

République du Cameroun
Paix – Travail – Patrie

Ministère de la Planification, de la
Programmation du Développement
de l'Aménagement du Territoire

Secrétariat Général

Programme National de
Développement Participatif



Republic of Cameroon
Peace – Work – Fatherland

Ministry of Planning,
Programming and Regional
Development

General Secretary

National Community Driven
Development Program

RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITES DU PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF (PNDP)

EXERCICE 2006



Janvier 2007

SOMMAIRE

SIGLES ET ABREVIATIONS	3
INTRODUCTION	4
CHAPITRE I.....	5
RAPPEL GENERAL DES PREVISIONS DE L'EXERCICE 2006.....	5
CHAPITRE II	9
PRINCIPALES REALISATIONS DE L'EXERCICE 2006	9
2.1. APPUI FINANCIER AU DEVELOPPEMENT DES COMMUNAUTES	11
2.2. APPUI AUX COMMUNES DANS LE PROCESSUS PROGRESSIF DE DECENTRALISATION	21
2.3. RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS	25
2.4. COORDINATION, GESTION, SUIVI-EVALUATION ET COMMUNICATION	28
2.4.1. Coordination	28
2.4.2. Suivi- évaluation.....	32
2.4.3. Communication	33
2.5. AUTRES ACTIVITES ADOSSEES AU PNDP	34
2.5.1. Japan Social Development Fund (JSDF)	34
2.5.2. Don du Fonds Mondial pour l'Environnement en vue de la gestion durable des terres	34
CHAPITRE III.....	35
ACTIVITES EN PERSPECTIVES	35
3.1. AU NIVEAU GLOBAL	35
3.2. AU NIVEAU PROVINCIAL	35
3.2.1 Province de l'Adamaoua	35
3.2.2 Province du Centre	35
3.2.3 Province du Nord.....	35
3.2.4 Province de l'Ouest	36
3.2.5 Province du Sud.....	36
CHAPITRE IV	37
PROBLEMES MAJEURS RENCONTRES ET SOLUTIONS ENVISAGEES	37
ANNEXE.....	39
ANNEXE 1 : BILAN DETAILLE PAR COMPOSANTE	40
Site 01- CNC.....	40
Site 02- ADAMAOUA.....	44
Site 03- CENTRE	56
Site 04- NORD.....	74
Site 05- OUEST	81
Site 06- SUD.....	93
ANNEXE 2 : TABLEAU DE BORD DETAILLE DES MICROPROJETS PAR PROVINCE	99
ANNEXE 3. : Indicateurs d'impact à moyen terme (NORD)	111
ANNEXE 4. : SUIVI DES MARCHES DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU PNDP 2006 ...	112
ANNEXE 5 : . LISTE DES COMMUNES INSCRITES AU FINANCEMENT DU PNDP EN 2006,.....	118
ANNEXE 6 : . LISTE DU PERSONNEL CADRE DU PNDP	120

SIGLES ET ABREVIATIONS

AER	Agence d'Electrification Rurale
AFD	Agence Française de Développement
AFDCR	Appui Financier au Développement des Communautés Rurales
AVZ	Agent de Vulgarisation de Zone
BM	Banque mondiale
CAA	Caisse Autonome d'Amortissement
CANADEL	Centre d'Accompagnement de Nouvelles Alternatives de Développement Local
CC	Comité de Concertation de Base
CCSPPTE	Comité Consultatif et de Suivi de la gestion des ressources PPTE
CNLS	Comité National de Lutte contre le Sida
CNOP	Comité National d'Orientation et de Pilotage
CNC	Cellule Nationale de Coordination
CPAC	Comité Paritaire d'Approbation et de supervision de niveau Communal
CPP	Cellule Provinciale du Programme
CPAP	Comité Paritaire d'Approbation et de supervision de niveau Provincial
DAO	Dossier d'Appel d'Offre
DSRP	Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté
ECAM	Enquête Camerounaise Auprès des Ménages
EMF	Etablissement de Micro Finance
FEICOM	Fonds spécial d'Equipement et d'Intervention intercommunale
FME	Fonds Mondial pour l'Environnement
FIDA	Fonds International pour le Développement Agricole
GEF	Global Environment Facility
GIC	Groupe d'Initiative Commune
GIE	Groupement d'Intérêt Economique
GTZ	Coopération Technique Allemande
IDA	International Development Association
JSDF	Japan Social Development fund
MC²	Mutuelle Communautaire de Croissance
MINADER	Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural
MINATD	Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation
MINEDUB	Ministère de l'Education de Base
MINEP	Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature
MINEFI	Ministère de l'Economie et des Finances
MINEPIA	Ministère de l'Elevage des Pêches et des Industries Animales
MINSEC	Ministère de l'Enseignement Secondaire
MINFOF	Ministère de la Forêt et de la faune
MINEE	Ministère de l'Energie et de l'Eau
MINPLAPDAT	Ministère de la Planification, de la Programmation du Développement et de l'Aménagement du Territoire
MINSANTE	Ministère de la Santé Publique
MINTP	Ministère des Travaux Publics
MINTRANS	Ministère des Transports
OAL	Organismes d'Appui Local
ONG	Organisation non Gouvernementale
PADC	Projet d'Appui au Développement Communautaire
PADDL	Le Programme d'Appui à la Décentralisation et au Développement Local
PASE	Projet d'Appui au Secteur Educatif
PDL	Plan de Développement Local
PDC	Plan de Développement Communal
PGDT	Projet de Gestion Durable des Terres
PMLS	Programme Multisectoriel de Lutte contre le Sida
PNDP	Programme National de Développement Participatif
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
PPTE	Pays Pauvres Très Endettés
PTBA	Plan de Travail et Budget Annuel
PRSSAC	Programme de Réforme du Sous Secteur du Transport Aérien au Cameroun
UNESCO	Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture
UPP	Unité de Planification Participative

INTRODUCTION

Le Programme National de Développement Participatif (PNDP), est l'un des cadres opérationnels de la stratégie de réduction de la pauvreté, mis en place par le Gouvernement camerounais avec l'aide de plusieurs partenaires techniques et financiers. Par cet outil, le Gouvernement camerounais entend donner aux populations à la base les moyens effectifs leur permettant de prendre elles mêmes en charge leur développement. Les actions du PNDP pour atteindre cet objectif se regroupent en quatre composantes : (i) *l'appui financier au développement des communautés rurales* qui est un fonds qui sert à financer des microprojets identifiés dans les localités au travers d'un diagnostic participatif. (ii) *l'appui aux communes dans le processus progressif de décentralisation* dont l'objectif est de renforcer les capacités techniques et opérationnelles des communes, afin de leur permettre de s'ancrer de façon efficace dans la mouvance de la décentralisation. (iii) *le renforcement des capacités des acteurs* impliqués dans la mise en œuvre du Programme, à travers la formations, la sensibilisation et la communication ; (iv) *la coordination, la gestion, le suivi-évaluation des activités et la communication*.

Le PNDP est mis en œuvre de façon progressive sur l'étendue du territoire national en trois phases successives d'environ quatre ans chacune. Dans sa première phase de mise en oeuvre, le PNDP devra couvrir les 153 communes des 5 provinces que sont l'Adamaoua, le Centre, l'Ouest, le Nord et le Sud. Au cours de cette phase également, une extension du Programme est prévue dans la Province de l'Extrême Nord avec un financement de la coopération allemande. Par ailleurs, sur instruction du Gouvernement, le PNDP mène de façon exceptionnelle des actions ponctuelles dans la localité de Lom en vue d'apporter des mesures compensatrices aux populations riveraines suite au démantèlement du pont de Lom mis en place lors de la construction du pipe-line Tchad Cameroun. Enfin, le PNDP, en dehors de ses financements traditionnels (IDA, KfW, PPTE, C2D, BIP et Bénéficiaires), bénéficie de deux financements additionnels, à savoir un étant un don japonais destiné à améliorer la gestion des plantes médicinales et un don du FEM (Fonds de l'Environnement Mondial) d'un montant de 6 millions de dollars pour la mise en œuvre d'un Projet de Gestion Durable des Terres (PGDT).

L'année 2006 qui s'achève s'est caractérisée par le déploiement du PNDP dans 41 nouvelles communes portant à 74 le nombre total de communes couvertes dans les 05 provinces à travers :

- L'entrée en fonction de nouveaux organes de délibération (CPAC) ;
- La mise en route du dispositif opérationnel de mise en œuvre, régi par la contractualisation du processus participatif d'élaboration des PDL/PDC, le financement et l'exécution des microprojets ;
- Le renforcement des capacités des bénéficiaires et des organismes d'appui ;
- La poursuite des actions conjointes convenues avec le MINATD dans le cadre de l'appui au processus de décentralisation ;
- Le développement de synergies d'action avec les Projets similaires intervenant dans les domaines et zones d'intérêt commun ;
- La sensibilisation des bénéficiaires en vue de leur adhésion à la mise en œuvre des microprojets ;
- La mise en œuvre progressive du plan de communication du PNDP.

Le présent rapport d'activités, présente de façon détaillée, l'état d'avancement des activités du Programme au cours de l'exercice 2006.

CHAPITRE I

RAPPEL GENERAL DES PREVISIONS DE L'EXERCICE 2006

1. Contexte d'élaboration et de mise en œuvre du PTBA 2006

Malgré les efforts entrepris par l'ensemble des unités opérationnelles, le PNNDP a préparé et exécuté le budget de l'exercice 2006, dans un contexte marqué par plusieurs contraintes notamment :

- L'insuffisance des fonds de contrepartie de l'Etat alloués au Programme pour l'exercice 2006 ;
- L'insuffisance des fonds issus des ressources PPTE ;
- L'indisponibilité des financements de la coopération française dans le cadre du Contrat Désendettent Développement (C2D) ;

L'année 2006 a été abordée dans la perspective d'un nouvel élan marqué par une meilleure maîtrise des risques, une programmation des activités certes audacieuse, mais plus réaliste que par le passé. Les efforts déployés en 2005 se sont poursuivis avec célérité pour atteindre l'objectif de 250 microprojets visé à mi-parcours. Les contrats passés avec les organismes d'appui local dans 33 communes au cours de l'année 2005, devraient porter le nombre de microprojets à la hausse. De même l'entrée en lice de 41 nouvelles communes conformément au plan de couverture devrait accroître le rythme de réalisation des projets communautaires et communaux.

En dehors de la composante «Appui financier au développement des communautés rurales», le PTBA 2006 a été préparé dans l'optique d'une meilleure exécution des autres composantes du Programme. En effet, avec la collaboration étroite du MINATD, il a été prévu dans le cadre de la composante : «Appui aux communes dans le processus progressif de décentralisation» la réalisation des études stratégiques convenues, notamment celle relative à la réforme de la fiscalité locale et le régime financier des collectivités territoriales décentralisées, qui devra donner lieu à deux projets de loi. S'agissant de la composante «Renforcement des capacités des acteurs», les prévisions sont allées dans le sens de la consolidation du processus de développement des capacités opérationnelles du Programme à travers l'élaboration d'un plan de formation adapté. La composante «Coordination gestion suivi-évaluation et communication » s'est appesantie sur la valorisation des outils de gestion acquis en 2005 et la poursuite de la mise en œuvre du plan de communication du Programme.

Dans la perspective de la revue à mi-parcours du PNNDP, le PTBA 2006 a été élaboré dans le sillage des actions engagées depuis 2005 avec en prime, une dynamique nouvelle sous-tendue par une emphase sur les capacités d'anticipation de l'équipe. En effet, 2005 a permis à l'ensemble de l'équipe du PNNDP de se frotter aux réalités d'exécution de Projets. Les leçons de cette expérience ont servi à pallier aux insuffisances antérieures et surmonter les défis à venir. L'accent a donc été mis sur la capitalisation de cette expérience en vue de consolider les acquis de l'année 2005 tout en élargissant le champ d'action à de nouvelles communes et communautés et en renforçant les capacités de celles déjà couvertes.

2. Rappel des objectifs du PTBA 2006

L'objectif global de la mise en œuvre du PNDP pour l'exercice 2006, a été de mettre en œuvre le Programme dans les premières provinces d'intervention et d'assurer son impact réel auprès des bénéficiaires.

3. Rappel des objectifs spécifiques pour l'exercice 2006

Le Programme s'est fixé comme objectifs spécifiques en 2006 :

- Etendre ses activités dans 41 nouvelles communes, selon la répartition ci-après, telle qu'il ressort du plan de couverture approuvé par le CNOP au cours de sa session du 2 novembre 2005:
 - Adamaoua : 5
 - Centre : 16
 - Nord : 4
 - Ouest : 11
 - Sud : 5
- Renforcer les capacités de gestion de la CNC et des CPP ;
- Rendre le plan de communication du Programme opérationnel ;
- Mettre en place un cadre de coordination avec les structures intervenant dans le secteur rural ;
- Lancer les activités du PNDP dans la province de l'Extrême Nord ;
- Lancer la mise en œuvre des conventions de collaboration entre le MINPLAPDAT et les ministères sectoriels au travers de la signature des contrats programmes au niveau déconcentré ;
- Lancer la mise en œuvre des conventions de collaboration entre le MINPLAPDAT et le FEICOM dans le cadre du PNDP ;

4. Rappel des objectifs par composante

Le budget de l'année 2006 s'est élevé à 4,358 milliards. La répartition de ce budget en composante et sa ventilation par bailleurs sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Tableau 1 : Récapitulatif du Budget 2006

Composantes	Coût TTC	%	Contribution Bailleurs en 000 F CFA					Bénéf.
			IDA	PPTE Multi	IDA Avances aux fonds C2D	Etat CP I&T	Etat CP NUM	
TOTAL PTBA 2006	4 358 033	100	2 040 000	920 000	712 971	443 607	140 000	101 455
APPUI FINANCIER AU DEVELOPPEMENT DES COMMUNES RURALES	2 029 098	46,56	1 020 000	907 643				101 455
APPUI AUX COMMUNES	371 080	8,51	175 108	12 357	122 399	61 216		
RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS	872 107	20,01	425 712		297 569	148 825		

Programme National de Développement Participatif

Composantes	Coût TTC	%	Contribution Bailleurs en 000 F CFA					Bénéf.
			IDA	PPTE Multi	IDA Avances aux fonds C2D	Etat CP I&T	Etat CP NUM	
COORDINATION, GESTION, SUIVI EVALUATION ET COMMUNICATION	1 085 749	24,91	419 180		293 003	233 566	140 000	

1. Dans le cadre de la composante « Appui financier au développement des communautés rurales » le Programme prévoyait de consolider ses acquis dans les 33 communes déjà couvertes et atteindre 41 nouvelles communes. De manière spécifique, il était prévu le financement de 165 microprojets communautaires et communaux. Le montant global affecté au financement des projets qui se chiffrait à **2,029 milliards de F CFA** a été réparti de la manière suivante :

- **1, 073 milliards de F CFA** pour le financement des microprojets en direction des communautés, dont environ **53,7 millions F CFA** du coût de l'ensemble des microprojets à la charge des communautés bénéficiaires;
- **955,413 millions F CFA** pour le financement des microprojets en direction des communes, dont **47,771 millions F CFA** du coût total à la charge des communes bénéficiaires.

2. Concernant l'appui aux communes, les 23 communes de 2005 devraient bénéficier des équipements et logiciels de gestion, ainsi que des agents communaux, en vue du renforcement de leurs capacités opérationnelles. Par ailleurs, la mise en œuvre des activités débutées en 2005, devraient se poursuivre, par :

- L'étude sur la réforme de la fiscalité locale et le régime financier des collectivités territoriales décentralisées ;
- L'étude sur l'élaboration du statut du personnel communal et des élus locaux;
- L'assistance à la passation des marchés communaux ;
- La mise en application du nouveau plan sectoriel comptable des communes ;
- L'appui institutionnel au MINATD.

Le montant global affecté à cette composante du Projet était de **371, 080 millions de F CFA** en TTC.

3. En terme de contractualisation des OAL (Organisme d'Appui Local), 41 nouvelles communes devraient être concernées. Un plan de formation devrait être élaboré et connaître un début d'exécution. Par ailleurs, les activités de 2005 devraient se poursuivre à travers :

- L'élaboration d'un guide méthodologique sur la planification participative ;
- l'élaboration des plans de développement local et communal dans les 41 nouvelles communes d'intervention ;
- la sensibilisation des communautés aux approches participatives et sur la lutte contre les IST/SIDA ;

Le budget prévu dans cette composante était de **872, 107 millions F CFA**

4. S'agissant de la composante « Coordination/gestion, suivi évaluation, communication », il était prévu de mettre en œuvre les contrats programme avec les ministères sectoriels, de rationaliser l'organisation des CPAC (Comité Paritaire de

supervision et d'Approbation de niveau Communal et CPAP (Comité Paritaire de supervision et d'Approbation de niveau Provincial), de maîtriser les dépenses de fonctionnement de la structure du PNDP. En outre, il était prévu d'améliorer le niveau d'utilisation du système intégré de gestion de l'information administrative, comptable, financière et technique, afin de communiquer aux différents partenaires et au grand public les principaux acquis du Programme. Le budget de cette composante était de **1,085 749 milliards F CFA**.

5. Dans le domaine de gestion des plantes médicinales, 80 communautés des provinces du Sud et de l'Ouest, devraient bénéficier d'un renforcement des capacités sur les techniques d'inventaire et d'élaboration des plans simples de gestion des plantes, ainsi que leur mise en œuvre.
6. S'agissant de l'opération GEF (Gestion Durable des Terres et Restauration de la Fertilité des Sols), il était prévu de finaliser l'instruction du Projet et de lancer les activités préparatoires à la mise en œuvre dudit Projet.

CHAPITRE II

PRINCIPALES REALISATIONS DE L'EXERCICE 2006

1. APERÇU GENERAL

En dépit des difficultés inhérentes à l'adoption tardive du budget 2006 (18 mars 2006) et au démarrage timide des opérations en début d'exercice, le Programme a enregistré un regain d'activités au second semestre 2006.

De manière synthétique, les réalisations du Programme peuvent se résumer ainsi qu'il suit :

- Couverture effective de 41 communes additionnelles;
- Financement de 94 microprojets communaux et communautaires ;
- Mise en place des organes de délibération (CPAC/CPAP) dans les 41 nouvelles communes;
- Lancement effectif de l'étude sur la réforme de la fiscalité des CTD, sous la supervision du MINATD dans le cadre d'appui à la décentralisation ;
- Renforcement des capacités de 74 communes à travers la formation des Maires et des commissions de passation des marchés ;
- Renforcement des capacités opérationnelles des communes à travers le recrutement des agents et l'acquisition du matériel informatique ;
- Mise en place d'un cadre de concertation opérationnel avec les ministères sectoriels impliqués dans la mise en œuvre du PNDP à travers la signature des conventions cadre de collaboration avec lesdits ministères sectoriels, assorties de « contrats programmes » au niveau déconcentré,
- Amorçage du processus de collaboration avec de nouveaux ministères dans la perspective de la mise en œuvre du don FEM pour la Gestion Durable des Terres
- Renforcement des capacités des Organismes d'Appui Local (OAL) ;
- Finalisation des contrats de services pour l'élaboration des PDL et PDC dans les 41 nouvelles communes et suivi de l'exécution des contrats dans les 33 communes déjà couvertes;
- Formation de 120 personnels de 40 OAL dans les techniques d'élaboration des PDL et PDC et d'accompagnement des communautés ;
- Formation de 41 CPAC sur les mécanismes d'approbation des microprojets ;
- Finalisation du recrutement du personnel de l'Extrême Nord et remplacement des cadres démissionnaires des provinces du Sud et de l'Adamaoua;
- Mise en place de la CPP-Extrême Nord à travers l'identification, la réhabilitation et l'équipement des bureaux ;
- Signature et entrée en vigueur de l'accord de don GEF relatif à la Gestion Durable des Terres;
- Poursuite des actions prévues dans le cadre du JSDF pour la gestion durable des plantes médicinales ;

Le tableau ci-dessous résume les avancées du Programme à la fin de l'exercice 2006, comparativement, aux engagements contractuels définis dans les documents de base du Programme pour la première phase.

Tableau2 : Indicateurs de performance

N°	Libellé	Valeurs attendues à la fin de la 1 ^{ère} phase (fin 2008)	Valeurs raisonnables attendues à la revue à mi-parcours (fin 2006)	Valeurs atteintes en fin 2006
1	Nombre de microprojets mis en œuvre	500	250	209
2	Nombre de communes couvertes	153	70	74
3	Nombre de communes dont le personnel a bénéficié d'une formation	38	12	74
4	Les textes réglementaires sur la décentralisation ont été préparés (textes d'application de la loi sur les communes; lois et textes d'application sur la fiscalité locale et le régime financier des communes)	Textes réglementaires sur la décentralisation préparés	Etudes préliminaires achevées	Etude en cours d'exécution
5	Nombre de communes ayant un taux de recouvrement fiscal de plus de 50% par rapport à la situation de référence	75	----	-----
6	Nombre de communes ayant un taux d'exécution budgétaire de plus de 50% par rapport à la situation de référence	75	----	-----
7	Nombre de PDL élaborés	1150	345	551
8	Nombre de PDC élaborés	115	45	28
9	Nombre de microprojets opérationnels et entretenus	350	187	72
10	Nombre de requêtes soumises à l'approbation des CPAP/CPAC	1150	345	251
11	Nombre de requêtes approuvées par les CPAP/CPAC	1092	328	251
12	Pourcentage de requêtes soumises à l'approbation des CPAP/CPAC et ayant reçu un avis motivé	95%	95%	100 %

2. PRINCIPALES REALISATIONS PAR COMPOSANTE

2.1. APPUI FINANCIER AU DEVELOPPEMENT DES COMMUNAUTES

2.1.1. Financement des Microprojets

Au titre de cette composante, dont l'objectif est de faciliter l'accès aux services sociaux de base, le Programme a appuyé les communautés dans l'identification, la préparation, la passation des marchés, le suivi et l'exécution des microprojets, issus de leurs plans de développement. Ainsi, sur des prévisions de **165** microprojets communaux et communautaires au 31 décembre 2006, **94** ont été financés. Soit un taux de réalisation de l'ordre de **57%** en terme de nombre de microprojets.

Le tableau ci-dessous présente la situation de financement des microprojets au cours de l'année 2006. A la lecture de ce tableau, il ressort que des 94 microprojets mis en œuvre, le PNDP a signé des conventions pour le financement de 28 microprojets pour un coût total de 608 410 295 F CFA dont la quote part du PNDP n'a pas encore été virée dans les comptes des bénéficiaires. Ceci est dû à la rigidité du mécanisme de financement basé sur un système de comptes plafonnés à des montants relativement inférieurs au volume des activités. A cela s'ajoute la complexité du circuit de réapprovisionnement des comptes. Ce qui favorise des ruptures fréquentes de trésorerie et allonge de surcroît le temps d'attente des microprojets en instance de financement. Afin de remédier à cette situation, il est urgent qu'à l'occasion de la revue à mi-parcours, une solution durable puisse être trouvée.

Tableau 3 : Situation consolidée de financement des microprojets au cours de l'année 2006

TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 31 / 6 / 2006 (PNDP)			
Libellé	Sem 1	Sem 2	Total 2006
Nombre total de Micro-projets	9	85	94
Conventions non financées en cours de passation de marchés	-	28	28
Financés en cours de passation des marchés	3	30	33
En cours d'exécution	-	6	6
Achevés et opérationnels	6	21	27
Montant total Micro-projets	151 394 800	2 095 022 847	2 246 417 647
Conventions non financées en cours de passation de marchés	-	608 410 295	608 410 295
Financés en cours de passation des marchés	58 273 331	728 915 483	787 188 794
En cours d'exécution	-	300 133 012	300 133 012
Achevés et opérationnels	93 121 489	457 564 057	550 685 546
Montant total par Volets	151 394 800	2 095 022 847	2 246 417 647
Projet socio-collectif (03)	151 394 800	1 753 453 380	1 904 848 180
Equipements ou service publics marchands	-	341 569 467	341 569 467
Gestion des ressources naturelles	-	-	-
Appui aux EMFs	-	-	-
Montant total par Secteurs	151 394 800	2 095 022 847	2 246 417 647
Education	101 207 027	242 507 661	339 505 496
Santé	33 827 522	163 333 616	197 161 138
Hydraulique	-	683 378 063	683 378 063
Electrification rurale	16 360 251	301 333 662	317 693 913
Piste rurale	-	205 229 178	209 438 370
Gestion des ressources naturelles	-	-	-

Programme National de Développement Participatif


TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 31 / 6 / 2006 (PNDP)			
Libellé	Sem 1	Sem 2	Total 2006
Agriculture	-	-	-
Elevage	-	-	-
Sport et loisir	-	157 671 200	157 671 200
Promotion de la femme	-	-	-
Infrastructure de développement économique	-	341 569 467	341 569 467
Montant total par Localisations	151 394 800	2 095 022 847	2 246 417 647
communautaires	76 582 494	1 368 358 264	1 444 940 758
communaux	74 812 306	726 664 583	801 476 889
Montant total par Genres	151 394 800	2 095 022 847	2 246 417 647
Féminin	-	-	-
Masculin	-	-	-
Mixte (03)	151 394 800	2 095 022 847	2 246 417 647

2.1.2. Etat de mise en œuvre

L'on relève que les microprojets ont davantage été financés au deuxième semestre. Cette situation résulte d'un long processus participatif en amont, accompagné par les OAL. Il est à noter en effet que ce processus intègre (i) l'identification du microprojet, (ii) le montage de la requête de financement qui inclut la mobilisation des contributions des bénéficiaires, (iii) la validation de la requête par le CPAC ou le CPAP selon le cas, (iv) la préparation et la signature de la convention de cofinancement, (v) le virement des fonds dans les comptes des bénéficiaires, (vi) la passation des marchés, et (vii) le démarrage des travaux.

L'on constate également que le taux d'achèvement des microprojets est relativement faible par rapport au nombre de microprojets approuvés (28,74%). Cette situation se justifie par l'aboutissement tardif du processus de financement des microprojets, lequel est tributaire du processus décrit plus haut.


Il est important de noter que certains microprojets ayant fait l'objet de convention restent sans contribution du PNDP pour insuffisance de fonds au niveau des comptes provinciaux, eux-mêmes tributaires du plafond du compte spécial A dédié au financement des microprojets. La figure ci-dessous montre la répartition des microprojets en fonction de l'état de mise en œuvre.



2.1.3 Répartition par secteur


Le financement des microprojets s'effectue à la demande des bénéficiaires. A ce titre, la préférence sectorielle est déterminée par cette demande. Le diagramme ci-dessous montre que l'hydraulique (30,42% du montant total) apparaît comme étant la principale priorité des populations, suivie de l'électrification rurale (14,14% du montant total), des infrastructures de développement économique (15,21% du montant total) et de l'éducation (15,11% du montant total). Les secteurs de pistes rurales, de la santé, du sport et loisirs constituent la deuxième vague des priorités des populations avec respectivement 9,32% ; 8,78% et 7,02% des montants alloués. Les secteurs de gestion des ressources naturelles et de promotion de la femme (0% de montant chacun), n'ont fait l'objet d'aucune demande. L'on peut déduire de ce qui précède que les microprojets d'infrastructures sociales de base, constituent les principales priorités des bénéficiaires. Cependant, cette répartition globale cache des disparités d'une province à l'autre.

Figure 2 : Répartition des microprojets selon le secteur



2.1.4. Répartition par localisation

La répartition des fonds alloués pour le financement des microprojets est de 2/3 pour les communautaires et de 1/3 pour les communaux. Ceci démontre une plus grande propension des communautés à absorber les fonds disponibles pour satisfaire leurs besoins pressants en infrastructures de base. Cette tendance pourrait s'équilibrer ou s'inverser si les autres financements attendus sont mobilisés.



2.1.5. Tableau de bord des microprojets par province pour l'exercice 2006

2.1.5.1. Adamaoua

Dans la province de l'Adamaoua 4 secteurs d'activités ont concentré l'ensemble des réalisations: l'hydraulique (37,5%), l'éducation rurale (17%) la santé (24,7%), et les infrastructures de développement économique (21,3%). Le tableau ci-dessous présente l'état de mise en œuvre des microprojets dans cette province au cours de l'exercice 2006.

Tableau 4 : Tableau de bord des microprojets de l'Adamaoua

Libellé	Sem 1	Sem 2	Total 2006
Nombre total de Micro-projets		11	11
Conventions non financées en cours de passation de marchés		6	6
Financés en cours de passation des marchés		2	2
En cours d'exécution		3	3
Achevés et opérationnels			
Montant total Micro-projets		333 615 586	333 615 586
Conventions non financées en cours de passation de marchés		227 225 086	227 225 086
Financés en cours de passation des marchés		64 918 798	64 918 798
En cours d'exécution		41 471 702	41 471 702
Achevés et opérationnels			
Montant total par Volets		333 615 586	333 615 586
Microprojet socio-collectif		262 696 617	262 696 617

Programme National de Développement Participatif

Libellé	Sem 1	Sem 2	Total 2006
Equipements ou service publics marchands		70 918 969	70 918 969
Gestion durable des ressources naturelles			
Appui aux EMFs			
Montant total par Secteurs		333 615 586	333 615 586
Education		56 639 832	56 639 832
Santé		80 966 886	80 966 886
Hydraulique		125 089 899	125 089 899
Electrification rurale			
Piste rurale			
Gestion des ressources naturelles			
Agriculture			
Elevage			
Sport et loisir			
Promotion de la femme			
Infrastructure de développement économique		70 918 969	70 918 969
Montant total par Localisations		333 615 586	333 615 586
communautaires		113 606 481	113 606 481
communaux		220 009 105	220 009 105
Montant total par Genres		333 615 586	333 615 586
Féminin			
Masculin			
Mixte		333 615 586	333 615 586

2.1.5.2 Centre

Dans la province du Centre, 7 secteurs d'activités ont concentré les financements du Programme : l'électrification rurale (32,4%), les infrastructures de développement économique (31,2%), l'éducation (12,8%), pistes rurales et transport (11,1%), l'hydraulique (7,1%), le sport et loisir (3,6%) et la santé (1,8%).

Tableau 5 : Tableau de bord des microprojets du Centre

Libellé	Sem 1	Sem 2	Total 2006
Nombre total de Micro-projets		29	29
Conventions non financées en cours de passation de marchés		8	8
Financés en cours de passation des marchés		18	18
En cours d'exécution		3	3
Achevés et opérationnels			
Montant total Micro-projets		836 285 928	836 285 928
Conventions non financées en cours de passation de marchés		101 607 029	101 607 029
Financés en cours de passation des marchés		476 017 589	476 017 589
En cours d'exécution		258661310	258661310
Achevés et opérationnels			
Montant total par Volets		836285928	836285928
Microprojets socio collectifs (21)		574 973 517	574 973 517
Equipements Marchands (5)		261 312 411	261 312 411
Gestion durable des Ressources Naturelles			
Appui aux EMFs			
Montant total par Secteurs		836285928	836285928
Education		107 191 768	107 191 768

Programme National de Développement Participatif

Libellé	Sem 1	Sem 2	Total 2006
Santé		14 963 801	14 963 801
Hydraulique		59 711 438	59 711 438
Electrification rurale		270 745 682	270 745 682
Transport		92 489 106	92 489 106
Gest Ressources Naturelles			
Agriculture			
Elevage			
Sport/loisirs		29 871 722	29 871 722
Promotion de la Femme			
Infrastructure Devlpt Eco		261 312 411	261 312 411
Montant total par Localisations		836285928	836285928
Communaux		577 332 297	577 332 297
Communautaires		258 953 631	258 953 631
Montant total par Genres		836285928	836285928
Féminin			
Masculin			
Mixte (26)		836285928	836285928

2.1.5.3. Nord

Dans la province du nord, les microprojets qui ont été financés ont concerné 4 secteurs : l'éducation (50,2%), les pistes rurales et transport (23,8%), la santé (17,5%) et l'électrification rurale (8,5%).

Tableau 6 : Tableau de bord des microprojets du Nord

Libellé	Sem 1	Sem 2	Total 2006
Nombre total de Micro-projets	9	3	12
Conventions non financées en cours de passation de marchés			
Financés en cours de passation des marchés	3		3
En cours d'exécution			
Achevés et opérationnels	6	3	9
Montant total Micro-projets	151 394 800	41 878 511	193 273 311
Conventions non financées en cours de passation de marchés			
Financés en cours de passation des marchés	58 273 331		58 273 311
En cours d'exécution			
Achevés et opérationnels	93 121 489	41 878 511	135 000 000
Montant total par Volets	151 394 800	41 878 511	193 273 311
Projets socio collectifs (33)	151 394 800	41 878 511	193 273 311
Equipements publics marchands (2)			
GRN			
Appui aux EMFs			
Montant total par Secteurs	151 394 800	41 878 511	193 273 311
Education (21)	101 207 027		96 997 835
Santé (5)	33 827 522		33 827 522
Hydraulique (3)			
Electrification rurale (3)	16 360 251		16 360 251
Transport (1)		41 878 511	46 087 703
Gestion des ressources nat			
Agriculture			
Elevage			

Programme National de Développement Participatif

Sport et loisir			
Promotion de la femme			
Infrastructure de dvpt éco (2)			
Montant total par Localisations	151 394 800	41 878 511	193 273 311
Communaux (6)	76 582 494	41 878 511	118 461 005
Communautaires (29)	74 812 306		74 812 306
Montant total par Genres	151 394 800	41 878 511	193 273 311
Féminin			
Masculin			
Mixte (35)	151 394 800	41 878 511	193 273 311

2.1.5.4. Ouest

A l'Ouest, les microprojets portent sur les domaines suivants : l'hydraulique (44,6%), le sport et loisir (19,9%), l'éducation (12,3%), les pistes et transport (11%), la santé (5,9%), l'électrification rurale (4,8%) et les infrastructures de développement économique (1,4%).

Tableau 7 : Tableau de bord des microprojets de l'Ouest

TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 30/09/02006 (PNDP/UEST)			
Libellé	Sem 1	Sem 2	Total 2006
Nombre total de Micro-projets	0	26	26
Conventions non financées en cours de passation de marchés		9	9
Financés en cours de passation des marchés		8	8
En cours d'exécution			
Achevés et opérationnels		9	9
Montant total Micro-projets	0	641 668 570	641 668 570
Conventions non financées en cours de passation de marchés		207 939 389	207 939 389
Financés en cours de passation des marchés		118 729 181	118 729 181
En cours d'exécution			
Achevés et opérationnels		315 000 000	315 000 000
Montant total par Volets		641 668 570	641 668 570
Projet Socio collectif (28)		632 330 483	632 330 483
Equipement public marchand (1)		9 338 087	9 338 087
Gestion des Ressources Naturelles			
Appui a la mise en place des EMF			
Montant total par Secteurs		641 668 570	641 668 570
Education (11)		78 676 061	78 676 061
Santé (4)		38 211 113	38 211 113
Hydraulique (3)		286 194 290	286 194 290
Electrification Rurale (3)		30 587 980	30 587 980
Transport (3)		70 861 561	70 861 561
Gestion Ressources Naturelles			
Agriculture			
Elevage			
Sport et Loisir		127 799 478	127 799 478
Promotion de la femme (1)			
Infrastructure dvpt Economique (4)		9 338 087	9 338 087
Montant total par Localisations		641 668 570	641 668 570
Communaux (7)		393 966 723	393 966 723
Communautaires (22)		247 701 847	247 701 847
Montant total par Genres		641 668 570	641 668 570

Programme National de Développement Participatif

Féminin (1)			
Masculin			
Mixte (28)		641 668 570	641 668 570

2.1.5.5. Sud

Au Sud deux secteurs ont fait l'objet de financement des microprojets dont la répartition en fonds alloués est la suivantes : l'hydraulique (87,9%) et la santé (12,1%).

Tableau 8 : Tableau de bord des microprojets du Sud

Libellé	Sem 1	Sem 2	Total 2006
Nombre total de Micro-projets	0	16	16
Conventions non financées en cours de passation de marchés		5	5
Financés en cours de passation des marchés		2	2
En cours d'exécution			
Achevés et opérationnels		9	9
Montant total Micro-projets	0	241 574 252	241 574 252
Conventions non financées en cours de passation de marchés		71638791	71638791
Financés en cours de passation des marchés		69 249 915	69 249 915
En cours d'exécution			
Achevés et opérationnels		100 685 546	100 685 546
Montant total par Volets		241574252	241574252
Projets socio -collectifs (23)		241 574 252	241 574 252
Equipement Public marchand (3)			
Gestion des Ressources Naturelles (1)			
Appui a la Micro finance			
Montant total par Secteur		241574252	241574252
Education (9)			
Santé (1)		29 191 816	29 191 816
Hydraulique (10)		212 382 436	212 382 436
Electrification rurale (2)			
Transport			
Gestion des ressources naturelles (1)			
Agriculture			
Elevage			
Sport et loisirs (1)			
Promotion de la femme			
Infrastructures de développement économique (3)			
Montant total par Localisation		241574252	241574252
Communautaire (20)		241 574 252	241 574 252
Communal (7)			
Montant total par Genre		241574252	241574252
Féminin			
Masculin			
Mixte (27)		241 574 252	241 574 252

2.1.5.6. Constat général sur le financement des microprojets

Le constat global du financement des microprojets au cours de l'exercice 2006, est que l'année s'est caractérisée par une relative lenteur dans le rythme de financement des microprojets au premier semestre, l'essentiel des financements étant concentré au second semestre.

Programme National de Développement Participatif

En outre, au 31 décembre 2006, le stock de microprojets en instance d'approbation avec pour la plupart la contribution des bénéficiaires disponible, se présente ainsi qu'il suit :

- Province de l'Adamaoua : 17 microprojets
- Province du Centre : 72 microprojets
- Province du Nord : 50 microprojets
- Province de l'Ouest : 47 microprojets
- Province du Sud : 66 microprojets

Soit un stock potentiel de 252 microprojets communaux et communautaires à financer d'ici la fin du 1^{er} trimestre 2007. Ceci pourrait améliorer la situation globale de mise en œuvre des microprojets au sein du PNDP d'ici la revue à mi-parcours.

2.1.6. Situation cumulée de mise en œuvre des microprojets

Le tableau ci-dessous présente la situation cumulée de mise en œuvre des microprojets par le PNDP. Des 94 microprojets soumis au financement au cours de l'exercice 2006, il faut ajouter les 115 en cours au 31 décembre 2005. Ce qui porte à 209 microprojets en cours de mise en œuvre pour un montant total de 5,644 milliards de F CFA dont 2,382 pour les projets communautaires et 3,262 pour les communaux.

Tableau 9 : Tableau de bord cumulé des microprojets au 31/12/2007


TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 31 / 12 / 2006 (PNDP)							
Libellé	CNC	Adamaoua	Centre	Nord	Ouest	Sud	Cumul PNDP
Nombre total de Micro-projets	4	14	55	38	55	43	209
Conventions signées non financées en cours de passation de marchés	3	6	8		9	5	31
Financés en cours de passation des marchés	1	2	23	6	18	3	53
En cours d'exécution	-	6	14	9	6	18	53
Achevés et opérationnels	-	-	10	23	22	17	72
Montant total Micro-projets	107 038 169	591 288 557	1 693 987 831	953 380 422	1 358 154 571	940 607 184	5 644 456 734
Conventions non financées en cours de passation de marchés	61 144 490	227 225 086	101 607 029	-	207 939 389	71 638 791	669 554 785
Financés en cours de passation des marchés	45 893 679	64 918 798	1 072 639 763	524 774 785	683 837 378	85 790 944	2 477 855 347
En cours d'exécution	-	299 144 673	411 360 809	140 334 465	101 921 579	609 185 898	1 561 947 424
Achevés et opérationnels	-	-	108 380 230	288 271 172	364 456 225	173 991 551	935 099 178
Montant total par Volets	107 038 169	591 288 557	1 693 987 831	953 380 422	1 358 154 571	940 607 184	5 644 456 734
Projet socio-collectif	107 038 169	520 369 588	1 234 456 658	855 016 550	1 197 081 379	788 065 834	4 702 028 178
Equipements publics marchands	-	70 918 969	459 531 173	98 363 872	161 073 192	136 258 000	926 145 206
Gestion des ressources naturelles	-	-				16 283 350	16 283 350
Appui aux EMFs	-	-					
Montant total par Secteurs	107 038 169	591 288 557	1 693 987 831	953 380 422	1 358 154 571	940 607 184	5 644 456 734
Education	-	56 639 832	176 809 506	348 774 409	157 127 861	182 130 594	921 482 202
Santé	48 220 000	94 716 551	14 963 801	72 144 196	67 427 357	46 079 316	343 551 221
Hydraulique	12 924 490	262 629 501	411 725 806	113 034 599	296 406 336	467 365 360	1 564 086 092
Electrification rurale	-	106 383 704	444 351 376	218 878 269	252 580 755	80 863 689	1 103 057 793
Piste rurale	45 893 679	-	156 734 447	102 185 077	287 910 472	-	592 723 675
Gestion des ressources	-	-	-	-	-	16 283 350	16 283 350

Programme National de Développement Participatif

TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 31 / 12 / 2006 (PNDP)							
Libellé	CNC	Adamaoua	Centre	Nord	Ouest	Sud	Cumul PNDP
naturelles							
Agriculture	-	-	-	-	-	-	-
Elevage	-	-	-	-	-	-	-
Sport et loisir	-	-	29 871 722	-	127 799 478	11 626 875	169 298 075
Promotion de la femme	-	-	-	-	7 829 120	-	7 829 120
Infrastructure développement économique	-	70 918 969	459 531 173	98 363 872	161 073 192	136 258 000	926 145 206
Montant total par Localisations	107 038 169	591 288 557	1 693 987 831	953 380 422	1 358 154 571	940 607 184	5 644 456 734
communautaires	61 144 490	127 356 146	827 974 523	334 466 233	544 978 916	486 275 154	2 382 195 462
communaux	45 893 679	463 932 411	866 013 308	618 914 189	813 175 655	454 332 030	3 262 261 272
Montant total par Genres	107 038 169	591 288 557	1 693 987 831	953 380 422	1 358 154 571	940 607 184	5 644 456 734
Féminin	-	-	-	-	7 829 120	-	7 829 120
Masculin	-	-	-	-	-	-	-
Mixte	107 038 169	591 288 557	1 693 987 831	953 380 422	1 350 325 451	940 607 184	5 636 627 614


2.1.7.1. Répartition du Cumul par secteur

Les secteurs les plus sollicités restent par ordre décroissant : l'hydraulique, l'électrification rurale, l'éducation, les infrastructures de développement économique, les piste rurales, la santé et le sport et loisir. La figure ci-dessous donne la répartition cumulée



2.1.7.2. Répartition selon le niveau de mise en oeuvre

Figure 5 : Mise en oeuvre des microprojets par province



2.2. APPUI AUX COMMUNES DANS LE PROCESSUS PROGRESSIF DE DECENTRALISATION

Les activités qui ont été mises en œuvre au titre de cette composante concernent (i) l'étude sur la réforme de la fiscalité locale, (ii) l'évaluation des besoins en personnel communal en vue de l'élaboration d'un tableau type des emplois communaux (iii) la mise en application du nouveau plan comptable des communes dans sa phase recherche d'une application informatique adaptée, permettant de gérer la comptabilité et le budget communal (iv) le renforcement des capacités à la maîtrise d'ouvrage communale par la formation des élus, du personnel communal et des membres des commissions de passation des marchés placés auprès des CTD (v) la formation du personnel communal à la gestion en collaboration avec le PADDL/GTZ et le CEFAM, (vi) la signature des protocoles d'accord cadre avec les communes, (vii) le recrutement d'agents communaux. Il est à noter que toutes ces activités s'inscrivent dans le plan d'action prioritaire d'accompagnement du processus de la décentralisation initié et supervisé par le MINATD qui du reste a été associé à toutes les phases de leur mise en œuvre.

2.2.1. Etude sur la réforme de la fiscalité locale et le régime financier des CTD

Cette étude vise à élaborer un régime financier applicable aux collectivités territoriales décentralisées et à renforcer leurs capacités financières par l'accroissement de leur autonomie à travers une proportion plus importante des recettes issues de la fiscalité locale, sans affecter l'équilibre budgétaire de l'Etat. Le montant de cette étude est de **472.791,18 Euros** soit **310 130 684,06 FCFA**. S'agissant de sa mise en œuvre, le processus de sélection d'un cabinet démarré en 2005, a abouti à la contractualisation avec le cabinet GOPA. Le tableau ci-dessous présente l'état d'avancement de l'exécution de cette étude :

Tableau 10 : chronogramme de mise en œuvre de l'étude sur la fiscalité locale

Etapes	Date de réalisation	Observation
Notification du contrat	30 octobre 2006	
Validation du rapport initial	30 novembre 2006	Déjà validé par le comité de pilotage de l'étude
Deuxième rapport d'étape	14 décembre 2006	Déjà validé par le comité de pilotage de l'étude
Projet de rapport final	31 mars 2007	Attendu
Rapport final	30 avril 2007	Attendu

2.2.2. Evaluation des besoins en personnel CTD en vue de l'élaboration d'un tableau type des emplois communaux

A travers cette étude, le Programme de concert avec le MINATD entend faire un diagnostic des ressources humaines au sein des communes à l'effet de proposer une formule d'emploi adaptée aux besoins des communes. Les TDR qui ont été discutés avec le MINATD ainsi que la Banque mondiale ont été validés le 07 juin 2007. Les cabinets de la liste restreinte préalablement constituée ont adressée leurs propositions techniques et financières qui sont en cours d'analyse au sein de la sous-commission mise en place à cet effet. Le calendrier prévisionnel de la suite du processus est le suivant :

Tableau 11 : chronogramme de mise en œuvre de l'étude sur l'évaluation des besoins en personnel des CTD

Etapes	Date de réalisation	Observation
NO sur les TDR de l'étude	07 juin 2006	Date de réalisation
Appel à manifestation d'intérêt	06 juillet 2006	
Validation de la Demande de Propositions	08 novembre 2006	
Consultation de la liste restreinte	14 novembre 2006	
Ouverture des propositions	13 décembre 2006	
Validation du rapport d'analyse technique par la CSPM	28 février 2007	Dates prévisionnelles
Examen des propositions financières	15 mars 2007	
Validation du rapport d'analyse combiné technique et financier par la CSPM	20 mars 2007	
NO des partenaires techniques	01 avril 2007	
Attribution	03 avril 2007	
Signature du contrat	10 avril 2007	
Début l'étude	17 avril 2007	

2.2.3. Mise en application du nouveau plan comptable des communes

Cette étude vise à doter les communes d'un outil informatique adapté, pour améliorer la gestion au sein de l'instance municipale. La première phase de mise en œuvre de cette activité est la «*recherche d'une application informatique adaptée, permettant de gérer la comptabilité et le budget communal*». Au cours du troisième trimestre de l'année, les échanges avec le MINATD ont permis de finaliser les TDR de la première phase.

2.2.4. Renforcement des capacités à la maîtrise d'ouvrage communale par la formation des élus, du personnel communal et des membres des commissions de passation des marchés placés auprès des CTD (Collectivités Territoriales Décentralisées)

Au cours de l'année 2006, deux séries de formations à l'intention des membres des commissions communales de passation de marchés ont été organisées avec l'appui technique de l'ARMP et de la Banque mondiale.

La première série de formations, a permis de renforcer les capacités des commissions des marchés placées auprès des communes, aux procédures nationales de passation des marchés publics. Au total 545 personnes issues de plus de 72 communes et 3 Projets et Programmes ont été formés sur les procédures nationales de passation des marchés. Le tableau ci-dessous présente la répartition des personnes formées par structure dans le cadre de la formation sur le code national de passation des marchés.

Tableau 12 : Répartition des personnes formées sur le code national

Structures	Date	Nombre de communes/structures formées	Nombre de personnes formées
Commissions communales du Nord et de Adamaoua	11 au 14 juillet 2006	18+4	165
Commissions communales du Centre	15 au 20 août 2006	19	123
Commissions communales du Ouest	16 au 20 août 2006	18	109
Commissions communales	11 au 16 septembre	13	108

Programme National de Développement Participatif

du Sud	2006		
Commissions communales du PNDP, PASE et PRSSAC et cadres du PNDP	25 au 30 septembre 2006	4 structures	40
Total		72 communes & 4 structures	545

La seconde phase de cette activité de renforcement des capacités a concerné les procédures édictées par les directives de la Banque mondiale. Deux consultants ont été recrutés pour dispenser ces formations. Le premier consultant a formé les commissions de passation de marchés placées auprès des communes sur les « procédures simplifiées de passation de marchés » utilisées dans la passation des marchés au niveau local. Le second consultant a formé les commissions spéciales de passation des marchés de trois projets, PNDP, PASE, PRSSAC ainsi que les cadres desdits projets intervenant dans les sous commission d'analyse, sur « les directives » de la Banque mondiale. Le tableau ci-dessous présente la répartition des personnes formées par structure.

Tableau 13 : Répartition des personnes formées sur les procédures de la banque mondiale

Structures	Date	Nombre de communes/ structures formées (OAL)			Nombre de personnes formées Par type de structure		
		communes	OAL	Programmes et projets	Communes	OAL	Projets et Programmes
Commissions communales du Nord et de Adamaoua	04 au 05 décembre 2006	22	09	-	176	18	-
Commissions communales du Centre	01 au 02 décembre 2006	18	16	-	144	36	-
Commissions communales du Ouest	29 au 30 novembre 2006	18	11	-	144	22	-
Commissions communales du Sud	27 au 28 novembre 2006	16	05	-	128	10	-
Commissions communales du PNDP, PASE et PRSSAC et cadres de chaque projet	15 au 20 janvier 2007	-	-	4	-	-	50
Total		74	41	4	592	86	50

Comme premiers résultats de ces deux formations, on peut noter la prise en charge par plusieurs des commissions placées auprès des communes du processus de passation des marchés relevant de leur compétence, notamment la passation des marchés des microprojets communaux, et le processus de recrutement des agents communaux. Dans la province du Centre, 17 marchés ont déjà été lancés par les commissions de passation des marchés, 4 dans le Nord, 7 au Sud, 5 dans l'Adamaoua, 3 marchés sont en cours de lancement à l'Ouest.

2.2.5. Formation du personnel communal à la gestion en collaboration avec le PADDL/GTZ et le CEFAM,

Le Programme d'Appui à la Décentralisation et au Développement Local (PADDL) en collaboration avec le PNDP a organisé au cours du mois d'août 2006, une formation sur « le fonctionnement administratif de la commune ». Cette formation, dispensée par le CEFAM a été le lieu de renforcer les capacités de près de **58 personnels** de mairie (secrétaires généraux,

Agent comptable, Chef service administratif et financier, Receveur municipal, Secrétaire d'état civil) dans le Centre et l'Ouest sur des aspects divers de l'administration municipale comme : l'Etat Civil, la documentation, la gestion du courrier, l'archivage, la rédaction administrative et le service d'accueil public. Il importe de noter que cette session de formation fait suite à une autre qui portait sur «la budgétisation et la mobilisation des ressources communales». Le PNDP envisage étendre cette expérience dans les autres provinces couvertes, ainsi que l'accompagnement des communes formées dans la gestion budgétaire et le recouvrement fiscal. A cet effet, une ligne budgétaire sera prévue dans le budget 2007, pour la mise en œuvre de ces activités.

2.2.6. Signature des protocoles d'accord cadre avec les communes,

Afin de définir le cadre global de collaboration entre les communes et le PNDP en intégrant aussi bien le financement des microprojets que les actions d'appui à la décentralisation, des protocoles cadre de collaboration ont été préparés et signés avec plusieurs des partenaires impliqués dans le processus de décentralisation. Le tableau ci-dessous donne la situation par province.

Tableau 14 : Situation de la signature des protocoles d'accord avec les communes

Province	Nombre de communes ayant signé le protocole avec le PNDP
Sud	12
Nord	8
Centre	0
Adamaoua	7
Ouest	18
Total	45

2.2.7. Le recrutement d'agents communaux.

Suite à l'envoi des TDR aux maires des communes pilotes retenues pour cette opération, un document technique a été élaboré et transmis auxdites mairies pour les guider dans le processus de recrutement. Les appels à candidatures ont été publiés ou sont en cours de publication pour les 33 premières communes. En outre, le PNDP a saisi le CSS/PPTE pour solliciter la validation du modèle de contrat proposé à l'effet de le communiquer aux maires pour la finalisation du processus.

Le tableau ci-dessous donne l'état d'avancement différencié de la mise en œuvre de cette activité dans les provinces.

Tableau 15 : Situation du recrutement des agents communaux

Province	Nombre de communes concernées	Nbre d'appels lancés	Nbre de commune ayant bouclé le processus
Adamaoua	2	2	0
Centre	11	11	0
Nord	6	6	0
Ouest	7	7	6
Sud	7	7	3
Total	33	33	10

2.3. RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS

L'essentiel des activités de cette composante a consisté au suivi des OAL sur le terrain, (i) au recrutement et à la formation de nouveaux OAL pour les 41 communes de l'année 2006 (ii) au renforcement des capacités du personnel (iii) finalisation et édition du guide méthodologique de planification locale.

2.3.1. Recrutement et formation des OAL des 41 communes de l'année 2006

Le processus de sélection des OAL de l'année 2006 a particulièrement connu un retard à cause des délais et contrôles édictés dans les procédures nationales pour les prestations intellectuelles de cette envergure. Débuté en décembre 2005, le processus a finalement abouti au cours du mois de septembre 2006. Au total, **40 OAL** ont été recrutés pour l'accompagnement des **41** communes additionnelles de l'année 2007. Les contrats ont été signés et les OAL sont progressivement introduits dans leurs communes respectives. Le tableau ci-dessous donne la situation de sélection des OAL pour les 41 communes.

Tableau 16 : Situation de sélection des OAL pour les 41 communes de 2006

COMMUNE	OAL SELECTIONNE	MONTANT DU CONTRAT en F CFA
Commune de MAKAK	CEW	25 960 725
Commune d'OLANGUINA	PAN'ART	27 433 463
Commune de DEUK	PPDO	24 388 712
Commune de BOT MAKAK	Group'Avenir	22 988 777
Commune d'ENDOM	PRODEPAD	24 801 019
Commune d'ELIG MFOMO	LHA	16 556 759
Commune de MBANGASSINA	LUDEPRENA	23 417 123
Commune de MINTA	ADD	27 380 873
Commune de MENGUEME	SLEC	23 071 598
Commune de MFOU	ACP-CAM	35 298 000
Commune de SA'A	CPD	29 582 944
Commune de NGOUMOU	AIDER	26 051 355
Commune de BONDJOCK	GEAD	10 344 938
Commune de BAFIA RURALE	CCD	24 535 488
Commune d'ESEKA	ASAFRO	34 707 713
Commune de EBEBDA	CPDD	29 955 600
Commune de BENGBIS	R + DEV	34 379 954
Commune de BIPINDI	PLANET SURVEY	28 881 754
Commune d'OLAMZE	CANADEL	33 089 490
Commune de SANGMELIMA RURAL	CANADEL	44 122 095
Commune de MINTOM	CAIPE	23 932 574
Commune de BAKOU	CIEFE	15 949 574
Commune de BANGOURAIN	CEVODIN	20 213 203
Commune de PENKA MICHEL	ADEID	30 024 169
Commune de NKONG ZEM	CIFORD	32 639 083
Commune de MASSANGAM	EIC	30 289 500
Commune de BANA	CAFER	13 186 007
Commune de BANWA	ENVIRO ROTECT	29 216 250
Commune de BAHAM	ACAFIA	23 361 075
Commune de BAMENDJOU	DK International	33 993 405
Commune de BANGOU	CEPID	21 797 994
Commune de BANGANGTE	Fondation SAF	38 392 836
Commune de BANKIM	CAFED	44 122 500
Commune de TIGNÈRE	GRADEV	18 936 006
Commune de TIBATI	SADER	51 873 750
Commune de MEIGANGA	SYDEV	29 915 472
Commune de BELEL	Association Canal Dev.	28 095 300
Commune de TOUBORO	ENAPIL NORD	42 019 526
Commune de MAYO-OULO	GENDER LENSES	41 737 500
Commune de GAROUA RURALE	APESS	17 830 260
Commune de TOUROUA	GIC ADER	32 197 500

Programme National de Développement Participatif

COMMUNE	OAL SELECTIONNE	MONTANT DU CONTRAT en F CFA
TOTAL		1 166 671 864

La signature des contrats a été précédée d'une série de formations organisées au niveau provincial, pour renforcer les capacités des OAL retenues. Ces formations ont permis d'imprégner les personnels appartenant à 40 OAL. Le tableau ci-dessous récapitule les effectifs formés par province.

Tableau 17 : Récapitulatif des personnes formées en planification participative

Province	Nombre d'OAL formés	Nombre de personnes formées
Adamaoua	5	15
Centre	16	48
Nord	4	12
Ouest	11	33
Sud	4	12
Total	40	120

Le bilan de l'accompagnement des communes et communautés par les OAL qui intervenaient déjà dans les 33 communes du Programme, est résumé dans le tableau ci-dessous.

Tableau 18 : Produits de l'accompagnement des communes et communautés par les OAL

Produits	Adamaoua		Centre		Nord		Ouest		Sud		Total		% Réalisation
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	
Elaboration des PDC	2	1	11	11	6	2	7	7	7	7	33	28	85%
Elaboration des PDL	174	35	397	144	177	172	274	100	100	100	1122	551	49.1%
Requêtes élaborées	181	41	408	147	181	89	281	100	105	100	1156	477	41.3%
Requêtes validées	181	14	408	75	181	38	281	100	105	24	1156	251	21.7%
Nombre de CC légalisés	174	32	397	144	177	80	274	100	100	100	1122	456	40.6%
Nombre de CC formés	174	11	397	74	177	0	274	86	100	100	1122	271	24.1%

2.3.2. Renforcement des capacités du personnel

Au cours de l'année 2006, des ateliers et formations ont été organisées à l'intention du personnel du Programme. Ces formations ont porté sur : (i) l'utilisation des versions multi-projets des logiciels du SGI, (ii) l'atelier national d'orientation, (iii) l'atelier de validation des manuels du JSDF, (iv) le recyclage des cadres provinciaux à la maîtrise des NTIC

Atelier national d'orientation

Le PNDP a tenu du 7 au 14 avril 2006 à Limbé, un atelier national d'orientation. Cet atelier qui a rassemblé tout le personnel cadre du Programme a permis de réfléchir sur des points relevés comme goulot d'étranglement dans la conduite du programme, de discuter et finaliser les outils de collecte des données de suivi-évaluation sur le terrain de passer en revue la chaîne de mise en œuvre des microprojets et de définir une stratégie de mise en œuvre dans la perspective de la revue à mi-parcours prévue pour la fin de l'année 2006.

En vue de consolider le plan de formation des acteurs du Programme, le recensement des besoins en formation a été engagé au niveau provincial. Le processus a été finalisé au centre

et à l'Ouest et se poursuit dans les autres provinces. Ces différentes informations seront consolidées et permettront de finaliser le plan de formation des acteurs du PNDP.

2.3.3. Finalisation et édition du guide méthodologique de planification locale.

Le manuel du Praticien des appuis à la planification, qui retrace la méthodologie de planification arrêtée de concert avec les principaux intervenants dans la planification locale et communale, a été finalisé. La dernière version de ce document intègre notamment les aspects ayant trait au Diagnostic Institutionnel Communal. Le document finalisé est en cours d'édition.

Sommet Africité 2006

Le Coordonnateur National du PNDP a pris part à Nairobi au Kenya, du 15 au 25 septembre 2006 au sommet d'Africités dans la délégation camerounaise conduite par le Ministre d'Etat, Ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation. Ce quatrième sommet qui avait pour thème « Construire des coalitions locales pour la réalisation effective des objectifs du Millénaire pour le Développement au sein des collectivités locales africaines », a été l'occasion pour les différents délégués de discuter de la démarche appropriée à adopter en vue de la réalisation des Objectifs du Millénaire au sein des collectivités locales africaines.

2.4. COORDINATION, GESTION, SUIVI-EVALUATION ET COMMUNICATION

2.4.1. Coordination

2.4.1.1. Coordination interne

Les mécanismes de coordination du Programme ont régulièrement fonctionné. A ce titre, une session du Comité National d'Orientation et de Pilotage s'est tenue le 18 février 2006, à l'effet d'approuver le rapport d'activités 2005, le PTBA 2006 et le plan de couverture des communes par le PNDP dans l'Extrême-Nord. En outre, en plus des CPAP et CPAC existants, 41 nouveaux CPAC ont été mis en place.

Mise en place de la Cellule Provinciale de l'Extrême Nord

Les actions préalables à la mise en œuvre du PNDP dans l'Extrême-Nord, convenues avec la KFW, ont concerné : la signature de la convention séparée, la mobilisation de la contrepartie du Gouvernement, la sélection du personnel de la CPP de l'Extrême-Nord, le recrutement d'un assistant technique, la mise en place d'un cadre d'apprentissage sur les méthodes et outils d'élaboration des PDL et PDC, le recrutement par le DED de 02 assistants techniques en appui aux composantes 2 et 3 du PNDP, la mise en place d'un cadre de mise en cohérence des interventions avec des projets tels que le PADP, l'évaluation des différentes interventions dans le développement local en vue de clarifier la situation des PDC et PDL dans l'extrême nord ainsi que la sélection des communes. (L'état des lieux des communes).

De manière générale, la mise en œuvre de ces actions a connu une évolution positive bien que laborieuse. La situation des progrès accomplis se présente ainsi qu'il suit :

i. La sélection du personnel de la CPP Extrême – Nord

La sélection du personnel a été finalisée. Les contrats des cadres recrutés ont été préparés et seront soumis à la signature du MINETAT/MINPLAPDAT.

ii. Location et aménagement des bureaux.

Un bâtiment a été identifié et les travaux d'aménagement, notamment des cloisonnements afin de disposer de 13 bureaux, pour pouvoir accueillir tout le personnel relevant du PNDP, de la KfW, du DED et de la GTZ/PADDL. Le contrat a été signé et enregistré et un premier paiement a été fait.

iii. Ouverture du compte spécial devant abriter les fonds de la KfW

Le compte devant abriter la contribution de la KfW a été initialement ouvert à la Standard Chartered Bank. Cette dernière banque ne disposant pas de représentation à l'Extrême Nord, le compte a été transféré à la BICEC. Le virement d'un montant initial de 150.000 euros destiné à l'équipement des locaux a été effectué par la KfW conformément à la convention séparée.

iv. Achat des équipements.

Les équipements (matériels de bureau, ordinateurs) ont été acquis et acheminés dans les locaux de la CPP Extrême Nord.

v. Mobilisation des fonds de contrepartie

A la demande du MINPLAPDAT, le MINEFI a engagé la procédure de déblocage des 60 millions correspondant au dépôt initial. A ce jour, la décision autorisant le mandatement de cette somme a été prise et un Bon d'Engagement a été émis sous le Numéro D-620158. Le processus de liquidation est achevé depuis trois mois et le virement est toujours attendu.

vi. Etude sur l'état des lieux des communes de l'Extrême-nord

Les TDR de cette étude ont été adoptés. La procédure de sélection est au niveau de la pré-qualification suite à la sollicitation à manifestation d'intérêt parue dans Cameroon Tribune 09 août 2006. Les dossiers de manifestation d'intérêt ont été reçus à la Cellule Nationale de Coordination du PNDP jusqu'au 28 août 2006. Une sous commission a été mise en place pour conduire le processus de sélection.

vii. Recrutement du consultant de la KfW pour le PNDP Extrême-Nord

Le processus de recrutement, mené conjointement par la KfW et le PNDP est en cours. Il est prévu que ce processus s'achève en mi novembre 2006.

2.4.1.2. Coordination avec les partenaires

Dans le cadre de la coordination des actions avec les bailleurs, la Cellule Nationale de Coordination a pris part à :

- Une rencontre sur la revue du Porte feuille de la Banque mondiale le 02 juin 2006. Cette rencontre a donné l'occasion au PNDP de présenter les résultats atteints au 1^{er} trimestre 2006 et de se projeter pour la revue à mi parcours ;
- Une autre rencontre dans les services du Premier ministre, et dont l'objet a porté sur la revue de l'utilisation des fonds PNDP. A cette rencontre, les recommandations du dernier audit commandité par le CCS/PPTE ont été passées en revue et leur niveau de mise en œuvre évalué.

S'agissant de la coordination avec les ministères sectoriels, le processus de signature de conventions cadre de collaboration a été finalisé avec une première vague de 11 ministères sectoriels impliqués dans la mise en œuvre du Programme à savoir : MINEE, MINESEC, MINADER, MINT, MINTP, MINEP, MINFOF, le MINEDUB, MINSANTE, MINATD. Le processus de déclinaisons de ces conventions en contrat-programmes au niveau provincial a

été enclenché et le processus a diversement évolué dans les provinces. La synthèse de l'état d'avancement de cette activité est présentée dans le tableau ci-dessous :

Tableau 19 : Situation de la signature des « contrats programmes »

Province	Nombre de contrats programmes signés
Adamaoua	3
Centre	0
Nord	8
Ouest	11
Sud	6
Total	28

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces contrats programme, les sectoriels des ministères concernés ont été impliqués dans tout le processus de mise en œuvre des microprojets, depuis le montage des requêtes jusqu'à la réception définitive des ouvrages réalisés.

En outre, conformément aux recommandations du CNOP du 18 février 2006, le processus a été enclenché respectivement avec : MINDAF, MINTOUR, MINJUS, MINRESI, MINEPIA, MINPROFF, MINJEUN, MINSEP, MINEFI, MINAS afin d'étendre la collaboration avec ses ministères.

S'agissant de la coordination avec les autres partenaires, en date du 18 avril 2006, le MINPLAPDAT a signé une convention avec le FEICOM dans le cadre du PNDP. Des échanges avec le PADDL et l'Agence d'Electrification Rurale (AER) ont abouti à l'élaboration des projets de conventions dont la signature par les différentes parties est imminente. La convention avec le PADDL a été signée et le processus se poursuit avec l'AER.

Au niveau provincial, outre les contrats programmes signés avec les délégations de 11 ministères sectoriels, des efforts de synergie avec les autres partenaires intervenant dans le développement local sont perceptibles. A titre d'illustration, dans la province du Nord, une convention de collaboration a été signée avec la SNV, ainsi qu'un cadre de concertation et d'échange avec le PNUD, CARE, ESA et la Délégation Provinciale du MINADER. L'un des résultats de cette collaboration est que 12 requêtes de financement des communautés montées dans le cadre du PNDP ont été adressées au financement par le PNUD à travers le Sous Programme de Réduction de la Pauvreté à la Base. Des actions similaires sont menées au Centre, à l'Ouest et au Sud avec le PADDL.

2.4.1.3. Gestion administrative

Le processus de recrutement du personnel de la CPP Extrême-Nord, a été finalisé, ainsi que celui de l'Assistant Technique de la KfW. Le Programme a par ailleurs poursuivi le recrutement des deux cadres Techniques Chargés des Communautés du Sud et de l'Adamaoua, en remplacement des cadres démissionnaires. Le processus de recrutement de l'Assistant en Passation des Marchés en vue de renforcer cette cellule des marchés est en cours. De manière globale, les effectifs du PNDP se sont stabilisés à 67 (cadres consultants, personnels d'appui et chauffeurs), dont certains notamment les consultants fonctionnaires, accusent plusieurs mois d'arriérés d'honoraires.

Dans le cadre du renouvellement des contrats du personnel du PNDP, une mission du MINPLAPDAT, commise pour évaluer les performances de ce personnel a eu lieu en novembre 2006 pour les CPP et programmée en décembre 2006 pour la CNC.

2.4.1.4. Gestion financière

Sur un budget prévisionnel de **4 358 033 000 FCFA** en 2006, tous financements confondus (IDA, PPTE, BIP, Bénéficiaires), le PNDP a enregistré un taux d'exécution de l'ordre de 77,3% (engagements et décaissements confondus); le taux de décaissement quant à lui s'établit à 69,4 %.

De façon spécifique, la situation de mobilisation des fonds au cours de la mise en œuvre du Programme pour l'année 2006, se présente comme suit bailleur par bailleur.

- Fonds IDA

La mobilisation des fonds IDA s'est faite à travers les comptes spéciaux A (pour les microprojets) et les B (pour le fonctionnement) dont les plafonds respectifs sont de 600 et 480 millions de francs CFA. le taux de décaissement des fonds IDA s'établit à 72,2 %, malgré la lenteur de la reconstitution des fonds au niveau du compte spécial A liée à la longueur du processus de financement des microprojets.

- Fonds PPTE

La provision accordée au PNDP sur fonds PPTE au titre de cet exercice s'est élevée à 920 millions de FCFA. La répartition de ces fonds entre les 5 provinces dans lesquelles le Programme intervient a été faite conformément aux instructions du Ministre d'Etat du MINPLAPDAT. Il importe par ailleurs de signaler que cette allocation en fonds PPTE reste en deçà de l'enveloppe à mettre à la disposition du Programme, tel que convenu par le Gouvernement camerounais lors de la négociation de l'accord de Crédit.

- Fonds de contrepartie

Le montant des fonds de contrepartie alloués s'est chiffré à 200 millions de francs. Cette somme n'a pu être effectivement mobilisée qu'en date du 06 septembre 2006. Au cours de l'année, le PNDP a également reçu au titre de l'exercice 2005 un montant de 63 millions de francs. Cependant l'ensemble des fonds reçus s'étant avéré insuffisant, un dossier présentant les besoins supplémentaires en fonds de contrepartie a été préparé et soumis à l'examen du MINEFI. Par ailleurs en préparation aux inscriptions budgétaires 2007, l'état des besoins en fonds de contrepartie du PNDP a été dressé et acheminé à la tutelle via la Division d'Appui au Développement Régional et Local du MINPLAPDAT.

En outre, dans le cadre de la mise en place d'une Cellule Provinciale du Programme dans la province de l'Extrême Nord, le Programme a reçu, des interventions de l'Etat, une rallonge de 60 millions au titre de la contrepartie du financement de la KfW.

- Fonds C2D

Au cours de la mission d'évaluation de la coopération française qui s'est déroulée du 3 au 7 avril 2006, la contribution du C2D a été confirmée au montant de 20 millions d'euro tel qu'envisagée lors de la mission de pré-évaluation de 2004. A l'issue de cette mission, un plan de financement par composante et par province a été transmis à l'AFD pour examen. Par ailleurs, la conditionnalité majeure arrêtée pour le déblocage des fonds C2D concerne la validation par la Coopération française du Manuel de Procédures Administrative Comptable et Financière du PNDP, qui intègre les procédures de l'AFD. A ce propos, une version amendée de ce document a été préparée et transmise à l'AFD le 25 janvier 2007. Les échanges se poursuivent entre l'AFD et la CNC.

Dans la perspective de la mobilisation des fonds C2D au cours du 4^{ème} trimestre 2006, le budget 2006, avait prévu une avance de fonds de l'IDA aux fonds C2D à rembourser dès mobilisation des fonds de la coopération française. La non mobilisation des fonds C2D en 2006, a rendu nécessaire un réajustement du budget du PNDP pour l'exercice 2006 au montant de **3 645 062 000 FCFA**.

- Audits des comptes du crédit IDA

S'agissant du contrôle des comptes, en dehors des missions internes effectuées sur le terrain, le rapport d'audit des comptes de l'exercice 2005 a été présenté par le cabinet KPMG et transmis à la tutelle et aux partenaires techniques et financiers. Les Rapports de Suivi Financier (RSF) ont été régulièrement produits et transmis à l'IDA.

2.4.1.5. Passation des marchés

Dans le cadre de la passation des marchés, le Programme a eu à passer 94 marchés. Ceux-ci concernent : les prestations intellectuelles (sélection des OAL, recrutement des consultants) ; l'acquisition des biens et services (équipements, fournitures de bureau, etc.) ; la réalisation des travaux (microprojets communaux, réfection des locaux, etc.).

La répartition des différents marchés passés est présentée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 20 : Récapitulatif des marchés passés par le PNDP en 2006

N°	TYPES DE MARCHES	FINANCEMENT	MARCHES 2006	MARCHES DEJA PASSES
01	FOURNITURES/ EQUIPEMENT	IDA	22	19
		JSDF	03	03
		GEF	00	00
		PPTE	00	00
		AFD	00	00
		KFW	05	05
	TOTAL FOURNITURES		30	27
02	TRAVAUX	IDA	02	02
		JSDF	00	00
		GEF	00	00
		PPTE	02	01
		AFD	00	00
		KFW	00	00
	TOTAL TRAVAUX		04	03
03	ETUDES	IDA	56	50
		JSDF	04	01
		GEF	04	01
		PPTE	03	00
		AFD	00	00
		KFW	02	00
	TOTAL ETUDES		69	52
TOTAL GENERAL			103	82

2.4.2. Suivi- évaluation

Au titre de cette sous composante, les activités suivantes ont été menées : (i) Mission de supervision des partenaires techniques et financiers ; (ii) missions de supervision internes des CPP par la CNC ; (iii) missions de suivi des activités sur le terrain par les CPP ; (iv) mission de contrôle technico-physique des ouvrages; (vi) confection, édition et diffusion des outils de

collecte, de traitement et de suivi des activités techniques et financières; (vii) lancement de l'audit technique externe du Programme ; (viii) lancement d'une consultation portant sur l'évaluation du Programme par les bénéficiaires ; (ix) l'élaboration et exploitation des rapports d'activités périodiques.

(i) Mission de supervision des partenaires technique et financiers ;

Au cours de l'année 2006, la Banque mondiale a effectuée 2 missions de supervisions dont l'une conjointe avec la Coopération française. Outre la mission effectuée conjointement avec la Banque mondiale, la Coopération française a quant à elle effectué 2 missions dans le cadre de l'évaluation du PNDP par l'AFD.

(ii) Missions de supervision et de suivi des activités

Les missions de supervisions des Cellules Provinciales se sont régulièrement déroulées, malgré les contraintes inhérentes aux autres activités liées à la mise en œuvre du Programme. Des missions ont été effectuées dans les cinq provinces d'interventions, ainsi que dans la localité de Lom et dans la province de l'Extrême Nord.

Au niveau provincial, les équipes du PNDP se sont régulièrement déployées pour le suivi de l'accompagnement des bénéficiaires. Ces missions ont permis de :

- Lancer les activités dans les communes de 2006. ;
- Appuyer et superviser la tenue des sessions des CPAC et CPAP ;
- Appuyer les communes dans le processus de recrutement des agents communaux ;
- Sensibiliser les communautaires à la mobilisation de leurs contreparties au financement des microprojets;
- Préparer les activités provinciales de formation
- Appuyer les communes additionnelles de 2006, à la mise en place des CPAC ;
- Suivi et réception des ouvrages.

La difficulté majeure rencontrée a été la modicité des ressources tant humaines que matérielles disponibles pour le suivi des activités, et la charge de travail sans cesse croissante avec

2.4.3. Communication

Les activités de communication ont concerné : (i) la confection d'un catalogue sur les réalisations du Programme et d'une vidéo sur la démarche et les résultats du PNDP ; (ii) le lancement de l'étude sur les radios rurales et autres vecteurs de communication dans les cinq provinces de mise en œuvre du PNDP; (iii) le projet d'accompagnement des communautés à travers des radios communautaires de 15 localités sur financement de la Banque mondiale.

2.4.3.1. Projet de mise en place de 15 radios communautaires

Le PNDP a élaboré un projet de mise en place et d'appui de radios communautaires dans 15 localités des cinq provinces de la phase I du PNDP. Suite aux échanges avec la Banque mondiale, il a été convenu d'intégrer dans le projet le volet « appui aux radios communautaires existantes. ». La réaction de la Banque mondiale sur cet important projet est toujours attendue.

2.4.3.2. Site Internet

Des travaux devant aboutir à la mise en place d'un site interactif et collaboratif ont été enclenchés et se poursuivent. A l'issue de cette opération, le PNDP devrait pouvoir administrer lui-même son site en associant étroitement les Cellules Provinciales et plus tard, les bénéficiaires, notamment les communes.

2.4.3.3. Etude sur les radios rurales

Dans le but d'établir une situation de référence des outils de communication qui devra servir de base pour la conduite efficace des actions préconisées dans le plan de communication, le PNDP a commis un consultant pour la réalisation d'une étude sur les radios communautaires et les relais locaux de communication. Le consultant a démarré l'étude et les rapports préliminaires ont été changés avec la CNC et le rapport provisoire est attendu.

2.5. AUTRES ACTIVITES ADOSSEES AU PNDP

2.5.1. Japan Social Development Fund (JSDF)

Cette opération financée par un don japonais vise à renforcer les capacités des communautés dans la gestion durable des plantes médicinales, à travers la formation des communautés aux techniques d'inventaire et l'élaboration des plans simples de gestion.

A ce jour, plus de 260 personnes ont été formées. Les données d'inventaire ressortant plus de 600 espèces de plantes médicinales sont disponibles. Les communautés bénéficiaires, conformément à leur plan de gestion ont commencé à mettre en œuvre une série d'actions visant à préserver leurs ressources naturelles dont les plantes médicinales.

Au cours de l'année 2006, le processus a été finalisé dans 20 villages du Sud et de l'Ouest. Dans l'optique du lancement de la seconde phase de l'opération dans 40 nouveaux villages, un appel d'offres a été lancé en deux lots pour l'accompagnement de ces 40 villages et la consolidation des acquis dans les 20 premiers villages. Le processus de sélection des consultants est en cours.

2.5.2. Don du Fonds Mondial pour l'Environnement en vue de la gestion durable des terres

Dans le cadre de ce projet, le Gouvernement a obtenu un don d'une valeur de 6 millions de dollars US pour la Gestion Durable des Terres. L'objectif est de permettre aux communautés et communes de contribuer à la lutte contre la dégradation des terres dans les zones critiques. Au cours de l'année 2006, ce projet a été formulé, évalué, négocié et mis en vigueur le 1^{er} décembre 2006. En prélude au démarrage effectif de ce Projet, quelques activités préparatoires ont été menées ; notamment la caractérisation des sites dans les provinces retenues (Adamaoua, Nord, Ouest, Centre). Afin d'assurer la mobilisation des fonds destinés à la mise en œuvre imminente du Projet, l'audit des fonds de préparation a été mené et le compte abritant lesdits fonds clôturé. Enfin, le processus d'ouverture du compte devant abriter les fonds pour la mise en œuvre de ce projet est en cours.

CHAPITRE III

ACTIVITES EN PERSPECTIVES

3.1. AU NIVEAU GLOBAL

- Comité National d'Orientation et de Pilotage
- Revue à mi-parcours du PNDP
- Opération pilote de capitalisation des PDC à travers la mise en place d'un SIG
- Préparation de la sélection des OAL de l'année 2007
- Suivi de l'Etude sur la réforme de la fiscalité locale
- Lancement des activités relatives au projet GEF pour la gestion durable des terres
- Lancement des activités dans la province de l'Extrême Nord
- Lancement du processus de sélection des OAL pour l'accompagnement des communes additionnelles de l'année 2007

3.2. AU NIVEAU PROVINCIAL

3.2.1 Province de l'Adamaoua

- Le suivi des OAL dans l'accompagnement des communes et leurs communautés ;
- Le découpage des nouvelles communes en unités de planification participative (UPP) ;
- La sélection, la formation et la contractualisation des nouveaux OAL ;
- Le renforcement des capacités du personnel des communes, du personnel de la CPP et des prestataires ;
- Le suivi de l'exécution des microprojets communaux et communautaires ;
- Le suivi de l'approbation des PDL, PDC et nouvelles requêtes de financement des microprojets ;
- La mise en place et la formation des CPAC dans les nouvelles communes ;
- Le renforcement de la concertation avec les différents partenaires du développement rural ;
- Le renouvellement des membres du CPAP et des CPAC de Ngaoundal.

3.2.2 Province du Centre

- Le suivi des OAL dans l'accompagnement des communes et leurs communautés ;
- Le découpage des nouvelles communes en unités de planification participative (UPP) ;
- La sélection, la formation et la contractualisation des nouveaux OAL ;
- Le renforcement des capacités du personnel des communes, du personnel de la CPP et des prestataires ;
- Le suivi de l'exécution des microprojets communaux et communautaires ;
- Le suivi de l'approbation des PDL, PDC et nouvelles requêtes de financement des microprojets ;
- La mise en place et la formation des CPAC dans les nouvelles communes ;
- Le renforcement de la concertation avec les différents partenaires du développement rural ;
- Le renouvellement des membres du CPAP

3.2.3 Province du Nord

- Suivi du processus de recrutement des agents communaux ;

- Poursuite des travaux d'exécution des microprojets communaux et communautaires;
- Finalisation de la formation du personnel CPP/Nord aux NTIC ;
- Réception des microprojets ;
- Mise en place et formation des CPAC des communes additionnelles 2007 (Poli, Madingring, Dembo et Bibémi) ;
- Tenue des sessions des CPAC ;
- Tenue des sessions du CPAP en vue de l'approbation des requêtes de financement des microprojets des communes de Poli, Madingring, Dembo et Bibémi et la validation des PDC ;
- Suivi des OAL dans le cadre de leurs activités d'accompagnement des communautés ;
- Suivi du découpage des nouvelles communes en unités de planification ;
- Contractualisation avec les OAL pour les nouvelles communes 2007 ;
- Aménagement des locaux.

3.2.4 Province de l'Ouest

- Réception de 04 microprojets communaux, signature d'au moins 43 conventions de cofinancement communautaires, 07 conventions communales, et suivi des travaux d'au moins 30 microprojets communautaires et 11 microprojets communaux ;
- Suivi des OAL dans 11 communes de 2006, pour l'élaboration de 173 PDL.
- Renforcement des capacités des communes sur l'amélioration des recettes communales et activation d'au moins 18 commissions communales de passation de marché ;
- Lancement de l'opération JSDF dans 12 communautés et suivi de la mise en œuvre de plans simples de gestion dans 05 communautés ;
- Lancement du projet GEF sur la gestion durable des terres dans la province.
- Formation de 11 CPAC des communes de 2006.
- Sensibilisation de 11 communes de 2007 et appui à l'identification des unités de planification participative ;
- Elaboration du rapport annuel d'évaluation socio environnementale pour les PDL/PDC.
- Production du rapport trimestriel de la CPP, tenu de rencontre avec des partenaires, amélioration de la communication vers les partenaires et bénéficiaires.

3.2.5 Province du Sud

- Réceptions provisoires des microprojets communaux ;
- Réalisation d'au moins 25 microprojets communautaires avant mai 2005 ;
- Recrutement des agents communaux ;
- Exécution des contrats des OALs d'accompagnement des communes 2006 ;
- Mise en place et formation des CPAC des Communes 2006 ;
- Suivi et extension des activités du JSDF dans les 38 nouveaux villages ;
- Déploiement et suivi des activités du PDPP dans les campements déjà identifiés.

CHAPITRE IV

PROBLEMES MAJEURS RENCONTRES ET SOLUTIONS ENVISAGEES

La mise en œuvre du Programme en 2006 a permis d'identifier des goulots d'étranglement susceptibles d'entraver l'atteinte des objectifs fixés pour sa première phase. Ces difficultés ont été regroupées par composante dans les tableaux ci-dessous.

Tableau 21 : Composante I

Problèmes majeurs rencontrés	Solutions envisagées
Retard dans l'achèvement des microprojets par les prestataires.	- Des lettres de mise en demeure ont été adressées à tous les prestataires retardataires.
Non implication dans le suivi et manque d'initiative de la part de certains Maires, face aux situations de blocages observées dans leurs Communes respectives par rapport à l'exécution des différents contrats ;	- Sensibiliser les Maires à l'effet de les rendre pro-actifs dans l'exécution des microprojets communautaires.
Non respect par les bénéficiaires de leurs engagements notamment la mobilisation de leur apport en nature.	- Mettre plus d'accent sur la sensibilisation dans les prochains cahiers des charges des OAL; - Impliquer les autorités administratives, municipales et traditionnelles ainsi que les élites dans la sensibilisation des bénéficiaires ; - S'assurer de la mobilisation des contributions en nature et en espèces des bénéficiaires avant le passage des requêtes aux Comités Paritaires ; - S'assurer de la bonne qualité de l'apport en nature des bénéficiaires.
Non fonctionnalité des comités de gestion des microprojets	- Rappeler aux OAL de s'atteler à la mise en place desdits Comités, sous l'appui et la supervision des CPP

Tableau 22 : Composante II

Problèmes majeurs rencontrés	Solutions envisagées
Lenteur dans l'exécution de l'étude sur la fiscalité	
Détermination du salaire de l'agent communal	- Recueillir les propositions des maires et procéder à des réajustements

Tableau 23 : Composante III_

Problèmes majeurs rencontrés	Solutions envisagées
Dépassement généralisé de la durée des contrats des OAL	- Faire des avenants temporels aux contrats des OAL sans effets financiers et en suivre rigoureusement l'exécution
Recrutement tardif des OAL (lenteurs dans l'exécution du processus de passation des marchés) ;	- Définir un mécanisme qui allègerait le processus de sélection des OAL pour l'accompagnement des communes et communautés, pour décongestionner le travail de la Commission spéciale
Faible capacité de maîtrise d'ouvrage des bénéficiaires (communes et communautés) Les défauts et retard constatés dans la réalisation et la maintenance des ouvrages	- Les capacités des maires doivent être renforcées sur l'utilisation efficace des sectoriels locaux dans la validation des requêtes et le suivi des travaux. La commune doit systématiquement encadrer les communautés dans l'entretien des ouvrages, ceci avec l'appui des OAL

Tableau 24 : Composante IV_

Problèmes majeurs rencontrés	Solutions envisagées
Insuffisance d'effectif dans certaines unités de gestion en l'occurrence au Sud et à l'Adamaoua depuis près d'une année (Poste de CTT toujours vacant)	Accélérer la procédure de recrutement des nouveaux CTT
Difficultés de mobilisation des fonds de contrepartie L'insuffisance des fonds de contrepartie constitue le principal goulot d'étranglement pour la mise en œuvre du programme. En effet, l'accord de crédit IDA amendé prévoit une contribution de l'Etat à concurrence de 30 % à la catégorie des dépenses relative aux coûts opérationnels. Les conséquences de ce phénomène sont d'autant plus graves que les fonds de contrepartie supportent à 100 % les honoraires du personnel fonctionnaire du PNDP qui représente environ 75% de l'effectif et 30% des honoraires du personnel d'appui. Il s'en suit une démotivation du personnel.	Afin d'éviter un blocage très futur du programme, il est urgent, à défaut d'obtenir une dotation suffisante de l'Etat, que la Coordination engage des négociations avec la Banque mondiale pour envisager la possibilité de financement du Programme à 100% pour toutes les catégories de dépenses y compris les coût opérationnels, et avec la Coopération française pour la prise en charge d'une partie des honoraires des fonctionnaires.
Difficultés dans la réalisation du suivi évaluation des activités (difficultés dans la collecte des données techniques, financières et le dysfonctionnement des logiciels de suivi évaluation);	La CPP devra systématiser la tenue des fiches de collecte et transmission à temps à l'unité de suivi évaluation, la production systématique et transmission dans les délais des rapports techniques et financiers à la CNC.

ANNEXE

1. Bilan détaillé par activités
2. Tableau de bords des microprojets ;
3. Indicateurs d'impact à moyen terme (Nord)
4. Le plan de passation des marchés actualisé ;
5. Liste des communes d'intervention
6. Liste du personnel cadre du PNDP.

ANNEXE 1 : BILAN DETAILLE PAR COMPOSANTE

Site 01- CNC

AC113 : Aménagement des pistes rurales Bélabo (01 - CNC)

Etat d'avancement: Dans le cadre des interventions spéciales de l'Etat, le PNDP a signé avec la commune de Bélabo, une convention de cofinancement d'un microprojet d'aménagement de 16 Km de route dans la commune. Les bénéficiaires ont entièrement mobilisé leur contrepartie et les fonds ont été virés dans le compte conjoint ouvert à cet effet. Plusieurs missions se sont rendues sur le terrain pour finaliser les aspects techniques de la requête de financement.

Difficultés rencontrées: Cette opération est particulièrement difficile à mener à cause d'un manque de suivi de proximité.

AC100 Des requêtes de financement issues du CCS/PSTE ont été adressées à la CNC en vue du financement des projets dans la localité de Elak. La dotation insuffisante en fonds PSTE par rapport au plan de financement initial convenu, n'a pas permis de financer ces microprojets.

B1101 : Etudes sur les réformes institutionnelles CNC (01 - CNC)

Etat d'avancement: Dans le cadre de l'appui aux réformes institutionnelles, l'une des actions conjointes MINPLAPDAT/PNPD-MINATD est l'étude sur l'évaluation des besoins en personnels des CTD en vue de l'élaboration d'un tableau-type des emplois communaux. Les TDR de cette étude ont été revus pour tenir compte des objectifs poursuivis par le MINATD dans le cadre de l'élaboration des textes relatifs aux statuts des personnels communaux et des élus locaux. Les TDR du consultant devant mener cette étude ont été amendés et transmis au MINATD le 22 mars 2006. En date du 18 avril 2006, le MINATD a réagi sur les amendements suggérés par le PNPD et les dernières observations du MINATD ont été intégrées par le PNPD et les TDR transmis au MINATD le 03 juin 2006. Un appel à manifestation d'intérêt a été publié dans le quotidien national et les dossiers de cabinets intéressés ont été réceptionnés à la Cellule Nationale de Coordination du PNPD jusqu'au 28 août 2006. Une sous commission d'analyse constituée des représentants du MINATD, du PNPD et des personnes ressources externes a procédé à l'analyse des dossiers. Le rapport d'analyse technique a été déposé à la commission Spéciale de Passation de marchés du PNPD pour validation.

B1201 : Etude sur les réformes financière et fiscale CNC (01 - CNC)

Etat d'avancement: Dans le cadre de l'appui aux réformes, le PNPD conjointement avec le MINATD met en oeuvre une étude sur la réforme de la fiscalité locale. En rapport avec cette étude, (i) un comité interministériel chargé du suivi de l'étude a été mis en place par le Premier Ministre en date du 20 juillet 2005, (ii) l'Appel d'Offre International Restreint a été publié le 14 décembre 2005; (iii) l'ouverture des propositions a eu lieu le 21 février 2006. Les propositions des soumissionnaires ont été analysées par la sous commission mise en place à cet effet. Le rapport d'analyse technique a reçu la non objection de la Banque mondiale le 10 juillet 2006. Le consultant adjudicataire du marché a procédé à la négociation du projet de contrat en date du 07/09/06. Le contrat a été notifié au consultant le 30 octobre 2006 et le rapport initial de l'étude validé le 30 novembre 2006 par le comité de pilotage de l'étude. La validation du rapport d'étape N° 2 est intervenue le 14 décembre 2006 et le projet de rapport final est attendu le 31 mars 2007.

Observation : Cette étude hautement stratégique devra aboutir à des projets de loi à soumettre à l'assemblée nationale.

B2101 : Equipement commune matériel informatique outil gest° CNC (01 - CNC)

Etat d'avancement: Dans le cadre du renforcement opérationnel des communes, le PNPD entend (i) contribuer à la mise en application du nouveau plan comptable sectoriel en équipant les communes en logiciels comptable et (ii) en équipant les communes en matériel informatique. S'agissant de l'équipement en logiciel comptable sectoriel, la première étape consistera à faire l'inventaire de l'existant et la spécification des besoins des communes en système informatisé de gestion comptable. La seconde étape sera celle du Développement ou de l'acquisition du logiciel et la formation du personnel. Un consultant est en cours de recrutement. A cet effet, un dossier a été transmis à la Banque mondiale en date du 9 mars 2006 pour examen et avis préalable. Suite aux réactions de la Banque, les échanges avec le MINATD ont permis de finaliser les TDR.

Pour ce qui est de l'équipement des communes en matériels informatiques, une première acquisition de 10 ordinateurs a été faite pour les 10 communes de la phase pilote et stockée dans les Cellules provinciales du PNPD. A travers un second appel d'offre, 23 autres ordinateurs ont été acquis pour les communes 23 communes de 2005.

B2102 : Prise en charge agents communaux CNC (01 - CNC)

Etat d'avancement : Afin de permettre aux communes d'améliorer leurs recettes fiscales, ainsi que la visibilité dans l'exécution de leurs budgets, les TDR d'un poste à pourvoir au niveau communal ont été élaborés. Après plusieurs échanges avec le MINATD et les autres parties prenantes, ces TDR accompagnés d'une note technique présentant les modalités et les différentes étapes de sélection a été préparée par la CSPM du PNDP et transmis aux maires afin de procéder au recrutement. Le processus lancé dans 33 communes sur les 74 déjà couvertes est en cours d'aboutissement.

Difficultés rencontrées: La difficulté rencontrée dans cette activité est le manque de compréhension de certains maires sur le bien fondé de ce recrutement.

B2202 : Renforcement capacité personnel/commission communal CNC (01 - CNC)

Etat d'avancement: Dans le cadre du renforcement des capacités des élus locaux, le PNDP a organisé en partenariat avec l'ARMP une série de formation à l'intention des commissions communales de passation de marchés sur le code national des marchés publics. La première session qui s'est déroulée du 11 au 14 juillet 2006 à Garoua a permis de former les commissions communales de l'Adamaoua et du Nord sur le code national des marchés publics. Cette première session a permis de former près de 505 membres de commissions communales. Par la suite, les commissions du Centre, du Sud et de l'Ouest ont été formées au cours du mois d'août 2006. Une seconde série de formations à l'intention des mêmes cibles a été dispensée par un expert de la Banque mondiale et a porté sur les procédures simplifiées de passation de marchés. Au total 592 personnels communaux ont été formés au cours de cette deuxième vague de formations.

C1101 : Formation des OALs CNC (01 - CNC)

Etat d'avancement Afin de rendre opérationnels les OAL devant accompagner les communes du PNDP, un atelier auquel ont pris part, les formateurs, les CTT et les CTC du PNDP a permis de préparer la formation des OAL dont le recrutement était en cours. Du 04 au 13 la formation des OAL s'est déroulée dans les 5 provinces d'intervention du PNDP. Ces formations ont permis de former, outre les personnels des OAL recrutés par le Programme, les maires des communes de l'année 2006. Au total près de 120 personnels appartenant à 40 OAL ont été formés sur la planification locale et communale ont été formées sur la méthodologie de planification participative.

Observation : Contrairement à l'année 2005 où tous les OAL des listes restreintes avaient été formées, il a été retenu cette année de ne former que les OAL définitivement sélectionnés.

C1202 : Sélection des OALs CNC (01 - CNC)

Etat d'avancement: Le processus de sélection des OAL 2006 a débuté par un appel à manifestation d'intérêt le 13 janvier 2006. Les offres ont été déposées et ouvertes en présence des soumissionnaires le 06 mai 2006. L'analyse des offres techniques, puis financières pour les soumissionnaires ayant franchi le cap de l'analyse technique a été faite. La commission spéciale de passation des marchés du PNDP a validé le rapport d'analyse technique en date du 19 juillet et le rapport technique financier a été aussitôt élaboré pour être validé le 25/07/06. Le dossier a été transmis par la suite à la commission spécialisée des prestations intellectuelles pour avis. Le processus a abouti à la sélection de 40 OAL pour l'accompagnement des 41 communes additionnelles de l'année 2006.

Difficultés rencontrées: Ce dossier a connu un grand retard à cause des amendements qui ont été rendus nécessaires suite aux observations de l'ARMP.

C1102 : Production documentaire CNC (01 - CNC)

Etat d'avancement: Au cours de l'année, les échanges se sont poursuivis avec les partenaires pour la finalisation du Guide. En vue de l'édition de la dernière mouture consensuelle dudit document, des échanges avec le prestataire sur la mise en forme ont permis de retenir une version qui a reçu la mention « Bon à tirer » de la CNC. La livraison est attendue dans les tous prochains jours.

C2103 : Mise en oeuvre du PDPP CNC (01 - CNC)

Etat d'avancement: Au cours du premier trimestre 2006, le processus de recrutement d'un consultant pour la mise en oeuvre du PDPP, a été finalisé. Le cabinet Soft Business Management Consulting Group a été retenu pour conduire le processus pendant une année. Le contrat a été signé et le consultant est à pied d'oeuvre sur le terrain. Une première descente de terrain a permis au consultant d'identifier 22 campements pygmées dans lesquels seront déployés les activités de cette première phase de l'intervention. Au cours du 3^{ème} trimestre, une mission de la Banque mondiale s'est déroulée pour le suivi de la mise en œuvre de cette activité. A l'issue de cette mission les recommandations formulées ont donné lieu à un plan d'action en cours de mise en œuvre.

C2201 : Formation, atelier et séminaires CNC (01 - CNC)

Etat d'avancement: Le PNDP a tenu du 7 au 14 avril 2006 à Limbé, un atelier national d'orientation. Cet atelier qui a rassemblé tout le personnel cadre du Programme a permis de réfléchir sur les goulots d'étranglement de la mise en œuvre du programme, de finaliser les outils de collecte des données de suivi-évaluation sur le terrain, de passer en revue la chaîne de mise en œuvre des Micro-projets et de définir une stratégie de mise en œuvre dans la perspective de la revue à mi-parcours prévue pour la fin de l'année 2006.

C2202 : Stages/voyages d'études CNC (01 - CNC)

Etat d'avancement: Au cours du premier semestre, 3 voyages d'étude ou d'échange ont eu lieu à l'étranger. Du 20 juin au 07 juillet 2006, le RSE a pris part à une formation sur l'évaluation des projets organisée par l'Université Carlton en partenariat avec la Banque mondiale, dans le cadre du Programme de Formation International pour le Développement de l'Evaluation.

Le Spécialiste Environnementaliste également a pris part à un séminaire au Burkina Faso sur « la diffusion de la technique du Zai » et à une autre au Ghana sur la gestion des aires protégées.

D1101 : Fonctionnement du CNOP (01 - CNC)

Etat d'avancement: La 4ème session du Comité National d'Orientation et de Pilotage du PNDP (CNOP) s'est tenue le 18 mars 2006 à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Au cours de cette session, le rapport annuel d'activités de 2005, le Plan de Travail et Budget Annuel pour 2006, ainsi que le plan de couverture des communes dans la province de l'Extrême Nord ont été approuvés.

Une 5ème session sera organisée au cours du 4ème trimestre 2006.

D1102 : Fonctionnement de la CSM CNC (01 - CNC)

Etat d'avancement: La commission spéciale des marchés a régulièrement fonctionné au cours de l'année 2006.

Difficultés rencontrées: La quantité importante de dossiers à traiter et le manque de moyen dû à l'absence des fonds de contrepartie constituent un réel handicap pour le fonctionnement de cette commission.

D1201 : Mise en oeuvre convention collaboration partenaire CNC (01 - CNC)

Etat d'avancement: Les conventions de collaboration avec les ministères sectoriels ont été presque toutes signées avec les partenaires concernés. Le processus de contre signature n'a pas encore abouti pour 2 des 11 conventions (MINEE, MINADER). Les contrats programmes qui en découlent ont été transmis au niveau provincial pour leur opérationnalisation. Un projet de convention à signer avec les ministères additionnels impliqués dans la mise en œuvre du Projet de Gestion Durable des Terres est en cours de préparation. Il s'agit du MINRESI, du MINJUS, MINTOUR et du MINDAF.

D3101 : Elaboration du PTBA (01 - CNC)

Etat d'avancement: L'atelier national de programmation s'est tenu du 29 octobre au 04 novembre 2006. Un projet de PTBA pour l'exercice 2007 a été élaboré et sera soumis à la validation du 5^{ème} comité de pilotage du Programme.

D3201 : Missions de suivi et de supervision CNC (01 - CNC)

Etat d'avancement: Au cours du 1er semestre, plusieurs missions de supervision ciblées ont été effectuées dans les provinces d'interventions du PNDP. Au Nord une mission a été effectuée pour examiner le cas de l'OAL défaillante dans la commune de Figuil. A l'Ouest, des missions ont eu lieu avec une équipe des bailleurs de fonds. Au Centre, une autre mission a séjourné pour accompagner une mission de la Coopération française.

Deux missions de supervision systématiques se sont déroulées au cours des mois de juin et novembre 2006 et se sont déployées dans tous les sites du Programme.

Observation : La périodicité des missions de supervision de la CNC n'a pas pu être respectée à cause des multiples sollicitations des cadres de la CNC.

D3203 : Mission audit interne CNC (01 - CNC)

Etat d'avancement: Une mission d'audit interne a été organisée au cours du 1^{er} semestre pour préparer la mission de l'auditeur extérieur KPMG; cette mission a permis de vérifier le niveau de respect des procédures et de contrôler la gestion des comptes au niveau provincial.

D3303 : Audit financier du Projet CNC (01 - CNC)

Etat d'avancement: L'auditeur externe KPMG a effectué une mission d'audit financier, administratif et comptable au PNDP. Le rapport de cet audit a été transmis à la Banque mondiale le 20 juin 2006 et par la suite; à la tutelle et aux autres partenaires.

D3304 : Audit technique (01 - CNC)

Etat d'avancement: Au cours du mois d'août une mission d'audit interne a été menée pour le contrôle de la qualité des ouvrages. Cette mission a été conduite par une équipe d'experts composée d'Ingénieurs concernés par les ouvrages construits dans le cadre de la mise en oeuvre du PNDP.

D3307 : Evaluation d'impact (01 - CNC)

Etat d'avancement: Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé pour la conduite d'une évaluation du PNDP par les bénéficiaires. Le Cabinet ACG a été retenu pour cette consultation et l'étude a été lancée.

D3308 : Fonctionnement du SGI CNC (01 - CNC)

Etat d'avancement: Dans la perspective du rattachement du Projet de Gestion Durable des Terres au PNDP, il avait été convenu de muter les versions actuelles des logiciels du SGI en versions multi projets. A cet effet, un consultant de la société TOMATE a effectué une mission au PNDP du 22 mai au 08 juin 2006. Cette formation a été précédée d'un atelier de consolidation des bases des données organisé à l'intention des responsables du suivi évaluation et des comptables.

D4106 : Gestion du site internet CNC (01 - CNC)

Etat d'avancement: Les travaux de refonte du site Internet du PNDP se poursuivent. La configuration générale du site a été revue et les liens définis. Il est prévu pour la suite la formation des administrateurs pour assurer la mise à jour en temps réel du site.

Site 02- ADAMAOUA

AL000 : Appui financier aux communautés

Il est important de signaler que les informations que nous donnons ici ne concernent que les activités menées en vue de financer des éventuels microprojets communautaires. Les informations relatives aux microprojets dont les requêtes ont été déjà financées n'y figurent pas.

Etat d'avancement

Dans la Commune de Mbé, la communauté de Man a déjà ouvert un compte dans lequel elle a déposé son apport en numéraire d'un montant de 230 000fcfa pour le financement d'un puits moderne équipé d'une pompe hydraulique d'un montant de 4 860 340fcfa. Toutefois, le microprojet prioritaire de la communauté est à revoir compte tenu du financement dans cette localité d'un forage par le FEICOM au cours du mois de novembre 2006. Dans les autres communautés de la commune, la mobilisation des apports propres en nature et en numéraire a commencé mais il faut que ces dernières ouvrent leurs comptes avec l'appui de l'OAL. Lors de la réunion mensuelle de coordination avec les OAL contractualisés et de la mission de supervision, il a été demandé à l'OAL ADDUCOB et au Maire d'accentuer la sensibilisation auprès de ces communautés afin qu'elles mobilisent leur contribution, dans l'optique de tenir une session CPAC à Mbé au cours du mois de janvier 2007. Par ailleurs, dans la commune de Ngaoundal, toutes les communautés ont déjà ouvert leurs comptes conjoints et trois de ces communautés (Pangar, Béka Gotto et Danfili) ont signé leur convention de cofinancement. Les autres communautés (Demgoya, Mandourou, Bétara Gongo, Malarba Béka, Kassa, Bella Foukou et Salo Salassa) sont en train de finir la mobilisation de leurs apports en nature. (Voir tableau en annexe.....)

Difficultés rencontrées

L'une des difficultés qui persiste est la faible mobilisation des apports propres des bénéficiaires dans la commune de Mbé.

Lors de la dernière mission de la CPP/AD du 28 au 30 / 12 /06 dans les communautés de Salo Salassa et Bella Foukou, il est ressorti que les arrêtés de création des écoles publiques dans ces deux localités n'étaient toujours pas disponibles, or cette pièce constitue un préalable pour le financement de ces deux microprojets.

Recommandations

L'OAL et l'exécutif communal de Mbé doivent trouver des stratégies pour amener les bénéficiaires à mobiliser leurs apports propres et instaurer la concurrence au sein des différentes communautés qu'ils accompagnent afin que les plus dynamiques qui mobilisent leurs apports propres à temps puissent bénéficier des financements PNDP en premier lieu selon le principe: « Premier arrivé, premier servi ».

Le Maire de Ngaoundal avec les communautés de Bella Foukou et de Salo Salassa doivent se mobiliser pour obtenir l'arrêté créant les écoles publiques dans ces deux localités, afin de faciliter le financement de leurs microprojets. Egalement, une mission de la CPP devra redescendre dans les communautés de Ngaoundal pour évaluer la contribution en nature de ces dernières afin de procéder à la signature de conventions de cofinancement.

AL105 : Construction et équipement du centre de santé Djoundé (commune Ngaoundal)

Etat d'avancement

Le marché pour la sélection du prestataire devant exécuter ce MP a été lancé le 10 mai 2006 et le dépouillement a eu lieu le 06 juin 2006. A la suite des travaux de la commission ad hoc, un procès verbal de sélection a été dressé et dans lequel la commission recommandait au Maire, maître d'ouvrage d'engager les négociations avec les deux prestataires ayant soumissionné par ordre de mérite. Les négociations entreprises par le Maire ont échoué compte tenu de l'écart entre les propositions des soumissionnaires et l'enveloppe financière disponible. Et pour cela, le marché a été déclaré infructueux. L'OAL, le Maire, les sectoriels des Travaux Publics et de la Santé ont revu le plan et le matériel d'équipement de ce centre de santé et la requête a connu des modifications. Cette requête a été soumise à nouveau à l'approbation du CPAC du 04 août 2006 à Ngaoundal. A l'issue de cette session, les modifications apportées à cette requête ont été approuvées. Le Maire avec la Commission Communale de Passation des Marchés Publics de Ngaoundal a relancé un nouvel Appel d'Offres et la date limite de dépôt des offres et le dépouillement desdites offres était prévu pour le 18 septembre 2006. Suite au dépouillement et analyse, le marché a été attribué à l'Entreprise SIWORE Bernard et le contrat a été signé depuis le 04/10/2006 pour un montant ferme de 14 600 000fcfa (Quatorze millions six cent mille francs cfa). L'ordre de service du Maître d'ouvrage a été signé le 06/ 10/ 2006. Le prestataire a fini les fouilles nécessaires à la fondation. Une mission de la CPP /AD accompagnée, du sectoriel des travaux publics est descendue sur le site pour apprécier la profondeur des fouilles en date du 17 novembre 2006. La fondation est terminée et a été réceptionnée le 03 janvier 2007.

Observations

Au cours de la mission de la CPP AD accompagnée du sectoriel des travaux du Djérem, en date du 17 novembre 2006, il a été demandé au prestataire d'augmenter la profondeur des fouilles de 20 cm, passant ainsi de 60 à 80 cm, ce qui a été fait par le prestataire. Le début des travaux de construction de cette infrastructure pourrait déclencher une dynamique nouvelle et positive auprès des autres communautés de la commune.

Recommandations

Il a été demandé à l'OAL CDCV et au Maire de continuer à sensibiliser les populations sur le suivi de l'exécution des travaux et de veiller à la bonne qualité des travaux.

AL 103- Réhabilitation de la Station Scan water de Danfili Mambal (Commune de Ngaoundal)

Etat d'avancement

La requête de financement de ce microprojet a été approuvée lors de la session du CPAC de Ngaoundal du 04 août 2006 pour un montant total de 15 494 947 (Quinze millions quatre cent quatre vingt quatorze mille neuf cent quarante sept) francs cfa. La contribution demandée au PNDP est de 14 720 200 (quatorze millions sept cent vingt mille deux cent) francs cfa représentant 95 % du coût total du microprojet et celle de la communauté est de 774 747(sept cent soixante quatorze mille sept cent quarante sept) fcfa qui représente 5%.

La convention de cofinancement de ce microprojet a été signée par le Président du CC de la communauté de Danfili Manbal, le Maire de la commune de Ngaoundal et le Coordonnateur Provincial du PNDP le 24 octobre 2006.

Le virement des fonds dans le compte conjoint est fait.

L'appel d'offres a été lancé le 1^{er} décembre 2006, l'ouverture des offres a eu lieu le 20 décembre 2006 et l'analyse de ces offres s'est déroulée le 28 décembre 2006. Les résultats et les notifications sont attendus.

Observations

La mobilisation de l'apport propre de cette communauté pour le cofinancement de ce microprojet prioritaire a duré près d'un an car cette UPP fait partie des trois premières dans laquelle les PDL ont été élaborés lors de la formation des OAL en mai 2005.

Recommandations

Il est souhaitable que les responsables d'OAL, les membres des CC et les Maires trouvent des stratégies efficaces pour sensibiliser les bénéficiaires dans la mobilisation de leurs apports propres. L'OAL doit par conséquent continuer son travail d'accompagnement dans cette communauté.

AL 103 – Construction de deux puits busés équipés de pompes à motricité humaine à Pangar (Commune de Ngaoundal)

Etat d'avancement

La requête de financement de ce microprojet a été approuvée lors de la session du CPAC de Ngaoundal du 04 août 2006 pour un montant total de 10 481 808fcfa (dix millions quatre cent quatre vingt et un mille huit cent huit francs cfa). La contribution demandée au PNDP est de 9 957 718 (neuf millions neuf cent cinquante sept mille sept cent dix huit) francs cfa représentant 95 % du coût total du microprojet et celle de la communauté est de 524 090 fcfa (cinq cent vingt quatre mille quatre vingt dix francs cfa) qui représente 5%.

La convention de cofinancement de ce microprojet a été signée par le Président du CC de la communauté de Pangar, le Maire de la Commune de Ngaoundal et le Coordonnateur Provincial du PNDP le 24 octobre 2006.

Le virement des fonds dans le compte conjoint est fait.

L'appel d'offres a été lancé le 1^{er} décembre 2006, l'ouverture des offres a eu lieu le 20 décembre 2006 et l'analyse de ces offres s'est déroulée le 28 décembre 2006. Les résultats et les notifications sont attendus.

Difficultés rencontrées

L'accès impossible par voiture à Pangar a amené les populations avec l'appui de l'OAL à monter leur requête de financement sur la construction de deux puits busés équipés de pompes à motricité humaine à la place de deux forages équipés de pompes à motricité humaine qu'elles avaient souhaité au début.

Recommandations

Il faudra veiller à ce que le prestataire qui réalise ce marché prenne toutes les mesures possibles pour que l'eau provenant de ces puits soit potable. Il est important de signaler au prestataire qui sera retenu que le seul accès dans cette localité se fait par train.

AL 103 - Réhabilitation de la station scan water de Béka Gotto (Commune de Ngaoundal)

La requête de financement de ce microprojet a été approuvée lors de la session du CPAC de Ngaoundal du 04 août 2006 pour un montant total de 15 193 811fcfa (Quinze millions cent quatre vingt treize mille huit cent onze francs cfa). La contribution demandée au PNDP est de 14 434 120 fcfa (quatorze millions quatre cent trente quatre mille cent vingt francs cfa) représentant 95 % du coût total du microprojet et celle de la communauté est de 759 691(sept cent cinquante neuf mille six cent quatre vingt onze) fcfa qui représente 5%.

La convention de cofinancement de ce microprojet a été signée par le Président du CC de la communauté de Béka Gotto, le Maire de la commune de Ngaoundal et le Coordonnateur Provincial du PNDP le 24 octobre 2006.

Le virement des fonds dans le compte conjoint est fait.

Le draft du DAO est en examen au niveau de la Commission Communale de Passation des Marchés Publics de Ngaoundal. L'appel d'offres a été lancé le 1^{er} décembre 2006, l'ouverture des offres a eu lieu le 20 décembre

2006 et l'analyse de ces offres s'est déroulée le 28 décembre 2006. Les résultats et les notifications sont attendus.

Observations

La mobilisation de l'apport propre de cette communauté pour le cofinancement de ce microprojet prioritaire a duré près d'un an car cette UPP fait partie des trois premières dans laquelle les PDL ont été élaborés lors de la formation des OAL en mai 2005.

Recommandations

Il est souhaitable que les responsables d'OAL, les membres des CC et les Maires trouvent des stratégies efficaces pour sensibiliser les bénéficiaires dans la mobilisation de leurs apports propres à temps. L'OAL doit continuer son travail d'accompagnement dans cette communauté.

A.C. Appui financier au développement des communes rurales

AC106 : Electrification rurale de la ville de Mbé (Commune de Mbé)

Etat d'avancement

L'appel d'offre national ouvert n°032/ AAONO/ MINPLAPDAT/ SG / PNDP / CSPM / 2005 relatif à ce microprojet a été publié dans le Cameroon Tribune du 29 /12 / 2005. Les offres ont été reçues à la CNC à Yaoundé jusqu'au 20 janvier 2006. La contribution du PNDP qui est de 100 856 549 fcfa au cofinancement de ce microprojet a été virée le 29 / 12 / 2005 dans le compte conjoint PNDP-Commune de Mbé n° 33201373001-79 BICEC Agence de Ngaoundéré. Le dépouillement des offres a eu lieu et l'attribution du marché à un prestataire est effective depuis le 27 avril 2006. La publication officielle du résultat de la sélection dans le journal Cameroon Tribune s'est faite le 04 mai 2006. Le soumissionnaire dénommé Alpha Engineering, P.O Box: 134 Buéa, Tél. 332 28 86/772 54 88 a été retenu comme adjudicataire de ce marché pour un montant ferme et non révisable de 99 400 618 FCFA.

Le contrat entre le Coordonnateur National du PNDP et ce prestataire a été signé le 14 juin 2006 et enregistré le 19 juin 2006. Le rapatriement du différentiel entre le montant viré et la contribution réelle du PNDP dans le cadre du cofinancement du microprojet de Mbé d'un montant de 2 243 489 fcfa a eu lieu le 03 juillet 2006 dans le compte CPP AD microprojets PPTE. L'ordre de service a déjà été notifié au prestataire le 1^{er} août 2006.

En date du 03 juillet 2006, suite à une demande d'avance de démarrage des travaux introduite par le responsable de Alpha Engineering et appuyée par une attestation de caution bancaire délivrée par Amity Bank Cameroon PLC auprès du Maire de Mbé, un virement d'un montant de 19 880 104 fcfa (dix neuf millions huit cent quatre vingt mille cent quatre francs cfa) a été fait au profit du compte bancaire n° 37 14 001 3301-84 domicilié à AMITY BANK CAMEROON Agence de Limbé et appartenant à Alpha Engineering.

Pour l'instant une grande partie du matériel nécessaire pour l'exécution de ce microprojet est déjà sur le site à Mbé. La réception de la première étape des travaux a été faite le 19 septembre 2006. En date du 11 octobre 2006, un virement de fonds d'un montant de fcfa 39 760 246 (trente neuf millions sept cent soixante mille deux cent quarante six francs) au profit du compte n° 37 14 001 3301-84 appartenant à la société Alpha Engineering a été fait pour le règlement des travaux de la première étape. A ce jour, tous les poteaux en dehors des poteaux de 11 m du nouveau tronçon amenant au local devant abriter le groupe électrogène sont levés et calés. Les voies de passages des fils électriques sont dégagées soit par abattage, soit par élagage des arbres. Le hangar devant servir d'abri pour le groupe électrogène est en cours de construction. Les câbles de la basse tension sont déjà déroulés. L'ancien réseau électrique de la ville est en train d'être enlevé. Toutefois, il convient de signaler que le Maire a trouvé les moyens devant lui permettre de financer l'avenant au marché qui concerne le déplacement du site du groupe électrogène. Le dossier de cet avenant a été transmis à la commission spéciale de passation des marchés publics du PNDP dont la réaction est attendue.

Difficultés rencontrées

Il y a eu un retard dans le démarrage des travaux sur le terrain à Mbé. Toutefois, le prestataire a expliqué cela par le fait qu'il devait acquérir tout le matériel à Douala et que ce matériel devrait être acheminé par CAMRAIL, ce qui n'a pas été facile. Egalement, lors du montage de la requête, le sectoriel de l'Environnement avait recommandé le déplacement de l'abri du groupe électrogène, mais le coût des travaux relatifs à ce déplacement n'a pas été pris en compte dans la requête. L'exécution des travaux à ce niveau fait l'objet d'une difficulté réelle. Il convient de relever que pour des raisons de fort impact de ce microprojet, la contribution du PNDP a été au-delà du plafond fixé par le manuel de procédures du PNDP.

Recommandations

Le Maire et le CP AD doivent trouver des stratégies pour accélérer l'accord de la CSPMP auprès du PNDP afin que les travaux liés à l'avenant soient exécutés dans les délais. Aussi, malgré la non objection obtenue pour le dépassement du plafond de financement des MP communaux, il est ressorti après le passage de l'audit des fonds PPTE que le surplus se trouvant au dessus dudit plafond qui est 23 821 030 (vingt trois millions huit cent vingt et un mille trente francs cfa) doit être reversé dans le compte PPTE de la CP AD. La CNC a entrepris des négociations auprès du Ministre des Finances à travers le MINPLAPDAT afin que les fonds du BIP puissent être dégagés pour compenser ce surplus.

AC 106 - Microprojet d'électrification de la ville de Bélel (Commune de Bélel)

Etat d'avancement

Suite à la rencontre avec les maires des nouvelles communes en date du 13 janvier 2006 et la tournée de prise de contact et de sensibilisation faite par l'équipe de la CPP/AD du 16 au 26 janvier 2006, les responsables de la commune de Bélel se sont mis au travail pour pouvoir identifier leur microprojet prioritaire à partir de leur plan de campagne. C'est ainsi qu'une session du conseil municipal s'est tenue à Bélel pour identifier et valider leur microprojet communal prioritaire. Il est ressorti que le microprojet d'électrification de la ville de Bélel était la priorité. La délibération datée du 16 mars 2006 et la demande de cofinancement de la même date ont ainsi été introduites auprès de la CPP-AD. Le sectoriel de l'Eau et de l'Energie ainsi que l'AER ont été saisis pour apporter leur avis technique et financière dans le montage de la requête de financement. C'est ainsi qu'en fin du mois d'août 2006, le draft de la requête de financement a été déposé au secrétariat du CPAP et soumise à l'examen de la sous commission d'analyse mise sur place par le Président du CPAP. Il ressort de cette requête que le coût total de ce microprojet est estimé à 80 966 866 (quatre vingt millions neuf cent soixante mille huit cent soixante six) francs cfa. La contribution du PNDP étant de 74 966 886 (soixante quatorze millions neuf cent soixante six mille huit cent quatre vingt six) francs cfa, soit 93 % et celle de la commune 6 000 000 (six millions) de francs cfa (7%).

La commune a déjà versé 6 000 000 (six millions) francs cfa dans le compte conjoint Commune Rurale de Bélel / PNDP n° 342 639 73 001 -78 ouvert dans les livres de la BICEC Ngaoundéré. La convention entre le PNDP et ladite commune a été signée le 12 décembre 2006. Le DAO pour ce marché est lancé le 16 décembre 2006 et l'ouverture des offres est prévue à Bélel pour le 11 janvier 2007.

Observations

La contribution des cadres de l'Agence d'Electrification Rurale (A.E.R) pour vérification et appréciation technique tant de la requête que du DAO a été très significative pour ce microprojet.

AC103 : Adduction en eau potable de la ville de Ngaoundal (Commune de Ngaoundal)

Etat d'avancement

L'appel d'offre national ouvert n° 32 /AAONO / MINPLAPDAT/ SG / PNDP / CSPM / 2005 relatif à ce microprojet a été publié dans Cameroon Tribune le 29 /12 / 2005. Le virement de la contribution du PNDP qui est de 121 437 862 fcfa dans le compte conjoint PNDP - Commune de Ngaoundal a été ordonné depuis le 7 février 2006. Le dépouillement des offres a eu lieu et l'attribution du marché à un prestataire est effective depuis le 27 avril 2006. La publication officielle du résultat de la sélection dans le journal Cameroon Tribune a été faite depuis le 04 mai 2006. C'est le soumissionnaire dénommé LACAPES, B.P 4 345 Yaoundé, Tél. : 222 20 25 / 750 86 03 qui a été retenu comme adjudicataire pour un montant ferme et non révisable de 68 152 585 FCFA TTC. Le contrat entre le Coordonnateur National du PNDP et ce prestataire a été signé le 13 juin 2006 et enregistré le 25 juillet 2006.

Le rapatriement du différentiel entre le montant viré et la contribution réelle du PNDP dans le cadre du cofinancement de ce microprojet d'un montant de 57 971 150 (cinquante sept millions neuf soixante onze mille cent cinquante) francs cfa a eu lieu le 28 juillet 2006 dans le compte CPP/AD microprojets PPTe et d'un montant de 12 507 958 (douze millions cinq cent sept mille neuf cent cinquante huit) francs cfa dans le compte n° 37 427789 7 315 0 00 « Commune Rurale de Ngaoundal » domicilié au Crédit Lyonnais, agence de Ngaoundéré. Face au problème du diamètre des tuyaux dont a soulevé le prestataire, une réunion tripartite réunissant le Spécialiste de Passation des Marchés (SPM), le Maire de Ngaoundal et le Prestataire a eu lieu à Yaoundé en fin août 2006. A l'issue de cette réunion, il a été demandé au prestataire de prendre attache avec le sectoriel de l'Eau et de l'Energie du Djerem pour que ce dernier fasse une descente sur le terrain pour apprécier le problème et donner son avis technique. Une fois l'avis technique du sectoriel obtenu, la CNC pourra réagir. Mais en attendant, il a été demandé au prestataire de commencer l'exécution du marché. A cet effet, l'ordre de service lui a été notifié. Suite à la réunion tripartite ci haut citée, le Délégué Départemental de l'ex MINMEE a été sur le site et a confirmé qu'il était nécessaire d'utiliser les tuyaux ayant les diamètres supérieurs à ceux qui ont été retenus dans le DAO. Au cours du mois de novembre 2006, une première réunion de chantier a eu lieu à Ngaoundal. Cette réunion a regroupé le sectoriel de l'eau (DPMINEE), le prestataire, l'exécutif communal, l'OAL CDCV et les cadres de la CPP AD. A l'issue de cette rencontre, un procès verbal indiquant la démarche à suivre au prestataire a été signé. L'identification du point du forage constitue la première étape de cette démarche. Après cela l'équipe devra se retrouver pour caler les quantités des travaux. Lors de la deuxième réunion de chantier en date du 19 décembre 2006, il est ressorti que le point de forage a été identifié. Suite à cette identification, il y a eu calage des quantités et le réseau qui initialement était de 03 Km est passé à 2,100 km étant donné que les diamètres des tuyaux à utiliser ont augmenté. Le prestataire a déjà apporté près de 60 % du matériel à utiliser sur place à Ngaoundal.

Difficultés rencontrées

Les travaux effectifs de ce microprojet n'ont toujours pas débuté. Le prestataire est en train de négocier la réalisation du forage avec une entreprise chinoise.

Recommandations

Lors de la deuxième réunion de chantier du 19 décembre 2006 un PV de calage des quantités a été produit et le projet d'exécution que le prestataire devrait produire au Maître d'Ouvrage est toujours attendu.

AC 201 Microprojet de construction d'un marché moderne à Tibati (Commune de Tibati)

Etat d'avancement

Suite à la rencontre avec les maires des nouvelles communes en date du 13 janvier 2006 et la tournée de prise de contact et de sensibilisation faite par l'équipe de la CPP/AD du 16 au 26 janvier 2006, les responsables de la commune de Tibati se sont mis au travail pour pouvoir identifier leur microprojet prioritaire à partir de leur plan de campagne. C'est ainsi qu'une session du conseil municipal s'est tenue à Tibati pour identifier et valider le microprojet communal prioritaire. Il est ressorti de cette session que la construction d'un marché moderne était la priorité. La délibération datée du 24 avril 2006 et la demande de cofinancement de la même date ont ainsi été introduites auprès de la CPP-AD. Le sectoriel des Travaux Publics a été saisi dans le cadre du contrat programme signé entre la DP MINPLAPDAT et le DP MINTP pour apporter un appui technique dans le montage de la requête de financement de ce microprojet. C'est ainsi qu'en fin du mois d'août 2006, le draft de la requête a été déposé au secrétariat du CPAP et soumise à l'examen de la sous commission d'analyse mise sur place par le Président du CPAP. Il ressort de cette requête que le coût total de ce microprojet est estimé à 70 918 969 FCFA (soixante dix millions neuf cent dix huit mille neuf cent soixante neuf). La contribution demandée au PNDP est de 60 281 124 (Soixante millions deux cent quatre vingt un mille cent vingt quatre) francs cfa, soit 85 % du coût total du microprojet.

La contribution de la commune est de 10 637 845 (dix millions six cent trente sept mille huit cent quarante cinq) francs cfa, soit 15% du coût total du microprojet. L'apport propre de la commune est versé dans le compte conjoint ouvert à la BICEC Ngaoundéré depuis le 14 décembre 2006. La convention entre la commune et le PNDP a été signée le même jour.

Observations

Le Maire de la commune de Tibati a saisi le FEICOM et obtenu une avance de trésorerie en vue de fournir l'apport propre de la commune.

Recommandations

Le CP doit accélérer le virement de la contribution du PNDP dans le compte conjoint et le Maire doit veiller à ce que le DAO s'élabore le plus tôt possible.

A.C. Microprojet de réhabilitation de la Station SCAN WATER et raccordement au réseau AES SONEL de la ville de Tignère.

Etat d'avancement

Le tableau synoptique de ce microprojet se présente comme suit :

Etape d'exécution du microprojet Date Observations

Choix et validation du microprojet par le conseil municipal

Introduction de la demande de cofinancement auprès du PNDP 19mai 2006

Approbation de la requête 1^{er} sept. 06

Coût prévisionnel du microprojet Montant- 68 123 250

Contribution PNDP- **64 717 087** (95%)

Apport commune- **3 406 163** (5%)

Ouverture du compte conjoint

Commune / PNDP 08 sept. 06 Compte ouvert à la BICEC Ngaoundéré. N°34186373001- 78

Signature de la convention de cofinancement 13 oct. 06

Virement de la contribution du PNDP 25 oct. 06

Publication du D.A.O 10 déc. 06 L'ouverture des offres le 16 janv. 06

Recommandations

Le Maire de la commune de Tignère doit veiller à la célérité du traitement de dossier au niveau de la CCPMP pour que la notification de l'adjudicataire soit faite le plus tôt possible après l'analyse des offres.

A.C Microprojet de construction d'un marché moderne à Bankim

Etat d'avancement

Suite à la rencontre avec les maires des nouvelles communes en date du 13 janvier 2006 et la tournée de prise de contact et de sensibilisation faite par l'équipe de la CPP/AD du 16 au 26 janvier 2006, les responsables de la commune de Bankim se sont mis au travail pour pouvoir identifier leur microprojet prioritaire à partir de leur plan de campagne. C'est ainsi qu'une session du conseil municipal s'est tenue à Bankim pour identifier et valider le microprojet communal prioritaire. Il est ressorti de cette session que la construction d'un marché moderne était la priorité. La demande de cofinancement datée du 16 mars a ainsi été introduite auprès de la CPP-AD. Le sectoriel des Travaux Publics a été saisi dans le cadre du contrat programme signé entre la DP MINPLAPDAT et la DP MINTP pour le montage de la requête de financement de ce microprojet. C'est ainsi qu'en fin du mois d'août 2006, le draft de ce microprojet a été déposé au secrétariat du CPAP et soumise à l'examen de la sous

commission d'analyse mise sur place par le Président du CPAP. Il ressort de cette requête que le coût total de ce microprojet est estimé à 87 768 103 FCFA (Quatre vingt sept millions sept cent soixante huit mille cent trois francs cfa). La contribution demandée au PNDP est de 74 602 888 (soixante quatorze millions six cent deux mille huit quatre vingt huit) francs cfa, soit 85% du montant total de ce microprojet.

La contribution attendue de la commune est de 13 165 215 fcfa (treize millions cent soixante cinq mille deux cent quinze) francs cfa soit 15 % du coût du microprojet.

Observations

Le Maire de la commune de Bankim a saisi le FEICOM afin de solliciter une avance de trésorerie en vue de fournir l'apport propre de la commune. Le processus suit son cours.

A.C Microprojet de construction de deux bâtiments modernes au marché de Méiganga.

Etat d'avancement

Suite à la rencontre avec les maires des nouvelles communes en date du 13 janvier 2006 et la tournée de prise de contact et de sensibilisation faite par l'équipe de la CPP/AD du 16 au 26 janvier 2006, les responsables de la commune de Méiganga se sont mis au travail pour pouvoir identifier leur microprojet prioritaire à partir de leur plan de campagne. C'est ainsi qu'une session du conseil municipal s'est tenue à Méiganga pour identifier et valider le microprojet communal prioritaire. Il est ressorti de cette session que la construction de deux bâtiments modernes au marché de Méiganga est la priorité. Une demande de cofinancement a ainsi été introduite auprès de la CPP-AD. Le sectoriel des Travaux Publics a été saisi dans le cadre du contrat programme signé entre la DP MINPLAPDAT et la DP MINTP pour le montage de la requête de financement de ce microprojet. C'est ainsi qu'en fin du mois d'août 2006, le draft de ce microprojet a été déposé au secrétariat du CPAP et soumise à l'examen de la sous commission d'analyse mise sur place par le Président du CPAP. Il ressort de cette requête que le coût total de ce microprojet est estimé à 64 065 907 (soixante quatre millions soixante cinq mille neuf cent sept) francs cfa. La contribution demandée au PNDP est de 54 456 021 (cinquante quatre millions quatre cent cinquante six mille vingt et un) francs cfa, soit 85% du montant total du coût du microprojet.

La contribution attendue de la commune est de 9 609 886 (neuf millions six cent neuf mille huit cent quatre vingt six) francs cfa, soit 15 % du coût total du microprojet. L'ouverture du compte conjoint est attendue.

Observations

Le Maire de la commune de Méiganga a saisi le FEICOM pour solliciter une avance de trésorerie en vue de fournir l'apport propre de la commune. Le chèque est signé et les fonds sont en cours de virement dans le compte de la commune.

B2102 : Recrutement d'un agent communal dans les communes partenaires

Etat d'avancement

La CPP AD a reçu de la CNC les termes de référence relatifs au recrutement d'un agent communal dans les communes partenaires. Ces Termes de référence, le profil de l'agent et la grille de notation ont été transmis aux communes de Mbé, Ngoundal, Bélel, Tibati, Tignère, Méiganga et Bankim. L'appel à candidature a été lancé dans la commune de Mbé et le dépouillement des dossiers des candidats reçus a eu lieu le 05 décembre 2006. L'appel à candidature est en cours de préparation dans le reste des communes partenaires.

Recommandations

Il serait important de saisir les responsables des autres communes autres que celle de Mbé à l'effet d'accélérer le processus de recrutement de cet agent.

B 2201 Renforcement des capacités techniques des élus locaux

Etat d'avancement

Les capacités des Maires des communes de Bélel, Tignère, Tibati, Méiganga et de Dir ont été renforcées en matière de planification locale et communale lors de l'atelier du 03 au 13 octobre 2006 à Méiganga.

B 2202 Renforcement des capacités du personnel des commissions communales

Etat d'avancement

Du 10 au 14 juillet 2006, s'est tenu à Garoua un séminaire organisé à l'intention du personnel des commissions communales de passation des marchés publics des provinces de l'Adamaoua et du Nord. C'est ainsi que les capacités de vingt huit (28) personnes des commissions de passation de marché des communes de Mbé, Bélel, Tignère et de Bankim ont été renforcées. Ce renforcement portait surtout sur le thème: «Les procédures Nationales de passation des marchés publics». Six modules ont été développés à cette occasion à savoir :

- 1- Architecture du système des marchés publics et code des marchés ;
- 2- Les procédures de passation et le suivi de l'exécution des marchés publics ;
- 3- Le montage des dossiers d'appel d'offres et des demandes de cotation ;
- 4- Les opérations courantes de la commission de passation des marchés publics ;
- 5- L'analyse des offres;
- 6- Les mauvaises pratiques et le dispositif répressif.

Egalement du 04 au 06 décembre 2006 trente cinq (35) membres des commissions communales des marchés publics et quatre Maires ont été formés à Garoua sur les procédures simplifiées de passation des marchés de la Banque Mondiale

Recommandations

Les membres de ces commissions communales de passation des marchés formés sont appelés à mettre en pratique le moment venu tout ce qu'ils ont appris afin que les marchés lancés dans leurs différentes communes se passent selon les règles de l'art.

C1202 : Sélection des OALs

Etat d'avancement

La session de la commission ad hoc provinciale d'évaluation des dossiers et d'établissement de la liste restreinte des OAL s'est tenue le 09 février 2006 dans la salle de réunion de la CPP / AD. A l'issue des travaux, le procès verbal de la commission et les annexes y afférentes ont été envoyés à la CNC pour la publication de la liste restreinte. L'atelier provincial pour la sélection des OAL devant accompagner les communes de 2006 initialement prévu du 16 au 18 mai 2006 à Garoua s'est déroulé finalement du 23 au 26 mai 2006. Le procès verbal de cette sélection a été envoyé à la commission nationale spéciale de passation des marchés du PNDP pour la sélection définitive. Les OAL suivants ont été sélectionnés pour la province de l'Adamaoua : GRADEV pour la commune

de Tignère, SYDEV pour la commune de Méiganga, SADER pour la commune de Tibati , Canal de Développement pour la commune de Bélel et CAFED pour la commune de Bankim.

Observations

La signature des contrats entre les responsables des OAL et le CN du PNDP est en cours.

Recommandations

Il est souhaitable qu'une fois les contrats des OALs signés que ces derniers se présentent à la CPP AD afin de procéder à la signature de leurs cahiers de charges et que l'équipe de la CPP/ AD les introduisent officiellement dans leurs communes respectives.

C1203 : Contractualisation des OAL pour l'élaboration des PDL, PDC et requêtes

Etat d'avancement

Afin de s'assurer que le quadrillage des nouvelles communes sera complète dans le cadre de l'accompagnement de ces dernières par les OAL qui seront contractualisés, l'équipe de la CPP/ AD a effectué une descente sur le terrain du 16 au 22 janvier 2006 pour un découpage participatif et réaliste de ces communes en UPP. A l'issue de ce travail les cinq communes ont été découpées en 174 UPP. Ce découpage compte tenu du temps qui s'est écoulé et des réalités réelles de terrain est susceptible de modifications.

Les deux OAL que sont CDCV et ADDUCOB contractualisés depuis 2005 continuent à accompagner respectivement les communes de Ngaoundal et de Mbé. L'état d'avancement de leurs activités sur le terrain se trouve dans le tableau ci-dessous.

Commune de Ngaoundal

Etat d'avancement

L'OAL CDCV a fini la planification dans les onze UPP de la commune de Ngaoundal. Il a déjà produit onze PDL qui ont été approuvés lors des CPAC du 21 novembre 2005 et du 04 août 2006. Il a également élaboré quinze requêtes de financement qui ont été approuvés lors de la session CPAC le quatre août 2006. IL a aussi accompagné les responsables des onze CC à faire légaliser leurs associations et apporté un appui à la commune pour la production de Plan Développement Communal. Ce PDC a été approuvé lors du CPAP du 01 septembre 2006. Le dépôt des copies corrigées est attendu au niveau de la CPP AD. Les onze CC ont été formés sur les quatre thèmes statutaires. Cent quatre vingt seize personnes ont été formées. Les aides mémoires de ces formations ont été déposés à la CPP-AD. Le rapport final de formation est également attendu à la CPP AD.

Observations

Une des quinze requêtes a été approuvée lors de la session du CPAC du 21 novembre 2005. Mais suite à la déclaration du marché de la construction et d'équipement du centre de santé de Djoundé infructueux, il a été demandé à l'OAL de revoir la requête avec les sectoriels des Travaux Publics et de la Santé. Ce qui explique le fait que cette requête a été soumise pour une seconde fois à la session CPAC du 04 août 2006 après les amendements qui ont été apportées par les deux sectoriels (Santé et travaux publics). Cette requête amendée a été approuvée.

Difficultés rencontrées

L'animation des populations cibles du PNDP par l'OAL CDCV en vue de comprendre la philosophie du PNDP reste faible dans les communautés. Seule la mobilisation des fonds pour la réalisation des microprojets communautaires prioritaires reste leur action prioritaire. Les autres activités qui parfois ne nécessitent pas des moyens financiers ne sont pas mises en exécution. La CPP/ AD a attiré l'attention de CDCV à ce sujet à plusieurs reprises lors des réunions de coordination avec les OAL.

Recommandations

- ✓ Les responsables de CDCV doivent en plus de la sensibilisation des communautés au sujet de leur apport propre pour le financement de leur microprojet prioritaire mettre un accent sur les activités programmées dans les PDL et leur rappeler à tout moment les objectifs poursuivis par le PNDP pour une meilleure appropriation du processus participatif.

Commune de Mbé

Etat d'avancement

L'OAL ADDUCOB a déjà réalisé la planification dans les 24 UPP de la commune de Mbé. Les 24 drafts des PDL qu'ils ont déposés au secrétariat du CPAC ont été approuvés à la session CPAC de Mbé en date du 28 juillet 2006. Il a également déposé vingt quatre requêtes de financement des microprojets communautaires. Ces requêtes ont été examinées par les cadres de la CPP/ AD. Elles ont été retournées à l'OAL pour correction et complément des documents absents. Une fois corrigées et complétées elles seront examinées à la prochaine session du CPAC de Mbé. L'élaboration du PDC est en cours. L'OAL compte déposer le premier draft au début du mois de janvier 2007.

Difficultés rencontrées

La mobilisation des apports propres des communautés est lente et cela risque de les pénaliser.

Le niveau d'appropriation du processus participatif reste également faible dans certaines communautés.

Recommandations

Les responsables de l'OAL ADDUCOB doivent accompagner les présidents des CC dans l'ouverture de leur compte bancaire dans une institution de micro finance en vue de sécuriser les moyens financiers qu'ils ont déjà mobilisé.

Les responsables d'ADDUCOB doivent développer les stratégies qui puissent amener les bénéficiaires à mobiliser leurs apports propres en nature (en qualité et en quantité) à temps. Les responsables de l'OAL doivent également s'assurer que tous les microprojets identifiés répondent aux politiques sectorielles.

En vue d'améliorer le niveau d'appropriation du processus participatif, l'OAL devra mettre l'accent sur le rappel des principales étapes de planification participative et sur les activités programmées dans le PDL.

C2201 : Formations – Ateliers – Séminaires

A - Elaboration du plan de formation du PNDP

Etat d'avancement

En vue de parachever le plan de formation de la CPP/ AD, il a été demandé aux OAL qui sont sur le terrain de faire remonter les besoins de formation pour les communes qu'ils accompagnent.

Recommandations

Il est important que les OAL fassent un diagnostic approfondi lors de l'élaboration du PDC afin de remonter à temps les besoins réels en formation de la commune et ses communautés vers la CPP-AD. La rencontre avec PADDL le 11 novembre 2006 a également permis d'enrichir le plan de formation, notamment en matière de renforcement des capacités des communes sur le processus progressif de décentralisation et le coaching.

B - Ateliers

Etat d'avancement

- ✓ Du 07 au 16 avril 2006, tous les cadres de la CPP/AD ont assisté à l'atelier national d'orientation et de mise en œuvre des activités socio environnementales du PNDP qui s'est tenu à Limbé ;
- ✓ Du 24 au 29 avril 2006, le RPFC et le CTC ont participé à l'atelier national de préparation de la formation des nouveaux OAL à Ngaoundéré ;
- ✓ Du 19 au 20 avril 2006, le CP /AD a participé à l'atelier provincial d'élaboration du Plan National de Lutte contre la Désertification organisé par la Délégation provinciale du MINEP et le PNUD ;
- ✓ Du 15 au 19 mai 2006, le CPT AD et le RPSE AD ont participé à l'atelier de consolidation des bases des données du SGI à Mbalmayo ;
- ✓ Du 23 au 26 mai 2006 le CP, le RPFC et le CTC ont participé à l'atelier provincial de sélection des OAL 2006 à Garoua ;
- ✓ Du 10 au 14 juillet 2006, le C.P et le C T C ont participé à l'atelier de formation sur les Procédures Nationales de Passation des Marchés Publics à Garoua ;
- ✓ Du 30/06/06 au 05/ 7/ 06 le CP et la CTC ont participé à la sélection des OAL à Mbalmayo ;
- ✓ Du 11 au 15 /8/ 2006 , du 06 au 09 / 7/ 2006, du 24 au 27 / 6 / 2006 la CTC a participé à Yaoundé aux différentes ateliers de sélection des OAL ;
- ✓ Du 25 au 30 septembre 2006, le RPFC et le RPSE ont participé à l'atelier de formation sur les Procédures Nationales de Passation des Marchés Publics qui s'est tenu à Kribi ;
- ✓ Du 05 au 06 décembre 2006, tous les cadres de la CPP AD ont participé à l'atelier de formation sur les procédures simplifiées de la Banque Mondiale tenu à Garoua.

Observations

Les résultats obtenus de l'atelier de Limbé ont été :

- La bonne compréhension et l'harmonisation de la démarche d'intervention du PNDP dans les différentes provinces ;
- Les stratégies définies en vue de l'atteinte des objectifs de la revue à mi parcours ;
- Les fiches de collecte des informations par poste finalisées et ;
- L'élaboration du nouveau chronogramme des activités.

C- Recyclage à la maîtrise des NTIC des cadres de la CPP AD

Etat d'avancement

La cotation a été faite aux prestataires qui figurent sur le fichier des prestataires de la CPP Ad pour 2006. Les propositions ont été reçues et dépouillées. La notification de l'adjudicataire de ce marché par le CP est en cours de préparation.

Observations

Le premier marché a été annulé à cause des difficultés fiscales qu'a connu le prestataire.

D- Formation des OALs

Etat d'avancement

L'atelier national de préparation de la formation des nouveaux OAL s'est tenu du 24 au 29 avril 2006 à Ngaoundéré. A l'issue de cet atelier, un atelier provincial de restitution aux autres cadres de la CPP n'ayant pas participé à cette formation a eu lieu du 01 au 03 octobre 2006 à Méiganga. La formation en planification locale et communale des nouveaux OAL s'est tenue du 03 au 13 octobre 2006 à Méiganga. Elle a vu la participation de 05 Maires, 01 Député, 01 sectoriel, 03 cadres de TIKIRI FM, 06 cadres du PNDP et de 19 cadres de six OAL (GRADEV, SYDEV, Canal de Développement, CAFED, SADER, ADDUCOB et AJESO).

E- Formation des membres du CPAC de Mbé

Etat d'avancement

Le 28 juillet 2006 s'est tenue à Mbé l'atelier de formation des membres dudit CPAC.

Au cours de cet atelier trente cinq (35) membres du CPAC ont été formés.

G- Formation des membres des CPAC de Bélel, Bankim, Tibati et Tignère

Etat d'avancement

La programmation de ces formations n'a pas été respectée compte tenu des multiples sollicitations des Maires des différentes communes. Pour cela il a été demandé au RPFC de proposer un nouveau calendrier de formations.

D11 03 Fonctionnement du CPAP

Etat d'avancement:

La première session du CPAP de l'Adamaoua s'est tenue le 1^{er} septembre 2006. Cette session a été présidée par le vice président du CPAP, représentant le président empêché. Les résultats obtenus à l'issue de cette session sont :

- ✓ Cinq requêtes de financement communales approuvées (l'Electrification rurale de la ville de Bélel, la réhabilitation de la station Scan Waters et son raccordement au réseau AES SONEL, la construction d'un marché moderne dans la ville de Tibati, la construction d'un marché moderne à Bankim et la construction de deux bâtiments modernes au marché de Méiganga) sous réserve de complément des observations faites par les membres du CPAP.
- ✓ Un plan de développement communal (celui de la commune de Ngaoundal) approuvé.

Observations:

Il est à noter que les observations qui ont été faites sur le PDC de Ngaoundal ont été remises à l'OAL pour les corrections

D11 04 Fonctionnement du CPAC

Tenue de la session CPAC de Ngaoundal.

En date du 04 août 2006, s'est tenue à Ngaoundal la session du Comité Paritaire d'Approbation et de supervision de niveau Communal. A l'issue de cette session les résultats suivants ont été obtenus:

- ❖ Huit Plans de Développement Local approuvés;
- ❖ Quatorze requêtes communautaires de financement approuvées.

D-12 Coordination avec les partenaires

D 1201 : Mise en œuvre de la convention de collaboration

Convention cadre avec les sectoriels

Etat d'avancement:

Suite à la signature des conventions de collaboration entre le MINPLAPDAT et d'autres ministères sectoriels dans le cadre de la mise en oeuvre du PNDP, les contrats programmes ont été signés au niveau provincial par le Délégué du MINPLAPDAT et les Délégués du MINT, MINTP, MINFOF, MINEP, MINSANTE. Dans le cadre de la mise en oeuvre de ces contrats programmes, la CPP a régulièrement travaillé avec les cadres de la DPMINTP, DP MINSANTE et ceux de la DPMINEP.

Difficultés rencontrées:

L'une des difficultés rencontrées dans ce travail est la définition du cadre juridique de signature avec les services du Gouverneur de la province. Il est à déplorer l'absence de la convention entre le MINPLAPDAT et le MINEE.

Recommandations

Il serait souhaitable que la signature de la convention entre le MINPLAPDAT et le MINEE soit accélérée.

Collaboration avec d'autres projets programmes

Etat d'avancement

Au cours de l'atelier national de consolidation du PTBA et de programmation des activités du PNDP pour l'année 2007 qui s'est tenu à Kribi du 30 octobre au 04 novembre 2006, l'atteinte de résultats précis qualitativement et quantitativement a été assignée aux CPP en vue de la revue à mi-parcours prévue à la fin du premier trimestre 2007. Dans la recherche des voies et moyens pour atteindre, voir dépasser les résultats escomptés, plusieurs stratégies ont été élaborées par les participants, y compris les partenaires extérieurs du PNDP dont le PADDL, la Banque Mondiale, le FEICOM, la CAA, etc. C'est ainsi qu'il a été recommandé aux CPP – Adamaoua et Nord de se rapprocher sans délais du PADDL basé à Maroua en vue d'entamer rapidement la collaboration pour le renforcement des capacités des communes dans le cadre du processus progressif de décentralisation.

Après concertation entre la CPP – Adamaoua, la CPP – Nord et le PADDL, en tenant compte des calendriers des uns et des autres, la date du 11 novembre 2006 a été retenue pour le déroulement de ces travaux à Maroua. Cette rencontre avait pour objectif de :

- Mettre en place les bases d'une collaboration formelle entre la CPP – Adamaoua et le PADDL ;
- Etablir un calendrier prévisionnel d'exécution des activités en commun

Collaboration avec le projet CARE PN 55 basé à Méiganga

Les responsables de ce projet ont des séances de travail avec les cadres du PNDP et à la suite, ils ont utilisé le manuel du praticien du PNDP pour l'élaboration de les plans de développement des villages dans lesquels ils interviennent.

Collaboration avec le projet PNDRT

La CPP AD a été invité aux ateliers organisés par le PNDRT à Mbé et à Ngaoundéré dans le cadre de l'amélioration des activités de la filière racine et tubercules dans l'Adamaoua.

Collaboration avec le projet lutte contre la pauvreté financé par le PNUD

La collaboration s'est faite dans le cadre du volet lutte contre la désertification.

D13 02 Réunion mensuelle de suivi des prestataires

Etat d'avancement

Au cours de cette année 2006 se sont tenues onze réunions mensuelles de suivi des OAL à la CPP AD. Au cours de ces réunions, il a été question de passer en revue les activités de ces prestataires au cours de chaque mois. Assistaient également à cette réunion les points focaux de ces deux structures qui sont sur le terrain.

D 2103 : Achat du matériel de communication

Etat d'avancement

Au courant du mois de novembre 2006 la CPP AD a reçu de la CNC un lot de matériel de communication constitué : d'un vidéo projecteur, d'un appareil photo numérique, d'une caméra numérique DVD et accessoires, une carte des communes du Cameroun et une carte des communes de l'Adamaoua.

La CPP AD a également reçu de la CNC, un bureau avec retour pour le coordonnateur provincial.

D2201 : Prise en charge des consultants fonctionnaires

Etat d'avancement

Le personnel fonctionnaire de la CPP / AD n'a perçu que cinq mois et demi d'honoraires sur les vingt et un mois de travail effectués depuis leur prise de fonction le 1^{er} avril 2005.

Difficultés rencontrées

Cette situation met ce personnel dans une situation financière très précaire et peut à la longue constituer un handicap pour les résultats optimaux recherchés par le PNDP.

Recommandations

Les Responsables de la CNC doivent se pencher sur ce problème en vue de la recherche des éventuelles solutions.

D2202 : Prise en charge des consultants privés

Etat d'avancement

Le personnel privé / consultant perçoit régulièrement tous les mois son salaire à 100% du montant hors taxes depuis le mois de février 2006. Toutefois, il convient de signaler qu'ils ont des arriérés de 30 % de leur salaire de sept mois et demi.

D22 03 Prise en charge personnel d'appui

Etat d'avancement

Le personnel d'appui continu de percevoir 70% de son salaire. Ce qui les met également dans une situation un peu précaire.

Recommandations

Il est souhaitable que la CNC fasse des efforts pour que ce personnel soit reversé dans la catégorie 4 des dépenses afin de percevoir 100% de leur salaire.

D2210 : Loyer professionnel

Etat d'avancement:

Le loyer des locaux abritant les services du PNDP Adamaoua a été versé pour une durée de six mois du 1^{er} septembre 2006 au 28 février 2007.

D2213 : Connexion de la CPP AD au réseau Internet

Etat d'avancement

La cotation a été faite aux prestataires qui figurent sur le fichier des prestataires de la CPP AD pour 2006. Les propositions ont été reçues et dépouillées. La notification de l'adjudicataire de ce marché par le CP est en cours de préparation.

D3101 – Elaboration du PTBA

Etat d'avancement

L'atelier national de consolidation du PTBA et de programmation des activités du PNDP pour l'année 2007 s'est tenu à Kribi du 30 octobre au 04 novembre 2006. A l'issue de ces assises un draft du PTBA de la CPP AD a été élaboré. La validation de ce PTBA par le CNOP est attendue. Par ailleurs un plan d'actions de novembre 2006 à février 2007 a été élaboré dans la perspective d'atteinte des valeurs cibles de la mi parcours. Pour mémoire il est attendu de la CPP AD en début mars en ce qui concerne les microprojets communautaires, 08 conventions signées, 04 microprojets achevés et 04 fonctionnels et entretenus dans la composante I. Au niveau de la composante II, il est attendu que 75 % des communes partenaires aient un taux de recouvrement des recettes fiscales de 50 % par rapport à la situation de référence.

D3102 : Elaboration du chronogramme des activités

Etat d'avancement

Le chronogramme des activités pour l'année 2007 a été élaboré (Voir annexe N°3).

D3201 Mission de suivi et de supervision

a) Au courant de l'année 2006, l'équipe de la CPP AD a effectué vingt trois (23) missions de suivi dans les communes partenaires. L'objet de ces missions était : le suivi des activités d'accompagnement des communes et leurs communautés par les OAL contractualisés. La participation en tant qu'observateur lors des ouvertures et analyse des offres des soumissionnaires des marchés cofinancés par le PNDP, l'appui des nouvelles communes dans la définition des UPP et le montage de leurs microprojets prioritaires.

b) Au cours de l'année 2006, la CPP a reçu trois missions de supervision de la CNC à savoir :

La mission conduite par le Comptable National du 27 au 30 mars 2006 dont l'objet était de faire un audit interne de la CPPAD en prélude à une mission d'audit externe au PNDP. Il s'agissait de faire l'audit du système organisationnel de la CPP/AD et l'audit des comptes de ladite cellule.

La mission du 19 au 25 juin 2006 conduite par le SSE et dont les objectifs étaient :

- D'accélérer l'achèvement des microprojets communaux et communautaires en cours ;
- D'accélérer le démarrage des travaux des microprojets communaux récemment attribués ;
- D'appuyer les CPP dans le déblocage des goulets d'étranglement relatifs à l'exécution par les OAL de leurs contrats ;
- De vérifier au niveau provincial l'état de fonctionnalité du SGI

La mission de supervision du 27 novembre 2006 au 02 décembre 2006 conduite par le RFC et dont les objectifs étaient :

- le financement des requêtes approuvées et qui sont en attente ;
- De trouver des voies et moyens en vue d'améliorer le taux d'achèvement des MP
- De la mise en œuvre des actions relatives à l'appui aux communes ;

- De l'amélioration du niveau de mise en œuvre des activités de renforcement des capacités des acteurs ;
- De l'appui des CPP dans le management de leurs unités de gestion.

D3308 – Fonctionnement du SGI

Saisie des données

Etat d'avancement

A l'issue de la consolidation des bases des données du SGI, la mise à jour des données dans les logiciel Tompro et Tecpro se fait au quotidien.

Collecte des données

Etat d'avancement:

Les données secondaires et primaires ont été collectées sur les communes de Mbé et de Ngaoundal. Elles ont été également collectées en partie dans les nouvelles communes. Mais la collecte des données en vue de produire un bref rapport monographique et les fichiers des autres partenaires des communes, continue. Les nouveaux OAL contractualisés devront compléter ces informations au cours de l'élaboration des PDL et PDC.

Rapports périodiques

Etat d'avancement:

Les rapports d'activités périodiques sont régulièrement produits et envoyés à la CNC, à la Délégation Provinciale du MINPLAPDAT ainsi qu'aux services du Gouverneur de la province de l'Adamaoua.

Observations:

Durant l'année 2006 la CPP/AD a produit :

- ✓ Huit rapports mensuels
- ✓ Un rapport semestriel
- ✓ Deux rapports trimestriels
- ✓ Un rapport annuel.

Site 03- CENTRE

Site : 03 - Centre

AC103 : Approvisionnement en eau, Bot Makak

Etat d'avancement: il s'agit d'un microprojet communal de construction de huit (08) puits et de trois (03) forages équipés de pompes à motricité humaine. La session CPAP du 28 septembre 2006 a approuvé ce microprojet à 76 570 000 F CFA. Le DAO a été monté et corrigé à la CPP. Le Maire l'a retiré à la CPP et l'a fait vérifié par l'Agence Provinciale de l'ARMP pour le Centre et validé par la Commission Communale de Passation des Marchés de BOT-MAKAK avant sa publication.

Observations: Il est attendu que le Maire ouvre le compte conjoint et qu'il y vire la contribution de la Commune évaluée à 3 828 500F CFA après aboutissement des négociations avec le FEICOM pour mobiliser cette contribution pour que le Programme vire sa quote-part de financement dans ce compte. .

Recommandations: Le Maire se doit de diligenter la présentation des pièces justificatives nécessaires pour l'obtention de sa contribution auprès du FEICOM d'une part et trouver les moyens à sa commission communale de passation des Marchés pour qu'elle siège.

AC103 : Approvisionnement en eau Monatélé

Etat d'avancement: Il s'agit du microprojet d'Aménagement des Sources, de Réhabilitation et de Construction des puits,

Le surplus de la contribution de la commune né de la prise en compte de l'inflation pour finaliser le contrat après négociation de l'Offre financière du soumissionnaire le moins disant, a été viré dans le compte conjoint.

Observations: La Commune manquait des moyens financiers pour mobiliser la contribution de la Commune revue à la hausse du fait de la prise en compte de l'inflation. Ceci a retardé la finalisation des négociations avec le prestataire pressenti. Le processus a abouti finalement, d'où la publication des résultats déclarent les Etablissements Serphy TP adjudicataire pour un montant ferme et non révisable de 56 181 836 F CFA (dans Cameroun –Tribune du 21 décembre 2006)

Recommandations: il reste attendu que la CSPM siège dans les délais les meilleurs, pour valider le projet de Marché à soumettre à la signature du CN, le Maire et le Prestataire.

AC103 : Approvisionnement en eau, Batschenga

Etat d'avancement: Il s'agit du microprojet de construction de dix (10) puits d'eau potable équipés de pompe à motricité humaine. Les Etablissements C & A retenus pour la construction des ces ouvrages ont suffisamment avancé dans la réalisation des travaux sur le terrain. Huit (08) puits sur les dix (10) prévus sont déjà réalisés. Ils ont obtenu le paiement d'un deuxième décompte qui doit leur permettre de finaliser la réalisation des travaux.

Observations: La rencontre d'un rocher presque à fleur du sol a empêché à plusieurs reprises l'aboutissement du fonçage pour les deux (02) puits à réaliser sur le site d'Eton. L'obstination du bénéficiaire à ne pas changer de site malgré les contraintes géophysiques décrites ci haut ne permet pas à l'Entreprise de boucler ses travaux.

Difficultés rencontrées : Le prestataire continue à réclamer un avenant pour s'être vu contraint de réaliser le fonçage en terrain sec alors que le DAO prévoyait que ces travaux allaient être exécutés par la commune et les communautés

Il convient de signaler que les bénéficiaires ont bien apporté un financement en numéraire versé dans le compte conjoint pour que ces travaux soient réalisés par le prestataire retenu. Mais le DAO n'a pas été modifié en conséquence.

Recommandations: Il a été recommandé que au Maire, Maître d'ouvrage, de donner la latitude au prestataire, de foncer ailleurs des sites préalablement choisis pour permettre l'aboutissement de ce microprojet. L'avenant relatif au fonçage en terrain sec est justifié et devrait être examiné objectivement par la CSPM.

AC103 : Approvisionnement en eau, Ombessa

Etat d'avancement: Il s'agit du microprojet de construction de cinq (05) forages équipés de pompe à motricité humaine.

L'Entreprise "CEGECOR", adjudicataire de l'Appel d'Offres pour la réalisation de ce microprojet a déjà réalisé les cinq (05) forages. Deux (02) décomptes lui ont été payés, consécutifs aux travaux effectivement réalisés sur le terrain. Une pré-réception technique des ouvrages a eu lieu le 20 décembre 2006. Il reste au prestataire, de finaliser la maçonnerie de surface sur les clôtures autour des ouvrages et créer en collaboration avec la Commune et les communautés, des exutoires pour les eaux de ruissellement pour empêcher qu'elles n'abîment lesdites clôtures.

Observations: Il a été constaté, un retard important dans la réalisation des travaux de construction de ces forages. Suite à une réunion à la CPP avec le Maire d'Ombessa et le prestataire, l'Entreprise avait été mise en demeure de finaliser ses travaux dans un délai de vingt un jour (21) jours. Cette mesure a amené le prestataire à reprendre le travail afin de livrer son chantier avant la fin de l'année.

Recommandations: La réception provisoire sollicitée par le prestataire sera effectuée sur convocation de monsieur le Maire, après s'être assuré de la levée des recommandations de la mission de pré- réception technique.

AC103 : Approvisionnement en eau, Ngambè Tikar

Etat d'avancement: Il s'agit du microprojet de construction de cinq (05) forages équipés de pompe à motricité humaine.

Le Maire a été convoqué via les services du Gouverneur à la CPP pour voir les voies et moyens permettant de finaliser le contrat après négociation de l'offre financière du soumissionnaire le moins disant.

Observations: : La contribution du PNDP pour le financement de ce microprojet n'est pas encore virée dans le compte conjoint ouvert à cet effet bien que la convention de co-financement ait déjà été signée.

Recommandations: Il été recommandé au Maire de se rapprocher de la CPP pour finaliser les opérations de contractualisation avec le prestataire pressenti.

AC103 : Approvisionnement en eau, Minta

Etat d'avancement: il s'agit d'un microprojet de construction de huit (08) forages équipés de pompes à motricité humaine dans la Commune de Minta approuvé lors de la session CPAP du 26 septembre 2006 au montant de 71 015 000F CFA. Le DAO a été monté, corrigé et mis à jour des recommandations du CPAP.

Observations: : Il est également attendu que le Maire ouvre le compte conjoint et qu'il y vire la contribution de la Commune évaluée à 3 550 750 F CFA pour que le Programme vire sa quote-part de financement dans ce compte après la signature de la convention de co-financement. Les négociations avec le FEICOM pour mobiliser cette contribution de la commune sont en cours.

Recommandations: Il est recommandé au Maire de faire valider par l'Agence Provinciale de l'ARMP pour le Centre et la Commission Communale de Passation des Marchés de Minta son DAO avant publication. En plus il lui a été demandé d'engager de manière effective la procédure de passation du marché y relatif.

AC103 : Approvisionnement en eau, Yaoundé II rural

Etat d'avancement: Il s'agit du microprojet communal d'extension du réseau SNEC, de réhabilitation d'une station SCAN WATER, de construction de dix (10) bornes fontaines et de construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine dans la zone rurale de la commune de Yaoundé II.

Les travaux d'exécution de ce microprojet ont commencé sur le terrain. Une avance de démarrage contractuelle de 30% soit 26 435 749 F CFA a été libérée au profit de la SNEC adjudicataire du Marché.

Recommandations: Une mission de l'équipe de suivi/contrôle descendra sur le terrain dans les tous prochains jours pour s'assurer de l'effectivité du démarrage des travaux sur le terrain.

AC106 : Electrification rurale, Olanguina

Etat d'avancement il s'agit d'un microprojet communal d'électrification rurale d'une enveloppe de 77 987 758 F CFA approuvé au CPAP du 26 septembre 2006.

Observations: Les négociations avec le FEICOM pour la mise à disposition de la quote-part de financement de la Commune d'un montant de 3 898 388 F soit 5% du coût total du microprojet ont abouti, ce qui a permis à cette dernière d'ouvrir le compte conjoint et signer la convention de co-financement avec le Programme. La quote-part de financement du Programme a été virée dans ce compte.

Observations : La Commune d'Olanguina ne dispose pas encore de Commission Communale de Passation des Marchés. La CPP a transmis le projet de DAO à la CNC pour examen et suite de la procédure de passation de ce marché par la CSPM du PNDP.

Recommandations: Il a été demandé au SPM du PNDP de diligenter les assises de la CSPM du PNDP pour attribuer ce Marché et permettre sa réalisation en phase avec toutes les autres communes de 2006 de la CPP-CE.

AC106 : Electrification rurale Mfou

Etat d'avancement: il s'agit d'un microprojet communal d'électrification rurale d'une enveloppe de 75 000 000F CFA approuvé au CPAP du 26 septembre 2006

Observations: Les négociations avec le FEICOM pour la mise à disposition de la quote-part de financement de la Commune d'un montant de 3 750 000 soit 5% du coût total du microprojet sont en cours.

Recommandations: Il a été recommandé au Maire de diligenter la mise à disposition des pièces réclamées par le FEICOM pour lui débloquent sa contribution au projet, d'une part et d'autre part d'accélérer les assises de la Commission Communale de passation des Marchés de la Commune de Mfou pour attribuer ce Marché le moment et permettre sa réalisation dans les délais les meilleurs.

AC106 : Electrification rurale Sa'a

Etat d'avancement: il s'agit d'un microprojet communal d'électrification rurale d'une enveloppe de 78 372 410 F CFA approuvé au CPAP du 26 septembre 2006.

Observations: La Commune a ouvert le compte en y déposant sa contribution de 3 918 620 F CFA soit 5% du coût total du microprojet. La convention a été élaborée et signée à la CPP. Le PNDP a viré sa quote-part de financement dans le compte conjoint ouvert à cet effet. La commission Communale de passation de Marchés a siégé et a retenu pour la réalisation de ce microprojet trois (03) prestataires dont un adjudicataire par lot.

Difficultés rencontrées: Depuis l'approbation de la requête de financement du microprojet lors de la session CPAP du 29 septembre 2006, la Cellule Provinciale du Programme n'a plus été associée au reste du processus devant conduire à l'adjudication des travaux, objet du microprojet en question.

Recommandations: Afin de permettre un suivi conforme et régulier de toutes les parties prenantes dans la réalisation dudit microprojet tel que rappelé dans la convention de cofinancement signée d'accord partie (Art.6 Alinéa 1), il a été recommandé au Maire, de tenir à la CPP, (i) le procès verbal de sélection du prestataire (ii) une

copie de la lettre d'adjudication du Marché pour large diffusion et (iii) la lettre commande signée pour examen préalable et de se réserver de commettre l'entreprise au travail avant la descente d'une mission de l'équipe de suivi/contrôle conventionnellement reconnue pour le calage des travaux à réaliser et l'élaboration d'un projet d'exécution des travaux et d'un devis normalisé conséquent signé du Délégué Provincial de l'Eau et de l'Energie, sectoriel qualifié en la matière. La signature par ses soins de l'ordre de service de commencer les travaux ne pouvant intervenir qu'après cette mission.

AC106 : Electrification rurale Mbangassina

Etat d'avancement: il s'agit d'un microprojet communal d'électrification rurale d'une enveloppe de 77 342 300 F CFA approuvé au CPAP du 26 septembre 2006.

Observations: Les négociations avec le FEICOM pour la mise à disposition de la quote-part de financement de la Commune d'un montant de 3 877 115 soit 5% du coût total du microprojet sont en cours.

Recommandations: Il a été recommandé au Maire de diligenter la mise à disposition des pièces réclamées par le FEICOM pour lui débloquent sa contribution au projet, d'une part et d'autre part d'accélérer les assises de la Commission Communale de passation des Marchés de la Commune de Mbangassina pour attribuer ce Marché le moment venu et permettre sa réalisation dans les délais les meilleurs.

AC106 : Electrification rurale, Ebebda

Etat d'avancement: : il s'agit d'un microprojet communal d'électrification rurale d'une enveloppe de 77 300 000 F CFA approuvé au CPAP du 26 septembre 2006.

Observations: Les négociations avec le FEI COM pour la mise à disposition de la quote-part de financement de la Commune d'un montant de 3 865 000 soit 5% du coût total du microprojet sont en cours.

Difficultés rencontrées: Des erreurs ont été constatées dans le DAO. Cela a amené à la prorogation de la date d'ouverture des offres pour mise à jour du DAO.

Recommandations: Il a été recommandé au Maire de tenir à la CPP, (i) le procès verbal de sélection du prestataire (ii) une copie de la lettre d'adjudication du Marché pour large diffusion et (iii) la lettre commande signée pour examen préalable et de se réserver de commettre l'entreprise au travail avant la descente d'une mission de l'équipe de suivi/contrôle conventionnellement reconnue pour le calage des travaux à réaliser et l'élaboration d'un projet d'exécution des travaux et d'un devis normalisé conséquent signé du Délégué Provincial de l'Eau et de l'Energie, sectoriel qualifié en la matière. La signature par ses soins de l'ordre de service de commencer les travaux ne pouvant intervenir qu'après cette mission.

AC106 : Electrification rurale, Soa

Etat d'avancement: Les Etablissements « Obobiha » adjudicataire des travaux de réalisation de ce microprojet ont commencé les travaux sur le terrain sans qu'ils ne prennent toutes les dispositions contractuelles notamment, la signature de l'ordre de service de commencer les travaux et le calage des quantités par l'Ingénieur.

Observations: La non prise en compte dans la plan du projet de l'électrification jusqu'au village Ebogo IV tel que décrit dans tous les documents y relatifs notamment dans la requête de cofinancement et le DAO a créé un malentendu entre la Commune, le prestataire et le Programme. Outre les différentes missions de suivi/contrôle qui ont tour à tour recommandé l'électrification jusqu'au village Ebogo IV, une séance de travail sanctionnée par un PV entre le CP, Mme le Maire de Soa et le Délégué Provincial de l'eau et de l'énergie du Centre, Ingénieur a recommandé à ce dernier de procéder au calage des travaux et à l'établissement d'un devis normalisé qui tient compte de l'électrification jusqu'à Ebogo IV.

Observations : Le Délégué Provincial du MINEE s'est engagé à élaborer deux projets qu'il soumettra à sa hiérarchie pour l'électrification de la bretelle d' OKOA vers Soa et le reste de la ligne pour atteindre le carrefour Ebogo IV, le financement actuel y compris le reliquat dans le compte ne permettant pas de boucler tous les desiderata de Mme le Maire , une non objection pour l'utilisation dudit reliquat a été demandé à la CNC.

Difficultés rencontrées: Non prise en compte de l'électrification du village Ebogo IV dans le plan d'exécution du Marché.

AC106 : Electrification rurale Bibey

Etat d'avancement: Microprojet réceptionné provisoirement

Difficultés rencontrées. Aucune mission de suivi/contrôle des travaux in situ de la CPP n'a été effectuée par la CPP leur exécution. L'entière responsabilité desdites réalisations incombe à la Délégation Provinciale de l'Eau et de l'Energie du Centre qui a suivi ces travaux et a attesté qu'ils ont été exécutés conformément au cahier de charges et selon les règles de l'art.

Recommandations: Il est recommandé au Maire de se rapprocher de l'AER tel que prévu pour la mise en place d'un comité de gestion du Microprojet, gage de sa pérennisation.

AC106 : Electrification rurale, Bondjok

Etat d'avancement: Il s'agit d'un microprojet communal d'électrification rurale d'une enveloppe de 78 485 907 F CFA approuvé au CPAP du 26 septembre 2006

Observations: Les négociations avec le FEICOM pour la mise à disposition de la quote-part de financement de la Commune d'un montant de 3 924 295 F CFA soit 5% du coût total du microprojet sont en cours.

Recommandations: Il a été recommandé au Maire de diligenter d'une part la mise à disposition des pièces réclamées par le FEICOM pour lui débloquent sa contribution au projet et d'autre part d'accélérer les assises de la Commission Communale de passation des Marchés de la Commune de Bondjock pour attribuer ce Marché et permettre sa réalisation dans les meilleurs délais.

En outre et afin de permettre un suivi conforme et régulier de toutes les parties prenantes dans la réalisation dudit microprojet tel que rappelé dans la convention de cofinancement signée d'accord partie (Art.6 Alinéa 1), il a été recommandé au Maire, de tenir à la CPP, le moment venu, (i) le procès verbal de sélection du prestataire (ii) une copie de la lettre d'adjudication du Marché pour large diffusion et (iii) la lettre commande signée pour examen préalable et de se réserver de commettre l'entreprise au travail avant la descente d'une mission de l'équipe de suivi/contrôle conventionnellement reconnue pour le calage des travaux à réaliser et l'élaboration d'un projet d'exécution des travaux et d'un devis normalisé conséquent signé du Délégué Provincial de l'Eau et de l'Energie, sectoriel qualifié en la matière. La signature par ses soins de l'ordre de service de commencer les travaux ne pouvant intervenir qu'après cette mission.

AC106 : Electrification rurale, Akoéman

Etat d'avancement: Le prestataire introduit une demande de réception provisoire de ce microprojet.

Recommandations: Il a été recommandé que ce microprojet ne sera réceptionné provisoirement qu'après pré-réception technique et connexion au réseau AES SONEL. Les négociations sont en cours pour l'organisation de cette réception dans les tous prochains jours.

AC107 : Construction /équipement/infrastructures scolaires, Elig Mfomo

Etat d'avancement: Il s'agit d'un microprojet communal de construction et d'équipement des salles de classes dans la commune d'Elog-Mfomo approuvé au CPAP du 28 septembre 2006 à hauteur de 80 955 158 F CFA. Le DAO a été monté, et validé par la Commission communale de passation des Marchés d'Elig-Mfomo. Le processus d'attribution du marché est en cours.

Observations : Le Maire a viré la totalité de la contribution de la Commune attendue. Cette action a été suivie par la signature de la Convention de co-financement en date du 29 décembre 2006. Le virement de la quote-part du Programme a été effectué le même jour.

Recommandations: Afin de permettre un suivi conforme et régulier de toutes les parties prenantes dans la réalisation dudit microprojet tel que rappelé dans la convention de cofinancement signée d'accord partie (Art.6 Alinéa 1), il a été recommandé au Maire, de tenir à la CPP, (i) le procès verbal de sélection du prestataire (ii) une copie de la lettre d'adjudication du Marché pour large diffusion et (iii) la lettre commande signée pour examen préalable et de se réserver de commettre l'entreprise au travail avant la descente d'une mission de l'équipe de suivi/contrôle conventionnellement reconnue pour le calage des travaux à réaliser et l'élaboration d'un projet d'exécution des travaux et d'un devis normalisé conséquent signé du Délégué Provincial des Travaux Publics, sectoriel qualifié en la matière. La signature par ses soins de l'ordre de service de commencer les travaux ne pouvant intervenir qu'après cette mission.

AC107 : Construction /équipement/infrastructures scolaires, Bafia

Etat d'avancement: il s'agit d'un microprojet communal de construction et d'équipement des salles de classes dans la commune de Bafia rurale approuvé au CPAP du 28 septembre 2006 à hauteur de 77 556 381 F CFA. **Observations:** Le Maire a viré sa contribution d'un montant de 7 761 772. Il est attendu à la CPP pour la signature de la convention de cofinancement.

Difficultés rencontrées Depuis l'approbation de la requête de financement lors de la session CPAP du 29 septembre 2006, la Cellule Provinciale du Programme n'a plus été associée au reste du processus devant conduire à l'adjudication des travaux, objet du microprojet en question.

Bien plus, le Maire a fait parvenir à la CPP, les résultats de la sélection des prestataires. L'on a pu noter dans ce dossier que trois (03) prestataires différents ont gagné trois (03) lots de même nature avec le même montant. En outre la CPP a reçu de ESSPO SERVICES, un des soumissionnaires non retenu, une ampliation de la demande d'annulation de ce marché adressé au Premier Ministre chef du Gouvernement. Ce soumissionnaire reproche au Maître d'ouvrage d'une part, de n'avoir pas publié l'appel d'offres dans un journal officiel et d'autre part de ne s'être pas fait assister par un observateur indépendant, le montant des offres dépassant largement le quota qui aurait pu nécessiter un observateur indépendant selon la réglementation en vigueur. En tout état de cause la CPP échangera avec le Maître d'ouvrage des reproches qui lui sont faits par rapport à la passation de ce marché.

Recommandations : Afin de permettre un suivi conforme et régulier de toutes les parties prenantes dans la réalisation dudit microprojet tel que rappelé dans la convention de cofinancement signée d'accord partie (Art.6 Alinéa 1), il a été recommandé au Maire, de tenir à la CPP, le projet de contrat pour examen préalable et de se réserver de commettre l'entreprise au travail avant la descente d'une mission de l'équipe de suivi/contrôle conventionnellement reconnue pour le calage des travaux à réaliser et l'élaboration d'un projet d'exécution des travaux et d'un devis normalisé conséquent signé du Délégué Provincial des Travaux Publics, sectoriel qualifié en la matière. La signature par ses soins de l'ordre de service de commencer les travaux ne pouvant intervenir qu'après cette mission.

AC107 : Construction/équipement/infrastructure scolaire, Deuk

Etat d'avancement: il s'agit d'un microprojet communal de construction et d'équipement des salles de classes dans la commune de Deuk approuvé au CPAP du 28 septembre 2006 à hauteur de 78 620 387 F CFA. Le DAO a été monté, et validé par la Commission communale de passation des Marchés de Deuk. Le marché fractionné en lots a été lancé et certains lots déclarés infructueux.

Observations: Le Maire a ouvert le compte conjoint et y a versé la contribution de la commune. Il est attendu à la CPP pour la signature de la convention de co-financement.

Recommandations: Afin de permettre un suivi conforme et régulier de toutes les parties prenantes dans la réalisation dudit microprojet tel que rappelé dans la convention de cofinancement signée d'accord partie (Art.6 Alinéa 1), il a été recommandé au Maire, de tenir à la CPP, le moment venu, (i) le procès verbal de sélection du prestataire (ii) une copie de la lettre d'adjudication du Marché pour large diffusion et (iii) la lettre commande signée pour examen préalable et de se réserver de commettre l'entreprise au travail avant la descente d'une mission de l'équipe de suivi/contrôle conventionnellement reconnue pour le calage des travaux à réaliser et l'élaboration d'un projet d'exécution des travaux et d'un devis normalisé conséquent signé du Délégué Provincial des Travaux Publics sectoriel qualifié en la matière. La signature par ses soins de l'ordre de service de commencer les travaux ne pouvant intervenir qu'après cette mission.

AC109 : Fourniture manuels scolaires/mater pédagogique, Akono

Etat d'avancement: Il s'agit du microprojet de fourniture de 10 146 Manuels Scolaires des cycles primaires et secondaires à la bibliothèque municipale d'Akono.

Un total de six mille quatre cent quinze (6 415) livres a déjà été réceptionnés du fournisseur "CAM CONNECTION à la Bibliothèque municipale d'Akono depuis octobre 2005 sur un total à livrer de 10 146 ouvrages. Après son échec de livrer le reste des ouvrages attendus, une mise en demeure d'exécuter le marché dans un délai maximum de vingt un (21) jours qui suivent sa réception lui a été adressée le 4 juillet 2006, conformément à l'article 34 du Marché. L'entreprise ne s'étant pas exécutée dans ce délai, son contrat a été résilié.

Observations: Actuellement, une demande de cotation pour la fourniture du reste des ouvrages est en cours auprès de la Commission Communale de Passation de marchés d'Akono pour le choix du prestataire devant livrer le reste des ouvrages.

AC113 : Aménagement piste rurale, Endom

Etat d'avancement: il s'agit d'un microprojet communal de réhabilitation d'une piste rurale approuvée lors de la session CPAP du 28 septembre 2006 à hauteur de 78 724 560 F CFA. La convention de cofinancement de ce microprojet a été signée le 21 novembre 2006 et le virement de la quote-part du Programme effectué le 22 novembre 2006.

Observations: Le processus de sélection d'un prestataire pour la réalisation des travaux est en cours au niveau de la Commission communale de passation des marchés d'Endom

Recommandations: Afin de permettre un suivi conforme et régulier de toutes les parties prenantes dans la réalisation dudit microprojet tel que rappelé dans la convention de cofinancement signée d'accord partie (Art.6 Alinéa 1), il a été recommandé au Maire, de tenir à la CPP, (i) le procès verbal de sélection du prestataire (ii) une copie de la lettre d'adjudication du Marché pour large diffusion et (iii) la lettre commande signée pour examen préalable et de se réserver de commettre l'entreprise au travail avant la descente d'une mission de l'équipe de suivi/contrôle conventionnellement reconnue pour le calage des travaux à réaliser et l'élaboration d'un projet d'exécution des travaux et d'un devis normalisé conséquent signé du Délégué Provincial des Travaux Publics, sectoriel qualifié en la matière. La signature par ses soins de l'ordre de service de commencer les travaux ne pouvant intervenir qu'après cette mission.

AC113 : Aménagement piste rurale, Makak

Etat d'avancement: il s'agit d'un microprojet communal d'aménagement de la voirie urbaine approuvée lors de la session CPAP du 28 septembre 2006 à hauteur de 78 750 000 F CFA.

Observations: Le processus de sélection d'un prestataire suit son cours au niveau de la Commission Communale de passation des marchés de Makak

Recommandations: Le Maire doit diligenter la fourniture des pièces nécessaires au niveau du FEICOM pour obtenir le financement de la contribution de la commune. Afin de permettre un suivi conforme et régulier de toutes les parties prenantes dans la réalisation dudit microprojet tel que rappelé dans la convention de cofinancement signée d'accord partie (Art.6 Alinéa 1), il a été recommandé au Maire, de tenir à la CPP, (i) le procès verbal de sélection du prestataire (ii) une copie de la lettre d'adjudication du Marché pour large diffusion et (iii) la lettre commande signée pour examen préalable et de se réserver de commettre l'entreprise au travail avant la descente d'une mission de l'équipe de suivi/contrôle conventionnellement reconnue pour le calage des travaux à réaliser et l'élaboration d'un projet d'exécution des travaux et d'un devis normalisé conséquent signé du Délégué Provincial des Travaux Publics, sectoriel qualifié en la matière. La signature par ses soins de l'ordre de service de commencer les travaux ne pouvant intervenir qu'après cette mission.

AC113 : Aménagement piste rurale Mengang

Etat d'avancement: il s'agit du microprojet de Réhabilitation de la route Akak-Afambassi et ses bretelles servant de voies de dessertes du secteur d'Edou. Ce microprojet a été réceptionné provisoirement le 14 août 2006, sous réserve selon les dispositions de l'Article 23 relatif au délai de garantie de :

- Parfaire le remblai au dessus des ouvrages hydrauliques notamment aux PK 0+700, 1+700 du tronçon Edou-carrefour Ngang, 11+800 du tronçon Nyodo- Ngang,
- Parfaire la maçonnerie des moellons au niveau de la buse 0+700 du tronçon Edou- carrefour Ngang,
- Placer les butes roues sur le pont au PK 3+800 du tronçon Edou-carrefour Afambassi

Recommandations: Il a été rappelé à l'entreprise que la réception définitive après les douze (12) mois de garantie ne sera possible qu'après main levée des réserves ci-dessus formulées.

Observations: Le prestataire ne se presse pas pour lever les réserves formulées.

Recommandations: Lors de la dernière réunion entre la CPP, le Maire de Mengang et les prestataires dans cette commune, il a été convenu d'adresser une correspondance à l'entreprise « Echelle des travaux » lui demandant de finaliser la mise à niveau de la route telle que prescrit dans le PV de réception provisoire.

AC201 : Construction marché, Ngoumou

Etat d'avancement: il s'agit d'un microprojet de construction d'un marché à Ngoumou approuvé au CPAP du 28 septembre 2006 à hauteur de 90 460 393 F CFA .Le processus de sélection d'un prestataire a abouti assez rapidement, un seul soumissionnaire ayant manifesté son intérêt au marché en question.

Recommandations: Il a été demandé au Maire, afin de permettre un suivi conforme et régulier de toutes les parties prenantes dans la réalisation dudit microprojet tel que rappelé dans la convention de cofinancement signée d'accord partie (Art.6 Alinéa 1) de se réserver de commettre l'entreprise au travail avant la descente d'une mission de l'équipe de suivi/contrôle conventionnellement reconnue pour le calage des travaux à réaliser et l'élaboration d'un projet d'exécution des travaux et d'un devis normalisé conséquent signé du Délégué Provincial des Travaux Publics, sectoriel qualifié en la matière. La signature par ses soins de l'ordre de service de commencer les travaux ne pouvant intervenir qu'après cette mission.

AC201 : Construction marché, Eseka

Etat d'avancement: Il s'agit du microprojet de construction du complexe B du Centre commercial d'Eseka co-financé à hauteur de 91 600 000 F CFA.La Commission Communale de passation des Marchés a siégé et a recruté un prestataire. La convention de cofinancement a été signée et les fonds virés dans le compte conjoint. L'équipe de suivi/contrôle se prépare à descendre sur le terrain pour le calage des travaux avant de donner l'ordre de commencer les travaux au prestataire.

AC201 : Construction marché, Dibang

Etat d'avancement: Il s'agit du microprojet de construction du Marché de Sombo situé sur l'axe lourd Douala Yaoundé. La compagnie CEGECOR adjudicataire de l'Appel d'Offres pour la construction de ce marché a terminé les travaux de terrassement du site qui devra abriter ce marché. L'implantation des ouvrages a été réalisé. Elle a sollicité et obtenu, le paiement d'un décompte relatif aux travaux de terrassement effectués

Observations: Le Sous-Préfet de Dibang a contesté l'implantation du marché, sous le motif que le site qu'il avait lui même validé lors des précédentes rencontres se trouve sur l'emprise de l'axe lourd. Dans une correspondance adressée au Maire de Dibang et dont la CPP a reçu une ampliation, le sous-Préfet a fait remarquer à ce dernier que son œuvre se situe sur l'emprise de l'axe lourd et ceci au mépris de la loi n° 80/22/du 14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière domaniale. Il a ajouté que les biens du domaine privé immobilier de l'Etat ne peuvent être affectés cédés ou attribués que suivant les règles fixées par décret 76/167 du 27 Avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine privé de l'Etat et qu'en tout état de cause, le Maire devrait au préalable en faire la demande à qui de droit et ne prendre possession du site qu'à la notification du Décret d'affectation. Cette situation a été portée à la connaissance du Préfet du Nyong & kelle à Eseka qui a demandé que les travaux se poursuivent en attendant de lever le malentendu lors d'une rencontre qu'il présidera lui-même le moment venu, de préférence sur le site du marché en construction.

S'agissant des travaux proprement dits, le terrassement s'est révélé plus important que prévu dans la lettre commande. Il s'est agit d'un travail de terrassement additionnel essentiel pour la mise à niveau du site qui devrait être examiné objectivement, le prestataire ayant introduit un demande de prise en compte de ce surcoût de travail.

Recommandations: Il été recommandé au prestataire d'accélérer les travaux pour livrer le chantier dans les délais contractuels.

AC201 : Construction marché, Mengueme

Etat d'avancement: il s'agit d'un microprojet de construction et de réhabilitation de certains centres commerciaux aux points stratégiques dans la Commune de Mengueme approuvé au CPAP du 28 septembre 2006 à hauteur de 81 023 551 F CFA. Le Maire a ouvert le compte conjoint et y a versé la contribution de la commune

évaluée à 12 153 533 FCFA. La convention de co-financement a été signée. Le processus de sélection d'un prestataire est en cours.

Recommandations Afin de permettre un suivi conforme et régulier de toutes les parties prenantes dans la réalisation dudit microprojet tel que rappelé dans la convention de cofinancement signée d'accord partie (Art.6 Alinéa 1), il a été recommandé au Maire, de tenir à la CPP, (i) le procès verbal de sélection du prestataire (ii) une copie de la lettre d'adjudication du Marché pour large diffusion et (iii) la lettre commande signée pour examen préalable et de se réserver de commettre l'entreprise au travail avant la descente d'une mission de l'équipe de suivi/contrôle conventionnellement reconnue pour le calage des travaux à réaliser et l'élaboration d'un projet d'exécution des travaux et d'un devis normalisé conséquent signé du Délégué Provincial des Travaux Publics, sectoriel qualifié en la matière. La signature par ses soins de l'ordre de service de commencer les travaux ne pouvant intervenir qu'après cette mission.

AC103 : Approvisionnement en eau, Communauté d'Edou

Etat d'avancement: Il s'agit du microprojet de construction de trois (03) puits d'eau potable équipés de pompe à motricité humaine. Le Microprojet est achevé et est en attente de réception provisoire.

Observations: La commission technique de réception des travaux a observé une coloration jaune de l'eau très peu appréciable des populations.

recommandations: : Il a été recommandé au prestataire " Bonyek ", de changer sur un des puits, les tringles soupçonnés d'être à l'origine de la coloration de l'eau, d'observer à nouveau la couleur de l'eau avant toute décision.

Le prestataire a observé cette recommandation et il est de plus en plus évident que les tringles utilisées n'étaient pas de bonne qualité. Il lui a été recommandé de les changer sur les deux autres puits avant l'organisation de la réception des travaux

AC103 : Approvisionnement en eau Communauté d'Atong

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Communauté d'Ebolakounou

AL103 : Approvisionnement en Eau potable, Communauté d'Obok

AL103 : Approvisionnement en Eau potable, Communauté de Mimbang

AL103 : Approvisionnement en Eau potable, Communauté d'Ekok

Il s'agit des microprojets de construction de trois (03) puits d'eau potable équipés de pompe à motricité humaine dans chacune de ces communautés.

Etat d'avancement: Microprojets achevés et réceptionnés définitivement.

Observations : La clôture des comptes n'est pas possible parce que certaines communautés par la voix du Maire estiment que l'eau n'est pas de bonne qualité et que le reliquat dans les comptes pourrait servir à résoudre ce problème. Une réunion entre la CPP, le Maire et les présidents des CC devra se tenir dans les tous prochains jours pour clarifier cette situation

Recommandations: Les Comités de gestion créés par site dans les trois (03) puits de chaque communauté doivent mobiliser et sécuriser les moyens pour faire face aux des éventuelles pannes de leurs ouvrages.

AL103 : Approvisionnement en eau, Communauté de Mengou

AL103 : Approvisionnement en eau Communauté de Mengou

Etat d'avancement: Il s'agit des microprojets de construction de trois (03) puits d'eau potable équipés de pompe à motricité humaine dans chacune de ces deux communautés. Les travaux sont en arrêt pour cas de force majeure dû à la rencontre d'un rocher nécessitant l'utilisation de la dynamite.

Le dix du mois de novembre 2006, il s'est tenue dans les locaux de la Cellule Provinciale du PNDP Centre, une réunion en vue d'évaluer les travaux déjà exécutés par CADES et SAA FOMAT adjudicataires des travaux desdits microprojets et de faire le point sur les orientations techniques permettant de finaliser le reste des travaux de réalisation de ces microprojets

Etaient présents à cette réunion, le sectoriel de l'eau du Nyong & Mfoumou, le Maire de Mengang, un représentant de l'entreprise CADES et de SAA FOMAT et les cadres de la CPP.

Dans son mot introductif, le CP a dit l'inquiétude du Programme face à la lenteur des Prestataires à livrer les ouvrages, malgré les nombreuses relances à eux adressées, et leurs multiples engagements jamais tenus. Il a indiqué que des mesures coercitives allaient être mises en branle, en vue de la résiliation de ces Marchés si nécessaire.

Après des débats ouverts, ayant permis de faire le point sur toutes les étapes et difficultés rencontrées à l'occasion de l'exécution des travaux par les différents Prestataires, il a été demandé à ces derniers de clarifier ce qu'ils entendent faire chacun pour livrer ses ouvrages dans un délai maximum de vingt un (21) jours à compter du 13 Novembre 2006 :

Ets CADDES adjudicataire du microprojet de Mengou :

Le Prestataire s'engage à livrer les ouvrages dans le délai imparti si la décision de finaliser les travaux du puits de Mengou 2 au niveau du tirant d'eau actuel de 2,5 m est confirmée, conformément au vœux des bénéficiaires face à la difficulté de continuer le fonçage. En outre le Prestataire Ets CADDES s'engage à augmenter au moins à 2,5

m le tirant d'eau avant de finaliser le puits du site actuel. Cette proposition a été approuvée. Matériaux déjà disponibles sur le site : une dalle de surface, toutes les buses, une dalle de fonds ;

Ets SAA FOMAT adjudicataire du microprojet de Mengos :

De nombreux fonçages ont été réalisés sur le site depuis la dernière mission de contrôle. Leur résultat confirme l'existence d'un rocher continu dans tout le Secteur de Mengos. Face à cette situation le Prestataire s'engage à poursuivre et à finaliser les travaux sur le premier site, en dynamitant le rocher. Il sollicite un délai d'un mois pour livrer tous les ouvrages.

Observations: Deux (02) puits sur trois (03) sont réalisés et en bon état de fonctionnement dans chacune de ces deux communautés. Les prestataires éprouvent des difficultés pour foncer le dernier puits suite à la rencontre d'une formation rocheuse difficile à traverser.

Recommandations: Les résolutions suivantes ont été prises :

- Une mise en demeure de livrer les ouvrages dans les vingt un (21) jours est adressée à chaque Prestataire séance tenante ;
- Pour le microprojet de Mengos : le Prestataire Ets SAA FOMAT s'engage à son initiative, à utiliser la dynamite pour augmenter au moins à 2,5 m le tirant d'eau avant de finaliser le puits du site actuel. Cette proposition a été approuvée. Les matériaux et équipements déjà disponibles sur le site et placés sous la garde du Vice Président du CC sont: une pompe complète, toutes les buses, du gravier.

Enfin, il a été demandé au Délégué Départemental de l'Eau et de l'Energie du Nyong et Mfoumou de faire une évaluation technique de l'état de fonctionnement, du comportement physique et du niveau de maintenance par les bénéficiaires de tous les ouvrages jusqu'ici réalisés dans la Commune sur cofinancement PNDP. Son rapport est encore attendu à la CPP assorti de recommandations éventuelles d'amélioration.

AL103 : Approvisionnement en eau potable, communauté de Bomb Tamalon Maboye, Ham, Commune de Dibang

Etat d'avancement : Il s'agit d'un microprojet de construction de deux puits d'eau potable équipé de pompe à motricité humaine cofinancé au hauteur de 12 736 656 F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrée à 636 833F CFA a été entièrement mobilisée et la convention de cofinancement signée. La quote-part de financement du PNDP a été virée dans le compte conjoint ouvert à cet effet. L'élaboration du DAO pour la sélection d'un prestataire est en cours

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Communauté de Ballong2, Commune de Batschenga

Etat d'avancement : Il s'agit d'un microprojet de Construction de deux (02) puits d'eau potable équipés de pompe à motricité humaine cofinancé à hauteur de 11 742 825 F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrée à 587 140F CFA a été entièrement mobilisée et la convention de cofinancement signée. La quote-part de financement du PNDP a été virée dans le compte conjoint ouvert à cet effet. L'élaboration du DAO pour la sélection d'un prestataire est en cours

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Communauté de Ebangminala, Commune de Batschenga

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Communauté de Nkolmekok, Commune de Batschenga

Etat d'avancement : Il s'agit des microprojets de Construction d'un (01) puits d'eau potable équipés de pompe à motricité humaine dans chacune des deux communautés cofinancés à hauteur de 5 946 412 F CFA chacun. Les contributions des bénéficiaires chiffrées à 297 321F CFA pour chaque microprojet ont été entièrement mobilisées et les conventions de cofinancement signées. La quote-part de financement du PNDP a été virée dans les comptes conjoints ouverts à cet effet. L'élaboration des DAO pour la sélection des prestataires est en cours.

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Communauté de Emana Benyagba, Commune de Batschenga

Etat d'avancement : Il s'agit du microprojet d'aménagement de deux (02) sources d'eau potable équipés cofinancé à hauteur de 6 177 183 F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrées à 308 859 F CFA a été entièrement mobilisée et la convention de cofinancement signée. La quote-part de financement du PNDP a été virée dans le compte conjoint ouvert à cet effet. L'élaboration des DAO pour la sélection des prestataires est en cours.

AL106 : Electrification rurale, communauté de Song Nlend Peslipan, Commune de Dibang

Etat d'avancement: Il s'agit d'un microprojet d'extension du réseau électrique cofinancé à hauteur de 13 931 640 F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrée à 696 582 F CFA a été entièrement mobilisée et la convention de cofinancement signée. La quote-part de financement du PNDP a été virée dans le compte conjoint ouvert à cet effet. L'élaboration du DAO pour la sélection d'un prestataire est en cours

AL106 : Electrification rurale, Communauté de Ndoupe sillilaye, Commune de Dibang

Etat d'avancement: il s'agit d'un microprojet d'extension du réseau électrique cofinancé à hauteur de 13 931 640 F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrée à 696 582 F CFA a été entièrement mobilisée et la

convention de cofinancement signée. La quote-part de financement du PNDP a été virée dans le compte conjoint ouvert à cet effet. L'élaboration du DAO pour la sélection d'un prestataire est en cours.

AL106 : Electrification rurale, communauté de Ngodi Si ngodi Lom Mbanda, Commune de Dibang

Etat d'avancement : Il s'agit d'un microprojet d'extension du réseau électrique cofinancé à hauteur de 14 559 973 F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrée à 727 999 F CFA a été entièrement mobilisée et la convention de cofinancement signée. La quote-part de financement du PNDP a été virée dans le compte conjoint ouvert à cet effet. L'élaboration du DAO pour la sélection d'un prestataire est en cours.

AL106 : Electrification rurale, communauté de Dibang- Mapubi Dibang, Commune de Dibang

Etat d'avancement : Il s'agit d'un microprojet d'extension du réseau électrique cofinancé à hauteur de 13 931 640 F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrée à 696 582 F CFA a été entièrement mobilisée et la convention de cofinancement signée. La quote-part de financement du PNDP a été virée dans le compte conjoint ouvert à cet effet. L'élaboration du DAO pour la sélection d'un prestataire est en cours

AL106 : Electrification rurale, Communauté de Mom Dibang Lissegue Makek Mand, Commune de Dibang

Etat d'avancement : Il s'agit d'un microprojet d'extension du réseau électrique cofinancé à hauteur de 13 093 470 F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrée à 654 674 F CFA a été entièrement mobilisée et la convention de cofinancement signée. La quote-part de financement du PNDP a été virée dans le compte conjoint ouvert à cet effet. L'élaboration du DAO pour la sélection d'un prestataire est en cours

AL107 : Construction/équipement /infrastructure scolaires, Communauté de Sombo Boga Mahole, Commune de Dibang

Etat d'avancement : Il s'agit d'un microprojet communautaire de construction d'un bloc de deux salles de classes cofinancé à hauteur de 13 118 305F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrée à 1 311 830 F CFA a été entièrement mobilisée et la convention de cofinancement signée. La quote-part de financement du PNDP a été virée dans le compte conjoint ouvert à cet effet. L'élaboration du DAO pour la sélection d'un prestataire est en cours

AL107 : Construction/équipement /infrastructure scolaires , Communauté de Dikonop 1 Dikonop 2 Bibaya, Commune de Dibang

Etat d'avancement : Il s'agit d'un microprojet de construction d'un bloc de deux salles de classes cofinancé à hauteur de 13 118 305F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrée à 1 311 830 F CFA a été entièrement mobilisée et la convention de cofinancement signée. La quote-part de financement du PNDP a été virée dans le compte conjoint ouvert à cet effet. L'élaboration du DAO pour la sélection d'un prestataire est en cours.

AL113 : Aménagement des pistes rurales, Communauté de Digombi Ndongo Bamosong Ngos, Commune de Dibang

Etat d'avancement : Il s'agit d'un microprojet de réhabilitation d'une piste rurale cofinancé à hauteur de 6 882 273 F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrée à 344 114 F CFA a été entièrement mobilisée et la convention de cofinancement signée. La quote-part de financement du PNDP a été virée dans le compte conjoint ouvert à cet effet. L'élaboration du DAO pour la sélection d'un prestataire est en cours

AL113 : Aménagement des pistes rurales, Communauté de Beda Ngog Ngwas Matol, Commune de Dibang

Etat d'avancement : Il s'agit d'un microprojet de réhabilitation d'une piste rurale cofinancé à hauteur de 6 882 273 F CFA. La contribution des bénéficiaires chiffrée à 344 114 F CFA a été entièrement mobilisée et la convention de cofinancement signée. La quote-part de financement du PNDP a été virée dans le compte conjoint ouvert à cet effet. L'élaboration du DAO pour la sélection d'un prestataire est en cours

AL201 : Construction marchés Communauté de Ngamba

AL201 : Construction marchés Communauté de Fegmimbang I

AL201 : Construction marchés Communauté de Mfida

AL201 : Construction marchés, Communauté de Okombé

Etat d'avancement : Les travaux sont en arrêt d'exécution. Une réunion en date du 10 novembre 2006 à la CPP à laquelle ont pris part le Maire d'Akono, les Présidents des CC, les prestataires et le sectoriel a fait le point sur l'état d'avancement des travaux de construction desdits marchés. L'évidence de l'insuffisance des financements pour terminer les travaux a une fois de plus été admise par les uns et les autres.

Ainsi en application des disposition de l'Article 5, Alinéa 8 des Conventions de cofinancement de ces microprojets signées entre les bénéficiaires, la Commune et le Programme qui stipule qu' « au cas où le financement du microprojet approuvé par le CPAC s'avérerait insuffisant, par rapport à son coût réel, tel

qu'arrêté après adjudication de l'Appel d'Offres lancé pour sa réalisation, les bénéficiaires s'engagent à trouver le financement additionnel nécessaire sur fonds propre », le Maire s'est engagé à trouver un financement additionnel d'un million par marché.

Observations : La mission de supervision de la CNC du 19 au 24 novembre 2006 qui est descendue à Akono en date du 20 novembre 2006 a constaté que s'agissant de l'engagement du Maire à mobiliser un financement additionnel de un million par marché rural pour permettre la finalisation de la construction desdits marchés, il n'y a pas de certitude à court terme sur l'effectivité de la mise en pratique de cet engagement.

Sur le terrain elle a trouvé à Mfida, un seul ouvrier sur place et le chantier était en friche, bien que la charpente soit entièrement construite et à moitié tôle. La même scène a été vécue à Okombé qui se trouve au même niveau de réalisation que Ngamba et Fegmimbang.

Recommandations : Pour cette raison, il a été convenu que certains postes du bordereau quantitatif et estimatif, par exemple la fosse à ordures et l'électricité dont la mise en œuvre pour l'instant n'entraverait pas la réalisation des travaux essentiels permettant la réception provisoire des microprojets, soient imputés à la Commune qui les prendra en compte le moment venu à hauteur de la contribution supplémentaire de un million promise, en sus des toilettes dont la construction est toujours attendue.

En conclusion un avenant au Marché vidant le devis quantitatif et estimatif de ces postes du bordereau, mais conservant l'enveloppe disponible, doit être élaboré par l'Ingénieur pour permettre la finalisation de la construction de ces marchés. Toutefois, étant donné que les quatre prestataires ne sont pas au même niveau de réalisation de leurs travaux, cette disposition devrait être examinée et appliquée au cas par cas, pour identifier les travaux à ajuster.

B1103 : Ateliers/réunions sur les réformes institutionnelles

Etat d'avancement : La CPP a organisé conjointement avec le PADDL/GTZ au cours de l'année qui s'achève une série d'Ateliers qui avaient trait au renforcement des capacités des maires, et des Agents communaux (SG RM) et des personnels d'encadrement (secrétaires d'état civil) à savoir:

- L'Atelier sur l'Organisation des services et Management communal, à l'attention de vingt cinq (25) Secrétaires Généraux des Communes dont onze (11) communes prises en charge par la CPP et deux (02) OALs (CPPD, PRODEPAD),
- L'Atelier sur la budgétisation et la mobilisation des recettes communales à l'attention de vingt cinq (25) Receveurs Municipaux des Communes dont onze (11) communes prises en charge par la CPP,
- L'Atelier sur l'exécution des dépenses à l'attention des Secrétaires Généraux et Receveurs Municipaux des communes de la Province du Centre dont cinq (05) Secrétaires Généraux et cinq (05) Receveurs Municipaux pris en charge par la CPP
- L'Atelier sur l'Administration communale à l'attention des Secrétaires Généraux des communes de la Province du Centre dont cinq (05) pris en charge par le PNPD.
- La comptabilité communale à l'attention de vingt cinq (25) Receveurs Municipaux des Communes dont onze (11) communes prises en charge par la CPP,

Observations : Il a été constaté que la Commune de Yaoundé 2 rural n'a pas participé aux Ateliers ci-dessus évoqués, ce qui a fait perdre une opportunité de formation aux cadres d'une autre commune intéressée.

Recommandations : Sur ce, il a été recommandé préparer une correspondance à cet effet au Maire de Yaoundé 2 rural.

En rapport avec le suivi des personnels formés, un état de suivi des SG et Receveurs formés est tenu pour éviter un double emploi dans la formation des mêmes personnels.

B1201 : Etudes sur les réformes financières et fiscales

Etat d'avancement : La CPP a organisé en collaboration avec le PADDL/GTZ, un Atelier sur la Mobilisation des recettes communales et la Budgétisation, à l'attention de vingt cinq (25) Secrétaires Généraux et Receveurs Municipaux des Communes de la Province du Centre dont onze (11) Communes prises en charge par la CPP parmi lesquelles dix (10), représentant les communes élues aux activités du Programme en 2005 et une, dont celle d'Oluangua admise en lieu et place de celle de Dibang à cause des difficultés de disponibilité des cadres de la Commune de Dibang pour longue vacance du poste de Maire.

Observations : La CPP-CE et le PADDL – Centre vont poursuivre la réalisation conjointe des formations en collaboration avec le CEFAM. Il est envisagé de focaliser les actions de formation en 2007 sur les thèmes liés à la gestion des finances locales. L'exploitation des DIC pour les Communes de 2006 permettra d'évaluer l'évolution des besoins en formation. Un nombre maximum de six (06) formations est actuellement projeté pour l'année 2007. La priorité sera accordée à la gestion des finances locales et du patrimoine communal.

La formation des OAL/prestataires de service a été jugée comme un autre axe de collaboration.

Un dossier de recrutement des OAL pour le coaching/accompagnement des communes en matière de gestion des finances communales a été transmis à la CNC pour validation. Après échange et discussion, il a été suggéré que le dossier soit transmis à la Banque Mondiale pour non objection et que toutes les CPP suivent la démarche proposée.

B2101 : Equipement commune en matériel informatique et outil de gestion

Etat d'avancement: Du matériel informatique s'acquière progressivement pour être transmis aux communes. C'est le cas pour les communes de Megang et d'Akono dont le matériel est déjà disponible à la CPP. Il y sera acheminé après le recrutement d'un Agent Communal dans ces communes et l'autorisation attendue de la CNC.

B2102 : Prise en charge des Agents Communaux

Etat d'avancement: Vingt sept (27) Maires ont été sensibilisés au cours d'une réunion tenue à la CPP pour le recrutement d'un Agent Communal par commune. Le processus de recrutement à travers les commissions communales de passation des Marchés et la dotation des communes en matériel informatique nécessaire pour faciliter le travail de l'Agent en question est en cours.

B2201 : Renforcement capacités élus locaux

Etat d'avancement Les élus locaux ont été formés au cours de l'année qui s'achève, lors des formations organisées conjointement avec le PADDL/GTZ à Bafia sur les procédures simplifiées de passation des marchés. En outre, certains membres des exécutifs communaux des communes de 2005, ont participé en plus de celle citée ci haut, à une autre sur la passation des marchés publics toujours à Bafia organisée conjointement entre le PNDP et l'ARPM

B2202 : Renforcement des capacités personnels des commissions Communales

Etat d'avancement: Les commissions communales de passation de Marchés ont été formées au cours de l'année qui s'achève à l'occasion de deux (02) Ateliers organisées par le Programme de conjointement d'une part avec l'ARMP sur les procédures de Passation des Marchés Publics et d'autre part avec un Consultant de la Banque Mondiale, sur les procédures simplifiées de la Banque en matière de Passation des Marchés des communautés.

C1101 : Formation des OALs,

Etat d'avancement: Les Seize (16) OAL retenus en 2006 ont été formés en planification locale et communale. L'objectif principal de cette formation était de renforcer les capacités des OAL en matière de planification locale et communale. Les objectifs spécifiques étaient les suivants :

- présenter le PNDP et ses procédures de mise en œuvre ;
- définir les différents concepts liés à la planification locale et communale,
- conduire le processus de planification participative aux niveaux local et communal, avec une prise en compte des aspects socio – environnementaux et le VIH SIDA,
- bien définir les mécanismes de suivi de la mise en œuvre d'un PDL et PDC,
- connaître le contenu de leur cahier de charges ainsi que l'esprit et les implications du partenariat Commune - OAL – PNDP,
- connaître les aspects socio environnementaux à prendre en compte dans le montage des requêtes de financement.

La formation s'est déroulée en trois phases principales à savoir:

Une première phase théorique en salle pour présenter le contenu méthodologique du processus de planification. A cette phase, il y a eu des exposés ponctués des échanges sur les sujets suivants.

- Présentation du PNDP ;
- Définition des concepts ;
- Détails des différentes étapes d'élaboration d'un PDL et d'un PDC ;
- Méthodologie d'intégration des aspects environnementaux lors de l'élaboration des plans ;
- Prise en compte du VIH SIDA

Une deuxième phase pratique sur le terrain s'est déroulée dans différentes communautés de la Commune. Les participants ont été divisés en petits groupes distincts pour l'élaboration des PDL.

Une troisième phase théorique concernait la restitution des travaux de terrain en salle. Pour s'assurer d'une meilleure compréhension du processus de planification locale et communale, les participants ont ensuite posé des questions d'approfondissement d'ordre générale et d'ordre spécifique. A cet effet, une personne ressource en planification communale a pu intervenir pour partager leurs expériences.

C'est après cette restitution que les présentations sur le montage d'une requête de financement d'un microprojet, le cahier de charge de l'OAL, ont été faites.

C1201 : Définition des Unités de planification

Etat d'avancement: Les seize (16) communes de 2006 ont été découpées en Unités de Planification Participative (UPP). La CPP a participé aux Ateliers de validation du découpage desdites communes. Le découpage technique en Communautés donne pour les seize (16) communes, un total 252 UPP.

C1202 : Sélection des OALs

Etat d'avancement: La CPP avec l'implication des communes bénéficiaires et de la CSPM du Programme a réalisé la présélection des OALs. Cinquante (50) OALs ont été retenus dans la liste restreinte.

Les seize (16) OALs ont été formés sur le Diagnostic Participatif local et communal à Mfou du 03 au 13 octobre 2006. La finalisation de leurs contrats est en cours à la CNC avant le lancement de leurs travaux sur le terrain en début janvier 2007.

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes

Etat d'avancement:

La CPP a tenu sept réunions mensuelles de suivi des activités des OALs au cours de l'année qui s'achève. Les objectifs de ces rencontres étaient de :

- connaître le niveau d'avancement des activités dans les communes,
- mettre un accent particulier dans le financement des microprojets et le suivi accompagnement.

Les points évoqués lors de ces rencontres ont concerné (i) l'état d'avancement du montage des requêtes de financement des microprojets communautaires et de la mobilisation des contributions des Communautés ainsi que le calendrier de la tenue des CPAC pour l'approbation desdites requêtes, (ii) l'état d'avancement du suivi accompagnement des Communautés (réunion périodique des CC, fonctionnement des comités de gestion, documentation des communautés en PDL, requêtes, conventions, contrats,..., prise compte des aspects genre, appropriation des ouvrages) (iii) l'état d'avancement du montage des requêtes de microprojets Communaux, (iv) la restitution de la formation des OAL (v) la préparation de la sensibilisation des bénéficiaires (contribution des bénéficiaires pour le financement des microprojets) (vi) la formation des Communes en collaboration avec PADDL Centre et le coaching des Communes par les OAL (vii) les divers.

Le 09 Novembre 2006, a eu lieu dans la Salle de réunion de la CPP-Centre, la réunion bilan de suivi des Organismes d'Appui Local (OAL). Au cours de cette réunion, les OALs ont été informés que la revue à mi-parcours aura lieu en mars 2007 et, compte tenu de l'importance de leur rôle dans la mise en œuvre du Programme, ils seront fortement impliqués. Les analyses actuelles montrent que l'impact du travail des OAL reste mitigé, du fait surtout que les bénéficiaires ne s'approprient pas tout le processus. Il leur a été demandé de travailler avec plus d'ardeur pendant les trois prochains mois, dans l'optique d'un suivi accompagnement spécifiques

Il leur a été rappelé que la mission des OAL est globale et ne devrait pas se limiter à l'élaboration des PDL, PDC, ou au montage des requêtes. L'OAL doit mettre un accent particulier dans l'accompagnement de l'appropriation du processus participatif.

En ce qui concerne particulièrement les microprojets, les OAL doivent suivre la réalisation des microprojets et surtout leur appropriation par les Bénéficiaires, par le biais des actions de maintenance visibles et l'activité effective des Comités de gestion des ouvrages ou des responsables communautaires de suivi évaluation.

Il leur a enfin été demandé d'évaluer l'impact de leur travail dans la Commune, avant d'élaborer un plan d'action en suivi accompagnement au cours des trois (03) mois à venir, à communiquer à la CPP-Centre.

S'agissant du montage des requêtes de financement des microprojets communautaires et de la contribution des Bénéficiaires, sur 255 UPP, 41 ont pu mobiliser entièrement leurs contributions au financement des microprojets

Observations sur le suivi accompagnement

Il ressort des échanges avec les OAL que certains comités de concertation sont dynamiques tandis que les autres ne le sont pas encore. Le réflexe de continuer à se réunir après l'élaboration des PDL n'est pas encore au fait. Les Communautés se sont retrouvées ces derniers mois autour d'un objectif qui est leur contribution financière pour la réalisation du microprojet.

Il est important de mettre un accent sur la sensibilisation des UPP afin de créer une dynamique de groupe. Pour le faire, il a été retenu que les OAL doivent :

- Veiller à ce que les participants aux formations communautaires restituent les formations dans leurs communautés respectives et qu'après, les Communautés s'organisent pour acheter le matériel de travail pour les CC ;
- Sensibiliser les Communautés pour une réunion mensuelle avec des objectifs bien clairs et les encadrer dans la rédaction des rapports périodiques,
- Accompagner les Communautés dans la planification des actions de promotion de leur PDL.

Finalisation des contrats des OALs

Compte tenu de ce qui précède, la CPP-Centre a jugé utile d'organiser un atelier de clôture de contrat de l'OAL. Après que l'OAL ait déposé tous les documents contractuels de sa mission dans la Commune, une mission d'évaluation de la CPP descend sur le terrain dans un certain nombre de communautés pour apprécier leur fonctionnement et leur organisation. Ceci permet de jauger la dynamique de groupe et d'identifier les problèmes y afférents. Ladite rencontre s'achève par une réunion de synthèse au niveau de la Commune avec l'OAL, la CPP, les Conseillers municipaux et les Présidents des Comités de Concertation. L'objectif de cette synthèse est de faire le point sur :

- Le niveau d'appropriation par la commune et les communautés des outils et méthodes mis en œuvre par l'OAL, de la dynamique du groupe existant dans leur sein et la tenue à jour de la documentation relative à leurs activités
- Les résultats obtenus par l'OAL
- Définir les perspectives au niveau de la commune et des communautés et les chronogrammes y afférents

En ce qui concerne l'état d'avancement des microprojets communaux élaborés par les OAL dans le cadre de leurs missions contractuelles pour les communes élues aux activités du Programme en 2005, les résultats suivants ont été enregistrés au 31 décembre 2006

S'agissant de la restitution de la formation des OAL, il a été rappelé aux OAL de 2006 de faire la restitution de la formation dans leurs structures, notamment à l'attention des différentes équipes qui travailleront sur le terrain. Un rapport de restitution de cet atelier devra être adressé à la CPP.

Pour ce qui est de la préparation de la sensibilisation des bénéficiaires pour la mobilisation de leur contribution pour le financement des microprojets et avec l'expérience des années 2005 et 2006, il ressort que la contribution des bénéficiaires constitue un blocage dans le processus de financement des microprojets. Les raisons de ce blocage sont entre autres les résistances du milieu, les spécificités sociopolitiques et surtout un déficit de sensibilisation des populations.

De ce fait, il a été retenu que les OALs formés doivent déjà :

Prendre contact auprès des Maires, afin d'engager conjointement la sensibilisation préalable des parties prenantes de la Commune. Avec le Maire, les OAL pourraient déjà identifier les Elites et leur parler du Programme. L'on a d'ailleurs apprécié et cité en exemple l'initiative de l'OAL " AIDER " dans la Commune de Ngoumou, qui s'est rendu dans les Communautés avec le Maire pour la sensibilisation en attendant la finalisation des formalités administratives de sa sélection.

Concernant la formation des Personnels Communaux en collaboration avec PADDL Centre et coaching des Communes par les OAL, les OAL ont été informé qu'en collaboration avec le PADDL - Centre, la CPP-CE a organisé une série de cinq formations à l'attention des Personnels d'encadrement des Communes (SG, RM, Comptables et Secrétaires d'Etat civil) et des Maires de dix (10) Communes de 2005. Il est prévu que les Communes formées soient suivies pour la capitalisation desdites formations et pour l'amélioration des recettes fiscales qui constitue l'un des indicateurs de la revue à mi-parcours. Le processus de sélection des OAL ou des consultants devant accompagner les Communes a démarré en fin d'année pour un coaching pour une durée de neuf (09) mois.

Dans le même ordre d'idées, l'Agent communal chargé de la gestion financière sera recruté pour toutes les Communes en partenariat avec le PNDP sur appel à candidature. Sa mission sera d'assister le SG/RM dans la modernisation de l'Administration communale et l'opérationnalisation des actions engagées en vue de l'amélioration de la gestion financière.

Un ordinateur sera mis à la disposition des Communes pour faciliter le travail de l'Agent communal sus cité.

C2201 : formation/atelier/séminaire

Etat d'avancement:

Les cadres de la CPP Centre ont participé aux cours de l'année qui s'achève à plusieurs formations organisées par la CNC.

Il s'agit de:

- Atelier national d'orientation et de mise en œuvre des activités socio environnementales du PNDP à Limbé (tous les six cadres)
- Atelier de préparation de la formation des OAL à Ngaoundéré (RPFC, CTC, CTT) ;
- Atelier de consolidation des bases du SGI à Mbalmayo (RPSE, CPT) ;
- Atelier Tomate de mise à jour des bases de données à Mbalmayo (RPSE, CPT)
- Atelier de sélection des OAL à Mfou qui a abouti à la sélection de seize (16) OAL en contrat depuis le 19 décembre 2006.
- Atelier de consolidation du rapport de sélection définitive des OAL (RPFC)
- Atelier National de bilan et de préparation du PTBA 2007 à Kribi (tous les cadres)

D1103 : Fonctionnement CPAP

Etat d'avancement: Trois (03) sessions CPAP ont eu lieu au cours de l'année qui s'achève dont les deux premières pour l'approbation des requêtes de financement des microprojets communaux de 2006 et la dernière pour l'approbation des onze (11) PDC des communes de 2005.

D1104 : Fonctionnement CPAC

Etat d'avancement: Au cours de l'année qui s'achève, les onze (11) CPAC des communes de 2005 avec l'appui de la CPP ont été accompagné par les OALs dans l'exercice de leurs missions de la manière suivante:

- Les Ateliers de formation du CPAC dont la composition a été constatée par un arrêté préfectoral territorialement compétent ont eu lieu. Ils ont été suivis de la tenue de onze (11) sessions CPAC de validation des PDL élaborés. Une session d'approbation des requêtes de financement des microprojets communautaires a eu lieu dans chacune de ces communes à l'exception de Yaoundé 2 rural pour cause d'indisponibilité du Maire. Seules les requêtes pour lesquelles les contributions des bénéficiaires étaient entièrement mobilisées ont été acceptées sans réserves. Pour les autres, il a été recommandé aux communautés de mobiliser leur contribution pour que leurs requêtes soient officiellement transmises à la CPP pour la suite de la procédure. Les conventions de cofinancement avec les communautés ayant entièrement mobilisé leur contribution se signent au fur et à mesure que ces dernières ouvrent les comptes conjoints et prouvent le versement de leur quote-part dans lesdits comptes. c'est le cas des communes de Dibang et d'ombessa où toutes les communautés ont déjà signé les conventions de cofinancement avec le PNDP-CE
- Tous les onze (11) OAL ont terminés la rédaction des requêtes de financement des microprojets communautaires et les dites requêtes approuvées au CPAC respectifs pour la plupart

D1201 : Mise en œuvre Convention cadre de collaboration

Etat d'avancement: Les projets de Convention- Cadres de collaboration mis à jour des observations et amendements des sectoriels ont été remis au DP MINPLAPDAT pour signature et transmission à ses collègues pour signature. Certains les ont déjà signées, les autres suivent.

S'agissant des Accords Cadre de partenariat du PNPD avec les Communes, ils devront être signés lors de la réception définitive des microprojets communaux en cours de réalisation dans les communes de 2005 et lors du lancement des activités des OALs pour celles de 2006.

D1202 : Fonctionnement groupe thématique

Etat d'avancement: La CPP a organisé enfin d'année une réunion d'information et de sensibilisation des communicateurs de la Province du Centre sur les activités du Programme dans la Province. Le souci de cette rencontre était d'assurer une meilleure visibilité des activités du Programme dans la Province du Centre, et d'assurer une information / sensibilisation permanente sur l'appropriation du processus participatif qui nécessite un changement des mentalités.

A cet effet, des Communicateurs de la Province du Centre ont pris part (deux personnes par structure invitée) à une séance de travail qui a lieu à la Salle de réunion de la CPP-CE, le Mardi 05 Décembre 2006, à partir de 10 heures.

L'objectif de cette réunion était de rendre les communicateurs provinciaux capables d'informer et de sensibiliser les bénéficiaires sur le PNPD dans la Province du Centre.

Les objectifs spécifiques étaient les suivantes :

- Mieux connaître le PNPD
- Mieux comprendre les activités du Programme dans le Centre ;
- Définir les rôles des Communicateurs et des moyens de communication dans la mise en œuvre du PNPD

L'ordre du jour qui a duré deux heures portait sur les points suivants :

- Présentation du PNPD (Objectifs et Bénéficiaires ; Partenaires ; Processus d'appui aux Bénéficiaires ; Appropriation du processus participatif)
- Etat d'avancement des activités du PNPD dans la Province du Centre
- Jeu de Questions-réponses
- Rôles des communicateurs et moyens de communication dans la mise en œuvre du PNPD

A la suite des échanges, les communicateurs ont réagi en interviewant le Coordonnateur Provincial dans les émissions suivantes :

- Émission Rétro hebdo le samedi 09 Décembre 2006 ;
- Emission en langue bété le Dimanche à 21 heures.

Recommandations : Pour continuer le processus amorcé, il est judicieux de mettre en place un programme de travail avec les médias en y affectant un budget conséquent.

D1301 : Atelier semestriel bilan et programmation

Etat d'avancement: Cette activité est mise en veilleuse depuis l'année dernière sur instruction de la CNC.

D1302 : Réunions mensuelles de suivi des prestataires

Etat d'avancement: Elles n'ont pas été systématiques au cours de l'année qui s'achève. Néanmoins des réunions spéciales avec les prestataires à problèmes ont eu lieu donnant lieu à l'application des mesures correctives ou coercitives. C'est le cas des prestataires CADDES et SAA FOMAT respectivement pour la construction de trois (03) puits équipés de pompe à motricité humaine dans les communautés de Mengou et Mengos dans la Commune de Mengang, Obobiha à Soa etc....

Recommandations: Il a été convenu de la tenue régulière des réunions mensuelles de suivi des prestataires en 2007.

D2103 : Matériel et mobilier de bureau

Etat d'avancement: Outre les fournitures de bureau, la CPP s'est dotée au cours de l'année qui s'achève du réseau informatique et téléphonique, et de dix (10) splits, du matériel audio-visuel et des petits équipements électroménagers

D2105 : Travaux de réhabilitation

Etat d'avancement: Les travaux de réhabilitation de la CPP au cours de l'année qui s'achève ont concerné la menuiserie, la maçonnerie, la plomberie l'électricité et l'achat des moquettes .En outre le Bailleur s'est engagé à refaire les ouvertures et des aménagements de l'extérieur du bâtiment.

D2201 : Prise en charge Personnels fonctionnaires

Etat d'avancement: Le personnel fonctionnaire cumule plus de vingt (20) mois d' arriérés de paiement de leurs honoraires.

Observations: Cette situation loin de constituer un handicap à son enthousiasme et à sa volonté sans cesse manifestée de donner le meilleur de lui-même, pourrait tout de même si elle venait à perdurer sans lueur d'espoir, créer un malaise au sein de l'équipe.

Recommandations: L'attention des Décideurs et des Bailleurs de fonds mérite d'être attirée avec insistance sur cette situation somme toute préoccupante.

D3101 : Elaboration du PTBA 2007

Etat d'avancement: : Le PTBA de la CPP a été élaboré et validé lors de l'Atelier national de bilan et de préparation du PTBA 2007 tenue à Kribi du 29 octobre au 04 novembre 2006.

D3201 : Missions suivi et supervision

Etat d'avancement:

Mission des Bailleurs

La CPP a reçu le 07 avril 2006, une mission conjointe de l'Agence Française de Développement (AFD) et de la Banque Mondiale venue s'enquérir de l'état d'exécution du Programme à la CPP Centre. L'objectif de cette mission était d'échanger sur :

- La fonctionnalité d'une CPP,
- Les procédures administratives et financières,
- L'appropriation par les bénéficiaires de tout le processus.

En outre la mission avait à effectuer une descente de terrain pour visiter les réalisations de la CPP Centre.

Observations : Pour introduire la mission, la CPP a fait une présentation de ses activités et les résultats obtenus de la Phase Pilote jusqu'au jour de la mission. Le point d'attention particulier de cette présentation était l'exposé sur le besoin en financement de la CPP Centre pour l'année 2006, vu la manifestation d'intérêt de l'AFD à participer au financement des activités du PNDP. Ainsi, au terme des découpages des Communes en UPP réalisés en 2006 et en tenant compte des plafonds de financement des microprojets contenu dans le PTBA 2005 et de l'hypothèse du financement d'au moins un microprojet par PDL élaboré en 2005 et à élaborer en 2006.

Après discussions et débats, les bailleurs ont pu comprendre la nécessité du financement d'un nombre significatif des microprojets des bénéficiaires, pour ne pas créer une démobilisation des populations qui font preuve d'un très grand enthousiasme et fondent beaucoup d'espoir sur le PNDP pour ainsi améliorer leurs conditions de vie. Toutefois, ils ont interpellé la partie camerounaise notamment les Maires en salle, à s'impliquer davantage dans les pourparlers devant amener le Gouvernement à dégager sa contribution à la réalisation des activités du Programme.

Missions de la CNC

La CPP a reçu du 20 au 24 mars 2006, une mission d'audit interne de la CPP Centre en prélude à l'audit externe du Programme prévue vers la fin de l'année 2006 puis reporté en mars 2007.

Cette mission a passé en revue, la gestion financière de la CPP qu'il s'agisse du contrôle du respect des exigences et de l'orthodoxie dans l'utilisation des fonds mis à la disposition de la CPP, du contrôle des opérations en matière de décaissement, du contrôle de la gestion des comptes, de la gestion des retenues et des paiements directs de la TVA de la gestion comptable et de l'administration du Programme à la CPP Centre d'une manière générale.

Dans le cadre du suivi et de la supervision des activités du PNDP, la CPP Centre a reçu du 19 au 25 juin 2006 une mission d'appui de la Cellule Nationale de Coordination. Conduite par Mme Marie Madeleine NGA, Coordonnateur National du PNDP, la mission était composée en outre de M. CHEGUE Sylvestre, Comptable National.

Conformément aux termes de référence, cette mission avait pour objectifs dans la Province du Centre, de:

- Accélérer l'achèvement des microprojets communaux et communautaires en cours,
- Accélérer le démarrage des travaux des microprojets communaux récemment attribués,
- Appuyer la CPP dans le déblocage des goulots d'étranglement relatifs à l'exécution par les OAL de leurs contrats,
- Appuyer la CPP dans la préparation de la formation des OAL,
- Vérifier au niveau provincial l'état de fonctionnement du SGI,

Les résultats attendus de cette mission étaient les suivants :

Aide-mémoire de la mission faisant état du :

- Niveau de mise en œuvre à date des microprojets et recommandations,
- Niveau d'exécution technique et financière des contrats des OAL et recommandations,
- Chronogramme des activités de la CPP pour les trois (03) prochains mois.
- Liste nominative des membres des commissions communales devant bénéficier de la formation sur la passation des marchés publics,
- Dossiers du personnel pour la mise en œuvre des polices d'Assurance,
- Dossiers du personnel pour la finalisation des éléments de la CNPS,
- Examen des requêtes montées et en attente de finalisation,
- Compte rendu de la réunion avec les OAL,
- Compte rendu de la réunion avec les prestataires de service,
- Etat d'avancement du PTBA 2006.

Au cours de son séjour, la mission a eu à rencontrer les personnalités suivantes :

MM.

- Le Délégué Provincial du MINPLAPDAT du Centre,
- Le préfet de la Mefou & Akono,
- Le sous-Préfet d'Akono,
- L'adjoint d'Arrondissement d'Ombessa,
- Les membres du CPAC d'Ombessa,
- Le Maire de la Commune d'Ombessa,
- Le Maire de la Commune d'Akono,
- Le Délégué Départemental des Travaux Publics de la Mefou & Akono.

Outre les séances de travail à la CPP et la visite au Délégué Provincial de MINPLAPDAT, la mission s'est rendue d'une part à Ombessa pour prendre part respectivement à l'Atelier de formation du CPAC d'Ombessa et visiter les deux (02) forages déjà réalisés par le prestataire CEGECOR, dans le cadre du microprojet communal, d'autre part à Akono pour visiter les microprojets intercommunautaires de construction des marchés ruraux dans la Commune d'Akono.

A terme de son séjour à la CPP Centre, la mission a adressé ses vifs et sincères remerciements aux personnalités suscitées et à l'ensemble de l'équipe de la CPP Centre pour son dynamisme, et sa disponibilité manifestes au cours de la mission, ainsi que pour les efforts déployés dans la mise en œuvre du Programme. Un Aide-mémoire rappelant les recommandations formulées a été élaboré à cet effet.

Dans le cadre du contrôle technico-physique des ouvrages réalisés, la CPP Centre a reçu du 1er au 4 septembre 2006, une mission d'appui de la Cellule Nationale de Coordination. Conduite par M GWET Vincent, Coordonnateur National Adjoint du PNDP. La mission était composée en outre de :

M. BOYOGUENO Alphonse, Responsable Suivi Evaluation,

Mme GBAGUIDI Zuzanne, Expert secteur Hydraulique,

M ATEBA Jérôme, Expert secteur Education.

Conformément aux termes de référence, cette mission avait pour objectifs dans la Province du Centre de:

- S'assurer du paiement des tranches conformément au niveau d'évolution des travaux tel que décrit dans le contrat,
- S'assurer de la prise en compte des observations antérieures faites par les bénéficiaires ou les sectoriels,
- S'assurer du respect des délais d'exécution des travaux.

Au cours de son séjour, la mission a eu à rencontrer les personnalités suivantes :

MM.

- Le Maire de la Commune d'Ombessa,
- Le Délégué Départemental de l'Eau et de l'Energie de la Lekié,
- Le Maire de la Commune de Mengang,

En plus des séances de travail à la CPP, la mission s'est rendue à Ombessa, Batchenga Mengang et Akono pour visiter les microprojets.

A Ombessa pour le contrôle des forages en construction dans la Commune de la localité, l'équipe de contrôle de la CNC qu'entouraient celle de la CPP et le Maire a fait des remarques sur le niveau d'entretien assez approximatif des ouvrages et à réitéré aux bénéficiaires comme l'avait déjà fait la CPP, de donner des missions

précises aux différents Comités de Gestion des ouvrages mis en place, afin que ces derniers soient gardés en bon état, signe de leur appropriation. Quant à l'ouvrage dont le débit après essai de pompage s'est avéré insuffisant tel que l'a déclaré le Maire, l'Ingénieur du prestataire a déclaré qu'ils changeront de site.

A Batsenga, les deux équipes ont visité en présence du Sectoriel, les huit (08) puits déjà construits sur dix (10) prévus. L'équipe de contrôle de la CNC a fait des remarques sur l'absence de margelle sur tous les puits. Sur ce, il a été recommandé au prestataire, d'ouvrir des exutoires bétonnés autour des puits pour empêcher l'infiltration probable des eaux de ruissellement des ouvrages. S'agissant de leur emplacement d'une manière générale par rapport à l'environnement immédiat, le Sectoriel a expliqué que non seulement le prestataire a rencontré fréquemment une formation rocheuse l'obligeant à changer de site, mais des dispositions ont été prises pour que les quelques cas d'insalubrité ou de potentiels contamination des puits soient évités au maximum.

A Akono, l'équipe de contrôle a visité trois (03) marchés à Fegmimbang, Zolouma et Mfida

A Fegmimbang, la mission a trouvé que les travaux étaient en arrêt et le matériel utilisé de piètre qualité (agglos peu résistant, fer de qualité inférieure, poteaux mal raccordés au chaînage, bois utilisé non traité, etc...). La mission n'a pas trouvé le prestataire sur le terrain pour pouvoir discuter des améliorations à faire. Toute fois elle a partagé avec la CPP lors de la restitution, ses inquiétudes sur la finalisation de ce chantier dans les bonnes conditions. La CPP a rassuré la mission qu'elle convoquera tous les prestataires en réunion pour de nouvelles orientations.

A Zolouma même en l'absence du prestataire la mission s'est réjouit du travail de qualité constaté. Elle a demandé aux populations présentes, d'assister le prestataire pour qu'il termine son travail.

A Mfida, en présence du prestataire, la mission s'est indignée du retard démesuré de ce chantier et de la qualité approximative des travaux et des matériaux utilisés. Elle a exhorté ce dernier à se mettre résolument au travail en cherchant du matériau de bonne qualité.

Au terme de son séjour à la CPP Centre, la mission a adressé ses vifs et sincères remerciements aux personnalités suscitées et à l'ensemble de l'équipe de la CPP Centre pour son dynamisme, et sa disponibilité manifestes au cours de la mission, ainsi que pour les efforts déployés dans la mise en œuvre du Programme. Une restitution rappelant les recommandations formulées a été faite à la CPP.

La CPP a reçu du 19 au 25 novembre 2006, une mission de la Supervision de la CNC pour la préparation de l'évaluation à mi-parcours du PNDP. Après harmonisation de la matrice de suivi des indicateurs de performance à la mi-parcours pour ce qui est de la province du Centre, la mission est descendue sur le terrain

A Akono, la mission a rappelé que le Maire s'est engagé à relancer urgemment la demande de cotation. Les engagements de la Commune ne sont pas tenus ; notamment les cantines promises pour le transport des livres ne sont pas suffisantes, le fonds scolaire d'Akono fonctionne en marge des procédures prévues,. Enfin, le changement des manuels au programme et la non finalisation de la livraison font que des manuels scolaires sont insuffisants ce qui crée une démobilitation des parents Bref la mission a noté beaucoup de dysfonctionnement du microprojet des livres et il est important de clarifier la situation financière du fonds scolaire.

S'agissant de l'engagement du Maire à mobiliser un financement additionnel de un million par marché rural pour permettre la finalisation de leur construction, la mission n'a pas été édifiée de la position du Maire dont les propos ont laissé planer l'incertitude quant la réalisation effective de cet engagement.

A Mfida, un seul ouvrier a été trouvé sur place et le chantier est en friche, bien que la charpente soit entièrement construite et à moitié tôle. La même scène a été vécue à Okombé. Pour cela, il a été convenu que certains postes de bordereaux par exemple la fosse à ordure et l'électricité dont la mise en veilleuse pour l'instant n'entraverait pas la réalisation des travaux essentiels permettant la réception provisoire des microprojets soient imputés à la commune qui les prendra en compte le moment venu à hauteur de la contribution supplémentaire de un million promise en sus des toilettes dont la construction est toujours attendue.

En conclusion un avenant au marché vidant le devis quantitatif et estimatif de ces postes du bordereau mais conservant l'enveloppe disponible doit être élaboré par l'Ingénieur pour permettre la finalisation de la construction de ces marchés. Toutefois étant donné que les quatre prestataires ne sont pas au même niveau de réalisation de leurs travaux, cette disposition devrait être examinée et appliquée au cas par cas.

A Dibang, la mission a constaté que le terrassement est bien fait et que la fabrication des parpaings est en cours. Elle a recommandé au Maire, de commettre le Président du Comité Communal de Suivi Evaluation ou tout autre mandataire de la commune au suivi régulier des travaux du prestataire. S'agissant du processus en cours d'élaboration des DAO pour la sélection des prestataires devant réaliser les microprojets communautaires, un chronogramme a été élaboré conjointement avec le Maire, le président de la Commission communale de Passation des marchés et l'OAL, permettant que les travaux commencent d'ici janvier 2007. Face aux exigences exorbitantes auxquelles les OALs sont l'objet de part de certains sectoriels, il a été recommandé de rappeler que les OALs ne sont pas obligés de passer par les sectoriels pour le montage des requêtes. L'avis de conformité sectorielle est prononcé en session ou en sous-commission du Comité Paritaire.

A Ombessa, la mission a constaté le statu quo par rapport à la dernière mission de contrôle physico-technique. Elle a apprécié la pression exercée sur le prestataire par sa mise en demeure de livrer son chantier dans un délai de vingt un jours. Le maire a semblé confiant à la bonne fin des travaux, le prestataire étant manifestement plus résolu qu'il y a quelque temps

A Batsenga, la mission n'a pas rencontré le Maire qui n'était pas averti de l'arrivée de la mission. Joint au téléphone, le Maire a validé les sites des deux puits à construire dans son village et engage le prestataire à les finaliser.

A Soa, la mission a rencontré le Maire. Elle a reçu l'information que 10 microprojets communautaires étaient prêts pour l'approbation au CPAC. Elle a également été informée de ce que le microprojet communal d'électrification des Groupements Ngali connaît des problèmes de matérialisation des tronçons à parcourir. Elle a reçu du Maire, le souhait que l'électrification doit effectivement couvrir le village Ebogo IV. Le prestataire a dit sa disponibilité à électrifier Ebogo IV, bien qu'indiquant qu'il a déjà satisfait le volume des travaux prévu dans le marché.

A Yaoundé 2, la mission n'a pas été reçue à la mairie. Elle a néanmoins rencontré le Délégué régional de la SNEC qui l'a informé que les travaux d'extension du réseau dans cette commune devaient commencer cette semaine.

S'agissant de la Coordination et gestion, il a été demandé par le CPTN qu'il soit produit le plan de trésorerie pour le financement des microprojets et de produire la DRF pour les fonds IDA pour le renflouement rapide du compte de fonctionnement.

S'agissant des justifications des missions, la mission a recommandé qu'il soit utile de décaisser les frais de mission avant pour faciliter les justifications à défaut, le faire des le lendemain et régulariser.

Observations: Les aide- mémoire de toutes ces missions sont encore attendus à la CPP

Recommandations: Toutes ces missions étaient riches et denses en échanges qu'il serait nécessaire de consigner dans des aide-mémoires.

D3301 : Evaluation performance Personnel

Etat d'avancement: Lors de l'Atelier de préparation du PTBA 2007 à Kribi du 29 octobre au 04 novembre 2006, le personnel de la CPP a été évalué par une équipe du MINPLAPDAT.

Observations: Aucun feed-back sur cette évaluation n'est arrivée à la CPP à se jour.

Site 04- NORD

AC000 : appui financier aux communes CPP Nord

Etat d'avancement:

Dans le cadre de l'appui financier aux communes, la CPP Nord a enregistré le montage des requêtes de financement de quatre communes que sont Touroua, Touboro, Mayo Oulo et Garoua. Les requêtes ont été approuvées lors d'une session du CPAP tenue au mois de septembre 2006, et 02 conventions signées à savoir Touboro et Mayo Oulo. La procédure de signature des 02 autres est en cours.

A ce jour, les avis d'appel d'offres ont été lancés pour la réalisation de tous ces projets.

Observations:

Toutes ces quatre communes ont bénéficié de l'appui du Feicom pour la constitution de leurs contre parties en espèces et ceci sous forme d'une avance de trésorerie.

AC103 : Approvisionnement en eau Tcholliré

Etat d'avancement:

Le microprojet communal de Tcholliré relatif à la réhabilitation du réseau d'adduction d'eau potable de la ville a été réceptionné le 31 août 2006.

Observations:

Le microprojet concernait la réhabilitation de deux forages, la réalisation et l'équipement de deux nouveaux forages et l'extension du réseau. Mais, l'entreprise n'a pu réaliser qu'un seul forage après plusieurs essais infructueux. Cependant, une mission composée du Délégué Provincial de l'Energie et de l'Eau s'est rendue sur le terrain afin de constater les difficultés qu'éprouvait l'entreprise. C'est ainsi que le constat fait ressort que l'on ne peut réaliser de forage fructueux qu'à quatre kilomètres de la ville de Tcholliré, ce qui rend le projet plus coûteux.

L'entreprise a décidé d'abandonner la réalisation du deuxième forage.

Recommandations:

Il a été recommandé de procéder au rapatriement des rompus issus de ce microprojet, et procéder à une nouvelle étude qui permettrait de satisfaire les populations de la ville de Tcholliré, car à ce jour, le taux de satisfaction ne peut être estimé qu'à près de 60%.

AC106 : Electrification rurale Commune de Béka

Etat d'avancement:

Le microprojet de la commune de Béka concerne l'électrification de la ville de Béka.

L'ordre de service a été donné à l'entreprise. A ce jour, les travaux n'ont toujours pas commencé, malgré le fait qu'une partie du matériel soit sur le site.

Observations:

Le prestataire retenu pour la réalisation des travaux d'électrification de la ville de Béka est le même que celui devant réaliser l'électrification rurale du village Lam.

Une partie du matériel nécessaire à la réalisation des travaux a été acheminé sur place depuis le mois de décembre, et le début des travaux est prévu pour la fin du mois de janvier 2007, car il faut attendre la décrue du fleuve Faro.

Par ailleurs, le projet d'exécution reste attendu.

AC106 : Electrification rurale Commune de Figuil

Etat d'avancement:

Le microprojet de la commune de Figuil concerne l'électrification du village Lam.

Les travaux ont démarré le 04 décembre 2006 et sont réalisés à hauteur de 60%. Tous les poteaux ont été plantés et les câbles électriques posés. Il reste la construction de l'abri du groupe électrogène et sa pose.

Observations:

La CPP Nord n'a toujours pas effectué le virement de sa quote part dans le compte conjoint. Un avenant à la convention de financement de ce microprojet a été fait et transmis au Maire pour signature.

AC107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires Touboro

Etat d'avancement:

Le microprojet communal de Touboro concerne la construction et l'équipement de salles de classes dans certaines localités de la commune de Touboro.

A ce jour, la convention a été signée et l'appel d'offres pour la réalisation des travaux lancé.

AC107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires Commune de Mayo Oulo

Etat d'avancement:

Le microprojet de la commune de Mayo Oulo concerne la construction et l'équipement d'un bloc administratif au lycée de Mandama, ainsi que la construction et l'équipement de plusieurs salles de classe dans certaines localités. La convention de financement de ce microprojet a été signée et l'appel d'offre relatif à ce marché lancé.

AC107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires Commune de Lagdo

Etat d'avancement:

Le microprojet communal de Lagdo relatif à la construction d'un bloc administratif au lycée de Lagdo et la construction de salles de classes dans certains villages de la commune a été divisé en quatre lots.

A ce jour, seul le lot 3 concernant la construction de salles de classes dans les villages de Gouna et Bamé est achevé et réceptionné.

Observations:

Les travaux de construction du bloc administratif au lycée de lagdo ainsi que la construction de quatre salles de classes dans le lycée (lot 1) n'ont toujours pas démarré. Le contrat signé du prestataire a été transmis à la CNC au mois d'octobre pour signature, la CPP est toujours en attente du contrat signé par le CN.

Par ailleurs, suite à la dernière mission de supervision de la CNC au mois de novembre 2006, une séance de travail regroupant le Maire et les cadres de la CPP s'est tenue avec pour objet, la suite à donner aux autres lots de ce microprojet suite au rapatriement dans le compte principal PPTE, du surplus de financement.

Lors de cette séance de travail, il a été convenu l'établissement d'un avenant à la convention de financement avec pour conséquence, le virement de la somme de 24.665.225 francs CFA dans le compte PPTE. La conséquence de ce rapatriement est l'élimination du lot 2 de ce marché relatif à la construction d'un bloc de 2 salles de classes dans les communautés de Lougoul et Badankali.

Le lot 4 (équipement de salles de classes) a été quant à lui déclaré infructueux et le marché doit être relancé.

Recommandations:

La CPP Nord suggère que la procédure de signature du contrat du lot 1 soit effectuée assez rapidement pour permettre aux bénéficiaires d'utiliser les salles de classes.

AL000 : Appui financier aux communautés CPP Nord

Etat d'avancement:

Dans le cadre de l'appui financier aux communautés, la Cellule Provinciale du Nord doit apporter sa contribution pour la réalisation de 34 microprojets communautaires.

A ce jour, les CPAC des communes de Lagdo, Béka, Tcholliré et Pitoa se sont tenus et ont validés toutes les 34 requêtes.

Les cadres de la CPP Nord ont accru la sensibilisation auprès des Maires, des communautés et les OAL afin d'accroître le rythme de mobilisation des apports tant en nature que en espèces.

Toutes les communautés concernées ont ouvert leurs comptes.

Observations:

Les CPAC des quatre communes ont validé les requêtes de financement des communautés sous réserve de mobilisation complète des apports.

Cette pratique qui est déplorable a toute fois été acceptée car le niveau de précarité des moyens est connu dans la province du nord et la disponibilité des fonds est tributaire de la vente du coton.

Recommandations:

Toutes les communautés bénéficiaires disposent de fonds dans les comptes GIC et ces fonds sont co gérés par les bénéficiaires et la SODECOTON.

Il serait recommandable que le responsable de la CPP Nord et les Maires se rapprochent de ceux de la SODECOTON afin de permettre la mobilisation de ces fonds.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Communauté de Boudva

Etat d'avancement:

Le microprojet de la communauté de Boudva n'est toujours pas achevé et les travaux arrêtés, malgré les nombreuses lettres de relance faites au prestataire de ce microprojet.

Observations:

Une mise en demeure a été adressée au prestataire de ce microprojet et le sectoriel de l'Energie et de l'Eau a suggéré la résiliation du contrat.

La Cellule Provinciale du Programme est entrain de prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de procéder conjointement avec le Maire de Figuil et les communautés de Boudva à la résiliation du contrat et le choix d'un nouveau prestataire.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Communauté de Nioua

Etat d'avancement:

Le microprojet de la communauté de Nioua concerne la construction de deux puits équipés.

Ce microprojet est achevé et réceptionné depuis le 19 juillet 2006.

Observations:

On note une réelle satisfaction des bénéficiaires de ce projet, malgré le temps mis pour sa réalisation, soit un an entre la date de signature de la convention et la fin des travaux.

Mais il convient de noter que ce temps est dû au fait que la réalisation des travaux de puits obéit à une période bien précise dans la province.

AL105 : Construction /réhabilitation/équipement CSI Communauté de Ouro Kessoum

Etat d'avancement:

Les travaux de construction du centre de santé de la communauté de Ouro Kessoum sont réalisés à hauteur de 80%.

Observations:

On note un retard important dans la réalisation de ce microprojet, mais ce retard est dû au manque de matériaux de construction à une période donnée dans la province.

Recommandations:

Néanmoins, il a été recommandé au prestataire d'accélérer la construction du bâtiment.

Par ailleurs, il a été demandé au Président du CC conjointement avec le Maire d'effectuer une demande de cotation pour la livraison du matériel médical.

AL105 : Construction /réhabilitation/équipement CSI Communauté de Ouro Tara

Etat d'avancement:

Les travaux de construction du centre de santé de Ouro Tara sont achevés et le bâtiment réceptionné depuis le 27 juillet 2006. Le matériel médical devant servir dans ce centre a été réceptionné au mois d'octobre 2006.

Observations:

On note une réelle satisfaction des bénéficiaires de ce microprojet. Par ailleurs, la communauté de Ouro Tara a bénéficié d'un forage réalisé grâce aux financements du BIP.

Le Délégué Provincial du MINPLAPDAT a saisi celui de la Santé par écrit lui demandant de rendre opérationnel ledit centre. La réponse est attendue.

AL106 : Electrification rurale Communauté de Djaouro Douri

Etat d'avancement:

Les travaux d'électrification du village Djaouro Douri sont réalisés à hauteur de 80%.

Observations:

Le prestataire a repris les travaux au mois de décembre 2006.

L'achèvement des travaux est prévu pour la deuxième quinzaine du mois de janvier 2007.

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires Communauté de Tchamba

Etat d'avancement:

Les travaux de construction d'un bloc administratif au CES de Tchamba sont réalisés à 80%.

Observations:

On note un important retard dans l'exécution des travaux, car ceux-ci durent depuis neuf mois alors que la réalisation était prévue pour trois mois. Ce retard est dû à la pénurie des matériaux de construction et l'impraticabilité des routes en saison pluvieuse, qui sont des cas de force majeure.

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires Communauté de Taboun

Etat d'avancement:

Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de Taboun sont achevés et le bâtiment réceptionné le 09 novembre 2006.

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires Communauté de Sakdjé

Etat d'avancement:

Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de Sakdjé sont exécutés à hauteur de 90%.

Observations:

Le retard accusé par le prestataire est dû à la pénurie des matériaux de construction (tôles, ciment).

Recommandations:

Le prestataire devrait accélérer la réalisation des travaux pour permettre la réception du bâtiment à la fin du mois de janvier 2007.

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires Communauté de Galao

Etat d'avancement:

La réception définitive du microprojet de construction de deux salles de classe dans la communauté de Galao est intervenue au mois de décembre 2006.

Observations:

On constate que le microprojet est fonctionnel, reste à libérer la retenue de garantie du prestataire.

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires Communauté de Kereng Guider

Etat d'avancement:

Le microprojet de construction de deux salles de classe dans la communauté de Kéring Guider a été définitivement réceptionné.

Observations:

Le microprojet de cette communauté est fonctionnel, reste à libérer la retenue de garantie du prestataire.

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires Communauté de Mindjiwa

Etat d'avancement:

Les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe dans la communauté de Mindjiwa sont achevés et la réception provisoire effectuée le 03 août 2006.

Observations:

On a noté un important retard dans la réalisation de ce microprojet qui s'est achevé.

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires Communauté de Hélé

Etat d'avancement:

Les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classes à l'école primaire de Hélé sont arrêtés depuis 6 mois après que les tôles se soient envolées lors des premières pluies et après la réception technique.

Observations:

On note un important retard dans l'exécution des travaux, suite à la désertion du chantier par le prestataire.

La CPP Nord, après plusieurs communiqués radio convoquant le prestataire, a adressé une mise en demeure.

Le Délégué Départemental des Travaux Publics du Mayo Louti a fait une évaluation des travaux restant à effectuer et proposé la suspension du contrat. Mais la CPP Nord a plutôt proposé la résiliation du contrat et saisi le SPM pour avis.

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires Communauté de Badjengo

Etat d'avancement:

Les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classes au CES de Badjengo sont réalisés à hauteur de 90%.

Observations:

On constate un retard dans l'exécution des travaux.

Recommandations:

Le prestataire devrait accélérer la finition des travaux, car le deuxième trimestre de l'année scolaire a été entamé.

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires Communauté de Sabougari

Etat d'avancement:

Les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classes dans la communauté de Sabongari sont exécutés à hauteur de 80%.

Observations:

L'exécution des travaux connaît un retard.

Recommandations:

Le prestataire devrait accélérer les travaux afin de permettre la réception provisoire à la fin du mois de janvier 2007.

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires Communauté de RAM

Etat d'avancement:

Les travaux relatifs à la construction d'un bloc de 02 salles de classes dans la communauté de Ram sont exécutés à hauteur de 80%.

Observations:

On note un retard dans la réalisation des travaux.

Recommandations:

Le prestataire devrait accélérer la réalisation des travaux afin de permettre aux bénéficiaires de jouir de leur microprojet dans les meilleurs délais.

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires Communauté de Tongo

Etat d'avancement:

Les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe dans la communauté de Tongo sont achevés et le bâtiment réceptionné depuis le 30 novembre 2006.

Observations:

Les tables bancs devant être utilisés dans ces salles de classes ne sont toujours pas livrés.

Recommandations:

La CPP a attiré l'attention du Maire de la commune de Lagdo et le Président du CC de la communauté de Tongo afin qu'ils puissent dans les meilleurs délais, doter ces salles de classes en tables bancs.

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires Communauté de Ouro Mordoy

Etat d'avancement:

Le microprojet de construction de deux salles de classe dans la communauté de Ouro Mordoy a été réceptionné définitivement au mois de décembre 2006.

Observations:

Le microprojet est fonctionnel.

AL113 : aménagement des pistes rurales Communautés de Riao-Djanga-Ouro Bobowa

Etat d'avancement:

L'Appel d'offre relatif à la réalisation du microprojet inter communautaire de Riao-Djanga-Ouro Bobowa a été lancé et les offres dépouillées.

Observations:

Après dépouillement des offres, certains soumissionnaires ont adressé des recours à l'Autorité des Marchés Publics par rapport à certaines manoeuvres qui se sont déroulées au niveau de la commission communale de passation des marchés, recours qui ont amené l'ARMP à réagir en demandant au Maire de Lagdo de suspendre la procédure en attendant de faire des investigations.

Par ailleurs, onze (11) requêtes communautaires dans quatre (4) nouvelles communes sont montées ont été approuvées les CPAC, dont certains sous réserve. Cependant, deux d'entre elles n'ont pas de réserves levées. Donc à ce jour, il y a neuf (09) microprojets en attente de financement.

B2101 : Equipement des communes en matériel informatique et outils de gestion CPP Nord

Etat d'avancement:

La CPP Nord a reçu le matériel informatique destiné aux communes pilotes. Ce matériel est disponible au bureau du Coordonnateur Provincial.

B2102 : Prise en charge des agents communaux CPP Nord

Etat d'avancement:

Le processus de recrutement des agents communaux est en cours dans les dix (10) communes, après approbation du processus par les conseils municipaux de ces communes et la publication des appels à candidatures.

Dans l'ensemble, les dépouillements des dossiers des candidats se feront au mois de février 2007, et la prise en charge effective des candidats retenus se fera au mois de mars 2007.

B2202 : Renforcement capacités personnel de commissions communales CPP Nord

Etat d'avancement:

Les Maires et les membres des commissions communales de passation des marchés des communes du Nord au cours d'un atelier, ont été formés aux procédures nationales de passation des marchés publics, ainsi qu'aux procédures simplifiées de passation des marchés communautaires de la Banque Mondiale, respectivement aux mois de juillet 2006 et novembre 2006.

160 personnes ont été formées au cours du premier atelier et 141 au cours du second.

C1101 : Formation des OALs CPP Nord

Etat d'avancement:

Un atelier de formation en planification locale et communale des OALs retenus pour l'accompagnement des communes admises au Programme en 2006 s'est tenu à Guider au mois d'octobre 2006.

C1202 : Sélection des OALs CPP Nord

Etat d'avancement:

Les OALs devant accompagner les communes admises au programme pour l'année 2006 ont été sélectionnés.

Il s'agit de Enapil nord pour la commune de Touboro, Gender Lenses pour Mayo Oulo, Gic Ader pour à Touroua et Apess à Garoua Rurale.

Les contrats ont été signés et notifiés, reste l'introduction dans les communes.

D1103 : Fonctionnement CPAP CPP Nord

Etat d'avancement:

Au cours de l'année 2006, une session du CPAP s'est tenue et a permis la validation de quatre requêtes de financement.

D1104 : Fonctionnement CPAC CPP Nord

Etat d'avancement:

Les communes admises dans le Programme en 2005 et les communes pilotes ont tenu dans l'ensemble neuf (09) sessions de CPAC au cours de l'année dont le détail est le suivant:

D1104 : Fonctionnement CPAC Lagdo

Etat d'avancement:

Deux sessions de CPAC se sont tenues dans la commune de Lagdo afin de procéder à la validation des PDL et lancement du PDC, ainsi que l'approbation de 13 requêtes de financement des microprojets communautaires.

D1104 : Fonctionnement CPAC Pitoa

Etat d'avancement:

Deux sessions de CPAC se sont tenues dans la commune de Pitoa à l'effet de valider les PDL et lancement du PDC, ainsi que l'approbation de 07 requêtes de financement des microprojets communautaires.

D1104 : Fonctionnement CPAC Béka

Etat d'avancement:

La commune de Béka a abrité deux sessions de CPAC qui ont permis l'approbation de cinq (05) requêtes de financement des microprojets communautaires et la validation des PDL élaborés par l'OAL Enapil Nord.

D1104 : Fonctionnement CPAC Commune de Guider

Etat d'avancement:

Une session de CPAC s'est tenue dans la commune de Guider à l'effet de procéder à la validation des PDL élaborés dans les UPP et procéder au lancement du PDC.

D1104 : Fonctionnement CPAC Tcholliré

Etat d'avancement:

La commune de Tcholliré a abrité deux sessions de CPAC qui ont permis l'approbation de 09 requêtes de financement des microprojets communautaires et la validation des premiers PDL élaborés par l'OAL Vipod.

D1201 : Mise en œuvre convention collaboration CPP Nord

Etat d'avancement:

La CPP Nord a procédé à la signature d'une convention de collaboration avec la SNV antenne Nord-Extrême Nord et cette structure assiste régulièrement la Cellule Provinciale dans ses activités. Par ailleurs, la SNV a signé une convention d'assistance des OAL dans le cadre de l'accompagnement des communes de Lagdo, Guider, Pitoa et Béka, sous la supervision de la CPP Nord.

D1302 : Réunion mensuelle de suivi des prestataires CPP Nord

Etat d'avancement:

Au cours de l'année 2006, deux réunions de suivi des prestataires se sont tenues avec la participation des cadres de la CNC en mission de supervision dans la province.

D2102 : Matériel informatique CPP Nord

Etat d'avancement:

Tous les cadres de la CPP Nord disposent du matériel informatique pour le travail. Mais on déplore l'insuffisance des imprimantes (02).

D2105 : Travaux de réhabilitation CPP Nord

Etat d'avancement:

Dans le cadre des travaux de réhabilitation, la CPP a acquis les splits après non objection de la CNC.

D2201 : Prise en charge Personnel fonctionnaires CPP Nord

Etat d'avancement:

La prise en charge mensuelle du personnel fonctionnaire n'est pas régulière.

D2202 : Prise en charge Personnel privée/consultant CPP Nord

Etat d'avancement:

Le personnel consultant privé est régulièrement pris en charge.

D2203 : Prise en charge Personnel d'appui CPP Nord

Etat d'avancement:

La prise en charge mensuelle du personnel d'appui est régulière.

D2205 : Charge sociales CNPS CPP Nord

Etat d'avancement:

Le personnel ne sait pas s'il est affilié à la CNPS, car jusqu'à ce jour personne n'a encore reçu de carnet.

D2213 : Frais de télécommunication/internet CPP Nord

Etat d'avancement:

La connexion Internet n'est toujours pas effective à la CPP Nord.

Recommandations:

Faire le lettre de rappel au prestataire pour qu'il respecte ses engagements.

D3101 : Elaboration du PTBA CPP Nord

Etat d'avancement:

Le PTBA 2007 de la Cellule Provinciale du Nord a été élaboré au cours d'un atelier national tenu à Kribi au mois de novembre 2006.

D3201 : Missions suivi et supervision CPP Nord

Etat d'avancement:

Deux missions de supervision de la CNC ont séjourné dans la province du Nord au cours de l'année 2006.

D3203 : Missions d'audit interne CPP Nord

Etat d'avancement:

Deux missions d'audit interne de la comptabilité ont séjourné dans la province du Nord au cours de l'année 2006.

D3301 : Evaluation performances Personnel CPP Nord

Etat d'avancement:

En marge de l'atelier d'élaboration du PTBA 2007, le personnel de la CPP Nord a été évalué par une équipe composée des Responsables du MINPLAPDAT et ceux du PNDP.

D3308 : Fonctionnement du SGI CPP Nord

Etat d'avancement:

Le logiciel de gestion acquis par le Programme et installé à la CPP Nord fonctionne normalement.

D4105 : Couverture médiatique activité CPP Nord

Etat d'avancement:

Tous les ateliers et séminaires organisés ont été couverts par les médias publics et privés.

Par ailleurs, un documentaire sur les réalisations du PNDP Nord a été réalisé par la CRTV Télé et la Chaîne de télévision Canal 2 International.

Site 05- OUEST

AC000 : appui financier aux communes Koutaba

Etat d'avancement: Microprojet du marché de Koutaba réceptionné.

Plus de 580 places sur 640 déjà acquits par les commerçants; Les recettes communales améliorées par la location des places;

recommandations : La commune devra sécuriser ces recettes et améliorer le système de collecte des déchets sur le marché.

AC000 : appui financier aux communes kouoptamo

Etat d'avancement: Microprojet réalisé à 90% (MT et BT installé sur la majorité des villages ciblés);

Difficultés rencontrées: La BT devra être étalée sur l'ensemble du réseau initialement prévue;

recommandation: L'entreprise devra remplir son cahier de charge en étalant la BT sur toute la ligne prévue;

L'entreprise devra livrer les travaux dans les brefs échéances afin de ne pas soumettre à la mise en demeure.

AC000 : appui financier aux communes Foumban

Etat d'avancement: Microprojet d'électrification de Folap et Koussam réceptionné.

-Mise en énergie des ménages en cours

Recommandation : La commune et l'OAL doivent faciliter l'accélération du processus de facilitation des abonnements des ménages.

AC000 : appui financier aux communes Bangourain

Etat d'avancement: Requête approuvée le 11 octobre 2006 pour le financement du microprojet d'approvisionnement en eau potable de Bangourain;

Difficultés rencontrées : Retard dans la mobilisation de l'apport en espèce de la commune (avance de trésorerie de la commune).

recommandations: La commune devra fournir les efforts pour lever les réserves, signer la convention et accélérer la passation de marché.

AC000 : appui financier aux communes Bassamba

Etat d'avancement: Travaux réalisés à plus de 80%(route de 24 Km de piste et quelques ouvrages d'art réalisés)

Difficultés rencontrées: Retard des travaux suite aux pluies et à une mise en œuvre timide des finitions des travaux par l'entreprise;

Recommandations: La commune doit instruire l'entreprise GRANTRAS d'accélérer les travaux;

-L'entreprise devra livrer les travaux à temps afin d'éviter une mise en demeure

AC000 : appui financier aux communes Bangangté

Etat d'avancement: Requête communale approuvée pour le financement de la construction du marché de la pastèque;

Difficultés rencontrées: La levée de réserve retarde la signature de la convention de cofinancement(mobilisation par la commune du financement du FEICOM)

Recommandations: La commune devra accélérer la levée des réserves et la procédure de passation de marché.

AC000 : appui financier aux communes Lafé Baleng

Etat d'avancement: Travaux achevés à 100% (22Km de piste en terre et ouvrages d'arts).

Pré-réception réalisée par le MINTP Ouest

Observations: Au cours de la saison de pluies, l'entreprise a demandé un prolongement de la date de livraison des travaux.

Difficultés rencontrées: -Retard dans la livraison des ouvrages;

-Arrêt des travaux à cause des fortes pluies;

-Le niveau de trafic accélère la dégradation de la route;

Recommandations: -La commune devra réglementer le trafic(poser des barrières de pluies, budgétiser des fonds d'entretien dans le budget communal), et mettre en place les comités d'entretien en vue de pérenniser la praticabilité de cette route;

AC000 : appui financier aux communes Santchou

Etat d'avancement: Travaux réalisés à près de 70%(pose de la BT) dans les villages de Ngwatta,

Observations:

Difficultés rencontrées: -Echioc et Bamia non servis par la BT(alors que cela était prévu au départ);

Recommandations: La commune et l'entreprise doivent prendre des mesures appropriées pour étendre la BT aux 02 villages (Echioc et Bamia);

Sous peine de recevoir une mise en demeure, l'entreprise doit livrer les travaux dans les brefs délais.

AC000 : appui financier aux communes Penka Michel

Etat d'avancement : Signature de convention de cofinancement entre la commune et le PNDP pour le microprojet d'approvisionnement en eau potable de la commune.

recommandations : La commune devra accélérer le processus de passation de marché.

AC000 : appui financier aux communes Demdeng

Etat d'avancement : Plus de 80% de travaux réalisés pour la construction du marché de Kamdem (construction de 02 hangars; 02 blocs de boutique, boucherie, toilette);

Observations : Il a fallu plusieurs séances de tractation pour rapprocher les points de vue de la commune et de l'entreprise, quant aux indicateurs d'évaluation de la consistance définitifs des travaux à fournir dans le contrat;

Difficultés rencontrées : -L'insuffisance de l'instruction de la requête (montage approximatif, instruction légère et approbation par le CPAC, turpitude de l'entreprise dans la confection de sa soumission, etc.) a fait apparaître des sous estimations de certaines rubriques du contrat;

-Retard dans la livraison des chantiers (03 mois de retard)

Recommandations : La commune devra réceptionner le contrat suivant les termes du contrat les prestations callées de manière tripartite entre la commune, le MINTP OUEST, et BIOSPLUS; Un plan de recollement devra être fourni par l'entreprise à la validation de l'ingénieur.

-Sous peine de mise en demeure, BIOS PLUS devra livrer les travaux dans les brefs délais.

AC000 : appui financier aux communes Bangou

Etat d'avancement : Signature de la convention de cofinancement pour le microprojet d'approvisionnement en eau potable de la commune de Bangou.

Recommandations: La commune devra accélérer le processus de passation de marché.

AC000 : appui financier aux communes Bamendjou

Etat d'avancement : Signature de la convention de cofinancement du microprojet d'approvisionnement en eau de Bahouan.

Recommandations: La commune devra accélérer la passation de marché (DAO, publication, dépouillement, attribution, contrat).

AC000 : appui financier aux communes Baham

Etat d'avancement : Convention de cofinancement signée pour la construction du centre multifonctionnel pour la formation des jeunes et femmes.

Recommandations: La commune doit accélérer le processus de passation de marché (DAO, publication, dépouillement, attribution, contrat).

AC000 : appui financier aux communes Banwa

Etat d'avancement : Requête approuvée par la session du CPAP du 11/10/2006, pour la construction du marché de Banwa.

Difficultés rencontrées: Retard dans la mobilisation du complément de l'apport en espèce de la commune (avance de trésorerie du FEICOM);

Recommandations : La commune doit accélérer la levée de réserve pour permettre la signature de la convention et la poursuite de la procédure de passation de marché.

AC000 : appui financier aux communes Bakou

Etat d'avancement : Requête approuvée par la session du CPAP du 11 octobre 2006 pour la construction du marché de Bakou.

Observations :

Difficultés rencontrées : Retard dans la mobilisation de la contribution communale à travers l' avance de trésorerie du FEICOM.²

recommandations : La commune doit accélérer la levée de réserves et la passation de marché.

B2102 : Prise en charge des agents communaux Bassamba

Etat d'avancement : Une commission de sélection a été mise en place dans les 07 communes concernées par arrêté du gouverneur (Foumban; Koutaba, Kouoptamo, demdeng, Bassaba, Lafé baleng, Santchou)

Recommandation : La commune doit accélérer le processus de recrutement, la contractualisation et la prise de service de l'agent sélectionné.

B2102 : Prise en charge des agents communaux Lafé Baleng

Etat d'avancement: L'agent communal est recruté et le processus de contractualisation est en cours.

recommandation: Accélérer le processus de contractualisation et a prise de service de cet agent.

B2102 : Prise en charge des agents communaux Demdeng

Etat d'avancement: L'agent communal a été sélectionné, le processus de contractualisation est en cours

Recommandations : Accélérer la signature de contrat et la prise de service de l'agent recruté.

EDITION RAPPORT MOIS : DÉCEMBRE 2006 (Activités) IDA

AL103 : Approvisionnement en eau potable Makouémeka

Etat d'avancement : -04 puits d'eau à motricité humaine réalisé et réceptionnée (03 prévus);

Comité de gestion des puits actifs

Difficultés rencontrées : -Durée des travaux élastique à cause des bocages techniques (présence de roche dans les puisards) et de la faible maîtrise d'oeuvre du CC;

recommandation : -Le CIFORD devra renforcer les capacités du CC dans la maîtrise d'ouvrage et (d'oeuvre.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Kouffen

Etat d'avancement : -10 points d'eau fonctionnels, avec bache de pompage et château d'eau;

-10 comités de gestion actifs;

Observations : -Forte implication des femmes dans la gestion de l'adduction d'eau

Difficultés rencontrées : -Mécanisme de gestion des comités de gestion pas encore assez efficace dans l'entretien et la gestion des ouvrages.

-recommandations: -Le responsable du CC,, des comités de gestion et l'infirmier chef du coin doivent sensibiliser les populations sur l'utilité de consommer une eau potable et mettre en place un mécanisme de pérennisation de l'ouvrage.

-Le CIFORD devra s'assurer avant la fin de son contrat de la fonctionnalité des comités de gestion des ouvrages.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Njimom

Etat d'avancement : -05 puits d'eau à motricité humaine réceptionnés et fonctionnels;

-Comité de gestion formée par l'entrepreneur.

Observations :

Difficultés rencontrées : -Retard des travaux du aux fortes pluies;

recommandations: -En prélude à la fin de son contrat d'accompagnement dans cette commune, le CIFORD doit s'assurer de la durabilité du mécanisme d'entretien et de gestion des 05 puits.

AL105 : Construction /équipement/ Centre de Santé Intégré (CSI) Koupa Ngagnou

Etat d'avancement : -CSI fonctionnels (près de 150 patients consultés en moyennes par mois, des campagnes de vaccination et de counselling de femmes organisée, puits d'eau en cours de construction);

Difficultés rencontrées : -Le nombre de lits et du personnel insuffisants pour satisfaire la demande de services des populations.

Recommandations: La commune doit appuyer le CC à mettre en place un mécanisme d'équipement et d'agrandissement du centre de santé pour subvenir à la forte demande de service de soins des populations;

AL105 : Construction /équipement/ Centre de Santé Intégré Folap

Etat d'avancement : Centre de santé réceptionnés

Difficultés rencontrées : -Equipement en cours d'acquisition (retard, du à la faible maîtrise d'ouvrage du CC)

recommandations : Le CIFORD devra renforcer les capacités du CC dans la maîtrise d'ouvrage et l'accompagner dans le processus d'acquisition des équipements du centre de santé et rendre le bâtiment construit de santé fonctionnel

AL105 : Const/rehabil/equip CSI Njindoun

Etat d'avancement : -Travaux achevés partiellement par l'entreprise Ets FOSSI;

-Equipements médicaux acquis et stockés à la commune;

Observation : -Une mission d'évaluation des manquements a été réalisée par le sectoriel des travaux publics de la localité et un rapport adressé au maire.

Difficultés rencontrées: - CSI pas encore fonctionnel;

-Travaux suspendus à cause de la mauvaise qualité des prestations de l'entreprise;

Recommandations : -En collaboration avec la commune, la CPP doit adresser une mise en demeure à cette entreprise;

-La commune doit prendre des mesures conservatoires pour la continuité des travaux, au cas où l'entreprise ne donne pas suite à la mise en demeure

AL105 : Construction /équipement/infrastructures scolaires Mamevouo

Etat d'avancement : -CSI fonctionnels (près de 45 malades reçu par mois)

Observations :

Difficultés rencontrées : -La fréquentation reste faible à cause de l'absence de laboratoire, les malades préfèrent les centre où ils peuvent se faire diagnostiquer et soigner en même temps).

Recommandations : -Le CC doit se rapprocher du chef de District de santé de Fouban, pour envisager l'équipement du laboratoire et le renforcement des capacités de l'équipe médical(en nombre et en compétences).

AL107 : Construction /équipement/infrastructures scolaires Kounchankap-Njimonoun

Etat d'avancement : 02 salles de classes fonctionnelles (près de 160 enfants scolarisés dans ces salles).

Difficultés rencontrées : -Décrépitude de la salles amorcée (plafonds, portes, et murs), à cause de l'incivisme des populations.

Recommandation : -Appuyer le CC dans la sensibilisation des populations au bon entretien de ces salles de classes;

AL107 : Construction /équipement/infrastructures scolaires Koupa Menké

Etat d'avancement : 02 salles de classe et WC fonctionnels (près de 150 enfants scolarisés dans ces salles).

Difficultés rencontrées : la Demande en salles de classe reste élevée.

Recommandations : Le CIFORD doit appuyer le CC dans la mise en oeuvre de son PDL(recherche de financement, plan opérationnel, mobilisation des populations sur les projets ne nécessitant pas les appuis extérieurs, etc.)

AL107 : Construction /équipement/infrastructures scolaires Mapare

Etat d'avancement: : 02 salles de classes et toilettes fonctionnelles;

Equipements fournis par le CC

Observations :

Difficultés rencontrées : La demande en salles de classes dans le village reste forte.

Recommandations :Appuyer le CC dans la mise en oeuvre de son PDL

AL107 Construction /équipement/infrastructures scolaires Njiyit

Etat d'avancement : 02 salles de classes et toilettes fonctionnelles (plus de 160 enfants scolarisé dans ces salles.

Difficultés rencontrées : Forte demande en salles de classes dans l'école du village.

Recommandations: Appuyer le CC dans la mise en oeuvre de son PDL et améliorer la fourniture des services d'enseignement (construire des nouvelles salles et recruter des enseignants en plus)

AL107 : Construction /équipement/infrastructures scolaires Mangah-Koundoum

Etat d'avancement: : 02 salles de classes fonctionnelles (près de 150 enfants scolarisées dans ces salles.

Difficultés rencontrées: : La demande reste encore forte car l'école ne dispose que de deux salles en matériaux définitifs.

Recommandations: Appuyer le CC dans la recherche de financement de la construction des autres salles de classe et le financement des actions du PDL;

AL107 : Construction /équipement/infrastructures scolaires Ngoundoup

Etat d'avancement: : -02 salles de classes réceptionnées et fonctionnelles (près de 160 enfants scolarisées dans ces salles);*

-Latrines de l'école réhabilitées par le Comité de Concertation

Difficultés rencontrées : -Protection des fondation encore insuffisante contre les pluies (érosion).

-Les tables bancs promis par le CC, sont encore en cours de production;

Recommandations : -Le C devra protéger la fondation de ces 021 salles contre l'érosion (travaux d'assainissement à faire);

- Accélérer la fourniture des bancs avant la prochaine rentrée scolaire.

AL107 : Construction /équipement/infrastructures scolaires Mabouo

Etat d'avancement : 02 salles de classes réceptionnées avec un puit d'eau à levage.

Observations : -Les salles de classe seront fonctionnelles dès la rentrée scolaire de 2007.

Difficultés rencontrées :

Recommandations : -Le CIFORD devra appuyer le CC dans la mise en œuvre de son PDL(recherche de financement, mise en œuvre des projets par fonds propres du village);

- Appuyer le CC dans la gestion et pérennisation de ces 02 salles de classes.

AL107 : Construction /équipement/infrastructures scolaires Foyet

Etat d'avancement : -02 salles de classes construites et fonctionnelles à l' école maternelle de Foyet (près de 100 enfants scolarisés);

-Comité de gestion actif (direction par les femmes);

Recommandations : Le CIFORD devra continuer à apporter son appui au CC dans la gestion et pérennisation de cet ouvrage.

AL107 : Construction /équipement/infrastructures scolaires Koutié

Etat d'avancement : 02 salles de classes réhabilités et équipés avec bancs , latrines, tables;

Salles de classes fonctionnelles (au moins 150 enfants scolarisés dans ces salles de classes);

Difficultés rencontrées:: Entretien des salles encore insuffisant

Recommandations:: Sensibiliser le CC, la direction de l' école et la commune de Koutaba de veiller à la protection et la gestion durable de ces deux salles de classe.

AL107 : Construction /équipement/infrastructures scolaires Njiambié

Etat d'avancement: 02 salles de classes équipés réceptionnés et fonctionnelles plus de 200 enfants scolarisés dans ces salles).

Difficultés rencontrée: : Surpopulation des salles de classes

Recommandation : CDCV devra appuyer le CC dans la mise en œuvre de son PDL (recherche de financement, planification opérationnels, lancement de travaux avec les moyens locaux, etc.)

AL113 : aménagement des pistes rurales Ndoumkain

Etat d'avancement : 12 Km de route et 04 buses réceptionnés et fonctionnels;

-amélioration du trafic de marchandises et la circulation des hommes améliorés.

Recommandations : La commune devra veiller à la pose des barrières de pluies et l' entretien de ces ouvrages et chaussées.

Appuyer le CC dans la mise œuvre de son PDL

AL114 : Construction Centre promotion de la femme Koundja

Etat d'avancement : Maison de la femmes réceptionné;

Difficultés rencontrées : Centre pas encore suffisamment fonctionnels, faute de personnels, d'équipements.

recommandations : La commune doit suivre le processus de prise en charge de la gestion(équipements et affectation du personnel) de ce centre par le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille(MINPROFF)

AL201 : Construction marchés Manfu

Etat d'avancement : Hangars, 05 boutiques et boucheries réceptionnés:

Hangars fonctionnels (près de 300 commerçants y exercent le jour des marchés et 50 les jours ordinaires; les conditions de vente des produits agricole se sont améliorées.

L'on observe une forte demande des populations pour la location des 05 boutiques et de la boucherie

Difficultés rencontrées : -Boutiques et boucheries pas encore fonctionnels (car la commune traîne dans la fixation des conditions de location malgré la forte demande)

recommandations : La commune doit rendre fonctionnels les boutiques et boucherie et entrevoir le dallage du hangars;

B2101 : Equipement des communes en matériel informatique et recrutement de l'agent communal koutaba

Etat d'avancement : Appui de la commune en matériel informatique

recommandations : La commune doit accélérer le recrutement de l'agent chargé de la gestion technique et financière afin de valoriser cet outil(améliorer la gestion technique et financière de la commune).

B2101 : Equipement des communes en matériel informatique et recrutement de l'agent communal Fouban

Etat d'avancement : Fourniture des équipements informatiques(ordinateurs imprimante) à la commune pour l'agent chargé de la gestion technique et financière

recommandation : La commune doit accélérer le recrutement de l'agent communal et lui fournir les conditions optimales d'exploitation de ces équipements, afin d'améliorer la gestion technique, administrative et financière de la commune;

B2101 : Equipement des communes en matériel informatique et recrutement de l'agent communal

Etat d'avancement : Appui de la commune en matériel informatique (ordinateur et imprimante) pour faciliter le travail de l'agent en charge de la gestion technique et financière dans la commune;

recommandations : La commune doit accélérer le processus de recrutement de cet agent et enfin faciliter les conditions de travail optimum pour valoriser ce matériel, afin d'améliorer la gestion de la commune.

B2201 : Renforcement capacités élus locaux CPP Ouest

Etat d'avancement: 15 commissions communales de passation de marché ont été formées au processus de passation des marchés publics et des procédures simplifiées de passation de marché (IDA).

recommandations : Accélérer l'activation de ces commissions communales de passation de marché notamment dans les communes de 2004,2005 (au moins 30 marchés communautaires à passer) et 2006(11 marchés communaux à passer).

B2202 : Renforcement capacités pers/commission communal CPP Ouest

Etat d'avancement : 15 commissions communales formées à la passation de marchés publics et selon les procédures simplifiées de l'IDA.

recommandations : Les commissions communales doivent être activées pour la passation des marchés communautaires (près de 30 dans les communes de 2004 et 2005) et les microprojets communaux (11 dans les communes de 2006).

Les maires partenaires de certaines communes doivent encore suivre la signature de l'arrêté de nomination des membres de leurs commissions communales de passation de marchés;

C1101 : Formation des OALs CPP Ouest

Etat d'avancement : 11 OALs recrutés pour accompagner les communes de 2006 ont été formés aux approches de planification communautaire et communale, au suivi évaluation participatifs et la prise en compte des aspects socio environnementaux dans la mise en oeuvre des projets du PDL.

Les représentants des maires de 2006 ont également participé à cette formation qui s'est tenue à Bana, du 03 au 16 octobre 2006. Près de 40 personnes ont ainsi été formées.

recommandation : Les OALs doivent veuiller au respect des approches auxquelles ils ont été formées lors de la mise en oeuvre de leurs cahiers de charges.

Les OALs doivent viser l'impact et l'appropriation de la démarche par les communes et leurs communautés (PDL, PDC, mise en oeuvre des plans de développement).

C1201 : Définition des Unités de planification CPP Ouest

Etat d'avancement:: La CPP a procédé en début de l'année 2006 (janvier- février) à l'organisation des séances de sensibilisation dans les 11 communes de 2006. Les élites, les élus, les opérateurs économiques, les leaders d'associations, les autorités administratives ont pris part à ses séances d'échanges participatifs sur le PNDP (mode opératoire, rôles des acteurs, conditions d'appui, la définitions des unités de planification. etc.).

Plus de 174 unités de planification ont ainsi été identifiés et approuvés par les autorités dans les différentes communes.

C1202 : Sélection des OALs CPP Ouest

Etat d'avancement:: 11 OALs ont été sélectionnées suite à une présélection par manifestation d'intérêt et ensuite après dépouillement, analyse et attribution des soumissions des lots par communes(par la commission spécialisée de passation des marchés du PNDP).

A cet issue dont, 11 OALs (CEVODIN, ADEID, EIC, DK international, CAFER, Fondation SAF, Enviroprotect, Ciford, ACAFIA, CEPID, CIEFE) se sont vu attribués les communes de la province de l'ouest.

Les différents contrats ont été signés.

recommandations:: La CPP devra accélérer la signature des cahiers de charges de chaque OALs (avec la participation des OALs et des 11 communes bénéficiaires), et sensibiliser les acteurs sur leurs rôles et le respect de ce cahiers de charges

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes kouoptamo

Etat d'avancement: 15 PDL, 10 requêtes, 01 PDC, des CC formés et quelques 04 comptes conjoints ouverts par les communautés;

Difficultés rencontrées:: -Retard dans la livraison des produits du contrat (06 mois);

-Les communautés traînent dans la levée des réserves nécessaires au financement de leurs microprojets par le PNDP.

recommandation: CDCV devra appuyer es communautés dans la levée des réserves, mettre en place un mécanisme d' appropriation du processus(mise en oeuvre PDC et PDL) par la commune et ses communautés;
La CPP devra adresser une lettre de rappel à CDCV pour clôturer son contrat.

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes Koutaba

Etat d'avancement: 14 PDL, 01 PDC, 06 requêtes communautaires élaborés et approuvés, 04 comptes conjoints ouverts par les communautés.

Difficultés rencontrées: -Retard dans la clôture du contrat(06 mois);

recommandations : -La CPP doit adresser une lettre de rappel à CIFOR pour la clôture de son contrat et des produits de son cahier de charge;

-CIFORD devra accélérer la formation des CC, le montage des autres requêtes communautaire, la mise en oeuvre d' un mécanisme DURABLEde mise en oeuvre des PDL et du PDC par la commune et ses communautés;

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes Fouban

Etat d'avancement: 23 PDL, 15 requêtes communautaires, 01 PDC élaborés et approuvés; Des CC formés; de 14 communautés ont été financés en 2006 par le PNDP.

Difficultés rencontrées: Retard dans la clôture d contrat de CIFORD (06 mois);

Recommandations: -CIFORD doit achever la formation des CC, l'élaboration de la requête communale, accompagner la mise en oeuvre des PDL , du PDC par les communautés et la commune

-Adresser une lettre de clôture à CIFORD avec les produits attendus.

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes Bassamba

Etat d'avancement: 09 PDL, 09 requêtes communautaires, 01 requête communale et 01 PDC élaborés et approuvés,

Des CC sont formés.

Recommandations: -Achever la formation des CC, accompagner les communautés dans la mise en oeuvre de leurs PDL et l'appropriation du processus.

-Une lettre de rappel doit être adressée à cet OAL pour lui signifier la nécessité de boucler sa prestation et permettre ainsi la clôture du contrat.

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes Lafé Baleng

Etat d'avancement:: 15 PDL, 15 requêtes communautaires montées et approuvés par le CPAC, un PDC élaboré et approuvé, des comptes conjoints ouverts par les CC, la formation des CC amorcée.

Difficultés rencontrées: Retard dans la clôture des produits du cahiers de charge (03 mois);

Recommandation:: OFSAD doit veiller à l' appropriation des capacités par la commune et ses communautés;

OFSAD doit achever le renforcement des capacités des communautés, l'élaboration de la requête communale et appuyer les communautés à la mise en oeuvre de leurs PDL, et du PDC par la commune.

Une lettre de rappel pour la clôture du contrat doit être adressée à OFSAD.

C1203 : Exécution contrat des OAL/PDC/PDL/requêtes Santchou

Etat d'avancement: FASD a élaboré 15 PDL, 01 PDC, 15 requêtes communautaires, la formation des CC amorcées.

Observations: L'absence de communication et la participation aux réunions mensuelles de coordination avec les OAL ne facilite pas le suivi des activités de cet OAL;

Difficultés rencontrées: On note une certaine absence de l' OAL sur le terrain, la rareté de la participation de certains d'entre eux aux séances de travail

Recommandations: -la CPP devra transmettre une lettre de mise en demeure à cet OAL pour le rappeler à l'ordre dans le respect de son cahier de charge;

-L' OAL doit veiller à terminé les valeurs cibles de son contrat (formation des CC, élaboration de la requête communale, l'accompagnement des CC dans la mise en oeuvre de leur PDL) et en veillant à l'appropriation par les bénéficiaires du processus transféré.

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes Demdeng

Etat d'avancement: Fondation Kamga a élaboré 10 PDL, 01 PDC, 10 requêtes communautaires, amorcé la formation des Comités de Concertation.

Difficultés rencontrées: -Retard dans l'exécution du contrat (03 mois), à cause de la mauvaise maîtrise d' oeuvre de l' OAL.

Recommandation: -L' OAL devra achever la formation des CC, la production de la requête communale, accompagner le processus de démarrage des travaux des microprojets financé/à financer conjointement par la commune, le PNDP, et la commune. Il doit en général appuyer les communautés dans la mise en oeuvre de leurs PDL.

-Fondation Kanga doit accélérer la clôture de son contrat en mettant en place les mécanismes d'appropriation par la commune et les communautés de Demdeng.

C2101 : Sensibilisation° contre VIH/SIDA/maintenance koutaba

Etat d'avancement: L' OAL CIFORD a facilité l' élaboration des plan d' action communautaire de lutte contre le VIH/SIDA dans quelques communautés de Koutaba. CARE et le GTP/OUEST pour le SIDA ont entrepris d'appuyer la mise en oeuvre de ces plans d'actions (Sensibilisation et dépistage volontaire).

Recommandation: Poursuivre cette expérience dans toutes les communautés, car toutes les communautés sont concernées par ce fléau.

C2201 : formation/atelier/séminaire CPP Ouest

Etat d'avancement: Un atelier provincial d'échange et d'information des partenaires s' est tenu à Bafoussam en décembre 2006. Cet atelier a permis d'informer les partenaires sur l'état d'avancement du PNDP dans la province et de partager les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre des activités dans les communes, en vue de recueillir des propositions de solutions applicables à chaque cas..

Y ont pris part, les maires de 18 communes partenaires, les préfets des département de l' Ouest, les OAL, les services techniques chargés du contrôle des projets, les OAL, les entrepreneurs.

A l'issue de cet ateliers des propositions de stratégie d'amélioration de l'état de la collaboration avec les différentes parties prenantes ont été formulées.

Recommandation: Les différents acteurs doivent respecter leurs engagements et mettre en oeuvre les recommandations formulées dans ce rapport.

D1103 : Fonctionnement CPAP CPP Ouest

Etat d'avancement: Trois sessions du CPAP ont été organisées cette année pour approuver les PDC et les requêtes communautaires.

En fin d'année, 06 PDC et 11 requêtes communales ont été analysées et approuvées par le CPAP;

Observations: On note une forte participation des membres aux sessions et leur implication croissante dans les activités du PNDP.

D1104 : Fonctionnement CPAC CPP Ouest

Etat d'avancement: Les 07 CPAC existants (Koutaba, Kouptamo, Bassamba, Lafé Baleng, Santchou, Demdeng, Fouban) ont tenuschacun deux sessions, la première pour approuver les PDL et la seconde pour approuver les requêtes communautaires.

Au total, 101 PDL et plus de 85 requêtes communautaires ont été approuvées par ces CPAC.

Le processus de mise en place des CPAC dans les communes de 2006 a été amorcé avec la sensibilisation des maires et l'accompagnement pour la sélection des membres, la signature des arrêtés préfectoraux constatant de la désignation des membres;

Recommandation: La mise en place et la formation des 11 CPAC doivent être accélérer pour leur permettre d'être activée dès le début de l' année 2006, afin que les PDL et les requêtes communautaires soient approuvées et les microprojets financés à temps.

D1201 : Mise en œuvre convention collaboration CPP Ouest

Etat d'avancement: A) Contrats programmes:

Près de 06 contrats programme) ont été signé cette année avec les délégations provinciales des ministères sectoriels ci-après : MINTP, MINDUB, MINESEC, INADT, MINSANTE, MINFOF,). Une deuxième vague est en préparation.

Le bien- fondé de ces contrats programmes a été dans le fonctionnement du CPAP et des CPAC, lors du montage des microprojets communautaires et communaux (études de faisabilité et impact environnemental) ainsi que pendant la sélection des prestataires et le contrôle des travaux sur le terrain.

B) Protocole de collaboration avec les communes

La CPP a signé cette année 18 protocoles de collaboration avec les communes partenaires.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de ces protocoles communes, les capacités des communes ont été renforcées, notamment en ce qui concerne la passation de marché, le fonctionnement des CPAC;

A) Contrats programme:

L'implication approximative des sectoriels dans les activités de montage des microprojets communautaires et communaux (études de faisabilité et impact environnemental), la sélection des prestataires et dans le contrôle des travaux à engendré des problèmes tels que: la sous estimation des devis des travaux, la mauvaise qualité des ouvrages dans certains chantiers, le non respect des procédures et des délais par les entreprises, la non prise en compte des projets prévus dans les PDL dans le BIP, etc.

B) Protocole cadre de collaboration commune/PNDP

La majorité des communes jouent leurs rôle dans le suivi des actions, cependant l'absentéisme de certains maires ne facilite pas le suivi des activités, leurs résidences hors de la commune ne permet pas souvent l'avancement de actions entreprises sans la commune;

Recommandations : - Les sectoriels doivent être plus responsabilisés dans la mise en oeuvre de contrats programme,: notamment par la réalisation des études techniques de qualité, le bon contrôle des chantiers, et la prise en compte des projets inscrits dans les PDL et PDC au travers de leur budgétisation de leurs activités dans le BIP.

-Les maires doivent s'impliquer pleinement dans le suivi des actions entreprises (projets, suivi OAL, etc.); Certains maires non résidents, doivent déléguer leurs responsabilités à leurs adjoints afin de permettre que les activités puissent être suivies plus efficacement.

D1302 : Réunions mensuelles de suivi des prestataires CPP Ouest

Etat d'avancement: a) Entreprises:

Plus de 05 rencontres organisées à la CPP, avec la participation des prestataires; Les échanges ont souvent tournés autour de l'état d'exécution des microprojets et échanges sur les difficultés de mise en oeuvre; Prenaient part à ces rencontres les maires, le PNDP et les responsables sectoriels;

b) OAL.

Près de 08 rencontres mensuelles ont été organisées avec la participation de 06 OAL (CIFORD, FASD, OFSAD, FKV, CDCV, CAFER).

Avec la participation des maires des communes concernées ces réunions permettent d'évaluer l'état d'avancement des prestations de ces OAL, sur le terrain; Des échanges sont effectués sur les difficultés rencontrées et des solutions sont proposées pour y remédier.

Difficultés rencontrées: : a) Certaines entreprises et OAL n'étant pas résidents, leur présence est souvent irrégulière;

Recommandation: La tenue de réunion d'évaluation avec les prestataires doit être systématisée, afin de régler à temps les problèmes y émergent de la mise en oeuvre des contrats de prestations;

D2105 : Travaux de réhabilitation CPP Ouest

Etat d'avancement: Des pro formats ont été soumis par des entreprises pour la réhabilitation des certaines parties du bâtiments (climatiseurs);

recommandation: Accélérer les procédures de passation de marché pour l'acquisition de ces biens, afin d'améliorer le confort des cadres en cette période de sécheresse ou de chaleur;

D2106 : Cautionnement tel, eau électricité CPP Ouest

Etat d'avancement: La CPP a acquies des services de fournitures d'eau et d'électricité durant les 12 mois de l'année; Ces factures ont été régulièrement payées par le budget de la CPP;

D2201 : Prise en charge Personnel fonctionnaires CPP Ouest

Etat d'avancement: Les fonctionnaires mis à la disposition du PNDP, ont reçu quelques avances de frais d'honoraires pour le compte de l'année 2006.

Observations:

Difficultés rencontrées: -Persistance des retards de paiement des honoraires (impayés);

recommandations: La CNC devra prendre des mesures appropriées pour solder les impayés des fonctionnaires.

D2202 : Prise en Personnel privée/consultant CPP Ouest

Etat d'avancement: Le personnel privé a reçu régulièrement ses honoraires au cours de l'année.

Difficultés rencontrées: -Retard dans le paiement du salaire à échéance du mois (procédure de traitement des dossiers compliqués);

-versement des cotisations patronales des impôts et CNPS pas encore effectué depuis le début du contrat.

-Existence des reliquats de 30% de contrepartie dus sur certains mois, aux consultants privés.

Recommandations: -Accélérer la prise en charge des cotisations CNPS et impôts;

-Prendre les mesures appropriées pour solder les 30% de contrepartie dus aux des consultants privés;

D2203 : Prise en charge Personnel d'appui CPP Ouest

Etat d'avancement: Le personnel d'appui a été régulièrement payé.

Difficultés rencontrées : Les contributions patronales CNPS et impôts restent à verser.

D2207 : Entretien & réparation véhicules CPP Ouest

Etat d'avancement: Les deux véhicules 4x4 ont été régulièrement entretenus au cours de l'année;

D2209 : Carburant et lubrifiants CPP Ouest

Etat d'avancement: La CPP a régulièrement acquits le carburant.

Difficultés rencontrées: Le niveau de consommation du carburant tourne autour de 95% en fin d'année, alors que certaines activités ne sont pas encore réalisées;

recommandations : La consommation du carburant devra respecter l' état d' avancement des activités.

D2210 : loyer et charges locatives CPP Ouest

Etat d'avancement: Les frais de location ont été régulièrement été versés au bailleurs (CAPLAMI)

D2211 : Entretien mat info & copieur CPP Ouest

Etat d'avancement: Les machines ont subi des entretien au cours de l'année;

Difficultés rencontrées : Faible systématisation du suivi de l'entretien des machines.

Recommandation: - Le fournisseur de service devra systématiser ses interventions afin d' assurer un entretien efficace des machines(outils de diagnostic et suivi des entretien, calendrier d' intervention, etc.)

D2213 : Frais de télécommunication/Internet CPP Ouest

Etat d'avancement: Les cadres ont régulièrement eu accès aux frais de téléphone au cours de l'année.

Difficultés rencontrées: Au vu des nombreuses sollicitations dont ils sont l'objet de la part des différents partenaires du programmes, les frais de communication des cadres restent insuffisants;

Recommandation: Augmenter le plafond de frais de téléphone des cadres pour leurs permettre de mieux communiquer avec les partenaires afin d'améliorer la performance des activités;

D3101 : Elaboration° du PTBA CPP Ouest

Etat d'avancement: La CPP a participé au mois de novembre 2006 à Kribi, à l'atelier national d'évaluation et d'élaboration du PTBA 2007.

Constats: On a noté une faible performance dans l'exécution des microprojets et une surconsommation des frais de carburants et des frais de missions.

Recommandation: -La CPP doit assurer une bonne adéquation entre les investissements et le fonctionnement(maîtrise de la consommation des frais de missions, carburants, etc.);

D3102 : Elaboration chronogramme activité CPP Ouest

Etat d'avancement: Au cours de l' année des chronogrammes ont été produits et mise à jours sur Tecpro;

Difficultés rencontrées: -Le respect du chronogramme des activités est peu systématique, d' où des performances mitigés dans la réalisation de certaines activités majeures (financement des microprojets, formations des CPAC, sessions CPAC, etc.);

Recommandations: -Le chronogramme des activités devra être élaboré à temps et être respecté par l'ensemble du personnel, afin d'améliorer la performance dans la réalisation des activités;

D3201 : Missions suivi et supervision CPP Ouest

Etat d'avancement: Les frais de mission ont été mobilisés à plus de 100% de la provision budgétaire en 2006.

Difficultés rencontrées: -Inadéquation entre le niveau des frais de fonctionnement et l'état d' avancement des activités;

Recommandation: La CPP doit veiller au respect de l'adéquation entre les des frais de mission et l'avancement des activités sur le terrain, par une meilleure planification et suivi des missions sur le terrain.

D3203 : Missions d'audit interne CPP Ouest

Etat d'avancement: La CPP a accompagné plusieurs missions d'audit interne initiés par la CNC (mission audit interne CNC, par le MINEFI,

Observations:

Difficultés rencontrées: -le Rapport des différentes missions d'audit sont attendus.

Recommandations: Transmettre les rapports d'évaluation afin que la CPP, puisse s'en inspirer pour améliorer ses performances.

D3301 : Evaluation de la performance Personnel CPP Ouest

Etat d'avancement: Les performances des personnels cadres de la CPP ont été évaluées par le MINPLAPDAT en fin d'année. Les résultats de cette évaluation sont attendus.

D3306 : Evaluation socio environnementale CPP Ouest

Etat d'avancement: Des évaluation ex post des impacts des microprojets ont été systématiquement réalisées sur les microprojets communautaires et communaux financés en 2006 (lors du montage des requêtes);

La CPP a veillé systématiquement au respect des normes environnementales dans les projets en cours de réalisation;

La CPP a reçu une mission d'évaluation environnementale des microprojets conduite par un expert de la Banque mondiale (Mme Hunt, du service environnemental de la Région Afrique à la BM à Washington); Plusieurs projets ont été visités au cours de cette mission;

Difficultés rencontrées: Les solutions proposées pour la gestion des ordures et déchets restent encore peu suivies et ne sont pas toujours adaptées aux réalités locales

Recommandations: Il est attendu de la CNC des propositions de solutions en rapport des technologies innovantes plus adaptées à la zone rurale pour mieux gérer les ordures et déchets;

D3307 : Evaluation d'impact CPP Ouest

Etat d'avancement: Une fiche d'évaluation d'impact des activités a été transmise aux CPP par la CNC;

Des enquêtes sporadiques ont été réalisées par le RPSE sur l'état des impacts des microprojets dans différents secteurs et des activités sur la gouvernance communale.

Observations:

Difficultés rencontrées : La collecte des données sur l'impact des microprojets et des autres activités reste insuffisante, du fait de l'insuffisance des moyens logistiques pour effectuer les descentes sur le terrain et collecter les informations, afin de les mettre à la disposition des acteurs.

Recommandations: La CNC devra mettre à la disposition des CPP les outils de collecte produits à cet effet.

Des missions de suivi d'impacts devront être systématisées à une périodicité adéquate sur le terrain;

Les cadres doivent systématiquement suivre les impacts des activités et remonter les données pour analyse et capitalisation;

D3308 : Fonctionnement du SGI CPP Ouest

Etat d'avancement: Le SGI est régulièrement mis à jour;

-Tecpro (mise à jour des données trimestrielles); -Tomprojet (mise à jour du suivi des microprojets).

-Les rapports mensuel (08), trimestriel (02), semestriel (01) et annuel (01) ont été systématiquement produits en 2006;

Difficultés rencontrées :

-Les données financières sont peu disponibles et le rapprochement des réalisations techniques et financières n'est pas systématique;

-Les logiciels ont subi plusieurs fois des dysfonctionnements qui ont souvent été à l'origine de la suspension des mises à jour. Ce qui a causé le retard dans l'actualisation des données, la production des rapports;

Recommandations:

-L'appui de la CNC doit être systématiser auprès de la CPP, pour permettre de juguler à temps les problèmes de mise à jour des données;

-La production des comptes rendus des cadres et la transmission à l'unité de suivi évaluation doit être systématisée;

-Les tenues des rencontres hebdomadaires de la CPP, doivent permettre l'évaluation de l'état d'avancement réelle des activités par rapport au PTBA et la programmation opérationnelle;

D4102 : Vidéo institutionnelle CPP Ouest

Etat d'avancement: Le RPFC a accompagné la mission de production du catalogue des microprojets du PNDP (pour la province de l'Ouest); Mission instruite par la CNC;

Recommandations: Le catalogue est attendu pour diffusion auprès des partenaires du programme dans la province.

D4105 : Couverture médiatique activité CPP Ouest

-Un plan de formation et de communication est désormais disponible au sein de la cellule;

-La CPP a procédé à la couverture médiatique systématique des événements ponctuels qu'elle a eu à organiser au cours de 2006 (ateliers, formations, missions de bailleurs, etc.);

-Le niveau d'information des partenaires à travers les médias reste insuffisant (car ponctuel et sporadique);

-Le budget de communication est insuffisant;

- un programme de communication spécifique assorti d'une meilleure provision budgétaire suffisante et doit être adoptée pour améliorer l'information des partenaires (mettre à contribution les médias de la province à cet effet);

-La CPP doit systématiser la communication continue autour de ses activités;

D4106 : Gestion du site Internet

Etat d'avancement: Le RPFC a eu à contribuer à la mise à jours des données sur le site du PNDP, en fournissant les infos sur la province de l'Ouest;

Faible systématisation de la production des articles et données sur l'Ouest.

Recommandations: La mise à jours des données de la CPP sur le site Web du PNDP doit être systématisé;

D4114 : Programme pilote radio rurale CPP Ouest

Etat d'avancement: Des contacts ont été initiés auprès des radios locales afin de trouve une stratégie de collaboration pour médiatiser les activités du PNDP;

Recommandations: Accélérer la contractualisation et l'opérationnalisation de la contribution des radios locales sur les activités du PNDP.

D4115 : Abonnements médias CPP Ouest

Etat d'avancement: La CPP a sporadiquement acquits des journaux en début d'année 2006;

Observations:

Difficultés rencontrées : Faible systématisation de l'approvisionnement en journaux;

Recommandations : L'approvisionnement en journaux doit être systématiser au sein de la CPP.

Site 06- SUD

AC103 : Approvisionnement en eau Akom II

Etat d'avancement : Le microprojet d'adduction en eau potable de la ville d'Akom II par captage n'a plu connu d'évolution depuis plus de deux mois. Il y a d'ailleurs arrêt des travaux.

Observations : Faisant suite aux différentes visites de suivi et contrôle, les constats suivants ont été faits :

- Le chantier est totalement arrêté depuis près de deux mois, ce qui n'est qu'une preuve d'une insuffisance de la surface financière du prestataire. On a l'impression que ce dernier ne veut travailler qu'avec des avances préalables ;
- Le débit des sources est apparemment très faible pour alimenter toute la ville d'Akom II ;
- Le montant lié aux travaux déjà réalisés et que le prestataire compte percevoir suite à l'attachement, est même inférieur à l'avance de démarrage qui devait lui permettre de bien avancer dans les travaux ;
- La potabilité de l'eau est remise en question si on en tient au type de captage que le prestataire a pu réaliser, c'est d'ailleurs la plus grande réserve émise par le sectoriel (MINEE/Sud) ;
- Le plan de captage est absent ;
- L'ingénieur de Ets CHINS n'est plus présent sur le chantier, nos discussions étaient d'ailleurs avec le Directeur de Ets CHINS qui n'est pas un expert dans le domaine de l'hydraulique, mais plutôt un homme d'affaires, ce qui est gênant.

Recommandation :

Compte tenu de toutes ces observations, il est évident que la situation du microprojet communal d'Akom II est préoccupante et qu'il s'agit d'un microprojet très délicat. Toutes les conditions du départ ne sont plus remplies, et il ne s'agit plus des captages classiques qui sont les plus recommandés. Avant toute poursuite des travaux, il va falloir qu'un compromis soit trouvé entre le prestataire, la Commune d'Akom II, le sectoriel et le PNDP.

AC103 : Approvisionnement en eau Mvangane

Etat d'avancement : Les travaux d'adduction d'eau potable de la ville de Mvangan par l'Ets EIC sont pratiquement à la fin. Une dernière visite de contrôle est prévue avant la pré réception technique de l'ouvrage. Le rapport d'achèvement reste néanmoins attendu.

AC103 : Approvisionnement en eau Djoum

Etat d'avancement : Bien que le marché ait été attribué avec un grand retard, les travaux ont suffisamment avancé à Djoum, mais le prestataire est néanmoins en train d'accuser aussi un retard.

Observations : Faisant suite aux différentes visites de suivi et contrôle, les constats suivants ont été faits :

- Fouilles pour château achevées ;
- Béton de propreté des amorces réalisé ;
- Coffrage et coulage de la première ceinture achevé ;
- Ferrailage et fixation des poteaux du deuxième niveau achevé ;
- Première dalle coulée ;
- Tranchées amorcées ;
- Panneaux de chantier (02) implantés ;
- Planning d'exécution non disponible ;
- Profondeur des fouilles insuffisante.

Recommandations :

- Afficher tous les plans d'exécution et le planning des travaux dans la baraque de chantier ;
- Revoir la profondeur des fouilles (profondeur finale = 70 cm) ;
- Accélérer les travaux qui devront être achevés au plus tard le 19 janvier 2007 ;
- Veiller à ce qu'il y ait une bonne étude géophysique avant la foration (rapports attendus).

AC106 : Electrification rurale Zoetélé

Etat d'avancement : Les travaux de construction du tronçon Nkilzock - Mbedoumou - Engoutouk - Ndangeng, en réseau monophasé dans la Commune de Zoetele ont suffisamment avancé, mais le prestataire accuse un grand retard par rapport aux délais.

Observations : Une lettre de mise en demeure avait été adressée au prestataire afin qu'il achève les travaux au plus tard le 19 décembre 2006.

AC107 : Construction/Equipement/infrastructures scolaires Campo

Etat d'avancement : Après une longue période d'attente de la réaction du maire de Campo qui devait fournir les agrégats nécessaires pour le démarrage des travaux par le prestataire, ce n'est qu'en décembre dernier que ces matériaux avaient pu être livrés. Les travaux de construction d'une mini cité à 6 appartements pour hébergement des enseignants à Campo par Ets ISMI ont enfin effectivement démarré.

Recommandations : Il y a lieu d'accorder au prestataire un avenant de temps afin de ne pas pénaliser ce dernier. En réalité, c'est la Commune de Campo qui doit être pénalisée, mais comment ?

AC201 : Construction marché Ngoulemakong

Etat d'avancement : Les travaux d'exécution du microprojet de construction d'un complexe commercial dans la Commune de Ngoulemakong (par l'Ets RICO) sont assez avancés. Le hangar central est en cours de construction.

Observations : Face au retard déjà accusé par le prestataire, une lettre de mise en demeure lui a été adressée, et d'autres mesures seront bientôt prises au cas où le retard persiste.

AC203 : Construction gare routière Ma'an

Etat d'avancement : Après la fondation, les travaux n'ont plus évolué à Ma'an. Le prestataire sollicite un attachement, mais n'ayant pas rempli toutes conditions du sectoriel MINTP et du PNDP (beaucoup de réserves émises par rapport aux travaux déjà réalisés).

Observations : Face au retard déjà accusé par le prestataire, une lettre de mise en demeure lui a été adressée, et d'autres mesures seront bientôt prises au cas où le retard persiste.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Communauté de Nyabitande

Etat d'avancement : Les deux premiers puits ont été achevés et fonctionnent normalement.

Difficultés rencontrées : Malgré tous les efforts du prestataire, le troisième n'est toujours pas réalisé. Il se pose un problème de présence d'une roche dans le sous-sol, parfois à des profondeurs dépassant 10 m. Après avoir trouvé un dernier site propice, c'est la communauté qui cette fois s'oppose à la réalisation du dernier puits.

Recommandations : Le maire d'Akom II et le Sous-préfet ont été saisis pour gérer le conflit qui règne actuellement au sein de la communauté et qui empêche l'achèvement du troisième puits. Par ailleurs, la CPP/Sud devra aussi s'atteler à ce que le processus évolue à Nyabitandé en multipliant aussi des descentes de sensibilisation. Au cas où la communauté ne veut pas coopérer, il faudra envisager l'arrêt du microprojet à deux puits et libérer le prestataire.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Cté de Nkongôp-Efoulan II

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 03 puits dans la communauté de Nkongôp-Efoulan II a été achevé et réceptionné définitivement.

Recommandations : Le CC devra veiller à la mise en place et au fonctionnement des Comités de gestion autour de chaque puits.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Communauté d'Ebemvok

Etat d'avancement : Les sources sont en train d'être corrigées à Ebemvok, ainsi que le premier puits qui avait arrêté de fonctionner. Par ailleurs, le deuxième puits est en cours de construction.

Observations : Une lettre de mise en demeure a été adressée au prestataire, le sommant d'achever les travaux le plus rapidement possible. Dans le cas contraire, nous engagerons la procédure qui s'impose.

AL105 : Const/rehabil/equip CSI Communauté d'Akok-Efoulan I

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un Centre de santé Intégré dans la Communauté d'Akok-Efoulan I a été achevé et réceptionné à titre définitif et le matériel de laboratoire (microscope + pinces de circoncision) et le stock des médicaments réceptionnés aussi.

Observations : Le Comité de gestion mis en place veillera sur l'ensemble du microprojet.

AL107 : Const/Equipement/infrastructure scolaires Communauté de Tya'assono

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de logements pour maîtres a été achevé et définitivement réceptionné.

AL107 : Const/Equipement/infrastructure scolaires Communauté de Messama II

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'une école maternelle à deux sections dans la communauté de MESSAMA II a été achevé et réceptionné à titre provisoire.

Observations : Il est prévu une mission de pré réception technique avant la réception définitive proprement dite.

AL304 : Site éco touristique Communauté de Nkoelon-Mvini

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un site éco touristique dans la communauté de Nkoelon-Mvini a été achevé et définitivement réceptionné et le comité de gestion mis en place.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Communauté d'Akak

Etat d'avancement : Les deux premiers puits d'Akak ont été achevés et fonctionnent normalement. Le troisième puits n'a pas pu être achevé à cause du sous-sol rocheux de la zone et le non respect par les bénéficiaires de leurs engagements (apport en nature).

Observations : Après avoir reçu la lettre de mise en demeure, l'équipe de CAIPE s'est déployée pour une dernière tentative que nous espérons concluante cette fois.

Recommandations : L'équipe CPP/Sud doit absolument faire une autre descente dans la communauté afin de sensibiliser davantage les bénéficiaires et suivre l'état d'avancement des travaux qui doivent être achevés le plus rapidement possible, sinon la procédure devra suivre son cours.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Communauté de Nyabessang

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 02 puits d'eau potable dans la communauté de Nyabessang a été achevé et réceptionné à titre définitif et les deux puits fonctionnent normalement. Un comité de gestion a été créé autour de chaque puits.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Communauté de Nnemeyong

Etat d'avancement : Le microprojet d'aménagement de 04 sources d'eau potable dans la communauté de Nnemeyong a été achevé et réceptionné définitivement.

Observations : Un comité a été mis en place pour la gestion des sources.

AL107 : Construction/Equipement/infrastructures scolaires Communauté de Bouandjo

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'une école maternelle à deux sections, équipée (bancs, tables, latrines et puits) a été achevé et réceptionné à titre provisoire. L'ouvrage est d'ailleurs en train d'être utilisé. La réception définitive est prévue en janvier 2007.

AL107 : Construction/Equipement/infrastructures scolaires Communauté de Mvi'ilimengale

Etat d'avancement : Le microprojet d'équipement de l'école publique de Mvi'ilimengale (en tables bancs, latrines et puits) a été achevé et réceptionné définitivement.

Recommandations : La communauté a été suffisamment sensibilisée sur la mise en place d'un comité de gestion des infrastructures construites. L'APE préexistante devrait être renforcée pour la cause.

AL107 : Construction/Equipement/infrastructures scolaires Communauté de Melen II

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un bâtiment à 02 salles de classe dans la communauté de Melen II a été achevé et réceptionné à titre provisoire.

Observations : La réception définitive prévue en décembre s'est vue transformée en une visite de contrôle parce que toutes les réserves n'ont pas pu être levées, en l'occurrence le *Lot ELECTRICITE* qui ne fonctionnait pas.

Recommandations : Désormais, toujours effectuer une visite de pré réception technique au cours de laquelle on se rassure que les réserves sont levées, avant de programmer la réception définitive.

AL107 : Construction/Equipement/infrastructures scolaires Communauté de Asseng-Tom-Akom (ATA)

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un bâtiment à 02 salles de classe dans la communauté de Asseng-Tom-Akom a été achevé et réceptionné définitivement.

Observations : Le bâtiment construit par le prestataire Ets PELOCAM est jusqu'à présent le meilleur de nos ouvrages dans le domaine des travaux publics et bâtiments.

AL107 : Construction/Equipement/infrastructures scolaires Communauté de Minkan-mengale

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'une école maternelle dans la communauté de Minkan Mengale a été achevé et réceptionné à titre provisoire.

Observations : Le prestataire Ets NSF a reçu une lettre de mise en demeure car les réserves devraient être corrigées afin que ce microprojet soit réceptionné avant décembre 2006, ce qui n'a pas été le cas.

Recommandations : Faire une nouvelle pression sur le prestataire en vue de l'achèvement le plus vite possible.

AL111 : foyer communautaire Communauté de Biboulemam

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un foyer culturel dans la communauté de Biboulemam a été achevé et réceptionné à titre définitif.

Observations : Le Comité de gestion a été mis en place et il fonctionne à merveille.

AL201 : Construction marchés

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un marché de vivres dans la communauté de Nkomakak a été achevé et définitivement réceptionné. Un Comité de gestion a été aussi mis en place.

B2102 : Prise en charge des agents communaux CPP Sud

Etat d'avancement : La procédure de recrutement des agents communaux est en cours dans les sept premières communes de la mise en oeuvre du PNDP. Elle a été aussi lancée dans les Communes 2006.

C1201 : Définition des Unités de planification CPP Sud

Etat d'avancement : Faisant suite aux ateliers de découpage des nouvelles communes 2006 (Bengbis, Bipindi, Mintom, Olamze et Sangmelima-rural) en UPP, 102 nouvelles UPP au total ont été définies.

C1202 : Sélection des OAL (pour les Communes 2006) CPP Sud

Etat d'avancement : Le processus de sélection des OAL d'accompagnement des Communes 2006 a été achevé et l'exécution des contrats démarre en janvier 2007.

C1203 : Exécution contrats des OALs/PDC/PDL/requêtes Ngoulemakong

Etat d'avancement :

- Tous les 15 PDL ont été élaborés par l'OAL PLANET SURVEY et approuvés par le CPAC de Ngoulemakong ;
- Le PDC a été finalisé et approuvé par le CPAP ;
- Les requêtes de financement des Communautés ont été toutes finalisées et 14 des 15 ont été approuvées par le CPAC ;
- La formation des CC et du Conseil communal a été réalisée.

Observation : La requête de financement du microprojet communal est en cours de finalisation et est attendue d'urgence à la CPP/Sud.

C1203 : Exécution contrat des OAL/PDC/PDL/requêtes Djoum

Etat d'avancement :

- Tous les 15 PDL ont été élaborés par l'OAL NUAGE et approuvés par le CPAC de Djoum ;
- Le PDC a été finalisé et approuvé par le CPAP ;
- Les requêtes de financement des Communautés ont été toutes finalisées et approuvées par le CPAC ;
- La formation des CC et du Conseil communal a été réalisée.

Observation : La requête de financement du microprojet communal est en cours de finalisation et est attendue d'urgence à la CPP/Sud.

C1203 : Exécution contrat des OAL/PDC/PDL/requêtes Mvangane

Etat d'avancement :

- Tous les 15 PDL ont été élaborés par l'OAL CAIPE et approuvés par le CPAC de Mvangan ;
- Le PDC a été finalisé et approuvé par le CPAP ;
- Les requêtes de financement des Communautés ont été toutes finalisées et 14 des 15 ont été approuvées par le CPAC ;
- La formation des CC et du Conseil communal a été réalisée.

Observation : La requête de financement du microprojet communal est en cours de finalisation et est attendue d'urgence à la CPP/Sud.

C1203 : Exécution contrat des OAL/PDC/PDL/requêtes Akom II

Etat d'avancement :

- Tous les 13 PDL ont été élaborés par l'OAL CAIPE et approuvés par le CPAC d'Akom II ;
- Le PDC a été finalisé et approuvé par le CPAP ;
- Les requêtes de financement des Communautés ont été toutes finalisées et approuvées par le CPAC ;
- La formation des CC et du Conseil communal a été réalisée.

Observation : La requête de financement du microprojet communal est en cours de finalisation et est attendue d'urgence à la CPP/Sud.

C1203 : Exécution contrat des OAL/PDC/PDL/requêtes Ma'an

Etat d'avancement :

- Tous les 15 PDL ont été élaborés par l'OAL CEPFILD et approuvés par le CPAC de MA'AN ;
- Le PDC a été finalisé et approuvé par le CPAP ;
- Les requêtes de financement des Communautés ont été toutes finalisées et validées par la CPP/Sud ;
- La formation des CC et du Conseil communal a été réalisée.

Observation : La requête de financement du microprojet communal est en cours de finalisation et est attendue d'urgence à la CPP/Sud.

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes Campo

Etat d'avancement :

- Tous les 12 PDL ont été élaborés par l'OAL NUAGE et approuvés par le CPAC de CAMPO ;
- Le PDC a été finalisé et approuvé par le CPAP ;
- Les requêtes de financement des Communautés ont été toutes finalisées et validées par la CPP/Sud ;
- La formation des CC et du Conseil communal a été réalisée.

Observation : La requête de financement du microprojet communal est en cours de finalisation et est attendue d'urgence à la CPP/Sud.

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes Zoetélé

Etat d'avancement :

- Tous les 15 PDL ont été élaborés par l'OAL CRADIF et approuvés par le CPAC de ZOETELE ;
- Le PDC a été finalisé et approuvé par le CPAP ;
- Les requêtes de financement des Communautés ont été toutes finalisées et approuvées par le CPAC ;
- La formation des CC et du Conseil communal a été réalisée.

Observation : La requête de financement du microprojet communal est en cours de finalisation et est attendue d'urgence à la CPP/Sud.

C2101 : Sensibilisation contre VIH/SIDA/maintenance CPP Sud

Etat d'avancement : Toutes les 100 communautés ont été sensibilisées sur le VIH/SIDA pendant la phase de planification et pendant les formations.

C2102 : Formation CC/Exécutif municipal CPP Sud

Etat d'avancement : La formation des CC a été exécutée dans l'ensemble des 07 Communes.

Observations : La formation des Exécutifs municipaux a été bouclée dans toutes les sept Communes.

Recommandations : Il a été recommandé que les OALs s'attèlent à appuyer les communautés où des microprojets ont été réalisés dans la mise en place de leurs Comités de gestion et que les CC et CG concernés soient formés sur la maintenance des ouvrages communautaires.

C2103 : Mise en oeuvre PDPP CPP Sud

Etat d'avancement : Vingt deux (22) campements ont déjà recensés dans les Communes d'Akom II, Campo, Ma'an et Nye'ete par le cabinet SBMCG sélectionné pour la mise en œuvre du PDPP.

C2201 : formation/atelier/séminaire CPP Sud

Etat d'avancement :

La formation du personnel CPP/Sud sur les NTIC a été achevée en mars 2006.

Du 10 au 13 mai 2006, tous les cadres de la CPP/Sud ont participé à l'atelier provincial de dépouillement des offres des OAL qui a eu lieu à Ambam.

Au cours du semestre, il a été organisé une série de 05 ateliers dont un dans chaque nouvelle commune 2006 dans le cadre de la définitions des UPP en vue de la sélection des OALs d'accompagnement.

Du 15 au 19 mai 2006, le RPSE et le CPT ont participé à l'atelier de consolidation des bases des données du SGI. Cet atelier s'est tenu à Mbalmayo.

Il s'est tenu à Mbalmayo du 23 au 30 mai 2006 et du 03 au 08 juin 2006 ; des ateliers de formation à l'utilisation des logiciels Tomate version multi projets auxquels ont participé respectivement le CPT/Sud et le RPSE/Sud.

Du 18 au 21 décembre 2007 s'est tenu à Mbalmayo un atelier d'échanges entre les intervenants dans le cadre du JSDF.

D1103 : Fonctionnement CPAP CPP Sud

Etat d'avancement : Des visites des sectoriels membres du CPAC, en l'occurrence le MINTP et le MINEE ont été ventilées dans les Communes où s'exécutent actuellement les différents microprojets communaux.

Observations : Une session du CPAP a eu lieu le 05 décembre 2006 à Ebolowa à l'issue de laquelle les sept PDC élaborés par les OAL et quatre des cinq requêtes communales élaborées par les sectoriels (MINEE et MINTP) ont été approuvés. Au cours de la session, Monsieur AKOA ANICET Albert, Maire de Ngoulemakong été élu nouveau Président du CPAP du Sud.

D1104 : Fonctionnement CPAC CPP Sud

Etat d'avancement : Onze sessions des CPAC ont eu lieu au cours de l'année. Les premières sessions avaient abouti à la validation des 88 PDL élaborés par les OAL d'accompagnement des Communes 2004 et 2005 (12

PDL élaborés par l'OAL NUAGE ayant déjà été approuvés en 2005 par le CPAC de Campo). Les deuxièmes sessions avaient pour objectif l'examen et approbation des requêtes communautaires des Communes.

Observations : Les PDL des Communautés de Campo avaient été validés depuis l'année dernière.

D1202 : Fonctionnement groupe thématique CPP Sud

Etat d'avancement : Le 12/01/2006 s'est tenue dans la salle des conférences de la CPP/Sud, la deuxième session du Groupe thématique VIH/SIDA et la première du genre pour l'exercice 2006.

D1302 : Réunions mensuelles de suivi des prestataires CPP Sud

Etat d'avancement : Dix réunions mensuelles de suivi des prestataires et des OALs ont eu lieu au cours de l'année.

Observations : L'inassiduité de certains prestataires à ces réunions n'a pas été appréciée et la CPP/Sud tiendra compte de tous ces comportements.

D3201 : Missions de suivi et de supervision CPP Sud

Etat d'avancement : Des missions de suivi et de supervision ont été ventilées dans nos différentes Communes. Les principaux objectifs de ces missions étaient :

- Formation des CPAC des Communes 2005 ;
- Appui à la tenue de onze (11) sessions CPAC ;
- Prise de contact, diagnostic et validation des UPP dans les communes additionnelles 2006 ;
- Evaluation des offres financières des soumissionnaires pour les différents marchés communaux ;
- Réception provisoire des microprojets communautaires ;
- Réception définitive des microprojets communautaires ;
- Suivi et contrôle des travaux exécutés par les prestataires exécutant les microprojets communautaires ;
- Suivi et contrôle de l'exécution des microprojets communaux ;
- Validation de nouveaux villages JSDF pour 2006 et de suivi des activités de l'ONG formatrice dans la province du Sud.
- Suivi de la restitution des plans de gestion des plantes médicinales dans les communautés concernées.
- Identification des campements pygmées dans le cadre du PDPP.

Observations : La CPP/Sud a reçu au cours de l'année trois missions d'appui et de supervision de la CNC, et une mission de contrôle interne.

D4105 : Couverture médiatique activité CPP Sud

Etat d'avancement :

- Publication et large diffusion (par communiqué radiodiffusé et par affichage à la CPP et dans les Mairies concernées) de la sollicitation à manifestation d'intérêt en vue de l'établissement d'une liste restreinte des ONG et Associations pour l'appui aux communes et communautés locales de certaines communes de la province du Sud.
- Contacts pris avec certains média de la place en l'occurrence la Radio Communautaire pour le Développement de la Mvila (RCDM) pour la presse parlée, et La Voix du Paysan pour la presse écrite, en vue d'une collaboration pouvant aboutir à un partenariat.
- Abonnement au journal la Voix du Paysan ;
- Publication des résultats d'appels d'offres des marchés microprojets communaux ;
- Couverture médiatique de la réception définitive de quelques microprojets communautaires ;
- Connexion de la CPP Sud sur Internet.

ANNEXE 2 : TABLEAU DE BORD DETAILLE DES MICROPROJETS PAR PROVINCE**1-Liste des microprojets mis en œuvre dans la localité de Lom**

N°	Nom microprojet	Montant	Passation des Marches	Avancement
1	Aménagement d'une piste Rurale dans la commune de Bélabo (Goyoum – Lom II)	45893679	AOR	Fonds virés dans le compte
2	Construction d'un centre de santé Intégré dans la communauté de Tête d'Eléphant	24 110 000	AOR	Convention signée sous réserve de la mobilisation de la contribution de bénéficiaire
3	Construction d'un centre de santé dans la communauté de Liguim	24 110 000	AOR	Convention signée sous réserve de la mobilisation de la contribution de bénéficiaire
4	Aménagement de deux sources et construction d'un puits d'eau potable dans la communauté de Lom I	12924490	AOR	Convention signée sous réserve de la mobilisation de la contribution de bénéficiaire

2- Liste des microprojets mis en œuvre dans l'Adamaoua

N°	Code	Libellé	Commune	Communauté	Date conv	Coût total	Bailleurs	Exéc	Montant Tr 1	DateTr1
1-	AL105/AD10110	Construction et équipement d'un centre de santé	Ngaoundal	Djoundé	29 /3/ 06	15 000 000	IDA	exécution en cours		
2-	AL 103/ AD10109	Réhabilitation de la station Scan Water de Danfili	Ngaoundal	Danfili Mambal	24/ 10/ 06	15 494 947	IDA	Attribution en cours		
3-	AL 105 / AD 101 04	Construction et équipement d'un centre de santé	Ngaoundal	Mandourou	27 / 12 /06	14 999 777	IDA	approuvé et compte conjoint ouvert		
4-	AL 103 /AD 101 08	Construction de deux puits busés équipés des pompes à motricité humaine	Ngaoundal	Pangar	24 /10 /06	10 481 808	IDA	Attribution en cours		
5-	AL 105 / AD 101 06	Construction et équipement d'un centre de santé	Ngaoundal	Bétara Gongo	27 /12/ 06	14 939 400	IDA	approuvé et compte conjoint ouvert		
6-	AL 105/ AD 101 05	Construction et équipement d'un centre de santé	Ngaoundal	Malarba Béka	27 / 12 /06	14 917 032	IDA	approuvé et compte conjoint ouvert		
7-	AL 103/ AD10109	Réhabilitation de la station Scan Water de Béka Gotto	Ngaoundal	Béka Gotto	24 / 12 /06	15 495 000	IDA	Attribution en cours		
8-		Construction et équipement d'une salle de classe + un bureau et latrine	Ngaoundal	Kassa	Déterminer	12 290 495	IDA	approuvé		
9-	AL 105 / AD 101 04	Construction et équipement d'un centre de santé	Ngaoundal	Demgoya	27/12 / 06	14 988 075	IDA	approuvé		
10-	AC106 / AD 502	Electrification rurale de la ville de Mbé	Mbé		15/10/2005	104 140 215	PPTE	Contrat signé le 14/6/06		

Programme National de Développement Participatif

N°	Code	Libellé	Commune	Communauté	Date conv	Coût total	Bailleurs	Exéc	Montant Tr 1	DateTr1
11-	AC103/AD101	Adduction en eau potable de la ville de Ngaoundal	Ngaoundal		21/ 10 /2005	71 876 231	PPTE	Contrat signé le 13/6/06		
12-	AC 103/AD 204	Réhabilitation de la Station Scan Water et son raccordement au réseau SONEL	Tignère		13/10/2006	68 123 250	PPTE	Avis d'appel d'offres lancé		
13-	AC 201/ AD 102	Construction d'un marché moderne à Tibati	Tibati		14 /12/ 2006	70 918 969	PPTE	DAO en cours d'élaboration		
14-	AC 106/ AD 501	Electrification rurale de la ville de Bélel	Bélel		12/ 12/06	80 966 886	PPTE	Avis d'Appel d'Offres lancé		
15-	AC 201/	Construction de deux bâtiments moderne dans le marché de Méiganga	Méiganga		A Déterminer	64 065 907	PPTE	Compte conjoint ouvert		
16-	AC 201/	Construction d'un marché moderne à Bankim	Bankim		A Déterminer	87 768 103	PPTE	Microprojet approuvé par le CPAP		

3- Liste détaillée des microprojets mis en œuvre dans le Centre

N°	Requete	Nom microprojet	commune	communauté	DteConv	Coût Total MP	Bailleur	% Exéc	Montant Tr1	Date Paie1	Montant Tr2	Date Paie2	Montant Tr3	Date Paie3
1	AC103/CE00100-01	ext reseau SNEC			14/07/2005			0	26 435 749	07/12/2006	0		0	
2	AC103/CE20100-01	construct 10 puits			02/07/2005			40	12 103 875	01/06/2006	17 299 596	25/10/2006	0	
3	AC103/CE20600-01	amenagfement sources Monatele			14/07/2005			0	0		0		0	
4	AC103/CE30100-01	Construction 05 forages Ombessa			18/05/2005			40	6 624 957	28/03/2006	15 043 695	01/08/2006	0	
5	AC103/CE40200-01	Construction 05 forages Ngambe- Tikar			05/10/2005			0	0		0		0	
6	AC106/CE10100-01	electrification Bibey Centre			25/06/2005			0	8 255 205	07/06/2006	19 262 456	10/10/2006	10 354 174	28/11/2006
7	AC106/CE20900-01	electrification rurale Sa'a			20/11/2006			0	13 059 774	11/01/2007	0		0	
8	AC106/CE50700-01	Electrification olanguina			28/12/2006			0	0		0		0	
9	AC106/CE50800-01	Electrification Soa			05/10/2005			0	13 570 001	28/12/2006	0		0	
10	AC106/CE80100-01	electrification rurale d'Akoeman			14/07/2005			0	31 244 691	19/07/2006	7 753 153	06/12/2006	0	
11	AC107/CE20300-01	construction et équipement des salles de classes			29/12/2006			0	0		0		0	
12	AC107/CE303-01	construction et equipement salles de classes Deuk			11/01/2007			0	0		0		0	
13	AC109/CE60100-01	four manuels scolaires			16/06/2004			100	9 999 944	02/11/2004	0		1	02/11/2004
14	AC109/CE60100-02	fourniture manuels scolaire			03/03/2005			63	14 781 350	22/08/2005	24 926 416	05/09/2005	0	
15	AC113/CE70300-01	rehabilitation route Endom			21/11/2006			0	0		0		0	
16	AC113/CE70500-01	rehabilitation de la route du secteur d'Edou			25/03/2005			99	11 855 296	27/09/2005	41 638 948	06/04/2006	3 717 954	17/08/2006
17	AC201/CE60400-01	construction Marché Ngoumou			27/12/2006			0	0		0		0	
18	AC201/CE80300-01	Construction marché Menguemé			29/12/2006			0	0		0		0	
19	AC201/CE90400	construction du marché de Sombo			13/10/2005			0	12 846 802	22/11/2006	0		0	
20	AC201/CE91000-01	Construction Marché Eseka			12/12/2006			0	0		0		0	

Programme National de Développement Participatif

N°	Requete	Nom microprojet	commune	communauté	DteConv	Coût Total MP	Bailleur	% Exéc	Montant Tr1	Date Paie1	Montant Tr2	Date Paie2	Montant Tr3	Date Paie3
21	AL103/CE20101-01	construction 02 puits Ballong 2			18/12/2006			0	0		0		0	
22	AL103/CE20102-01	Aménagement de 02 sources d'eau			18/12/2006			0	0		0		0	
23	AL103/CE20103-01	Construction puit Nkolmekok			18/12/2006			0	0		0		0	
24	AL103/CE20104-01	Construction puits Ebangminala			18/12/2006			0	0		0		0	
25	AL103/CE30707-01	Construction forage Essende			22/12/2006			0	0		0		0	
26	AL103/CE30708-01	Construction forage guientsing 2			22/12/2006			0	0		0		0	
27	AL103/CE705008- 01	contruction 03 puits Mimbang			23/02/2005			100	2 495 475	17/08/2005	6 721 288	31/08/2005	3 952 698	25/04/2006
28	AL103/CE70501-01	Construction 03 puits Ekok			16/06/2004			100	4 945 403	18/11/2004	0		1	18/11/2004
29	AL103/CE70501-02	Construction 03 puits Ekok			23/02/2005			100	2 688 491	31/08/2005	6 721 228	31/08/2005	4 032 737	
30	AL103/CE70502-01	Construction 03 puits Edou			16/06/2004			100	4 945 403	18/11/2004	0		1	18/11/2004
31	AL103/CE70502-02	construction 03 puits edou			28/02/2005			100	2 615 544		6 538 860	29/09/2005	0	
32	AL103/CE70503-01	Construction 03 puits Atong			23/02/2005			100	2 574 011	04/07/2005	6 435 028	04/07/2005	3 861 017	08/09/2005
33	AL103/CE70504-01	construction 03 puits Ebolakounou			28/02/2005			100	2 655 600	04/07/2005	6 639 000	22/08/2005	3 940 665	15/11/2005
34	AL103/CE70505-01	Construction 03 puits Mengou			23/02/2005			65	2 542 500	16/09/2005	6 356 205	29/09/2005	0	
35	AL103/CE70506-01	Construction 03 puits Mengos			23/02/2005			65	2 542 500		6 356 250		0	
36	AL103/CE70507-01	Construction 03 puits Obok			23/02/2005			100	2 612 171	31/08/2005	6 530 428	31/08/2005	3 918 257	
37	AL103/CE90408-01	Construction 02 puits d'eau Bomb Tamalon Maboye Ha			16/11/2006			0	0		0		0	
38	AL105/CE30706-01	construction CSI Guientsing 1			22/12/2006			0	0		0		0	
39	AL106/CE30701-01	Extention reseau electrique Buraka			22/12/2006			0	0		0		0	
40	AL106/CE30702-01	Extension reseau electrique Baningoang			22/12/2006			0	0		0		0	
41	AL106/CE30703-01	extension reseau électrique Ombessa rural			22/12/2006			0	0		0		0	

Programme National de Développement Participatif

N°	Requete	Nom microprojet	commune	communauté	DteConv	Coût Total MP	Bailleur	% Exéc	Montant Tr1	Date Paie1	Montant Tr2	Date Paie2	Montant Tr3	Date Paie3
42	AL106/CE90401-01	Extension reseau electrique Song Nlend Peslipan			16/11/2006			0	0		0		0	
43	AL106/CE90401-01	Extension du reseau electrique Dibang Mapubi Dibang			16/11/2006			0	0		0		0	
44	AL106/CE90402-01	Extention du réseau electrique Ndoupe Sililaye			16/11/2006			0	0		0		0	
45	AL106/CE90403-01	Extension reseau electrique Ngodi Si Ngodi Lom Mba			16/11/2006			0	0		0		0	
46	AL106/CE90405-01	Extension du reseau electrique Mom Dibang Lissegue			16/11/2006			0	0		0		0	
47	AL107/CE90406-01	Construction salle de classes Sombo Boga Mahole			16/11/2006			0	0		0		0	
48	AL107/CE90407-01	Construction salles de classes Dikonop Bibaya			16/11/2006			0	0		0		0	
49	AL111/CE30704-01	Coctruction case communautaire Boyabissoumbi Boyab			22/12/2006			0	0		0		0	
50	AL111/CE30705-01	Construction case communautaire Baliama Bogondo			22/12/2006			0	0		0		0	
51	AL113/CE90409-01	Rehabilitation piste rurale Beda nog Ngwas Matol			16/11/2006			0	0		0		0	
52	AL113/CE90410-01	rehabilitation piste rurale Dingombi Ndongo Bamoso			16/11/2006			0	0		0		0	
53	AL201/CE60101-01	construction Marché Mfida			29/04/2005			65	4 926 003	17/01/2005	7 713 673	15/06/2006	0	
54	AL201/CE60102-01	Construction Marché Ngamba			29/04/2005			65	4 926 003	06/06/2006	10 825 609	07/02/2006	0	
55	AL201/CE60103-01	Const marché de Fegmimbang			29/04/2005			65	4 926 003	06/06/2006	10 825 609	07/02/2006	0	
56	AL201/CE60104-01	Construction marché okombe			29/04/2005			65	4 926 003	06/06/2006	9 487 028	17/01/2006	0	

4- Liste des microprojets mis en œuvre dans le Nord

N°	Code	Nom microprojet	Commune	communauté	DateConv	Coût total MP	Bailleur	% Exéc	Montant Tranche1	Date Tr1	Montant Tranche2	Date Tr2	Montant tranche3	Date Tr 3
1-	AC103/NO40300	Approvisionnement eau potable Tcholliré	Tcholliré		15/06/2005			100	17 887 500	26/08/2005	22 953 830	01/03/2006	20 285 973	27/10/2006
2-	AC106/NO20100	Electrification rurale Béka	Béka		14/10/2005			0	0		0		0	
3-	AC106/NO30100	Electrification de Lam			15/06/2005			0	0		0		0	
4-	AC107/NO10600	Const/equip/insfrastr scolaire Lagdo			14/10/2005			0	0		0		0	
5-	AC107/NO10608	Construction de salles de classe a Gouna et Bamé			14/09/2005			100	14 901 218	14/09/2006	0		0	
6-	AC107/NO40400	Construction de salles de classes Touboro			28/11/2006			0	0		0		0	
7-	AC113/NO30200	Réhabilitation route de Mindjiwa			20/10/2005			100	1 680 933	26/07/2005	17 663 350	24/02/2006	28 258 259	05/07/2006
8-	AC201/NO10800	Construction marché de Pitoa			14/10/2005			0	0		0		0	
9-	AL103/NO30106	Approvisionnement en eau potable Boudva			18/07/2005			35	1 949 747	07/07/2005	1 476 360	15/12/2005	0	
10-	AL103/NO30110	Approvisionnement eau potable Nioua			18/07/2005			100	4 305 539	03/04/2006	3 344 822	16/06/2006	2 353 470	26/07/2006
11-	AL105/NO10602	Construction CSI Ouro Kessoum			20/11/2005			80	2 773 874	01/09/2006	6 934 686	05/12/2006	0	
12-	AL105/NO30201	Construction d'une maternité au CSI de Lougguéré			28/09/2004			100	2 709 534	21/10/2004	1 977 687	25/11/2004	3 230 000	10/01/2005
13-	AL105/NO30205	Construction CSI de Ouro Tara			03/10/2005			100	2 411 310	15/02/2006	6 758 856	03/04/2006	2 995 774	31/08/2006
14-	AL105/NO30105	Construction CSI de Kong Kong			29/09/2004			100	1 064 820	26/01/2005	1 595 430	13/02/2005	1 597 200	12/04/2005
15-	AL105/NO30107	Construction CSI de Pelgué			18/07/2005			100	2 925 453	18/08/2005	7 313 632	18/08/2005	6 401 294	14/12/2005
16-	AL106/NO10603	Electrification de Djaouro Douri			20/11/2005			80	921 536	21/06/2006	2 121 737	22/06/2006	6 893 963	16/01/2007
17-	AL107/NO10601	Construction salles de classe a Tongo			20/11/2005			100	2 420 014	14/07/2006	6 050 035	12/09/2006	2 420 014	04/12/2006
18-	AL107/NO10801	Construction salles de classe a Ram			20/11/2005			80	2 144 973	12/10/2006	5 961 039	22/12/2006	0	
19-	AL107/NO10802	Construction salles de classe de Sabongari			20/11/2005			80	2 379 037	06/09/2006	5 947 594	27/12/2006	0	
20-	AL107/NO10803	Construction salle de classe a Badjengo			20/11/2005			65	2 574 345	25/10/2006	6 435 863	18/01/2007	0	
21-	AL107/NO20101	Construction bloc administratif au CES de Tchamba			20/11/2005			80	2 640 433	20/06/2006	6 601 084	22/12/2006	0	
22-	AL107/NO30101	Réhabilitation de salles de classe a Djougui			28/08/2004			100	2 666 346	21/10/2004	1 756 413	26/11/2004	2 466 000	26/11/2004
23-	AL107/NO30109	Construction salles de classes a Badadji			18/07/2005			100	2 311 602	08/08/2005	5 779 004	08/08/2005	3 508 884	14/12/2005
24-	AL107/NO30203	Construction salles de classe a Sodalou			29/09/2004			100	3 147 835	02/03/2005	2 241 716	19/04/2005	3 757 365	05/05/2005
25-	AL107/NO30204	Construction salles de classe a Bissoli			28/09/2004			100	1 783 760	20/01/2005	4 459 401	21/02/2005	3 293 641	29/04/2005

Programme National de Développement Participatif

N°	Code	Nom microprojet	Commune	communauté	DateConv	Coût total MP	Bailleur	% Exéc	Montant Tranche1	Date Tr1	Montant Tranche2	Date Tr2	Montant tranche3	Date Tr 3
26-	AL107/NO30206	Construction salles de classe a Ouro Mordoy			18/07/2005			100	2 240 170	02/08/2005	5 600 427	30/09/2005	3 269 685	30/09/2005
27-	AL107/NO30210	Construction de salles de classe a Galao			18/07/2005			100	2 351 380	04/10/2005	5 878 449	04/10/2005	3 337 697	04/10/2005
28-	AL107/NO40301	Construction salles de classes a Sakdjé			20/11/2005			40	1 347 525	20/09/2006	2 325 840	18/09/2006	0	
29-	AL107/NO40302	Construction salles de classe a Taboun			20/11/2005			100	2 567 577	01/08/2006	6 418 944	07/09/2006	2 567 577	28/11/2006
30-	AL107/NO30102	Construction salles de classe a Dahal			29/09/2004			100	4 462 665	01/02/2005	3 411 228	04/04/2005	1 250 000	19/04/2005
31-	AL107/NO30103	Construction salles de classe a Guéréme			29/09/2004			100	2 677 643	25/01/2005	1 503 423	14/02/2005	4 901 236	19/04/2005
32-	AL107/NO30104	Construction salles de classe a Bidzar			28/09/2004			100	6 398 483	25/01/2005	1 440 270	24/02/2005	1 250 000	19/04/2005
33-	AL107/NO30108	Construction salles de classes a Hélé			18/07/2005			90	2 338 970	03/10/2005	5 847 424	03/10/2005	0	
34-	AL107/NO30207	Construction salles de classes a Mindjiwa			18/07/2005			100	2 217 513	29/08/2005	5 543 783	05/10/2005	2 217 514	01/12/2006
35-	AL107/NO30208	Construction salles de classe a Kereng Guider			18/07/2005			100	2 209 524	31/08/2005	5 523 809	31/08/2005	3 229 112	07/10/2005
36-	AL107/NO30209	Construction salles de classes a Kossi			18/07/2005			100	2 216 321	16/08/2005	5 540 802	28/09/2005	3 166 321	17/01/2006
37-	AL113/NO10606	Réhabilitation piste Riao-Ouro Bobowa			30/08/2006			0	0		0		0	
38-	AL202/NO30202	Construction magasin de Sorawel			27/09/2004			100	1 449 743	02/03/2005	2 346 035	07/06/2005	1	08/06/2005
39-	AC107/NO30300	Construction de salles de classes Mayo Oulo						0	0		0		0	
40-	AC201/NO10900	Construction du marché de Touroua						0	0		0		0	
41-	AL103/NO10604	Construction de 03 puits a Boulel						0	0		0		0	
42-	AL103/NO10608	Construction de 03 puits a Gouna						0	0		0		0	
43-	AL103/NO10609	Construction de 03 puits a Mayo Bocki						0	0		0		0	
44-	AL103/NO10614	Construction de 03 puits a Djamboutou						0	0		0		0	
45-	AL105/NO10605	Construction CSI a Badjaoulé						0	0		0		0	
46-	AL105/NO10615	Construction de CSI a Bakona						0	0		0		0	
47-	AL107/NO10607	Construction salles de classe a Na'ari						0	0		0		0	
48-	AL107/NO10610	Construction salles de classe a Rabingha						0	0		0		0	
49-	AL107/NO10611	Construction salles de classe a Bamé						0	0		0		0	
50-	AL107/NO10612	Construction de salles de classe a Ouro Labbo						0	0		0		0	
51-	AL107/NO10613	Construction de salles de classe a Mayo Laddé						0	0		0		0	

5- Liste détaillée des microprojets mis en œuvre à l'Ouest

N°	Code	Libellé	commune	Communaute	DteConv	Coût du MP	Bailleur	% Exéc	Montant 1	Date Paie1	Montant 2	Date Paie2	Montant 3	Date3
1	AL107/OU80508	Const de 02 salles de classes a EP Mapare			12/04/2004	9730097	IDA	100	1919975	05/07/2005	3875000	21/07/2005	2320000	29/09/2005
2	AL103/OU80201	Amngt de 03 puits d' eua Makouémeka			22/07/2004	4950000	IDA	100	99000	17/09/2004	1485000	15/11/2004	1191000	08/02/2005
3	AL107/OU80501	Constr/eqpt 02 salles de classes au CES de Koupa			22/07/2004	8255426	IDA	100	1652000	08/09/2004	2476630	19/10/2004	2476000	25/11/2004
4	AL202/OU80701	Construction magasin stockage Massassa			23/07/2004	5825550	IDA	100	1048000	08/10/2004	1575000	09/11/2004	1551000	07/01/2005
5	AL103/OU80202	Réhabilitation adduction d' eau de Kouffen			21/09/2004	5301520	IDA	100	1060300	08/02/2005	1734000	29/03/2005	1534200	19/04/2005
6	AL107/OU80503	Const 02 salle a EP Ngoundoup			21/09/2004	5301750	IDA	100	966	18/02/2005	1447000	15/03/2005	1447000	07/04/2005
7	AL114/OU80502	Construct centre promotion femme de Koundja			21/09/2004	7829120	IDA	100	1136000	18/02/2005	1703500	15/03/2004	1703500	07/04/2005
8	AL105/OU80204	Construct/reha/eqpmt CSI Koupa Ngagnou			18/11/2004	7000000	IDA	100						
9	AL107/OU80203	Const 02 salles de classe a EM Foyet			18/11/2004	5825250	IDA	100	1165000	08/02/2005	1587600	29/03/2005	1573000	19/04/2005
10	AC201/OU80500	Extension marché central de Koutaba			12/04/2005	65530282	PPTE	100	15788630	23/05/2006	16240497	14/06/2006	17002628	07/07/2006
11	AL105/OU80401	Const/eqpmt CSI de Njindoun			12/04/2005	12407843	IDA	90	2300000	04/10/2005	4753282	15/11/2005	1766992	24/11/2005
12	AL105/OU80504	Const/eqpt CSI Mamouvouo			12/04/2005	9808401	IDA	100	2006300	05/07/2005	3718000	21/07/2005	2492300	29/09/2006
13	AL107/OU80402	Const. 02 salles de classes a EP Njiambié			12/04/2005	9 185 295	PPTE	100	1675000	23/08/2005	3804282	15/11/2005	2662200	26/01/2006
14	AL107/OU80505	Refection/éqpt 02 salles a EP Koutié			12/04/2005	6776991	IDA	100	1927465	05/07/2005	2145800	16/08/2005	1287510	29/09/2005
15	AL107/OU80506	Const 02 salles a EP Kounchankap			12/04/2005	9742211	IDA	100	1896000	21/07/2005	3788800	16/08/2005	2274000	13/10/2005
16	AL107/OU80507	Const 02 salles a EP Njiyit			12/04/2005	9742141	IDA	100	1868600	05/07/2005	3875800	16/08/2005	2797000	30/09/2005
17	AL107/OU80509	Const 02 salles de classes a EP Koupa Menké			14/04/2005	10798521	IDA	100			6482000	26/07/2005	1852000	06/09/2005
18	AL105/OU80208	Const/eqpmt CSI de Folap			29/04/2005	12254489	IDA	100		00/01/1900	4781468	24/08/2006	17880700	19/12/2006
19	AL107/OU80206	Constr/eqpmt/infrastr scolaires EP Mangah			30/08/2005	11 485 882	IDA	100	2343905	05/10/2005	4737250	00/01/1900	1941237	00/01/1900
20	AL201/OU80207	Construction marchés Manfu			30/08/2005	11820195	IDA	100	2468956	27/10/2005	5000000	22/11/2005	2038248	22/11/2005
21	AL113/OU80403	Aménagement 12 Km et 04 buses Ndoumkain			15/09/2005	13482754	IDA	100	2344282	17/01/2006	5859480	30/03/2006	2343802	28/08/2006
22	AC113/OU70200	Amenagement pistes rurales Bassamba			26/09/2005	128114950	PPTE	80	21039391	14/06/2006	20231423	08/08/2006	13259715	27/12/2006
23	AC201/OU40100	Construction marchés de Kamdeng			26/09/2005	77897165	PPTE	90	8141796	20/06/2006	16323359	28/07/2006	3907186	15/12/2006

Programme National de Développement Participatif

N°	Code	Libellé	commune	Commu naut	DteConv	Coût du MP	Bailleur	% Exéc	Montant 1	Date Paie1	Montant 2	Date Paie2	Montant 3	Date3
24	AC106/OU50500	Electrification rurale 03 villages de Santchou			29/09/2005	65530282	PPTE	50	337808	01/07/2006	30671016	24/07/2006	0	00/1/1900
25	AC106/OU80200	Electrification Folap et Koussam			29/09/2005	80008022	PPTE	100	31247701	15/06/2006				
26	AC106/OU80400	Electrification 04 villages de Kouoptamo			29/09/2005	74928666	PPTE	90	32503678	16/06/2006				
27	AC113/OU60300	Aménagement route Sansang-Lafé Baleng			29/09/2005	100254758	PPTE	100	21436078	13/06/2006	21908632	20/06/2006	7141743	
28	AL103/OU80205	Amngt 05 puits busés a Njimom			15/12/2005	14622527	IDA	100			3573449	03/01/2007		
29	AL107/OU80210	Const/equipt 02 salles a Mabouo			15/12/2005	12389396	IDA	100						
30	AC103/OU30200	Approv eau pota de Bahouan			21/12/2006	96266635	PPTE	0						
31	AL107/OU80222	Const eqpt 02 salles de classes a Njichom			26/12/2006	14488209	IDA	0						
32	AL113/OU80214	Reprofilage tronc Chipouet-Marampdoum			26/12/2006	15345940	IDA	0						
33	AC104/OU30100	Centre d'accueil appren pr def			27/12/2006	111900067	PPTE	0						
34	AC103/OU20300	Approv eau pota Bana			11/10/2006	97360999	PPTE							
35	AC103/OU30300	Approv eau pot Bango			11/10/2006	78953710	PPTE							
36	AC103/OU50400	Apprv eau Penka Mic			11/10/2006	80055994	PPTE							
37	AC103/OU80100	Apprv eau Bangourain			11/10/2006	92706377	PPTE							
38	AC106/OU50300	Electr ctés Nkon Zem			11/10/2006	89082194	PPTE							
39	AC106/OU80800	Elect Ctés Mancha			11/10/2006	99473998	PPTE							
40	AC201/OU20200	Const marché Bakou			16/11/2006	88505894	PPTE							
41	AC201/OU20500	Const marché Moumé			11/10/2006	89271450	PPTE							
42	AC201/OU70100	Const marché Bgté			11/10/2006	114 928 083	PPTE							
43	AL102/OU80211	Const complex sport			14/11/2006	157555411	IDA							
44	AL103/OU80218	Amgt puits eau potab			14/11/2006	16255950	IDA							
45	AL105/OU80219	Const eqpt CSI Magha			14/11/2006	12978312	IDA							
46	AL105/OU80221	Const eqpt CSI Njike			14/11/2006	12978312	IDA							
47	AL106/OU80201	Electr de Makouémeka			14/11/2006	16777619	IDA							
48	AL106/OU80203	Elecctrif de Foyet			14/11/2006	153361666	IDA							
49	AL107/OU80202	Const eqpt 02 salles			14/11/2006	14 420 724	IDA							
50	AL107/OU80213	Const eqpt 02 salles			14/11/2006	14477559	IDA							
51	AL107/OU80224	Const eqpt 02 salles			14/11/2006	14508409	IDA							
52	AL113/OU80212	Reprof rte Mayouom-M			14/11/2006	15315640	IDA							
53	AL113/OU80215	Reprof rte Manki I-M			14/11/2006	15396430	IDA							

6-/ Liste détaillée des microprojets mis en œuvre au Sud

N°	Code	Nom microprojet	commune	Communauté	Date conv	Coût Du MP	Bailleur	% Exé	Montant Tr1	Date Tr1	Montant Tr2	Date Tr2	Montant Tr3	Date Tr3
1	AC103-01	Adduction d'eau potable ville I par captage	AKOM I					5	12 609 257	25/07/2006	0		0	
	AC107	Construction mini cité 6 app. CAMPO	CAMPO					5	15 694 234	28/04/2006	0		0	
3	AC103-02	AEP ville de Djoum	Djoum					30	12 053 890	21/09/2006	0		0	
4	AC103-03	AEP ville de Mvangan	Mvangan					85	12 860 850	17/05/2006	26 247 005	02/08/2006	6 776 200	04/12/2006
5	AC106	Electrification rurale ZOETELE	ZOETELE					40	14 620 984	17/05/2006	0		0	
6	AC203	Construction complex march g r MA'AN	MA'AN					5	9 384 283	15/06/2006	0		0	
7	AC201	Construction complexe com. NGOULEMAKONG	NGOULEMAKONG					50	18 087 820	18/07/2006	24 301 170	21/09/2006	8 732 228	06/12/2006
8	AL105	Construction CSI Akok-Efoulan I		Akok-Efoulan I				100	3 590 377	30/09/2005	7 388 406	30/09/2005	2 942 492	08/12/2005
9	AL111	Construction foyer culturel de Biboulemam		Biboulemam				100	2 755 689	02/09/2005	4 724 700	30/09/2005	2 094 717	08/12/2005
10	AL103-03	Aménagement de 7 pts d'eau potable EBEMVOK		EBEMVOK				60	3 247 780	30/09/2005	6 065 088	12/12/2005	0	
11	AL103-04	Aménagement 4 sources d'EP NNEMEYONG		NNEMEYONG				100	1 720 778	16/08/2005	3 271 028	20/10/2005	1 342 288	08/12/2005
12	AL103-05	Construction 3 puits d'eau potable NKONGOP-EFOULAN II		NKONGOP-EFOULAN II				100	2 717 024	03/10/2005	5 560 573	21/11/2005	1 869 197	21/03/2006
13	AL103-06	Construction 3 puits d'eau potable NYABITANDE		NYABITANDE				60	2 543 631	08/11/2005	5 160 627	19/01/2006	0	
14	AL103-07	Construction 3 puits d'eau potable AKAK		AKAK				60	2 660 674	22/07/2005	4 329 838	30/09/2005	0	
15	AL107-02	Construction école mat 2 sections BOUANDJO		BOUANDJO				90	3 567 107	30/09/2005	4 277 446	15/11/2005	6 416 169	30/06/2006
16	AL107-03	Construction latrines et éq 2 sal classe MVTILIMENG ALE		MVTILIMENG ALE				100	1 279 553	11/10/2005	3 193 992	11/10/2005	1 930 452	22/03/2006
17	AL107-04	Construction bâtiment 2 salles de classe MELEN II		MELEN II				90	3 406 038	09/09/2005	6 490 096	25/01/2006	2 656 039	30/06/2006
18	AL107-05	Construction école maternelle MESSAMA II		MESSAMA II				90	3 431 814	05/02/2006	6 928 640	07/02/2006	2 766 993	06/12/2006
19	AL107-06	Construction bat 2 salles de classe Minkan		Minkan				90	666 171	27/07/2005	0	-	13 122 862	06/12/2006
20	AL103-02	Construction 2 puits d'eau potable NYABESSANG		NYABESSANG				100	1 786 806	23/09/2005	3 619 238	17/10/2005	2 050 000	13/12/2005
21	AL107-07	Construction bâtiment 2 salles de classe TOM		TOM				100	4 635 148	10/11/2005	6 791 272	27/01/2006	1 257 805	30/06/2006
22	AL107-08	Construction logement pour maîtres 2 app. TYA'ASSONO		TYA'ASSONO				100	3 569 128	17/10/2005	7 286 707	14/12/2005	2 914 683	23/03/2006
23	AL106	Electrification rurale 2 hameaux ASSOK I		ASSOK I				100	1 050 000	10/09/2004	2 625 000	10/09/2004	1 897 400	03/01/2005
24	AL103-01	Construction 3 puits d'eau potable MABIOGO		MABIOGO				100	1 000 000	30/09/2004	2 500 000	30/09/2004	1 000 000	31/12/2004
25	AL107-01	Construction batiment de 2 salles		Mv'ilimengale				100	1 000 000	30/09/2004	2 500 000	30/09/2004	1 000 000	05/01/2005

Programme National de Développement Participatif

N°	Code	Nom microprojet	commune	Communauté	Date conv	Coût Du MP	Bailleur	% Exé	Montant Tr1	Date Tr1	Montant Tr2	Date Tr2	Montant Tr3	Date Tr3
		de classe Mv'ilimengale												
26	AL201	Construction marché de vivres NKOMAKAK		NKOMAKAK				100	2 754 675	15/09/2005	4 662 359	15/09/2005	2 073 028	08/12/2005
27	AL304	Aménagement d'un site écotouristique NKOELON		NKOELON				100	3 510 054	05/09/2005	7 277 060	12/12/2005	2 910 824	02/03/2006
28	AL 103	Construction de trois (03) puits dans la communauté de : AKONETYE-MEYOS-MINKO'OMESSENG		AKONETYE-MEYOS-MINKO'OMESSENG		14 105 785								
29	AL 103	Construction de trois (03) puits dans la communauté de : AVEBE-AVOBENGON-OTONG MBONG		AVEBE-AVOBENGON-OTONG MBONG		14 099 500								
30	AL 103	Construction de trois (03) puits dans la communauté de : DJOUZE-MIATTA-ABOELON		DJOUZE-MIATTA-ABOELON		14 250 000								
31	AL 103	Construction de trois (03) puits dans la communauté de : EFOULAN-AMVAM-MENDOUM		EFOULAN-AMVAM-MENDOUM		14 310 239								
32	AL 103	Construction de trois (03) puits dans la communauté de : MBOUMA-MBOMELA-MELEN-ALOP		MBOUMA-MBOMELA-MELEN-ALOP		14 310 239								
33	AL 103	Construction de trois (03) puits dans la communauté de : MEBANE I-BINDOUMBA-ALAT II		MEBANE I-BINDOUMBA-ALAT II		14 250 000								
34	AL 103	Construction de trois (03) puits dans la communauté de : MEBANE II-YEN-KOBI		MEBANE II-YEN-KOBI		14 998 013								
35	AL 103	Construction de trois (03) puits dans la communauté de : MEYOS OBAM-AKOM-AKAK-ELLENG		MEYOS OBAM-AKOM-AKAK-ELLENG		14 813 017								
36	AL 103	Construction de deux (02) puits et réhabilitation de deux (02) puits dans la communauté de : AKONETANGAN-DJOP-DOUM		AKONETANGAN-DJOP-DOUM		14 310 239								
37	AL 103	Construction de deux (02) puits et réhabilitation de deux (02) puits dans la communauté de : ENDENGUE-AKOMBINYEN-G-DJOUM VILLAGE		ENDENGUE-AKOMBINYEN-G-DJOUM VILLAGE		14 250 000								
38	AL 103	Construction de deux (02) puits et réhabilitation de deux (02) puits dans la communauté de : ESSONG-MFEM-AYENE-ALAT I		ESSONG-MFEM-AYENE-ALAT I		14 310 239								
39	AL 103	Construction de trois (03) puits et		MINKO'O-		-								

Programme National de Développement Participatif

N°	Code	Nom microprojet	commune	Communauté	Date conv	Coût Du MP	Bailleur	% Exé	Montant Tr1	Date Tr1	Montant Tr2	Date Tr2	Montant Tr3	Date Tr3
		réhabilitation d'un (01) puits dans la communauté de : MINKO'O-NKAN		NKAN										
40	AL105	Equipement du centre de santé intégré de la communauté de : OKPWENG-NKOLONYENG		OKPWENG-NKOLONYENG		-								
41	AL105	Construction du centre de santé intégré de la communauté de : NKOLAFENDEK-MELLEN		NKOLAFENDEK-MELLEN		-								
42	AL103	Construction de trois (03) puits dans la communauté de : NYABIBETE-NKO-MVENG		NYABIBETE-NKO-MVENG		14 310 239								

ANEXE 3. : Indicateurs d'impact à moyen terme (NORD)

Indicateurs	Valeur situation de référence	Valeur cible additionnelle à mi-parcours		Valeur cible additionnelle à la fin 1ère phase	
		Prévue	réalisée	prévue	réalisée
COMPOSANTE I					
Nombre d'enfant ayant accès à l'école primaire (taux de scolarisation)		70 000	15.000	200 000	
Nombre de personnes ayant accès au centre de santé		50 000	10.000	80 000	
Nombre de personnes ayant accès à l'eau potable		90 000	15.000	140 000	
Nombre de ménages ayant accès à l'eau potable		15 000	4.000	23 000	
Nombre de ménages ayant accès à l'électricité		10 000		25 000	
Nombre de kilomètres de route en terre praticable en toute saison		1 000	10,4	5 000	
		0,75		0,75	
COMPOSANTE II					
Nombre des communes ayant une augmentation des recettes propres induites par le recouvrement fiscal			Non disponible	50	
Nombre de comptes administratifs communaux mis à jour			Non disponible		
Nombre des communes ayant un taux d'exécution budgétaire supérieur à 50%			Non disponible	50	
COMPOSANTE III					
Nombre des communes ayant signé et exécuté un contrat de manière satisfaisante			02	75	
Nombre des communautés ayant elles-mêmes élaboré/actualisé et exécuté les PDL				585	
Nombre des communes ayant elles-mêmes élaboré/actualisé et exécuté les PDC				45	

ANNEXE 4. : SUIVI DES MARCHES DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU PNDP 2006

N°	Marchés	Type de marché / de consultations	Notification contrat	Attributaire	Montant TTC
	EQUIPEMENT/ FOURNITURE				
	IDA				
	Acquisition du matériel informatique au PNDP				
01	Lot 1 : 35 ordinateurs fixes, 44 imprimantes, 06 scanners, 44 onduleurs, consommables et accessoires	DAO n° 01	En cours	Ets FORUM Center	63.418.271
02	Lot 2 : 02 ordinateurs portables	DAO n° 01	En cours	T COM	2.361.150
	Lot 3 : 01 téléviseur écran plasma et 01 lecteur DVD	DAO n° 01	En cours	T COM	1.878.188
	Assurance automobile, maladie et incendie du PNDP				
03	Lot 1 : Assurance automobile	DAO n° 02	En cours	En cours	En cours
04	Lot 2 : Assurance maladie	DAO n° 02	En cours	En cours	En cours
05	Lot 3 : Assurance incendie	DAO n° 02	En cours	En cours	En cours
06	Fourniture d'un Onduleur Power Ware	Consultation	BDC n° 06/ 022 du 13 juin 2006	GES	1.371.375
07	Fourniture du matériel de bureau (1)	Consultation	BDC n° 06/ 023 du 29 juin 2006	SOMAPA	4.220.854
08	Fourniture et mise en œuvre d'un dispositif de sauvegarde	Consultation	BDC n° 06/ 020 du 05 mai 2006	ETS MONT BLANC	1.281.938
09	Fourniture du mobilier au PNDP	DC n° 001	LC n° 002 du 20 mars 2006	ABC Technologies	15.085.125
10	Acquisition du matériel pédagogique	DC n° 002	Notif : 15 sept. 2006 Signature : LC n° 030 du 10 oct. 2006	T. et COM	27.352.611
11	Edition du guide au PNDP	DC n°03	Notif. : 15 sept 2006 signature : LC n° 035 du 26 oct. 2006	SOPECAM	6.081.750
12	Edition des outils de collecte	Consultation	BDC n° 06/044 du 07 sept. 2006	COGESET	4.862.419
13	Réédition des dépliants & plaquettes	Consultation	BDC n° 06/ 070 du 15 sept. 2006	Ets SOFICAM	3.136.275
14	Acquisition du papier au PNDP	Consultation	BDC n° 06/039 du 28 août 2006	Ets ANNE K	2.971.531
15	Acquisition des fournitures de bureau au PNDP (02)	Consultation	BDC n° 06/033 du 31 juillet 2006	Ets SHEKINA	4.975.050
16	Acquisition des pneus au PNDP	Consultation	BDC n° 06/ 032 du 25 juillet 2006 signature	CAPRODIS	4.352.625
17	Acquisition du véhicule pour la CPP Adamaoua	DC n° 004	En cours	CAMI TOYOTA	21.000.000
18	Fourniture du matériel de bureau (3)	Consultation	BDC n° 06/ 064 du 19 dec. 2006 2006 signature	CLUB INTERNET	4.900.000
19	Fourniture cartes de vœux 2007	Consultation	BDC n° 06/ 064 du 19 dec. 2006 2006 signature	CAULY	1.556.213
20	Fourniture des splits à l'extension du PNDP	Consultation	BDC 06/073 du 26 dec 2006	MONT FAKO ET BROKERS	3.699.540
21	Fourniture des polos et casquettes au PNDP	Consultation	BDC n° 06/069 du	SOPAL	4.728.263

N°	Marchés	Type de marché / de consultations	Notification contrat	Attributaire	Montant TTC
			02 janv. 2007		
	PPTE				
	GEF				
	PPTE				
	JSDF				
	Acquisition du matériel didactique et informatique				
01	Lot 1 : matériel didactique	DC n° 005	En cours	AFRITEC	3.424.024
02	Lot 2 : matériel informatique	DC n° 005	En cours	Ets GEC	1.858.575
03	Fourniture du matériel JSDF	Consultation	BDC n° 06/ 061 du 11 dec. 2006 2006 signature	Ets ZAKOUVE et Cie	1.480.847
	KFW				
01	Acquisition du mobilier de l'Extrême Nord	DC n° 006	15 janv 2007 LC n° 076	COMMERC AM	10.100.475
02	Acquisition du matériel informatique de l'Extrême Nord	DC n° 008	15 janv 2007 LC n° 074	INTEK	20.644.560
	Acquisition du matériel didactique, pédagogique et de communication de l'Extrême Nord				
03	Lot 1 : matériel didactique	DC n° 009	15 jan 2007 LC n°073	TIMOFORH	14.091.750
04	Lot 2 : matériel pédagogique	DC n° 009	15 janv 2007LC n°078	JAMILAH	4.507.650
	Lot 3 : matériel de communication	DC n° 009	15 janv 2007LC n°078	JAMILAH	2.818.534
05	Acquisition des véhicules de l'Extrême Nord				
	Lot 1 : Pick Up	DAO n° 03	En cours	CAMI TOYOTA	21.000.000
	Lot2 : Station wagon	DAO n° 03	En cours	CAMI TOYOTA	29.750.000
	GEF				
	TRAVAUX				
	IDA				
01	Aménagement des locaux	Consultation	BDC n° 06/049 du 11 oct. 2006	Atelier d'architecture et de décoration	4.926.218
02	Extension du réseau informatique	Consultation	BDC n° 030 du 07 juil. 2006 du	ALBATRES	4.995.127
	GEF				
	KFW				
	JSDF				
	PPTE				
	Micro projets communaux				
01	Micro Projet communal Bélabo	DAO	En cours	En cours	En cours
02	Travaux d'extension du réseau SNEC et la construction de dix bornes fontaines dans la	Gré à gré	032 du 10 oct 2006	SNEC	88.119.16

N°	Marchés	Type de marché / de consultations	Notification contrat	Attributaire	Montant TTC
	commune de Yaoundé II				
	CONSULTATIONS / ETUDES				
	PPTE				
01	Recrutement agent commun al Akom II	Appel à candidatures	En cours	En cours	En cours
02	Recrutement agent commun al Bengbis	Appel à candidatures	En cours	En cours	En cours
03	Recrutement agent commun al Dibang	Appel à candidatures	En cours	En cours	En cours
	IDA				
01	Conception et réalisation d'un catalogue sur les réalisations du PNDP	Consultation	N° 124/05 du 07 nov. 2005	MVOGO ATHANASE	4.984.650 FCFA
02	Recrutement CTT (Sud + Ad) & ASPM	Appel à candidatures	En cours	En cours	En cours
03	Etude sur la fiscalité locale et le régime financier des CTD	AOIO	033 du 30 octobre 2006	GOPA Consultants	472.791,18 euros TTC
04	Audit technique du PNDP	Qualité –coût	En cours	En cours	En cours
05	Etude sur les radios rurales	Consultation	038 du 14 dec 2006	MONDA BAKOA	13.534.875
06	Formation au code national des marchés publics par l'ARMP	Convention	Convention N° 01/ARMP / PNDP du 30 juin 2006	ARMP	35.522.300
07	Renforcement des capacités des CSPM du PNDP, PASE et CCAA en passation des marchés sur financement Bm	Consultation internationale	038 du 08 dec 2006	Jean jacques RAOUL	22.211 euros TTC
08	Renforcement des CPM placées auprès des communes PNDP en passation des marchés sur financement Bm	Consultation internationale	037 du 20 nov 2006	Ould hamed AHMEDOU	31.320 euros TTC
	Sélection des OAL 2006				
09	Commune de MAKAK	Qualité technique et coût	062 du 2& dec 2006	CEW	25.960.725
10	Commune d'OLANGUINA	Qualité technique et coût	072 du 15 janv. 2007	PAN'ART	27.433.463
11	Commune de DEUK	Qualité technique et coût	050 du 21 dec 2006	PPDO	24.388.712
12	Commune de BOT MAKAK	Qualité technique et coût	057 du 21 dec 2006	Group'Avenir	22.988.777
13	Commune d'ENDOM	Qualité technique et coût	049 du 21 dec 2006	PRODEPAD	24.801.019
14	Commune d'ELIG MFOMO	Qualité technique et coût	056 du 2& dec 2006	LHA	16.556.759
15	Commune de MBANGASSINA	Qualité technique et coût	046 du 16 dec 2006	LUDEPREN A	23.417.123
16	Commune de MINTA	Qualité technique et coût	066 du 26 dec 2006	ADD	27.380.873
17	Commune de MENGUEME	Qualité technique et coût	069 du 28 dec 2006	SLEC	23.071.598
18	Commune de MFOU	Qualité	052 du 21 dec 2006	ACP-CAM	35.298.000

N°	Marchés	Type de marché / de consultations	Notification contrat	Attributaire	Montant TTC
		technique et coût			
19	Commune de SA'A	Qualité technique et coût	071 du 29 dec 2006	CPD	29.582.944
20	Commune de NGOUMOU	Qualité technique et coût	051 du 2& dec 2006	AIDER	26.051.355
21	Commune de BONDJOCK	Qualité technique et coût	048 du 21 dec 2006	GEAD	10.344.938
22	Commune de BAFIA RURALE	Qualité technique et coût	044 du 18 dec 2006	CCD	24.535.488
23	Commune d'ESEKA	Qualité technique et coût	059 du 26 dec 2006	ASAFRO	34.707.713
24	Commune de EBEBDA	Qualité technique et coût	040 du 18 dec 2006	CPDD	29.955.600
25	Commune de BENG BIS	Qualité technique et coût	042 du 18 dec 2006	R + DEV	34.379.954
26	Commune de BIPINDI	Qualité technique et coût	061 du 21 dec.2006	PLANET SURVEY	28.881.754
27	Commune d'OLAMZE	Qualité technique et coût	083 du 15 janv.2007	CANADEL	33.089.490
28	Commune de SANGMELIMA RURAL	Qualité technique et coût	082 du 15 janv. 2007	CANADEL	44.122.500
29	Commune de MINTOM	Qualité technique et coût	041 du 18 dec 2006	CAIPE	23.932.095
30	Commune de BAKOU	Qualité technique et coût	079 du 15 janvier 2007	CIEFE	15.949.574
31	Commune de BANGOURAIN	Qualité technique et coût	054 du 21 dec 2006	CEVODIN	20.213.203
32	Commune de PENKA MICHEL	Qualité technique et coût	053 du 21 dec 2006	ADEID	30.024.169
33	Commune de NKONG ZEM	Qualité technique et coût	065 du 29 dec 2006	CIFORD	32.639.083
34	Commune de MASSANGAM	Qualité technique et coût	058 du 21 dec 2006	EIC	30.289.500
35	Commune de BANA	Qualité technique et coût	055 du 2& dec 2006	CAFER	13.186.007
36	Commune de BANWA	Qualité technique et coût	067 du 21 dec 2006	ENVIRO PROTECT	29.216.250
37	Commune de BAHAM	Qualité	043 du 18 dec 2006	ACAFIA	23.361.075

N°	Marchés	Type de marché / de consultations	Notification contrat	Attributaire	Montant TTC
		technique et coût			
38	Commune de BAMENDJOU	Qualité technique et coût	070 du 28 dec 2006	DK International	33.993.405
39	Commune de BANGOU	Qualité technique et coût	064 du 21 dec 2006	CEPID	21.797.994
40	Commune de BANGANGTE	Qualité technique et coût	047 du 16 dec 2006	Fondation SAF	38.392.836
41	Commune de BANKIM	Qualité technique et coût	039 du 18 dec 2006	CAFED	44.122.500
42	Commune de TIGNÈRE	Qualité technique et coût	077 du 15 janv 2007	GRADEV	18.936.006
43	Commune de TIBATI	Qualité technique et coût	063 du 21 dec 2006	SADER	51.873.750
44	Commune de MEIGANGA	Qualité technique et coût	En cours	SYDEV	29.915.472
45	Commune de BELEL	Qualité technique et coût	075 du 15 janv 2007	Association Canal Dev.	28.095.300
46	Commune de TOUBORO	Qualité technique et coût	045 du 26 dec 2006	ENAPIL NORD	42.019.526
47	Commune de MAYO-OULO	Qualité technique et coût	060 du 21 dec 2006	GENDER LENSES	41.737.500
48	Commune de GAROUA RURALE	Qualité technique et coût	080 du 15 janv 2007	APESS	17.830.260
49	Commune de TOUROUA	Qualité technique et coût	068 du 28 dec 2006	GIC ADER	32.197.500
50	Evaluation du PNDP par les bénéficiaires	Qualité technique et coût	086 du 22 janv 2006	Cabinet ACG	31.780.125
51	Phase 1: Inventaire de l'existant et spécification des besoins des communes en informatisation de la gestion comptable	Qualité technique et coût	En cours	En cours	En cours
52	Appui aux communautés et commune du pont de LOM	Consultation	084 du 04 janv 2007	CPDD	4.000.000
53	Etude sur l'évaluation des besoins en personnels des CTD en vue de l'élaboration d'un tableau-type des emplois communaux	Qualité technique et coût	En cours	En cours	En cours
54	Vidéo institutionnelle	Consultation	En cours	Communication pour le Développement (CD)	4.901.175
55	Préparation de la revue à mi-parcours	Consultation internationale	En cours	En cours	En cours
56	Implantation de 15 radios communautaires	AOIO	En cours	En cours	En cours
	KFW				

N°	Marchés	Type de marché / de consultations	Notification contrat	Attributaire	Montant TTC
01	Recrutement du personnel de la CPP Extrême Nord	Appel à candidatures	En cours	CPP, RPSE, RPFC, CTP, CTtés, CTnes	En cours
02	Etude sur l'état des lieux des communes à l'Extrême Nord	Qualité technique et coût	En cours	En cours	En cours
JSDF					
01	Recrutement d'un cadre technique socio environnemental au Sud	Appel à candidature	En cours	En cours	En cours
02	Recrutement d'un consultant pour les plantes médicinales à l'ouest	Qualité technique et coût	En cours	En cours	En cours
03	Recrutement d'un consultant pour les plantes médicinales dans le sud	Qualité technique et coût	En cours	En cours	En cours
04	Audit externe du JSDF	Avenant N° 02	Avenant N° 02 à la 23/LC/04 18 nov 2006	KPMG	9.921.600
GEF					
01	Renforcement des capacités en faveur des Pygmées	Qualité technique et coût	025 du 14 juin 2006	SBMCG	29.999.943
02	Evaluation socio environnementale	Qualité technique et coût	En cours	En cours	En cours
03	Etude sur l'évaluation des systèmes appropriés de gestion des déchets	Consultation	En cours	En cours	En cours
04	Recrutement Comptable junior GEF	Appel à candidatures	En cours	En cours	En cours

**ANNEXE 5 : . LISTE DES COMMUNES INSCRITES AU FINANCEMENT DU
PNDP EN 2006,**

1. Communes de la phase pilote 2004

Provinces	communes	OAL retenu
Centre	Akono	CANADEL
	Mengang	VOLONTAIRES DU DEVELOPPEMENT
Sud	Campo	NUAGE
	Ma'an	CEPFILD
	Akom II	CAIPE
Ouest	Foumban	CIFORD
	Koutaba	CIFORD
	Kouoptamo	CDCV
Nord	Figuil	VOLONTAIRES DU DEVELOPPEMENT
	Guider	ENAPIL NORD

2. Communes entrées en 2005

Provinces	communes	OAL retenu
CENTRE	BIBEY	PAN'ART
	BATSCHENGA	CPDD
	OMBESSA	AEF
	DIBANG	ASAFRO
	MONATELE	CPD
	AKOEMAN	APICA
	NGAMBE TIKAR	LUDEPRENA
	YAOUNDE II	PRODEPAD
	SOA	GROUP'AVENIR
	NGOULEMAKONG	PLANET SURVEY
SUD	ZOETELE	CRADIF
	DJOUM	NUAGE
	MVANGAN	CAIPE
	BASSAMBA	CAFER
OUEST	LAFE BALENG	OFSAD
	DEMDENG	FONDATION KAMGA
	SANTCHOU	FASD
	PITOA	APESS
NORD	LAGDO	ADER
	TCHOLLIRE	VIPOD
	BEKA	ENAPIL
	NGAOUNDAL	CDCV
ADAMAOUA	MBE	ADDUCOB

2. Communes additionnelles de l'année 2006

PROVINCE DE L'ADAMAOUA		
N°	COMMUNE	OAL
1	BANKIM	CAFED
2	TIGNÈRE	GRADEV
3	TIBATI	SADER
4	MEIGANGA	SYDEV
5	BELEL	Association Canal Dev.
PROVINCE DU NORD		

N°	COMMUNE	OAL
1	TOUBORO	ENAPIL NORD
2	MAYO-OULO	GENDER LENSES
3	GAROUA RURALE	APESS
4	TOUROUA	GIC ADER
PROVINCE DU CENTRE		
N°	COMMUNE	OAL
1	MAKAK	CEW
2	OLANGUINA	PAN'ART
3	DEUK	PPDO
4	BOT MAKAK	Group'Avenir
5	ENDOM	PRODEPAD
6	ELIG MFOMO	LHA
7	MBANGASSINA	LUDEPRENA
8	MINTA	ADD
9	MENGUEME	SLEC
10	MFOU	ACP-CAM
11	SA'A	CPD
12	NGOUMOU	AIDER
13	BONDJOCK	GEAD
14	BAFIA RURALE	CCD
15	ESEKA	ASAFRO
16	EBEBDA	CPDD
PROVINCE DE L'OUEST		
N°	COMMUNE	OAL
1	BAKOU	CIEFE
2	BANGOURAIN	CEVODIN
3	PENKA MICHEL	ADEID
4	NKONG ZEM	CIFORD
5	MASSANGAM	EIC
6	BANA	CAFER
7	BANWA	ENVIRO PROTECT
8	BAHAM	ACAFIA
9	BAMENDJOU	DK International
10	BANGOU	CEPID
11	BANGANGTE	Fondation SAF
PROVINCE DU SUD		
N°	COMMUNE	OAL
1	BENGBIS	R + DEV
2	BIPINDI	PLANET SURVEY
3	OLAMZE	CANADEL
4	SANGMELIMA RURAL	CANADEL
5	MINTOM	CAIPE

ANNEXE 6 : LISTE DU PERSONNEL CADRE DU PNDP

N°	NOMS	FONCTION	TELEPHONE
1	Mme NGA Marie Madeleine	CN	793 49 04
2	M. GWETH Jean Vincent	CNA	793 49 05 / 993 31 45
3	M. ELIMBI NDOUMBE E	RAF	793 49 06
4	M. BOYOGUENO Alphonse	RSE	793 49 07 / 989 64 80
5	M. EKEME Isaac	RFC	793 49 08 / 991 73 20
6	M. BOUBE MATCHA C	SPM	793 49 11/ 994 71 38
7	M. NKAMI Georges	SSE	954 06 55 /528 19 46
9	M. CHEGUE Sylvestre	CPTN	793 49 10 / 995 23 31
8	M. DZOKOU Célestin	ASCOM	793 49 09 / 980 92 84
10	M. NDJANMOU Théophile	ARSE	949 07 67 /528 19 47
11	M. ONDO Armand	ASCPTN	763 32 00/ 528 19 48
12	Mme OKOBALEMBA Edith	SAD	717 50 47/ 528 19 49
19	Mme MBAZE Née MPEK Emmanuelle	CM	
CPP CENTRE Tel : 220 13 90 / 220 13 83			
19	M. AMBELA	CP/CE	983 58 99 /700 52 87/ 528 19 50
20	M. BALOMOG	RSE/CE	959 19 81 /528 19 51
21	Mme MASSO	RFC/CE	991 25 52 /528 19 52
22	M. MBARGA	CTT/CE	775 86 96 / 528 19 53
23	M. ESSOMBA	CTC/CE	986 81 00 /512 31 41/ 528 19 54
24	Mme NDOUMBE	CPT/CE	728 13 99/ 528 19 55
CPP OUEST Tél. : 344 34 48 / fax 344 34 47			
25	Mme PENTANG	CP/OU	959 11 30 /222 32 21 / 528 19 56
26	M. MFORIFOUM	RSE/OU	991 59 44 /528 19 57
27	M. WABO	RFC/OU	782 08 08 /528 19 58
28	M. ONGON	CTT/OU	985 36 71 /528 19 59
29	Mme ONDJA'A	CTC/OU	955 07 30 /528 19 60
30	Mme MODJO	CPT/OU	729 68 26 /528 19 61
CPP NORD Tél. 227 10 70 fax 227 10 74			
31	M. OUSMAÏLA	CP/NO	987 98 70/ 796 75 47 /528 19 62
32	M. EYIKE	RSE/NO	916 15 09/528 19 63

N°	NOMS	FONCTION	TELEPHONE
33	M. TEKELA	RFC/NO	960 43 11 / 719 74 96/528 19 64
34	M. DEGEM	CTT	998 17 35 /528 19 65
35	M. MOUSSA	CTC	938 48 97/528 19 66
36	M. NGA MENGUENE	CPT/NO	743 82 36/ 528 19 67
CPP SUD Tél./ 228 35 17 / fax 228 42 64			
37	M. NKO'OMINTYANG	CP/Sud	941 90 13 / 771 74 22/528 19 68
38	M. FOGUE Victor	RSE /SUD	998 96 60 /704 46 86/528 19 69
39	M. VUNDI Fidèle	RFC/SUD	768 60 56 /528 19 70
40	M. PENDA	CTT /SUD	751 20 36/ 998 55 16 /528 19 71
41	(Encours de remplacement)	CTC /SUD	
42	M. MANI	CPT/SUD	925 69 83 / 231 96 04 /528 19 73
CPP ADAMAOUA Tél: 225 19 56 /225 19 57			
43	M. MAADJOU NANA	CP/AD	765 55 44 / 528 19 94
44	M. MEGOUO Boniface	RSE/AD	989 42 26 /528 19 96
45	M. OUMAROU SALI Bernard	RFC/AD	961 39 02/ 511 85 61 /528 19 97
46	Mme TITI NWEL Rosalie	CTC	962 03 52/528 19 98
47	(En cours de remplacement)	CTT	
48	Mme EYONG Marie Mathilde	CPT/AD	798 68 58 / 957 02 18 /528 19 74