

**République du Cameroun**  
**Paix – Travail – Patrie**

-----  
**Ministère de l'Economie de la  
Planification et de l'Aménagement du  
Territoire**

-----  
**Secrétariat Général**

-----  
**Programme National de  
Développement Participatif**



**Republic of Cameroon**  
**Peace – Work - Fatherland**

-----  
**Ministry of Economy, Planning  
and Regional Development**

-----  
**General Secretariat**

-----  
**National Community Driven  
Development Program**

# ***RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES***

***Année 2013***

***Janvier 2014***

# Sommaire

|                                                                                              |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>SOMMAIRE.....</b>                                                                         | <b>2</b>                    |
| <b>RESUME EXECUTIF .....</b>                                                                 | <b>4</b>                    |
| <b>INTRODUCTION .....</b>                                                                    | <b>8</b>                    |
| <b><u>CHAPITRE I : MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES AU COURS DU SEMESTRE .....</u></b>            | <b>10</b>                   |
| 1.1 . APERÇU DU CADRE DES RESULTATS DU PROGRAMME .....                                       | 10                          |
| 1.2 . PRINCIPALES REALISATIONS PAR COMPOSANTE .....                                          | 11                          |
| COMPOSANTE 1 : APPUI AU DEVELOPPEMENT LOCAL (ALLOCATIONS) .....                              | 11                          |
| 1.2.1.1. Rappel des prévisions pour 2013.....                                                | 11                          |
| 1.2.1.2. Réalisations de la composante 1 .....                                               | 11                          |
| 1.2.1.2.1. Allocations de fonds aux communes .....                                           | 11                          |
| 1.2.1.2.2. Mise en œuvre des microprojets .....                                              | 13                          |
| 1.2.2. COMPOSANTE 2 : APPUI AUX COMMUNES DANS LE CADRE DE LA DECENTRALISATION.....           | 17                          |
| 1.2.3. COMPOSANTE 3 : COORDINATION, GESTION, SUIVI EVALUATION, COMMUNICATION .....           | 19                          |
| 1.2.3.1. Coordination .....                                                                  | 19                          |
| 1.2.3.2. Gestion administrative.....                                                         | 19                          |
| 1.2.3.3. Gestion financière .....                                                            | 20                          |
| 1.2.3.4. Passation des marchés .....                                                         | 20                          |
| 1.2.3.5. Suivi Evaluation .....                                                              | 21                          |
| 1.2.3.6. Ateliers et formations des personnels et autres partenaires du Programme .....      | 23                          |
| 1.2.3.7. Communication .....                                                                 | 23                          |
| 1.2.3.8. Aspects socio-environnementaux.....                                                 | 24                          |
| <b><u>CHAPITRE II : ACTIVITES EN PERSPECTIVE POUR 1<sup>ER</sup> TRIMESTRE 2014.....</u></b> | <b>26</b>                   |
| 2.1. AU NIVEAU NATIONAL .....                                                                | 26                          |
| 2.2. AU NIVEAU REGIONAL .....                                                                | 26                          |
| 2.2.1. COMPOSANTE 1.....                                                                     | 26                          |
| 2.2.2. COMPOSANTE 2.....                                                                     | 26                          |
| 2.2.3. COMPOSANTE 3.....                                                                     | 26                          |
| <b><u>CHAPITRE III : PROBLEMES RENCONTRES ET SOLUTIONS ENVISAGEES.....</u></b>               | <b>27</b>                   |
| 3.1. PNDP .....                                                                              | 27                          |
| <b><u>CHAPITRE V : ANNEXE.....</u></b>                                                       | <b>28</b>                   |
| 5.1. BILAN DETAILLE DES UNITES DE GESTIONS .....                                             | 28                          |
| 5.1.1. BILAN DETAILLE ADAMAOUA .....                                                         | 29                          |
| 5.1.2. BILAN DETAILLE CENTRE .....                                                           | 39                          |
| 5.1.3. BILAN DETAILLE EXTREME-NORD .....                                                     | 63                          |
| 5.1.4. BILAN DETAILLE EST .....                                                              | 73                          |
| 5.1. INDICATEURS INTERMEDIAIRES .....                                                        | ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. |
| 5.2. TABLEAU DE SUIVI DES ALLOCATIONS .....                                                  | ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. |
| 5.3. SITUATION DETAILLEE D'ELABORATION DES PCD.....                                          | 118                         |
| 5.4. TABLEAU DETAILLE DES MICROPROJETS PNDP-2.....                                           | 127                         |

**SIGLES ET ABREVIATIONS**

|                 |                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AER</b>      | Agence d'Electrification Rurale                                                         |
| <b>AFD</b>      | Agence Française de Développement                                                       |
| <b>ARMP</b>     | Agence de Régulation des Marchés Publics                                                |
| <b>CAA</b>      | Caisse Autonome d'Amortissement                                                         |
| <b>CCS/PPTE</b> | Comité Consultatif et de Suivi de la gestion des ressources PPTE                        |
| <b>CEFAM</b>    | Centre de Formation de l'Administration Municipale                                      |
| <b>CNOP</b>     | Comité National d'Orientation et de Pilotage                                            |
| <b>CNC</b>      | Cellule Nationale de Coordination                                                       |
| <b>COMES</b>    | Conseil Municipal Elargi aux Sectoriels                                                 |
| <b>CRC</b>      | Cellule Régionale de Coordination                                                       |
| <b>CTD</b>      | Collectivité Territoriale Décentralisée                                                 |
| <b>DAO</b>      | Dossier d'Appel d'Offre                                                                 |
| <b>DSCE</b>     | Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi                                    |
| <b>ECAM</b>     | Enquête Camerounaise Auprès des Ménages                                                 |
| <b>ENIET</b>    | Ecole Normale des Instituteurs de l'Enseignement Technique                              |
| <b>FEICOM</b>   | Fonds spécial d'Equipement et d'Intervention intercommunale                             |
| <b>FEM</b>      | Fonds pour l'Environnement Mondial                                                      |
| <b>GEF</b>      | Global Environment Facility                                                             |
| <b>GIZ</b>      | Coopération Technique Allemande                                                         |
| <b>IDA</b>      | International Development Association                                                   |
| <b>MINADER</b>  | Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural                                    |
| <b>MINATD</b>   | Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation                    |
| <b>MINEDUB</b>  | Ministère de l'Education de Base                                                        |
| <b>MINEPDED</b> | Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable |
| <b>MINFI</b>    | Ministère de l'Economie et des Finances                                                 |
| <b>MINEPIA</b>  | Ministère de l'Elevage des Pêches et des Industries Animales                            |
| <b>MINESEC</b>  | Ministère des Enseignements Secondaires                                                 |
| <b>MINFOF</b>   | Ministère des Forêts et de la Faune                                                     |
| <b>MINEE</b>    | Ministère de l'Energie et de l'Eau                                                      |
| <b>MINEPAT</b>  | Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire          |
| <b>MINSANTE</b> | Ministère de la Santé Publique                                                          |
| <b>MINTP</b>    | Ministère des Travaux Publics                                                           |
| <b>MINT</b>     | Ministère des Transports                                                                |
| <b>OAL</b>      | Organismes d'Appui Local                                                                |
| <b>ONG</b>      | Organisation Non Gouvernementale                                                        |
| <b>PADDL</b>    | Programme d'Appui à la Décentralisation et au Développement Local                       |
| <b>PCD</b>      | Plan Communal de Développement                                                          |
| <b>PGDT</b>     | Projet de Gestion Durable des Terres                                                    |
| <b>PNDP</b>     | Programme National de Développement Participatif                                        |
| <b>PPTE</b>     | Pays Pauvres Très Endettés                                                              |
| <b>PTBA</b>     | Plan de Travail et Budget Annuel                                                        |

## RESUME EXECUTIF

L'année 2013 marque la fin de la mise en œuvre de la deuxième phase du Programme sous financement IDA. Le Plan de Travail et Budget du Programme de cette année prévoyait; la finalisation des activités sur fonds KfW suite à la clôture dudit Don, la clôture du Crédit IDA et le démarrage effectif des activités sur financement C2D de 2<sup>ème</sup> génération qui met un accent particulier sur le volet agricole.

De manière spécifique, il était prévu pour l'année 2013 l'actualisation des Plan Communaux de Développement (PCD) des 151 communes du PNDP I, dont 68 communes pour la première vague et 83 pour la deuxième ; la mise en œuvre de 619 nouveaux microprojets issus des 178 Plans Communaux de Développement et le suivi de l'exécution de ceux démarrés les années précédentes. Le Programme devait également poursuivre avec le renforcement des capacités des communes à travers leur équipement en matériels informatiques, des formations diverses, ainsi que l'acquisition et la distribution de 150 motos. D'autres résultats attendus étaient la redynamisation des comités de gestion des microprojets mis en œuvre, la communication sur le Programme avec une attention particulière sur la promotion et la diffusion de l'approche ainsi que des acquis du Programme.

Le bilan succinct des activités réalisées au cours de l'année 2013 se présente ainsi qu'il suit :

**Sous la composante 1** dédiée à l'appui au développement local à travers les allocations, le Programme a poursuivi avec l'accompagnement d'une première vague 68 communes, dans le processus d'actualisation de leur PCD. Au cours de l'année 2013, les ateliers de planification se sont tenus et les versions provisoires des PCD ont été réceptionnées. Le processus de sélection des OAL pour la seconde vague de communes a été amorcé au 2<sup>ème</sup> trimestre 2013 et l'attribution a eu lieu en fin d'année 2013.

La mise en œuvre des 178 PCD a continué avec le suivi de l'exécution des microprojets démarrés en 2012, l'identification de nouveaux microprojets et la réalisation des études de faisabilité y relatives. Le PNDP a ainsi financé 891 nouveaux microprojets pour un montant de l'ordre de 7,8 milliards de FCFA.

De manière cumulée, le portefeuille du PNDP pour la 2ème phase compte au total 2205 microprojets, soit 1925 sous allocation et 280 microprojets de capitalisation. De ces microprojets, 1362 sont achevés et fonctionnels, 526 sont en cours d'exécution et 317 dans le processus de passation des marchés.

Avec ces réalisations, la contribution du Programme à l'atteinte des objectifs du DSCE dont l'horizon est 2020, se présente ainsi qu'il suit par secteur :

Dans le secteur « Eau et assainissement », le PNDP a amélioré les conditions de vie de 737 100 personnes à travers la construction de 1 457 points d'eau et 524 latrines. Cette intervention du PNDP dans le domaine de l'hydraulique a ainsi permis d'amoindrir la fréquence d'apparition des maladies hydriques. En effet, dans les localités où le PNDP a intervenu, la prévalence des maladies d'origine hydrique est passée de 61,8% à 9,2%.

Dans le secteur de l'éducation, le PNDP a amélioré les conditions d'éducation de 44 340 personnes à travers la construction et l'équipement de 739 salles de classe et 13 710 tables-bancs.

Avec ces réalisations, les effectifs des élèves dans les écoles ayant bénéficié des apports du PNDP se sont accrus de 6 points et le taux d'admission dans ces écoles s'est accru de 2,76%.

Les taux d'admission dans les villages bénéficiaires des microprojets d'éducation est de 82,4% contre 79,8% pour les villages non bénéficiaires.

Dans le domaine de l'électrification, PNDP a amélioré les conditions de vie de plus de 40 000 ménages à travers l'extension du réseau électrique sur 40,37 Km dont 12,46 de moyenne tension et 27,91 de basse tension.

Dans le domaine de la santé, l'accès aux soins de meilleure qualité a été amélioré pour 428 925 personnes à travers la construction et l'équipement de 28 Centres de santé. Comme impact de ces interventions, près de 41% de ménages vivant dans les villages bénéficiaires de microprojets sont à 500 m de la première formation sanitaire, et 93% de ces villages sont à moins de 5 km de la première formation sanitaire. Au contraire, seuls 27,5% des ménages des villages non bénéficiaires sont à moins de 500 m de la première formation sanitaire et 87% d'entre eux sont à moins de 5 km de la première formation sanitaire.

Dans le domaine des transports, 18 villages constitués de 25 873 ménages ont été désenclavés à travers la l'aménagement ou la réhabilitation de 306,4 Km de route et la construction de 5 ponceaux, 2 radiers et 3 dalots. L'impact direct de l'aménagement des pistes rurales dans les communes a été la réduction des coûts de transport. Globalement, ces coûts sont passés de 400 FCFA à 175 FCFA au km et à moto, et de 200 FCFA à 105 FCFA au km et en voiture

Dans le domaine des infrastructures marchandes, le PNDP a contribué à développer l'économie locale à travers la construction de 26 hangars et 368 comptoirs, 144 boutiques, 15 magasins de stockage dans les marchés.

En vue de renforcer les capacités d'intervention des communes, le Programme a accompagné les communes pour combler les postes d'agents communaux encore vacants. Au total, 521 agents communaux dont 259 agents techniques et 262 agents financiers sont actuellement en poste. Ces personnels des communes sont opérationnels et leur contribution à l'amélioration de la gestion dans les communes concernées est déjà perceptible. Des données collectées sur le terrain en rapport avec la présence de ces agents, il ressort que la contribution de ces agents dans les communes est particulièrement visible dans l'amélioration des recettes, le taux d'exécution budgétaire, l'archivage, le suivi de la mise en œuvre des PCD, le suivi et la redynamisation des comités de gestion des microprojets, la collecte des données sur les infrastructures socio-collectives.

Quatre vingt-onze pour cent des exécutifs municipaux interrogés affirment que le recrutement des agents avec l'appui du PNDP a permis de résoudre au moins partiellement le problème de ressources humaines dans leurs communes.

Les agents recrutés ont un niveau assez élevé sur le plan académique et professionnel. En effet avant leur recrutement, plus de 90% des agents techniques justifiaient d'un niveau au moins égal à BAC+3 et d'au moins 2 années d'expériences professionnelles dans des domaines plus ou moins connexes au développement communautaire.

Les agents financiers recrutés quant à eux justifient à près de 73% d'un niveau d'étude supérieur ou égale à BAC+2 avec une prédominance des agents spécialisés dans la comptabilité et gestion, les sciences économiques et les sciences juridiques.

S'agissant de leur implication dans les communes, l'ensemble des agents communaux s'attellent à bien exécuter les missions qui leurs ont été assignées comme en témoigne l'appréciation de leurs rendement par les exécutifs municipaux. En effet, 71% des exécutifs interrogés jugent au

moins bonne la performance de leurs agents techniques, tandis que 67% jugent au moins bonne la performance de leurs agents financiers.

Par ailleurs, de l'avis des exécutifs municipaux, la présence des agents communaux auraient ainsi permis d'améliorer la gestion et le fonctionnement des Communes. En effet, dans 50% des cas les agents de développement auraient permis d'améliorer le niveau d'exécution du budget des communes grâce à leur implication dans le suivi régulier de l'exécution des activités et projets programmés, leur appui-conseil pour l'élaboration d'un budget plus réaliste et leurs implications dans les activités de recherche de financement. L'importance de la présence des agents est tout aussi perceptible au niveau de la qualité du suivi de l'exécution et de l'entretien des ouvrages des communes. En effet, près de 85% des agents de développement auraient ainsi permis aux communes d'améliorer la qualité du suivi de l'exécution des ouvrages grâce à leurs descentes régulières sur le terrain pour le suivi-contrôle de l'exécution des travaux. Tandis que, 75% auraient permis d'améliorer la qualité du suivi de l'entretien et de la maintenance des ouvrages communaux grâce à la mobilisation courante des membres des COGES et la recherche des solutions endogènes.

Pour les agents financiers, l'impact de leur présence est perceptible dans les communes, notamment à travers l'amélioration de la gestion comptable et la gestion financière. En effet, près de 66% de communes déclarent une amélioration de leur gestion comptable grâce au concours de leurs agents financiers. De plus, les différents documents comptables sont désormais produits dans les délais recommandés dans près de 72% de communes et un système d'archivage des documents a été mis en place dans 80% de communes dotées en agents financiers. En ce qui concerne l'amélioration de la gestion financière, 64% de communes ont connu une amélioration de leurs recettes.

**Sous la composante 2** consacrée à l'appui aux communes dans le cadre de la décentralisation, l'opération d'installation et de formation des utilisateurs au logiciel de gestion comptable « Sim\_ba » a été évaluée. Une nouvelle phase de l'opération qui capitalise les leçons tirées de l'opération précédente a été préparée. L'avant-projet de cette seconde phase qui concerne 100 nouvelles communes a été finalisé.

Au cours de la deuxième phase, 1 720 membres de commissions et élus ont été formés sur le code national des marchés et les Directives simplifiées de la Banque mondiale. D'autres formations sur les pratiques budgétaires, la comptabilité et le patrimoine communal ont été dispensées à 120 élus et personnels communaux.

Le Programme a équipé les communes en motos dont 209 déjà acquises et 150 en cours; 328 GPS et 328 ordinateurs complets ont également été offerts aux communes.

**Au titre de la composante 3** portant sur la coordination, la gestion, le suivi évaluation et la communication, les activités ont concerné le suivi des interventions sur le terrain, le suivi de l'exécution de l'audit technico-financier et des études diverses.

En ce qui concerne le suivi-évaluation, des améliorations ont été suggérées pour le progiciel PROADP de gestion de l'information technique au niveau communal.

Cinq études ont été réalisées il s'agit de : (i) l'évaluation d'impact avec l'INS (KFW à l'Extrême-Nord et PNDP II dans les dix régions) ; (ii) l'évaluation de la satisfaction des bénéficiaires par rapport aux différents services offerts par le Programme ; (iii) l'audit technico-financier de l'utilisation des allocations par les communes (Exercices 2010, 2011, 2012) ; (iv) l'évaluation socio-environnementale et (v) l'étude sur le volet agricole.

A la faveur de la 2<sup>ème</sup> phase, le Programme a signé des conventions avec 13 ministères sectoriels afin de garantir le respect des politiques sectorielles dans les interventions sur le terrain. Par ailleurs, des conventions de partenariat ont été signées avec le FEICOM, l'ARSEL, l'ARMP et l'ANAFOR pour assurer la synergie des actions sur le terrain.

Des opérations de mise en place d'un projet REDD+, de création de 15 radios rurales et de renforcement de 40 radios existantes ont été engagées sous fonds C2D et se poursuivent.

S'agissant des aspects sociaux, les actions en faveur des Peuples Pygmées (PP) se sont étendues à un nombre total de 31 communes des 03 régions du Centre, de l'Est et du Sud. Les plans d'action pour chacune de ces communes ont été finalisés avec l'appui des Chefs de Service de l'Action sociale nommés en début 2013 à cet effet par le MINAS, puis formés par le PNDP. Ces plans sont en cours de mise en œuvre, sous la supervision directe des plates formes communales. Six (06) enfants pygmées sont devenus aide-soignant en 2013, et 06 autres sont dans les écoles professionnelles dans les domaines de la santé et de l'éducation. Par ailleurs, l'intégration des aspects environnementaux dans les microprojets a été effective, avec l'utilisation systématique des formulaires socio-environnementaux validés par le délégué départemental du Minepded lors de leur montage

Au chapitre de la communication, les principaux chantiers ont porté sur l'édition du mensuel interne de l'information « INSIDE PNDP » et de deux numéros du magazine institutionnel dénommé « les Echos du PNDP ». La production de deux documentaires a été amorcée. L'un porte sur les réalisations du PNDP sur fonds KfW et l'autre sur un pont réalisé avec l'appui du PNDP dans la région de l'Ouest.

Sur le plan financier, le taux de décaissement du Crédit IDA affiché par le système de la Banque mondiale était de 100% au 30 novembre 2013 date de clôture du crédit.

Pour l'année 2014, le Programme entend poursuivre la mise en œuvre des activités liées au financement C2D, à savoir (i) l'étude sur le volet agricole et le financement des activités qui en découleront, (ii) la mise en œuvre du projet REDD+ « Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts », (iii) l'extension du contrôle citoyen dans de nouvelles communes (iv); la poursuite du déploiement du logiciel Sim\_ba dans de nouvelles communes et (v) la mise en place de 15 radios communautaires et le renforcement de 40 radios existantes. Par ailleurs les activités de préparation de la 3<sup>ème</sup> phase sur financement IDA vont se poursuivre au cours de l'année.

## INTRODUCTION

Le Programme National de Développement Participatif (PNDP) est un Programme multi-bailleurs sur une période de douze (12) années en trois phases de quatre (04) années chacune. En janvier 2010, il est entré dans sa deuxième phase. Au 31 décembre 2013, date de référence du présent rapport, le PNDP est rendu à la fin de la quatrième année de sa deuxième phase sur financement IDA dont la clôture a eu lieu en novembre 2013. Tandis que les activités sur fonds C2D se poursuivent jusqu'à la fin du premier trimestre 2016.

### **Objectif du Programme**

L'Objectif de Développement du PNDP pour la deuxième phase reste le même que celui de la première. Il s'agit d'améliorer l'accès aux services sociaux de base (santé, éducation, eau et assainissement) dans les communes cibles et d'étendre l'appui au processus de décentralisation en cours dans les nouvelles régions. Cet objectif de développement s'inscrit en droite ligne avec les politiques et les objectifs définis par le Gouvernement. Au rang de ces politiques et objectifs, on retrouve :

**(i) La stratégie pour la croissance et l'emploi** qui comprend sept axes prioritaires, dans lesquels le PNDP contribue en particulier : **(a)** à la diversification et la croissance économique en milieu rural; **(b)** au développement des infrastructures socioéconomiques de base d'une manière durable et respectueuse de l'environnement; **(c)** au renforcement des capacités des ressources humaines, ainsi que du secteur social, et à la promotion de l'intégration des groupes vulnérables dans l'économie; et **(d)** à l'appui à la décentralisation et à son cadre institutionnel et administratif;

**(ii) La stratégie de Développement Rural** qui comprend cinq axes prioritaires : **(a)** le développement local, **(b)** le développement de la production agricole, **(c)** l'appui institutionnel, **(d)** les forêts et l'environnement, et **(e)** le financement du développement rural, dont les activités de développement local en particulier sont mises en œuvre dans le cadre du PNDP ;

**(iii) La politique de décentralisation** qui découle de la constitution du 18 janvier 1996 et qui a été consacrée à travers les lois de 2004 sur la décentralisation ainsi que les décrets y afférents, notamment ceux portant organisation et fonctionnement des organes de suivi de la mise en œuvre de la décentralisation. Elle vise le transfert des compétences et des ressources aux CTD, et la promotion du développement, de la démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local.

### **Financement**

Les sources de financement de la 2<sup>ème</sup> phase du PNDP par bailleurs sont : (i) le Gouvernement camerounais à travers le BIP, les fonds de la remise de la dette bilatérale et multilatérale ; (ii) la Banque mondiale à travers le Crédit IDA Cr-4593 CM ; (iii) les bénéficiaires qui contribuent pour le financement de leurs microprojets. A ces financements s'ajoutent les montants résiduels du financement de la première phase par la KfW et le FEM.

### **Composantes**

Les trois composantes du PNDP dans le cadre de sa deuxième phase sont : (i) *l'appui financier au développement local* qui est un fonds mis à la disposition des communes sous forme d'une allocation budgétaire prévu pour, entre autres, préparer les Plans Communaux de Développement, cofinancer des microprojets identifiés par le biais d'un diagnostic participatif, prendre en charge de manière dégressive deux agents communaux ; (ii) *l'appui aux communes dans le cadre de la décentralisation* dont l'objectif est de poursuivre l'amélioration du cadre législatif et réglementaire de la décentralisation et renforcer les capacités techniques et opérationnelles des communes, afin de leur permettre de s'ancrer de façon efficace dans la mouvance de la décentralisation ; (iii) *la coordination, la gestion, le suivi-évaluation et la communication*.

**Plan de couverture**

Au cours de la première phase, le PNDP a déployé ses actions dans 151 communes des 6 régions (l'Adamaoua, le Centre, l'Extrême Nord, le Nord, l'Ouest et le Sud). Avec la seconde phase, le Programme couvre désormais les 10 régions et rendu à la quatrième année de cette 2<sup>nde</sup> phase, le programme déploie ses activités dans 329 communes.

Le présent rapport retrace de manière détaillée les actions menées au cours de l'année 2013. Il présente également les résultats réalisés par le Programme au cours de la phase 2.

**CHAPITRE I : MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES AU COURS DU SEMESTRE****1.1. Aperçu du cadre des résultats du Programme**

**Objectif de Développement du Programme.** L'atteinte de cet objectif est mesuré par «le pourcentage (50%) des communes éligibles ayant déjà mis en œuvre les microprojets qui ont amélioré leur taux de couverture en services sociaux de base d'au moins 5% dans l'un des quatre secteurs ci-après : la santé, l'éducation, l'approvisionnement en eau et assainissement. En attendant les conclusions de l'évaluation d'impact en cours de réalisation par l'INS qui permettra de préciser la valeur de cet indicateur, l'estimation interne faite par le PNDP situe cet indicateur à 45 communes ayant amélioré de plus de 5% leur taux de couverture dans l'un des quatre secteurs visés, soit 45,6% des 98 communes ayant déjà mis en œuvre un microprojet. En effet, rendu en fin 2013, le portefeuille du PNDP pour la 2<sup>ème</sup> phase compte au total 2 205 microprojets, soit 1 925 sous allocation et 280 microprojets de capitalisation. De ces microprojets, 1 362 sont achevés et fonctionnels, 526 sont en cours d'exécution et 317 dans le processus de passation des marchés.

S'agissant de l'atteinte des objectifs du DSCE dont l'horizon est 2020, rendu au 31 décembre 2013 après 4 années de mise en œuvre de sa deuxième phase, la contribution du PNDP aux objectifs du DSCE se présente ainsi qu'il suit par secteur :

Dans le secteur « Eau et assainissement », le PNDP a amélioré les conditions de vie de 737 100 personnes à travers la construction de 1 457 points d'eau et 524 latrines.

Dans le secteur de l'éducation, le PNDP a amélioré les conditions d'éducation de 44 340 personnes à travers la construction de 739 salles de classe et l'équipement en 13 710 tables-bancs.

Dans le domaine de l'électrification, PNDP a amélioré les conditions de vie de plus de 40 000 ménages à travers l'extension du réseau électrique sur 40,37 Km dont 12,46 de moyenne tension et 27,91 de basse tension.

Dans le domaine de la santé, l'accès aux soins de meilleure qualité a été amélioré pour 428 925 personnes à travers la construction et l'équipement de 28 Centres de santé.

Dans le domaine des transports, 18 villages constitués de 25 873 ménages ont été désenclavés à travers la l'aménagement ou la réhabilitation de 306,4 Km de route et la construction de 5 ponceaux, 2 radiers et 3 dalots.

Dans le domaine des infrastructures marchandes, le PNDP a contribué à développer l'économie locale à travers la construction de 26 hangars et 368 comptoirs, 144 boutiques, 15 magasins de stockage dans les marchés.

Dans le domaine de l'élevage, le PNDP a contribué à l'amélioration de l'état sanitaire de près de 19 000 bovins à travers la construction d'un bain détiqueur dans la ville de Ngaoui.

Dans le domaine de la promotion de la femme, près d'une centaine de femmes ont bénéficié de la construction ou l'équipement de 2 centres.

Dans le domaine des sports et loisirs, des milliers de personnes ont bénéficié de 7 cases sociales, 1 centre multifonctionnel de promotion des jeunes et 9 mini-stades.

## **1.2. Principales réalisations par composante**

### **Composante 1 : Appui au Développement Local (Allocations)**

Cette composante vise à contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques y compris l'accroissement de la productivité des ressources naturelles de base et à l'augmentation des revenus des populations dans les communes appuyées par le PNDP.

#### **1.2.1.1. Rappel des prévisions pour 2013**

Pour l'année 2013, le Plan de Travail et Budget Annuel prévoyait au titre de cette composante le virement des allocations des 329 communes. Ces allocations étaient destinées à : (i) la préparation des conventions avec les 329 communes qui solliciteront leurs allocations pour les microprojets et la préparation des conventions pour l'actualisation des PCD et le financement des activités connexes ; (ii) l'appui aux communes dans la sélection des OAL/équipes pluridisciplinaires pour l'actualisation des plans des 83 communes restantes disposant de PCD ancienne génération ; (iii) la réalisation des études de faisabilité pour les communes qui disposent encore d'un droit de tirage sur leurs allocations ; (iv) l'approbation des requêtes par les COMES ; (v) la signature des conventions de cofinancement ; (vi) le virement des fonds ; (vii) l'appui à la passation des marchés pour le recrutement des agents communaux ; (viii) le suivi de l'exécution des travaux et (ix) la réception des ouvrages.

L'état d'avancement des activités de la composante I au 31 décembre 2013 se présente ainsi qu'il suit :

#### **1.2.1.2. Réalisations de la composante 1**

##### **1.2.1.2.1. Allocations de fonds aux communes**

###### **(i) Signature des conventions**

Toutes les 329 communes ont signé à ce jour la convention relative à la première tranche d'allocation pour l'actualisation de leurs PCD.

###### **(ii) Virement des allocations**

Les virements de fonds relatifs à l'actualisation des PCD ou de la réalisation des microprojets ont été effectués tout au long de l'année 2013.

###### **(iii) Appui aux communes pour la sélection des OAL**

Le processus de sélection des OAL devant accompagner les communes dans l'actualisation de leurs PCD a été bouclé en début 2013 pour 68 communes et achevé en fin d'année pour les 83 communes de la 2<sup>ème</sup> vague.

###### **(iv) Élaboration des PCD**

Le processus d'actualisation des PCD a été finalisé dans la majeure partie des 68 communes de la première vague. La seconde vague (83 communes), pour laquelle le processus de sélection des OAL a connu un retard, est au stade des diagnostics pour la plupart des communes. Le tableau ci-dessous présente le statut des PCD par région.

**Tableau N°1 : Situation du processus d'élaboration/actualisation des PDC**

| Nature du processus  | niveau avancement           | AD        | CE        | EN        | ES        | LT        | NO        | NW        | OU        | SU        | SW        | Total      |
|----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Actualisation        | Approuvé par le COMES       |           |           |           |           |           |           |           | 9         | 6         |           | 15         |
|                      | Elaboré                     | 18        | 17        | 23        |           |           | 13        |           | 20        |           |           | 91         |
|                      | Sélection de l'OAL en cours |           | 28        |           |           |           | 1         |           | 1         | 13        |           | 43         |
|                      | <b>Total Actualisation</b>  | <b>18</b> | <b>45</b> | <b>23</b> |           |           | <b>14</b> |           | <b>30</b> | <b>19</b> |           | <b>149</b> |
| Elaboration initiale | Approuvé par le COMES       |           |           | 23        |           |           |           |           |           | 1         |           | 24         |
|                      | Validé par le Préfet        | 3         | 19        | 1         | 31        | 23        | 7         | 31        | 10        | 5         | 25        | 155        |
|                      | <b>Total Elaboration</b>    | <b>3</b>  | <b>19</b> | <b>24</b> | <b>31</b> | <b>23</b> | <b>7</b>  | <b>31</b> | <b>10</b> | <b>6</b>  | <b>25</b> | <b>179</b> |
| <b>Total général</b> |                             | <b>21</b> | <b>64</b> | <b>47</b> | <b>31</b> | <b>23</b> | <b>21</b> | <b>31</b> | <b>40</b> | <b>25</b> | <b>25</b> | <b>328</b> |

**(v) Études de faisabilité**

Les études de faisabilité ont été élaborées sur la base des nouveaux PCD et ont permis le financement des microprojets. Le tableau ci-dessous indique qu'au 31 décembre 2013, il existe un potentiel de 265 microprojets à financer dans l'ensemble des régions.

**Tableau N°2 : Situation des études de faisabilité**

| Etat d'avancement de l'étude      | AD | CE | EN | ES | LT | NO | NW | OU  | SU | SW | Total |
|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-------|
| Achevé et non validé par le COMES |    |    |    | 9  |    | 1  |    |     |    |    | 10    |
| Achevées et Validées par le COMES |    | 7  | 4  | 32 | 21 | 17 |    | 103 |    | 41 | 225   |
| En cours de réalisation           |    |    | 3  |    |    |    |    | 3   |    | 3  | 9     |
| Microprojet identifié             |    |    |    |    |    | 15 |    |     |    | 6  | 21    |
| Total                             | 0  | 7  | 7  | 41 | 21 | 33 | 0  | 106 | 0  | 50 | 265   |

**(vi) Recrutement et prise en charge des agents communaux**

La situation des communes en termes d'agents recrutés est la suivante :

**Tableau N°3 : Agents communaux**

| Situation des agents communaux | AD | CE | EN | EST | LT | NO | NW | OU | SU | SW | TOTAL |
|--------------------------------|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|-------|
| <b>AGENT DE DEVELOPPMENT</b>   | 21 | 64 | 47 | 31  | 23 | 21 | 31 | 40 | 25 | 25 | 328   |
| Poste pourvus                  | 21 | 32 | 43 | 30  | 23 | 21 | 31 | 21 | 12 | 25 | 259   |
| Poste vacant                   | 0  | 32 | 4  | 1   | 0  | 0  | 0  | 19 | 13 | 0  | 69    |
| <b>AGENT FINANCIER</b>         | 21 | 64 | 47 | 31  | 23 | 21 | 31 | 40 | 25 | 25 | 328   |
| Poste pourvus                  | 21 | 31 | 44 | 31  | 23 | 21 | 31 | 23 | 14 | 23 | 262   |
| Poste vacant                   | 0  | 33 | 3  | 0   | 0  | 0  | 0  | 17 | 11 | 2  | 66    |
| TOTAL POSTES POURVUS           | 42 | 63 | 87 | 61  | 46 | 42 | 62 | 44 | 26 | 48 | 521   |

**(vii) Appui à la passation des marchés au niveau communal**

En 2013, le PNDP a poursuivi ses actions d'appui aux communes dans la passation des marchés aussi bien dans le processus de sélection des OAL que des agents communaux ayant désisté en tenant compte de l'arrivée du MINMAP.

**(viii) Signature des conventions de cofinancement de microprojets**

Au cours de l'année qui s'achève, de nouvelles conventions ont été signées pour la mise en œuvre de 891 microprojets.

#### 1.2.1.2.2. Mise en œuvre des microprojets

L'état de mise en œuvre des microprojets en fin 2013 présente ainsi qu'il suit :

**Capitalisation de la phase I.** En plus des 689 microprojets que comptait le PNDP en fin de première phase, 280 microprojets ont été financés sur les reliquats de fonds du 1<sup>er</sup> C2D encore disponibles à la fin de la 1<sup>ère</sup> phase.

**Mise en œuvre des microprojets sous allocations.** Dans le cadre des allocations, 336 microprojets ont été financés au 4<sup>ème</sup> trimestre, portant ainsi à 891 le nombre de microprojets financé en 2013. Avec les 1034 microprojets déjà financés sous allocations en fin 2012, le nombre total de microprojets financés dans le cadre de la phase 2 sous allocation se situe à 1925. De ces microprojets, 1089 sont achevés, 519 en cours d'exécution et 317 au stade de la passation des marchés.

Ainsi, hormis les 689 microprojets réalisés à la phase I, le portefeuille du PNDP comprend de manière cumulée 2205 microprojets, financés à la phase 2 (1925 sous allocations et 280 issus de la capitalisation de la phase 1). L'état d'avancement de ces microprojets en fin 2013 affiche 1369 microprojets achevés, 519 en voie d'achèvement et 317 en passation des marchés ou au stade du virement des fonds.

Le tableau ci-dessous donne une vue synoptique des microprojets depuis le début de la phase 2.

**Tableau N°4 : Etat de mise en œuvre des microprojets**

|                               | <i>Situation des Microprojets financés phase 1</i> | <i>Etat actuel des Microprojets financés en 2012</i> |                   |                | <i>Mise en œuvre des microprojets 2013</i> |                          |                          |                          |                            | <i>TOTAL Phase 2</i>  |                   |                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|                               |                                                    | <i>Capitalisation</i>                                | <i>Allocation</i> | <i>Total</i>   | <i>Allocation Trim 1</i>                   | <i>Allocation Trim 2</i> | <i>Allocation Trim 3</i> | <i>Allocation Trim 4</i> | <i>Total au 31/12/2013</i> | <i>Capitalisation</i> | <i>Allocation</i> | <i>TOTAL</i>         |
| <b>Nombre de microprojets</b> | <b>689</b>                                         | <b>280</b>                                           | <b>1 034</b>      | <b>1314</b>    | <b>145</b>                                 | <b>132</b>               | 278                      | 336                      | 891                        | <b>280</b>            | 1925              | 2205                 |
| Non démarrés                  | -                                                  | 0                                                    | 27                | 183            | 3                                          | 3                        | 8                        | 276                      | 290                        | 0                     | 317               | 317                  |
| En cours                      |                                                    | 7                                                    | 325               | 574            | 46                                         | 42                       | 87                       | 19                       | 194                        |                       | 519               | 519                  |
| Achevés                       | 689                                                | 273                                                  | 682               | 557            | 96                                         | 87                       | 183                      | 41                       | 407                        | 280                   | 1089              | 1369                 |
| <b>Montants microprojets</b>  | <b>14 586 802 542</b>                              | 2 462 553 291                                        | 9 093 857 509     | 11 556 410 800 | 1 275 250 811                              | 1 160 917 980            | 2 444 963 625            | 2 955 063 950            | 7 836 196 366              | 2 462 553 291         | 16 930 053 875    | 19 392 607 166       |
| Non démarrés                  | -                                                  |                                                      | 1 583 069 973     | 1 609 454 472  | 905 867 818                                | 958 636 817              | 272 639 828              | 2 427 373 959            | 4 564 518 422              |                       | 6 147 588 395     | 6 147 588 395        |
| En cours                      |                                                    | 149 512 164                                          | 4 898 722 082     | 5 048 234 246  | 52 768 999                                 | 193 486 330              | 624 433 156              | 167 101 830              | 1 037 790 315              |                       | 5 936 512 397     | 5 936 512 397        |
| Achevés                       | 14 586 802 542                                     | 2 313 041 127                                        | 2 612 065 455     | 4 898 722 082  | 316 613 995                                | 8 794 833                | 1 547 890 639            | 360 588 161              | 2 233 887 628              | 2 462 553 291         | 4 845 953 083     | <b>7 308 506 374</b> |

**NB** : Ce tableau reprend uniquement les microprojets d'infrastructures et d'équipements. Les microprojets de formation ne sont pas comptabilisés ici

La répartition des microprojets selon le niveau de mise en œuvre montre que de manière globale 57 % des microprojets sont achevés.

**Graphique 1** : Répartition selon le niveau global de mise en œuvre






**Tableau N°5** : Répartition des microprojets par région selon le niveau de mise en œuvre

| Région       | Etat de mise en œuvre |            |             | Total       |
|--------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
|              | Achevé                | En cours   | Non démarré |             |
| AD           | 114                   |            | 1           | 115         |
| CE           | 203                   | 93         | 39          | 335         |
| EN           | 38                    | 147        | 130         | 315         |
| ES           | 159                   | 41         | 85          | 285         |
| LT           | 71                    | 111        | 11          | 193         |
| NO           | 131                   | 18         | 1           | 150         |
| NW           | 146                   | 44         | 31          | 221         |
| OU           | 81                    | 19         | 5           | 105         |
| SU           | 78                    | 8          | 4           | 90          |
| SW           | 68                    | 38         | 10          | 116         |
| <b>Total</b> | <b>1089</b>           | <b>519</b> | <b>317</b>  | <b>1925</b> |

Au 31 décembre 2013, l'état d'avancement des microprojets de la phase 2 peut être résumé par le graphique ci-dessous :

**Graphique 2 : Répartition des microprojets selon l'état d'avancement par région****Graphique 3 : Répartition des microprojets par secteur**

L'eau et assainissement est le secteur le plus sollicité, suivi de l'éducation, des infrastructures de développement économique (IDE), de l'électrification, des transports et de la santé. Les secteurs marginaux restent la gestion des ressources naturelles, les Sports et Loisirs, l'Agriculture, l'Elevage et la promotion de la femme.

**Tableau N° 6 : Répartition des microprojets par bailleur**

| Région       | C2D         | IDA        | Total       |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| AD           | 3           | 112        | 115         |
| CE           | 166         | 169        | 335         |
| EN           | 305         | 10         | 315         |
| ES           | 197         | 88         | 285         |
| LT           | 138         | 55         | 193         |
| NO           | 68          | 82         | 150         |
| NW           | 157         | 64         | 221         |
| OU           | 21          | 84         | 105         |
| SU           | 0           | 90         | 90          |
| SW           | 55          | 61         | 116         |
| <b>Total</b> | <b>1110</b> | <b>815</b> | <b>1925</b> |

### **1.2.2. Composante 2 : Appui aux Communes dans le cadre de la Décentralisation**

Cette composante vise à renforcer les capacités de l'institution communale dans le processus de décentralisation à travers l'amélioration du cadre légal et réglementaire. Elle vise également le renforcement des capacités des communes et d'autres acteurs locaux tels que les Organismes d'Appui Local (OAL), les équipes pluridisciplinaires et les prestataires de services, afin qu'ils puissent promouvoir efficacement le développement local.

Pour l'exercice 2013, les activités inscrites au PTBA dans le cadre de la composante 2 concernaient : (i) la poursuite avec l'informatisation de la gestion de 100 nouvelles communes conformément au nouveau plan sectoriel comptable des communes; (ii) le renforcement de la maîtrise d'ouvrage des communes en matière de passation des marchés; (iii) l'appui au MINEPAT et au MINATD en matière de planification et de décentralisation; (iv) l'équipement de 151 communes en matériels de cartographie et acquisition de 270 motocyclettes pour les communes restantes ; (v) les formations spécifiques à l'intention du personnel communal et des élus locaux en collaboration avec le CEFAM et en partenariat avec le PADDL/GIZ et le FEICOM ; (vi) les formations des agents communaux et des comités de gestion des ouvrages des communes ; (vii) l'appui aux communes dans la promotion de leurs plans de développement à travers un projet d'appui aux radios communautaires ; (viii) l'appui aux sectoriels dans leurs rôles d'accompagnement des communes pour la mise en œuvre des actions de développement.

#### **(i) Mise en application du nouveau plan comptable sectoriel**

Au cours de l'année 2012, le Programme a déployé à titre pilote le logiciel dans 54 communes. Au cours du premier semestre 2013, l'opération s'est poursuivie par le suivi et l'évaluation du niveau d'appropriation du logiciel par les communes ayant bénéficié de cet accompagnement. Cette évaluation a permis d'élaborer un avant-projet de mise en œuvre de la 2<sup>ème</sup> phase de l'opération, sur la base des leçons tirées de la première phase. En raison du double scrutin organisé au 3<sup>ème</sup> trimestre 2013, cette activité qui implique fortement les maires a été retardée légèrement dans sa phase déploiement. Le déploiement de l'opération dans de nouvelles communes interviendra en début 2014.

#### **(ii) Formation des membres des commissions de passation des marchés**

Au cours de la phase 2, le Programme a appuyé plusieurs Commissions de Passation des Marchés placées auprès des Communes. Avec l'avènement du MINMAP, les cibles ont été redéfinies en 2013 (Commissions départementales et régionales du MINMAP ainsi que les personnels impliqués dans le processus des marchés). La formation réalisée avec l'appui technique de l'ARMP a porté sur le Guide simplifié à l'intention des acteurs intervenant dans le processus de la passation des marchés et de l'exécution des contrats par les maîtres d'ouvrage et sur le Code des marchés publics camerounais. Au cours de l'année 2013, 883 personnes ont été formées ce qui porte à 1720 le nombre de personnes formées en passation des marchés. Le tableau ci-dessous présente en détail le nombre de personnes formées.

**Tableau N° 7 : Nombre de personnes**

| Région       | Nombre de personnes formées en<br>passation des marchés |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| AD           | 13                                                      |
| CE           | 71                                                      |
| EN           | 369                                                     |
| ES           | 213                                                     |
| LT           | 319                                                     |
| NO           | 0                                                       |
| NW           | 318                                                     |
| OU           | 127                                                     |
| SU           | 20                                                      |
| SW           | 270                                                     |
| <b>Total</b> | 1720                                                    |

**(iii) Formations spécifiques à l'intention du personnel communal et autres acteurs**

En 2013, les principaux renforcements des capacités à l'intention des élus ont porté sur les formations périodiques des receveurs municipaux et des agents financiers recrutés par les communes avec l'appui du PNDP. Ces formations se sont déroulées en région et ont précédé la consolidation trimestrielle des bases de données comptables du Programme. Au total 120 personnes (Maires, Secrétaires Généraux, Receveurs municipaux) ont été formés sur la gestion et le patrimoine communaux.

Une convention a été signée avec le CEFAM pour la formation des Receveurs, les Secrétaires Généraux et les Agents communaux recrutés par les communes avec l'appui du PNDP dans toutes les communes accompagnées par le PNDP.

**(iv) Equipement des communes (matériels informatiques, GPS et motos)**

En 2013, des ordinateurs complets ont été acquis et distribués à 90 communes. Cette seconde acquisition vient compléter les 88 ordinateurs déjà acquis pour les communes en début de phase. Au total, les 178 nouvelles communes de la phase 2 ont été équipées en ordinateurs.

Une acquisition de 300 motos à travers la centrale d'achat UNOPS a été effectuée et la livraison d'une première série de 150 devrait intervenir au 1<sup>er</sup> trimestre 2014. Avec ces acquisitions, toutes les 329 communes du PNDP disposeront d'une moto, ainsi que les Chefs Service d'Actions Sociales (SAS) des 31 communes concernées par les problématiques des peuples pygmées.

Comme autres acquisitions, le Programme a mis à la disposition des communes 328 GPS pour leur permettre de mettre à jour en temps réel les bases de données mises en place dans les communes à l'issue du processus de planification.

**Tableau N°8 : Equipements**

| Nature de l'équipement | TOTAL |
|------------------------|-------|
| Motos                  | 359   |
| GPS                    | 328   |
| Ordinateurs            | 328   |

### **1.2.3. Composante 3 : Coordination, Gestion, Suivi Evaluation, Communication**

Cette composante permet de coordonner et de faciliter la mise en œuvre du Programme à travers : (i) la prise en charge du personnel; (ii) le suivi du fonctionnement des organes de délibération, notamment le COMES, le Comité National d'Orientation et de Pilotage (CNOP) et la Commission Spéciale de Passation des marchés (CSPM); (iii) le suivi des conventions avec les sectoriels et les partenaires notamment le FEICOM, l'ANAFOR; (iv) la mise à jour du SIG dans les 10 Régions; (v) les missions de supervision des activités tant au niveau régional que national; (vi) la redéfinition de l'architecture du Système de Gestion de l'Information, son implémentation et son opérationnalisation; (vii) les ateliers et formations diverses; (viii) les évaluations d'impact, environnementale et les audits divers; (ix) la communication et (x) les charges courantes de fonctionnement.

#### **1.2.3.1. Coordination**

##### *- Coordination avec la tutelle*

La coordination avec la tutelle a été effective au cours de l'année à travers les notes de présentation des activités du Programme à la tutelle et les comptes rendus de certaines activités spécifiques. Le PNDP a également pris part aux réunions périodiques de suivi des activités aussi bien au niveau du Secrétariat Général du MINEPAT qu'au niveau de la Division des Infrastructures et d'Appui au Développement Local et régional qui assure la supervision technique du Programme.

##### *- Coordination avec les ministères sectoriels et autres partenaires*

Le Programme a poursuivi le processus de signature des conventions cadre avec les ministères sectoriels et les contrats programmes dans le cadre de la phase 2. Le Programme a poursuivi le processus d'élaboration des conventions cadre avec les ministères sectoriels et les contrats programmes pour la phase 2. A date, les ministères qui ont déjà signé une convention avec le MINEPAT pour la mise en œuvre du PNDP, il s'agit du MINEE, MINESEC, MINATD, MINCOMMERCE, MINAS, MINEPIA, MINRESI, MINPMEESA et du MINFOF, MINTOUL. Les autres ministères ont été relancés et leurs réactions restent attendues.

S'agissant de la convention avec le FEICOM, suite à la première réunion du secrétariat technique qui a eu lieu le 14 février 2013, des concertations informelles se sont poursuivies et ont permis de proposer un plan d'actions qui permettra de rendre plus concrète et visible la synergie entre les deux structures.

##### *- Coordination interne*

Au titre de la coordination interne, les réunions de coordination ont été régulières tant au niveau régional que national. Les différentes missions de terrain et des ateliers divers ont également permis de coordonner les activités du Programme.

##### *- Coordination avec les partenaires techniques et financiers*

Les réunions de coordination du Programme par les bailleurs instaurées tous les mois entre l'équipe de la CNC et les partenaires (Banque mondiale et AFD) ont été effectuées tout au long de la phase.

#### **1.2.3.2. Gestion administrative**

Le personnel du Programme s'est stabilisé à 154 dont 41 à la CNC et 113 dans les régions. En perspective à la fin de phase sous financement IDA, une évaluation du personnel a eu lieu Au cours du 3<sup>ème</sup> trimestre 2013. Par ailleurs, en raison de la démission de certains personnels, des réaménagements internes ont été effectués tout au long de l'année 2013.

### 1.2.3.3. Gestion financière

Le financement de la 2<sup>ème</sup> phase met en action outre les fonds IDA, Etat BIP/BFP et la contribution des bénéficiaires, les fonds C2D de la coopération française et ceux de la convention séparée de la coopération allemande. En dehors des fonds C2D dont le 1er déblocage a été effectif en décembre 2012, les autres financements sont pris en compte à partir de fin mars 2010, date de dépôt initial du crédit IDA. Pour ce qui est des fonds KfW, il s'agit du reliquat de la convention séparée à fin mars 2010.

La contribution au financement, la mobilisation et les dépenses y relative s'établissent ainsi qu'il suit par source de financement et globalement en francs CFA :

|                                                      | Exercice 2013         |                        |                     | Situation cumulée 2010-2013 |                       |                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                      | Réalisations          | Prévisions budgétaires | Taux de réalisation | Réalisations                | Prévisions pro ratées | Taux de réalisation |
| <b>Financements Mobilisés</b>                        |                       |                        |                     |                             |                       |                     |
| Subventions Etat FCP                                 | 1 076 709 747         | 1 981 643 423          | 54%                 | 8 514 515 638               | 10 153 069 317        | 84%                 |
| Subvention C2D2                                      | 25 262 476 188        | 12 210 206 271         | 207%                | 28 791 000 000              | 37 894 635 894        | 76%                 |
| Subvention C2D                                       |                       |                        |                     | 4 813 521 023               | 5 125 000 000         | 94%                 |
| Subventions IDA Allocations                          | 4 133 058 947         | 3 733 236 694          | 111%                | 20 260 428 994              | 19 560 000 000        | 104%                |
| Subvention Fonctionnement KfW                        |                       | 217 909 773            | 0%                  | 3 049 246 191               | 3 772 000 000         | 81%                 |
| Subvention contribution bénéficiaires                | 919 620 143           | 517 401 008            | 178%                | 2 386 609 293               | 3 139 304 253         | 76%                 |
| <b>Total des Financements mobilisés</b>              | <b>31 391 865 025</b> | <b>18 660 397 169</b>  | <b>168%</b>         | <b>67 815 321 139</b>       | <b>79 644 009 464</b> | <b>85%</b>          |
| <b>Dépenses</b>                                      |                       |                        |                     |                             |                       |                     |
| Biens, Petits Travaux, Formt°, Fonct / ETAT hors C2D | 662 280 673           | 871 531 550            | 76%                 | 7 625 905 685               | 5 028 432 401         | 152%                |
| Biens, Travaux & Svcs destinés aux PDC/ETAT hors C2D | 647 640               | 723 576 291            | 0%                  | 337 681 446                 | 1 062 475 869         | 32%                 |
| Biens, Travaux & Svcs destinés aux MP/ETAT hors C2D  | -70 885 175           | 391 570 997            | -18%                | 663 671 335                 | 4 133 894 001         | 16%                 |
| <b>Total sur Fonds ETAT hors C2D</b>                 | <b>592 043 138</b>    | <b>1 986 678 837</b>   | <b>30%</b>          | <b>8 627 258 466</b>        | <b>10 224 802 271</b> | <b>84%</b>          |
| Biens, Petits Travaux, Formt°, Fonct / C2D           | 3 014 930 566         | 1 960 103 725          | 154%                | 3 643 321 804               | 13 178 512 504        | 28%                 |
| Biens, Travaux & Svcs destinés aux PDC/C2D           | 314 348 000           | 2 056 432 784          | 15%                 | 1 484 822 959               | 6 433 430 501         | 23%                 |
| Biens, Travaux & Svcs destinés aux MP/C2D            | 6 053 774 886         | 8 193 669 762          | 74%                 | 8 232 498 660               | 18 282 692 890        | 45%                 |
| <b>Total sur Fonds C2D</b>                           | <b>9 383 053 452</b>  | <b>12 210 206 271</b>  | <b>77%</b>          | <b>13 360 643 423</b>       | <b>37 894 635 895</b> | <b>35%</b>          |
| Biens, Petits Travaux, Formt°, Fonct / IDA           | 1 374 764 296         | 1 011 611 257          | 136%                | 6 112 227 334               | 8 199 803 051         | 75%                 |
| Biens, Travaux & Svcs destinés aux PDC/IDA           | 1 259 733 170         | 1 025 842 130          | 123%                | 7 646 183 480               | 2 879 811 000         | 266%                |
| Biens, Travaux & Svcs destinés aux MP/IDA            | 4 990 632 022         | 1 695 783 308          | 294%                | 8 014 231 169               | 8 480 385 949         | 95%                 |
| <b>Total sur Fonds IDA</b>                           | <b>7 625 129 488</b>  | <b>3 733 236 694</b>   | <b>204%</b>         | <b>21 772 641 983</b>       | <b>19 560 000 000</b> | <b>111%</b>         |
| Biens, Petits Travaux, Formt°, Fonct / KfW           | 37 598 762            | 18 500 000             | 203%                | 669 110 510                 | 549 324 387           | 122%                |
| Biens, Travaux & Svcs destinés aux PDC/KfW           |                       |                        |                     |                             |                       |                     |
| Biens, Travaux & Svcs destinés aux MP/KfW            | -168 991 583          | 194 374 359            | -87%                | 2 377 449 400               | 3 150 942 659         | 75%                 |
| <b>Total sur Fonds KfW</b>                           | <b>-131 392 821</b>   | <b>212 874 359</b>     | <b>-62%</b>         | <b>3 046 559 910</b>        | <b>3 700 267 046</b>  | <b>82%</b>          |
| Biens, travaux et svcs pour MP BENEFICIAIRES         | 467 254 757           | 517 401 008            | 90%                 | 776 155 547                 | 3 139 304 253         | 25%                 |
| <b>Total des Dépenses</b>                            | <b>17 936 088 014</b> | <b>18 660 397 169</b>  | <b>96%</b>          | <b>47 583 259 329</b>       | <b>74 519 009 465</b> | <b>64%</b>          |

### 1.2.3.4. Passation des marchés

Au cours de l'année 2013, la commission spéciale de passation des marchés a régulièrement fonctionné et plusieurs marchés ont été passés comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

**Tableau N° 8 : Passation des Marchés**

| Types de marchés | IDA      |                  | ETAT C2D  |                    | ETAT FCP |                 | ETAT BIP |          | KFW      |                    | TOTAL     |                    |
|------------------|----------|------------------|-----------|--------------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|--------------------|-----------|--------------------|
|                  | Nbre     | Montant          | Nbre      | Montant            | Nbre     | Montant         | Nbre     | Montant  | Nbre     | Montant            | Nbre      | Montant            |
| Consultants      | 0        | 0                | 4         | 35 920 863         | 1        | 4 293 000       | 0        | 0        | 1        | 5 330 307          | 6         | 45 544 170         |
| Fournitures      | 2        | 4 851 294        | 27        | 90 406 389         | 4        | 6 564 771       | 0        | 0        | 1        | 11 061 630         | 34        | 112 884 084        |
| Travaux          | 0        | 0                | 5         | 8 180 822          | 0        | 0               | 0        | 0        | 2        | 99 969 946         | 7         | 108 150 768        |
| Conventions      | 0        | 0                | 1         | 89 820 200         | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        | 0                  | 1         | 89 820 200         |
| <b>TOTAL</b>     | <b>2</b> | <b>4 851 294</b> | <b>37</b> | <b>224 328 274</b> | <b>5</b> | <b>10857771</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4</b> | <b>116 361 883</b> | <b>48</b> | <b>356 399 222</b> |

**1.2.3.5. Suivi Evaluation**

- Evaluation / Audit technique/enquêtes**

Missions de la Banque mondiale

Du 18 au 29 mars 2013, une mission de la Banque mondiale a séjourné au Cameroun pour l'identification de la 3<sup>ème</sup> phase du PNDP. Les principales conclusions de cette mission ont mis en évidence : (i) l'exécution satisfaisante du PNDP ; (ii) la nécessité d'étendre le processus de planification aux communautés urbaines ; (iii) la nécessité de jeter les réflexions sur le devenir du PNDP.

Du 19 au 28 décembre 2013, la mission de clôture du Crédit IDA a abouti aux conclusions suivantes : (i) l'objectif de développement du projet reste pertinent ; (ii) le niveau d'engagement du gouvernement sur le projet demeure constant ; (iii) le niveau de réalisation de l'objectif du développement est satisfaisant et la performance globale du projet est jugée satisfaisante; (iv) les plans communaux de développement (PCDs) constituent des outils qui guident l'élaboration des cadres de dépenses à moyen termes et des programmes d'investissement annuels des communes; (v) trois indicateurs déclencheurs de la troisième phase ont été réalisés et un autre est encore en cours de réalisation ; (vi) globalement, on note une bonne satisfaction des communes et des populations bénéficiaires des services rendus par le projet ;(vii) la mission a retenu que le projet va continuer de bénéficier des fonds de contrepartie et du financement de l'Agence Française de Développement.

Par ailleurs, les points faibles identifiées par la mission sont : (i) les stratégies de pérennisation des acquis du projet sont insuffisamment développées, (ii) la faible capacité de certains membres de l'exécutif communal, (iii) le développement insuffisant de système de contrôle citoyen au niveau des communes, (iv) le rapport d'achèvement du gouvernement n'est pas encore finalisé; (vi) plusieurs retenues de garanties demeurent encore dans les comptes et les échéances de paiement ne seront pas respectées dans la période de 4 mois de délais de grâce retenus dans l'accord de crédit pour liquider les instances, (vii) les comptes joints contiennent encore des reliquats dédiés aux paiements des prestations réceptionnées jusqu'au 30 novembre 2013.

Dans le cadre de transfert des compétences engagé par le gouvernement, la mission a relevé comme points faibles: (i) la faible cohérence entre les planifications sectorielles et les priorités des communautés identifiées dans les plans communaux de développement, (ii) les difficultés de mise en œuvre de certaines compétences transférées par les ministères sectoriels en raison du manque d'accompagnement des communes par ceux-ci, (iii) la faible collaboration entre les services déconcentrés des ministères sectoriels et les communes.

**Recommandations au projet.** (i) mettre en place des stratégies appropriées pour la pérennisation des acquis du projet, (ii) continuer le renforcement des capacités des exécutifs communaux, (iii) s'assurer que chaque commune a mis en place un système permanent de contrôle citoyen, (iv) finaliser le rapport d'achèvement du gouvernement et le soumettre à la Banque Mondiale, (vi) faire une situation détaillée des microprojets qui sont encore en cours réalisation; (vii) explorer les possibilités de financement par les fonds de contrepartie ou les

fonds de l'Agence Française de Développement (C2D) de tous les microprojets non achevés au 30 novembre 2013, (viii) s'accorder avec les prestataires pour faire cautionner leurs retenues de garanties et solder les comptes dans les 4 mois qui suivent la date de clôture, (ix) établir la situation financière détaillée des comptes joints au 30 novembre 2013 et présenter pour chaque commune les engagements ainsi que les paiements restant à effectuer pour travaux ou services réalisés à la date de clôture qui s'y rattachent, et (x) établir l'inventaire des actifs et archives du projet et finaliser leur processus de dévolution.

**Points d'attention au gouvernement.** (i) mettre en cohérence le programme d'investissement public national et les programmes d'investissement des communes, (ii) considérer les PCDs comme principaux cadres d'investissement dans les communes, (ii) accompagner les communes dans la mise en œuvre des compétences transférées, (iii) assurer une collaboration étroite entre les services déconcentrés de l'Etat et les communes.

### Evaluation d'Impact par l'INS

Dans le cadre de la préparation du rapport d'achèvement de la 2<sup>ème</sup> phase du Crédit IDA, une convention a été signée avec l'INS en vue de la réalisation d'une étude d'impact socio-économique de la mise en œuvre du PNDP d'un point de vue globale et spécifiquement pour les fonds KfW. Le rapport provisoire a été déposé et les observations du PNDP permettront de finaliser le document au premier trimestre 2014.

Les premiers résultats de cette étude mettent en évidence déjà quelques effets de l'intervention du PNDP dans les communes:

### Hydraulique

L'intervention du PNDP dans le domaine de l'hydraulique a permis d'amoindrir la fréquence d'apparition des maladies hydriques. En effet, dans les localités où le PNDP a intervenu, la prévalence des maladies d'origine hydrique est passée de 61,8% à 9,2%.

### Education

Les effectifs des élèves dans les écoles ayant bénéficié des apports du PNDP se sont accrus de 6 points et le taux d'admission dans ces écoles s'est accru de 2,76%.

Les taux d'admission dans les villages bénéficiaires des microprojets d'éducation est de 82,4% contre 79,8% pour les villages non bénéficiaires.

### Santé

Suite à l'intervention du PNDP, près de 41% de ménages vivant dans les villages bénéficiaires de microprojets sont à 500 m de la première formation sanitaire, et 93% de ces villages sont à moins de 5 km de la première formation sanitaire. Au contraire, seuls 27,5% des ménages des villages non bénéficiaires sont à moins de 500 m de la première formation sanitaire et, 87% d'entre eux sont à moins de 5 km de la première formation sanitaire.

### Transport

L'impact direct de l'aménagement des pistes rurales dans les communes a été la réduction des coûts de transport. Globalement, ces coûts sont passés de 400 FCFA à 175 FCFA au km et à moto, et de 200 FCFA à 105 FCFA au km et en voiture.

### Evaluation par les bénéficiaires

Une évaluation de la satisfaction des bénéficiaires du Projet a été réalisée. Cette étude a permis de capter l'appréciation faite par les différents bénéficiaires du Programme sur les services fournis. L'étude a été achevée au 4<sup>ème</sup> trimestre 2013 et le rapport définitif a été transmis aux partenaires du Programme. Les résultats de cette étude établissent que plus de 90% des bénéficiaires du Programme sont satisfaits des actions du PNDP.

### Audit technico-financier.

L'audit technico-financier de la mise en œuvre des allocations mises à la disposition des communes a été réalisé pour les exercices 2010 et 2011. Le rapport définitif a été envoyé aux partenaires. Une version provisoire du rapport pour l'exercice 2012 est en cours d'examen par la CNC.

### Contrôle citoyen

Suite à la phase pilote réalisée dans les 10 régions en 2012, une évaluation de l'opération a permis de proposer une méthodologie qui prenne en compte les leçons tirées de cette première expérience. Au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2013, un consultant a été recruté pour l'élaboration d'une application qui permettra de gérer l'opération sur le plan technique. La plateforme a été produite et réceptionnée. Les prochaines étapes à mettre en œuvre au cours du premier semestre 2014 portent sur : (i) la mise en place des autres composantes du mécanisme notamment l'ancrage institutionnel et (ii) le déploiement de l'opération dans des communes y compris les 10 communes pilotes.

### Base de données de référence des communes.

L'opération visant à mettre à la disposition des communes une base de données des infrastructures des communes (PROADP) a été réceptionnée en 2013. Cette base de données contient également des données géo-référencées qui permettront de produire des cartes des infrastructures des communes. Un mécanisme de mise à jour de ces bases de données a été proposé avec l'implication du MINEPAT, notamment les délégués départementaux du MINEPAT. Il est prévu que ces bases de données soient assorties d'un volet cartographie pour lequel un consultant a été recruté. La prestation de ce volet cartographie sera mise en œuvre au cours du premier trimestre 2014.

### Evaluation socio-environnementale

Une évaluation environnementale a été réalisée pour apprécier le niveau de prise en compte des aspects socio-environnementaux. Il ressort de cette étude réalisée par le Cabinet ERE-Développement que plus de 90% des microprojets ont intégré les aspects socio-environnementaux.

#### • **Fonctionnement SGI / SIG**

Au cours de la phase 2, le Programme a évolué avec le SGI de la phase 1. Les TDR pour une révision des logiciels du SGI ont été finalisés et le processus est en cours pour sélectionner un cabinet pour cette mise à jour.

#### **1.2.3.6. Ateliers et formations des personnels et autres partenaires du Programme**

Au cours de l'année 2013, les diverses parties prenantes du Programme ont participé à plusieurs ateliers, formations, stages et voyages d'échanges dans le cadre du renforcement des capacités de ces acteurs.

#### **1.2.3.7. Communication**

Les principaux chantiers ont porté sur l'édition du mensuel interne de l'information « INSIDE PNDP » et de deux numéros du magazine institutionnel dénommé « les Echos du PNDP ». La

production de deux documentaires a été amorcée. L'un porte sur les réalisations du PNDP sur fonds KfW et l'autre sur un pont réalisé avec l'appui du PNDP dans la région de l'Ouest.

Les autres actions de communication en 2013 ont concerné : la participation à des foires et salon, la mise à jour du site Internet, la promotion des PCD, le projet de mise en place de 15 radios communautaires et la couverture médiatique des activités du Programme.

Le site Internet du PNDP conçu et mis en ligne a été régulièrement animé par la CNC avec la contribution des équipes régionales.

Des contrats ont été signés entre les Cellules régionales et les radios rurales présentes dans les communes pour préparer et diffuser des programmes relatifs aux actions de développement de leurs localités. Ces contrats ont permis de concevoir et diffuser régulièrement des programmes radiophoniques sur le développement local.

S'agissant de l'opération visant à proposer un outil de financement du DSCE et des PCD à travers la mobilisation de ressources non génératrices d'endettement. Une plateforme informatique intégrée (PII) a été conçue par le groupe Hope-service et livré au MINEPAT. La phase d'opérationnalisation est en cours de préparation à travers le recrutement du personnel dédié à la PII. Parallèlement l'option d'accompagnement du Maître d'ouvrage dans la phase d'exploitation est en cours de discussion au sein du MINEPAT. Enfin, il est prévu une tournée qui permettra de divulguer la Plateforme auprès des acteurs que sont les bénéficiaires, la diaspora, les communes, les entreprises etc.

#### Projet de mise en place de radios communautaires

Le PNDP met également en œuvre un projet d'appui à 40 radios communautaires existantes et de création de 15 nouvelles radios communales d'un montant d'environ 900 millions à financer sur fonds C2D. Le processus de passation des marchés pour l'acquisition des équipements radiophoniques liés à cette opération est en cours à la CNC.

Une première étape a consisté à sélectionner les communes bénéficiaires sur une base compétitive. Le rapport de sélection des 15 communes a été élaboré et soumis à l'AFD pour avis de non objection.

#### **1.2.3.8. Aspects socio-environnementaux**

##### *- Plan de développement des peuples pygmées*

Pour ce qui est de la mise en œuvre du Plan de Développement des Peuples Pygmées (PDPP), le dispositif de mise en œuvre a été arrimé au MINAS. En effet, une convention entre le MINEPAT et le MINAS a été signée en 2012 et par décision n° 002/B du 09 avril 2013, le Ministre des Affaires Sociales a désigné, à titre spécial, 31 Chefs Service d'Action sociale pour mettre en œuvre l'opération dans les 31 communes bénéficiaires des 03 régions de l'Est, du Centre et du Sud. Ceux-ci ont été formés en juillet 2013.

Parallèlement à la mise en place de ce dispositif, les activités du PDPP se sont poursuivies et ont abouti à la production des pièces officielles supplémentaires (673 actes de naissances, 415 CNI, 17 actes de mariage, etc.), la mise en place de 1,1 ha de champ de banane-plantain et manioc à Bandévouri et de 1 ha de banane-plantain dans la commune de Lokoundjé, la reconnaissance des droits d'usufruits pour 15 villages pygmées dans les communes de Niété et de Lokoundjé, plus de 400 enfants de 0 à 05 ans ont été vaccinés dans le cadre de la stratégie avancée, etc. Le Programme a également identifié et subventionné la formation de 12 enfants pygmées aux métiers de l'éducation et de la santé. Il s'agit de : (i) 07 aides-soignants (1 an de

formation) parmi lesquels 6 sont diplômés depuis août 2013 et leur dossier d'intégration à la Fonction Publique est en cours ; (ii) 02 Infirmiers diplômés d'Etat (3 ans), (iii) 02 élèves instituteurs de l'enseignement techniques (3 ans) et (iv) 01 élèves instituteurs de l'enseignement général (3 ans).

- *Plan de déplacement involontaire et de réinstallation*

Aucun cas de déplacement involontaire non traité convenablement n'a été identifié sur le terrain. De manière globale, tous les sites d'implantation des microprojets ont fait l'objet de la part de l'utilisateur ou groupe d'utilisateurs, d'une donation volontaire dont l'acte a été joint à la requête. Toutefois, 02 cas de déplacement ont été identifiés, dont l'un relatif à la perte de cultures dans la cadre d'un Projet de parking dans l'arrondissement d'Atok (région de l'Est) et l'autre à l'obstruction causée par un palmier à huile sur une ligne électrique dans l'arrondissement d'Awae. Ces cas ont fait l'objet de traitement satisfaisant, selon l'évaluation socio-environnementale du Programme.

- *Aspects environnementaux*

Selon l'évaluation socio-environnementale du Programme, la prise en compte des aspects socio-environnementaux a été systématique aussi bien dans les PCD que dans les microprojets. Au niveau des PCD, à la faveur du processus de révision de la démarche méthodologique, les aspects socio-environnementaux ont été mieux précisés et suivis par les cadres chargés de ces aspects dans chacune des 10 régions. En particulier, au cours de l'année 2013, la démarche a été améliorée pour intégrer les aspects liés au changement climatique aussi bien dans la dimension « adaptation » permettant de capitaliser les acquis du PGDT que « atténuation »..

S'agissant des microprojets achevés ou en cours, ils ont été tous soumis au formulaire socio-environnemental validé avec l'implication particulière des Délégués départementaux du MINEPDED. Globalement, 100% des microprojets ont mis en œuvre de manière effective les mesures environnementales, dont 90% de manière complète et satisfaisante et 10% de manière partielle. Par ailleurs, les plans types et le référentiel des coûts des ouvrages ont été révisés et les aspects socio-environnementaux ont été davantage intégrés.

Enfin, au cours de l'année 2013, l'étude de faisabilité pour la définition et l'intégration d'une composante REDD+ au sein du Programme a été bouclée, suite à la non objection reçue de l'Agence Française de Développement en décembre dernier. Sa mise en œuvre sur le terrain sera effective dès 2014.

**CHAPITRE II : ACTIVITES EN PERSPECTIVE Pour 1<sup>er</sup> trimestre 2014****2.1. Au niveau National****2.1.1. Composante 1**

- Activités de clôture de la 2<sup>ème</sup> phase du Crédit IDA
- Mise en œuvre du PDPP
- Supervision de l'actualisation des PCD de la 2<sup>ème</sup> vague de 83 communes de la phase 1 ;
- Supervision de l'étude sur le volet agricole ;
- Supervision de l'exécution des microprojets.

**2.1.2. Composante 2**

- Réception des 300 motos ;
- Supervision de la 2<sup>nde</sup> phase de mise en place d'un SIG au niveau communal à travers l'élaboration du volet cartographique de ProADP;
- Suivi de l'opération d'installation de Sim\_ba dans 53 communes et démarrage de l'opération dans 100 nouvelles communes;
- Déploiement du scorecard dans les communes, y compris celles pilotes.

**2.1.3. Composante 3**

- Organisation du 14<sup>ème</sup> CNOP
- Mise en œuvre de la convention de collaboration avec le FEICOM ;
- Préparation de la mission de supervision des partenaires;
- Préparation de la mission de pré-évaluation de la phase 3 par la Banque mondiale
- Suivi des études d'évaluation d'impact et par les bénéficiaires;
- Finalisation de la clôture du don KfW;
- finalisation de l'étude sur l'évaluation environnementale du PNDP;
- Finalisation de l'étude l'évaluation d'impact socio-économique du PNDP;
- Réunions de coordination.

**2.2. Au niveau régional****2.2.1. Composante 1**

- Poursuite de l'actualisation, approbation et validation des 83 PCD;
- Suivi de l'élaboration et la validation des études de faisabilité
- Suivi de la sélection des prestataires pour la réalisation des microprojets ;
- Suivi de l'exécution des microprojets ;
- Prise en charge des agents communaux (financier et technique) I.

**2.2.2. Composante 2**

- Elaboration des plans communaux d'aménagement ;
- Formation/ recyclage COMES ;
- Autres formations sectoriels.

**2.2.3. Composante 3**

- Réunion de concertation avec les sectoriels ;
- Réunions coordination des unités de gestion ;
- Suivi des réunions suivi-évaluation des DD-MINEPAT, Agent de Développement
- Assistance à l'archivage et au classement ;
- Appui à la mise en place et à l'opérationnalisation des mécanismes de communication au niveau communal ;

### CHAPITRE III : PROBLEMES RENCONTRES ET SOLUTIONS ENVISAGEES

#### 3.1. PNDP

| N° | Difficultés rencontrées                                                                                                                                                                                                                                           | Solutions envisagées                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Faible implication des communes dans le processus d'élaboration du PCD avec pour conséquence un niveau d'appropriation de la démarche assez mitigé.                                                                                                               | Intensifier la sensibilisation auprès des Comités de pilotages.                                                                                                                                                                                           |
| 2  | Fort taux de départ des agents communaux financiers et de développement dus entre autres à des relations conflictuelles avec certains maires, la perception d'insécurité dans l'emploi et le déblocage irrégulier de la paie de leur salaire (quote-part commune) | Sensibilisation des maires en vue de la sécurisation des agents et de l'amélioration de leurs conditions de travail                                                                                                                                       |
| 3  | Lenteurs dans la mobilisation des contreparties par les communes                                                                                                                                                                                                  | Sensibiliser les maires et activer la relation avec le FEICOM                                                                                                                                                                                             |
| 4  | Existence dans plusieurs cas de microprojets, de défaillances imputables à la qualité des études de faisabilité                                                                                                                                                   | Améliorer le contrôle des études de faisabilité en utilisant notamment une grille d'appréciation des études lors des ateliers de relecture des documents au niveau région. Disposer des mécanismes de contrôle du déroulement de l'étude au fil du temps. |
| 5  | Inexistence dans la presque totalité des documents de paiement des éléments de constat des travaux justifiant l'effectivité quantitative et qualitative des prestations                                                                                           | Exiger pour tout document de paiement des preuves de constat des prestations                                                                                                                                                                              |
| 6  | Capacité encore faible des communes dans la préparation des dossiers de paiement des prestations réalisées au niveau des communes                                                                                                                                 | Poursuivre l'accompagnement des communes dans la préparation des dossiers de paiement des prestations réalisées au niveau des communes                                                                                                                    |
| 7  | L'entrée en vigueur du MINMAP impose un temps d'adaptation aux nouvelles procédures de passation des marchés                                                                                                                                                      | Se concerter avec le MINMAP et définition d'une approche pour la facilitation de la passation des marchés financés par le PNDP dans le cadre de la nouvelle réglementation.                                                                               |
| 9  | Retard général dans l'exécution des marchés par les prestataires                                                                                                                                                                                                  | Renforcer le dispositif de suivi et déduire systématiquement les pénalités de retard.                                                                                                                                                                     |
| 10 | Les Plans d'Investissement Annuels ne sont actualisés de manière systématique par les Maîtres d'ouvrages                                                                                                                                                          | Mettre en place un mécanisme pour la systématisation de l'élaboration des PIA dans les communes                                                                                                                                                           |

## **CHAPITRE V : ANNEXE**

### **5.1. Bilan détaillé des unités de gestions**

---

**5.1. 1. Bilan détaillé Adamaoua****A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Adamaoua**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Au cours de l'année 2012, un appel à manifestation a été lancé pour la sélection des OAL dans 18 communes en 02 vagues. Une vague de 12 communes (Bélel, Dir, Martap, Meiganga, Ngan'ha, Ngaoundal, Ngaoundéré I, Ngaoundéré II, Ngaoundéré III, Nyambaka et Tibati) et une autre de 06 communes (Bankim, Bélel, Mbé, Meiganga, Tibati, Tignère). Pour la première vague, le processus a été achevé en janvier 2013 et les contrats ont été tous signés avec les OAL concernés. Pour la deuxième vague des communes, la sélection est achevée et les contrats sont en cours de signature.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Kontcha**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La liste restreinte des OAL a été établie. Les OAL ont été invités à déposer leurs offres techniques et financières à Délégation Départementales du MINMAP du Faro et Déo. L'analyse des offres techniques et financières a été effectuée les 27 et 28 juin 2013 à Tignère. La sélection est achevée et la non objection a été donnée par la CNC le 11/12/2013.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Mayo Baleo**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La liste restreinte des OAL a été établie. Les OAL ont été invités à déposer leurs offres techniques et financières à Délégation Régionale du MINMAP de l'Adamaoua au plus tard le 19/07/2013. Un atelier a été tenu au cours de la période du 19 au 21 juillet 2013. La sélection est achevée et la non objection a été donnée par la CNC le 11/12/2013.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Tignère**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La liste restreinte des OAL a été établie. Les OAL ont été invités à déposer leurs offres techniques et financières à Délégation Régionale du MINMAP de l'Adamaoua au plus tard le 19/07/2013. Un atelier a été tenu à cet effet au cours de la période du 19 au 21 juillet 2013. La sélection est achevée et la non objection a été donnée par la CNC le 11/12/2013.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Bankim**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La liste restreinte des OAL a été établie. Les OAL ont été invités à déposer leurs offres techniques et financières à Délégation Régionale du MINMAP de l'Adamaoua au plus tard le 19/07/2013. Un atelier a été tenu à cet effet au cours de la période du 19 au 21 juillet 2013. La sélection est achevée et la non objection a été donnée par la CNC le 11/12/2013.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Banyo**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La liste restreinte des OAL a été établie. Les OAL ont été invités à déposer leurs offres techniques et financières à Délégation Régionale du MINMAP de l'Adamaoua au plus tard le 19/07/2013. Un atelier a été tenu à cet effet au cours de la période du 19 au 21 juillet 2013. La sélection est achevée et la non objection a été donnée par la CNC le 11/12/2013.

**A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Belel**

*ETAT D'AVANCEMENT* : L'OAL Metrika Group a été retenu pour mener le processus d'actualisation du PCD dans la commune. L'atelier de lancement a été tenu 20 mars 2013. La collecte des données du DIC et du DEUC est achevée. Les drafts de DIC et DEUC ont été validés le 04 juillet 2013. Des recommandations ont été formulées pour l'amélioration des drafts. Le DPNV est achevé et la consolidation des données est en cours.

**A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Nyambaka**

*ETAT D'AVANCEMENT* : L'OAL CANALDEV a été retenu pour actualiser le PCD de la commune. L'atelier de lancement a été tenu le 28 mars 2013. La collecte des données du DIC et du DEUC et le DPNV sont achevés. La consolidation des données est en cours.

**A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Ngaoundéré 3**

*ETAT D'AVANCEMENT* : L'OAL Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources (ACAGER) a été retenue pour actualiser le PCD de Ngaoundéré III. L'atelier de lancement a été tenu le 26 mars 2013. Les drafts de DIC et DEUC ont été validés le 10 juillet 2013. Le DPNV est achevé et la consolidation des données est en cours.

**A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Ngaoundéré 2**

*ETAT D'AVANCEMENT* : L'OAL ACAGER a été retenu pour l'actualisation du PCD de la commune. L'atelier de lancement a été tenu le 11 mars 2013. Les drafts de DIC et DEUC ont été validés le 10 juillet 2013. Le DPNV est achevé et la consolidation des données est en cours.

**A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Martap**

*ETAT D'AVANCEMENT* : L'OAL Action Dix a été retenu pour effectuer l'actualisation du PCD de la commune. L'atelier de lancement a été tenu le 18 mars 2013. Le DIC et le DEUC ont été jugés acceptables et les activités du

DPNV ont démarré. Cependant, suite à un conflit entre le responsable de l'OAL et les animateurs envoyés sur le terrain, les résultats de cette étape n'ont jamais été transmis à la Cellule Régionale. Une évaluation technique et financière des activités a été faite et le contrat résilié. Le processus de recrutement d'un OAL est en cours.

#### **A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Nganha**

**ETAT D'AVANCEMENT :** L'OAL Groupe de Recherche pour le Renforcement des Capacités au Cameroun (GRC) a été retenu pour accompagner la commune à actualiser son PCD. L'atelier de lancement a été tenu le 27 mars 2013. Les drafts de DIC et DEUC ont été validés le 11 juillet 2013. Le DPNV a été achevé et la consolidation des données est en cours. Des recommandations ont été formulées suite à la mission de supervision du Formateur National.

**RECOMMANDATIONS :** Suivre la mise en œuvre des recommandations du Formateur National.

#### **A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Mbé**

**ETAT D'AVANCEMENT :** L'OAL Association des Jeunes pour la Lutte Contre les IST-SIDA et le Paludisme (AJLC-MST/SIDA) a été retenue pour actualiser le PCD de la commune. L'atelier de lancement a été tenu le 14 mars 2013. Les drafts de DIC et DEUC ont été validés le 05 juillet 2013. Le DPNV est en cours de préparation. Il a été interrompu pour cause d'élection municipale et modification de la composition du COPIL.

#### **A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Ngaoundal**

**ETAT D'AVANCEMENT :** L'OAL Action pour la Promotion de la Santé, la Production et l'Environnement (APROSPEN) est responsable de l'actualisation du PCD de cette commune. L'atelier de lancement a été tenu le 14 mars 2013 à Ngaoundal et présidé par le Préfet. Les drafts de DIC et DEUC ont été validés le 04 juillet 2013. Des recommandations ont été formulées pour l'amélioration des drafts. Le DPNV est achevé et la consolidation des données est en cours.

#### **A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Adamaoua**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Le processus d'élaboration des PCD est en cours dans 18 communes et l'état d'avancement est le suivant :

- 06 communes dont 04 de 2011 (Banyo, Galim Tignère, Kontcha et Mayo Baléo) et 02 de 2012 (Bankim et Tignère) ont achevé la sélection de leur OAL et la signature des contrats est en cours en collaboration avec le Ministère en charge des Marchés Publics ;
- 02 communes : Martap et Mbé respectivement accompagnées par l'OAL Action-Dix et l'OAL AJLC VIH/SIDA ont les DIC et DEUC validés. S'agissant de l'OAL Action-Dix, le DIC et le DEUC ont été jugés acceptables et les activités du DPNV ont démarré. Cependant, suite à un conflit entre le responsable de l'OAL et les animateurs envoyés sur le terrain, les résultats de cette étape n'ont jamais été transmis à la Cellule Régionale. Une évaluation technique et financière des activités a été faite et le contrat résilié. Concernant, la commune de Mbé, après la validation du DIC et du DEUC, la formation des animateurs a été tenue. Cependant, le nouvel exécutif municipal ayant modifié le Comité de Pilotage et solliciter le renforcement des capacités des nouveaux membres, a reporté le début des opérations du DPNV au mois de janvier 2014 ;
- 09 communes ont achevé le DPNV dont 06 communes de 2011 (Dir, Ngan'ha, Ngaoundéré I, Ngaoundéré II, Ngaoundéré III et Nyambaka) et 03 communes de 2012 (Bélel, Meiganga et Ngaoundal). Les rapports consolidés du diagnostic sont en cours de rédaction par les OAL. Trois (03) communes ont transmis les drafts de rapport de diagnostic consolidé à la Cellule Régionale pour lecture : il s'agit des communes de Ngaoundéré II, Ngaoundéré III et Meiganga. La validation de ces rapports permettra à ces communes de passer aux étapes suivantes. La consolidation des données du diagnostic est en cours dans les six (06) autres communes.
- 01 commune a un draft de PCD. Il s'agit de la commune de Tibati (qui est une commune de 2012) dont le draft de PCD a été transmis à la Cellule Régionale pour lecture et validation ;
- 03 PCD ont été validés par le Préfet. Il s'agit des PCD des communes de Ngaoui, Djohong et Mayo Darlé dont l'élaboration a débuté en 2010. Ces PCD à ce jour sont mis en œuvre et les projets financés dans ces communes y sont contenus.

**DIFFICULTES :** Non respect des chronogrammes d'activités des OAL. Faible organisation interne des OAL qui engendre des difficultés de déploiement sur le terrain. La lecture des drafts laisse transparaître que les OAL éprouvent des difficultés à faire la synthèse des données et à rédiger les rapports de DIC, DEUC et le rapport consolidé. Certains rapports sont narratifs et ne contiennent pas les données collectées sur le terrain. La supervision des activités du DPNV dans les communes a mis en évidence certains problèmes à savoir :

- L'identification des problèmes/contraintes et atouts/potentialité n'est pas faite dans tous les secteurs contenus dans l'ISS (28 au total) ;
- Toutes les informations collectées ne sont pas reproduites sur les papiers krafts ;
- Mauvaise formulation des projets ;
- Nombre insuffisant d'animateurs par équipe pour la planification dans les villages ;
- Non utilisation des fiches de collecte des données socio-économiques par certains OAL ;
- Absence de planification des solutions endogènes ou identification d'une seule solution endogène par certaines équipes ;

- Difficulté de consolidation des données collectées pour la rédaction du rapport consolidé du diagnostic.  
**RECOMMANDATIONS** : Il a été recommandé aux OAL de corriger les manquements constatés dans les villages.

**A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Dir**

**ETAT D'AVANCEMENT** : L'OAL Association pour le Développement Economique Environnemental et Social a été retenue pour mener le processus d'actualisation du PCD de la commune de Dir. L'atelier de lancement s'est tenu le 06 mars 2013. Les drafts de DIC et DEUC ont été validés le 04 juillet 2013. Le DPNV est achevé et la consolidation des données est en cours. Des recommandations ont été formulées suite à la mission de supervision du Formateur National.

**RECOMMANDATIONS** : Suivre la mise en œuvre des recommandations du Formateur National.

**A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Ngaoundéré 1**

**ETAT D'AVANCEMENT** : L'OAL Canal de Développement (CANALDEV) a été retenu pour l'actualisation du PCD de la commune. L'atelier de lancement a été tenu le 13 mars 2013. Les drafts de DIC et DEUC ont été validés le 03 juillet 2013. Des recommandations ont été formulées pour l'amélioration des drafts. Le DPNV est achevé et la consolidation des données est en cours.

**A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Banyo**

**ETAT D'AVANCEMENT** : L'OAL retenu est le SADER. La signature du contrat est en cours.

**A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Kontcha**

**ETAT D'AVANCEMENT** : L'OAL retenu est le Terre et Développement (TERDED). La signature du contrat est en cours.

**A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Galim Tignère**

**ETAT D'AVANCEMENT** : L'OAL retenu est ACAGER. La signature du contrat est en cours.

**A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Tibati**

**ETAT D'AVANCEMENT** : L'OAL Service d'Appui au Développement Rural (SADER) a été sélectionné pour mener le processus d'actualisation du PCD de la commune. Le DPNV a été achevé, l'atelier de planification tenu et un draft de PCD est en cours de lecture à la Cellule Régionale de Coordination.

**A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Meiganga**

**ETAT D'AVANCEMENT** : L'OAL Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources (ACAGER) a été retenue pour actualiser le PCD de Meiganga. L'atelier de lancement a été tenu le 02 mars 2013. Les drafts de DIC et DEUC ont été validés le 05 juillet 2013. Le DPNV a été achevé et la consolidation des données est en cours.

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Adamaoua**

**ETAT D'AVANCEMENT** : En 2012, un appel à manifestation pour la sélection des agents communaux (financiers et de développement) a été lancé. Le processus de sélection s'est déroulé dans les communes concernées et a été validé par la Cellule Nationale de Coordination (CNC) pour 12 agents communaux de développement et 10 agents financiers après prise en compte des observations pour certaines communes. En définitive, dans la région de l'Adamaoua, 21 agents de développement et 21 agents financiers ont été définitivement sélectionnés. Le processus de prise de service est achevé.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Adamaoua**

**ETAT D'AVANCEMENT** : La prise en charge financière des agents communaux, il a été prévu que celle-ci soit dégressive au niveau du PNDP et progressive au niveau de la commune. Ainsi, 19 agents communaux dont la durée de service est supérieure à une année perçoivent de la part de la commune 50% de leur salaire conformément à la convention signée entre le PNDP et la commune. Par ailleurs, certains de ces agents sont définitivement recrutés au sein des communes et pour d'autres le processus de recrutement définitif est en cours.

**A3A1 : Microprojet Education Ngaoundéré 3**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 01 microprojet a été financé dans le cadre des allocations: il s'agit de la construction de 02 bloc de 02 salles de classes équipées de 120 table-bancs au CES de Manwi. Ce microprojet a été achevé et réceptionné respectivement le 23/03/2013.

**A3A1 : Microprojet Education Banyo**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 02 MP ont été financés dans le cadre des allocations: la construction d'un bloc de 02 salles de classes équipées de 60 tables bancs et d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'Ecole Publique de Labbaré Baya; la construction d'un bloc de 02 salles de classes équipées de 60 tables bancs au CES d'Allat Toutawal. Ces microprojets sont achevés et ont été réceptionnés le 22/02/2013.

**A3A1 : Microprojet Education Mayo Darle**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 05 microprojets ont été financés dans la commune de Mayo Darlé dans le cadre des allocations: La construction d'une salle de classe équipée de 50 chaises et d'un bloc de 02 latrines à l'école maternelle de la ville de Mayo Darlé, la réhabilitation de 02 salles de classe équipées de 60 table-bancs à l'EP de Ribao, la réhabilitation de 03 salles de classes équipées de 90 tables bancs à l'EP de Mayo Djinga, la réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classes équipées de 60 table-bancs à l'EP de Boumbo et la construction et l'équipement de la bibliothèque municipale de Mayo Darlé. La construction de l'école maternelle et de la bibliothèque sont achevées et a été réceptionnée le 22/02/2013. Les MP de réhabilitation de blocs de 02 salles de classes dans les EP de Mayo Djinga, de Ribao et de Boumbo sont achevés.

**A3A1 : Microprojet Education Djohong**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 11 MP ont été réalisés dans la commune. Il s'agit de la fourniture de 425 manuels scolaires à 11 établissements de la commune de Djohong (EP bilingue, EP francophone de Djohong Groupe I, Djohong groupe II, Yamba, Yarmbang, Mbella Ngou, Nabémo, Ouro Adé, Djaouro Moné, Gandina et Laïndé Mami). Ces microprojets ont été réceptionnés le 03 juillet 2012.

**A3A1 : Microprojet Education Ngaoui**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 03 microprojets ont été réalisés dans le cadre des allocations dans la commune: la réhabilitation de 02 blocs de 02 salles de classes équipées de 120 table-bancs à l'EP Bilingue Groupe 1 de Ngaoui, La réhabilitation d'un Bloc de 02 salles de classes équipées de 60 table-bancs à l'EP de Garga Pella, la réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classes équipées de 60 table-bancs à l'EP de Diel. Ces microprojets ont été achevés et réceptionnés le 29/12/2012. La réception définitive des ouvrages a été faite.

**A3A1 : Microprojet Education Nganha**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 04 microprojets ont été financés dans le cadre des allocations: la construction d'un bloc de 02 salles de classes équipées de 60 table-bancs dans chacune des écoles publiques suivantes: EP de Mbarang, EP de Déna, EP de Vêla Diam et EP de Wamé Grand. Ces microprojets sont achevés et réceptionnés en 2012. La réception définitive a été faite.

**A3A1 : Microprojet Education Nyambaka**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 02 MP ont été financés dans le cadre des allocations: il s'agit de la construction d'un bloc de 02 salles équipées de 60 table-bancs dans chacune des EP de Mainé et Katil Mboum. Ces microprojets sont achevés et ont été réceptionnés respectivement les 27/09/2012 et 14/11/2012. La réception définitive de ces ouvrages a été faite.

**A3A1 : Microprojet Education Martap**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 01 microprojet a été financé dans le cadre des allocations: il s'agit de la construction d'un bloc de 02 salles de classes équipées de 60 table-bancs à l'EP de Manang Hourso. Ce microprojet est achevé et a été réceptionné le 16/10/2012. La réception définitive a été faite.

**A3A1 : Microprojet Education Mayo Baleo**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 02 MP ont été financés dans le cadre des allocations: la construction d'un bloc de 02 salles de classes équipée de 60 tables à l'EP de Djomvoli et à l'EP de Mayo Badji. Ces microprojets ont été respectivement réceptionnés le 13/07/2013 et 25/10/2013.

**A3A1 : Microprojet Education Kontcha**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations: la réalisation d'un bloc de 02 salles de classes équipées de 60 table-bancs à l'EP de Mayo Darlé dans la commune de Kontcha. Ce microprojet est achevé et a été réceptionné le 25/08/2012. Le MP a été réceptionné définitivement.

**A3B1 : Microprojet Santé Mayo Darle**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 01 MP a fait l'objet de la signature d'une convention. Il s'agit de la fourniture du matériel médical au CMA de Mayo Darlé pour un cout de 2 154 500 F CFA. Ce MP a été réceptionné le 05/11/2013.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Martap**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 05 MP ont été financés dans le cadre des allocations: la réalisation de 02 blocs de 02 latrines opérationnelles à l'EP de Manang Hourso et au Marché de Lougga Tapadi, la réalisation de 02 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine à Mayo Golbi et Manang Hourso, la réalisation d'un puits busé équipé d'une pompe à motricité humaine au marché de Lougga Tapadi. Tous ces microprojets sont achevés et ont été réceptionnés en fin d'année 2012 et au cours du 1<sup>ier</sup> trimestre 2013.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Kontcha**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 02 MP ont été financés dans le cadre des allocations: la réalisation d'un bloc de 02 latrines et d'un puits busé à l'EP de Mayo Darlé (Kontcha). Ces MP sont achevés et ont été réceptionnés le 25/08/2012.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Mayo Baleo**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 05 MP ont été financés dans le cadre des allocations: la réalisation d'un forage positif à Mayo Baléo Centre, la réalisation de 02 puits busés à Mayo Badji et à Djali, la construction d'un bloc de 02 latrines dans chacune des EP de Djomvoli et à l'école bilingue de Mayo Badji. Tous ces MP sont achevés et réceptionnés.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Ngaoundéré 3**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 01 seul microprojet a été financé dans le cadre des allocations: le raccordement du CES de Manwi au réseau CAMWATER. Ce microprojet est achevé et a été réceptionné le 23/03/2013.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Nganha**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 05 MP ont été financés dans le cadre des allocations: la réalisation de 04 blocs de 02 latrines opérationnelles dans les EP de Mbarang, Véla Diam, Wamé Grand et Déna, la réalisation d'un forage positif au marché de Gangassaouo. Tous ces microprojets sont achevés et ont été réceptionnés en 2012. La réception définitive a été faite pour tous ces MP.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Ngaoui**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 01 microprojet a fait l'objet de la signature d'une convention: il s'agit de la réalisation d'un forage équipé d'un réservoir au campement municipal de Ngaoui. La sélection d'un prestataire pour la réalisation de ce microprojet a connu des difficultés liées à l'absence de soumissionnaire. Après une nouvelle relance, prestataire a été retenu et la non objection a été donnée par la CRC le 13/12/2013.

**RECOMMANDATIONS** : la CRC doit suivre la signature du contrat avec le MINMAP et transmettre le dossier de virement de la tranche de 60% à la CNC.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Djohong**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 08 MP ont été financés dans le cadre des allocations. Il s'agit de la réalisation de 05 forages dans les villages Mbondo, Djaouro Djibo, Béka Gari, Bezaraouo et Laindé Mami et de la réalisation de 03 forages dans les quartiers de la ville de Djohong. Ces MP sont achevés et ont été réceptionnés les 11 et 30 août 2012.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Dir**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 29 MP ont été financés dans le cadre des allocations. Il s'agit de réalisation de 23 forages et 02 puits busés au CMA Dir, Borwara, Bim Mbapé, Simi 1, Simi 2, Kéla Samié, Lamo, Boforo, Bagodo chefferie, Bagodo hôpital, Batoua Pangar, Raou-zanam, Bindiba, Koundé chefferie, Goro, Guizore, Béka Ziki, Kalaldi, Borguéné, Koundé Begim, Taparé, Sourma, Quartier Jolie Soir et Mbella et de l'aménagement de 04 sources dans les villages BEYALA, TAPARE, GAZAGAZADE et SIMI II dans la commune de Dir. Tous ces 29 microprojets sont achevés et ont été réceptionnés.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Mayo Darle**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 04 MP ont été financés dans le cadre des allocations: la réalisation de 04 bloc de 02 latrines opérationnelles dans les EP de Ribao, Mayo Djinga, Boumbo et à l'école maternelle de Mayo Darlé. Ces MP sont achevés et réceptionnés.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Banyo**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 03 MP ont été financés dans le cadre des allocations: l'aménagement d'une source et la construction d'un bloc de 02 latrines à l'EP de Labbaré Baya, la réalisation d'un puits busé équipé d'une pompe à motricité humaine au CES d'Allat Toutawal. Ces MP sont achevés et ont été réceptionnés le 13/03/2013.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Nyambaka**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 04 MP ont été financés dans le cadre des allocations: la réalisation de 02 blocs de 02 latrines opérationnelles dans les EP de Mainé et Katil Mboum, la réalisation de 02 puits busés équipés de pompe à motricités humaines dans les EP de Mainé et Katil Mboum. Ces microprojets sont achevés et réceptionnés.

**A3E1 : Microprojet d'Electrification Mayo Darle**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 01 microprojet a été financé dans le cadre des allocations: il s'agit de l'acquisition d'un groupe électrogène pour le renforcement du réseau électrique de la ville de Mayo Darlé. Ce microprojet est achevé et a été réceptionné le 23/03/2013.

**A3E1 : Microprojet d'Electrification Ngaoui**

*ETAT D'AVANCEMENT* : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations. Il s'agit de l'extension du réseau électrique de la ville de Ngaoui sur 2,5km. Ce microprojet est achevé et a été réceptionné le 12/10/2012.

**A3F1 : Microprojet de Transport Ngaoundéré 1**

*ETAT D'AVANCEMENT* : 02 MP ont été financés dans le cadre des allocations. Il s'agit de la réalisation de 01 dalot sur le Mayo Tapparé et 01 dalot sur le Mayo Ila. Ces microprojets sont achevés et ont été réceptionnés le 04/07/2012.

**A3F1 : Microprojet de Transport Ngaoundéré 2**

*ETAT D'AVANCEMENT* : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations: la réhabilitation sur 20km de la route reliant la National N° 1 et les localités de GADA MABANGA, NGAOUHARA, MADEM, MBELLA et NGAOUISSAI. Ce MP est achevé et a été réceptionné le 26/06/2012.

**A3F1 : Microprojet de Transport Djohong**

*ETAT D'AVANCEMENT* : 02 MP ont été financés dans la commune de Djohong dans le cadre des allocations: la réhabilitation de la voirie de Yarbang sur 4,1Km et la réhabilitation de la piste rurale Daczer-Ouro Ardé sur un linéaire de 8 km. Le MP de la voirie de Yarbang est achevé et a été réceptionné le 19/03/2013. Celui de Daczer-Ouro Ardé a été également achevé et réceptionné le 08/05/2013.

**A3F1 : Microprojet de Transport Ngaoundéré 3**

*ETAT D'AVANCEMENT* : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations: la réhabilitation par élimination des points critiques de la route Tchabal Djalingo-Saltaka sur 20 km. Ce MP est achevé et a été réceptionné le 24/09/2013.

**A3G1 : Microprojet d'Elévation Ngaoui**

*ETAT D'AVANCEMENT* : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations: la réalisation d'un bain détiqueur dans la ville de Ngaoui. Ce microprojet est achevé et a été réceptionné.

**A3H1 : Microprojet de Promotion de la femme Kontcha**

*ETAT D'AVANCEMENT* : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations: la construction et l'équipement d'un centre de promotion de la femme et de la famille dans la ville de Kontcha. Ce microprojet est achevé et a été réceptionné le 25/05/2012.

**A3J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Djohong**

*ETAT D'AVANCEMENT* : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations: la réalisation d'une plateforme multisports (piste d'athlétisme, hand, Volley et Basket) dans la ville de Djohong. Le MP est achevé et réceptionné depuis le 01/11/2013.

**A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Ngaoui**

*ETAT D'AVANCEMENT* : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations: la réalisation et l'équipement d'un campement municipal de 16 chambres dans la ville de Ngaoui. Les travaux sont achevés et réceptionnés depuis le 21/09/2013.

**A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Nganha**

*ETAT D'AVANCEMENT* : 01 MP a été financé dans la commune dans le cadre des allocations: la construction de 06 boutiques au marché de Gangassaouo. Ce MP est achevé et a été réceptionné le 31/12/2012.

**A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Martap**

*ETAT D'AVANCEMENT* : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations: la réalisation d'un hangar de 48 places au marché de Lougga Tapadi. Ce microprojet est achevé et a été réceptionné le 31/12/2012.

**B202 : Acquisit° équip cartog (GPS, matériel info etc.) Adamaoua**

*ETAT D'AVANCEMENT* :

- Appui en kit informatique composé d'un ordinateur complet, une imprimante, un onduleur, une fiche parasurge et une licence antivirus a 13 communes : Bankim, Banyo, Dir, Galim Tignère, Kontcha, Martap, Mayo Baléo, Ngan'ha, Ngaoundéré I, Ngaoundéré II, Ngaoundéré III, Nyambaka et Tignère le 20 novembre 2013. A travers cette dotation, toutes les communes de l'Adamaoua disposent d'un appui en matériel informatique. En effet, au cours de la 1<sup>ière</sup> phase, 05 communes (Bélel, Mbé, Meiganga, Ngaoundal) ont reçu du matériel informatique. Les communes de Djohong, Mayo Darlé et Ngaoui ont en 2012 reçu également du matériel informatique ;
- Remise de 03 GPS aux communes de Ngaoui, Djohong et Mayo Darlé à Meiganga le 22 juin 2013 ;

- Renforcement des capacités de 12 communes à l'intégration des SIG dans les PCD au cours de l'atelier de formation des OAL tenu à Tibati du 29 au 09 février 2013 ;
- Renforcement des capacités des communes et des OAL à l'utilisation du Progiciel d'Aide au Développement Participatif (PROADP) à Meiganga du 21 au 25 juin 2013.

### **B302 : Opération pilote déploiement logiciel dans 30 comm Adamaoua**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Opération pilote de déploiement du logiciel Sim\_Ba

- Le renforcement des capacités des Receveurs Municipaux et des Agents Financiers des communes de Banyo, Ngaoundéré I, Ngaoundéré II, Ngaoundéré III et Nyambaka sur l'utilisation du logiciel Sim\_Ba au cours d'un atelier tenu à Meiganga du 18 au 22 mars 2013 ;
- L'évaluation du déploiement du logiciel dans les 05 communes pilotes (voir la synthèse des constats et recommandation dans le tableau 17 ci-dessous) ;
- La collecte des données en vue de catégoriser les communes pour un déploiement du logiciel dans 10 nouvelles communes en 2014.

Un atelier de renforcement des capacités des communes pilotes à l'utilisation du logiciel Sim\_ba a été tenu à Meiganga du 18 au 22 mars 2013.

*DIFFICULTES* :

- Le personnel de la CRC-AD ne maîtrise pas l'installation et l'utilisation de Sim\_Ba. Ce qui limite ses capacités à effectuer un suivi de son utilisation dans les communes ;
- Le logiciel n'est pas installé au niveau de la CRC pour une appropriation de celui-ci en vue d'un meilleur suivi de son utilisation au sein des communes ;
- Non appropriation du logiciel par le personnel de la CRC ;
- Absence de supports (CD, clé USB) d'installation à la CRC et dans les communes ;
- Ignorance totale de la procédure d'installation du logiciel tant au niveau des communes que de la CRC ;
- Le logiciel a été installé dans les ordinateurs privés des individus ;
- Réticence observée dans certaines communes (maire, RM) dans l'utilisation du logiciel Sim\_Ba.

*RECOMMANDATIONS* :

- Renforcer les capacités du personnel de la CRC-AD à l'utilisation du progiciel Sim\_Ba ;
- Installer le logiciel sur toutes les machines de la CRC ;
- Organiser les sessions de formation à l'attention des cadres de la CRC pour un meilleur suivi de son utilisation dans les communes ;
- Demander au consultant de mettre à la disposition de la CRC-AD et les communes les supports ;
- Mettre à la disposition des utilisateurs la procédure d'installation du logiciel ;
- Encourager les communes à informatiser la gestion communale ;
- Associer la tutelle et le MINFI à l'introduction du logiciel Sim\_Ba dans les communes.

### **B401 : Format° OAL et équipes pluridisciplin communes Adamaoua**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le renforcement des capacités des OAL, du personnel des communes (Maires, Agents Communal de Développement, membre du COPIL) et des sectoriels sur la planification locale, l'utilisation du GPS, la prise en compte des aspects socio environnementaux et le suivi évaluation participatif a été effectué au cours d'un atelier tenu à Tibati du 29 janvier au 09 février 2013.

### **B506 : Autres formations des sectoriels & acteurs divers Adamaoua**

*ETAT D'AVANCEMENT* :

- Le renforcement des capacités des OAL, du personnel des communes (Maires, Agents Communal de Développement, membre du COPIL) et des sectoriels sur la planification locale, l'utilisation du GPS, la prise en compte des aspects socio environnementaux et le suivi évaluation participatif au cours d'un atelier tenu à Tibati du 29 janvier au 09 février 2013 ;
- La tenue à Meiganga du 18 au 28 janvier 2013 de l'atelier trimestriel de consolidation des données financières des communes issues des activités cofinancées par le PNDP ;
- Le renforcement des capacités des Receveurs Municipaux et des Agents Financiers des communes de Banyo, Ngaoundéré I, Ngaoundéré II, Ngaoundéré III et Nyambaka sur l'utilisation du logiciel Sim\_Ba au cours d'un atelier tenu à Meiganga du 18 au 22 mars 2013 ;
- La sélection des OAL pour l'actualisation des PCD dans les 6 communes restantes (Bankim, Banyo, Galim Tignère, Kontcha, Mayo Baléo et Tignère) : les OAL préqualifiés ont été invités à proposer leur offres techniques et financières ;
- La tenue à Meiganga du 08 au 13 avril 2013, d'atelier de mise à jour de la comptabilité des communes de l'Adamaoua dans le cadre de la gestion des allocations reçues du PNDP ;
- La tenue à Ngaoundéré le 30 avril 2013 d'un atelier régional de renforcement des capacités des OAL sur l'harmonisation de la méthodologie de collecte, d'analyse et de rédaction du DIC et du DEUC en vue de la rédaction du PCD ;
- La tenue à Ngaoundéré le 23 mai 2013 d'un atelier d'information et de sensibilisation des sectoriels de la Vina sur le processus d'élaboration des Plans Communaux de Développement ;

- La tenue à Ngaoundéré le 30 mai 2013 d'un atelier de concertation avec le MINMAP et les Maires de la Région de l'Adamaoua dans le cadre du processus de passation des marchés pour la mise en œuvre des activités du PNDP ;
- La tenue à Ngaoundéré du 10 au 12 juin 2013, d'un atelier régional de mise à jour et de classement des documents de marchés communaux dans le cadre du PNDP ;
- La tenue à Meiganga du 19 au 20 juin 2013, d'un atelier régional de renforcement des capacités des agents communaux (financiers et développement) nouvellement recrutés dans le cadre du PNDP dans certaines communes de l'Adamaoua à la maîtrise de leur cahier de charge ;
- La tenue à Meiganga du 21 au 25 juin 2013 d'un atelier régional de formation des Agents Communaux de Développement et des Organismes d'Appui Local à l'élaboration du Programme d'Investissement Annuel et à l'utilisation du PROADP ;
- La tenue du 04 au 09 juillet 2013 de l'atelier de mise à jour de la comptabilité des communes dans le cadre des allocations ;
- La tenue du 19 au 22 juillet 2013 d'un atelier d'appui à la Commission Régionale de Passation des Marchés pour la sélection des OAL dans 05 communes : Galim-Tignère, Mayo-Baléo, Tignère, Banyo et Bankim ;
- La tenue du 04 au 11 juillet à Ngan'ha, d'un atelier de lecture et de validation des DIC et DEUC de 09 communes ;
- Organisation d'un atelier d'imprégnation des Maires nouvellement élus sur les activités du PNDP les 20 et 21 novembre 2013 à Ngaoundéré.

#### **AC 107 : Microprojet Education Meiganga**

*ETAT D'AVANCEMENT* : 09 MP ont été mis en œuvre dans la commune. 05 MP ont été réceptionnés en 2010 et 04 MP en 2009. Tous les MP réceptionnés sont fonctionnels.

#### **AC 107 : Microprojet Education Belel**

*ETAT D'AVANCEMENT* : 02 MP ont été mis en œuvre dans la commune et réceptionnés en 2009 dans les communautés de Bayara et Béka Modibo et sont fonctionnels.

#### **AC 107 : Microprojet Education Mbé**

*ETAT D'AVANCEMENT* : 02 MP de construction d'un bloc de 02 salles de classes équipées de tables bancs avec latrines opérationnelles ont été réalisées dans les communautés de Karna Manga et Sassa Bersi. Ces MP ont été réceptionnés respectivement le 06/10/2010 et le 06/01/2010 et sont fonctionnels.

#### **AC 107: Microprojet Education Bankim**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Au cours de l'année 2010, trois MP dans le secteur éducation ont été mis en œuvre dans les communautés d'ATTA, Nyamboya et Lingam. Il s'agissait de la construction de 02 salles de classes équipées avec tables bancs et latrines opérationnelles au CES d'Atta, à l'EP de Lingam et au CES bilingue de Nyamboya. Les MP d'Atta et Nyamboya ont été réceptionnés le 23/03/2010 et celui de l'EP de Lingam le 09/09/2010. Ces MP sont tous fonctionnels

*DIFFICULTES* : L'enclavement de la commune a été un facteur limitatif dans le suivi de ces MP.

#### **AC 107 : Microprojet Education Nganha**

*ETAT D'AVANCEMENT* : 02 MP de construction d'un bloc de 02 salles de classes ont démarré en 2010 dans les communautés de Ndigou Hamadjoda et Sadol Yaya le 26/10/2010. Le MP de Sadol Yaya est achevé et la réception provisoire a eu lieu le 29/12/2010. Le MP de Ndigou Hamadjoda a été achevé et réceptionné. Une convention a été signée en 2010 pour la réalisation de 04 blocs de 02 salles dans les communautés de Wamé Petit, Mbalang Modibo, Baoussi et Vack. Ces microprojets ont été réceptionnés en 2011 et sont fonctionnels.

#### **AC 107: Microprojet Education Ngaoundal**

*ETAT D'AVANCEMENT* : 03 MP dans le secteur de l'éducation ont été mis en œuvre dans la commune dans les communautés de Kassa, Salo Sallassa et Bella Foukou. Ces MP ont été réceptionnés en 2008 et sont fonctionnels.

#### **AC 107 : Microprojet Education Tibati**

*ETAT D'AVANCEMENT* : 04 MP dans le secteur de l'éducation relative à la construction des blocs de deux salles de classes ont été mis en œuvre dans la commune dans les communautés de Minim, Mbella Assom, Mbakaou et Gongotoua. Ces MP ont été réceptionnés en 2009 et sont fonctionnels.

#### **AC 107 : Microprojet Education Tignère**

*ETAT D'AVANCEMENT* : 08 MP dans le secteur de l'éducation relative à la construction des blocs de deux salles de classes, à la réfection des salles de classe et à l'équipement en tables bancs ont été mis en œuvre dans les communautés de Sadeck, Libong Marché, Laouré Falkouré, Garbaya Djiré, Doualayel III, Doualayel I, Carrefour Galim, Bourlé. Tous ces MP sont réceptionnés et fonctionnels.

#### **AC103 : Microprojet d'hydraulique Bankim**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 03 MP d'hydraulique ont été mis en œuvre dans la commune en 2010. 01 MP communal de réalisation de 05 forages et la construction de 02 forages dans les communautés de Kpongong et Fimvouri. Les forages de Kpongong et Fimvouri ont été réceptionnés respectivement le 19/08/2010 et le 09/09/2010. Le MP communal de réalisation des 05 forages a été achevé le 10/03/2011.

**AC103: Microprojet d'hydraulique Belel**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 06 MP ont été mis en œuvre dans la commune. Au cours de l'année 2010, 03 MP étaient en cours dans les communautés de Baringo, Goundjel Pastorale et Goundjel Troua. Ces MP ont été réceptionnés respectivement le 08/09/2010, le 21/07/2010 et le 20/03/2010. Les 03 MP achevés sont fonctionnels.

**AC103 : Microprojet d'hydraulique Mbé**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Un seul MP dans le secteur de l'hydraulique a été mis en œuvre dans la commune. Il s'agit de la construction d'un forage dans la communauté de Man. Ce forage dont les travaux ont débuté le 04/07/2009, a été achevé le 28/07/2010 et est actuellement fonctionnel.

**AC103 : Microprojet d'hydraulique Ngaoundal**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 07 MP ont été mis en œuvre dans la commune; 02 MP communaux et 05 MP communautaires. La Station Scan Water de Béka Gotto avec mise en fonction de 08 bornes fontaines a été mis en œuvre et réceptionné le 07/07/2007. Le MP est redevenu fonctionnel après la réparation de la pompe qui était en panne.

**AC103 : Microprojet d'hydraulique Tignère**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 03 MP ont été mis en œuvre dans la commune (Faro Ranch, Gassanguel et Tignère); 01 MP de réhabilitation de la station de Scan Water de Tignère raccordé au réseau AES avec mise en fonction de 18 bornes fontaines a été réalisé et réceptionné le 06/07/2007. Le MP est en panne. Les MP communautaires de Faro Ranch et Gassanguel sont fonctionnels.

**AC103: Microprojet d'hydraulique Tibati**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 04 MP ont été mis en œuvre dans les communes (Djaouro Kombo, Maïssaba, Tongo et Wandjock) ces 04 MP sont fonctionnels.

**AC105: Microprojet de santé Ngaoundal**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 03 MP ont été mis en œuvre dans la commune dans les communautés de Djoundé, Demgoya et Bétara Gongo. Ces trois MP sont fonctionnels ; dans le cadre du PNDP II, une convention pour la correction de ces MP a été signée en 2010 pour la construction de points d'eau dans ces centres de santé. La réalisation de ces ponts d'eau a été achevée en 2011 et sont fonctionnels.

**AC105: Microprojet de santé Tibati**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 01 MP a été mis en œuvre dans la commune dans la communauté de Mbirim. Le MP a été réceptionné le 01/07/2009 et est actuellement fonctionnel.

**AC105: Microprojet de santé Tignère**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 02 MP ont été mis en œuvre dans les communautés de Wouldé et Doualayel IV. Ces 02 MP sont fonctionnels.

**AC106 : Microprojet d'Electrification Belel**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Un MP d'électrification a été mis en œuvre dans la commune. Il a consisté à électrifier la ville de Bélel sur 2200 mètres à travers l'acquisition de deux groupes électrogènes (100 et 60 kva). Ce MP a été réceptionné le 23/03/2008 et est non fonctionnel du fait d'un problème de coordination entre le Comité de Gestion et l'exécutif municipal. Une mission du PNDP a séjourné dans la commune au mois de novembre au cours du vote du budget. La remise en fonction de ce microprojet a été discutée avec l'exécutif et le comité de gestion qui s'est engagé à le rendre fonctionnel.

**AC106 : Contrôles des Microprojets d'Electrification Mbé**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Un MP d'électrification a été réalisé dans la commune sur 7Km et réceptionné en 2007. Ce MP est actuellement fonctionnel.

**AC113: Microprojet de Transport Belel**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Un seul MP dans le secteur transport a été mis en œuvre en 2010 dans la commune. La réhabilitation de 7km de piste rurale dans la communauté de Djilougou. Les travaux ont été achevés et réceptionnés le 02/07/2010.

**AC113: Microprojet de Transport Martap**

---

**ETAT D'AVANCEMENT** : Un seul MP dans le secteur transport a été mis en œuvre en 2011 dans la commune. La réhabilitation de la piste rurale MAHOBBA-SEBORE DJANGOL, INTER N15 A-LAOUKOBONG ET INTER N15A-KOUMKI (30km). Ce microprojet a été réceptionné le 15/11/2011.

**AC113: Microprojet de Transport Tignère**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Un seul MP dans le secteur transport a été mis en œuvre en 2010 dans la commune. La construction d'un pont sur le Mayo Ngaoutéré. Il a été réceptionné le 16/06/2010 et est actuellement fonctionnel.

**AC114: Microprojet de Promotion de la femme Tibati**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 02 MP ont été mis en œuvre dans les communautés de Meng et Meidjamba et réceptionnés respectivement les 12/11/2009 et 25/07/2009. Ces MP sont fonctionnels.

**AC114: Microprojet de Promotion de la femme Tignère**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 02 MP ont été mis en œuvre dans les communautés de Doualayel II et Paro Lawel et réceptionnés respectivement les 13/07/2010 et 08/12/2010. Ces MP sont fonctionnels.

**AC201 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Meiganga**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Un MP de réalisation de 29 boutiques a été réalisé dans la commune et réceptionné le 07/10/2009. Le MP est fonctionnel.

**AC201 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Tibati**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 01 MP de construction de 14 boutiques, 01 boucherie, 01 hangar de 50 places et d'01 bloc toilette a été réalisé au marché de Tibati en juillet 2008 et réceptionné le 27/01/2009. Le MP est fonctionnel.

---

**5.1.2 Bilan détaillé CENTRE****A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire CRC CENTRE**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Cette activité a démarré en 2011 par la sélection des OAL pour l'actualisation des PDC des 17 Communes éligibles la même année. Ces OAL sont actuellement sur le terrain. S'agissant des 28 communes de 2012 ayant bénéficié des PDC à la première phase, la présélection a déjà eu lieu et la sélection est en cours avec la collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection.

*DIFFICULTES* : Processus très lent à cause de la surcharge de travail au niveau du MINMAP.

*RECOMMANDATIONS* : Tenir une réunion avec les responsables du MINMAP pour mieux expliquer le fonctionnement du PNDP.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Monatélé**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Sa'a**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Bafia**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Deuk**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Ombessa**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Kiiki**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Kon-Yambetta**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Mbangassina**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Akonolinga**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL GIC PDP a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Elig Mfomo**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Nanga Eboko**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL AIDED CAMEROON a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Ngambé Tikar**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL CAFER a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Evodoula**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL CPD a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Obala**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL ACP-CAM a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Ndikinimiki**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL NODDEL a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Nitoukou**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. FONDATION SAF a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Ngoro**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL MIPACAM a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Afanloum**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL SCLEC a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Ngog Mapubi**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL ASAFRO CAMEROON a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Nguibassal**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL Centre EMMANUEL a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Dzeng**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL ADECOL a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013. L'actualisation est en cours avec le DIC et DEUC validé et DPNV achevé.

*DIFFICULTES* : Contrat hors délais.

*RECOMMANDATIONS* : Faire l'avenant au contrat.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Mbandjock**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL GIC CRADEL a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Ngoumou**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Ntui**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL LUDEPRENA a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Ebebda**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Esse**

**ETAT D'AVANCEMENT :** ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL PRODEPAD a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Mfou**

**ETAT D'AVANCEMENT :** La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection est en cours avec le MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Olanguina**

**ETAT D'AVANCEMENT :** La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection est en cours, en collaboration avec le MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Soa**

**ETAT D'AVANCEMENT :** La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection est en cours avec MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Akono**

**ETAT D'AVANCEMENT :** La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Endom**

**ETAT D'AVANCEMENT :** La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Mengang**

**ETAT D'AVANCEMENT :** La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La commune a signé un avenant à la convention lui permettant de faire élaborer son PCD par l'ONG PODC. Le contrat est en cours de signature.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Akoéman**

**ETAT D'AVANCEMENT :** La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Yaoundé 7**

**ETAT D'AVANCEMENT :** La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Batchenga**

**ETAT D'AVANCEMENT :** La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Minta**

**ETAT D'AVANCEMENT :** La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Awae**

**ETAT D'AVANCEMENT :** ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL NODDEL a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013; Atelier de planification est tenu et le draft du PCD est disponible.

**DIFFICULTES :** Contrat hors délais.

**RECOMMANDATIONS :** Faire l'avenant au contrat.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Bibey**

**ETAT D'AVANCEMENT :** La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Mengueme**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Eséka**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Matomb**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL ASAFRO CAMEROUN a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Makak**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Dibang**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Bot Makak**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection.

**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Bondjock**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La sélection quant à elle est en cours avec la collaboration du MINMAP. Les résultats de la sélection sont disponibles et en attente de la non objection.

**A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Eséka**

*ETAT D'AVANCEMENT* : L'actualisation du PCD sera faite au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2014.

**A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Afanloum**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le DIC et le DEUC sont achevés et la restitution tenue. Le DPNV est achevé. La validation du rapport consolidé est faite. IL reste la programmation de l'atelier de Planification.

**A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) NdiKinimiki**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le DIC et le DEUC sont achevés et la restitution tenue. Le DPNV est achevé. La validation du rapport consolidé est faite. IL reste la programmation de l'atelier de Planification.

**A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Matomb**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le DIC et le DEUC sont achevés et la restitution tenue. Le DPNV est achevé. La validation du rapport consolidé est faite. L'atelier de Planification tenu et le draft du document est disponible.

**A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Dzeng**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le DIC et le DEUC sont achevés et la restitution tenue. Le DPNV est achevé. La validation du rapport consolidé est faite. L'atelier de Planification tenu et le draft du document est disponible.

**A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Akoéman**

*ETAT D'AVANCEMENT* : L'actualisation du PCD sera faite au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2014.

**A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Akonolinga**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le DIC et le DEUC sont achevés et la restitution tenue. Le DPNV est achevé. La validation du rapport consolidé est faite. L'atelier de Planification tenu et le draft du document est disponible.

**A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Esse**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le DIC et le DEUC sont achevés et la restitution tenue. Le DPNV est achevé. La validation du rapport consolidé est faite. L'atelier de Planification tenu et le draft du document est disponible.

**A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Awae**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le DIC et le DEUC sont achevés et la restitution tenue. Le DPNV est achevé. La validation du rapport consolidé est faite. L'atelier de Planification tenu et le draft du document est disponible.

**A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Ngog Mapubi**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le DIC et le DEUC sont achevés et la restitution tenue. Le DPNV est achevé. La validation du rapport consolidé est faite. L'atelier de Planification tenu et le draft du document est disponible.

**A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) CENTRE**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Au premier trimestre 2013, le lancement du processus de planification par une formation préalable des OAL a eu lieu pour chacune des 17 Communes concernées. Par la suite, tous les contrats ont été signés et 17 ateliers de lancement des travaux ont eu lieu, 17 DIC et DEUC sont validés. 14 ateliers de planification tenus (Il reste la commune de Ngoro, Nanga –Eboko, et Ndikinimeki) 09 réunions mensuelles de suivi des OAL ont été tenues. Toutefois, il faut relever le cas de la Commune de Mengang qui a signé une convention avec l'ONG Programme d'Organisation du Développement Communautaire (PODC) et dont l'actualisation du PDC est en cours. Un avenant à la convention a été signé dans lequel Le PNDP apportera juste un appui technique et financier.

*RECOMMANDATIONS* : Suivre l'activité de planification sur le terrain et s'assurer de la qualité des outils et des documents.

**A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Ngoro**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le DIC et le DEUC sont achevés et la restitution tenue. Le DPNV est achevé. La

**A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Nitoukou**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le DIC et le DEUC sont achevés et la restitution tenue. Le DPNV est achevé. La validation du rapport consolidé est faite. L'atelier de Planification tenu et le draft du document est disponible.

**A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Obala**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le DIC et le DEUC sont achevés et la restitution tenue. Le DPNV est achevé. La validation du rapport consolidé est faite. L'atelier de Planification tenu et le draft du document est disponible.

**A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Evodoula**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le DIC et le DEUC sont achevés et la restitution tenue. Le DPNV est achevé. La validation du rapport consolidé est faite. L'atelier de Planification tenu et le draft du document est disponible.

**A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Nanga Eboko**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le DIC et le DEUC sont achevés et la restitution tenue. Le DPNV est achevé. La validation du rapport consolidé est faite. IL reste la programmation de l'atelier de Planification.

*DIFFICULTES* : Mauvaise qualité des outils déroulées.

**A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Mbandjock**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le DIC et le DEUC sont achevés et la restitution tenue. Le DPNV est achevé. La validation du rapport consolidé est faite. L'atelier de Planification tenu et le draft du document est disponible.

**A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Ngambé Tikar**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le DIC et le DEUC sont achevés et la restitution tenue. Le DPNV est achevé. La validation du rapport consolidé est faite. L'atelier de Planification tenu et le draft du document est disponible.

**A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Ntui**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le DIC et le DEUC sont achevés et la restitution tenue. Le DPNV est achevé. La validation du rapport consolidé est faite. L'atelier de Planification tenu et le draft du document est disponible.

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Bot Makak**

*ETAT D'AVANCEMENT* : L'actualisation du PCD sera faite au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2014.

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Bondjock**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et attend la non objection de la CNC.

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Mengueme**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et attend la non objection de la CNC.

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Akoéman**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et attend la non objection de la CNC.

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Dibang**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et attend la non objection de la CNC.

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Endom**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et attend la non objection de la CNC.

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Nsem**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Au premier trimestre 2013, la non objection a été obtenue pour le recrutement d'un nouvel ACF classé premier à l'issue de la sélection. Mais ce dernier s'est avéré indisponible au courant du deuxième trimestre le second sur la liste a été contacté et la non objection obtenue. ACD en poste

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Mengang**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et attend la non objection de la CNC pour l'ACD seulement.

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Makak**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et attend la non objection de la CNC pour l'ACD seulement.

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Eséka**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et attend la non objection de la CNC.

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Afanloum**

*ETAT D'AVANCEMENT* :

*DIFFICULTES* : Poste ACD toujours vacant.

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Minta**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et attend la non objection de la CNC.

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Ngomedzap**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Remplacement ACD en cours ACF est en poste

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Yoko**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La non objection a été obtenue pour le recrutement d'un nouvel ACD au 1er trimestre 2013. ACF est en poste.

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Lembe Yezoum**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La non objection a été obtenue pour le recrutement d'un nouvel ACD au 1er trimestre 2013. Pour l'ACF, l'appel a été infructueux. Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature est lancé. La sélection est faite et attend la non objection.

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Ngoumou**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et attend la non objection de la CNC pour l'ACD seulement.

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Ndikinimiki**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La non objection a été obtenue pour le recrutement d'un nouvel ACD au 1er trimestre 2013. L'ACF est en poste.

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Monatélé**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection sera faite au courant du 4<sup>ième</sup> semestre 2013 pour l'ACD.

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Akono**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et attend la non objection de la CNC.

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Ebebda**

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et attend la non objection de la CNC.

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Bibey**

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et attend la non objection de la CNC.

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Elig Mfomo**

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et attend la non objection de la CNC pour l'ACD.

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Yaoundé 7**

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et attend la non objection de la CNC.

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Sa'a**

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et attend la non objection de la CNC pour L'ACD. L'ACF de la première phase étant dans la commune.

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Bafia**

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et attend la non objection de la CNC pour l'ACD.

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Mfou**

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et attend la non objection de la CNC pour ACD seulement.

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Ombessa**

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et attend la non objection de la CNC.

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Kiiki**

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et attend la non objection de la CNC.

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Kon-Yambetta**

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et attend la non objection de la CNC.

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Mbangassina**

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et attend la non objection de la CNC.

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Soa**

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et attend la non objection de la CNC.

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Deuk**

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et attend la non objection de la CNC pour l'ACD.

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Olanguina**

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et attend la non objection de la CNC.

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Batchenga**

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et attend la non objection de la CNC pour l'ACD.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Edzendouan**

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACD hauteur de 0% . La sélection est faite et attend la non objection de la CNC pour l'ACF.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Okola**

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de ces agents est à hauteur de 0%.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Lobo**

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de ces agents est à hauteur de 0%.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Bokito**

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de ces agents est à hauteur de 0%.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Esse**

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACF à hauteur de 0% . L'ACD sélectionné en attente de la non objection.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Makénéné**

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de ces agents est à hauteur de 0%.

DIFFICULTES : ACD Démissionnaire.

RECOMMANDATIONS : La commune doit recruter un autre ACD.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Dzeng**

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents est à hauteur de 0%.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Ndikimiki**

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACF à hauteur de 0%. Pour l'ACD nouvellement recruté, il est pris en charge à 100%.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Nitoukou**

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge à hauteur de 50% des agents suit son cours.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Ngambé Tikar**

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge à hauteur de 50% des agents suit son cours.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Awae**

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents est à 0%.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Ngoro**

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents communaux est de 0%.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Ntui**

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge à hauteur de 50% de l'ACF suit son cours. Quant à l'ACD nouvellement recruté, il est pris en charge à 100%.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Nkol Afamba**

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents à hauteur de 50% suit son cours.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Afanloum**

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge à hauteur de 100% de l'ACF nouvellement recruté suit son cours. L'ACD a été sélectionné et attend la non objection.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Lembe Yezoum**

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACD nouvellement recruté hauteur de 100% suit son cours. L'ACF a été sélectionné et attend la non objection.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Obala**

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents est à hauteur de 0%.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Yoko**

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge à hauteur de 50% de l'ACF suit son cours. Quant à l'ACD nouvellement recruté il est pris en charge à 100%.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Nkolmetet**

**ETAT D'AVANCEMENT** : La prise en charge de l'ACD à hauteur de 100% suit son cours. L'ACF a été sélectionné et attend la non objection.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Ngog Mapubi**

**ETAT D'AVANCEMENT** : La prise en charge de l'ACF à hauteur de 50% suit son cours. Quant à l'ACD nouvellement recruté, il est pris en charge à 100%.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Biyouha**

**ETAT D'AVANCEMENT** : La prise en charge de l'ACD est de 0%. L'ACF a été sélectionné et attend la non objection.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Mbandjock**

**ETAT D'AVANCEMENT** : La prise en charge à hauteur de 50% de l'ACF suit son cours. Le poste d'ACD reste vacant.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Nanga Eboko**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Les deux postes sont vacants. Les deux agents sont rentrés à l'école.

**DIFFICULTES** : Allocation épuisé.

**RECOMMANDATIONS** : Sensibilisation de la commune pour le remplacement des deux agents.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Nkoteng**

**ETAT D'AVANCEMENT** : La prise en charge de l'ACF à hauteur de 0% et ACD 50%.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Messondo**

**ETAT D'AVANCEMENT** : La prise en charge des agents est de 0%.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Ayos**

**ETAT D'AVANCEMENT** : La prise en charge des agents nouvellement recrutés à hauteur de 100% suit son cours.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Bikok**

**ETAT D'AVANCEMENT** : La prise en charge des agents(ACD) à hauteur de 50% suit son cours. Et l'ACF de 0%.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Evodoula**

**ETAT D'AVANCEMENT** : La prise en charge des agents à hauteur de 50% suit son cours.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Nguibassal**

**ETAT D'AVANCEMENT** : La prise en charge des agents à hauteur de 50% suit son cours.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Mbalmayo**

**ETAT D'AVANCEMENT** : La prise en charge de l'ACD et l'ACF à hauteur de 50% suit son cours.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Ngomedzap**

**ETAT D'AVANCEMENT** : La prise en charge de l'ACF à hauteur de 50% suit son cours. La sélection d'ACD est en cours.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Kobdombo**

**ETAT D'AVANCEMENT** : La prise en charge de l'ACD à hauteur de 100% n'a pas démarré. La sélection de l'ACF est en cours.

**DIFFICULTES** : Le Préfet refuse de signer le contrat de l'ACD.

**RECOMMANDATIONS** : sensibilisation du préfet.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Akonolinga**

**ETAT D'AVANCEMENT** : La prise en charge de l'ACD à hauteur de 50% suit son cours. La sélection d'ACF en cours de finalisation.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Mbankomo**

**ETAT D'AVANCEMENT** : La prise en charge de l'ACD est de 50% et AF est de 0%.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Nsem**

**ETAT D'AVANCEMENT** : La prise en charge des 2 agents à hauteur de 50% pour l'ACD et 100% pour l'ACF suit son cours.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et enviro des MP Minta**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP CENTRE**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014.

**DIFFICULTES** : Ces microprojets sont issus des PDC qui sont déjà obsolètes.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Mengang**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Bibey**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Eséka**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Makak**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Dibang**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Bot Makak**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Bondjock**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014.

**DIFFICULTES** :

**RECOMMANDATIONS** :

**A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Akoéman**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Endom**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Ngoumou**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Akono**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Soa**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Olanuina**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Batchenga**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Mbangassina**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Kon-Yambetta**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Kiiki**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Ombessa**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Yaoundé 7**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Deuk**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Bafia**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Sa'a**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Elig Mfomo**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Ebebda**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Mfou**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Mengueme**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014.

**A203 : Sélection des prestataires pour la réal des MP Okola**

**ETAT D'AVANCEMENT** : La passation des marchés est en cours avec le MINMAP.

**A203 : Sélection des prestataires pour la réal des MP Ngambé Tikar**

**ETAT D'AVANCEMENT** : La passation des marchés est en cours avec le MINMAP.

**A203 : Sélection des prestataires pour la réal des MP CENTRE**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Toutes les sélections se sont achevées au premier semestre 2013. Celles qui étaient conformes ont été sanctionnées par l'obtention de la Non objection. Seules les communes de Mbandjock, Ngambé Tikar et Okola n'ont pas pu passer les marchés. Une réunion de recadrage a eu lieu avec les Maires et le MINMAP

le 28 Juillet 2013. Elle a permis d'arrêter un chronogramme de commun accord et de repréciser les procédures de sélection des prestataires conformément à la réglementation en vigueur. Ces marchés ont été passés et les documents y relative sont attendus à la CRC pour la non objection.

**DIFFICULTES** : La réforme instituant le MINMAP comme autorité des marchés a retardé le processus.

**RECOMMANDATIONS** : Suivre le processus et respecter le chronogramme arrêté.

### **A203 : Sélection des prestataires pour la réal des MP Mbandjock**

**ETAT D'AVANCEMENT** : La passation des marchés est en cours avec le MINMAP.

### **A300 : X microprojets ont été financés CENTRE**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Trente - Sept (37) conventions de cofinancement des microprojets sont signées pour un montant (contribution PNDP) de 2 738 774 329 FCFA sur la base des requêtes validées. Il convient toutefois de préciser que la Commune d'Akoeman a été incluse et les microprojets financés selon l'approche PNDP II. Trente - Six (37) Communes ont mobilisé leurs contreparties à hauteur de 251 432 929 FCFA pour la réalisation de 335 microprojets.

A cet effet l'état d'avancement de ces microprojets est le suivant :

- 201 MP sont achevés soit un taux de réalisation de 60 % pour le 1er semestre;
- 95 MP sont en cours dont 2 sont en attente de réception;
- 39 sont non démarrés dont 1 sont au stade de la signature de la Lettre commande et pour les autres les marchés n'ont pas encore été passés par souci de s'arrimer à la réforme des marchés publics.

Dans le cadre de la capitalisation de la phase 1, s'agissant du PNDP Classique, l'état d'avancement des microprojets au 31 Décembre 2013 donne :

- 230 microprojets achevés et réceptionnés, soit un taux d'achèvement de 90,55 % des 254 microprojets financés au total. Le MP de Ngomedzap étant achevé ;
- 07 microprojets sont en cours de réalisation ;
- 17 microprojets communautaires de Bot Makak en attente de financement suivant l'approche PNDP II. Suite à une correspondance de la CNC il s'avère que ces derniers ne seront pas financés.

Concernant les 07 microprojets en cours, tous sont sous la maîtrise d'ouvrage de la CNC Il s'agit de :

- 01 microprojet communal de Construction de cinq (05) blocs de salles de classes + 300 tables bancs à Elig Mfomo, objet d'un litige. Un audit conjoint CNC/CRC est descendu sur le terrain et les résolutions suivantes ont été prises à la suite de la mission d'évaluation de la CNC du 10/08/2011 à la CRC-CE:

- 1) Procéder au paiement des décomptes du prestataire MIMBOE (défaillant) en suspens ;
- 2) Elaborer deux (02) avenants (un pour les conventions de cofinancement, un pour les constructions des salles de classes et le microprojet correcteur associé) ;
- 3) Lancer le dossier de cotation ;
- 4) Faire achever le microprojet par un autre prestataire, la CNC en assurant désormais la Maîtrise d'Ouvrage.

Au courant du premier semestre 2013 une descente a été organisée dans la Commune d'Elig-Mfomo afin d'évaluer techniquement et financièrement les travaux afin de rendre opérationnelles les salles de classes. Cette évaluation permettra de produire un DAO afin de sélectionner un prestataire au courant du 3ème trimestre 2013. Un prestataire a été sélectionné au cours du 3ème trimestre et le MP est en cours de réalisation.

- 06 microprojets communautaires d'électrification des communautés de Sa'a Nord, Elig Zogo, EBOMBO, KOUNA ODJOLO II, 3N (Nkolmekok-Nlong Onambele-Nkol Meyos), et ENGAB Centre et Nord dans la Commune de Sa'a qui étaient en attente de financement par la CNC sont actuellement en cours de réalisation.

**DIFFICULTES** : La réforme a ralenti le processus dans 3 communes : Okola , Mbandjock et Ngambé Tikar.

**RECOMMANDATIONS** : Accentuer le suivi des MP en cours de réalisation et veiller au respect des clauses environnementales.

### **A3A1 : Microprojet Education Evodoula**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Dans la Commune nous avons 1 MP en cours, il s'agit de la construction bloc de deux (02) salles de classe pour Ecole publique d'Okok I exécutée par ETS ANDELCAM.

**DIFFICULTES** : Le chantier a un grand retard. Une mise en demeure a été adressée au prestataire.

### **A3A1 : Microprojet Education Nanga Eboko**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Dans la Commune nous avons 2 MP achevés et réceptionnés le 28/03/2013. Il s'agit de:

- La construction d'un bloc de deux salles de classes EP Lembe Badja exécutée par ETS OLIVIER ET FILS ;
- La construction d'un bloc de deux salles de classes à EP Mbonsol exécutée par ETS FOCAM.

Les 2 prestataires ont été payés et les ouvrages sont sous garantie.

### **A3A1 : Microprojet Education Bokito**

**ETAT D'AVANCEMENT** :

- Construction et équipement d'un bloc de deux (02) salles au CETIC de Yambassa exécutée par ETS ADELS et achevé le 30/08/2013 ;

- Construction et équipement d'un bloc de deux (02) salles à l'école maternelle de Bokito Ville, exécutée par MESSIBAT INTERNATIONAL. MP achevé le 30/08/2013.

**A3A1 : Microprojet Education CENTRE**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La Région du Centre compte à date dans son porte feuille 27 microprojets relatifs à l'éducation dans les 18 communes suivantes: Akonolinga, Ayos, Bikok, Nanga Eboko, Nkoteng, Bokito, Evoudoula, Kobdombo, Matomb, Mbalmayo, Mbandjock, Mbankomo, Messondo, Ngomedzap, Ngoro, Nitoukou et Nsem et Okola

Le niveau global d'avancement est le suivant :

- 6 MP sont non démarrés;
- 4 MP sont en cours ;
- 17 MP sont achevés soit un taux de réalisation de 63 %.

*RECOMMANDATIONS* : Continuer le suivi de ces microprojets et s'assurer de leur achèvement au courant du 1er trimestre 2014.

**A3A1 : Microprojet Education Mbandjock**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans la Commune nous avons 2 MP qui n'ont pas démarré car les marchés n'ont pas encore été passés. Les conventions sont signées. Il s'agit de :

- Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de Mambrat 1 ;
- Construction d'un bloc de deux salles de classes au CES de Ndjoré.

**A3A1 : Microprojet Education Okola**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans la Commune nous avons 2 MP qui n'ont pas démarré car les marchés n'ont pas encore été passés. Les conventions sont signées. Il s'agit de :

- La construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de Nyoya ;
- La construction d'un bloc de deux salles de classes à L'EP de Nyiemeyong.

**A3A1 : Microprojet Education Ayos**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans la commune nous avons 1 MP réceptionné. Il s'agit de la fourniture des tables bancs dans les EP de Mbaka(50), Ngoubi(30), Adoua (20), Tomba(30), Emini(70), Nyamvoudou (55), Meto(60), Abeng Nam(30), Bifos (25), Yebe(20), Lembe(20). L'attributaire est ETS SHEKINA et l'ordre de service a été signé le 16/04/2013.

*DIFFICULTES* : Les EP sont dispersés et difficiles d'accès.

**A3A1 : Microprojet Education Akonolinga**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans la Commune nous avons 2 MP qui sont achevés et réceptionnés :

- La construction d'un bloc de 2 salles de classes équipé à Kane a été exécutée par Ets FABOZ et les travaux sont achevés et ont été réceptionnés le 16 / 10 / 2012;
- La construction d'un bloc de 2 salles de classes équipé à Ekougou a été exécutée par Ets ALBATRES et les travaux sont achevés et ont été réceptionnés le 07 / 02 / 2013.

Tous les prestataires ont été entièrement payés. Les ouvrages sont encore dans leur période de garantie.

**A3A1 : Microprojet Education Bikok**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans la Commune nous avons 1 MP de construction d'un bloc de deux salles de classes équipées au CES de Zoatoupsi. L'exécution a été attribuée à Ets L'ODYSSEE et les travaux sont achevés et ont été réceptionnés le 22/02/2013. Les ouvrages sont en parfait état de fonctionnement.

**A3A1 : Microprojet Education Ngoro**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La construction d'une Bibliothèque municipale. Les travaux sont exécutés par l'ETS MURIEL & FRERES et sur le plan technique ils sont au niveau du chainage. Les travaux sont achevés et réceptionnés.

**A3A1 : Microprojet Education Nkoteng**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Il y a 3 MP achevés et réceptionnés le 04/06/2013. Il s'agit de :

- La construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au CETIC de Nkoteng exécutée par MG-MYB INGENEERING ;
- La construction de (02) deux blocs de (02) deux salle de classes à l'EP d'Andom exécutée par ETS FOURNITOUT. Ce dernier a déjà été payé ;
- La construction d'un bloc de deux salles de classe au Lycée Bilingue de Nkoteng. Ce MP est exécuté par GROUPE ABOUEBA & SON'S.

**A3A1 : Microprojet Education Mbankomo**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Dans la Commune nous avons 1 MP qui est achevé et réceptionné provisoirement le 10 / 05 /2013. Il s'agit de la réhabilitation d'un bloc de 04 (quatre) salles de classe à l'EP de Binguela I dont les travaux ont été exécutés par ETS ANNE K.

**A3A1 : Microprojet Education Nitoukou**

**ETAT D'AVANCEMENT :** 1 MP est achevé et opérationnel. Il s'agit de la construction d'un bloc de deux (02) salles de classes à l'EP de Ndougoussoung le 03/04/2013.

**A3A1 : Microprojet Education Kobdombo**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Dans la Commune nous avons 1 MP. Il s'agit de la Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Kongo qui a été attribué à ETS CAJEDI. Ce MP est en cours d'exécution.

**A3A1 : Microprojet Education Ngomedzap**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Dans la Commune nous avons 2 MP qui sont achèvés et réceptionnés le 28/11/2013 :

- Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Metomba exécutée par ETS NGAVISCAM;
- Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP d'Abodmveng exécutée par ETS SONAC SARL.

**A3A1 : Microprojet Education Mbalmayo**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Dans la Commune nous avons 1 MP qui est achevé et qui a été réceptionné provisoirement le 22/11/2012. le MP est désormais opérationnel. Il s'agit de la fourniture de 240 tables bancs dans les EP de Zamakoé et d'Ekombitie dont l'exécution a été confiée à ETS AKESS INTERNATIONAL. Ce dernier a intégralement été payé.

**DIFFICULTES :** le Maire a demandé la non-objection pour changer la répartition des tables bancs avant la réception. Cette nouvelle distribution a été motivée par les besoins sur le terrain et les tables bancs livrés dans 4 écoles de plus. Les fournitures ont été réceptionnées suivant cette nouvelle répartition.

**A3A1 : Microprojet Education Messondo**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Dans la Commune nous avons 1 MP dont la convention a été signée mais qui n'a pas démarré faute de l'allocation insuffisante. Il s'agit de la construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école maternelle de Messondo Centre.

**DIFFICULTES :** Marché annulé.

**RECOMMANDATIONS :** Il est question de financer ces MP avec la réallocation.

**A3B1 : Microprojet Santé Ngambé Tikar**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Dans la Commune nous avons 1 MP il s'agit de la réfection du centre de santé de Nditam. Le microprojet est en cours d'être attribué.

**A3B1 : Microprojet Santé Ngog Mapubi**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Dans la Commune nous avons 1 MP il s'agit de la construction d'une propharmacie au marché de Boumyebel. Les travaux sont exécutés par ETS FALI. Les travaux sont en cours.

**DIFFICULTES :** Le MP a pris du retard à cause du site qui se trouvait en plein marché. Il a donc fallu prévoir un plan d'évacuation et de recasement.

**A3B1 : Microprojet Santé CENTRE**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Les communes concernées sont aussi au nombre de 2. Il s'agit de Ngog Mapubi et de Ngambé Tikar. Dans le secteur de la santé la région du Centre compte seulement 2 MP soit moins de 0,1% du portefeuille du Centre. D'un point de vue global 1 microprojet n'a pas démarré, c'est celui de Ngambé - Tikar qui est en passation des marchés au niveau du MINMAP. Quant à celui de Ngog Mapubi il est en cours.

**DIFFICULTES :** Le retard est constaté sur les 2 MP.

**RECOMMANDATIONS :** Mettre l'accent sur le suivi.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Nkoteng**

**ETAT D'AVANCEMENT :** 8 MP concernés. Les 8 sont achevés.

- Construction d'un bloc de deux latrines à EP Andom, Lycée Bilingue de Nkoteng, EP Nkoteng village et CETIC Nkoteng. Tous sont réceptionnés le 21/11/2013 ;
- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à Zilli, Mengangne, carrefour Meboe, et EP Nkoteng Village. Tous réceptionnés le 04/06/2013.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Ngog Mapubi**

**ETAT D'AVANCEMENT :** 01 MP de construction d'un (01) forage à PMH à Makaï; réceptionné le 18/02/2013.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Nanga Eboko**

*ETAT D'AVANCEMENT* : 5 MP au total. Tous réceptionnés. Il s'agit de :

- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à EP Mbonsol, et EP de Lembe badja réceptionné le 28/03/2013 ;
- Construction d'un bloc de deux (02) latrines à EP Mbonsol et EP de Lembe badja réceptionné le 28/03/2013 ;
- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à Sandja réceptionné le 01/02/2013.

*RECOMMANDATIONS* : Redynamisation des COGES.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Nkol Afamba**

*ETAT D'AVANCEMENT* : 14 MP concernés tous achevés et réceptionnés.

- Construction d'un puits positif équipé de PMH à Ekouméyen, Ndibisson et Nkongmelen. Réceptionné le 17/05/2013 ;
- Construction d'un puits positif équipé de PMH à Abanga, réceptionné le 17/05/2013.

10 MP réceptionnés; Construction d'un puits positif équipé de PMH à Mehanda le 22/01/2013; Construction d'un puits positif équipé de PMH à Nsazomo réceptionné le 22/01/2013; Réhabilitation des 8 puits à Nkil 1, Nkil II, Nkolmeyang II 2, CES Nkolmeyang II, Efandi I, Efandi II, Mbaka, et Zock. Réceptionné tous le 22/01/2013

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Afanloum**

*ETAT D'AVANCEMENT* : 8 MP concernés. ; Il s'agit de :

- 8 MP achevés : Construction d'un bloc de deux (02) latrines VIP au Centre d'animation de Bissong, réceptionné le 01/02/2013 ;
- Construction d'un (01) puits à PMH au Centre d'animation de Bissong ;
- Construction d'un (01) puits équipé de PMH, Etombang, Mekom, Mengala, Ngoungoumou 1, Ngoungoumou II le 04/10/2013 ;
- Construction d'un (01) puits à PMH à Angouma achève et réceptionné le 4/10/2013.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Akoéman**

*ETAT D'AVANCEMENT* : 7 MP dont 1 en cours :

- Construction d'une AEP dans la ville d'Akoéman (01 forage + château 10 m3+ 02 bornes fontaines) 6 MP sont réceptionnés :

- Construction d'un (01) puits à Manengombo et à Ndonko ; réceptionné le 31/01/2013;
- Construction d'un (01) puits à Akom et à Awae -falla. Ces deux puits ont été réceptionnés le 15/03/2013 ;
- Réhabilitation d'un puits à Bifindi et Akoéman Centre. Ces deux puits ont été réceptionnés le 17/05/2013.

*DIFFICULTES* : Le MP en cours et en retard

*RECOMMANDATIONS* : Pour le MP en cours; Une mise en demeure a été adressée mais le maire refuse de signer.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Nsem**

*ETAT D'AVANCEMENT* : 10 MP au total. Tous sont en cours. Il s'agit de :

- Construction d'un puits équipé de PMH à l'EP de Meyene, EP de Mekonne 1, EP de Mekonne IV, Marché de Pela, et Marché central de Nsem ;
- Construction d'un bloc de deux latrines à l'EP de Meyene, EP de Mekonne 1, EP de Mekonne IV, Marché de Pela, et Marché central de Nsem.

*DIFFICULTES* : le chantier avance lentement.

*RECOMMANDATIONS* : Mise en demeure adressée.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Ntui**

*ETAT D'AVANCEMENT* : 7 MP tous en cours. Il s'agit de :

- Construction d'un forage positif équipé de PMH à Kela, Onguesse, Kousse, Nguila ;
- Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Ndjame, à Betamba et à Yalonga.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Esse**

*ETAT D'AVANCEMENT* : 8 MP dont 7 achevés et 1 en cours:

- Construction d'un (01) puits à PMH dans le village Mbessi 2, Bikong Route, Fegmimbang, Longo, Mfou Esse. Tous ces ouvrages ont été réceptionnés le 29/05/2013;
- Construction d'un bloc de 02 latrines VIP au Marché d'Esse réceptionnées le 20/04/2013;
- Réhabilitation du forage existant au Marché d'Esse réceptionnées le 20/04/2013;
- Construction d'un (01) puits à PMH dans le village Nguinda est en cours.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique CENTRE**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La région du Centre compte à date dans son portefeuille 257 microprojets relatifs à l'hydraulique. Le niveau global d'avancement est le suivant :

- 26 MP sont non démarrés;
- 79 MP sont en cours ;

- 2 MP sont en attente de réception ;
- 150 MP sont achevés soit un taux de réalisation de 58,4 %.

**DIFFICULTES** : L'inaccessibilité de certains sites à cause des pluies pourraient ralentir les travaux.

**RECOMMANDATIONS** : Continuer le suivi de ces microprojets et s'assurer de leur achèvement au courant du 4ème trimestre.

#### **A3C1 : Microprojet d'hydraulique Mbandjock**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 5 MP tous en convention signés. Il s'agit de :

- Construction d'un forage à PMH à Ndokoua ;
- Construction d'un puits à PMH au CES de Ndjoré ;
- Construction d'un bloc de six (06) latrines au CES de Ndjoré ;
- Raccordement en eau potable de l'EP de Mambrat ;
- Construction d'une toilette VIP de six (06) blocs à l'EP de Mambrat.

#### **A3C1 : Microprojet d'hydraulique Bokito**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 11 MP concernés dont 11 en cours de réalisation. Il s'agit de :

- Construction d'un bloc de deux (02) latrines au CETIC de Yambassa, à l'Ecole maternelle de Bokito ville, à l'Ecole maternelle bilingue de Bokito, au Lycée Technique de Bokito en cours ;
- Construction d'un forage équipé de PMH au CETIC de Yambassa, à l'Ecole maternelle de Bokito ville, à l'Ecole maternelle bilingue de Bokito, au Lycée Technique de Bokito, à Ossimb II, Balamba I en cours ;
- Construction d'un bloc de deux (02) latrines au CETIC de Yambassa.

#### **A3C1 : Microprojet d'hydraulique Ngoro**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 5 MP en concernés :

- 1MP de Construction d'un bloc de 02 latrines au marché de Ngoro, achevé ;
- 3 MP de construction d'un forage à PMH à Nyassira, Ondouano, Kombé achevés le 04/09/2013 ;
- 1 MP construction d'un forage à PMH de Ngamba 1 achevé. MP retardé pour cause de forage négatif.

**DIFFICULTES** : Malfaçons constatées dans l'exécution.

**RECOMMANDATIONS** : Lettre au prestataire pour mesures correctives.

#### **A3C1 : Microprojet d'hydraulique Nitoukou**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 5 MP concernés tous sont achevés :

- 3 MP de Construction d'un bloc de deux (02) latrines à l'EP publique de Nekon I, EP de Neboya et EP de Ndougbioung, réceptionnés le 03/04/2013.
- 2 MP de Construction d'un (01) forage à pompe à motricité humaine dans la localité de Ngobo et à Nigouloupel, réceptionnés le 04/07/2013.

#### **A3C1 : Microprojet d'hydraulique Awae**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 3 MP, tous les 3 sont achevés et réceptionnés provisoirement le 27/09/2012. Il s'agit de :

- Construction d'un (01) puits positif équipé de pompe à motricité humaine à KOUKOUNOU, à Meki Assi et à Bekoudou.

#### **A3C1 : Microprojet d'hydraulique Messondo**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 9 MP dans ce secteur dont 1 est en convention signé et 8 achevés :

- En Conv. signé : Construction d'un bloc de 2 latrines à l'école maternelle de Messondo Centre ;
- Achevé : Construction de 8 forages dans les localités suivantes; Badjob, Mbenguecentre, sodibanga village, Leb-libi, Libock, Ngos So-kelle et Souk.

**DIFFICULTES** : Pour le MP en Conv. Signée, le Marché annulé.

**RECOMMANDATIONS** : Utilisation de réallocation pour financement du MP en convention signé.

#### **A3C1 : Microprojet d'hydraulique Makéné**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 1 achevé et 2 en Sign. LC.

- Achevé le 27/09/2013 : Construction de 02 blocs de salles d'eau au marché de MAKENENE ;
- En LC : Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine au marché de Makenene et Construction d'une aire de traitement des déchets au marché de Makéné. Les conventions sont signées.

#### **A3C1 : Microprojet d'hydraulique Dzeng**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 10 MP

- 04 réceptionné : Construction d'un puits équipé de PMH à Ebok Chefferie, Dzeng village, Ombang chefferie et Ebod- Nkoul. Ces 04 MP ont été réceptionnés le 03/06/2013 ;
- 03 MP en cours : Construction d'un puits équipé de PMH à Nkolnguét, EP Bembe, Aloum ;
- 03 MP en cours : Construction d'un puits équipé de PMH à EP Daïdo et Bikok chefferie et Abam chefferie.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Edzendouan**

ETAT D'AVANCEMENT : 2 MP concernés. Tous sont en cours. Il s'agit de :

- Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Mvomndoumba-Akondok et Afanmvié.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Evodoula**

ETAT D'AVANCEMENT : 2 MP 1 en cours et 1MP achevé le 14/05/2013 :

- Construction de latrines à 4 compartiments à l'EP d'Ekok I est en cours ;
- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à Essek Mebaan (Mgbabang I) achevé.

DIFFICULTES : Pour le MP en cours, retard dans l'exécution.

RECOMMANDATIONS : mise en demeure adressée.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Obala**

ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP concerné en cours; Ils'agit de ;

- Construction d'un puits équipé de PMH à Nkolfoulou III.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Lembe Yezoum**

ETAT D'AVANCEMENT : 18 MP dont 18 sont achevés.

- Construction d'un forage équipé de PMH à Lembe centre, Lembe II, Endoum 1, Hôtel de ville, Simbane (Nkolessang) et Ces 5 forages ont été réceptionnés le 23/05/2013 ;
- Construction d'un forage équipé de PMH à Zoa I, Bana, Nsamba, Nlong et Meyete; Ces 5 forages ont été réceptionnés le 04/02/2013 ;
- Réhabilitation d'un puits positif équipé de PMH à Lembe I, Lembe 11et Simbane; Ces 3 réhabilitations ont été réceptionnés le 04/02/2013 ;
- Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Bana Lycée, Zoa11, Simbane1, Endoum1, et Endoum 11; Ces 5 réhabilitations ont été réceptionnés le 04/02/2013.

RECOMMANDATIONS : Redynamisation des COGES.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Nguibassal**

ETAT D'AVANCEMENT : Un MP achevé; Approvisionnement en eau du cercle municipal (un forage+ un réservoir en BA de 10 m3, une BF et un Branchement particulier).

DIFFICULTES : chantier en retard.

RECOMMANDATIONS : Lui faire une lettre d'observation en lui rappelant les taches restantes et prévoir une réunion avec les parties prenantes.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Mbalmayo**

ETAT D'AVANCEMENT : 3 MP achevés : Construction d'un bloc latrine à 06 six compartiments au CES Ekombitie, EP de Nkolyama, et au lycée de mbalmayo rurale.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Matomb**

ETAT D'AVANCEMENT : 04 MP concernés. 04 sont achèves.

- Construction des latrines VIP de la tribune au Centre ville de Matomb réceptionné le 01/02/2013 ;
- Le MP de Construction d'un puits à PMH à Nkongtock réceptionné le 01/11/2013 ;
- Les MP de Construction d'un forage à Mbeng et Construction d'un puits à PMH à Mbendjock achevé et réceptionné le 01/11/2013.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Ngomedzap**

ETAT D'AVANCEMENT : 8MP : 04 réceptionnés et 04 en cours.

- Les MP réceptionnés sont : Construction d'un forage à l'EP d'Abodmveng, EP de Metomba et la Réhabilitation d'une source à Abang-Akongo. Tous réceptionnés le 22/03/2013;
- Réhabilitation d'une adduction d'eau à Onana-Mbessa, réceptionné le 4/10/2013 ;
- Construction d'un bloc de deux (02) latrines à l'EP Ossobemva'a, CES de Nkolbewa III, à l'EP de Metomba, l'EP d'Abodmveng sont en cours de réalisation.

DIFFICULTES : Pour les MP en cours; Chantier en cours mais ils avancent lentement.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Mbankomo**

ETAT D'AVANCEMENT : 16 MP concernés. 12 achevés, 1 en cours, 3 en convention signée.

- 5 achevés : Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Nkolmewout, Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Nkadip, Construction d'un forage à Nkoltsam, Construction d'un forage à Angongo, Construction d'un forage à Bikolobikomé ;
- 7 achevé : Réhabilitation d'un (01) puits équipé de PMH à Elondem, Réhabilitation d'un (01) puits équipé de PMH à Nkolbiyen, Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Oveng, Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Ngatsongo, Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Nkomekui,

Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Zoatoupsi, Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Mbalngong ;

- 1 en cours : Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Nkoloman ;
- 3 MP non démarrés. Mais les conventions sont signées. Il s'agit de : Construction de deux (02) latrines à l'EP de Binguela I, Construction de deux (02) latrines à l'EP de Nkadip, Construction d'un bloc de deux latrines à l'EP d'Oveng. Ces MP ne seront pas financés car la procédure n'a pas été respectée.

**DIFFICULTES** : Pour Les MP en convention signée; Marché passé en bon de commande administratif par la Commune. Les MP sont à prendre en charge par la commune.

- Pour les MP en cours, le retard est constaté.

**RECOMMANDATIONS** : Lettre d'avertissement remis aux prestataires.

#### **A3C1 : Microprojet d'hydraulique Akonolinga**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Tous les 3 MP sont achèvés : Construction d'un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine à Mengueme centre, EP Kane et EP Ekougou. Tous ces trois MP ont été réceptionnés le 24/01/2013.

#### **A3C1 : Microprojet d'hydraulique Ngambé Tikar**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 4 MP concernés et tous sont en convention signée. Il s'agit de :

- Construction d'un puits équipé de PMH au CSI de Nditam et à Sankou ;
- Construction d'un bloc de deux (02) latrines au CSI de Nditam et au marché de Gah.

#### **A3C1 : Microprojet d'hydraulique Ayos**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 17 MP sont concernés, 2 sont achevés, 2 en attente de réception et 13 sont en cours. Il s'agit de :

MP Achevé : Réhabilitation d'un (01) puits à Ebabodo, Olembe réceptionné le 02/10/2013 ;

En attente de réception : Réhabilitation d'un (01) puits à, Nlong-Assi, et Ndjigon ;

MP en cours :

- Construction d'un (01) forage à Mebessi;
- Construction d'un (01) puits à Yébé, Bifos, et Mbakok;
- Réhabilitation d'un (01) puits à Messam, Bami-Haousa, Chefferie Emini, Emini II ;
- Réhabilitation d'un (01) forage à Ngoubi, Nguinda-Minfo, et Tomba;
- Réhabilitation d'une (01) source à Atout ;
- Réhabilitation d'un (01) puits à Bekoungou.

**DIFFICULTES** : Pas de puits à réhabiliter à Messam, Bami-Haousa et Nguinda.

**RECOMMANDATIONS** : La mairie doit utiliser ces agents pour la construction de deux puits dans le village Messam et Bami-Haoussa.

#### **A3C1 : Microprojet d'hydraulique Kobdombo**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 23 MP dont 21 sont en cours et 2 en convention signée. Il s'agit de :

- Construction d'un puits PMH à l'EP de Kongo, Ekwassong en conventions signées ;
- Réhabilitation d'un (01) puits à PMH à Efoufoup-Loumbou, FangBiloum-Mbama, Tombo mission catholique, Kobdombo Centre, Sobia Chefferie, Fang Biloun - Ndo Nkondo, Tombo Centre, l'EP d'Efoufoup ;
- Réhabilitation d'un (01) forage à Efoufoup paroisse, Salla Centre, Nkoloboudou chefferie, Ka'a Chefferie, Ndamvo, l'Ecole maternelle de Kobdombo ;
- Construction d'un (01) bloc de deux latrines au CSI de Kobdombo, au CSI d'Efoufoup, au CSI de Salla, au CSI de Mang, au CSI de Nkoambang ;
- Construction d'un bloc de 2 latrines VIP au centre socioprofessionnel d'insertion des femmes à Efoufoup, à l'EP de Kongo.

#### **A3C1 : Microprojet d'hydraulique Nkolmetet**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 14 MP : 14 achevés.

- Les 13 en attente de réception : Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Mbega, à Eboms I, à Nkolya I, à Bizock, à Metet Centre, à Eboms I Nkolékabeli, à Nkolya II, à Bikoko, à kondessong, à Olamdoé, à Awae, à Nsesougou, réceptionnés le 22/11/2013 ;
- la Construction d'un (01) forage doté d'une pompe électrique avec réservoir en plastique de 12 M<sup>3</sup> à Nkolmetet achevé et réceptionné le 27/09/2013.

#### **A3C1 : Microprojet d'hydraulique Biyouha**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 4 MP de Réhabilitation des puits. 4 sont achevés : Réhabilitation d'un puits équipé de PMH à Song Nlend, au CES de Biyouha, Mairie de Biyouha et 1MP à Song Koumondo. Tous réceptionnés 14/07/2013.

#### **A3C1 : Microprojet d'hydraulique Bikok**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 9 achevés : Construction d'un puits équipé de PMH au CES de Zouatoupsi et Construction d'un puits équipé de PMH à Zouatoupsi-brousse, Construction d'un puits équipé de PMH à Nyiemeyong, et la Construction d'un puits équipé de PMH à Bikok Centre, Construction d'un puits équipé de PMH à Song-Mimbass et construction d'un puits équipé de PMH à Mbadoumou), Construction d'un puits équipé de PMH à l'EP d'Ebakoa, Construction d'un puits équipé de PMH à l'EP de Nyomo réceptionné le 04/03/2013 (en panne). Construction d'un bloc de quatre latrines au CES de Zouatoupsi réceptionné le 22/02/2013 (opérationnel).

**DIFFICULTES** : Pour les MP en cours, Chantier arrêté pendant 2 mois.

**RECOMMANDATIONS** : Pour les MP en cours faire une lettre d'observation au prestataire. Pour les MP réceptionnés redynamiser les COGES.

#### **A3E1 : Microprojet d'Electrification Obala**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Dans la Commune nous avons 2 MP tous achevés :

- l'extension du réseau électrique dans la localité de Nto (2,07 km de MT+ 1 trfo + 0,46 km de BT) exécutée par COMGEBAT TP PLUS ;
- l'extension de l'éclairage public de la ville d'Obala sur 1500m (0,9 km de BT + rehab 3km BT) exécutée par BME TECHNOLOGIE.

#### **A3E1 : Microprojet d'Electrification Messondo**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Dans cette commune nous avons 1 MP. Il s'agit de l'électrification du village Song-Mandeng (2 Km de MT monophasé + 1,5 Km de BT + 2 trsfo monophasé de 25 Kva) exécuté par SOCAMTP. Le MP est achevé et réceptionné.

#### **A3E1 : Microprojet d'Electrification Evodoula**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Dans la Commune nous avons 1 MP achevé et réceptionné le 11/12/2012. Il s'agit de l'extension du réseau électrique de Nkol nguele (2,9 km BT + 0,3 km de MT + 1 trsfo). Les travaux ont été réalisés par ETS NYD EXPRESS. L'ouvrage est encore sous garantie et en parfait état de fonctionnement.

#### **A3E1 : Microprojet d'Electrification Awae**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Dans la Commune nous avons 2 MP achevés et réceptionnés. Il s'agit de:

- L'extension du réseau électrique à Mve I (MT 110 ml et BT sur 660 ml + trsfo MT/BT H61 de 25 KVA exécutée par AGELIC SARL et réceptionné le 06/03/2013 ;
- L'extension du réseau électrique à Akekela (BT sur 3330 ml) exécutée AM & CIE et réceptionné le 15/03/2013.

Les ouvrages sont en parfait état de fonctionnement et les prestataires ont été payés.

**RECOMMANDATIONS** : Veiller à la mise en place des comités de vigilance.

#### **A3E1 : Microprojet d'Electrification Mbandjock**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Dans la Commune nous avons 1 MP il s'agit de l'éclairage public de la ville de Mbandjock sur 11 Km. Ce MP est en cours de passation de marchés.

#### **A3E1 : Microprojet d'Electrification CENTRE**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le secteur électrification se retrouve dans 10 communes : Awae, Biyouha, Evodoula, Mbandjock, Nitoukou, Matomb, Messondo, Ngomedzap, Ndikinimeki, Obala.

D'un point de vue global ce secteur porte un effectif de 15 MP soit 4,6 % du portefeuille des MP dans la Région du Centre.

D'un point de vue global, le niveau d'avancement de ces MP est le suivant:

- 1 n'ont pas démarré dont 1 qui est au stade de passation des marchés;
- 14 sont achevés soit un taux de réalisation de 93% dans le secteur.

#### **A3E1 : Microprojet d'Electrification Ndikinimiki**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Dans cette commune, nous avons 1 MP. Il s'agit de l'extension du réseau électrique (800 m de MT et 2 km de BT+ 01 trsfo de 15 kv) de Nkoer. L'attributaire de ce marché est l'entreprise METCH-ELEC. Ce MP est achevés et réceptionné.

#### **A3E1 : Microprojet d'Electrification Matomb**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Dans la Commune nous avons 1 MP. Il s'agit de la fourniture en énergie électrique au quartier carrière 1 Km de BT triphasée (Station de traitement des eaux de Matomb). Le microprojet exécuté par Société Camerounaise des Travaux Publics est achevé et réceptionné.

#### **A3E1 : Microprojet d'Electrification Biyouha**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Dans la Commune nous avons 4 MP achevés et réceptionnés le 14/03/2013

Il s'agit de:

- Fourniture d'énergie électrique à Libegui (1 Km MT mono) ;
- Fourniture d'énergie électrique à Memel (2 km MT/BT mono +01 trsfo) ;
- Fourniture d'énergie électrique à l'EP de Biyouha (1 km MT/BT mono+ 01 trsfo) ;

- Fourniture d'un transformateur de 25 Kva à Song Bayang.

Les 4 MP ont été exécutés par SOPROCIT et l'entreprise a déjà été payée pour la prestation. Les ouvrages restent sous garantie.

#### **A3E1 : Microprojet d'Electrification Nitoukou**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans la Commune nous avons 1 MP, il s'agit de l'extension du réseau électrique de Neboya-Ndikibil (3,6 km). Les travaux ont été réalisés par ETS NYD EXPRESS et ils ont été achevés le 25/06/2013. Le MP est opérationnel.

#### **A3E1 : Microprojet d'Electrification Ngomedzap**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans la Commune nous avons 1 MP achevé le 23/05/2013. Il s'agit du MP d'électrification du village de Kama (2 km de MT, 1 km de BT, 1 trsfo 25 kv), les travaux ont été exécutés par ETS VICTOIRE.

#### **A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Esse**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans la Commune nous avons 1 MP. Il s'agit de l'extension du marché d'Esse avec 07 boutiques exécutée par SODIREP. Le MP est achevé, réceptionné le 20/04/2013 et est d'ores et déjà opérationnel. L'ouvrage est sous garantie et en parfait état de fonctionnement.

#### **A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Nsem**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans la Commune nous avons 3 MP en cours d'exécution:

- Construction d'un Hangar de 40 comptoirs au marché central de Nsem exécutée par ETS LE SUCCES;
- Construction d'un Bloc administratif au marché de Pela exécutée par ETS MTC;
- Construction d'un magasin au marché de Pela exécutée par ETS MTC.

#### **A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Ngog Mapubi**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Il s'agit ici de la Construction d'un restaurant, une salle de réception, une cuisine, un bureau à Boumyebel. Les travaux sont en cours et exécutés par ETS PALALI. D'un point de vue technique les travaux sont au niveau du chaînage et pourraient s'achever à la fin du mois d'Octobre 2013.

*DIFFICULTES* : Enorme retard constaté dans l'exécution.

*RECOMMANDATIONS* : Se conformer au PV établi à cet effet prescrivant la fin des travaux.

#### **A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Makénéné**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans la Commune nous avons 1 MP et ce dernier est achevé et réceptionné le 27/09/2013. Il s'agit de la construction du marché Bloc A et B avec 40 boutiques à Makenene Centre. Les travaux ont été exécutés par ETS STYLE T.

#### **A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Biyouha**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans la commune nous avons 2MP :

- Construction de logements sociaux : 2 studios (01 salon, 01 cuisine, 01 chambre, 01 salle d'eau) exécutée par ETS KMB. Le MP est achevé et réceptionné le 10/07/2013 ;
- Construction de logements sociaux : 01 appartement (01 salon, un coin repas, 01 cuisine, 02 chambres, 01 salle d'eau) exécutée par GROUPE DELTA & CIE le MP est achevé et réceptionné.

#### **A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes CENTRE**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans la Région du Centre le secteur est représenté par 13 MP soit un peu moins de 4% du portefeuille de projets. Il est présent dans 9 communes notamment Yoko, Nsem, Biyouha, Esse, Makenene, Ngog Mapubi, Makenene Ntui, et Okola.

D'un point de vu global la situation de ces MP est la suivante :

- 3 MP n'ont pas démarré ;
- 4 MP sont en cours ;
- 6 MP sont achevés soit un taux de réalisation de 46.1%.

#### **A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Yoko**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Nous avons 1 MP, il s'agit de la construction du complexe commercial dans la ville de Yoko avec raccordement du marché en eau (24 btqs + 01 borne fontaine + toilette publique). Ce MP exécuté par ETS DELTA BTP est achevé et a été réceptionné le 27/03/2013. Le prestataire a déjà été payé.

#### **A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Ngambé Tikar**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans la commune nous avons 2 MP, il s'agit de :

- Construction d'un hangar culturel à Ngoume ;
- Construction d'un hangar au Marché de Gah.

Ces MP ont fait l'objet de conventions mais la procédure de passation des marchés est en cours.

**A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Okola**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans la commune nous avons 1 MP, il s'agit de la

- Construction d'un hangar au marché de Leboudi. Ce MP a fait l'objet de convention mais la procédure de passation des marchés est en cours.

**A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Ntui**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans la Commune nous avons 1 MP. Il s'agit du renforcement de la structure portante et la Réfection de la toiture du marché central exécutée par ETS ALLY IBRAHIM. Les travaux sont achevés le 09/08/2013.

**A4F1 : Microprojet de Transport Mbalmayo**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans la Commune nous avons 1 MP achevé et réceptionné le 25/03/2013. Il s'agit de la Réhabilitation de l'axe Abang-Mekomo à Abang Mekomo sur 17,5 km. Les travaux ont été exécutés par ETS FIRST TOOL. L'entreprise a déjà été payée.

**A4F1 : Microprojet de Transport CENTRE**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans la Région du Centre le secteur est porté par 13 MP soit 4% du pack de microprojets. Ces MP sont dans 9 communes notamment Lobo, Nkolafamba, Biyouha, Awae, Ngambe Tikar, Edzendouan, Ngog Mapubi, Ayos et Mbalmayo.

D'un point de vu global le niveau d'avancement est le suivant:

- 9 MP achevés et réceptionnés soit 69,2% de réalisation pour le secteur;
- 2 MP non démarrés;
- 2 MP en cours.

**A4F1 : Microprojet de Transport Ngambé Tikar**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans la Commune nous avons 1 MP il s'agit du reprofilage et entretien de la voirie municipale dans la commune de Ngambé-Tikar (7km). La convention a déjà été signée mais les marchés n'ont pas encore été passés.

**A4F1 : Microprojet de Transport Lobo**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans la Commune nous avons 1 MP. Il s'agit de l'entretien de la piste rurale Lobo - Mefomo sur 8,5 km. Les travaux ont été réalisés par ETS GROUPE AKIM et se sont achevé le 05/06/13.

**A4F1 : Microprojet de Transport Edzendouan**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans la Commune nous avons 2 MP. Il s'agit de:

- Travaux de réhabilitation de piste et traitement de points critiques du tronçon Olinga Mongo-Mvomdoubamba-Nkoayos-Mebenga (15,4 km) exécutés par COGECI Sarl. Achevé le 2/09/2013 ;
- Travaux de réhabilitation de piste et traitement de points critiques du tronçon Mvomdoubamba-Akondock dans la commune d'edzendouan (29,7 km) exécutés par ETS NIFELEC. En cours d'exécution.

**A4F1 : Microprojet de Transport Nkol Afamba**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans la Commune de Nkolafamba nous avons 3 MP dont 2 achevé et 1 non démarré :

- Le reprofilage de la piste Efandi-Mindzié (13 km + 1 PSD de 6m) réalisé par ETS AFRIQUE PROMO s'est achevé et a été réceptionné le 22/01/2013. Le prestataire a été payé ;
- Le reprofilage de la piste Nkolafamba-Meyo (4,1 km et 4 passages busés) réalisé par ETS BELLA ET FILS s'est achevé et a été réceptionné le 25/01/2013. Le prestataire a été payé ;
- Le MP de reprofilage de la piste Nkolmeyang II-Meyo (3,8 km + 2 passages de buses) n'a pas démarré car l'appel a été infructueux donc il est à relancer.

**A4F1 : Microprojet de Transport Biyouha**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans la Commune nous avons 1 MP. Il s'agit de la réhabilitation d'un pont sur la rivière Lep Nguen. Les travaux exécutés par HOL & BROTERS se sont achevés et ont été réceptionnés le 10/06/2013.

**A4F1 : Microprojet de Transport Awae**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans la Commune nous avons 2 MP achevés et réceptionnés. Il s'agit de :

- Entretien de la piste rurale Ebot - Nkou - Akam (7 km), réalisé par ETS GABY & COMPAGNIE et réceptionné le 19/03/2013 ;
- Entretien de la piste rurale Plaque "33" carrefour Bivouvié Mikomlala (1,5 km), réalisé par ETS K & B et réceptionné le 27/05/2013.

**A4F1 : Microprojet de Transport Ayos**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans la Commune nous avons 1 MP. Il s'agit de la réhabilitation de la route Macabo-Bekoungou, exécutée par ETS FIRST TOOL, le MP est achevé et a été réceptionné le 07/06/2013.

**A4F1 : Microprojet de Transport Ngog Mapubi**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans la Commune nous avons 1 MP en cours d'exécution, il s'agit de la construction d'une gare routière à boumyebel et 2 WC à la turque. Les travaux exécutés par ETS DALLAS & RAMBO le sont à près de 80%.

*DIFFICULTES* : Le chantier a pris du retard à cause de problèmes financiers de l'entreprise.

*RECOMMANDATIONS* : Le chantier doit être réceptionné mais malfaçons constatés.

**A4H1 : Microprojet de Promotion de la femme Ngoro**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans la Commune de Ngoro nous avons 1 MP, il s'agit de la construction de la maison de la femme de Yassem. Les travaux ont été exécutés par ETS LA RELANCE. Ils sont achevés et ont été réceptionnés le 13 /06 /2013. L'ouvrage est en parfait état de fonctionnement.

**A4H1 : Microprojet de Promotion de la femme CENTRE**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Ce secteur porte 2 microprojets dans 2 Communes, Kobdombo et Ngoro.

D'un point de vue global sur ces 2 MP 1est achevé et 1 est en cours.

**A4H1 : Microprojet de Promotion de la femme Kobdombo**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans la Commune nous avons 1 MP, il s'agit de la construction d'un centre socioprofessionnel d'insertion des femmes à Efoufoup. Le MP est en cours.

*DIFFICULTES* : il demeure un problème de site.

*RECOMMANDATIONS* : Il faut changer le site.

**A4J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Ndikinimiki**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans la Commune nous avons 1 MP il s'agit de la construction d'un complexe multi sports à Ndikinimeki. Le MP est en cours. L'entreprise en charge d'exécuter les travaux est UTRACO SARL.

*DIFFICULTES* : Ce MP a pris du retard car la proposition de l'entreprise était hors enveloppe il a donc fallu négocier.

**A4J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Afanloum**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans la Commune nous avons 1 MP, il s'agit de la construction d'un Centre d'animation à Bissong. Le MP est achevé le 01/02/2013. L'entreprise ETS EBAN OYENG a exécutée les travaux.

**A4J1 : Microprojet de Sport et Loisirs CENTRE**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans la Région du Centre ce secteur est porté par 6 MP soit un peu moins de 2% du pack de MP. Ces MP sont présents dans 5 communes à savoir : Matomb, Nguibassal, Edzendouan, Afanloum, Ndikinimeki.

D'un point de vue global :

- 2 MP sont en cours ;
- 4 MP sont achevés et réceptionnés soit un taux de réalisation de 66,6 % pour le secteur.

**A4J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Edzendouan**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans la Commune nous avons 1 MP il s'agit de la Construction du foyer-auberge municipal au Centre-ville d'Edzendouan. Les travaux, exécutés par ETS DELECAM sont en cours et avancent normalement.

*DIFFICULTES* : Difficultés pour acheminer le matériel à cause des pluies.

**A4J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Nguibassal**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans la Commune nous avons 1 MP, il s'agit de la Construction d'un cercle municipal. Les travaux sont exécutés par GROUPE LIBOG'SON (ETS PALALI). Les travaux sont achevés le 02/08/2013 et le MP est opérationnel.

**A4J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Matomb**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans la Commune nous avons 2 MP :

- Réhabilitation de la tribune au Centre-ville de Matomb ;
- Réhabilitation de la salle des fêtes au Centre-ville de Matomb.

Les 2 MP exécutés par ETS MOUCOCO sont achevés et réceptionnés le 01/02/2013. Le prestataire a été payé.

**B201 : Elaboration des plans communaux d'aménagement CENTRE**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Ces plans ont été élaborés pour les 19 communes de l'allocation 2010. La collecte de données pour l'élaboration des plans d'aménagement pour les 17 communes éligibles à l'allocation 2011 est en cours.

**B202 : Acquisit° équip cartog (GPS, matériel info etc...) CENTRE**

*ETAT D'AVANCEMENT* : 19 GPS ont été remis aux Communes d'allocation 2010 (AYOS, KOBDOMBO, NKOLAFAMBA, EDZENDOUAN, LEMBE YEZOUM, NKOTENG, NSEM, YOKO, BOKITO, MAKENENE, MESSONDO, BIYOUHA, NKOLMETET, MBALMAYO, NGOMEDZAP, OKOLA, LOBO, BIKOK, MBANKOMO). La cérémonie de remise a eu lieu le 13 Mars 2013 au Cercle municipal de Yaoundé. Les Maires, SG et agents Communaux de Développement ont été formés sur l'utilisation de ces GPS le 18/06/2013 lors de la Formation sur le PRO-ADP. 45 Ordinateurs ont été remis aux Communes d'allocation 2011 et 2012 (La cérémonie de remise a eu lieu le 20 Octobre 2013 au Cercle municipal de Yaoundé).

*DIFFICULTES* : Mauvaise gestion d'utilisation de ce matériel par la commune.

*RECOMMANDATIONS* : Les communes doivent préparer une fiche pour faciliter la gestion de cet important matériel.

**B204 : Actions d'appui à la gouvernance local CENTRE**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Plan d'action sur le Citizen reporting card disponible dans la commune.

*DIFFICULTES* : Manque de suivi de ce plan d'action.

*RECOMMANDATIONS* : Sensibilisation des différents acteurs sur l'importance de cette activité.

**B301 : Développement du logiciel comptable pour les comm Okola**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Ce logiciel est utilisé par la commune.

*DIFFICULTES* : Problème d'impression des documents.

**B301 : Développement du logiciel comptable pour la commune de Nkoteng**

*ETAT D'AVANCEMENT* : le logiciel est utilisé par la commune.

*DIFFICULTES* : Machine PNDP en panne.

*RECOMMANDATIONS* : Il faudra réinstaller le logiciel dans une autre machine.

**B301 : Développement du logiciel comptable pour les comm Monatéle**

*ETAT D'AVANCEMENT* : ce logiciel est utilisé par la commune.

**B301 : Développement du logiciel comptable pour les comm Makénéne**

*ETAT D'AVANCEMENT* : le logiciel n'est pas utilisé par la commune.

*DIFFICULTES* : Machine de la commune pleine virus informatiques.

*RECOMMANDATIONS* : Sensibilisation du maire pour l'achat d'antivirus.

**B301 : Développement du logiciel comptable pour les comm CENTRE**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le logiciel SIMB\_BA qui est un logiciel de la comptabilité communal à été introduit dans 06 communes dans la région du centre. Il s'agit de la commune de Messondo, Makenene, Nkoteng, Okola, Yoko et Monatele. Toutes ces communes ont été formées par un consultant recruté à cet effet; Cette formation a eu lieu à Mbalmayo du 3 au 7 Janvier 2013.

*DIFFICULTES* : Le logiciel n'est pas utilisé de façons efficaces dans les communes.

*RECOMMANDATIONS* : Les cadres de la CRC centre devrait être formés sur le fonctionnement et l'utilisation de ce logiciel.

**B301 : Développement du logiciel comptable pour les comm Yoko**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Ce logiciel est utilisé par la commune.

**B401 : Format° OAL et équipes pluridisciplin communes CENTRE**

*ETAT D'AVANCEMENT* : l'atelier de renforcement des capacités des OAL sélectionnées pour l'accompagnement des 17 Communes 2011 et leurs communautés en matière de planification communale s'est déroulé du 17 au 28 Janvier 2013. Cet atelier de formation des OALs a connu une participation journalière moyenne d'une quatre vingtaine de participants, aux rangs desquels figuraient outre les cadres de la Cellule Nationale de Coordination notamment celle du RFDC National, ceux du PNDP-CE et des autorités administratives locales, les Délégués départementaux du MINEPAT pour le Centre, les Maires, les Agents Communaux de développement (ACD) et les représentants des OALs.

*DIFFICULTES* : Difficulté de mobilisation des acteurs économiques pour les enquêtes avec les corps de métiers (problème de préparation).

*RECOMMANDATIONS* : Faire une bonne préparation avec l'appui de l'autorité administratif.

**C403 : Audit technico-fin sur base d'échantillon (annuel) CENTRE**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans le cadre du suivi des activités de mise en œuvre du PNDP et l'évaluation que les partenaires sont appelés à effectuer, un audit technique et financier a eu lieu du 25 Avril au 13 Mai 2013; Les

---

communes suivantes été concernées; Bikok, Nkolmetet, Biyouha, Matomb, Obala, Lobo, Akonolinga, Mbalmayo, Okola, Mbandjock et Esse.

**C406 : Eval mise en œuvre plan de dév peuplés pygmées CENTRE**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Les conventions ont été signées avec les trois communes concernées (ESEKA, MESSONDO et NGAMBE-TIKAR). Les PPM sont en cours de validation pour la mise en œuvre des conventions.

**C506 : Actions com promo dév local au niveau communal CENTRE**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Diffusion de 45 émissions sur la mise en œuvre du PDC et PDC en langue Bassa, Ewondo, Bamvelle, Bafia et Français.

**C516 : Couverture médiatique des activités CENTRE**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Couverture médiatiques des différents ateliers (Formation des OALs, Formation des agents communaux sur le PRO-ADP).

### 5.1. 3. Bilan détaillé Extrême-Nord

#### A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire CRC EXTREME NORD

**ETAT D'AVANCEMENT** : Au cours de cette année 2013, la sélection des OALs pour l'actualisation des PDC a été effectuée pour 23 communes. Les contrats ont été signés et la prestation a débutée pour 12 communes. Les résultats de l'analyse de 10 communes sont en cours de transmission à la CNC pour non objection à la suite de la procédure. La sélection est à l'étape de lancement pour la commune de Mokolo. Le premier lancement dépouillé le 24 décembre 2013 a été déclaré infructueux.

**DIFFICULTES** :

- Interruption du processus due au transfert de la passation des marchés au MINMAP ;
- Instabilité des communes due au calendrier électoral.

**RECOMMANDATIONS** : Accompagnement du personnel du MINMAP. Le processus de sélection a été suspendu pendant la préparation des élections.

#### A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) CRC EXTREME NORD

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le processus d'actualisation des PDC a été mené dans 12 communes (Kousseri, Logone birni, Makary, Mora, Tokombéré, Moutourwa, Kaélé, Moulvoudaye, Kar hay, Yagoua, Gobo et Kaikai). Les ateliers de planification ont pu être organisés dans 11 communes permettant ainsi la disponibilité de 11 PCD provisoires. Le contrat de la logone et birni a été résilié du fait du non respect de délai et de la défaillance de l'OAL dans la réalisation du diagnostic participatif. Les formalités pour l'attribution du contrat à l'OAL le plus favorable lors de la sélection est en cours.

**DIFFICULTES** : Retard dans la production des rapports des diagnostics et démarrage tardif de certains OAL. Mauvaise organisation des OAL (manque de moyens financiers, personnel qualifié, matériel de travail). Démobilisation des communes (Maires et conseillers municipaux) du fait des élections.

**RECOMMANDATIONS** : Suspension de l'activité au stade de restitution des données de diagnostics en attendant le renouvellement des élus.

#### A103 : Approbation du PDC CRC EXTREME NORD

**ETAT D'AVANCEMENT** : Compte tenu de la multitude d'activités de la fin d'année, il n'a pas été possible d'organiser la lecture des PCD provisoires en vue de leur approbation par les COMES.

#### A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) CRC EXTREME NORD

**ETAT D'AVANCEMENT** : La sélection de 26 agents communaux lancée en novembre 2012, a abouti le 1er mars 2013 avec la prise de service de 25 agents à savoir 17 agents de développement (Kar hay, Mora, Kolofata, Koza, Yagoua, Moulvoudaye, Kousséri, Waza, Tokombéré, Wina, Gobo, Dargala, Kafou, Touloum, Mindif, Zina et Goulfey) et 8 agents financiers (Kousséri, Tokombéré, Moutourwa, Guéré, Maroua II, Hina Méri, Dziguilao). La sélection de 3 agents communaux (CCF Makary, CCD Maroua Ier et CCD Ndoukoula) dont la CNC a été saisie en juillet 2013 pour l'ouverture desdits postes a été effectuée et le rapport transmis en fin décembre 2013 pour non objection.

**DIFFICULTES** : Instabilité des agents communaux

**RECOMMANDATIONS** : Conditionner l'intervention du PNDP dans une commune par la présence des cadres communaux.

#### A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) CRC EXTREME NORD

**ETAT D'AVANCEMENT** : A la fin de cette année 2013, les contrats de 30 cadres communaux sont encore pris en charge par le PNDP à 50% et 3 contrats sont pris en charge à 100%. Par contre, la prise en charge par le PNDP de 54 cadres communaux soit 62% est arrivée à terme. Dorénavant, ces cadres sont entièrement pris en charge par leurs communes. Le processus de contractualisation de 48 cadres communaux est avancé et se trouve entre la Préfecture et le MINATD. A ceux là s'ajoute les 4 cadres (CCF Yagoua, CCD Dziguilao, CCD MOGODE, CCF Tokombéré) en fin de prise en charge qui ont été remplacés par un personnel communal. Enfin, un contrat (CCF Mindif) est en cours de négociation et 2 cadres en fin de contrat dans le cadre du PNDP sont démissionnaires (CCF Kalfou, CCD Méri, CCF Kaïkaï). Compte tenu de la marque imprimée par les certains cadres communaux, plusieurs communes ont déjà pris les dispositions pour les conserver dans leur personnel.

**DIFFICULTES** : Paiement non systématique des salaires des cadres communaux par les communes. Hésitation de la contractualisation de certains cadres communaux.

**RECOMMANDATIONS** : Lors des missions et des ateliers rappeler aux communes leurs engagements dans le cadre du partenariat avec le PNDP.

#### A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP CRC EXTREME NORD

**ETAT D'AVANCEMENT** : Toutes les 24 communes concernées ont élaboré les études de faisabilité de leurs MP dont le nombre s'élève à 400. Actuellement, les études de faisabilité de 5 MP sont en cours d'élaboration dont 4 MP sont finalisées et 4MP attente d'approbation par les COMES.

**DIFFICULTES** : Retard de démarrage des études dans certaines communes du fait de l'inaccessibilité des sites (Darak, Blangoua, Hilé alifa, Zina)

- Blocage de certains maires ;
- Lenteur dans la réalisation de certaines études ;
- Défaillance de certains consultants.

**RECOMMANDATIONS** : Organiser une réunion de suivi des études avec les consultants concernés

#### **A202 : Approb études de faisabilité par le COMES CRC EXTREME NORD**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Au cours de l'année 2013, les études de faisabilité de 391 MP ont été approuvées par les COMES sur 400 élaborées.

**DIFFICULTES** : Retard dans la mobilisation des contreparties de certaines communes (en attente de mobilisation) et les risques encourus.

**RECOMMANDATIONS** : Organiser une réunion avec les maires en présence des préfets et des Délégués départementaux du MINEPAT afin de présenter la situation actuelle des MP (en cours de passation de marché).

#### **A203 : Sélection des pretataires pour la réal des MP CRC EXTREME NORD**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Au cours de l'année 2013, le processus de passation de 44 marchés sur 76 a abouti, correspondant à 175 microprojets tandis que 32 marchés de 130 microprojets sont encore en cours.

**DIFFICULTES** : Retard de la sélection dû au transfert de la passation des marchés au MINMAP et la non maîtrise des procédures simplifiées par certaines commissions du MINMAP.

**RECOMMANDATIONS** : Elaboration des projets DAO/DDC par le PNDP et Organisation des réunions de programmation avec le MINMAP et encadrement des commissions par le PNDP.

#### **A300 : X microprojets ont été financés CRC EXTREME NORD**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Dans le cadre des allocations, la CRC EN a signé au cours de cette année 2013, les conventions de cofinancement de 305 microprojets qui s'élèvent à un montant de 2 535 308 040 (Deux milliards cinq cent trente cinq mille trois cent huit mille quarante) Francs CFA. La plus grande partie de ces conventions a été signé au cours du 3<sup>e</sup> trimestre avec 135 MP pour 1 102 302 477 F CFA. En tenant compte des conventions de 10 MP signés en 2013, le bilan cumulé de cofinancement des microprojets d'allocations présente 315 MP pour un montant global de 2 637 852 900 F CFA. Au niveau des sources de financement, la contrepartie cumulée des communes est de 197 289 167 F CFA et représente 7% du montant total des microprojets cofinancés tandis que la quote-part du PNDP s'élève à 2 445 114 287 F CFA. Alors que la contrepartie des communes est effective, la quote-part du PNDP est mobilisée dans les comptes joints de chaque commune/PNDP au fur et à mesure de l'aboutissement du processus de passation des marchés (60%) et du niveau d'exécution des microprojets (40%). Le début de l'année, le montant d'allocations sollicité par les Communes est de 1 172 955 556 F CFA soit environ 70% du montant attendu de l'année (1 793 901 670 F CFA). Ce taux moyen s'explique par le retard accusé dans le lancement de la passation des marchés au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2013.

#### **A3A1 : Microprojet Education CRC EXTREME NORD**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Dans le secteur de l'éducation, 79 MP sont exécutées dont 20 MP achevés. Parmi ces MP, il y a 38 MP de construction d'un bloc de deux salles de classe équipées, notamment les communes de :

DATCHEKA

Construction de 4 blocs de 2 salles de classe équipées à l'EP de Lara, à l'EP de Sokom, à l'EP Soukoumkaya et à l'EPB de Golompou

DZIGUILAO

Construction de 4 blocs de 2 salles de classe équipées à l'EP de Golonguini II, à l'EP Djaolané, à l'EP Bilsoué et au CES de Barlang

HINA

Construction de 02 blocs de 2 salles de classe équipées à l'EP Bilingue et EP Ouro-Mana

MINDIF

Construction de 2 blocs de 2 salles de classe équipées à l'EP de Loubour et à l'EP de Tondéwo

BLANGOUA

Construction d'un bloc de 2 salles de classes équipées à l'EP Daboulda

Fourniture de 500 tables bancs

HILE ALIFA

Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées avec bureau administratif incorporé à l'EP de Hilé Alifa II

KAELE

Construction de 02 blocs de 2 salles de classe équipées à l'EP de Vaza et à l'EP de Guétalé

Construction de 02 blocs latrines à l'EP de Vaza et à l'EP de Guétalé

GUEME

Construction et équipement de 2 blocs de deux salles de classe équipées dans les EP de Gabaraye- widi et de Widigué-hlagam

Construction et équipement de 2 blocs de deux salles de classe équipées dans les EP de Doumaraye et Bangala-Mogoï

Dans le secteur de l'éducation, 41 MP sont de fournitures de tables bancs

DONT 20 ACHEVES à savoir:

**KALFOU**

Fourniture de 1010 tables bancs dans chacune des écoles de : Tchioura, Danmiguiri, lokoro, Goulourgou, Hamdallao, Guinane-Centre, Golopo, Wouro-Soudi, Tchoura, Kalfou- centre, Kalfou école franco-arabe, Kessewo, Guermé, CETIC de Kalfou et au Lycée de Kalfou

**BLANGOUA**

Fourniture de 500 tables bancs dans les EP NGanatir, EP Zoundouma, EP Daboulda, Lycée Blangoua, EP Blangoua, EP Chaoué

ET 21 MP EN COURS

**GUIDIGUIS**

Equipements de 200 tables-bancs dans les écoles publiques de Danmigri -Maderwa, Lamtaré et Guidiguis groupe I et au CES de Kourbi

**KALFOU**

Fourniture de 1 195 tables bancs dans chacune des écoles de : Bougaye -Centre, Kaola, Korokoro, Gada-Karal, Bléchéché, Djaabéwal, Djiada, Zaria, Gobio, Djorguel, Louggol, Kouro, Goulmoun, Baga, Daïba et aux lycées de Bougaye et de Lokoro

Daïba et aux lycées de Bougaye et de Lokoro

### **A3A1 : Microprojet Education Blangoua**

**ETAT D'AVANCEMENT** : La commune de Blangoua met en oeuvre 8 MP dans le secteur de l'éducation à savoir:

- Le microprojet de construction d'un bloc de 2 salles de classes équipées et d'un bloc latrines à l'EP Daboulda est en cours d'exécution depuis le 13 novembre 2013 ;
- Le microprojet de fourniture de 500 tables bancs dans les EP NGanatir, EP Zoundouma, EP Daboulda, Lycée Blangoua, EP Blangoua, EP Chaoué qui est achevé le 31 décembre 2013.

### **A3A2 : Controles des Microprojets d'Education CRC EXTREME NORD**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Un nombre de 15 contrôleurs ont été recrutés pour 79 MP du secteur de l'éducation dont 2 ont achevé leur contrat. Les contrôleurs sont en cours de recrutement pour 60 MP.

### **A3A2 : Controles des Microprojets d'Education Blangoua**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Dans le cadre des microprojets d'éducation de la commune de Blangoua, un contrôleur a été recruté pour le suivi du microprojet de fourniture de 500 tables bancs et un autre pour la construction du bloc de deux salles de classe à l'EP de Daboulda.

### **A3B1 : Microprojet Santé Fotokol**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Un bloc de deux salles d'hospitalisation est en construction au CSI de Fotokol.

### **A3B2 : Controles des Microprojets Santé Fotokol**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le cadre de développement de la commune de Fotokol a été retenu comme contrôleur du microprojet de construction d'un bloc de deux salles d'hospitalisation au CSI de Fotokol.

### **A3C1 : Microprojet d'hydraulique Blangoua**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le contrat pour la construction de 06 forages à Zoundouma, Amdouman, Blaram, Kinziakou et à sabandaba et à l'EP de Daboulda a été signé le 7 novembre 2013 et l'ordre de service de démarrage délivré le 13/11/13. Les travaux sont à la phase de démarrage.

**DIFFICULTES** : Retard dans le démarrage des travaux.

**RECOMMANDATIONS** : Adresser une lettre d'observation à l'entreprise.

### **A3C1 : Microprojet d'hydraulique CRC EXTREME NORD**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Dans le secteur de l'eau et de l'assainissement 143 MP sont en cours de réalisation dont 8 MP sont achevés et 135 MP en cours.

**Les 8 MP achevés concernent:**

**KALFOU**

Réhabilitation de 5 forages au CMA de Kalfou, à l'EP de Kalfou, à Gobio, au lycée de Bougaye et à Daïba et fourniture d'un kit artisan réparateur.

**GOULFEY**

Construction de 2 forages à Zalat\_Salamat et à l'EP de Douban\_Arabe

Les 135 MP du secteur de l'eau et assainissement en cours comprennent les points d'eau et les latrines, notamment :

**Pour les points d'eau**

**GUEME**

Construction de 3 forages dans les EP de Widigué-hlagam, Bourmi guéréché et à Gandjam- danay

**BOURHA**

- Construction d'une mini AEP à l'hôpital de district de Bourha ;
- Construction de 6 forages au CES de Guili, CES Boukoula, CETIC de Bourha, à Ngonga, Gamboura et à Haou guili dans la commune de Bourha.

**GUERE**

-Réhabilitation de 8 forages dans les localités de Ardaf blamorta, Gadissou, Bourou, Nguéring 1, Djougoumta Nord, Bangana EP, Danigué EP et Groum-angatio

**DARAK**

- Réalisation de 6 forages productifs équipés de pompe à motricité humaine à Magala- Ndjamena, Ngaïwa, Djireib 1, Tororoya, Goré-tchandi et Doré-liman dans la commune de Darak (Lot1)
- Construction de 5 forages productifs équipés de pompe à motricité humaine à Guirkima, Riad, Bideine, Kadouna, et Herwa dans la commune de Darak
- Construction de 3 blocs latrines à 4 compartiments au marché de Darak\_ centre

**FOTOKOL**

- Construction de 4 forages à Ndjiabouniba, EP fotokol, quartier Sous- préfecture et CMA fotokol

**BLANGOUE**

Construction de 06 forages à Zoundouma, Amdouman, Blaram, Kinziakou et à sabandaba et à l'EP de Daboulda.

**HINA**

Réalisation de 04 forages dans l'EP Bilingue et EP Ouro-Mana et les localités de Hina-Lamordé, Hakoula-Waldé.

**DZIGUILAO**

Construction de 07 forages à l'EP de Balané, à l'EP de Golonguini II, à l'EP de Bilsoué et à l'EP de Djaolané, et dans les localités Blambalé, Saïga et Going.

**MAGA**

Construction de 4 forages au CES de Tékélé, Mourla, Yangah et au CES de Ngoulmoung.

**KALFOU**

Construction de 04 forages à Golopo école, à Kotadjo bouba, à Goulourgou et à Gadakaral.

**DATCHEKA**

Construction de 05 forages à Golontchai et à Youaye, à l'EP Konkorong, à l'EP de Sokom, EP de Golompoui.

**MINDIF**

Construction de 9 forages aux EP de Bobora, au lycée de Mindif et au CES de Modjombodi, quartier Bongor - Mindif, quartier Mobono-Yakang, EP Djangal-walassine, Taliel-Djappaï, Tondéwo et Ndissoire.

**TCHATIBALI**

- Construction de 5 forages productifs équipés de pompes à motricité humaine à Kaolaré, Lawang, Dangba (Bouri), Dangba (Bouri), Maleh et Lawang(Goua) dans la commune de Tchatibali (Lot 2) ;
- Construction de 6 forages productifs équipés de pompes à motricité humaine à Yekwang, Youaye-Mbogué, EP Gouna, CES Werféo-Wibiwa, CES de Kada'a et au CES de Douaye dans la commune de Tchatibali (Lot 1).

**Pour les 50 MP de construction d'un bloc latrines :****DATCHEKA**

Construction de 4 blocs latrines à l'EP de Lara, à l'EP de Sokom, à l'EP Soukoumkaya et à l'EPB de Golompoui.

**DZIGUILAO**

Construction de 4 blocs de latrines à l'EP de Golonguini II, à l'EP Djaolané, à l'EP Bilsoué et au CES de Barlang.

**HINA**

Construction de deux blocs latrines à l'EP Bilingue et EP Ouro-Mana.

**MINDIF**

Construction de deux blocs latrines à l'EP de Loubour et à l'EP de Tondéwo.

**BLANGOUE**

Construction d'un bloc latrines à l'EP Daboulda.

**HILE ALIFA**

Construction d'un bloc latrines à l'EP de Hilé Alifa II.

**KAELE**

Construction de 02 blocs latrines à l'EP de Vaza et à l'EP de Guétalé.

**KOZA**

Construction de 02 blocs latrines à l'EP de Kazié.

**GUEME**

Construction de 02 blocs latrines dans les EP de Gabaraye- widi et de Widigué-hlagam.

**FOTOKOL**

Construction d'un bloc latrines au CSI de Fotokol.

**A3C2 : Controles des Microprojets d'hydraulique CRC EXTREME NORD**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Un nombre de 19 controleurs ont été recrutés pour 93 MP du secteur de l'eau et assainissement dont 2 ont achevé leur contrat. Les contrôleurs sont en cours de recrutement pour 64 MP.

**A3F1 : Microprojet de Transport Koza**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Un radier est en cours de construction sur le Mayo Kilda dans la commune de Koza.

**A3F2 : Contrôles des Microprojets de Transport Koza**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Un contrôleur est en cours de recrutement pour le microprojet de construction d'un radier sur le Mayo Kilda.

**B202 : Acquisit° équip cartog (GPS, matériel info etc...) CRC EXTREME NORD**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le PNDP à la disposition de 24 communes de la région de l'Extrême-nord chacune 01 appareil GPS. La cérémonie de remise a été présidée le 25 avril 2013 à l'esplanade de la CRCEN par le SG de la Région de l'Extrême-Nord. Le 22 novembre 2013, ce sont 23 communes qui reçu du PNDP des kits d'ordinateurs complets. La commande des 41 motos et 23 GPS est en cours.

**B204 : Actions d'appui à la gouvernance local CRC EXTREME NORD**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Pendant un atelier national tenu à Kye-ossi du 22 au 27 juillet 2013, un consultant a présenté les résultats des travaux sur le développement d'une plate forme informatique destinée à appuyer la réalisation du contrôle citoyen de l'action publique dans les communes. L'interface informatique développée va permettre le traitement des données d'enquêtes de terrain et la production des rapports d'enquêtes. Cependant, le consultant doit encore effectuer certains travaux sur la plate forme, notamment la possibilité de l'utilisation d'un monoposte en lieu et place du système actuel ne fonctionnant qu'avec un réseau internet. En outre, la réflexion continue sur la composition du comité de pilotage de l'opération.

**B302 : Opération pilote déploiement logiciel dans 30 comm CRC EXTREME NORD**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans le but d'automatiser la gestion des engagements et des paiements aux fins de produire un compte administratif et un compte de gestion concordants et fiables, le logiciel SIM\_ba a été déployé avec l'appui du PNDP à titre pilote dans la région de l'Extrême-Nord en 2012, dans les communes de Yagoua, Moutourwa, Maroua Ier, Mozogo et Fotokol. A cet effet, les maires, secrétaires généraux, Receveurs municipaux et agents financiers des cinq communes pilotes ont été formés à Mokolo du 3 au 7 décembre 2012.

C'est ainsi que tout au long du 1er trimestre 2013, ces communes avaient la mission d'utiliser le logiciel SIMB\_BA pour leur gestion comptable. La suite de cette formation a été organisée à l'intention des agents financiers et des receveurs des cinq communes à Maroua du 27 au 30 mars 2013. Cet atelier a permis aux participants :

- La clôture de l'exercice 2012 (balance des comptes administratifs et de gestion 2012);
- La saisie des titres de recettes encaissées ;
- La prise en charge des mandats ;
- La clôture d'un exercice.

A la fin de l'atelier, ces objectifs ont été atteints. Durant le reste de l'année, les cinq communes pilotes ont continué à utiliser le logiciel Sim\_ba pour la production de leur état comptable.

Les autres communes de la région ont manifesté leur intérêt à utiliser le logiciel en répondant à un questionnaire dont le dépouillement et l'analyse permettra d'arrêter la liste des 10 communes de la région de l'Extrême-Nord devant bénéficier de Simba en 2014.

**DIFFICULTES :**

- Le logiciel n'est pas installé dans les ordinateurs de la CRC EN ;
- Les supports d'utilisation du logiciel ne sont pas disponibles ;
- Les responsables de la CRCEN ne sont pas outillés pour l'accompagnement des communes à l'utilisation du logiciel Sim\_ba.

**RECOMMANDATIONS** : forte implication des CRCEN et la sélection des communes suivant une catégorisation.

**B303 : Coaching des communes CRC EXTREME NORD**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le contrat du coach CAPROVI couvrant 3 communes est arrivé à terme en 2012. Les montants restants dus à CAPROVI ont été payés au cours du 1er semestre 2013. L'OAL CAFOR n'a pas achevé sa prestation et par conséquent le contrat a été résilié.

**B401 : Format° OAL et équipes pluridisciplin communes CRC EXTREME NORD**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Une vague de 12 OAL sélectionnés en 2012 a été formée à la planification locale au cours du mois de février 2013. Il a été formé :

24 personnels d'OAL de 12 communes, 24 personnels de 12 communes (12 Agents communaux de développement, 12 Présidents de COPIL), 6 DDEPAT+2 DREPAT, Chef de division régional de développement local, PADDL, CROIX Rouge Française, SNV, MIDIMA.

La formation d'une 2e vague d'OAL pour 11 communes n'a pas pu se tenir en 2013 et est programmé en début 2014.

**B403 : Format° Commiss° Communales marché/convent° ARMP CRC EXTREME NORD**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Atelier de formation des communes, des personnels et commissions de passation des marchés placées auprès des services déconcentrés du MINMAP dans la région de l'Extrême-nord. Afin de lever les difficultés qui affectent la qualité des investissements publics dans les communes, le PNDP en collaboration avec l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP), a organisé du 29 Juillet au 2 Août 2013 à Maroua un atelier

de formation de tous les acteurs de la chaîne de passation des marchés financés par le PNDP dans les communes. Six modules ont été déroulés à l'attention de sept commissions de passation des marchés publics (une régionale et six départementales), sept autorités contractantes (Une régionale et six départementales) et leurs collaborateurs, vingt-et-un maîtres d'ouvrages (Maires), quarante sept secrétaires généraux et quatre-vingt-quatorze agents communaux, sur les directives simplifiées de la banque mondiale et les procédures nationales de l'ARMP. Les exposés et débats qui ont caractérisé cet atelier déroulé en deux équipes ont permis aux animateurs constitués des experts de l'ARMP et du PNDP de s'assurer que les participants se sont approprié le nouveau système de passation des marchés publics camerounais. Au total, 177 personnes ont été effectivement formées comprenant les cadres de la délégation régionale et des six délégations départementales plus les membres de la commission régionale et des six commissions départementales ainsi que les maires, les secrétaires généraux de mairies plus les agents communaux.

#### **B502 : Appui au MINEPAT (processus du dév locale et Rég) CRC EXTREME NORD**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Au cours de l'année, il n'a été enregistré que les réunions départementales de suivi des activités du PNDP dans le Mayo Tsanaga, Logone et chari et le Mayo Kani. Au cours de la réunion, les cadres communaux de développement présentent la situation de mise œuvre des activités du PNDP dans leurs communes avec un accent sur les difficultés rencontrées.

**DIFFICULTES :** Indisponibilité du financement de l'activité. Absence de programmation des réunions.

**RECOMMANDATIONS :** Pour un meilleur suivi de ces réunions, la CRC EN va proposer aux DDEPAT un jour de réunion fixe par mois pour tous les départements accompagné d'un modèle TdR précisant les rubriques budgétaires, le canevas rapport, délai transmission des TdR.

#### **B504 : Formation des agents communaux (techn et fin) CRC EXTREME NORD**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Renforcement des capacités à l'élaboration du Plan d'Investissement Annuel (PIA) et à l'utilisation de PRO ADP. La CRC EN a organisé deux ateliers régionaux de formation à l'élaboration du PIA et à l'utilisation de PRO ADP respectivement du 5 au 9 juin 2013 à Mokolo et du 18 au 22 juin 2013 à Yagoua. Ces ateliers ont permis de renforcer les capacités d'acteurs divers notamment :

- Les maires, SG et Agents de développements de 36 communes ;
- 12 personnels d'OAL ;
- 7 personnels du MINEPAT (DDEPAT et Service régional).

Dans la première partie de la formation, il a été présenté et discuté avec les participants de la démarche proposée pour l'élaboration du Plan d'Investissement Annuel et l'actualisation du Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT), une année après la mise en œuvre du PCD. Pendant la formation, un accent a été mis certains outils notamment pour l'évaluation des actions planifiées, la mobilisation des ressources, le choix des projets prioritaires dans les villages et la priorisation des villages. La deuxième partie de la formation a été consacrée à PRO ADP qui est un progiciel d'aide au développement participatif développé par le PNDP afin d'aider les communes à suivre la mise en œuvre de leur PCD et leur permettre de jouer efficacement leur rôle de promotion des actions de développement local. PRO ADP prend les données de référence sur les infrastructures sociales de base et les besoins identifiés par les populations à la base et validés lors de l'élaboration du PCD. PRO ADP constitue ainsi, un outil de programmation des investissements par la commune et pour le Budget d'Investissements Publics (BIP). Les domaines pris en compte par PRO ADP comprennent les Services de base (Education, Santé, Hydraulique, Electrification, Routes, Equipements marchands), Ressources naturelles, Institution communale (Ressources humaines, patrimoine, relations), Gouvernance communale (tenue des Conseils Municipaux, comptes administratifs, budget). Au cours de ces ateliers, PRO ADP a été installé à chaque commune afin de ne gérer que les informations propres à la commune. Renforcement des cadres financiers et des receveurs municipaux à la gestion des allocations. Les ateliers trimestriels de renforcement des capacités des cadres financiers et des receveurs municipaux sur la gestion des allocations se sont tenus à Mokolo, respectivement du 6 au 16 avril 2013, du 1er au 10 juillet 2013 et du 5 au 13 octobre. Pendant chaque atelier, les cadres financiers et les receveurs municipaux des 47 communes de la région se sont succédé en quatre groupes de 12 communes. Au cours chaque atelier, la comptabilité des allocations de chacune des 47 communes a été mise à jour à travers la production de la balance générale et du bilan.

#### **B506 : Autres formations des sectoriels & acteurs divers CRC EXTREME NORD**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Au cours de l'année 2013, la CRC EN a organisé deux ateliers de lecture des requêtes, au cours desquels les études de faisabilité de 391 MP ont été examinées. En outre, il a été organisé trois ateliers trimestriels de consolidation des allocations avec les receveurs municipaux et les agents financiers des 47 communes de la région. Le résultat obtenu est la mise à jour de la comptabilité de 47 communes. Enfin, la CRC EN a organisé deux ateliers sur la méthodologie d'actualisation du PIA/CDMT et sur l'utilisation du PRO ADP dont l'un du 5 au 9 juin 2013 à Mokolo et l'autre du 18 au 22 juin 2013 à Yagoua. Dans l'ensemble, ont été formés les maires, SG et Agents de développements de 36 communes ainsi que les 6 DDEPAT.

#### **C102 : Atelier d'imprégnation et de comm avec les Maires CRC EXTREME NORD**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Atelier d'imprégnation et de communication avec les maires. Afin d'assurer une mise œuvre continue et harmonieuse du PNDP dans l'ensemble des communes, après les élections municipales du 30

septembre 2013, il a été organisé les 22 et 23 Novembre 2013 un atelier d'imprégnation des nouveaux maires sur le mode opératoire et les procédures du PNDP. Cet atelier ouvert par le Secrétaire général de la Région s'est déroulé en présence du Coordonnateur National du PNDP accompagné du Directeur des Affaires Juridiques du MINEPAT, de 45 maires / adjoints, de 4 DDEPAT, 4 chefs de service de développement local des préfectures et de 72 cadres communaux. Au cours de l'atelier, huit exposés ont été présentés par les cadres de la CRC EN et les responsables régionaux de l'ANAFOR et du FEICOM. Cet atelier d'imprégnation a permis aux nouveaux maires de comprendre et de s'approprier les objectifs du Programme, le mode opératoire, le rôle des cadres communaux, le PCD, la gestion des allocations, les procédures de passation des marchés, la prise en compte des aspects socio-environnementaux du PNDP. Il a également permis de partager avec les nouveaux maires la vision et les valeurs de bonne gouvernance et d'éthique du Programme.

#### **C202 : Réunion de concertation avec les sectoriels CRC EXTREME NORD**

*ETAT D'AVANCEMENT* : En vue de faciliter la passation de marchés des microprojets financés par le PNDP, des rencontres ont eu lieu entre la CRC EN et les responsables régionaux et départementaux du MINMAP de la région et les 24 maires concernés. La première réunion tenue le 25 avril 2013 a permis de jeter les bases d'une bonne collaboration, d'aborder les spécificités procédures de passation au sein du PNDP et les exigences des bailleurs de fonds et d'apprécier la charge des marchés à passer dans le cadre du PNDP. Lors des autres rencontres, une programmation de MP a été conjointement validée. En outre, dans le cadre de la concertation avec les partenaires, la CRC EN a tenu des réunions de suivi des consultants individuels, les prestataires et les OAL. Ces réunions ont permis d'accélérer le montage des requêtes qui connaissaient du retard et surtout de programmer la lecture de 11 requêtes en début juillet 2013.

#### **C203 : Réunion de concertation avec les bailleurs CRC EXTREME NORD**

*ETAT D'AVANCEMENT* : En séjour dans la région de l'Extrême-nord, l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun a effectué une visite de courtoisie à la CRC EN le 17 juillet 2013. La CRCEN lui a présenté l'état des réalisations effectuées depuis 2007 avec un accent sur le financement KfW. Par la suite, il s'est rendu sur le terrain pour visiter quelques réalisations dans les communes de Maroua Ier, Mokolo et Mogodé.

Financement KfW

Au cours de l'année 2013, la CRC EN a reçu trois missions dans le cadre de la clôture du financement KfW, respectivement dans les périodes suivantes :

- Du 17 février au 3 mars 2013 : mission d'appui à la clôture composée du consultant Lahmeyer, du Spécialiste en Passation des marchés du PNDP et du Chef Comptable du PNDP ;
- Du 3 au 17 août 2013 : mission d'appui à la clôture composée du consultant Lahmeyer, du Responsable National du Suivi Evaluation et Coordonnateur Technique des Infrastructures ;
- Du 5 au 12 décembre 2013 : mission de clôture finale composée de Mme Jennifer Wörl (Chargée de Programme à la KfW), M Scheirman, (Consultant Lahmeyer), M Hartmann, (Expert technique, Architecte), M Ruben, (Auditeur externe, Price watercoppers), M BANDON Frédéric, Coordonnateur Technique des Infrastructures.

A l'issue de chacune de ces missions, il a été fait un bilan des activités menées sur fonds KfW et arrêté un plan d'actions de clôture des différentes activités restantes.

#### **C207 : Fonctionnement de la Commiss° Spéciale des Marchés CRC EXTREME NORD**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Au cours de l'année, des comités ad hoc constitués des cadres de la CRC EN et des représentants des communes ont été mis en place pour le recrutement des contrôleurs, consultants pour les études et pour la constitution du répertoire des prestataires.

#### **C209 : Réunions coordination des unités de gestion CRC EXTREME NORD**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Tout au long de l'année, la CRC EN a régulièrement tenue les réunions hebdomadaires de suivi et de coordination auxquelles participent tous les cadres de la CRC EN. A deux reprises, cette réunion a été élargie aux personnels d'appui afin de traiter certains aspects de discipline et de respect de la hiérarchie.

#### **C301 : Atelier national/régional de programmation CRC EXTREME NORD**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Afin de faire un bilan plus détaillé de 2013 et de proposer les activités de 2014, le PNDP EN a organisé du 14 au 16 octobre un atelier de bilan et d'élaboration du PTBA pour l'exercice 2014. Cet atelier auquel a pris part tous les cadres de la CRC EN a eu comme résultat la préparation détaillée et exhaustive du plan de travail et budget de l'année 2014 du PNDP EN. De façon spécifique, il s'agissait de :

- Faire le bilan des activités menées au cours de l'année 2013 ;
- Proposer un plan de travail accompagné du budget pour l'année 2014 en mettant un accent particulier sur :
  - La liste des activités et tâches par composante ;
  - Leur chronogramme de réalisation physique ;
  - Les indicateurs de performances physiques et les valeurs cibles à atteindre ;
  - Les ressources humaines nécessaires ;

- Les prévisions budgétaires d'exécution activité par activité.

Lors de l'atelier national du PTBA organisé du 21 au 26 octobre 2013, ce plan de travail a été amendé et validé.

### **C302 : Atelier national de revue, bilan et prog semest CRC EXTREME NORD**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Au terme du premier semestre de l'année 2013, la CRC EN a marqué un temps d'arrêt afin d'apprécier les avancées effectuées au cours d'un atelier semestriel de bilan et de programmation tenu à Mokolo du 4 au 6 juillet 2013. Durant l'atelier, il a été fait un bilan des activités menées au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2013 et une programmation des activités pour le reste de l'année 2013. De façon spécifique :

- Activités réalisées et leur degré de réalisation
  - Les activités engagées en 2012 et terminées au cours du semestre ;
  - Les activités engagées et terminées au cours du semestre ;
  - Les nouvelles activités engagées et non achevées au cours du semestre ;
- Les résultats obtenus ;
- Les écarts avec la programmation indicative ;
- Les difficultés rencontrées, les solutions déjà mises en œuvre et les solutions à envisager (composantes, bailleurs, communes, sectoriels, prestataires) ;
- L'élaboration du plan de travail pour le 2<sup>e</sup> semestre 2013
- L'état d'exécution financière ;
- La stratégie de suivi des MP ;
- L'optimisation des réunions départementales de suivi des activités PNDP (canevas rapport, informations à collecter, justificatifs).

### **C306 : Missions de supervision CRC EXTREME NORD**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Afin de s'assurer du bon déroulement des activités sur le terrain, la CRC EN a organisé régulièrement des missions d'appui technique et de supervision. Ces différentes missions de suivi et de supervision des activités ont permis :

- Le suivi des chantiers, les réceptions techniques, et les réceptions définitives de certains microprojets ;
- L'approbation des études de faisabilité ;
- La supervision de l'actualisation des PDC ;
- la supervision de la sélection des entreprises ;
- la validation des sites des microprojets ;
- La préparation de l'audit technico-financier ;
- Le lancement des chantiers.

Les missions administratives ont consisté essentiellement à la justification des pièces comptables à la CNC.

Durant l'année, la CRC EN a reçu diverses missions de la coordination nationale, notamment :

- Une mission de supervision globale des activités en mai composée du RFDC et du SPM ;
- Une mission de supervision et d'appui technique de la formation des OAL à l'actualisation des PDC par le RFDC ;
- Une mission de supervision de l'actualisation des PDC sur le terrain par le RFDC ;
- Une mission d'appui technique à la réunion de concertation avec le MINMAP par le SPM ;
- Une mission de supervision et d'appui technique de la formation des OAL, agents communaux et maires à l'utilisation du PROADP par l'ARSE.

### **C308 : Elaboration des rapports périodiques CRC EXTREME NORD**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Les rapports d'activités du 1<sup>er</sup> trimestre, 1<sup>er</sup> semestre et du 3<sup>e</sup> trimestre 2013 ont été élaborés et transmis à la CNC aux périodes indiquées.

### **C313 : Assistance à l'archivage et au classement CRC EXTREME NORD**

**ETAT D'AVANCEMENT :** La CRC EN a effectué le classement des documents de marchés passés dans le cadre du PNDP tant au niveau de la cellule que dans 14 communes. Notamment celles qui ont fait l'objet de l'audit technico financier du 9 au 16 avril 2013 : Gazawa, Maroua Ier, Méri, Bogo, Mora, Mindif, Moutourwa, Kaélé, Moulvoudaye, Tchatabali, Datchéka, Wina, Touloum et Yagoua.

### **C402 : Audit financier des comptes du projet CRC EXTREME NORD**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Le Cabinet CAC (Cameroun Audit Conseils) retenu pour l'audit financier 2012 du Programme a séjourné dans la région de l'extrême-nord du 11 au 14 juin 2013. Le travail avec l'auditeur s'est déroulé principalement dans les locaux de la CRC EN avec le CR, le CPTR, l'ACPT et RRSE. En vue de toucher du doigt les réalisations effectuées par le Programme en 2012, l'auditeur s'est rendu sur le terrain dans les communes de Mora, Tokombéré et Maroua II où des infrastructures ont été réalisées.

### **C403 : Audit technico-fin sur base d'échantillon (annuel) CRC EXTREME NORD**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Dans le cadre de l'audit technico financier 2012, 14 communes de la région de l'Extrême-Nord ont été échantillonnées. La mission d'audit a séjourné dans la région de la période allant du 9 au 16 avril 2013 au niveau des locaux de la CRC EN et des communes de : Gazawa, Maroua Ier, Méri, Bogo, Mora,

Mindif, Moutourwa, Kaélé, Moulvoudaye, Tchatibali, Datchéka, Wina, Touloum et Yagoua. Le rapport de l'équipe est en cours de consolidation. Dans le cadre de la réalisation en régie du microprojet d'aménagement de la voirie de Mora, une équipe de la CNC composée de l'Auditeur Interne, du CTI et du RFDC ont réalisé un audit technico financier dans la période du 15 au 21 septembre 2013. Les résultats de et audit sont attendus.

**C404 : Evaluation d'impact CRC EXTREME NORD**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans le cadre de l'évaluation d'impact du PNDP II par l'INS, une équipe conduite un superviseur et 6 enquêteurs ont couvert 3 communes échantillonnées (Hina, Dziguilao et Touloum). Les enquêtes ont concerné dans chaque commune l'exécutif municipal, un chef de village et 15 ménages. Dans le cadre de l'étude sur l'évaluation de la fonctionnalité des comités de gestion des microprojets, une équipe du Cabinet GENEX commise pour l'étude a séjourné dans la région de l'Extrême-Nord du 4 au 6 avril 2013. Cette mission s'est entretenue avec les responsables de 4 comités de gestion échantillonnés dans les communes de Moutourwa (Salles de classe Moudawa et Titing) et de Ndoukoula (Salles de classe de Zamala et Forages de Tchoffi). Dans le cadre des études en cours à la CNC relatives d'une part à l'évaluation des agents communaux et d'autre part à l'évaluation des prestataires, la CRC EN a procédé à la collecte des données y relatives. Ces données ont été transmises à la CNC pour saisie et analyse. Les rapports de ces études sont attendus.

**C407 : Evaluation socio-environnementale CRC EXTREME NORD**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Une équipe d'évaluation environnementale de la mise en oeuvre des microprojets du PNDP II a séjourné dans la région en fin octobre. L'équipe s'est rendue dans les communes de Hina et de Roua où ont été réalisés des microprojets de branchement électrique des ménages sur financement IDA. Des observations ont été faites en vue d'une meilleure prise en compte des aspects socio-environnementaux dans les types de microprojets visités.

**C507 : projets mise en place radios comm & centre télécom CRC EXTREME NORD**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Les conventions de partenariat avec 3 radios communautaires (DANA, SAVA et TSANAGA) sont en cours.

**C516 : Couverture médiatique des activités CRC EXTREME NORD**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Plusieurs papiers de communication ont été produits au niveau de la CRCEN et transmis à la CNC afin d'alimenter le journal Echos du PNDP, notamment les papiers sur :

- La cérémonie de signature des conventions de cofinancement des microprojets et de lancement des marchés de microprojets en mai 2013 ;
- La visite de l'ambassadeur d'Allemagne dans la région de l'Extrême-Nord en juillet 2013;
- La formation des commissions de passation des marchés et du personnel du MINMAP de la région de l'Extrême-Nord en juillet 2013;
- L'évaluation du personnel du PNDP EN par le MINEPAT en septembre 2013;
- La sélection des contrôleurs des chantiers de microprojets du PNDP EN en septembre 2013;
- L'atelier d'imprégnation et de communication avec les maires nouvellement élus en novembre 2013;
- La mission de clôture du financement KfW en décembre 2013.

**C605 : Formations spécifiques à l'intérieur du pays CRC EXTREME NORD**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Formation du personnel sur "la gestion des projets selon l'approche du PMBOK". Dans l'optique de l'amélioration de la gestion du PNDP, le CR et RRSE et 11 autres cadres du PNDP ont participé du 28 octobre au 1er novembre 2013 à la formation sur la préparation à la certification Project Management Professional. A travers les exposés sur les groupes de processus de management de projet et sur les domaines de connaissances du management de projet, les participants ont échangé sur les outils de gestion nécessaires à l'amélioration du taux de réussite du programme.

**C701 : Aménagement réfection des bureaux CRC EXTREME NORD**

*ETAT D'AVANCEMENT* : L'étude de faisabilité pour l'aménagement des locaux de la CRC EN a été réalisée et la demande de non objection pour l'attribution dudit marché est en cours.

**C702 : Achat de matériel, équipements et mobilier bur CRC EXTREME NORD**

*ETAT D'AVANCEMENT* : De mobiliers de bureaux neufs ont été acquis en début d'année 2013 à savoir : Fauteuils DG, bureaux et chaises de réception.

**C703 : Achat matériel informatique et de reprographie CRC EXTREME NORD**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Au cours de cette année, la CNC a acquis pour le compte de la CRC EN, le matériel informatique ci -après : un copieur, un ordinateur portable. Un camescope, une imprimante Laser, des appareils photos numériques sont en cours.

**C704 : Achat matériel de formation CRC EXTREME NORD**

---

**ETAT D'AVANCEMENT** : Un vidéoprojecteur pour le compte de la cellule a été acquis par la CNC en fin juin 2013.

**C706 : Achat de logiciels CRC EXTREME NORD**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Une commande d'antivirus pour 12 postes d'ordinateurs a été livrée à la CRC EN au cours du 3e trimestre.

**C708 : Achat fournitures de bureaux CRC EXTREME NORD**

**ETAT D'AVANCEMENT** : L'exécution des marchés de fournitures de bureau et consommables informatiques est en cours en cette fin d'année.

**C709 : Achat fournitures pour véhicules CRC EXTREME NORD**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le marché d'acquisition des pneus des 4 véhicules de la CRC EN a été exécuté en décembre 2013.

**C711 : Loyers et charges locatives CRC EXTREME NORD**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le bailleur des locaux de la CRC EN a sollicité une augmentation de loyer et un avenant a été préparé et transmis à la CNC pour traitement.

**C716 : personnel consultants, hono, charges soc et fisc CRC EXTREME NORD**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le personnel cadre de la CRC EN a connu un changement dans les postes de comptable et d'assistant comptable. Le nouveau comptable régional a pris service à la CRC EN le 3 avril 2013 et l'assistant comptable le 1er août 2013. En vue de renforcer le suivi des activités sur financement KfW dans la région, le contrat point focal départemental (Diamaré) a été prolongé jusqu'en 2014. Quant à l'assistant technique, son contrat est arrivé à terme le 31 mars 2013.

---

### 5.1. 4. Bilan détaillé Est

#### 1. Bilan détaillé des activités par composante

##### **A104 : Sélection des agents communaux (financiers et techniques)**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Une commission adhoc s'est réunie pour sélectionner les agents communaux (05 ACD et 01 ACF) pour les communes qui n'en avaient pas. Tous les postes vacants ont été pourvus. Les nouveaux agents sélectionnés ont déjà pris service.

##### **A105 : Prise en charge agents communaux (financiers et techniques)**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Les agents communaux en poste ont été régulièrement pris en charge. Pour la majorité d'entre eux, les contrats avec le PNDP sont arrivés à termes au cours de l'année. Ceux-là sont donc entièrement pris en charge par leurs communes.

*DIFFICULTES* : Lenteur de certains RM dans le traitement des dossiers de paiement des agents dans certaines communes. Non paiement par certaines communes des 50% du salaire de leurs agents comme le stipule la convention.

*RECOMMANDATIONS* : Sensibilisation des maires pour le paiement des salaires des agents.

##### **A201 : Etudes de faisabilité technique et environnementales des MP**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Les études de faisabilité des microprojets de la commune de Somalomo sont achevées.

*DIFFICULTES* : Lenteur des consultants à terminer le travail.

*RECOMMANDATIONS* : Plusieurs relances.

##### **A203 : Sélection des prestataires pour la réalisation des MP**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La sélection des prestataires pour la réalisation des microprojets a été faite d'abord en début d'année par les Commissions Communales de Passation des Marchés et puis suite à la réforme, les commissions départementales et régionales de passation des marchés du MINMAP ont pris le relais.

*DIFFICULTES* : Lenteur des responsables du MINMAP dans la programmation des marchés du PNDP.

*RECOMMANDATIONS* : Sensibilisation des responsables du MINMAP et information aux autorités administratives (Préfets et Gouverneurs).

##### **A300 : 285 microprojets ont été financés**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Au total 30 communes ont déjà mobilisé partiellement ou entièrement leur contribution. Parmi ces communes, les microprojets sont achevés ou en cours de réalisation dans 23 communes et en cours de passation des marchés dans 7 communes.

Les deuxièmes et troisièmes tranches des allocations pour le financement des microprojets ont déjà été virées pour 20 communes d'un montant total de 1 333 510 020 FCFA.

Le portefeuille des microprojets de la région comporte 285 microprojets dont 157 sont achevés, 75 en cours de réalisation et 53 sont en cours de passation des marchés.

*DIFFICULTES* : Difficultés de certaines communes à verser leur contribution pour la réalisation de leurs microprojets. Jusqu'à la fin de l'année la commune de Nguemendouka n'a pas encore donné sa contribution pour la réalisation de ses microprojets.

Difficultés des plusieurs entreprises à respecter les délais et les prescriptions techniques des cahiers de charge.

Faible suivi des microprojets par les contrôleurs et les ingénieurs de marché.

*RECOMMANDATIONS* : Sensibilisation des communes qui n'ont pas encore versé leur contribution et suivi rapproché des chantiers.

##### **A3A1 : Microprojet Education**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La CRC-Est a 37 microprojets d'éducation dont 24 sont déjà achevés et réceptionnés, 7 en cours de réalisation et 6 en cours de passation des marchés.

##### **A3B1 : Microprojet Santé**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Trois microprojets du secteur de la santé ont été réalisés dans la région. Il s'agit de la construction de deux CSI dans les communes de Nguiebok et Betéré-Oya et la réhabilitation du CMA de Diang.

##### **A3C1 : Microprojet d'hydraulique**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La majorité des microprojets de la région sont du secteur hydraulique. Nous avons au 226 microprojets d'hydraulique dans le portefeuille des microprojets de la région dont 124 sont achevés, 62 en cours de réalisation et 40 en cours de passation des marchés.

*DIFFICULTES* : Difficulté pour les prestataires de respecter les 5 mètres de fonçage dans la nappe.

*RECOMMANDATIONS* : Réalisation des essais de débit avant la réception du microprojet.

##### **A3D1 : Microprojet d'Agriculture**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Deux microprojets d'agriculture sont en cours de passation des marchés. Il s'agit de deux pépinières de plants de cacao dans les communes de Salapoumbé et Doumaintang.

**A3E1 : Microprojet d'Electrification**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Nous avons au total trois microprojets d'électrification dont deux sont achevés et un est en cours de réalisation.

**A3F1 : Microprojet de Transport**

*ETAT D'AVANCEMENT* : les deux microprojets du secteur des transports sont en cours de réalisation dans les communes de Ngoura et Atok. Il s'agit de la construction des parkings de stationnement des gros porteurs.

**A3G1 : Microprojet d'Elévation**

*ETAT D'AVANCEMENT* : On a un microprojet de construction d'un abattoir dans la commune de Ngoura qui est en cours de réalisation.

**A3I1 : Microprojet de Gestion des ressources Naturelles**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Dans la commune de Mindourou, nous avons trois microprojets de gestion des ressources naturelles qui sont en cours de passation des marchés. Il s'agit de l'élaboration de trois plans simple de gestion des forêts communautaires.

**A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Nous avons au total huit (08) microprojets d'infrastructure marchandes dont 04 sont achevés et 04 sont en cours de passation des marchés.

**B201 : Elaboration des plans communaux d'aménagement**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Les données GPS ont été transmises à la CNC pour la réalisation des plans communaux d'aménagement.

**B202 : Acquisition des équipements cartographiques (GPS, matériel informatique, etc...)**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Les GPS ont été remis à toutes les 31 communes et des kits de matériel informatique ont été remis à 27 communes.

*DIFFICULTES* : Dans certaines communes, les GPS et les ordinateurs ne sont pas mis à la disposition des agents communaux (ACD et ACF).

*RECOMMANDATIONS* : Sensibilisation des Maires sur l'objectif poursuivi par la remise de ces équipements et sur le respect des conventions de gestions de ces équipements qu'ils ont signés.

**B301 : Développement du logiciel comptable pour les communes**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Au cours de l'année, le logiciel de comptabilité Sim\_ba a été installé dans six communes et les principaux utilisateurs (Maires, Receveurs Municipaux et ACGF) ont été formés.

*DIFFICULTES* : Mises à jour irrégulières des données dans les communes.

*RECOMMANDATIONS* : Accompagnement des communes. Organisation des ateliers trimestriels de mise à jour des données. Implémentation du logiciel dans les autres communes.

**B403 : Formation des Commissions Communales de passation des marchés/convention avec l'ARMP**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Les commissions communales de passation des marchés ont été formées en début d'année. Ces commissions ont été dissoutes suite à la réforme des marchés publics. Elles ont été remplacées par les commissions départementales et régionale de passation des marchés du MINMAP. Une rencontre avec les membres des nouvelles commissions a été organisée pour leur expliquer les procédures de passation des marchés du PNDP.

**B504 : Formation des agents communaux (techniques et financiers)**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Organisation au cours de l'année en deux vagues d'un atelier de formation des ACD sur l'élaboration du PIA et l'utilisation du logiciel ADP.

*DIFFICULTES* : Absence de plusieurs Maires.

*RECOMMANDATIONS* : Sensibilisation des Maires sur la nécessité d'assister aux ateliers et sur l'importance du logiciel ADP.

**C102 : Atelier d'imprégnation et de communication avec les Maires**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Un atelier d'imprégnation des nouveaux maires a été organisé.

**C204 : Missions de suivi et de coordination du MINEPAT**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le DR/MINEPAT a effectué plusieurs missions de suivi et de supervision des activités du PNDP au cours de l'année.

**C205 : Sessions des cadres de concertation au niveau régional**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Participation de la CRC aux différentes rencontres de la plate forme des partenaires techniques et financiers des communes de la région de l'Est.

**C209 : Réunions coordination des unités de gestion**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Au cours de l'année, la CRC-Est a tenue de 25 réunions hebdomadaires de coordination.

**C301 : Atelier national/régional de programmation**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Un atelier Régional de préparation du Plan de Travail et de Budget Annuel de 2014 a été organisé par la CRC-Est au cours du troisième trimestre 2013.

**C306 : Missions de supervision**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Plusieurs missions de supervision effectuées par les cadres de la CRC au cours de l'année.

**C308 : Elaboration des rapports périodiques**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Deux rapport trimestriels, un rapport semestriel et rapport annuel élaborés.

**C309 : Mise à Jour des logiciels**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Mise à jour régulière des logiciels TECPRO et TOMPRO

**C311 : Ateliers de consolidation des systèmes de gestion**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Participation de la CPTR aux ateliers de consolidation des données comptables organisées par la CNC.

**C403 : Audit technico-fin sur base d'échantillon (annuel)**

**ETAT D'AVANCEMENT** : La CRC-Est a reçu au cours de l'année une mission d'audit technico financier du PNDP. Cette mission s'est bien déroulée dans l'ensemble.

**C506 : Actions com promo dév local au niveau communal**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Production des émissions sur les activités du PNDP, traduction de ces émissions dans les principales langues locale et diffusion dans les radios communales.

**C509 : Abonnement journaux**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Livraison régulière du quotidien Cameroun Tribune.

**C516 : Couverture médiatique des activités**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Couverture médiatique des activités selon la nécessité.

**C708 : Achat fournitures de bureaux**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Deux acquisitions des fournitures de bureau au cours de l'année.

**C711 : Loyers et charges locatives**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Prise en charge régulière du loyer et des charges locatives.

**C714 : Frais de communication**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Les personnels de la CRC ont régulièrement reçu leur allocation mensuelle de crédit de communication.

**C716 : personnel consultants, honoraires, charges sociales et fiscales**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Honoraires régulièrement payés pour tous les cadres.

**C717 : Personnel d'appui, Salaires, charges sociales et fiscales**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Salaires régulièrement payés pour la secrétaire, les chauffeurs et l'agent d'entretien.

**C718 : Frais de liaison et envoi de courriers**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Prise en charge régulière des frais de liaison et d'envoi de courriers.

---

**Site : 07 - NORD****A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Nord**

**ETAT D'AVANCEMENT** : La sélection des OAL dans les Communes de Mayo-Hourna, Béka, Figuil, Lagdo, Pitoa, Tcholliré et Touroua a démarré au mois d'Octobre 2013. Les demandes de non objection ont été transmises à la CNC le 28 Décembre 2013.

**DIFFICULTES** : Les difficultés rencontrées relèvent de la nouvelle réforme dans le secteur des marchés publics. Les acteurs des marchés publics maîtrisent peu le processus de sélection des OAL.

**RECOMMANDATIONS** : Un séminaire sur les procédures de Passation des marchés des prestations intellectuelles dans le cadre du PNDP s'avère nécessaire.

**A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées) Madingring**

**ETAT D'AVANCEMENT** : OAL CELDIE

Le DIC et le DEUC sont réalisés, le DPNV et le DC sont élaborés. Le cadre logique qui est élaboré est en attente de validation.

**DIFFICULTES** : - Difficulté de mobilisation des populations pour le DPNV due à la coïncidence des travaux champêtres avec les activités de planification.

- Faible disponibilité du personnel communal ne facilitant pas la tenue des ateliers de validation.

**RECOMMANDATIONS** : - Une intervention des autorités locales a exhorté les populations réunies autour de leur chef, à participer au déroulement des outils du DPNV.

- Un suivi régulier de l'OAL par le PNDP a permis de sensibiliser les populations à s'impliquer dans le diagnostic.

**A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées) Mayo Oulo**

**ETAT D'AVANCEMENT** : OAL GIC TERDED

Le DIC et le DEUC sont validés; le DPNV et le DC sont élaborés et le CL élaboré est en attente de validation.

**DIFFICULTES** : - Retard dans la finalisation du DPNV sur le terrain dû à la faible maîtrise de la méthodologie de planification par certaines équipes de l'OAL.

- Difficulté de mobilité des équipes en saison pluvieuse à cause de la présence de nombreuses zones inondables et de l'état de routes non praticables en cette période.

- Perturbation du programme de descente de terrain due à la campagne et aux troubles électoraux.

- Difficulté de mobilisation des populations pour le DPNV due à la coïncidence des travaux champêtres avec les activités de planification.

- Perturbation du programme de descente de terrain due à la campagne électorale.

- Faible disponibilité du personnel communal ne facilitant pas la tenue des ateliers de validation.

**RECOMMANDATIONS** : - Obligation de l'OAL à prendre part à toutes les réunions mensuelles au cours desquelles des séances de renforcement des capacités sont souvent dispensées sur les techniques d'utilisation des outils de diagnostic.

- Corriger les insuffisances sur les DPNV constatées lors des missions de supervision du PNDP

- Une intervention des autorités locales a exhorté les populations réunies autour de leur chef, à participer au déroulement des outils du DPNV.

- Un suivi régulier de l'OAL par le PNDP a permis de sensibiliser les populations à s'impliquer dans le diagnostic.

- Pour les prochains contrats, il serait judicieux de programmer les activités de planification sur le terrain pendant la saison sèche.

**A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées) Dembo**

**ETAT D'AVANCEMENT** : OAL BIEN ÊTRE

Le DIC et le DEUC sont validés, le DPNV est préparé à être élaboré.

**DIFFICULTES** : - Le Personnel utilisé par l'OAL est pratiquement différent de celui cité dans l'offre technique.

- Absence de la quasi-totalité sur le terrain des personnes citées dans l'offre.

- Le personnel de terrain n'est pas disponible.

- Le personnel de BEC est constamment reconstitué.

**RECOMMANDATIONS** : Des lettres d'observations et une mise en demeure ont été données à l'OAL. Une séance de travail permettant d'identifier le personnel et d'apprécier sa qualité est prévue avant le 15 janvier 2014. Une lettre de rappel l'invitant à réorganiser et à déployer son équipe avant la mi-janvier, lui a été adressée.

**A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées) Bibémi**

**ETAT D'AVANCEMENT** : OAL GIC CTP

Le DIC et DEUC sont validés; le DPNV et le DC sont élaborés, les ateliers de planification et de mobilisation des ressources sont tenus.

**DIFFICULTES** : - Retard dans la finalisation du DPNV sur le terrain dû à la faible maîtrise de la méthodologie de planification par certaines équipes de l'OAL.

- Difficulté de mobilité des équipes en saison pluvieuse à cause de la présence de nombreuses zones inondables et de l'état de routes non praticables en cette période.

- Perturbation du programme de descente de terrain due à la campagne et aux troubles électoraux.

- Difficulté de mobilisation des populations pour le DPNV due à la coïncidence des travaux champêtres avec les activités de planification.

**RECOMMANDATIONS :** - Obligation de l'OAL à prendre part à toutes les réunions mensuelles au cours desquelles des séances de renforcement des capacités sont souvent dispensées sur les techniques d'utilisation des outils de diagnostic.

- Corriger les insuffisances sur les DPNV constatées lors des missions de supervision du PNDP

- Une intervention des autorités locales a exhorté les populations réunies autour de leur chef, à participer au déroulement des outils du DPNV.

- Un suivi régulier de l'OAL par le PNDP a permis de sensibiliser les populations à s'impliquer dans le diagnostic.

- Pour les prochains contrats, il serait judicieux de programmer les activités de planification sur le terrain pendant la saison sèche.

#### **A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées) Poli**

**ETAT D'AVANCEMENT :** OAL CI

Le DIC et DEUC sont validés, le DPNV est élaboré et est en cours de finalisation

**DIFFICULTES :** - Retard dans la finalisation du DPNV sur le terrain dû à la faible maîtrise de la méthodologie de planification par certaines équipes de l'OAL.

- Difficulté de mobilité des équipes en saison pluvieuse à cause de la présence de nombreuses zones inondables et de l'état des routes non praticables en cette période.

- Perturbation du programme de descente de terrain due à la campagne et aux troubles électoraux.

- Difficulté de mobilisation des populations pour le DPNV due à la coïncidence des travaux champêtres avec les activités de planification.

**RECOMMANDATIONS :** - Obligation de l'OAL à prendre part à toutes les réunions mensuelles au cours desquelles des séances de renforcement des capacités sont souvent dispensées sur les techniques d'utilisation des outils de diagnostic.

- Corriger les insuffisances sur les DPNV constatées lors des missions de supervision du PNDP.

- Pour les prochains contrats, il serait judicieux de programmer les activités de planification sur le terrain pendant la saison sèche.

#### **A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées) Touboro**

**ETAT D'AVANCEMENT :** OAL INSTRAD

Le DIC et DEUC sont validés; le DPNV est en cours d'élaboration

**DIFFICULTES :** - Retard dans la finalisation du DPNV sur le terrain dû à la faible maîtrise de la méthodologie de planification par certaines équipes de l'OAL.

- Difficulté de mobilité des équipes en saison pluvieuse à cause de la présence de nombreuses zones inondables et de l'état de routes non praticables en cette période.

- Perturbation du programme de descente de terrain due à la campagne et aux troubles électoraux.

- Le Personnel utilisé par l'OAL est pratiquement différent de celui cité dans l'offre technique.

- Difficulté de mobilisation des populations pour le DPNV due à la coïncidence des travaux champêtres avec les activités de planification.

- Perturbation du programme de descente de terrain due à la campagne électorale. Il a singulièrement été constaté des troubles sociaux politiques pendant la période électorale dans la commune de Touboro.

- Absence de la quasi-totalité sur le terrain des personnes citées dans l'offre ;

- Personnel de terrain non disponible.

**RECOMMANDATIONS :**

- Obligation de l'OAL à prendre part à toutes les réunions mensuelles au cours desquelles des séances de renforcement des capacités sont souvent dispensées sur les techniques d'utilisation des outils de diagnostic.

- Corriger les insuffisances sur les DPNV constatées lors des missions de supervision du PNDP.

- Une intervention des autorités locales a exhorté les populations réunies autour de leur chef, à participer au déroulement des outils du DPNV.

- Un suivi régulier de l'OAL par le PNDP a permis de sensibiliser les populations à s'impliquer dans le diagnostic.

- Pour les prochains contrats, il serait judicieux de programmer les activités de planification sur le terrain pendant la saison sèche.

- Deux lettres d'observations ont déjà été adressées à INSTRAD et il lui est demandé de reprendre les activités de DPNV d'urgence.

#### **A102 : Elaboration du PCD prise en cpte des peuples pygmées) Guider**

**ETAT D'AVANCEMENT :** OAL FADIR

Le DIC et DEUC sont validés, le DPNV est achevé et le DC est en cours finalisation.

**DIFFICULTES :** - Retard dans la finalisation du DPNV sur le terrain dû à la faible maîtrise de la méthodologie de planification par certaines équipes de l'OAL.

- Difficulté de mobilité des équipes en saison pluvieuse à cause de la présence de nombreuses zones inondables et de l'état des routes non praticables en cette période.

- Perturbation du programme de descente de terrain due à la campagne et aux troubles électoraux.

- Difficulté de mobilisation des populations pour le DPNV due à la coïncidence des travaux champêtres avec les activités de planification.
  - Perturbation du programme de descente de terrain due à la campagne électorale.
- RECOMMANDATIONS :** - Obligation de l'OAL à prendre part à toutes les réunions mensuelles au cours desquelles des séances de renforcement des capacités sont souvent dispensées sur les techniques d'utilisation des outils de diagnostic;
- Corriger les insuffisances sur les DPNV constatées lors des missions de supervision du PNDP
  - Pour les prochains contrats, il serait judicieux de programmer les activités de planification sur le terrain pendant la saison sèche.

**A103 : Approbation du PCD Nord**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Les PCD des 07 communes de 2013 ne sont pas encore approuvés.

**DIFFICULTES :** RAS

**RECOMMANDATIONS :** RAS

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Nord**

**ETAT D'AVANCEMENT :** La sélection des agents communaux a eu lieu à Madingring du 28 au 30 Novembre 2013 et à Baschéo du 03 au 04 Décembre 2013. Les dossiers de sélection ont été transmis à la CNC pour la non objection le 28 Décembre 2013.

**DIFFICULTES :** Les rubriques et sous rubriques de la grille d'évaluation trop sélectives ont écarté beaucoup de candidats (15 à Madingring et 26 à Baschéo). Les Communes concernées souffrent de l'absence de ce personnel.

**RECOMMANDATIONS :** Accélérer l'examen des dossiers de non objection pour que les promus prennent rapidement service.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Nord**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Les agents communaux (financiers et techniques) sont pris en charge de manière dégressive, conformément aux procédures de prise en charge. Il faut noter que onze (11) sur douze (12) d'entre eux sont recrutés définitivement par les Communes.

**DIFFICULTES :** Nous évoquons la situation de l'agent financier de Dembo pour qui le recrutement n'a pas été effectif pour cause d'absentéisme et indiscipline.

**RECOMMANDATIONS :** RAS

**A201 : Etudes de faisabilité technique et environnemental des MP Nord**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Dans plusieurs communes, les études de faisabilité ont été initiées par les Maires et conduites par les consultants individuels. A ce jour trente-trois (33) études ont été validées au COMES (Garoua 2, Mayo-Oulo, Ngong, Madingring, Lagdo), d'autres sont en cours de finalisation (Gaschiga, Dembo, Rey-Bouba).

**DIFFICULTES :** Certains microprojets déjà identifiés dans les Communes ont été désapprouvés par les nouveaux exécutifs communaux, ce qui retarde le processus amorcé.

**RECOMMANDATIONS :** Ces communes sont invitées à finaliser l'identification des microprojets, préalable pour lancer l'appel à manifestation pour les consultants individuels.

**A202 : Approbation études de faisabilité par le COMES Nord**

**ETAT D'AVANCEMENT :** A ce jour trente-trois (33) études ont été validées au COMES (Garoua 2, Mayo-Oulo, Ngong, Madingring, Lagdo, Poli).

**DIFFICULTES :** La passation des marchés n'est pas encore déclenchée, car les consultants n'ont pas terminé d'apporter des corrections demandées pour que les études soient recevables.

**RECOMMANDATIONS :** Stimuler davantage les Communes pour accélérer les travaux par les consultants afin de déclencher les procédures de passation des marchés.

**A203 : Sélection des prestataires pour la réalisation des MP Baschéo**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Des prestataires ont été sélectionnés pour l'exécution des microprojets dans la Commune de Baschéo : Travaux de réalisation de cinq (05) forages dans la commune de Baschéo, Construction de cinq (05) puits pastoraux dans la commune de Baschéo.

**DIFFICULTES :** Les travaux ont été suspendus pour cause des pluies.

**RECOMMANDATIONS :** Un OS de redémarrage doit être servi aux prestataires pour leur permettre de reprendre les travaux, afin qu'ils soient achevés dans les délais.

**A203 : Sélection des prestataires pour la réalisation des MP Garoua3**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Des prestataires ont été sélectionnés pour l'exécution des microprojets dans la Commune de Garoua 3 : Travaux de réalisation de cinq (05) forages dans la commune de Garoua 3ème, Construction de deux salles de classe et latrines à l'EPB de Bocklé, construction de deux salles d'hospitalisation au

CSI de Dengui, construction d'une pharmacie au CSI de Kismatari, construction d'un bâtiment à usage de CMA à Bocklé.

**DIFFICULTES** : Le processus de passation des marchés a accusé un grand retard, les latrines au CSI de Dengui ont été omises lors de la sélection d'un prestataire.

**RECOMMANDATIONS** : Suivre le processus de sélection entamé pour le recrutement d'un prestataire pour les latrines au CSI de Dengui.

### **A300 : X microprojets ont été financés Nord**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 150 microprojets ont été financés au cours de la 2ème phase à la CRC Nord. De ce nombre, 131 sont achevés et réceptionnés provisoirement, 18 sont en cours et 01 est en passation de marché.

**DIFFICULTES** : La saison des pluies cause quelques retards dans l'exécution des microprojets d'hydraulique. De même, les lenteurs observées au niveau du MINMAP dans la passation des marchés à une incidence sur le plan de passation des marchés.

**RECOMMANDATIONS** : RAS

### **A3A1 : Microprojet Education Nord**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Construction de 24 salles de classe à Baschéo (10), à Garoua III (02), à Gaschiga (02) et à Ngong (10)

+ Réhabilitation de 10 salles de classe à Baschéo (02) et à Gaschiga (08)

+ Equipement de 2270 table-bancs, 21 bureaux enseignants et 21 chaises à Baschéo, Ngong, Garoua I, Garoua II et Garoua III.

Les travaux sont achevés et réceptionnés, les microprojets sont fonctionnels.

**DIFFICULTES** : Quelques cas de vandalisme observés au lycée de Ndjola. Les installations électriques ont été démontées.

**RECOMMANDATIONS** : Sensibiliser les élèves, les responsables d'établissement et les parents d'élèves sur la tenue, la maintenance et la pérennisation des ouvrages.

### **A3A2 : Contrôles des Microprojets d'Education Garoua3**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le contrôle des travaux de construction de deux salles de classe a été exécuté normalement par le consultant Monsieur MANA BABA.

La prestation de contrôle est achevée et réceptionnée.

**DIFFICULTES** : RAS

**RECOMMANDATIONS** : RAS

### **A3A2 : Contrôles des Microprojets d'Education Baschéo**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le contrôle des travaux de construction de dix salles de classe a été exécuté normalement par le consultant Monsieur MANA BABA.

La prestation est achevée et réceptionnée.

**DIFFICULTES** : RAS

**RECOMMANDATIONS** : RAS

### **A3A2 : Contrôles des Microprojets d'Education Garoua1**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le contrôle de fabrication de 660 tables bancs a été exécuté normalement par le consultant Monsieur OUSMANOU Moussa.

La prestation est achevée et réceptionnée.

**DIFFICULTES** : RAS

**RECOMMANDATIONS** : RAS

### **A3A2 : Contrôles des Microprojets d'Education Garoua2**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le contrôle de fabrication de 1020 tables bancs, 11 bureaux et 11 chaises a été exécuté normalement par le consultant Monsieur OUSMANOU Moussa.

La prestation est achevée et réceptionnée.

**DIFFICULTES** : RAS

**RECOMMANDATIONS** : RAS

### **A3A2 : Contrôles des Microprojets d'Education Gaschiga**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le contrôle des travaux de construction de deux salles de classe à l'EP de Tchiffel et de réhabilitation de huit salles de classe dans les écoles publiques de Gaschiga ont été exécutés normalement par le consultant Monsieur MOUMGBAYI Abraham.

La prestation est achevée et réceptionnée.

**DIFFICULTES** : RAS

**RECOMMANDATIONS** : RAS

**A3A2 : Contrôles des Microprojets d'Education Ngong**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le contrôle des travaux de construction de dix salles de classe a été exécuté normalement par le consultant Monsieur DEZOUNBE Daniel.

La prestation de contrôle est achevée et réceptionnée.

*DIFFICULTES* : Le consultant WANANKA Olivier qui avait été retenu pour le contrôle des travaux de construction de 02 salles de classe au CES de Ndjola n'a pas exécuté sa prestation car étant admis au recrutement de la fonction publique, il est allé à Yaoundé sans signer le contrat.

*RECOMMANDATIONS* : RAS

**A3B1 : Microprojet Santé Garoua3**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Les travaux de construction d'un bâtiment abritant le CMA de Boklé sont en cours d'exécution : les fondations sont achevées, les travaux d'élévation sont en cours. Les travaux de construction de deux salles d'hospitalisation au CSI de Dengui sont en cours de finition, Les travaux de construction de la pharmacie au CSI de Kismatari sont réceptionnés.

*DIFFICULTES* : Le processus de passation des marchés a accusé un grand retard.

*RECOMMANDATIONS* : Les organes de passation des marchés doivent être expéditifs.

**A3B2 : Contrôles des Microprojets Santé Garoua3**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Les prestations de contrôle des travaux se déroulent très bien par le consultant MANA Baba

*DIFFICULTES* : Les travaux n'ont pas démarré au même moment et s'achèveront différemment. Ce qui allonge considérablement le délai de prestation du consultant.

*RECOMMANDATIONS* : Harmoniser les étapes de passation des marchés.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Garoua3**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Quatre forages (forages à l'EPB de Boklé, au CETIC de Sanguéré Ngal, à Mafa Kilda et au CMA de Boklé) sur cinq sont achevés et fonctionnels. Le cinquième est en cours d'exécution (CSI de Dengui).

*DIFFICULTES* : La saison des pluies a fait suspendre les travaux à Garoua 3<sup>ème</sup>

*RECOMMANDATIONS* : RAS

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Bibémi**

*ETAT D'AVANCEMENT* : la pose de conduite pour branchement au réseau principal est en cours.

*DIFFICULTES* : RAS

*RECOMMANDATIONS* : RAS

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Dembo**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Tous les forages de Dembo soit huit (08) sont achevés, réceptionnés définitivement et fonctionnels.

*DIFFICULTES* : Les COGES ne fonctionnent pas assez bien à Dembo.

*RECOMMANDATIONS* : Redynamiser les comités de gestion en impliquant véritablement les services de la commune.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Poli**

*ETAT D'AVANCEMENT* : la construction du château d'eau et du ballon est achevée et l'ouvrage est fonctionnel.

*DIFFICULTES* : RAS

*RECOMMANDATIONS* : RAS

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Baschéo**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Les forages de l'EP de Ouro Naoundé, de Wafango et la réhabilitation d'un puits à l'EP de Kerzing sont réceptionnés définitivement et fonctionnels.

*DIFFICULTES* : La saison des pluies a fait suspendre les travaux à Baschéo.

Les COGES ne fonctionnent pas assez bien à Baschéo.

*RECOMMANDATIONS* : Redynamiser les comités de gestion en impliquant véritablement les services de communes.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Garoua1**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le forage de Sabongari est réceptionné et fonctionnel.

*DIFFICULTES* : RAS

*RECOMMANDATIONS* : RAS

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Gaschiga**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Douze (12) forages et sept (07) puits ont été réhabilités et réceptionnés. Le forage à l'EP de Koussoumo, à l'EP de Tchiffel et un puits à l'EP de Bogaré ont été réalisés et réceptionnés. Ces ouvrages sont tous fonctionnels.

**DIFFICULTES** : L'entreprise HYDRAUFOR a accusé un grand retard dans l'exécution de ses prestations à Gaschiga. Les COGES ne fonctionnent pas assez bien à Gaschiga.

**RECOMMANDATIONS** : Redynamiser les comités de gestion en impliquant véritablement les services de communes.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Rey Bouba**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le branchement d'eau de la gare routière de Rey Bouba n'est pas encore exécuté.

**DIFFICULTES** : RAS

**RECOMMANDATIONS** : RAS

**A3C2 : Contrôles des Microprojets d'hydraulique Baschéo**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le contrôle des travaux a été bien mené par le consultant HAMAN Aoudou.

**DIFFICULTES** : De temps en temps on observe l'absence d'harmonie dans le planning de prestations de l'entreprise et du contrôleur.

**RECOMMANDATIONS** : Harmoniser les activités des deux entités.

**A3C2 : Contrôles des Microprojets d'hydraulique Garoua1**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le contrôle des travaux a été bien mené par le consultant MOUMGBAYI Abraham.

**DIFFICULTES** : De temps en temps on observe l'absence d'harmonie dans le planning de prestations de l'entreprise et du contrôleur.

**RECOMMANDATIONS** : Harmoniser les activités des deux entités.

**A3C2 : Contrôles des Microprojets d'hydraulique Gaschiga**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le contrôle des travaux a été bien mené par le consultant MOUMGBAYI Abraham.

**DIFFICULTES** : De temps en temps on observe l'absence d'harmonie dans le planning de prestations de l'entreprise et du contrôleur.

**RECOMMANDATIONS** : Harmoniser les activités des deux entités.

**A3C2 : Contrôles des Microprojets d'hydraulique Rey Bouba**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le contrôle des travaux hydrauliques se déroule bien par le consultant MOYO Don de Dieu.

**DIFFICULTES** : De temps en temps on observe l'absence d'harmonie dans le planning de prestations de l'entreprise et du contrôleur.

**RECOMMANDATIONS** : Harmoniser les activités des deux entités.

**A3C2 : Contrôles des Microprojets d'hydraulique Dembo**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le contrôle des travaux a été bien mené par le consultant HAMAN Aoudou

**DIFFICULTES** : De temps en temps on observe l'absence d'harmonie dans le planning de prestations de l'entreprise et du contrôleur.

**RECOMMANDATIONS** : Harmoniser les activités des deux entités.

**A3C2 : Contrôles des Microprojets d'hydraulique Garoua3**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le contrôle des travaux hydrauliques se déroule bien par le consultant MANA Baba.

**DIFFICULTES** : De temps en temps on observe l'absence d'harmonie dans le planning de prestations de l'entreprise et du contrôleur.

**RECOMMANDATIONS** : Harmoniser les activités des deux entités.

**A3C2 : Contrôles des Microprojets d'hydraulique Poli**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le contrôle des travaux ont été exécutés dans de bonne condition par le consultant GARBA Katchalla.

**DIFFICULTES** : De temps en temps on observe l'absence d'harmonie dans le planning de prestations de l'entreprise et du contrôleur.

**RECOMMANDATIONS** : Harmoniser les activités des deux entités.

**A3C2 : Contrôles des Microprojets d'hydraulique Bibémi**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le contrôle des travaux est en cours par le consultant TCHINZIE Emmanuel

**DIFFICULTES** : De temps en temps on observe l'absence d'harmonie dans le planning de prestations de l'entreprise et du contrôleur.

**RECOMMANDATIONS** : Harmoniser les activités des deux entités.

**A3E1 : Microprojet d'Electrification Bibémi**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Les travaux de branchement du campement au réseau existant sont en cours

**DIFFICULTES** : Le branchement des édifices aux réseaux existants est très difficile dans la réalisation. Dans la plupart des cas, les taux affectés à ce poste sont insuffisant dans la pratique.

**RECOMMANDATIONS :** - Associer tous les acteurs dans les études et les réalisations des microprojets d'électrification.

- Les études liées aux branchements doivent être minutieuses.

#### **A3E1 : Microprojet d'Electrification Ngong**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Les travaux d'électrification de Ndjola Kapsiki sont achevés.

**DIFFICULTES :** Complexité de gestion du contrat par l'entreprise, le secteur eau et énergie et l'AES Sonel

**RECOMMANDATIONS :** - Associer tous les acteurs dans les études et les réalisations des microprojets d'électrification.

- Les Etudes liées aux branchements doivent être minutieuses.

#### **A3E1 : Microprojet d'Electrification Rey Bouba**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Les travaux de branchement de la gare routière au réseau existant sont en cours

**DIFFICULTES :** Le branchement des édifices aux réseaux existants est très difficile dans la réalisation. Dans la plupart des cas, les taux affectés à ce poste sont insuffisant dans la pratique.

**RECOMMANDATIONS :** - Associer tous les acteurs dans les études et les réalisations des microprojets d'électrification.

- Les Etudes liées aux branchements doivent être minutieuses.

#### **A3E2 : Contrôles des Microprojets d'Electrification Rey Bouba**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Les travaux n'ont pas encore démarré par conséquent le contrôle n'a pas démarré.

**DIFFICULTES :** RAS

**RECOMMANDATIONS :** RAS

#### **A3E2 : Contrôles des Microprojets d'Electrification Ngong**

**ETAT D'AVANCEMENT :** L'AES Sonel a assuré convenablement la prestation du contrôle

**DIFFICULTES :** - L'AES Sonel assurant le contrôle des travaux a fait accuser un grand retard à l'entreprise à cause de son indisponibilité. L'AES Sonel et le secteur MINEE n'ont pas la même lecture des contrats d'électrification.

- Les travaux de branchement dans la réalité n'étant pas évident, les prestations des contrôleurs sont retardés.

**RECOMMANDATIONS :** - L'AES Sonel doit endosser la responsabilité sur les retards qu'elle fait subir à l'Entreprise. Le MINMAP, l'ARMP et les Société concessionnaires doivent réfléchir sur la célérité des prestations qui sont du ressort de ces sociétés (AES Sonel, CDE)

- Les études sur les raccordements aux réseaux d'eau ou aux réseaux d'électricité doivent être menées avec minutie.

#### **A3E2 : Contrôles des Microprojets d'Electrification Bibémi**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Les travaux n'ont pas encore démarré par conséquent le contrôle n'a pas démarré.

**DIFFICULTES :** RAS

**RECOMMANDATIONS :** RAS

#### **A3F1 : Microprojet de Transport Garoua1**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Les travaux de réhabilitation des voiries urbaines à Kanadi Est, Kanadi Ouest et Souari sont achevés mais non réceptionnés.

**DIFFICULTES :** L'Entreprise a rencontré des difficultés avec les réseaux des concessionnaires dans l'exécution de ses prestations. Les travaux de terrassement (remblais compacté) sont insuffisants sur tous les tronçons.

**RECOMMANDATIONS :** Les études liées aux travaux routiers en milieux urbains doivent intégrer les détails des réseaux d'électrification et d'approvisionnement en eau potable. Une étude d'impact sommaire est sollicitée.

#### **A3F1 : Microprojet de Transport Rey Bouba**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Les travaux d'aménagement de la bretelle à la gare routière sont achevés et réceptionnés.

**DIFFICULTES :** La bretelle aménagée a subi des dommages dus à l'inondation et les ouvrages d'assainissement sont sous dimensionnés

**RECOMMANDATIONS :** Une étude supplémentaire recommandée par le CTI est menée par le consultant commis à cet effet. Il reviendra à la Commune de déployer des moyens pour apporter des solutions durables à ces problèmes.

#### **A3F2 : Contrôles des Microprojets de Transport Garoua1**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Les prestations de contrôle se déroulent très bien par le consultant KODJO TAKEDO Gervais malgré les difficultés rencontrées par l'Entreprises et le retard accusé par celles-ci.

**DIFFICULTES :** Le retard accusé par l'Entreprise pénalise le contrôleur.

**RECOMMANDATIONS :** RAS

**A3F2 : Contrôles des Microprojets de Transport Rey Bouba**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le contrôle des travaux s'est très bien déroulé par le consultant MOYO Don de Dieu.

*DIFFICULTES* : RAS

*RECOMMANDATIONS* : RAS

**A3G1 : Microprojet d'Elevage Pitoa**

*ETAT D'AVANCEMENT* : - Le microprojet Pilote de création d'une piste de 80 KM pour la circulation du bétail dans la Commune de Pitoa dans la Région du Nord Cameroun n'a pas démarré.

Le délai contractuel est dépassé, une mise en demeure a été adressée à l'entreprise SIGMA.

- Le microprojet d'ouverture des pistes pour le projet pilote de sécurisation de 80 km de couloir à bétail avec construction d'un forage pastoral dans la Commune de Pitoa, Région du Nord Cameroun est en cours.

Les travaux d'ouverture de la piste de 5km sont réalisés à 60%.

Le délai contractuel est dépassé et une mise en demeure a été adressée à l'entreprise SIGMA.

- Le microprojet de mise en place de 10ha de parcelles fourragères pour le projet de sécurisation de pistes à bétail est en cours.

Trois parcelles d'une superficie totale de 10ha sont aménagées et du braccharia est semé.

*DIFFICULTES* : - A Pitoa, les données géo référencées du couloir sont indisponibles.

- A Pitoa, l'engin de l'entreprise est en panne.

- A Pitoa, la mise en œuvre du projet est retardée suite aux pluies. Par ailleurs, les plants mis en terre ont été broutés par les bêtes.

*RECOMMANDATIONS* : - A Pitoa, les coordonnées GPS et la charte validée doivent être disponibles. Le maire doit inviter l'entreprise à démarrer les travaux sans délai. Il est prévu que le microprojet soit réceptionné en février 2014.

- A Pitoa, le MO doit résilier le contrat et lancer la sélection d'une autre firme si l'entreprise ne respecte pas le délai de mise en demeure. Il est prévu que le microprojet soit réceptionné en février 2014.

- A Pitoa, la production du fourrage doit être reprise pendant la saison des pluies en 2014. Il est prévu que le microprojet soit réceptionné en novembre 2014.

**A3I1 : Microprojet de Gestion des ressources Naturelles Lagdo**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Tous les PGDT de Lagdo sont achevés et réceptionnés.

*DIFFICULTES* : RAS

*RECOMMANDATIONS* : RAS

**A3I1 : Microprojet de Gestion des ressources Naturelles Mayo Oulo**

*ETAT D'AVANCEMENT* : - Le microprojet de stabilisation de 1000 têtes de bœufs par le creusement d'un puits pastoral et recueil de bouse pour la production de fumure dans 10 fosses compostières localisé à Bangai Fali/Goudjou Goudjou dans la Commune de Mayo Oulo est en cours.

Les activités d'aménagement des parcelles, de production et d'épandage de la fumure organique et plantation des arbres sont achevées.

- Le microprojet de stabilisation de 1000 têtes de bœufs par le creusement d'un puits pastoral et recueil de bouse pour la production de fumure dans 10 fosses compostage localisé à Kéou/Bereng dans la Commune de Mayo Oulo est en cours.

Les activités d'aménagement des parcelles, de production et d'épandage de la fumure organique et plantation des arbres sont achevées ; le puits pastoral est foncé jusqu'à la nappe et cuvelé.

- Le microprojet de matérialisation d'une zone de pâturage de 613,6 ha localisé à Koubéré dans la Commune de Mayo Oulo est en cours.

Les activités de délimitation de la zone de pâturage, de construction du puits pastoral et de la plantation des arbres sont achevées.

La signature de la charte d'usage est en cours.

- Le microprojet de délimitation, sécurisation d'une zone de pâturage d'une superficie de 568,5 ha et de création d'un puits pastoral à BROH dans la Commune de Mayo Oulo est en cours.

Les activités de délimitation de la zone de pâturage, de la construction et de la plantation des arbres sont achevées.

La construction du puits pastoral et la signature de la charte d'usage sont en cours.

*DIFFICULTES* : - A Bangai Fali, La construction du puits a échoué après deux tentatives (fonçage à dix mètres sur deux sites différents sans atteinte de la nappe).

- A Kéou/Bereng les travaux d'achèvement du puits sont abandonnés au niveau de la construction de margelle et des abreuvoirs par l'AVZ et le délai d'activités est arrivé à la fin.

- A Koubéré, la signature de la charte par le sous-préfet n'est pas finalisée.

- A Broh, les travaux de construction du puits sont en arrêt suite aux pluies.

*RECOMMANDATIONS* : - A Bangai Fali/Goudjou Goudjou, le projet doit être arrêté et le reste du montant alloué au microprojet doit être reversé par le président du CC. Il est prévu que le microprojet soit réceptionné en janvier 2014.

- A Kéou/Bereng, un tâcheron est recruté et est à pied d'œuvre. Il est prévu que le microprojet soit réceptionné en février 2014.
- A Koubéré, le CR a rencontré le sous-préfet et le consultant est en train d'intégrer les observations de la commission communale de règlement des litiges pour parfaire la charte. Il est prévu que le microprojet soit réceptionné en janvier 2014.
- A Broh, la construction du puits doit être achevée et la charte doit être signée. Il est prévu que le microprojet soit réceptionné en février 2014.

**A3I1 : Microprojet de Gestion des ressources Naturelles Tcholliré**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Tous les PGDT de Tcholliré sont achevés et réceptionnés.

*DIFFICULTES* : RAS

*RECOMMANDATIONS* : RAS

**A3I1 : Microprojet de Gestion des ressources Naturelles Figuil**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le microprojet de restauration de la fertilité des sols par le reboisement de l'UPP de Bergui dans la Commune de Figuil est en cours.

Les activités d'aménagement des parcelles de production et d'épandage de la fumure organique et plantation des arbres sont achevées.

Le puits pastoral est foncé jusqu'à la nappe et est cuvelé.

*DIFFICULTES* : Les travaux d'achèvement du puits sont abandonnés au niveau de la construction de la margelle et des abreuvoirs par le consultant.

*RECOMMANDATIONS* : Le CCT de la Commune de Figuil doit suivre l'achèvement des travaux de construction de la margelle, du canal, de l'abreuvoir et du muret. Il est prévu que le microprojet soit réceptionné en février 2014.

**A3I1 : Microprojet de Gestion des ressources Naturelles Guider**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le microprojet de mobilisation, production, application de la fumure organique et introduction des plantes fertilisantes dans le système d'exploitation agricole localisé à Tra dans la Commune de Guider est en cours.

Les activités d'aménagement des parcelles, de production et d'épandage de la fumure organique et plantation des arbres sont achevées.

Le puits pastoral est foncé jusqu'à la nappe et cuvelé

*DIFFICULTES* : L'abandon des travaux d'achèvement du puits au niveau de la construction de la margelle et des abreuvoirs par le consultant

*RECOMMANDATIONS* : Le maire doit convoquer le consultant et le président de CC par la police pour expliquer pourquoi le puits ne s'achève pas. Il est prévu que le puits soit réceptionné en janvier 2014.

**A3I1 : Microprojet de Gestion des ressources Naturelles Pitoa**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Tous les PGDT de Pitoa sont achevés et réceptionnés.

*DIFFICULTES* : RAS

*RECOMMANDATIONS* : RAS

**A3J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Madingring**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Les travaux d'aménagement du stade municipal de Madingring par la construction d'une tribune de 1000 places et des latrines à six cabines sont achevés et réceptionnés provisoirement le 28 novembre 2013

*DIFFICULTES* : - L'accès difficile à la ville de Madingring a causé un grand retard dans l'exécution des travaux.

- L'absence des moyens de locomotion a constitué un grand handicap pour le suivi contrôle des travaux par la subdivision des travaux publics de Touboro. Le consultant individuel également a subi le préjudice qu'a connu l'entreprise.

- L'entreprise OUMAROU et FILS qui a construit cet ouvrage a fait montre des difficultés de gestion de son contrat.

*RECOMMANDATIONS* : Envisager un renforcement des capacités des entreprises dans le montage des offres et dans la gestion des contrats.

**A3J2 : Contrôles des Microprojets de Sport et Loisirs Madingring**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Les prestations des contrôles par le consultant NANA sont achevées. Le rapport final est attendu.

*DIFFICULTES* : Les difficultés sont dues au retard dans l'exécution des travaux par l'entreprise. A cela s'ajoute le problème de communication avec le sectoriel des travaux publics qui se trouve à Touboro.

*RECOMMANDATIONS* : Possibilité d'utilisation des ressources humaines locales qui peuvent être des professeurs des CETIC qui en ont la compétence.

**A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Bibémi**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Les travaux de construction du campement municipal par les Ets KAFALAY sont en cours de finition.

**DIFFICULTES** : Les travaux ont été suspendus en attendant l'aboutissement du projet d'avenant

**RECOMMANDATIONS** : La CRC Nord envisage mettre sur pied un programme de redynamisation de la commune à l'effet de faire fonctionner les différentes structures.

**A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Garoua2**

**ETAT D'AVANCEMENT** : les travaux d'extension du marché de Takasco et la construction de trois blocs de six cabines respectivement par Norga Voyage et Bouba Moussa sont achevés et réceptionnés. Les ouvrages ne sont pas encore fonctionnels.

**DIFFICULTES** : Les boutiques de Takasco ne sont pas encore attribuées, malgré la demande qui afflue

**RECOMMANDATIONS** : La CRC Nord envisage mettre sur pied un programme de redynamisation de la commune à l'effet de faire fonctionner les différentes structures.

**A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Rey Bouba**

**ETAT D'AVANCEMENT** : La construction de la gare routière est achevée et réceptionnée.

**DIFFICULTES** : Le microprojet est non fonctionnel à cause de la bretelle immergée qui rendait l'accès impossible en saison de pluies.

**RECOMMANDATIONS** : La CRC Nord envisage mettre sur pied un programme de redynamisation de la commune à l'effet de faire fonctionner les différentes structures.

**A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Garoua1**

**ETAT D'AVANCEMENT** : - Les travaux de construction de deux blocs de quatre boutiques à Koléré par les Ets YOUSSEUF sont achevés, réceptionnés et certaines boutiques sont déjà fonctionnelles.

- La construction d'01 Hangar de 80 étalages au marché de Ouro-Labbo est achevée et réceptionnée le 30 novembre 2013 mais l'ouvrage n'est pas encore fonctionnel.

**DIFFICULTES** : Près de quatre boutiques et quatre pièces de call box à Koléré ne sont pas occupées

**RECOMMANDATIONS** : La CRC Nord envisage mettre sur pied un programme de redynamisation de la commune à l'effet de faire fonctionner les différentes structures.

**A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Gaschiga**

**ETAT D'AVANCEMENT** : la réhabilitation de l'abattoir municipal de Gaschiga est achevée et le microprojet est fonctionnel.

**DIFFICULTES** : RAS

**RECOMMANDATIONS** : RAS

**A3K2 : Contrôles des MP d'Infrastructures marchandes Rey Bouba**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Les prestations du contrôle des travaux exécutées par le consultant MOYO Don de Dieu se sont très bien déroulées.

**DIFFICULTES** : Les microprojets liés à l'eau et à l'électricité restent entiers et maintiennent les contrôleurs dans leurs prestations.

**RECOMMANDATIONS** : Enlever les microprojets liés à l'eau et à l'électricité des contrats des Entreprises car le processus d'exécution est complexe.

**A3K2 : Contrôles des MP d'Infrastructures marchandes Garoua2**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Les prestations du contrôle des travaux exécutées par le consultant NASSOU Ernest se sont très bien déroulées.

**DIFFICULTES** : Les microprojets liés à l'eau et à l'électricité restent entiers et maintiennent les contrôleurs dans leurs prestations.

**RECOMMANDATIONS** : Enlever les microprojets liés à l'eau et à l'électricité des contrats des Entreprises car le processus d'exécution est complexe.

**A3K2 : Contrôles des MP d'Infrastructures marchandes Garoua1**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Les prestations du contrôle des travaux exécutées par le consultant NASSOU Ernest se sont très bien déroulées.

**DIFFICULTES** : Les microprojets liés à l'eau et à l'électricité restent entiers et maintiennent les contrôleurs dans leurs prestations.

**RECOMMANDATIONS** : Enlever les microprojets liés à l'eau et à l'électricité des contrats des Entreprises car le processus d'exécution est complexe.

**A3K2 : Contrôles des MP d'Infrastructures marchandes Bibémi**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Les prestations du contrôle des travaux exécutées par le consultant NASSOU Ernest se déroulent sans problème majeur par le consultant TCHINZIE Emmanuel en dehors du retard dans l'exécution par l'entreprise KAFALAY.

---

*DIFFICULTES* : Les microprojets liés à l'eau et à l'électricité restent entiers et maintiennent les contrôleurs dans leurs prestations.

*RECOMMANDATIONS* : Enlever les microprojets liées à l'eau et à l'électricité des contrats des Entreprises car le processus d'exécution est complexe.

**B506 : Autres formations des sectoriels & acteurs divers Nord**

*ETAT D'AVANCEMENT* : 01 formation des sectoriels à l'identification et la maîtrise des outils d'élaboration du cadre logique

*DIFFICULTES* : RAS

*RECOMMANDATIONS* : RAS

**C518 : Publication Appels d'Offre & Résultats Insertion, publication divers Nord**

*ETAT D'AVANCEMENT* : La passation des marchés relevant désormais du MINMAP, ces opérations se font systématiquement.

*DIFFICULTES* : Les copies ne sont pas transmises systématiquement à la CRC

*RECOMMANDATIONS* : Saisir le MINMAP pour que les documents de publication des appels d'offres et ceux des résultats parviennent systématiquement à la CRC pour classement.

---

**Site : 08 - NORD OUEST****A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)**

*ETAT D'AVANCEMENT* : L'appel à candidatures pour le remplacement des (i) 04 Agents Communaux de Développement ayant démissionné dans les communes de Balikumbat, Kumbo, Ndu et ainsi que des (ii) 04 Agents Financiers ayant abandonné leur poste dans les communes d'Ako, Kumbo, Fundong et Santa a été lancé à la Cellule Nationale de Coordination. L'ouverture était prévue au courant du 3ème trimestre mais elle n'a pas pu se tenir compte tenu du climat politique et des élections législatives et municipales. Toutefois, dès l'installation des nouveaux magistrats municipaux, le processus a suivi son cours. Les non-objections ont été données pour ces communes, exception faite de Fundong pour l'agent financier. Dans un tout autre ordre d'idée, il convient de préciser qu'au courant du 3ème trimestre la démission de l'ACD de la Commune de Elak Oku a été enregistrée et au courant du 4ème trimestre, les ACD de Batibo et de Bafut, ainsi que l'ACF de Bafut ont démissionné.

*DIFFICULTES* : L'absence d'agents communaux compromet l'élaboration et la transmission des rapports ainsi que le suivi des activités effectuées dans la commune. De plus, de nombreux agents sont arrivés au terme de leurs contrats et sont en attente de la contractualisation.

*RECOMMANDATIONS* : Mobiliser les Maires afin qu'ils contractualisent les agents jugés performants. De même, pour les agents arrivés en fin de contrat et démissionnaire, les Maires devront prendre un acte administratif désignant un agent.

:

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Les salaires des 54 Agents recrutés et effectivement en poste (27 Agents Communaux de Développement et 27 Agents Financiers) ont été régulièrement payés depuis leur prise de service (1er juillet 2011 pour les Agents Communaux de Développement et le 1er août 2011 pour les Agents Financiers) soit respectivement 24 mois pour les premiers et 24 mois pour les seconds.

*DIFFICULTES* : La non prise en charge dans certaines communes des 50% du salaire de l'Agent Communal de Développement et de l'Agent Financier durant la deuxième année.

*RECOMMANDATIONS* : Sensibiliser la commune au paiement des salaires des agents communaux en leur rappelant au besoin les dispositions de la convention.

**A203 : Sélection des prestataires pour la réalisation des MP**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le processus de sélection des prestataires devant réaliser les 31 microprojets identifiés dans les communes de Wum, Nwa, Balikumbat, Furu Awa, Ndop, Nkambe, Mbiame et Santa ainsi que des Ingénieurs de Contrôle devant assurer le suivi des travaux est en cours.

*DIFFICULTES* : Des retards d'exécution sont enregistrés à cause de la lenteur au niveau du MINMAP

*RECOMMANDATIONS* :

**A300 : X microprojets ont été financés**

*ETAT D'AVANCEMENT* : : Au cours de cette année, des conventions de cofinancement ont été signées pour la mise en œuvre de (i) 221 microprojets dans les communes d'Ako, Babessi, Bali, Batibo, Benakuma, Fonfuka, Ndop, Njinikom, Nkambe, Nkor, Nkum, Zhoa, Andek, Benakuma, Elak Oku, Fundong, Furu Awa, Jakiri, Mbengwi, Santa, Balikumbat et Nwa pour un montant effectif de 2 577 716 745 Francs CFA au 31 Décembre 2013 pour un total de 159 nouveaux microprojets financés en 2013. Au total, 221 microprojets ont déjà été financés dans 28 des 31 communes sous allocation PNDP de la région à hauteur de 3 124 150 154 Francs CFA. Parmi eux, 138 sont achevés et réceptionnés, 46 en cours, 31 en passation des marchés et 06 en situation difficile.

*DIFFICULTES* : Retards enregistrés par les communes dans la mobilisation de la contrepartie des bénéficiaires. De plus, il faut noter le retard enregistré dans la passation des marchés à cause du MINMAP.

*RECOMMANDATIONS* : Encourager les communes à s'appuyer sur la convention PNDP-FEICOM pour solliciter des avances de trésorerie ou à recourir aux associations de développement.

:

**B202 : Acquisition équipement cartographie (GPS, matériel info etc...)**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Sur les 31 GPS et les 30 batteries envoyés par la CNC, seuls 28 GPS et 28 batteries ont pu être effectivement distribués à 28 communes. Les communes de Santa, Batibo et Tubah n'ont eu ni GPS ni batterie car les 02 GPS restant n'ont pas de batteries. Dans le même ordre d'idée, la CRC a reçu 26 ordinateurs complets destinés aux Communes. Ces derniers ont effectivement été distribués lors de l'atelier d'imprégnation des Maires. De plus il a été mis à la disposition des 31 Communes le Progiciel d'Aide au Développement Participatif (PRO-ADP)

*DIFFICULTES* :

*RECOMMANDATIONS* :

**B403 : Formation Commissions Communales marché/convention ARMP**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Un atelier sur les procédures de passation des marchés a eu lieu à Bambui avec l'ARMP du 20 au 23 Aout 2013. Il a réuni les partenaires et a permis de mettre la lumière sur de nombreux points qui entravent l'exécution des microprojets.

**DIFFICULTES :**

**RECOMMANDATIONS :**

### **C102 : Atelier d'imprégnation et de communication avec les Maires**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Un atelier d'imprégnation s'est tenu les 07 et 08 Novembre. Il a réuni près de 67 participants et a permis aux nouveaux maires d'intégrer les différents processus liés à leur collaboration avec le PNDP. De plus, le point sur la situation des microprojets dans chaque commune a été fait. Cet atelier a été marqué par la présence du RNSE qui a pu éclaircir les points d'ombres relatifs à la réalisation des microprojets agricoles en 2014.

**DIFFICULTES :**

**RECOMMANDATIONS :**

### **C209 : Réunions coordination des unités de gestion**

**ETAT D'AVANCEMENT :** 19 réunions de coordination ont été tenues.

**DIFFICULTES :** Le rythme assez effréné des activités rend difficile la tenue hebdomadaire des réunions de coordination ainsi que le partage systématique des comptes-rendus de réunions instauré entre les différentes unités régionales et la CNC.

**RECOMMANDATIONS :** Continuer à tenir autant que faire se peut des réunions de coordination des activités régulières.

### **C301 : Atelier national/régional de programmation**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Un atelier régional de programmation s'est tenu en vue de préparer le PTBA 2014.

**DIFFICULTES :**

**RECOMMANDATIONS :**

### **C308 : Elaboration des rapports périodiques**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Le rapport d'activité trimestriel a été élaboré et envoyé à la CNC avec ampliation au Gouverneur de la Région du Nord-Ouest ainsi qu'au Délégué Régional du MINEPAT.

**DIFFICULTES :** La non-fonctionnalité de l'interface Tecpro/Tompro et les bugs permanents de Tomprojet empêche l'importation des données financières ce qui ralentit considérablement la consolidation nécessaire à l'élaboration du rapport d'activité de la cellule.

**RECOMMANDATIONS :** Continuer à veiller au strict respect des deadlines convenus avec la CNC pour l'envoi des rapports périodiques d'activités.

### **C309 : Mise à Jour des logiciels**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Les logiciels TOMPRO et TECPRO ont été régulièrement mis à jour et systématiquement envoyés dans les délais prévus par l'échéancier à la CNC pour consolidation. Le logiciel TOMPROJET installé le 1er juin 2013 avait encore quelques petits soucis au niveau du paramétrage ce qui ne permettait pas son renseignement. Toutefois, ces problèmes ont été résolus en Septembre 2013 et la base est en cours de mise à jour depuis Novembre 2013.

**DIFFICULTES :** Importer les données financières saisies dans Tompro et instabilité de la base Tomprojet.

**RECOMMANDATIONS :** Multiplier la participation des gestionnaires des bases de données de la CRC NW aux ateliers de formation au maniement des logiciels Tecpro et Tompro.

### **C509 : Abonnement journaux**

**ETAT D'AVANCEMENT :** La livraison du Cameroon Tribune souscrite auprès de la Société de Presse et d'Edition du Cameroun (SOPECAM) qui a débuté le 1er juillet 2010 se poursuit sans aucun incident.

**DIFFICULTES :**

**RECOMMANDATIONS :**

### **C711 : Loyers et charges locatives**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Les frais relatifs au loyer ont été réglés par la CNC, les factures de la Camerounaise Des Eaux (CDE), d'AES/SONEL, de CAMTEL et d'ESSOKA SECURITY la société de gardiennage ont été régulièrement payées.

**DIFFICULTES :**

**RECOMMANDATIONS :**

### **C716 : personnel consultants, hono, charges soc et fisc**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Depuis leur prise de service le 1er avril 2010, les salaires du personnel ont été régulièrement payés. Cependant, le processus d'immatriculation de certains personnels du Programme nouvellement recrutés auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) n'est pas encore arrivé à son

terme. Suite à la Note de service N° 0253 signée par le Coordonnateur National le 26 avril 2013, Marie Jeanne Nkolo Essimi, Cadre chargé des Infrastructures (CCI) de la Région du Littoral a été affecté au Nord-Ouest pour y occuper les mêmes fonctions. Dans le même ordre d'idée, au courant du 3ème trimestre, on a assisté aux affectations transférant M. Yves MBALA MBARGA du poste de RRSE Nord-Ouest au poste de RRSE Littoral promu CTI. A cet effet, M. Steve ESSOMBA AVOM précédemment ARRSE Centre a été promu RRSE Nord-Ouest

**DIFFICULTES** : Il faut aussi relever que le Comptable Régional a été victime d'un accident au mois de Décembre et suit actuellement les soins à Yaoundé.

**RECOMMANDATIONS** : Finaliser le processus d'immatriculation du personnel du Programme nouvellement recruté, accélérer le traitement des salaires au niveau de la CNC et fluidifier davantage la collaboration avec la CAA.

#### **C717 : Personnel d'appui, Sal, charges soc et fiscales**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le personnel d'appui est en poste et vaque normalement à ses occupations.

**DIFFICULTES** : Les retards dans le virement des salaires, possibilité de ne pas jouir des prestations sociales en cas de non régularisation auprès de la CNPS.

**RECOMMANDATIONS** : Finaliser le processus d'immatriculation du personnel du Programme nouvellement recruté, accélérer le traitement des salaires au niveau de la CNC et fluidifier davantage la collaboration avec la CAA.

#### **C718 : Frais de liaison et envoi de courriers**

**ETAT D'AVANCEMENT** : La liaison et l'envoi des courriers est assurée par ESICO

**DIFFICULTES** :

**RECOMMANDATIONS** :

**Site : 09 – OUEST****A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire OUEST**

**ETAT D'AVANCEMENT :** La première vague d'OAL concerne ceux devant accompagner douze (12) communes pour l'actualisation de leur PCD, notamment les « communes 2011 » à savoir de Bafoussam 1<sup>er</sup>, Banka, Bafang, Kekem, Bandja, Batié, Foumbot, Batcham, Babadjou, Bayangam, Fokoué et Bazou. Le processus de recrutement des OAL en charge de l'accompagnement de ces communes a été lancé par la CNC le 08 mars 2012. A ce jour, la première étape qui consiste en la présélection de ces derniers a été effectuée et la non objection obtenue de la CNC, d'autre part, la Demande de Proposition a été validé par la CRC et transmise aux CCMP à travers leur Maire pour validation et transmission aux OAL présélectionnés. A la suite de la soumission de ceux-ci, deux ateliers régionaux ont été organisés à la demande de la CNC du 08 au 10 août 2012 l'un à Bana conduite par le CR et l'autre à Mbouo conduite par le RRSE. Ces ateliers ont permis de dresser la liste des OAL par ordre de mérite et par commune. Le rapport issu de cette activité a été produit et envoyé à la CNC pour non objection de la contractualisation des premiers. Les non objections ont été obtenus et ces OAL ont été contractualisés au cours du semestre qui s'achève. Il s'agit de DK International à Babadjou, GIC PRODEPAD à Bafang, ACAFIA à Bafoussam I, Kekem et Batié, CAFER à Bandja, CDCV à Banka, AGRIDEV à Batcham, FONDATION SAF à Bayangam, CAFER à Bazou, GADD à Fokoué et à Foumbot. De même, la formation de ces OAL a eu lieu à Bana du 18 au 31 janvier 2013. Au cours de cette formation, soixante (60) personnes ont été capacitées sur la méthodologie d'actualisation des plans de développement dont deux (02) cadres par OAL. Tous ces OAL sont en activité actuellement sur le terrain. A l'exception des communes de Bazou, Bayangam (l'atelier de consolidation n'a pas encore eu lieu dans la première et l'atelier de planification est en préparation dans la seconde) et Banka (le contrat a été résilié), les OAL recrutés ont rempli leurs engagements dans toutes les autres communes, dans la mesure où les COMES se sont tenues, et au moins trois communes ont déjà intégrés les observations faites et déposés les PCD pour validation par le Préfet.

Pour la deuxième vague d'actualisation, 18 communes sont concernées. Il s'agit de Baham, Bakou, Bamendjou, Bangangte, Bangou, Bangourain, Banwa, Bassamba, Demdeng, Bana, Kouoptamo, Koutaba, Lafé-Baleng, Massangam, Njimom, Nkong-Zem, Penka-Michel, et Santchou. Le processus de passation des marchés pour le recrutement de ces Consultants a été lancé en septembre 2012 par l'AMI. A ce jour, ces offres ont été dépouillées et un listing de six OAL par commune a été produit et envoyé à la CNC pour demande de non objection. A la suite de la maîtrise par la CNC du processus qui a visé à compléter le listing à six OAL par commune, la CRC a obtenu la non objection sur le processus de présélection. La DP produite par la CRC a été envoyée à la CNC pour correction. Les observations de la CNC sont parvenues à la CRC le mercredi 04 avril 2013 et ont été intégrés. La DP a été transmise dans les communes, et au MINMAP. A la suite de plusieurs séances de travail avec cet acteur désormais en charge de la PM, les DP ont été envoyés dans chaque service départemental pour étude et avis, et les contrats de plus de 15 millions envoyés dans les services régionaux. Les OAL short listés ont retiré les DP auprès des services du MINMAP compétents, et ont proposé leurs offres. A la fin de la période, les OAL ont été retenus par le MINMAP après l'obtention de la non objection de la part de la CNC. Pour ce qui est des 18 communes, les résultats sont les suivants : ACAFIA à Bafoussam 2, CEPAD à Baham et à Bangou, Centre Immanuel à Bakou et à Kouoptamo, DK International à Bamendjou et à Koutaba, CAFER à Bana et à Bangangté, GIC PDP à Bangourain et à Penka Michel, GIC PRODEPAD à Banwa et à Bassamba, ADEID à Massangam, CEVODIN à Njimom, NODDEL à Nkong-Zem, GADD à Santchou. Dans la commune de Demdeng, la proposition de l'OAL retenu est en attente de la non objection de la CNC.

**DIFFICULTES :** La difficulté rencontrée est le retard enregistré dans la finalisation du processus de sélection des OAL, tant pour la vague de 2011 que celle de 2012. De même l'on a observé la réticence de certains OAL à mettre en œuvre les orientations techniques de la CRC, le cas le plus inquiétant étant Fondation SAF à Bazou et à Bayangam, ainsi que CDCV qui a vu son contrat résilié dans la commune de Banka.

**RECOMMANDATIONS :** Suivre la suite de la procédure de sélection à savoir la signature de tous les contrats, la livraison des ordres de service, la formation et le lancement de l'exécution des contrats sur le terrain.

**A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées) OUEST**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Dans le cadre de l'élaboration des dix (10) premiers PCD de la Région, les contrats de tous les OAL sont à ce jour bouclés, et ils sont payés à 100%.

**DIFFICULTES :** Le retard pris par les OAL dans la livraison de certains éléments, notamment les données GPS, dont uniquement celles de cinq (05) communes ont été validées.

**RECOMMANDATIONS :** Suivre la correction des données GPS dans les communes concernées.

**A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées) BABADJOU**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est DK INTERNATIONAL pour un contrat de 15 700 000 FCFA. A la suite de la formation du mois de janvier le contrat de cet OAL a été signé le 12 février 2013. Après l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 1<sup>er</sup> mars 2013. Les données du DIC et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. Le DPNV est finalisé. A la suite d'un atelier de lecture, la commune a tenu son

atelier de consolidation des données le vendredi 05 juillet 2013 en présence du PNDP et des sectoriels. A ce jour, à la suite de l'atelier de planification tenue du 22 au 23/8/13, le COMES tenu le 15/11/13 a approuvé le draft de PCD. Les corrections introduites, il a été déposé auprès des services du Préfet du Bamoutos pour validation. De même, les données devant être introduites dans le PRO-ADP l'on été.

**DIFFICULTES** : Quelques difficultés dans la manipulation du Pro-ADP et la gestion des données cartographiques.

**RECOMMANDATIONS** : Suivre le dossier d'approbation auprès des services du Préfet.

#### **A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées) BAFANG**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est GIC PRODEPAD pour un contrat de 9 268 500 FCFA. A la suite de la formation du mois de janvier le contrat de cet OAL a été signé le 04 février 2013. Après l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 12 mars 2013. Les données du DIC et du DEUC ont été collectées, traitées et les restitutions ont été effectuées au cours de la période. L'atelier de consolidation des données s'est tenue le 30/8/13 et le COMES tenu le 15/11/13 a approuvé le draft de PCD. Les corrections introduites, il a été déposé auprès des services du Préfet du Haut Nkam pour validation. De même, les données devant être introduites dans le PRO-ADP l'on été.

**DIFFICULTES** : Indisponibilité du Maire.

**RECOMMANDATIONS** : Suivre le dossier d'approbation auprès des services du Préfet.

#### **A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées) BAFOUSSAM 1<sup>ER</sup>**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est ACAFIA pour un contrat de 13 098 420 FCFA. A la suite de la formation du mois de janvier le contrat de cet OAL a été signé le 05 mars 2013. Après l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 22 février 2013. Les données du DIC, du DEUC et du DPNV ont déjà été collectées, traitées et les restitutions ont été faites au mois d'avril 2013. L'atelier de consolidation des données s'est tenu le 05 juillet 2013 l'atelier de planification du 22 au 23/8/13. Le COMES tenu le 20/11/13 a approuvé le draft de PCD. Les corrections introduites, il a été déposé auprès des services du Préfet de la Mifi pour validation. De même, les données devant être introduites dans le PRO-ADP l'on été.

**DIFFICULTES** : La complexité du DEUC dans la mesure où Bafoussam 1<sup>er</sup> est une commune d'arrondissement, donc la zone urbaine est assez dense. Indisponibilité des sectoriels.

**RECOMMANDATIONS** : Suivre la validation du document par le Préfet.

#### **A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées) BATCHAM**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est AGRIDEV pour un contrat de 24 099 233 FCFA. A la suite de la formation du mois de janvier le contrat de cet OAL a été signé le 10 février 2013. Après l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 05 mars 2013. Les données du DIC, du DEUC et du DPNV ont déjà été collectées, traitées et restituées au mois d'avril 2013. L'atelier de consolidation des données s'est tenu le 27/08/2013, l'atelier de planification du 03 au 04 septembre 2013 et le COMES le 06 décembre 2013.

**DIFFICULTES** : Absence des moyens permettant au COPIL de fonctionner correctement, rendant de ce fait certains membres indisponible tout au long du processus.

**RECOMMANDATIONS** : Suivre la validation du document chez le Préfet.

#### **A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées) BATIE**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est ACAFIA pour un contrat de 8 510 000 FCFA. A la suite de la formation du mois de janvier le contrat de cet OAL a été signé le 04 février 2013. Après l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 28 février 2013. Les données du DIC, du DEUC et le DPNV ont déjà été collectées, traitées et restituées au mois d'avril 2013. L'atelier de consolidation a eu lieu le 20/08/2013 et l'atelier de planification du 27 au 28 /08/2103. Le COMES tenu le 22/11/13 a permis d'approuver le draft de PCD qui a été déposé chez le Préfet du Département des Hauts Plateaux pour validation.

**DIFFICULTES** : Absence des moyens permettant au COPIL de fonctionner correctement, rendant de ce fait certains membres indisponible tout au long du processus.

**RECOMMANDATIONS** : Suivre la validation du PCD chez le Préfet.

#### **A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées) BANKA**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est CDCV pour un contrat de 15 144 750 FCFA. A la suite de la formation du mois de janvier le contrat de cet OAL a été signé le 04 février 2013. Après l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 26 mars 2013. Les données du DIC du DEUC et le DPNV ont été collecté et restitué, cependant la commune n'a pas exprimé sa satisfaction sur le déroulement du processus, ce qui a entraîné une résiliation pure et simple du contrat le 20 novembre 2013.

**DIFFICULTES** : Le retard de près d'un mois pris par l'OAL par rapport à ceux de la même vague. L'OAL n'a pas procédé à la présentation de son personnel selon la procédure prescrite et devant être sanctionnée par la production d'un PV. La non prise en compte des recommandations de l'OAL dans la mise en œuvre du processus, la mauvaise collaboration qu'entretienne l'ACD et l'OAL n'a pas facilité le climat de travail, résiliation du contrat de l'OAL.

**RECOMMANDATIONS** : Suivre la contractualisation avec le second, sa formation et le redémarrage du processus.

#### **A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées) BANDJA**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est CAFER pour un contrat de 15 184 758 FCFA. A la suite de la formation du mois de janvier le contrat de cet OAL a été signé le 04/02/2013. Après l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 28 février 2013. Les données du DIC, du DEUC et du DPNV ont déjà été collectées, traitées et restituées au mois de juillet 2013. Les différents rapports sont attendus. L'atelier de consolidation des données s'est tenu le 18/08/2013, l'atelier de planification les 28 et 29/08/2013 et le COMES ayant approuvé le document le 11/12/2013. Le document a été déposé auprès du Préfet du Haut Nkam pour validation.

**DIFFICULTES** : l'OAL a eu une résidence partielle dans la commune.

**RECOMMANDATIONS** : Suivre le processus sur le terrain.

#### **A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées) BAYANGAM**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est FONDATION SAF pour un contrat de 12 640 500 FCFA. A la suite de la formation du mois de janvier le contrat de cet OAL a été signé le 04 février 2013. Après l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 1<sup>er</sup> mars 2013. Les données du DIC et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. L'atelier de planification est en préparation.

**DIFFICULTES** : L'OAL s'est montré très réticente à intégrer les observations qui lui sont faites par la CRC ; plusieurs lettres de rappel à l'ordre lui ont été adressée et des réunions de suivi et des descentes de terrain (y compris de la CNC) ont permis de contrôler l'exécution du mandat de l'OAL afin de corriger toutes les erreurs de départ.

**RECOMMANDATIONS** : Suivre le processus sur le terrain.

#### **A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées) BAZOU**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est FONDATION SAF pour un contrat de 13 900 000 FCFA. A la suite de la formation du mois de janvier le contrat de cet OAL n'est pas encore signé par le Maire. Après l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 05 mars 2013. Les différents diagnostics sont achevés et la préparation de l'atelier de restitution des données est en cours.

**DIFFICULTES** : Le personnel utilisé par l'OAL sur le terrain n'est pas à la hauteur de la tâche, celle-ci a montré une très grande réticence à intégrer les observations faites par la CRC, ce qui a valu la descente de la CNC sur le terrain afin de constater les dérapages et corriger les écarts.

**RECOMMANDATIONS** : Suivre le processus sur le terrain.

#### **A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées) FOKOUE**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est GADD pour un contrat de 8 998 605 FCFA. A la suite de la formation du mois de janvier le contrat de cet OAL a été signé le 04/02/2013. Après l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 25 février 2013. Les données du DIC, du DEUC et du DPNV sont déjà été collectées, traitées et restituées au mois d'avril 2013. A la suite de l'atelier de consolidation tenu le 23/08/2013 et de l'atelier de planification des 3 au 4/09/2013, le COMES a approuvé le document lors de sa séance du 21/11/2013 qui est déposé auprès des services du Préfet de la Menoua pour validation.

**DIFFICULTES** :

**RECOMMANDATIONS** : Suivre la validation par la Préfet.

**A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées) FOUMBOT**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est GADD pour un contrat de 9 766 575 FCFA. A la suite de la formation du mois de janvier le contrat de cet OAL a été signé le 15 février 2013. Après l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 21 février 2013. Les données du DIC, du DEUC et du DPNV ont déjà été collectées, traitées et restituées au mois d'avril 2013. Les rapports du DIC et du DEUC ont fait l'objet de lecture et l'atelier de consolidation s'est tenu le 19/08/2013. A la suite de l'atelier de planification tenu du 10 au 11/09/2013, le COMES réuni en sa session du 22/11/2013 a procédé à l'approbation du document. Celui-ci a été déposé dans les services du Préfet du Noun pour approbation.

**DIFFICULTES** : La délimitation de l'espace urbain communal, du fait de l'existence d'un grand marché de vivre appartenant à un village, mais que la commune a intégré à l'espace urbain.

**RECOMMANDATIONS** : Suivre la validation par le Préfet.

**A102 : Elaboration du PCD (prise en cpte des peuples pygmées) KEKEM**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est ACAFIA pour un contrat de 14 479 335 FCFA. A la suite de la formation du mois de janvier le contrat de cet OAL a été signé le 04/02/2013. Après l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 26 février 2013. Les données du DIC, du DEUC et du DPNV ont déjà été collectées, traitées et restituées au mois d'avril 2013. A la suite de l'atelier de lecture des DIC et DEUC, l'atelier de consolidation s'est tenu le 29/08/2013 ; et le COMES du 21/11/2013 a permis l'approbation du PCD qui a été déposé dans les services du Préfet du Haut Nkam pour validation, à la suite de l'intégration des diverses observations.

**DIFFICULTES** : L'existence d'un village, Bayong, dont la location géographique n'est pas déterminée. Ce village est discuté entre les communes mitoyennes de Banwa et Kekem et est considéré comme un « No Man Land » par l'autorité administrative.

**RECOMMANDATIONS** : Suivre la validation dans les services du Préfet.

**A103 : Approbation du PCD**

**ETAT D'AVANCEMENT** : La vague des dix (10) PCD des communes de 2010 sont aujourd'hui entièrement approuvées par les différents Conseils Municipaux et même validé par les différentes autorités administratives. Pour ce qui est de la vague des communes de 2011, neuf (09) des douze (12) PCD ont été approuvés par les différents COMES, et sont en cours de validation par les Préfets compétents.

**DIFFICULTES** : La participation des Conseillers Municipaux n'a pas été de 100% dans toutes les communes lors de l'approbation.

**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)**

**ETAT D'AVANCEMENT** : La CRC a recruté au mois de juillet 2010 quarante-trois (43) AC dans vingt-deux communes (22) de la Région. Au cours de la première année de leur contrat, la Région a enregistré cinq démissions dans quatre communes (Batcham, Batié, Bandjoun, Bafoussam 1<sup>er</sup>), alors que celle de Malentouen n'a pas validé le processus de recrutement de l'ACD. Afin de remplacer tous ces AC, la CNC a procédé au lancement de l'appel à candidature à cet effet le 02 octobre 2012. A la suite du dépôt des candidatures, 153 dossiers ont été reçus. Un atelier inter-communal a ainsi été organisé du 08 au 10 novembre 2012 à Bandjoun. A l'exception de la commune de Malentouen (5 dossiers), 148 dossiers ont été dépouillés concernant les communes de Batcham (26 dossiers), Batié (15 dossiers), Bafoussam 1<sup>er</sup> (57 dossiers), Bandjoun (50 dossiers, dont 30 ACD et 20 AF). Le rapport de sélection a été produit et les résultats envoyés à la CNC pour demande de non objection. Tous ces AC, à l'exception de celui de la commune de Bafoussam 1<sup>er</sup> (celui-ci n'a pas apprécié le traitement) ont été contractualisés et on pris service au cours de la période ; ils sont réguliers à leur poste de travail.

Rappelons également que dans le cadre du recrutement des AC dans les dix-huit (18) communes de 2012, la commune de Nkong – Zem a obtenu de la CNC la contractualisation de l'ACF dont la non objection pour le recrutement avait déjà été donné dans le cadre des activités de la première phase.

Pour ce qui est du recrutement des autres AC dans les dix-sept (17) communes concernées (vague 2012), un appel à candidature a été lancé au niveau national ; la date limite de dépôt des dossiers initialement prévu le 23 août 2013 a été reporté au 06 septembre 2013. Les dossiers de candidature ont été reçus au PNDP et dans les communes, et du fait des élections législative et municipale du 30 septembre, les ateliers de dépouillement programmés pour le 10 septembre 2013 se sont finalement tenus du 6 au 9 novembre 2013 à Bana et à Bandjoun. Le rapport de présélection a été produit et transmis à Yaoundé pour non objection sur la procédure. Cet avis de la CNC est intervenu au début du mois de janvier, et la prochaine étape est celle de la contractualisation des AC retenus.

**DIFFICULTES** : Le processus de recrutement se heurte à la réticence de deux nouveaux Maires qui estiment n'avoir pas la main mise sur le processus, à savoir la commune de Bakou (ACD et ACF), et celle de Santchou (ACD). De même le recrutement de ces AC a pris un énorme retard.

**RECOMMANDATIONS** : Suivre le processus de contractualisation des dits AC et accompagner les communes réticentes à accepter le processus.

**A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) OUEST**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Au cours de l'année 2012, le contrat des trente-huit (38) AC en activité dans vingt une (21) communes était arrivé à son terme. Les AC avaient alors procédé au renouvellement des dits contrats. L'extinction de ces contrats est intervenue au cours du premier semestre 2013, marquant ainsi la fin de la prise en charge de ces AC par le PNDP. Ainsi, au cours du second semestre, seul les cinq (05) AC de remplacement et l'ACF de Nkong – Zem ont été pris en charge par le PNDP. Signalons également que le contrat de l'ACD de Batcham est arrivé à expiration en septembre 2013 et est en cours de renouvellement.

**DIFFICULTES** : Certains AC ont eu de la peine à se faire signer leur contrat par les autorités administratives ; ceci a retardé la prise en charge de plusieurs AC.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et environnementale des MP Batié**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Dans la commune de Batié, le montage des études concernait (i) la Réalisation d'un forage positif au CES de Balig, (ii) la Construction du Centre de Santé Intégré de Bametchetcha et Bametchefodom réalisés par le consultant SIAMA-FI-FANGHA-IV-TCHANDEU BALTHA, (iii) la Construction d'un Bâtiment de deux (02) salles équipées de 60 tables bancs, d'un bloc administratif au CES de Balig, (iv) la Construction d'un foyer communautaire à Loumwé (Djeukouo) réalisé par TCHALDJOUOU Paul Marie, (v) la réhabilitation d'un foyer Communautaire à Bachepan exécuté par le consultant EBANGA EBANGA Serge Benoit et enfin (vi) la Construction d'un pont sur le cours d'eau de Dje reliant Djeugou à Djedem, mission exécuté par GOKO DJOUOKOUO Fabrice Joël. Toutes ces requêtes ont été validées par les COMES respectifs. Une convention pour le financement de deux (02) Microprojets (Construction d'un bloc administratif au CES de BALIG et Construction d'un (01) puits moderne équipé d'une pompe à motricité humaine au CES de BALIG) a été signée avec cette commune au cours de l'année qui s'achève.

**DIFFICULTES** : La mobilisation de la contrepartie par la commune a retardé le processus de PM.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et environnementale des MP Magba**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Dans la commune de Magba, il s'agit des projets (i) Construction d'un (01) forage position à l'Ecole Publique CEBEC à Magba centre réalisé par TCHEUDJOU Christian Otis, (ii) la Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2, et d'une (01) latrine à trois (03) blocs à l'Ecole Publique CEBEC à Magba centre, (iii) la Construction d'un bain détiqueur à la traversée de la Mapé, (iv) la Construction d'un marché moderne à Magba ;(v) Réhabilitation des infrastructures marchandes à Magba Centre et à Matta –barrage ; projets exécutés par SIAMA-FI-FANGHA-IV-TCHANDEU BALTHA. Toutes ces requêtes ont été validées par les COMES respectifs. Une convention pour le financement d'un (01) Microprojet (Construction d'un marché moderne à Magba) a été signée avec cette commune au cours de la période qui s'achève.

**DIFFICULTES** : La mobilisation de la contrepartie par la commune a retardé le processus de PM.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et environnementale des MP Bayangam**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Les études dans la commune de Bayangam concernaient (i) la Construction d'un bloc administratif du CETIC de Bandrefam, élaboré par TCHALDJOUOU Paul Marie, (ii) la Construction des boutiques et hangars au Centre commercial de Bayangam réalisé par le consultant KUATE DEDOU Justin Guor, (iii) la Construction d'un ouvrage de traversée de chaussée sur la rivière Koupdock (Kassebatoufem), étude réalisée par le consultant SIAMA-FI-FANGHA-IV-TCHANDEU BALTHA. Toutes ces requêtes ont été validées par les COMES respectifs. Une convention de co-financement et un avenant ont été signées pour le financement de deux microprojets (Construction des ouvrages d'assainissement sur la rivière Koupdock reliant les villages KASSE et TSEP dans la Commune de Bayangam, Construction d'un bloc administratif au CETIC de Bandrefam dans la commune de Bayangam) au cours de la période qui s'achève.

**DIFFICULTES** : La mobilisation de la contrepartie par la commune et l'insuffisance dans le montage de la requête de la construction de l'ouvrage d'assainissement ont sérieusement retardé le processus de PM.

**RECOMMANDATIONS** : Suivre la procédure de PM pour la construction de l'ouvrage d'assainissement.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et environnementale des MP Banka**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Dans la commune de Banka, les études concernaient (i) l'Aménagement et l'installation des toilettes publiques à Patchi, Entrée Lycée technique, Cathédrale de Banka, Marché Banka(ii) la Construction des hangars sur les places de marché de Manila, Baboaté, Bakoven, Banfeko réalisé par le consultant TCHEUDJOU Christian Otis d'une part, (iii) la Construction et l'équipement d'un bloc de maternité à Manila et de 04 Centres de santé à Bandoumven, Banfeko, Patchi, Bandoumka, (iv) la Construction et équipement d'un atelier de menuiserie communal à Patchi, exécuté par TCHAMDJOUOU Paul Marie. Toutes ces requêtes ont été validées par les COMES respectifs, et une convention de co-financement pour la réalisation de trois (03) projets a été signée au cours de la période.

**DIFFICULTES** : L'indisponibilité de l'exécutif communal, les intempéries et l'enclavement des localités ont considérablement freiné l'exécution du mandat du Consultant.

---

**RECOMMANDATIONS** : Suivre l'exécution du marché par les prestataires sélectionnés.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et environnementale des MP Kékem**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Dans la commune de Kékem, les études concernaient (i) la Construction des bâtiments à l'école maternelle bilingue de Fondjomoko centre, (ii) la Construction d'un Centre de Promotion des femmes dans la Communauté de Kékem Sud-Est, (iii) la Construction et équipement d'un foyer communautaire dans les Communautés de Fonkouakem, (iv) la Construction et équipement d'un Centre Multifonctionnel de Promotion des jeunes dans la Communauté de Kékem Sud ; (v) la Reconstruction d'un pont sur le Ngoum ; tous ces projets sont élaborés par le Consultant TCHAMDJOU Paul Marie. Il s'agit également du projet d'Extension de la ligne triphasée de Foyemtcha et Bamengui élaboré par DJEUNGA Jérémie. Toutes ces requêtes ont été validées par les COMES respectifs, et la convention de co-financement pour la réalisation de quatre (04) projets a été signée au cours de la période qui s'achève.

**DIFFICULTES** : Les intempéries et l'enclavement des sites n'ont pas facilité la collecte des informations de base.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et environnementale des MP Bandja**

**ETAT D'AVANCEMENT** : La réalisation des études de faisabilité technique et environnementale des MP dans la commune de Bandja concernait (i) la Réhabilitation du réseau d'adduction d'eau à Bandja Centre, (ii) la mise en place du réseau électrique dans cinq (05) Communautés de la Commune de Bandja tous deux réalisés par DJEUNGA Jérémie. Il s'agit également de (iii) la réalisation de deux (02) forages positifs dans deux (02) Ecoles Publiques des Communautés de Balam / Faptchuien Baken/Docpendji et de Balam/Faptchuien par le consultant KEPSI Marlin et (iv) le projet de Construction de deux (02) Bâtiments de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 chacun, et d'une (01) latrine à trois (03) blocs dans les Communautés de Baken/Docpendji et de Balam/Faptchuien par le consultant KUATE DEDOU Justin Guor. Toutes ces requêtes ont été validées par les COMES respectifs, et une convention de co-financement a été signée après mobilisation de la contrepartie de la commune. Le marché est en cours de passation après avoir été infructueux lors du premier lancement.

**DIFFICULTES** : L'entrée en activité du MINMAP est une nouvelle étape à intégrer dans la procédure de passation des marchés, ce qui pour l'instant semble allonger les délais.

**RECOMMANDATIONS** : Suivre le processus de passation des marchés au MINMAP.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et environnementale des MP Bafang**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Dans la commune de Bafang, la réalisation d'Etude de faisabilité technique et environnementale concernait (i) le Microprojet d'assainissement dans la Commune de Bafang (Curage de deux Km de caniveaux sur la Nationale N°5 et enlèvement d'ordures) et (ii) le reprofilage de 1,850 Km de route (A reformuler dans le sens d'un rechargement et traitement des points critique du tronçon routier) réalisés par le consultant TCHALDJOU Paul Marie, ainsi que (iii) La construction d'un pont sur la rivière derrière l'abattoir municipal de Bafang exécuté par le consultant GOKO DJOUOKOUO Fabrice Joel ainsi que (iv) la requête additionnel d'ouverture d'une piste en aval et en amont du pont. Toutes ces requêtes ont été validées par les COMES respectifs, et une convention de co-financement a été signée pour la construction d'un pont sur la rivière derrière l'abattoir municipal. Celle relative à l'ouverture d'une piste en aval et en amont du pont est en cours de montage.

**DIFFICULTES** : Le retard pris par la commune dans la contribution de sa contrepartie et l'entrée en vigueur du MINMAP qui a nécessite un temps d'adaptation ;

**RECOMMANDATIONS** : Finaliser la seconde convention pour le financement du pont.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et environnementale des MP Batcham**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Les études de faisabilité technique et environnemental des MP dans la commune de Batcham concernaient trois (03) projets, (i) l'Aménagement de deux (02) sources d'eau naturelles de Chouotchiza'a et de Nkenkeng exécuté par KEMEKONG Charles, (ii) l'Installation du réseau AES Sonel à Chiagouang réalisé par le consultant TAMO DADA Emmanuel et (iii) l'Ouverture des routes pour accéder aux carrières de Batchuétio et de Bafouotchué réalisé par le consultant GOKO DJOUOKOUO Fabrice Joel. Toutes ces requêtes ont été validées par les COMES respectifs, cependant, la commune n'a pas encore choisi le MP devant être financé par le PNDP.

**DIFFICULTES** : L'indisponibilité du Maire, la non mobilisation de la contrepartie, l'absence d'un ACD, les difficultés managériales de la commune, sont autant de difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette activité au sein de la commune.

**RECOMMANDATIONS** : Finaliser le choix du projet par la commune, monter la convention, suivre la mobilisation de la contrepartie de la commune, recruter les prestataires, et mobiliser les 60% pour le financement des MP.

**A201 : Etudes de faisabilité technique et environnementale des MP Babadjou**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Dans la commune de Babadjou, cette activité concernait trois (03) projets, notamment (i) L'Approvisionnement en eau potable exécuté par le Consultant KEMEKONG Charles, (ii)

l'Electrification dans trois (03) Communautés de la Commune de Babadjou exécuté par TAMO DADA Emmanuel et (iii) l'Entretien routier dans l'UPP de Toussoulié confié au consultant GOKO DJOUOKOUO Fabrice Joel. Toutes ces requêtes ont été validées par les COMES respectifs, la commune a mobilisé sa contribution et la convention de co-financement de trois (03) projets a été signée au cours de la période qui s'achève.

**DIFFICULTES** : Le retard pris par la commune dans la mobilisation d'une partie de sa contribution et l'entrée en vigueur du MINMAP qui nécessite un temps d'adaptation ont retardé l'avancée du processus.

#### **A201 : Etudes de faisabilité technique et environnementale des MP Fokoué**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Dans la commune de Fokoué, le montage des études concernait (i) la Réalisation de deux (02) forages positifs dans deux (02) écoles publiques des Communautés de Bametchefodom et Baken/Docpendji exécuté par le consultant KEPSE Marlin, (ii) la Construction de deux (02) Bâtiments de deux salles de classe équipées chacun de soixante (60) tables bancs du niveau 2, et d'une (01) latrine à trois (03) blocs dans les Communautés de BametchefodomdtBaken/Docpendji exécuté par le consultant EBANGA EBANGA Serge Benoit, (iii) l'Extension du réseau électrique dans une (01) Communauté de la Commune de Fokoué exécuté par TAMO DADA Emmanuel, (iv) l'Extension du réseau routier dans deux (02) localités de la Commune de Fokoué réalisée par GOKO DJOUOKOUO Fabrice Joël. Toutes ces requêtes ont été validées par les COMES respectifs, et la convention de co-financement a été signée au cours de la période qui s'achève pour la réalisation de trois (03) MP.

**DIFFICULTES** : Le retard enregistré dans la phase de mobilisation de la contrepartie de la commune et l'entrée en vigueur du MINMAP qui a nécessité un temps d'adaptation a retardé le processus.

#### **A203 : Sélection des prestataires pour la réalisation des MP OUEST**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Au cours du semestre, les entrepreneurs recrutés en 2012 et qui n'ont pas encore achevés les ouvrages ont continué à œuvrer sur le terrain. Quelques deux (2) prestataires ont été recrutés dans la commune de Bafoussam 3 pour réaliser deux (02) projets dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Ces marchés avaient été déclarés infructueux.

Pendant ce temps, la CRC a également suivi le recrutement, à travers les services du MINMAP, des prestataires devant réaliser les MP de la deuxième vague dans neuf communes de la Région. Certains dossiers de sélection des prestataires, ont abouti et les contrats sont en cours d'exécution, d'autres restent en cours de passation dans les divers services de l'administration chargée de la passation des marchés.

**DIFFICULTES** : La procédure a connu beaucoup retard dans la sélection auprès des services du MINMAP.

**RECOMMANDATIONS** : Suivre les différents recrutements en cours.

#### **A3A1 : Microprojet Education Malentouen**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 1- Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de NJINGOUGHOUN ; les travaux sont achevés et provisoirement réceptionnés.

2-Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de NJITIEM ; les travaux sont achevés et provisoirement réceptionnés.

3-Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de MAPOUAYAM ; les travaux sont achevés et provisoirement réceptionnés.

4-Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de FEKOUOP ; les travaux sont achevés et provisoirement réceptionnés.

**DIFFICULTES** : Enclavement des localités dû au mauvais état des routes, ce qui a rendu l'acheminement du matériel sur les chantiers difficile. L'on peut également mentionner la faible capacité financière de certains prestataires, ce qui a engendré un prolongement des délais d'exécution.

**RECOMMANDATIONS** : Suivre la période de garantie.

#### **A3A1 : Microprojet Education Galim**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 1-Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (10) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de bororo-bamendjing : les travaux sont achevés et provisoirement réceptionnés.

2-Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de meyendung : Le projet est en cours de mise en œuvre. L'avancement actuel est de 76% constitué par les travaux de crépissage sur le gros œuvre du bâtiment achevé, et l'exécution des dallages à l'intérieur et à l'extérieur du Bâtiment.

3-Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de ngohmafo : les travaux sont achevés et provisoirement réceptionnés.

4-Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de ngossong-bati : les travaux sont achevés et provisoirement réceptionnés.

**DIFFICULTES** : La difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de ces MP a été la suspension de la CCPM de la commune de Galim. Ceci a obligé le processus à s'effectuer à la CNC. En plus de la saison des pluies qui a retardé

le démarrage des travaux, on peut ajouter, pour ce qui est de la mise en œuvre, la difficulté d'approvisionnement en matériel, la faible qualité de la main d'œuvre et un suivi lâche de la part de la commune.

**RECOMMANDATIONS :** Suivre différentes période de garantie ainsi que la réception provisoire de l'EP de Meyendung.

#### **A3A1 : Microprojet Education Mbouda**

**ETAT D'AVANCEMENT :** 1- Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique groupel de babete ; le projet est achevé et a été réceptionné le 11 janvier 2013. Ainsi les délais pour la période de garanti cours déjà.

2-Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de Bamefap ; le projet est achevé et a été réceptionné le 11 janvier 2013. Ainsi les délais pour la période de garanti cours déjà.

3-Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de bamendou ; le projet est achevé et a été réceptionné le 28 décembre 2012. Ainsi les délais pour la période de garanti cours déjà.

4 –Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de bamesso ; le projet est achevé et a été réceptionné le 11 janvier 2013. Ainsi les délais pour la période de garanti cours déjà.

**DIFFICULTES :** L'indisponibilité de l'ancien Maire en perpétuel déplacement pour des raisons de santé a contribué à freiner le processus, surtout au niveau de l'attribution des marchés.

**RECOMMANDATIONS :** Suivre la période de garanti, suivre la fonctionnalité du COGES, mettre en œuvre la labellisation du MP.

#### **A3A1 : Microprojet Education Pete Bandjoun**

**ETAT D'AVANCEMENT :** 1- Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs au CES DE MBO YOM ; le projet est achevé et a été réceptionné le 14 janvier 2013. Ainsi les délais pour la période de garanti cours déjà.

2-Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs au CETIC DE TESSE ; le projet est achevé et a été réceptionné. Ainsi les délais pour la période de garanti cours déjà.

**DIFFICULTES :** Le projet du CITIC a été exécuté avec un retard, du fait de la difficulté d'accès au site du projet qui était difficile et l'abandon du chantier par le prestataire pendant certaines périodes.

**RECOMMANDATIONS :** Pour le CES de MBO YOM et le CETIC de TESSE, suivre la période de garanti, suivre la fonctionnalité du COGES, mettre en œuvre la labellisation des MP.

#### **A3A1 : Microprojet Education Fongo-Tongo**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs au CETIC de FongoTongo. Les travaux sont achevés et la réception technique a eu lieu le vendredi 05/04/2013La réception provisoire a également eu lieu.

**RECOMMANDATIONS :** Suivre la labellisation et la période de garantie.

#### **A3A1 : Microprojet Education Bafoussam I**

**ETAT D'AVANCEMENT :** construction d'un bloc de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs et Réhabilitation du point d'eau à l'EP de Djeleng VB1 ; le projet est achevé et a été réceptionné le 14 décembre 2013. Ainsi les délais pour la période de garanti cours déjà

**RECOMMANDATIONS :** Suivre la période de garanti, suivre la fonctionnalité du COGES, mettre en œuvre la labellisation du MP.

#### **A3A1 : Microprojet Education Foubot**

**ETAT D'AVANCEMENT :** 1- Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs au lycée de Baïgom chefferie ; le projet est achevé et a été réceptionné. Ainsi les délais pour la période de garanti cours déjà.

2-Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de Mangoum chefferie ; le projet est achevé et a été réceptionné. Ainsi les délais pour la période de garanti cours déjà.

**RECOMMANDATIONS :** Suivre la période de garanti, suivre la fonctionnalité du COGES, mettre en œuvre la labellisation des MP.

#### **A3A2 : Contrôles des Microprojets d'Education OUEST**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Pour ce qui concerne les projets d'éducation, sept (07) communes en sont concernés, notamment Galim, Mbouda, Bafoussam 1<sup>er</sup>, FongoTongo, Malentouen, Pete Bandjoun et Foubot. Ces projets étaient placés sous la supervision de sept (07) contrôleurs, qui ont été recruté par appel d'offre et qui mettent en œuvre leur contrat sur le terrain.

**DIFFICULTES :** L'enclavement de certaines localités n'a pas facilité la tâche aux contrôleurs.

**RECOMMANDATIONS :** Suivre le paiement des contrôleurs.

**A3B1 : Microprojet Santé Pete Bandjoun**

**ETAT D'AVANCEMENT** : construction d'un bloc de radiologie à l'hôpital de district de Bandjoun (disposer de garantie relative à l'équipement et le personnel comme préalable) ; Notification de l'ordre de service le 3/12/2012. Les travaux sont achevés et la réception provisoire est intervenue le 4/11/2013.

**DIFFICULTES** : Affection du médecin précédemment chef de l'hôpital de district, car le site retenu par ce dernier a été rejeté au profit d'un autre site indiqué par son prédécesseur.

**RECOMMANDATIONS** : (i) Suivre la fonctionnalité du Centre ; (ii) suivre la labellisation du projet, ainsi que la période de garanti.

**A3B2 : Contrôles des Microprojets Santé Pete Bandjoun**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Pour ce qui concerne le projet de santé, une seule commune en est concernée, notamment celle de Pete Bandjoun. Ce projet était placé sous la supervision d'un contrôleur, qui avait été recruté par appel d'offre, il s'agissait de TCHAMDJOU Paul Marie dont le contrat a été résilié par la commune pour résultats insatisfaisants. La Maîtrise d'œuvre a été assurée par le DDMINDUH.

**RECOMMANDATIONS** : Suivre le paiement du Contrôleur et du sectoriel.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Tonga**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Construction d'un forage positif à Djachali ; les travaux sont achevés et la réception provisoire aura lieu le 16 janvier 2013 à la suite de la réception technique qui a eu lieu le 15 décembre 2012.

**RECOMMANDATIONS** : Suivre la période de garanti, suivre la fonctionnalité du COGES, mettre en œuvre la labellisation du MP.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Galim**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 1- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de bororo-bamendjing ; les travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné.

2-Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de meyendung ; les travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné.

3-Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de ngohmafo ; les travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné.

4-Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de ngossong-bati ; les travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné.

5-Construction et équipement d'un (01) forage positif à Bamekoupéré (groupement Bagam) ; les travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné.

6- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de bororo-bamendjing ; les travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné.

7- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de meyendung ; les travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné.

9- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de ngohmafo ; les travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné.

10- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de ngossong-bati ; les travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné.

**DIFFICULTES** : La difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de ces MP a été la suspension de la CCPM de la commune de Galim. Ceci a obligé le processus à s'effectuer à la CNC. En plus de la saison des pluies qui a retardé le démarrage des travaux, on peut ajouter, pour ce qui est de la mise en œuvre, la difficulté d'approvisionnement en matériel, ainsi que la faible qualité de la main d'œuvre et un suivi lâche au niveau de la commune.

**RECOMMANDATIONS** : Suivre la fonctionnalité et la labellisation des MP au sein de la commune.

**A3C1 : Microprojet d'hydraulique Mbouda**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 1- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique groupe1 de Babete ; les travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné

2- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de Bamefap ; les travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné

3- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de Bamendou ; les travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné

4- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de Bamesso ; les travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique groupe1 de Babete ; les travaux sont achevés et l'ouvrage provisoirement réceptionné. Le projet est en période de garantie.

5- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de Bamefap ; Travaux achevés et réceptionnés le 28/12/2012.

6- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de Bamendou ; Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de Bamefap ; Travaux achevés et réceptionnés le 28/12/2012.

7- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de Bamesso ; Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de Bamefap ; Travaux achevés et réceptionnés le 11/01/2013.

**DIFFICULTES** : Indisponibilité du Maire malade.

**RECOMMANDATIONS** : Suivre la période de garantie, la fonctionnalité des projets et le fonctionnement des Comités de Gestion.

### **A3C1 : Microprojet d'hydraulique Pete Bandjoun**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 1- construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun à l'école publique domlo ; les travaux sont achevés et l'ouvrage provisoirement réceptionné.

2- Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun à l'école publique Kamgo ; les travaux avaient été achevés, cependant, la réception provisoire avait été suspendue du fait d'un affaissement de l'infrastructure. Des concertations tripartites (commune, prestataire PNDP) ont permis d'envisager le déplacement du site dans la même école, mais d'effectuer plutôt un aménagement du site en cours d'utilisation. Les travaux ont été effectués et sont achevés. La réception provisoire a eu lieu le 29 novembre 2013.

3- Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun à l'école publique Keng ; les travaux sont achevés et l'ouvrage provisoirement réceptionné.

4- Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun à l'école publique Mbem ; les travaux sont achevés et l'ouvrage provisoirement réceptionné.

5- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun au CES DE MBO YOM ; les travaux sont achevés et l'ouvrage provisoirement réceptionné.

6- construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun à l'école publique Mtieki ; les travaux sont achevés et l'ouvrage provisoirement réceptionné.

7- construction de latrine à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun à l'école publique du centre groupe 2 ; les travaux sont achevés et l'ouvrage provisoirement réceptionné.

8- construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun à l'école publique Tseghem ; les travaux sont achevés et l'ouvrage provisoirement réceptionné.

9- construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun à l'école publique Yom 3 ; les travaux sont achevés et l'ouvrage provisoirement réceptionné.

10- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine dans la Communauté de YOM ; les travaux sont achevés et l'ouvrage provisoirement réceptionné.

11- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine au CETIC DE TESSE, les travaux sont achevés et l'ouvrage provisoirement réceptionné.

**DIFFICULTES** : La toilette de Kamgo s'est affaissée à la veille de la réception provisoire, de même le suivi a été un peu lâche au niveau de la commune et des contrôleurs. Lourdeurs administratives lors du paiement des prestataires au niveau du RM.

**RECOMMANDATIONS** : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets en cours (02) sur le terrain jusqu'à la réception provisoire, suivre la période de garanti, les COGES et la labellisation pour les projets achevés.

### **A3C1 : Microprojet d'hydraulique Fongo-Tongo**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 1- Alimentation en eau potable gravitaire par Captage d'une source sur un linéaire de 6094ml avec la construction de 02 Réservoirs de capacité 20 et 15 m3, de 10 Bornes fontaines dans la ville de FongoTongo et Réhabilitation d'un ancien réservoir de captage ; les travaux sont achevés et l'ouvrage provisoirement réceptionné.

2- Extension du réseau d'adduction d'eau potable dans la commune de Fongo Tongo (CETIC de Fongo-Tongo, le foyer du village Lefang et le Centre de sante de Mboua) ; le projet initial consistait en la construction et équipement d'un (01) forage positif au CETIC de FongoTongo ; le contrat résilié, sans préjudice pour l'entreprise pour cause d'adoption d'une nouvelle solution technique (extension du réseau d'adduction réalisé) et a été relancé par le MINMAP. Cette administration a procédé à la sélection du prestataire qui a réalisé les travaux qui ont été réceptionnés le 29/11/2013.

3- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun au CETIC de FongoTongo ; les travaux sont achevés et l'ouvrage provisoirement réceptionné.

**DIFFICULTES** : Enclavement et mauvaise saison pour réaliser les points d'eau.

**RECOMMANDATIONS** : Suivre les différentes périodes de garantie les COGES, ainsi que la labellisation.

### **A3C1 : Microprojet d'hydraulique Bafoussam III**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 1- Captage d'une source à Houong III, le marché a été infructueux. Une réévaluation de la requête de financement a été faite, et une commission ad hoc mise en place par le Maire a procédé au recrutement d'un nouveau prestataire. La non objection sur la procédure a été accordée à la commune, et le prestataire sélectionné. L'ordre de service a été délivré au prestataire le 1<sup>ER</sup> octobre 2013. Les travaux sont achevés et réceptionnés.

2-Construction et équipement d'un (01) forage positif à Houong IV ; les travaux sont achevés cependant les essais de pompage n'ont pas été concluant. La résiliation qui était envisagée a été reportée à la demande du prestataire qui s'est engagé à faire des travaux de correction en vue de la réception de l'infrastructure.

3-Construction et équipement d'un (01) forage positif à LatsitDjuitcha ; les travaux sont achevés cependant les essais de pompage n'ont pas été concluant. La résiliation qui était envisagée a été reportée à la demande du prestataire qui s'est engagé à faire des travaux de correction en vue de la réception de l'infrastructure.

4-- Captage d'une source à Houong III, le marché a été infructueux. Une réévaluation de la requête de financement a été faite, et une commission ad hoc mise en place par le Maire a procédé au recrutement d'un nouveau prestataire. La non objection sur la procédure a été accordée à la commune, et le prestataire sélectionné. L'ordre de service a été délivré au prestataire le 1<sup>ER</sup> octobre 2013. Les travaux sont achevés et réceptionnés.

5-Extension du réseau CDE dans les quartiers situés en zone urbaine DJUNANG-METE ; tous les travaux d'installation du réseau, des bornes fontaines, et des compteurs sont achevés. La connexion du réseau au tuyau de distribution de la CDE va se faire dans les prochains jours, en vue de la réception du projet au plus tard le 31 janvier 2014.

**DIFFICULTES** : La réalisation des deux captages d'une source à Metoh et à Houong III ont été infructueux, les prestataires ont estimé que les enveloppes allouées à la réalisation de ces projets sont petites. Les difficultés à obtenir une autorisation pour se connecter au réseau CDE à DJUNANG METE.

**RECOMMANDATIONS** : Suivre l'exécution des projets en cours jusqu'à la réception provisoire.

### **A3C1 : Microprojet d'hydraulique Bazou**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Réhabilitation du Réseau d'Alimentation en Eau Potable de BASSOUMDJANG ; le marché a été résilié, et une nouvelle requête a été élaborée avec un cadre de devis estimatif et quantitatif plus réaliste. Un avenant à la convention a été élaboré et envoyé dans à la commune pour signature, avant le lancement de la procédure d'attribution dans les services du MINMAP.

**DIFFICULTES** : Les insuffisances tard enregistré dans la mise en œuvre de ce projet.

**RECOMMANDATIONS** : Elaborer l'avenant et suivre la procédure de sélection du nouveau prestataire.

### **A3C1 : Microprojet d'hydraulique Foubot**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 1- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de Mangoum chefferie ; Un avenant a été signé entre le PNDP et la commune pour permettre le changement de site de ce projet. Aujourd'hui intitulé « *Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de Fochieya* » le projet est achevé et réceptionné.

2- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de Mangoum chefferie ; les travaux sont achevés et la réception provisoire a eu lieu au mois de janvier 2013 à la suite de la réception technique qui a eu lieu le 20 décembre 2012.

**DIFFICULTES** : Le marché a été passé à une mauvaise saison pour réaliser les projets d'hydraulique. L'obligation de changer de site pour le MP de Mangoum Chefferie.

**RECOMMANDATIONS** : Suivre la période de garanti, la labellisation et la fonctionnalité des ouvrages.

### **A3C1 : Microprojet d'hydraulique Malentouen**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 1-Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de NJINGOUGHOUN ; Les travaux sont achevés et réceptionnés, le projet est en période de garanti.

2- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de NJITIEM ; Les travaux sont achevés et réceptionnés, le projet est en période de garanti.

3- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de MAPOUAYAM ; Les travaux sont achevés et réceptionnés, le projet est en période de garanti.

4- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de FEKOUOP ; Les travaux sont achevés et réceptionnés, le projet est en période de garanti.

5- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de NJINGOUGHOUN ; Les travaux sont achevés et réceptionnés le 29/11/2013.

6- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de NJITIEM ; Les travaux sont achevés et réceptionnés le 29/11/2013.

7- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de MAPOUAYAM ; Les travaux sont achevés et le projet est en attente de réception provisoire.

8- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de FEKOUOP ; Les travaux sont achevés et réceptionnés le 29/11/2013.

**DIFFICULTES** : Le retard pris par l'entreprise dans l'exécution de ces contrats, l'existence des roches sur le site de Fekouop qui a obligé le prestataire à effectuer 04 forages.

**RECOMMANDATIONS** : Suivre la réception provisoire.

### **A3E2 : Microprojets d'Electrification Bafoussam III**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Electrification rurale dans la commune de Bafoussam 3eme, département de la Mifi ; les travaux sont achevés et réceptionnés.

**DIFFICULTES** :

**RECOMMANDATIONS** : Suivre la mise en exploitation par AES-SONEL.

#### **A3E2 : Microprojets d'Electrification Fongo-Tongo**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Electrification du village Yaguem dans la Commune de FongoTongo. ; Les travaux sont achevés et réceptionnés.

**RECOMMANDATIONS** : Suivre la mise en exploitation par AES-SONEL.

#### **A3F1 : Microprojet de Transport Dschang**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 1- Construction d'un (01) pont à tsinkop ; les travaux sont achevés et réceptionnés provisoirement.

2-Construction d'un (01) pont à tsingbing ; les travaux sont achevés et réceptionnés provisoirement.

3-Construction d'un (01) pont à Mbeng ; les travaux sont achevés et réceptionnés provisoirement.

**DIFFICULTES** (i) La saison de pluie qui n'a pas été favorable à l'avancement des chantiers ; (ii) Capacité financière de certaines entreprises ; (iii) faible effectif mobilisé pour la réalisation des travaux ;

**RECOMMANDATIONS** : Suivre la période de garantie, la mise en œuvre des COGES et la labellisation des projets achevés.

#### **A3F1 : Microprojet de Transport Bafoussam I**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Construction d'un (01) pont définitif sur le cours d'eau Megamwe, « PONT DE MEDJO » de 5,00 m de portée dans la Commune de Bafoussam 1<sup>er</sup> ; Travaux achevés et réceptionnés le 06/11/12.

**DIFFICULTES** : R.A.S.

**RECOMMANDATIONS** : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception provisoire.

#### **A3F2 : Contrôles des Microprojets de Transport Dschang**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le contrôle dans les MP de transport dans la commune de Dschang concerne trois (03) ouvrages : il s'agit de (i) la Construction d'un (01) pont à tsinkop dont le contrôle est assuré par le contrôleur NSAMSE Victor, (ii) la Construction d'un (01) pont à tsingbing dont le contrôle est assuré par le contrôleur NSAMSE Victor, (iii) la Construction d'un (01) pont à Mbeng dont le contrôle est assuré par le contrôleur GOKO Fabrice.

**DIFFICULTES** : La mauvaise saison à laquelle se mettent en œuvre les projets, ce qui a imposé des reports.

**RECOMMANDATIONS** : Suivre le paiement des Contrôleurs.

#### **A3F2 : Contrôles des Microprojets de Transport Bafoussam I**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le contrôle dans le secteur des transports dans la commune de Bafoussam 1<sup>er</sup> concerne un projet : il s'agissait du MP de Construction d'un (01) pont définitif sur le cours d'eau Megamwe, « PONT DE MEDJO » de 5,00 m de portée, le contrôle y est assuré par contrôleur TANKOU

**RECOMMANDATIONS** : Suivre la période de garanti.

#### **A3J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Tonga**

**ETAT D'AVANCEMENT** : construction à Tonga d'un mini complexe sportif comportant un (01) terrain de Handball, un (01) terrain de Basketball et un (01) terrain de Volleyball avec vestiaires ; Travaux réceptionnés techniquement le 28/03/2013, et provisoirement.

**DIFFICULTES** : Le site initialement choisi pour réaliser le projet lors de l'étude s'est avéré inappropriée à la réalisation. La commune s'est vue contrainte de trouver un autre site pour l'exécution du projet, ce qui a produit un terrassement plus important qu'initialement prévu. Une rencontre avait eu lieu à cet effet entre la commune, le PNDP et le prestataire afin d'envisager l'exécution.

**RECOMMANDATIONS** : Suivre la réception la période de garanti et la labellisation.

#### **A3J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Bazou**

**ETAT D'AVANCEMENT** : 1- Construction d'un Foyer communautaire à BAKONG ; Les travaux sont achevés et réceptionnés.

2-Construction d'un Foyer communautaire à MAHA ; Les travaux sont achevés et réceptionnés.

3 – Construction d'un Foyer communautaire à NTANZEU ; Les travaux sont achevés et réceptionnés.

4-Construction d'un Foyer communautaire à TONGO ; Les travaux sont achevés et réceptionnés.

**DIFFICULTES** : L'enclavement de certaines localités, ce qui n'a pas facilité l'acheminement du matériel sur les chantiers.

**RECOMMANDATIONS** : Suivre les différentes périodes de garanti, le fonctionnement des COGES et les labellisations.

**A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Bafoussam III**

**ETAT D'AVANCEMENT :** 1- Aménagement du site et des réseaux d'assainissement du marché de Kéké ; Travaux achevés et provisoirement réceptionné.

2- Construction d'un hangar de dix (10) boutiques au marché de Kéké ; Travaux achevés et provisoirement réceptionné.

**DIFFICULTES :** La saison de pluie n'a pas été favorable à l'exécution du projet.

**RECOMMANDATIONS :** Suivre les périodes de garanti, ainsi que la labellisation des projets.

**B204 : Actions d'appui à la gouvernance local LaféBaleng**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Dans le cadre de l'action d'appui à la gouvernance local, la CRC Ouest a réalisé une opération de contrôle citoyen (CCAP) dans la commune de Bafoussam 2. Le rapport de la dite étude a été corrigé par la CNC et les corrections ont été intégré. Il reste maintenant que la restitution soit faite au sein de la dite commune. Deux dates ont déjà été proposées par la CRC, cependant du fait du calendrier de la commune, ces dates n'ont pas pu être honorées. Lors de l'atelier sur la gestion du système de connaissance et la production des rapports d'activités annuelles, une recommandation a été faite de restituer cette étude au plus tard le 04 février 2013, avant une mission programmée de la Banque Mondiale. La restitution s'est finalement faite le 05 juillet 2013 à Bandjoun.

**DIFFICULTES :** L'indisponibilité de certains acteurs et l'intensité des activités au sein de la CRC n'a pas facilité la restitution de cette étude dont les résultats sont d'une importance capitale.

**RECOMMANDATIONS :** Suivre la diffusion du rapport et sa mise en œuvre.

---

**Site : 10 – SUD****A101 : Sélection des OAL/Equipes pluridisciplinaires****SUD**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Suite à l'ouverture et à l'analyse des offres en vue de la sélection des OAL d'accompagnement de 10 Communes à savoir : Bengbis ; Djoum ; Ma'an ; Meyomessi ; Mintom ; Mvangan ; Ngoulemakong ; Olamze ; Sangmélina et Zoétélé ; dans l'actualisation de leurs plans de développement, les dossiers ont été transmis à la CNC pour avis de non objection en vue de la suite de la procédure (publication des résultats et attribution).

Le processus de sélection des OAL a connu un retard dans le département de l'Océan où le Délégué Départemental a refusé de collaborer avec la CRC-SUD, s'obstinant à vouloir vendre les Demandes de Propositions (DP). C'est ainsi que le processus est plutôt en cours de relance par le Délégué Régional MINMAP du Sud, les Demandes de Propositions des Communes d'Akom II ; Campo et Bipindi ayant été regroupées en un seul marché de 03 lots.

**A102 : Actualisation du PCD****Biwong Bané**

*ETAT D'AVANCEMENT* : L'OAL CAIPE accompagne la Commune de Biwong Bane dans le processus d'actualisation de son PCD. Le nouveau Plan Communal de Développement élaboré a été approuvé par le COMES le 22/11/2013.

**A102 : Actualisation du PCD****Mengong**

*ETAT D'AVANCEMENT* : L'OAL ATIPAD accompagne la Commune de Mengong dans le processus d'actualisation de son PCD. Le nouveau Plan Communal de Développement élaboré a été approuvé par le COMES le 28/11/2013.

**A102 : Actualisation du PCD (Prise en compte des peuples pygmées)****Lolodorf**

*ETAT D'AVANCEMENT* : L'OAL ACDDI accompagne la Commune de Lolodorf dans le processus d'actualisation de son PCD. Le nouveau Plan Communal de Développement élaboré a été approuvé par le COMES le 26/11/2013.

**A102 : Actualisation du PCD****Meyomessala**

*ETAT D'AVANCEMENT* : L'OAL ADECOL accompagne la Commune de Meyomessala dans le processus d'actualisation de son PCD. Le nouveau Plan Communal de Développement élaboré a été approuvé par le COMES le 06/12/2013.

**A102 : Actualisation du PCD****Mvengue**

*ETAT D'AVANCEMENT* : L'OAL CCD accompagne la Commune de Mvengue dans le processus d'actualisation de son PCD. Le nouveau Plan Communal de Développement élaboré a été approuvé par le COMES le 14/12/2013.

**A102 : Actualisation du PCD (Prise en compte des peuples pygmées)****Niété**

*ETAT D'AVANCEMENT* : L'OAL ONED accompagne la Commune de Niété dans le processus d'actualisation de son PCD. Le nouveau Plan Communal de Développement élaboré a été approuvé par le COMES le 12/12/2013.

**A102 : Elaboration du PCD****Kye-Ossi**

*ETAT D'AVANCEMENT* : L'OAL BIEN ETRE accompagne la Commune de Kye-Ossi dans le processus d'élaboration de son PCD. Le nouveau Plan Communal de Développement élaboré a été approuvé par le COMES le 27/11/2013.

**A104 : Sélection des agents communaux (financier et technique)****SUD**

*ETAT D'AVANCEMENT* : L'ouverture des dossiers de candidatures au poste d'ACD dans 13 Communes (Communes d'Akom II ; Bengbis ; Bipindi ; Campo ; Djoum ; Ma'an ; Meyomessi ; Mintom ; Mvangan ; Ngoulemakong ; Olamze ; Sangmélina et Zoétélé), et au poste d'ACF dans 11 Communes (Communes de Meyomessala ; Akom II ; Bengbis ; Campo ; Djoum ; Ma'an ; Meyomessi ; Mintom ; Mvangan ; Olamze et Sangmélina) a eu lieu le 19/11/2013 à Ambam et Sangmélina par les commissions ad hoc des Communes concernées. L'analyse des dossiers étant achevée, les demandes de non objection signées des Maires ont été transmises à la CNC. Nous attendons la suite.

**A105 : Prise en charge agents communaux (financier et technique)****SUD**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Des 12 agents communaux de développement recrutés, 06 ACD sont arrivés en fin de contrat avec le PNDP et 06 contrats sont encore en cours. Des 15 agents communaux financiers recrutés, 10 ACF

sont arrivés en fin de contrat avec le PNDP, 04 contrats sont encore en cours et un poste est vacant (d'ailleurs relancé).

### **A3A1 : Microprojet Education**

### **Oveng**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Les travaux de construction d'un bloc de 02 salles de classe équipées dans le village Essam II (Befio), sont en cours d'achèvement (travaux de finition en cours). Titulaire de la lettre-commande : ETS LA BALANCE.

### **A3A1 : Microprojet Education**

### **Mvengue**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Les travaux de construction de deux blocs de deux logements pour enseignants à Mvengue-centre ont été achevés et réceptionnés à titre provisoire depuis le 02/08/2013. Titulaire du marché : ETS CAGEC.

### **A3A1 : Microprojet Education**

### **Niété**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Les travaux de construction et d'équipement de 02 salles de classes et d'un bloc de 04 latrines au CES d'Adjap à Niété ont été achevés et réceptionnés à titre provisoire le 31/07/2013. Titulaire du marché : ETS GEMIER.

### **A3B1 : Microprojets Santé**

### **Biwong-Bulu**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Les 3 microprojets de fournitures en équipements respectivement dans les Centres de Santé Intégré de Biwong-Bulu, Ebe et Nkolbityé sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. Titulaire de la LC : Ets HORIZONS NOUVEAUX.

Les 3 microprojets de fournitures en équipements respectivement dans les Centres de Santé Intégré d'Eminemvom II, Mvong et Ngone sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. Titulaire de la LC : Ets CHURUPOUO.

Les 3 microprojets de fournitures en équipements respectivement dans les Centres de Santé Intégré de Nkoetyé, Nselang et Ondodo sont achevés et réceptionnés à titre définitif. Titulaire de la LC : ETS ALFA PLURIEL.

### **A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement**

### **Meyomessala**

*ETAT D'AVANCEMENT* :

Les 3 microprojets de construction de puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine respectivement dans les villages Olong, Biboulemam et Nye'ele Ecole sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. Il en est de même du microprojet de construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à Kpwe Ecole (Titulaire des LC : ETS SAM'S FOUR).

Les 3 microprojets de construction de puits d'eau potable positifs équipés de pompes à motricité humaine respectivement dans les villages Mbanlam, Nnemeyong et Bite'Eboe sont achevés et réceptionnés à titre provisoire (Titulaire de la LC : ETS LE REGIONAL).

Les microprojets de construction de puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine respectivement dans le village Mebame et Mvanbisson (Meyos) sont achevés et réceptionnés à titre provisoire (Titulaire de la LC : ETS CAPREST).

### **A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement**

### **Oveng**

*ETAT D'AVANCEMENT* :

Les microprojets de construction des puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine respectivement dans les villages Abek et Bifot sont achevés et réceptionnés à titre provisoire depuis le 20/06/2013. Les travaux de construction du puits de Bikougou sont en cours d'achèvement. Entreprise titulaire : Ets ARIZONA GENERALIS.

Suite à la relance des marchés de construction de 04 forages positifs dans les villages Essamekou, Adjap, Andoung et Aboulou, et de construction de 04 puits équipés de pompes à motricité humaine dans les villages Mebassa, Nkomo, Essam II et Anyoungom, lesdits marchés ont été attribués et les ordres de service de démarrage des travaux notifiés aux entreprises adjudicataires. Les travaux d'implantation sont achevés.

Les travaux de construction d'un bloc de 2 latrines à l'école maternelle d'Essam II Befio sont en cours.

### **A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement**

### **Biwong Bané**

*ETAT D'AVANCEMENT* :

Les travaux d'extension du réseau d'approvisionnement en eau potable (AEP) de l'axe Biwong Bané vers Kama sont achevés et le microprojet a été réceptionné à titre provisoire le 13/06/2013. Titulaire de la LC : Ets NGON MVELE.

Les travaux d'extension du réseau d'approvisionnement en eau potable (AEP) de l'axe Ngoazip vers Metet sont achevés et le microprojet a été réceptionné à titre provisoire le 27/09/2013. Titulaire du marché : ETS LA ROCHELLE+.

### **A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement**

#### **Efoulan**

#### *ETAT D'AVANCEMENT :*

Les travaux d'extension du réseau d'adduction d'eau potable d'Efoulan centre vers Minto, Ngonebok et Biyina-Si sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. Titulaire du marché : ETS NGON MVELE.

Les travaux de construction d'un bloc de deux latrines au complexe commercial d'Efoulan sont achevés et le microprojet a été réceptionné à titre provisoire depuis le 14/05/2013. Titulaire du marché : ETS MARKA.

### **A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement**

#### **Lolodorf**

#### *ETAT D'AVANCEMENT :*

Les 3 microprojets de construction de forages positifs équipés de pompes à motricité humaine respectivement dans les villages Kaba, Nkoambpoer 1 et Madong sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. Titulaire du marché : ETS MLENCE.

Les travaux de construction de 03 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine respectivement dans les localités de Bikala, Bibia et Lycée technique sont achevés et ont été réceptionnés à titre provisoire le 06/09/2013. Titulaire de la LC : ETS SINO LIANG YUAN.

### **A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement**

#### **Mvengue**

#### *ETAT D'AVANCEMENT :*

Les travaux de construction de 02 forages à Nkolmending I et Bembe sont achevés et les 02 microprojets ont été réceptionnés à titre provisoire. Titulaire : ETS SINO LIANG YUAN.

Les travaux de construction d'un bloc de 2 latrines pour enseignants à Mvengue centre sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. Titulaire du marché : ETS CAGEC.

### **A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement**

#### **Biwong-Bulu**

*ETAT D'AVANCEMENT :* Les 2 microprojets de construction des puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine, respectivement dans la localité d'Akak école et le village Biboulemam, sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. Titulaire de la LC : ETS B. JEAN.

Les 2 microprojets de construction des puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans les villages Ndjana et Essangong Chefferie sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. Titulaire de la LC : ETS B. JEAN.

Les 2 microprojets de construction des puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans les villages Sonkoé-retraité/sonel et Eminemvom II sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. Titulaire de la LC : ETS M. TH. Et FILS.

Les 2 microprojets de construction des puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine, respectivement dans les villages Mang 3 et Nkpwébaé 1, sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. Titulaire de la LC : Ets GENERAL SERVICE ACADEMY.

Les 2 microprojets de construction des puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine, respectivement dans les villages Obem et Oveng Ngoé sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. Titulaire de la LC : Ets FULLER.

Les 2 microprojets de construction des puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine, respectivement dans les villages Koungoulou Ngoe et Nselang Centre sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. Titulaire de la LC : Ets LA FLORIDE.

### **A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement**

#### **Mengong**

#### *ETAT D'AVANCEMENT :*

Les 03 microprojets de construction des forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans les villages Ababita, Nkoletoto et Mvi'i sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. Titulaire du marché : GROUPEMENT BEM GROUPE ABOUEBA AND SON'S.

### **A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement**

#### **Niété**

#### *ETAT D'AVANCEMENT :*

Les 4 microprojets de construction des forages positifs équipés de pompes à motricité humaine respectivement dans les villages Nkolembonda, Angalé, Akom I et Adjap, de la Commune de Niété sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. Titulaire du marché : ETS SIM ET FRERES.

Le microprojet de construction d'un bloc de 4 latrines au CES d'Adjap est achevé et réceptionné à titre provisoire. Titulaire de la LC : ETS GEMIER.

#### **A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement**

#### **Lokoundjé**

*ETAT D'AVANCEMENT :*

Les 3 microprojets de construction des forages positifs équipés de pompes à motricité humaine respectivement dans les localités de Marché Ebéa, Bandevouri et Pongo Aviation, sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. Titulaire de la LC : ETS LA BALANCE.

Le microprojet de construction d'un bloc de 2 latrines au complexe commercial d'Ebéa est en cours.

#### **A3E1 : Microprojet d'Electrification**

#### **Biwong Bané**

*ETAT D'AVANCEMENT :* Le microprojet d'extension du réseau électrique BT mono dans le village Nyep Bane de la Commune de Biwong Bane est achevé, mis en service par AES-SONEL et réceptionné officiellement. Titulaire de la LC : ETS BRISTHER.

#### **A3E1 : Microprojets d'Electrification**

#### **Mengong**

*ETAT D'AVANCEMENT :*

Le microprojet de construction d'un réseau électrique MT/BT dans le village EBAP est achevé, mis en service par AES-SONEL et réceptionné officiellement. Titulaire de la LC : Ets KENFACK et FILS.

Le microprojet de construction d'un réseau électrique MT/BT dans le village Mvangué est achevé, mis en service par AES-SONEL et réceptionné officiellement. Titulaire de la LC : Ets SOKE et FILS.

#### **A3E1 : Microprojet d'Electrification**

#### **Oveng**

*ETAT D'AVANCEMENT :* Les travaux d'extension du réseau électrique sur l'Axe Nkoeteng-Mbama dans la Commune d'Oveng sont achevés et le microprojet a été réceptionné à titre provisoire. Titulaire de la LC : ETS LA BALANCE.

#### **A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes**

#### **Efoulan**

*ETAT D'AVANCEMENT :* Les travaux de construction d'un complexe commercial à Efoulan sont achevés et le microprojet a été réceptionné à titre provisoire le 14/05/2013. Titulaire du marché : ETS MARKA.

#### **A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes**

#### **Mvengue**

*ETAT D'AVANCEMENT :* Les travaux de construction d'un hangar de marché à Ebom Centre dans la Commune de Mvengue ont été achevés et réceptionnés provisoirement le 02/08/2013. Titulaire du marché : ETS CAGEC.

#### **A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes**

#### **Lokoundjé**

*ETAT D'AVANCEMENT :* Les travaux de construction d'un complexe commercial à Ebéa dans la Commune de Lokoundjé sont en cours.

Une évaluation technico-financière de ce marché a été faite et il en ressort que le projet a été sous-estimé. Pour parachever les travaux, il faut un apport supplémentaire de près de 20 millions de francs CFA. Le dossier est en étude à la CNC. Titulaire du marché : ETS NGOBERD.

#### **A3K2 : Contrôle des MP d'Infrastructures marchandes**

#### **Lokoundjé**

*ETAT D'AVANCEMENT :* Le contrôle des travaux de construction d'un complexe commercial et d'un bloc de 02 latrines à Lokoundjé, exécuté par l'entreprise NGOBERD, est assuré par M. MANA TCHAGADIGI Louis suite au recrutement de Mme NZIEGUAIN Merline à la CRC-Centre au poste d'Assistante CCI.

#### **A4B1 : Microprojet de Santé**

#### **Djoum**

*ETAT D'AVANCEMENT :* Le microprojet d'équipement du CSI de Nkolafendek (1 forage équipé de pompe à motricité humaine ; 1 équipement de gestion des déchets; 1 bloc de 3 latrines) est achevé et réceptionné à titre définitif. Entreprise titulaire de la LC : ETS FRANTANIA.

#### **A4C1 : Microprojet d'hydraulique**

#### **Meyomessala**

*ETAT D'AVANCEMENT :* Le microprojet d'alimentation en eau potable de la ville de Meyomessala est achevé et a été réceptionné à titre provisoire le 02/05/2013. Entreprise titulaire du marché : EIC.

La rétrocession de ce microprojet à la société CAMWATER est imminente. La convention de rétrocession est déjà finalisée.

**A4C1 : Microprojets d'hydraulique****Ngoulemakong****ETAT D'AVANCEMENT :**

Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté BANK est achevé et réceptionné à titre définitif. Entreprise titulaire de la LC : ETS MYRIAM AND SON.

Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté ENAMESSI est achevé et réceptionné à titre provisoire. Entreprise titulaire de la LC : ETS FABI.

Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté EMON est achevé et réceptionné à titre provisoire. Entreprise titulaire de la LC : ETS TNR ET FILS.

Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté ETOILE est achevé et réceptionné à titre provisoire. Entreprise titulaire de la LC : ETS GROUPE AMICAM.

**A4E1 : Microprojet d'Electrification****Ngoulemakong**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Le microprojet d'électrification de la communauté AMO (Réseau MT (2,47 km); Réseau BT (0,37 km); 1 transfo 25KVA) est achevé et réceptionné à titre définitif. Entreprise titulaire de la LC : ETS MARTIN.

**A4K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes****Bipindi**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Le microprojet de construction d'un marché de vivres dans le village Bidjouka à Bipindi est achevé et réceptionné à titre provisoire. Titulaire de la Lettre-commande: ETS LE CONSTRUCTEUR.

**A4K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes****Bengbis**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Le microprojet de construction d'un complexe commercial dans la ville de Bengbis est achevé et réceptionné à titre définitif. Titulaire du marché : ETS CAGEC.

**C209 : Réunions de coordination des unités de gestion****CRC SUD**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Trente (30) réunions de coordination de la CRC SUD se sont tenues au cours de l'année 2013.

**C503 : Journée du Développement local**

**ETAT D'AVANCEMENT :** La CRC SUD a participé à la célébration de la deuxième édition de la journée africaine de la décentralisation et de la gouvernance locale (JADGL) qui s'est tenue à Ebolowa les 12 et 13 août 2013. Nos contributions se sont résumées ainsi qu'il suit :

- Préparation et présentation du thème : « **Territoires, potentialités et promotion du développement local** » ;
- Participation aux émissions radiophoniques et tables rondes sur le thème de la journée.

Les participants à cette édition dans le Sud ont pu apprécier les réalisations du PNDP-Sud exposées dans le stand loué à cet effet. En conclusion, la visibilité du PNDP dans la Région s'est vue améliorée.

**C508 : Visite des microprojets avec la presse****SUD**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Du 12 au 13 septembre dernier, le Gouverneur de la Région du Sud a effectué une visite dans les Communes d'Efoulan, Lolodorf, et Bipindi où il a pu apprécier certaines réalisations du PNDP. Cet événement a été couvert par la CRTV, CANAL 2 et la Cellule Communication de la CNC.

**Site : 11 – SUD-OUEST****A202 : Approbation études de faisabilité par le COMES Tiko**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le 21 Novembre le RRSE a pris part à la réunion du Conseil Municipal élargi aux sectoriels de la commune de Tiko. L'objectif de cette mission était de valider les études de faisabilité soumises par le consultant pour les projets d'électrification de certains villages dont Mongo New Lay out, Mudeka village, Missellele, Motombolombo-Tiko, Tiko New Lay out and Ombe New Lay out. Après présentation des études par le consultant, la mission est revenue sur les impacts que pourrait avoir le microprojet sur l'environnement et a recommandé que le Délégué du MINEPDED s'assure que la réalisation du microprojet n'induit pas de dégâts majeurs sur le point environnemental.

**A202 : Approbation études de faisabilité par le COMES Ekondo Titi**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le RRSE et le CCI ont pris part à l'atelier de lecture des requêtes de financement de la commune d'Ekondo Titi et également à la session de COMES du 25 au 26/11/2013. L'objectif était de parcourir le document et se prononcer sur la forme et le fond à savoir : Le respect du canevas, la nature et la qualité des informations communiquées et le coût des microprojets et s'assurer que les corrections sont prises en compte immédiatement par le consultant. Pour ce qui est de la session de COMES l'objectif était de s'assurer que le quorum est atteint, les études validées et le conseil municipal délibéré sur la mobilisation de la contrepartie de la commune.

*RECOMMANDATIONS* : Il a été recommandé que les contributions pour la réalisation des microprojets soient mobilisées au plus tôt et les listes restreintes de 06 prestataires acheminées au PNDP.

L'atelier de lecture n'a pas pu se tenir car l'équipe n'a pas pu se mobiliser dans les délais, néanmoins l'équipe de la mission a tenu une réunion avec les consultants et a apporté des observations sur les documents. Notamment préconiser à la place d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine, un forage équipé d'une pompe électrique avec un fonctionnement à l'énergie solaire. Pour ce qui est de la session de COMES, la séance a été conduite par le représentant du sous-préfet. Après la présentation des études de faisabilité par les consultants celles-ci ont été validées.

**B504 : Formation des agents communaux (techn et fin) SUD OUEST**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Du 08 au 11 Octobre 2013 s'est tenu à Limbe l'atelier de mise à jour des comptes sur les allocations des 25 communes pour ce qui est du troisième trimestre. Cet atelier visait à :

- Rappeler les procédures de décaissement sur les opérations liées aux microprojets (suivi, contrôle et exécution des travaux) ;
- Renforcer les capacités des agents et receveurs municipaux à la comptabilisation des opérations liées aux microprojets ;
- Mettre à jour le classement des pièces dans les communes, journal par journal et de façon chronologique ;
- Vérifier les mises à jour des livres comptables au 30/09/2013.

*RECOMMANDATIONS* : De façon générale il a été recommandé que :

- Les communes n'ayant pas préparé les chèques en suspend devront les faire parvenir à la CRC au plus tard le 30 Octobre 2013 ;
- Les communes doivent préparer des lettres aux différents prestataires, contrôleurs, sectoriels les incitant ainsi à demander leurs paiement dans les brefs délais ;
- Pour les prestataires ayant déjà effectué la réception provisoire les communes doivent préparer des lettres les incitant à réclamer la retenue de garantie en fonction de chaque contrat ;
  - Tous les paiements sur fonds C2D s'effectuent TTC la garantie restant inchangée ;
- Les communes ayant validé les attestations de virement irrévocable, toujours se rassurer que le paiement s'effectue dans le compte indiqué sur l'attestation de virement irrévocable ;
- Les communes n'ayant pas encore commencé le paiement relatif aux microprojets devront transférer leur contribution de BICEC vers ECOBANK.

**C102 : Atelier d'imprégnation et de communication avec les Maires CRC SUD OUEST**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Du 13 au 14 Novembre 2013 s'est tenu à Limbé l'atelier d'initiation des maires nouvellement élus aux procédures et projections du PNDP et la remise des ordinateurs aux communes. L'objectif de cet atelier était d'informer les nouveaux maires sur les mécanismes du PNDP. Plus spécifiquement il s'agissait de :

- Présenter les objectifs, l'organisation et les procédures du PNDP ;
- Présenter les activités prises en charge dans le partenariat et l'accompagnement de chaque commune ;
- Faire les projections pour l'année 2014 et de manière officiel remettre aux communes les ordinateurs et faire signer les conventions y afférents.

Durant l'atelier les points tels que l'élaboration des PCD, des études de faisabilité et la passation des marchés, les mécanismes et les étapes du financement, la gestion et la justification des fonds ont été abordés.

#### **C104 : Mission semestriel d'évaluation de la mise en œuvre convention commune CRC SUD OUEST**

**ETAT D'AVANCEMENT :** La CRC sud ouest a reçu du 27 au 28/11/2013 la mission d'évaluation des performances des agents communaux recrutés avec l'appui du PNDP et la catégorisation des prestataires ayant travaillé avec le PNDP. Cette mission avait pour objectif d'évaluer les performances des agents communaux et des prestataires ayant travaillé avec le PNDP. Après des séances de travail, les grilles d'évaluation des agents communaux, des consultants et des prestataires ont été remplies, le support de collecte de la CRC également. Les informations des fiches d'enquêtes ayant quelques disparité, il a été demandé à la CRC de recontacter les enquêtés afin d'obtenir un supplément d'information.

Du 27 novembre au 15 décembre 2013 la CRC-SW a effectué une mission d'évaluation des conventions avec les 25 communes de la région. L'objectif de cette mission était d'évaluer la mise en œuvre des conventions de cofinancement avec les communes et le système d'archivage conformément aux procédures en vigueur. De manière spécifique il s'agissait de :

- Evaluer les conventions entre le PNDP et les communes ;
- Identifier les problèmes relatifs à la mise en œuvre du partenariat PNDP /communes et formuler des recommandations ;
- Apprécier le système d'archivage de la commune ;
- S'assurer que le matériel offert aux communes par le PNDP était incorporé dans le patrimoine de ces dernières.

Les observations suivantes ont été faites durant la mission:

- Les documents sur la décentralisation offerts aux communes par le PNDP sont en français ce qui rend difficile leur utilisation vu le fait que l'anglais est la langue écrite et parlée de cette zone ;
- Tous les documents relatifs au PNDP ne sont pas correctement archivés selon le modèle indiqué par le PNDP ;
- Les logiciels PRO-ADP et SIM-BA n'étaient pas encore installés dans certaines communes et celles ayant déjà reçu les logiciels n'ont pas été informées pour l'utilisation
- Le staff communal de bien de communes n'a pas été formé sur le processus de décentralisation par le CEFAM ;
- Aucune commune en dehors de celle d'Idenau n'a été formé sur le contrôle citoyen et sur comment développer l'économie locale ;
- No proper information and filing system put in Place in most of the councils
- Les stratégies prenant en compte les aspects socio-environnementaux et les groupes marginalisés ont été élaborés par le MINEPDED mais pas pris en compte dans la mise en œuvre ;
- Le partenariat PNDP/ANAFOR n'est pas encore effectif dans les communes ;
- Les comités de gestion des microprojets mis en place pour le suivi de ces derniers et leur durée dans le temps ne fonctionnent pas vraiment.

**RECOMMANDATIONS :** Après l'évaluation les recommandations suivantes ont été faites:

- Traduire les documents en anglais ;
- Former les communes à l'utilisation des logiciels PRO-ADP et SIM-BA ;
- Le staff communal devra être formé par le CEFAM ;
- Le PNDP devra aider les communes à mettre en place des mécanismes de contrôle citoyen ;
- Les communes devront être formées sur le comment développer l'économie locale ;
- Travailler à la redynamisation des comités de gestion et de suivi des microprojets ;
- Récupérer les documents chez les anciens Maires ;
- Améliorer le système d'informations et les communiquer au public ;
- Mettre en place des stratégies prenant en compte les aspects socio-environnementaux et les groupes marginalisés
- Les documents devront être correctement archivés par les agents communaux ;
- Rendre effectif le partenariat entre les communes et ANAFOR ;
- Acquérir des motos afin de faciliter le suivi des microprojets par les membres des comités de gestions.

#### **C301 : Atelier national/régional de programmation CRC SUD OUEST**

**ETAT D'AVANCEMENT** : L'atelier régional de préparation du plan de travail et du budget annuel 2014 s'est tenu du 14 au 16 Octobre 2013 à Limbe. L'objectif de ce dernier était de présenter le bilan des activités de 2013, préparer le Plan de Travail et Budget du PNDP/SW pour l'exercice 2014 à soumettre aux instances nationales, préparer le plan de passation des marchés ainsi que toutes les projections pour la fin d'année. L'atelier organisé en deux phases dont l'une pour les responsables du PNDP et l'autre avec les différents partenaires de développement.

**DIFFICULTES** : La difficulté majeure a été l'insuffisance des fonds pour inviter et prendre en charge tous les maires et sectoriels.

**RECOMMANDATIONS** : Le budget 2014 pour cette activité devra être revu à la hausse afin de permettre un partage avec toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre du programme

### **C306 : Missions de supervision Mbonge**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Du 05 au 06/09/2013 l'équipe composée du CR, RRSE et CASE s'est rendue à Mbonge dans le but de procéder à la réception provisoire des travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe et d'un bloc de toilettes à trois compartiments dans les écoles publiques de Marumba et de Koto Barumbi. Les vérifications de levée de réserves ayant été faites au préalable, la réception de ces édifices sous couverture médiatique a été marquée par les discours du représentant du Délégué MINTP, du maire, et du Coordonnateur régional du PNDP. Ces derniers ont tour à tour insisté sur la préservation des nouveaux édifices par les bénéficiaires, ensuite les clés ont été remises aux différents directeurs des écoles. Comme résultats la mission a obtenu la signature des procès-verbaux par tous les membres statutaires.

### **C306 : Missions de supervision CNC**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Du 12 au 14/09/2013 la CPTR s'est rendue à Yaoundé avec pour objectif de présenter et d'obtenir la validation des demandes de justificatifs présentées sur financement C2D. Il était également question de s'enquérir de l'état d'avancement du dossier de la CNPS (avenant contrat de bail et réparations des toilettes). A la fin de la mission la DRF de la CRC a été approuvée. Pour ce qui est du suivi du dossier de l'avenant de contrat de bail, la mission n'a pas pu rencontrer le spécialiste des passations de marché.

Du 18 au 20/11/2013, l'ACPTR s'est rendue à Yaoundé afin de présenter et d'obtenir la validation des demandes de justificatifs présentés sur les financements IDA et ETAT C2D Plus spécifiquement il a été question de présenter les DRF, de passer en revue les pièces justificatives pour d'éventuelles erreurs, de ressortir la liste des justificatifs non conformes et de noter les recommandations dans le cadre de la gestion administrative et financière courante de la cellule. Les opérations de pointage ont permis de relever des anomalies. Notamment la liasse justificative de l'atelier de mise à jour du troisième trimestre a été rejetée car le FA et le MT avaient des ordres de mission scannés. Il a été recommandé de ne plus admettre des ordres de mission scannés.

Du 27 au 29/11/2013, la CPTR s'est rendue à la CNC avec pour objectif d'obtenir la non objection de la Cellule Nationale de Coordination afin de passer le bon de commande au plus tard le 30 du mois de Novembre afin que le mobilier puisse être livré avant les prochains inventaires annuels. Les observations ont été faites :

- La demande ne précisait pas la ligne budgétaire devant supporter l'activité ;
- La liste de présence de l'ouverture était absente du dossier ;
- Le nombre de soumissionnaires n'était pas marqué sur le rapport ;
- Le fichier des prestataires joint était à jour au mois de Juin ;
- La date du rapport ne correspondait pas à la date d'ouverture des offres.

A côté du dossier de non objection il a été question lors de cette mission de poser le problème de l'avenant du contrat de bail de la CRC Sud-ouest toujours en attente.

**RECOMMANDATIONS** : Il a été recommandé

- De marquer à l'avenir la ligne budgétaire sur les demandes de non objection,
- De joindre la liste de présence au dossier ;
- Que le rapport d'analyse marque à l'avenir le nombre de soumissionnaires présents à l'ouverture des offres
- De mettre à jour le fichier des prestataires sur une base régulière ;
- De joindre la note qui renvoyait l'ouverture des offres et de veiller à l'avenir d'ouvrir les offres à la date de dépôt.

Il a été recommandé au sujet du contrat de bail de la CRC de relancer la CNC.

### **C306 : Missions de supervision Alou**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le 08/10/2013, l'équipe constituée du CCI et du CASE s'est rendue à Alou où des équipements médicaux de l'hôpital d'ESSAGONG devaient être réceptionnés. Le prestataire FOSSUNG AND SONS ENTERPRISE a procédé sur la base de la lecture du contrat à la présentation des équipements à fournir. En l'absence du chef de district du LEBIALEM, la supervision technique a été faite par le médecin chef de l'hôpital d'Alou. Au terme de la pré réception et en l'absence de technicien, les équipements n'ont pas été montés et testés. Les tests devront être faits avant la réception provisoire.

Du 27 au 29 Novembre l'équipe composée du RRFDC et du CASE s'est rendue une fois de plus à Alou pour la réception provisoire du magasin de stockage de Mmembei. En présence du maître d'ouvrage représenté par le

secrétaire général, le contrôleur et l'ingénieur du marché l'équipe a procédé aux vérifications des prestations techniques indiquées dans le contrat ainsi que les clauses des plans d'exécution. Au terme de ceci quelques réserves mineures ont été relevées notamment la non-conformité de la peinture à certains endroits du bâtiment, la porte présentant une ouverture en bas ce qui serait propice à l'intrusion de rongeurs, l'absence de la seconde plaque de signalisation du microprojet. Le prestataire s'est engagé par écrit à corriger dans un délai d'une semaine ces anomalies. Le procès verbal de réception a ainsi été signé.

L'équipe composée du CCI et du CASE s'est rendue à Alou une fois de plus le 19/11/2013. Les objectifs de cette descente était de procéder à la réception provisoire sur le site de Mmembei de faire une visite des microprojets et une évaluation quantitative des travaux effectués sur le site d'Esaweh. Sur le site de Mmembei l'équipe composée du PNDP, le DDMINTP, l'agent de développement et le contrôleur a fait les constats suivants : le projet d'exécution n'a pas été soumis, le plan de recollement devra être soumis avant la réception provisoire, La peinture du magasin de stockage n'était pas achevée, le nombre d'arbres planté était incomplet et les toilettes n'étaient pas peintes.

A Esaweh, la même équipe a constaté que le chantier était abandonné. De l'évaluation des travaux il est ressorti que le projet d'exécution n'avait toujours pas été soumis. Dans la mise en œuvre les seuls travaux réalisés après le décompte sont la construction de quatre poteaux de 3m de haut correspondant à 0,56m3 de béton armé.

**RECOMMANDATIONS :** Pour le chantier de Mmembei il a été recommandé que dans un délai de 10 jours, le prestataire devra lever les réserves et le maire devra convier la commission pour la réception des microprojets. Pour ce qui est du site d'Esaweh il faudra prononcer la clôture du marché.

Le CASE a accompagné la mission conjointe du STADE /Maîtres d'ouvrages des programmes C2D qui s'est tenue du 30/10 au 1/11/2013. La mission avait pour objectif une descente sur le terrain avec les représentants des maîtres d'ouvrages afin de s'enquérir de l'état d'exécution physico-financière des programmes C2D de seconde génération. La mission devait au préalable se rendre successivement dans les communes d'Alou, Nguti et Bangem mais compte tenu des distances et particulièrement du mauvais état de la route l'étape de Nguti a été supprimée. Pour ce qui est de Bangem le chantier de la route étant en arrêt la mission n'a pas jugé utile de s'y rendre. A Alou il n'a pas été possible pour la mission de se rendre sur le site des microprojets d'Esaweh à cause du mauvais état de la route. Néanmoins cette dernière a eu une réunion avec le nouvel exécutif communal et après celle-ci s'est rendue à la sous préfecture où est stocké le matériel médical de l'hôpital. Après inspection du matériel une bonne appréciation a été faite par Mme ATANGANA.

**DIFFICULTES :** Le problème majeur posé par Mme ATANGANA en dehors de la labellisation est celui de l'accessibilité à cause du mauvais état du réseau routier.

Du 27 au 29 Novembre l'équipe composée du RRFDC et du CASE s'est rendue à Alou pour la réception provisoire du magasin de stockage de Mmembei. En présence du maître d'ouvrage représenté par le secrétaire général, le contrôleur et l'ingénieur du marché l'équipe a procédé aux vérifications des prestations techniques indiquées dans le contrat ainsi que les clauses des plans d'exécution. Au terme de ceci quelques réserves mineures ont été relevées notamment la non-conformité de la peinture à certains endroits du bâtiment, la porte présentant une ouverture en bas ce qui serait propice à l'intrusion de rongeurs, l'absence de la seconde plaque de signalisation du microprojet. Le prestataire s'est engagé par écrit à corriger dans un délai d'une semaine ces anomalies. Le procès verbal de réception a ainsi été signé.

### **C306 : Missions de supervision Mundemba**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Le CCI et le CASE se sont rendus à Mundemba du 16 au 17/10/2013 afin de superviser les travaux de la Commission Départementale de Passation de Marché en phase d'ouverture, d'analyse des offres et de proposition d'attribution. Le marché objet de la CPDM est un marché de type demande de cotation. Deux offres ont ainsi été reçues à savoir :

- ETS AKA JOSEPH
- JAMAT DISTRIBUTION SERVICE COMPANY LTD.

Dans le dossier d'ETS AKA JOSEPH le dossier administratif était celui de l'entreprise tandis que les offres techniques et financières étaient celles du prestataire GROUPE A1 pour un marché de construction de salle de classe. Cet amalgame a valu l'élimination du prestataire.

Celle de JAMAT DISTRIBUTION malgré le fait que ce dernier ait écrit son identité sur l'enveloppe, la mission a convenu que cette offre soit reçue vu que ce prestataire avait été présélectionné. Il a ainsi obtenu une note technique de 14/18 pour un montant TTC de 9 426 812 Francs CFA. Il est par conséquent proposé adjudicataire du marché. Après ce travail l'équipe de la mission a échangé avec le maire afin que le processus de sélection d'un prestataire pour la réalisation des microprojets lancés depuis Janvier 2013 soit officiellement déclaré infructueux et relancé au plus tôt. A cet effet une correspondance a été préparée et signée par le maire et la liste des prestataires à mettre en compétition a été établie afin que ce marché soit relancé sous forme de Demande de Cotation.

L'équipe composée du CCI et du CASE s'est une fois de plus rendue à Mundemba du 06 au 08/11/2013 pour le lancement de la réalisation des travaux des microprojets et l'établissement d'un programme pour la réalisation de ces derniers. L'objectif était donc de réunir autour d'une table toutes les parties prenantes à l'exécution des microprojets et préciser les points essentiels de l'exécution des travaux, gage de la qualité des travaux à réaliser et du respect des délais d'exécution des contrats par les entreprises adjudicataires. Les échanges ont porté sur le rôle et responsabilité des parties prenantes et les corrections à apporter sur le contrat d'A1 GROUP. Les corrections ont été effectuées séance tenante et les pages ont été signées par le DDMINMAP et le prestataire et l'équipe de mission a ramener les documents afin d'obtenir le visa du CR.

**C306 : Missions de supervision Ekondo Titi**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le CCI et le CASE se sont rendus dans la commune d'Ekondo Titi et plus précisément à Bisoro du 17 au 19/10/2013 afin de procéder à la réception technique et en absence de réserves, procéder à la réception provisoire des microprojets. La descente sur le terrain a été effectuée par l'équipe de mission et la tutelle. Après la cérémonie d'accueil, une inspection minutieuse a été faite et à l'aide d'un groupe électrogène, la fonctionnalité du dispositif électrique a été testée. Toutes les réserves émises ont été consignées dans le PV.

*DIFFICULTES* : La difficulté rencontrée est l'enclavement du site de Bisoro qui a contraint la mission à faire une journée supplémentaire sur le terrain.

**C306 : Missions de supervision Tinto (upper bayang)**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Du 09 au 10/10/2013, l'équipe constituée du CCI et du CASE s'est rendue à Tinto afin de procéder à la réception provisoire des microprojets. Après la mise en service du réseau il était question de procéder aux connections des usagers. Sur la supervision d'AES SONEI et des techniciens de LAW BROTHER'S, la connexion a été faite sur le tronçon Mile 30 BOKWA 0 KENDEM, Mile 36 à travers des branchements témoins qui ont fonctionné.

**C306 : Missions de supervision Eyumodjock**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le 13/10/2013, l'équipe constituée du CCI et du CASE s'est rendue à Eyumodjock dans le but de procéder à la réception provisoire des microprojets dans le domaine de l'hydraulique. Quant au microprojet d'Ekok, la réception provisoire a consisté à vérifier que l'eau coulait au niveau des robinets et par la suite une descente a été faite au niveau du point de pompage afin de vérifier le fonctionnement de la pompe. Mais celle-ci avait été endommagée suite à des manipulations. Un technicien a été appelé le samedi suivant et le problème a été résolu. Pour ce qui est de Babong la réception a débuté par la visite du point de captage et du réservoir afin de vérifier les recommandations de la réception technique, ensuite la mission s'est assurée que l'eau coulait des robinets.

**C306 : Missions de supervision Nguti**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Du 11 au 14/09/2013 la mission constituée du CCI et du CASE s'est rendue à Nguti avec pour objectifs de suivre les 05 microprojets sous financement PNDP au sein de la commune. Arrivée sur le site de construction de 05 abris au marché de Manyemen la mission a constaté que ce dernier était abandonné et broussailleux, il n'y avait pas de plaque de signalisation de chantier et le chaînage n'avait pas été fait au niveau de la fondation. Pour ce qui est des toilettes, l'élevage des murs internes a été faite sans chaînage et les dalles n'ont pas été placées à l'arrière du bâtiment.

Le CCI et le CASE se sont rendus une fois de plus à Nguti dans le but de procéder à la réception provisoire des microprojets sur le site du marché de Nguti, faire une visite des microprojets et une évaluation des travaux réalisés sur le site de Manyemen et évaluer la remobilisation de l'entreprise sur le site de l'abattoir à Nguti. Durant la descente sur le terrain effectuée par le Maire, le chef des services techniques de la commune, le représentant du DDMINTP et l'équipe du PNDP, il a été constaté que le chantier de Manyemen était en abandon, le plan d'exécution n'a toujours pas été soumis. Au niveau de la mise en œuvre, les longrines n'ont pas été réalisées, les murs intérieurs de la fondation sont montés en parpaings bourrés de 15x20x40 au lieu de 20x20x40, la poutre centrale sur la longueur du bâtiment n'a pas été réalisée. Au niveau des latrines, le chaînage au niveau de la fosse n'a pas été réalisé, la prolongation des délais de 04 mois accordée au prestataire s'est achevée le 01/11/2013. De plus le problème de gestion des ordures demeure au marché.

Pour ce qui est de l'abattoir le chantier était abandonné et le prestataire absent. Les travaux de l'abattoir sont toujours au niveau des fouilles, pour ce qui est des latrines, les poteaux pour la superstructure ont été supprimés, au niveau des dalles de couverture de la fosse, l'orifice d'aisance, l'orifice pour la ventilation et l'ouverture pour la vidange n'ont pas été prévus.

Sur le site du hangar au marché de Nguti, après inspection des bâtiments la réception provisoire a été prononcée. Toutes fois il a été convenu avec le prestataire que la labellisation des ouvrages serait renforcée.

En ce qui concerne la construction de 05 abris au marché de Nguti ville, le hangar est au niveau de la toiture. La mission a constaté que le bois de la charpente n'avait pas été traité au préalable et le gravier utilisé sur le chantier est de mauvaise qualité et devra être retiré du chantier. Quant aux toilettes suite à une remise en question par le riverain le plus proche la mairie a décidé de procéder au déplacement et en attendant les travaux sont en arrêt attendant le règlement du problème qui ne devrait avoir aucune incidence sur l'accord de cofinancement signé quelque soit la décision du conseil.

Le site de la construction de l'abattoir quant à lui connaît une dispute malgré toutes les assurances données par le maire. La résolution prise a été l'arrêt provisoire des travaux afin de soumettre le malentendu au Préfet. Pour les toilettes la mission a constaté que le gravier et les parpaings livrés sur le chantier étaient de mauvaise qualité et a demandé que ces derniers soient retirés.

#### **RECOMMANDATIONS : Manyemen**

Au delà des actes de donation de l'autorité traditionnelle, la commune doit fournir une délibération accompagnée d'un plan de masse sur le site.

L'entreprise devra procéder au chaînage de la fondation et des murs internes des toilettes, à la construction de trois dalles à l'arrière des toilettes et poser la plaque de signalisation des travaux.

Un passage direct doit être ouvert entre le hangar et les toilettes.

#### **Nguti**

L'entreprise devra traiter le bois au xylamon et placer une plaque de chantier.

Du 11 au 12/10/2013, l'équipe constituée du CCI et du CASE s'est rendue à Nguti afin de procéder à la pré réception technique des microprojets du marché de Nguti centre. L'équipe a effectué une évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la dernière mission. Une évaluation quantitative et qualitative a été faite par la suite, et au terme de cette dernière, un procès verbal a été dressé portant sur des réserves qui devront dans dix jours levées par l'entreprise.

Les entreprises chargées de réaliser le hangar et l'abattoir ont un délai de 10 jours pour se remobiliser et corriger toutes les malfaçons constatées sur le terrain faute de quoi la procédure de résiliation du contrat sera initiée. Pour ce, une correspondance devra être adressée au prestataire à celle-ci sera joint le PV de réunion.

#### **C306 : Missions de supervision Isangele**

**ETAT D'AVANCEMENT :** L'équipe composée du CCI et du CASE s'est rendue à Isangele du 06 au 08/11/2013 pour le lancement de la réalisation des travaux des microprojets et l'établissement d'un programme pour la réalisation de ces derniers. L'objectif était donc de réunir autour d'une table toutes les parties prenantes à l'exécution des microprojets et repréciser les points essentiels de l'exécution des travaux, gage de la qualité des travaux à réaliser et du respect des délais d'exécution des contrats par les entreprises adjudicataires. Pour ce, la réunion s'est tenue dans la salle de réunion de la mairie et a vu la participation du DDMINMAP NDIAN, le maire, les prestataires, les agents communaux et les bénéficiaires. Après cette réunion pendant la quelle le rôle et responsabilité des parties prenantes a été discuté, la mission a effectué une descente sur le terrain. Sur ce point la mission a constaté à Idibanyanga qu'un projet similaire était en cours de réalisation sous financement BIP.

**DIFFICULTES :** La descente sur le terrain nécessitant l'accompagnement par les forces de l'ordre et la prise en charge du DDMINMAP a induit des coûts supplémentaires. La mission a également fait face à une crevasse et à un accident survenu dans la palmeraie à LOBE à la suite duquel le support du rétroviseur côté chauffeur s'est cassé et le chauffeur a eu un choc à la tête.

**RECOMMANDATIONS :** La principale recommandation a été la mobilisation du contrôleur des travaux afin que ceux-ci puissent démarrer.

#### **C306 : Missions de supervision Tiko**

**ETAT D'AVANCEMENT :** L'équipe composée du CCI et du CASE s'est rendue le 06/11/2013 à Tiko afin d'évaluer les dégradations survenues pendant la période de garantie, dresser le procès verbal des réserves qui doivent être levées avant la réception définitive. L'évaluation n'a pas été possible parce que toutes les parties prenantes n'étaient présentes. L'équipe de mission a ainsi échangé avec le 1er adjoint au maire afin que l'activité soit reprogrammée pour le 18/11/2013.

**RECOMMANDATIONS :** La mission a recommandé que l'activité soit reprogrammée avant la fin de la semaine et pour ce informer les autres parties prenantes.

L'équipe composée du CCI et du CASE a effectué une descente le 18/11/2013 comme prévue dans la commune de Tiko afin de procéder à l'évaluation en vue de la réception définitive du forage de Mongo New Lay-out. Après examen minutieux de l'infrastructure, il est ressorti les observations suivantes :

- La plaque de labellisation sur la route Tiko-Douala a un support défectueux et est attaqué par la rouille ;
- La plaque de labellisation sur le muret du forage est attaqué par la rouille ;
- La peinture du forage est sale et devrait être refaite ;
- Le chenal d'évacuation des eaux était sale ;
- Le fond perdu est rempli d'herbes et d'ordures ;
- Un des portillons au niveau du forage est arraché ;
- Il existe des fissures sur le socle du muret de protection ;
- Une forte pression des populations riveraines sur le forage.

**RECOMMANDATIONS :** Les recommandations ci-dessous ont été adressées :

Au prestataire :

- Refaire les deux plaques de labellisation ;
- Refaire la peinture sur le muret de protection ;

- Colmater les fissures sur le socle du muret de protection ;
- Nettoyer le chenal d'évacuation et le fonds perdu ;
- Fixer le portillon marquant

Au maire :

- Accompagner le COGES dans la prise en charge effective de la gestion et la maintenance du forage.

### **C306 : Missions de supervision Buea**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le CCI le RRFDC et le CASE se sont rendus le 25/10/2013 dans la commune de Buea dans le cadre de l'exécution des travaux et l'installation de l'entreprise en vue de la réalisation du microprojet portant sur l'aménagement de la route Muea à Monya Mokumba en passant par Mount Carmel street dans ladite commune. L'objectif était de réunir autour d'une table toutes les parties prenantes à l'exécution des microprojets et repréciser les points essentiels de l'exécution des travaux, gage de la qualité des travaux à réaliser et du respect des délais d'exécution des contrats par l'entreprise adjudicataire. La mission a ainsi effectué une descente sur le terrain afin d'identifier le PK0+00 et PK Fin, de définir l'emplacement de la buse métallique à construire et d'effectuer le calage des quantités. Il est ressorti de cette descente sur le terrain que le projet s'étendra sur une distance de 3,6Km, les tâches à réaliser ont été précisées (reprofilage simple, reprofilage et compactage, rechargement, fossés maçonnés, exutoire et emplacement de la buse). Après la descente sur le terrain, une séance de travail a été tenue afin d'établir la programmation pour la réalisation des travaux.

### **C306 : Missions de supervision SUD OUEST**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Du 19 au 21/09/2013 s'est tenue au sein de la CRC la mission conjointe MINEPAT-PNDP d'évaluation du personnel cadres de la Cellule Régionale de Coordination du Sud-ouest. L'objectif était d'évaluer le personnel de l'équipe Régionale pris individuellement dans la mise en œuvre des activités du programme pour sa deuxième phase. De manière spécifique, la mission devait :

- Evaluer la performance de chaque cadre au regard de ses termes de référence ;
- Evaluer l'esprit d'équipe et les relations entre les cadres dans l'atteinte des missions ;
- Apprécier le niveau global de motivation de chaque cadre.

A la fin de cette mission un rapport a été dressé et un aide mémoire établi.

### **RECOMMANDATIONS :**

Il a été recommandé :

- De mettre en place définitivement la pente vers le haut. L'axe Coordonnateur-SUIVI Evaluation devrait être renforcé par la participation de tous les acteurs et le Coordonnateur Régional devra prendre les mesures qui s'imposent ;
- Que le CASE agisse de manière déterminante dans la conduite des activités et le suivi rationnel de la programmation des activités.

### **C306 : Missions de supervision Wabane**

**ETAT D'AVANCEMENT** : Le CCI et le CASE se sont rendus à Wabane du 20 au 22/11/2013 avec pour objectif de procéder à la réunion de lancement et à l'installation des entreprises sur les sites de réalisation des microprojets. Pour ce faire, une réunion s'est tenue en présence du représentant du DRMINMAP, le DDMINTP, le PNDP, le maire, les prestataires et le contrôleur. Les échanges ont essentiellement porté sur les rôles et responsabilités des parties prenantes, les documents attendus par le prestataire. Par la suite une planification des réunions de chantiers a été faite. La même s'étant rendue sur le site de Wabane a constaté que le prestataire n'était pas encore mobilisée néanmoins l'emplacement des bâtiments a été défini. Etant donné l'enclavement du site, les toilettes seront localisées à environ 10m de la salle de classe. Après cette étape l'équipe s'est rendue à Malingha Bechati. Les travaux étaient au niveau de la construction des murs de la fondation. Les observations suivantes ont été faites : la plaque de chantier n'était pas installée, le chantier n'est pas délimité dans l'enceinte de l'école, le mortier des joints verticaux entre parpaings de fondation n'est pas systématiquement réalisé.

**RECOMMANDATIONS** : Il a été recommandé au prestataire de corriger les malfaçons et respecter le planning annoncé pour la semaine prochaine.

### **C306 : Missions de supervision Mamfé**

**ETAT D'AVANCEMENT** : L'équipe constituée du CR et du RRFDC était à Mamfé du 20 au 23/11/2013. Les objectifs de cette mission étaient de tenir une réunion de lancement des travaux d'exécution des microprojets, d'effectuer une descente sur les sites des microprojets et installer les entreprises. Au terme de cette mission les résultats suivants ont été obtenus :

- Le lancement des 4 microprojets en présence des membres du comité de gestion, les prestataires, le Maire, les agents communaux, les ingénieurs des marchés, le MINEPDED, le MINMAP, le MINEPAT et le PNDP ;
- Les contrats ont été remis aux prestataires pour les chantiers d'Egbekaw, Eyang Nchang et Bachuo Ntai ;
- Les contrôleurs ont été formés, le contrat et les documents de travail remis ;
- Trois des quatre sites visités.

**DIFFICULTES** : Au rang des difficultés l'on mentionnera :

- La non signature des ordres de service de commencer les travaux par le MINMAP ce qui n'a pas permis au PNDP de notifier le début des travaux ;

- La non maîtrise et non appropriation du microprojet par la communauté d'Eyang Nchang qui continue à mener des travaux figurant dans le contrat du prestataire.

**RECOMMANDATIONS :** Dans l'ordre des recommandations :

- Les prestataires Maro Ventures et Divine Construction devront soumettre les avant projets d'exécution pour validation par le DD/MINTP au plus tard le 02/12/2013 ;
- Le DD/MINTP, le DD/MINMAP, le prestataire Maro Ventures, le contrôleur et le comité de gestion devront procéder à une évaluation des travaux additionnels exécutés par la communauté d'Eyang Nchang et faire un calage des quantités avant le début des travaux.

### **C306 : Missions de supervision Konye**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Le 22 Novembre le RRSE s'est rendu à Matondo I dans la commune de Konye afin de superviser les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe et d'un bloc latrine à trois compartiments. Pour ce qui est des toilettes il a été relevé que tous les murs étaient élevés et toutes les autres réserves avaient été levées lors de la dernière réception technique. Néanmoins il est toujours difficile de daller la fosse à cause du niveau d'eau. La réception provisoire a été programmée pour le 28 Novembre 2013.

**DIFFICULTES :** La difficulté rencontrée est le mauvais état de la route

### **C306 : Missions de supervision Bamusso**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Du 03 au 04 Décembre 2013 le RRSE et le CCI se sont rendus dans la commune de Bamusso dans le but d'inspecter les ouvrages et évaluer le niveau de dégradation des infrastructures réalisés d'une part. D'autre part, de préparer tous les documents techniques relatifs à la clôture des engagements. Pour ce qui est de la construction d'un bloc latrine au lycée de Mbongo la mission a observé un affaissement de la rigole à la partie arrière et de la fosse causé par un mauvais compactage et l'infiltration des eaux de pluie dans cette partie.

En ce qui concerne la construction d'un bloc maternel à Mbongo, la mission a observé que la tuyauterie d'évacuation était à découvert, un affaissement de la terre autour de la fosse et une fissure au niveau de l'œil de bœuf.

**RECOMMANDATIONS :** La mission a ainsi formulé les recommandations suivantes :

➤ Pour le bloc de latrine au lycée

- Décapage de la partie effondrée,
- Remblai et compactage en couche de 20 cm,
- Dallage de cette partie avec déviation de la rigole de gauche et de droite et créer des exutoires,
- Placer une gouttière à la partie arrière de la toiture.
- Pour le bloc maternel
- Recouvrir le tuyau d'un mortier de ciment dosé à 300 kg/m3,
- Remblai et compacter la terre autour de la fosse,
- Coudre la fissure à l'aide d'un mortier dosé 300 kg/m3.

### **C306 : Missions de supervision Akwaya**

**ETAT D'AVANCEMENT :** L'équipe constituée du CR et du RRFDC était à Mamfe le 23/11/2013. L'objectif de cette mission était de tenir une réunion tripartite Mairie d'Akwaya, Préfet de Manyu et le PNDP. Au cours de cette dernière les difficultés rencontrées dans le fonctionnement du partenariat PNDP/ Commune d'Akwaya ont été relevées et aussi le retard dans le paiement des consultants individuels, le non paiement de la TVA et IR retenus aux services des impôts, la non justification de certaines dépenses encourues et la non mobilisation de la contrepartie de la commune pour le financement des microprojets. Après ces discussions le Préfet a instruit le Maire et ses collaborateurs à tout faire pour :

- Préparer tous les paiements en instance et les pièces justificatives des activités menées ;
- Mobiliser la contribution de la commune avec les fonds propres de la commune avant le 31/11/2013 dans le compte joint;
- Lancer la demande de cotation pour l'équipement de l'hôpital de district d'Akwaya par le PNDP ;
- Se rendre dorénavant disponible pour toutes les activités du PNDP.

**DIFFICULTES :** L'absence d'un chéquier pour le compte joint de la commune d'Akwaya rendant difficile le reversement des impôts et taxes retenues à la source au paiement des prestations effectuées.

**RECOMMANDATIONS :** Dans l'ordre des recommandations :

- Le maire et le Secrétaire Général d'Akwaya devront déposer la contrepartie de la commune pour le financement de la réfection de l'hôpital de district d'Akwaya avant le 29/11/2013 ;
- Le maire et le Secrétaire Général d'Akwaya devront prendre toutes les dispositions pour procéder aux paiements en instance avant le 29/11/2013 en justifiant toutes les dépenses encourues.

### **C306 : Missions de supervision Tombel**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Le RRSE et le CCI se sont rendus dans la commune de Tombel dans le cadre de la commission de réception. Il était question de faire une évaluation des dégradations du bâtiment de l'école maternelle de Ngab et consigner dans un Procès-verbal les corrections à effectuer avant la réception définitive. L'évaluation ainsi faite en présence du DDMINTP et de la directrice de l'école, les observations et les recommandations ont été consignées dans un Procès-verbal.

**RECOMMANDATIONS :** Le prestataire a 21 jours pour corriger toutes les observations faute de quoi la commune se réserve le droit d'utiliser la retenue de garantie pour faire ces réparations.

### **C306 : Missions de supervision CRC SUD OUEST**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Le RRFDC a pris part du 06 au 13/10/2013 à l'atelier de synthèse d'appui des formateurs au processus de planification locale et d'élaboration du draft de plan de communication. L'objectif premier de cet atelier était la restitution de la mission d'appui aux régions dans le cadre de l'actualisation des PCD en revenant sur les différents points d'achoppement en vue de leur correction et la maîtrise par les formateurs. Le second a été d'organiser le suivi des OAL en vue de mieux préparer les ateliers de planification qui bouclent le processus. Le troisième quant à lui était de produire un draft du plan de communication 2014 qui sera défendu lors de l'atelier de préparation et finalisation du PTBA.

### **C407 : Evaluation socio-environnementale Tiko**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Le CASE a pris part du 21 au 25/10/2013 à une mission avec le consultant ERE et DEVELOPPEMENT. L'objectif était d'accompagner la mission de terrain du consultant ERE et DEVELOPPEMENT dans le cadre de l'évaluation environnementale du PNDP dans la commune de Tiko, afin de faire des constats et de toucher les différents acteurs impliqués dans la chaîne de mise en œuvre du programme, pour s'assurer que les interventions du programme s'insèrent parfaitement dans leur environnement. Avant la descente sur le terrain la mission a eu un échange avec le secrétaire Général. La remarque générale suite à la visite des édifices fut liée aux toilettes. L'équipe a constaté un mauvais usage de ces dernières et a recommandé qu'une sensibilisation soit faite sur le bon usage des toilettes par les enseignants et le comité de gestion.

### **C407 : Evaluation socio-environnementale Buea**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Le CASE a pris part du 21 au 25/10/2013 à une mission avec le consultant ERE et DEVELOPPEMENT. L'objectif était d'accompagner la mission de terrain du consultant ERE et DEVELOPPEMENT dans le cadre de l'évaluation environnementale du PNDP dans la commune de Buea, afin de faire des constats et de toucher les différents acteurs impliqués dans la chaîne de mise en œuvre du programme, pour s'assurer que les interventions du programme s'insèrent parfaitement dans leur environnement. La descente de terrain dans les écoles de NDONGO I et BWIYUKU ont permis de constater que au-delà des autres aspects environnementaux devant faire l'objet de vérification, les ceintures vertes et la plantation des arbres subissaient une forte menace du fait des animaux en divagation. La mission a ainsi recommandé que ces derniers soient protégés avec des fils barbelés.

### **C407 : Evaluation socio-environnementale Mbonge**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Le CASE a pris part du 21 au 25/10/2013 à une mission avec le consultant ERE et DEVELOPPEMENT. L'objectif était d'accompagner la mission de terrain du consultant ERE et DEVELOPPEMENT dans le cadre de l'évaluation environnementale du PNDP dans la commune de Mbonge, afin de faire des constats et de toucher les différents acteurs impliqués dans la chaîne de mise en œuvre du programme, pour s'assurer que les interventions du programme s'insèrent parfaitement dans leur environnement. Les écoles de KOTO BARUMBI et MARUMBA II ont été visitées et le constat fait dans les deux écoles montraient un mauvais usage des toilettes. La sensibilisation a été préconisée aux enseignants et au comité de gestion. Aussi, les ceintures vertes et la plantation des arbres devraient à l'avenir être protégés avec des fils barbelés.

### **C407 : Evaluation socio-environnementale Muyuka**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Le CASE a pris part du 21 au 25/10/2013 à une mission avec le consultant ERE et DEVELOPPEMENT. L'objectif était d'accompagner la mission de terrain du consultant ERE et DEVELOPPEMENT dans le cadre de l'évaluation environnementale du PNDP dans la commune de Muyuka, afin de faire des constats et de toucher les différents acteurs impliqués dans la chaîne de mise en œuvre du programme, pour s'assurer que les interventions du programme s'insèrent parfaitement dans leur environnement. L'équipe s'est rendue sur le site du dalot double d'OWE et les travaux réalisés ont été appréciés pour leur qualité. Ensuite la mission est allée au centre de santé d'Ikata et la remarque faite est que les toilettes doivent être améliorées par un système de ventilation, une augmentation du couvert végétal doit également être faite.

### **C407 : Evaluation socio-environnementale Idenau**

**ETAT D'AVANCEMENT :** Le CASE a pris part du 21 au 25/10/2013 à une mission avec le consultant ERE et DEVELOPPEMENT. L'objectif était d'accompagner la mission de terrain du consultant ERE et DEVELOPPEMENT dans le cadre de l'évaluation environnementale du PNDP dans la commune d'Idenau, afin de faire des constats et de toucher les différents acteurs impliqués dans la chaîne de mise en œuvre du programme, pour s'assurer que les interventions du programme s'insèrent parfaitement dans leur environnement. Avant la descente sur le terrain, la mission a eu un échange avec le maire et le Secrétaire Général.

Pour ce qui est du projet de réhabilitation de l'AEP de Bakingili, la remarque importante fût celle de la protection du point de captage par la construction d'une barrière.

**C508 : Visite de microprojets avec la presse CRC SUD OUEST**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Du 29/10 au 10/11/2013 le RRFDC a effectué une visite des microprojets avec la presse dans les communes de Tiko, Buea, Idenau, Muyuka, Tombel, Tinto, Mbonge, Alou, Menji, Eyumojock et Bamusso. L'objectif de cette mission était de mesurer l'impact des microprojets sous financement PNDP afin d'en assurer la durée dans le temps.

Dans les communes les observations suivantes ont été faites :

- La majorité des infrastructures étaient dans un mauvais état et ceci dû à la mauvaise qualité des travaux et les salles de classe sont à réparées;
- Dans la majorité des écoles visitées les déchets ne sont pas bien gérés et les incinérateurs sont pleins ;
- De manière général, les comités de gestions de microprojets ne sont pas pleinement engagés ;
- Dans plusieurs écoles l'eau ne coule pas de façon continue ou ne coule même pas ;
- Faible engagement des agents de développement dans le processus de maintenance des infrastructures.

*RECOMMANDATIONS* : La mission a ainsi fait les recommandations suivantes :

- Pour toutes les infrastructures en mauvais état, les comités de gestion devront écrire au Maire de la commune. Celui ci devra contacter le prestataire afin de corriger les erreurs,
- Le staff dans les écoles, les chefs traditionnels, les habitants devront veiller et protéger les réalisations des actes de vandalisme, déployé d'autres moyens et mesures afin de maintenir les infrastructures.

**C607 : Atelier technique divers (relecture documents, mise à niveau etc.) CRC SUD OUEST**

*ETAT D'AVANCEMENT* : Le 05/11/2013 s'est tenue la réunion avec les consultants et les prestataires en vue de la clôture de la deuxième phase et l'arrêt des engagements sur fonds IDA. Cette réunion avait pour objectif de réunir autour d'une table prestataires et consultants dont les travaux ou prestations sous financement IDA en cours ou achevés et n'ayant pas encore fait l'objet d'un paiement à 100%, communiquer sur la date butoir pour l'achèvement de toutes prestations et paiements et dégager les actions d'accompagnement et de facilitations attendues de la part du PNDP et des autres acteurs clés.

*RECOMMANDATIONS* : De cette réunion il a été recommandé de :

- Ecrire aux préfets et maires afin que ceux ci acheminent les dossiers de paiement de consultants à la CRC pour paiement avant le 30/11/2013,
- Ecrire aux consultants et sectoriels afin que ces derniers soumettent leurs dossiers de paiement
- Suivre au quotidien les travaux en cours afin que ceux-ci soient réceptionnés ;
- Préparer une correspondance afin d'informer les prestataires sur la constitution d'une caution à 100% de retenue de garantie qui couvre toute la période de garantie émise par une banque de premier ordre afin que les montants prélevés pour la retenue soit payé avant le 30/11/2013.

## 5.1. Situation détaillée d'élaboration des PCD

| N°  | Région | commune        | Nature de la planification | Nom OAL                                                                             | niveau avancement           |
|-----|--------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.  | AD     | Bankim         | Actualisation              | Service d'Appui au Développement Rurale                                             | Elaboré                     |
| 2.  | AD     | Banyo          | Actualisation              | Service d'Appui au Développement Rurale                                             | Elaboré                     |
| 3.  | AD     | Bélel          | Actualisation              | Metrika Group                                                                       | Elaboré                     |
| 4.  | AD     | Dir            | Actualisation              | Association pour le Développement Economique, Environnemental et Social             | Elaboré                     |
| 5.  | AD     | Djohong        | Elaboration initiale       | Centre d'Accompagnement des Nouvelles Alternatives de Développement Local (CANADEL) | Validé par le Préfet        |
| 6.  | AD     | Galim Tignère  | Actualisation              | Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources (ACAGER)              | Elaboré                     |
| 7.  | AD     | Kontcha        | Actualisation              | Terre et Développement (TERDED)                                                     | Elaboré                     |
| 8.  | AD     | MARTAP         | Actualisation              | Association d'Appui au Développement                                                | Elaboré                     |
| 9.  | AD     | Mayo Baléo     | Actualisation              | Terre et Développement (TERDED)                                                     | Elaboré                     |
| 10. | AD     | Mayo Darlé     | Elaboration initiale       | Service d'Appui au Développement Rurale (SADER)                                     | Validé par le Préfet        |
| 11. | AD     | Mbé            | Actualisation              | Association Des Jeunes Pour La Lutte Contre Les IST-SIDA et Le Paludisme            | Elaboré                     |
| 12. | AD     | Meiganga       | Actualisation              | Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources                       | Elaboré                     |
| 13. | AD     | NGAN'HA        | Actualisation              | GROUPE DE RECHERCHES POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES AU CAMEROUN                 | Elaboré                     |
| 14. | AD     | Ngaoui         | Elaboration initiale       | Association Canal de Développement (CANALDEV)                                       | Validé par le Préfet        |
| 15. | AD     | Ngaoundal      | Actualisation              | Action pour la Promotion de la Santé, la Production et l'Environnement              | Elaboré                     |
| 16. | AD     | Ngaoundéré I   | Actualisation              | Association Canal de Développement                                                  | Elaboré                     |
| 17. | AD     | NGAOUNDERE II  | Actualisation              | Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources                       | Elaboré                     |
| 18. | AD     | Ngaoundéré III | Actualisation              | Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources                       | Elaboré                     |
| 19. | AD     | NYAMBAKA       | Actualisation              | Association Canal de Développement                                                  | Elaboré                     |
| 20. | AD     | Tibati         | Actualisation              | Service d'Appui au Développement Rurale                                             | Elaboré                     |
| 21. | AD     | Tignère        | Actualisation              | Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources (ACAGER)              | Elaboré                     |
| 22. | CE     | AFANLOUM       | Actualisation              | SLEC                                                                                | Elaboré                     |
| 23. | CE     | AKOEMEAN       | Actualisation              |                                                                                     | Sélection de l'OAL en cours |
| 24. | CE     | AKONO          | Actualisation              |                                                                                     | Sélection de l'OAL en cours |
| 25. | CE     | AKONOLINGA     | Actualisation              | GIC PDP                                                                             | Elaboré                     |
| 26. | CE     | AWAE           | Actualisation              | NODDEL                                                                              | Elaboré                     |
| 27. | CE     | AYOS           | Elaboration initiale       | CANADEL                                                                             | Validé par le Préfet        |
| 28. | CE     | BAFIA          | Actualisation              |                                                                                     | Sélection de l'OAL en cours |
| 29. | CE     | BATCHENGA      | Actualisation              |                                                                                     | Sélection de l'OAL en cours |
| 30. | CE     | BIBEY          | Actualisation              |                                                                                     | Sélection de l'OAL en cours |
| 31. | CE     | BIKOK          | Elaboration initiale       | AGIR                                                                                | Validé par le Préfet        |
| 32. | CE     | BIYOUHA        | Elaboration initiale       | AADIH                                                                               | Validé par le Préfet        |
| 33. | CE     | BOKITO         | Elaboration initiale       | PRODEPAD                                                                            | Validé par le Préfet        |

| N°  | Région | commune      | Nature de la planification | Nom OAL         | niveau avancement           |
|-----|--------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 34. | CE     | BONDJOCK     | Actualisation              |                 | Sélection de l'OAL en cours |
| 35. | CE     | BOT MAKAK    | Actualisation              |                 | Sélection de l'OAL en cours |
| 36. | CE     | DEUK         | Actualisation              |                 | Sélection de l'OAL en cours |
| 37. | CE     | DIBANG       | Actualisation              |                 | Sélection de l'OAL en cours |
| 38. | CE     | DZENG        | Actualisation              | ADECOL          | Elaboré                     |
| 39. | CE     | EBEBDA       | Actualisation              |                 | Sélection de l'OAL en cours |
| 40. | CE     | EDZENDOUAN   | Elaboration initiale       | GEAD            | Validé par le Préfet        |
| 41. | CE     | ELIG MFOMO   | Actualisation              |                 | Sélection de l'OAL en cours |
| 42. | CE     | ENDOM        | Actualisation              |                 | Sélection de l'OAL en cours |
| 43. | CE     | ESEKA        | Actualisation              |                 | Sélection de l'OAL en cours |
| 44. | CE     | ESSE         | Actualisation              | PR0DEPAD        | Elaboré                     |
| 45. | CE     | EVODOULA     | Actualisation              | CPD             | Elaboré                     |
| 46. | CE     | KIIKI        | Actualisation              |                 | Sélection de l'OAL en cours |
| 47. | CE     | KOBDOMBO     | Elaboration initiale       | GICADER         | Validé par le Préfet        |
| 48. | CE     | KON YAMBETTA | Actualisation              |                 | Sélection de l'OAL en cours |
| 49. | CE     | LEMBE YEZOOM | Elaboration initiale       | RADA            | Validé par le Préfet        |
| 50. | CE     | LOBO         | Elaboration initiale       | SAPEND          | Validé par le Préfet        |
| 51. | CE     | M ENGUEME    | Actualisation              |                 | Sélection de l'OAL en cours |
| 52. | CE     | MAKAK        | Actualisation              |                 | Sélection de l'OAL en cours |
| 53. | CE     | MAKENENE     | Elaboration initiale       | AEF             | Validé par le Préfet        |
| 54. | CE     | MATOMB       | Actualisation              | ASAFRO CAMEROUN | Elaboré                     |
| 55. | CE     | MBALMAYO     | Elaboration initiale       | ADECOL          | Validé par le Préfet        |
| 56. | CE     | MBANDJOCK    | Actualisation              | CRADL           | Elaboré                     |
| 57. | CE     | MBANGASSINA  | Actualisation              |                 | Sélection de l'OAL en cours |
| 58. | CE     | MBANKOMO     | Elaboration initiale       | CPDD            | Validé par le Préfet        |
| 59. | CE     | MENGANG      | Actualisation              |                 | Sélection de l'OAL en cours |
| 60. | CE     | MESSONDO     | Elaboration initiale       | ASAFRO          | Validé par le Préfet        |
| 61. | CE     | MFOU         | Actualisation              |                 | Sélection de l'OAL en cours |
| 62. | CE     | MINTA        | Actualisation              |                 | Sélection de l'OAL en cours |
| 63. | CE     | MONATELE     | Actualisation              |                 | Sélection de l'OAL en cours |
| 64. | CE     | NANGA EBOKO  | Actualisation              | AIDED CAMEROUN  | Elaboré                     |
| 65. | CE     | NDIKINIMEKI  | Actualisation              | NODDEL          | Elaboré                     |
| 66. | CE     | NGAMBE TIKAR | Actualisation              | CAFER           | Elaboré                     |
| 67. | CE     | NGOG MAPUBI  | Actualisation              | ASAFRO CAMEROUN | Elaboré                     |
| 68. | CE     | NGOMEDZAP    | Elaboration initiale       | ACAFIA          | Validé par le Préfet        |
| 69. | CE     | NGORO        | Actualisation              | MIPACAM         | Elaboré                     |
| 70. | CE     | NGOUMOU      | Actualisation              |                 | Sélection de l'OAL en cours |
| 71. | CE     | NGUIBASSAL   | Actualisation              | CENTRE IMMANUEL | Elaboré                     |
| 72. | CE     | NITOUKOU     | Actualisation              | FONDATION SAF   | Elaboré                     |
| 73. | CE     | NKOLAFAMBA   | Elaboration initiale       | SLEC            | Validé par le Préfet        |
| 74. | CE     | NKOLMETET    | Elaboration initiale       | CRADIF          | Validé par le Préfet        |

| N°   | Région | commune      | Nature de la planification | Nom OAL                               | niveau avancement           |
|------|--------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 75.  | CE     | NKOTENG      | Elaboration initiale       | CCD                                   | Validé par le Préfet        |
| 76.  | CE     | NSEM         | Elaboration initiale       | FONDATION SAF                         | Validé par le Préfet        |
| 77.  | CE     | NTUI         | Actualisation              | LUDEPRENA                             | Elaboré                     |
| 78.  | CE     | OBALA        | Actualisation              | ACP CAM                               | Elaboré                     |
| 79.  | CE     | OKOLA        | Elaboration initiale       | FONDATION SAF                         | Validé par le Préfet        |
| 80.  | CE     | OLANGUINA    | Actualisation              |                                       | Sélection de l'OAL en cours |
| 81.  | CE     | OMBESSA      | Actualisation              |                                       | Sélection de l'OAL en cours |
| 82.  | CE     | SAA          | Actualisation              |                                       | Sélection de l'OAL en cours |
| 83.  | CE     | SOA          | Actualisation              |                                       | Sélection de l'OAL en cours |
| 84.  | CE     | YAOUNDE 7    | Actualisation              |                                       | Sélection de l'OAL en cours |
| 85.  | CE     | YOKO         | Elaboration initiale       | ACP-CAM                               | Validé par le Préfet        |
| 86.  | EN     | BLANGOUA     | Elaboration initiale       | ASSOCIATION CANAL DEVELOPPEMENT (ACD) | Approuvé par le COMES       |
| 87.  | EN     | Bogo         | Actualisation              |                                       | Elaboré                     |
| 88.  | EN     | BOURHA       | Elaboration initiale       | TERDEL - GIE                          | Approuvé par le COMES       |
| 89.  | EN     | DARAK        | Elaboration initiale       | TERDEL – GIE                          | Approuvé par le COMES       |
| 90.  | EN     | DARGALA      | Elaboration initiale       | GREEN SAFE                            | Approuvé par le COMES       |
| 91.  | EN     | DATCHEKA     | Elaboration initiale       | INSTRAD                               | Approuvé par le COMES       |
| 92.  | EN     | DZIGUILAO    | Elaboration initiale       | APD                                   | Approuvé par le COMES       |
| 93.  | EN     | FOTOKOL      | Elaboration initiale       | BIOCONCEPT                            | Approuvé par le COMES       |
| 94.  | EN     | GAZAWA       | Elaboration initiale       | GRADEV                                | Approuvé par le COMES       |
| 95.  | EN     | Gobo         | Actualisation              | CAFER                                 | Elaboré                     |
| 96.  | EN     | GOULFEY      | Elaboration initiale       | ACP- CAM                              | Validé par le Préfet        |
| 97.  | EN     | GUEME        | Elaboration initiale       | LITTLE HOPE ASSOCIATION (LHA)         | Approuvé par le COMES       |
| 98.  | EN     | GUERE        | Elaboration initiale       | SANA LOGONE                           | Approuvé par le COMES       |
| 99.  | EN     | GUIDIGUIS    | Elaboration initiale       | GRADEV                                | Approuvé par le COMES       |
| 100. | EN     | HILE ALIFA   | Elaboration initiale       | SMIPDR                                | Approuvé par le COMES       |
| 101. | EN     | HINA         | Elaboration initiale       | APD                                   | Approuvé par le COMES       |
| 102. | EN     | Kaélé        | Actualisation              | GIC TERDED                            | Elaboré                     |
| 103. | EN     | Kaïkaï       | Actualisation              | CAFER                                 | Elaboré                     |
| 104. | EN     | KALFOU       | Elaboration initiale       | CANADEL                               | Approuvé par le COMES       |
| 105. | EN     | Kar hay      | Actualisation              | ACTION CAMEROUNAISE                   | Elaboré                     |
| 106. | EN     | KOLOFATA     | Elaboration initiale       | CAPROVI                               | Approuvé par le COMES       |
| 107. | EN     | Kousséri     | Actualisation              | ACD                                   | Elaboré                     |
| 108. | EN     | KOZA         | Elaboration initiale       | CERAD                                 | Approuvé par le COMES       |
| 109. | EN     | Logone birni | Actualisation              | ACD                                   | Elaboré                     |
| 110. | EN     | MAGA         | Elaboration initiale       | CAFER                                 | Approuvé par le COMES       |
| 111. | EN     | Makary       | Actualisation              | BIOCONCEPT                            | Elaboré                     |
| 112. | EN     | Maroua I     | Actualisation              |                                       | Elaboré                     |
| 113. | EN     | Maroua II    | Actualisation              |                                       | Elaboré                     |
| 114. | EN     | Maroua III   | Actualisation              |                                       | Elaboré                     |
| 115. | EN     | Méri         | Actualisation              |                                       | Elaboré                     |

| N°   | Région | commune       | Nature de la planification | Nom OAL                | niveau avancement     |
|------|--------|---------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 116. | EN     | MINDIF        | Elaboration initiale       | INSTRAD                | Approuvé par le COMES |
| 117. | EN     | Mogodé        | Actualisation              |                        | Elaboré               |
| 118. | EN     | Mokolo        | Actualisation              |                        | Elaboré               |
| 119. | EN     | Mora          | Actualisation              | CAPROVI                | Elaboré               |
| 120. | EN     | Moulvoudaye   | Actualisation              | GREEN GENERATION       | Elaboré               |
| 121. | EN     | Moutourwa     | Actualisation              | PI PNVRA               | Elaboré               |
| 122. | EN     | Mozogo        | Actualisation              |                        | Elaboré               |
| 123. | EN     | Ndoukoula     | Actualisation              |                        | Elaboré               |
| 124. | EN     | Pétté         | Actualisation              |                        | Elaboré               |
| 125. | EN     | ROUA          | Elaboration initiale       | PI PNVRA               | Approuvé par le COMES |
| 126. | EN     | TCHATIBALI    | Elaboration initiale       | GRADEV                 | Approuvé par le COMES |
| 127. | EN     | Tokombéré     | Actualisation              | CADEPI                 | Elaboré               |
| 128. | EN     | TOULOUM       | Elaboration initiale       | CERAD                  | Approuvé par le COMES |
| 129. | EN     | Waza          | Actualisation              |                        | Elaboré               |
| 130. | EN     | WINA          | Elaboration initiale       | SMIPDR                 | Approuvé par le COMES |
| 131. | EN     | Yagoua        | Actualisation              | PI PNVRA               | Elaboré               |
| 132. | EN     | ZINA          | Elaboration initiale       | SANA LOGONE            | Approuvé par le COMES |
| 133. | ES     | ABONG-MBANG   | Elaboration initiale       | ASAFRO                 | Validé par le Préfet  |
| 134. | ES     | ANGOSSAS      | Elaboration initiale       | BIEN ETRE              | Validé par le Préfet  |
| 135. | ES     | ATOK          | Elaboration initiale       | AIDED                  | Validé par le Préfet  |
| 136. | ES     | BATOURI       | Elaboration initiale       | RADEC                  | Validé par le Préfet  |
| 137. | ES     | BELABO        | Elaboration initiale       | CRADEL                 | Validé par le Préfet  |
| 138. | ES     | BETARE-OYA    | Elaboration initiale       | CI2D                   | Validé par le Préfet  |
| 139. | ES     | DIANG         | Elaboration initiale       | CADIC                  | Validé par le Préfet  |
| 140. | ES     | DIMAKO        | Elaboration initiale       | ADIE                   | Validé par le Préfet  |
| 141. | ES     | DOUMANTANG    | Elaboration initiale       | WAPAL                  | Validé par le Préfet  |
| 142. | ES     | DOUME         | Elaboration initiale       | FONDATION SAF          | Validé par le Préfet  |
| 143. | ES     | GARI-GOMBO    | Elaboration initiale       | LHA                    | Validé par le Préfet  |
| 144. | ES     | GAROUA-BOULAI | Elaboration initiale       | GREFAAD                | Validé par le Préfet  |
| 145. | ES     | KENTZOU       | Elaboration initiale       | TERRE ET DEVELOPPEMENT | Validé par le Préfet  |
| 146. | ES     | KETTE         | Elaboration initiale       | RADEC                  | Validé par le Préfet  |
| 147. | ES     | LOMIE         | Elaboration initiale       | LUDEPRENA              | Validé par le Préfet  |
| 148. | ES     | MANDJOU       | Elaboration initiale       | METRIKA                | Validé par le Préfet  |
| 149. | ES     | MBANG         | Elaboration initiale       | RADEC                  | Validé par le Préfet  |
| 150. | ES     | MBOMA         | Elaboration initiale       | AAFcoop                | Validé par le Préfet  |
| 151. | ES     | MESSAMENA     | Elaboration initiale       | CRADEL                 | Validé par le Préfet  |
| 152. | ES     | MESSOK        | Elaboration initiale       | CANADEL                | Validé par le Préfet  |
| 153. | ES     | MINDOUROU     | Elaboration initiale       | CCD                    | Validé par le Préfet  |
| 154. | ES     | MOLOUNDOU     | Elaboration initiale       | CPDR                   | Validé par le Préfet  |
| 155. | ES     | NDELELE       | Elaboration initiale       | ADS                    | Validé par le Préfet  |
| 156. | ES     | NGOURA        | Elaboration initiale       | ACED                   | Validé par le Préfet  |

| N°   | Région | commune        | Nature de la planification | Nom OAL                | niveau avancement    |
|------|--------|----------------|----------------------------|------------------------|----------------------|
| 157. | ES     | NGOYLA         | Elaboration initiale       | BIEN ETRE              | Validé par le Préfet |
| 158. | ES     | NGUELEBOK      | Elaboration initiale       | TERRE ET DEVELOPPEMENT | Validé par le Préfet |
| 159. | ES     | NGUELEMENDOUKA | Elaboration initiale       | PLANET SURVEY          | Validé par le Préfet |
| 160. | ES     | OULI           | Elaboration initiale       | CEPEDIC                | Validé par le Préfet |
| 161. | ES     | SALAPOUMBE     | Elaboration initiale       | ADECO                  | Validé par le Préfet |
| 162. | ES     | SOMALOMO       | Elaboration initiale       | LUDEPRENA              | Validé par le Préfet |
| 163. | ES     | YOKADOUMA      | Elaboration initiale       | FONDATION SOLIDARTE    | Validé par le Préfet |
| 164. | LT     | Manjo          | Elaboration initiale       | CIFORD                 | Validé par le Préfet |
| 165. | LT     | Ndobian        | Elaboration initiale       | CHAIRES ET SERVICES    | Validé par le Préfet |
| 166. | LT     | Ngambe         | Elaboration initiale       | LUDEPRENA              | Validé par le Préfet |
| 167. | LT     | Baré           | Elaboration initiale       | GADD                   | Validé par le Préfet |
| 168. | LT     | Bonalea        | Elaboration initiale       | CAFER                  | Validé par le Préfet |
| 169. | LT     | Dibamba        | Elaboration initiale       | CADIC                  | Validé par le Préfet |
| 170. | LT     | Dibombari      | Elaboration initiale       | ADI                    | Validé par le Préfet |
| 171. | LT     | Dizangue       | Elaboration initiale       | IPD-AC                 | Validé par le Préfet |
| 172. | LT     | Ebone          | Elaboration initiale       | CIFORD                 | Validé par le Préfet |
| 173. | LT     | Loum           | Elaboration initiale       | IMMANUEL CENTER        | Validé par le Préfet |
| 174. | LT     | Massok         | Elaboration initiale       | PAARDIC                | Validé par le Préfet |
| 175. | LT     | Mbanga         | Elaboration initiale       | PDP                    | Validé par le Préfet |
| 176. | LT     | Melong         | Elaboration initiale       | ACPCAM                 | Validé par le Préfet |
| 177. | LT     | Mombo          | Elaboration initiale       | CPD                    | Validé par le Préfet |
| 178. | LT     | Mouanko        | Elaboration initiale       | PROMAC                 | Validé par le Préfet |
| 179. | LT     | Ndom           | Elaboration initiale       | LUDEPRENA              | Validé par le Préfet |
| 180. | LT     | Ngwei          | Elaboration initiale       | RADA                   | Validé par le Préfet |
| 181. | LT     | Nkondjock      | Elaboration initiale       | GADD                   | Validé par le Préfet |
| 182. | LT     | Nyanon         | Elaboration initiale       | CITADEL                | Validé par le Préfet |
| 183. | LT     | Penja          | Elaboration initiale       | ADI                    | Validé par le Préfet |
| 184. | LT     | Pouma          | Elaboration initiale       | IPD-AC                 | Validé par le Préfet |
| 185. | LT     | Yabassi        | Elaboration initiale       | ENVIRO PROTECT         | Validé par le Préfet |
| 186. | LT     | Yingui         | Elaboration initiale       | NODEL                  | Validé par le Préfet |
| 187. | NO     | Baschéo        | Elaboration initiale       | ENVIRO PROTECT         | Validé par le Préfet |
| 188. | NO     | Béka           | Actualisation              | WAPAL                  | Elaboré              |
| 189. | NO     | Bibemi         | Actualisation              | GIC CTP                | Elaboré              |
| 190. | NO     | Dembo          | Actualisation              | BIEN ETRE              | Elaboré              |
| 191. | NO     | Figuil         | Actualisation              | ENVIRO PROTECT         | Elaboré              |
| 192. | NO     | Garoua 1       | Elaboration initiale       | APESS                  | Validé par le Préfet |
| 193. | NO     | Garoua 2       | Elaboration initiale       | APESS                  | Validé par le Préfet |
| 194. | NO     | Garoua 3       | Elaboration initiale       | TERDEL                 | Validé par le Préfet |
| 195. | NO     | Gaschiga       | Elaboration initiale       | GIC FADIR              | Validé par le Préfet |
| 196. | NO     | Guider         | Actualisation              | FADIR                  | Elaboré              |
| 197. | NO     | Lagdo          | Actualisation              | GIC FADIR              | Elaboré              |

| N°   | Région | commune       | Nature de la planification | Nom OAL                | niveau avancement           |
|------|--------|---------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 198. | NO     | Madingring    | Actualisation              | CELDIE                 | Elaboré                     |
| 199. | NO     | Mayo Houna    | Actualisation              | CENTRE IMMANUEL        | Elaboré                     |
| 200. | NO     | Mayo Oulo     | Actualisation              | GIC TERDED             | Elaboré                     |
| 201. | NO     | Ngong         | Elaboration initiale       | VIPOD                  | Validé par le Préfet        |
| 202. | NO     | Pitoa         | Actualisation              | BET GEO COMPETENCE     | Elaboré                     |
| 203. | NO     | Poli          | Actualisation              | CENTRE IMMANUEL        | Elaboré                     |
| 204. | NO     | Rey Bouba     | Elaboration initiale       | INSTRAD                | Validé par le Préfet        |
| 205. | NO     | Tcholliré     | Actualisation              | INSTRAD                | Elaboré                     |
| 206. | NO     | Touboro       | Actualisation              | INSTRAD                | Elaboré                     |
| 207. | NO     | Touroua       | Actualisation              |                        | Sélection de l'OAL en cours |
| 208. | NW     | Ako           | Elaboration initiale       | Mount Zion Foundation  | Validé par le Préfet        |
| 209. | NW     | Andek         | Elaboration initiale       | PVC                    | Validé par le Préfet        |
| 210. | NW     | Babessi       | Elaboration initiale       | CANADEL                | Validé par le Préfet        |
| 211. | NW     | Bafut         | Elaboration initiale       | SIBADEF                | Validé par le Préfet        |
| 212. | NW     | Bali          | Elaboration initiale       | SIBADEF                | Validé par le Préfet        |
| 213. | NW     | Balikumbat    | Elaboration initiale       | SOFI                   | Validé par le Préfet        |
| 214. | NW     | Batibo        | Elaboration initiale       | ANEMBOM                | Validé par le Préfet        |
| 215. | NW     | Belo          | Elaboration initiale       | SIBADEF                | Validé par le Préfet        |
| 216. | NW     | Benakuma      | Elaboration initiale       | GAB                    | Validé par le Préfet        |
| 217. | NW     | Elak Oku      | Elaboration initiale       | IMMANUEL CENTER/SIRDEP | Validé par le Préfet        |
| 218. | NW     | Fonfuka       | Elaboration initiale       | COMINSUD               | Validé par le Préfet        |
| 219. | NW     | Fundong       | Elaboration initiale       | PAID WA                | Validé par le Préfet        |
| 220. | NW     | Furu Awa      | Elaboration initiale       | Mount Zion Foundation  | Validé par le Préfet        |
| 221. | NW     | Jakiri        | Elaboration initiale       | SIBADEF                | Validé par le Préfet        |
| 222. | NW     | Kumbo         | Elaboration initiale       | PVC                    | Validé par le Préfet        |
| 223. | NW     | Mbengwi       | Elaboration initiale       | SIBADEF                | Validé par le Préfet        |
| 224. | NW     | Mbiame        | Elaboration initiale       | ANEMBOM                | Validé par le Préfet        |
| 225. | NW     | Misaje        | Elaboration initiale       | BERDSO                 | Validé par le Préfet        |
| 226. | NW     | Ndop          | Elaboration initiale       | PVC                    | Validé par le Préfet        |
| 227. | NW     | Ndu           | Elaboration initiale       | CHCA                   | Validé par le Préfet        |
| 228. | NW     | Njikwa        | Elaboration initiale       | HEDECS                 | Validé par le Préfet        |
| 229. | NW     | Njinikom      | Elaboration initiale       | PAID WA                | Validé par le Préfet        |
| 230. | NW     | Nkambe        | Elaboration initiale       | CAMGIS                 | Validé par le Préfet        |
| 231. | NW     | Nkor          | Elaboration initiale       | CAMGIS                 | Validé par le Préfet        |
| 232. | NW     | Nkum          | Elaboration initiale       | SAILD                  | Validé par le Préfet        |
| 233. | NW     | Nwa           | Elaboration initiale       | SOFI                   | Validé par le Préfet        |
| 234. | NW     | Santa         | Elaboration initiale       | SAILD                  | Validé par le Préfet        |
| 235. | NW     | Tubah         | Elaboration initiale       | INADES                 | Validé par le Préfet        |
| 236. | NW     | Widikum Boffe | Elaboration initiale       | CHCA                   | Validé par le Préfet        |
| 237. | NW     | Wum           | Elaboration initiale       | COMINSUD               | Validé par le Préfet        |
| 238. | NW     | Zhoa          | Elaboration initiale       | SIRDEP                 | Validé par le Préfet        |

| N°   | Région | commune       | Nature de la planification | Nom OAL            | niveau avancement           |
|------|--------|---------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 239. | OU     | Babadjou      | Actualisation              | DK. Internationnal | Approuvé par le COMES       |
| 240. | OU     | Bafang        | Actualisation              | GIC PRODEPAD       | Approuvé par le COMES       |
| 241. | OU     | Bafoussam 03  | Elaboration initiale       | ACAFIA             | Validé par le Préfet        |
| 242. | OU     | Bafoussam I   | Actualisation              | ACAFIA             | Approuvé par le COMES       |
| 243. | OU     | Baham         | Actualisation              | CEPAD              | Elaboré                     |
| 244. | OU     | Bakou         | Actualisation              | Centre Immanuel    | Elaboré                     |
| 245. | OU     | Bamendjou     | Actualisation              | DK International   | Elaboré                     |
| 246. | OU     | Bana          | Actualisation              | CAFER              | Elaboré                     |
| 247. | OU     | Bandja        | Actualisation              | CAFER              | Approuvé par le COMES       |
| 248. | OU     | Bangangte     | Actualisation              | CAFER              | Elaboré                     |
| 249. | OU     | Bangou        | Actualisation              | CEPAD              | Elaboré                     |
| 250. | OU     | Bangourain    | Actualisation              | GIC PDP            | Elaboré                     |
| 251. | OU     | Banka         | Actualisation              | CDCV               | Elaboré                     |
| 252. | OU     | Banwa         | Actualisation              | GIC PRODEPAD       | Elaboré                     |
| 253. | OU     | Bassamba      | Actualisation              | GIC PRODEPAD       | Elaboré                     |
| 254. | OU     | Batcham       | Actualisation              | AGRIDEV            | Approuvé par le COMES       |
| 255. | OU     | Batie         | Actualisation              | ACAFIA             | Approuvé par le COMES       |
| 256. | OU     | Bayangam      | Actualisation              | Fondation SAF      | Elaboré                     |
| 257. | OU     | Bazou         | Actualisation              | Fondation SAF      | Elaboré                     |
| 258. | OU     | Demdeng       | Actualisation              |                    | Sélection de l'OAL en cours |
| 259. | OU     | Dschang       | Elaboration initiale       | ADEID              | Validé par le Préfet        |
| 260. | OU     | Fokoué        | Actualisation              | GADD               | Approuvé par le COMES       |
| 261. | OU     | FongoTongo    | Elaboration initiale       | CEPAD              | Validé par le Préfet        |
| 262. | OU     | Foumban       | Elaboration initiale       | ACAFIA             | Validé par le Préfet        |
| 263. | OU     | Foumbot       | Actualisation              | GADD               | Approuvé par le COMES       |
| 264. | OU     | Galim         | Elaboration initiale       | GAID               | Validé par le Préfet        |
| 265. | OU     | Kekem         | Actualisation              | ACAFIA             | Approuvé par le COMES       |
| 266. | OU     | Kouoptamo     | Actualisation              | Centre Immanuel    | Elaboré                     |
| 267. | OU     | Koutaba       | Actualisation              | DK International   | Elaboré                     |
| 268. | OU     | Lafé-Baleng   | Actualisation              | ACAFIA             | Elaboré                     |
| 269. | OU     | Magba         | Elaboration initiale       | CEVODIN            | Validé par le Préfet        |
| 270. | OU     | Malentouen    | Elaboration initiale       | GIC SAL            | Validé par le Préfet        |
| 271. | OU     | Massangam     | Actualisation              | ADEID              | Elaboré                     |
| 272. | OU     | Mbouda        | Elaboration initiale       | ADI                | Validé par le Préfet        |
| 273. | OU     | Njimom        | Actualisation              | CEVODIN            | Elaboré                     |
| 274. | OU     | Nkong Zem     | Actualisation              | NODDEL             | Elaboré                     |
| 275. | OU     | Penka Michel  | Actualisation              | GIC PDP            | Elaboré                     |
| 276. | OU     | Pete Bandjoun | Elaboration initiale       | CIFORD             | Validé par le Préfet        |
| 277. | OU     | Santchou      | Actualisation              | GADD               | Elaboré                     |
| 278. | OU     | Tonga         | Elaboration initiale       | ADI                | Validé par le Préfet        |
| 279. | SU     | Akom II       | Actualisation              |                    | Sélection de l'OAL en cours |

| N°   | Région | commune       | Nature de la planification | Nom OAL         | niveau avancement           |
|------|--------|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 280. | SU     | AMBAM         | Elaboration initiale       | PLANET SURVEY   | Validé par le Préfet        |
| 281. | SU     | Bengbis       | Actualisation              |                 | Sélection de l'OAL en cours |
| 282. | SU     | Bipindi       | Actualisation              |                 | Sélection de l'OAL en cours |
| 283. | SU     | BIWONG BANE   | Actualisation              | CAIPE           | Approuvé par le COMES       |
| 284. | SU     | BIWONG-BULU   | Elaboration initiale       | CAIPE           | Validé par le Préfet        |
| 285. | SU     | Campo         | Actualisation              |                 | Sélection de l'OAL en cours |
| 286. | SU     | Djoum         | Actualisation              |                 | Sélection de l'OAL en cours |
| 287. | SU     | EFOULAN       | Elaboration initiale       | ATIPAD          | Validé par le Préfet        |
| 288. | SU     | KYE-OSSI      | Elaboration initiale       | BIEN ETRE       | Approuvé par le COMES       |
| 289. | SU     | LOKOUNDJE     | Elaboration initiale       | RAPID           | Validé par le Préfet        |
| 290. | SU     | LOLODORF      | Actualisation              | ACDDI           | Approuvé par le COMES       |
| 291. | SU     | Ma'an         | Actualisation              |                 | Sélection de l'OAL en cours |
| 292. | SU     | MENGONG       | Actualisation              | ATIPAD          | Approuvé par le COMES       |
| 293. | SU     | MEYOMES-SALA  | Actualisation              | ADECOL          | Approuvé par le COMES       |
| 294. | SU     | Meyomessi     | Actualisation              |                 | Sélection de l'OAL en cours |
| 295. | SU     | Mintom        | Actualisation              |                 | Sélection de l'OAL en cours |
| 296. | SU     | Mvangan       | Actualisation              |                 | Sélection de l'OAL en cours |
| 297. | SU     | MVENGUE       | Actualisation              | CCD             | Approuvé par le COMES       |
| 298. | SU     | Ngoulemakong  | Actualisation              |                 | Sélection de l'OAL en cours |
| 299. | SU     | NIÉTE         | Actualisation              | ONED            | Approuvé par le COMES       |
| 300. | SU     | Olamze        | Actualisation              |                 | Sélection de l'OAL en cours |
| 301. | SU     | OVENG         | Elaboration initiale       | CANADEL         | Validé par le Préfet        |
| 302. | SU     | Sangmélina    | Actualisation              |                 | Sélection de l'OAL en cours |
| 303. | SU     | Zoétéélé      | Actualisation              |                 | Sélection de l'OAL en cours |
| 304. | SW     | Buea          | Elaboration initiale       | GREMPCO         | Validé par le Préfet        |
| 305. | SW     | Menji         | Elaboration initiale       | Nkong Hill Top  | Validé par le Préfet        |
| 306. | SW     | Muyuka        | Elaboration initiale       | PAID/WA         | Validé par le Préfet        |
| 307. | SW     | Tiko          | Elaboration initiale       | SIRDEP          | Validé par le Préfet        |
| 308. | SW     | Tombel        | Elaboration initiale       | Immanuel Center | Validé par le Préfet        |
| 309. | SW     | Akwaya        | Elaboration initiale       | FORUDEF         | Validé par le Préfet        |
| 310. | SW     | Alou          | Elaboration initiale       | Nkong Hill      | Validé par le Préfet        |
| 311. | SW     | Bamusso       | Elaboration initiale       | Reach Out       | Validé par le Préfet        |
| 312. | SW     | Bangem        | Elaboration initiale       | Cosacode        | Validé par le Préfet        |
| 313. | SW     | Dikome Balue  | Elaboration initiale       | GREMPCO         | Validé par le Préfet        |
| 314. | SW     | Ekondo titi   | Elaboration initiale       | RUDEA           | Validé par le Préfet        |
| 315. | SW     | Eyumojock     | Elaboration initiale       | Rudea           | Validé par le Préfet        |
| 316. | SW     | Idabato       | Elaboration initiale       | Reach Out       | Validé par le Préfet        |
| 317. | SW     | Idenau        | Elaboration initiale       | Reach Out       | Validé par le Préfet        |
| 318. | SW     | Isangele      | Elaboration initiale       | AHEAD           | Validé par le Préfet        |
| 319. | SW     | Kombo Abedimo | Elaboration initiale       | Reach Out       | Validé par le Préfet        |
| 320. | SW     | Kombo Itindi  | Elaboration initiale       | MUDEC           | Validé par le Préfet        |

| N°   | Région | commune | Nature de la planification | Nom OAL            | niveau avancement    |
|------|--------|---------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 321. | SW     | Konye   | Elaboration initiale       | Immanuel Center    | Validé par le Préfet |
| 322. | SW     | Mamfe   | Elaboration initiale       | SIRDEP             | Validé par le Préfet |
| 323. | SW     | Mbonge  | Elaboration initiale       | PAID/WA            | Validé par le Préfet |
| 324. | SW     | Mudemba | Elaboration initiale       | Rudea              | Validé par le Préfet |
| 325. | SW     | Nguti   | Elaboration initiale       | AHEAD              | Validé par le Préfet |
| 326. | SW     | Tinto   | Elaboration initiale       | Anembom Consulting | Validé par le Préfet |
| 327. | SW     | Toko    | Elaboration initiale       | MUDEC              | Validé par le Préfet |
| 328. | SW     | Wabane  | Elaboration initiale       | Ceplodev           | Validé par le Préfet |

## 5.2. Tableau détaillé des microprojets PNDP-2

| N° | Région | Commune    | Secteur               | Libellé                                                                                                                                   | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|----|--------|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 1  | LT     | MOUANKO    | Agriculture           | Construction et Equipement d'un magasin de stockage et de commercialisation des intrants et des produits phytosanitaires à Mouanko Centre | C2D      | 16 211 710           | 13 779 954   | 2 431 757      | En cours              |
| 2  | LT     | MOUANKO    | Agriculture           | Construction et Equipement d'une unité de transformation de coquille des palourdes à Nkankazog                                            | C2D      | 37 740 674           | 32 079 573   | 5 661 101      | En cours              |
| 3  | ES     | SALAPOUMBE | Agriculture           | Création d'une pépinière communale avec Construction d'un magasin à Salapoumbe                                                            | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 4  | ES     | DOUMANTANG | Agriculture           | Création d'une pépinière Municipale                                                                                                       | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 5  | EN     | Kalfou     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage au CMA de Kalfou                                                                                               | C2D      | 4 017 937            | 3 817 040    | 200 897        | Achevé                |
| 6  | EN     | Kalfou     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage à l'EP de Kalfou                                                                                               | C2D      | 3 506 682            | 3 331 348    | 175 334        | Achevé                |
| 7  | EN     | Kalfou     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage à Gobio                                                                                                        | C2D      | 3 747 417            | 3 560 046    | 187 371        | Achevé                |
| 8  | EN     | Kalfou     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage au lycée de Bougaye                                                                                            | C2D      | 2 993 778            | 2 844 089    | 149 689        | Achevé                |
| 9  | EN     | Kalfou     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage à Daïba                                                                                                        | C2D      | 7 709 275            | 7 323 811    | 385 464        | Achevé                |
| 10 | EN     | Kalfou     | Eau Et Assainissement | Fourniture d'un kit d'artisan réparateur                                                                                                  | C2D      | 137 663              | 130 780      | 6 883          | Achevé                |
| 11 | EN     | Goulfey    | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) forage productif équipé de pompe à Douban-Arabe                                                                    | C2D      | 8 500 364            | 8 075 346    | 425 018        | Achevé                |
| 12 | EN     | Goulfey    | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) forage productif équipé de pompe à Zalat Salamat                                                                   | C2D      | 8 500 364            | 8 075 346    | 425 018        | Achevé                |
| 13 | NO     | Baschéo    | Eau Et Assainissement | Construct° d'01 bloc de 02 latrines au Lycée de Baschéo                                                                                   | C2D      | 1 273 183            | 1 145 865    | 127 318        | Achevé                |
| 14 | NO     | Baschéo    | Eau Et Assainissement | Construct° d'01 bloc de 02 latrines à l'EP Nassarao-goh                                                                                   | C2D      | 1 158 751            | 1 042 876    | 115 875        | Achevé                |
| 15 | NO     | Baschéo    | Eau Et Assainissement | Construct° d'01 bloc de 02 latrines à l'EP de Ouro Naoundé                                                                                | C2D      | 1 220 949            | 1 098 854    | 122 095        | Achevé                |
| 16 | NO     | Baschéo    | Eau Et Assainissement | Construct° d'01 bloc de 02 latrines à l'EP de Wafango                                                                                     | C2D      | 1 158 751            | 1 042 876    | 115 875        | Achevé                |
| 17 | NO     | Baschéo    | Eau Et Assainissement | Construct° d'01 bloc de 02 latrines à l'EP Kerzing                                                                                        | C2D      | 1 220 949            | 1 098 854    | 122 095        | Achevé                |
| 18 | NO     | Baschéo    | Eau Et Assainissement | Construct° d'01 forage équipé de pompe à l'EP de Ouro Naoundé                                                                             | C2D      | 6 650 055            | 6 317 553    | 332 503        | Achevé                |
| 19 | NO     | Baschéo    | Eau Et Assainissement | Construct° d'01 forage équipé de pompe à l'EP de Wafango                                                                                  | C2D      | 6 650 055            | 6 317 553    | 332 503        | Achevé                |
| 20 | NO     | Dembo      | Eau Et Assainissement | Const° 1 forage éqp de pompe à DEMBO                                                                                                      | C2D      | 8 189 549            | 7 780 072    | 409 477        | Achevé                |
| 21 | NO     | Dembo      | Eau Et Assainissement | Const° 1 forage éqp de pompe à SOUROU NDAYE                                                                                               | C2D      | 8 189 549            | 7 780 072    | 409 477        | Achevé                |
| 22 | NO     | Dembo      | Eau Et Assainissement | Const° 1 forage éqp de pompe à BELA                                                                                                       | C2D      | 8 189 549            | 7 780 072    | 409 477        | Achevé                |
| 23 | NO     | Dembo      | Eau Et Assainissement | Const° 1 forage éqp de pompe à TIMPIL                                                                                                     | C2D      | 8 189 549            | 7 780 072    | 409 477        | Achevé                |
| 24 | NO     | Dembo      | Eau Et Assainissement | Const° 1 forage éqp de pompe à BADJEROUM                                                                                                  | C2D      | 8 189 549            | 7 780 072    | 409 477        | Achevé                |
| 25 | NO     | Dembo      | Eau Et Assainissement | Const° 1 forage éqp de pompe à DJATOUMI CARREFOUR                                                                                         | C2D      | 8 189 549            | 7 780 072    | 409 477        | Achevé                |
| 26 | NO     | Dembo      | Eau Et Assainissement | Const° 1 forage éqp de pompe à BALDA                                                                                                      | C2D      | 8 189 549            | 7 780 072    | 409 477        | Achevé                |
| 27 | NO     | Dembo      | Eau Et Assainissement | Const° 1 forage éqp de pompe à DJIMI BAITI                                                                                                | C2D      | 8 189 549            | 7 780 072    | 409 477        | Achevé                |
| 28 | NO     | Ngong      | Eau Et Assainissement | Construct° 2bloc2salle classe+100tablebanc+04bureau enseignant+04 chaise au Lycée de Ngong                                                | C2D      | 29 410 534           | 26 469 480   | 2 941 053      | Achevé                |
| 29 | NO     | Ngong      | Eau Et Assainissement | Construct° 2bloc de2latrine au Lycée de Ngong                                                                                             | C2D      | 1 656 715            | 1 491 043    | 165 671        | Achevé                |

| N° | Région | Commune     | Secteur               | Libellé                                                               | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|----|--------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 30 | NO     | Ngong       | Eau Et Assainissement | Construct° 1bloc de2latrine au CES de Langui                          | C2D      | 828 357              | 745 522      | 82 836         | Achevé                |
| 31 | NO     | Ngong       | Eau Et Assainissement | Construct° 1bloc de2latrines au CES de Ndjola                         | C2D      | 816 987              | 735 289      | 81 699         | Achevé                |
| 32 | NO     | Ngong       | Eau Et Assainissement | Construct° 1bloc de2latrines au CES Bilingue de Ngong                 | C2D      | 816 987              | 735 289      | 81 699         | Achevé                |
| 33 | NO     | Poli        | Eau Et Assainissement | Const° chateau d'eau au campement communal Poli                       | C2D      | 2 342 823            | 1 991 399    | 351 423        | Achevé                |
| 34 | NO     | Poli        | Eau Et Assainissement | Const° 1 blocs de 06 latrines au campement communal Poli              | C2D      | 866 844              | 736 818      | 130 027        | Achevé                |
| 35 | NO     | Rey Bouba   | Eau Et Assainissement | Construction d'01 bloc de 06 latrines à la gare routière à Rey-Bouba  | C2D      | 3 696 570            | 3 511 741    | 184 828        | Achevé                |
| 36 | NO     | Baschéo     | Eau Et Assainissement | Construction d'01 bloc de latrines à 06 cabines à l'EP de Hamakoussou | C2D      | 3 472 671            | 3 299 037    | 173 634        | Achevé                |
| 37 | NO     | Garoua 3    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de latrines à 02 cabines à l'EPB de Bocklé     | C2D      | 1 433 897            | 1 290 507    | 143 390        | Achevé                |
| 38 | NO     | Garoua 3    | Eau Et Assainissement | Construction d'01 forage équipé d'01 PMH au CSI de Bocklé             | C2D      | 5 003 210            | 4 753 050    | 250 161        | Achevé                |
| 39 | NO     | Garoua 3    | Eau Et Assainissement | Construction d'01 forage équipé d'01 PMH à l'EPB de Bocklé            | C2D      | 5 003 210            | 4 753 050    | 250 161        | Achevé                |
| 40 | NO     | Garoua 3    | Eau Et Assainissement | Construction d'01 forage équipé d'01 PMH au CETIC de Sanguéré Ngal    | C2D      | 5 003 210            | 4 753 050    | 250 161        | Achevé                |
| 41 | NO     | Garoua 3    | Eau Et Assainissement | Construction d'01 forage équipé d'01 PMH à Mafa Kilda                 | C2D      | 5 003 210            | 4 753 050    | 250 161        | Achevé                |
| 42 | CE     | AKOEMAN     | Eau Et Assainissement | construction d'un (01) puits à Manengombo                             | C2D      | 5 787 300            | 5 497 935    | 289 365        | Achevé                |
| 43 | CE     | AKOEMAN     | Eau Et Assainissement | construction d'un (01) puits à Ndonko                                 | C2D      | 5 787 300            | 5 497 935    | 289 365        | Achevé                |
| 44 | CE     | NKOL AFAMBA | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits positif équipé de PMH à Mehandan              | C2D      | 5 111 625            | 4 856 044    | 255 581        | Achevé                |
| 45 | CE     | NKOL AFAMBA | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits positif équipé de PMH à Nsazomo               | C2D      | 5 111 625            | 4 856 044    | 255 581        | Achevé                |
| 46 | CE     | NKOLMETET   | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Nkolékabeli              | C2D      | 6 201 588            | 5 891 509    | 310 079        | Achevé                |
| 47 | CE     | NKOLMETET   | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Nkolya II                | C2D      | 6 201 588            | 5 891 509    | 310 079        | Achevé                |
| 48 | CE     | NKOLMETET   | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Bikoko                   | C2D      | 6 201 588            | 5 891 509    | 310 079        | Achevé                |
| 49 | CE     | NKOLMETET   | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de PMH à kondessong               | C2D      | 6 201 588            | 5 891 509    | 310 079        | Achevé                |
| 50 | CE     | NKOLMETET   | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Olamdoé                  | C2D      | 6 201 588            | 5 891 509    | 310 079        | Achevé                |
| 51 | CE     | NKOLMETET   | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Awae                     | C2D      | 6 201 588            | 5 891 509    | 310 079        | Achevé                |
| 52 | CE     | NKOLMETET   | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Nsesougou                | C2D      | 6 201 588            | 5 891 509    | 310 079        | Achevé                |
| 53 | CE     | NKOLMETET   | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Mbega                    | C2D      | 6 201 588            | 5 891 509    | 310 079        | Achevé                |
| 54 | CE     | NKOLMETET   | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Eboms I                  | C2D      | 6 201 588            | 5 891 509    | 310 079        | Achevé                |
| 55 | CE     | NKOLMETET   | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Nkolya I                 | C2D      | 6 201 588            | 5 891 509    | 310 079        | Achevé                |
| 56 | CE     | NKOLMETET   | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Bizock                   | C2D      | 6 201 588            | 5 891 509    | 310 079        | Achevé                |
| 57 | CE     | NKOLMETET   | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Metet Centre             | C2D      | 6 201 588            | 5 891 509    | 310 079        | Achevé                |
| 58 | CE     | NKOLMETET   | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Eboms I                  | C2D      | 6 201 588            | 5 891 509    | 310 079        | Achevé                |
| 59 | CE     | AKOEMAN     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits à Bifindi                                   | C2D      | 2 894 850            | 2 750 108    | 144 743        | Achevé                |
| 60 | CE     | AKOEMAN     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits à Akoeman Centre                            | C2D      | 2 656 500            | 2 523 675    | 132 825        | Achevé                |

| N° | Région | Commune     | Secteur               | Libellé                                                                                                    | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|----|--------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
|    |        |             | Assainissement        |                                                                                                            |          |                      |              |                |                       |
| 61 | CE     | AKOEMAN     | Eau Et Assainissement | construction d'un (01) puits à Akom                                                                        | C2D      | 5 787 300            | 5 497 935    | 289 365        | Achevé                |
| 62 | CE     | AKOEMAN     | Eau Et Assainissement | construction d'un (01) puits à Awaé Falla                                                                  | C2D      | 5 787 300            | 5 497 935    | 289 365        | Achevé                |
| 63 | CE     | NKOL AFAMBA | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits positif équipé de PMH Ndibisson                                                    | C2D      | 5 478 760            | 5 204 822    | 273 938        | Achevé                |
| 64 | CE     | NKOL AFAMBA | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits positif équipé de PMH à Nkong melen                                                | C2D      | 5 478 760            | 5 204 822    | 273 938        | Achevé                |
| 65 | CE     | NKOL AFAMBA | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits positif équipé de PMH à Abanga                                                     | C2D      | 5 478 760            | 5 204 822    | 273 938        | Achevé                |
| 66 | CE     | NKOL AFAMBA | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits positif équipé de PMH à Ekouméyen                                                  | C2D      | 5 478 760            | 5 204 822    | 273 938        | Achevé                |
| 67 | CE     | NGOG MAPUBI | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) forage à PMH à Makaï                                                                | C2D      | 8 499 175            | 8 074 216    | 424 959        | Achevé                |
| 68 | CE     | AYOS        | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un (01) puits à Ebabodo                                                                   | C2D      | 2 090 387            | 1 985 868    | 104 519        | Achevé                |
| 69 | CE     | AYOS        | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un (01) puits à Olembe                                                                    | C2D      | 2 274 900            | 2 161 155    | 113 745        | Achevé                |
| 70 | CE     | MAKENENE    | Eau Et Assainissement | Construction de 02 blocs de salles d'eau au marché de MAKENENE                                             | C2D      | 19 937 104           | 18 940 249   | 996 855        | Achevé                |
| 71 | CE     | NKOLMETET   | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) forage doté d'une pompe électrique avec réservoir en plastique de 12 M3 à Nkolmetet | C2D      | 15 078 797           | 14 324 857   | 753 940        | Achevé                |
| 72 | CE     | ESSE        | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits à PMH dans le village Mbessi 2                                                | C2D      | 5 536 096            | 5 259 291    | 276 805        | Achevé                |
| 73 | CE     | ESSE        | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits à PMH dans le village Bikong Route                                            | C2D      | 5 700 683            | 5 415 649    | 285 034        | Achevé                |
| 74 | CE     | ESSE        | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits à PMH dans le village Fegmimbang                                              | C2D      | 5 617 455            | 5 336 582    | 280 873        | Achevé                |
| 75 | CE     | ESSE        | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits à PMH dans le village Longo                                                   | C2D      | 5 972 319            | 5 673 703    | 298 616        | Achevé                |
| 76 | CE     | ESSE        | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits à PMH dans le village Mfou Esse                                               | C2D      | 5 415 294            | 5 144 529    | 270 765        | Achevé                |
| 77 | CE     | ESSE        | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 latrines VIP au Marché d'Esse                                                 | C2D      | 1 602 950            | 1 522 803    | 80 148         | Achevé                |
| 78 | CE     | ESSE        | Eau Et Assainissement | Réhabilitation du forage existant au Marché d'Esse                                                         | C2D      | 1 500 000            | 1 425 000    | 75 000         | Achevé                |
| 79 | ES     | MOLOUNDOU   | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à MAMBELE                                      | C2D      | 5 743 498            | 5 375 914    | 367 584        | Achevé                |
| 80 | ES     | MOLOUNDOU   | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à DIOULA                                       | C2D      | 5 743 498            | 5 375 914    | 367 584        | Achevé                |
| 81 | ES     | MOLOUNDOU   | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à MBANGOYE 1                                   | C2D      | 5 743 498            | 5 375 914    | 367 584        | Achevé                |
| 82 | ES     | MOLOUNDOU   | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à MBANGOYE 2                                   | C2D      | 5 743 498            | 5 375 914    | 367 584        | Achevé                |
| 83 | ES     | MOLOUNDOU   | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à BANANA                                       | C2D      | 5 743 498            | 5 375 914    | 367 584        | Achevé                |
| 84 | ES     | MOLOUNDOU   | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à MBATEKA                                      | C2D      | 5 743 498            | 5 375 914    | 367 584        | Achevé                |
| 85 | ES     | MOLOUNDOU   | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à LEKE                                         | C2D      | 5 743 498            | 5 375 914    | 367 584        | Achevé                |
| 86 | ES     | MOLOUNDOU   | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à ADJALA CANTON                                | C2D      | 5 743 498            | 5 375 914    | 367 584        | Achevé                |
| 87 | ES     | DOUME       | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à PETIT BAGO                                   | C2D      | 4 505 000            | 4 144 600    | 360 400        | Achevé                |
| 88 | ES     | DOUME       | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à GRAND BAGO                                   | C2D      | 4 505 000            | 4 144 600    | 360 400        | Achevé                |
| 89 | ES     | DOUME       | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à OUAMA                                        | C2D      | 4 505 000            | 4 144 600    | 360 400        | Achevé                |
| 90 | ES     | DOUME       | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à l'EP de MENDIM                               | C2D      | 4 505 000            | 4 144 600    | 360 400        | Achevé                |

| N°  | Région | Commune       | Secteur               | Libellé                                                                                              | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|-----|--------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 91  | ES     | DOUME         | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à l'EP de BAYONG2                        | C2D      | 4 505 000            | 4 144 600    | 360 400        | Achevé                |
| 92  | ES     | DIANG         | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à ABESSE                                                       | C2D      | 4 120 186            | 3 914 177    | 206 009        | Achevé                |
| 93  | ES     | DIANG         | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à NGUINDA                                                      | C2D      | 4 120 186            | 3 914 177    | 206 009        | Achevé                |
| 94  | ES     | DIANG         | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à ANDOM 2                                                      | C2D      | 4 120 186            | 3 914 177    | 206 009        | Achevé                |
| 95  | ES     | DIANG         | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à NDOUMBI                                                      | C2D      | 4 120 186            | 3 914 177    | 206 009        | Achevé                |
| 96  | ES     | DIANG         | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PHM au CETIC de DIANG                                              | C2D      | 4 120 186            | 3 914 177    | 206 009        | Achevé                |
| 97  | ES     | DIANG         | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un (01) forage équipé d'une pompe au CMA de DIANG                                   | C2D      | 1 701 770            | 1 616 682    | 85 089         | Achevé                |
| 98  | ES     | ANGOSSAS      | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine au CETIC d'ESSENG                     | C2D      | 5 030 050            | 4 778 548    | 251 503        | Achevé                |
| 99  | ES     | ANGOSSAS      | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine au CES de BEUL                        | C2D      | 5 030 050            | 4 778 548    | 251 503        | Achevé                |
| 100 | ES     | ANGOSSAS      | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à l'EP de BAGOLOUL                    | C2D      | 5 030 050            | 4 778 548    | 251 503        | Achevé                |
| 101 | ES     | ANGOSSAS      | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à l'EP de BAGOBOUNG                   | C2D      | 5 030 050            | 4 778 548    | 251 503        | Achevé                |
| 102 | ES     | ANGOSSAS      | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à ABALLA                              | C2D      | 5 030 050            | 4 778 548    | 251 503        | Achevé                |
| 103 | ES     | ANGOSSAS      | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à NKONO                               | C2D      | 5 030 050            | 4 778 548    | 251 503        | Achevé                |
| 104 | ES     | ANGOSSAS      | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à ABONIS                              | C2D      | 5 030 050            | 4 778 548    | 251 503        | Achevé                |
| 105 | ES     | ANGOSSAS      | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à ANGOSSAS-Centre                     | C2D      | 5 030 050            | 4 778 548    | 251 503        | Achevé                |
| 106 | ES     | KENTZOU       | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc latrine à quatre (04) compartiments au CETIC de KENTZOU                       | C2D      | 2 459 111            | 2 336 155    | 122 956        | Achevé                |
| 107 | ES     | KENTZOU       | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipés de PMH à l'EP de NGOUANDJI                                           | C2D      | 5 250 000            | 4 987 500    | 262 500        | Achevé                |
| 108 | ES     | KENTZOU       | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipés de PMH à l'EP de SANDJI 1                                            | C2D      | 5 250 000            | 4 987 500    | 262 500        | Achevé                |
| 109 | ES     | KENTZOU       | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipés de PMH à l'EP de KENTZOU                                             | C2D      | 5 250 000            | 4 987 500    | 262 500        | Achevé                |
| 110 | ES     | KENTZOU       | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipés de PMH à l'EP de NIEWA 1                                             | C2D      | 5 250 000            | 4 987 500    | 262 500        | Achevé                |
| 111 | ES     | KENTZOU       | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipés de PMH à PAKA (Chefferie)                                            | C2D      | 5 250 000            | 4 987 500    | 262 500        | Achevé                |
| 112 | ES     | KENTZOU       | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipés de PMH au Marché de LOLO 1                                           | C2D      | 5 250 000            | 4 987 500    | 262 500        | Achevé                |
| 113 | ES     | GAROUA-BOULAI | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH au CES de GADO BADZERE                                         | C2D      | 5 312 348            | 5 046 731    | 265 617        | Achevé                |
| 114 | ES     | GAROUA-BOULAI | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH au CETIC de GAROUA BOULAI                                      | C2D      | 5 312 348            | 5 046 731    | 265 617        | Achevé                |
| 115 | ES     | GAROUA-BOULAI | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à MBASSI                                                       | C2D      | 5 312 348            | 5 046 731    | 265 617        | Achevé                |
| 116 | ES     | BETARE-OYA    | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine au Centre de Santé de Tête d'Eléphant | C2D      | 5 519 367            | 5 243 399    | 275 968        | Achevé                |
| 117 | ES     | BETARE-OYA    | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à l'EP de DOYO                        | C2D      | 5 519 367            | 5 243 399    | 275 968        | Achevé                |
| 118 | ES     | BETARE-OYA    | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à l'EP de MBALE                       | C2D      | 5 519 367            | 5 243 399    | 275 968        | Achevé                |
| 119 | ES     | MANDJOU       | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à KANDARA                                                      | C2D      | 5 192 051            | 4 932 449    | 259 603        | Achevé                |
| 120 | ES     | MANDJOU       | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à MBOULAYE I                                                   | C2D      | 5 192 051            | 4 932 449    | 259 603        | Achevé                |
| 121 | ES     | MANDJOU       | Eau Et                | Construction d'un puits équipé de PMH à GOUNTE                                                       | C2D      | 5 192 051            | 4 932 449    | 259 603        | Achevé                |

| N°  | Région | Commune   | Secteur               | Libellé                                                                                            | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|-----|--------|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
|     |        |           | Assainissement        |                                                                                                    |          |                      |              |                |                       |
| 122 | ES     | MANDJOU   | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à DAIGUENE                                                   | C2D      | 5 192 051            | 4 932 449    | 259 603        | Achevé                |
| 123 | ES     | MANDJOU   | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à NDANGA-NDENGUE                                             | C2D      | 5 192 051            | 4 932 449    | 259 603        | Achevé                |
| 124 | ES     | MANDJOU   | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à Mandjou 1                                                  | C2D      | 5 192 051            | 4 932 449    | 259 603        | Achevé                |
| 125 | ES     | MANDJOU   | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à NDEMNAM                                                    | C2D      | 5 192 051            | 4 932 449    | 259 603        | Achevé                |
| 126 | ES     | MANDJOU   | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à MOINAM                                                     | C2D      | 5 192 051            | 4 932 449    | 259 603        | Achevé                |
| 127 | ES     | MANDJOU   | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH au Marché de Mandjou                                         | C2D      | 5 192 051            | 4 932 449    | 259 603        | Achevé                |
| 128 | ES     | MANDJOU   | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à NDEMBO (Axe Garoua-Boulai)                                 | C2D      | 5 192 051            | 4 932 449    | 259 603        | Achevé                |
| 129 | LT     | EBONE     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 03 latrine à l'Ecole Publique de Ndombeng                                | C2D      | 2 517 804            | 2 266 023    | 251 780        | Achevé                |
| 130 | LT     | NDOM      | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine au Lycée de Ndom          | C2D      | 1 505 677            | 1 430 393    | 75 284         | Achevé                |
| 131 | LT     | NKONDJOCK | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 latrines au marché de Sohock                                          | C2D      | 2 491 085            | 2 117 422    | 373 663        | Achevé                |
| 132 | LT     | NKONDJOCK | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 latrines au marché de Sam                                             | C2D      | 2 491 085            | 2 117 422    | 373 663        | Achevé                |
| 133 | LT     | NKONDJOCK | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 latrines au marché de Bindjen                                         | C2D      | 2 491 085            | 2 117 422    | 373 663        | Achevé                |
| 134 | CE     | AYOS      | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un (01) puits à Nlong Assi                                                        | C2D      | 4 647 248            | 4 414 886    | 232 362        | Achevé                |
| 135 | CE     | AYOS      | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un (01) puits à Ndjigon                                                           | C2D      | 2 262 300            | 2 149 185    | 113 115        | Achevé                |
| 136 | EN     | MINDIF    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine au Lycée de Mindif          | C2D      | 8 413 912            | 7 993 216    | 420 696        | En cours              |
| 137 | EN     | MINDIF    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Tondéwo                   | C2D      | 8 024 921            | 7 623 675    | 401 246        | En cours              |
| 138 | EN     | MINDIF    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Moudjoui_Mbobora          | C2D      | 8 024 921            | 7 623 675    | 401 246        | En cours              |
| 139 | EN     | MINDIF    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine au CES de Modjombodi        | C2D      | 8 024 921            | 7 623 675    | 401 246        | En cours              |
| 140 | EN     | MINDIF    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Ndisoré                   | C2D      | 8 024 921            | 7 623 675    | 401 246        | En cours              |
| 141 | EN     | MINDIF    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Tchakadjam                | C2D      | 8 024 921            | 7 623 675    | 401 246        | En cours              |
| 142 | EN     | MINDIF    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Tchawaké                  | C2D      | 8 024 921            | 7 623 675    | 401 246        | En cours              |
| 143 | EN     | MINDIF    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à l'EP de Walassin_Djanganl | C2D      | 8 024 921            | 7 623 675    | 401 246        | En cours              |
| 144 | EN     | MINDIF    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Djappai_Taliel            | C2D      | 8 024 921            | 7 623 675    | 401 246        | En cours              |
| 145 | EN     | MINDIF    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de trois latrines à l'EP de LOUBOUR                                         | C2D      | 1 900 000            | 1 710 000    | 190 000        | En cours              |
| 146 | EN     | MINDIF    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de trois latrines à l'EP de TAOUNDEWO                                       | C2D      | 1 900 000            | 1 710 000    | 190 000        | En cours              |
| 147 | EN     | MAGA      | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) forage productif équipé de pompe à motricité humaine au CES de Ngoulmoung   | C2D      | 7 875 251            | 7 481 488    | 393 763        | En cours              |
| 148 | EN     | MAGA      | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) forage productif équipé de pompe à motricité humaine au CES de Yangah       | C2D      | 7 875 251            | 7 481 488    | 393 763        | En cours              |
| 149 | EN     | MAGA      | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) forage productif équipé de pompe à motricité humaine au CES de Mourla       | C2D      | 7 875 251            | 7 481 488    | 393 763        | En cours              |
| 150 | EN     | MAGA      | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) forage productif équipé de pompe à motricité humaine au CES de Tékélé       | C2D      | 7 875 251            | 7 481 488    | 393 763        | En cours              |
| 151 | EN     | HINA      | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments à l'école publique bilingue de Hina       | C2D      | 2 233 359            | 2 010 023    | 223 336        | En cours              |

| N°  | Région | Commune    | Secteur               | Libellé                                                                                                              | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|-----|--------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 152 | EN     | HINA       | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments à à l'école publique de Ouro Mana                           | C2D      | 2 233 359            | 2 010 023    | 223 336        | En cours              |
| 153 | EN     | HINA       | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) forage productif équipé de pompe à motricité humaine à l'école publique bilingue de Hina      | C2D      | 8 747 971            | 8 310 572    | 437 399        | En cours              |
| 154 | EN     | HINA       | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) forage productif équipé de pompe à motricité humaine à l'école publique bilingue de Ouro Mana | C2D      | 8 747 971            | 8 310 572    | 437 399        | En cours              |
| 155 | EN     | HINA       | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Hina Lamordé                           | C2D      | 8 747 971            | 8 310 572    | 437 399        | En cours              |
| 156 | EN     | HINA       | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Hakoula-Waldéle                        | C2D      | 8 747 971            | 8 310 572    | 437 399        | En cours              |
| 157 | EN     | BOURHA     | Eau Et Assainissement | construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine au CES DE GUILI                               | C2D      | 8 413 912            | 7 993 216    | 420 696        | En cours              |
| 158 | EN     | BOURHA     | Eau Et Assainissement | construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine au CES de Boukoulou                           | C2D      | 8 413 912            | 7 993 216    | 420 696        | En cours              |
| 159 | EN     | BOURHA     | Eau Et Assainissement | construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine au CETIC de Bourha                            | C2D      | 8 413 912            | 7 993 216    | 420 696        | En cours              |
| 160 | EN     | BOURHA     | Eau Et Assainissement | construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Ngonga                                      | C2D      | 8 413 912            | 7 993 216    | 420 696        | En cours              |
| 161 | EN     | BOURHA     | Eau Et Assainissement | construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Gamboura                                    | C2D      | 8 413 912            | 7 993 216    | 420 696        | En cours              |
| 162 | EN     | BOURHA     | Eau Et Assainissement | construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Haou guili                                  | C2D      | 8 413 912            | 7 993 216    | 420 696        | En cours              |
| 163 | EN     | TCHATIBALI | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à l'EP de Yekwang                                       | C2D      | 8 024 922            | 7 623 676    | 401 246        | En cours              |
| 164 | EN     | TCHATIBALI | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à l'EP de Youaye_Mbogue                                 | C2D      | 8 024 922            | 7 623 676    | 401 246        | En cours              |
| 165 | EN     | TCHATIBALI | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à l'EP de Gouna                                         | C2D      | 8 024 922            | 7 623 676    | 401 246        | En cours              |
| 166 | EN     | TCHATIBALI | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine au CES de Werféo_Wibigwa                                | C2D      | 8 024 922            | 7 623 676    | 401 246        | En cours              |
| 167 | EN     | TCHATIBALI | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine au CES de Kada'a                                        | C2D      | 8 024 922            | 7 623 676    | 401 246        | En cours              |
| 168 | EN     | TCHATIBALI | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine au CES de Douaye                                        | C2D      | 8 024 922            | 7 623 676    | 401 246        | En cours              |
| 169 | EN     | TCHATIBALI | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à Kaoularé                                              | C2D      | 8 024 922            | 7 623 676    | 401 246        | En cours              |
| 170 | EN     | TCHATIBALI | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à Lawang                                                | C2D      | 8 024 922            | 7 623 676    | 401 246        | En cours              |
| 171 | EN     | TCHATIBALI | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à Dangba (Bouri)                                        | C2D      | 8 024 922            | 7 623 676    | 401 246        | En cours              |
| 172 | EN     | TCHATIBALI | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à Maleh                                                 | C2D      | 8 024 922            | 7 623 676    | 401 246        | En cours              |
| 173 | EN     | TCHATIBALI | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à Lawang (Goua)                                         | C2D      | 8 024 922            | 7 623 676    | 401 246        | En cours              |
| 174 | EN     | DATCHEKA   | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc latrines à l'EP de Lara                                                                       | C2D      | 2 169 302            | 1 952 372    | 216 930        | En cours              |
| 175 | EN     | DATCHEKA   | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc latrines à l'EP de Soukoulmaka                                                                | C2D      | 2 169 302            | 1 952 372    | 216 930        | En cours              |
| 176 | EN     | DATCHEKA   | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc latrines à l'EP de Sokom                                                                      | C2D      | 2 169 302            | 1 952 372    | 216 930        | En cours              |
| 177 | EN     | DATCHEKA   | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc latrines à l'EPB de Golompoui                                                                 | C2D      | 2 169 302            | 1 952 372    | 216 930        | En cours              |
| 178 | EN     | DATCHEKA   | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage à Golontchai                                                                                | C2D      | 8 371 903            | 7 953 488    | 418 415        | En cours              |
| 179 | EN     | DATCHEKA   | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage à Youaye                                                                                    | C2D      | 8 371 903            | 7 953 488    | 418 415        | En cours              |
| 180 | EN     | DATCHEKA   | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage à L'EP de Konkorong                                                                         | C2D      | 8 371 903            | 7 953 488    | 418 415        | En cours              |
| 181 | EN     | DATCHEKA   | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage à l'EP de Sokom                                                                             | C2D      | 8 371 903            | 7 953 488    | 418 415        | En cours              |
| 182 | EN     | DATCHEKA   | Eau Et                | Construction d'un forage à l'EP de Golompoui                                                                         | C2D      | 8 371 903            | 7 953 488    | 418 415        | En cours              |

| N°  | Région | Commune   | Secteur               | Libellé                                                                                      | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|-----|--------|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
|     |        |           | Assainissement        |                                                                                              |          |                      |              |                |                       |
| 183 | EN     | Kalfou    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à Goulourgou                    | C2D      | 8 141 122            | 7 734 066    | 407 056        | En cours              |
| 184 | EN     | Kalfou    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à Golopo école                  | C2D      | 8 141 122            | 7 734 066    | 407 056        | En cours              |
| 185 | EN     | Kalfou    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à Kotadjo bouba                 | C2D      | 8 141 122            | 7 734 066    | 407 056        | En cours              |
| 186 | EN     | Kalfou    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à Gadakaral                     | C2D      | 8 141 122            | 7 734 066    | 407 056        | En cours              |
| 187 | EN     | Darak     | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) forage productif équipé de pompe à Riad                               | C2D      | 8 749 881            | 8 312 387    | 437 494        | En cours              |
| 188 | EN     | Darak     | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) forage productif équipé de pompe à Guirkima                           | C2D      | 8 749 881            | 8 312 387    | 437 494        | En cours              |
| 189 | EN     | Darak     | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) forage productif équipé de pompe à Magala-Ndjamena                    | C2D      | 8 749 881            | 8 312 387    | 437 494        | En cours              |
| 190 | EN     | Darak     | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) forage productif équipé de pompe à Ngaïwa                             | C2D      | 8 749 881            | 8 312 387    | 437 494        | En cours              |
| 191 | EN     | Darak     | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) forage productif équipé de pompe à Djereib I                          | C2D      | 8 749 881            | 8 312 387    | 437 494        | En cours              |
| 192 | EN     | Darak     | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) forage productif équipé de pompe à Kadouna                            | C2D      | 8 749 881            | 8 312 387    | 437 494        | En cours              |
| 193 | EN     | Darak     | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) forage productif équipé de pompe à Tororoya                           | C2D      | 8 749 881            | 8 312 387    | 437 494        | En cours              |
| 194 | EN     | Darak     | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) forage productif équipé de pompe à Herwa                              | C2D      | 8 749 881            | 8 312 387    | 437 494        | En cours              |
| 195 | EN     | Darak     | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) forage productif équipé de pompe à Goré-Tchandi                       | C2D      | 8 749 881            | 8 312 387    | 437 494        | En cours              |
| 196 | EN     | Darak     | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) forage productif équipé de pompe à Doré-Liman                         | C2D      | 8 749 881            | 8 312 387    | 437 494        | En cours              |
| 197 | EN     | Darak     | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) forage productif équipé de pompe à Bideïne                            | C2D      | 8 749 881            | 8 312 387    | 437 494        | En cours              |
| 198 | EN     | Dziguilao | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments à l'école publique de Golonghini    | C2D      | 1 699 898            | 1 529 908    | 169 990        | En cours              |
| 199 | EN     | Dziguilao | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments à l'EP de Bilsoué                   | C2D      | 1 699 898            | 1 529 908    | 169 990        | En cours              |
| 200 | EN     | Dziguilao | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments à l'EP de Djédjaolané               | C2D      | 1 699 898            | 1 529 908    | 169 990        | En cours              |
| 201 | EN     | Dziguilao | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments CES de Barlang                      | C2D      | 1 699 898            | 1 529 908    | 169 990        | En cours              |
| 202 | EN     | Dziguilao | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à l'EP de Balané      | C2D      | 8 196 336            | 7 786 519    | 409 817        | En cours              |
| 203 | EN     | Dziguilao | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à EP de Golonghini II | C2D      | 8 196 336            | 7 786 519    | 409 817        | En cours              |
| 204 | EN     | Dziguilao | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à l'EP de Bilsoué     | C2D      | 8 196 336            | 7 786 519    | 409 817        | En cours              |
| 205 | EN     | Dziguilao | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à l'EP de Djaolané    | C2D      | 8 196 336            | 7 786 519    | 409 817        | En cours              |
| 206 | EN     | Dziguilao | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Rébédé              | C2D      | 8 196 336            | 7 786 519    | 409 817        | En cours              |
| 207 | EN     | Dziguilao | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Saïga               | C2D      | 8 196 336            | 7 786 519    | 409 817        | En cours              |
| 208 | EN     | Dziguilao | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Goïng               | C2D      | 8 196 336            | 7 786 519    | 409 817        | En cours              |
| 209 | EN     | BLANGOUA  | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de PMH à Zoundouma                                 | C2D      | 6 805 103            | 6 464 848    | 340 255        | En cours              |
| 210 | EN     | BLANGOUA  | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de PMH à Amdourman                                 | C2D      | 8 737 849            | 8 300 957    | 436 892        | En cours              |
| 211 | EN     | BLANGOUA  | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de PMH à Blaram                                    | C2D      | 6 805 103            | 6 464 848    | 340 255        | En cours              |
| 212 | EN     | BLANGOUA  | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de PMH à Kinziakou                                 | C2D      | 6 805 103            | 6 464 848    | 340 255        | En cours              |

| N°  | Région | Commune    | Secteur               | Libellé                                                                                                   | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|-----|--------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 213 | EN     | BLANGOUA   | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de PMH à Sabandaba                                              | C2D      | 6 805 103            | 6 464 848    | 340 255        | En cours              |
| 214 | EN     | BLANGOUA   | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de PMH à l'EP de Daboulda                                       | C2D      | 8 737 849            | 8 300 957    | 436 892        | En cours              |
| 215 | EN     | BLANGOUA   | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc latrines à l'EP Daboulda                                                           | C2D      | 2 791 105            | 2 511 994    | 279 110        | En cours              |
| 216 | EN     | HILE ALIFA | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc latrines à l'EP de Hilé Alifa II                                                   | C2D      | 2 364 785            | 2 128 307    | 236 478        | En cours              |
| 217 | EN     | Darak      | Eau Et Assainissement | Construction de 3 blocs latrines à 4 compartiments au marché de Darak_ centre                             | C2D      | 27 851 650           | 25 066 485   | 2 785 165      | En cours              |
| 218 | EN     | FOTOKOL    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc latrines à 4 compartiments au CMA de Fotokol                                       | C2D      | 8 535 087            | 7 681 578    | 853 509        | En cours              |
| 219 | EN     | FOTOKOL    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de PMH à Ndjiabouniba                                           | C2D      | 8 687 978            | 8 253 579    | 434 399        | En cours              |
| 220 | EN     | FOTOKOL    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de PMH à l'EP de Fotokol                                        | C2D      | 8 687 978            | 8 253 579    | 434 399        | En cours              |
| 221 | EN     | FOTOKOL    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de PMH au quartier Sous- préfecture                             | C2D      | 8 687 978            | 8 253 579    | 434 399        | En cours              |
| 222 | EN     | FOTOKOL    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de PMH au CMA de Fotokol                                        | C2D      | 8 687 978            | 8 253 579    | 434 399        | En cours              |
| 223 | EN     | GUERE      | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé de PMH à Ardaf blamorta remplacement de la pompe de type Vergnet        | C2D      | 5 690 746            | 5 406 209    | 284 537        | En cours              |
| 224 | EN     | GUERE      | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé de PMH à Gadissou remplacement de la pompe de type Vergnet              | C2D      | 2 959 569            | 2 811 591    | 147 978        | En cours              |
| 225 | EN     | GUERE      | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé de PMH à Bourou                                                         | C2D      | 5 690 746            | 5 406 209    | 284 537        | En cours              |
| 226 | EN     | GUERE      | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé de PMH à Nguéring 1 école avec remplacement de la pompe de type Vergnet | C2D      | 5 690 746            | 5 406 209    | 284 537        | En cours              |
| 227 | EN     | GUERE      | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé de PMH à Djougoumta Nord remplacement de la pompe de type Vergnet       | C2D      | 3 472 475            | 3 298 851    | 173 624        | En cours              |
| 228 | EN     | GUERE      | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé de PMH à Bangana EP remplacement de la pompe de type Vergnet            | C2D      | 5 690 746            | 5 406 209    | 284 537        | En cours              |
| 229 | EN     | GUERE      | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé de PMH à Danigué EP remplacement de la pompe de type India              | C2D      | 3 518 749            | 3 342 812    | 175 937        | En cours              |
| 230 | EN     | GUERE      | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé de PMH à Groum-angatio remplacement de la pompe de type Vergnet         | C2D      | 5 690 746            | 5 406 209    | 284 537        | En cours              |
| 231 | EN     | GUERE      | Eau Et Assainissement | Equipement de l'artisan réparateur                                                                        | C2D      | 110 378              | 104 859      | 5 519          | En cours              |
| 232 | EN     | KAELE      | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc latrines à deux compartiments à l'EP de Vaza                                       | C2D      | 1 144 000            | 1 029 600    | 114 400        | En cours              |
| 233 | EN     | KAELE      | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc latrines à deux compartiments à l'EP de Guétalé                                    | C2D      | 1 144 000            | 1 029 600    | 114 400        | En cours              |
| 234 | EN     | GUEME      | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments à l'EP Gabaraye-widi                             | C2D      | 2 630 768            | 2 367 692    | 263 077        | En cours              |
| 235 | EN     | GUEME      | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments à l'EP de Widigué-hlagam                         | C2D      | 2 630 768            | 2 367 692    | 263 077        | En cours              |
| 236 | EN     | GUEME      | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage à l'EP de Widigué-hlagam                                                         | C2D      | 8 141 562            | 7 734 484    | 407 078        | En cours              |
| 237 | EN     | GUEME      | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage à l'EP de Gandjam danay                                                          | C2D      | 8 141 562            | 7 734 484    | 407 078        | En cours              |
| 238 | EN     | GUEME      | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage à Bourmi guéréme                                                                 | C2D      | 8 141 562            | 7 734 484    | 407 078        | En cours              |
| 239 | EN     | KOZA       | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc latrines à l'EP de Kazié                                                           | C2D      | 2 600 000            | 2 340 000    | 260 000        | En cours              |
| 240 | ES     | NDELELE    | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH dans le village MINDOUROU centre                                    | C2D      | 4 200 000            | 3 990 000    | 210 000        | En cours              |
| 241 | ES     | NDELELE    | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH dans le village LISSAMBÉ KADEY                                      | C2D      | 4 200 000            | 3 990 000    | 210 000        | En cours              |
| 242 | ES     | NDELELE    | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH dans le village AÏTO                                                | C2D      | 4 200 000            | 3 990 000    | 210 000        | En cours              |
| 243 | ES     | NDELELE    | Eau Et                | Construction d'un puits équipé de PMH dans le village ALANDA                                              | C2D      | 4 200 000            | 3 990 000    | 210 000        | En cours              |

| N°  | Région | Commune     | Secteur               | Libellé                                                                                   | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|-----|--------|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
|     |        |             | Assainissement        |                                                                                           |          |                      |              |                |                       |
| 244 | ES     | NDELELE     | Eau Et Assainissement | Aménagement d'une source à PANA I                                                         | C2D      | 2 097 785            | 1 992 895    | 104 889        | En cours              |
| 245 | ES     | BELABO      | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à l'EP de YOA              | C2D      | 4 680 000            | 4 446 000    | 234 000        | En cours              |
| 246 | ES     | BELABO      | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à l'EP de MANSAS           | C2D      | 4 680 000            | 4 446 000    | 234 000        | En cours              |
| 247 | ES     | BELABO      | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine au marché de DENG-DENG     | C2D      | 4 680 000            | 4 446 000    | 234 000        | En cours              |
| 248 | ES     | BELABO      | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine au CMA de Belabo           | C2D      | 4 680 000            | 4 446 000    | 234 000        | En cours              |
| 249 | ES     | ABONG-MBANG | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à DJENASSOUME              | C2D      | 3 879 200            | 3 297 320    | 581 880        | En cours              |
| 250 | ES     | ABONG-MBANG | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à MIANT II                 | C2D      | 3 879 200            | 3 297 320    | 581 880        | En cours              |
| 251 | ES     | ABONG-MBANG | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à MPEMZOCK I               | C2D      | 3 879 200            | 3 297 320    | 581 880        | En cours              |
| 252 | ES     | ABONG-MBANG | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à NTIMBE II                | C2D      | 3 879 200            | 3 297 320    | 581 880        | En cours              |
| 253 | ES     | ABONG-MBANG | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à BINDANANG                | C2D      | 3 879 200            | 3 297 320    | 581 880        | En cours              |
| 254 | ES     | ABONG-MBANG | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à ANZIE                    | C2D      | 3 879 200            | 3 297 320    | 581 880        | En cours              |
| 255 | ES     | ABONG-MBANG | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à NKOUOLE                  | C2D      | 3 879 200            | 3 297 320    | 581 880        | En cours              |
| 256 | ES     | ABONG-MBANG | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à NTOUNG                   | C2D      | 3 879 200            | 3 297 320    | 581 880        | En cours              |
| 257 | ES     | ABONG-MBANG | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à NDJIBE                   | C2D      | 3 879 200            | 3 297 320    | 581 880        | En cours              |
| 258 | ES     | ABONG-MBANG | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à ANKOUNG                  | C2D      | 3 879 200            | 3 297 320    | 581 880        | En cours              |
| 259 | LT     | DIBOMBARI   | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à YABWADIBE       | C2D      | 7 890 038            | 7 495 536    | 394 502        | En cours              |
| 260 | LT     | DIBOMBARI   | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à NKAPA           | C2D      | 7 890 038            | 7 495 536    | 394 502        | En cours              |
| 261 | LT     | DIBOMBARI   | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à NKENDE          | C2D      | 7 890 038            | 7 495 536    | 394 502        | En cours              |
| 262 | LT     | DIBOMBARI   | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 04 latrines au CETIC de DIBOMBARI                               | C2D      | 1 352 000            | 1 216 800    | 135 200        | En cours              |
| 263 | LT     | DIZANGUE    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine au CES de Mbambou | C2D      | 7 937 280            | 7 540 416    | 396 864        | En cours              |
| 264 | LT     | DIZANGUE    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 03 toilettes à l'Ecole Publique de V3 MBONGO                    | C2D      | 3 547 864            | 3 193 078    | 354 786        | En cours              |
| 265 | LT     | DIZANGUE    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 03 toilettes à l'Ecole Publique de BEACH                        | C2D      | 3 547 865            | 3 193 079    | 354 787        | En cours              |
| 266 | LT     | EBONE       | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 latrines au Marché de NDOUNGUE                               | C2D      | 1 153 880            | 980 798      | 173 082        | En cours              |
| 267 | LT     | EBONE       | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 2 latrines au marché de MANGAMBA                                | C2D      | 1 153 880            | 980 798      | 173 082        | En cours              |
| 268 | LT     | EBONE       | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine au marché de MANGAMBA     | C2D      | 8 320 000            | 7 904 000    | 416 000        | En cours              |
| 269 | LT     | EBONE       | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 03 latrine à l'Ecole Publique de BALONDO                        | C2D      | 2 565 520            | 2 308 968    | 256 552        | En cours              |
| 270 | LT     | EBONE       | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 03 latrines à l'Ecole Publique de MANENGOLE                     | C2D      | 2 306 824            | 2 076 142    | 230 682        | En cours              |
| 271 | LT     | EBONE       | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 03 latrines à l'Ecole Publique de NDOUNGUE                      | C2D      | 2 306 824            | 2 076 142    | 230 682        | En cours              |
| 272 | LT     | EBONE       | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 03 latrines à l'Ecole Publique de SALMOA                        | C2D      | 2 306 824            | 2 076 142    | 230 682        | En cours              |
| 273 | LT     | EBONE       | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 03 latrines à l'Ecole Publique de NKONGNNE                      | C2D      | 2 306 824            | 2 076 142    | 230 682        | En cours              |

| N°  | Région | Commune | Secteur               | Libellé                                                                                                       | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|-----|--------|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 274 | LT     | MASSOK  | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à SAHA                                | C2D      | 7 991 811            | 7 592 221    | 399 591        | En cours              |
| 275 | LT     | MASSOK  | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à SI-padang                           | C2D      | 7 991 811            | 7 592 221    | 399 591        | En cours              |
| 276 | LT     | MASSOK  | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Ngog Mbog                           | C2D      | 7 991 811            | 7 592 221    | 399 591        | En cours              |
| 277 | LT     | MASSOK  | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à DIKAMAK                             | C2D      | 7 991 811            | 7 592 221    | 399 591        | En cours              |
| 278 | LT     | MASSOK  | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à TAI                                 | C2D      | 7 991 811            | 7 592 221    | 399 591        | En cours              |
| 279 | LT     | MASSOK  | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 04 latrines et Fourniture de 02 bacs à ordures avec roulettes au Lycée de Massok    | C2D      | 2 480 400            | 2 232 360    | 248 040        | En cours              |
| 280 | LT     | MASSOK  | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 04 latrines au Lycée de Song Mbengue                                                | C2D      | 2 480 400            | 2 232 360    | 248 040        | En cours              |
| 281 | LT     | MASSOK  | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 04 latrines à l'Ecole Publique de Khan                                              | C2D      | 2 480 400            | 2 232 360    | 248 040        | En cours              |
| 282 | LT     | MELONG  | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine au marché de Mouangel                 | C2D      | 7 797 400            | 7 407 530    | 389 870        | En cours              |
| 283 | LT     | MELONG  | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine au Centre de Santé Intégré de Mankwa  | C2D      | 7 797 400            | 7 407 530    | 389 870        | En cours              |
| 284 | LT     | MELONG  | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 latrines à Mankwa                                                                | C2D      | 1 222 196            | 1 099 977    | 122 220        | En cours              |
| 285 | LT     | MELONG  | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 latrines à Mouanguel                                                             | C2D      | 1 248 000            | 1 123 200    | 124 800        | En cours              |
| 286 | LT     | MOMBO   | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 04 latrines à Djoungo-route                                                         | C2D      | -                    | 0            | 0              | En cours              |
| 287 | LT     | MOUANKO | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine au Centre de Santé Intégré de Dibongo | C2D      | 7 846 606            | 7 454 275    | 392 330        | En cours              |
| 288 | LT     | MOUANKO | Eau Et Assainissement | Construction d'un château d'eau de 2000 litres au Centre Médical d'Arrondissement de Mouanko                  | C2D      | 11 402 328           | 10 832 212   | 570 116        | En cours              |
| 289 | LT     | NDOM    | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Omeng Marché                       | C2D      | 1 505 677            | 1 430 393    | 75 284         | En cours              |
| 290 | LT     | NDOM    | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Logmandeng                         | C2D      | 1 505 677            | 1 430 393    | 75 284         | En cours              |
| 291 | LT     | NDOM    | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine LogMbanga                           | C2D      | 1 505 677            | 1 430 393    | 75 284         | En cours              |
| 292 | LT     | NDOM    | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à l'école Publique de LogMbanga      | C2D      | 1 505 677            | 1 430 393    | 75 284         | En cours              |
| 293 | LT     | NDOM    | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à la Chefferie LogMbougue            | C2D      | 1 505 677            | 1 430 393    | 75 284         | En cours              |
| 294 | LT     | NDOM    | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Lelo                               | C2D      | 1 505 677            | 1 430 393    | 75 284         | En cours              |
| 295 | LT     | NDOM    | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Ndeby                             | C2D      | 1 505 677            | 1 430 393    | 75 284         | En cours              |
| 296 | LT     | NDOM    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Hika                                | C2D      | 7 531 207            | 7 154 647    | 376 560        | En cours              |
| 297 | LT     | NDOM    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Koulang Boki                        | C2D      | 7 531 207            | 7 154 647    | 376 560        | En cours              |
| 298 | LT     | NDOM    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Nko'o                               | C2D      | 7 531 207            | 7 154 647    | 376 560        | En cours              |
| 299 | LT     | NDOM    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Noutou                              | C2D      | 7 531 207            | 7 154 647    | 376 560        | En cours              |
| 300 | LT     | NDOM    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Tembyet                             | C2D      | 7 531 207            | 7 154 647    | 376 560        | En cours              |
| 301 | LT     | NDOM    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Ndog-Bundan                         | C2D      | 7 531 207            | 7 154 647    | 376 560        | En cours              |
| 302 | LT     | NDOM    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Ngog Limandi                        | C2D      | 7 968 285            | 7 569 871    | 398 414        | En cours              |
| 303 | LT     | NDOM    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Nonn                                | C2D      | 7 968 285            | 7 569 871    | 398 414        | En cours              |
| 304 | LT     | NDOM    | Eau Et                | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Toubangom                           | C2D      | 7 968 285            | 7 569 871    | 398 414        | En cours              |

| N°  | Région | Commune   | Secteur               | Libellé                                                                                       | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|-----|--------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
|     |        |           | Assainissement        |                                                                                               |          |                      |              |                |                       |
| 305 | LT     | NDOM      | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Dingom              | C2D      | 7 968 285            | 7 569 871    | 398 414        | En cours              |
| 306 | LT     | NDOM      | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Nguimbong           | C2D      | 7 968 285            | 7 569 871    | 398 414        | En cours              |
| 307 | LT     | NGWEI     | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à LEP NYOCK                   | C2D      | -                    | 0            | 0              | En cours              |
| 308 | LT     | NGWEI     | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à Song Ndjeng Seppe           | C2D      | -                    | 0            | 0              | En cours              |
| 309 | LT     | NGWEI     | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à Etouha                      | C2D      | -                    | 0            | 0              | En cours              |
| 310 | LT     | NGWEI     | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à Makondo 2                   | C2D      | -                    | 0            | 0              | En cours              |
| 311 | LT     | NGWEI     | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à Makondo Centre              | C2D      | -                    | 0            | 0              | En cours              |
| 312 | LT     | NGWEI     | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à Mbamle                      | C2D      | -                    | 0            | 0              | En cours              |
| 313 | LT     | NGWEI     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 04 latrines au marché de MAKONDO                                    | C2D      | 2 463 365            | 2 093 860    | 369 505        | En cours              |
| 314 | LT     | NKONDJOCK | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à Ndokouma                    | C2D      | 7 987 108            | 7 587 753    | 399 355        | En cours              |
| 315 | LT     | NKONDJOCK | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à Sam                         | C2D      | 7 987 108            | 7 587 753    | 399 355        | En cours              |
| 316 | LT     | NYANON    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Binoum              | C2D      | 7 989 374            | 7 589 905    | 399 469        | En cours              |
| 317 | LT     | NYANON    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Kelleng             | C2D      | 7 989 374            | 7 589 905    | 399 469        | En cours              |
| 318 | LT     | NYANON    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Mbougue             | C2D      | 7 989 374            | 7 589 905    | 399 469        | En cours              |
| 319 | LT     | NYANON    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Nsinglibabo         | C2D      | 8 285 820            | 7 871 529    | 414 291        | En cours              |
| 320 | LT     | NYANON    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Ndogbatogue 2       | C2D      | 8 285 820            | 7 871 529    | 414 291        | En cours              |
| 321 | LT     | NYANON    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Nyabamlan           | C2D      | 8 285 820            | 7 871 529    | 414 291        | En cours              |
| 322 | LT     | NYANON    | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'une adduction d'eau potable à Nkonghol                                       | C2D      | 5 275 943            | 5 012 146    | 263 797        | En cours              |
| 323 | LT     | NYANON    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 03 latrines à l'Ecole Publique de Bilangue                          | C2D      | 2 045 334            | 1 840 800    | 204 533        | En cours              |
| 324 | LT     | NYANON    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 03 latrines à l'Ecole Publique de Bolikol                           | C2D      | 2 045 334            | 1 840 800    | 204 533        | En cours              |
| 325 | LT     | NYANON    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 03 latrines à l'Ecole Publique de Nyakelle                          | C2D      | 2 045 334            | 1 840 800    | 204 533        | En cours              |
| 326 | LT     | NYANON    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 03 latrines à l'Ecole Publique de Nyanon                            | C2D      | 2 045 334            | 1 840 800    | 204 533        | En cours              |
| 327 | LT     | NYANON    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 03 latrines à l'Ecole Publique de Ndeme                             | C2D      | 2 045 334            | 1 840 800    | 204 533        | En cours              |
| 328 | LT     | NYANON    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 03 latrines à l'Ecole Publique de Nyoundem                          | C2D      | 2 045 334            | 1 840 800    | 204 533        | En cours              |
| 329 | LT     | NYANON    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 03 latrines au Marché de Mahole                                     | C2D      | 1 144 000            | 972 400      | 171 600        | En cours              |
| 330 | LT     | NYANON    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 03 latrines au Marché de Nyaho'o                                    | C2D      | 1 144 000            | 972 400      | 171 600        | En cours              |
| 331 | LT     | YABASSI   | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine au marché de Bonanjoa | C2D      | 7 861 178            | 7 468 119    | 393 059        | En cours              |
| 332 | LT     | YABASSI   | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine au marché de Solle    | C2D      | 7 861 178            | 7 468 119    | 393 059        | En cours              |
| 333 | LT     | YINGUI    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine au marché Yingui      | C2D      | 7 664 300            | 7 281 085    | 383 215        | En cours              |
| 334 | LT     | YINGUI    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 04 latrines au marché Yingui                                        | C2D      | 1 417 342            | 1 204 740    | 212 601        | En cours              |

| N°  | Région | Commune         | Secteur               | Libellé                                                          | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|-----|--------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 335 | NO     | Bibémi          | Eau Et Assainissement | Raccordement du campement communal de Bibemi au réseau d'eau     | C2D      | 372 061              | 178 589      | 193 472        | En cours              |
| 336 | NO     | Rey Bouba       | Eau Et Assainissement | Branchement gare routière au réseau CDE de Rey-Bouba             | C2D      | 1 126 913            | 1 020 996    | 53 737         | En cours              |
| 337 | NO     | Baschéo         | Eau Et Assainissement | Construction d'01 puits pastoral à Wouro Hamayel                 | C2D      | 4 825 009            | 4 101 257    | 723 751        | En cours              |
| 338 | NO     | Baschéo         | Eau Et Assainissement | Construction d'01 puits pastoral à Foulbéré Kobossi              | C2D      | 4 825 009            | 4 101 257    | 723 751        | En cours              |
| 339 | NO     | Baschéo         | Eau Et Assainissement | Construction d'01 puits pastoral à Billa Kobossi                 | C2D      | 4 825 009            | 4 101 257    | 723 751        | En cours              |
| 340 | NO     | Baschéo         | Eau Et Assainissement | Construction d'01 puits pastoral à Wouro Djaouro Moussa          | C2D      | 4 825 009            | 4 101 257    | 723 751        | En cours              |
| 341 | NO     | Baschéo         | Eau Et Assainissement | Construction d'01 puits pastoral à Djougoundou                   | C2D      | 4 825 009            | 4 101 257    | 723 751        | En cours              |
| 342 | NO     | Baschéo         | Eau Et Assainissement | Construction d'01 forage à Gassiré                               | C2D      | 6 708 490            | 6 373 066    | 335 425        | En cours              |
| 343 | NO     | Baschéo         | Eau Et Assainissement | Construction d'01 forage à Mapoutki                              | C2D      | 6 708 490            | 6 373 066    | 335 425        | En cours              |
| 344 | NO     | Baschéo         | Eau Et Assainissement | Construction d'01 forage à Séboré Rognou                         | C2D      | 6 708 490            | 6 373 066    | 335 425        | En cours              |
| 345 | NO     | Baschéo         | Eau Et Assainissement | Construction d'01 forage à Darpata (Djougoundou)                 | C2D      | 6 708 490            | 6 373 066    | 335 425        | En cours              |
| 346 | NO     | Baschéo         | Eau Et Assainissement | Construction d'01 forage Naro-Koubadjé                           | C2D      | 6 708 490            | 6 373 066    | 335 425        | En cours              |
| 347 | NO     | Garoua 3        | Eau Et Assainissement | Construction d'01 forage équipé d'01 PMH au CSI de Dengui        | C2D      | 5 003 210            | 4 753 050    | 250 161        | En cours              |
| 348 | CE     | <b>BOKITO</b>   | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 latrines au CETIC de Yambassa       | C2D      | 2 495 700            | 2 370 915    | 124 785        | En cours              |
| 349 | CE     | <b>AYOS</b>     | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits à Yébé                              | C2D      | 5 494 784            | 5 220 045    | 274 739        | En cours              |
| 350 | CE     | <b>AYOS</b>     | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits à Bifos                             | C2D      | 5 494 784            | 5 220 045    | 274 739        | En cours              |
| 351 | CE     | <b>AYOS</b>     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un (01) puits à la Chefferie Emini              | C2D      | 2 262 300            | 2 149 185    | 113 115        | En cours              |
| 352 | CE     | <b>AYOS</b>     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un (01) puits à Emini II                        | C2D      | 2 089 193            | 1 984 733    | 104 460        | En cours              |
| 353 | CE     | <b>AYOS</b>     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un (01) forage à Ngoubi                         | C2D      | 2 876 828            | 2 732 987    | 143 841        | En cours              |
| 354 | CE     | <b>AYOS</b>     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un (01) forage à Nguinda-Minfo                  | C2D      | 3 222 679            | 3 061 545    | 161 134        | En cours              |
| 355 | CE     | <b>AYOS</b>     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un (01) forage à Tomba                          | C2D      | 1 910 179            | 1 814 670    | 95 509         | En cours              |
| 356 | CE     | <b>AYOS</b>     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'une (01) source à Atout                         | C2D      | 1 893 450            | 1 798 778    | 94 673         | En cours              |
| 357 | CE     | <b>EVODOULA</b> | Eau Et Assainissement | Construction de latrines à 4 compartiments à l'EP d'Ekou I       | C2D      | 3 374 093            | 3 205 388    | 168 705        | En cours              |
| 358 | CE     | <b>KOBDOMBO</b> | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un (01) forage à Efoufou paroisse               | C2D      | 2 407 185            | 2 286 826    | <b>120 359</b> | En cours              |
| 359 | CE     | <b>KOBDOMBO</b> | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un (01) forage à Salla Centre                   | C2D      | 2 407 185            | 2 286 826    | <b>120 359</b> | En cours              |
| 360 | CE     | <b>KOBDOMBO</b> | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un (01) forage à Nkoloboudou chefferie          | C2D      | 2 407 185            | 2 286 826    | <b>120 359</b> | En cours              |
| 361 | CE     | <b>KOBDOMBO</b> | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un (01) forage à Ka'a Chefferie                 | C2D      | 2 407 185            | 2 286 826    | <b>120 359</b> | En cours              |
| 362 | CE     | <b>KOBDOMBO</b> | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un (01) forage à Ndamvo                         | C2D      | 2 407 185            | 2 286 826    | <b>120 359</b> | En cours              |
| 363 | CE     | <b>KOBDOMBO</b> | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un (01) forage à l'Ecole maternelle de Kobdombo | C2D      | 2 407 185            | 2 286 826    | <b>120 359</b> | En cours              |
| 364 | CE     | <b>NSEM</b>     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de deux latrines à EP Meyene              | C2D      | 1 701 847            | 1 616 755    | 85 092         | En cours              |
| 365 | CE     | <b>KOBDOMBO</b> | Eau Et                | Construction d'un bloc de deux (02)latrines à l'EP de Kongo      | C2D      | 2 313 810            | 2 198 120    | <b>115 691</b> | En cours              |

| N°  | Région | Commune  | Secteur               | Libellé                                                                                                 | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|-----|--------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
|     |        |          | Assainissement        |                                                                                                         |          |                      |              |                |                       |
| 366 | CE     | KOBDOMBO | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 2 latrines VIP au centre socioprofessionnel d'insertion des femmes à Efoufoup | C2D      | 2 313 810            | 2 198 120    | 115 691        | En cours              |
| 367 | CE     | KOBDOMBO | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un (01) puits à PMH à Efoufoup-Loumbou                                                 | C2D      | 2 444 146            | 2 321 939    | 122 207        | En cours              |
| 368 | CE     | KOBDOMBO | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un (01) puits à Fang Biloum-Mbama                                                      | C2D      | 2 444 146            | 2 321 939    | 122 207        | En cours              |
| 369 | CE     | KOBDOMBO | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un (01) puits à Tombo mission catholique                                               | C2D      | 2 444 146            | 2 321 939    | 122 207        | En cours              |
| 370 | CE     | KOBDOMBO | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un (01) puits à Kobdombo Centre                                                        | C2D      | 2 444 146            | 2 321 939    | 122 207        | En cours              |
| 371 | CE     | KOBDOMBO | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un (01) puits à Sobia Chefferie                                                        | C2D      | 2 444 146            | 2 321 939    | 122 207        | En cours              |
| 372 | CE     | KOBDOMBO | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un (01) puits à Fang Biloun - Ndo Nkondo                                               | C2D      | 2 444 146            | 2 321 939    | 122 207        | En cours              |
| 373 | CE     | KOBDOMBO | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un (01) puits à Tombo Centre                                                           | C2D      | 2 444 146            | 2 321 939    | 122 207        | En cours              |
| 374 | CE     | KOBDOMBO | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un (01) puits à l'EP d'Efoufoup                                                        | C2D      | 2 444 146            | 2 321 939    | 122 207        | En cours              |
| 375 | CE     | AKOEMAN  | Eau Et Assainissement | Construction d'une AEP dans la ville d'Akoeman ( 01 forage + château 10 m3+ 02 bornes ftaines)          | C2D      | 15 860 379           | 15 067 360   | 793 019        | En cours              |
| 376 | CE     | NTUI     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Kousse                                               | C2D      | 3 163 500            | 3 005 325    | 158 175        | En cours              |
| 377 | CE     | NTUI     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Nguila                                               | C2D      | 3 163 500            | 3 005 325    | 158 175        | En cours              |
| 378 | CE     | NTUI     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Ndjame                                               | C2D      | 3 163 500            | 3 005 325    | 158 175        | En cours              |
| 379 | CE     | NTUI     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Betamba                                              | C2D      | 3 163 500            | 3 005 325    | 158 175        | En cours              |
| 380 | CE     | NTUI     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Yalongo                                              | C2D      | 3 163 500            | 3 005 325    | 158 175        | En cours              |
| 381 | CE     | NTUI     | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé de PMH à Kela                                                   | C2D      | 9 000 000            | 8 550 000    | 450 000        | En cours              |
| 382 | CE     | NTUI     | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé de PMH Onguesse                                                 | C2D      | 9 000 000            | 8 550 000    | 450 000        | En cours              |
| 383 | CE     | OBALA    | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à Nkoloulou III                                                   | C2D      | 6 217 500            | 5 906 625    | 310 875        | En cours              |
| 384 | CE     | NSEM     | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à l'EP de Meyene                                                  | C2D      | 5 415 294            | 5 144 529    | 270 765        | En cours              |
| 385 | CE     | NSEM     | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à l'EP de Mekone IV                                               | C2D      | 5 415 294            | 5 144 529    | 270 765        | En cours              |
| 386 | CE     | NSEM     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de deux latrines à EP Mekone IV                                                  | C2D      | 1 701 847            | 1 616 755    | 85 092         | En cours              |
| 387 | CE     | NSEM     | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à l'EP Mekone I                                                   | C2D      | 5 415 294            | 5 144 529    | 270 765        | En cours              |
| 388 | CE     | NSEM     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de deux latrines à EP Mekone I                                                   | C2D      | 1 701 847            | 1 616 755    | 85 092         | En cours              |
| 389 | CE     | NSEM     | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits à PMH au marché de Pela                                                         | C2D      | 5 415 294            | 5 144 529    | 270 765        | En cours              |
| 390 | CE     | NSEM     | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits à PMH au marché central de Nsem                                                 | C2D      | 5 415 294            | 5 144 529    | 270 765        | En cours              |
| 391 | CE     | NSEM     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de deux latrines au marché central de Nsem                                       | C2D      | 1 701 847            | 1 616 755    | 85 092         | En cours              |
| 392 | CE     | BOKITO   | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé de PMH au CETIC de Yambassa                                             | C2D      | 8 433 450            | 8 011 778    | 421 673        | En cours              |
| 393 | CE     | BOKITO   | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé de PMH à l'Ecole maternelle de Bokito ville                             | C2D      | 8 432 550            | 8 010 923    | 421 628        | En cours              |
| 394 | CE     | BOKITO   | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé de PMH à l'Ecole maternelle bilingue de Bokito                          | C2D      | 8 433 450            | 8 011 778    | 421 673        | En cours              |
| 395 | CE     | BOKITO   | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé de PMH au Lycee Technique de Bokito                                     | C2D      | 8 432 550            | 8 010 923    | 421 628        | En cours              |

| N°  | Région | Commune    | Secteur               | Libellé                                                                                                                     | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|-----|--------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 396 | CE     | BOKITO     | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé de PMH à Ossimb II                                                                          | C2D      | 8 432 550            | 8 010 923    | 421 628        | En cours              |
| 397 | CE     | BOKITO     | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé de PMH Balamba I                                                                            | C2D      | 8 432 550            | 8 010 923    | 421 628        | En cours              |
| 398 | CE     | EDZENDOUAN | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Mvomndoumba-Akondok                                                            | C2D      | 5 500 000            | 5 225 000    | 275 000        | En cours              |
| 399 | CE     | EDZENDOUAN | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Afanmvié                                                                       | C2D      | 5 500 000            | 5 225 000    | 275 000        | En cours              |
| 400 | CE     | NSEM       | Eau Et Assainissement | Construction de quatre (01) blocs de deux latrines au marché de Pela                                                        | C2D      | 1 701 847            | 1 616 755    | 85 092         | En cours              |
| 401 | CE     | AYOS       | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un (01) puits à Bekoungou                                                                                  | C2D      | 3 943 303            | 3 746 138    | 197 165        | En cours              |
| 402 | CE     | AYOS       | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un (01) puits à Messam                                                                                     | C2D      | 5 441 784            | 5 169 695    | 272 089        | En cours              |
| 403 | CE     | AYOS       | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un (01) puits à Bami Haoussa                                                                               | C2D      | 4 112 616            | 3 906 985    | 205 631        | En cours              |
| 404 | CE     | AYOS       | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) forage à Mebessi                                                                                     | C2D      | 8 499 609            | 8 074 629    | 424 980        | En cours              |
| 405 | CE     | AYOS       | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits à Mbakok                                                                                       | C2D      | 5 494 784            | 5 220 045    | 274 739        | En cours              |
| 406 | CE     | KOBDOMBO   | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) bloc de deux latrines au CSI de Kobdombo                                                             | C2D      | 2 105 039            | 1 999 787    | 105 252        | En cours              |
| 407 | CE     | KOBDOMBO   | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) bloc de deux latrines au CSI d'Efoufoup                                                              | C2D      | 2 105 039            | 1 999 787    | 105 252        | En cours              |
| 408 | CE     | KOBDOMBO   | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) bloc de deux latrines au CSI de Salla                                                                | C2D      | 2 105 039            | 1 999 787    | 105 252        | En cours              |
| 409 | CE     | KOBDOMBO   | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) bloc de deux latrines au CSI de Mang                                                                 | C2D      | 2 105 039            | 1 999 787    | 105 252        | En cours              |
| 410 | CE     | KOBDOMBO   | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) bloc de deux latrines au CSI de Nkoambang                                                            | C2D      | 2 105 039            | 1 999 787    | 105 252        | En cours              |
| 411 | CE     | BOKITO     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 latrines à l'Ecole maternelle de Bokito ville                                                  | C2D      | 2 495 700            | 2 370 915    | 124 785        | En cours              |
| 412 | CE     | BOKITO     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 latrines à l'Ecole maternelle bilingue de Bokito                                               | C2D      | 2 495 700            | 2 370 915    | 124 785        | En cours              |
| 413 | CE     | BOKITO     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 latrines au Lycee de Yangben                                                                   | C2D      | 2 495 700            | 2 370 915    | 124 785        | En cours              |
| 414 | CE     | BOKITO     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 latrines au Lycee Technique de Bokito                                                          | C2D      | 2 495 700            | 2 370 915    | 124 785        | En cours              |
| 415 | CE     | ESSE       | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits à PMH dans le village Nguinda                                                                  | C2D      | 6 024 294            | 5 723 079    | 301 215        | En cours              |
| 416 | OU     | Batié      | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits moderne équipé d'une pompe à motricité humaine au CES de BALIG                                 | C2D      | 5163067              | 4 646 760    | 516 307        | En cours              |
| 417 | OU     | Magba      | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de toilette à six (06) compartiment au marché moderne de Magba ;                                     | C2D      | 4 798 874            | 239 944      | 4 558 930      | En cours              |
| 418 | OU     | Banka      | Eau Et Assainissement | Microprojet de construction d'un bloc de deux latrines au marché de Baboaté                                                 | C2D      | 2 069 666            | 1 862 699    | 206 967        | En cours              |
| 419 | OU     | Kekem      | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc latrines à fosse ventilée à trois (03) compartiments à l'école maternelle bilingue de Fondjomoko,    | C2D      | 2 433 861            | 2 190 475    | 243 386        | En cours              |
| 420 | OU     | Kekem      | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc latrines à fosse ventilée à trois (03) compartiments à l'école maternelle du plateau de Bangui-Chari | C2D      | 2 429 837            | 2 186 853    | 242 984        | En cours              |
| 421 | ES     | SALAPOUMBE | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à Tembe-Piste                                                                         | C2D      |                      |              |                | En cours              |
| 422 | ES     | SALAPOUMBE | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à Momboue                                                                             | C2D      |                      |              |                | En cours              |
| 423 | ES     | SALAPOUMBE | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à Koumela                                                                             | C2D      |                      |              |                | En cours              |
| 424 | ES     | SALAPOUMBE | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH au Campement BAKA de MIKEL-ETAM                                                       | C2D      |                      |              |                | En cours              |
| 425 | ES     | SALAPOUMBE | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH au Campement Baka de Koumla-Dissassoué                                                | C2D      |                      |              |                | En cours              |
| 426 | ES     | SALAPOUMBE | Eau Et                | Construction d'un puits équipé de PMH à Ngolla 125                                                                          | C2D      |                      |              |                | En cours              |

| N°  | Région | Commune      | Secteur               | Libellé                                                                                                                   | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|-----|--------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
|     |        |              | Assainissement        |                                                                                                                           |          |                      |              |                |                       |
| 427 | ES     | SALAPOUMBE   | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à Campement BAKA de Tembe-Piste-Mawa                                                | C2D      |                      |              |                | En cours              |
| 428 | ES     | SALAPOUMBE   | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à LOKOMO                                                                            | C2D      |                      |              |                | En cours              |
| 429 | ES     | YOKADOUMA    | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) à GRIBE                                                 | C2D      |                      |              |                | En cours              |
| 430 | ES     | YOKADOUMA    | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) à MBOL II                                               | C2D      |                      |              |                | En cours              |
| 431 | ES     | YOKADOUMA    | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) à LANDJOUE II (Paris 30)                                | C2D      |                      |              |                | En cours              |
| 432 | ES     | YOKADOUMA    | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) à BOMPELLO                                              | C2D      |                      |              |                | En cours              |
| 433 | ES     | YOKADOUMA    | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) dans le village LIMOE                                   | C2D      |                      |              |                | En cours              |
| 434 | ES     | YOKADOUMA    | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) dans le village BIWALA I                                | C2D      |                      |              |                | En cours              |
| 435 | ES     | YOKADOUMA    | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) dans le campement BAKA de LANDJOUE 17                   | C2D      |                      |              |                | En cours              |
| 436 | ES     | YOKADOUMA    | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) dans le campement BAKA de MINTOM                        | C2D      |                      |              |                | En cours              |
| 437 | OU     | Bandja       | Eau Et Assainissement | Réhabilitation du système d'alimentation en eau potable gravitaire de Bandja ville                                        | C2D      | 53689390             | 48 320 451   | 5 368 939      | Non démarré           |
| 438 | OU     | Fokoué       | Eau Et Assainissement | Construction d'un système d'alimentation en eau potable gravitaire à partir d'un captage au bénéfice du Lycée de Fotomena | C2D      | 25 009 166           | 22 508 249   | 2 500 917      | Non démarré           |
| 439 | CE     | KOBDOMBO     | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits pmh à l'EP de Kongo                                                                               | C2D      | 5 874 381            | 5 580 662    | 293 719        | Non démarré           |
| 440 | CE     | KOBDOMBO     | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à Ekwassong                                                                         | C2D      | 5 874 381            | 5 580 662    | 293 719        | Non démarré           |
| 441 | CE     | MESSONDO     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 2 latrines à l'école maternelle de Messondo Centre                                              | C2D      | 1 800 000            | 1 710 000    | 90 000         | Non démarré           |
| 442 | CE     | MBANKOMO     | Eau Et Assainissement | Construction de deux (02) latrines à l'EP de Binguela I                                                                   | C2D      | 1 567 510            | 1 489 135    | 78 376         | Non démarré           |
| 443 | CE     | MBANKOMO     | Eau Et Assainissement | Construction de deux (02) latrines à l'EP de Nkadip                                                                       | C2D      | 1 567 510            | 1 489 135    | 78 376         | Non démarré           |
| 444 | CE     | MBANKOMO     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de deux latrines à l'EP d'Oveng                                                                    | C2D      | 1 567 510            | 1 489 135    | 78 376         | Non démarré           |
| 445 | CE     | NGAMBE-TIKAR | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH au CSI de Nditam                                                                    | C2D      | 5 415 294            | 5 144 529    | 270 765        | Non démarré           |
| 446 | CE     | NGAMBE-TIKAR | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de deux (02) latrines au CSI de Nditam                                                             | C2D      | 1 701 487            | 1 616 413    | 85 074         | Non démarré           |
| 447 | CE     | NGAMBE-TIKAR | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de deux (02) latrines au marché de Gah                                                             | C2D      | 1 701 847            | 1 616 755    | 85 092         | Non démarré           |
| 448 | CE     | NGAMBE-TIKAR | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à Sonkou                                                                            | C2D      | 5 500 000            | 5 225 000    | 275 000        | Non démarré           |
| 449 | CE     | MAKENENE     | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine au marché de Makenene                                        | C2D      | 7 698 190            | 7 313 281    | 384 910        | Non démarré           |
| 450 | CE     | MAKENENE     | Eau Et Assainissement | Construction d'une aire de traitement des déchets au marché de Makénééné                                                  | C2D      | 1 258 000            | 1 195 100    | 62 900         | Non démarré           |
| 451 | CE     | MBANDJOCK    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage a pmh à Ndokoua                                                                                  | C2D      | 8 469 350            | 8 045 883    | 423 468        | Non démarré           |
| 452 | CE     | MBANDJOCK    | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits a pmh au CES de Ndjoré                                                                            | C2D      | 5 495 682            | 4 946 114    | 549 568        | Non démarré           |
| 453 | CE     | MBANDJOCK    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de sis (06) latrines au CES de Ndjoré                                                              | C2D      | 3 393 720            | 3 054 348    | 339 372        | Non démarré           |
| 454 | CE     | MBANDJOCK    | Eau Et Assainissement | Raccordement en eau potable de l'EP de Mambrat                                                                            | C2D      | 1 395 971            | 1 256 374    | 139 597        | Non démarré           |
| 455 | CE     | MBANDJOCK    | Eau Et Assainissement | Construction d'une toilette VIP de six (06) blocs à l'EP de Mambrat                                                       | C2D      | 3 937 720            | 3 543 948    | 393 772        | Non démarré           |
| 456 | CE     | OKOLA        | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) bloc de deux latrines à l'EP de Nyemeyong                                                          | C2D      | 1 724 501            | 1 638 276    | 86 225         | Non démarré           |

| N°  | Région | Commune    | Secteur               | Libellé                                                                                           | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|-----|--------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 457 | CE     | OKOLA      | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits à PMH à l'EP de Nyemeyong                                            | C2D      | 5 577 575            | 5 298 696    | 278 879        | Non démarré           |
| 458 | CE     | OKOLA      | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) bloc de deux latrines à l'EP de Ngoya                                      | C2D      | 1 724 501            | 1 638 276    | 86 225         | Non démarré           |
| 459 | CE     | OKOLA      | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits à PMH au Marché de Leboudi                                           | C2D      | 5 577 575            | 5 298 696    | 278 895        | Non démarré           |
| 460 | CE     | OKOLA      | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) bloc de deux latrines au Marché Leboudi                                    | C2D      | 1 724 501            | 1 638 276    | 86 225         | Non démarré           |
| 461 | CE     | OKOLA      | Eau Et Assainissement | Construction d'un Mini Château d'eau à Okola centre                                               | C2D      | 9 669 022            | 9 185 571    | 483 451        | Non démarré           |
| 462 | CE     | OKOLA      | Eau Et Assainissement | Construction d'un Forage à Okola lycée Technique                                                  | C2D      | 8 171 052            | 7 762 499    | 408 553        | Non démarré           |
| 463 | CE     | OKOLA      | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) Forage à l'EP de Nyoya                                                     | C2D      | 8 171 052            | 7 762 499    | 408 553        | Non démarré           |
| 464 | CE     | OKOLA      | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) Puits à ELIG Ndoum                                                         | C2D      | 6 777 890            | 6 438 995    | 338 895        | Non démarré           |
| 465 | ES     | MESSAMENA  | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à l'EP de DJA                      | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 466 | ES     | MESSAMENA  | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à l'EP de DOUMO MAMA               | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 467 | ES     | MESSAMENA  | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à l'EP de NEMEYONG II              | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 468 | ES     | YOKADOUMA  | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) à NTIOU                         | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 469 | ES     | YOKADOUMA  | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) au marché de MIMBO-MIMBO CENTRE | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 470 | ES     | GARI-GOMBO | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine à GARI-GOMBO Village                  | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 471 | ES     | GARI-GOMBO | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine à SANGHA                              | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 472 | ES     | GARI-GOMBO | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine à MOPOUO                              | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 473 | ES     | GARI-GOMBO | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine à TOMBI                               | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 474 | ES     | GARI-GOMBO | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine à MAMPELE                             | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 475 | ES     | GARI-GOMBO | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine à NGOKO                               | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 476 | ES     | GARI-GOMBO | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine à l'Auberge Municipal de GARI-GOMBO   | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 477 | ES     | GARI-GOMBO | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine à NDENG I                             | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 478 | ES     | GARI-GOMBO | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine à DISSO                               | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 479 | ES     | GARI-GOMBO | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine à KPOKILITA                           | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 480 | ES     | GARI-GOMBO | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine à LOM                                 | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 481 | ES     | DOUMAITANG | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à MBAME 2                                                   | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 482 | ES     | DOUMAITANG | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à NGANDAME                                                  | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 483 | ES     | DOUMAITANG | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à BAKOUMBIAM 2                                              | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 484 | ES     | DOUMAITANG | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à SALLE                                                     | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 485 | ES     | DOUMAITANG | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à BADITOU ECOLE                                             | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 486 | ES     | DOUMAITANG | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à NGODOUMOU                                                 | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 487 | ES     | DOUMAITANG | Eau Et                | Construction d'un puits équipé de PMH à KOUAMBANG 1                                               | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |

| N°  | Région | Commune    | Secteur               | Libellé                                                                                           | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|-----|--------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
|     |        |            | Assainissement        |                                                                                                   |          |                      |              |                |                       |
| 488 | ES     | DOUMANTANG | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à OULDIK 2                                                  | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 489 | ES     | DOUMANTANG | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à SEGUELEDOM                                                | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 490 | ES     | DIMAKO     | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à BAKTALA                          | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 491 | ES     | DIMAKO     | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine au marché de DIMAKO                | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 492 | EN     | MAGA       | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments au CES de Madiogo                        | C2D      | 2 256 887            | 2 144 043    | 112 844        | Non démarré           |
| 493 | EN     | MAGA       | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments au CES de Mourla                         | C2D      | 2 256 887            | 2 144 043    | 112 844        | Non démarré           |
| 494 | EN     | MAGA       | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments au CETIC de Maga                         | C2D      | 2 256 887            | 2 144 043    | 112 844        | Non démarré           |
| 495 | EN     | MAGA       | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments au CES de Tékélé                         | C2D      | 2 256 887            | 2 144 043    | 112 844        | Non démarré           |
| 496 | EN     | Goulfey    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments à l'école publique d'Amrichad            | C2D      | 3 170 886            | 2 853 797    | 317 089        | Non démarré           |
| 497 | EN     | Goulfey    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments à l'école publique de Douban-Arabe       | C2D      | 3 170 886            | 2 853 797    | 317 089        | Non démarré           |
| 498 | EN     | Goulfey    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments à l'école publique de Fadje              | C2D      | 3 170 887            | 2 853 798    | 317 089        | Non démarré           |
| 499 | EN     | Goulfey    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments à l'école publique de Doungoura          | C2D      | 3 170 888            | 2 853 799    | 317 089        | Non démarré           |
| 500 | EN     | GUIDIGUIS  | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Danmigri –Madewa         | C2D      | 7 432 603            | 7 060 973    | 371 630        | Non démarré           |
| 501 | EN     | GUIDIGUIS  | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Dawariga                 | C2D      | 7 432 603            | 7 060 973    | 371 630        | Non démarré           |
| 502 | EN     | GUIDIGUIS  | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine au CSI de Guego            | C2D      | 7 400 606            | 7 030 575    | 370 030        | Non démarré           |
| 503 | NO     | Garoua 3   | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de latrines à 02 cabines au CSI de Dengui                                  | C2D      | 1 302 870            | 1 172 583    | 130 287        | Non démarré           |
| 504 | LT     | YABASSI    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 04 latrines au Marché de Beach                                          | C2D      | 2 649 938            | 2 252 447    | 397 491        | Non démarré           |
| 505 | LT     | YABASSI    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 latrines au marché de Bonanjoa                                       | C2D      | 1 324 960            | 1 126 216    | 198 744        | Non démarré           |
| 506 | LT     | YABASSI    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 latrines au marché de Sollè                                          | C2D      | 1 324 960            | 1 126 216    | 198 744        | Non démarré           |
| 507 | LT     | YABASSI    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc 02 latrines au marché de Tondè                                             | C2D      | 1 324 960            | 1 126 216    | 198 744        | Non démarré           |
| 508 | AD     | Banyo      | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'EP de Labbaré Baya commune de Banyo     | IDA      | 1 054 998            | 949 498      | 105 500        | Achevé                |
| 509 | AD     | Kontcha    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'EP de Mayo Darlé Kontcha                | IDA      | 804 000              | 723 600      | 80 400         | Achevé                |
| 510 | AD     | Martap     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'EP Manang Hourso commune de Martap      | IDA      | 1 994 212            | 1 794 791    | 199 421        | Achevé                |
| 511 | AD     | Martap     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles au marché de Louga Tapadi commune de Martap | IDA      | 2 046 326            | 1 739 377    | 306 949        | Achevé                |
| 512 | AD     | Mayo Baléo | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'école primaire publique de Djomvoli     | IDA      | 1 436 666            | 1 293 000    | 143 667        | Achevé                |
| 513 | AD     | Mayo Baléo | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'école bilingue de Mayo Badji.           | IDA      | 1 463 331            | 1 316 998    | 146 333        | Achevé                |
| 514 | AD     | Mayo Darlé | Eau Et Assainissement | Construction bloc de 02 latrines à l'EP de Boumbo de Mayo Darlé                                   | IDA      | 1 488 240            | 1 339 416    | 148 824        | Achevé                |
| 515 | AD     | Mayo Darlé | Eau Et Assainissement | Construction 01 bloc de 02 latrines à l'EP de Ribao de Mayo Darlé                                 | IDA      | 1 488 240            | 1 339 416    | 148 824        | Achevé                |
| 516 | AD     | Mayo Darlé | Eau Et Assainissement | Construction d'01 bloc de 02 latrines à l'Ecole Maternelle de la ville de Mayo Darlé              | IDA      | 892 784              | 803 506      | 89 278         | Achevé                |
| 517 | AD     | Ngan'ha    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'école primaire publique de Déna         | IDA      | 1 530 966            | 1 377 870    | 153 097        | Achevé                |

| N°  | Région | Commune  | Secteur               | Libellé                                                                                         | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|-----|--------|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 518 | AD     | Ngan'ha  | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'école primaire publique de Mbarang    | IDA      | 1 524 691            | 1 372 222    | 152 469        | Achevé                |
| 519 | AD     | Ngan'ha  | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'école primaire publique de Vela Diam  | IDA      | 1 524 691            | 1 372 222    | 152 469        | Achevé                |
| 520 | AD     | Ngan'ha  | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'école primaire publique de Wamé Grand | IDA      | 1 281 215            | 1 153 093    | 128 121        | Achevé                |
| 521 | AD     | Nyambaka | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'EP de Mainé                           | IDA      | 1 495 427            | 1 345 884    | 149 543        | Achevé                |
| 522 | AD     | Nyambaka | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'EP de Katim Mboum                     | IDA      | 1 492 189            | 1 342 970    | 149 219        | Achevé                |
| 523 | NO     | Garoua 1 | Eau Et Assainissement | Réalisation d'un forage à motricité humaine à Sabongari /Ourotalaka                             | IDA      | 5 728 412            | 5 441 991    | 286 421        | Achevé                |
| 524 | NO     | Garoua 2 | Eau Et Assainissement | Construction d'01 bloc de toilettes à six cabines au marché de Takasco                          | IDA      | 6 457 534            | 5 811 780    | 645 753        | Achevé                |
| 525 | NO     | Gaschiga | Eau Et Assainissement | Construction latrines à l'aire d'abattage de Gaschiga                                           | IDA      | 1 231 444            | 1 108 301    | 123 145        | Achevé                |
| 526 | NO     | Gaschiga | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage à GASCHIGA (LYCEE)                                                   | IDA      | 1 794 204            | 1 704 494    | 89 710         | Achevé                |
| 527 | NO     | Gaschiga | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage à GASCHIGA (MARCHE)                                                  | IDA      | 1 794 204            | 1 704 494    | 89 710         | Achevé                |
| 528 | NO     | Gaschiga | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage à GASCHIGA (MAISON DE LA CULTURE)                                    | IDA      | 1 794 204            | 1 704 494    | 89 710         | Achevé                |
| 529 | NO     | Gaschiga | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage à GASCHIGA (MOSQUEE ALPHA)                                           | IDA      | 523 130              | 496 973      | 26 156         | Achevé                |
| 530 | NO     | Gaschiga | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage à POMLA MANGA                                                        | IDA      | 1 853 160            | 1 760 502    | 92 658         | Achevé                |
| 531 | NO     | Gaschiga | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage à TCHIFFEL                                                           | IDA      | 1 794 204            | 1 704 494    | 89 710         | Achevé                |
| 532 | NO     | Gaschiga | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage à YARMI                                                              | IDA      | 1 794 204            | 1 704 494    | 89 710         | Achevé                |
| 533 | NO     | Gaschiga | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage à TORO CENTRE                                                        | IDA      | 1 794 204            | 1 704 494    | 89 710         | Achevé                |
| 534 | NO     | Gaschiga | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage à TORO ECOLE (ECOLE PUBLIQUE)                                        | IDA      | 1 794 204            | 1 704 494    | 89 710         | Achevé                |
| 535 | NO     | Gaschiga | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage à TORO ECOLE (devant magasin SODECOTON)                              | IDA      | 1 794 204            | 1 704 494    | 89 710         | Achevé                |
| 536 | NO     | Gaschiga | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage à OURO MALLOUM (en face ECOLE PUBLIQUE)                              | IDA      | 539 637              | 512 655      | 26 982         | Achevé                |
| 537 | NO     | Gaschiga | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage à OURO MALLOUM (DEVANT LAWANA)                                       | IDA      | 1 794 204            | 1 704 494    | 89 710         | Achevé                |
| 538 | NO     | Gaschiga | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits à GASCHIGA (CARREFOUR DOUANE)                                         | IDA      | 1 784 539            | 1 695 312    | 89 227         | Achevé                |
| 539 | NO     | Gaschiga | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits à GASCHIGA (ANCIEN MARCHE)                                            | IDA      | 1 784 539            | 1 695 312    | 89 227         | Achevé                |
| 540 | NO     | Gaschiga | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits à POMLA MANGA                                                         | IDA      | 1 784 539            | 1 695 312    | 89 227         | Achevé                |
| 541 | NO     | Gaschiga | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits à KOLERE                                                              | IDA      | 1 784 539            | 1 695 312    | 89 227         | Achevé                |
| 542 | NO     | Gaschiga | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits à BAMANGA                                                             | IDA      | 1 784 539            | 1 695 312    | 89 227         | Achevé                |
| 543 | NO     | Gaschiga | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits à TAPARE                                                              | IDA      | 1 784 539            | 1 695 312    | 89 227         | Achevé                |
| 544 | NO     | Gaschiga | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits à MBILA                                                               | IDA      | 1 784 539            | 1 695 312    | 89 227         | Achevé                |
| 545 | NO     | Gaschiga | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc 02 latrines à Taparé                                                     | IDA      | 1 147 650            | 1 032 885    | 114 765        | Achevé                |
| 546 | NO     | Gaschiga | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc 02 latrines à TCHIFFEL                                                   | IDA      | 6 559 465            | 5 903 519    | 655 947        | Achevé                |
| 547 | NO     | Gaschiga | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage à TCHIFFEL                                                             | IDA      | 5 137 133            | 4 880 277    | 256 857        | Achevé                |
| 548 | NO     | Gaschiga | Eau Et                | Construction d'un bloc 02 latrines à TCHIFFEL                                                   | IDA      | 1 704 476            | 5 903 519    | 655 947        | Achevé                |

| N°  | Région | Commune     | Secteur               | Libellé                                                                                   | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|-----|--------|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
|     |        |             | Assainissement        |                                                                                           |          |                      |              |                |                       |
| 549 | NO     | Gaschiga    | Eau Et Assainissement | Réalisation d'un puits à EP BOGARE                                                        | IDA      | 4 788 888            | 4 549 444    | 239 444        | Achevé                |
| 550 | NO     | Gaschiga    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc 02 latrines à KOSSOUMO                                             | IDA      | 1 147 650            | 1 032 885    | 114 765        | Achevé                |
| 551 | NO     | Gaschiga    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage à KOSSOUMO                                                       | IDA      | 6 860 112            | 6 517 100    | 343 012        | Achevé                |
| 552 | NO     | Madingring  | Eau Et Assainissement | Réalisation des latrines à 06 cabine au stade multisports de Madingring                   | IDA      | 3 525 964            | 3 597 412    | 399 713        | Achevé                |
| 553 | CE     | NITOUKOU    | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) forage à pompe à motricité humaine dans la localité de Ngobo       | IDA      | 8 491 675            | 8 067 091    | 424 584        | Achevé                |
| 554 | CE     | NITOUKOU    | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) forage à pompe à motricité humaine dans la localité de Nigouloupel | IDA      | 8 491 675            | 8 067 091    | 424 584        | Achevé                |
| 555 | CE     | MATOMB      | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage à Mbeng                                                          | IDA      | 8 408 250            | 7 987 838    | 420 413        | Achevé                |
| 556 | CE     | NITOUKOU    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 (deux) latrines à l'école publique de Nekon I                | IDA      | 1 714 501            | 1 628 776    | 85 725         | Achevé                |
| 557 | CE     | NITOUKOU    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 (deux) latrines à l'école publique de Neboya                 | IDA      | 1 714 501            | 1 628 776    | 85 725         | Achevé                |
| 558 | CE     | NITOUKOU    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 (deux) latrines à l'école publique de Ndoughbissoung         | IDA      | 1 714 501            | 1 628 776    | 85 725         | Achevé                |
| 559 | CE     | MBALMAYO    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc latrine à 06 six compartiments au CES Ekombitie                    | IDA      | 4 932 500            | 4 685 875    | 246 625        | Achevé                |
| 560 | CE     | MBALMAYO    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc latrine de 06 compartiments à l'EP de Nkolyama                     | IDA      | 4 932 500            | 4 685 875    | 246 625        | Achevé                |
| 561 | CE     | MBALMAYO    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc latrine à 06 six compartiments au Lycée de Mbalmayo Rural          | IDA      | 4 932 500            | 4 685 875    | 246 625        | Achevé                |
| 562 | CE     | NKOTENG     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de deux latrines à EP andom                                        | IDA      | 2 499 130            | 2 374 174    | 124 957        | Achevé                |
| 563 | CE     | NKOTENG     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de (02) deux latrines au Lycée bilingue de Nkoteng                 | IDA      | 2 499 130            | 2 374 174    | 124 957        | Achevé                |
| 564 | CE     | NKOTENG     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de deux (02) latrines EP Nkoteng Village                           | IDA      | 2 499 130            | 2 374 174    | 124 957        | Achevé                |
| 565 | CE     | NKOTENG     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de deux (02) latrines au CETIC de Nkoteng                          | IDA      | 2 499 130            | 2 374 174    | 124 957        | Achevé                |
| 566 | CE     | BIYOUHA     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits équipé de PMH à Song Nlend                                      | IDA      | 2 349 325            | 2 231 859    | 117 466        | Achevé                |
| 567 | CE     | BIYOUHA     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits équipé de PMH au CES de Biyouha                                 | IDA      | 2 349 325            | 2 231 859    | 117 466        | Achevé                |
| 568 | CE     | BIYOUHA     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits équipé de PMH à la Mairie de Biyouha                            | IDA      | 2 349 325            | 2 231 859    | 117 466        | Achevé                |
| 569 | CE     | BIYOUHA     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits à PMH à Song Koumondo                                           | IDA      | 2 502 675            | 2 377 541    | 125 134        | Achevé                |
| 570 | CE     | BIKOK       | Eau Et Assainissement | construction d'un puits équipé de PMH à Nyiemeyong                                        | IDA      | 5 976 450            | 5 677 628    | 298 823        | Achevé                |
| 571 | CE     | BIKOK       | Eau Et Assainissement | construction d'un puits équipé de PMH à Bikok Centre                                      | IDA      | 5 976 450            | 5 677 628    | 298 823        | Achevé                |
| 572 | CE     | MBANKOMO    | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Nkolmewout                           | IDA      | 5 459 475            | 5 186 501    | 272 974        | Achevé                |
| 573 | CE     | MBANKOMO    | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Nkadip                               | IDA      | 5 459 475            | 5 186 501    | 272 974        | Achevé                |
| 574 | CE     | DZENG       | Eau Et Assainissement | Construction d'un puit équipé de PMH à Ebok Chefferie                                     | IDA      | 5 550 000            | 5 272 500    | 277 500        | Achevé                |
| 575 | CE     | DZENG       | Eau Et Assainissement | Construction d'un puit équipé de PMH à Dzeng Village                                      | IDA      | 5 550 000            | 5 272 500    | 277 500        | Achevé                |
| 576 | CE     | DZENG       | Eau Et Assainissement | Construction d'un puit équipé de PMH à Omgbang Chefferie                                  | IDA      | 5 550 000            | 5 272 500    | 277 500        | Achevé                |
| 577 | CE     | DZENG       | Eau Et Assainissement | Construction d'un puit équipé de PMH à Ebod Nkoul                                         | IDA      | 5 550 000            | 5 272 500    | 277 500        | Achevé                |
| 578 | CE     | NANGA-EBOKO | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à Sandja                 | IDA      | 5 421 544            | 5 150 467    | 271 077        | Achevé                |

| N°  | Région | Commune     | Secteur               | Libellé                                                                                    | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|-----|--------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 579 | CE     | AFANLOUM    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de deux (02) latrines VIP au Centre d'animation de Bissong          | IDA      | 1 782 631            | 1 693 499    | 89 132         | Achevé                |
| 580 | CE     | NKOL AFAMBA | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits à Nkolmeyang II 2                                                  | IDA      | 4 421 655            | 4 200 572    | 221 083        | Achevé                |
| 581 | CE     | NKOL AFAMBA | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits au CES de Nkolmeyang II                                          | IDA      | 2 552 825            | 2 425 184    | 127 641        | Achevé                |
| 582 | CE     | NKOL AFAMBA | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits à Efandi I                                                       | IDA      | 2 452 470            | 2 329 847    | 122 624        | Achevé                |
| 583 | CE     | NKOL AFAMBA | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits à Efandi II                                                      | IDA      | 1 342 230            | 1 275 119    | 67 112         | Achevé                |
| 584 | CE     | NGORO       | Eau Et Assainissement | construction d'un forage à PMH à Nyassira                                                  | IDA      | 8 469 350            | 8 045 883    | 423 468        | Achevé                |
| 585 | CE     | NGORO       | Eau Et Assainissement | construction d'un forage à PMH à Ondouano                                                  | IDA      | 8 469 350            | 8 045 883    | 423 468        | Achevé                |
| 586 | CE     | NGORO       | Eau Et Assainissement | construction d'un forage à PMH à Kombé                                                     | IDA      | 8 469 350            | 8 045 883    | 423 468        | Achevé                |
| 587 | CE     | NGORO       | Eau Et Assainissement | construction d'un forage à PMH à Ngamba I                                                  | IDA      | 8 469 350            | 8 045 883    | 423 468        | Achevé                |
| 588 | CE     | NKOTENG     | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à Zilli                   | IDA      | 5 499 962            | 5 224 964    | 274 998        | Achevé                |
| 589 | CE     | NKOTENG     | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'EP de Nkoteng Village | IDA      | 5 499 962            | 5 224 964    | 274 998        | Achevé                |
| 590 | CE     | NANGA-EBOKO | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à EP Mbonsol              | IDA      | 5 421 544            | 5 150 467    | 271 077        | Achevé                |
| 591 | CE     | NANGA-EBOKO | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de deux (02) latrines à EP Mbonsol                                  | IDA      | 1 708 097            | 1 622 692    | 85 405         | Achevé                |
| 592 | CE     | MBANKOMO    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage à Nkoltsam                                                        | IDA      | 8 450 333            | 8 027 817    | 422 517        | Achevé                |
| 593 | CE     | MBANKOMO    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage à Angongo                                                         | IDA      | 8 450 333            | 8 027 817    | 422 517        | Achevé                |
| 594 | CE     | MBANKOMO    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage à Bikolobikomé                                                    | IDA      | 8 450 333            | 8 027 817    | 422 517        | Achevé                |
| 595 | CE     | LEMBE-YEZOU | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé de PMH à Zoa I                                             | IDA      | 8 498 989            | 8 074 040    | 424 949        | Achevé                |
| 596 | CE     | LEMBE-YEZOU | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé de PMH à Bana                                              | IDA      | 8 498 989            | 8 074 040    | 424 949        | Achevé                |
| 597 | CE     | LEMBE-YEZOU | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé de PMH à Nsamba                                            | IDA      | 8 498 989            | 8 074 040    | 424 949        | Achevé                |
| 598 | CE     | LEMBE-YEZOU | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé de PMH à Nlong                                             | IDA      | 8 498 989            | 8 074 040    | 424 949        | Achevé                |
| 599 | CE     | LEMBE-YEZOU | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé de PMH à Meyete                                            | IDA      | 8 498 989            | 8 074 040    | 424 949        | Achevé                |
| 600 | CE     | MBANKOMO    | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un (01) puits équipé de PMH à Elondem                                     | IDA      | 2 651 000            | 2 518 450    | 132 550        | Achevé                |
| 601 | CE     | MBANKOMO    | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un(01) puits équipé de PMH à Nkolbiyen                                    | IDA      | 2 651 000            | 2 518 450    | 132 550        | Achevé                |
| 602 | CE     | MBANKOMO    | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Oveng                                 | IDA      | 5 459 475            | 5 186 501    | 272 974        | Achevé                |
| 603 | CE     | MBANKOMO    | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Ngatsongo                             | IDA      | 5 459 475            | 5 186 501    | 272 974        | Achevé                |
| 604 | CE     | MESSONDO    | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) forage positif à Mbengue Centre                                     | IDA      | 8 499 175            | 8 074 216    | 424 959        | Achevé                |
| 605 | CE     | MESSONDO    | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) forage Positif à Sodibanga village                                  | IDA      | 8 499 175            | 8 074 216    | 424 959        | Achevé                |
| 606 | CE     | MESSONDO    | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) forage positif à So-Kelle                                           | IDA      | 8 499 175            | 8 074 216    | 424 959        | Achevé                |
| 607 | CE     | MESSONDO    | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) forage positif à Souck                                              | IDA      | 8 499 175            | 8 074 216    | 424 959        | Achevé                |
| 608 | CE     | NKOTENG     | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à Mengangme               | IDA      | 5 499 962            | 5 224 964    | 274 998        | Achevé                |
| 609 | CE     | NKOTENG     | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine au carrefour Meboe        | IDA      | 5 499 962            | 5 224 964    | 274 998        | Achevé                |

| N°  | Région | Commune      | Secteur               | Libellé                                                                                      | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|-----|--------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
|     |        |              | Assainissement        |                                                                                              |          |                      |              |                |                       |
| 610 | CE     | BIKOK        | Eau Et Assainissement | construction d'un puits équipé de PMH à Song-Mimbass                                         | IDA      | 5 976 450            | 5 677 628    | 298 823        | Achevé                |
| 611 | CE     | BIKOK        | Eau Et Assainissement | construction d'un puits équipé de PMH à Mbadoumou                                            | IDA      | 5 976 450            | 5 677 628    | 298 823        | Achevé                |
| 612 | CE     | BIKOK        | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de quatre latrines au CES de Zouatoupsi                               | IDA      | 2 499 470            | 2 374 497    | 124 974        | Achevé                |
| 613 | CE     | MBANKOMO     | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Nkomekui                                | IDA      | 5 459 475            | 5 186 501    | 272 974        | Achevé                |
| 614 | CE     | EVODOULA     | Eau Et Assainissement | construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à Essek Mebaan (Mgbabang I) | IDA      | 5 495 682            | 5 220 898    | 274 784        | Achevé                |
| 615 | CE     | AFANLOUM     | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits à PMH à Angouma                                                 | IDA      | 5 813 125            | 5 522 469    | 290 656        | Achevé                |
| 616 | CE     | AFANLOUM     | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits à PMH à Etombang                                                | IDA      | 5 813 125            | 5 522 469    | 290 656        | Achevé                |
| 617 | CE     | AFANLOUM     | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé pompe à motricité humaine à Mekom                        | IDA      | 5 813 125            | 5 522 469    | 290 656        | Achevé                |
| 618 | CE     | AFANLOUM     | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé pompe à motricité humaine à Mengala                      | IDA      | 5 813 125            | 5 522 469    | 290 656        | Achevé                |
| 619 | CE     | AFANLOUM     | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé pompe à motricité humaine à Ngoungoumou 1                | IDA      | 5 813 125            | 5 522 469    | 290 656        | Achevé                |
| 620 | CE     | AFANLOUM     | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé pompe à motricité humaine à Ngoungoumou 2                | IDA      | 5 813 125            | 5 522 469    | 290 656        | Achevé                |
| 621 | CE     | AFANLOUM     | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits à PMH au Centre d'animation de Bissong                          | IDA      | 5 813 125            | 5 522 469    | 290 656        | Achevé                |
| 622 | CE     | MATOMB       | Eau Et Assainissement | Construction des latrines VIP de la tribune au Centre ville de Matomb                        | IDA      | 2 980 060            | 2 831 057    | 149 003        | Achevé                |
| 623 | CE     | NGORO        | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 latrines au marché de Ngoro                                     | IDA      | 1 750 251            | 1 662 738    | 87 513         | Achevé                |
| 624 | CE     | AWAE         | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits positif équipé de pompe à motricité humaine à KOUKOUNOU         | IDA      | 5 481 755            | 5 207 667    | 274 088        | Achevé                |
| 625 | CE     | AWAE         | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits positif équipé de pompe à motricité humaine à Meki Assi         | IDA      | 5 481 755            | 5 207 667    | 274 088        | Achevé                |
| 626 | CE     | AWAE         | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits positif équipé de pompe à motricité humaine à Bekoudou          | IDA      | 5 481 755            | 5 207 667    | 274 088        | Achevé                |
| 627 | CE     | NANGA-EBOKO  | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à EP Lembebadja             | IDA      | 5 421 544            | 5 150 467    | 271 077        | Achevé                |
| 628 | CE     | NANGA-EBOKO  | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de deux (02) latrines à l'EP Lembe-Badja                              | IDA      | 1 708 097            | 1 622 692    | 85 405         | Achevé                |
| 629 | CE     | BIKOK        | Eau Et Assainissement | construction d'un puits équipé de PMH au CES de Zouatoupsi                                   | IDA      | 5 976 450            | 5 677 628    | 298 823        | Achevé                |
| 630 | CE     | BIKOK        | Eau Et Assainissement | construction d'un puits équipé de PMH à Zouatoupsi-brousse                                   | IDA      | 5 976 450            | 5 677 628    | 298 823        | Achevé                |
| 631 | CE     | NKOL AFAMBA  | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits à Nkil I                                                           | IDA      | 4 298 125            | 4 083 219    | 214 906        | Achevé                |
| 632 | CE     | NKOL AFAMBA  | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits à Nkil II                                                          | IDA      | 2 803 665            | 2 663 482    | 140 183        | Achevé                |
| 633 | CE     | NKOL AFAMBA  | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits à Mbaka                                                            | IDA      | 1 279 500            | 1 215 525    | 63 975         | Achevé                |
| 634 | CE     | NKOL AFAMBA  | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits à Zock II                                                          | IDA      | 3 203 715            | 3 043 529    | 160 186        | Achevé                |
| 635 | CE     | MBANKOMO     | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Zoatoupsi                               | IDA      | 5 459 475            | 5 186 501    | 272 974        | Achevé                |
| 636 | CE     | MBANKOMO     | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Mbalgong                                | IDA      | 5 459 475            | 5 186 501    | 272 974        | Achevé                |
| 637 | CE     | MATOMB       | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits à PMH à Nkongtock                                                    | IDA      | 5 165 000            | 4 906 750    | 258 250        | Achevé                |
| 638 | CE     | MATOMB       | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits à PMH à Mbendjock                                                    | IDA      | 5 165 000            | 4 906 750    | 258 250        | Achevé                |
| 639 | CE     | LEMBE-YEZOUN | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé de PMH à Lembe centre                                        | IDA      | 8 498 989            | 8 074 040    | 424 949        | Achevé                |

| N°  | Région | Commune      | Secteur               | Libellé                                                                                                                     | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|-----|--------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 640 | CE     | LEMBE-YEZOOM | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé de PMH à Lembe II                                                                           | IDA      | 8 498 989            | 8 074 040    | 424 949        | Achevé                |
| 641 | CE     | LEMBE-YEZOOM | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé de PMH à Endoum I                                                                           | IDA      | 8 498 989            | 8 074 040    | 424 949        | Achevé                |
| 642 | CE     | LEMBE-YEZOOM | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé de PMH à l'Hotel de ville                                                                   | IDA      | 8 498 989            | 8 074 040    | 424 949        | Achevé                |
| 643 | CE     | LEMBE-YEZOOM | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage équipé de PMH à Simbane (Nkolessang)                                                               | IDA      | 8 498 989            | 8 074 040    | 424 949        | Achevé                |
| 644 | CE     | LEMBE-YEZOOM | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits positif équipé de PMH à Lembe I                                                                   | IDA      | 1 265 000            | 1 201 750    | 63 250         | Achevé                |
| 645 | CE     | LEMBE-YEZOOM | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits positif équipé de PMH à Lembe III                                                                 | IDA      | 1 265 000            | 1 201 750    | 63 250         | Achevé                |
| 646 | CE     | LEMBE-YEZOOM | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits positif équipé de PMH à Simbane                                                                   | IDA      | 1 265 000            | 1 201 750    | 63 250         | Achevé                |
| 647 | CE     | LEMBE-YEZOOM | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Bana Lycee                                                               | IDA      | 1 265 000            | 1 201 750    | 63 250         | Achevé                |
| 648 | CE     | LEMBE-YEZOOM | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Zoa II                                                                   | IDA      | 1 265 000            | 1 201 750    | 63 250         | Achevé                |
| 649 | CE     | LEMBE-YEZOOM | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Simbane I                                                                | IDA      | 1 265 000            | 1 201 750    | 63 250         | Achevé                |
| 650 | CE     | LEMBE-YEZOOM | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Endoum I                                                                 | IDA      | 1 265 000            | 1 201 750    | 63 250         | Achevé                |
| 651 | CE     | LEMBE-YEZOOM | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Endoum II                                                                | IDA      | 1 265 000            | 1 201 750    | 63 250         | Achevé                |
| 652 | CE     | AKONOLINGA   | Eau Et Assainissement | Construction d' un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine à Mengueme centre                                | IDA      | 8 500 000            | 8 075 000    | 425 000        | Achevé                |
| 653 | CE     | AKONOLINGA   | Eau Et Assainissement | Construction d' un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine à Ep Kane                                        | IDA      | 8 500 000            | 8 075 000    | 425 000        | Achevé                |
| 654 | CE     | AKONOLINGA   | Eau Et Assainissement | Construction d' un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine à EP Ekougou                                     | IDA      | 8 500 000            | 8 075 000    | 425 000        | Achevé                |
| 655 | CE     | BIKOK        | Eau Et Assainissement | construction d'un puits équipé de PMH à l'EP d'Ebakoa                                                                       | IDA      | 5 976 450            | 5 677 628    | 298 823        | Achevé                |
| 656 | CE     | BIKOK        | Eau Et Assainissement | construction d'un puits équipé de PMH à l'EP de Nyomo                                                                       | IDA      | 5 976 450            | 5 677 628    | 298 823        | Achevé                |
| 657 | CE     | NGUIBASSAL   | Eau Et Assainissement | Approvisionnement en eau du cercle municipal (un forage+ un réservoir en BA de 10 m3, une BF et un Branchement particulier) | IDA      | 14 965 302           | 14 217 037   | 748 265        | Achevé                |
| 658 | CE     | NGOMEDZAP    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage à l'EP d'Abodmveng                                                                                 | IDA      | 8 193 737            | 7 784 050    | 409 687        | Achevé                |
| 659 | CE     | NGOMEDZAP    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage à l'EP de Metomba                                                                                  | IDA      | 8 193 737            | 7 784 050    | 409 687        | Achevé                |
| 660 | CE     | MESSONDO     | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) forage positif à Badjob                                                                              | IDA      | 8 499 175            | 8 074 216    | 424 959        | Achevé                |
| 661 | CE     | MESSONDO     | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) forage positif à Leb-Libi                                                                            | IDA      | 8 499 175            | 8 074 216    | 424 959        | Achevé                |
| 662 | CE     | MESSONDO     | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) forage positif à Libock                                                                              | IDA      | 8 499 175            | 8 074 216    | 424 959        | Achevé                |
| 663 | CE     | MESSONDO     | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) forage positif à Ngos                                                                                | IDA      | 8 499 175            | 8 074 216    | 424 959        | Achevé                |
| 664 | CE     | NGOMEDZAP    | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'une adduction d'eau à Onana-Mbessa                                                                         | IDA      | 11 895 250           | 11 300 488   | 594 763        | Achevé                |
| 665 | CE     | NGOMEDZAP    | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'une source à Abang-Akongo                                                                                  | IDA      | 1 857 461            | 1 764 588    | 92 873         | Achevé                |
| 666 | OU     | MALENTOUEN   | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de NJINGOUGHOUN                         | IDA      | 4 650 750            | 4 185 675    | 465 075        | Achevé                |
| 667 | OU     | MALENTOUEN   | Eau Et Assainissement | Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de NJINGOUGHOUN ;    | IDA      | 1 640 165            | 1 476 149    | 164 017        | Achevé                |
| 668 | OU     | MALENTOUEN   | Eau Et Assainissement | Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de NJITIEM ;         | IDA      | 1 699 682            | 1 529 714    | 169 968        | Achevé                |
| 669 | OU     | MALENTOUEN   | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de NJITIEM;                             | IDA      | 4 710 375            | 4 239 338    | 471 038        | Achevé                |
| 670 | OU     | MALENTOUEN   | Eau Et                | Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de MAPOUAYAM ;                          | IDA      | 4 811 738            | 4 330 564    | 481 174        | Achevé                |

| N°  | Région | Commune       | Secteur               | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                            | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|-----|--------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
|     |        |               | Assainissement        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                      |              |                |                       |
| 671 | OU     | MALENTOUEN    | Eau Et Assainissement | Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de MAPOUAYAM ;                                                                                                                                              | IDA      | 1 652 137            | 1 486 923    | 165 214        | Achevé                |
| 672 | OU     | MALENTOUEN    | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de FEKOUOP ;                                                                                                                                                                   | IDA      | 4 799 813            | 4 319 832    | 479 981        | Achevé                |
| 673 | OU     | MALENTOUEN    | Eau Et Assainissement | Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de FEKOUOP ;                                                                                                                                                | IDA      | 1 580 730            | 1 422 657    | 158 073        | Achevé                |
| 674 | OU     | FONGO TONGO   | Eau Et Assainissement | Alimentation en eau potable gravitaire par Captage d'une la source sur un linéaire de 6094ml avec la construction de 02 Réservoirs de capacité 20 et 15 m3, de 10 Bornes fontaines dans la ville de Fongo Tongo et Réhabilitation d'un ancien reservoir de captage | IDA      | 42 808 464           | 38 527 618   | 4 280 846      | Achevé                |
| 675 | OU     | FONGO TONGO   | Eau Et Assainissement | Extension du réseau d'adduction d'eau potable dans la commune de Fongo Tongo (CETIC de Fongo-Tongo, le foyer du village Lefang et le Centre de sante de Mboua)                                                                                                     | IDA      | 7 611 728            | 6 850 555    | 761 173        | Achevé                |
| 676 | OU     | FONGO TONGO   | Eau Et Assainissement | Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun au CETIC de Fongo Tongo.                                                                                                                                                       | IDA      | 1 654 593            | 1 489 134    | 165 459        | Achevé                |
| 677 | OU     | MBOUDA        | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique groupe1 de babete                                                                                                                                                              | IDA      | 4 609 013            | 4 148 112    | 460 901        | Achevé                |
| 678 | OU     | MBOUDA        | Eau Et Assainissement | Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique groupe1 de babete                                                                                                                                           | IDA      | 1 788 751            | 1 609 876    | 178 875        | Achevé                |
| 679 | OU     | MBOUDA        | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique Bamendou                                                                                                                                                                       | IDA      | 4 710 375            | 4 239 338    | 471 038        | Achevé                |
| 680 | OU     | MBOUDA        | Eau Et Assainissement | Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de bamendou                                                                                                                                                 | IDA      | 1 729 125            | 1 556 213    | 172 913        | Achevé                |
| 681 | OU     | MBOUDA        | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de Bamefap                                                                                                                                                                     | IDA      | 4 650 750            | 4 185 675    | 465 075        | Achevé                |
| 682 | OU     | MBOUDA        | Eau Et Assainissement | Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de Bamefap                                                                                                                                                  | IDA      | 1 741 054            | 1 566 949    | 174 105        | Achevé                |
| 683 | OU     | MBOUDA        | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de bamesso                                                                                                                                                                     | IDA      | 4 742 709            | 4 268 438    | 474 271        | Achevé                |
| 684 | OU     | MBOUDA        | Eau Et Assainissement | Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de bamesso                                                                                                                                                  | IDA      | 1 639 688            | 1 475 719    | 163 969        | Achevé                |
| 685 | OU     | GALIM         | Eau Et Assainissement | Construction et équipement d'un (01) forage positif à Bamekoupéré (groupement Bagam) au lycée de Bagam                                                                                                                                                             | IDA      | 7 572 375            | 6 815 138    | 757 238        | Achevé                |
| 686 | OU     | GALIM         | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de bororo-bamendjing                                                                                                                                                           | IDA      | 4 758 671            | 4 282 804    | 475 867        | Achevé                |
| 687 | OU     | GALIM         | Eau Et Assainissement | construction d'une latrine de quatre (04) blocs à l'Ecole publique de bororo Bamendjing                                                                                                                                                                            | IDA      | 1 607 490            | 1 446 741    | 160 749        | Achevé                |
| 688 | OU     | GALIM         | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de meyendung                                                                                                                                                                   | IDA      | 4 762 487            | 4 286 238    | 476 249        | Achevé                |
| 689 | OU     | GALIM         | Eau Et Assainissement | construction d'une latrine de quatre (04) blocs à l'Ecole publique de Meyendung                                                                                                                                                                                    | IDA      | 1 609 875            | 1 448 888    | 160 988        | Achevé                |
| 690 | OU     | GALIM         | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de ngoh mafo                                                                                                                                                                   | IDA      | 4 760 460            | 4 284 414    | 476 046        | Achevé                |
| 691 | OU     | GALIM         | Eau Et Assainissement | construction d'une latrine de quatre (04) blocs à l'Ecole publique de Ngoh Mafo                                                                                                                                                                                    | IDA      | 1 627 763            | 1 464 987    | 162 776        | Achevé                |
| 692 | OU     | GALIM         | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de ngosong-bati                                                                                                                                                                | IDA      | 4 752 828            | 4 277 545    | 475 283        | Achevé                |
| 693 | OU     | GALIM         | Eau Et Assainissement | construction d'une latrine de quatre (04) blocs à l'Ecole publique de ngosong Bati                                                                                                                                                                                 | IDA      | 1 621 800            | 1 459 620    | 162 180        | Achevé                |
| 694 | OU     | PETE BANDJOUN | Eau Et Assainissement | Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun au CES DE MBO YOM                                                                                                                                                              | IDA      | 1 670 504            | 1 503 454    | 167 050        | Achevé                |
| 695 | OU     | PETE BANDJOUN | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine au CETIC DE TESSE                                                                                                                                                                                 | IDA      | 4 716 337            | 4 244 703    | 471 634        | Achevé                |
| 696 | OU     | PETE BANDJOUN | Eau Et Assainissement | Construction de latrine à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'ecole publique du centre groupe 2                                                                                                                                                 | IDA      | 3 155 130            | 2 839 617    | 315 513        | Achevé                |
| 697 | OU     | PETE BANDJOUN | Eau Et Assainissement | Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'ecole publique domlo                                                                                                                                                            | IDA      | 3 312 765            | 2 981 489    | 331 277        | Achevé                |
| 698 | OU     | PETE BANDJOUN | Eau Et Assainissement | Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'ecole publique kamgo                                                                                                                                                            | IDA      | 3 315 747            | 2 984 172    | 331 575        | Achevé                |
| 699 | OU     | PETE BANDJOUN | Eau Et Assainissement | Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'ecole publique keng                                                                                                                                                             | IDA      | 3 190 981            | 2 871 883    | 319 098        | Achevé                |
| 700 | OU     | PETE BANDJOUN | Eau Et                | Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'ecole publique mbem                                                                                                                                                             | IDA      | 3 166 565            | 2 849 909    | 316 657        | Achevé                |

| N°  | Région | Commune                    | Secteur               | Libellé                                                                                                                                                               | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|-----|--------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
|     |        |                            | Assainissement        |                                                                                                                                                                       |          |                      |              |                |                       |
| 701 | OU     | PETE BANDJOUN              | Eau Et Assainissement | Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'école publique mtieki                                                              | IDA      | 3 238 545            | 2 914 691    | 323 855        | Achevé                |
| 702 | OU     | PETE BANDJOUN              | Eau Et Assainissement | Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'école publique tseghem                                                             | IDA      | 3 160 721            | 2 844 649    | 316 072        | Achevé                |
| 703 | OU     | PETE BANDJOUN              | Eau Et Assainissement | Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'école publique yom 3                                                               | IDA      | 3 244 053            | 2 919 648    | 324 405        | Achevé                |
| 704 | OU     | PETE BANDJOUN              | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine dans la Communauté de YOM                                                                            | IDA      | 4 950 000            | 4 455 000    | 495 000        | Achevé                |
| 705 | OU     | TONGA                      | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif à DJATCHALI                                                                                                                          | IDA      | 7 467 857            | 6 721 071    | 746 786        | Achevé                |
| 706 | OU     | TONGA                      | Eau Et Assainissement | Construction de toilettes modernes à deux (02) compartiments comprenant deux lavabos, deux (02) WC à l'anglaise et quatre (04) WC à la turc au marché de Tonga centre | IDA      | 9 447 010            | 8 502 309    | 944 701        | Achevé                |
| 707 | OU     | Bafoussam 1er              | Eau Et Assainissement | Réhabilitation du point d'eau à l'Ecole Publique de djeleng V B1                                                                                                      | IDA      | 894 375              | 804 938      | 89 438         | Achevé                |
| 708 | OU     | Foumbot                    | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de Fochéiya                                                                       | IDA      | 4 970 936            | 4 473 842    | 497 094        | Achevé                |
| 709 | OU     | Foumbot                    | Eau Et Assainissement | Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de Mangoum chefferie                                           | IDA      | 1 727 933            | 1 555 140    | 172 793        | Achevé                |
| 710 | OU     | BAFOUSSAM 3 <sup>ème</sup> | Eau Et Assainissement | Captage d'une source à Metoh II                                                                                                                                       | IDA      | 2 344 745            | 2 110 270    | 234 474        | Achevé                |
| 711 | OU     | BAFOUSSAM 3 <sup>ème</sup> | Eau Et Assainissement | Captage d'une source à Houong III                                                                                                                                     | IDA      | 2 560 324            | 2 304 291    | 256 032        | Achevé                |
| 712 | OU     | BAFOUSSAM 3 <sup>ème</sup> | Eau Et Assainissement | Aménagement du site et des réseaux d'assainissement du marché de Kéké                                                                                                 | IDA      | 15 731 460           | 14 158 314   | 1 573 146      | Achevé                |
| 713 | OU     | BAFOUSSAM 3 <sup>ème</sup> | Eau Et Assainissement | Extension du réseau CDE dans les quartiers situés en zone urbaine DJUNANG-METE                                                                                        | IDA      | 17 953 843           | 16 158 458   | 1 795 384      | Achevé                |
| 714 | OU     | DSCHANG                    | Eau Et Assainissement | construction d'un bloc latrines à six (06) compartiments à l'école maternelle du marché B de Dschang                                                                  | IDA      | 4 878 978            | 4 391 080    | 487 898        | Achevé                |
| 715 | ES     | KETTE                      | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à LALA                                                                                                 | IDA      | 4 689 300            | 4 466 000    | 223 300        | Achevé                |
| 716 | ES     | KETTE                      | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à KETTE-Mokolo                                                                                         | IDA      | 4 689 300            | 4 466 000    | 223 300        | Achevé                |
| 717 | ES     | KETTE                      | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à KETTE-Mairie                                                                                         | IDA      | 4 689 300            | 4 466 000    | 223 300        | Achevé                |
| 718 | ES     | MESSOK                     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation du réseau d'adduction d'eau de la ville de MESSOK                                                                                                      | IDA      | 30 431 264           | 26 475 199   | 3 956 065      | Achevé                |
| 719 | ES     | MESSOK                     | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à BAREKO                                                                                               | IDA      | 5 502 000            | 4 820 800    | 681 200        | Achevé                |
| 720 | ES     | MESSOK                     | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à NDJANGUE                                                                                             | IDA      | 5 502 000            | 4 820 800    | 681 200        | Achevé                |
| 721 | ES     | MESSOK                     | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à ZOADIBA                                                                                              | IDA      | 5 502 000            | 4 820 800    | 681 200        | Achevé                |
| 722 | ES     | MESSOK                     | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à ZOULABOT 2                                                                                           | IDA      | 5 502 000            | 4 820 800    | 681 200        | Achevé                |
| 723 | ES     | MESSOK                     | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à KARAGOUA                                                                                             | IDA      | 4 536 000            | 3 974 400    | 561 600        | Achevé                |
| 724 | ES     | MESSOK                     | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à MINDOUMA                                                                                             | IDA      | 4 536 000            | 3 996 000    | 540 000        | Achevé                |
| 725 | ES     | MESSOK                     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à LONG                                                                                              | IDA      | 2 905 660            | 2 559 748    | 345 912        | Achevé                |
| 726 | ES     | BATOURI                    | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à BELIMBAM                                                                                                | IDA      | 4 200 000            | 3 990 000    | 210 000        | Achevé                |
| 727 | ES     | BATOURI                    | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à BILIBILI                                                                                                | IDA      | 4 200 000            | 3 990 000    | 210 000        | Achevé                |
| 728 | ES     | BATOURI                    | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à MBONE                                                                                                   | IDA      | 4 200 000            | 3 990 000    | 210 000        | Achevé                |
| 729 | ES     | BATOURI                    | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à BELITA 2 (Chefferie)                                                                                    | IDA      | 4 200 000            | 3 990 000    | 210 000        | Achevé                |
| 730 | ES     | BATOURI                    | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à NDEDE                                                                                                   | IDA      | 4 200 000            | 3 990 000    | 210 000        | Achevé                |

| N°  | Région | Commune   | Secteur               | Libellé                                                                                     | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|-----|--------|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 731 | ES     | BATOURI   | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à BELITA 2 (Quartier musulman)  | IDA      | 4 200 000            | 3 990 000    | 210 000        | Achevé                |
| 732 | ES     | BATOURI   | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à GARINDEMBO                    | IDA      | 4 200 000            | 3 990 000    | 210 000        | Achevé                |
| 733 | ES     | BATOURI   | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à GBALAKISSA                    | IDA      | 4 200 000            | 3 990 000    | 210 000        | Achevé                |
| 734 | ES     | BATOURI   | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à NAMBALO                       | IDA      | 4 200 000            | 3 990 000    | 210 000        | Achevé                |
| 735 | ES     | BATOURI   | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à MBONOU                        | IDA      | 4 200 000            | 3 990 000    | 210 000        | Achevé                |
| 736 | ES     | BATOURI   | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à NGANGAM                       | IDA      | 4 200 000            | 3 990 000    | 210 000        | Achevé                |
| 737 | ES     | BATOURI   | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage à NYABI                                                          | IDA      | 2 103 150            | 1 997 993    | 105 158        | Achevé                |
| 738 | ES     | DIMAKO    | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à PETIT-NGOLAMBELE              | IDA      | 4 714 500            | 4 490 000    | 224 500        | Achevé                |
| 739 | ES     | DIMAKO    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage au CES de Grand Po                                                 | IDA      | 6 851 775            | 6 477 200    | 374 575        | Achevé                |
| 740 | ES     | ATOK      | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à LANDA-ROUTE                | IDA      | 3 934 131            | 3 737 424    | 196 707        | Achevé                |
| 741 | ES     | ATOK      | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à AKOK YEBEKOLO              | IDA      | 3 934 131            | 3 737 424    | 196 707        | Achevé                |
| 742 | ES     | ATOK      | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à NGOEMETAG 1                | IDA      | 4 284 900            | 4 070 655    | 214 245        | Achevé                |
| 743 | ES     | ATOK      | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à EFOULAN                    | IDA      | 3 934 131            | 3 737 424    | 196 707        | Achevé                |
| 744 | ES     | ATOK      | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à MIKOAGUE                   | IDA      | 4 284 900            | 4 070 655    | 214 245        | Achevé                |
| 745 | ES     | ATOK      | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à BENDE                      | IDA      | 4 284 900            | 4 070 655    | 214 245        | Achevé                |
| 746 | ES     | ATOK      | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à SOUOMBOU (Village Bantou)  | IDA      | 4 284 900            | 4 070 655    | 214 245        | Achevé                |
| 747 | ES     | ATOK      | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à SOUOMBOU (Village Pygmées) | IDA      | 4 284 900            | 4 070 655    | 214 245        | Achevé                |
| 748 | ES     | ATOK      | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à NGOEMETAG 2                | IDA      | 3 934 131            | 3 737 424    | 196 707        | Achevé                |
| 749 | ES     | ATOK      | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à KODJANS                    | IDA      | 3 934 131            | 3 737 424    | 196 707        | Achevé                |
| 750 | ES     | ATOK      | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à MBAMA                       | IDA      | 1 497 070            | 1 422 217    | 74 854         | Achevé                |
| 751 | ES     | NGUELEBOK | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à l'Ecole Publique BITAMYEN                           | IDA      | 5 004 513            | 4 754 287    | 250 226        | Achevé                |
| 752 | ES     | NGUELEBOK | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à BABETHO                                             | IDA      | 5 004 513            | 4 754 287    | 250 226        | Achevé                |
| 753 | ES     | NGUELEBOK | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH au Campement Municipal de Nguelebok                   | IDA      | 5 004 513            | 4 754 287    | 250 226        | Achevé                |
| 754 | ES     | NGUELEBOK | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à l'Ecole Publique de BELLO II                        | IDA      | 4 994 600            | 4 744 870    | 249 730        | Achevé                |
| 755 | ES     | NGUELEBOK | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à CES de NGUELEBOK                                    | IDA      | 5 004 513            | 4 754 287    | 250 226        | Achevé                |
| 756 | ES     | NGUELEBOK | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH au CSI de DJASSI                                      | IDA      | 4 994 600            | 4 744 870    | 249 730        | Achevé                |
| 757 | ES     | NGUELEBOK | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à KONGA                                               | IDA      | 5 004 513            | 4 754 287    | 250 226        | Achevé                |
| 758 | ES     | NGUELEBOK | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à GOUNTE-CARREFOUR                                    | IDA      | 4 922 500            | 4 676 375    | 246 125        | Achevé                |
| 759 | ES     | NGUELEBOK | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à GONGA                                               | IDA      | 4 922 500            | 4 676 375    | 246 125        | Achevé                |
| 760 | ES     | NGUELEBOK | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à PETIT-MELAMBO                                       | IDA      | 5 004 513            | 4 754 287    | 250 226        | Achevé                |
| 761 | ES     | NGUELEBOK | Eau Et                | Construction d'un puits équipé de PMH à VILLAGE PYGMEE DE FONA                              | IDA      | 4 922 500            | 4 676 375    | 246 125        | Achevé                |

| N°  | Région | Commune   | Secteur               | Libellé                                                                                                   | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|-----|--------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
|     |        |           | Assainissement        |                                                                                                           |          |                      |              |                |                       |
| 762 | ES     | NGUELEBOK | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à GODANGA                                                           | IDA      | 4 994 600            | 4 744 870    | 249 730        | Achevé                |
| 763 | ES     | NGUELEBOK | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à MELOUPO                                                           | IDA      | 4 994 600            | 4 744 870    | 249 730        | Achevé                |
| 764 | ES     | NGUELEBOK | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à NDEMNAM                                                           | IDA      | 4 922 500            | 4 676 375    | 246 125        | Achevé                |
| 765 | ES     | NGUELEBOK | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à NYAMTIMBI                                                         | IDA      | 5 004 513            | 4 754 287    | 250 226        | Achevé                |
| 766 | ES     | NGUELEBOK | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à MBALOU                                                            | IDA      | 5 004 513            | 4 754 287    | 250 226        | Achevé                |
| 767 | ES     | NGOURA    | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à OUANDEN                                     | IDA      | 4 319 894            | 4 103 900    | 215 995        | Achevé                |
| 768 | ES     | NGOURA    | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à l'EP de WOUMBOU                             | IDA      | 4 319 894            | 4 103 900    | 215 995        | Achevé                |
| 769 | ES     | NGOURA    | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine au parking pour gros porteurs de TONGO GADIMA | IDA      | 4 319 894            | 4 103 900    | 215 995        | Achevé                |
| 770 | ES     | NGOURA    | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à l'aire d'abattage de SAMBA                  | IDA      | 4 319 894            | 4 103 900    | 215 995        | Achevé                |
| 771 | ES     | MBOMA     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à ZOUME (ZOGUE MINOM)                       | IDA      | 1 923 000            | 1 826 850    | 96 150         | Achevé                |
| 772 | ES     | MBOMA     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à KAK I (CHEFFERIE)                         | IDA      | 1 923 000            | 1 826 850    | 96 150         | Achevé                |
| 773 | ES     | MBOMA     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à KAGNOL II (Ecole primaire)                | IDA      | 1 345 500            | 1 278 225    | 67 275         | Achevé                |
| 774 | ES     | MBOMA     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à KAK II (Chefferie)                        | IDA      | 1 923 000            | 1 826 850    | 96 150         | Achevé                |
| 775 | ES     | MBOMA     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à KAGNOL I                                  | IDA      | 1 345 500            | 1 278 225    | 67 275         | Achevé                |
| 776 | ES     | MBOMA     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à MBOMA (Ecole maternelle)                 | IDA      | 1 345 500            | 1 278 225    | 67 275         | Achevé                |
| 777 | ES     | MBOMA     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à MBOMA (Résidence Sous-Préfet)             | IDA      | 1 319 250            | 1 253 288    | 65 963         | Achevé                |
| 778 | ES     | MBOMA     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à NGOUMOU (Centre)                          | IDA      | 2 448 000            | 2 325 600    | 122 400        | Achevé                |
| 779 | ES     | MBOMA     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à BEGOND (Foyer)                            | IDA      | 2 106 750            | 2 001 413    | 105 338        | Achevé                |
| 780 | ES     | MBOMA     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à BANGOUE (Face école)                      | IDA      | 2 106 750            | 2 001 413    | 105 338        | Achevé                |
| 781 | ES     | MBOMA     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à BANGOUE (Ecole)                           | IDA      | 1 476 750            | 1 402 913    | 73 838         | Achevé                |
| 782 | ES     | MBOMA     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à NTSIMBOU                                  | IDA      | 1 923 000            | 1 826 850    | 96 150         | Achevé                |
| 783 | ES     | MBOMA     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à NGOAP (carrefour)                         | IDA      | 2 106 750            | 2 001 413    | 105 338        | Achevé                |
| 784 | ES     | MBOMA     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à NGOAP (Quartier MBANG)                    | IDA      | 1 345 500            | 1 278 225    | 67 275         | Achevé                |
| 785 | ES     | MBOMA     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à NKAOULE (Chefferie)                       | IDA      | 2 106 750            | 2 001 413    | 105 338        | Achevé                |
| 786 | ES     | MBOMA     | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à MBAME II                                 | IDA      | 4 091 150            | 3 886 593    | 204 558        | Achevé                |
| 787 | ES     | MBOMA     | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine au CETIC de MBOMA                          | IDA      | 4 091 150            | 3 886 593    | 204 558        | Achevé                |
| 788 | ES     | MBOMA     | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à NTSIMBOU                                 | IDA      | 4 091 150            | 3 886 593    | 204 558        | Achevé                |
| 789 | SU     | Ambam     | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif dans le village Adjap                                                    | IDA      | 8 000 000            | 7 600 000    | 400 000        | Achevé                |
| 790 | SU     | Ambam     | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif dans le village Zalom                                                    | IDA      | 8 000 000            | 7 600 000    | 400 000        | Achevé                |
| 791 | SU     | Ambam     | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif dans le village Minsele (Remplacé par Bilik Bi Tho)                      | IDA      | 8 000 000            | 7 600 000    | 400 000        | Achevé                |

| N°  | Région | Commune     | Secteur               | Libellé                                                                                        | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|-----|--------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 792 | SU     | Ambam       | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif dans le village Nselang                                       | IDA      | 8 000 000            | 7 600 000    | 400 000        | Achevé                |
| 793 | SU     | Ambam       | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif dans le village Bilik-bi-yama                                 | IDA      | 8 000 000            | 7 600 000    | 400 000        | Achevé                |
| 794 | SU     | Ambam       | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif dans le village Zalom (Ma'an)                                 | IDA      | 8 000 000            | 7 600 000    | 400 000        | Achevé                |
| 795 | SU     | Ambam       | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif dans le village Nkol-Efoulan                                  | IDA      | 8 000 000            | 7 600 000    | 400 000        | Achevé                |
| 796 | SU     | Ambam       | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif dans le village Akoulouzok                                    | IDA      | 8 000 000            | 7 600 000    | 400 000        | Achevé                |
| 797 | SU     | Ambam       | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif dans le village Ebozi II                                      | IDA      | 8 000 000            | 7 600 000    | 400 000        | Achevé                |
| 798 | SU     | Ambam       | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif dans le village Nkolekon                                      | IDA      | 8 000 000            | 7 600 000    | 400 000        | Achevé                |
| 799 | SU     | Ambam       | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif dans le village Mengama                                       | IDA      | 8 000 000            | 7 600 000    | 400 000        | Achevé                |
| 800 | SU     | Ambam       | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif dans le village Messi Messi                                   | IDA      | 8 000 000            | 6 078 052    | 1 921 948      | Achevé                |
| 801 | SU     | Biwong Bané | Eau Et Assainissement | Extension réseau d'AEP (03 bornes fontaines, 1500 ml) vers Kama                                | IDA      | 8 168 625            | 7 760 194    | 408 431        | Achevé                |
| 802 | SU     | Biwong Bané | Eau Et Assainissement | Extension réseau d'AEP (04 bornes fontaines, 2000 ml) de Ngoazip vers Metet                    | IDA      | 11 003 913           | 10 453 717   | 550 196        | Achevé                |
| 803 | SU     | Biwong Bulu | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Akak école            | IDA      | 5 558 756            | 5 280 818    | 277 938        | Achevé                |
| 804 | SU     | Biwong Bulu | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Biboulemam            | IDA      | 5 558 756            | 5 280 818    | 277 938        | Achevé                |
| 805 | SU     | Biwong Bulu | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Ndjana                | IDA      | 5 558 756            | 5 280 818    | 277 938        | Achevé                |
| 806 | SU     | Biwong Bulu | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Essangong             | IDA      | 5 558 756            | 5 280 818    | 277 938        | Achevé                |
| 807 | SU     | Biwong Bulu | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Eminemvom II          | IDA      | 5 558 756            | 5 280 818    | 277 938        | Achevé                |
| 808 | SU     | Biwong Bulu | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Sonkoé-retraité/sonel | IDA      | 5 558 756            | 5 280 818    | 277 938        | Achevé                |
| 809 | SU     | Biwong Bulu | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Mang 3                | IDA      | 5 558 756            | 5 280 818    | 277 938        | Achevé                |
| 810 | SU     | Biwong Bulu | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Nkpwébaé 1            | IDA      | 5 558 756            | 5 280 818    | 277 938        | Achevé                |
| 811 | SU     | Biwong Bulu | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Obem                  | IDA      | 5 558 756            | 5 280 818    | 277 938        | Achevé                |
| 812 | SU     | Biwong Bulu | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Oveng-Ngoe            | IDA      | 5 558 756            | 5 280 818    | 277 938        | Achevé                |
| 813 | SU     | Efoulan     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de deux latrines                                                        | IDA      | 1 500 000            | 1 275 000    | 225 000        | Achevé                |
| 814 | SU     | Efoulan     | Eau Et Assainissement | Extension du réseau d'adduction d'eau Vers Minto, Ngonebok et Biyina-Si (5600 ml; 08 BF)       | IDA      | 36 391 783           | 34 572 194   | 1 819 589      | Achevé                |
| 815 | SU     | Lokoundjé   | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de deux latrines au complexe commercial d'Ebea                          | IDA      | 1 500 000            | 1 275 000    | 225 000        | Achevé                |
| 816 | SU     | Lokoundjé   | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif dans la localité Pongo aviation                               | IDA      | 8 000 000            | 7 600 000    | 400 000        | Achevé                |
| 817 | SU     | Lokoundjé   | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif dans la localité Marché Ebéa                                  | IDA      | 8 000 000            | 7 600 000    | 400 000        | Achevé                |
| 818 | SU     | Lokoundjé   | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif dans la localité de Bandevouri                                | IDA      | 8 000 000            | 7 600 000    | 400 000        | Achevé                |
| 819 | SU     | Lolodorf    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif dans le village Kaba                                          | IDA      | 8 000 000            | 7 600 000    | 400 000        | Achevé                |
| 820 | SU     | Lolodorf    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif dans le village Madong                                        | IDA      | 8 000 000            | 7 600 000    | 400 000        | Achevé                |
| 821 | SU     | Lolodorf    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif dans le village Nkouampoe I                                   | IDA      | 8 000 000            | 7 600 000    | 400 000        | Achevé                |
| 822 | SU     | Lolodorf    | Eau Et                | Construction d'un forage positif dans le village Bikala                                        | IDA      | 8 000 000            | 7 600 000    | 400 000        | Achevé                |

| N°  | Région | Commune     | Secteur               | Libellé                                                                                      | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|-----|--------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
|     |        |             | Assainissement        |                                                                                              |          |                      |              |                |                       |
| 823 | SU     | Lolodorf    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif dans le village Bibia                                       | IDA      | 8 000 000            | 7 600 000    | 400 000        | Achevé                |
| 824 | SU     | Lolodorf    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif au Lycée technique                                          | IDA      | 8 000 000            | 7 600 000    | 400 000        | Achevé                |
| 825 | SU     | Mengong     | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Ababita            | IDA      | 8 000 000            | 7 600 000    | 400 000        | Achevé                |
| 826 | SU     | Mengong     | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine dans le village Mv'i | IDA      | 8 000 000            | 7 600 000    | 400 000        | Achevé                |
| 827 | SU     | Mengong     | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Nkoletoto          | IDA      | 8 000 000            | 7 600 000    | 400 000        | Achevé                |
| 828 | SU     | Meyomessala | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits positif dans le village Olong                                        | IDA      | 5 305 033            | 5 039 781    | 265 252        | Achevé                |
| 829 | SU     | Meyomessala | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits positif dans le village Biboulemam                                   | IDA      | 5 305 033            | 5 039 781    | 265 252        | Achevé                |
| 830 | SU     | Meyomessala | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits positif dans le village Nye'ele Ecole                                | IDA      | 5 305 033            | 5 039 781    | 265 252        | Achevé                |
| 831 | SU     | Meyomessala | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits positif dans le village Mbanlam                                      | IDA      | 5 305 033            | 5 039 781    | 265 252        | Achevé                |
| 832 | SU     | Meyomessala | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits positif dans le village Nnemeyong                                    | IDA      | 5 305 033            | 5 039 781    | 265 252        | Achevé                |
| 833 | SU     | Meyomessala | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits positif dans le village Bitee Boe                                    | IDA      | 5 305 033            | 5 039 781    | 265 252        | Achevé                |
| 834 | SU     | Meyomessala | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits positif dans le village Kpwe Ecole                                   | IDA      | 5 305 033            | 5 039 781    | 265 252        | Achevé                |
| 835 | SU     | Meyomessala | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits positif équipé de PMH dans le village Mvanbisson                     | IDA      | 5 305 033            | 5 039 781    | 265 252        | Achevé                |
| 836 | SU     | Meyomessala | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits positif équipé de PMH dans le village Mebame (Meyos)                 | IDA      | 5 305 033            | 5 039 781    | 265 252        | Achevé                |
| 837 | SU     | Mvengue     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de deux latrines pour les logements à Mvengue Centre                  | IDA      | 1 327 628            | 1 194 865    | 132 763        | Achevé                |
| 838 | SU     | Mvengue     | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé de PMH à Nkolmending I                               | IDA      | 8 000 000            | 7 600 000    | 400 000        | Achevé                |
| 839 | SU     | Mvengue     | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé de PMH à Bembe                                       | IDA      | 8 000 000            | 7 600 000    | 400 000        | Achevé                |
| 840 | SU     | Niété       | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de quatre latrines au CES d'Adjap                                     | IDA      | 3 000 000            | 2 700 000    | 300 000        | Achevé                |
| 841 | SU     | Niété       | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé de PMH dans le village Nkolembonda                   | IDA      | 8 000 000            | 7 600 000    | 400 000        | Achevé                |
| 842 | SU     | Niété       | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé de PMH dans le village Angalé                        | IDA      | 8 000 000            | 7 600 000    | 400 000        | Achevé                |
| 843 | SU     | Niété       | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé de PMH dans le village Akom I                        | IDA      | 8 000 000            | 7 600 000    | 400 000        | Achevé                |
| 844 | SU     | Niété       | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé de PMH dans le village Zingui                        | IDA      | 8 000 000            | 7 600 000    | 400 000        | Achevé                |
| 845 | SU     | Oveng       | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits positif équipé de PMH dans le village Abek                           | IDA      | 5 600 000            | 5 320 000    | 280 000        | Achevé                |
| 846 | SU     | Oveng       | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits positif équipé de PMH dans le village Bifot                          | IDA      | 5 600 000            | 5 320 000    | 280 000        | Achevé                |
| 847 | LT     | BARE        | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 latrines au marché de Mbarembeng                                | IDA      | 4 646 134            | 3 949 214    | 696 920        | Achevé                |
| 848 | LT     | BARE        | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 04 latrines au Marché de Yimo                                      | IDA      | 4 646 134            | 3 949 214    | 696 920        | Achevé                |
| 849 | LT     | BARE        | Eau Et Assainissement | Réhabilitation et d'Extension du réseau d'eau gravitaire du Centre Urbain de Bare            | IDA      | 17 776 311           | 16 887 496   | 888 816        | Achevé                |
| 850 | LT     | BONALEA     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation et Extension du réseau d'eau potable SCANWATER de Bessoukang Mandouka         | IDA      | 11 778 297           | 11 189 383   | 588 915        | Achevé                |
| 851 | LT     | DIBAMBA     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine au village Somakek  | IDA      | 1 453 326            | 1 380 660    | 72 666         | Achevé                |
| 852 | LT     | DIBAMBA     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine au village Kopongo  | IDA      | 1 453 326            | 1 380 660    | 72 666         | Achevé                |

| N°  | Région | Commune   | Secteur               | Libellé                                                                                              | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|-----|--------|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 853 | LT     | DIBAMBA   | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Logbadjeck gare           | IDA      | 1 453 326            | 1 380 660    | 72 666         | Achevé                |
| 854 | LT     | MANJO     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 latrines à l'Ecole Publique Maternelle de Manjo centre                  | IDA      | 877 760              | 789 984      | 87 776         | Achevé                |
| 855 | LT     | MANJO     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 latrines à l'Ecole Maternelle de Nlohe                                  | IDA      | 877 760              | 789 984      | 87 776         | Achevé                |
| 856 | LT     | MANJO     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 latrines à la SAR/SM de Manjo                                           | IDA      | 911 040              | 819 936      | 91 104         | Achevé                |
| 857 | LT     | MANJO     | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Ekangté-Mpaka              | IDA      | 8 107 732            | 7 702 345    | 405 387        | Achevé                |
| 858 | LT     | MANJO     | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine au CES Bilingue de Moumekeng | IDA      | 8 107 732            | 7 702 345    | 405 387        | Achevé                |
| 859 | LT     | MANJO     | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine SAR/SM Manjo centre          | IDA      | 8 107 732            | 7 702 345    | 405 387        | Achevé                |
| 860 | LT     | MANJO     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 02 latrines au CES Bilingue de Moumekeng                                   | IDA      | 911 040              | 819 936      | 91 104         | Achevé                |
| 861 | LT     | MBANGA    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Muyuka II A                | IDA      | 7 927 068            | 7 530 715    | 396 353        | Achevé                |
| 862 | LT     | MBANGA    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Muyuka II B                | IDA      | 7 927 068            | 7 530 715    | 396 353        | Achevé                |
| 863 | LT     | MBANGA    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Kombe Gare                 | IDA      | 7 927 068            | 7 530 715    | 396 353        | Achevé                |
| 864 | LT     | MBANGA    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Matouké                    | IDA      | 7 851 092            | 7 458 538    | 392 555        | Achevé                |
| 865 | LT     | MBANGA    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Kotto Up                   | IDA      | 7 851 092            | 7 458 538    | 392 555        | Achevé                |
| 866 | LT     | MBANGA    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Kotto Natchtigal           | IDA      | 7 851 092            | 7 458 538    | 392 555        | Achevé                |
| 867 | LT     | MBANGA    | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 05 latrines au marché B de Mbang                                           | IDA      | 2 228 858            | 1 894 529    | 334 329        | Achevé                |
| 868 | LT     | PENJA     | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Mouataba                   | IDA      | 7 699 117            | 7 314 161    | 384 956        | Achevé                |
| 869 | LT     | PENJA     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 04 latrines au Marché de Penja                                             | IDA      | 4 642 751            | 3 946 339    | 696 413        | Achevé                |
| 870 | LT     | PENJA     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 04 latrines au marché de Njombé                                            | IDA      | 3 788 415            | 3 220 153    | 568 262        | Achevé                |
| 871 | LT     | PENJA     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de 03 latrines au Lycée de Penja                                              | IDA      | 3 419 018            | 3 077 116    | 341 902        | Achevé                |
| 872 | LT     | POUMA     | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Sokelle II                 | IDA      | 7 896 346            | 7 501 528    | 394 817        | Achevé                |
| 873 | LT     | POUMA     | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Sakbayeme                  | IDA      | 7 896 346            | 7 501 528    | 394 817        | Achevé                |
| 874 | LT     | POUMA     | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Ngui-Mbongo par Sokelle I  | IDA      | 7 896 346            | 7 501 528    | 394 817        | Achevé                |
| 875 | LT     | POUMA     | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Makak Logbako              | IDA      | 7 896 346            | 7 501 528    | 394 817        | Achevé                |
| 876 | LT     | POUMA     | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Minomindjock               | IDA      | 7 896 346            | 7 501 528    | 394 817        | Achevé                |
| 877 | CE     | NGOMEDZAP | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de deux (02) latrines à l'EP Ossobemva'a                                      | IDA      | 2 373 510            | 2 254 835    | 118 676        | En cours              |
| 878 | CE     | NGOMEDZAP | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de deux (02) latrines au CES de Nkolbewa III                                  | IDA      | 2 401 510            | 2 281 435    | 120 076        | En cours              |
| 879 | CE     | NGOMEDZAP | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de deux (02) latrines à l'EP d'Abodmveng                                      | IDA      | 2 371 510            | 2 252 935    | 118 576        | En cours              |
| 880 | CE     | NGOMEDZAP | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de deux (02) latrines à l'EP de Metomba                                       | IDA      | 2 371 510            | 2 252 935    | 118 576        | En cours              |
| 881 | CE     | DZENG     | Eau Et Assainissement | Construction d'un puit équipé de PMH à EP Daïdo                                                      | IDA      | 5 550 000            | 5 272 500    | 277 500        | En cours              |
| 882 | CE     | DZENG     | Eau Et Assainissement | Construction d'un puit équipé de PMH à Bikok Chefferie                                               | IDA      | 5 550 000            | 5 272 500    | 277 500        | En cours              |
| 883 | CE     | DZENG     | Eau Et                | Construction d'un puit équipé de PMH à Abam Chefferie                                                | IDA      | 5 550 000            | 5 272 500    | 277 500        | En cours              |

| N°  | Région | Commune         | Secteur               | Libellé                                                                                                              | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|-----|--------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
|     |        |                 | Assainissement        |                                                                                                                      |          |                      |              |                |                       |
| 884 | CE     | MBANKOMO        | Eau Et Assainissement | Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Nkoloman                                                        | IDA      | 5 459 475            | 5 186 501    | 272 974        | En cours              |
| 885 | CE     | DZENG           | Eau Et Assainissement | Construction d'un puit équipé de PMH à Nkolnguét                                                                     | IDA      | 5 550 000            | 5 272 500    | 277 500        | En cours              |
| 886 | CE     | DZENG           | Eau Et Assainissement | Construction d'un puit équipé de PMH à EP Bembe                                                                      | IDA      | 5 550 000            | 5 272 500    | 277 500        | En cours              |
| 887 | CE     | DZENG           | Eau Et Assainissement | Construction d'un puit équipé de PMH à Aloum                                                                         | IDA      | 5 550 000            | 5 272 500    | 277 500        | En cours              |
| 888 | OU     | BAFOUSSAM 3ième | Eau Et Assainissement | Construction et équipement d'un (01) forage positif à Houong IV                                                      | IDA      | 7 276 170            | 6 548 553    | 727 617        | En cours              |
| 889 | OU     | BAFOUSSAM 3ième | Eau Et Assainissement | Construction et équipement d'un (01) forage positif à Latsit Djuitcha                                                | IDA      | 7 365 228            | 6 628 705    | 736 523        | En cours              |
| 890 | SU     | Oveng           | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits positif équipé de PMH dans le village Mebassa                                                | IDA      | 8 000 000            | 7 600 000    | 400 000        | En cours              |
| 891 | SU     | Oveng           | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits positif équipé de PMH dans le village Nkono                                                  | IDA      | 5 600 000            | 5 320 000    | 280 000        | En cours              |
| 892 | SU     | Oveng           | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits positif équipé de PMH dans le village Essam II                                               | IDA      | 5 600 000            | 5 320 000    | 280 000        | En cours              |
| 893 | SU     | Oveng           | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits positif équipé de PMH dans le village Anyoungom                                              | IDA      | 3 500 000            | 3 325 000    | 175 000        | En cours              |
| 894 | SU     | Oveng           | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de deux latrines à l'école maternelle d'Essam                                                 | IDA      | 1 600 000            | 1 440 000    | 160 000        | En cours              |
| 895 | SU     | Oveng           | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits positif équipé de PMH dans le village Bikougou                                               | IDA      | 5 600 000            | 5 320 000    | 280 000        | En cours              |
| 896 | OU     | Bazou           | Eau Et Assainissement | Réhabilitation du Réseau d'Alimentation en Eau Potable de BASSOUMDJANG                                               | IDA      | 7 500 000            | 6 750 000    | 750 000        | Non démarré           |
| 897 | SU     | Oveng           | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif dans le village Essamekou                                                           | IDA      | 8 000 000            | 7 600 000    | 400 000        | Non démarré           |
| 898 | SU     | Oveng           | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif dans le village Adjap                                                               | IDA      | 8 000 000            | 7 600 000    | 400 000        | Non démarré           |
| 899 | SU     | Oveng           | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé de PMH dans le village Andoung                                               | IDA      | 8 000 000            | 7 600 000    | 400 000        | Non démarré           |
| 900 | SU     | Oveng           | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage positif équipé de PMH dans le village Aboulou                                               | IDA      | 8 000 000            | 7 600 000    | 400 000        | Non démarré           |
| 901 | LT     | BONALEA         | Eau Et Assainissement | Réhabilitation du réseau d'eau potable SCANWATER de Maleke – Carrefour Kaké – Kaké village et extension à Mankoulang | IDA      | 16 038 880           | 15 236 936   | 801 944        | Non démarré           |
| 902 | LT     | BONALEA         | Eau Et Assainissement | Réhabilitation et Extension du réseau d'eau potable SCANWATER de Fiko – Mangamba - Miang                             | IDA      | 14 683 760           | 13 949 572   | 734 188        | Non démarré           |
| 903 | SU     | Biwong Bulu     | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Koungoulou Ngoe                             | C2D      | 5 558 756            | 5 280 818    | 277 938        | Achevé                |
| 904 | SU     | Biwong Bulu     | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité humaine à Nselang Centre                              | C2D      | 5 558 756            | 5 280 818    | 277 938        | Achevé                |
| 905 | EN     | BOURHA          | Eau Et Assainissement | Microprojet de réalisation d'une mini Adduction d'Eau Potable (AEP) de l'Hôpital de District de Bourha               | C2D      | 21 733 675           | 20 646 991   | 1 086 684      | En cours              |
| 906 | ES     | NGOYLA          | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à DOUMZOK                                             | C2D      |                      |              | -              | Non démarré           |
| 907 | ES     | NGOYLA          | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à NTAM                                                | C2D      |                      |              | -              | Non démarré           |
| 908 | ES     | NGOYLA          | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à LAMSON                                               | C2D      |                      |              | -              | Non démarré           |
| 909 | ES     | NGOYLA          | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à NGOYLA Village                                       | C2D      |                      |              | -              | Non démarré           |
| 910 | ES     | NGOYLA          | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à ZOULAMEYONG                                          | C2D      |                      |              | -              | Non démarré           |
| 911 | ES     | NGOYLA          | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à MOKOLO                                               | C2D      |                      |              | -              | Non démarré           |
| 912 | ES     | NGOYLA          | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine au Lycée de NGOYLA                                     | C2D      |                      |              | -              | Non démarré           |
| 913 | ES     | NGOYLA          | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de quatre (04) latrines au Lycée de NGOYLA                                                    | C2D      |                      |              | -              | Non démarré           |

| N°  | Région | Commune   | Secteur               | Libellé                                                                                     | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|-----|--------|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 914 | ES     | MINDOUROU | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à NKOUL                      | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 915 | ES     | MINDOUROU | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à MALENE                     | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 916 | ES     | MINDOUROU | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à BEDOUMO                    | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 917 | ES     | MINDOUROU | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à NONGBWALA                  | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 918 | ES     | MINDOUROU | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à MINDOUROU (quartier MOABI) | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 919 | ES     | MINDOUROU | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à BEDOUMO                    | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 920 | ES     | MINDOUROU | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à MENZOH                      | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 921 | ES     | MINDOUROU | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à MALENE                     | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 922 | ES     | MINDOUROU | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à DJOLEMPOUM                 | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 923 | ES     | MINDOUROU | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à MBALLAM (2)                 | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 924 | ES     | MINDOUROU | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à KAGNOL                     | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 925 | ES     | MINDOUROU | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à ETSIEK                      | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 926 | ES     | MINDOUROU | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à DJOUYAYA                   | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 927 | ES     | MINDOUROU | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à CYRIE                       | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 928 | ES     | MINDOUROU | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à NKOUAK                      | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 929 | ES     | LOMIE     | Eau Et Assainissement | Aménagement d'une source à PANA                                                             | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 930 | ES     | LOMIE     | Eau Et Assainissement | Aménagement d'une source à DJOUKLOUSSOU                                                     | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 931 | ES     | LOMIE     | Eau Et Assainissement | Aménagement d'une source à BAMBA-NKOLVOLAN                                                  | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 932 | ES     | LOMIE     | Eau Et Assainissement | Aménagement d'une source à ABIERE                                                           | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 933 | ES     | LOMIE     | Eau Et Assainissement | Aménagement d'une source à MEKA                                                             | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 934 | ES     | LOMIE     | Eau Et Assainissement | Aménagement d'une source à NTAM                                                             | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 935 | ES     | LOMIE     | Eau Et Assainissement | Aménagement d'une source à BIBA II                                                          | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 936 | ES     | LOMIE     | Eau Et Assainissement | Aménagement d'une source à ADJELA                                                           | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 937 | ES     | LOMIE     | Eau Et Assainissement | Aménagement d'une source à NGOULEMAKONG                                                     | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 938 | ES     | LOMIE     | Eau Et Assainissement | Aménagement d'une source à DJOUTAM                                                          | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 939 | ES     | LOMIE     | Eau Et Assainissement | Aménagement d'une source à MESSASSEA                                                        | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 940 | ES     | LOMIE     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'une source à NEMEYONG III                                                  | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 941 | ES     | LOMIE     | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de Pompe à Motricité Humaine à l'internat des Baka           | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 942 | ES     | LOMIE     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de trois (03) latrines à l'EP Goupe I de LOMIE                       | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 943 | ES     | MBANG     | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits équipé de PMH à l'Ecole Maternel de KOUOKODJOS                      | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 944 | ES     | MBANG     | Eau Et                | Construction d'un puits équipé de PMH à BOKENDJA                                            | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |

| N°  | Région | Commune    | Secteur               | Libellé                                                                      | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|-----|--------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
|     |        |            | Assainissement        |                                                                              |          |                      |              |                |                       |
| 945 | ES     | MBANG      | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'une source au village KAPANG                                | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 946 | EN     | BOURHA     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments au CES de Guili     | C2D      | 1 908 310            | 1 812 895    | 190 831        | Non démarré           |
| 947 | EN     | BOURHA     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments au CES de Boukoulou | C2D      | 1 908 310            | 1 812 895    | 190 831        | Non démarré           |
| 948 | EN     | BOURHA     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments au CETIC de Bourha  | C2D      | 1 908 310            | 1 812 895    | 190 831        | Non démarré           |
| 949 | EN     | Roua       | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments à l'EP de Koné      | C2D      | 1 893 914            | 1 704 523    | 189 391        | Non démarré           |
| 950 | EN     | Roua       | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments à l'EP de Dissambak | C2D      | 1 893 914            | 1 704 523    | 189 391        | Non démarré           |
| 951 | EN     | Roua       | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments à l'EP Broh         | C2D      | 1 893 914            | 1 704 523    | 189 391        | Non démarré           |
| 952 | EN     | Roua       | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments de Matakam-Soulédé  | C2D      | 1 893 914            | 1 704 523    | 189 391        | Non démarré           |
| 953 | EN     | HILE ALIFA | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de PMH à Tchika                    | C2D      | 8 883 153            | 8 438 995    | 444 158        | Non démarré           |
| 954 | EN     | HILE ALIFA | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de PMH à Dolé -Milini              | C2D      | 8 883 153            | 8 438 995    | 444 158        | Non démarré           |
| 955 | EN     | HILE ALIFA | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de PMH à Gononi                    | C2D      | 8 883 153            | 8 438 995    | 444 158        | Non démarré           |
| 956 | EN     | HILE ALIFA | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de PMH à Dougomsilio II            | C2D      | 8 883 153            | 8 438 995    | 444 158        | Non démarré           |
| 957 | EN     | HILE ALIFA | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de PMH à Mafoulso I                | C2D      | 8 883 153            | 8 438 995    | 444 158        | Non démarré           |
| 958 | EN     | HILE ALIFA | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de PMH à Mafoulso II               | C2D      | 8 883 153            | 8 438 995    | 444 158        | Non démarré           |
| 959 | EN     | HILE ALIFA | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de PMH à Tchahak                   | C2D      | 8 883 153            | 8 438 995    | 444 158        | Non démarré           |
| 960 | EN     | HILE ALIFA | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé Hilé Alifa I                       | C2D      | 8 883 153            | 8 438 995    | 444 158        | Non démarré           |
| 961 | EN     | HILE ALIFA | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de PMH à Fadja                     | C2D      | 8 883 153            | 8 438 995    | 444 158        | Non démarré           |
| 962 | EN     | HILE ALIFA | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de PMH à l'EP de Hilé -Andalgui    | C2D      | 8 883 153            | 8 438 995    | 444 158        | Non démarré           |
| 963 | EN     | HILE ALIFA | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé à l'EP de Hilé Alifa II            | C2D      | 8 883 153            | 8 438 995    | 444 158        | Non démarré           |
| 964 | EN     | GUERE      | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de PMH à Tcharwaye                 | C2D      | 8 201 806            | 7 791 716    | 410 090        | Non démarré           |
| 965 | EN     | GUERE      | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de PMH à Tchalawa                  | C2D      | 8 201 806            | 7 791 716    | 410 090        | Non démarré           |
| 966 | EN     | GUERE      | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de PMH à Zignitta                  | C2D      | 8 201 806            | 7 791 716    | 410 090        | Non démarré           |
| 967 | EN     | GUERE      | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de PMH à Maida                     | C2D      | 8 201 806            | 7 791 716    | 410 090        | Non démarré           |
| 968 | EN     | GUERE      | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de PMH à Zolona                    | C2D      | 8 201 806            | 7 791 716    | 410 090        | Non démarré           |
| 969 | EN     | GUERE      | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de PMH à l'EP Warlak               | C2D      | 8 201 806            | 7 791 716    | 410 090        | Non démarré           |
| 970 | EN     | GUERE      | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de PMH à l'EP de Nguéreng          | C2D      | 8 201 806            | 7 791 716    | 410 090        | Non démarré           |
| 971 | EN     | GUERE      | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de PMH à l'EP de Gaouyang          | C2D      | 8 201 806            | 7 791 716    | 410 090        | Non démarré           |
| 972 | EN     | GUERE      | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de PMH à l'EP de Moutang           | C2D      | 8 201 806            | 7 791 716    | 410 090        | Non démarré           |
| 973 | EN     | TCHATIBALI | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc latrines à 3 compartiments au CES de Douaye           | C2D      | 2 075 595            | 1 868 035    | 207 560        | Non démarré           |
| 974 | EN     | KOLOFATA   | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc latrines à 3 compartiments au CETIC de Kolofata       | C2D      | 2 204 843            | 1 984 358    | 220 484        | Non démarré           |

| N°   | Région | Commune  | Secteur               | Libellé                                                                                                 | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|------|--------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 975  | EN     | GAZAWA   | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Dasdéo                         | C2D      | 8 013 760            | 7 613 072    | 400 688        | Non démarré           |
| 976  | EN     | GAZAWA   | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Gouro dow Foulbé               | C2D      | 8 013 760            | 7 613 072    | 400 688        | Non démarré           |
| 977  | EN     | GAZAWA   | Eau Et Assainissement | Réhabilitation de la mini adduction d'eau potable du Centre de Santé Intégré de Gazawa                  | C2D      | 4 431 710            | 4 210 125    | 221 586        | Non démarré           |
| 978  | EN     | KOLOFATA | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à l'école maternelle d'Amchidé 1 | C2D      | 7 400 543            | 7 030 516    | 370 027        | Non démarré           |
| 979  | EN     | KOLOFATA | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine au CETIC de Kolofata             | C2D      | 7 432 603            | 7 060 973    | 371 630        | Non démarré           |
| 980  | EN     | KOLOFATA | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine au quartier latin de Kolofata    | C2D      | 7 400 543            | 7 030 516    | 370 027        | Non démarré           |
| 981  | EN     | KOLOFATA | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Warawidé                       | C2D      | 7 432 603            | 7 060 973    | 371 630        | Non démarré           |
| 982  | EN     | KOLOFATA | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Gréa Blama- Bachir             | C2D      | 8 004 258            | 7 604 045    | 400 213        | Non démarré           |
| 983  | EN     | KOLOFATA | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Gréa centre                    | C2D      | 8 004 258            | 7 604 045    | 400 213        | Non démarré           |
| 984  | EN     | KOLOFATA | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc latrines à 3 compartiments au lycée de Kerawa                                    | C2D      | 2 204 843            | 1 984 358    | 220 484        | Non démarré           |
| 985  | EN     | WINA     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc latrines à l'EP de Touba                                                         | C2D      | 2 735 999            | 2 462 399    | 273 600        | Non démarré           |
| 986  | EN     | WINA     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc latrines au CES de Kourbi                                                        | C2D      | 2 735 999            | 2 462 399    | 273 600        | Non démarré           |
| 987  | EN     | WINA     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc latrines à l'EP de Daram-bilaye                                                  | C2D      | 2 735 999            | 2 462 399    | 273 600        | Non démarré           |
| 988  | EN     | WINA     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc latrines à l'EP de Rouane                                                        | C2D      | 2 735 999            | 2 462 399    | 273 600        | Non démarré           |
| 989  | EN     | WINA     | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage au lycée de Djongdong                                                          | C2D      | 7 800 000            | 7 410 000    | 390 000        | Non démarré           |
| 990  | EN     | WINA     | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage au CES de Hougno                                                               | C2D      | 7 800 000            | 7 410 000    | 390 000        | Non démarré           |
| 991  | EN     | WINA     | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage au CES de Kourbi                                                               | C2D      | 7 800 000            | 7 410 000    | 390 000        | Non démarré           |
| 992  | EN     | WINA     | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage à l'EP de Touba                                                                | C2D      | 7 800 000            | 7 410 000    | 390 000        | Non démarré           |
| 993  | EN     | TOULOUM  | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Tichéo dargala                 | C2D      | 8 119 176            | 7 713 217    | 405 959        | Non démarré           |
| 994  | EN     | TOULOUM  | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Bardouki (Mancharé)            | C2D      | 8 119 176            | 7 713 217    | 405 959        | Non démarré           |
| 995  | EN     | TOULOUM  | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Ndéré                          | C2D      | 8 119 176            | 7 713 217    | 405 959        | Non démarré           |
| 996  | EN     | TOULOUM  | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Saosaï (porye)                 | C2D      | 8 119 176            | 7 713 217    | 405 959        | Non démarré           |
| 997  | EN     | TOULOUM  | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Mimbakri-bizili                | C2D      | 8 119 176            | 7 713 217    | 405 959        | Non démarré           |
| 998  | EN     | TOULOUM  | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Lawang kabla                   | C2D      | 8 119 176            | 7 713 217    | 405 959        | Non démarré           |
| 999  | EN     | TOULOUM  | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Timana                         | C2D      | 8 119 176            | 7 713 217    | 405 959        | Non démarré           |
| 1000 | EN     | TOULOUM  | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Golonréo                       | C2D      | 8 119 176            | 7 713 217    | 405 959        | Non démarré           |
| 1001 | EN     | TOULOUM  | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Kanam lamtoing                 | C2D      | 8 119 176            | 7 713 217    | 405 959        | Non démarré           |
| 1002 | EN     | TOULOUM  | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Ouro Dawadi                    | C2D      | 8 119 176            | 7 713 217    | 405 959        | Non démarré           |
| 1003 | EN     | TOULOUM  | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Sigeoré                        | C2D      | 8 119 176            | 7 713 217    | 405 959        | Non démarré           |
| 1004 | EN     | TOULOUM  | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Dandibali                      | C2D      | 8 119 176            | 7 713 217    | 405 959        | Non démarré           |
| 1005 | EN     | TOULOUM  | Eau Et                | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Gaidam                         | C2D      | 8 119 176            | 7 713 217    | 405 959        | Non démarré           |

| N°   | Région | Commune   | Secteur               | Libellé                                                                                     | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|------|--------|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
|      |        |           | Assainissement        |                                                                                             |          |                      |              |                |                       |
| 1006 | EN     | TOULOU    | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Djernigue          | C2D      | 8 119 176            | 7 713 217    | 405 959        | Non démarré           |
| 1007 | EN     | DARGALA   | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments au CETIC de Dargala                | C2D      | 2 630 768            | 2 367 692    | 263 077        | Non démarré           |
| 1008 | EN     | DARGALA   | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments au CES de Yoldéo                   | C2D      | 2 630 768            | 2 367 692    | 263 077        | Non démarré           |
| 1009 | EN     | DARGALA   | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage au CETIC de Dargala                                                | C2D      | 8 141 562            | 7 734 484    | 407 078        | Non démarré           |
| 1010 | EN     | DARGALA   | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage au CES de Yoldéo                                                   | C2D      | 8 141 562            | 7 734 484    | 407 078        | Non démarré           |
| 1011 | EN     | DARGALA   | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage à l'EP de Tannéo                                                   | C2D      | 8 141 562            | 7 734 484    | 407 078        | Non démarré           |
| 1012 | EN     | DARGALA   | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage au CES de Kalhé                                                    | C2D      | 8 141 562            | 7 734 484    | 407 078        | Non démarré           |
| 1013 | EN     | GUIDIGUIS | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments à l'EP de Défin                    | C2D      | 2 630 768            | 2 367 692    | 263 077        | Non démarré           |
| 1014 | EN     | GUIDIGUIS | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments à l'EP de Patalao                  | C2D      | 2 630 768            | 2 367 692    | 263 077        | Non démarré           |
| 1015 | EN     | KOZA      | Eau Et Assainissement | Construction de deux blocs latrines au CSI de Moutsikar                                     | C2D      | 5 130 547            | 4 617 492    | 513 055        | Non démarré           |
| 1016 | EN     | ZINA      | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à l'EP d'Ivié        | C2D      | 8 734 334            | 8 297 617    | 436 717        | Non démarré           |
| 1017 | EN     | ZINA      | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Maskalaï           | C2D      | 8 734 334            | 8 297 617    | 436 717        | Non démarré           |
| 1018 | EN     | ZINA      | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Gouba              | C2D      | 8 734 334            | 8 297 617    | 436 717        | Non démarré           |
| 1019 | EN     | ZINA      | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Malazina           | C2D      | 8 734 334            | 8 297 617    | 436 717        | Non démarré           |
| 1020 | EN     | ZINA      | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Tchoukoufou        | C2D      | 8 734 334            | 8 297 617    | 436 717        | Non démarré           |
| 1021 | EN     | ZINA      | Eau Et Assainissement | Construction d'un forage productif équipé de pompe à motricité humaine à Patalvi            | C2D      | 8 734 334            | 8 297 617    | 436 717        | Non démarré           |
| 1022 | EN     | ZINA      | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à Zina                        | C2D      | 4 816 550            | 4 575 722    | 240 827        | Non démarré           |
| 1023 | EN     | ZINA      | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à Mazéra                      | C2D      | 5 267 484            | 5 004 109    | 263 374        | Non démarré           |
| 1024 | EN     | ZINA      | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à Sifna                       | C2D      | 5 065 209            | 4 811 949    | 253 260        | Non démarré           |
| 1025 | EN     | ZINA      | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à Djermé II                   | C2D      | 4 265 597            | 4 052 317    | 213 280        | Non démarré           |
| 1026 | EN     | GUEME     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments à l'école maternelle de Vélé       | C2D      | 2 630 768            | 2 367 692    | 263 077        | Non démarré           |
| 1027 | EN     | GUEME     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments à l'EP de Doumaraye                | C2D      | 2 630 768            | 2 367 692    | 263 077        | Non démarré           |
| 1028 | EN     | GUEME     | Eau Et Assainissement | Construction d'un bloc de latrines à trois compartiments à l'EP Bangala-Mogoi               | C2D      | 2 630 768            | 2 367 692    | 263 077        | Non démarré           |
| 1029 | AD     | Ngaoui    | Eau Et Assainissement | Réalisation d'un forage+ réservoir 2m3 au Campement municipal de Ngaoui                     | C2D      | 10 000 000           | 9 500 000    | 500 000        | Non démarré           |
| 1030 | AD     | Banyo     | Eau Et Assainissement | Réalisation d'un puits busé équipé d'une pmope à motricité humaine au CES d'Allat Toutawal  | IDA      | 5 076 133            | 4 822 326    | 253 807        | Achevé                |
| 1031 | AD     | Banyo     | Eau Et Assainissement | Aménagement d'une source à l'EP de Labbaré Baya dans la commune de Banyo                    | IDA      | 1 550 700            | 1 473 165    | 77 535         | Achevé                |
| 1032 | AD     | Dir       | Eau Et Assainissement | Réalisation d'01 forage à proximité du CMA de DIR et équipé d'une pompe à motricité humaine | IDA      | 1 520 485            | 1 444 461    | 76 024         | Achevé                |
| 1033 | AD     | Dir       | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à Borwara                 | IDA      | 1 097 455            | 1 042 582    | 54 873         | Achevé                |
| 1034 | AD     | Dir       | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à Bim Mbappé              | IDA      | 1 278 768            | 1 214 830    | 63 938         | Achevé                |
| 1035 | AD     | Dir       | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à SIMI I                  | IDA      | 2 180 022            | 2 071 021    | 109 001        | Achevé                |

| N°   | Région | Commune | Secteur               | Libellé                                                                                             | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|------|--------|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 1036 | AD     | Dir     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à SIMI II                         | IDA      | 2 167 620            | 2 059 239    | 108 381        | Achevé                |
| 1037 | AD     | Dir     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à KALA SAME                       | IDA      | 1 352 936            | 1 285 289    | 67 647         | Achevé                |
| 1038 | AD     | Dir     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à LAMO                            | IDA      | 1 724 622            | 16 383 910   | 86 231         | Achevé                |
| 1039 | AD     | Dir     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à BOFORO                          | IDA      | 1 976 629            | 1 877 798    | 98 831         | Achevé                |
| 1040 | AD     | Dir     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à BAGODO Chefferie                | IDA      | 1 276 288            | 1 212 474    | 63 814         | Achevé                |
| 1041 | AD     | Dir     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à BAGODO Hopital                  | IDA      | 1 615 858            | 1 535 065    | 80 793         | Achevé                |
| 1042 | AD     | Dir     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à BATOUA PANGAR                   | IDA      | 1 344 751            | 1 277 514    | 67 238         | Achevé                |
| 1043 | AD     | Dir     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à RAOU ZANAM                      | IDA      | 1 225 193            | 1 163 933    | 61 260         | Achevé                |
| 1044 | AD     | Dir     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à BINDIBA                         | IDA      | 1 960 010            | 1 862 010    | 98 001         | Achevé                |
| 1045 | AD     | Dir     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à Koundé Chefferie                | IDA      | 1 500 517            | 1 425 491    | 75 026         | Achevé                |
| 1046 | AD     | Dir     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à GORO                            | IDA      | 1 072 027            | 1 018 425    | 53 601         | Achevé                |
| 1047 | AD     | Dir     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à GUIZORE                         | IDA      | 1 530 901            | 1 454 356    | 76 545         | Achevé                |
| 1048 | AD     | Dir     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à BEKA ZIKI                       | IDA      | 502 159              | 477 051      | 25 108         | Achevé                |
| 1049 | AD     | Dir     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à KALALDI                         | IDA      | 1 175 585            | 1 116 806    | 58 779         | Achevé                |
| 1050 | AD     | Dir     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à BORGUENE                        | IDA      | 1 235 364            | 1 173 596    | 61 768         | Achevé                |
| 1051 | AD     | Dir     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à KOUNDE BEGIM                    | IDA      | 742 384              | 705 265      | 37 119         | Achevé                |
| 1052 | AD     | Dir     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à TAPPARE Carrefour               | IDA      | 914 530              | 868 804      | 45 727         | Achevé                |
| 1053 | AD     | Dir     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits busé équipé d'une pompe à motricité humaine au quartier Jolie Soir de Dir | IDA      | 1 131 681            | 1 075 097    | 56 584         | Achevé                |
| 1054 | AD     | Dir     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à SOURMA                          | IDA      | 749 081              | 711 627      | 37 454         | Achevé                |
| 1055 | AD     | Dir     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation d'un puits busé équipé d'une pompe à motricité humaine à MBELLA                      | IDA      | 1 744 713            | 1 657 478    | 87 236         | Achevé                |
| 1056 | AD     | Dir     | Eau Et Assainissement | Réhabilitation du forage équipé d'une pompe à motricité humaine du CMA de Dir                       | IDA      | 1 488 240            | 1 413 828    | 74 412         | Achevé                |
| 1057 | AD     | Dir     | Eau Et Assainissement | Aménagement d'une source dans le village BEYALA de la commune de Dir                                | IDA      | 1 493 849            | 1 419 157    | 74 692         | Achevé                |
| 1058 | AD     | Dir     | Eau Et Assainissement | Aménagement d'une source dans le village SIMI II de la commune de Dir                               | IDA      | 1 434 224            | 1 362 513    | 71 711         | Achevé                |
| 1059 | AD     | Dir     | Eau Et Assainissement | Aménagement d'une source dans le village TAPPARE de la commune de Dir                               | IDA      | 1 309 012            | 1 243 561    | 65 451         | Achevé                |
| 1060 | AD     | Dir     | Eau Et Assainissement | Aménagement d'une source dans la localité de Gazagazade                                             | IDA      | 1 368 637            | 1 300 205    | 68 432         | Achevé                |
| 1061 | AD     | Djohong | Eau Et Assainissement | Réalisation d'un forage à Mbondo commune de Djohong                                                 | IDA      | 8 490 386            | 8 065 867    | 424 519        | Achevé                |
| 1062 | AD     | Djohong | Eau Et Assainissement | Réalisation d'un forage à l'EP de Béka Gari commune de Djohong                                      | IDA      | 8 490 386            | 8 065 867    | 424 519        | Achevé                |
| 1063 | AD     | Djohong | Eau Et Assainissement | Réalisation d'un forage à Djaouro Dibo commune de Djohong                                           | IDA      | 8 490 386            | 8 065 867    | 424 519        | Achevé                |
| 1064 | AD     | Djohong | Eau Et Assainissement | Réalisation d'un forage à Bezaraouo commune de Djohong                                              | IDA      | 8 490 386            | 8 065 867    | 424 519        | Achevé                |
| 1065 | AD     | Djohong | Eau Et Assainissement | Réalisation d'un forage à Laindé Mami commune de Djohong                                            | IDA      | 8 490 386            | 8 065 867    | 424 519        | Achevé                |
| 1066 | AD     | Djohong | Eau Et Assainissement | Réalisation d'un forage au quartier Burkina de la ville de Djohong                                  | IDA      | 8 525 005            | 8 098 755    | 426 250        | Achevé                |

| N°   | Région | Commune        | Secteur               | Libellé                                                                                          | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|------|--------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
|      |        |                | Assainissement        |                                                                                                  |          |                      |              |                |                       |
| 1067 | AD     | Djohong        | Eau Et Assainissement | Réalisation d'un forage au quartier abritant le marché de la ville de Djohong                    | IDA      | 8 525 005            | 8 098 755    | 426 250        | Achevé                |
| 1068 | AD     | Djohong        | Eau Et Assainissement | Réalisation d'un forage au quartier Escalier de la ville de Djohong                              | IDA      | 8 525 005            | 8 098 755    | 426 250        | Achevé                |
| 1069 | AD     | Kontcha        | Eau Et Assainissement | Construction 1 puit busé équipé de pompe à motricité humaine EP Mayo Darlé                       | IDA      | 5 521 600            | 276 080      | -              | Achevé                |
| 1070 | AD     | Martap         | Eau Et Assainissement | Réalisation 01 forage équipé d'une pompe à motricité humaine à l'EP Manang Hourso commune Martap | IDA      | 8 132 930            | 7 726 284    | 406 647        | Achevé                |
| 1071 | AD     | Martap         | Eau Et Assainissement | Réalisation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à Mayo Golbi commune de Martap    | IDA      | 8 251 930            | 7 839 334    | 412 597        | Achevé                |
| 1072 | AD     | Martap         | Eau Et Assainissement | Réalisation d'un puits busé équipé d'01 pompe à motricité humaine au marché de Louga Tappadi     | IDA      | 5 194 975            | 4 935 226    | 259 749        | Achevé                |
| 1073 | AD     | Mayo Baléo     | Eau Et Assainissement | Réalisation d'un puits busé avec pompe à motricité humaine à l'EP bilingue de Mayo Badji         | IDA      | 5 040 635            | 4 788 603    | 252 032        | Achevé                |
| 1074 | AD     | Mayo Baléo     | Eau Et Assainissement | Réalisation d'un forage positif avec pompe à motricité humaine à Mayo Baléo Centre               | IDA      | 8 048 898            | 7 646 453    | 402 445        | Achevé                |
| 1075 | AD     | Mayo Baléo     | Eau Et Assainissement | Réalisation d'un puits busé avec pompe à motricité humaine dans le village Djali                 | IDA      | 5 410 049            | 5 139 547    | 270 502        | Achevé                |
| 1076 | AD     | Ngan'ha        | Eau Et Assainissement | Réalisation d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine au marché de Gangassaou   | IDA      | 8 058 555            | 7 655 627    | 402 928        | Achevé                |
| 1077 | AD     | Ngaoundéré III | Eau Et Assainissement | Raccordement du CES de Manwi au réseau CAMWATER à Ngaoundéré III                                 | IDA      | 500 000              | 450 000      | 50 000         | Achevé                |
| 1078 | AD     | Nyambaka       | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits busé avec pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de Maïné          | IDA      | 5 356 189            | 5 088 380    | 267 809        | Achevé                |
| 1079 | AD     | Nyambaka       | Eau Et Assainissement | Construction d'un puits busé avec pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de Katil Mboum    | IDA      | 5 288 087            | 5 023 682    | 264 404        | Achevé                |
| 1080 | SW     | Buea           | Eau Et Assainissement | Construction of a block of latrine with 3 compartments at GPS Bwiwuku                            | IDA      | 1 814 448            | 1 633 003    | 181 445        | Achevé                |
| 1081 | SW     | Buea           | Eau Et Assainissement | Construction of a water stand tap at GPS Ndongo 1                                                | IDA      | 717 500              | 645 750      | 71 750         | Achevé                |
| 1082 | SW     | Tombel         | Eau Et Assainissement | Construction of a borehole at Waterfull                                                          | C2D      | 7 734 436            | 7 347 714    | 386 722        | Non démarré           |
| 1083 | SW     | Dikome Balue   | Eau Et Assainissement | Construction of a water supply system in Bonji                                                   | IDA      | 19 349 553           | 18 382 075   | 967 478        | Achevé                |
| 1084 | SW     | Buea           | Eau Et Assainissement | Extension of a water supply & Construction of a stand tap at GPS Bwiwuku                         | IDA      | 330 920              | 314 374      | 16 546         | Achevé                |
| 1085 | SW     | Dikome Balue   | Eau Et Assainissement | Provision of potable in the GNS Dikome Balue                                                     | IDA      | 11 040 920           | 10 488 874   | 552 046        | Achevé                |
| 1086 | SW     | Ekondo Titi    | Eau Et Assainissement | Construction of a block of 2 classrooms at GPS Ekondo Nene                                       | IDA      | 15 722 387           | 14 150 148   | 1 572 239      | Achevé                |
| 1087 | SW     | Ekondo Titi    | Eau Et Assainissement | Construction of a block of latrin of 3 compartments at GPS Ekondo Nene                           | IDA      | 2 258 236            | 2 032 412    | 225 824        | Achevé                |
| 1088 | SW     | Idenau         | Eau Et Assainissement | Rehabilitation & extension of water supply system of Bakingili                                   | IDA      | 29 650 000           | 28 167 500   | 1 482 500      | Achevé                |
| 1089 | SW     | KONYE          | Eau Et Assainissement | Rehabilitation & extension of water supply system to Dikomi                                      | IDA      | 9 494 227            | 9 019 516    | 474 711        | Achevé                |
| 1090 | SW     | KONYE          | Eau Et Assainissement | Rehabilitation & extension of water supply system to Ndoi                                        | IDA      | 9 494 227            | 9 019 516    | 474 711        | Achevé                |
| 1091 | SW     | KONYE          | Eau Et Assainissement | Rehabilitation & extension of water supply system to Konye,                                      | IDA      | 9 494 227            | 9 019 516    | 474 711        | Achevé                |
| 1092 | SW     | KONYE          | Eau Et Assainissement | Rehabilitation & extension of water supply system to Ngolo Bolo                                  | IDA      | 9 494 227            | 9 019 516    | 474 711        | Achevé                |
| 1093 | SW     | KONYE          | Eau Et Assainissement | Rehabilitation & extension of water supply system to Kokaka                                      | IDA      | 9 494 227            | 9 019 516    | 474 711        | Achevé                |
| 1094 | SW     | Mbonge         | Eau Et Assainissement | Construction of a block of latrine with three compartments in Big Ngwandi                        | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 1095 | SW     | Ekondo Titi    | Eau Et Assainissement | Construction of a borehole at GPS Ekondo Nene                                                    | C2D      |                      |              |                | Achevé                |
| 1096 | SW     | Mbonge         | Eau Et Assainissement | Construction of a block of latrine with three compartments GPS Koto B                            | C2D      | 1 846 475            | 1 661 828    | 184 648        | Achevé                |

| N°   | Région | Commune      | Secteur               | Libellé                                                                                     | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|------|--------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 1097 | SW     | Mbonge       | Eau Et Assainissement | Construction of a block of latrine with three compartments GPS Marumba                      | C2D      | 1 846 475            | 1 661 828    | 184 648        | Achevé                |
| 1098 | SW     | Nguti        | Eau Et Assainissement | Construction of a block of latrine with three (03) compartments in Nguti Market             | C2D      | 2 832 939            | 2 407 998    | 424 941        | Achevé                |
| 1099 | SW     | Idabato      | Eau Et Assainissement | Purchase and installation of desalinator for the potable water in Idabato 2                 | C2D      | 47 776 952           | 45 388 104   | 2 388 848      | En cours              |
| 1100 | SW     | Idabato      | Eau Et Assainissement | Purchase and installation of desalinator for the potable water in Idabato 3                 | C2D      | 47 776 952           | 45 388 104   | 2 388 848      | En cours              |
| 1101 | SW     | Idabato      | Eau Et Assainissement | Purchase and installation of desalinator in Shell Creek                                     | C2D      | 47 776 952           | 45 388 104   | 2 388 848      | En cours              |
| 1102 | SW     | Isangele     | Eau Et Assainissement | Construction of a block of latrine with three compartments in GS Isangele                   | C2D      | 5 985 000            | 5 386 500    | 598 500        | En cours              |
| 1103 | SW     | Isangele     | Eau Et Assainissement | Construction a block of latrine with three compartments in GBHS Isangele                    | C2D      | 5 985 000            | 5 386 500    | 598 500        | En cours              |
| 1104 | SW     | Kombo Itindi | Eau Et Assainissement | Construction of a block of latrine with three compartments at GPS ISU                       | C2D      | 5 630 971            | 5 067 874    | 563 097        | En cours              |
| 1105 | SW     | Kombo Itindi | Eau Et Assainissement | Purchase and installation of desalinator for the potable water in Gold Coast                | C2D      | 47 776 952           | 45 388 104   | 2 388 848      | En cours              |
| 1106 | SW     | Kombo Itindi | Eau Et Assainissement | Purchase and installation of desalinator for the potable water in Barack                    | C2D      | 47 776 952           | 45 388 104   | 2 388 848      | En cours              |
| 1107 | SW     | Kombo Itindi | Eau Et Assainissement | Purchase and installation of desalinator in Isu                                             | C2D      | 47 776 952           | 45 388 104   | 2 388 848      | En cours              |
| 1108 | SW     | Kombo Itindi | Eau Et Assainissement | Construction of a block of latrine of 2 compartments at GPS Gold Coast                      | C2D      | 5 630 971            | 5 067 874    | 563 097        | En cours              |
| 1109 | SW     | Mamfe        | Eau Et Assainissement | Extension of water supply network and construction of stand tap at Bachountai market        | C2D      | 829 384              | 704 976      | 124 408        | En cours              |
| 1110 | SW     | Mamfe        | Eau Et Assainissement | Extension of water supply network and construction of stand tap at Eyanchang community hall | C2D      | 572 937              | 515 643      | 57 294         | En cours              |
| 1111 | SW     | Mamfe        | Eau Et Assainissement | Construction of a block of latrine three compartments at Bachountai market                  | C2D      | 1 351 311            | 1 148 614    | 202 697        | En cours              |
| 1112 | SW     | Mundemba     | Eau Et Assainissement | Construction of a block of latrine with three compartments at GPS Nidian estate             | C2D      | 1 389 484            | 1 250 536    | 138 948        | En cours              |
| 1113 | SW     | Nguti        | Eau Et Assainissement | Construction of a block of latrine with three (03) compartments in Manyem Market            | C2D      | 2 780 000            | 2363000      | 417000         | En cours              |
| 1114 | SW     | Nguti        | Eau Et Assainissement | Construction of a block of latrine with three (03) compartments in Nguti town               | C2D      | 4 689 000            | 3 985 650    | 703 350        | En cours              |
| 1115 | SW     | Wabane       | Eau Et Assainissement | Construction of a block of latrine with three compartments at GPS Wabane                    | C2D      | 2 187 328            | 1 968 595    | 218 733        | En cours              |
| 1116 | SW     | Wabane       | Eau Et Assainissement | Construction of a block of latrine with three compartments at GPS Malinga Betchati          | C2D      | 2 187 328            | 1 968 595    | 218 733        | En cours              |
| 1117 | SW     | Wabane       | Eau Et Assainissement | Construction of a block of latrine with three compartments at GPS Magha                     | C2D      | 2 168 176            | 1 951 358    | 216 818        | En cours              |
| 1118 | SW     | Mundemba     | Eau Et Assainissement | Construction of a block of latrine with three compartments at GPS Besingi                   | C2D      |                      | -            | -              | Non démarré           |
| 1119 | SW     | Mamfe        | Eau Et Assainissement | Rehabilitation and extension of the water supply system in Eshobi                           | C2D      | 9 606 720            | 9 126 384    | 480 336        | Non démarré           |
| 1120 | SW     | BAMUSSO      | Eau Et Assainissement | Construction of a block of toilet with 4 compartments                                       | IDA      | 4 114 100            | 3702690      | 411410         | Achevé                |
| 1121 | SW     | BAMUSSO      | Eau Et Assainissement | Connection of the GNS to the existing water supply network                                  | IDA      | 200 000              | 180 000      | 20 000         | Achevé                |
| 1122 | SW     | Eyumojock    | Eau Et Assainissement | Rehabilitation of the water scheme in Ekok                                                  | IDA      | 24 909 131           | 23 663 674   | 1 245 457      | Achevé                |
| 1123 | SW     | Idenau       | Eau Et Assainissement | Construction of a block of latrine of 3 compartments at GPS Sanje                           | IDA      | 2 832 884            | 2 549 596    | 283 288        | Achevé                |
| 1124 | SW     | Toko         | Eau Et Assainissement | Connection of the GNS to the existing network                                               | IDA      | 200 000              | 180 000      | 20 000         | Achevé                |
| 1125 | SW     | Tombel       | Eau Et Assainissement | Construction of a borehole at Buba 3                                                        | IDA      | 7 734 436            | 7 347 714    | 386 722        | Achevé                |
| 1126 | SW     | Tombel       | Eau Et Assainissement | Extension of a water supply system and construction of a stand tap at GNS Ngab              | IDA      | 596 250              | 566 438      | 29 813         | Achevé                |
| 1127 | SW     | Toko         | Eau Et                | Rehabilitation and extension of the water supply system                                     | IDA      | 24 455 014           | 23 232 263   | 1 222 751      | Non démarré           |

| N°   | Région | Commune | Secteur               | Libellé                                                                                                    | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|------|--------|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
|      |        |         | Assainissement        |                                                                                                            |          |                      |              |                |                       |
| 1128 | SW     | Alou    | Eau Et Assainissement | Construction of a block of latrine with three compartments at Mmembe                                       | C2D      | 3 015 400            | 2 563 090    | 452 310        | Achevé                |
| 1129 | NW     | BATIBO  | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Ngaku in Batibo Council area                | C2D      | 3 407 343            | 3 066 609    | 340 734        | Achevé                |
| 1130 | NW     | BATIBO  | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GHS Ogim in Batibo Council area                | C2D      | 3 822 347            | 3 440 112    | 382 235        | Achevé                |
| 1131 | NW     | BATIBO  | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GTC Nyenjei in Batibo Council area             | C2D      | 2 536 485            | 2 282 837    | 253 649        | Achevé                |
| 1132 | NW     | BATIBO  | Eau Et Assainissement | Construction of a borehole at GTC Nyenjei in Batibo Council area                                           | C2D      | 8 767 605            | 8 329 225    | 438 380        | Achevé                |
| 1133 | NW     | FONFUKA | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Ngunakimbi in Fonfuka council area          | C2D      | 3 895 224            | 3 505 701    | 389 522        | Achevé                |
| 1134 | NW     | FONFUKA | Eau Et Assainissement | Provision of a well for GS Ngunakimbi in Fonfuka council area                                              | C2D      | 9 749 823            | 9 262 332    | 487 491        | Achevé                |
| 1135 | NW     | NDOP    | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 03 squatting holes at G.T.C Bamessing                                | C2D      | 1 860 762            | 1 674 686    | 186 076        | Achevé                |
| 1136 | NW     | NDOP    | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Bamunka                                     | C2D      | 1 860 627            | 1 674 565    | 186 063        | Achevé                |
| 1137 | NW     | NDOP    | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 03 squatting holes at G.B.H.S Bamali                                 | C2D      | 1 860 457            | 1 674 411    | 186 046        | Achevé                |
| 1138 | NW     | NKAMBE  | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Mbikong in Nkambe Council area              | C2D      | 3 210 565            | 2 889 509    | 321 057        | Achevé                |
| 1139 | NW     | NKAMBE  | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Binju in Nkambe Council area                | C2D      | 2 680 552            | 2 412 497    | 268 055        | Achevé                |
| 1140 | NW     | NKAMBE  | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Remi in Nkambe Council area                 | C2D      | 3 383 895            | 3 045 505    | 338 389        | Achevé                |
| 1141 | NW     | NKOR    | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Enjong in Nkor Council area                 | C2D      | 3 219 658            | 2 897 692    | 321 966        | Achevé                |
| 1142 | NW     | NKOR    | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Engai in Nkor Council area                  | C2D      | 3 292 760            | 2 963 484    | 329 276        | Achevé                |
| 1143 | NW     | NKOR    | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Kfunyam in Nkor Council area                | C2D      | 3 158 419            | 2 842 577    | 315 842        | Achevé                |
| 1144 | NW     | NKOR    | Eau Et Assainissement | Connection of potable water supply for GS Enjong in Nkor Council area                                      | C2D      | 842 016              | 799 915      | 42 101         | Achevé                |
| 1145 | NW     | NKOR    | Eau Et Assainissement | Connection of potable water supply for GS Engai in Nkor Council area                                       | C2D      | 1 440 994            | 1 368 944    | 72 050         | Achevé                |
| 1146 | NW     | NKOR    | Eau Et Assainissement | Connection of potable water supply for GS Kfunyam in Nkor Council area                                     | C2D      | 1 933 339            | 1 836 672    | 96 667         | Achevé                |
| 1147 | NW     | NKOR    | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GNS Ntoh-Lassin Enjong                         | C2D      | 3 588 400            | 3 229 560    | 358 840        | Achevé                |
| 1148 | NW     | NKOR    | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GNS Dom in Nkor Council area                   | C2D      | 3 417 015            | 3 075 314    | 341 702        | Achevé                |
| 1149 | NW     | NKOR    | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Gofong in Nkor Council area                 | C2D      | 3 664 745            | 3 298 270    | 366 474        | Achevé                |
| 1150 | NW     | NKOR    | Eau Et Assainissement | Connection of potable water supply for GNS Ntoh-Lassin Enjong in Nkor Council area                         | C2D      | 1 501 757            | 1 426 669    | 75 088         | Achevé                |
| 1151 | NW     | NKOR    | Eau Et Assainissement | Connection of potable water supply for GS GNS Dom in Nkor Council area                                     | C2D      | 1 496 707            | 1 421 871    | 74 835         | Achevé                |
| 1152 | NW     | NKOR    | Eau Et Assainissement | Connection of potable water supply for GS Gofong in Nkor Council area                                      | C2D      | 3 163 234            | 3 005 072    | 158 162        | Achevé                |
| 1153 | NW     | NKUM    | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GNS Mbabu in Nkum council area                 | C2D      | 3 647 931            | 3 283 138    | 364 793        | Achevé                |
| 1154 | NW     | NKUM    | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Saan in Nkum council area                   | C2D      | 4 917 820            | 4 426 038    | 491 782        | Achevé                |
| 1155 | NW     | NKUM    | Eau Et Assainissement | Provision of potable water at GNS Mbabu in Nkum council area                                               | C2D      | 754 362              | 716 644      | 37 718         | Achevé                |
| 1156 | NW     | NKUM    | Eau Et Assainissement | Construction of a positive well with a flow rate of at least 700l/h at GS Saan in Nkum council area        | C2D      | 5 998 183            | 5 698 274    | 299 909        | Achevé                |
| 1157 | NW     | NKUM    | Eau Et Assainissement | Construction of the Yangkitari water supply scheme with a flow rate of at least 5m3/h in Nkum council area | C2D      | 22 840 923           | 21 698 877   | 1 142 046      | Achevé                |

| N°   | Région | Commune  | Secteur               | Libellé                                                                                              | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 1158 | NW     | NJINIKOM | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 06 squatting holes at Njinikom main market                     | C2D      | 3 031 558            | 2 576 824    | 454 734        | Achevé                |
| 1159 | NW     | ZHOA     | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 03 squatting holes at G.T.C. Kumfutu in Zhoa Council area      | C2D      | 2 652 236            | 2 387 012    | 265 224        | Achevé                |
| 1160 | NW     | ZHOA     | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 03 squatting holes at G.T.C. Esu in Zhoa Council area          | C2D      | 3 477 869            | 3 130 082    | 347 787        | Achevé                |
| 1161 | NW     | AKO      | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Amba in Ako Council area              | C2D      | 4 727 679            | 4 254 911    | 472 768        | Achevé                |
| 1162 | NW     | AKO      | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Jekwara in Ako Council area           | C2D      | 4 310 016            | 3 879 014    | 431 002        | Achevé                |
| 1163 | NW     | AKO      | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Abutu in Ako Council area             | C2D      | 4 727 679            | 4 254 911    | 472 768        | Achevé                |
| 1164 | NW     | ANDEK    | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Mbabum in Andek Council area          | C2D      | 3 082 609            | 2 774 348    | 308 261        | Achevé                |
| 1165 | NW     | ANDEK    | Eau Et Assainissement | Provision of portable water at GS Mbabum with a flow rate of at least 700l/h in Andek Council area   | C2D      | 4 854 370            | 4 611 651    | 242 718        | Achevé                |
| 1166 | NW     | ELAK OKU | Eau Et Assainissement | Construction of a gravity water supply system in Ibal ichim in Elak Oku Council area                 | C2D      | 22 815 228           | 21 674 466   | 1 140 761      | Achevé                |
| 1167 | NW     | ELAK OKU | Eau Et Assainissement | Construction of a gravity water supply system in Mbanchum in Elak Oku Council area                   | C2D      | 26 368 555           | 25 050 127   | 1 318 428      | Achevé                |
| 1168 | NW     | FUNDONG  | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 06 squatting holes at the Fundong Cattle market                | C2D      | 2 430 708            | 2 066 102    | 364 606        | Achevé                |
| 1169 | NW     | FUNDONG  | Eau Et Assainissement | Connection of potable water for Fundong cattle Market                                                | C2D      | 3 642 549            | 3 096 166    | 546 382        | Achevé                |
| 1170 | NW     | SANTA    | Eau Et Assainissement | Provision of potable water at GS Azaneh-Awing in Santa council area                                  | C2D      | 11 831 605           | 11 240 024   | 591 580        | Achevé                |
| 1171 | NW     | SANTA    | Eau Et Assainissement | Provision of potable water at GS Atualah- Pinyin in Santa council area                               | C2D      | 5 214 737            | 4 954 000    | 260 737        | Achevé                |
| 1172 | NW     | SANTA    | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Azaneh- Awing in Santa council area   | C2D      | 2 595 553            | 2 335 998    | 259 555        | Achevé                |
| 1173 | NW     | SANTA    | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Atualah- Pinyin in Santa council area | C2D      | 3 237 543            | 2 913 788    | 323 754        | Achevé                |
| 1174 | NW     | FURU AWA | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 06 squatting holes in Kpepmarket                               | C2D      | 7 785 331            | 6 617 531    | 1 167 800      | Achevé                |
| 1175 | NW     | FUNDONG  | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Mughom in Fundong council area        | C2D      | 3 470 773            | 3 123 696    | 347 077        | Achevé                |
| 1176 | NW     | FUNDONG  | Eau Et Assainissement | Connection of potable water for GS Mughom                                                            | C2D      | 3 090 764            | 2 781 688    | 309 076        | Achevé                |
| 1177 | NW     | BALI     | Eau Et Assainissement | Extension of water to Bali main market                                                               | C2D      | 8 485 688            | 7 212 835    | 1 272 853      | En cours              |
| 1178 | NW     | BALI     | Eau Et Assainissement | Extension of water to Netap quarter in Bawock                                                        | C2D      | 11 995 683           | 11 395 899   | 599 784        | En cours              |
| 1179 | NW     | NJINIKOM | Eau Et Assainissement | Construction of Yang water supply in Njinikom council area                                           | C2D      | 18 829 857           | 17 888 364   | 941 493        | En cours              |
| 1180 | NW     | ZHOA     | Eau Et Assainissement | Provision of potable Water for G.T.C. Kumfutu in Zhoa Council area                                   | C2D      | 2 292 381            | 2 177 762    | 114 619        | En cours              |
| 1181 | NW     | ZHOA     | Eau Et Assainissement | Completion of Mekaf water supply scheme in Zhoa Council                                              | C2D      | 14 159 048           | 13 451 096   | 707 952        | En cours              |
| 1182 | NW     | AKO      | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Endaka in Ako Council area            | C2D      | 4 398 242            | 3 958 418    | 439 824        | En cours              |
| 1183 | NW     | AKO      | Eau Et Assainissement | Construction of a gravitational water system in GS Endaka                                            | C2D      | 8 116 500            | 7 710 675    | 405 825        | En cours              |
| 1184 | NW     | AKO      | Eau Et Assainissement | Construction of a well water point in GS Amba                                                        | C2D      | 3 215 482            | 3 054 708    | 160 774        | En cours              |
| 1185 | NW     | AKO      | Eau Et Assainissement | Construction of a well water point in GS Abutu                                                       | C2D      | 3 215 482            | 3 054 708    | 160 774        | En cours              |
| 1186 | NW     | AKO      | Eau Et Assainissement | Construction of a gravity water system in GS Jekwara                                                 | C2D      | 7 623 001            | 7 241 851    | 381 150        | En cours              |
| 1187 | NW     | ANDEK    | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Abichia in Andek Council area         | C2D      | 3 590 266            | 3 231 239    | 359 027        | En cours              |
| 1188 | NW     | ANDEK    | Eau Et                | Provision of portable water at GS Abichia with a flow rate of at least 700l/h in Andek Council area  | C2D      | 7 819 788            | 7 428 799    | 390 989        | En cours              |

| N°   | Région | Commune    | Secteur               | Libellé                                                                                                                                | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf.   | Etat de mise en œuvre |
|------|--------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|------------------|-----------------------|
|      |        |            | Assainissement        |                                                                                                                                        |          |                      |              |                  |                       |
| 1189 | NW     | BENAKUMA   | Eau Et Assainissement | Construction of a water supply scheme in Benakuma city and extension to the neighbourhoods                                             | C2D      | 72 167 201           | 68 558 841   | 3 608 360        | En cours              |
| 1190 | NW     | ELAK OKU   | Eau Et Assainissement | Construction of a gravity water supply system in Kfum in Elak Oku Council area                                                         | C2D      | 26 345 394           | 25 028 125   | 1 317 270        | En cours              |
| 1191 | NW     | FONFUKA    | Eau Et Assainissement | Construction of a new water supply scheme in Fonfuka council area                                                                      | C2D      | 51 216 766           | 48 655 927   | 2 560 838        | En cours              |
| 1192 | NW     | FUNDONG    | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 06 squatting holes at Meli market in Fundong council area                                        | C2D      | 5 762 506            | 4 898 130    | 864 376          | En cours              |
| 1193 | NW     | FUNDONG    | Eau Et Assainissement | Connection of potable water for Meli Market                                                                                            | C2D      | 6 231 917            | 5 297 130    | 934 788          | En cours              |
| 1194 | NW     | MBENGWI    | Eau Et Assainissement | Rehabilitation of the Nyen water supply scheme in Mbengwi council area                                                                 | C2D      | 27 858 911           | 26 465 965   | 1 392 946        | En cours              |
| 1195 | NW     | MBENGWI    | Eau Et Assainissement | Rehabilitation of the Kai water supply scheme in Mbengwi council area                                                                  | C2D      | 25 941 432           | 24 644 361   | 1 297 072        | En cours              |
| 1196 | NW     | SANTA      | Eau Et Assainissement | Extension of Buchi community water supply scheme from Asu to stand taps in Kongs, Matazem and Malapah all in Santa council             | C2D      | 34 911 961           | 33 166 363   | 1 745 598        | En cours              |
| 1197 | NW     | JAKIRI     | Eau Et Assainissement | Protection of The Tashem water catchments in Jakiri Council area                                                                       | C2D      | 2 415 000            | 2 294 250    | 120 750          | En cours              |
| 1198 | NW     | JAKIRI     | Eau Et Assainissement | Construction of a potable water supply scheme by gravity at Rann in Jakiri Council area                                                | C2D      | 12 178 895           | 11 569 950   | 608 945          | En cours              |
| 1199 | NW     | JAKIRI     | Eau Et Assainissement | Construction of a potable water supply scheme by gravity at Ntutiy in Jakiri Council area                                              | C2D      | 6 667 508            | 6 334 133    | 333 375          | En cours              |
| 1200 | NW     | JAKIRI     | Eau Et Assainissement | Construction of an improved water point at Kovwong in Jakiri Council area                                                              | C2D      | 2 677 500            | 2 543 625    | 133 875          | En cours              |
| 1201 | NW     | JAKIRI     | Eau Et Assainissement | Construction of a potable water supply scheme by gravity at Koutaba in Jakiri Council area                                             | C2D      | 13 928 920           | 13 232 474   | 696 446          | En cours              |
| 1202 | NW     | BENAKUMA   | Eau Et Assainissement | Construction of water supply at GS Ejende in Benakuma Council area                                                                     | C2D      | 4 601 402            | 4 371 332    | 230 070          | En cours              |
| 1203 | NW     | BENAKUMA   | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Ejende in Benakuma Council area                                         | C2D      | 5 684 679            | 5 116 211    | 568 468          | En cours              |
| 1204 | NW     | BENAKUMA   | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Bajini in Benakuma Council area                                         | C2D      | 1 193 038            | 1 073 735    | 119 304          | En cours              |
| 1205 | NW     | BENAKUMA   | Eau Et Assainissement | Extension of water supply from Bajini hill to GS Bajini in Benakuma Council area                                                       | C2D      | 7 412 923            | 7 042 277    | 370 646          | En cours              |
| 1206 | NW     | NWA        | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 06 sqattings holes at GS Mashie in Nwa Council                                                   | C2D      | 5289326,637          | 4 760 394    | 528 933          | Non démarré           |
| 1207 | NW     | NWA        | Eau Et Assainissement | Construction of a positive well at GS Mashie in Nwa Council area                                                                       | C2D      | 8398950              | 7 979 003    | 419 948          | Non démarré           |
| 1208 | NW     | NWA        | Eau Et Assainissement | Coonstruction of a water supply system for Mbirikpa, Nking,Ngu, Nguri (Catchments, stand taps, tank, 25 stand taps, 6 km PVC Pipeline) | C2D      | 77152699,05          | 73 295 064   | 3 857 635        | Non démarré           |
| 1209 | NW     | BALIKUMBAT | Eau Et Assainissement | Construction of a gravity water scheme in Baligansin and extending it to supply Baligashu                                              | C2D      | 15422160             | 14 651 052   | 771 108          | Non démarré           |
| 1210 | NW     | BALIKUMBAT | Eau Et Assainissement | Rehabilitation of water scheme in Bamumkumbit and extending to the quarters of Akumoun, Mbantap, Mulafi (8,5 km)                       | C2D      | 33483849,36          | 31 809 657   | 1 674 192        | Non démarré           |
| 1211 | NW     | FURU AWA   | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 06 squatting holes at GS Lutu in Furu Awa Council                                                | C2D      | 8082186,829          | 7 273 968    | <b>808 219</b>   | Non démarré           |
| 1212 | NW     | FURU AWA   | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 06 squatting holes at GS Turuwa in Furu Awa Council                                              | C2D      | 8391639,36           | 7 552 475    | <b>839 164</b>   | Non démarré           |
| 1213 | NW     | FURU AWA   | Eau Et Assainissement | Construction of a latrines block with 06 squatting holes at in Furu Awa Town market                                                    | C2D      | 7079286,24           | 6 017 393    | <b>1 061 893</b> | Non démarré           |
| 1214 | NW     | NDOP       | Eau Et Assainissement | Extension of potable water to G.B.H.S Bamali in Ndop Council area                                                                      | C2D      | 3798383,247          | 3608464,085  | 189919,1624      | Non démarré           |
| 1215 | NW     | NDOP       | Eau Et Assainissement | Extension of potable water to G.T.C Bamesing in Ndop Council area                                                                      | C2D      | 4716068,853          | 4480265,41   | 235803,4426      | Non démarré           |
| 1216 | NW     | NDOP       | Eau Et Assainissement | Construction of a positive modern well equipped with a manual pump at GS Teloh-Bamunka in Ndop Council area                            | C2D      | 4951071,3            | 4703517,735  | 247553,565       | Non démarré           |
| 1217 | NW     | NKAMBE     | Eau Et Assainissement | Provision of potable water for GS Mbikong in Nkambe Council area                                                                       | C2D      | 7259667,395          | 6896684,025  | 362983,3698      | Non démarré           |
| 1218 | NW     | NKAMBE     | Eau Et Assainissement | Provision of potable water for GS Binju in Nkambe Council area                                                                         | C2D      | 1673474,177          | 1589800,469  | 83673,70887      | Non démarré           |

| N°   | Région | Commune       | Secteur               | Libellé                                                                                                                                                                                                      | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|------|--------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 1219 | NW     | NKAMBE        | Eau Et Assainissement | Provision of potable water for GS Remi in Nkambe Council area                                                                                                                                                | C2D      | 6365166,712          | 6046908,377  | 318258,3356    | Non démarré           |
| 1220 | NW     | NKAMBE        | Eau Et Assainissement | Construction of Ardo Ndema gravity potable water supply scheme in Nkambe Council area                                                                                                                        | C2D      | 6665078,265          | 6331824,352  | 333253,9133    | Non démarré           |
| 1221 | NW     | MBIAME        | Eau Et Assainissement | Construction of a gravity water system at Mbohnso                                                                                                                                                            | C2D      | 36733362,75          | 34896694,61  | 1836668,138    | Non démarré           |
| 1222 | NW     | WUM           | Eau Et Assainissement | Construction of a borehole for Wum Cattle Market                                                                                                                                                             | C2D      | 7 023 574            | 5 970 038    | 702 357        | Non démarré           |
| 1223 | NW     | WUM           | Eau Et Assainissement | Construction of a borehole for GS Ko-oh                                                                                                                                                                      | C2D      | 7 023 574            | 6 672 395    | 702 357        | Non démarré           |
| 1224 | NW     | WUM           | Eau Et Assainissement | Connection of water to GS Bang                                                                                                                                                                               | C2D      | 1 023 574            | 972 395      | 102 357        | Non démarré           |
| 1225 | NW     | BABESSI       | Eau Et Assainissement | Extension of the Bangolan water supply scheme                                                                                                                                                                | IDA      | 47 303 509           | 44 938 334   | 2 365 175      | Achevé                |
| 1226 | NW     | BAFUT         | Eau Et Assainissement | Construction of a Well for GS Otang                                                                                                                                                                          | IDA      | 4 045 214            | 3 842 954    | 202 261        | Achevé                |
| 1227 | NW     | BAFUT         | Eau Et Assainissement | Construction of a Well at GSS Agyati                                                                                                                                                                         | IDA      | 4 045 214            | 3 842 954    | 202 261        | Achevé                |
| 1228 | NW     | KUMBO         | Eau Et Assainissement | Construction of a block of VIP toilet with 3 squatting holes at GS Shisong                                                                                                                                   | IDA      | 1 614 030            | 1 452 627    | 161 403        | Achevé                |
| 1229 | NW     | WIDIKUM BOFFE | Eau Et Assainissement | Construction of 01 standtap, 01 handwashing basin, 01 valve chamber and laying of 525m pipeline to GS Widikum                                                                                                | IDA      | 2 428 046            | 2 306 644    | 121 402        | Achevé                |
| 1230 | NW     | WIDIKUM BOFFE | Eau Et Assainissement | Construction of a well with a manual pump for GS Mpeng                                                                                                                                                       | IDA      | 4 181 676            | 3 972 592    | 209 084        | Achevé                |
| 1231 | NW     | WIDIKUM BOFFE | Eau Et Assainissement | Rehabilitation of the widikum water supply scheme by the construction of 7 standtaps, rehabilitation of 5 standtaps, 02 valve chambers, supply and laying of 5206m pipeline , rehabilitation of storage tank | IDA      | 23 845 135           | 22 652 878   | 1 192 257      | Achevé                |
| 1232 | NW     | WIDIKUM BOFFE | Eau Et Assainissement | Construction of a block of 03 VIP toilet at GS Mpeng                                                                                                                                                         | IDA      | 1 518 986            | 1 367 087    | 151 899        | Achevé                |
| 1233 | NW     | BAFUT         | Eau Et Assainissement | Construction of a block of VIP toilet with 3 squatting holes in GS Otang                                                                                                                                     | IDA      | 1 287 857            | 1 159 072    | 128 786        | Achevé                |
| 1234 | NW     | BELO          | Eau Et Assainissement | Construction of a block of VIP toilet with 3 squatting holes in GS Ntunge                                                                                                                                    | IDA      | 1 317 043            | 1 185 339    | 131 704        | Achevé                |
| 1235 | NW     | BELO          | Eau Et Assainissement | Connection of potable water supply to GS Ntunge                                                                                                                                                              | IDA      | 3 082 768            | 2 928 630    | 154 138        | Achevé                |
| 1236 | NW     | BELO          | Eau Et Assainissement | Connection of potable water supply to GS Fetungle.                                                                                                                                                           | IDA      | 3 082 768            | 2 928 630    | 154 138        | Achevé                |
| 1237 | NW     | BELO          | Eau Et Assainissement | Construction of a block of VIP toilet with 3 squatting holes in GS Fetungle                                                                                                                                  | IDA      | 973 125              | 875 813      | 97 313         | Achevé                |
| 1238 | NW     | NDU           | Eau Et Assainissement | Construction of 01 block of VIP toilet with 03 squatting holes at GS Nsam                                                                                                                                    | IDA      | 1 260 354            | 1 134 319    | 126 035        | Achevé                |
| 1239 | NW     | NDU           | Eau Et Assainissement | Construction of 01 block of VIP toilet with 03 squatting holes at GSS Kakar                                                                                                                                  | IDA      | 1 260 354            | 1 134 319    | 126 035        | Achevé                |
| 1240 | NW     | NDU           | Eau Et Assainissement | Construction of 01 block of VIP toilet with 03 squatting holes at GTC Sop                                                                                                                                    | IDA      | 1 260 354            | 1 134 319    | 126 035        | Achevé                |
| 1241 | NW     | NDU           | Eau Et Assainissement | Connection of potable water to GS Nsam                                                                                                                                                                       | IDA      | 3 500 000            | 3 325 000    | 175 000        | Achevé                |
| 1242 | NW     | NDU           | Eau Et Assainissement | Construction of a well for GSS Kakar                                                                                                                                                                         | IDA      | 3 500 000            | 3 325 000    | 175 000        | Achevé                |
| 1243 | NW     | NDU           | Eau Et Assainissement | Construction of a water catchment at GTC Sop                                                                                                                                                                 | IDA      | 3 500 000            | 3 325 000    | 175 000        | Achevé                |
| 1244 | NW     | WIDIKUM BOFFE | Eau Et Assainissement | Construction of a block of 03 VIP toilet at GS Widikum                                                                                                                                                       | IDA      | 1 422 368            | 1 280 131    | 142 237        | Achevé                |
| 1245 | NW     | WUM           | Eau Et Assainissement | Construction of 01 block of VIP toilet with 03 squatting holes at GS Ko-oh                                                                                                                                   | IDA      | 1 256 000            | 1 130 400    | 125 600        | Achevé                |
| 1246 | NW     | WUM           | Eau Et Assainissement | Construction of 01 block of VIP toilet with 03 squatting holes at GS Bang                                                                                                                                    | IDA      | 1 262 000            | 1 135 800    | 126 200        | Achevé                |
| 1247 | NW     | WUM           | Eau Et Assainissement | Construction of a block of VIP toilet with 3 squatting holes for Wum Cattle Market                                                                                                                           | IDA      | 864 861              | 735 132      | 86 486         | Achevé                |
| 1248 | SW     | Eyumojock     | Eau Et Assainissement | Realization of the water scheme in Babong                                                                                                                                                                    | IDA      | 14 554 231           | 13 826 519   | 727 712        | Achevé                |
| 1249 | SW     | Eyumojock     | Eau Et                | Realization of the water scheme in Ebam                                                                                                                                                                      | IDA      | 14 335 164           | 13 618 406   | 716 758        | Achevé                |

| N°   | Région | Commune        | Secteur               | Libellé                                                                                                                                                             | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|------|--------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
|      |        |                | Assainissement        |                                                                                                                                                                     |          |                      |              |                |                       |
| 1250 | SW     | Menji          | Eau Et Assainissement | Rehabilitation of the sand filter Azi                                                                                                                               | IDA      | 4 206 239            | 3 995 927    | 210 312        | Achevé                |
| 1251 | SW     | Menji          | Eau Et Assainissement | Extension of water supply from Nveh - Nda Soa                                                                                                                       | IDA      | 50 378 219           | 47 859 308   | 2 518 911      | Achevé                |
| 1252 | SW     | Tiko           | Eau Et Assainissement | Construction of a borehole at GPS Mongo New Layout                                                                                                                  | IDA      | 4 900 000            | 4 655 000    | 245 000        | Achevé                |
| 1253 | NW     | <b>BABESSI</b> | Education             | Purchase and installation of 500 benches, 20 teachers tables, 20 teachers chairs and 20 cupboard for some schools in Babessi Council                                | C2D      | 12 995 000           | 11 695 500   | 1 299 500      | Achevé                |
| 1254 | NW     | <b>BATIBO</b>  | Education             | Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Ngaku in Batibo Council area             | C2D      | 18 914 818           | 17 023 336   | 1 891 482      | Achevé                |
| 1255 | NW     | <b>BATIBO</b>  | Education             | Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GHS Ogim in Batibo Council area             | C2D      | 15 080 578           | 13 572 520   | 1 508 058      | Achevé                |
| 1256 | NW     | <b>BATIBO</b>  | Education             | Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GTC Nyenje in Batibo Council area           | C2D      | 14 374 395           | 12 936 956   | 1 437 440      | Achevé                |
| 1257 | NW     | <b>FONFUKA</b> | Education             | Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Ngunakimbi in Fonfuka council area       | C2D      | 14 981 621           | 13 483 459   | 1 498 162      | Achevé                |
| 1258 | NW     | <b>NDOP</b>    | Education             | Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at G.T.C Bamessing                             | C2D      | 16 378 627           | 14 740 764   | 1 637 863      | Achevé                |
| 1259 | NW     | <b>NDOP</b>    | Education             | Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Bamunka                                  | C2D      | 16 378 733           | 14 740 859   | 1 637 873      | Achevé                |
| 1260 | NW     | <b>NDOP</b>    | Education             | Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at G.B.H.S Bamali                              | C2D      | 16 368 001           | 14 731 201   | 1 636 800      | Achevé                |
| 1261 | NW     | <b>NKAMBE</b>  | Education             | Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Mbikong in Nkambe Council area           | C2D      | 17 162 842           | 15 446 558   | 1 716 284      | Achevé                |
| 1262 | NW     | <b>NKAMBE</b>  | Education             | Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Binju in Nkambe Council area             | C2D      | 15 351 918           | 13 816 726   | 1 535 192      | Achevé                |
| 1263 | NW     | <b>NKAMBE</b>  | Education             | Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Remi in Nkambe Council area              | C2D      | 17 620 446           | 15 858 401   | 1 762 045      | Achevé                |
| 1264 | NW     | <b>NKOR</b>    | Education             | Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Enjong in Nkor Council area              | C2D      | 17 679 920           | 15 911 928   | 1 767 992      | Achevé                |
| 1265 | NW     | <b>NKOR</b>    | Education             | Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Engai in Nkor Council area               | C2D      | 17 807 178           | 16 026 460   | 1 780 718      | Achevé                |
| 1266 | NW     | <b>NKOR</b>    | Education             | Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Kfunyam in Nkor Council area             | C2D      | 19 425 000           | 17 482 500   | 1 942 500      | Achevé                |
| 1267 | NW     | <b>NKOR</b>    | Education             | Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GNS Ntoh-Lassin Enjong in Nkor Council area | C2D      | 19 886 973           | 17 898 275   | 1 988 697      | Achevé                |
| 1268 | NW     | <b>NKOR</b>    | Education             | Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GNS Dom in Nkor Council area                | C2D      | 20 330 683           | 18 297 614   | 2 033 068      | Achevé                |
| 1269 | NW     | <b>NKOR</b>    | Education             | Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Gofong in Nkor Council area              | C2D      | 19 345 217           | 17 410 695   | 1 934 522      | Achevé                |
| 1270 | NW     | <b>NKUM</b>    | Education             | Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GNS Mbabu in Nkum council area              | C2D      | 22 082 971           | 19 874 674   | 2 208 297      | Achevé                |
| 1271 | NW     | <b>NKUM</b>    | Education             | Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Saan in Nkum council area                | C2D      | 22 232 352           | 20 009 117   | 2 223 235      | Achevé                |
| 1272 | NW     | <b>ZHOA</b>    | Education             | Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at G.T.C. Kumfutu in Zhao Council area         | C2D      | 20 059 289           | 18 053 360   | 2 005 929      | Achevé                |
| 1273 | NW     | <b>ZHOA</b>    | Education             | Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at G.T.C. Esu in Zhao Council area             | C2D      | 17 631 421           | 15 868 279   | 1 763 142      | Achevé                |
| 1274 | NW     | <b>AKO</b>     | Education             | Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Abutu in Ako Council area                | C2D      | 23 548 386           | 21 193 547   | 2 354 839      | Achevé                |
| 1275 | NW     | <b>AKO</b>     | Education             | Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Amba in Ako Council area                 | C2D      | 23 515 179           | 21 163 662   | 2 351 518      | Achevé                |
| 1276 | NW     | <b>AKO</b>     | Education             | Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Jekwara in Ako Council area              | C2D      | 20 356 082           | 18 320 474   | 2 035 608      | Achevé                |
| 1277 | NW     | <b>ANDEK</b>   | Education             | Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Mbabum in Andek Council area             | C2D      | 20 252 235           | 18 227 011   | 2 025 223      | Achevé                |
| 1278 | NW     | <b>SANTA</b>   | Education             | Construction of 02 Classrooms at GS Azaneh-Awing in Santa council area                                                                                              | C2D      | 14 450 789           | 13 005 710   | 1 445 079      | Achevé                |
| 1279 | NW     | <b>SANTA</b>   | Education             | Construction of 02 Classrooms at GS Atualah- Pinyin in Santa council area                                                                                           | C2D      | 18 025 078           | 16 222 571   | 1 802 508      | Achevé                |
| 1280 | NW     | <b>FUNDONG</b> | Education             | Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and                                                             | C2D      | 17 777 764           | 15 999 988   | 1 777 776      | Achevé                |

| N°   | Région | Commune       | Secteur   | Libellé                                                                                                                                                    | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|------|--------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
|      |        |               |           | 02 cupboards at GS Mughom in Fundong council area                                                                                                          |          |                      |              |                |                       |
| 1281 | NW     | AKO           | Education | Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Endaka in Ako Council area      | C2D      | 19 690 810           | 17 721 729   | 1 969 081      | En cours              |
| 1282 | NW     | ANDEK         | Education | Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Abichia in Andek Council area   | C2D      | 25 218 495           | 22 696 645   | 2 521 849      | En cours              |
| 1283 | NW     | BENAKUMA      | Education | Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Ejende in Benakuma Council area | C2D      | 18 207 656           | 16 386 891   | 1 820 766      | En cours              |
| 1284 | NW     | BENAKUMA      | Education | Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Bajini in Benakuma Council area | C2D      | 14 650 522           | 13 185 470   | 1 465 052      | En cours              |
| 1285 | NW     | KUMBO         | Education | Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Shisong                          | IDA      | 13 638 482           | 12 274 634   | 1 363 848      | Achevé                |
| 1286 | NW     | WIDIKUM BOFFE | Education | Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Mpeng                            | IDA      | 16 316 567           | 14 684 910   | 1 631 657      | Achevé                |
| 1287 | NW     | BAFUT         | Education | Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Otang                            | IDA      | 15 066 626           | 13 559 963   | 1 506 663      | Achevé                |
| 1288 | NW     | BAFUT         | Education | Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GSS Agyati                          | IDA      | 15 008 812           | 13 507 930   | 1 500 881      | Achevé                |
| 1289 | NW     | BAFUT         | Education | Purchase and installation of 40 benches at GSS Agyati                                                                                                      | IDA      | 1 187 615            | 1 068 853    | 118 761        | Achevé                |
| 1290 | NW     | BAFUT         | Education | Purchase and installation of 120 benches, 02 teachers tables and 02 cupboards for Njibujang                                                                | IDA      | 2 931 844            | 2 638 660    | 293 184        | Achevé                |
| 1291 | NW     | BAFUT         | Education | Purchase and installation of 60 benches, 01 teacher table and 01 cupboard for Njimbee                                                                      | IDA      | 2 931 844            | 2 638 660    | 293 184        | Achevé                |
| 1292 | NW     | BAFUT         | Education | Purchase and installation of 60 benches, 01 teacher table and 01 cupboard for Ntabuwe                                                                      | IDA      | 2 931 844            | 2 638 660    | 293 184        | Achevé                |
| 1293 | NW     | BELO          | Education | Construction and Equipping of 03 Classrooms with 90 benches, 03 teachers tables, 03 teachers chairs and 03 cupboards at GS Ntungfe                         | IDA      | 24 195 000           | 21 775 500   | 2 419 500      | Achevé                |
| 1294 | NW     | BELO          | Education | Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Fetungle                         | IDA      | 17 153 106           | 15 437 795   | 1 715 311      | Achevé                |
| 1295 | NW     | KUMBO         | Education | Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Mbveh                            | IDA      | 13 634 337           | 12 270 903   | 1 363 434      | Achevé                |
| 1296 | NW     | NDU           | Education | Construction of 02 classrooms at GS Nsam                                                                                                                   | IDA      | 12 400 000           | 11 160 000   | 1 240 000      | Achevé                |
| 1297 | NW     | NDU           | Education | Construction of 02 classrooms at GSS Kakar                                                                                                                 | IDA      | 12 400 000           | 11 160 000   | 1 240 000      | Achevé                |
| 1298 | NW     | NDU           | Education | Construction of 02 classrooms at GTC Sop                                                                                                                   | IDA      | 12 400 000           | 11 160 000   | 1 240 000      | Achevé                |
| 1299 | NW     | NDU           | Education | Purchase and installation of 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Nsam                                                | IDA      | 1 621 200            | 1 459 080    | 162 120        | Achevé                |
| 1300 | NW     | NDU           | Education | Purchase and installation of 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GSS Kakar                                              | IDA      | 1 621 200            | 1 459 080    | 162 120        | Achevé                |
| 1301 | NW     | NDU           | Education | Purchase and installation of 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GTC Sop                                                | IDA      | 1 621 200            | 1 459 080    | 162 120        | Achevé                |
| 1302 | NW     | WIDIKUM BOFFE | Education | Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Widikum                          | IDA      | 17 160 955           | 15 444 860   | 1 716 096      | Achevé                |
| 1303 | NW     | WUM           | Education | Construction of 02 classrooms at GS Ko-oh,                                                                                                                 | IDA      | 14 996 344           | 13 496 710   | 1 499 634      | Achevé                |
| 1304 | NW     | WUM           | Education | Construction of 03 classrooms at GS Bang                                                                                                                   | IDA      | 22 102 442           | 19 892 198   | 2 210 244      | Achevé                |
| 1305 | NW     | WUM           | Education | Construction of 02 classrooms at GSS Bangwe                                                                                                                | IDA      | 14 746 343           | 13 271 709   | 1 474 634      | Achevé                |
| 1306 | NW     | WUM           | Education | Purchase and installation of 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Ko-oh)                                              | IDA      | 2 051 003            | 1 845 903    | 205 100        | Achevé                |
| 1307 | NW     | WUM           | Education | Purchase and installation of 90 benches, 03 teachers tables, 03 teachers chairs and 03 cupboards at GS Bang)                                               | IDA      | 2 976 334            | 2 678 701    | 297 633        | Achevé                |
| 1308 | NW     | WUM           | Education | Purchase and installation of 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GSS Bangwe)                                            | IDA      | 1 984 223            | 1 785 801    | 198 422        | Achevé                |
| 1309 | EN     | Kalfou        | Education | Fourniture de 45 tables - bancs à l'EP de Tchioura                                                                                                         | C2D      | 1 483 020            | 1 334 718    | 148 302        | Achevé                |
| 1310 | EN     | Kalfou        | Education | Fourniture de 85 tables - bancs à l'EP de Danmiguiri                                                                                                       | C2D      | 2 801 260            | 2 521 134    | 280 126        | Achevé                |
| 1311 | EN     | Kalfou        | Education | Fourniture de 45 tables - bancs à l'EP de Lokoro                                                                                                           | C2D      | 1 483 020            | 1 334 718    | 148 302        | Achevé                |
| 1312 | EN     | Kalfou        | Education | Fourniture de 45 tables - bancs à l'EP de Goulourgou                                                                                                       | C2D      | 1 483 020            | 1 334 718    | 148 302        | Achevé                |
| 1313 | EN     | Kalfou        | Education | Fourniture de 90 tables - bancs à l'EP de Hamdallao                                                                                                        | C2D      | 2 966 040            | 2 669 436    | 296 604        | Achevé                |
| 1314 | EN     | Kalfou        | Education | Fourniture de 25 tables - bancs à l'EP de Guinane centre                                                                                                   | C2D      | 823 900              | 741 510      | 82 390         | Achevé                |
| 1315 | EN     | Kalfou        | Education | Fourniture de 45 tables - bancs à l'EP de Golopo                                                                                                           | C2D      | 1 483 020            | 1 334 718    | 148 302        | Achevé                |
| 1316 | EN     | Kalfou        | Education | Fourniture de 90 tables - bancs à l'EP de Wouro soudi                                                                                                      | C2D      | 2 966 040            | 2 669 436    | 296 604        | Achevé                |
| 1317 | EN     | Kalfou        | Education | Fourniture de 60 tables - bancs à l'EP de Kalfou centre                                                                                                    | C2D      | 1 977 360            | 1 779 624    | 197 736        | Achevé                |

| N°   | Région | Commune       | Secteur   | Libellé                                                                                                                                                     | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|------|--------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 1318 | EN     | Kalfou        | Education | Fourniture de 25 tables - bancs à l'EP de Dangmaï                                                                                                           | C2D      | 823 900              | 741 510      | 82 390         | Achevé                |
| 1319 | EN     | Kalfou        | Education | Fourniture de 90 tables - bancs à l'EP de Kessewo                                                                                                           | C2D      | 2 966 040            | 2 669 436    | 296 604        | Achevé                |
| 1320 | EN     | Kalfou        | Education | Fourniture de 20 tables - bancs à l'école bilingue de Kalfou                                                                                                | C2D      | 659 120              | 593 208      | 65 912         | Achevé                |
| 1321 | EN     | Kalfou        | Education | Fourniture de 45 tables - bancs au CETIC de Kalfou                                                                                                          | C2D      | 1 483 020            | 1 334 718    | 148 302        | Achevé                |
| 1322 | EN     | Kalfou        | Education | Fourniture de 300 tables - bancs au lycée de Kalfou                                                                                                         | C2D      | 9 886 800            | 8 898 120    | 988 680        | Achevé                |
| 1323 | EN     | BLANGOUA      | Education | Acquisition de 100 tables bancs et 7 bureaux d'enseignants à l'EP BLANGOUA                                                                                  | C2D      | 4 644 663            | 4 180 197    | 464 466        | Achevé                |
| 1324 | EN     | BLANGOUA      | Education | Acquisition de 100 tables bancs et 5 bureaux d'enseignants à l'EP DABOULDA                                                                                  | C2D      | 4 447 085            | 4 002 376    | 444 708        | Achevé                |
| 1325 | EN     | BLANGOUA      | Education | Acquisition de 80 tables bancs et 3 bureaux pour enseignants à l'EP Chaoué                                                                                  | C2D      | 3 458 878            | 3 112 990    | 345 888        | Achevé                |
| 1326 | EN     | BLANGOUA      | Education | Acquisition de 60 tables bancs et 3 bureaux pour enseignants à l'EP Ganatir                                                                                 | C2D      | 2 668 251            | 2 401 426    | 266 825        | Achevé                |
| 1327 | EN     | BLANGOUA      | Education | Acquisition de 60 tables bancs et 2 bureaux pour enseignants à l'EP ZOUNDOUMA                                                                               | C2D      | 2 569 461            | 2 312 515    | 256 946        | Achevé                |
| 1328 | EN     | BLANGOUA      | Education | Acquisition de 100 tables bancs, 10 bureaux pour enseignants et 10 armoires au Lycée de Blangoua                                                            | C2D      | 5 585 166            | 5 026 649    | 558 517        | Achevé                |
| 1329 | NO     | Baschéo       | Education | Réhabilitat° de 2salle classe à l'EP de Hamakoussou                                                                                                         | C2D      | 4 651 826            | 4 186 643    | 465 183        | Achevé                |
| 1330 | NO     | Baschéo       | Education | Construct° 02salle classe+50 table au Lycée de Baschéo                                                                                                      | C2D      | 15 381 089           | 13 842 980   | 1 538 109      | Achevé                |
| 1331 | NO     | Baschéo       | Education | Construct° 02salle classe+50 table à l'EP Nassarao-goh                                                                                                      | C2D      | 13 998 658           | 12 598 792   | 1 399 866      | Achevé                |
| 1332 | NO     | Baschéo       | Education | Construct° 02salle classe+50 table à l'EP de Ouro Naoundé                                                                                                   | C2D      | 15 705 615           | 14 135 054   | 1 570 562      | Achevé                |
| 1333 | NO     | Baschéo       | Education | Construct° 02salle classe+50 table à l'EP de Wafango                                                                                                        | C2D      | 13 998 658           | 12 598 792   | 1 399 866      | Achevé                |
| 1334 | NO     | Baschéo       | Education | Construct° 02salle classe+50 table à l'EP Kerzing                                                                                                           | C2D      | 15 705 615           | 14 135 054   | 1 570 562      | Achevé                |
| 1335 | NO     | Baschéo       | Education | Réhabilitation d'un puits à l'EP Kerzing                                                                                                                    | C2D      | 1 247 700            | 1 185 315    | 62 385         | Achevé                |
| 1336 | NO     | Ngong         | Education | Construct° 2salle classe+50tablebanc+02bureau enseignant+02 chaises au CES de Langui                                                                        | C2D      | 14 705 267           | 13 234 740   | 1 470 527      | Achevé                |
| 1337 | NO     | Ngong         | Education | Construct° 2salle classe+50tablebanc+02bureau enseignant+02 chaises au CES de Ndjola                                                                        | C2D      | 14 503 423           | 13 053 080   | 1 450 342      | Achevé                |
| 1338 | NO     | Ngong         | Education | Construct° 2salle classe+50tablebanc+02bureau enseignant+02 chaises au CES Bilingue de Ngong                                                                | C2D      | 14 503 423           | 13 053 080   | 1 450 342      | Achevé                |
| 1339 | NO     | Ngong         | Education | Fourniture de 50 tablebanc à l'Ecole Publique de NADOURA                                                                                                    | C2D      | 1 225 843            | 1 103 258    | 122 584        | Achevé                |
| 1340 | NO     | Ngong         | Education | Fourniture de 25 tablebanc à l'Ecole Publique de SOULEDE                                                                                                    | C2D      | 735 145              | 661 630      | 73 514         | Achevé                |
| 1341 | NO     | Ngong         | Education | Fourniture de 25 tablebanc à l'Ecole Publique de WOULO KONDONG                                                                                              | C2D      | 735 145              | 661 630      | 73 514         | Achevé                |
| 1342 | NO     | Garoua 3      | Education | Construction et équipement de 02 salles de classes à l'EPB de Bocklé + 60 table-bancs                                                                       | C2D      | 15 291 277           | 13 762 149   | 1 529 128      | Achevé                |
| 1343 | NO     | Garoua 3      | Education | Acquisition de 30 table-bancs à l'EP de Mayo Dadi                                                                                                           | C2D      | 788 529              | 709 676      | 78 853         | Achevé                |
| 1344 | CE     | <b>BOKITO</b> | Education | Construction et équipement d'un bloc de 02 salles au CETIC de Yambassa                                                                                      | C2D      | 17 092 062           | 15 382 856   | 1 709 206      | Achevé                |
| 1345 | CE     | <b>BOKITO</b> | Education | Construction et équipement d'un bloc de 02 salles à l'école maternelle de Bokito Ville                                                                      | C2D      | 17 092 062           | 15 382 856   | 1 709 206      | Achevé                |
| 1346 | ES     | MOLOUNDOU     | Education | Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées avec latrines à l'EP de YENGA-TENGUE                                                               | C2D      | 21 979 898           | 19 375 803   | 2 604 095      | Achevé                |
| 1347 | ES     | DOUME         | Education | Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées avec bloc administratif à l'EP de MENDIM                                                           | C2D      | 19 022 802           | 16 740 066   | 2 282 736      | Achevé                |
| 1348 | ES     | DOUME         | Education | Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées avec bloc administratif à l'EP de KOBILA                                                           | C2D      | 19 022 802           | 16 740 066   | 2 282 736      | Achevé                |
| 1349 | ES     | DOUME         | Education | Fourniture de quatre vingt-dix (90) tables bancs, sept (07) bureaux et tables pour enseignants dans les EP de DOUME I, BONANDO et DJENDE 2                  | C2D      | 2 416 223            | 2 300 244    | 115 979        | Achevé                |
| 1350 | ES     | DIANG         | Education | Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe équipées et d'un bloc de latrines au CETIC de DIANG                                                    | C2D      | 21 118 210           | 19 006 389   | 2 111 821      | Achevé                |
| 1351 | ES     | DIANG         | Education | Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe équipées et d'un bloc de latrines au CES de BOUAM                                                      | C2D      | 21 576 604           | 19 418 944   | 2 157 660      | Achevé                |
| 1352 | ES     | ANGOSSAS      | Education | Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées et un bloc latrines au CETIC d'ESSENG                                                              | C2D      | 21 640 242           | 19 476 218   | 2 164 024      | Achevé                |
| 1353 | ES     | ANGOSSAS      | Education | Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées et un bloc latrines au CES DE BEUL                                                                 | C2D      | 21 640 242           | 19 476 218   | 2 164 024      | Achevé                |
| 1354 | ES     | ANGOSSAS      | Education | Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bloc administratif tous équipées et un bloc latrines à l'EP de BAGOBOUNG                               | C2D      | 21 306 660           | 19 175 994   | 2 130 666      | Achevé                |
| 1355 | ES     | KENTZOU       | Education | Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe avec bloc administratif tous équipées et d'un bloc latrine à l'EP de NGOUANDJI                         | C2D      | 23 262 244           | 19 447 625   | 3 814 619      | Achevé                |
| 1356 | ES     | KENTZOU       | Education | Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe avec bloc administratif tous équipées et d'un bloc latrine à l'EP de SANDJI I                          | C2D      | 22 687 104           | 20 418 394   | 2 268 710      | Achevé                |
| 1357 | ES     | GAROUA-BOULAI | Education | Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe équipées au CES de GADO BADZERE                                                                        | C2D      | 16 552 500           | 14 897 250   | 1 655 250      | Achevé                |
| 1358 | ES     | GAROUA-BOULAI | Education | Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe équipées et d'un bloc latrine à trois (03) compartiments au CETIC de GAROUA BOULAI                     | C2D      | 18 879 250           | 16 991 325   | 1 887 925      | Achevé                |
| 1359 | ES     | GAROUA-BOULAI | Education | Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe avec Bloc Administratif tous équipées et d'un bloc latrine à trois (03) compartiments à l'EP de ZAMBOI | C2D      | 22 648 171           | 20 383 354   | 2 264 817      | Achevé                |
| 1360 | ES     | BETARE-OYA    | Education | Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées avec latrines à l'EP de DOYO                                                                       | C2D      | 21 666 551           | 20 583 223   | 1 083 328      | Achevé                |
| 1361 | ES     | BETARE-OYA    | Education | Fourniture des écoles en tables-bancs                                                                                                                       | C2D      | 5 303 000            | 5 037 850    | 265 150        | Achevé                |
| 1362 | ES     | BELABO        | Education | Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bloc administratif tous équipées et un bloc latrines à l'EP                                            | C2D      | 22 190 427           | 21 080 906   | 1 109 521      | Achevé                |

| N°   | Région | Commune     | Secteur   | Libellé                                                                                                                                                | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|------|--------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
|      |        |             |           | de MANSA                                                                                                                                               |          |                      |              |                |                       |
| 1363 | ES     | ABONG-MBANG | Education | Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bloc administratif tous équipés et un bloc de Trois (03) latrines à l'école publique de NTIMBE II | C2D      | 20 125 511           | 17 106 684   | 3 018 827      | Achevé                |
| 1364 | LT     | DIZANGUE    | Education | Fourniture et installation de 40 tables bancs à l'Ecole Publique de BEACH                                                                              | C2D      | 1 144 000            | 1 029 600    | 114 400        | Achevé                |
| 1365 | LT     | DIZANGUE    | Education | Fourniture et installation de 35 tables bancs à l'Ecole Publique de 4X4                                                                                | C2D      | 1 092 000            | 982 800      | 109 200        | Achevé                |
| 1366 | LT     | DIZANGUE    | Education | Fourniture et installation de 35 tables bancs à l'Ecole Publique de CIE BOUALA                                                                         | C2D      | 1 092 000            | 982 800      | 109 200        | Achevé                |
| 1367 | LT     | DIZANGUE    | Education | Fourniture et installation de 35 tables bancs à l'Ecole Publique de MBALMAYO                                                                           | C2D      | 1 092 000            | 982 800      | 109 200        | Achevé                |
| 1368 | LT     | DIZANGUE    | Education | Fourniture et installation de 35 tables bancs à l'Ecole Publique de MBONGO                                                                             | C2D      | 1 092 000            | 982 800      | 109 200        | Achevé                |
| 1369 | LT     | DIZANGUE    | Education | Fourniture et installation de 60 tables bancs au Lycée Bilingue de MBONGO                                                                              | C2D      | 1 664 000            | 1 497 600    | 166 400        | Achevé                |
| 1370 | LT     | DIZANGUE    | Education | Fourniture et installation de 40 tables bancs à l'Ecole Publique HOLLAND                                                                               | C2D      | 1 144 000            | 1 029 600    | 114 400        | Achevé                |
| 1371 | LT     | DIZANGUE    | Education | Fourniture et installation de 60 tables bancs au Lycée Bilingue de DIZANGUE                                                                            | C2D      | 1 664 000            | 1 497 600    | 166 400        | Achevé                |
| 1372 | LT     | DIZANGUE    | Education | Fourniture et installation de 40 tables bancs au CES Bilingue de MBAMBOU                                                                               | C2D      | 1 144 000            | 1 029 600    | 114 400        | Achevé                |
| 1373 | LT     | EBONE       | Education | Construction et Equipement de 02 salles de classe à l'Ecole Publique de Ndongbeng                                                                      | C2D      | 16 766 490           | 15 089 841   | 1 676 649      | Achevé                |
| 1374 | EN     | MINDIF      | Education | Construction d'un bloc de deux salles de classes équipées de 50 tables bancs à l'EP de LOUBOUR                                                         | C2D      | 18 024 883           | 16 222 395   | 1 802 488      | En cours              |
| 1375 | EN     | MINDIF      | Education | Construction d'un bloc de deux salles de classes équipées de 50 tables bancs à l'EP de TAOUNDEWO                                                       | C2D      | 18 024 883           | 16 222 395   | 1 802 488      | En cours              |
| 1376 | EN     | HINA        | Education | Construction d'un bloc de 02 salles de classe équipées à l'école publique bilingue de Hina                                                             | C2D      | 18 083 149           | 16 274 834   | 1 808 315      | En cours              |
| 1377 | EN     | HINA        | Education | Construction d'un bloc de 02 salles de classe équipées à l'école publique de Ouro Mana                                                                 | C2D      | 18 083 149           | 16 274 834   | 1 808 315      | En cours              |
| 1378 | EN     | DATCHEKA    | Education | Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'EP de Lara                                                                                   | C2D      | 17 730 068           | 15 957 061   | 1 773 007      | En cours              |
| 1379 | EN     | DATCHEKA    | Education | Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'EP de Soukounkaya                                                                            | C2D      | 17 730 068           | 15 957 061   | 1 773 007      | En cours              |
| 1380 | EN     | DATCHEKA    | Education | Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'EP de Sokom                                                                                  | C2D      | 17 730 068           | 15 957 061   | 1 773 007      | En cours              |
| 1381 | EN     | DATCHEKA    | Education | Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'EPB de Golompoui                                                                             | C2D      | 17 730 068           | 15 957 061   | 1 773 007      | En cours              |
| 1382 | EN     | Dziguilao   | Education | Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées à l'EP de Golonghini                                                                          | C2D      | 18 144 396           | 16 329 956   | 1 814 440      | En cours              |
| 1383 | EN     | Dziguilao   | Education | Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées à l'école publique de Bilsoué                                                                 | C2D      | 18 144 396           | 16 329 956   | 1 814 440      | En cours              |
| 1384 | EN     | Dziguilao   | Education | Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées à l'EP de Djédjaolani                                                                         | C2D      | 18 144 396           | 16 329 956   | 1 814 440      | En cours              |
| 1385 | EN     | Dziguilao   | Education | Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées au CES de Barlang                                                                             | C2D      | 18 144 396           | 16 329 956   | 1 814 440      | En cours              |
| 1386 | EN     | BLANGOUA    | Education | Construction d'un bloc de 2 salles de classes équipées à l'EP Daboulda                                                                                 | C2D      | 20 685 358           | 18 616 822   | 2 068 536      | En cours              |
| 1387 | EN     | HILE ALIFA  | Education | Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées avec bureau administratif incorporé à l'EP de Hilé Alifa II                                      | C2D      | 27 056 439           | 24 350 795   | 2 705 644      | En cours              |
| 1388 | EN     | KAELE       | Education | Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'EP de Vaza                                                                                   | C2D      | 17 854 200           | 16 068 780   | 1 785 420      | En cours              |
| 1389 | EN     | KAELE       | Education | Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'EP de Guétalé                                                                                | C2D      | 17 854 200           | 16 068 780   | 1 785 420      | En cours              |
| 1390 | EN     | GUEME       | Education | Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'EP de Gabaraye- widi                                                                         | C2D      | 18 821 999           | 16 939 799   | 1 882 200      | En cours              |
| 1391 | EN     | GUEME       | Education | Construction d'un bloc de 2 salles équipées à l'EP Widigué-hlagam                                                                                      | C2D      | 18 821 999           | 16 939 799   | 1 882 200      | En cours              |
| 1392 | EN     | Kalfou      | Education | Fourniture de 50 tables bancs à l'EP Bougaye centre                                                                                                    | C2D      | 1 673 100            | 1 505 790    | 167 310        | En cours              |
| 1393 | EN     | Kalfou      | Education | Fourniture de 15 tables bancs à l'EP Kaola                                                                                                             | C2D      | 501 930              | 451 737      | 50 193         | En cours              |
| 1394 | EN     | Kalfou      | Education | Fourniture de 30 tables bancs à l'EP Kokoro                                                                                                            | C2D      | 1 003 860            | 903 474      | 100 386        | En cours              |
| 1395 | EN     | Kalfou      | Education | Fourniture de 45 tables bancs à l'EP Gadakaral                                                                                                         | C2D      | 1 505 790            | 1 355 211    | 150 579        | En cours              |
| 1396 | EN     | Kalfou      | Education | Fourniture de 70 tables bancs à l'EP Blétchéme                                                                                                         | C2D      | 2 342 340            | 2 108 106    | 234 234        | En cours              |
| 1397 | EN     | Kalfou      | Education | Fourniture de 60 tables bancs à l'EP Djabewal                                                                                                          | C2D      | 2 007 720            | 1 806 948    | 200 772        | En cours              |
| 1398 | EN     | Kalfou      | Education | Fourniture de 90 tables bancs à l'EP Djiada                                                                                                            | C2D      | 3 011 580            | 2 710 422    | 301 158        | En cours              |
| 1399 | EN     | Kalfou      | Education | Fourniture de 125 tables bancs à l'EP Zaria                                                                                                            | C2D      | 4 182 750            | 3 764 475    | 418 275        | En cours              |
| 1400 | EN     | Kalfou      | Education | Fourniture de 100 tables bancs à l'EP Djorguel                                                                                                         | C2D      | 3 346 200            | 3 011 580    | 334 620        | En cours              |
| 1401 | EN     | Kalfou      | Education | Fourniture de 45 tables bancs à l'EP Louggol                                                                                                           | C2D      | 1 505 790            | 1 355 211    | 150 579        | En cours              |
| 1402 | EN     | Kalfou      | Education | Fourniture de 55 tables bancs à l'EP Kouro                                                                                                             | C2D      | 1 840 410            | 1 656 369    | 184 041        | En cours              |
| 1403 | EN     | Kalfou      | Education | Fourniture de 30 tables bancs à l'EP Goulmoun                                                                                                          | C2D      | 1 003 860            | 903 474      | 100 386        | En cours              |
| 1404 | EN     | Kalfou      | Education | Fourniture de 35 tables bancs à l'EP Baga                                                                                                              | C2D      | 1 171 170            | 1 054 053    | 117 117        | En cours              |
| 1405 | EN     | Kalfou      | Education | Fourniture de 45 tables bancs à l'EP Daïba                                                                                                             | C2D      | 1 505 790            | 1 355 211    | 150 579        | En cours              |
| 1406 | EN     | Kalfou      | Education | Fourniture de 100 tables bancs à l'EP Thio                                                                                                             | C2D      | 3 346 200            | 3 011 580    | 334 620        | En cours              |
| 1407 | EN     | Kalfou      | Education | Fourniture de 200 tables bancs au lycée de Bougaye                                                                                                     | C2D      | 6 692 400            | 6 023 160    | 669 240        | En cours              |
| 1408 | EN     | Kalfou      | Education | Fourniture de 100 tables bancs au lycée de Lokoro                                                                                                      | C2D      | 3 346 200            | 3 011 580    | 334 620        | En cours              |
| 1409 | EN     | GUIDIGUIS   | Education | Fourniture de 50 tables bancs à l'EP Danmigri-maderwa                                                                                                  | C2D      | 2 923 495            | 2 631 146    | 292 350        | En cours              |

| N°   | Région | Commune   | Secteur   | Libellé                                                                                                                                                          | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|------|--------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 1410 | EN     | GUIDIGUIS | Education | Fourniture de 15 tables bancs à l'EP Lamtaré                                                                                                                     | C2D      | 1 492 974            | 1 343 677    | 149 297        | En cours              |
| 1411 | EN     | GUIDIGUIS | Education | Fourniture de 30 tables bancs à l'EP Guidigu                                                                                                                     | C2D      | 2 106 054            | 1 895 449    | 210 605        | En cours              |
| 1412 | EN     | GUIDIGUIS | Education | Fourniture de 45 tables bancs au CES de Kourbi                                                                                                                   | C2D      | 2 719 135            | 2 447 222    | 271 914        | En cours              |
| 1413 | EN     | KOZA      | Education | Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées à l'EP de Kazié                                                                                         | C2D      | 19 820 798           | 17 838 719   | 1 982 080      | En cours              |
| 1414 | ES     | ANGOSSAS  | Education | Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bloc administratif tous équipées à l'EP de BAGOLOUL                                                         | C2D      | 20 245 361           | 18 220 825   | 2 024 536      | En cours              |
| 1415 | ES     | BELABO    | Education | Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bloc administratif tous équipées et un bloc latrines à l'EP de YOA                                          | C2D      | 20 627 938           | 19 596 541   | 1 031 397      | En cours              |
| 1416 | LT     | EBONE     | Education | Construction et Equipement de 02 salles de classe à l'Ecole Publique de BALONDO                                                                                  | C2D      | 17 084 240           | 15 375 816   | 1 708 424      | En cours              |
| 1417 | LT     | MASSOK    | Education | Construction et Equipement de 01 salle de classe au Lycée de Massok                                                                                              | C2D      | 9 952 468            | 8 957 221    | 995 247        | En cours              |
| 1418 | LT     | MASSOK    | Education | Construction et Equipement de 01 salle de classe au Lycée de Song Mbengue                                                                                        | C2D      | 9 952 468            | 8 957 221    | 995 247        | En cours              |
| 1419 | LT     | MASSOK    | Education | Construction et Equipement de 01 salle de classe à l'Ecole Publique de Khan                                                                                      | C2D      | 9 952 468            | 8 957 221    | 995 247        | En cours              |
| 1420 | LT     | NDOBIAN   | Education | Construction de 02 bâtiments de logements sociaux pour enseignants à NDOBIAN ayant chacun 02 appartements de 02 chambres, 02 blocs de 02 latrines et 02 cuisines | C2D      | 57 058 006           | 51 352 205   | 5 705 801      | En cours              |
| 1421 | CE     | EVODOULA  | Education | Construction bloc de deux (02) salles de classe pour Ecole publique de Ekok I                                                                                    | C2D      | 17 000 000           | 15 300 000   | 1 700 000      | En cours              |
| 1422 | CE     | NSEM      | Education | Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Meyene                                                                                                    | C2D      | 17 075 474           | 15 367 927   | 1 707 547      | En cours              |
| 1423 | CE     | KOBDOMBO  | Education | Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Kongo                                                                                             | C2D      | 21 972 566           | 19 775 309   | 2 197 257      | En cours              |
| 1424 | CE     | NSEM      | Education | Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Mekone IV                                                                                                 | C2D      | 17 075 474           | 15 367 927   | 1 707 547      | En cours              |
| 1425 | OU     | Batié     | Education | Construction d'un bloc administratif au CES de BALIG                                                                                                             | C2D      | 23529192             | 21 176 273   | 2 352 919      | En cours              |
| 1426 | OU     | Bayagam   | Education | Construction d'un bloc administratif au CETIC de Bandrefam dans la commune de Bayangam                                                                           | C2D      | 26 745 502           | 24 070 952   | 2 674 550      | En cours              |
| 1427 | OU     | Kekem     | Education | Construction et équipement de l'école maternelle du plateau de Bangui-Chari                                                                                      | C2D      | 22 073 637           | 19 866 273   | 2 207 364      | En cours              |
| 1428 | OU     | Fokoué    | Education | Construction d'un bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables-bancs du niveau 3, d'un bureau pour enseignant au CES de Fomopéa            | C2D      | 15 649 622           | 14 084 660   | 1 564 962      | En cours              |
| 1429 | OU     | Fokoué    | Education | Construction d'un bâtiment de deux salles de classes équipées de soixante (60) tables bancs du niveau II et d'un bureau pour enseignant au CETIC de Fokoué.      | C2D      | 16 323 224           | 14 690 902   | 1 632 322      | En cours              |
| 1430 | ES     | YOKADOUMA | Education | Fourniture de 210 tables bancs dans les EPP                                                                                                                      | C2D      |                      |              |                | En cours              |
| 1431 | OU     | Kekem     | Education | Construction et équipement de l'école maternelle bilingue de Fondjomoko                                                                                          | C2D      | 22 265 606           | 20 039 045   | 2 226 561      | Non démarré           |
| 1432 | NW     | NWA       | Education | Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Mashie in Nwa Council                 | C2D      | 20194778,16          | 18 175 300   | 2 019 478      | Non démarré           |
| 1433 | NW     | FURU AWA  | Education | Construction and Equipping of 02 classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Lutu in Furu Awa Council              | C2D      | 21965591,97          | 19 769 033   | 2 196 559      | Non démarré           |
| 1434 | NW     | FURU AWA  | Education | Construction and Equipping of 02 classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Turuwa in Furu Awa Council Area       | C2D      | 22100842,4           | 19 890 758   | 2 210 084      | Non démarré           |
| 1435 | NW     | SANTA     | Education | Acquisition and installation of 60 Benches 2 Teacher's table, 2 teachers chairs and 01 cupboard in GS AZANEH-AWING                                               | C2D      | 0                    | 0            | 0              | Non démarré           |
| 1436 | NW     | SANTA     | Education | Acquisition and installation of 60 Benches 2 Teacher's table, 2 teachers chairs and 01 cupboard in GS Atualah-Pinyin                                             | C2D      | 0                    | 0            | 0              | Non démarré           |
| 1437 | CE     | MESSONDO  | Education | Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école maternelle de Messondo Centre                                                                          | C2D      | 17 000 000           | 15 300 000   | 1 700 000      | Non démarré           |
| 1438 | CE     | MBANDJOCK | Education | Construction d'un bloc de deux salles de classes au CES de Ndjoré                                                                                                | C2D      | 17 000 000           | 15 300 000   | 1 700 000      | Non démarré           |
| 1439 | CE     | MBANDJOCK | Education | Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de Mambat 1                                                                                              | C2D      | 17 000 000           | 15 300 000   | 1 700 000      | Non démarré           |
| 1440 | CE     | OKOLA     | Education | Construction d'un (01) bloc de deux salles de classe à l'EP de Ngoya                                                                                             | C2D      | 16 999 547           | 15 299 592   | 1 699 955      | Non démarré           |
| 1441 | CE     | OKOLA     | Education | Construction d'un (01) bloc de deux salles de classe à l'EP de Nyemeyong                                                                                         | C2D      | 16 999 547           | 15 299 592   | 1 699 955      | Non démarré           |
| 1442 | ES     | MESSAMENA | Education | Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bloc administratif tous équipées et un bloc latrines à l'EP de DOUMO MAMA                                   | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 1443 | ES     | LOMIE     | Education | Construction d'un dortoir de 40 places équipés pour les bakas scolarisés et deux blocs latrine et deux blocs douche à LOMIE                                      | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 1444 | EN     | MAGA      | Education | Construction d'un bloc de 02 salles de classe équipées au CES de Yangah                                                                                          | C2D      | 19 445 119           | 17 500 607   | 1 944 512      | Non démarré           |
| 1445 | EN     | MAGA      | Education | Construction d'un bloc de 02 salles de classe équipées au CES de Mourla                                                                                          | C2D      | 19 445 119           | 17 500 607   | 1 944 512      | Non démarré           |
| 1446 | EN     | MAGA      | Education | Construction d'un bloc de 02 salles de classe équipées au CETIC de Maga                                                                                          | C2D      | 19 445 119           | 17 500 607   | 1 944 512      | Non démarré           |
| 1447 | EN     | MAGA      | Education | Construction d'un bloc de 02 salles de classe équipées au CES de Tékélé                                                                                          | C2D      | 19 445 119           | 17 500 607   | 1 944 512      | Non démarré           |
| 1448 | EN     | Goulfey   | Education | Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées à l'école publique de Mara                                                                              | C2D      | 21 811 698           | 19 630 528   | 2 181 170      | Non démarré           |
| 1449 | EN     | Goulfey   | Education | Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées à l'école publique d'Amrichad                                                                           | C2D      | 22 811 698           | 20 530 528   | 2 281 170      | Non démarré           |
| 1450 | EN     | Goulfey   | Education | Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Douban-Arabe                                                                               | C2D      | 22 009 848           | 19 808 863   | 2 200 985      | Non démarré           |
| 1451 | CE     | MATOMB    | Education | Construction d'un bloc de deux salles de classes au Lycee Bilingue de Manguen II                                                                                 | C2D      | 10 927 700           | 9 834 930    | 1 092 770      | Non démarré           |

| N°   | Région | Commune        | Secteur   | Libellé                                                                                             | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|------|--------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 1452 | AD     | Banyo          | Education | Construction de 01 bloc de 02 salles de classes équipées de 60 tables bancs au CES d'Allat Toutawal | IDA      | 16 634 239           | 14 970 815   | 1 663 424      | Achevé                |
| 1453 | AD     | Banyo          | Education | Construction de 01 bloc de 02 salles de classes équipées de 60 tables bancs à l'EP de Labbaré Baya  | IDA      | 16 616 646           | 14 954 981   | 1 661 665      | Achevé                |
| 1454 | AD     | Djohong        | Education | Fourniture des manuels scolaires à l'EP Bilingue de Djohong                                         | IDA      | 770 951              | 770 951      | -              | Achevé                |
| 1455 | AD     | Djohong        | Education | Fourniture des manuels scolaires à l'EP Groupe 1 de Djohong                                         | IDA      | 177 384              | 177 384      | -              | Achevé                |
| 1456 | AD     | Djohong        | Education | Fourniture des manuels scolaires à l'EP Groupe II de Djohong                                        | IDA      | 177 384              | 177 384      | -              | Achevé                |
| 1457 | AD     | Djohong        | Education | Fourniture des manuels scolaires à l'EP de Yamba dans la commune de Djohong                         | IDA      | 177 384              | 177 384      | -              | Achevé                |
| 1458 | AD     | Djohong        | Education | Fourniture des manuels scolaires à l'EP de Yarmbang dans la commune de Djohong                      | IDA      | 177 384              | 177 384      | -              | Achevé                |
| 1459 | AD     | Djohong        | Education | Fourniture des manuels scolaires à l'EP de Mbella Ngou dans la commune de Djohong                   | IDA      | 177 384              | 177 384      | -              | Achevé                |
| 1460 | AD     | Djohong        | Education | Fourniture des manuels scolaires à l'EP de Nabémo dans la commune de Djohong                        | IDA      | 177 384              | 177 384      | -              | Achevé                |
| 1461 | AD     | Djohong        | Education | Fourniture des manuels scolaires à l'EP de Ouro Ardé dans la commune de Djohong                     | IDA      | 177 384              | 177 384      | -              | Achevé                |
| 1462 | AD     | Djohong        | Education | Fourniture des manuels scolaires à l'EP de Djaouro Moné dans la commune de Djohong                  | IDA      | 177 384              | 177 384      | -              | Achevé                |
| 1463 | AD     | Djohong        | Education | Fourniture des manuels scolaires à l'EP de Gandina dans la commune de Djohong                       | IDA      | 177 384              | 177 384      | -              | Achevé                |
| 1464 | AD     | Djohong        | Education | Fourniture des manuels scolaires à l'EP de Laindé Mami dans la commune de Djohong                   | IDA      | 177 384              | 177 384      | -              | Achevé                |
| 1465 | AD     | KONTCHA        | Education | Construct 2 sall de classe +60 table banc+1bloc latrine EP MayoDarlé(Kontcha)                       | IDA      | 19 102 394           | 17 192 155   | 1 910 239      | Achevé                |
| 1466 | AD     | Martap         | Education | Construction 01 bloc 02 salles de classes équipées 60 tables bancs à l'EP Manang Hourso Martap      | IDA      | 16 679 108           | 15 011 197   | 1 667 911      | Achevé                |
| 1467 | AD     | Mayo Baléo     | Education | Construction d'un bâtiment de 02 salles de classe équipées de 60 tables bancs à l'EP de Djoumvoli   | IDA      | 15 607 654           | 14 046 888   | 1 560 765      | Achevé                |
| 1468 | AD     | Mayo Baléo     | Education | Construction de 02 salles de classe équipées de 60 tables bancs à l'école bilingue de Mayo Badji    | IDA      | 16 045 370           | 14 440 833   | 1 604 537      | Achevé                |
| 1469 | AD     | Mayo Darlé     | Education | Réfection 02 salles classes + 60 tables Banc EP de BOUMBO Mayo Darlé                                | IDA      | 5 884 809            | 5 296 328    | 588 481        | Achevé                |
| 1470 | AD     | Mayo Darlé     | Education | Réfection de 02 salles de classes + 60 tables bancs à l'EP de Ribao de Mayo Darlé                   | IDA      | 10 009 475           | 9 008 528    | 1 000 948      | Achevé                |
| 1471 | AD     | Mayo Darlé     | Education | Réfection 03 salles de classes + 90 tables bancs à l'EP de Mayo Djinga de Mayo Darlé                | IDA      | 10 685 667           | 9 617 100    | 1 068 567      | Achevé                |
| 1472 | AD     | Mayo Darlé     | Education | Construction et équipement de la bibliothèque municipale de Mayo Darlé                              | IDA      | 15 374 009           | 13 836 608   | 1 537 401      | Achevé                |
| 1473 | AD     | Mayo Darlé     | Education | Construction d'01 salle de classe + 50 chaises à l'Ecole Marternelle de Mayo Darlé                  | IDA      | 8 323 747            | 7 491 372    | 832 375        | Achevé                |
| 1474 | AD     | Ngan'ha        | Education | Construction d'un bâtiment de 02 salles de classe équipées de 60 table-bancs à l'EP de DENA         | IDA      | 16 180 453           | 14 562 407   | 1 618 045      | Achevé                |
| 1475 | AD     | Ngan'ha        | Education | Construction d'un bâtiment de 02 salles de classe équipées de 60 table-bancs à l'EP de Mbarang      | IDA      | 16 129 963           | 14 516 967   | 1 612 996      | Achevé                |
| 1476 | AD     | Ngan'ha        | Education | Construction d'un bâtiment de 02 salles de classe équipées de 60 table-bancs à l'EP de Vêla Diam    | IDA      | 16 129 963           | 14 516 967   | 1 612 996      | Achevé                |
| 1477 | AD     | Ngan'ha        | Education | Construction d'un bâtiment de 02 salles de classe équipées de 60 table-bancs à l'EP de Wamé Grand   | IDA      | 13 655 118           | 12 289 606   | 1 365 512      | Achevé                |
| 1478 | AD     | Ngaoui         | Education | Réhabilitation d'01 bloc de 02 salle + 60 table banc EP de Diel (Ngaoui)                            | IDA      | 4 856 267            | 4 370 640    | 485 627        | Achevé                |
| 1479 | AD     | Ngaoui         | Education | Réhabilitat° d'01 bloc de 02 salle de classe+60 tables bancs EP Garga Pella                         | IDA      | 6 706 945            | 6 036 251    | 670 695        | Achevé                |
| 1480 | AD     | Ngaoui         | Education | Réhabilitation de 02 blocs de 02 salles + 120 tables Bancs EP Bilingue Groupe1de Ngaoui             | IDA      | 15 392 724           | 13 853 452   | 1 539 272      | Achevé                |
| 1481 | AD     | Ngaoundéré III | Education | Construction 02 blocs 02 salles de classe + 120 tabl banc CES Manwi                                 | IDA      | 34 682 467           | 31 214 220   | 3 468 247      | Achevé                |
| 1482 | AD     | Nyambaka       | Education | Construction de 01 bloc de 02 salles de classes équipées de 60 tables bancs à l'EP de Mainé         | IDA      | 16 112 954           | 14 501 658   | 1 611 295      | Achevé                |
| 1483 | AD     | Nyambaka       | Education | Construction de 01 bloc de 02 salles de classes équipées de 60 tables bancs à l'EP de Katil Mboum   | IDA      | 16 044 007           | 14 439 606   | 1 604 401      | Achevé                |
| 1484 | NO     | Garoua 1       | Education | Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP DJAMBOUTOU 1                            | IDA      | 518 850              | 466 965      | 51 885         | Achevé                |
| 1485 | NO     | Garoua 1       | Education | Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP GROUPE II KOLLERE                       | IDA      | 499 174              | 449 257      | 49 917         | Achevé                |
| 1486 | NO     | Garoua 1       | Education | Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP du PLATEAU                              | IDA      | 499 174              | 449 257      | 49 917         | Achevé                |
| 1487 | NO     | Garoua 1       | Education | Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP d'OURO KANADI                           | IDA      | 438 000              | 394 200      | 43 800         | Achevé                |
| 1488 | NO     | Garoua 1       | Education | Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP d'OURO MAL HAMADOU                      | IDA      | 518 850              | 466 965      | 51 885         | Achevé                |
| 1489 | NO     | Garoua 1       | Education | Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'Ecole Bilingue GROUPE I                    | IDA      | 499 174              | 449 257      | 49 917         | Achevé                |
| 1490 | NO     | Garoua 1       | Education | Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de OURO HOURS I                         | IDA      | 438 000              | 394 200      | 43 800         | Achevé                |
| 1491 | NO     | Garoua 1       | Education | Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de OURO HOURS II                        | IDA      | 438 000              | 394 200      | 43 800         | Achevé                |
| 1492 | NO     | Garoua 1       | Education | Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de KOLERE I                             | IDA      | 499 174              | 449 257      | 49 917         | Achevé                |
| 1493 | NO     | Garoua 1       | Education | Equipement d'01(1) salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de KOLERE II                         | IDA      | 499 174              | 449 257      | 49 917         | Achevé                |
| 1494 | NO     | Garoua 1       | Education | Equipement d'01(1) salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de OURO LABBO                        | IDA      | 518 850              | 466 965      | 51 885         | Achevé                |
| 1495 | NO     | Garoua 1       | Education | Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de GAROUA I                             | IDA      | 499 174              | 449 257      | 49 917         | Achevé                |
| 1496 | NO     | Garoua 1       | Education | Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de GAROUA II                            | IDA      | 499 174              | 449 257      | 49 917         | Achevé                |
| 1497 | NO     | Garoua 1       | Education | Equipement de 02 salle de classe avec 60 tables-bancs à l'EP de DJAMBOUTOU 2A                       | IDA      | 1 037 700            | 933 930      | 103 770        | Achevé                |
| 1498 | NO     | Garoua 1       | Education | Equipement de 02 salle de classe avec 60 tables-bancs à l'EP de DJAMBOUTOU 2B                       | IDA      | 1 037 700            | 933 930      | 103 770        | Achevé                |
| 1499 | NO     | Garoua 1       | Education | Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de GAROUA WINDE                         | IDA      | 518 850              | 466 965      | 51 885         | Achevé                |

| N°   | Région | Commune     | Secteur   | Libellé                                                                                                                                                         | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|------|--------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 1500 | NO     | Garoua 1    | Education | Equipement de 02 salle de classe avec 60 tables-bancs à l'EP de SABONGARI                                                                                       | IDA      | 876 000              | 788 400      | 87 600         | Achevé                |
| 1501 | NO     | Garoua 1    | Education | Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de SOUARI I                                                                                         | IDA      | 438 000              | 394 200      | 43 800         | Achevé                |
| 1502 | NO     | Garoua 1    | Education | Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de SOUARI II                                                                                        | IDA      | 438 000              | 394 200      | 43 800         | Achevé                |
| 1503 | NO     | Garoua 2    | Education | Equipement de 03 salles de classe avec 90 tables-bancs à l'EP de LAINDE DANEYEL                                                                                 | IDA      | 2 592 011            | 2 332 810    | 259 201        | Achevé                |
| 1504 | NO     | Garoua 2    | Education | Equipement de 03 salles de classe avec 90 tables-bancs à l'EP de LAINDE I                                                                                       | IDA      | 2 592 011            | 2 332 810    | 259 201        | Achevé                |
| 1505 | NO     | Garoua 2    | Education | Equipement de 02 salles de classe avec 60 tables-bancs à l'EP de LAINDE IIB                                                                                     | IDA      | 1 728 008            | 1 555 208    | 172 800        | Achevé                |
| 1506 | NO     | Garoua 2    | Education | Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de MBILGA                                                                                           | IDA      | 1 015 578            | 914 020      | 101 558        | Achevé                |
| 1507 | NO     | Garoua 2    | Education | Equipement de 03 salles de classe avec 90 tables-bancs à l'EP de NASSARAO                                                                                       | IDA      | 2 688 603            | 2 419 743    | 268 860        | Achevé                |
| 1508 | NO     | Garoua 2    | Education | Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de WOURO LAWANE                                                                                     | IDA      | 896 202              | 806 582      | 89 620         | Achevé                |
| 1509 | NO     | Garoua 2    | Education | Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de NGALBIDJE II                                                                                     | IDA      | 864 004              | 777 604      | 86 400         | Achevé                |
| 1510 | NO     | Garoua 2    | Education | Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de NGALBIDJE I                                                                                      | IDA      | 864 004              | 777 604      | 86 400         | Achevé                |
| 1511 | NO     | Garoua 2    | Education | Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP BILINGUE de GAROUA                                                                                  | IDA      | 896 202              | 806 582      | 89 620         | Achevé                |
| 1512 | NO     | Garoua 2    | Education | Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP d'APPLICATION de BIBEMIRE I                                                                         | IDA      | 896 202              | 806 582      | 89 620         | Achevé                |
| 1513 | NO     | Garoua 2    | Education | Equipement de 02 salles de classe avec 60 tables-bancs à l'EP d'Application de BIBEMIRE II                                                                      | IDA      | 2 031 154            | 1 828 039    | 203 115        | Achevé                |
| 1514 | NO     | Garoua 2    | Education | Equipement de 02 salles de classe avec 60 tables-bancs à l'EP d'Application de BIBEMIRE III                                                                     | IDA      | 2 031 154            | 1 828 039    | 203 115        | Achevé                |
| 1515 | NO     | Garoua 2    | Education | Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP d'APPLICATION de BIBEMIRE IV                                                                        | IDA      | 1 015 578            | 914 020      | 101 558        | Achevé                |
| 1516 | NO     | Garoua 2    | Education | Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP d'APPLICATION de LAINDE IIA                                                                         | IDA      | 1 015 578            | 914 020      | 101 558        | Achevé                |
| 1517 | NO     | Garoua 2    | Education | Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP d'Application de POUMPOUMRE I A                                                                     | IDA      | 1 015 578            | 914 020      | 101 558        | Achevé                |
| 1518 | NO     | Garoua 2    | Education | Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP d'APPLICATION de POUMPOUMRE I B                                                                     | IDA      | 1 015 578            | 914 020      | 101 558        | Achevé                |
| 1519 | NO     | Garoua 2    | Education | Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP d'APPLICATION de POUMPOUMRE II                                                                      | IDA      | 1 015 578            | 914 020      | 101 558        | Achevé                |
| 1520 | NO     | Garoua 2    | Education | Equipmt 02 salles de classe avec 60 tables-bancs EP d'Application POUMPOUMRE III                                                                                | IDA      | 2 031 154            | 1 828 039    | 203 115        | Achevé                |
| 1521 | NO     | Garoua 2    | Education | Equipement d'01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de NYAKIRE WAFANGO                                                                                  | IDA      | 864 004              | 777 604      | 86 400         | Achevé                |
| 1522 | NO     | Garoua 2    | Education | Equipement de 05 salles de classe avec 150 tables-bancs à l'EP POUKOULOUKOU                                                                                     | IDA      | 4 481 005            | 4 032 905    | 448 101        | Achevé                |
| 1523 | NO     | Gaschiga    | Education | Réhabilitation 01 salle de classe à Taparé                                                                                                                      | IDA      | 1 832 517            | 1 649 266    | 183 252        | Achevé                |
| 1524 | NO     | Gaschiga    | Education | Réhabilitation 02 salles de classe à BOGARE                                                                                                                     | IDA      | 8 241 109            | 7 416 999    | 824 111        | Achevé                |
| 1525 | NO     | Gaschiga    | Education | Réhabilitation 02 salles de classe à POMLA MANGA                                                                                                                | IDA      | 4 502 940            | 4 052 646    | 450 294        | Achevé                |
| 1526 | NO     | Gaschiga    | Education | Réhabilitation 01 salle de classe à PAKETE                                                                                                                      | IDA      | 4 159 082            | 3 743 174    | 415 908        | Achevé                |
| 1527 | NO     | Gaschiga    | Education | Réhabilitation 02 salles de classe à KOSSOUMO                                                                                                                   | IDA      | 3 490 830            | 3 141 747    | 349 083        | Achevé                |
| 1528 | CE     | NITOUKOU    | Education | Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes à l'EP de Ndougoussoung                                                                                   | IDA      | 16 999 797           | 15 299 817   | 1 699 980      | Achevé                |
| 1529 | CE     | MBALMAYO    | Education | Fourniture de 240 tables bancs dans les EP de Zamakoé et d'Ekombitie                                                                                            | IDA      | 6 312 000            | 5 680 800    | 631 200        | Achevé                |
| 1530 | CE     | AKONOLINGA  | Education | Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classes à EP Ekougou                                                                                     | IDA      | 16 910 200           | 15 219 180   | 1 691 020      | Achevé                |
| 1531 | CE     | MBANKOMO    | Education | Réhabilitation d'un bloc de 04 (quatre) salles de classe à l'EP de Binguela I                                                                                   | IDA      | 14 573 481           | 13 116 133   | 1 457 348      | Achevé                |
| 1532 | CE     | AKONOLINGA  | Education | Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classes à EP Kane                                                                                        | IDA      | 16 910 200           | 15 219 180   | 1 691 020      | Achevé                |
| 1533 | CE     | NANGA-EBOKO | Education | Construction d'un bloc de deux salles de classes à EP Mbonsol                                                                                                   | IDA      | 16 976 724           | 15 279 052   | 1 697 672      | Achevé                |
| 1534 | CE     | NKOTENG     | Education | Construction de (02) deux blocs de (02) deux salles de classe à l'EP d'Andom                                                                                    | IDA      | 34 530 000           | 31 077 000   | 3 453 000      | Achevé                |
| 1535 | CE     | BIKOK       | Education | Construction d'un bloc de deux salles de classes équipés au CES de Zouatoupsi                                                                                   | IDA      | 16 910 000           | 15 219 000   | 1 691 000      | Achevé                |
| 1536 | CE     | NGORO       | Education | Construction d'une Bibliothèque municipale                                                                                                                      | IDA      | 14 653 018           | 13 187 716   | 1 465 302      | Achevé                |
| 1537 | CE     | NGOMEDZAP   | Education | Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Metomba                                                                                          | IDA      | 16 000 000           | 14 400 000   | 1 600 000      | Achevé                |
| 1538 | CE     | NANGA-EBOKO | Education | Construction d'un bloc de deux salles de classes EP Lembe Badja                                                                                                 | IDA      | 16 976 724           | 15 279 052   | 1 697 672      | Achevé                |
| 1539 | CE     | AYOS        | Education | Equipement de tables à EP de Mbaka(50), Ngoubi(30), Adoua (20), Tomba(30), Emini(70), Nyamvoudou (55), Meto(60), Abeng Nam(30), Bifos (25), Yebe(20), Lembe(20) | IDA      | 11 836 000           | 10 652 400   | 1 183 600      | Achevé                |
| 1540 | CE     | NGOMEDZAP   | Education | Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP d'Abodmveng                                                                                         | IDA      | 16 000 000           | 14 400 000   | 1 600 000      | Achevé                |
| 1541 | CE     | NKOTENG     | Education | Construction d'un bloc de deux salles de classe Lycée Bilingue de Nkoteng                                                                                       | IDA      | 18 315 000           | 16 483 500   | 1 831 500      | Achevé                |
| 1542 | CE     | NKOTENG     | Education | Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à Cetic de Nkoteng                                                                                         | IDA      | 18 315 000           | 16 483 500   | 1 831 500      | Achevé                |
| 1543 | OU     | MALENTOUEN  | Education | Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de NJINGOUGHOUN;                      | IDA      | 15 204 375           | 13 683 938   | 1 520 438      | Achevé                |
| 1544 | OU     | MALENTOUEN  | Education | Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de NJITIEM ;                          | IDA      | 15 025 500           | 13 522 950   | 1 502 550      | Achevé                |

| N°   | Région | Commune       | Secteur   | Libellé                                                                                                                                        | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|------|--------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 1545 | OU     | MALENTOUEN    | Education | Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de MAPOUYAM ;        | IDA      | 15 144 750           | 13 630 275   | 1 514 475      | Achevé                |
| 1546 | OU     | MALENTOUEN    | Education | Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de FEKOUOP ;         | IDA      | 15 114 938           | 13 603 444   | 1 511 494      | Achevé                |
| 1547 | OU     | FONGO TONGO   | Education | Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs au CETIC de Fongo Tongo.                            | IDA      | 15 168 600           | 13 651 740   | 1 516 860      | Achevé                |
| 1548 | OU     | MBOUDA        | Education | Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique groupe1 de babete    | IDA      | 15 687 337           | 14 118 603   | 1 568 734      | Achevé                |
| 1549 | OU     | MBOUDA        | Education | Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de bamendou          | IDA      | 15 634 272           | 14 070 845   | 1 563 427      | Achevé                |
| 1550 | OU     | MBOUDA        | Education | Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de Bamefap           | IDA      | 15 663 488           | 14 097 139   | 1 566 349      | Achevé                |
| 1551 | OU     | MBOUDA        | Education | Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de bamesso           | IDA      | 15 693 598           | 14 124 238   | 1 569 360      | Achevé                |
| 1552 | OU     | GALIM         | Education | Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (10) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de bororo-bamendjing | IDA      | 15 586 154           | 14 027 539   | 1 558 615      | Achevé                |
| 1553 | OU     | GALIM         | Education | Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de meyendjing        | IDA      | 15 572 741           | 13 925 467   | 1 557 274      | Achevé                |
| 1554 | OU     | GALIM         | Education | Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de ngoh mafo         | IDA      | 15 562 125           | 14 005 913   | 1 556 213      | Achevé                |
| 1555 | OU     | GALIM         | Education | Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de ngossong-bati     | IDA      | 15 484 660           | 13 936 194   | 1 548 466      | Achevé                |
| 1556 | OU     | PETE BANDJOUN | Education | Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs au CES DE MBO YOM                                   | IDA      | 15 353 735           | 13 818 362   | 1 535 374      | Achevé                |
| 1557 | OU     | PETE BANDJOUN | Education | Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs au CETIC DE TESSE                                   | IDA      | 15 598 031           | 14 038 228   | 1 559 803      | Achevé                |
| 1558 | OU     | Bafoussam 1er | Education | Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de djeleng V B1      | IDA      | 15 247 186           | 13 722 467   | 1 524 719      | Achevé                |
| 1559 | OU     | Foumbot       | Education | Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 au Lycée de Baïgom                      | IDA      | 16 491 488           | 14 842 339   | 1 649 149      | Achevé                |
| 1560 | OU     | Foumbot       | Education | Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole publique de Mangoum chefferie | IDA      | 16 428 506           | 14 785 655   | 1 642 851      | Achevé                |
| 1561 | ES     | KETTE         | Education | Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes équipées avec latrines à l'école publique de GOGOUBOUA                                   | IDA      | 21 870 455           | 19 683 410   | 2 187 045      | Achevé                |
| 1562 | ES     | KETTE         | Education | Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes équipées avec latrines à l'école publique de GOGAZI                                      | IDA      | 16 995 600           | 15 361 480   | 1 634 120      | Achevé                |
| 1563 | ES     | DIMAKO        | Education | Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe équipées avec latrines à l'école publique de BAKTALA                                      | IDA      | 17 960 334           | 16 164 301   | 1 796 033      | Achevé                |
| 1564 | ES     | ATOK          | Education | Fourniture en manuels scolaires et équipements didactiques aux écoles primaires publiques de la commune d'Atok                                 | IDA      | 7 126 872            | 6 770 528    | 356 344        | Achevé                |
| 1565 | ES     | NGUELEBOK     | Education | Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe avec bloc administratif tous équipées et d'un bloc latrine à l'EP de BITAMYEN             | IDA      | 23 530 908           | 21 177 818   | 2 353 091      | Achevé                |
| 1566 | ES     | NGUELEBOK     | Education | Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe avec bloc administratif tous équipées et d'un bloc latrine à l'EP de BABETHO              | IDA      | 23 623 056           | 21 260 751   | 2 362 306      | Achevé                |
| 1567 | ES     | NGOURA        | Education | Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe et un bloc administratif tous équipés avec bloc latrines à l'école publique de WOUMBOU    | IDA      | 19 982 373           | 18 983 254   | 999 119        | Achevé                |
| 1568 | ES     | ANGOSSAS      | Education | Fourniture de soixante (60) tables bancs, deux (02) bureaux et tables pour enseignants au CES d'ANKOM                                          | IDA      | 2 050 000            | 1 845 000    | 205 000        | Achevé                |
| 1569 | SU     | Biwong Bané   | Education | Construction d'un bloc de trois logements pour enseignants du lycée de Biwong-Bané                                                             | IDA      | 23 806 725           | 21 426 053   | 2 380 673      | Achevé                |
| 1570 | SU     | Mvengue       | Education | Construction de deux blocs de deux logements pour enseignants                                                                                  | IDA      | 41 554 560           | 37 399 104   | 4 155 456      | Achevé                |
| 1571 | SU     | Niéé          | Education | Construction et équipement de deux salles de classes au CES d'Adjap                                                                            | IDA      | 17 000 000           | 15 300 000   | 1 700 000      | Achevé                |
| 1572 | LT     | BONALEA       | Education | Construction et Equipement d'une salle de classe à l'Ecole Publique Maternelle de Souza                                                        | IDA      | 11 197 678           | 10 077 910   | 1 119 768      | Achevé                |
| 1573 | LT     | BONALEA       | Education | Construction et Equipement d'une salle de classe Lycée de Grand Souza                                                                          | IDA      | 8 377 906            | 7 540 116    | 837 791        | Achevé                |
| 1574 | LT     | BONALEA       | Education | Construction et Equipement d'une salle de classe au CETIC de Souza                                                                             | IDA      | 8 191 954            | 7 372 758    | 819 195        | Achevé                |
| 1575 | LT     | DIBAMBA       | Education | Construction et Equipement d'une salle de classe Ecole Maternelle Sikoum                                                                       | IDA      | 12 200 423           | 10 980 381   | 1 220 042      | Achevé                |
| 1576 | LT     | DIBAMBA       | Education | Construction et Equipement d'une salle de classe Ecole Maternelle Bessombe                                                                     | IDA      | 12 200 423           | 10 980 381   | 1 220 042      | Achevé                |
| 1577 | LT     | DIBAMBA       | Education | Construction et Equipement d'une salle de classe Ecole Maternelle Pitti-gare                                                                   | IDA      | 12 200 423           | 10 980 381   | 1 220 042      | Achevé                |
| 1578 | LT     | MANJO         | Education | Construction et Equipement de 02 salles de classe à l'Ecole Publique Maternelle de Manjo centre                                                | IDA      | 8 898 240            | 8 008 416    | 889 824        | Achevé                |

| N°   | Région | Commune      | Secteur   | Libellé                                                                                                      | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|------|--------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 1579 | LT     | MANJO        | Education | Construction et Equipement de 01 salle de classe à l'Ecole Publique Maternelle à l'école maternelle de Nlohe | IDA      | 8 897 824            | 8 008 042    | 889 782        | Achevé                |
| 1580 | LT     | MANJO        | Education | Construction et Equipement de 02 salles de classe à la SAR/SM de Manjo                                       | IDA      | 16 560 327           | 14 904 294   | 1 656 033      | Achevé                |
| 1581 | LT     | MANJO        | Education | Construction et Equipement de 02 salles de classe au CES Bilingue de Moumekeng                               | IDA      | 16 560 327           | 14 904 294   | 1 656 033      | Achevé                |
| 1582 | LT     | PENJA        | Education | Construction et Equipement de 01 salle de classe au Lycée de Njombé                                          | IDA      | 9 545 647            | 8 591 082    | 954 565        | Achevé                |
| 1583 | LT     | PENJA        | Education | Construction et Equipement de 02 salles de classe au Lycée de Penja                                          | IDA      | 18 243 447           | 16 419 102   | 1 824 345      | Achevé                |
| 1584 | LT     | POUMA        | Education | Construction et Equipement d'01 salle de classe à l'Ecole Maternelle Pouma Centre                            | IDA      | 7 756 441            | 6 980 797    | 775 644        | Achevé                |
| 1585 | SU     | Oveng        | Education | Construction de deux salles de classes à l'école maternelle d'Essam                                          | IDA      | 17 000 000           | 15 300 000   | 1 700 000      | En cours              |
| 1586 | SW     | BAMUSSO      | Education | Construction of a Government Nursery school at Mbongo                                                        | IDA      | 21 275 000           | 19147500     | 2127500        | Achevé                |
| 1587 | SW     | Buea         | Education | Construction of a block of 2 classrooms at GPS Bwiyuku                                                       | IDA      | 17 854 632           | 16 069 169   | 1 785 463      | Achevé                |
| 1588 | SW     | Dikome Balue | Education | Construction of the GNS Dikome Balue                                                                         | IDA      | 26 893 558           | 24 204 202   | 2 689 356      | Achevé                |
| 1589 | SW     | Ekondo Titi  | Education | Construction of a block of 2 classrooms at GPS Bisoro                                                        | IDA      | 20 005 057           | 18 004 551   | 2 000 506      | Achevé                |
| 1590 | SW     | Ekondo Titi  | Education | Construction of a block of latrin of 3 compartments at GPS Bisoro                                            | IDA      | 3 141 700            | 2 827 530    | 314 170        | Achevé                |
| 1591 | SW     | Idenau       | Education | Construction of a block of 2 classrooms at GPS Njonji                                                        | IDA      | 18 150 000           | 16 335 000   | 1 815 000      | Achevé                |
| 1592 | SW     | Idenau       | Education | Construction of a block of latrine of 3 compartments at GPS Njonji                                           | IDA      | 2 000 000            | 1 800 000    | 200 000        | Achevé                |
| 1593 | SW     | KONYE        | Education | Construction of a block of 2 classrooms at GPS Matondo 1                                                     | IDA      | 17 411 100           | 15 669 990   | 1 741 110      | Achevé                |
| 1594 | SW     | KONYE        | Education | Construction of a block of latrine of 3 compartments at GPS Matondo 1                                        | IDA      | 2 645 930            | 2 381 337    | 264 593        | Achevé                |
| 1595 | SW     | Muyuka       | Education | Construction of a block of 2 classrooms at GPS Lylale                                                        | IDA      | 17 790 766           | 16 011 689   | 1 779 077      | Achevé                |
| 1596 | SW     | Muyuka       | Education | Construction of a block of latrine of 3 compartments at GPS Lylale                                           | IDA      | 2 230 883            | 2 007 795    | 223 088        | Achevé                |
| 1597 | SW     | Mbonge       | Education | Construction and equipment of a block of two classrooms at GPS Koto Barombi                                  | C2D      | 18 897 740           | 17 007 966   | 1 889 774      | Achevé                |
| 1598 | SW     | Mbonge       | Education | Construction and equipment of a block of two classrooms at GPS Marumba                                       | C2D      | 18 897 740           | 17 007 966   | 1 889 774      | Achevé                |
| 1599 | SW     | Isangele     | Education | Construction of a staff residence in Idibayanga                                                              | C2D      | 26 043 096           | 23 438 786   | 2 604 310      | En cours              |
| 1600 | SW     | Isangele     | Education | Construction of a staff residence in Isangele                                                                | C2D      | 48 639 331           | 43 775 398   | 4 863 933      | En cours              |
| 1601 | SW     | Isangele     | Education | Construction of a staff residence in Massaka                                                                 | C2D      | 13 687 900           | 12 319 110   | 1 368 790      | En cours              |
| 1602 | SW     | Kombo Itindi | Education | Construction of a block of 2 classrooms at GPS ISU                                                           | C2D      | 25 858 139           | 23 272 325   | 2 585 814      | En cours              |
| 1603 | SW     | Kombo Itindi | Education | Construction of a block of 2 classrooms at GPS Gold Coast                                                    | C2D      | 28 161 179           | 25 345 061   | 2 816 118      | En cours              |
| 1604 | SW     | Mundemba     | Education | Construction of a block of 2 classrooms at GPS Fabe                                                          | C2D      | 20 319 100           | 18 287 190   | 2 031 910      | En cours              |
| 1605 | SW     | Mundemba     | Education | Construction of a block of 2 classrooms at GPS Ndlan estate                                                  | C2D      | 19 621 980           | 17 659 782   | 1 962 198      | En cours              |
| 1606 | SW     | Wabane       | Education | Construction of a block of 2 classrooms at GPS Wabane                                                        | C2D      | 18 634 444           | 16 771 000   | 1 863 444      | En cours              |
| 1607 | SW     | Wabane       | Education | Construction of a block of 2 classrooms at GPS Malinga Betchati                                              | C2D      | 18 634 444           | 16 771 000   | 1 863 444      | En cours              |
| 1608 | SW     | Wabane       | Education | Construction of a block of 2 classrooms at GPS Magha                                                         | C2D      | 18 481 323           | 16 633 191   | 1 848 132      | En cours              |
| 1609 | SW     | Mundemba     | Education | Construction of a block of 2 classrooms at GPS Besingi                                                       | C2D      |                      | -            | -              | Non démarré           |
| 1610 | SW     | Buea         | Education | Construction of a block of 2 classrooms at GPS Ndongo 1                                                      | IDA      | 17 782 500           | 16 004 250   | 1 778 250      | Achevé                |
| 1611 | SW     | Idenau       | Education | Construction of a block of 2 classrooms at GPS Sanje                                                         | IDA      | 16 767 117           | 15 090 405   | 1 676 712      | Achevé                |
| 1612 | SW     | Tiko         | Education | Construction of a block of 2 classrooms GPS Mongo New Layout                                                 | IDA      | 17 978 823           | 16 180 941   | 1 797 882      | Achevé                |
| 1613 | SW     | Tiko         | Education | Construction of a block of latrines VIP at GPS Mongo New Layout                                              | IDA      | 2 000 000            | 1 800 000    | 200 000        | Achevé                |
| 1614 | SW     | Toko         | Education | Construction of a government Nursery school at Toko                                                          | IDA      | 24 952 550           | 22 457 295   | 2 495 255      | Achevé                |
| 1615 | SW     | Tombel       | Education | Construction of a block of 2 classrooms at GNS Ngab                                                          | IDA      | 23 648 990           | 21 284 091   | 2 364 899      | Achevé                |
| 1616 | SW     | Tombel       | Education | Construction of a block of 2 classrooms at GNS Ngombuku                                                      | IDA      | 23 801 384           | 21 421 246   | 1 190 069      | Achevé                |
| 1617 | ES     | NGOYLA       | Education | Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe au lycée de NGOYLA                                    | C2D      |                      |              | -              | Non démarré           |
| 1618 | ES     | NGOYLA       | Education | Réhabilitation d'un bloc de trois (03) salles de classe au lycée de NGOYLA                                   | C2D      |                      |              | -              | Non démarré           |
| 1619 | ES     | DOUMANTANG   | Education | Réhabilitation de cinq (05) salles de classe à BADITOU                                                       | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 1620 | ES     | DOUMANTANG   | Education | Réhabilitation de deux (02) Salles de classe à SEGUELEDOM                                                    | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 1621 | ES     | MBANG        | Education | Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe équipées et d'un bloc latrine à KAGNOL II               | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 1622 | ES     | MBANG        | Education | Construction d'un bloc Maternelle à KOUOKODJOS                                                               | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 1623 | EN     | BOURHA       | Education | Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées au CES de Guilli                                    | C2D      | 18 701 720           | 17 766 634   | 1 870 172      | Non démarré           |
| 1624 | EN     | BOURHA       | Education | Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées au CES de Boukoula                                  | C2D      | 18 714 246           | 17 778 534   | 1 871 425      | Non démarré           |

| N°   | Région | Commune    | Secteur         | Libellé                                                                                                                                                                    | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|------|--------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 1625 | EN     | BOURHA     | Education       | Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées au CETIC de Bourha                                                                                                | C2D      | 18 701 720           | 17 766 634   | 1 870 172      | Non démarré           |
| 1626 | EN     | Roua       | Education       | Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées à l'EP de Koné                                                                                                    | C2D      | 17 972 742           | 16 175 468   | 1 797 274      | Non démarré           |
| 1627 | EN     | Roua       | Education       | Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées à l'EP de Dissambak                                                                                               | C2D      | 17 972 742           | 16 175 468   | 1 797 274      | Non démarré           |
| 1628 | EN     | Roua       | Education       | Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées à l'EP Broh                                                                                                       | C2D      | 17 972 742           | 16 175 468   | 1 797 274      | Non démarré           |
| 1629 | EN     | Roua       | Education       | Construction d'une salle de classe équipée à l'EP de Matakam-Soulédé                                                                                                       | C2D      | 10 218 712           | 9 196 841    | 1 021 871      | Non démarré           |
| 1630 | EN     | TCHATIBALI | Education       | Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées au CES de Werféo-Wibiwa                                                                                              | C2D      | 18 027 209           | 16 224 488   | 1 802 721      | Non démarré           |
| 1631 | EN     | TCHATIBALI | Education       | Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées au CES de Kada'a                                                                                                     | C2D      | 18 027 209           | 16 224 488   | 1 802 721      | Non démarré           |
| 1632 | EN     | TCHATIBALI | Education       | Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées au CES de Douaye                                                                                                     | C2D      | 18 027 209           | 16 224 488   | 1 802 721      | Non démarré           |
| 1633 | EN     | KOLOFATA   | Education       | Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'école maternelle de Tolkomari                                                                                    | C2D      | 25 557 515           | 23 001 764   | 2 555 752      | Non démarré           |
| 1634 | EN     | KOLOFATA   | Education       | Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'école maternelle d'Amchidé                                                                                       | C2D      | 25 209 887           | 22 688 898   | 2 520 989      | Non démarré           |
| 1635 | EN     | KOLOFATA   | Education       | Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées au CETIC de Kolofata                                                                                                 | C2D      | 18 822 331           | 16 940 098   | 1 882 233      | Non démarré           |
| 1636 | EN     | KOLOFATA   | Education       | Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées au lycée de Kérawa                                                                                                   | C2D      | 18 822 331           | 16 940 098   | 1 882 233      | Non démarré           |
| 1637 | EN     | WINA       | Education       | Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'EP de Touba                                                                                                      | C2D      | 17 680 000           | 15 912 000   | 1 768 000      | Non démarré           |
| 1638 | EN     | WINA       | Education       | Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées au CES de Kourbi                                                                                                     | C2D      | 17 680 000           | 15 912 000   | 1 768 000      | Non démarré           |
| 1639 | EN     | WINA       | Education       | Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'EP de Daram-Bilaye                                                                                               | C2D      | 17 680 000           | 15 912 000   | 1 768 000      | Non démarré           |
| 1640 | EN     | WINA       | Education       | Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'EP de Rouane                                                                                                     | C2D      | 17 680 000           | 15 912 000   | 1 768 000      | Non démarré           |
| 1641 | EN     | DARGALA    | Education       | Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées au CETIC de Dargala                                                                                                  | C2D      | 18 757 509           | 16 881 758   | 1 875 751      | Non démarré           |
| 1642 | EN     | DARGALA    | Education       | Construction d'un bloc de 2 salles équipées au CES de Yoldéo                                                                                                               | C2D      | 18 757 509           | 16 881 758   | 1 875 751      | Non démarré           |
| 1643 | EN     | GUIDIGUIS  | Education       | Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'EP de Défin                                                                                                      | C2D      | 18 757 509           | 16 881 758   | 1 875 751      | Non démarré           |
| 1644 | EN     | GUIDIGUIS  | Education       | Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'EP de Patalao                                                                                                    | C2D      | 18 757 509           | 16 881 758   | 1 875 751      | Non démarré           |
| 1645 | EN     | GUEME      | Education       | Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'EP de Doumaraye                                                                                                  | C2D      | 18 821 999           | 16 939 799   | 1 882 200      | Non démarré           |
| 1646 | EN     | GUEME      | Education       | Construction d'un bloc de 2 salles équipées à l'EP Bangala-Mogoï                                                                                                           | C2D      | 18 821 999           | 16 939 799   | 1 882 200      | Non démarré           |
| 1647 | ES     | NGOYLA     | Electrification | Electrification du centre urbain de NGOYLA                                                                                                                                 | C2D      | 52 928 786           | 50 282 347   | 2 646 439      | Achevé                |
| 1648 | NW     | JAKIRI     | Electrification | Mikokov and Nsom rural electrification (3km) with the purchase and installation of a transformer of 25KVA, Extension of a single phase BT line                             | C2D      | 20 357 449           | 19 339 577   | 1 017 872      | Achevé                |
| 1649 | NW     | JAKIRI     | Electrification | Extension of electrical energy from Yer to Nzembo (1km)                                                                                                                    | C2D      | 9 172 939            | 8 714 292    | 458 647        | Achevé                |
| 1650 | NW     | JAKIRI     | Electrification | Tavisa rural electrification (2km) with the purchase and installation of a transformer of 25KVA, Extension of a single phase BT line                                       | C2D      | 20 315 772           | 19 299 983   | 1 015 789      | Achevé                |
| 1651 | NW     | JAKIRI     | Electrification | Kisenjam rural electrification (2km) with the purchase and installation of a transformer of 25KVA, Extension of a single phase BT line                                     | C2D      | 21 648 937           | 20 566 490   | 1 082 447      | Achevé                |
| 1652 | ES     | DIANG      | Electrification | Electrification du village KOMBE                                                                                                                                           | C2D      | 15 562 339           | 14 006 105   | 1 556 234      | En cours              |
| 1653 | LT     | DIZANGUE   | Electrification | Extension du réseau électrique moyenne tension triphasé sur 2,650 km pour l'alimentation du village PITT DIBAMBA et une distribution triphasée basse tension 380V sur 2 km | C2D      | 57 938 233           | 55 041 321   | 2 896 912      | En cours              |
| 1654 | LT     | NDOBIAN    | Electrification | Construction d'un réseau électrique monophasé sur 12 km et distribution basse tension sur 2km pour l'alimentation des villages Ndotto Kwackwack (1.7km) et Behack (0.3km)  | C2D      | 80 976 932           | 76 928 086   | 4 048 847      | En cours              |
| 1655 | LT     | NGWEI      | Electrification | Eclairage public de Makondo Centre                                                                                                                                         | C2D      | 18 130 135           | 17 223 628   | 906 507        | En cours              |
| 1656 | LT     | NGWEI      | Electrification | Extension du réseau moyenne tension mono et distribution basse tension mono du village SONGNDONG au village SONMBOCK (chefferie)                                           | C2D      | 19 228 648           | 18 267 216   | 961 432        | En cours              |
| 1657 | LT     | NYANON     | Electrification | Extension du réseau d'électrification LOGBIKOY                                                                                                                             | C2D      | 9 144 946            | 8 687 699    | 457 247        | En cours              |
| 1658 | LT     | NYANON     | Electrification | Extension du réseau d'électrification LOGYAMBEN                                                                                                                            | C2D      | 10 462 346           | 9 939 228    | 523 117        | En cours              |
| 1659 | LT     | NYANON     | Electrification | Extension du réseau d'électrification NYASSENG                                                                                                                             | C2D      | 10 203 230           | 9 693 068    | 510 161        | En cours              |
| 1660 | LT     | NYANON     | Electrification | Extension du réseau d'électrification PENDIKI                                                                                                                              | C2D      | 5 087 865            | 4 833 472    | 254 393        | En cours              |
| 1661 | LT     | NYANON     | Electrification | Installation d'un transformateur et connexion au réseau électrique SONGMBOG                                                                                                | C2D      | 3 901 862            | 3 706 769    | 195 093        | En cours              |
| 1662 | NO     | Bibémi     | Electrification | Raccordement du campement communal de Bibemi au réseau électrique AES SONEL                                                                                                | C2D      | 620 100              | 297 648      | 322 452        | En cours              |
| 1663 | NO     | Rey Boub   | Electrification | Branchement gare routière au réseau « AES SONEL » de Rey-Bouba                                                                                                             | C2D      | 1 940 794            | 1 758 381    | 92 546         | En cours              |
| 1664 | OU     | Babadjou   | Electrification | l'extension du réseau électrique sur 2,2 km dans l'UPP de Bamedouso dans la commune de Babadjou                                                                            | C2D      | 16 450 376           | 14 805 338   | 1 645 038      | En cours              |
| 1665 | OU     | Babadjou   | Electrification | l'extension du réseau électrique sur 1,6 km dans l'UPP Bamegnia dans la commune de Babadjou                                                                                | C2D      | 17 264 729           | 15 538 256   | 1 726 473      | En cours              |
| 1666 | OU     | Babadjou   | Electrification | l'extension du réseau électrique sur 2,12 km entre Carrefour Tong-Bawa dans la commune de Babadjou                                                                         | C2D      | 16 311 695           | 14 680 526   | 1 631 170      | En cours              |
| 1667 | NW     | BALIKUMBAT | Electrification | Extension of electricity from Bado grand stand to Jaguru (4km)                                                                                                             | C2D      | 36096676,92          | 34 291 843   | 1 804 834      | Non démarré           |
| 1668 | NW     | BALIKUMBAT | Electrification | Extension of electricity from catholic junction in Bafanji to Tounkong quarter in Bafanji (5km)                                                                            | C2D      | 21623858,28          | 20 542 665   | 1 081 193      | Non démarré           |

| N°   | Région | Commune            | Secteur         | Libellé                                                                                                                                                         | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf.   | Etat de mise en œuvre |
|------|--------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 1669 | CE     | <b>MBANDJOCK</b>   | Electrification | Eclairage public de la ville de Mbandjock sur 11 Km                                                                                                             | C2D      | 13 299 745           | 11 969 771   | <b>1 329 975</b> | Non démarré           |
| 1670 | EN     | Roua               | Electrification | Branchement de la communauté Midré au réseau électrique                                                                                                         | IDA      | 2 623 577            | 2 492 398    | 131 179          | Achevé                |
| 1671 | EN     | Roua               | Electrification | Branchement de la communauté Bao Tassaï au réseau électrique                                                                                                    | IDA      | 7 644 411            | 7 262 190    | 382 221          | Achevé                |
| 1672 | EN     | Roua               | Electrification | Branchement de la communauté Bao Dazal au réseau électrique                                                                                                     | IDA      | 6 031 722            | 5 730 136    | 301 586          | Achevé                |
| 1673 | EN     | Roua               | Electrification | Branchement de la communauté Soulédé au réseau électrique                                                                                                       | IDA      | 18 263 102           | 17 349 947   | 913 155          | Achevé                |
| 1674 | EN     | Roua               | Electrification | Branchement de la communauté Hina Windé au réseau électrique                                                                                                    | IDA      | 2 944 439            | 2 797 217    | 147 222          | Achevé                |
| 1675 | EN     | Roua               | Electrification | Branchement de la communauté Roua au réseau électrique                                                                                                          | IDA      | 12 661 504           | 12 028 429   | 633 075          | Achevé                |
| 1676 | EN     | Hina               | Electrification | Branchement de la communauté Mouldar au réseau électrique                                                                                                       | IDA      | 5 261 380            | 4 998 311    | 263 069          | Achevé                |
| 1677 | EN     | Hina               | Electrification | Branchement de la communauté Zouvoul au réseau électrique                                                                                                       | IDA      | 16 877 264           | 16 033 401   | 843 863          | Achevé                |
| 1678 | EN     | Hina               | Electrification | Branchement de la communauté Hina Windé au réseau électrique                                                                                                    | IDA      | 5 400 493            | 5 130 468    | 270 025          | Achevé                |
| 1679 | EN     | Hina               | Electrification | Branchement de la communauté Hina Marbak au réseau électrique                                                                                                   | IDA      | 24 836 968           | 23 595 120   | 1 241 848        | Achevé                |
| 1680 | CE     | <b>AWAE</b>        | Electrification | Extension du réseau électrique à Mve I (MT 110 ml et BT sur 660 ml + trsfo MT/BT H61 de 25 KVA                                                                  | IDA      | 12 037 463           | 10 833 717   | 1 203 746        | Achevé                |
| 1681 | CE     | <b>AWAE</b>        | Electrification | Extension du réseau électrique à Akekela (BT sur 3330 ml)                                                                                                       | IDA      | 18 177 980           | 16 360 182   | 1 817 798        | Achevé                |
| 1682 | CE     | <b>OBALA</b>       | Electrification | Extention de l'éclairage publique de la ville d'Obala sur 1 500m (0,9 km de BT + rehab 3km BT)                                                                  | IDA      | 30 507 741           | 27 456 967   | 3 050 774        | Achevé                |
| 1683 | CE     | <b>OBALA</b>       | Electrification | Extention du réseau électrique dans la localité de Nto (2,07 km de MT+ 1 trfo + 0,46 km de BT)                                                                  | IDA      | 19 472 006           | 17 524 805   | 1 947 201        | Achevé                |
| 1684 | CE     | <b>EVODOULA</b>    | Electrification | Extension du réseau électrique de Nkol nguele (2,9 km BT + 0,3 km de MT + 1 trsfo)                                                                              | IDA      | 31 529 732           | 28 376 759   | 3 152 973        | Achevé                |
| 1685 | CE     | <b>NGOMEDZAP</b>   | Electrification | Electrification du village de Kama (2 km de MT, 1 km de BT, 1 trsfo 25 kv)                                                                                      | IDA      | 21 789 389           | 19 610 450   | 2 178 939        | Achevé                |
| 1686 | CE     | <b>NDIKINIMEKI</b> | Electrification | Extension du réseau électrique de Nkoer (800 m de MT et 2 km de BT+ 01 trsfo de 15 kv) de Nkoer                                                                 | IDA      | 44 741 064           | 40 266 958   | 4 474 106        | Achevé                |
| 1687 | CE     | <b>NITOUKOU</b>    | Electrification | Extension du réseau électrique de Neboya-Ndikibil (3,6 km)                                                                                                      | IDA      | 26 837 499           | 24 153 749   | 2 683 750        | Achevé                |
| 1688 | CE     | <b>MESSONDO</b>    | Electrification | Electrification du village Song-Mandeng ( 2 Km de MT monophasé + 1,5 Km de BT + 2 trsfo monophasé de 25 Kva)                                                    | IDA      | 28 171 256           | 25 354 130   | 2 817 126        | Achevé                |
| 1689 | CE     | <b>MATOMB</b>      | Electrification | Fourniture en energie électrique au quartier carrière 1 Km de BT triphasée (Station de traitement des eaux de Matomb)                                           | IDA      | 12 353 463           | 11 118 117   | 1 235 346        | Achevé                |
| 1690 | CE     | <b>BIYOUHA</b>     | Electrification | Fourniture d'un transformateur de 25 Kva à Song Bayang                                                                                                          | IDA      | 3 502 607            | 3 152 346    | 350 261          | Achevé                |
| 1691 | CE     | <b>BIYOUHA</b>     | Electrification | Fourniture d'énergie électrique à l'EP de Biyouha ( 1 km MT/BT mono+ 01 trsfo)                                                                                  | IDA      | 15 413 125           | 13 871 813   | 1 541 313        | Achevé                |
| 1692 | CE     | <b>BIYOUHA</b>     | Electrification | Fourniture d'énergie électrique à Memel (2 km MT/BT mono +01 trsfo)                                                                                             | IDA      | 16 519 024           | 14 867 122   | 1 651 902        | Achevé                |
| 1693 | CE     | <b>BIYOUHA</b>     | Electrification | Fourniture d'énergie électrique à Libegui (1 Km MT mono )                                                                                                       | IDA      | 5 997 771            | 5 397 994    | 599 777          | Achevé                |
| 1694 | OU     | FONGO TONGO        | Electrification | Travaux d'électrification du village Yaguem dans la commune de Fongo-Tongo                                                                                      | IDA      | 25 621 459           | 23 059 313   | 2 562 146        | Achevé                |
| 1695 | OU     | Bazou              | Electrification | Extension reseau electrification a bouodjo                                                                                                                      | IDA      | 6 694 572            | 6 025 114    | 669 457          | Achevé                |
| 1696 | OU     | BAFOUSSAM 3ième    | Electrification | Electrification rurale dans la commune de Bafoussam 3eme, département de la Mifi                                                                                | IDA      | 24 516 344           | 22 064 709   | 2 451 635        | Achevé                |
| 1697 | ES     | DIMAKO             | Electrification | Electrification du village DJANDJA                                                                                                                              | IDA      | 13 500 000           | 12 875 000   | 625 000          | Achevé                |
| 1698 | SU     | Biwong Bané        | Electrification | Extension de 1470 ml du réseau électrique BT mono dans le village Nyep Bane                                                                                     | IDA      | 14 009 146           | 13 308 689   | 700 457          | Achevé                |
| 1699 | SU     | Mengong            | Electrification | Construction d'un réseau électrique MT/BT au village Ebap                                                                                                       | IDA      | 12 671 464           | 12 037 891   | 633 573          | Achevé                |
| 1700 | SU     | Mengong            | Electrification | Construction d'un réseau électrique MT/BT au village Mvangué                                                                                                    | IDA      | 17 603 608           | 16 723 428   | 880 180          | Achevé                |
| 1701 | SU     | Oveng              | Electrification | Extension du réseau électrique sur l'Axe Nkoeteng-Mbama (50 m MT Mono ; 800 m de BT Mono ; 01 trsfo de 25 KVA)                                                  | IDA      | 13 297 900           | 12 633 005   | 664 895          | Achevé                |
| 1702 | NW     | <b>BELO</b>        | Electrification | Extension of a 740 m single phase MT line, provide and install a transformer of 25Kv, extension of 120m BT line and connection of GSS Ibal Anjin to the network | IDA      | 9 109 810            | 8 654 320    | 455 491          | Achevé                |
| 1703 | NW     | <b>BELO</b>        | Electrification | Extension of a 360 m single phase BT line and connection of Njinikijem Health Center to the network                                                             | IDA      | 2 360 515            | 2 242 489    | 118 026          | Achevé                |
| 1704 | NW     | <b>NDU</b>         | Electrification | Extension of electricity to Ngaram village                                                                                                                      | IDA      | 15 349 997           | 14 582 497   | 767 500          | Achevé                |
| 1705 | LT     | BONALEA            | Electrification | Electrification de Kompina Back Gare                                                                                                                            | IDA      | 8 639 843            | 8 207 851    | 431 992          | Achevé                |
| 1706 | LT     | DIBAMBA            | Electrification | Extension du réseau électrique dans le village Nkondjock                                                                                                        | IDA      | 51 897 646           | 49 302 764   | 2 594 882        | Achevé                |
| 1707 | SW     | Alou               | Electrification | Extension of electricity to Ndungate Gendarmerie                                                                                                                | IDA      | 11 293 995           | 9 599 896    | 1 694 099        | Achevé                |
| 1708 | SW     | Alou               | Electrification | Extension of electricity from Kongomeh to Meneh through GTC quarters                                                                                            | IDA      | 9 998 785            | 8 498 967    | 1 499 818        | Achevé                |
| 1709 | SW     | Alou               | Electrification | Extension of electricity to Njenawung Market to Njeh quarters                                                                                                   | IDA      | 11 215 285           | 9 532 992    | 1 682 293        | Achevé                |
| 1710 | SW     | Tinto              | Electrification | Extension of the AES SONEL Net work in the Fotabe & Akiriba                                                                                                     | IDA      | 3 153 909            | 2 680 823    | 473 086          | Achevé                |
| 1711 | SW     | Tinto              | Electrification | Extension of the AES SONEL Net work in the Defang                                                                                                               | IDA      | 6 307 818            | 5 361 645    | 946 173          | Achevé                |
| 1712 | SW     | Tinto              | Electrification | Extension of the AES SONEL Net work in the Mile 33 & 34A kendem                                                                                                 | IDA      | 11 399 227           | 9 689 343    | 1 709 884        | Achevé                |
| 1713 | SW     | Tinto              | Electrification | Extension of the AES SONEL Net Work in the Mile 30 Bokwa                                                                                                        | IDA      | 6 371 528            | 5 415 799    | 955 729          | Achevé                |
| 1714 | SW     | Tinto              | Electrification | Extension of the AES SONEL Net Work from kendem to Mile 30 over 37km                                                                                            | IDA      | 6 621 118            | 5 627 950    | 993 168          | Achevé                |

| N°   | Région | Commune         | Secteur         | Libellé                                                                                                                                                                       | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|------|--------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 1715 | SW     | Tinto           | Electrification | Extension of the AES SONEL Net Work in the Mile 35 Kendem                                                                                                                     | IDA      | 6 084 255            | 5 171 617    | 912 638        | Achevé                |
| 1716 | SW     | Tinto           | Electrification | Extension of the AES SONEL Net Work in the Mile 34 B                                                                                                                          | IDA      | 6 235 106            | 5 299 840    | 935 266        | Achevé                |
| 1717 | NO     | Ngong           | Electrification | Extns° réseau AESSONEL avec 0.5km MT,0.8km BT&Transfo100KVA au village NDJOLA KAPSIKI                                                                                         | C2D      | 17 133 713           | 16 277 027   | 856 686        | Achevé                |
| 1718 | AD     | Mayo Darlé      | Electrification | Acquisition et installation d'un groupe électrogène dans la ville de Mayo Darlé                                                                                               | IDA      | 36 322 396           | 34 506 276   | 1 816 120      | Achevé                |
| 1719 | AD     | Ngaoui          | Electrification | Extension du réseau électrique de la ville de Ngaoui sur 2500 mètres                                                                                                          | IDA      | 23 448 250           | 22 275 838   | 1 172 413      | Achevé                |
| 1720 | AD     | Ngaoui          | Elevage         | Construction d'un bain détiqueur dans la ville de Ngaoui                                                                                                                      | C2D      | 24 924 772           | 21 186 056   | 3 738 716      | Achevé                |
| 1721 | ES     | NGOURA          | Elevage         | Construction d'une aire d'abatage à SAMBA                                                                                                                                     | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 1722 | LT     | YABASSI         | Elevage         | Construction d'un complexe piscicole à Bonaleke                                                                                                                               | C2D      | 22 880 000           | 20 592 000   | 2 288 000      | Non démarré           |
| 1723 | LT     | DIBOMBARI       | GRN             | Neutralisation et valorisation de la jacinthe d'eau sur le fleuve MBONGO                                                                                                      | C2D      | 18 468 309           | 16 621 478   | 1 846 831      | En cours              |
| 1724 | ES     | MINDOUROU       | GRN             | Elaboration du plan simple de gestion de la forêt communautaire de NONGBWALA                                                                                                  | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 1725 | ES     | MINDOUROU       | GRN             | Elaboration du plan simple de gestion de la forêt communautaire de BEDOUMO                                                                                                    | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 1726 | ES     | MINDOUROU       | GRN             | Elaboration du plan simple de gestion de la forêt communautaire d'EDEN                                                                                                        | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 1727 | CE     | NTUI            | IDÉ             | Renforcement de la structure portante et Réfection de la toiture du marché central                                                                                            | C2D      | 26 784 026           | 22 766 422   | 4 017 604      | Achevé                |
| 1728 | CE     | MAKENENE        | IDÉ             | Construction du marché Bloc A et B avec 40 boutiques à Makenene Centre                                                                                                        | C2D      | 78 017 231           | 66 314 646   | 11 702 585     | Achevé                |
| 1729 | CE     | ESSE            | IDÉ             | Extension du marché d'Esse avec 07 boutiques                                                                                                                                  | C2D      | 13 048 698           | 11 091 393   | 1 957 305      | Achevé                |
| 1730 | ES     | NDELELE         | IDÉ             | Construction d'un hangar de marché avec quarante (40) comptoirs, douze (12) magasins, un (01) bloc latrine à quatre (04) compartiments et cinq (05) bacs à ordures à MBOMBÉTÉ | C2D      | 41 008 909           | 34 857 573   | 6 151 336      | Achevé                |
| 1731 | ES     | MANDJOU         | IDÉ             | Construction d'un hangar de marché de 25 Comptoirs avec Bloc latrines à 04 compartiments                                                                                      | C2D      | 18 275 184           | 17 361 425   | 913 759        | Achevé                |
| 1732 | CE     | NSEM            | IDÉ             | Construction d'un Hangar de 40 comptoirs au marché central de Nsem                                                                                                            | C2D      | 20 813 202           | 17 691 222   | 3 121 980      | En cours              |
| 1733 | CE     | NSEM            | IDÉ             | Construction d'un magasin au marché de Pela                                                                                                                                   | C2D      | 3 866 820            | 3 286 797    | 580 023        | En cours              |
| 1734 | CE     | NSEM            | IDÉ             | Construction d'un Bloc administratif au marché de Pela                                                                                                                        | C2D      | 12 463 486           | 10 593 963   | 1 869 523      | En cours              |
| 1735 | CE     | NGOG MAPUBI     | IDÉ             | Construction d'un restaurant (une salle de réception, une cuisine, un bureau à Boumyebel)                                                                                     | C2D      | 17 937 945           | 15 247 253   | 2 690 692      | En cours              |
| 1736 | OU     | Magba           | IDÉ             | Construction de cinq (05) blocs de soixante (60) boutiques et Aménagement d'une chambre de distribution de l'énergie électrique au marché moderne de Magba ;                  | C2D      | 54 839 036           | 46 613 181   | 8 225 855      | En cours              |
| 1737 | OU     | Banka           | IDÉ             | Microprojet de construction d'un hangar avec trente (30) comptoirs au marché de Baboaté                                                                                       | C2D      | 7 744 665            | 6 970 199    | 774 467        | En cours              |
| 1738 | CE     | NGAMBE-TIKAR    | IDÉ             | Construction d'un hargar au Marché de Gah                                                                                                                                     | C2D      | 19 919 270           | 16 931 380   | 2 987 891      | Non démarré           |
| 1739 | CE     | NGAMBE-TIKAR    | IDÉ             | Construction d'un hargar culturel à Ngoume                                                                                                                                    | C2D      | 4 900 000            | 4 410 000    | 490 000        | Non démarré           |
| 1740 | CE     | OKOLA           | IDÉ             | Construction d'un hangar au marché de Leboudi                                                                                                                                 | C2D      | 17 866 087           | 15 186 174   | 2 679 913      | Non démarré           |
| 1741 | CE     | YOKO            | IDÉ             | Construction du complexe commercial dans la ville de Yoko avec raccordement du marché en eau (24 btqs + 01 borne faine+toilette publique)                                     | IDA      | 101 907 218          | 86 621 135   | 15 286 083     | Achevé                |
| 1742 | CE     | BIYOUHA         | IDÉ             | Construction de logements sociaux :2 studios (01 salon, 01 cuisine, 01 chambre, 01 salle d'eau).                                                                              | IDA      | 17 336 723           | 14 736 215   | 2 600 508      | Achevé                |
| 1743 | CE     | BIYOUHA         | IDÉ             | Construction de logements sociaux :01 appartement (01 salon,un coin repas,01 cuisine, 02 chambres,01 salle d'eau)                                                             | IDA      | 21 824 466           | 18 550 796   | 3 273 670      | Achevé                |
| 1744 | OU     | BAFOUSSAM 3ième | IDÉ             | Construction d'un Hangar de dix (10) boutiques du marché de Kéké                                                                                                              | IDA      | 23 777 800           | 2 140 020    | 2 377 780      | Achevé                |
| 1745 | ES     | KETTE           | IDÉ             | Construction d'un hangar de marché avec latrines à BOUBARA                                                                                                                    | IDA      | 13 513 797           | 11 552 366   | 1 961 431      | Achevé                |
| 1746 | ES     | NGUELEBOK       | IDÉ             | Construction et Equipement d'un campement municipal de huit (08) Chambres à NGUELEBOK                                                                                         | IDA      | 26 760 269           | 22 746 228   | 4 014 040      | Achevé                |
| 1747 | SU     | Efoulan         | IDÉ             | Construction d'un complexe commercial (20 bout. ; 01 hangar avec 20 comptoirs) à Efoulan-Centre                                                                               | IDA      | 68 406 892           | 58 145 858   | 10 261 034     | Achevé                |
| 1748 | SU     | Mvengue         | IDÉ             | Construction d'un hangar de marché à Ebom Centre                                                                                                                              | IDA      | 6 683 077            | 5 680 615    | 1 002 462      | Achevé                |
| 1749 | SU     | Lokoundjé       | IDÉ             | Construction d'un complexe commercial (20 boutiques; 20 comptoirs; 01 hangar) à Ebea                                                                                          | IDA      | 82 148 370           | 68 573 370   | 13 575 000     | En cours              |
| 1750 | SW     | Alou            | IDÉ             | Construction of sheds in the Esawah market at Lewoh                                                                                                                           | C2D      | 10 099 990           | 8 584 992    | 1 514 999      | Achevé                |
| 1751 | SW     | Alou            | IDÉ             | Construction of a warehouse at Mmembe                                                                                                                                         | C2D      | 16 985 710           | 14 437 854   | 2 547 857      | Achevé                |
| 1752 | SW     | Nguti           | IDÉ             | Construction of five (05) market sheds in Nguti                                                                                                                               | C2D      | 7 238 434            | 6 152 669    | 1 085 765      | Achevé                |
| 1753 | SW     | Kombo Abedimo   | IDÉ             | Construction of a market at Akwa                                                                                                                                              | C2D      | 52 231 917           | 44 397 129   | 7 834 788      | En cours              |
| 1754 | SW     | Mamfe           | IDÉ             | Construction of a market stalls in Bachountai                                                                                                                                 | C2D      | 15 832 744           | 13 457 832   | 2 374 912      | En cours              |
| 1755 | SW     | Nguti           | IDÉ             | Construction of five (05) market sheds in Manyemen                                                                                                                            | C2D      | 7 290 673            | 6 197 072    | 1 093 601      | En cours              |
| 1756 | SW     | Nguti           | IDÉ             | Construction of a slaughter slab in Nguti                                                                                                                                     | C2D      | 19 623 000           | 16 679 550   | 2 943 450      | En cours              |
| 1757 | SW     | BAMUSSO         | IDÉ             | Construction of a guest house in Illoini                                                                                                                                      | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 1758 | SW     | Tinto           | IDÉ             | Construction of a multipurpose restaurant at Tinto                                                                                                                            | C2D      |                      | -            | -              | Non démarré           |
| 1759 | ES     | NGOYLA          | IDÉ             | Construction et équipement de la maison du planteur                                                                                                                           | C2D      |                      |              | -              | Non démarré           |
| 1760 | ES     | SALAPOUMBE      | IDÉ             | Construction et équipement d'une maison du planteur à Salapoumbe                                                                                                              | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |

| N°   | Région | Commune    | Secteur         | Libellé                                                                                                                                                   | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|------|--------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 1761 | ES     | DOUMAITANG | IDE             | Construction d'un Marché à Doumaintang                                                                                                                    | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 1762 | ES     | DIMAKO     | IDE             | Construction de deux (02) blocs de huit (08) boutiques, d'un bloc latrines et d'un receptacle pour ordures au marché de DIMAKO                            | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 1763 | NW     | NJINIKOM   | IDE             | Construction of 20 market sheds at Njinikom main market                                                                                                   | C2D      | 28 727 860           | 24 418 681   | 4 309 179      | Achevé                |
| 1764 | NW     | FUNDONG    | IDE             | Construction of the Fundong Cattle market                                                                                                                 | C2D      | 18 193 516           | 15 464 488   | 2 729 027      | Achevé                |
| 1765 | NW     | FURU AWA   | IDE             | Construction of a modern market with 05 hangers of 03 sales slabs each (15 sales slabs) at Kpep in Furu Awa council area                                  | C2D      | 57 050 692           | 48 493 089   | 8 557 604      | Achevé                |
| 1766 | NW     | FUNDONG    | IDE             | Construction of market sheds at Meli in Fundong council area                                                                                              | C2D      | 19 412 684           | 16 500 781   | 2 911 903      | En cours              |
| 1767 | NW     | FUNDONG    | IDE             | Renovation of the butchery at Fundong main market                                                                                                         | C2D      | 10 288 545           | 8 745 263    | 1 543 282      | En cours              |
| 1768 | NW     | ZHOA       | IDE             | Construction of 04 modern sheds in Yemgue market in Zhao Council area                                                                                     | C2D      | 10 577 249           | 8 990 662    | 1 586 587      | En cours              |
| 1769 | NW     | FURU AWA   | IDE             | Construction of a modern market with 03 hangers of 03 slabs each (15 slabs) in Furu Awa town market                                                       | C2D      | 78200714,8           | 66 470 608   | 11 730 107     | Non démarré           |
| 1770 | NW     | KUMBO      | IDE             | Construction of a block of 2 water system public toilets and two baths at the Municipal Stadium in the Kumbo Council Area                                 | IDA      | 12 982 693           | 11 035 289   | 1 947 404      | Achevé                |
| 1771 | NW     | KUMBO      | IDE             | Construction of a block of 2 water system public toilets and two baths at the Njavnyuy Park                                                               | IDA      | 12 594 637           | 10 705 441   | 1 889 196      | Achevé                |
| 1772 | NW     | WUM        | IDE             | Construction of Fences for Wum Cattle Market                                                                                                              | IDA      | 7 606 781            | 6 465 764    | 760 678        | Achevé                |
| 1773 | NW     | WUM        | IDE             | Construction of Dining Shed for Wum Cattle Market                                                                                                         | IDA      | 4 467 625            | 3 797 481    | 446 763        | Achevé                |
| 1774 | AD     | Ngaoui     | IDE             | Construction d'un Campement Municipal de 15 chambres et d'un restaurant dans la ville de Ngaoui                                                           | C2D      | 45 100 611           | 38 335 519   | 6 765 092      | Achevé                |
| 1775 | AD     | Martap     | IDE             | Construction d'un Hangar au marché de Louga Tapadi dans la commune de Martap                                                                              | IDA      | 15 887 893           | 13 504 709   | 2 383 184      | Achevé                |
| 1776 | AD     | Ngan'ha    | IDE             | Construction d'un bloc de 06 boutiques au marché de Gangassauo                                                                                            | IDA      | 11 707 230           | 9 951 146    | 1 756 085      | Achevé                |
| 1777 | NO     | Poli       | IDE             | Const° et éqpmnt campement communal Poli                                                                                                                  | C2D      | 56 439 272           | 47 973 381   | 8 465 891      | Achevé                |
| 1778 | NO     | Rey Bouba  | IDE             | Construction des infrastructures de la gare routière à Rey-Bouba                                                                                          | C2D      | 92 962 418           | 79 018 056   | 13 944 363     | Achevé                |
| 1779 | NO     | Bibémi     | IDE             | Construction et éqpmnt campement communal 20 chambres à Bibémi                                                                                            | C2D      | 93 224 372           | 44 747 699   | 48 476 673     | En cours              |
| 1780 | NO     | Garoua 1   | IDE             | Construction d'01 Hangar de 80 étalages au marché de Ouro-Labbo                                                                                           | IDA      | 18 916 056           | 16 078 648   | 2 837 408      | Achevé                |
| 1781 | NO     | Garoua 1   | IDE             | Construction de 02 blocs de 04 boutiques à Koléré                                                                                                         | IDA      | 22 597 955           | 18 869 292   | 3 728 663      | Achevé                |
| 1782 | NO     | Garoua 2   | IDE             | Const° 01 magasin double+01 bloc 02 bureaux+01 parc à bétail+Const° 03 bloc 06 boutiq marché Takasco                                                      | IDA      | 75 858 720           | 64 479 912   | 11 378 808     | Achevé                |
| 1783 | NO     | Gaschiga   | IDE             | Réhabilitation d'une aire d'abattage à Gaschiga                                                                                                           | IDA      | 7 631 705            | 6 486 949    | 1 144 756      | Achevé                |
| 1784 | LT     | NKONDJOCK  | IDE             | Construction d'un hangar de 30 comptoirs au marché de Sohock                                                                                              | C2D      | 10 451 518           | 8 883 791    | 1 567 728      | Achevé                |
| 1785 | LT     | NKONDJOCK  | IDE             | Construction d'un hangar de 16 comptoirs au marché de Sam                                                                                                 | C2D      | 7 527 213            | 6 398 131    | 1 129 082      | Achevé                |
| 1786 | LT     | NKONDJOCK  | IDE             | Construction d'un hangar de 16 comptoirs au marché de Bindjen                                                                                             | C2D      | 7 527 213            | 6 398 131    | 1 129 082      | Achevé                |
| 1787 | LT     | DIBOMBARI  | IDE             | Construction d'un hangar de marché à YABEA                                                                                                                | C2D      | 7 644 000            | 6 497 400    | 1 146 600      | En cours              |
| 1788 | LT     | DIBOMBARI  | IDE             | Construction d'un hangar de 16 comptoirs à BWADIBO                                                                                                        | C2D      | 7 644 000            | 6 497 400    | 1 146 600      | En cours              |
| 1789 | LT     | EBONE      | IDE             | Construction d'un hangar de 30 comptoirs au marché de NDOUNGUE                                                                                            | C2D      | 7 935 300            | 6 745 005    | 1 190 295      | En cours              |
| 1790 | LT     | EBONE      | IDE             | Construction d'un hangar de 30 comptoirs au marché de MANGAMBA                                                                                            | C2D      | 7 935 300            | 6 745 005    | 1 190 295      | En cours              |
| 1791 | LT     | MELONG     | IDE             | Construction de 03 blocs de 06 boutiques au marché de Melong                                                                                              | C2D      | 21 840 000           | 18 564 000   | 3 276 000      | En cours              |
| 1792 | LT     | MELONG     | IDE             | Construction de 01 hangar de 24 places à Mouangel                                                                                                         | C2D      | 8 112 000            | 6 895 200    | 1 216 800      | En cours              |
| 1793 | LT     | NGWEI      | IDE             | Réhabilitation du hangar du Marché de Makondo                                                                                                             | C2D      | 14 592 636           | 12 403 740   | 2 188 895      | En cours              |
| 1794 | LT     | NYANON     | IDE             | Construction d'un hangar équipé de 16 comptoirs au Marché TOUE                                                                                            | C2D      | 12 480 000           | 10 608 000   | 1 872 000      | En cours              |
| 1795 | LT     | NYANON     | IDE             | Construction d'un hangar équipé de 16 comptoirs au Marché NYAHO                                                                                           | C2D      | 12 480 000           | 10 608 000   | 1 872 000      | En cours              |
| 1796 | LT     | YINGUI     | IDE             | Construction d'un hangar au carrefour Yimo comprenant 01 hangar de marché de 16 comptoirs, un bloc de 10 boutiques et un bloc de 02 magasins              | C2D      | 12 756 076           | 10 842 665   | 1 913 411      | En cours              |
| 1797 | LT     | YABASSI    | IDE             | Construction du Marché Beach comprenant 01 hangar de 24 comptoirs, 01 bâtiment de 06 boutiques ainsi que le raccordement au réseau d'eau et d'électricité | C2D      | 44 566 062           | 37 881 153   | 6 684 909      | Non démarré           |
| 1798 | LT     | YABASSI    | IDE             | Construction d'un hangar de 24 comptoirs au marché de Bonanjoa                                                                                            | C2D      | 11 675 040           | 9 923 784    | 1 751 256      | Non démarré           |
| 1799 | LT     | YABASSI    | IDE             | Construction d'un hangar de 24 comptoirs au marché de Sollé                                                                                               | C2D      | 11 675 040           | 9 923 784    | 1 751 256      | Non démarré           |
| 1800 | LT     | BARE       | IDE             | Construction d'un hangar de dix (10) comptoirs au marché de Mbarembeng                                                                                    | IDA      | 5 921 336            | 5 033 136    | 888 200        | Achevé                |
| 1801 | LT     | BARE       | IDE             | Construction d'un marché au carrefour Yimo comprenant 01 hangar de marché de 16 comptoirs, un bloc de 10 boutiques et un bloc de 02 magasins              | IDA      | 34 103 901           | 28 988 316   | 5 115 585      | Achevé                |
| 1802 | LT     | MBANGA     | IDE             | Construction de 03 hangars, d'01 clôture, d'01 bloc de 5 latrines et d'01 bac à ordures au Marché B de Mbanga                                             | IDA      | 28 676 641           | 24 375 145   | 4 301 496      | Achevé                |
| 1803 | LT     | PENJA      | IDE             | Construction d'01 hangar au marché de Penja                                                                                                               | IDA      | 9 037 511            | 7 681 884    | 1 355 627      | Achevé                |
| 1804 | LT     | PENJA      | IDE             | Construction de 80 mini stands au marché de Njombé                                                                                                        | IDA      | 18 955 584           | 16 112 246   | 2 843 338      | Achevé                |
| 1805 | LT     | POUMA      | IDE             | Construction et Equipement d'une usine à glace à Pouma Centre                                                                                             | IDA      | 31 234 840           | 26 549 614   | 4 685 226      | Achevé                |
| 1806 | CE     | KOBDOMBO   | Promotion De La | Construction d'un centre socioprofessionnel d'insertion des femmes à Efofouf                                                                              | C2D      | 25 077 978           | 22 570 180   | 2 507 798      | En cours              |

| N°   | Région | Commune       | Secteur               | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|------|--------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
|      |        |               | Femme                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                      |              |                |                       |
| 1807 | CE     | NGORO         | Promotion De La Femme | Construction de la maison de la femme de Yassem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IDA      | 16 403 159           | 14 762 843   | 1 640 316      | Achevé                |
| 1808 | AD     | Kontcha       | Promotion De La Femme | Construction et équipement d'un CPFI à Kontcha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IDA      | 26 501 092           | 23 850 983   | 26 501 090     | Achevé                |
| 1809 | ES     | DIANG         | Santé                 | Réhabilitation et équipement du Centre Médical d'Arrondissement (CMA) de DIANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C2D      | 14 229 904           | 12 806 913   | 1 422 990      | Achevé                |
| 1810 | ES     | BETARE-OYA    | Santé                 | Construction d'un centre de santé à Tête d'Eléphant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C2D      | 28 121 857           | 26 715 764   | 1 406 093      | Achevé                |
| 1811 | ES     | NGUELEBOK     | Santé                 | Construction et Equipement du Centre de Santé Intégré de DIASSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IDA      | 22 884 835           | 20 596 351   | 2 288 483      | Achevé                |
| 1812 | NO     | Garoua 3      | Santé                 | Construction d'une pharmacie au CSI de Kismatari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C2D      | 7 495 158            | 6 745 642    | 749 516        | Achevé                |
| 1813 | EN     | FOTOKOL       | Santé                 | Construction d'un bloc de 2 salles d'hospitalisation équipées au CMA de Fotokol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C2D      | 21 922 085           | 19 729 877   | 2 192 209      | En cours              |
| 1814 | LT     | MELONG        | Santé                 | Construction et Equipement d'un Centre de Santé Intégré à Mankwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C2D      | 48 583 860           | 43 725 474   | 4 858 386      | En cours              |
| 1815 | LT     | MOMBO         | Santé                 | Construction et Equipement d'un Centre de Santé Intégré à Djoungo-route                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C2D      | -                    | 0            | 0              | En cours              |
| 1816 | LT     | MOUANKO       | Santé                 | Aménagement et Equipement d'un bloc opératoire, d'un laboratoire et d'une salle d'accouchement au Centre Médical d'Arrondissement de Mouanko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C2D      | 29 216 398           | 26 294 758   | 2 921 640      | En cours              |
| 1817 | NO     | Garoua 3      | Santé                 | Construction et équipement d'01 CMA à Bocklé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C2D      | 50 470 239           | 45 423 215   | 5 047 024      | En cours              |
| 1818 | NO     | Garoua 3      | Santé                 | Construction et équipement de 02 salles d'hospitalisation au CSI de Dengui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C2D      | 15 033 620           | 13 530 258   | 1 503 362      | En cours              |
| 1819 | CE     | NGOG MAPUBI   | Santé                 | Construction d'une propharmacie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C2D      | 7 512 705            | 6 761 435    | 751 271        | En cours              |
| 1820 | OU     | Banka         | Santé                 | Microprojet de construction d'une (01) maternité au Centre de Santé Intégré (CSI) de Manila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C2D      | 37 359 204           | 33 623 284   | 3 735 920      | En cours              |
| 1821 | CE     | NGAMBE-TIKAR  | Santé                 | Réfection du centre de santé de Nditam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C2D      | 2 200 000            | 1 980 000    | 220 000        | Non démarré           |
| 1822 | AD     | Mayo Darlé    | Santé                 | Fourniture d'équipements médicaux au CMA de Mayo Darlé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IDA      | 2 154 500            | 2 154 500    | -              | Achevé                |
| 1823 | OU     | PETE BANDJOUN | Santé                 | Construction d'un bloc de radiologie à l'hôpital de district de bandjoun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IDA      | 26 201 089           | 23 580 980   | 2 620 109      | Achevé                |
| 1824 | SU     | Biwong Bulu   | Santé                 | Fourniture en équipement au centre de santé intégré de Biwong Bulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IDA      | 3 682 495            | 3 314 246    | 368 250        | Achevé                |
| 1825 | SU     | Biwong Bulu   | Santé                 | Fourniture en équipement au centre de santé intégré d'Ebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IDA      | 3 682 495            | 3 314 246    | 368 250        | Achevé                |
| 1826 | SU     | Biwong Bulu   | Santé                 | Refection et équipement au centre de santé intégré de Nkolbityé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IDA      | 3 682 495            | 3 314 246    | 368 250        | Achevé                |
| 1827 | SU     | Biwong Bulu   | Santé                 | Fourniture en équipement au centre de santé intégré d'Eminemvom II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IDA      | 3 682 495            | 3 314 246    | 368 250        | Achevé                |
| 1828 | SU     | Biwong Bulu   | Santé                 | Fourniture en équipement au centre de santé intégré de Mvong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IDA      | 3 682 495            | 3 314 246    | 368 250        | Achevé                |
| 1829 | SU     | Biwong Bulu   | Santé                 | Fourniture en équipement au centre de santé intégré de Ngone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IDA      | 3 682 495            | 3 314 246    | 368 250        | Achevé                |
| 1830 | SU     | Biwong Bulu   | Santé                 | Fourniture en équipement au centre de santé intégré de Nkoetyé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C2D      | 3 682 495            | 3 314 246    | 368 250        | Achevé                |
| 1831 | SU     | Biwong Bulu   | Santé                 | Fourniture en équipement au centre de santé intégré de Nselang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C2D      | 3 682 495            | 3 314 246    | 368 250        | Achevé                |
| 1832 | SU     | Biwong Bulu   | Santé                 | Fourniture en équipement au centre de santé intégré de Ondodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C2D      | 3 682 495            | 3 314 246    | 368 250        | Achevé                |
| 1833 | EN     | KOZA          | Santé                 | Construction d'un bloc sanitaire au CSI de Moutsikar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C2D      | 24 049 039           | 21 644 135   | 2 404 904      | Non démarré           |
| 1834 | EN     | KOZA          | Santé                 | Construction d'un logement d'astreinte au CSI de Moutsikar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C2D      | 13 904 477           | 13 209 253   | 1 390 448      | Non démarré           |
| 1835 | EN     | KOZA          | Santé                 | Construction d'un incinérateur au CSI de Moutsikar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C2D      | 1 023 928            | 972 731      | 102 393        | Non démarré           |
| 1836 | EN     | KOZA          | Santé                 | Equipement du CSI de Moustikar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C2D      | 7 083 403            | 6 729 232    | 708 340        | Non démarré           |
| 1837 | EN     | KOZA          | Santé                 | Electrification du CSI de Moustikar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C2D      | 7 156 661            | 6 798 828    | 715 666        | Non démarré           |
| 1838 | SW     | Muyuka        | Santé                 | Equipment of the Ikata health centre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IDA      | 10 088 910           | 10 088 910   | -              | Achevé                |
| 1839 | NW     | BABESSI       | Santé                 | Purchase and installation of medical health equipments for the Baba 1 Integrated Health Center and the Babessi Medicalised Health Center in Babessi Council area                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C2D      | 14 226 600           | 14 226 600   | 0              | Achevé                |
| 1840 | NW     | BATIBO        | Santé                 | Purchase and installation of health equipments ( Ecographic machine for the Batibo District Hospital, sterilizing machine for the Guzang health centre, sterilizing machine for the Batibo urban health center, sterilizing machine for the Gwofon health center, microscope for the Kuruku health center, sterilizing machine for the Batibo District Hospital, operating bed at the Batibo District Hospital, Anesthetic machine for the Batibo District Hospital) | C2D      | 17 120 000           | 17 120 000   | 0              | Achevé                |
| 1841 | NW     | MBENGWI       | Santé                 | Construction and equipment of a mortuary in Mbengwi council area                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C2D      | 57 935 852           | 52 142 267   | 5 793 585      | En cours              |
| 1842 | NW     | BENAKUMA      | Santé                 | Equipment of the Baworo Integrated health Center (IHC) with 1 microscope, 1 delivery bed and 5 maternity beds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C2D      | 10 227 425           | 10 227 425   | 0              | En cours              |
| 1843 | NW     | FURU AWA      | Santé                 | Construction and equipement of an integrated health Centre in Akum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C2D      | 99096221,12          | 89 186 599   | 9 909 622      | Non démarré           |
| 1844 | NW     | MBIAME        | Santé                 | Provision of Medical Equipment at Ngorin health centre and Mbiame Hospital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C2D      | 0                    | 0            | 0              | Non démarré           |
| 1845 | NW     | BAFUT         | Santé                 | Completion of the Bafut District Maternity Hospital building                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IDA      | 10 689 792           | 9 620 812    | 1 068 979      | Achevé                |
| 1846 | NW     | KUMBO         | Santé                 | Purchase and installation of medical health equipments for the Kumbo CMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IDA      | 8 614 392            | 8 614 392    | 0              | Achevé                |
| 1847 | SW     | Muyuka        | Santé                 | Renovation of the Ikata health centre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IDA      | 8 333 600            | 7 500 240    | 833 360        | Achevé                |
| 1848 | SW     | Alou          | Santé                 | Supply medical equipment to the health center                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C2D      | 7 000 000            | 7 000 000    | -              | Achevé                |

| N°   | Région | Commune     | Secteur         | Libellé                                                                                                                                                                 | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|------|--------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 1849 | SW     | Isangele    | Santé           | Supply of medical equipment                                                                                                                                             | C2D      | 8 900 000            | 8 900 000    | -              | En cours              |
| 1850 | SW     | Akwaya      | Santé           | Supply of medical equipment at the District Medical hospital of Akwaya                                                                                                  | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 1851 | NO     | Madingring  | Sport Et Loisir | Construction d'1 tribune de 1000 places+02 bureaux et 02 vestiaires au stade multisports de Madingring                                                                  | IDA      | 55 339 252           | 49 297 293   | 5 477 477      | Achevé                |
| 1852 | SW     | Mbonge      | Sport Et Loisir | Construction of a town hall in Big Ngwandi                                                                                                                              | C2D      |                      |              |                | Non démarré           |
| 1853 | SW     | Mamfe       | Sport Et Loisir | Renovation of Eyanchang community hall                                                                                                                                  | C2D      | 15 547 361           | 13 992 625   | 1 554 736      | En cours              |
| 1854 | SW     | Mamfe       | Sport Et Loisir | Rehabilitation and equipment of the Egbekaw community hall                                                                                                              | C2D      | 24 145 939           | 21 731 345   | 2 414 594      | En cours              |
| 1855 | LT     | YINGUI      | Sport Et Loisir | Construction et Equipement d'un Foyer Communautaire à Logndeng                                                                                                          | C2D      | 13 000 000           | 11 700 000   | 1 300 000      | En cours              |
| 1856 | LT     | YINGUI      | Sport Et Loisir | Equipement du Centre Multifonctionnel de Yingui                                                                                                                         | C2D      | 10 386 676           | 9 348 008    | 1 038 668      | En cours              |
| 1857 | LT     | YINGUI      | Sport Et Loisir | Construction d'un Centre Multifonctionnel à Yingui                                                                                                                      | C2D      | 51 305 662           | 46 175 096   | 5 130 566      | En cours              |
| 1858 | CE     | EDZENDOUAN  | Sport Et Loisir | Construction du foyer-auberge municipal au Centre ville d'Edzendouan                                                                                                    | C2D      | 33 673 935           | 28 622 845   | 5 051 090      | En cours              |
| 1859 | CE     | NDIKINIMEKI | Sport Et Loisir | Construction d'un complexe multi sports à Ndikinimeki                                                                                                                   | C2D      | 38 348 160           | 34 513 344   | 3 834 816      | En cours              |
| 1860 | AD     | Djohong     | Sport Et Loisir | Réalisation Platte forme (foot, hand, volley, basket, athlétisme) Djohong                                                                                               | IDA      | 24 906 565           | 22 415 909   | 2 490 657      | Achevé                |
| 1861 | CE     | AFANLOUM    | Sport Et Loisir | Construction d'un Centre d'animation à Bissong                                                                                                                          | IDA      | 22 519 915           | 20 267 924   | 2 251 992      | Achevé                |
| 1862 | CE     | MATOMB      | Sport Et Loisir | Réhabilitation de la salle des fêtes au Centre ville de Matomb                                                                                                          | IDA      | 10 350 071           | 8 797 560    | 1 552 511      | Achevé                |
| 1863 | CE     | MATOMB      | Sport Et Loisir | Réhabilitation de la tribune au Centre ville de Matomb                                                                                                                  | IDA      | 2 336 454            | 2 219 631    | 116 823        | Achevé                |
| 1864 | CE     | NGUIBASSAL  | Sport Et Loisir | Construction cercle municipal                                                                                                                                           | IDA      | 52 248 779           | 47 023 901   | 5 224 878      | Achevé                |
| 1865 | OU     | TONGA       | Sport Et Loisir | Construction à Tonga d'un mini complexe sportif comportant un (01) terrain de Handball, un (01) terrain de Basketball et un (01) terrain de Volleyball avec vestiaires. | IDA      | 37 323 251           | 33 590 926   | 3 732 325      | Achevé                |
| 1866 | OU     | Bazou       | Sport Et Loisir | Réhabilitation de la Case sociale de BAKONG                                                                                                                             | IDA      | 12 000 000           | 10 800 000   | 1 200 000      | Achevé                |
| 1867 | OU     | Bazou       | Sport Et Loisir | Construction d'une Case sociale à MAHA                                                                                                                                  | IDA      | 12 000 000           | 10 800 000   | 1 200 000      | Achevé                |
| 1868 | OU     | Bazou       | Sport Et Loisir | Construction d'une Case sociale à NTANZEU                                                                                                                               | IDA      | 12 000 000           | 10 800 000   | 1 200 000      | Achevé                |
| 1869 | OU     | Bazou       | Sport Et Loisir | Construction d'une Case sociale à TONGO                                                                                                                                 | IDA      | 12 000 000           | 10 800 000   | 1 200 000      | Achevé                |
| 1870 | LT     | LOUM        | Sport Et Loisir | Construction et Equipement d'un Centre Multifonctionnel pour la Promotion des Jeunes à Loum Centre                                                                      | IDA      | 89 633 417           | 80 670 075   | 8 963 342      | En cours              |
| 1871 | LT     | BARE        | Sport Et Loisir | Construction d'un Motel municipal comprenant 10 chambres et un snack-bar restaurant au carrefour Yimo                                                                   | IDA      | 44 981 609           | 38 234 368   | 6 747 241      | Achevé                |
| 1872 | SW     | Buea        | Transport       | Earth road maintenance (grading and coating) from Mount Carmel street to Wonyia Mokumba                                                                                 | IDA      | 18 214 204           | 16392784     | 1821420        | Achevé                |
| 1873 | SW     | Muyuka      | Transport       | Construction of a double culvert on the MOWELE river at OWE                                                                                                             | IDA      | 27 426 308           | 24 683 677   | 2 742 631      | Achevé                |
| 1874 | SW     | Bangem      | Transport       | Construction of earth road                                                                                                                                              | C2D      | 69 887 655           | 62 898 890   | 6 988 766      | En cours              |
| 1875 | SW     | Isangele    | Transport       | Construction of a culvert over Amoto stream in Bateka                                                                                                                   | C2D      | 12 870 000           | 10 939 500   | 1 930 500      | En cours              |
| 1876 | NO     | Rey Boubou  | Transport       | Aménagement 500m voie de raccordment gare routière à la route principale Rey-Boubou                                                                                     | C2D      | 10 291 955           | 977 357      | 514 598        | Achevé                |
| 1877 | CE     | EDZENDOUAN  | Transport       | Travaux de réhabilitaion de piste et traitement de points critiques du tronçon Olinga Mongo-Mvomdomba-Nkoayos-Mebenga (15,4 km)                                         | C2D      | 25 704 986           | 23 134 487   | 2 570 499      | Achevé                |
| 1878 | NW     | BALI        | Transport       | Grading of Boh etoma-mbukung-gungong road critical points with 04 Culverts                                                                                              | C2D      | 13 551 279           | 12 196 151   | 1 355 128      | Achevé                |
| 1879 | NW     | BALI        | Transport       | Grading of Pa Nubed Jacob Nkwatt to link Bawock-pinyin road critical points with 01 culvert                                                                             | C2D      | 4 276 007            | 3 848 407    | 427 601        | Achevé                |
| 1880 | NW     | BALI        | Transport       | Grading of Baform-Formunjuh road critical points in Bawock                                                                                                              | C2D      | 3 931 673            | 3 538 505    | 393 167        | Achevé                |
| 1881 | EN     | KOZA        | Transport       | Construction d'un radier sur le Mayo Kilda                                                                                                                              | C2D      | 37 341 155           | 33 607 040   | 3 734 116      | En cours              |
| 1882 | LT     | NKONDJOCK   | Transport       | Aménagement de la voie d'accès de la carrière de sable de Malé bis                                                                                                      | C2D      | 50 856 000           | 45 770 400   | 5 085 600      | En cours              |
| 1883 | CE     | NGOG MAPUBI | Transport       | Construction d'une gare routière à boumyebel et 2 WC à la turque                                                                                                        | C2D      | 18 700 245           | 15 895 208   | 2 805 037      | En cours              |
| 1884 | CE     | EDZENDOUAN  | Transport       | Travaux de réhabilitaion de piste et traitement de points critiques du tronçon Mvomdomba-Akondock dans la commune d'edzendouan (29,7 km)                                | C2D      | 38 557 479           | 34 701 731   | 3 855 748      | En cours              |
| 1885 | OU     | Bafang      | Transport       | Construction d'un pont en béton armé (pont dalle à deux travées) sur la Rivière Lieusseau-Mouankeu, derrière l'Abattoir municipal de Bafang.                            | C2D      | 43105351             | 38794816     | 4310535        | En cours              |
| 1886 | NW     | BALI        | Transport       | Construction of Tim bridge in Bossa                                                                                                                                     | C2D      | 17 692 086           | 15 922 878   | 1 769 209      | En cours              |
| 1887 | NW     | BALI        | Transport       | Construction of a bridge linking koppin native and koppin Fulani                                                                                                        | C2D      | 15 768 984           | 14 192 086   | 1 576 898      | En cours              |
| 1888 | NW     | NDOP        | Transport       | Rehabilitation of a 7,55 Km farm to market road and construction of 02 culverts along the Mbangere Mbashie road                                                         | C2D      | 26 029 063           | 23 426 157   | 2 602 906      | En cours              |
| 1889 | NW     | NJINIKOM    | Transport       | Rehabilitation of the Kikfuini Mbueni form to market road in Njinikom Council area                                                                                      | C2D      | 54 868 877           | 49 381 990   | 5 486 888      | En cours              |
| 1890 | NW     | ZHOA        | Transport       | Construction of a bridge linking GS Zhao and GHS Zhao                                                                                                                   | C2D      | 29 706 731           | 26 736 058   | 2 970 673      | En cours              |
| 1891 | NW     | MBIAME      | Transport       | Construction of a 6m bridge at between Lam and Mbohtsem over River Kerkong                                                                                              | C2D      | 26177176,2           | 23559458,58  | 2617717,62     | Non démarré           |
| 1892 | NW     | MBIAME      | Transport       | Construction of a 6m bridge over River Mbven linking Tanyar to Mbohtsem                                                                                                 | C2D      | 20983114,95          | 18884803,46  | 2098311,495    | Non démarré           |
| 1893 | CE     | NKOL AFAMBA | Transport       | reprofilage de la piste Nkolmeyang II-Meyo (3,8 km + 2 passages de buses)                                                                                               | C2D      | 9 502 667            | 7 145 888    | 739 987        | Non démarré           |

| N°   | Région | Commune        | Secteur   | Libellé                                                                                                                                  | Bailleur | Montant total du M.P | Montant PNDP | Montant bénéf. | Etat de mise en œuvre |
|------|--------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 1894 | CE     | NGAMBE-TIKAR   | Transport | Reprofilage et entretien de la voirie municipale dans la commune de Ngambé-Tikar (7km)                                                   | C2D      | 20 000 000           | 18 000 000   | 2 000 000      | Non démarré           |
| 1895 | LT     | YABASSI        | Transport | Construction d'un poste de quai à Tonde sur la R14 (PK27)                                                                                | C2D      | 2 835 040            | 2 409 784    | 425 256        | Non démarré           |
| 1896 | AD     | Djohong        | Transport | Réhabilitation de la piste rurale Daczer-Ouro Arddé d'une longueur de 8 km à Djohong                                                     | IDA      | 14 511 875           | 13 786 281   | 725 594        | Achevé                |
| 1897 | AD     | Djohong        | Transport | Réhabilitation de la voirie de Yarang sur une longueur de 4,1 km dans la commune de Djohong                                              | IDA      | 13 641 365           | 12 959 297   | 682 068        | Achevé                |
| 1898 | AD     | Mayo Darlé     | Transport | Construction du dalot 1 dans le quartier Fada de la ville de Mayo Darlé                                                                  | IDA      | 12 701 730           | 12 066 644   | 635 087        | Achevé                |
| 1899 | AD     | Mayo Darlé     | Transport | Construction du dalot 2 du quartier FADA dans la ville de Mayo Darlé                                                                     | IDA      | 12 701 730           | 12 066 644   | 635 087        | Achevé                |
| 1900 | AD     | Ngaoundéré I   | Transport | Construction d'un dalot sur le Mayo Taparé à Ngaoundéré I                                                                                | IDA      | 30 054 511           | 28 551 785   | 1 502 726      | Achevé                |
| 1901 | AD     | Ngaoundéré I   | Transport | Construction 1 dalot sur le Mayo Ila Ngaoundéré I                                                                                        | IDA      | 17 037 434           | 16 185 562   | 851 872        | Achevé                |
| 1902 | AD     | Ngaoundéré II  | Transport | Réhabilitation 20 km piste rurale à Ngaoundéré II (Gada Mabanga, Ngaouhora, Madem Ngaouissai)                                            | IDA      | 49 122 625           | 46 666 494   | 2 456 131      | Achevé                |
| 1903 | AD     | Ngaoundéré III | Transport | Réhabilitation sur 20 km de la route Tchabal Djalingo-Saltaka                                                                            | IDA      | 15 029 250           | 14 277 788   | 751 463        | Achevé                |
| 1904 | NO     | Garoua 1       | Transport | Aménagement de la route OURO KANADI OUEST                                                                                                | IDA      | 18 845 439           | 17 903 167   | 942 272        | Achevé                |
| 1905 | NO     | Garoua 1       | Transport | Aménagement de la route OURO KANADI EST                                                                                                  | IDA      | 16 261 347           | 15 448 280   | 813 067        | Achevé                |
| 1906 | NO     | Garoua 1       | Transport | Aménagement de la route SOUARI DEPÔT-SOUARI MANOU                                                                                        | IDA      | 12 804 527           | 12 164 301   | 640 226        | Achevé                |
| 1907 | CE     | NKOL AFAMBA    | Transport | reprofilage de la piste Efandi-Mindzié (13 km + 1 PSD de 6m)                                                                             | IDA      | 17 459 705           | 15 713 735   | 1 745 971      | Achevé                |
| 1908 | CE     | BIYOUHA        | Transport | Réhabilitation d'un pont sur la rivière Lep Nguen                                                                                        | IDA      | 17 214 268           | 14 632 128   | 2 582 140      | Achevé                |
| 1909 | CE     | NKOL AFAMBA    | Transport | reprofilage de la piste Nkolafamba-Meyo (4,1 km et 4 passages busés)                                                                     | IDA      | 7 519 193            | 6 767 274    | 751 919        | Achevé                |
| 1910 | CE     | MBALMAYO       | Transport | Réhabilitation de l'axe Abang-Mekomo à Abang Mekomo de 17,5 km                                                                           | IDA      | 81 000 000           | 72 900 000   | 8 100 000      | Achevé                |
| 1911 | CE     | AWAE           | Transport | Entretien de la piste rurale Ebot - Nkou - Akam (7 km)                                                                                   | IDA      | 24 951 932           | 22 456 739   | 2 495 193      | Achevé                |
| 1912 | CE     | LOBO           | Transport | Entretien de la piste rurale Lobo - Mefomo (8,5 km)                                                                                      | IDA      | 104 342 617          | 93 908 355   | 10 434 262     | Achevé                |
| 1913 | CE     | AWAE           | Transport | Entretien de la piste rurale Plaque "33" carrefour Bivouvié Mikomlala (1,5 km)                                                           | IDA      | 7 403 387            | 6 663 048    | 740 339        | Achevé                |
| 1914 | CE     | AYOS           | Transport | Réhabilitation de la route Macabo-Bekoungou                                                                                              | IDA      | 19 613 120           | 17 651 808   | 1 961 312      | Achevé                |
| 1915 | OU     | DSCHANG        | Transport | Construction d'un (01) pont à tsinkop ;                                                                                                  | IDA      | 30 292 457           | 27 263 211   | 3 029 246      | Achevé                |
| 1916 | OU     | DSCHANG        | Transport | Construction d'un (01) pont à Mbeng ;                                                                                                    | IDA      | 34 680 941           | 31 212 847   | 3 468 094      | Achevé                |
| 1917 | OU     | DSCHANG        | Transport | Construction d'un (01) pont à Tsimbing                                                                                                   | IDA      | 24 862 790           | 22 376 511   | 2 486 279      | Achevé                |
| 1918 | OU     | Bafoussam 1er  | Transport | Construction d'un (01) pont définitif sur le cours d'eau Megamwe, « PONT DE MEDJO » de 5,00 m de portée dans la Commune de Bafoussam 1er | IDA      | 28 566 933           | 25 710 240   | 2 856 693      | Achevé                |
| 1919 | NW     | BABESSI        | Transport | Construction of Culverts at PK 1 + 250 on the Makwat-Ngian road                                                                          | IDA      | 10 462 724           | 9 416 452    | 1 046 272      | Achevé                |
| 1920 | NW     | BAFUT          | Transport | Construction of Obang Bridge                                                                                                             | IDA      | 23 443 303           | 21 098 973   | 2 344 330      | Achevé                |
| 1921 | LT     | MANJO          | Transport | Construction d'un dalot sur la rivière Etam-Manengoteng sur l'axe Mantem I- Manengoteng                                                  | IDA      | 14 965 474           | 13 468 927   | 1 496 547      | Achevé                |
| 1922 | ES     | ATOK           | Transport | Construction d'un parking pour gros porteurs à MBAMA                                                                                     | IDA      | 30 525 624           | 25 946 781   | 4 578 844      | En cours              |
| 1923 | ES     | NGOURA         | Transport | Construction d'un parking pour gros porteurs et un bloc de trois latrines à TONGO GADIMA                                                 | IDA      | 24 574 867           | 20 888 637   | 3 686 230      | En cours              |
| 1924 | NW     | BELO           | Transport | Construction of 07 Culverts at Ntungfe-Anyajua-Chuaku-Mbessa road                                                                        | IDA      | 10 601 168           | 9 541 051    | 1 060 117      | En cours              |
| 1925 | OU     | Bayagam        | Transport | Construction des ouvrages d'assainissement sur la rivière Koupdock reliant les villages KASSE et TSEP dans la Commune de Bayagam         | C2D      | 20865871             | 18779283,9   | 2086587,1      | Non démarré           |