

République du Cameroun
Paix – Travail – Patrie

Ministère de l'Economie de la
Planification et de l'Aménagement du
Territoire

Secrétariat Général

Programme National de
Développement Participatif



Republic of Cameroon
Peace – Work - Fatherland

Ministry of Economy, Planning
and Regional Development

General Secretariat

National Community Driven
Development Program

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES

Année 2014

Janvier 2015

Sommaire

SOMMAIRE	2
RESUME EXECUTIF	4
INTRODUCTION.....	7
<u>CHAPITRE I : MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES AU COURS DU SEMESTRE</u>	9
1.1 . APERÇU DU CADRE DES RESULTATS DU PROGRAMME	9
1.2 . PRINCIPALES REALISATIONS PAR COMPOSANTE.....	9
COMPOSANTE 1 : APPUI AU DEVELOPPEMENT LOCAL (ALLOCATIONS)	9
1.2.1.1. Rappel des prévisions pour 2013	9
1.2.1.2. Réalisations de la composante 1	9
1.2.1.2.1. Allocations de fonds aux communes.....	9
1.2.1.2.2. Mise en œuvre des microprojets	11
1.2.2. COMPOSANTE 2 : APPUI AUX COMMUNES DANS LE CADRE DE LA DECENTRALISATION	13
1.2.3. COMPOSANTE 3 : COORDINATION, GESTION, SUIVI EVALUATION, COMMUNICATION	14
1.2.3.1. Coordination	15
1.2.3.2. Gestion administrative	15
1.2.3.3. Gestion financière.....	16
1.2.3.4. Passation des marchés.....	16
1.2.3.5. Suivi Evaluation	16
1.2.3.6. Ateliers et formations des personnels et autres partenaires du Programme.....	17
1.2.3.7. Communication	18
1.2.3.8. Aspects socio-environnementaux	18
<u>CHAPITRE II : ACTIVITES EN PERSPECTIVE POUR 1^{ER} TRIMESTRE 2014</u>	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
2.1. AU NIVEAU NATIONAL	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
2.2. AU NIVEAU REGIONAL	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
2.2.1. COMPOSANTE 1	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
2.2.2. COMPOSANTE 2	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
2.2.3. COMPOSANTE 3	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
<u>CHAPITRE III : PROBLEMES RENCONTRES ET SOLUTIONS ENVISAGEES</u>	20
3.1. PNDP	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
<u>CHAPITRE V : ANNEXE</u>	21
5.1. BILAN DETAILLE DES UNITES DE GESTIONS.....	21
5.1. 1. BILAN DETAILLE ADAMAOUA.....	22
5.1.2 BILAN DETAILLE CENTRE.....	28
5.1. 3. BILAN DETAILLE EXTREME-NORD.....	56
5.1. 4. BILAN DETAILLE EST	68
5.1. INDICATEURS INTERMEDIAIRES	134
5.2. TABLEAU DE SUIVI DES ALLOCATIONS.....	135
5.3. SITUATION DETAILLEE D'ELABORATION DES PCD	136
5.4. TABLEAU DETAILLE DES MICROPROJETS PNDP-2	137

SIGLES ET ABREVIATIONS

AER	Agence d'Electrification Rurale
AFD	Agence Française de Développement
ARMP	Agence de Régulation des Marchés Publics
CAA	Caisse Autonome d'Amortissement
CCS/PPTE	Comité Consultatif et de Suivi de la gestion des ressources PPTE
CEFAM	Centre de Formation de l'Administration Municipale
CNOP	Comité National d'Orientation et de Pilotage
CNC	Cellule Nationale de Coordination
COMES	Conseil Municipal Elargi aux Sectoriels
CRC	Cellule Régionale de Coordination
CTD	Collectivité Territoriale Décentralisée
DAO	Dossier d'Appel d'Offre
DSCE	Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi
ECAM	Enquête Camerounaise Auprès des Ménages
ENIET	Ecole Normale des Instituteurs de l'Enseignement Technique
FEICOM	Fonds spécial d'Equipement et d'Intervention intercommunale
FEM	Fonds pour l'Environnement Mondial
GEF	Global Environment Facility
GIZ	Coopération Technique Allemande
IDA	International Development Association
MINADER	Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural
MINATD	Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation
MINEDUB	Ministère de l'Education de Base
MINEPDED	Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable
MINFI	Ministère de l'Economie et des Finances
MINEPIA	Ministère de l'Elevage des Pêches et des Industries Animales
MINESEC	Ministère des Enseignements Secondaires
MINFOF	Ministère des Forêts et de la Faune
MINEE	Ministère de l'Energie et de l'Eau
MINEPAT	Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire
MINSANTE	Ministère de la Santé Publique
MINTP	Ministère des Travaux Publics
MINT	Ministère des Transports
OAL	Organismes d'Appui Local
ONG	Organisation Non Gouvernementale
PADDL	Programme d'Appui à la Décentralisation et au Développement Local
PCD	Plan Communal de Développement
PGDT	Projet de Gestion Durable des Terres
PNDP	Programme National de Développement Participatif
PPTE	Pays Pauvres Très Endettés
PTBA	Plan de Travail et Budget Annuel
REDD+	Réduction des Emissions de gaz à effet de serres Dues à la Dégradation et à la Déforestation

RESUME EXECUTIF

L'année 2014 a été une période transitoire entre la 2^{ème} phase et la 3^{ème} phase du Programme sous financement IDA. Le Plan de Travail et Budget du Programme de 2014 prévoyait la finalisation des activités sur fonds KfW suite à la clôture dudit Don, la liquidation engagements réceptionnés au 30 novembre 2013, suite à la clôture du Crédit IDA. Le PTBA 2014 prévoyait également le démarrage effectif des activités sur financement C2D de 2^{ème} génération notamment le financement des microprojets agricoles, les activités liées au REDD+ et à la mise en place et l'appui aux radios communautaires.

De manière spécifique, il était prévu pour l'année 2014, l'actualisation des Plans Communaux de Développement (PCD) de 140 communes du PNDP-I, la mise en œuvre de 764 nouveaux microprojets et le suivi de l'exécution de ceux démarrés les années précédentes. Le Programme devait également poursuivre le renforcement des capacités des communes à travers leur équipement en matériels informatiques, des formations diverses, ainsi que la distribution de la dernière vague de motos dont l'acquisition a démarré en 2013, y compris les motos des pygmées. D'autres résultats attendus étaient la redynamisation des comités de gestion des microprojets mis en œuvre, la communication sur le Programme avec une attention particulière sur la promotion et la diffusion de l'approche ainsi que des acquis du Programme.

Le bilan succinct des activités réalisées au cours de l'année 2014 se présente ainsi qu'il suit :

Sous la composante 1 dédiée à l'appui au développement local à travers les allocations, le Programme a poursuivi avec l'accompagnement des communes, dans le processus d'actualisation de leurs PCD. Le processus a permis de finaliser l'actualisation de 46 PCD.

La mise en œuvre des PCD a continué avec le suivi de l'exécution des microprojets démarrés les périodes précédentes, l'identification de nouveaux microprojets et la réalisation des études de faisabilité y relatives. En 2014, le PNDP a ainsi financé 566 nouveaux microprojets prévus pour un montant de l'ordre de 5,6 milliards de FCFA.

De manière cumulée, le portefeuille du PNDP en fin 2014 compte 2771 microprojets, soit 2491 sous allocation et 280 microprojets de capitalisation. De ces microprojets, 1983 sont achevés et fonctionnels, 321 sont en cours d'exécution et 216 dans le processus de passation des marchés.

Avec l'ensemble de ces réalisations, le Programme a consolidé sa contribution à l'atteinte des objectifs du DSCE.

En vue de renforcer les capacités d'intervention des communes, le Programme a accompagné les communes pour combler les postes d'agents communaux encore vacants. Au total, 578 agents communaux dont 301 agents techniques et 277 agents financiers sont actuellement en poste. Ces personnels des communes sont opérationnels et leur contribution à l'amélioration de la gestion dans les communes concernées est déjà perceptible. Des données collectées sur le terrain en rapport avec la présence de ces agents, il ressort que la contribution de ces agents dans les communes est particulièrement visible dans l'amélioration des recettes, le taux d'exécution budgétaire, l'archivage, le suivi de la mise en œuvre des PCD, le suivi et la redynamisation des comités de gestion des microprojets, la collecte des données sur les infrastructures socio-collectives.

Sous la composante 2 consacrée à l'appui aux communes dans le cadre de la décentralisation, l'opération d'installation et de formation des utilisateurs au logiciel de gestion comptable « Sim_ba » a été évaluée. Au cours de cette année, 110 nouvelles communes ont bénéficié de l'installation du logiciel et de la formation de leurs personnels.

S'agissant des autres formations, des membres de commissions et élus ont été formés sur le code national des marchés et les Directives simplifiées de la Banque mondiale. D'autres formations sur les pratiques budgétaires, la comptabilité et le patrimoine communal ont été dispensées à plusieurs élus et personnels communaux.

Le Programme a finalisé l'équipement de l'ensemble des 329 communes en motos. Egalement, une acquisition spéciale de motos a été faite pour les 31 communes disposant de pymées. Par ailleurs, 328 GPS et 328 ordinateurs complets ont également été offerts aux communes.

Au titre de la composante 3 portant sur la coordination, la gestion, le suivi évaluation et la communication, les activités ont concerné le suivi des interventions sur le terrain, le suivi de l'exécution de l'audit technico-financier et des études diverses.

En ce qui concerne le suivi-évaluation, des améliorations ont été apportées sur le progiciel PROADP de gestion de l'information technique au niveau communal. La version améliorée a été installée dans les communes et le personnel communal a été recyclé à son utilisation.

Des opérations de mise en place d'un projet REDD+, de création de 15 radios rurales et de renforcement de 40 radios existantes se sont poursuivies.

Pour ce qui est de la composante REDD+, tous les maires ont été sensibilisés et formés à la problématique REDD+. Dix communes ou groupe de communes ont été présélectionnées pour être accompagnées dans le processus d'élaboration de leurs projets pilotes desquels 05 d'entre eux seront financés par les fonds du Programme.. L'Assistant Forestier a été recruté et entrera en fonction dès le mois de janvier 2015. Le processus de sélection des OAL devant accompagner ces communes est en cours à la Cellule Nationale.

S'agissant du projets radios rurales, les données de bases collectées sur le terrain, ont permis de redimensionner le projet en rapport avec les ressources allouées à ce projet. En définitive, 13 nouvelles radios seront installées et 13 autres seront renforcées. Les spécifications techniques des équipements à acquérir sont disponibles. Un chronogramme a été élaboré pour la suite du processus.
de Coordination.

S'agissant des aspects sociaux, les actions en faveur des Peuples Pygmées (PP) se sont étendues à un nombre total de 31 communes des 03 régions du Centre, de l'Est et du Sud. Les plans d'action pour chacune de ces communes ont été finalisés avec l'appui des Chefs de Service de l'Action sociale nommés en début 2013 à cet effet par le MINAS, puis formés par le PNDP. Ces plans sont en cours de mise en œuvre, sous la supervision directe des plates formes communales. Six (06) enfants pygmées sont devenus aide-soignant en 2013, et 06 autres sont dans les écoles professionnelles dans les domaines de la santé et de l'éducation. 03 enfants pygmées aide-soignants ont été accompagnés dans le processus en cours d'intégration à la Fonction Publique. Par ailleurs, l'intégration des aspects socio-environnementaux dans les microprojets a été effective, avec l'utilisation systématique des formulaires socio-environnementaux validés par le délégué départemental du Minepded lors de leur montage

Au chapitre de la communication, les principaux chantiers ont porté sur l'édition de trois nouveaux numéros du magazine institutionnel dénommé « les Echos du PNDP ». La production de deux documentaires a été finalisée, dont l'un sur les réalisations du PNDP sur fonds KfW et l'autre sur un pont réalisé avec l'appui du PNDP dans la région de l'Ouest.

Sur le plan financier, le taux d'exécution du budget de l'année 2014 se situe à 58% base décaissement.

Pour l'année 2015, le Programme entend poursuivre la mise en œuvre des activités liées au financement C2D, à savoir (i) la poursuite de la mise en œuvre du projet REDD+ « Réduction des Emissions des gaz à effet de serre dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts », (ii) l'institutionnalisation du contrôle citoyen dans de nouvelles communes (iv); la poursuite du déploiement du logiciel Sim_ba dans de nouvelles communes et (v) la mise en place de 13 radios communautaires et le renforcement de 13 radios existantes. Par ailleurs les activités de préparation de la 3^{ème} phase sur financement IDA vont se poursuivre au cours de l'année.

INTRODUCTION

Le Programme National de Développement Participatif (PNDP) est un Programme multi-bailleurs sur une période de douze (12) années en trois phases de quatre (04) années chacune. En janvier 2010, il est entré dans sa deuxième phase. Au 31 décembre 2013, date de référence du présent rapport, le PNDP est rendu à la fin de la quatrième année de sa deuxième phase sur financement IDA dont la clôture a eu lieu en novembre 2013. Tandis que les activités sur fonds C2D se poursuivent jusqu'à la fin du premier trimestre 2016.

Objectif du Programme

L'Objectif de Développement du PNDP pour la deuxième phase reste le même que celui de la première. Il s'agit d'améliorer l'accès aux services sociaux de base (santé, éducation, eau et assainissement) dans les communes cibles et d'étendre l'appui au processus de décentralisation en cours dans les nouvelles régions. Cet objectif de développement s'inscrit en droite ligne avec les politiques et les objectifs définis par le Gouvernement. Au rang de ces politiques et objectifs, on retrouve :

(i) La stratégie pour la croissance et l'emploi qui comprend sept axes prioritaires, dans lesquels le PNDP contribue en particulier : **(a)** à la diversification et la croissance économique en milieu rural; **(b)** au développement des infrastructures socioéconomiques de base d'une manière durable et respectueuse de l'environnement; **(c)** au renforcement des capacités des ressources humaines, ainsi que du secteur social, et à la promotion de l'intégration des groupes vulnérables dans l'économie; et **(d)** à l'appui à la décentralisation et à son cadre institutionnel et administratif;

(ii) La stratégie de Développement Rural qui comprend cinq axes prioritaires : **(a)** le développement local, **(b)** le développement de la production agricole, **(c)** l'appui institutionnel, **(d)** les forêts et l'environnement, et **(e)** le financement du développement rural, dont les activités de développement local en particulier sont mises en œuvre dans le cadre du PNDP ;

(iii) La politique de décentralisation qui découle de la constitution du 18 janvier 1996 et qui a été consacrée à travers les lois de 2004 sur la décentralisation ainsi que les décrets y afférents, notamment ceux portant organisation et fonctionnement des organes de suivi de la mise en œuvre de la décentralisation. Elle vise le transfert des compétences et des ressources aux CTD, et la promotion du développement, de la démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local.

Financement

Les sources de financement de la 2^{ème} phase du PNDP par bailleurs sont : (i) le Gouvernement camerounais à travers le BIP, les fonds de la remise de la dette bilatérale et multilatérale ; (ii) la Banque mondiale à travers le Crédit IDA Cr-4593 CM ; (iii) les bénéficiaires qui contribuent pour le financement de leurs microprojets. A ces financements s'ajoutent les montants résiduels du financement de la première phase par la KfW et le FEM.

Composantes

Les trois composantes du PNDP dans le cadre de sa deuxième phase sont : (i) *l'appui financier au développement local* qui est un fonds mis à la disposition des communes sous forme d'une allocation budgétaire prévu pour, entre autres, préparer les Plans Communaux de Développement, cofinancer des microprojets identifiés par le biais d'un diagnostic participatif, prendre en charge de manière dégressive deux agents communaux ; (ii) *l'appui aux communes dans le cadre de la décentralisation* dont l'objectif est de poursuivre l'amélioration du cadre législatif et réglementaire de la décentralisation et renforcer les capacités techniques et opérationnelles des communes, afin de leur permettre de s'ancrer de façon efficace dans la mouvance de la décentralisation ; (iii) *la coordination, la gestion, le suivi-évaluation et la communication*.

Plan de couverture

Au cours de la première phase, le PNDP a déployé ses actions dans 151 communes des 6 régions (l'Adamaoua, le Centre, l'Extrême Nord, le Nord, l'Ouest et le Sud). Avec la seconde phase, le Programme couvre désormais les 10 régions et rendu à la quatrième année de cette 2nde phase, le programme déploie ses activités dans 329 communes.

Le présent rapport retrace de manière détaillée les actions menées au cours de l'année 2014. Il présente également les résultats réalisés par le Programme au cours de la phase 2.

1.1. Aperçu du cadre des résultats du Programme

Objectif de Développement du Programme. L'atteinte de cet objectif est mesuré par «le pourcentage (50%) des communes éligibles ayant déjà mis en œuvre les microprojets qui ont amélioré leur taux de couverture en services sociaux de base d'au moins 5% dans l'un des quatre secteurs ci-après : la santé, l'éducation, l'approvisionnement en eau et assainissement. L'estimation faite par l'INS situe cet indicateur à 45 communes ayant amélioré de plus de 5% leur taux de couverture dans l'un des quatre secteurs visés, soit 45,6% des 98 communes ayant déjà mis en œuvre un microprojet. En effet, rendu en fin 2014, le portefeuille du PNDP pour la 2^{ème} phase compte au total 2 771 microprojets. De ces microprojets, 2234 sont achevés et fonctionnels, 321 sont en cours d'exécution et 216 dans le processus de passation des marchés.

1.2. Principales réalisations par composante

Composante 1 : Appui au Développement Local (Allocations)

Cette composante vise à contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques y compris l'accroissement de la productivité des ressources naturelles de base et à l'augmentation des revenus des populations dans les communes appuyées par le PNDP.

1.2.1.1. Rappel des prévisions pour 2014

Pour l'année 2014, le Plan de Travail et Budget Annuel prévoyait au titre de cette composante le virement des allocations des 329 communes. Ces allocations étaient destinées à : (i) la préparation des conventions avec les 329 communes qui solliciteront leurs allocations pour les microprojets; (ii) l'appui aux communes dans le suivi de l'actualisation des PCD; (iii) la réalisation des études de faisabilité pour les communes qui disposent encore d'un droit de tirage sur leurs allocations ; (iv) l'approbation des requêtes par les COMES ; (v) la signature des conventions de cofinancement ; (vi) le virement des fonds ; (vii) l'appui à la passation des marchés pour le remplacement des agents communaux; (viii) le suivi de l'exécution des travaux et ; (ix) la réception des ouvrages ; (ix) l'appui aux communes dans la promotion de leurs plans de développement à travers un projet d'appui aux radios communautaires.

L'état d'avancement des activités de la composante I au 31 décembre 2014 se présente ainsi qu'il suit :

1.2.1.2. Réalisations de la composante 1

1.2.1.2.1. Allocations de fonds aux communes

(i) Signature des conventions

Toutes les 329 communes ont signé à ce jour la convention relative à la première tranche d'allocation pour l'actualisation de leurs PCD.

(ii) Virement des allocations

Les virements de fonds relatifs à l'actualisation des PCD ou de la réalisation des microprojets ont été effectués tout au long de l'année 2014.

(iii) Élaboration des PCD

Le processus d'actualisation des PCD a été finalisé dans la 63 communes de la première phase. Le tableau ci-dessous présente le statut des PCD par région.

Tableau N°1 : Situation du processus d'élaboration/actualisation des PDC

Nature du processus	niveau avancement	Situation e fin 2013	Situation en fin 2014
Actualisation	Validé par le Préfet	0	12
	Approuvé par le COMES	15	49
	En cours d'actualisation	134	88
	Total Actualisation	149	149
Elaboration initiale	Approuvé par le COMES	24	1
	Validé par le Préfet	155	178
	Total Elaboration	179	179
Total général		328	328

Tableau N° : Financement de l'élaboration/actualisation des PDC par bailleur

	TOTAL
IDA	256
C2D	72
TOTAL	328

(iv) Études de faisabilité

Les études de faisabilité ont été élaborées sur la base des nouveaux PCD et ont permis le financement des microprojets. Le tableau ci-dessous présente les études de faisabilité qui n'ont pas encore été financées. Il existe un potentiel de 577 microprojets à financer dans l'ensemble des régions.

Tableau N°2 : Situation des études de faisabilité

	AD	CE	EN	ES	LT	NO	NW	OU	SU	SW	Total
Etudes de faisabilité de microprojets	71	104	97	0	76	81	27	90	13	18	577

(v) Recrutement et prise en charge des agents communaux

La situation des communes en termes d'agents recrutés est la suivante montre que 57 nouveaux agents ont été recrutés en 2014, portant ainsi le nombre le nombre total d'agents à 578. Le tableau ci-dessous présente la répartition des agents par région.

Tableau N°3 : Agents communaux

Situation des agents communaux	AD	CE	EN	EST	LT	NO	NW	OU	SU	SW	TOTAL
AGENT DE DEVELOPPMENT											
Poste pourvus	21	58	45	31	21	20	30	34	19	22	301
Poste vacant	0	6	2	0	2	1	1	6	6	3	27
AGENT FINANCIER											0
Poste pourvus	20	52	42	29	17	16	30	34	19	18	277
Poste vacant	1	12	5	2	6	5	1	6	6	7	51

TOTAL POSTES POURVUS	41	110	87	60	38	36	60	68	38	40	578
Nombre de communes	21	64	47	31	23	21	31	40	25	25	328

(vi)Appui à la passation des marchés au niveau communal

En 2014, le PNDP a poursuivi ses actions d'appui aux communes dans la passation des marchés aussi bien dans le processus de sélection des agents communaux ayant désisté que des prestataires pour la réalisation des microprojets en tenant compte de l'arrivée du MINMAP.

1.2.1.2.2. Mise en œuvre des microprojets

L'état de mise en œuvre des microprojets en fin 2014 présente ainsi qu'il suit :

Mise en œuvre des microprojets sous allocations. Dans le cadre des allocations, **566** microprojets ont été financés en 2014 dont 216 sont achevés, 321 en cours d'exécution et 29 en passation de marchés. Avec les 1925 microprojets déjà financés sous allocations en fin 2013, le nombre total de microprojets financés en fin 2014 sous allocation se situe à 2491. De ces microprojets, 1954 sont achevés, 321 en cours d'exécution et 216 au stade de la passation des marchés.

Ainsi, avec les 689 microprojets réalisés à la phase I et les 280 microprojets issus de la capitalisation de la phase 1, le portefeuille du PNDP comprend de manière cumulée 3460 microprojets, depuis le début de la 1^{ère} phase. L'état d'avancement de ces microprojets en fin 2014 affiche 2923 microprojets achevés, 321 en voie d'achèvement et 216 en passation des marchés ou au stade du virement des fonds.

Le tableau ci-dessous donne une vue synoptique des microprojets depuis le début de la phase 2.


Tableau N°4 : Etat de mise en œuvre des microprojets

	<i>Situation des Microprojets financés phase 1</i>	<i>Capitalisation phase 1</i>	<i>Situation des Microprojets financés fin 2013</i>	<i>Etat actuel des Microprojets financés en 2014</i>	<i>Total phase 2 et 2014</i>	<i>TOTAL GLOBAL</i>
Nombre de microprojets	689	280	1 925	566	2491	3460
Passation des Marchés				216	216	216
En cours				321	321	321
Achevés	689	280	1 925	29	1954	2923
Montants microprojets	14 586 802 542	2 462 553 291	19 392 607 166	5 701 930 211	25 094 537 377	42 143 893 210
Passation des Marchés				2 176 001 635	2 176 001 635	2 176 001 635
En cours				3 233 780 208	3 233 780 208	3 233 780 208
Achevés	14 586 802 542	2 462 553 291	19 392 607 166	292 148 368	19 684 755 534	38 527 297 899

NB : Ce tableau reprend uniquement les microprojets d'infrastructures. Les microprojets de formation ne sont pas comptabilisés ici.

La répartition des microprojets selon le niveau de mise en œuvre montre que de manière globale 57 % des microprojets sont achevés.

Graphique 1 : Répartition des microporjets de 2014 selon le niveau de mise en œuvre



Graphique 2 : Répartition globale du portefeuille selon le niveau de mise en œuvre





Tableau N°5 : Répartition des microprojets par région selon le niveau de mise en œuvre


Région	Etat de mise en œuvre			Total
	Achevé	En cours	Non démarré	
AD	290	7	14	311
CE	299	59	22	380
EN	213	68	50	331
ES	239	56	61	356
LT	150	39	7	196
NO	147	21	21	189
NW	228	35	4	267
OU	130	6	1	137
SU	92	7	9	108
SW	166	23	27	216
Total	1 954	321	216	2 491

Au 31 décembre 2014, l'état d'avancement des microprojets financés depuis 2010 peut être résumé par les graphiques ci-dessous :

Graphique 3 : Répartition des microprojets selon l'état d'avancement par région



Graphique 4 : Répartition des microprojets par secteur



L'eau et assainissement est le secteur le plus sollicité, suivi de l'éducation, des infrastructures de développement économique (IDE), de l'électrification, des transports et de la santé. Les secteurs marginaux restent la gestion des ressources naturelles, les Sports et Loisirs, l'Agriculture, l'Elevage et la promotion de la femme.

Tableau N° 6 : Répartition des microprojets par bailleur

Région	C2D	IDA	Total
AD	23	288	311
CE	156	224	380
EN	321	10	331
ES	243	113	356
LT	135	61	196
NO	107	82	189
NW	153	114	267
OU	21	116	137
SU	12	96	108
SW	84	132	216
Total général	1 255	1 236	2 491

1.2.2. Composante 2 : Appui aux Communes dans le cadre de la Décentralisation

Cette composante vise à renforcer les capacités de l'institution communale dans le processus de décentralisation à travers l'amélioration du cadre légal et réglementaire. Elle vise également le renforcement des capacités des communes et d'autres acteurs locaux tels que les Organismes d'Appui Local (OAL), les équipes pluridisciplinaires et les prestataires de services, afin qu'ils puissent promouvoir efficacement le développement local.

Pour l'exercice 2014, les activités inscrites au PTBA dans le cadre de la composante 2 concernaient : (i) poursuivre avec l'informatisation de la gestion de 100 nouvelles communes, conformément au nouveau plan sectoriel comptable des communes; (ii) le renforcement de la maîtrise d'ouvrage des communes en matière de passation des marchés; (iii) l'appui au MINEPAT et au MINATD en matière de planification et de décentralisation; (iv) la distribution des équipements acquis en 2013 au profit des communes notamment les 300 motos; (v) les formations spécifiques à l'intention du personnel communal et des élus locaux en collaboration avec le CEFAM et en partenariat avec le PADDL/GIZ et le FEICOM ; (vi) les formations des agents communaux et des comités de gestion des ouvrages des communes; (viii) l'appui aux sectoriels dans leurs rôles d'accompagnement des communes pour la mise en œuvre des actions de développement.

(i) Mise en application du nouveau plan comptable sectoriel

Au cours de l'année 2014, le Programme a déployé et poursuivi le déploiement de Sim_ba dans 110 nouvelles communes à la suite de l'évaluation du niveau d'appropriation du logiciel par les communes ayant bénéficié de cet accompagnement.

(ii) Formation des membres des commissions de passation des marchés

Au cours de l'année 2014, le Programme a accompagné les processus de passation des marchés des communes au niveau du MNMAP. Aucune nouvelle formation n'a été réalisée en 2014.

(iii) Formations spécifiques à l'intention du personnel communal et autres acteurs

Au cours du 1^{er} trimestre 2014, le PNDP a été associé à un programme national de formation des Maires par le MINATD à la suite du scrutin de septembre 2013. Cette formation a regroupé tous les maires, secrétaires généraux et receveurs municipaux des communes des communes du pays. Les modules ont porté sur l'offre du PNDP aux communes notamment, le PCD, les formations diverses et plusieurs autres appuis institutionnels.

Par ailleurs, d'autres formations se sont déroulées à l'intention des personnels et élus communaux dans le cadre de la convention signée avec le CEFAM pour la formation des Receveurs, les Secrétaires Généraux et les Agents communaux recrutés par les communes avec l'appui du PNDP dans toutes les communes accompagnées par le PNDP.

(iv) Equipement des communes (matériels informatiques, GPS et motos)

Une acquisition de 150 motos à travers la centrale d'achat UNOPS a été effectuée et distribuée aux communes en 2014. Avec ces acquisitions, toutes les 329 communes du PNDP disposeront d'une moto, ainsi que les Chefs Service d'Actions Sociales (SAS) des 31 communes concernées par les problématiques des peuples pygmées.

Comme autres acquisitions, le Programme a mis à la disposition des communes 328 GPS pour leur permettre de mettre à jour en temps réel les bases de données mises en place dans les communes à l'issue du processus de planification.

Tableau N°8 : Equipements

Nature de l'équipement	TOTAL
Motos	359
GPS	328
Ordinateurs	328

1.2.3. Composante 3 : Coordination, Gestion, Suivi Evaluation, Communication

Cette composante permet de coordonner et de faciliter la mise en œuvre du Programme à travers : (i) la prise en charge du personnel; (ii) le suivi du fonctionnement des organes de délibération, notamment le COMES, le Comité National d’Orientation et de Pilotage (CNOP) et la Commission Spéciale de Passation des marchés (CSPM); (iii) le suivi des conventions avec les sectoriels et les partenaires notamment le FEICOM, l’ANAFOR; (iv) la mise à jour du SIG dans les 10 Régions; (v) les missions de supervision des activités tant au niveau régional que national; (vi) la redéfinition de l’architecture du Système de Gestion de l’Information, son implémentation et son opérationnalisation; (vii) les ateliers et formations diverses; (viii) les évaluations d’impact, environnementale et les audits divers; (ix) la communication et (x) les charges courantes de fonctionnement.

1.2.3.1. Coordination

- Coordination avec la tutelle

La coordination avec la tutelle a été effective au cours de l’année à travers les notes de présentation des activités du Programme à la tutelle et les comptes rendus de certaines activités spécifiques. Le PNDP a également pris part aux réunions périodiques de suivi des activités aussi bien au niveau du Secrétariat Général du MINEPAT qu’au niveau de la Division des Infrastructures et d’Appui au Développement Local et régional qui assure la supervision technique du Programme.

- Coordination avec les ministères sectoriels et autres partenaires

Le Programme a poursuivi le processus de suivi de la signature des conventions cadre avec les ministères sectoriels et les contrats programmes au cours de l’année 2014. A date, les ministères qui ont déjà signé une convention avec le MINEPAT pour la mise en œuvre du PNDP, il s’agit du MINEE, MINESEC, MINATD, MINCOMMERCE, MINAS, MINEPIA, MINRESI, MINPMEESA et du MINFOF, MINTOUL. Les autres ministères ont été relancés et leurs réactions restent attendues.

S’agissant de la convention avec le FEICOM, signée le 14 février 2013, sa mise en œuvre a abouti à l’élaboration d’un projet de plan d’actions qui permettra de rendre plus concrète et visible la synergie entre les deux structures.

- Coordination interne

Au titre de la coordination interne, les réunions de coordination ont été régulières tant au niveau régional que national. Les différentes missions de terrain et des ateliers divers ont également permis de coordonner les activités du Programme.

- Coordination avec les partenaires techniques et financiers

Les réunions de coordination du Programme par les bailleurs instaurées tous les mois entre l’équipe de la CNC et les partenaires (Banque mondiale et AFD) ont été effectuées tout au long de la phase.

1.2.3.2. Gestion administrative

Le personnel du Programme s’est stabilisé à 154 dont 41 à la CNC et 113 dans les régions.

1.2.3.3. Gestion financière

L'exécution financière de l'exercice 2014 est résumée par le tableau ci-dessous :

COMPOSANTES	C2D	ETAT-FONDS DE CONTREPARTIE	BENEFICIAIRE	GLOBAL
APPUI AU DEVELOPPEMENT LOCAL	35%	47%	81%	37%
APPUI AUX COMMUNES DANS LE CADRE DE LA DECENTRALISATION	65%	50%		59%
COORDINATION, GESTION, SUIVI EVALUATION ET COMMUNICATION	101%	36%		92%
GLOBAL	61,2%	43,9%	81,0%	58,6%

Les détails y afférents sont contenus dans un rapport financier intérimaire séparé.

1.2.3.4. Passation des marchés

Au cours de l'année 2014, la commission spéciale de passation des marchés a régulièrement fonctionné et plusieurs marchés ont été passés comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Tableau N° 8 : Passation des Marchés

TYPE	C2D		ETAT		KFW		TOTAL	
	Nombre	Montant	Nombre	Montant	Nombre	Montant		
Fournitures	77	197565197	12	62302012			89	259867209
Services de consultants	20	89263279	8	13579575			28	102842854
Travaux			1	13955000	1	1219212	2	15174212
Total général	97	286828476	21	89836587	1	1219212	119	377884275

1.2.3.5. Suivi Evaluation

- **Supervision/ Evaluation / Audit technique/enquêtes**

Missions de la Banque mondiale

A la suite de la mission du 18 au 29 mars 2013 et celle du 19 au 28 décembre 2013, une mission de la Banque mondiale a séjourné au Cameroun pour la préparation de la 3^{ème} phase du PNDP. Cette mission a permis de prendre contact avec la note conceptuelle de la 3^{ème} phase validée par la Banque mondiale. Un calendrier prévisionnel a été élaboré pour la suite des étapes de préparation de la 3^{ème} phase. Plusieurs activités sont en cours de réalisation notamment la relecture du draft initial du Project Appraisal Document, l'actualisation des documents du CGES et la mise en place d'un système de gestion des plaintes. Une mission de pré-évaluation a été programmée pour la deuxième moitié du mois de décembre 2014.

Evaluation d'Impact par l'INS

Dans le cadre de la préparation du rapport d'achèvement de la 2^{ème} phase du Crédit IDA, une convention a été signée avec l'INS en vue de la réalisation d'une étude d'impact socio-économique de la mise en œuvre du PNDP d'un point de vue globale et spécifiquement pour la région de l'Extrême-nord sur les fonds KfW. Le rapport définitif a été déposé au PNDP en novembre 2014.

Base de données de référence des communes.

L'opération visant à mettre à la disposition des communes une base de données des infrastructures des communes (PROADP) a été réceptionnée en 2013. Cette base de données qui concerne tous les secteurs, contient également des données géo-référencées qui permettront de produire des cartes thématiques des infrastructures au sein des communes. Un mécanisme de mise à jour de ces bases de données a été proposé avec l'implication du MINEPAT, notamment les délégués départementaux du MINEPAT.

Parallèlement, un consultant a été recruté pour mettre en œuvre le volet cartographie sur la base de ces données géo-référencées. La prestation de ce volet cartographie a été réceptionnée provisoirement au cours d'un atelier et les derniers amendements sont en cours d'intégration dans l'application dont la version définitive sera disponible au 1^{er} trimestre 2015.

- **Fonctionnement SGI / SIG**

Au cours de l'année 2014, un cabinet a été sélectionné pour réaliser un SGI pour le Programme. Le Cabinet a démarré sa prestation par les premiers ateliers fonctionnels avec l'équipe du Programme et un maître d'œuvre a été sélectionné.

1.2.3.6. Ateliers et formations des personnels et autres partenaires du Programme

Au cours de l'année 2014, les diverses parties prenantes du Programme ont participé à plusieurs ateliers, formations, stages et voyages d'échanges dans le cadre du renforcement des capacités de ces acteurs.

Thématique	Participants	Lieu
Atelier sur les procédures de passation des marchés	CTI, CCI des 10 régions, SPM, ASPM	Mbalmayo
Atelier de préparation du lancement du REDD+	CASE des 10 régions, Cadres CNC, MINEPDED, CORDINATION REDD+, WWF, CTFC, CED	Mbalmayo
Atelier de recyclage des comptes régionaux	Comptables des 10 régions et leurs assistants, CAF nationale	Mbalmayo
Atelier technique des CCI	CTI, CCI des 10 régions, cadres CNC	Mbalmayo
Atelier de consolidation des activités réceptionnées sur IDA au 30 novembre 2013	RSE des 10 régions, CASE des 3 régions des PDPP, CCI des 10 régions	Bafia
Atelier interrégionaux de sensibilisation et de formation à la problématique REDD+	CRC, tous les maires, CNC	Buëa, Bafoussam, Mbalmayo, Ebolowa, Garoua, Maroua
Atelier d'échange sur les transferts de compétence des ministères sectoriels en préparation à l'étude sur le volet agricole	Cadres CNC, MINADER, MINEPIA, MINSANTE, MINEDUB, MINESEC, MNAS	Mbalmayo
Atelier de formation des formateurs des OAL	CNC et Formateurs régionaux	Kribi
Atelier de formation des OAL dans les 10 régions du pays	CRC et OAL	10 régions
Introduction au cycle de développement des projets REDD+ (2014, COMIFAC)	ASSE, ARSE, CASE des 10 régions	Douala
Elaboration du scénario de référence d'un projet REDD+, analyse économique et financière des projets REDD+ (2014, COMIFAC)	SSE, ASSE, ARSE, CASE des 10 régions	Douala
Evaluation des impacts sociaux environnementaux d'un projet REDD+(2014, COMIFAC)	SSE, ASSE, ARSE, CASE des 10 régions	Douala
1 ^{er} Forum International Francophone de l'Evaluation qui s'est tenu du 27 au 30 octobre 2014.	RSE, ARSE, CR-OU, RSE-AD ; RSE-ES	Dakar
Formation sur QGIS et validation du SIG des communes	CNC, CASE	Kribi

1.2.1.1. Communication

Les principaux chantiers ont porté sur l'édition de trois nouveaux numéros du magazine trimestriel dénommé « les Echos du PNDP », ainsi que la production de deux documentaires dont l'un sur les réalisations du PNDP sur fonds KfW et l'autre sur un pont réalisé avec l'appui du PNDP dans la région de l'Ouest.

Les autres actions de communication en 2014 ont concerné : la participation à des foires et salon, la mise à jour du site Internet, la promotion des PCD.

Le site Internet du PNDP conçu et mis en ligne a été régulièrement animé par la CNC avec la contribution des équipes régionales.

Des contrats ont été signés entre les Cellules régionales et les radios rurales présentes dans les communes pour préparer et diffuser des programmes relatifs aux actions de développement de leurs localités. Ces contrats ont permis de concevoir et diffuser régulièrement des programmes radiophoniques sur le développement local.

Projet de mise en place de radios communautaires

Le PNDP met également en œuvre un projet d'appui à 40 radios communautaires existantes et de création de 15 nouvelles radios communales d'un montant d'environ 900 millions à financer sur fonds C2D. Le processus de passation des marchés pour l'acquisition des équipements radiophoniques liés à cette opération est en cours à la CNC.

Un comité de suivi de la mise en œuvre de ce projet est en cours de formalisation et des projets de conventions à signer entre le MINEPAT, le MINCOM, le MINEPAT et le MINPOSTEL d'autre

Une mission de benchmarking a été effectuée au Sénégal et au Burkina Faso pour partager l'expérience de ces pays en matière de radio communautaires.

Des consultants ont été sélectionnés pour réaliser des diagnostics pour la mise en œuvre de ce projet. Les données collectées sur le terrain ont permis de redimensionner le projet sur la base des fonds disponibles. En définitive, 13 nouvelles radios seront mises en place et 13 anciennes radios seront renforcées. Les conclusions de ces diagnostics ont été soumises à l'AFD pour avis de non objection avec la mise en œuvre effective qui prévoit entre autres : la signature des conventions communes bénéficiaires de nouvelles radios, l'acquisition des équipements radios, la formation des personnels des radios

1.2.1.2. Aspects socio-environnementaux

Sur le plan social, les activités initiées en faveur des populations pygmées depuis le début de la 2^{ème} phase se sont poursuivies dans les composantes retenues à savoir : santé, agriculture, citoyenneté, dialogue intercommunautaire. Ces activités sont mises en œuvre avec l'appui des Chefs de Service de l'Action sociale dans les 31 communes concernées. 03 aide-soignants sur les 06 formés ont été accompagnés dans le processus d'intégration à la Fonction Publique.

Tous les microprojets ont fait l'objet d'un examen socio-environnemental, validé par le Délégué départemental, préalablement à leur mise en œuvre. Cet exercice a donné lieu à des mesures environnementales qui ont été intégrées dans la conception des microprojets financés. Parallèlement, dans le cadre de la préparation de la 3^{ème} phase, les documents liés aux politiques de sauvegarde (Cadre de Gestion Environnementale et Sociale, PDPP et PDIR) sont en cours d'actualisation avec toutes les parties prenantes.

S'agissant de l'opération REDD+, les activités de sensibilisation de tous les maires sur cette opération ont été menées dans le cadre d'une série d'ateliers au cours de l'année qui s'achève. Le personnel du Programme a été renforcé sur un ensemble de thématiques associées à la REDD+ dans le cadre d'un projet de renforcement de capacités piloté par la COMIFAC. Dix communes ont été présélectionnées pour bénéficier de la réalisation des études de faisabilité. Le processus de sélection des OAL devant accompagner ces communes dans le montage de ces projets est en cours à la CNC et devrait aboutir au 1^{er} trimestre 2015. Un Assistant Forestier a été recruté à la CNC et sa prise de fonction est effective depuis début janvier 2015 pour apporter un appui à la mise en œuvre de cette composante.

CHAPITRE III : PROBLEMES RENCONTRES ET SOLUTIONS ENVISAGEES

Au cours de cette année, les principales difficultés et les solutions envisagées sont resumées dans le tableau ci-après :

N°	Difficultés rencontrées	Solutions envisagées
	Lenteur dans la passation des marché par la MINMAP	Respecter le plan de passation des marchés produit en collabioration avec le PNDP.
	Les Plans d'Investissement Annuels ne sont pas actualisés de manière systématique les Maîtres d'ouvrages	Mettre en place un mécanisme pour la systématisation de l'élaboration des PIA dans les communes
	Implication encore faible des sectoriels	Activer les conventions cadre de collaboration et élaborer les contrats programmes
	Apport mitigé des contrôleurs dans le suivi de certains microprojets	Faire le point et proposer des solutions alternatives appropriées
	Insuffisance dans la maintenance et l'entretien des ouvrages	Les maires doivent prévoir une provision pour la maintenance dans leurs budgets

Par ailleurs, il a été noté, de façon générale, une faible remontée des données sectorielles de base, auprès de leurs administrations respectives, entrainant une faible capitalisation des acquis du Programme. Il est souhaitable qu'une réponse appropriée soit apportée à cette préoccupation.

CHAPITRE V : ANNEXE

5.1. Bilan détaillé des unités de gestions

5.1. 1. Bilan détaillé Adamaoua**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Adamaoua**

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus d'actualisation des 18 PCD de la phase 1 a démarré depuis l'année 2013 avec le lancement des activités d'actualisation dans 12 communes et la finalisation de la sélection des OAL dans les 06 communes restantes. Le contrat de l'OAL Action-Dix retenu pour l'actualisation du PDC de Martap a été résilié suite à un contentieux entre ce dernier et ses animateurs ; l'OAL CANALDEV a été retenu pour achever le processus de planification. Les OAL suivants ont été retenus pour les 06 communes dont le processus est en cours: TERDED (Kontcha et Mayo Baléo), ACAGER (Tignère et Galim Tignère) et SADER (Bankim et Banyo).

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Kontcha

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Terre et Développement (TERDED) a été sélectionné le contrat a été signé et enregistré. Les activités sont en cours.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Mayo Baleo

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Terre et Développement (TERDED) a été sélectionné ; le contrat a été signé et enregistré. Les activités de planification sont en cours.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Tignère

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources (ACAGER) a été sélectionné ; le contrat a été signé et enregistré par l'OAL.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Bankim

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Service d'Appui au Développement Rurale (SADER) a été sélectionné ; le contrat a été signé et enregistré.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Banyo

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Service d'Appui au Développement Rurale (SADER) a été sélectionné ; le contrat a été signé et enregistré.

A102 : Elaboration du PDC (prise en compte des peuples pygmées) Belel

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Metrika Group a été retenu pour mener le processus d'actualisation du PCD dans la commune. L'atelier de lancement a été tenu 20 mars 2013. La collecte des données du DIC et du DEUC est achevée. Les drafts de DIC et DEUC ont été validés le 04 juillet 2013. Des recommandations ont été formulées pour l'amélioration des drafts. Le diagnostic niveau village est achevé et l'atelier de planification a été tenu au cours de la période du 27 au 29 juin 2014.

RECOMMANDATIONS : Suivre l'intégration des recommandations issues de l'atelier de planification en vue de l'approbation du PCD.

A102 : Elaboration du PDC (prise en compte des peuples pygmées) Nyambaka

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL CANALDEV a été retenu pour actualiser le PCD de la commune. Le PCD est approuvé par le COMES et validé par le Préfet.

A102 : Elaboration du PDC (prise en compte des peuples pygmées) Ngaoundéré 3

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources (ACAGER) a été retenue pour actualiser le PCD de Ngaoundéré III. Le PCD est approuvé par COMES et validé par le Préfet.

A102 : Elaboration du PDC (prise en compte des peuples pygmées) Ngaoundéré 2

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL ACAGER a été retenu pour l'actualisation du PCD de la commune. L'atelier de lancement a été tenu le 11 mars 2013. Le PCD est approuvé par le COMES et validé par le Préfet.

A102 : Elaboration du PDC (prise en compte des peuples pygmées) Martap

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Action Dix a été retenu pour effectuer l'actualisation du PCD de la commune. A la suite d'un contentieux entre le responsable de l'OAL et ses animateurs, les activités du diagnostic participatif ont été interrompues et le contrat de l'OAL a été résilié. Le contentieux a été porté au tribunal et l'affaire a été délibérée en faveur des animateurs. Le responsable de l'OAL est en fuite. La Cellule Régionale a participé aux différentes phases du procès en tant que témoin et a bénéficié d'une assistance juridique. Afin de relancer le processus d'élaboration du PCD sur le terrain, la Cellule a reçu la non objection pour la sélection d'un OAL. L'OAL CANALDEV a été retenu. La formation des animateurs est en cours pour le démarrage des activités de planification dans les villages.

A102 : Elaboration du PDC (prise en compte des peuples pygmées) Nganha

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Groupe de Recherche pour le renforcement des Capacités au Cameroun (GRC) a été retenu pour accompagner la commune à actualiser son PCD. Le PCD est approuvé par le COMES et en attente de validation par le Préfet.

A102 : Elaboration du PDC (prise en compte des peuples pygmées) Mbé

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Association des Jeunes pour la Lutte Contre les IST-SIDA et le Paludisme (AJLC-MST/SIDA) a été retenue pour actualiser le PCD de la commune. L'atelier de lancement a été tenu le 14 mars 2013. Les drafts de DIC et DEUC ont été validés le 05 juillet 2013. Des recommandations ont été formulées pour l'amélioration des drafts. Le DPNV a été effectué et à la suite des nombreuses missions effectuées, il a été constaté le non respect de la méthodologie dans certains villages. L'OAL a été invité à procéder à des corrections. Une mise en demeure a été adressée à l'OAL suite au retard accusé dans la livraison des produits (DIC, DEUC et rapport consolidé du diagnostic). L'évaluation de cette mise en demeure a permis de constater des améliorations dans l'exécution de l'activité. C'est dans ce cadre que l'atelier de planification, de mobilisation des ressources et

de programmation a été tenu au cours de la période du 11 au 13 juin 2014 et l'approbation du PCD le 20 juin 2014. Le PCD a été validé par le Préfet.

A102 : Elaboration du PDC (prise en compte des peuples pygmées) Ngaoundal

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Action pour la Promotion de la Santé, la Production et l'Environnement (APROSPEN) est responsable de l'actualisation du PCD de cette commune. L'atelier de lancement a été tenu le 14 mars 2013 à Ngaoundal et présidé par le Préfet. Les drafts de DIC et DEUC ont été validés le 04 juillet 2013. Des recommandations ont été formulées pour l'amélioration des drafts. Le diagnostic niveau village a été effectué et le rapport consolidé examiné. L'atelier de planification a été tenu et l'approbation du PCD a eu lieu au cours de la période du 20 au 23 juin 2014 par le COMES. L'intégration des recommandations du COMES est en cours.

A102 : Elaboration du PDC (prise en compte des peuples pygmées) Adamaoua

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus d'actualisation des 18 PCD de la phase 1 a démarré depuis l'année 2013 avec le lancement des activités d'actualisation dans 12 communes et la finalisation de la sélection des OAL dans les 06 communes restantes. Parmi ces 18 communes, 07 PCD ont été approuvés par le Préfet (Ngaoundéré I, Ngaoundéré II, Ngaoundéré III, Nyambaka, Mbé, Meiganga et Tibati), 04 sont au stade de l'intégration des recommandations de l'atelier de validation du COMES en vue de sa validation par le Préfet (Dir, Bélel, Ngaoundal, Ngan-Ha) et 07 au stade de la réalisation du diagnostic au niveau des villages.

A102 : Elaboration du PDC (prise en compte des peuples pygmées) Dir

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Association pour le Développement Economique Environnemental et Social a été retenue pour mener le processus d'actualisation du PCD de la commune de Dir. L'atelier de lancement a été tenu le 06 mars 2013. Les drafts de DIC et DEUC ont été validés le 04 juillet 2013 ; le DPNV a été achevé, l'atelier de planification tenue et l'approbation du PCD au COMES effectuée. Le PCD est en cours de validation par le Préfet.

A102 : Elaboration du PDC (prise en compte des peuples pygmées) Ngaoundéré 1

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL CANALDEV a été retenu pour actualiser le PCD de la commune. Le PCD est approuvé au COMES et validé par le Préfet.

A102 : Elaboration du PDC (prise en compte des peuples pygmées) Tibati

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Service d'Appui au Développement Rural (SADER) a été sélectionné pour mener le processus d'actualisation du PCD de la commune. Le PCD est approuvé par le Préfet.

A102 : Elaboration du PDC (prise en compte des peuples pygmées) Meiganga

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources (ACAGER) a été retenue pour actualiser le PCD de Meiganga. Le PCD est approuvé au COMES et validé par le Préfet.

A104 : Sélection des agents communaux (financiers et techniques) Adamaoua

ETAT D'AVANCEMENT : En 2012, un appel à manifestation pour la sélection des agents communaux (financiers et de développement) a été lancé. Le processus de sélection s'est déroulé dans les communes concernées et a été validé par la Cellule Nationale de Coordination (CNC) pour 12 agents communaux de développement et 10 agents financiers après prise en compte des observations pour certaines communes. En définitive, dans la région de l'Adamaoua, 21 agents de développement et 21 agents financiers ont été définitivement sélectionnés. Le processus de prise de service est achevé. L'Agent Financier de la commune de Kontcha n'a pas vu son contrat renouvelé par le Maire pour cause d'absence prolongée. Le recrutement d'un cadre financier pris en charge à 100% par la commune sera effectué en 2015.

A105 : Prise en charge agents communaux (financiers et techniques) Adamaoua

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge financière des agents communaux, il a été prévu que celle-ci soit dégressive au niveau du PNDP et progressive au niveau de la commune. Ainsi, 16 agents communaux dont la durée de service est supérieure à une année perçoivent de la part de la commune 50% de leur salaire conformément à la convention signée entre le PNDP et la commune. Par ailleurs, certains de ces agents sont définitivement recrutés au sein des communes et pour d'autres le processus de recrutement définitif est en cours.

A3A1 : Microprojet Education Ngaoundéré 3

ETAT D'AVANCEMENT : 22 microprojet ont été financés dans le cadre des allocations: il s'agit de la construction de 02 bloc de 02 salles de classes équipées de 120 table-bancs au CES de Manwi, de la réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de Malang et de la distribution des manuels scolaires à 20 établissements scolaires de la communes. Tous ces microprojets sont achevés et réceptionnés.

A3A1 : Microprojet Education Banyo

ETAT D'AVANCEMENT : 08 MP ont été financés dans le cadre des allocations: la construction d'un bloc de 02 salles de classes équipés de 60 table-bancs et d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'Ecole Publique de Labbaré Baya; la construction d'un bloc de 02 salles de classes équipées de 60 tables bancs au CES d'Allat Toutawal, l'équipement en table-bancs dans 04 écoles publiques de la commune. Ces microprojets sont achevés et ont été réceptionnés.

A3A1 : Microprojet Education Mayo Darle

ETAT D'AVANCEMENT : 38 microprojets ont été financés dans la commune de Mayo Darlé dans le cadre des allocations: La construction d'une salle de classe équipée de 50 chaises et d'un bloc de 02 latrines à l'école maternelle de la ville de Mayo Darlé, la réhabilitation de 02 salles de classe équipées de 60 table-bancs à l'EP de Ribao, la réhabilitation de 03 salles de classes équipées de 90 tables bancs à l'Ecole Publique de Mayo Djinga, la réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classes équipées de 60 table-bancs à l'Ecole Publique de Boumbo et la

construction et l'équipement de la bibliothèque municipale de Mayo Darlé et la distribution des manuels scolaires dans 33 écoles primaires de la commune. Tous ces microprojets sont achevés et réceptionnés.

A3A1 : Microprojet Education Djohong

ETAT D'AVANCEMENT : 39 MP ont été réalisés dans la commune. Il s'agit de la fourniture de 425 manuels scolaires à 11 établissements de la commune de Djohong (Ecole Publique bilingue, Ecole Publique francophone de Djohong Groupe I, Djohong groupe II, Yamba, Yarmbang, Mbella Ngou, Nabémo, Ouro Adé, Djaouro Moné, Gandina et Laïndé Mami) au cours d'une première vague de microprojets en 2012 et de la distribution des manuels scolaires à 28 établissements en 2013. Tous ces microprojets sont achevés et réceptionnés.

A3A1 : Microprojet Education Ngaoui

ETAT D'AVANCEMENT : 03 microprojets ont été réalisés dans le cadre des allocations dans la commune: la réhabilitation de 02 blocs de 02 salles de classes équipées de 120 table-bancs à l'Ecole Publique Bilingue Groupe 1 de Ngaoui, La réhabilitation d'un Bloc de 02 salles de classes équipées de 60 table-bancs à l'Ecole Publique de Garga Pella, la réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classes équipées de 60 table-bancs à l'Ecole Publique de Diel. Ces microprojets ont été achevés et réceptionnés le 29/12/2012.

A3A1 : Microprojet Education Nghanha

ETAT D'AVANCEMENT : 09 microprojets ont été financés dans le cadre des allocations: la construction d'un bloc de 02 salles de classes équipées de 60 table-bancs dans chacune des écoles publiques suivantes: Ecole Publique de Mbarang, Ecole Publique de Déna, Ecole Publique de Véla Diam et Ecole Publique de Wamé Grand. Ces microprojets sont achevés et réceptionnés en 2012. En 2013, 05 écoles publiques ont reçu des dotations en table-bancs.

A3A1 : Microprojet Education Nyambaka

ETAT D'AVANCEMENT : 09 MP ont été financés dans le cadre des allocations: il s'agit de la construction d'un bloc de 02 salles équipées de 60 table-bancs dans chacune des EP de Mainé et Katil Mboum, la fourniture en table-bancs à 07 écoles publiques. Ces microprojets sont achevés et ont été réceptionnés.

A3A1 : Microprojet Education Martap

ETAT D'AVANCEMENT : 32 microprojets ont été financés dans le cadre des allocations: il s'agit de la construction d'un bloc de 02 salles de classes équipées de 60 table-bancs à l'Ecole Publique de Manang Hourso et de la fourniture en table-bancs dans 31 écoles publiques de la commune. Ces microprojets sont achevés et réceptionnés.

A3A1 : Microprojet Education Mayo Baleo

ETAT D'AVANCEMENT : 09 MP ont été financés dans le cadre des allocations: la construction d'un bloc de 02 salles de classes équipées de 60 tables à l'Ecole Publique de Djomvoli, à l'Ecole Publique de Mayo Badji, la dotation en table-bancs, chaises et matériel informatique dans 07 établissements de la commune. Ces MP sont achevés et réceptionnés.

A3A1 : Microprojet Education Kontcha

ETAT D'AVANCEMENT : 03 MP ont été financés dans le cadre des allocations: la réalisation d'un bloc de 02 salles de classes équipées de 60 table-bancs à l'Ecole publique de Mayo Darlé et la fourniture en table-bancs dans 02 écoles publiques de la commune de Kontcha. Ces microprojets sont achevés et réceptionnés.

A3B1 : Microprojet Santé Mayo Darlé

ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a fait l'objet de la signature d'une convention. Il s'agit de la fourniture du matériel médical au CMA de Mayo Darlé pour un coût de 2 204 336 F CFA. Ce microprojet est achevé et réceptionné.

A3B1 : Microprojet Santé Banyo

ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été réalisé il s'agit de la fourniture en matériel médicaux à l'HD de Banyo. Ce microprojet est réceptionné et achevé.

A3B1 : Microprojet Santé Dir

ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été réalisé il s'agit de la fourniture en matériel médicaux à l'HD de Dir. Ce microprojet est réceptionné et achevé.

A3B1 : Microprojet Santé Mayo Baléo

ETAT D'AVANCEMENT : 02 MP ont été réalisés il s'agit de la fourniture en matériel médicaux au Centre de Santé de Intégré Islamique et de Almé. Ces microprojets sont réceptionnés et achevés.

A3B1 : Microprojet Santé Ngaoundéré I

ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été réalisé il s'agit de la fourniture en matériel médicaux au Centre de Santé de Bamyanga Hamadjangui. Ce microprojet a été réceptionné et achevé.

A3B1 : Microprojet Santé Nyambaka

ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été réalisé il s'agit de la fourniture en matériel médicaux au CMA de Dibi. Ce microprojet a été réceptionné et achevé.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Martap

ETAT D'AVANCEMENT : 08 MP ont été financés dans le cadre des allocations: la réalisation de 02 blocs de 02 latrines opérationnelles à l'Ecole Publique de Manang Hourso et au Marché de Lougga Tapadi, la réalisation de 02 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine à Mayo Golbi et Manang Hourso, la réalisation d'un puit busé équipé d'une pompe à motricité humaine au marché de Lougga Tapadi et la réhabilitation de 03 forages dans la ville de Martap. Tous ces microprojets sont achevés et ont été réceptionnés.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Kontcha

ETAT D'AVANCEMENT : 06 MP ont été financés dans le cadre des allocations: la réalisation d'un bloc de 02 latrines, d'un puits busé à l'Ecole Publique de Mayo Darlé (Kontcha) et la réhabilitation de 04 forages dans la ville de Kontcha. Ces MP sont achevés et ont été réceptionnés.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Mayo Baleo

ETAT D'AVANCEMENT : 05 MP ont été financés dans le cadre des allocations: la réalisation d'un forage positif à Mayo Baléo Centre, la réalisation de 02 puits busés à Mayo Badji et à Djali, la construction d'un bloc de 02 latrines dans chacune des Ecoles Publiques de Djomvoli et à l'école bilingue de Mayo Badji. Tous ces MP sont achevés et réceptionnés.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Ngaoundéré 3

ETAT D'AVANCEMENT : 01 seul microprojet a été financé dans le cadre des allocations: le raccordement du CES de Manwi au réseau CAMWATER. Ce microprojet est achevé et a été réceptionné le 23/03/2013

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Nganha

ETAT D'AVANCEMENT : 05 MP ont été financés dans le cadre des allocations: la réalisation de 04 blocs de 02 latrines opérationnelles dans les Ecoles Publiques de Mbarang, Véla Diam, Wamé Grand et Déna, la réalisation d'un forage positif au marché de Gangassaouo. Tous ces microprojets sont achevés et ont été réceptionnés en 2012.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Ngaoui

ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet a fait l'objet de la signature d'une convention: il s'agit de la réalisation d'un forage équipé d'un réservoir au campement municipal de Ngaoui. Les travaux sont en cours de réalisation. Le taux d'exécution est estimé à 15%.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Djohong

ETAT D'AVANCEMENT : 08 MP ont été financés dans le cadre des allocations. Il s'agit de la réalisation de 05 forages dans les villages Mbondo, Djaouro Djibo, Béka Gari, Bezaraouo et Laindé Mami et de la réalisation de 03 forages dans les quartiers de la ville de Djohong. Ces MP sont achevés et ont été réceptionnés les 11 et 30 août 2012.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Dir

ETAT D'AVANCEMENT : 29 MP ont été financés dans le cadre des allocations. Il s'agit de la réalisation de 23 forages et 02 puits busés au CMA Dir, Borwara, Bim Mbapé, Simi 1, Simi 2, Kéla Samié, Lamo, Boforo, Bagodo chefferie, Bagodo hôpital, Batoua Pangar, Raou-zanam, Bindiba, Koundé chefferie, Goro, Guizore, Béka Ziki, Kalaldi, Borguéné, Koundé Begim, Taparé, Sourma, Quartier Jolie Soir et Mbella et de l'aménagement de 04 sources dans les villages BEYALA, TAPARE, GAZAGAZADE et SIMI II dans la commune de Dir. Tous ces 29 microprojets sont achevés et ont été réceptionnés.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Mayo Darle

ETAT D'AVANCEMENT : 07 MP ont été financés dans le cadre des allocations: 04 achevés. Il s'agit de la réalisation de 04 blocs de 02 latrines opérationnelles dans les Ecoles Publiques de Ribao, Mayo Djinga, Boumbo et à l'école maternelle de Mayo Darlé. 03 MP financés en 2014 sont en cours de réalisation. Il s'agit de la réalisation de 03 blocs de 02 latrines opérationnelles à la Case communautaire de Mayo Darlé, et dans les Hangar de marché de Pangari et de Marché Mondial (01 bloc de 02 latrines pour chacune des infrastructures).

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Banyo

ETAT D'AVANCEMENT : 03 MP ont été financés dans le cadre des allocations: l'aménagement d'une source et la construction d'un bloc de 02 latrines à l'Ecole Publique de Labbaré Baya, la réalisation d'un puit busé équipé d'une pompe à motricité humaine au CES d'Allat Toutawal. Ces MP sont achevés et ont été réceptionnés le 13/03/2013.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Nyambaka

ETAT D'AVANCEMENT : 04 MP ont été financés dans le cadre des allocations: la réalisation de 02 blocs de 02 latrines opérationnelles dans les Ecoles Publiques de Mainé et Katil Mboum, la réalisation de 02 puits busés équipés de pompe à motricité humaine dans les Ecoles Publiques de Mainé et Katil Mboum. Ces microprojets sont achevés et réceptionnés.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Tibati

ETAT D'AVANCEMENT : 02 MP ont été financés dans le cadre des allocations. La réalisation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine dans la localité de Labbaré et la réalisation d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à la case communautaire d'Allat Mengack. Pour ce qui est du forage, les ETS EGETRA Tél: 79 82 82 84 ont été retenus pour la réalisation de ce microprojet ; le contrat est en cours de signature. S'agissant du bloc de 02 latrines, les ETS BOANE (B.P. 11256 YAOUNDE, TEL. 677 43 68 31) ont été retenus et le contrat signé le 08 décembre 2014. Les travaux sont au stade de l'implantation.

A3E1 : Microprojet d'Electrification Mayo Darle

ETAT D'AVANCEMENT : 02 microprojets ont été financés dans le cadre des allocations: il s'agit de l'acquisition d'un groupe électrogène pour le renforcement du réseau électrique de la ville de Mayo Darlé et de l'électrification du marché par les plaques solaires. Ces microprojets sont achevés et réceptionnés.

A3E1 : Microprojet d'Electrification Ngaoui

ETAT D'AVANCEMENT : 02 MP ont été financés dans le cadre des allocations. Il s'agit de l'extension du réseau électrique de la ville de Ngaoui sur 2,5km et de l'électrification du campement municipal par les plaques solaires. Ces microprojets sont achevés et réceptionnés.

A3F1 : Microprojet de Transport Ngaoundéré 1

ETAT D'AVANCEMENT : 03 MP ont été financés dans le cadre des allocations. Il s'agit de la réalisation de 01 dalot sur le Mayo Tapparé et 01 dalot sur le Mayo Ila et de la réhabilitation sur 2km de routes conduisant au dalot du Mayo Ila. Ces microprojets sont achevés et ont été réceptionnés.

A3F1 : Microprojet de Transport Ngaoundéré 2

ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations: la réhabilitation sur 20km de la route reliant la National N° 1 et les localités de GADA MABANGA, NGAOUHARA, MADEM, MBELLA et NGAOUISSAI. Ce MP est achevé et a été réceptionné le 26/06/2012.

A3F1 : Microprojet de Transport Djohong

ETAT D'AVANCEMENT : 02 MP ont été financés dans la commune de Djohong dans le cadre des allocations: la réhabilitation de la voirie de Yarbang sur 4,1Km et la réhabilitation de la piste rurale Daczer-Ouro Ardé sur un linéaire de 8 km. Ces MP sont achevés et réceptionnés.

A3F1 : Microprojet de Transport Ngaoundéré 3

ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations: la réhabilitation par élimination des points critiques de la route Tchabal Djalingo-Saltaka sur 20 km. Ce MP est en cours de réalisation.

A3G1 : Microprojet d'Élevage Ngaoui

ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations: la réalisation d'un bain détiqueur dans la ville de Ngaoui. Ce microprojet est achevé et a été réceptionné.

A3H1 : Microprojet de Promotion de la femme Kontcha

ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations: la construction et l'équipement d'un centre de promotion de la femme et de la famille dans la ville de Kontcha. Ce microprojet est achevé et a été réceptionné le 25/05/2012.

A3H1 : Microprojet de Promotion de la femme Mayo Darlé

ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations: la construction d'une case communautaire dans la ville de Mayo Darlé. Les travaux ont démarré le 13 octobre 2014 et sont réalisés par les ETS IYA OUSMANOU (B.P. 19 MEIGANGA, TEL. 679 82 89 99). Les travaux sont au stade de l'élévation.

A3H1 : Microprojet de Promotion de la femme

ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations: la construction d'une case communautaire dans la localité d'Allat Mengack. Les ETS BOANE (B.P. 11256 YAOUNDE, TEL. 677 43 68 31) ont été retenus pour l'exécution de ce marché. Le contrat a été signé le 08 décembre 2014. Les travaux sont au stade de l'implantation.

A3I1 : Microprojet de Gestion de Ressources Naturelles Tibati

ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations. Il s'agit de la sécurisation de la zone agropastorale d'une superficie de 700 Ha à Makendao. Les ETS KL B.P. 4884 Yaoundé TEL: 699 67 87 56 ont été retenus pour la réalisation de ce microprojet. Le contrat est en cours de signature.

A3J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Djohong

ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations: la réalisation d'une platte forme multisport (piste d'athlétisme, hand, Volley et Basket) dans la ville de Djohong. Ce MP est achevé et réceptionné.

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Ngaoui

ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations: la réalisation et l'équipement d'un campement municipal de 16 chambres dans la ville de Ngaoui. Les travaux sont achevés et réceptionnés depuis le 21/09/2013.

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Nganha

ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé dans la commune dans le cadre des allocations: la construction de 06 boutiques au marché de Gangassaouo. Ce MP est achevé et a été réceptionné le 31/12/2012.

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Martap

ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations: la réalisation d'un hangar de 48 places au marché de Lougga Tapadi. Ce microprojet est achevé et a été réceptionné le 31/12/2012.

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Mayo Darlé

ETAT D'AVANCEMENT : 02 MP ont été financés dans le cadre des allocations: la réalisation d'un hangar de 60 places au marché Mondial et au marché de Pangari. Ces microprojets ont démarré le 13 octobre 2014 et sont réalisés respectivement par les ETS NOUHOU (B.P. 2056 YAOUNDE, TEL. 699 79 23 38) et ETS NAOMIE STANDARD (B.P. 11679 TEL. 22 14 12 56/677 82 59 70). Les travaux sont en cours de réalisation et sont au stade des élévations.

B202 : Acquisit° équip cartog (GPS, matériel info etc.) Adamaoua

ETAT D'AVANCEMENT :

La remise solennelle de 18 GPS au profit des communes restantes le 15 avril 2014 permettant à toutes les communes de disposer de cet équipement ;

- La transmission des données GPS issues du processus de planification de 11 communes supplémentaires à la Cellule Nationale de Coordination pour l'élaboration des plans d'aménagement portant à 14 le nombre de communes dont les infrastructures socio-économiques sont géo référencées ;
- La remise les 22 avril et 30 septembre 2014 à Garoua des motos respectivement à 10 et 06 communes au cours des cérémonies présidées par le Gouverneur de la Région du Nord ;

- Le renforcement des capacités des Maires, SG, RM, CCD et CCF sur le PRO_ADP et la mise à jour des données dudit progiciel respectivement du 08 au 12 octobre 2014 et du 17 au 20 décembre 2014 à Meiganga.

B302 : Opération pilote déploiement logiciel dans 30 comm Adamaoua

ETAT D'AVANCEMENT : Opération pilote de déploiement du logiciel Sim_Ba

- Le déploiement du logiciel dans 05 communes (Banyo, Ngaoundéré I, Ngaoundéré II, Ngaoundéré III et Nyambaka) a été faite en 2013. Une évaluation de ce déploiement a mis en évidence certaines difficultés qui devraient être pris en compte dans le déploiement du logiciel dans les 10 autres communes prévues cette année 2014.
- Dans le cadre de l'amélioration de la gestion budgétaire, le progiciel Sim_Ba (Système Intégré Municipal de Base Authentique) a été déployé dans 10 nouvelles communes. Une formation des utilisateurs (SG, RM et CCF) a été faite avec l'appui des experts de l'AIMF (Association Internationale des Maires Francophones) à Meiganga au cours de la période du 13 au 18 octobre 2014. Le nombre de communes bénéficiant de ce logiciel est de 15. Le suivi de l'utilisation de cette application a été fait au cours d'un atelier du 20 au 27 novembre 2014. Au cours de cet atelier, 80% des communes ont saisi les informations dans l'application et se sont engagées à exécuter le budget de l'année 2015 avec Sim_Ba. L'appropriation effective du logiciel par les Receveurs Municipaux de la région a été facilitée par l'appui du Trésorier Payeur Général (TPG) qui a instruit ces derniers à lui présenter dès janvier 2015, des états produits par le progiciel.

B401 : Format° OAL et équipes pluridisciplin communes Adamaoua

ETAT D'AVANCEMENT : Le renforcement des capacités des OAL et des autres acteurs impliqués dans l'élaboration des PCD de 06 communes (Bankim, Banyo, Galim Tignère, Kontcha, Mayo Baléo et Tignère) au cours de la période du 02 au 15 juillet 2014 ;

B404 : Formation/recyclage des COMES Adamaoua

Dans le cadre de l'élaboration des PCD des communes de Bélel, Meiganga, Mbé et Ngaoundal les COMES respectifs de ces communes ont été formés.

B506 : Autres formations des sectoriels & acteurs divers Adamaoua

ETAT D'AVANCEMENT : en 2014, les activités ci-dessous ont été menées :

- La tenue d'un atelier de clôture des activités financées sur fonds IDA II le 05 avril 2014 à Ngaoundéré ;
- L'appui des communes au montage des dossiers de sélection des communes pour le financement des microprojets dans le cadre de la composante REDD+ du PNDP au cours d'un atelier organisé à Ngaoundéré le 15 avril 2014 ;
- La tenue des ateliers de planification, de mobilisation des ressources et de programmation dans le cadre de l'actualisation des PDC dans 10 communes ;
- L'organisation des ateliers de lecture des requêtes de financement et des drafts de PCD ;
- La tenue le 05 juin 2014 d'un atelier de concertation avec les maires des communes de Dir, Ngan'ha, Ngaoundéré I, Ngaoundéré II, Ngaoundéré III et Nyambaka sur le financement des études de faisabilité des microprojets du PIA 2014 ;
- La tenue de 02 ateliers de sensibilisation et d'information des sectoriels des départements du Mayo Banyo et du Faro et Déo sur la méthodologie d'élaboration des PCD dans le cadre du PNDP à Banyo et Tignère respectivement les 17 juillet et 12 septembre 2014 ;
- L'organisation de 04 ateliers trimestriels de mise à jour de la comptabilité des communes dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PNDP ;
- L'appui des DD/MINMAP dans la sélection des prestataires pour les communes de Mayo Darlé, Tibati et Ngaoui dans le cadre du PNDP ;
- La formation à Buéa de 09 Cadres Communaux Financier au CEFAM au cours de la période du 18 au 30 août 2014 sur l'élaboration du budget, l'évaluation et le recouvrement des taxes communales et la préparation des états financiers. Le maire de la commune de Galim-Tignère a également pris part à la session à eux consacré au cours de la période du 1er au 13 septembre 2014. Celui de la commune de Kontcha concerné par la même formation était empêché et n'a pas pris part à la formation ;
- L'appui des communes de Bélel, Mbé, Meiganga et Ngaoundal dans la sélection des consultants individuels pour la réalisation des études de faisabilité au cours d'un atelier organisé à Ngaoundéré les 18 et 19 septembre 2014 ;
- Le renforcement des capacités de 05 Secrétaires Généraux de communes et de 04 Receveurs Municipaux au CEFAM avec l'appui du PNDP respectivement du 07 au 19 octobre 2014 et du 20 octobre au 1er novembre 2014 ;
- Le renforcement des capacités de 09 Cadres Communaux de Développement au CEFAM de Buéa avec l'appui du PNDP au cours de la période du 21 octobre au 02 novembre 2014 ;
- L'organisation d'un atelier du 16 au 19 novembre 2014 sur l'utilisation d'un bain détiqueur dans les localités de Dibi et Ngaoui à l'intention des éleveurs en vue de rendre fonctionnel le bain détiqueur de Ngaoui.

5.1.2 Bilan détaillé CENTRE

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire CRC CENTRE

ETAT D'AVANCEMENT : Les OAL ont été retenus et les contrats ont été élaborés et signés par le MINMAP et les parties prenantes ; Le processus a démarré et suit son cours dans les 28 communes concernées. A ce jour, 28 ateliers de lancement ont eu lieu sur les 28 attendus, les DIC, DEUC et DPNV desdites communes ont été menés à bien, 06 (AKONO, BIBEY, BOT MAKAK, MBANGASSINA, OMBESSA et YAOUNDE 7) ateliers de validation des données consolidées ont été tenus et 02 ateliers de planification ont été tenus (Mbangassina le 19/12/2014 et Yaoundé VII le 12/08/2014).

DIFFICULTES : Retard dans la tenue des ateliers de planification dans certaines Communes;

RECOMMANDATIONS : sensibiliser les chefs de l'exécutif communal des communes concernées, sur la nécessité de tenir dans de brefs délais les ateliers de planification.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Afanloum

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL SLEC a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013. Le PCD a été approuvé par le COMES le 27 Novembre 2013.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Akoéman

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune. L'OAL SLEC a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat est en cours d'élaboration au MINMAP.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Akonolinga

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL GIC PDP a finalement été retenu et le contrat signé le 28 Janvier 2013. Le PCD a été approuvé par le COMES le 25 Novembre 2013.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Bafia

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune. L'OAL PRODEPAD a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis signé par les parties prenantes.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Akono

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune. L'OAL ADECOL a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis signé par les parties prenantes.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Awae

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL NODDEL a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013. Le PCD a été approuvé par le COMES le 30 Novembre 2013.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Batchenga

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune. L'OAL GIC PDP a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis signé par les parties prenantes.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Bibey

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune. L'OAL GIC PROMAC a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis signé par les parties prenantes.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Bondjock

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune. L'OAL PAARDIC a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis signé par les parties prenantes.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Bot Makak

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune. L'OAL GEAD a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis signé par les parties prenantes.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Deuk

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune. L'OAL TERRE DEVELOPPEMENT a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis signé par les parties prenantes.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Dibang

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune. L'OAL AND2 a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis signé par les parties prenantes.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Dzen

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL ADECOL a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013. Le PCD a été approuvé par le COMES le 26 Novembre 2013.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Ebebda

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune. L'OAL NODDEL a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat est en cours d'élaboration au MINMAP.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Elig Mfomo

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune. L'OAL ACAFIA a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat est en cours d'élaboration au MINMAP.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Endom

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune. L'OAL TERRE DEVELOPPEMENT a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis signé par les parties prenantes.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Esse

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL PRODEPAD a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013. Le PCD a été approuvé par le COMES le 30 Novembre 2013.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Eséka

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune. L'OAL ASAFRO a été retenue, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis signé par les parties prenantes.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Evodoula

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL CPD a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013. Le PCD a été approuvé par le COMES le 30 Novembre 2013.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Kiiki

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune. L'OAL BIOCONCEPT a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis signé par les parties prenantes.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Kon-Yambetta

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune. L'OAL BIOCONCEPT a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis signé par les parties prenantes.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Makak

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune.

L'OAL RADA a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis signé par les parties prenantes.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Matomb

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL ASAFRO CAMEROUN a finalement été retenu et le contrat signé le 28 Janvier 2013. Le PCD a été approuvé par le COMES le 28 Novembre 2013.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Mbandjock

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL CRADEL a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013. Le PCD a été approuvé par le COMES le 30 Novembre 2013.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Mbangassina

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune.

L'OAL LUDEPRENA a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis signé par les parties prenantes.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Mfou

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune.

L'OAL CCD a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis signé par les parties prenantes.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Mengang

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La commune a signé un avenant à la convention lui permettant de faire élaborer son PCD par L'ONG PODC. Le contrat est signé.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Mengueme

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune.

L'OAL CENTRE IMMANUEL a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat est en cours d'élaboration au MINMAP.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Minta

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune.

L'OAL AADIH a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis signé par les parties prenantes.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Monatélé

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune.

L'OAL ADIE a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis signé par les parties prenantes.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Ngambé-Tikar

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL CAFER a finalement été retenu et le contrat signé le 01 Février 2013. Le PCD a été approuvé par le COMES le 25 Novembre 2013.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Nanga Eboko

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL AIDED CAMEROUN a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013. Le PCD a été approuvé par le COMES le 27 Novembre 2013.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Ndikimiki

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL NODDEL a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013. Le PCD a été approuvé par le COMES le 26 Octobre 2014.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Nitoukou

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL FONDATION SAF a finalement été retenu et le contrat signé le 28 Janvier 2013. Le PCD a été approuvé par le COMES le 30 Novembre 2013.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Obala

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL ACP CAM a finalement été retenu et le contrat signé le 28 Janvier 2013. Le PCD a été approuvé par le COMES le 20 Novembre 2013.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Ngog Mapubi

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL ASAFRO a finalement été retenu et le contrat signé le 28 Janvier 2013. Le PCD a été approuvé par le COMES le 30 Novembre 2013.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Ngoro

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. MIPACAM a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013. Le PCD a été approuvé par le COMES le 26 Novembre 2013.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Nguibassal

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL CENTRE IMMANUEL a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013. Le PCD a été approuvé par le COMES le 27 Novembre 2013.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Ngoumou

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune. L'OAL ADECOL a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat est en cours d'élaboration au MINMAP.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Ntui

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL LUDEPRENA a finalement été retenu et le contrat signé le 31 Janvier 2013. Le PCD a été approuvé par le COMES le 04 Novembre 2013.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Olanguage

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune. L'OAL PROMODER a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis signé par les parties prenantes.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Ombessa

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune. L'OAL FONDATION SAF a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat est en cours d'élaboration au MINMAP.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Sa'a

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune. L'OAL NODDEL a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis signé par les parties prenantes.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Soa

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune.

L'OAL ACP CAM a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis signé par les parties prenantes.

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Yaoundé 7

ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième trimestre 2012 et s'est accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La commune a décidé de faire élaborer son PCD par le cabinet ORTHO SERVICE ASSOAL.

A102 : Elabo du PCD (prise en cpte des peuples pygmées) CENTRE

ETAT D'AVANCEMENT : Au troisième trimestre 2014, le lancement du processus de planification par une formation préalable des OAL a eu lieu pour chacune des 28 Communes concernées. Par la suite, tous les contrats ont été signés et 17 ateliers de lancement des travaux ont eu lieu, 17 DIC et DEUC sont validés. 25 ateliers de lancement ont eu lieu sur les 28 initialement attendus (il reste Elig-Mfomo, Mengang et Yaoundé 7). A cet effet, il faut relever le cas de la Commune de Mengang qui a signé une convention avec l'ONG Programme d'Organisation du Développement Communautaire (PODC) et dont l'actualisation du PDC est en cours. Un avenant à la convention a été signé dans lequel Le PNDP apportera juste un appui technique et financier. La commune de Yaoundé 7 a également désignée le cabinet ORHTO SERVICE pour l'actualisation de son PSD.

RECOMMANDATIONS : Suivre l'activité de planification sur le terrain et s'assurer de la qualité des outils et des documents.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)CENTRE

ETAT D'AVANCEMENT : A ce jour 103 agents communaux sont en poste, soit 53 ACD et 50 ACF. 15 sont démissionnaires soit 9 ACD et 6 ACF tandis que le recrutement de 10 agents communaux est en cours.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Afanloum

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et la non objection pour l'agent de développement a été obtenue le 06 Février 2014 .L'ACD et l'ACF sont en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Akoéman

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et la non objection pour l'agent de développement a été obtenue le 06 Février 2014 .L'ACD et l'ACF sont en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Akono

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et la non objection pour l'ACD a été obtenue le 8 Avril 2014 et celle de l'ACF le 18 Mars 2014. L'ACD et l'ACF sont en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Akonolinga

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et la non objection pour l'ACF a été obtenue le 06 février 2014. L'ACD et l'ACF sont en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Bafia

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et la non objection pour l'agent de développement a été obtenue le 06 février 2014. L'ACD et l'ACF sont en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Batchenga

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et la non objection pour l'agent financier a été obtenue le 06 février 2014. Celle de l'agent de développement est en cours (attente de non objection). L'ACF est en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Bibey

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite. La non objection pour l'ACD a été obtenue le 08 Avril 2014, tandis que celle de l'ACF a été obtenue le 18 septembre 2014. L'ACD initialement retenu étant en poste à Minta, la sélection du second a été effectuée. Les deux agents sont en poste

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Biyouha

ETAT D'AVANCEMENT : L'ACF a été recruté et est démissionnaire. L'ACD est en cours de recrutement.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Bokito

ETAT D'AVANCEMENT : L'ACF et l'ACD recrutés sont démissionnaire.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Bondjock

ETAT D'AVANCEMENT : L'ACD a été recruté et est en poste. L'ACF est en cours de recrutement.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Bot Makak

ETAT D'AVANCEMENT : Les deux agents ont été recrutés et sont en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Deuk

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et la non objection pour l'agent de développement a été obtenue le 06 février 2014. L'ACF et l'ACD sont en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Dibang

ETAT D'AVANCEMENT : L'ACD a été recruté et est en poste. L'ACF est en cours de recrutement (attente de non objection).

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Ebebda

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et la non objection pour les deux agents a été obtenue le 06 février 2014. L'ACD et l'ACF sont en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Edzendouan

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et la non objection pour l'ACF a été obtenue le 06 février 2014. L'ACD et l'ACF sont en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Elig Mfomo

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et la non objection pour l'agent de développement a été obtenue le 06 février 2014. L'ACD et l'ACF sont en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Endom

ETAT D'AVANCEMENT : L'ACD et l'ACF de la commune d'Endom sont en cours de recrutement.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Eséka

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et la non objection pour l'agent de développement a été obtenue le 06 février 2014. L'ACD a été recruté et son contrat signé le 03 février 2014. L'ACD et l'ACF sont en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Esse

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. L'ACD est en cours de recrutement et l'ACF est en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Evodoula

ETAT D'AVANCEMENT : L'ACD et l'ACF sont en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Kiiki

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et la non objection pour l'ACD a été obtenue le 06 Février 2014 et celle de ACF le 18 Mars 2014. L'ACD et l'ACF sont en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Kobdombo

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et la non objection de la CNC pour le recrutement de l'ACF n'a pas été reçue. L'ACD est en poste. L'ACD qui ne percevait pas son salaire malgré la production des rapports

RECOMMANDATIONS : Saisir la CNC.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Kon-Yambetta

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et la non objection pour les deux agents a été obtenue le 06 février 2014. L'ACD et l'ACF sont en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Lembe-Yezoum

ETAT D'AVANCEMENT : Lanon objection a été obtenue pour le recrutement d'un nouvel ACD au 1er trimestre 2013. Pour l'ACF, l'appel a été infructueux. Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature est lancé. La sélection est faite et la non objection est attendue. L'ACD est en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Makak

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et la non objection pour l'ACD a été obtenue le 06 février 2014. L'ACD retenu n'a pas encore pris service. L'ACF est en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Makénéné

ETAT D'AVANCEMENT : L'ACF est en poste tandis que l'ACD est démissionnaire.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Matomb

ETAT D'AVANCEMENT : L'ACD et l'ACF sont en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Mbalmayo

ETAT D'AVANCEMENT : L'ACF est en poste tandis que l'ACD est démissionnaire.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Mbandjock

ETAT D'AVANCEMENT : L'ACF est en poste tandis que l'ACD est démissionnaire.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Mbangassina

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et la non objection pour l'ACD et l'ACF a été obtenue le 06 février 2014. L'ACD et l'ACF sont en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Mbankomo

ETAT D'AVANCEMENT : L'ACF est en poste tandis que l'ACD est démissionnaire.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Mengang

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et la non objection pour l'agent de développement a été obtenue le 06 février 2014. L'ACD et l'ACF sont en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Mengueme

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et la non objection pour l'agent de développement a été obtenue le 06 février 2014. L'ACD est en poste. L'ACF est en cours de recrutement.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Messondo

ETAT D'AVANCEMENT : L'ACF est en poste tandis que l'ACD est démissionnaire.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Mfou

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et la non objection pour l'agent de développement a été obtenue le 04 Avril 2014. L'ACD retenu ayant désisté, son remplacement est en cours. L'ACF est en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Minta

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et la non objection pour l'agent de développement a été obtenue le 18 mars 2014 et celle de l'agent financier le 06 février 2014. L'ACD et l'ACF sont en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Monatélé

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et la non objection pour l'ACD a été obtenue le 06 Février 2014. L'ACD est en poste et l'ACF est démissionnaire.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Nanga Eboko

ETAT D'AVANCEMENT : L'ACF et l'ACD sont démissionnaires.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Ndikiméki

ETAT D'AVANCEMENT : L'ACF est en poste tandis que l'ACD est démissionnaire.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Ngambé-Tikar

ETAT D'AVANCEMENT : L'ACF et l'ACD sont démissionnaires.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Ngomedzap

ETAT D'AVANCEMENT : L'ACD et l'ACF sont en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Ngog Mapubi

ETAT D'AVANCEMENT : L'ACD et l'ACF sont en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Ngoro

ETAT D'AVANCEMENT : L'ACD et l'ACF sont en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Ngoumou

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et la non objection pour l'agent de développement a été obtenue le 18 mars 2014. L'ACD est en poste et l'ACF est démissionnaire.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Nguibassal

ETAT D'AVANCEMENT : L'ACD et l'ACF sont en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Nitoukou

ETAT D'AVANCEMENT : L'ACD est en poste et l'ACF est démissionnaire.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Nkolafamba

ETAT D'AVANCEMENT : L'ACD et l'ACF sont en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Nkolmetet

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection de l'ACF est faite et la non objection de la CNC est attendue. L'ACD est en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Olanguina

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et la non objection pour les deux agents a été obtenue le 06 février 2014. L'ACD et l'ACF sont en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Nkoteng

ETAT D'AVANCEMENT : L'ACD et l'ACF sont en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Nsem

ETAT D'AVANCEMENT : L'ACD et l'ACF sont en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Ntui

ETAT D'AVANCEMENT : L'ACD et l'ACF sont en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Obala

ETAT D'AVANCEMENT : L'ACD et l'ACF sont en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Okola

ETAT D'AVANCEMENT : L'ACF est en poste et l'ACD est démissionnaire.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Olanguina

ETAT D'AVANCEMENT : L'ACD et l'ACF sont en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Ombessa

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et la non objection pour l'agent de développement a été obtenue le 18 mars 2014 et celle de l'agent financier le 06 février 2014. L'ACD et l'ACF sont en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Sa'a

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et la non objection pour l'agent de développement a été obtenue le 06 février 2014. L'ACD ayant désisté, son remplacement a été effectué. L'ACF et l'ACD sont en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Soa

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et la non objection pour l'agent de développement a été obtenue le 06 février 2014. Celle de l'agent financier a été obtenue le 15 avril 2014. L'ACD et l'ACF sont en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Yaoundé 7

ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été publié. La sélection est faite et la non objection pour les deux agents a été obtenue le 06 février 2014. L'ACD et l'ACF sont en poste.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Yoko

ETAT D'AVANCEMENT : L'ACD et l'ACF sont en poste.

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) CENTRE

ETAT D'AVANCEMENT : A ce jour, 53 Agents communaux (30 ACD et 23 ACF) sont pris en charge à 100% par le PPNDP ; 14 (8 ACD et 6 ACF) sont pris en charge à 50% et enfin 61 (26 ACD et 35 ACF) sont arrivés au terme de leur prise en charge par la programme.

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Edzendouan

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACD hauteur de 0%. 50% pour l'ACF.

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Okola

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de ces agents est à hauteur de 0%.

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Lobo

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de ces agents est à hauteur de 0%.

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Bokito

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de ces agents est à hauteur de 0%.

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Esse

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACF à hauteur de 0%. 100% pour l'ACD.

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Makénéné

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de ces agents est à hauteur de 0%.

DIFFICULTES : ACD Démissionnaire.

RECOMMANDATIONS : La commune doit recruter un autre ACD.

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Dzeng

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents est à hauteur de 0%.

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Ndikinimiki

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACF à hauteur de 0%.

DIFFICULTES : ACD Démissionnaire.

RECOMMANDATIONS : La commune doit recruter un autre ACD.

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Nitoukou

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge à hauteur de 0% pour les deux agents.

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Ngambé-Tikar

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge à hauteur de 0% pour les deux agents.

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Awae

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents est à 0%.

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Ngoro

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents communaux est de 0%.

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Ntui

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge à hauteur de 50% de l'ACF suit son cours.

Quant à l'ACD nouvellement recruté, il est pris en charge à 100%. Les deux agents sont en poste

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Nkol Afamba

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACD à hauteur de 50% suit son cours. L'ACF 0%.

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Afanloum

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge à hauteur de 0% pour l'ACF et 50% pour l'ACD.

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Lembe-Yezoum

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACD nouvellement recruté hauteur de 50% suit son cours. 100% pour l'ACF.

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Obala

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents est à hauteur de 0%.

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Yoko

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents est à hauteur de 0%.

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Nkolmetet

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACD et l'ACF à hauteur de 50%.

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Ngog Mapubi

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACF qui est de 100%. Quant à l'ACD il est de 0%

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Biyouha

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACF à hauteur de 100% n'a pas démarré attend la non objection. Quant à l'ACD il est de 0%

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Mbandjock

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents est de 0%

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Nanga Eboko

ETAT D'AVANCEMENT : Les deux postes sont vacants. Les deux agents sont rentrés à l'école : La prise en charge de ces deux agents est de 0%

DIFFICULTES : Allocation épuisé

RECOMMANDATIONS : Sensibilisation de la commune pour le remplacement de deux agents

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Nkoteng

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACF et l'ACD est à hauteur de 0%

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Messondo

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents est de 0%.

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Ayos

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents est de 50%.

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Bikok

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents ACF et ACF est de 0%

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Evodoula

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents à hauteur est de 0%.

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Nguibassal

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents est de 0%.

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Mbalmayo

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge l'ACF à hauteur de 50% suit son cours. Quant à l'ACD il est de 0%

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Ngomedzap

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACF à hauteur de 0%. L'ACD est pris en charge à 100%

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Kobdombo

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACD à hauteur de 50%. La sélection de l'ACF est en cours de recrutement avec une prise en charge de 50%

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Akonolinga

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACD est de 0%. L'ACF quant à lui a une prise en charge de 100%

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Mbankomo

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des deux agents est de 0%

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Nsem

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des 2 agents à hauteur de 0%

A201 : Etudes de faisabilité technique et enviro des MP CENTRE

ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus pourrait démarrer au 1er trimestre 2014. Un appel à manifestation d'intérêt a été publié le 17 septembre 2014 pour la réalisation des études de faisabilité dans 25 communes. Le processus suit son cours

DIFFICULTES : Ces microprojets sont issus des PDC qui sont déjà obsolètes.

A201 : Etudes de faisabilité technique et enviro des MP Ebebda

ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de sélection du consultant est en cours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et enviro des MP Sa'a

ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de sélection du consultant est en cours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et enviro des MP Elig-Mfomo

ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de sélection du consultant est en cours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et enviro des MP Monatélé

ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de sélection du consultant est en cours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et enviro des MP Akono

ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de sélection du consultant est en cours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et enviro des MP Bikok

ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de sélection du consultant est en cours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et enviro des MP Ngoumou

ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de sélection du consultant est en cours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et enviro des MP Bafia

ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de sélection du consultant est en cours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et enviro des MP Ombessa

ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de sélection du consultant est en cours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et enviro des MP Kiiki

ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de sélection du consultant est en cours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et enviro des MP KonYambetta

ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de sélection du consultant est en cours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et enviro des MP Deuk

ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de sélection du consultant est en cours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et enviro des MP Yaounde 7

ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de sélection du consultant est en cours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et enviro des MP Mbangassina

ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de sélection du consultant est en cours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envier des MP Akoéman

ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de sélection du consultant est en cours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envier des MP Mengueme

ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de sélection du consultant est en cours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envier des MP Nkolmetet

ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de sélection du consultant est en cours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envier des MP Mfou

ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de sélection du consultant est en cours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envier des MP Olanguina

ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de sélection du consultant est en cours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envier des MP Soa

ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de sélection du consultant est en cours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envier des MP Endom

ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de sélection du consultant est en cours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envier des MP Mengang

ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de sélection du consultant est en cours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envier des MP Bondjock

ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de sélection du consultant est en cours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envier des MP Eseka

ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de sélection du consultant est en cours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envier des MP Bot Makak

ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de sélection du consultant est en cours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envier des MP Dibang

ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de sélection du consultant est en cours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envier des MP Makak

ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de sélection du consultant est en cours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envier des MP Bibey

ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de sélection du consultant est en cours.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envier des MP Minta

ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de sélection du consultant est en cours.

A203 : Sélection des prestataires pour le réal des MP CENTRE

ETAT D'AVANCEMENT : Toutes les sélections se sont achevées au premier semestre 2013. Celles qui étaient conformes ont été sanctionnées par l'obtention de la Non objection. Les communes de Mbandjock, Ngambé-Tikar et Okola ont aussipassé leurs marchés pour la réalisation des MP. Celles qui étaient conformes ont été sanctionnées par l'obtention de la Non objection.

DIFFICULTES : La réforme instituant le MINMAP comme autorité des marchés a retardé le processus.

RECOMMANDATIONS : Suivre le processus et respecter le chronogramme arrêté.

A203 : Sélection des prestataires pour la réal des MP Okola

ETAT D'AVANCEMENT : Marchés passés et la non objection obtenues pour 12 MP. A ce jour, les contrats ont été signés et les travaux ont débutés pour 10 de ces 12 MP.

A203 : Sélection des prestataires pour la réal des MP Ngambé-Tikar

ETAT D'AVANCEMENT : Marchés passe et la non objection obtenues pour 10 MP. A ce jour, les contrats ont été signés et les travaux ont débutés ces MP.

A203 : Sélection des prestataires pour la réal des MP Mbandjock

ETAT D'AVANCEMENT : Marchés passe et la non objection obtenues pour 7 MP. A ce jour, les contrats ont été signés et les travaux ont débutés pour ces MP.

A300 : X microprojets ont été financés CENTRE

ETAT D'AVANCEMENT : Trente - Sept (37) conventions de cofinancement des microprojets sont signées pour un montant (contribution PNDP) de 2 738 774 329 FCFA sur la base des requêtes validées. Il convient toutefois de préciser que la Commune d'Akoéman a été incluse et les microprojets financés selon l'approche PNDP II. Trente - Six (37) Communes ont mobilisé leurs contreparties à hauteur de 251 432 929 FCFA pour la réalisation de 335 microprojets.

A cet effet l'état d'avancement de ces microprojets est le suivant :

- 320 MP sont achevés soit un taux de réalisation de 81 % pour le 3etrimestre;
- 57 MP sont en cours;
- 17 sont non démarrés.

Dans le cadre de la capitalisation de la phase 1, s'agissant du PNDP classique, l'état d'avancement des microprojets au 31 Décembre 2013 donne :

239 microprojets achevés et réceptionnés, soit un taux d'achèvement de 98 % des 243 microprojets financés au total ;

3 microprojets sont en cours de réalisation ;

1 microprojets en cours, qui est sous la maîtrise d'ouvrage de la CNC Il s'agit de :

01 microprojet communal de Construction de cinq (05) blocs de salles de classes + 300 tables bancs à Elig Mfomo, objet d'un litige.

Un audit conjoint CNC/CRC est descendu sur le terrain et les résolutions suivantes ont été prises à la suite de la mission d'évaluation de la CNC du 10/08/2011 à la CRC-CE:

Procéder au paiement des décomptes du prestataire MIMBOE (défaillant) en suspens ;

Elaborer deux (02) avenants (un pour les conventions de cofinancement, un pour les constructions des salles de classes et le microprojet correcteur associé) ;

Lancer le dossier de cotation ;

Faire achever le microprojet par un autre prestataire, la CNC en assurant désormais la Maîtrise d'Ouvrage.

Au courant du premier semestre 2013 une descente a été organisée dans la Commune d'Elig-Mfomo afin d'évaluer techniquement et financièrement les travaux et rendre opérationnelles les salles de classes. Cette évaluation a permis de produire un DAO afin de sélectionner un prestataire au courant du 3^{ième} trimestre 2013. Un prestataire a été sélectionné et le MP est en cours de réalisation.

1 MP est non démarré.

06 microprojets communautaires d'électrification des communautés de Sa'a Nord, Elig Zogo, EBOMBO, KOUNA ODJOLO II, 3N (Nkolmekok-Nlong Onambebe-Nkol Meyos), et ENGAB Centre et Nord dans la Commune de Sa'a qui étaient en attente de financement par la CNC ont été réalisés et réceptionnés.

DIFFICULTES : La réforme a ralenti le processus dans 3 communes : Okola, Mbandjock et Ngambé-Tikar.

RECOMMANDATIONS : Accentuer le suivi des MP en cours de réalisation et veiller au respect des normes environnementales.

A3A1 : Microprojet Education CENTRE

ETAT D'AVANCEMENT : La Région du Centre compte à date dans son portefeuille 79 microprojets relatifs à l'éducation dans 32 communes.

Le niveau global d'avancement est le suivant :

Education proprement dit :

2 MP sont non démarrés;

5 MP sont en cours ;

32 MP sont achevés soit un taux de réalisation de 82%.

Education (Renforcement des capacités de l'ACD, AF, SG, RM au CEFAM de Buea) :

23 achevées et réceptionnées.

Education (Fourniture du paquet minimum) :

17 achevées.

RECOMMANDATIONS : Continuer le suivi de ces microprojets et s'assurer de leur achèvement dans les délais.

A3A1 : Microprojet Education Evoudoula

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 2 MP en cours, il s'agit de la construction bloc de deux (02) salles de classe pour Ecole publique d'Okok I et la Construction de latrines à 4 compartiments à l'EP d'Okok I, exécutés par ETS ANDELCAM. Ce dernier a été résilié et une descente a été programmée pour procéder à une évaluation technico-financière.

DIFFICULTES : Relancer le marché dans les plus brefs délais.

A3A1 : Microprojet Education Nanga Eboko

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune, tous les MP de ce secteur ont été achevés et réceptionnés.

A3A1 : Microprojet Education Bokito

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Bokito, tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.

A3A1 : Microprojet Education Biyouha

ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés

A3A1 : Microprojet Education Edzendouan

ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.

A3A1 : Microprojet Education Afanloum

ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.

A3A1 : Microprojet Education Akonolinga

ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.

A3A1 : Microprojet Education Awae

ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.

A3A1 : Microprojet Education Ayos

ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.

A3A1 : Microprojet Education Bikok

ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.

A3A1 : Microprojet Education Dzeng

ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.

A3A1 : Microprojet Education Matomb

ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.

A3A1 : Microprojet Education Esse

ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.

A3A1 : Microprojet Education Kobdombo

ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.

A3A1 : Microprojet Education Lembe-Yezoum

ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.

A3A1 : Microprojet Education Lobo

ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.

A3A1 : Microprojet Education Makénéné

ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.

A3A1 : Microprojet Education Mbalmayo

ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.

A3A1 : Microprojet Education Mbandjock

ETAT D'AVANCEMENT : Dans cette commune, 05 MP de ce secteur ont été financés. A ce jour, 03 MP sont achevés et réceptionnés le 25/10/2013. 02 sont en cours, il s'agit de « la construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de Mambrat et à l'EP de Djoré.

A3A1 : Microprojet Education Mbankomo

ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.

A3A1 : Microprojet Education MESSONDO

ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.

A3A1 : Microprojet Education Nanga Eboko

ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.

A3A1 : Microprojet Education Ndikiniéki

ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.

A3A1 : Microprojet Education Ngambé-Tikar

ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.

A3A1 : Microprojet Education Ngomedzap

ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.

A3A1 : Microprojet Education Ngoro

ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.

A3A1 : Microprojet Education Nitoukou

ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.

A3A1 : Microprojet Education Nkolmetet

ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.

A3A1 : Microprojet Education Nkoteng

ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.

A3A1 : Microprojet Education Nsem

ETAT D'AVANCEMENT : 02 MP du secteur Education ont été financés dans cette commune. 01 est achevé et réceptionné le 20/12/2014. Le 2e « Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de MEKONE IV) a été résilié et le marché relancé.

A3A1 : Microprojet Education Obala

ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.

A3A1 : Microprojet Education Okola

ETAT D'AVANCEMENT : 03 MP du secteur Education ont été financés au sein de cette commune. 01 est achevé ; 01 est en cours « Const d'un bloc de 02 Salles de classe à l'EP de Ngoya » ; 01 est non démarré « Const d'un bloc de 02 SC à l'EP de Nyemeyong ».

A3A1 : Microprojet Education Yoko

ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.

A3B1 : Microprojet Santé CENTRE

ETAT D'AVANCEMENT : Les communes concernés sont au nombre de 8. Dans le secteur de la santé la région du Centre compte seulement 9 MP répartis tels qu'il suit :

Secteur santé proprement dit :

2 MP en cours, il s'agit de la construction d'une propharmacie à Boumnyebel et de la réfection du centre de santé de Nditam.

Secteur santé (Fourniture de médicaments et d'équipements) :

7mp sont achevés.

A3B1 : Microprojet Santé NgambéTikar

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 01 MP il s'agit de la réfection du centre de santé de Nditam. Le microprojet est en cours et a été attribué à l'Ets FOKAD.

A3B1 : Microprojet Santé Bikok

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP il s'agit de la fourniture du matériel médical aux centres de santé de la Commune de Bikok.achevé et réceptionné le 28 Février 2013.

A3B1 : Microprojet Santé Nkolafamba

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP achevé et réceptionné le 15 Novembre 2013 ; il s'agit de la fourniture d'équipements sanitaires dans la commune de NKOLAFAMBA.

A3B1 : Microprojet Santé Messondo

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP achevé et réceptionné le 26 Novembre 2013 ; il s'agit de la fourniture de Médicaments au Centre Médical d'Arrondissement de Messondo.

A3B1 : Microprojet Santé Mbankomo

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP achevé et réceptionné le 28 Novembre 2013 il s'agit de la fourniture de médicaments dans les centres de santé de la Commune de Mbankomo.

A3B1 : Microprojet Santé Matomb

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP achevé et réceptionné le 21 Novembre 2013.il s'agit de la fourniture de médicaments et de matériel médical au Centre Médical d'Arrondissement (CMA) de Matomb.

A3B1 : Microprojet Santé Kobdombo

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP achevé et réceptionné le 28 Novembre 2013. Il s'agit de la fourniture du mobilier d'hospitalisation, des consommables et des produits pharmaceutiques dans la commune de KOBDOMBO.

A3B1 : Microprojet Santé Biyouha

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP achevé et réceptionné le 26 Novembre 2013.Il s'agit de la fourniture médicaments et fourniture médicale au CSI de La commune.

A3B1 : Microprojet Santé Ngog Mapubi

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP il s'agit de la construction d'une propharmacie au marché de Boumyebel. Les travaux sont exécutés par ETS FALI et sont en cours.

DIFFICULTES : Le MP a pris du retard à cause du site qui se trouvait en plein marché. Il a donc fallu prévoir un plan d'évacuation et de recasement.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique CENTRE

ETAT D'AVANCEMENT : La Région du Centre compte à date dans son portefeuille 251 microprojets relatifs à l'hydraulique ; le niveau global d'avancement est le suivant :

14 MP sont non démarrés;

43 MP sont en cours

194 MP sont achevés soit un taux de réalisation de 77 %.

DIFFICULTES : L'inaccessibilité de certains sites à cause des pluies pourraient ralentir les travaux.

RECOMMANDATIONS : Continuer le suivi de ces microprojets et s'assurer de leur achèvement au courant du 4ème trimestre.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Nkoteng

ETAT D'AVANCEMENT : 8 MP concernés et achevés.

Construction d'un bloc de deux latrines à EP Andom, Lycée Bilingue de Nkoteng, EP Nkoteng village et CeticNkoteng. Tous sont réceptionnés le 21/11/2013.

Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à Zilli, Mengangne, carrefour Meboe, et EP Nkoteng Village. Tous réceptionnés le 04/06/2013

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Ngog Mapubi

ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP de construction d'un (01) forage à PMH à Makaï; réceptionné le 18/02/2013.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Nanga Eboko

ETAT D'AVANCEMENT : 5 MP au total. Tous réceptionnés. Il s'agit de :

Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à EP Mbonsol, et EP de Lembebadjia réceptionné le 28/03/2013 ;

Construction d'un bloc de deux (02) latrines à EP Mbonsol et EP de Lembebadjia réceptionné le 28/03/2013 ;

Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à Sandja réceptionné le 01/02/2013.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Nkol Afamba

ETAT D'AVANCEMENT : 14MP concernés tous achevés et réceptionnés.

Construction d'un puits positif équipé de PMH à Ekouméyen, Ndibisson et Nkongmelen. Le 17/05/2013 ;

Construction d'un puits positif équipé de PMH à Abanga réceptionné le 17/05/2013 ;

Construction d'un puits positif équipé de PMH à Mehandan le 22/01/2013;

Construction d'un puits positif équipé de PMH à Nsazomo réceptionné le 22/01/2013;

Réhabilitation des 8 puits à Nkil 1, Nkil II, Nkolmeyang II 2, CES Nkolmeyang II, Efandi I, Efandi II, Mbaka, et Zock. Réceptionné tous le 22/01/2013

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Afanloun

ETAT D'AVANCEMENT : 8 MP concernés et achevés. Il s'agit de :

Construction d'un bloc de deux (02) latrines VIP au Centre d'animation de Bissong le 01/02/2013 ;

Construction d'un (01) puits à PMH au Centre d'animation de Bissong le 4/10/2013 ;

Construction d'un (01) puits équipé de PMH, Etombang, Mekom, Mengala, Ngoungoumou 1, Ngoungoumou II le 04/10/2013 ;

Construction d'un (01) puits à PMH à Angouma achève et réceptionné le 4/10/2013.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Nsem

ETAT D'AVANCEMENT : 10MP au total dans le secteur hydraulique. 02 sont en achevés et réceptionnés, il s'agit de la :

Construction d'un bloc de deux latrines à EP Meyene, par l'ETS BALDO DISTRIBUTION SARL ;

Construction de quatre (04) blocs de deux latrines au marché de Pela, par l'ETS MTC.

Huit (08) MP sont en cours, parmi lesquels cinq (05) ont été résiliés à savoir :

Construction d'un puits équipé de PMH à l'EP de Meyene (ETS LA COMPETENCE) ;

Construction d'un puits équipé de PMH à l'EP de Mekone IV (ETS LA COMPETENCE) ;

Construction d'un puits équipé de PMH à l'EP Mekone I (ETS LA COMPETENCE) ;

Construction d'un puits à PMH au marché central de Nsem (ETS LA COMPETENCE) ;

Construction d'un puits à PMH au marché de Pela (ETS LA COMPETENCE)

Trois (03) MP sont en cours.

DIFFICULTES : Suivre l'avancement des travaux pour les MP en cours et relancer les MP résiliés.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Ntui

ETAT D'AVANCEMENT : 7 MP ont été réalisés dans ce secteur. Cinq (5) MP sont achevés, réceptionnés et fonctionnels. Il s'agit de :

La Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Kousse, Nguila, Ndjame, à Betamba et à Yalongo.

Deux (2) MP ont été résiliés à savoir :

Construction d'un forage positif équipé de PMH à Kela et Onguesse (ETS FOTRAIJEL).

DIFFICULTES : Malfaçons constatées dans l'exécution.

RECOMMANDATIONS : Relancer les MP résiliés.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Esse

ETAT D'AVANCEMENT : Huit (8) MP, tous achevés et réceptionnés.

Construction d'un (01) puits à PMH dans le village Mbessi 2, Bikong Route, Fegmimbang, Longo, Mfou, Esse. Tous ces ouvrages ont été réceptionnés le 29/05/2013;

Construction d'un bloc de 02 latrines VIP au Marché d'Esse réceptionnées le 20/04/2013;

Réhabilitation du forage existant au Marché d'Esse réceptionnées le 20/04/2013;

Construction d'un (01) puits à PMH dans le village Nguinda réceptionné le 10/04/2014.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Mbandjock

ETAT D'AVANCEMENT : 05 MP ont été financés dans ce secteur pour cette commune.

04 MP sont en cours. Il s'agit de :

Construction d'un puits pmh au CES de Ndjoré (ETS GEORGES ET CIE) ;

Construction d'un bloc de six (06) latrines au CES de Ndjoré (ETS COOL BUSSINESS) ;

Raccordement en eau potable de l'EP de Mambrat (ETS GEORGES ET CIE) ;

Construction d'une toilette VIP de six (06) blocs à l'EP de Mambrat (ETS COOL BUSSINESS).

01 est achevé et réceptionné. Il s'agit de :

Construction d'un forage pmh à Ndokoua (ETS FOMENE CAMEROUN) ;

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Bokito

ETAT D'AVANCEMENT : 11mp concernés dont 10 achevés et réceptionnés. Il s'agit de la :

Construction d'un bloc de 02 latrines au CETIC de Yambassa, à l'Ecole maternelle de Bokito ville, à l'Ecole maternelle bilingue de Bokito, au Lycée Technique de Bokito en cours

Construction d'un forage équipé de PMH au CETIC de Yambassa, à l'Ecole maternelle de

Bokito ville, à l'Ecole maternelle bilingue de Bokito, au Lycée Technique de Bokito, Balamba I en cours

Construction d'un bloc de 02 latrines au CETIC de Yambassa

Un MP (1) reste en cours de réalisation. Il s'agit de la construction d'un forage équipé de PMH à Ossimb II, réalisé par l'ETS LIBERATION.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Ngoro

ETAT D'AVANCEMENT : 5 MP sont concernés. Quatre (4) MP sont achevés et réceptionnés à savoir la :

3 MP de construction d'un forage à PMH à Nyassira, Ondouano, Kombé achevés et réceptionnés le 04/09/2013 ;

1 MP de Construction d'un bloc de 02 latrines au marché de Ngoro achevé et réceptionné le 28/11/2013.

1 MP de construction d'un forage à PMH de Ngamba 1 est en cours. Le MP a été retardé pour cause de forage négatif.

DIFFICULTES : Malfaçons constatées dans l'exécution.

RECOMMANDATIONS : Lettre adressée au prestataire pour mesures correctives.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Nitoukou

ETAT D'AVANCEMENT : 5MP concernés tous sont achevés et réceptionnés.

3MP de Construction d'un bloc de 02 (deux) latrines à l'école publique de Nekon I, EP de Neboya et EP de Ndougbi song réceptionnés le 03/04/2013;

2mp de Construction d'un (01) forage à pompe à motricité humaine dans la localité de Ngobo et à Nigouloupel le 04/07/2013.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Awae

ETAT D'AVANCEMENT : 3mp sont concernés, tous les 3 sont achevés et réceptionnés le 27/09/2012. Il s'agit de la construction d'un (01) puits positif équipé de pompe à motricité humaine à KOUKOUNOU, à Meki Assi et à Bekoudou.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Messondo

ETAT D'AVANCEMENT : 9MP dans ce secteur dont 1 est en convention signé et 8 achevés; En Conv.signé : Construction d'un bloc de 2 latrines à l'école maternelle de Messondo Centre Achevé : Construction de 8 forages dans les localités suivantes; Badjob, Mbenguecentre, sodibanga village, Leb-libi, Libock, Ngos So-kelle et Souk.

DIFFICULTES : Pour le MP en Conv.Signé, le Marché a été annulé.

RECOMMANDATIONS : Utilisation de réallocation pour financement du MP en convention signé.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Makénéné

ETAT D'AVANCEMENT : 1 achevé et 2 à relancer.

Achevé le 27/09/2013 : Construction de 02 blocs de salles d'eau au marché de MAKENENE

A relancer pour absence de réponse à la DC : Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine au marché de Makenene et Construction d'une aire de traitement des déchets au marché de Makénéné.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Dzeng

ETAT D'AVANCEMENT : 10 MP sont concernés. Tous sont achevés et réceptionnés :

Construction d'un puits équipé de PMH à Ebok Chefferie, Dzeng village, Omgbang chefferie et Ebod- Nkoul. Ces 04 MP ont été réceptionnés le 03/06/2013 ;

Construction d'un puits équipé de PMH à Nkolnguet, EP Bembe, Aloum, EP Daïdo, Bikok chefferie et Abam chefferie, réceptionnés le 28/11/2013.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Edzendouan

ETAT D'AVANCEMENT : 2 MP concernés. Tous sont en cours. Il s'agit de la Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Mvomndoumba-Akondok et Afanmvié

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Evodoula

ETAT D'AVANCEMENT : 2 MP un en cours et 1Mp achevé le 14/05/2013. Il s'agit de la construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à EssekMebaan (Mgbabang I).

Le MP de construction de latrines à 4 compartiments à l'EP d'Ekok I a été résilié.

RECOMMANDATIONS : Relancer dans les plus brefs délais le MP résilié.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Obala

ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP concerné, achevé et réceptionné le 28/11/2013. Ils'agit de la construction d'un puits équipé de PMH à Nkolfoulou III, réalisé par l'ETS KIDO & FRERES.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique LembeYezoum

ETAT D'AVANCEMENT : 18 MP dont 18 sont achevés. Il s'agit de la :

Construction d'un forage équipé de PMH à Lembe centre, Lembe II, ENdoum 1, Hotel de ville, Simbane(Nkolessang) et Ces 5 forages ont été réceptionnés le 23/05/2013 ;

Construction d'un forage équipé de PMH à Zoa I, Bana, Nsamba, Nlong et Meyete; Ces 5 forages ont été réceptionnés le 04/02/2013 ;

Réhabilitation d'un puits positif équipé de PMH à Lembe I, Lembe 11et Simbane; Ces 3 réhabilitations ont été réceptionnés le 04/02/2013 ;

Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Bana Lycée, Zoa11, Simbane1, Endoum1, et Endoum 11;Ces 5 réhabilitations ont été réceptionnés le 04/02/2013.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Nguibassal

ETAT D'AVANCEMENT : Un (1) MP achevé et réceptionné le 26/08/2013. Il s'agit de l'approvisionnement en eau du cercle municipal (un forage+ un réservoir en BA de 10 m3, une BF et un Branchement particulier)

Fourniture et installation d'une pompe électrique au foyer municipal de la commune de Nguibassal achevé et réceptionné le 22/11/2013.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Mbalmayo

ETAT D'AVANCEMENT : 3MP achevés; Construction d'un bloc latrine à 06 six compartiments au CES Ekombitie, EP de Nkolyama, et au lycée de mbalmayo rurale.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Matomb

ETAT D'AVANCEMENT : 04 MP concernés. 04 sont achevés.

Construction des latrines VIP de la tribune au Centre-ville de Matomb réceptionné le 01/02/2013;

Le MP de Construction d'un puits à PMH à Nkongtock réceptionné le 01/11/2013 ;

Les MP de Construction d'un forage à Mbeng et Construction d'un puits à PMH à Mbendjock achevé et réceptionné le 01/11/2013.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Ngomedzap

ETAT D'AVANCEMENT : 8MP sont concernés, tous sont achevés et réceptionnés tels qu'il suit :

Les MP réceptionnés sont; Construction d'un forage à l'EP d'Abodmveng, EP de Metomba et la Réhabilitation d'une source à Abang-Akongo. Tous réceptionnés le 22/03/2013;

Réhabilitation d'une adduction d'eau à Onana-Mbessa réceptionné le 4/10/2013 ;

Construction d'un bloc de deux (02) latrines à l'EP Ossobemva'a, CES de Nkolbewa III, à l'EP de Metomba, l'EP d'Abodmveng, réceptionnés le 27/11/2013.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Mbankomo

ETAT D'AVANCEMENT : 16 MP concernés. Tous sont achevés et réceptionnés. Il s'agit de la:

Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Nkolmewout ; Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Nkadip, réceptionnés le 19/10/2013 (ETS COMABA)

Construction d'un forage à Nkoltsam; Construction d'un forage à Angongo ; Construction d'un forage à Mbikolobikomé, réceptionnés le 28/11/2013 (ETS FRANCO & FRERES) ;

Réhabilitation d'un (01) puits équipé de PMH à Elondem, Réhabilitation d'un(01) puits équipé de PMH à Nkolbiyen, réceptionnés le 26/09/2013 (ETS IMM TRANSAC) ;

Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Oveng; Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Ngatsongo, réceptionnés le 20/08/2013 (ETS KSE);

Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Nkomekui, réceptionné le 17/09/2013 (ETS MAX) ;

Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Nkoloman, réceptionné le 28/11/2013 (ETS MAX) ;

Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Zoatoupsi ; Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Mbalngong, réceptionnés le 17/09/2013 (ETS STRADEL CAMEROUN) ;

- Construction de deux (02) latrines à l'EP de Binguela I ; Construction de deux (02) latrines à l'EP de Nkadip ; Construction d'un bloc de deux latrines à l'EP d'Oveng, réceptionnés le 28/11/2013 (ETS SOGUI).

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Akonolinga

ETAT D'AVANCEMENT : Tous les 3MP sont achevés; Construction d'un (01) forage positif équipé de pompe à motricité humaine à Mengueme centre, EP Kane et EP Ekougou. Tous ces trois MP ont été réceptionnés le 24/01/2013.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Ngambé-Tikar

ETAT D'AVANCEMENT : Cinq (5) MP concernés et en cours, Il s'agit de la:

Construction d'un bloc de deux (02) latrines au CSI de Nditam, au marché de Gah et au marché de Ngambé-Tikar.

Construction d'un puits équipé de PMH au CSI de Nditam et à Sonkou:

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Ayos

ETAT D'AVANCEMENT : 17 MP sont concernés ; 10 sont achevés et 4 sont en cours. Il s'agit de.

Achevés :

Construction d'un (01) puits à Yébé, Bifos, Chefferie Emini, Emini II, Ebabodo, Nlong-Assi, Olembe et Ndjigon ; Construction d'un (01) forage à Ngoubi et à Nguinda-Minfo.

En cours :

Réhabilitation d'un (01) forage à Tomba ; Réhabilitation d'une (01) source à Atout ;

Construction d'un (01) forage à Mebessi, Construction d'un (01) puits à Mbakok.

Trois (03) MP en cours sont en arrêt du fait de la non existence du site. Il s'agit de la :

Réhabilitation d'un (01) puits à Bekoungou ; Réhabilitation d'un (01) puits à Messam ;

Réhabilitation d'un (01) puits à Bami Haoussa.

DIFFICULTES : Non existence de site pour deux (02) MP en cours.

RECOMMANDATIONS : La mairie doit trouver les sites pour la réalisation de ces 02 MP.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Kobdombo

ETAT D'AVANCEMENT : 23 MP dont 10 sont achevés, 11 sont en cours et 2 en convention signée.

DIFFICULTES : Pour les MP en cours, les travaux évoluent lentement.

RECOMMANDATIONS : Inviter le prestataire à plus de célérité dans l'exécution des travaux.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Nkolmetet

ETAT D'AVANCEMENT : 14 MP sont concernés et tous sont achevés. Il s'agit de la:

Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Mbega, à Ebomsi II, à Nkolya I, à

Bizock, à Metet Centre, à Ebomsi I

Nkolékabeli, à Nkolya II, à Bikoko, à kondessong, à Olamdoé, à Awae, à Nsesougou réceptionnés le 22/11/2013 ;

Construction d'un (01) forage doté d'une pompe électrique avec réservoir en plastique de 12 m3 à Nkolmetet achevé et réceptionné le 11/09/2013.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Biyouha

ETAT D'AVANCEMENT : 4 MP de Réhabilitation des puits. 03 MP sont achevés et réceptionnés et 01 est en cours, il s'agit de la Réhabilitation d'un puits équipé de PMH à Song Nlend. Cet ouvrage est non réhabilitable.

DIFFICULTES : Pour l'Ouvrage non réhabilitable (forage bouché, impossibilité de souffler)

RECOMMANDATIONS : Se concerter avec le Maire pour trouver une issue.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Bikok

ETAT D'AVANCEMENT : 9 MP sont achevés et réceptionnés : Construction d'un puits équipé de PMH au CES de Zouatoupsi et Construction d'un puits équipé de PMH à Zouatoupsi-brousse; Construction d'un puits équipé de PMH à Nyiemeyong, et la Construction d'un puits équipé de PMH à Bikok Centre ; Construction d'un puits équipé de PMH à Song-Mimbass et construction d'un puits équipé de PMH à Mbadoumou; construction d'un puits équipé de PMH à l'EP d'Ebakoa, construction d'un puits équipé de PMH à l'EP de Nyomo le 04/03/2013 (en panne). Construction d'un bloc de quatre latrines au CES de Zouatoupsi le 22/02/2013 (opérationnel);

A3E1 : Microprojet d'Electrification CENTRE

ETAT D'AVANCEMENT : Le secteur électrification se retrouve dans 10 communes Awae, Biyouha, Evodoula, Mbandjock, Nitoukou, Matomb, Messondo, Ngomedzap, Ndikiniméki, Obala.

D'un point de vue global ce secteur porte un effectif de 16 MP soit 4,06 % du portefeuille de MP dans la Région du Centre.

D'un point de vue global, le niveau d'avancement de ces MP est le suivant:

15 sont achevés soit un taux de réalisation de 93,75% dans le secteur ;
1 est en cours d'exécution.

A3E1 : Microprojet d'Electrification Obala

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 2 MP tous achevés :

l'extension du réseau électrique dans la localité de Nto (2,07 km de MT+ 1 trfo + 0,46 km de BT) exécutée par COMGEBAT TP PLUS et réceptionné le 28/11/2014 ;

l'extension de l'éclairage public de la ville d'Obala sur 1 500m (0,9 km de BT + rehab 3km BT) exécutée par BME TECHNOLOGIE réceptionné le 02/09/2013.

A3E1 : Microprojet d'Electrification Messondo

ETAT D'AVANCEMENT : Dans cette commune nous avons 1 MP il s'agit de l'électrification du village Song-Mandeng (2 Km de MT monophasé + 1,5 Km de BT + 2 trsfo monophasé de 25 Kva) exécutée par SOCAMTP. Le MP est achevé et a été réceptionné le 17/10/2013.

A3E1 : Microprojet d'Electrification Evodoula

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP achevé et réceptionné le 11/12/2012. Il s'agit de l'extension du réseau électrique de Nkolnguele (2,9 km BT + 0,3 km de MT + 1 trsfo). Les travaux ont été réalisés par ETS NYD EXPRESS. L'ouvrage est encore sous garantie et est en parfait état de fonctionnement.

A3E1 : Microprojet d'Electrification Awae

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 2 MP achevés et réceptionnés. Il s'agit de:

l'extension du réseau électrique à Mve I (MT 110 ml et BT sur 660 ml + trsfo MT/BT H61 de 25 KVA exécutée par AGELIC SARL et réceptionné le 06/03/2013 ;

l'extension du réseau électrique à Akekela (BT sur 3330 ml) exécutée AM & CIE et réceptionné le 15/03/2013.

Les ouvrages sont en parfait état de fonctionnement et les prestataires ont été payés.

RECOMMANDATIONS : Veiller à la mise en place des comités de vigilance.

A3E1 : Microprojet d'Electrification Mbandjock

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP il s'agit de l'éclairage public de la ville de Mbandjock sur 11 Km. Ce MP est en cours et est exécuté par l'ETS BON SERVICES SARL. La lettre commande a été signée.

A3E1 : Microprojet d'Electrification Lobo

ETAT D'AVANCEMENT : Nous avons 1mp achevé et réceptionné le 25 Novembre 2013. Il s'agit de l'ELECTRIFICATION DU MARCHE MUNICIPAL DE NGOULEMEKONG, réalisé par l'ETS TOUS ENSEMBLES.

A3E1 : Microprojet d'Electrification Ndikinimiki

ETAT D'AVANCEMENT : Dans cette commune, nous avons 1 MP il s'agit de l'extension du réseau électrique (800 m de MT et 2 km de BT+ 01 trsfo de 15 kv) de Nkoer. L'attributaire de ce marché est l'entreprise METCH-ELEC. Ce MP est achevés et réceptionné le 28/11/2013.

A3E1 : Microprojet d'Electrification Matomb

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP il s'agit de la fourniture en énergie électrique au quartier carrière 1 Km de BT triphasée (Station de traitement des eaux de Matomb). Le microprojet exécuté par Société Camerounaise des Travaux publics est achevé et réceptionné le 01/11/2013.

A3E1 : Microprojet d'Electrification Biyouha

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 4 MP achevés et réceptionnés le 14/03/2013

Il s'agit de:

Fourniture d'énergie électrique à Libegui (1 Km MT mono) ;

Fourniture d'énergie électrique à Memel (2 km MT/BT mono +01 trsfo) ;

Fourniture d'énergie électrique à l'EP de Biyouha (1 km MT/BT mono+ 01 trsfo) ;

Fourniture d'un transformateur de 25 Kva à Song Bayang.

Les 4 MP ont été exécutés par SOPROCIT et l'entreprise a déjà été payé pour la prestation. Les ouvrages restent sous garantie.

A3E1 : Microprojet d'Electrification Nitoukou

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 mp, il s'agit de l'extension du réseau électrique de Neboya-Ndikibil (3,6 km). Les travaux ont été réalisés par ETS NYD EXPRESS et ils sont achevés et réceptionnés le 25/06/2013.

A3E1 : Microprojet d'Electrification Ngomedzap

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP achevé le 23/05/2013. Il s'agit du MP d'électrification du village de Kama (2 km de MT, 1 km de BT, 1 trsfo 25 kv), les travaux ont été exécutés par ETS VICTOIRE.

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes CENTRE

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Région du Centre le secteur est représenté par 13 MP soit un peu moins de 4% du portefeuille de projets. Il est présent dans 9 communes notamment Yoko, Nsem, Biyouha, Esse, Ngog Mapubi, Makénéné Ntui, et Okola.

D'un point de vu global la situation de ces MP est la suivante :

4 MP sont en cours ;

9 MP sont achevés soit un taux de réalisation de 69,23%.

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Esse

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP il s'agit de l'extension du marché d'Esse avec 07 boutiques exécutée par SODIREP. Le MP est achevé et réceptionné le 20/04/2013. Il est d'ores et déjà opérationnel.

L'ouvrage est sous garantie et en parfait état de fonctionnement.

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Nsem

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 3 MP concernés. 2 MP sont achevés et réceptionnés le 20/12/2013. Il s'agit de la :

Construction d'un Bloc administratif au marché de Pela exécutée par ETS MTC;

Construction d'un magasin au marché de Pela exécutée par ETS MTC.

Un (1) MP est en cours d'exécution. Il s'agit de la construction d'un Hangar de 40 comptoirs au marché central de Nsem exécutée par ETS LE SUCCES;

DIFFICULTES : Le chantier du MP en cours avance lentement.

RECOMMANDATIONS : Alerter le prestataire sur la nécessité de respecter les délais contractuels.

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Ngog Mapubi

ETAT D'AVANCEMENT : Il s'agit ici de la Construction d'un restaurant (une salle de réception, une cuisine, un bureau à Boumyebel. Les travaux sont achevés et réceptionnés. Ils ont été exécutés par l'ETS PALALI (REEL).

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Makénéné

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP et ce dernier est achevé et réceptionné le 27/09/2013. Il s'agit de la construction du marché Bloc A et B avec 40 boutiques à Makénéné Centre. Les travaux ont été exécutés par ETS STYLE T.

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Biyouha

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune nous avons 2mp :

Construction de logements sociaux : 2 studios (01 salon, 01 cuisine, 01 chambre, 01 salle d'eau) exécutée par ETS KMB. Le MP est achevé et réceptionné le 10/07/2013 ;

Construction de logements sociaux : 1 appartement (01 salon, un coin repas, 01 cuisine, 02 chambres, 01 salle d'eau) exécutée par GROUPE DELTA & CIE le MP est achevé et a été réceptionné le 28/11/2013.

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Yoko

ETAT D'AVANCEMENT : Nous avons 1 MP, il s'agit de la construction du complexe commercial dans la ville de Yoko avec raccordement du marché en eau (24 btqs + 01 borne fontaine + toilette publique). Ce MP exécuté par ETS DELTA BTP est achevé et a été réceptionné le 27/03/2013. Le prestataire a été payé

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Ngambé-Tikar

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune nous avons 2 mp, il s'agit de la

- Construction d'un hangar culturel à Ngoume ;

- Construction d'un hangar au Marché de Gah.

Ces MP ont fait l'objet de conventions, la procédure de passation s'est achevée et la réalisation desdits MP a été attribuée à l'Ets FOKAD.

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Okola

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune nous avons 1 mp, il s'agit de la construction

d'un hangar au marché de Leboudi. Ce MP a fait l'objet de convention mais la procédure de passation des marchés est en cours.

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Ntui

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP il s'agit du renforcement de la structure portante et Réfection de la toiture du marché central exécutée par ETS ALLY IBRAHIM. Les travaux sont achevés le 09/08/2013.

A4F1 : Microprojet de Transport CENTRE

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Région du Centre le secteur est porté par 13 MP soit 4% du pack de microprojets de la région du centre. Ces MP sont dans 9 communes notamment Lobo, Nkolafamba, Biyouha, Awae, NgambeTikar, Edzendouan, Ngog Mapubi, Ayos et Mbalmayo.

D'un point de vu global, le niveau d'avancement est le suivant:

11 MP achevés et réceptionnés soit 84,62% de réalisation pour le secteur;

1 MP non démarrés;

1 MP en cours.

A4F1 : Microprojet de Transport Mbalmayo

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP achevé et réceptionné le 25/03/2013. Il s'agit de la Réhabilitation de l'axe Abang-Mekomo à AbangMekomo sur 17,5 km. Les travaux ont été exécutés par ETS FIRST TOOL. L'entreprise a déjà été payée

A4F1 : Microprojet de Transport NgambéTikar

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP il s'agit du reprofilage et entretien de la voirie municipale dans la commune de Ngambé-Tikar (7km). Le marché a été passé et attribué à l'ETS NIFELEC et est en cours d'exécution.

A4F1 : Microprojet de Transport Lobo

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP il s'agit de l'entretien de la piste rurale Lobo - Mefomo sur 8,5 km. Les travaux ont réalisés par ETS GROUPE AKIM sont achevés le 05/06/13.

A4F1 : Microprojet de Transport Edzendouan

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 2 MP il s'agit de:

Travaux de réhabilitation de piste et traitement de points critiques du tronçon Olinga Mongo-Mvomdoumba-Nkoayos-Mebenga (15,4 km) exécutés par COGECI Sarl. Achevé le 11/07/2013 ;

Travaux de réhabilitation de piste et traitement de points critiques du tronçon Mvomdoumba-Akondock dans la commune d'edzendouan (29,7 km) exécutés par ETS NIFELEC. Achevé le 11/07/2013.

A4F1 : Microprojet de Transport Nkol Afamba

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune de Nkolafamba nous avons 3 MP dont 2 achevé et 1 non démarré :

Le reprofilage de la piste Efandi-Mindzié (13 km + 1 PSD de 6m) réalisé par ETS AFRIQUE PROMO est achevé et a été réceptionné le 22/01/2013 le prestataire a été payé.

Le reprofilage de la piste Nkolafamba-Meyo (4,1 km et 4 passages busés) réalisé par ETS BELLA ET FILS est achevé et a été réceptionné le 25/01/2013. Le prestataire a été payé

Le MP de reprofilage de la piste Nkolmeyang II-Meyo (3,8 km + 2 passages de buses) n'a pas démarré car l'appel a été infructueux donc il est à relancer.

A4F1 : Microprojet de Transport Biyouha

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP il s'agit de la réhabilitation d'un pont sur la rivière LepNguen. Les travaux exécutés par HOL & BROTERS sont achevés et réceptionnés le 10/07/2013.

A4F1 : Microprojet de Transport Awae

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 2 MP achevés et réceptionnés. Il s'agit de :

Entretien de la piste rurale Ebot - Nkou - Akam (7 km) réalisé par ETS GABY & COMPAGNIE et réceptionné le 19/03/2013 ;

Entretien de la piste rurale Plaque "33" carrefour BivouviéMikomlala (1,5 km) réalisé par ETS K & B et réceptionné le 27/05/2013.

A4F1 : Microprojet de Transport Ayos

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1mp il s'agit de la réhabilitation de la route Macabo-Bekoungou exécutée par ETS FIRST TOOL, le MP est achevé et a été réceptionné le 07/06/2013.

A4F1 : Microprojet de Transport Ngog Mapubi

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP en cours d'exécution, il s'agit de la construction d'une gare routière à boumnyebel et 2 WC à la turque. Les travaux exécutés par ETS DALLAS & RAMBO ont été achevés et réceptionnés le 21/08/2013.

A4H1 : Microprojet de Promotion de la femme CENTRE

ETAT D'AVANCEMENT : Ce secteur porte 2 microprojets dans 2 Communes, Kobdombo et Ngoro.

D'un point de vue global ces 2 MP sont achevés et réceptionnés.

A4H1 : Microprojet de Promotion de la femme Ngoro

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune de Ngoro nous avons 1 MP relevant de ce secteur. Il s'agit de la construction de la maison de la femme de Yassem. Les travaux ont été exécutés par ETS LA RELANCE. Ils sont achevés et ont été réceptionnés le 13 /06 /2013.L'ouvrage est en parfait état de fonctionnement.

A4H1 : Microprojet de Promotion de la femme Kobdombo

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP, il s'agit de la construction d'un centre socioprofessionnel d'insertion des femmes à Efoufoup. Le MP est achevé et a été réceptionné le 22/08/2014.

A4J1 : Microprojet de Sport et Loisirs CENTRE

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Région du Centre ce secteur est porté par 11 MP soit un peu moins de 2,80% du pack de MP. Ces MP sont présents dans 9 communes à savoir : Matomb, Nguibassal, Edzendouan, Afanloum, Ndikiniméki, Ngog mapubi, Nitoukou, Okola et Dzen.

D'un point de vue global :

10 MP sont achevés et réceptionnés, soit 91% pour le secteur ;

1 est en cours ;

A4J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Ndikinimiki

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP il s'agit de la construction d'un complexe multi sports à Ndikiniméki. Le MP est en cours. L'entreprise en charge d'exécuter les travaux est UTRACO SARL

DIFFICULTES : Ce MP a pris du retard car la proposition de l'entreprise était hors enveloppe il a donc fallu négocier.

DIFFICULTES : Le chantier du MP en cours avance lentement.

RECOMMANDATIONS : Le prestataire a été mis en demeure.

A4J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Afanloum

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP. Il s'agit de la construction d'un Centre d'animation à Bissong. Le MP est achevé et réceptionné le 04/10/2013.

L'entreprise ETS EBAN OYENG a exécuté les travaux.

A4J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Edzendouan

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP. Il s'agit de la Construction du foyer-auberge municipal au Centre-ville d'Edzendouan. Les travaux, exécutés par ETS DELECAM sont achevés et ont été réceptionnés le 29/11/2013.

A4J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Nguibassal

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 2 MP dans ce secteur :

Construction d'un cercle municipal. Les travaux sont exécutés par GROUPE LIBOG'SON (ETS PALALI). Les travaux sont achevés le 02/08/2013 et le MP est opérationnel.

Fourniture et installation d'une pompe électrique au foyer municipal de la commune de Nguibassal, les travaux réalisés par l'ETS JEUNES MATS, sont achevés et ont été réceptionnés le 22/11/2013.

A4J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Dzeng

ETAT D'AVANCEMENT : Fourniture des chaises plastiques VIP au cercle municipal de la Commune de Dzeng le 28/11/2013. La prestation a été réalisée par l'ETS CAP CENTRE.

A4J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Nitoukou

ETAT D'AVANCEMENT : Fourniture des chaises plastiques et d'une débrousailluse au cercle municipal de la commune de Nitoukou le 22/11/2013. La prestation a été réalisée par l'ETS KETSIA ENTREPRISE.

A4J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Ngog- Mapubi

ETAT D'AVANCEMENT : Fourniture de 100 chaises VIP au restaurant municipal de la Commune de Ngog – Mapubi le 18/11/2013. La prestation a été réalisée par l'ETS LOM.

A4J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Okola

ETAT D'AVANCEMENT : Fourniture des chaises liberta VIP en Alu au cercle municipal de la commune d'Okola le 29/11/2013.

A4J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Matomb

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 2 MP :

Réhabilitation de la tribune au Centre-ville de Matomb ;

Réhabilitation de la salle des fêtes au Centre-ville de Matomb.

Les 2 MP exécutés par ETS MOUCOCO sont achevés et réceptionnés le 01/02/2013. Le prestataire a été payé

B201 : Elaboration/Actualisation des plans communaux d'aménagement CENTRE

ETAT D'AVANCEMENT : Ces plans ont été élaborés pour les 19 communes de l'allocation 2010 ; pour 17 communes de l'allocation 2011 lors du 1ier trimestre de ladite année et enfin 28 communes lors du 2ième trimestre 2014. La collecte de données pour l'actualisation des PCD pour les 28 Communes du second semestre 2014 est en cours.

B202 : Acquisit° équipcartog (GPS, matériel info etc...) CENTRE

ETAT D'AVANCEMENT : A ce jour, 64 Ordinateurs complets ont été remis aux 64 communes couvertes par le PNDP, 64 GPS ont également été remis à ces 64 communes. Les Maires, SG et agents Communaux de Développement ont une fois de plus été formés sur l'utilisation de ces GPS du 23 au 27/09/2014, lors de la Formation sur le PRO-ADP qui s'est déroulée à l'hôtel le Relais St André de Mbalmayo. Il faut également noter que 64 motos ont à ce jour été remises aux 64 communes couvertes par le programme.

DIFFICULTES : Mauvaise gestion d'utilisation de ce matériel par la commune.

RECOMMANDATIONS : Les communes doivent mieux s'impliquer dans la gestion de ce matériel.

B204 : Actions d'appui à la gouvernance locale CENTRE

ETAT D'AVANCEMENT :

Plan d'action sur le Citizen reportingcard disponible dans la commune. Le PNDP a procédé au Renforcement des capacités des Agents Communaux de Développement et des Agents financiers au CEFAM de Buea.

Renforcement des capacités de l'Agent Communal de Développement et de l'Agent financier au CEFAM de Buea, pour la commune d'Afanloum ;

Renforcement des capacités du SG, de l'Agent Communal de Développement et de l'Agent financier au CEFAM de Buea, pour les communes de Nsem et Bokito ;

Renforcement des capacités du SG, du RM de l'Agent Communal de Développement et de l'Agent financier au CEFAM de Buea, pour les communes de Biyouha, Bikok, Ayos et Awae ; Renforcement des capacités du SG, RM, de l'Agent Communal de Développement et de l'Agent financier au CEFAM de Buea, pour les communes d'Okola, Obala, Nkoteng, Nitoukou, Ngoro, Ngomedzap, Ngambé-Tikar, Ndikiniméki, Messondo, Mbandjock, Lobo, Lembe-Yezoum, Evodoula, Edzendouan et Dzeng.

Renforcement des capacités de l'Agent Communal de Développement et de l'Agent financier au CEFAM de Buea, pour la commune de Kobdombo.

B301 : Développement du logiciel comptable pour les comm CENTRE

ETAT D'AVANCEMENT : Le logiciel SIMB-BA qui est un logiciel de la comptabilité communal a été introduit dans 06 communes dans la région du centre. Il s'agit des communes de Messondo, Makénéné, Nkoteng, Okola, Yoko et Monatéle. Toutes ces communes ont été formées par un consultant recruté à cet effet; Cette formation a eu lieu à Mbalmayo du 3 au 7 Janvier 2013. Une seconde vague de formation sur l'utilisation de ce logiciel a eu lieu du 29/09/2014 au 04/10/2014 à Mfou.

DIFFICULTES : Le logiciel n'est pas utilisé de façons efficaces dans les communes.

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser le personnel communal pour une meilleure utilisation du logiciel.

B301 : Développement du logiciel comptable pour les commOkola

ETAT D'AVANCEMENT : Ce logiciel est utilisé par la commune

DIFFICULTES : Problème de d'impression des documents.

B301 : Développement du logiciel comptable pour lacommNkoteng

ETAT D'AVANCEMENT : Ce logiciel est utilisé par la commune

DIFFICULTES : Machine PNDP en panne

RECOMMANDATIONS : Il faudra réinstaller le logiciel dans une autre machine

B301 : Développement du logiciel comptable pour les commMonatéle

ETAT D'AVANCEMENT : ce logiciel est utilisé par la commune

B301 : Développement du logiciel comptable pour les commMakénéné

ETAT D'AVANCEMENT : Ce logiciel n'est pas utilisé par la commune.

DIFFICULTES : Machine de la commune virusées.

RECOMMANDATIONS : Sensibilisation du maire pour l'achat d'antivirus.

B301 : Développement du logiciel comptable pour les comm Yoko

ETAT D'AVANCEMENT : Ce logiciel est utilisé par la commune.

B401 : Format° OAL et équipes pluridisciplin communes CENTRE

ETAT D'AVANCEMENT : l'atelier régional de formation des Maires, Secrétaires Généraux (SG), Présidents des Comités De Pilotage (COPIL), Agents Communaux, SDL des préfectures et Organismes d'Appui Local (OAL) en charge de l'accompagnement des communes dans l'actualisation des Plans Communaux de Développement, ont eu lieu en 2 vagues, pour les 28 communes d'allocation 2012. La 1ère vague a eu lieu à Bafia du 02 au 14 Juin 2014. 14 communes étaient conviées à cette 1ère phase à savoir : Kiiki, Kon-Yambetta, Deuk, Ombessa, Eséka, Mengang, Endom, Mfou, Soa, Olanguina, Ngoumou, Akono, Mengueme et Akoéman.

Pour la seconde phase qui a eu lieu à Eséka du 23 Juin au 05 Juillet 2014, 14 communes ont été conviées à savoir : Bibey, Minta, Monatéle, Sa'a, Batchenga, Elig-Mfomo, Ebebdia, Mbangassina, Bot-Makak, Dibang, Makak, Bondjock et Yaoundé 7. Ces deux ateliers ont vu la participation massive de toutes les parties conviées, mais également celle des autorités administratives.

C403 : Audit technico-fin sur base d'échantillon (annuel) CENTRE

ETAT D'AVANCEMENT : Dans le cadre du suivi des activités de mise en œuvre du PNDP et l'évaluation que les partenaires sont appelés à effectuer, un audit technique et financier a eu lieu du 25 Avril au 13 Mai 2013; Les communes suivantes ont été concernées; Bikok, Nkolmetet, Biyouha, Matomb, Obala, Lobo, Akonolinga, Mbalmayo, Okola, Mbandjock et Esse.

C406 : Eval mise en œuvre plan de dev peuplés pygmées CENTRE

ETAT D'AVANCEMENT : Les conventions ont été signées avec les trois communes concernées (ESEKA, MESSONDO et NGAMBE-TIKAR). La mise en œuvre des conventions est effective.

C506 : Actions com promo dév local au niveau communal CENTRE

ETAT D'AVANCEMENT : Diffusion de 45 émissions sur la mise en œuvre du PDC et PCD en langue Bassa, Ewondo, Bamvelle, Bafia et français.

C516 : Couverture médiatique des activités CENTRE

ETAT D'AVANCEMENT : Couverture médiatiques des ateliers de Formation des OALs à Bafia et Eséka ; remise de motos aux 22 communes, dans le cadre de la seconde phase du PNDP.

5.1. 3. Bilan détaillé Extrême-Nord**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire CRC EXTREME NORD**

ETAT D'AVANCEMENT : La sélection d'un OAL pour l'accompagnement de la commune de Méri à l'actualisation de son PDC a été relancée au cours du 3^e trimestre 2014. Au moment des interviews préliminaires en vue de la signature du contrat, la CRCEN s'est rendue compte que l'OAL présentait le même personnel que celui prévu dans la commune de Mozogo où il était également adjudicataire. Ce qui a conduit à l'arrêt de la procédure et à la transmission d'une demande de propositions actualisée à la délégation départementale des marchés publics du Diamaré. La consultation des OAL de la liste restreinte est actuellement en cours.

Le contrat de l'OAL pour l'actualisation du PDC de la commune de Waza est en cours. Il a été freiné par l'insécurité transfrontalière qui règne dans la commune.

En rappel, c'est au cours du 2^e trimestre 2014 que la CNC a donné la non objection aux résultats des sélections des Organismes d'Appui Locaux (OAL) effectuées entre le 4^e trimestre 2013 et le 1^{er} trimestre 2014. La non objection a été obtenue en avril pour 9 communes et en juin pour la commune de Mokolo.

DIFFICULTES : -Non maîtrise des procédures de sélection des OAL par les commissions de passation des marchés ayant conduit au retard du lancement de la sélection et à la reprise de la sélection pour certaines communes

- Plan de sélection des OAL par les commissions de passation des marchés non harmonisé, ce qui a retardé la transmission des résultats de sélection à la CNC pour arbitrage

RECOMMANDATIONS : Accompagnement du personnel du MINMAP et programmation coordonnée de la sélection des OAL

A102 : Elaboration des Plans Communaux de Développement (PCD) Maroua Ier

ETAT D'AVANCEMENT : Les rapports de DIC et de DEUC sont rédigés mais non restitués. La collecte des données du DPNV est achevée et le rapport consolidé en cours de production.

Les rapports du DIC, du DEUC et le rapport consolidé est attendu au plus tard à la fin de janvier 2015 en vue de leur examen par la CRCEN.

DIFFICULTES : -Non respect de la date de restitution conjointe du DEUC des trois communes de Maroua

- Lenteur dans la production des rapports de DIC et DEUC

RECOMMANDATIONS : Organiser le plus tôt possible l'atelier de restitution (7 janvier 2015).

A102 : Elaboration des Plans Communaux de Développement (PCD) Maroua II

ETAT D'AVANCEMENT : Les rapports de DIC et de DEUC sont rédigés mais non restitués. La collecte des données du DPNV est achevée et le rapport consolidé est en cours de production.

Le pointage GPS des infrastructures socio-économiques n'a pas encore démarré.

Les rapports du DIC, du DEUC et le rapport consolidé est attendu au plus tard à la fin de janvier 2015 en vue de leur examen par la CRCEN.

DIFFICULTES : Non respect de la date de restitution conjointe du DEUC des trois communes de Maroua

- Lenteur dans la production des rapports de DIC et DEUC

RECOMMANDATIONS : Organiser le plus tôt possible l'atelier de restitution (7 janvier 2015)

A102 : Elaboration des Plans Communaux de Développement (PCD) Maroua III

ETAT D'AVANCEMENT : Les rapports de DIC et de DEUC sont rédigés mais non restitués. La collecte des données du DPNV est achevée et le rapport consolidé est en cours de production.

La collecte des données GPS est effectuée et la saisie est en cours dans PRO ADP et Excel.

Les rapports du DIC, du DEUC et le rapport consolidé est attendu au plus tard à la fin de janvier 2015 en vue de leur examen par la CRCEN.

DIFFICULTES : -Non respect de la date de restitution conjointe du DEUC des trois communes de Maroua ;

-Indisponibilité du maire pour la restitution du DIC

RECOMMANDATIONS : Organiser le plus tôt possible l'atelier de restitution (7 janvier 2015)

- Lenteur dans la production des rapports de DIC et DEUC

A102 : Elaboration des Plans Communaux de Développement (PCD) Ndoukoulou

ETAT D'AVANCEMENT : Rapports de DIC, DEUC et rapport consolidé rédigés et déposés à la CRCEN. Collecte des données GPS effectuée et en cours de saisie dans PRO ADP et Excel.

Les rapports du DIC, du DEUC et le rapport consolidé est attendu au plus tard à la fin de janvier 2015 en vue de leur examen par la CRCEN.

A102 : Elaboration des Plans Communaux de Développement (PCD) Bogo

ETAT D'AVANCEMENT : Les rapports du DIC et du DEUC sont rédigés, restitués mais non produits.

La réalisation du DPNV est achevée mais la collecte des données du GPS est en cours.

Les rapports du DIC, du DEUC et le rapport consolidé est attendu au plus tard à la fin de janvier 2015 en vue de leur examen par la CRCEN.

DIFFICULTES : -Indisponibilité des moyens financiers

- Lenteur dans la production des rapports de DIC et DEUC

RECOMMANDATIONS : Accélérer le paiement de 10% afin de permettre à l'OAL de produire les rapports de DIC et DEUC.

A102 : Elaboration des Plans Communaux de Développement (PCD) Pétte

ETAT D'AVANCEMENT : Le rapport du DEUC est rédigé et a été restitué. Le rapport du DIC a été produit mais non restitué. Le DPNV est réalisé, le rapport consolidé en cours de production mais non restitué.

La collecte des données GPS est achevée

Les rapports du DIC, du DEUC et le rapport consolidé est attendu au plus tard à la fin de janvier 2015 en vue de leur examen par la CRCEN.

DIFFICULTES : - Lenteur dans la production des rapports de DIC et DEUC

RECOMMANDATIONS :

A102 : Elaboration des Plans Communaux de Développement (PCD) Mokolo

ETAT D'AVANCEMENT : Rapports de DIC et DEUC rédigés mais non déposés au PNDP.

Collecte des données du DPNV achevée. Consolidation des diagnostics en cours.

Collecte des données GPS effectuée, saisie en cours dans Excel et PRO ADP. Paiement de 10% effectué

Les rapports du DIC, du DEUC et le rapport consolidé est attendu au plus tard à la fin de janvier 2015 en vue de leur examen par la CRCEN.

DIFFICULTES : Insécurité transfrontalière.

- Lenteur dans la production des rapports de DIC et DEUC

RECOMMANDATIONS : Produire les DIC et DEUC et les déposer à la CRCEN

A102 : Elaboration des Plans Communaux de Développement (PCD) Mozogo

ETAT D'AVANCEMENT : Le rapport de DIC est en cours de rédaction tandis que le rapport de DEUC est rédigé mais non restitué. La collecte des données du DPNV n'a pas encore été démarrée, ni la collecte des données GPS.

Les rapports du DIC, du DEUC et le rapport consolidé est attendu au plus tard à la fin de janvier 2015 en vue de leur examen par la CRCEN.

DIFFICULTES : Plusieurs villages de la commune sont situés dans la zone de haute insécurité transfrontalière où les combats sont réguliers.

- Lenteur dans la production des rapports de DIC et DEUC

RECOMMANDATIONS : Saisir le maire pour la suspension des travaux sur le terrain ;

Programmer la restitution des DIC et DEUC en janvier 2015.

A102 : Elaboration des Plans Communaux de Développement (PCD) Mogodé

ETAT D'AVANCEMENT : Les rapports de DIC, DEUC sont rédigés et attendent d'être restitués. Le rapport consolidé est en cours de rédaction et sera complétée par la collecte des données GPS qui n'est pas encore effectuée.

Les rapports du DIC, du DEUC et le rapport consolidé est attendu au plus tard à la fin de janvier 2015 en vue de leur examen par la CRCEN.

DIFFICULTES : Indisponibilité des moyens financiers et du GPS

- Lenteur dans la production des rapports de DIC et DEUC

RECOMMANDATIONS :

A102 : Elaboration des Plans Communaux de Développement (PCD) Waza

ETAT D'AVANCEMENT : Le contrat de la prestation est en cours de signature à la Délégation Départementale des Marchés Publics du Logone et Chari (DDPMAP).

La préparation du processus en cours

DIFFICULTES : -Confiscation du contrat de l'OAL par la Délégation Départementale des Marchés Publics du Logone et Chari ;

-Insécurité transfrontalière

RECOMMANDATIONS : Compte tenu de la situation sécuritaire de la commune, la suspension du contrat s'avère indispensable.

A102 : Elaboration des Plans Communaux de Développement (PCD) Logone birni

ETAT D'AVANCEMENT : Le draft du plan communal de développement a été produit et déposé à la CRCEN.

La collecte des données GPS a été effectuée dans 48 villages sur 56.

DIFFICULTES :- Insécurité transfrontalière ambiante ;

- inaccessibilité de certains villages due à l'inondation

Ces difficultés ont limité la collecte des données GPS

RECOMMANDATIONS : Se rapprocher des autorités administratives et militaires

A103 : Approbation des PCD CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT : Compte tenu des contraintes financières liées à la clôture du financement IDA, il n'a pu être organisée l'approbation par les conseils municipaux élargis aux Sectoriels (COMES) des PCD de Yagoua, Moutourwa et Kaï-kaï.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours du 1^{er} trimestre 2014, deux cadres communaux (CCF Makary et CCD Ndoukoulou) ont été recrutés dans le cadre du partenariat avec le Programme et selon les procédures simplifiées de la Banque Mondiale.

En outre, la CRCEN a accompagné les communes dans le remplacement des cadres communaux ayant désisté après ou avant la fin de leur prise en charge dégressive par le PNDP. Cependant, 7 postes de cadres communaux communaux restent vacants notamment deux postes vacants dûs aux décès (CCF Fotokol et Maga), un poste vacant du fait de la promotion d'un cadre financier comme Receveur Municipal (Bourha), quatre postes vacants

en raison du désistement des cadres communaux au terme de la prise en charge dégressive par le PNDP (CCD Goulfey et Maroua Ier, CCF Hilé alifa et Zina).

Il est prévu l'accompagnement des communes pour le remplacement de ces cadres communaux en 2015.

DIFFICULTES : Procédure de recrutement assez longue au niveau national

Instabilité des agents communaux

Non respect par certaines communes des profils exigés pour les cadres communaux à recruter

RECOMMANDATIONS :- En cas de désistement d'un cadre communal pris en charge par le Programme, permettre à la CRCEN de lancer le recrutement au niveau régional pour les agents démissionnaires.

-La CRCEN doit valider les personnes recrutées par les communes pour jouer le rôle de cadres communaux financiers ou techniques

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT : A la fin de ce de cette année 2014, les contrats de 8 cadres communaux sont encore pris en charge par le PNDP à 50%. Par contre, la prise en charge par le PNDP de 90% des cadres communaux (86) est arrivée à terme. Dorénavant, ces cadres sont entièrement pris en charge par leurs communes. Compte tenu de la marque imprimée par les certains cadres communaux, plusieurs communes ont entrepris de les conserver dans leur personnel. Le processus de contractualisation a déjà abouti pour 22 cadres communaux et est avancé pour 38 cadres communaux dont les dossiers se trouvent entre la Préfecture et le MINATD. A ceux là s'ajoute les contrats de 25 cadres communaux sont en cours de négociation ou de signature dans les communes. Enfin, 7 postes de cadres communaux sont vacants.

DIFFICULTES : Paiement non systématique des salaires des cadres communaux par les communes

Hésitation de la contractualisation de certains cadres communaux

RECOMMANDATIONS : Lors des missions et des ateliers rappeler aux communes de leurs engagements dans le cadre du partenariat avec le PNDP.

A201 : Etudes de faisabilité technique et environnementales des MP CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT : Les études de faisabilité de 228 nouveaux microprojets ont été initiées en 2014. Actuellement, les études de 115 microprojets sont achevées tandis les études de 46 microprojets sont en cours. Sur le terrain, les études ont débuté par la validation des sites proposés pour la réalisation desdites études à travers une analyse technique et environnementale sur la base du formulaire socio-environnemental.

La sélection des consultants pour la réalisation des études de faisabilité de 67 microprojets pour la plupart agricoles est en cours.

DIFFICULTES : -Inaccessibilité de certaines communes (Darak, Fotokol, Blangoua et Goulfey) du fait de l'insécurité transfrontalière.

A202 : Approbation des études de faisabilité par le COMES CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année 2014, les études de faisabilité de 97 microprojets ont été approuvées.

A203 : Sélection des prestataires pour la réalisation des MP CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année 2014, la passation des marchés des microprojets a abouti pour plusieurs microprojets. Cependant, un certain nombre de microprojets se trouvent dans la phase de passation des marchés. La passation des marchés de 15 MP est actuellement en contentieux. Il s'agit de 10 forages de la commune de Zina qui ont été passés par demande de cotation par la Délégation Départementale des Marchés Publics du Logone et chari mais l'attribution a été annulée par le Ministre des Marchés Publics au motif que ledit marché n'est pas soumis à la procédure de demande de cotation selon le Code national des Marchés Publics. Le Délégué Régional des Marchés Publics a saisi le MINMAP pour soutenir que ledit marché a été passé selon les Procédures simplifiées de la Banque Mondiale. La réaction du MINMAP reste attendue. La passation des marchés de 5MP de la commune de Datchéka a également été annulée par le MINMAP après une requête non fondée d'un prestataire. Le MINMAP a une fois de plus été saisi pour autoriser la poursuite de la procédure.

Les demandes de cotation de 8 MP attendent actuellement d'être relancées après des résiliations. Cette relance pourra prendre un peu plus de temps pour le cas de 4MP dans la commune de Kolofata car nécessitant un changement de sites et la commune est confrontée à une insécurité transfrontalière.

L'analyse des offres de 10 MP est actuellement en cours par les commissions départementales de passation des marchés. Les contrats de 6 MP sont en cours de signature.

DIFFICULTES : -Reprise de la passation de certains marchés du fait de l'insuffisance de concurrence

- Non contrôle par la CRCEN de la signature des contrats des prestataires faisant intervenir le prestataire, le MINMAP, le maire et le PNDP ce qui augmente le temps de la passation des marchés

- Non maîtrise des procédures simplifiées par certaines commissions du MINMAP (ayant conduit à un contentieux)

- Forte dépendance des services du MINMAP vis-à-vis du PNDP à qui revient l'élaboration des DDC, des contrats, des rapports de sélection

RECOMMANDATIONS : -Veiller à la publicité des marchés passés en demande de cotation

-Organisation des réunions de programmation des marchés avec le MINMAP et des séances de signature des contrats des prestataires pour la réalisation des microprojets.

A3A1 : Microprojet Education BLANGOUA

ETAT D'AVANCEMENT : Les 500 tables bancs fournis en fin 2013 dans les EP NGanatir, EP Zoundouma, EP Daboulda, Lycée Blangoua, EP Blangoua et EP Chaoué de la commune de Blangoua sont en bon état. De même, le bloc de deux salles de classe équipées réalisé le 18 mars 2014 à l'EP Daboulda est en bon état et fonctionnel.

A3A1 : Microprojet Education HILE ALIFA

ETAT D'AVANCEMENT : Le bloc de 2 salles de classe équipées avec bureau administratif incorporé construit à l'EP de Hilé Alifa a été réceptionné provisoirement le 08 juillet 2014. Il est en bon état et fonctionnel.

A3A1 : Microprojet Education GOULFEY

ETAT D'AVANCEMENT : Les trois blocs de 2 salles de classe équipées construits dans les EP de Douban Arabe, EP de Amrichad et EP de Mara de la commune de Goulfeys sont en bon état. Ils ont été réceptionnés provisoirement le 30 octobre 2014 et sont tous fonctionnels.

A3A1 : Microprojet Education KOLOFATA

ETAT D'AVANCEMENT: Les blocs de 02 salles de classe équipées construits à l'école maternelle de Tolkomari et au CETIC de Kolofata dans la commune de Kolofata ont été provisoirement réceptionnés le 22 octobre 2014. Les bâtiments sont en bon état et fonctionnels.

Pour la construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées avec latrines incorporées à l'école maternelle d'Amchidé 1, les travaux sont en arrêt et le marché de construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées au lycée de Kérawa a été résilié le 07 septembre 2014 du fait de la défaillance de l'entreprise.

DIFFICULTES : Insécurité transfrontalière dans la commune

RECOMMANDATIONS : Au regard de la situation sécuritaire, le Programme devra surseoir provisoirement à la réalisation des microprojets dans la commune de Kolofata.

A3A1 : Microprojet Education DARGALA

ETAT D'AVANCEMENT: Les deux blocs de 2 salles de classe équipées construits au CETIC de Dargala et au CES de Yoldéo ont été réceptionnés provisoirement le 24 octobre 2014. Ces bâtiments sont en bon état et sont fonctionnels.

A3A1 : Microprojet Education HINA

ETAT D'AVANCEMENT : Les blocs de 2 salles de classe équipées construits à l'EP Bilingue et à l'EP Ouro-Mana réceptionnés provisoirement le 11 avril 2014 sont en bon état et fonctionnels.

A3A1 : Microprojet Education BOURHA

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de trois blocs de 2 salles de classe équipées dans la commune de Bourha sont en cours de réalisation. Le niveau d'avancement physique des lots se présente comme suit :

Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées au CES de Guili : 68,32%

Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées au CES de Boukoula : 68,32%

Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées au CETIC de Bourha : 68,32%

DIFFICULTES : Dépassement de délai. Travaux de finition et de fabrication des équipements en cours.

RECOMMANDATIONS : Adresser une lettre de rappel pour le retard et organiser une visite de site dans la semaine du 22 décembre 2014.

A3A1 : Microprojet Education ROUA

ETAT D'AVANCEMENT : La construction de 7 salles de classe dans la commune de Roua sont en cours et les niveaux d'avancement physique des travaux répartis comme suit :

Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'EP de Dissambak : 80%

Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'EP de Broh : 70%

Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'EP de Kone : 70%

Construction d'une salle de classe équipée à l'EP Matakam-Soulédé : 70%

DIFFICULTES :- Bâtiment achevé, équipement non assemblé pour cause de difficulté d'obtention de boulons ;

- Travaux de maçonnerie achevés. Chantier approvisionné en tôles et bois mais en arrêt pour difficultés financières. Dépassement de délai

RECOMMANDATIONS : - Organiser une mission de pré-réception technique dans la semaine du 22 décembre 2014 ;

- Organiser une mission de suivi dans la semaine du 22 décembre 2014 et appuyer l'entreprise dans le montage et paiement d'un décompte

A3A1 : Microprojet Education KOZA

ETAT D'AVANCEMENT : Le bloc de deux salles de classe équipées construit à l'EP de Kazié réceptionné provisoirement le 12 septembre 2014 est en bon état et fonctionnel.

A3A1 : Microprojet Education DZIGUILAO

ETAT D'AVANCEMENT : Les 4 blocs de 2 salles de classe équipées construits dans les EP de Golonguini II, de Djaolané, Bilsoué et au CES de Barlang réceptionnés provisoirement le 21 mars 2014 sont en bon état et fonctionnels.

A3A1 : Microprojet Education GUIDIGUIS

ETAT D'AVANCEMENT : Les 200 tables bancs fournis le 10 avril 2014 dans les écoles publiques de Danmigri - Maderwa, Lamtaré et Guidiguys groupe I et au CES de Kourbi sont en bon état.

Tandis que les travaux de construction de 02 blocs de 02 salles de classe à Défin et Patalao sont en cours et leur niveau d'avancement physique est de 37%.

RECOMMANDATIONS : -Organiser une visite de site dans la semaine du 16 décembre 2014

A3A1 : Microprojet Education KAELE

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de 02 blocs de 2 salles de classe équipées à l'EP de Vaza et à l'EP de Guétalé dans la commune de Kaélé sont en cours.

RECOMMANDATIONS : Organiser une visite de site dans la semaine du 16 décembre 2014.

A3A1 : Microprojet Education MINDIF

ETAT D'AVANCEMENT : Les 02 blocs de 2 salles de classe équipées construits à l'EP de Loubour et à l'EP de Tondéwo dans la commune de Mindif réceptionnés provisoirement le 03 novembre 2014 sont fonctionnels et en bon état.

A3A1 : Microprojet Education KALFOU

ETAT D'AVANCEMENT : Le 27 juin 2014, il a été réceptionné dans la commune de Kalfou 1 195 tables bancs dans chacune des écoles de : Bougaye -Centre, Kaola, Korokoro, Gada-Karal, Bléchéché, Djaabéwal, Djiada, Zaria, Gobio, Djorguel, Louggol, Kouro, Goulmoun, Baga, Daïba et aux lycées de Bougaye et de Lokoro, Daïba et aux lycées de Bougaye et de Lokoro. Ces tables bancs viennent s'ajouter aux 1 110 tables bancs fournis en fin 2013 dans chacune des écoles de : Tchioura, Danmiguiri, lokoro, Goulourgou, Hamdallao, Guinane-Centre, Golopo, Wouro-Soudi, Tchoura, Kalfou- centre, Kalfou école franco-arabe, Kessewo, Guermé, CETIC de Kalfou et au Lycée de Kalfou qui sont actuellement en bon état et tous fonctionnels.

A3A1 : Microprojet Education GUEME

ETAT D'AVANCEMENT : Deux blocs de deux salles de classe équipées dans les EP de Gabaraye- widi et de Widigué-hlagam ont été réceptionnés le 13 mai 2014. Les deux blocs de deux salles de classe équipées dans les EP de Doumaraye et Bangala- Mogoï ont été provisoirement réceptionnés le 05 décembre 2014. Tous ces bâtiments sont en bon état et fonctionnels.

A3A1 : Microprojet Education DATCHEKA

ETAT D'AVANCEMENT : les travaux de construction de deux blocs de deux salles de classe équipées à l'EP Soukoumkaya et à l'EPB de Golompou les EP sont en cours d'exécution dans la commune de Datchéka. Ces travaux avancement très lentement.

Par contre, le marché du microprojet de construction de 2 blocs de 2 salles de classe équipées à l'EP de Lara, à l'EP de Sokom a été relancé suite à la résiliation du contrat du premier prestataire. L'approbation de la DDC qui intègre la construction d'un forage à Sokom est attendue. Le projet de contrat est en examen au MINMAP depuis fin septembre 2014.

DIFFICULTES : - Travaux actuellement en cours de finition. Le rythme d'avancement des travaux est très lent à cause de la défaillance de l'entreprise qui a deux lettres de rappel et une lettre de mise en demeure.;

RECOMMANDATIONS : - Organiser une visite de site dans la semaine du 16 décembre 2014.

- Organiser une rencontre avec le DDMAP du Mayo Danay

A3A1 : Microprojet Education WINA

ETAT D'AVANCEMENT : Deux blocs de deux salles de classe équipées à l'EP de Touba, EP de Rouane sont en cours d'exécution dans la commune de Wina. Ces travaux ont démarré en fin mai 2014 et ont momentanément été suspendus pendant la saison pluvieuse (du 22août 2014 au 24 octobre 2014). Leur niveau d'avancement physique est de 70%.

Les travaux de construction de deux blocs de 2 salles de classe équipées au CES de Kourbi et à l'EP de à l'EP Daram-Bilaye sont également en cours. Leur niveau d'avancement physique est de 15%.

RECOMMANDATIONS :- Adresser une lettre de rappel pour le retard et envisager une visite de site dans la semaine du 16 décembre 2014.

A3A1 : Microprojet Education MAGA

ETAT D'AVANCEMENT: Quatre blocs de deux salles de classe équipées au CES de YANGAH, au CETIC de MAGA, au CES de MOURLA et au CES de TEKELE ont été réceptionnés le 28 juin 2014.

A3A1 : Microprojet Education TCHATIBALI

ETAT D'AVANCEMENT : Six blocs de deux salles de classe équipées construits au lycée de Werféo-Wibiwa, au CES de Kada'a et au CES de Douaye ont été réceptionnés provisoirement le 31 octobre 2014. Ils sont tous en bon état et fonctionnels.

A3A2 : Contrôles des Microprojets d'Education CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT : Actuellement, des contrats de consultants individuels pour le contrôle des travaux des microprojets dans le secteur de l'éducation sont en cours d'exécution au niveau de la région. Ces contrôleurs veillent à la bonne exécution des microprojets du secteur de l'éducation. Au cours du premier semestre, plusieurs contrats sont arrivés à terme au cours du 4^e trimestre.

A3B1 : Microprojet Santé Fotokol

ETAT D'AVANCEMENT : Un bloc de deux salles d'hospitalisation a été réceptionné le 13 mars 2014 au CMA de Fotokol.

A3B2 : Contrôles des Microprojets Santé Fotokol

ETAT D'AVANCEMENT : Le cadre de développement de la commune de Fotokol a assuré le contrôle des travaux de construction d'un bloc de deux salles d'hospitalisation au CMA de Fotokol.

A3B1 : Microprojet Santé KOZA

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction d'un bloc sanitaire, de deux blocs de latrines, d'un logement d'astreinte et d'un incinérateur au CSI de Moustikar sont en cours d'exécution.

Les microprojets d'équipement et d'électrification photovoltaïque du CSI de Koza sont en phase de passation des marchés.

A3B1 : Microprojet Santé GAZAWA

ETAT D'AVANCEMENT : un Bâtiment du service d'hygiène, un bloc de latrines, une cuisine et un magasin au CSI de Gazawa ont été réceptionnés provisoirement le 03 novembre 2014. Les bâtiments sont en bon état et tous fonctionnels.

A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement FOTOKOL

ETAT D'AVANCEMENT : Un bloc de latrines à quatre compartiments a été réceptionné le 13 mars 2014 au CMA de Fotokol. Tandis que 4 forages à Ndjiabouniba, EP fotokol, quartier Sous- préfecture et au CMA de Fotokol ont été réceptionnés le 4 février 2014.

A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement HILE ALIFA

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de 11 forages dans la commune de Hilé alifa avancement normalement et sont au niveau de la réalisation des superstructures dans chacune des localités : Tchika, Dolé - Milini, Gononi, Dougomsilio II, Mafoulso I, Mafoulso II, Tchahak, Hilé Alifa I et Fadja et EP de Hilé -Andalgui, EP de Hilé Alifa II. Leur niveau d'avancement physique est 55%.

Le bloc latrines à trois compartiments à l'EP de Hilé Alifa II a été réceptionné provisoirement le 08 juillet 2014.

DIFFICULTES : Reprise des travaux le 17 novembre 2014 par les essais de débit après suspension le 22 août 2014 du fait de l'insécurité. Chantier en arrêt pour cause de haute insécurité

A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement GOULFEY

ETAT D'AVANCEMENT : Les forages réalisés en fin 2013 à Zalat_Salamat et à l'EP de Douban_Arabe dans la commune de Goulfeys sont en bons états et fonctionnels.

De même, les quatre blocs de latrines à trois compartiments construits à l'EP de Douban Arabe, à l'EP de Amrichad, à l'EP de Doungoura et à l'EP de Fadjé ont été réceptionnés le 30 octobre 2014. Ces bâtiments sont en bon état et tous fonctionnels.

A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement DARAK

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de 11 forages équipés de pompe à motricité humaine dans la commune de Darak ont été réceptionnés le 5 juin 2014 dans les localités de Magala- Ndjamen, Ngaïwa, Djireib 1, Tororoya, Goré-tchandi et Doré-liman, à Guirkima, Riad, Bideine, Kadouna, et Herwa.

Par contre, les travaux de construction de 3 blocs latrines à 4 compartiments au marché de Darak_ centre sont en arrêt.

DIFFICULTES :- -Les délais d'exécution des travaux sont largement dépassés (Dépassement du délai contractuel) ; -faible capacité financière de l'entreprise

-Indisponibilité et coût élevé de certains matériaux de construction dans la localité

- Zone de haute insécurité transfrontalière

RECOMMANDATIONS : -Tenir compte de cette réalité lors de la sélection des entreprises (bien que pris en compte dans les études de faisabilité, les entreprises pour le marché proposent des prix bas.

-Veiller à la sélection des entreprises professionnelles ; -Application des pénalités de retard ; - Evaluer les travaux exécutés par l'entreprise et entreprendre la résiliation du contrat

A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement BLANGOUA

ETAT D'AVANCEMENT : Les 6 forages à Zoundouma, Amdouman, Blaram, Kinziakeu et à sabandaba et à l'EP de Daboulou ont été réceptionnés provisoirement 03 juillet 2014. Ils sont tous en bon état et fonctionnels.

Le bloc de latrines à trois compartiments réalisé le 18 mars 2014 à l'EP Daboulou est en bon état et fonctionnel.

A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement DZIGUILAO

ETAT D'AVANCEMENT : Sept forages ont été réceptionnés dans la commune de Dziguilao respectivement le 7 mars 2014 (à l'EP de Balané, à l'EP de Golonguini II, à l'EP de Bilsoué et à l'EP de Djaolané, et dans les localités Blambalé, Saïga et Going) et le 21 mars 2014 (Saïga et Lobokri).

Ces forages sont fonctionnels, de même que les comités de gestion mis en place autour de ces forages.

Les 4 blocs de latrines à trois compartiments à l'EP de Golonguini II, à l'EP Djaolané, à l'EP Bilsoué et au CES de Barlang réceptionnés provisoirement le 21 mars 2014 sont en bon état.

A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement GUIDIGUIS

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de 3 forages équipés de pompe à motricité humaine à Danmigri -Madewa, à Dawariga et au CSI de Guégo sont en cours et leur niveau d'avancement physique est de 50%. De même, les travaux de construction de deux blocs latrines à trois compartiments à Défin et Patala sont en cours et le niveau d'avancement physique est de 37%.

RECOMMANDATIONS :- Organiser une visite de site dans la semaine du 16 décembre 2014.

A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement MINDIF

ETAT D'AVANCEMENT : Six forages équipés de pompe à motricité humaine ont été réceptionnés le 15 mai 2014 au CES de Modjombodi, au quartier Tchakadjam, au quartier Tchawaka, à l'EP de Djangal-walassine, à Taliel-Djappai et à Tondéwo dans la commune de Mindif.

La réalisation des forages portait sur neuf sites mais la foration a été négative trois sites à savoir : lycée de Mindif, EP de Bobora et Ndisoré. Les nouvelles études géophysiques sont en cours.

Quant aux travaux de construction de 2 blocs de latrines à trois compartiments à l'EP de Loubour et à l'EP de Tondéwo, ils ont été réceptionnés le 03 novembre 2014 et sont fonctionnels.

A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement KAELE

ETAT D'AVANCEMENT : les travaux de construction de deux blocs latrines à trois compartiments à l'EP de Vaza et à l'EP de Guétalé dans la commune de Kaélé sont en cours. Leur niveau d'avancement est de 50%.

A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement MAGA

ETAT D'AVANCEMENT : Le 21 mars 2014, la réception provisoire de 4 forages a été effectuée au CES de Tékélé, Mourla, Yangah et au CES de Ngoulmoung.

En outre, quatre blocs de deux salles de classe équipées au CES de YANGAH, au CETIC de MAGA, au CES de MOURLA et au CES de TEKELE ont été réceptionnés le 28 juin 2014

A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement GUEME

ETAT D'AVANCEMENT : Deux blocs de latrines à trois compartiments dans les EP de Gabaraye- widi et de Widigué-hlagam ont été réceptionnés le 13 mai 2014. De même, les 3 forages construits dans les EP de Widigué-hlagam, Bourmi guéréme et à Gandjam- danay ont été réceptionnés provisoirement le 07 juillet 2014. Pour ce qui est des 2 blocs de deux salles de classe équipées dans les EP de Doumaraye et Bangala- Mogoi, ils ont été réceptionnés le 05 décembre 2014. Tous ces bâtiments sont fonctionnels et en bon état.

A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement GUERE

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de réhabilitation de 9 forages ont été réceptionnés le 13 juin 2014 dans les localités de Ardaf blamorta, Gadissou, Bourou, Nguéring 1, Djougoumta Nord, Bangana EP, Danigué EP et Groum-angatio.

Les travaux de construction de 9 forages équipés de pompe à motricité humaine sont en cours.

RECOMMANDATIONS : -Organiser une visite de site dans la semaine du 16 décembre 2014.

A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement KALFOU

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de quatre forages à Golopo école, à Kotadjo bouba, à Goulourgou et à Gadakaral dans la commune de Kalfou ont été réceptionnés provisoirement le 4 juin 2014.

Les forages réhabilités en fin 2013 au CMA de Kalfou, à l'EP de Kalfou, à Gobio, au lycée de Bougaye et à Daïba sont en bon état et fonctionnels.

A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement DATCHEKA

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de quatre forages à Golontchai et à Youaye, à l'EP Konkorong, EP de Golompoui ont été réceptionnés provisoirement le 04 juin 2014. Compte tenu du grand retard accusé par l'entreprise, l'exécution des travaux du forage de Sokom lui a été retirée et est actuellement en phase de passation de marchés en même temps que deux blocs de salles de classe et latrines à EP de Sokom et EP de Lara dont le contrat a été résilié.

Par ailleurs, les travaux de construction de deux blocs de latrines à trois compartiments à l'EP Soukoumkaya et à l'EPB de Golompoui les EP sont en cours et avancement très lentement.

DIFFICULTES : -Les délais d'exécution des travaux sont largement dépassés (Dépassement du délai contractuel) ; -faible capacité financière de l'entreprise ;

RECOMMANDATIONS : -Veiller à la sélection des entreprises professionnelles ; -Application des pénalités de retard ; - Organiser une visite de site dans la semaine du 16 décembre 2014.

A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement TCHATIBALI

ETAT D'AVANCEMENT : Dix forages ont été réceptionnés dans la commune de Tchatibali respectivement le 3 avril 2014 (Kaolaré, Lawang, Dangba (Bouri), Dangba-Bouri, Maleh et Lawang-Goua) et le 3 juin 2014 (à Yekwang, Youaye-Mbogué, CES Werféo-Wibiwa, CES de Kada'a et au CES de Douaye)

Ces forages sont fonctionnels, de même que les comités de gestion mis en place autour de ces forages.

La foration du site de l'EP de Gouna a été négative et une nouvelle étude géophysique est en cours.

Quant au bloc de latrines à trois compartiments au CES de Douaye, il a également été réceptionné le 31 octobre 2014.

A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement BOURHA

ETAT D'AVANCEMENT : Les microprojets d'hydraulique dans la commune de Bourha comprennent :

-la construction d'une mini AEP à l'hôpital de district de Bourha qui a été réceptionné provisoirement le 17 septembre 2014 est fonctionnel et en bon état.

Les microprojets ci-après sont en cours d'exécution. Il s'agit de :

-la construction de 6 forages au CES de Guili, CES Boukoula, CETIC de Bourha, à Ngonga, Gamboura et à Haou guili. Des premiers travaux de foration effectués en fin mai 2014 sur 5 sites, il ressort que 3 des sites sont négatifs. Des nouvelles études géophysiques sont en cours.

Par contre, les travaux de construction de trois blocs latrines à trois compartiments au CES de Guili, au CES de Boukoula, et au CETIC de Bourha sont en cours. Le niveau d'avancement physique est de 68,32%.

DIFFICULTES : Eloignement de la nappe phréatique du fait du relief montagneux ;

- Dépassement de délai. Travaux de finition et de fabrication des équipements en cours

- Zone d'insécurité transfrontalière.

RECOMMANDATIONS : Exiger les études géophysiques dans ce type de relief

- Adresser une lettre de rappel pour le retard et organiser une visite de site dans la semaine du 22 décembre 2014.

- Organiser une réunion à la CRCEN avec toutes les parties prenantes dans la semaine du 22 décembre 2014.

A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement HINA

ETAT D'AVANCEMENT : Quatre forages équipés de pompe à motricité humaine à l'EP Bilingue de Hina, à l'EP de Ouro-Mana, à Hina-Lamordé et à Hakoula-Waldé ont été réceptionnés provisoirement au 3^e trimestre 2014.

Deux blocs latrines à l'EP Bilingue et à EP Ouro-Mana ont été réceptionnés au 2^e trimestre 2014.

Tous ces bâtiments sont en bon état et fonctionnels.

A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement KOZA

ETAT D'AVANCEMENT : Un bloc de latrines à trois compartiments à l'EP de Kazié dans la commune de Koza a été réceptionné provisoirement au 3^e trimestre 2014.

Les travaux de construction de deux blocs latrines au CSI de Moutsikar dans la commune de Koza sont en cours. Le niveau d'avancement physique est de 50%.

DIFFICULTES :- Dépassement de délai et Zone d'insécurité

RECOMMANDATIONS : Organiser une mission de suivi dans la semaine du 22 décembre 2014 et appuyer l'entreprise dans le montage et paiement d'un décompte

A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement ROUA

ETAT D'AVANCEMENT : La construction de quatre blocs de latrines à trois compartiments dans la commune de Roua sont en cours et situés chacune à l'EP de Dissambak, à l'EP de Broh, à l'EP de Koné et à l'EP Matakam-Soulédé. Le niveau d'avancement physique des travaux est de 90% pour le bloc de latrines de l'EP Dissambak et de 52% pour les autres écoles.

DIFFICULTES :- Dépassement de délai

RECOMMANDATIONS : Organiser une mission de suivi dans la semaine du 22 décembre 2014 et appuyer l'entreprise dans le montage et paiement d'un décompte

A3A1 : Microprojet Eau et Assainissement KOLOFATA

ETAT D'AVANCEMENT : Quatre forages ont été réceptionnés le 27 juin 2014 dans les écoles maternelles d'Amchidé 1, à Mbaïnari, au quartier latin de Kolofata, à Warawidé, dans la commune de Kolofata. La foration de deux autres sites de Gréa centre et de Gréa Blama- Bachir était négative et de nouvelles études géophysiques sont attendues.

Les travaux de construction d'un bloc de latrines à trois compartiments au CETIC de Kolofata ont été réceptionnés au 4^{ème} trimestre 2014 et au lycée de Kérawa, ces travaux n'ont pas encore démarré.

DIFFICULTES : Insécurité transfrontalière dans la commune

RECOMMANDATIONS : Au regard de la situation sécuritaire, le Programme devra surseoir provisoirement à la réalisation des microprojets dans la commune de Kolofata

A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement DARGALA

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de quatre forages dont 01 au CETIC de Dargala centre, 01 à l'EP de Tannéo, 01 au CES de Yoldéo et 01 au CES de Kalhéo dans la commune de Dargala sont en cours. Leur niveau d'avancement physique sont de 98% pour les forages du CETIC de Dargala et EP Tannéo et de 11% pour les CES de Yoldéo et Kaheo.

Les travaux de construction de deux blocs de latrines au CETIC de Dargala et au CES de Yoldéo ont été réceptionnés provisoirement le 24 octobre 2014 et sont fonctionnels.

Les microprojets de construction de trois blocs de latrines au CES de Kahéo, EP de Tannéo et EP de Kalaki, les contrats sont approuvés et en cours de signature.

DIFFICULTES : Décalage du démarrage des travaux du fait de la saison des pluies

RECOMMANDATIONS : Notifier la reprise des travaux pour la semaine du 15 décembre 2014

A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement GAZAWA

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de deux forages à Gouro-dow-Fulbé, Dasdéo et de réhabilitation d'un forage au CSI de Gazawa n'ont pas encore démarré.

OBSERVATIONS : Le premier contrat a été résilié, le marché relancé et le dépouillement des offres a eu lieu le 11 décembre 2014.

RECOMMANDATIONS : - Suivre l'analyse des dossiers au MINMAP

A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement TOULOU

ETAT D'AVANCEMENT : Dix forages à Djernigué, Gaidam, Dandibali, Sigeoré, Ouro Dawadi, Kanam lamtoing, Golonréo, Mimbariki-bizili, Saosaï, Ndéré, Bardouki et Tichéo dargala ont été réceptionnés provisoirement le 19 juillet 2014 et sont fonctionnels.

Par contre, les forages de Lawang kabla et Timane n'ont pas encore démarré.

DIFFICULTES : - Travaux suspendus pour site inaccessible depuis la saison des pluies.

RECOMMANDATIONS : - Notifier l'ordre de reprise des travaux pour le 20 décembre 2014.

A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement WINA

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de quatre forages à l'EP de Touba, l'EP de Daram-bilaye, l'EP de Rouane et au CES de Kourbi sont en cours.

Pour ce qui est des travaux de construction de quatre forages au lycée de Djongdong, au CES de Kourbi, au CES de Hougnou et à l'EP de Touba, les travaux n'ont pas encore démarré.

OBSERVATIONS : - Le premier contrat a été résilié et la nouvelle demande de cotation finalisée.

RECOMMANDATIONS : - Transmettre la DDC au MINMAP avant la fin 2014

A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement ZINA

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de six forages à l'EP d'Ivié, Maskalaï, Gouba, Malazine, Tchoukoufou et Patalvi n'ont pas encore démarré.

Pour ce qui est des travaux de réhabilitation de quatre puits à Zina, Mazéra, Sifna et Djermé II, eux non plus n'ont pas encore démarré.

DIFFICULTES : - Marché attribué en avril 2014 puis annulé par le MINMAP le même mois sous le prétexte que les forages ne peuvent faire l'objet de demande de cotation. En fin juin 2014, le DRMNMAP EN a sollicité la poursuite du marché.

RECOMMANDATIONS : - La requête du DRMAP étant restée sans suite jusqu'à ce jour, la CRCEN a tenu une réunion avec le MINMAP et l'ARMP qui a conduit à la recommandation selon laquelle il faut relancer le MINMAP et solliciter l'appui de la CNC. Car la procédure de passation de passation engagée ne souffre d'aucune irrégularité.

A3C2 : Contrôles des Microprojets Eau et Assainissement

CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT :

Actuellement, des contrats de consultants individuels pour le contrôle des travaux des microprojets dans le secteur de l'eau et de l'assainissement sont en cours d'exécution au niveau de la région. Ces contrôleurs veillent à la bonne exécution desdits microprojets. Au cours du premier semestre, dix contrats sont arrivés à terme au cours du 4^e trimestre.

A3E1: Microprojet d'Electrification HINA

ETAT D'AVANCEMENT : Depuis le 25 novembre 2013, 529 ménages ont bénéficié de branchements électriques dans les communautés de Hina windé (49), Hina marbak (220), Moudar (55) et Zouvoul (202).

A3E1: Microprojet d'Electrification ROUA

ETAT D'AVANCEMENT : Depuis le 26 novembre 2013, 429 ménages ont bénéficié de branchements électriques dans les localités de Roua (116), Mazam (26), Bao tasaï (64), Bao dazal (51), Soulédé (145) et Midré (27).

A3F1 : Microprojet de Transport Koza

ETAT D'AVANCEMENT : Un radier sur le Mayo Kilda dans la commune de Koza a été réceptionné le 12 mars 2014.

A3F2 : Controles des Microprojets de Transport Koza

ETAT D'AVANCEMENT : Un contrôleur a assuré la bonne exécution du radier de la construction d'un radier sur le Mayo Kilda.

B203 : Renf capa intégration des SIG dans les PCD CRC EXTREME NORD

Appui à la mise à jour de la mise œuvre des Plans Communaux de Développement à travers le progiciel d'aide au développement participatif (PRO ADP)

En vue d'assurer le déploiement du progiciel d'Aide au Développement Participatif appelé PRO-ADP dans les communes et départements de la région de l'Extrême-Nord, la CRCEN a organisé à Mokolo (14 au 17 octobre 2014) et à Kaelé (2 au 5 décembre 2014) des ateliers de formation des acteurs communaux (Secrétaires Généraux et Cadres de Développement), les délégués départementaux du MINEPAT, les chefs de service de développement local et les OAL qui accompagnent actuellement les communes dans l'actualisation de leurs plans de développement communaux. Actuellement, tous les acteurs communaux de la région sont capables de collecter les données sur les infrastructures socio-économiques de base, d'élaborer un plan d'investissement annuel et de les numériser à travers le PRO ADP. Ce progiciel de version plus avancée que celle de 2013 et qui prend en compte les niveaux : communal, régional, national et départemental va servir à l'établissement de la situation de référence et l'actualisation des PCD.

DIFFICULTES : Quelques soucis techniques persistent dans le PRO ADP actuel

RECOMMANDATIONS : Le Programme s'est engagé à lever ces insuffisances afin de permettre le déploiement effectif du PRO ADP d'ici janvier 2015 dans les 47 communes formées. Ce déploiement de PRO ADP sera associé à un outil cartographique web 2.0 pour la production des cartes thématiques à partir de l'internet.

B202 : Acquisition d'équipement cartographique (GPS, matériel info etc.) CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT : Remise des motos et GPS aux communes

Afin de faciliter le suivi de la mise en œuvre des activités du plan communal de développement par les communes, le PNDP a organisé le 22 avril et le 30 septembre 2014 à Garoua deux cérémonies de remise de 42 motos et 23 GPS aux communes de la région de l'Extrême-Nord. Cette dernière est l'aboutissement du processus progressif de mise à disposition des équipements (ordinateurs, motos et GPS) aux communes. Ainsi, à ce jour, le Programme a remis les kits complets d'ordinateurs, GPS et motos à toutes les 47 communes de la région de l'Extrême-Nord.

La remise de matériel à chaque commune a été précédée de la signature d'une convention d'utilisation dudit matériel entre le Coordonnateur Régional du PNDP et le maire. Au préalable, une lecture de la convention précisant les modalités d'utilisation du matériel a été faite publiquement devant les maires et les agents de développement des communes de la région de l'Extrême-Nord qui prenaient part à cette cérémonie.

B204 : Actions d'appui à la gouvernance locale CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT : *contrôle citoyen de l'action publique dans les communes* Pendant l'atelier national tenu à Kye ossi du 22 au 27 juillet 2013, un consultant a présenté les résultats des travaux sur le développement d'une plateforme informatique destinée à appuyer la réalisation du contrôle citoyen de l'action publique dans les communes. L'interface informatique développée va permettre le traitement des données d'enquêtes de terrain et la production des rapports d'enquêtes. Cependant, le consultant doit encore effectuer certains travaux sur la plateforme, notamment la possibilité de l'utilisation d'un monoposte en lieu et place du système actuel ne fonctionnant qu'avec un réseau internet. En outre, la réflexion continue sur la composition du comité de pilotage de l'opération. Le déclenchement par la CNC de la mise en œuvre du contrôle citoyen de l'action publique dans nouvelles communes de la région reste toujours attendu.

B302 : Opération pilote du déploiement du logiciel SIMBA dans les communes CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT : Dans le cadre de la préparation du déploiement du logiciel Sim_ba, la Comptable Régionale et l'Assistant Comptable ont participé à la formation nationale des formateurs tenue à Kribi au 8 au 12 septembre 2014. Par la suite, la CRCEN a organisé à Maroua du 6 au 11 octobre 2014, la formation à l'utilisation du logiciel Sim_ba des maires, receveurs municipaux et cadres financiers de dix nouvelles communes de la région à savoir : Mokolo, Mogodé, Méri, Gazawa, Tokombéré, Gobo, Guémé, Kousséri, Logone birni et Moulvoudaye. Les cinq communes pilotes (Yagoua, Moutourwa, Maroua Ier, Fotokol et Mozogo) de 2013 ont également pris part à cette formation.

Actuellement, toutes les communes s'activent à la saisie des données de l'ordonnateur et du receveur municipal dans le logiciel Sim_ba en vue de la production des états comptables de l'année 2014.

DIFFICULTES : Le déploiement de ce logiciel est freiné par l'insuffisance d'ordinateurs ou l'indisponibilité des pièces comptables dans certaines communes.

RECOMMANDATIONS : Organiser les missions d'appui auprès des communes

B401 : Formation des OAL CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT : Une formation des OAL a été organisée du 12 au 25 juin 2014 à Mokolo. Outre les 22 personnels d'OAL principalement concernés, y ont également été formés, les maires, secrétaires généraux, cadres communaux de développement, présidents de COPIL des 11 communes concernés, un représentant des services du Gouverneur, 5 personnels des services déconcentrés du MINEPAT dans la région (délégué régional, chef service planification, 3 délégués départementaux) et un représentant de la MIDIMA. Tous ces participants ont été formés à la démarche de planification participative au niveau local avec les innovations telles : la priorisation des microprojets dans le domaine social et dans le domaine économique, l'intégration des changements climatiques, l'utilisation d'un logiciel de suivi-évaluation du PCD. Cette formation a été déroulée par les cadres de la CRCEN sous la supervision du Responsable National de la formation et du développement des capacités. La formation a été ponctuée par une phase théorique et une phase pratique sur le terrain. La restitution des travaux de terrain a permis de se rendre compte de l'appropriation de la démarche de planification par les OAL. C'est cette formation qui a permis aux OAL d'appuyer efficacement les communes dans l'élaboration des plans communaux de développement.

En outre, il a été organisé avec l'appui de la CNC un atelier d'échanges et de réflexion avec les différentes parties prenantes de la ville de Maroua à Maroua du 30 septembre au 3 octobre 2014. Cet atelier qui regroupait la préfecture, la communauté urbaine, les mairies d'arrondissements, les OAL concernés, les sectoriels départementaux et les responsables des Projets /Programmes intervenant dans l'espace urbain de Maroua a posé les bases de la coordination des activités de planification actuellement en cours dans les trois communes d'arrondissement de la ville de Maroua.

B502 : Appui au MINEPAT (processus du dév locale et Rég) CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année, les réunions départementales de suivi des activités PNNDP ont été organisées par les délégations départementales du MINEPAT. Au cours des réunions, chaque agent de développement présente la situation des activités en cours et l'état des microprojets réalisés dans sa commune en présence du Service de Développement local et les représentants du MINMAP, MINEE et MINTP. Les problèmes relevés font l'objet des recommandations qui sont évaluées à la réunion suivante.

DIFFICULTES : -Non respect du chronogramme par certains délégués

-les sujets abordés ne sont pas toujours en rapport avec le PNNDP

-Missions de supervision des DDEPAT non pertinentes car elles ne tiennent pas compte des difficultés relevées en réunion.

RECOMMANDATIONS : Revoir le mécanisme de descente de terrain des DDEPAT et la périodicité des réunions. Si pour les activités du PNNDP en cours, le système de suivi interne permet une remontée à temps des données, ce n'est toujours pas le cas pour les microprojets achevés. C'est dans ce cas là se justifie la tenue de ces réunions car elle permet de garder le contact avec les ouvrages réalisés et assurant ainsi leur pérennisation. En effet, l'analyse des données régulières sur l'état des microprojets achevés vont assurer les actions à entreprendre pour leur durabilité/pérennisation.

S'agissant des microprojets en cours, la CRCEN pourrait exploiter ces réunions si elles impliquent les autres acteurs que sont les contrôleurs, entreprises et ingénieurs de marché. Ce qui pourrait être un cadre de concertation avec tous les intervenants dans la mise en œuvre des microprojets pour discuter des difficultés.

B504 : Formation des agents communaux (techn et fin) CRC EXTREME NORD

Le CEFAM de Buéa a renforcé les capacités des Maires, Secrétaires généraux, Receveurs municipaux, Cadres de développement et Cadres financiers de douze communes de la région de l'Extrême-Nord. Ces formations se sont déroulées au campus de CEFAM à Buéa et portaient sur la gestion participative et la mobilisation des ressources pour un développement local effectif. Ce renforcement des capacités s'est déroulé suivant le programme de passage ci après :

DU 20 OCT AU 1er NOV 2014 : RECEVEURS MUNICIPAUX

DU 21 OCT AU 02 NOV 2014 : AGENTS DE DEVELOPPEMENT

DU 03 AU 15 NOV 2014 : SECRETAIRES GENERAUX

DU 16 AU 29 NOV 2014 : AGENTS FINANCIERS

Pendant le 4e trimestre 2014 qui vient de s'achever, la CRCEN a recyclé dans les sites de Mokolo et Yagoua, les cadres financiers et cadres de développement des 47 communes que compte la région de l'Extrême-Nord. Les thématiques développées comprenaient : la connaissance du PNNDP, Décentralisation camerounaise et organisation

communale et la bonne gouvernance, la planification communale, les notions de maîtrise d'ouvrage et de passation des marchés, classement et archivage des marchés, la prise en compte des aspects socio-environnementaux, la comptabilité et la fiscalité communales ainsi que le système de suivi évaluation.

Afin d'assurer une mise en œuvre continue et harmonieuse du PNDP dans les communes, après les élections municipales du 30 septembre 2013, il a été organisé les 22 et 23 Novembre 2013 un atelier d'imprégnation des nouveaux maires sur le PNDP. Malheureusement le Logone et Chari qui a connu le taux de renouvellement des maires le plus élevé était absent pendant cet atelier. Afin de leur permettre de bénéficier également de cette imprégnation, un atelier de rattrapage a été organisé à l'intention de ces maires du Logone et Chari du 19 au 20 mars 2014. Ces deux ateliers d'imprégnation ont permis aux nouveaux maires de comprendre et de s'approprier les objectifs du Programme, le mode opératoire, le rôle des cadres communaux, le PCD, la gestion des allocations, les procédures de passation des marchés, la prise en compte des aspects socio-environnementaux du PNDP. Cet atelier était également le lieu de faire partager aux nouveaux maires, la vision et les valeurs de bonne gouvernance et d'éthique du Programme.

B506 : Autres formations des sectoriels & acteurs divers CRC EXTREME NORD

Formations trimestrielles des receveurs municipaux sur l'utilisation des allocations

La formation des receveurs municipaux et cadres communaux financiers sur l'utilisation des allocations pour les 1er et 2e trimestres 2014 se sont tenus à Mokolo. Celui du 3^e trimestre 2014 s'est tenu en novembre 2014 à Yagoua.

Formation régionale des maires

Lors de la formation régionale des communes maires par le MINATD organisée à Garoua du 27 au 28 février 2014 et ayant regroupé tous les maires, secrétaires généraux et receveurs municipaux des communes des trois régions septentrionales, le RRFDC-EN a contribué au déroulement des modules sur les offres du PNDP, le PCD, les formations diverses et les appuis institutionnels.

Atelier régional de sensibilisation et de formation sur la mise en œuvre de la composante REDD+ dans le cadre du PNDP

Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante REDD+ du PNDP, un atelier a été organisé le 18 mars 2014 à l'intention des communes de la région de l'Extrême-Nord. Au cours de cet atelier, 55 personnes dont 44 maires, 5 sectoriels (DREPAT, DREPED, DRFOF, DREPIA et DRADER) ont été sensibilisées et formées au montage du dossier de manifestation d'intérêt pour le développement des activités REDD+ au sein de leur commune ou groupe de communes. Sur les 47 communes ayant reçu l'appel à manifestation pour les projets redd seule 10 communes ont répondu.

C202 : Réunion de concertation avec les sectoriels CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT : La CRCEN a participé aux différentes réunions trimestrielles de coordination de la Délégation régionale du MINEPAT réunissant les délégations départementales et tous les projets et programmes sous tutelle du MINEPAT.

C209 : Réunions coordination des unités de gestion CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année, la CRCEN a régulièrement tenue les réunions hebdomadaires de suivi et de coordination auxquelles participent tous les cadres de la CRCEN.

C306 : Missions de supervision CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT : Afin de s'assurer du bon déroulement des activités sur le terrain, la CRCEN a organisé régulièrement des missions d'appui technique et de supervision. Ces différentes missions de suivi et de supervision des activités ont permis :

- Le suivi des chantiers, les réceptions techniques, et les réceptions définitives de certains microprojets;
- la supervision de la sélection des entreprises ;
- la validation des sites des microprojets ;
- appui à la sélection des entreprises
- Supervision des réunions départementales de suivi des activités PNDP
- Appui à la préparation de l'actualisation des PDC
- supervision de la restitution de la formation des OAL aux COPIL et équipes des OAL

Les missions administratives ont consisté essentiellement à la justification des pièces comptables à la CNC.

La CRCEN a reçu diverses missions de la coordination nationale au cours du 1^{er} semestre, notamment :

- Deux missions d'appui à la clôture des activités du financement KfW effectuées par le CTI;
- Une mission de supervision globale des activités composée du RFDC et du SSE ;
- Une mission PNDP / GIZ pour la prise en compte de la démarche PPBS dans l'actualisation des PCD
- Une mission de la CNC composée du RRFDC et de l'ARSE du 24 au 26 juillet 2014.

C302 : Atelier national de revue, bilan et prog semest CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT : L'atelier semestriel régional de bilan et de programmation 2014 du PNDP EN s'est tenu à Mokolo en début juillet 2014. Il préparait l'atelier national de bilan et de programmation organisé à Limbé du 10 au 14 août 2014. Les points faibles notés dans l'exécution des activités au premier semestre ont été mis en exergue et un réajustement du plan de travail a été opéré afin d'atteindre les objectifs fixés en fin d'année.

C308 : Elaboration des rapports périodiques CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT : Les rapports d'activités du 1er trimestre, du 1^{er} semestre, du 3^e et 4^e trimestre 2014 ont été élaborés et transmis à la CNC aux périodes convenues.

C311 : Ateliers de consolidation des systèmes de gestion CRC EXTREME NORD

La CRCEN a participé aux différents nationaux de consolidations des données comptables.. Ces ateliers ont permis l'harmonisation des schémas d'écriture comptable, la comptabilisation des congés et les procédures de paiement des pénalités à l'ARMP.

Le CCI, la CPTR et le RRSE ont participé à Mbalmayo en avril à l'atelier national bilan de la consommation des fonds IDA dans la région de l'Extrême-Nord entre le 1/12/13 et le 31/3/14. Le montant à rapatrier par la CRCEN est de 42 640 323 F CFA.

Atelier de consolidation des données de clôture des activités sur financement IDA et de revue des mécanismes de suivi des MP, de vulgarisation des normes sectorielles, de validation des plans types et bordereaux des prix unitaires

Le CCI et le point focal ont participé à l'atelier nationalisation de finalisation des plans types des microprojets à Mbalmayo en avril 2014. Cet atelier s'est poursuivi à Garoua entre les régions septentrionales à l'issue duquel ont été finalisés les coûts référentiels et quantités de sept types d'ouvrages.

Le CCI et le point focal ont participé à l'atelier national de formation des formateurs des prestataires à Kribi du 22 au 26 septembre 2014. Au cours de cet atelier les plans types, les coûts référentiels et quantités des ouvrages ont été complétés et finalisés.

C402 : Audit financier des comptes du projet CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT : Le Cabinet CAC (Cameroun Audit Conseils) retenu pour l'audit financier 2013 du Programme a séjourné dans la région de l'extrême-nord au milieu du trimestre. Le travail de l'auditeur s'est déroulé principalement dans les locaux de la CRCEN. En vue de toucher du doigt les réalisations effectuées par le Programme en 2012, l'auditeur s'est rendu sur le terrain dans certaines communes où des infrastructures ont été réalisées.

C516 : Couverture médiatique des activités CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT : Dans le cadre de la préparation des 4^e et 5^e numéros des Echos du PNDP, la CRCEN a facilité les échanges avec trois agents communaux et la couverture médiatique des étapes clés de l'actualisation des PDC dans les communes de Mogodé, Mozogo, Mokolo, Bogo et Maroua II. A cette occasion, des échanges ont eu lieu avec les Préfets, les maires, les CCD, les populations et les présidents des COPIL.

la CRCEN a assuré la préparation de terrain ainsi que l'accompagnement sur le terrain de la production d'un documentaire sur les activités KfW.

La CRCEN a continué la production des papiers destinés à alimenter le journal Echos du PNDP et le site Web du PNDP.

C605 : Formations spécifiques à l'intérieur du pays CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT : Formation du personnel sur " la gestion des projets selon l'approche du PMBOK Dans l'optique de l'amélioration de la gestion du PNDP, la comptable de la CRCEN et d'autres cadres du PNDP ont participé en février 2014 à la formation sur la préparation à la certification Project Management Professional. A travers les exposés sur les groupes de processus de management de projet et sur les domaines de connaissances du management de projet, les participants ont échangé sur les outils de gestion nécessaires à l'amélioration du taux de réussite du programme.

En vue d'une meilleure prise en compte des aspects socio-environnementaux, les CASE ont été formés du 1^{er} au 5 juillet 2014 à Douala sur l'étude de faisabilité des microprojets REDD+. En outre, les capacités techniques des CASE ont été renforcées lors de l'atelier national organisé du 9 au 14 septembre 2014 à Kribi.

Du 17 au 21 novembre 2014 à Kribi, le CASE et le RRSE ont été formés sur le SIG et dans le suivi de la collecte des données géo-référencées et l'utilisation du logiciel de cartographie QGIS. En outre, ils ont reçu une formation sur l'utilisation de l'outil cartographique web 2.0.

C701 : Aménagement réfection des bureaux CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT : Le marché pour l'aménagement des locaux de la CRCEN a été examiné en fin 2013 et la demande de non objection pour l'attribution dudit marché est attendue.

C708 : Achat fournitures de bureaux CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT : Les fournitures de bureau et consommables informatiques ont été acquis au 3^e trimestre 2014.

C711 : Loyers et charges locatives CRC EXTREME NORD

ETAT D'AVANCEMENT : Le contrat de bail des locaux de la CRCEN signé en 2008 a connu une augmentation de 10% du fait de l'inflation constaté dans la ville de Maroua.

5.1. 4. Bilan détaillé Est

A104 : Sélection des agents communaux (financiers et techniques)

ETAT D'AVANCEMENT : Les deux postes vacants (ACF à Somalomo et ACD à Atok) en début d'année ont été pourvus au premier semestre. Les Maires de ces deux communes ont proposés des nouveaux candidats pour remplacer ceux qui ont démissionner. Mais on a enregistré au cours du deuxième semestre deux nouveaux désistements dans les communes de Ngoura (ACF) et Angossas (ACF). Ces deux postes sont restés vacants jusqu'à la fin de l'année.

Pour ce qui est de leur contractualisation définitive dans les communes, le processus piétine dans la majorité des communes. En fin 2014, on a seulement 29% des agents qui sont contractualisés ou en cours de contractualisation dans leur commune.

DIFFICULTES : Plusieurs communes trainent dans le processus de contractualisation de leurs agents.

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les communes pour la contractualisation des agents afin de les mettre en confiance et les stabiliser dans leur poste.

A105 : Prise en charge agents communaux (financiers et techniques)

ETAT D'AVANCEMENT : Les agents communaux en poste et dont les contrats signés avec le PNDP n'avaient expiré, ont été régulièrement pris en charge. Au terme de l'année 2014, tous les contrats signés par les agents communaux avec le PNDP sont arrivés à termes. Ils sont dès lors entièrement pris en charge par leur commune.

DIFFICULTES : Les salaires des agents ne sont pas régulièrement payés dans plusieurs communes. Certains n'ont jamais reçu un salaire de la commune depuis la fin de leur contrat avec le PNDP.

RECOMMANDATIONS : Sensibilisation des Maires au respect des engagements pris dans les conventions signées avec le PNDP au sujet de la prise en charge des agents.

A201 : Etudes de faisabilité technique et environnementale des MP

ETAT D'AVANCEMENT : un atelier de finalisation des études de faisabilité des microprojets agricoles des 31 communes a été organisé au cours de l'année. Tous les amendements ont été pris en compte par les consultants. Il ne reste qu'à tenir les COMES d'approbation de ces études de faisabilité.

DIFFICULTES : Travail approximatif et lenteur de certains consultants.

RECOMMANDATIONS : Rigueur dans la sélection des consultants et appui des sectoriels dans la relecture des requêtes proposées par les consultants.

A203 : Sélection des prestataires pour la réalisation des MP

ETAT D'AVANCEMENT : Des sessions de la commission régionale de passation des marchés de l'Est se sont tenues au cours de l'année pour la passation des marchés des communes de Gari-Gombo et Yokadouma. La commission régionale a également lancé les appels d'offres pour la sélection des prestataires pour la réalisation des microprojets dans la commune de Somalomo qui se sont avérés infructueux parce qu'aucun prestataire n'a soumissionné. Le Maire de la Commune de Somalomo a obtenu du Ministre des Marchés Publics, une autorisation de passer ces marchés de gré à gré. Ce qui a été fait. Les prestataires retenus ont été notifiés pour démarrer les travaux.

Plusieurs sessions des commissions départementales de passation des marchés des départements du Haut-Nyong et de la Kadey se sont tenues au cours de l'année pour la passation des marchés des communes de Lomié, Mindourou, Mboma, Messamena, Doumaintang, Dimako, Nguelemdouka, Mbang, Ngoyla, Somalomo et Ouli. Les attributions ont déjà été faites pour les marchés de toutes les communes à l'exception de ceux de Lomié et Ngoyla où la procédure est toujours en cours.

DIFFICULTES : La lenteur dans la procédure de passation des marchés au niveau du MINMAP. On note aussi un manque d'engagement des prestataires à soumissionner aux marchés de certaines communes enclavées.

RECOMMANDATIONS : Sensibilisation des responsables du MINMAP sur l'importance de traiter les dossiers de marché du PNDP avec célérité. Information des autorités administratives (Gouverneur et Préfets). Large diffusion des appels d'offres des marchés.

A300 : 418 microprojets ont été financés

ETAT D'AVANCEMENT : Le portefeuille des microprojets de la région comporte, au terme de l'année 2014, 418 microprojets dont 301 sont achevés et réceptionnés, 56 en cours de réalisation et 61 en cours de passation des marchés.

Ces 418 microprojets sont répartis dans neuf (09) secteurs différents. Le secteur « Eau et assainissement » vient en tête avec plus de la moitié (61,5%) des microprojets. Il est suivi de loin par le secteur « Education » qui totalise 25,6% des microprojets, le secteur « Santé » vient en troisième position avec 6,9% de microprojets. Les secteurs les moins représentés sont ceux de l'agriculture et de l'élevage avec deux (02) microprojets chacun.

Au cours de l'année, les communes de Dimako, Doumaintang, Gari-Gombo, Mbang, Messamena, Mindourou, Ngoura, Ouli, Salapoumbé et Yokadouma ont reçu des virements des tranches de leurs allocations pour le financement de leurs microprojets d'un montant total de 330 231 930 Francs CFA. Par ailleurs les communes de Nguelemdouka et Ouli ont pu mobiliser leur contribution pour la réalisation de leurs microprojets.

DIFFICULTES : Au niveau de la réalisation des microprojets, la majorité des entreprises ne parviennent pas à respecter les délais de base qui leur sont accordés pour les travaux. Au niveau du financement des microprojets, plusieurs communes ont des difficultés à mobiliser leur contribution pour la réalisation de leurs microprojets.

RECOMMANDATIONS : Sensibilisation des entreprises et des autres parties prenantes de la chaîne de suivi des travaux de réalisation des microprojets.

Suivi rigoureux et encadrement des entreprises pendant la réalisation des travaux.

Sensibilisation des communes et de leurs élites sur la mobilisation des contributions pour la réalisation des microprojets.

A300 : 14 microprojets ont été financés Abong-Mbang

ETAT D'AVANCEMENT : On a au total dans la commune d'Abong-Mbang quatorze (14) qui ont été cofinancés par le PNDP et la Commune pour un montant total de 63 319 230 FCFA. La contribution du PNDP s'élève à 54 481 603 FCFA et celle de la commune à 8 837 627 FCFA. Tous ces microprojets sont achevés et réceptionnés. Il s'agit de trois (03) microprojets d'éducation, d'un (01) microprojet du secteur de la santé et de dix (10) microprojets d'hydraulique.

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : RAS

A300 : 16 microprojets ont été financés Angossas

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune d'Angossas, seize (16) microprojets au total on déjà été cofinancés par le PNDP et la commune pour un montant total de 128 924 854 FCFA. La contribution du PNDP s'élève à 117 864 635 FCFA et celle de la commune à 10 660 271 FCFA. Sur les seize (16) microprojets, huit (08) sont du secteur « Eau et assainissement », sept (07) du secteur « Education » et un microprojet du secteur de la santé. Tous ces microprojets sont achevés et réceptionnés. Un microprojet a fait l'objet d'une rasiliation à cause des multiples malfaçons qui ont été constatées. Les travaux réalisés qui ont été jugés acceptables ont été évalués à 76,4%. Il s'agit du microprojet de construction d'un bloc de deux salles de classe équipées à l'école publique de Bagoloul. Le maire a sélectionné une autre entreprise pour achever les travaux. Le prestataire s'est plaint à la CNC et à l'ARMP qui ont effectués une descente sur le terrain pour des investigations. La mission a effectivement constaté que l'entreprise avait mal travaillé. Par ailleurs certains microprojets ont déjà été réceptionnés définitivement.

DIFFICULTES : Mauvaise qualité des travaux de réalisation du microprojet de construction d'un bloc de deux salles de classe équipées à l'école publique de Bagoloul qui est à l'origine d'une situation conflictuelle entre l'entreprise, la commune et le PNDP.

Pour les microprojets réceptionnés définitivement, les comités de gestion ne s'approprient pas les projets. Certains ouvrages sont mal entretenus.

RECOMMANDATIONS : Sensibilisation et redynamisation des comités de gestion des microprojets pour l'entretien des ouvrages.

A300 : 16 microprojets ont été financés Atok

ETAT D'AVANCEMENT : La commune d'Atok compte seize (16) microprojets cofinancés par elle et le PNDP pour un montant global de 81 937 156 FCFA. La contribution du PNDP s'élève à 74 925 911 FCFA et celle de la commune à 7 011 245 FCFA. Tous ces seize (16) microprojets sont achevés et réceptionnés. Parmi ces microprojets on a trois (03) qui sont du secteur « Education », onze (11) qui sont du secteur « Eau et assainissement », un (01) qui est du secteur « Transport » et nécessite des travaux complémentaires pour le rendre opérationnel et enfin un (01) qui est du secteur « Santé ».

DIFFICULTES : L'étude de faisabilité du microprojet de construction d'un parking pour gros porteurs à Mbama n'a pas pris en compte tous les aspects permettant de rendre fonctionnel le microprojet immédiatement après la fin des travaux. Ce microprojet nécessite des travaux complémentaires pour qu'il soit opérationnel. Une demande de non objection a été envoyée à la CNC pour la signature d'une nouvelle convention de cofinancement du microprojet complémentaire qui va rendre le parking opérationnel.

RECOMMANDATIONS : Réaliser un nouveau microprojet qui va prendre en compte tous les aspects complémentaires permettant de rendre le parking opérationnel.

A300 : 15 microprojets ont été financés Batouri

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Batouri, quinze (15) microprojets ont été cofinancés par le PNDP et la commune pour un montant total de 52 527 862 FCFA. La contribution du PNDP s'élève à 49 639 869 FCFA et celle de la commune à 2 887 993 FCFA. Tous ces microprojets sont ahevés et réceptionnés. Parmi les quinze (15) microprojets, on retrouve douze (12) qui sont du secteur « Eau et assainissement », deux (02) qui sont du secteur « Education » et un microprojet du secteur « Santé ».

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : RAS

A300 : 09 microprojets ont été financés Belabo

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Bélabo, neuf (09) microprojets ont été cofinancés par le PNDP et la commune pour un montant total de 65 881 955 FCFA. La contribution du PNDP s'élève à 60 613 947 FCFA et celle de la commune à 5 268 008 FCFA. Tous les neuf (09) microprojets sont achevés et réceptionnés. Sur les neuf (09) microprojets, on retrouve quatre (04) microprojets du secteur « Education », quatre « 04 » du secteur « Eau et assainissement » et un microprojet du secteur « Santé ».

DIFFICULTES : Lenteur des entreprises dans la réalisation de certains microprojets notamment les quatre (04) puits équipés de pompe à motricité humaine et le bloc de salle de classe équipé de l'école publique de YOA.

RECOMMANDATIONS : Accompagnement des entreprises au cours de leurs contrats et application systématique des pénalités de retard en cas de dépassement des délais contractuels.

A300 : 09 microprojets ont été financés Bétaré-Oya

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Bétaré-Oya, on a neuf (09) microprojets qui ont été cofinancés par le PNDP et la commune pour un montant total de 73 658 288 FCFA. La contribution du PNDP s'élève à

67 385 898 FCFA et celle de la commune à 6 312 391 FCFA. Tous ces microprojets sont achevés et réceptionnés. On y retrouve trois (03) microprojets du secteur « Eau et assainissement », quatre (04) microprojets du secteur « Education » et deux (02) microprojets du secteur « Santé ».

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : RAS

A300 : 12 microprojets ont été financés Diang

ETAT D'AVANCEMENT : La commune de Diang compte au total douze (12) microprojets qui ont été cofinancés par le PNDP et la commune pour un montant total de 95 737 351 FCFA. La contribution du PNDP s'élève à 87 858 119 FCFA et celle de la commune à 7 879 232 FCFA. Tous ces douze (12) microprojets sont achevés et réceptionnés. On y retrouve quatre (04) microprojets du secteur « Education », (01) un microprojet du secteur « Electrification », un (01) microprojet du secteur « Santé » et six (06) microprojets du secteur « Eau et assainissement ». En dehors du microprojet d'électrification, tous les autres microprojets ont déjà fait l'objet d'une réception définitive.

DIFFICULTES : Pour les microprojets réceptionnés définitivement, les comités de gestion ne s'approprient pas les projets. Certains ouvrages sont mal entretenus.

RECOMMANDATIONS : Sensibilisation et redynamisation des comités de gestion des microprojets pour l'entretien des ouvrages.

A300 : 09 microprojets ont été financés Dimako

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Dimako, on a au total neuf (09) microprojets dans le portefeuille. Il s'agit de trois (03) microprojets du secteur « Education », quatre (04) microprojets du secteur « Eau et assainissement », un (01) microprojet d'infrastructure de développement économique (un bloc de boutiques au marché de Dimako) et d'un (01) microprojet d'électrification. Seul le microprojet d'infrastructure de développement économique n'a pas encore été réceptionné, mais les travaux sont achevés et la réception provisoire et déjà programmée. Quatre (04) microprojets ont déjà été réceptionnés définitivement.

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : RAS

A300 : 16 microprojets ont été financés Doumaintang

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Doumaintang, deux conventions ont été signées avec le PNDP pour le cofinancement de seize (16) microprojets pour un montant total de 130 743 191 FCFA. Cependant seulement trois (03) de ces microprojets sont achevés et réceptionnés pour un montant de 4 001 860 FCFA sans contribution de la commune. Il s'agit du microprojet de formation du Secrétaire Général et du Receveur Municipal de la commune, du microprojet de formation de deux agents communaux (ACD et ACF) et du microprojet de fournitures des formations sanitaires de la commune en médicaments essentiels et consommables médicaux. Neuf (09) microprojets de construction des puits équipés de pompe à motricité humaine, deux (02) microprojets du secteur « Education » et un (01) microprojet du secteur « Agriculture » sont en cours de réalisation. Le dernier microprojet construction d'une infrastructure de développement économique n'a pas encore démarré. Le processus de passation des marchés est achevé après avoir été infructueux à deux reprises, l'entreprise retenue n'attend que la signature la la lettre commande et l'ordre de service de démarrer les travaux.

DIFFICULTES : Lenteur dans la procédure de passation des marchés au niveau de la délégation départementale du MINMAP du Haut-Nyong. Difficulté à trouver les entreprises qui répondent aux critères dévaluation des offres pour certains microprojets. Ce qui a rendu infructueux la procédure lancée pour la sélection des prestataires en vue de la réalisation de ces microprojets.

RECOMMANDATIONS : Relance régulière du Délégué départemental du MINMAP du Haut-Nyong et information de sa hiérarchie notamment le Délégué Régional du MINMAP de l'Est et des autorités administratives (Préfet et Gouverneur). Large diffusion des appels d'offres.

A300 : 11 microprojets ont été financés Doumé

ETAT D'AVANCEMENT : La commune de Doumé compte au total onze (11) microprojets qui ont été cofinancés par le PNDP et la commune pour un montant total de 66 493 284 FCFA. La contribution du PNDP s'élève à 60 071 052 FCFA et celle de la commune à 6 422 232 FCFA. Tous ces microprojets sont achevés et réceptionnés. On y retrouve cinq (05) microprojets du secteur « Education », cinq (05) microprojets du secteur « Eau et assainissement » et un (01) microprojet du secteur « Santé ».

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : RAS

A300 : 14 microprojets ont été financés Gari-Gombo

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Gari-Gombo, quatorze (14) microprojets ont été cofinancés par le PNDP et la commune pour un montant total de 56 018 867 FCFA. La contribution du PNDP s'élève à 52 377 682 FCFA et celle de la commune à 3 641 185 FCFA. Trois microprojets sont achevés et réceptionnés. Il s'agit du microprojet de formation du Secrétaire Général et du Receveur Municipal de la commune, du microprojet de formation de deux agents communaux (ACD et ACF) et du microprojet de fourniture en médicaments des formations sanitaires de la commune. Les onze (11) autres microprojets qui sont tous du secteur « Eau et assainissement » sont en cours de réalisation après une consommation des délais de plus de 150%.

DIFFICULTES : Lenteur de l'entreprise dans la réalisation des microprojets.

RECOMMANDATIONS : Adresser une mise en demeure à l'entreprise pour achever les travaux selon les règles de l'art.

A300 : 09 microprojets ont été financés Garoua-Boulai

ETAT D'AVANCEMENT : La commune de Garoua-Boulai compte au total neuf (09) microprojets qui ont été cofinancés par le PNDP et la commune pour un montant total de 76 381 510 FCFA. La contribution du PNDP s'élève à 69 766 902 FCFA et celle de la commune à 6 614 608 FCFA. Tous ces microprojets sont achevés et réceptionnés. On y retrouve cinq (05) microprojets du secteur « Education », trois (03) microprojets du secteur « Eau et assainissement » et un (01) microprojet du secteur « Santé ».

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : RAS

A300 : 12 microprojets ont été financés Kentzou

ETAT D'AVANCEMENT : La commune de Kentzou compte au total douze (12) microprojets qui ont été cofinancés par le PNDP et la commune pour un montant total de 81 256 637 FCFA. La contribution du PNDP s'élève à 75 129 124 FCFA et celle de la commune à 6 127 513 FCFA. Tous ces microprojets sont achevés et réceptionnés. On y retrouve quatre (04) microprojets du secteur « Education », sept (07) microprojets du secteur « Eau et assainissement » et un (01) microprojet du secteur « Santé ».

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : RAS

A300 : 09 microprojets ont été financés Kette

ETAT D'AVANCEMENT : La commune de Kette compte au total neuf (09) microprojets qui ont été cofinancés par le PNDP et la commune pour un montant total de 70 449 621 FCFA. La contribution du PNDP s'élève à 63 997 044 FCFA et celle de la commune à 6 452 577 FCFA. Tous ces microprojets sont achevés et réceptionnés. On y retrouve quatre (04) microprojets du secteur « Education », trois (03) microprojets du secteur « Eau et assainissement », un (01) microprojet du secteur « Santé » et un (01) microprojet d'infrastructure de développement économique. La réception définitive a déjà été prononcée pour tous ces microprojets.

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : RAS

A300 : 18 microprojets ont été financés Lomie

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Lomie, deux conventions ont été signées pour le cofinancement de dix-huit (18) microprojets pour un montant total de 80 103 442 FCFA. Cependant seulement trois (03) de ces microprojets sont achevés et réceptionnés pour un montant de 4 001 642 FCFA sans contribution de la commune. Il s'agit du microprojet de formation du Secrétaire Général et du Receveur Municipal de la commune, du microprojet de formation de deux agents communaux (ACD et ACF) et du microprojet de fournitures des formations sanitaires de la commune en médicaments essentiels et consommables médicaux. Parmi les quinze (15) autres microprojets dont le montant prévisionnel est de 76 001 642 FCFA avec 6 054 578 FCFA de contribution de la commune (déjà disponible) et 69 947 064 FCFA attendu du PNDP, treize (13) sont en cours de passation des marchés. Les deux ont les marchés ont été attribués n'ont toujours pas démarré. Il s'agit d'un microprojet de construction d'un dortoir équipé pour les enfants Baka scolarisables et d'un bloc de latrine à l'école publique de Lomié. L'ordre de service a été donné à l'entreprise depuis le mois de juillet pour démarrer les travaux mais le site présenté par la commune était litigieux, il a fallu l'intervention du Préfet du Haut-Nyong pour identifier un nouveau site. La recherche d'un nouveau site a duré pendant tout le temps qui a été accordé à l'entreprise pour réaliser l'ouvrage. L'entreprise sollicite un nouvel ordre de service de commencer les travaux afin qu'il ne soit pas pénaliser pour le retard qui ne lui est pas dû.

DIFFICULTES : Lenteur dans la procédure de passation des marchés au niveau de la délégation départementale du MINMAP du Haut-Nyong. Difficulté à trouver un site pour la construction du dortoir des enfants Bakas.

RECOMMANDATIONS : Relance régulière du Délégué départemental du MINMAP du Haut-Nyong et information de sa hiérarchie notamment le Délégué Régional du MINMAP de l'Est et des autorités administratives (Préfet et Gouverneur). Veuillez à ce que le site soit identifié avant la passation des marchés.

A300 : 14 microprojets ont été financés Mandjou

ETAT D'AVANCEMENT : La commune de Mandjou compte au total quatorze (14) microprojets qui ont été cofinancés par le PNDP et la commune pour un montant total de 72 846 498 FCFA. La contribution du PNDP s'élève à 67 545 194 FCFA et celle de la commune à 5 301 303 FCFA. Tous ces microprojets sont achevés et réceptionnés. On y retrouve deux (02) microprojets du secteur « Education », dix (10) microprojets du secteur « Eau et assainissement », un (01) microprojet du secteur « Santé » et un (01) microprojet d'infrastructure de développement économique.

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : RAS

A300 : 08 microprojets ont été financés Mbang

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Mbang, deux conventions ont été signées pour le cofinancement de huit (08) microprojets pour un montant total de 64 577 178 FCFA. Cependant seulement trois (03) de ces microprojets sont achevés et réceptionnés pour un montant de 5 601 290 FCFA sans contribution de la commune. Il s'agit du microprojet de formation du Secrétaire Général et du Receveur Municipal de la commune, du microprojet de formation de deux agents communaux (ACD et ACF) et du microprojet de fournitures des formations sanitaires de la commune en médicaments essentiels et consommables médicaux. Les cinq (05) autres microprojets (deux (02) microprojets du secteur « education » et trois (03) microprojets du secteur « Eau et assainissement ») sont en cours de réalisation.

DIFFICULTES : Lenteur dans la procédure de passation des marchés au niveau de la délégation départementale du MINMAP de la Kadey.

RECOMMANDATIONS : Relance régulière du Délégué départemental du MINMAP de la Kadey et information de sa hiérarchie notamment le Délégué Régional du MINMAP de l'Est et des autorités administratives (Préfet et Gouverneur).

A300 : 25 microprojets ont été financés Mboma

ETAT D'AVANCEMENT : La commune de Mboma compte au total vingt (20) microprojets achevés et réceptionnés qui ont été cofinancés par le PNDP et la commune pour un montant total de 41 201 650 FCFA. La contribution du PNDP s'élève à 39 241 668 FCFA et celle de la commune à 1 959 983 FCFA. On y retrouve deux (02) microprojets du secteur « Education » et dix-huit (18) microprojets du secteur « Eau et assainissement ». Une nouvelle convention de cofinancement de cinq (05) microprojets (trois microprojets d'hydraulique et deux microprojets d'éducation) a été signée avec la commune au cours de l'année. La procédure de passation des marchés est achevée, les entreprises retenues n'attendent que la signature des lettres commande et la notification des ordres de service de démarrer.

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : RAS

A300 : 09 microprojets ont été financés Messamena

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Messamena, deux conventions ont été signées pour le cofinancement de sept (07) microprojets pour un montant total de 42 177 684 FCFA. Tous les sept (07) microprojets sont achevés et réceptionnés. Il s'agit du microprojet de formation du Secrétaire Général et du Receveur Municipal de la commune, du microprojet de formation de deux agents communaux (ACD et ACF), du microprojet de fournitures des formations sanitaires de la commune en médicaments essentiels et consommables médicaux, d'un (01) microprojet du secteur « Education » et de trois (03) microprojets du secteur « Eau et assainissement ». Une autre convention de cofinancement de deux microprojets du secteur « Education » a été signée avec la commune au cours de l'année. La procédure de passation des marchés est achevée, les entreprises retenues n'attendent que la signature des lettres commande et la notification des ordres de service de démarrer.

DIFFICULTES : Lenteur dans la procédure de passation des marchés au niveau de la délégation départementale du MINMAP du Haut-Nyong.

RECOMMANDATIONS : Relance régulière du Délégué départemental du MINMAP du Haut-Nyong et information de sa hiérarchie notamment le Délégué Régional du MINMAP de l'Est et des autorités administratives (Préfet et Gouverneur).

A300 : 11 microprojets ont été financés Messok

ETAT D'AVANCEMENT : La commune de Messok compte au total onze (11) microprojets qui ont été cofinancés par le PNDP et la commune pour un montant total de 67 018 615 FCFA. La contribution du PNDP s'élève à 58 890 239 FCFA et celle de la commune à 8 128 376 FCFA. Tous ces microprojets sont achevés et réceptionnés. On y retrouve deux (02) microprojets du secteur « Education », huit (08) microprojets du secteur « Eau et assainissement » et un (01) microprojet du secteur « Santé ».

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : RAS

A300 : 21 microprojets ont été financés Mindourou

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Mindourou, deux conventions ont été signées pour le cofinancement de vingt et un (21) microprojets pour un montant total de 71 642 431 FCFA. Cependant seulement trois (03) de ces microprojets sont achevés et réceptionnés pour un montant de 4 551 840 FCFA sans contribution de la commune. Il s'agit du microprojet de formation du Secrétaire Général et du Receveur Municipal de la commune, du microprojet de formation de deux agents communaux (ACD et ACF) et du microprojet de fournitures des formations sanitaires de la commune en médicaments essentiels et consommables médicaux. Parmi les dix-huit (18) autres microprojets, quinze (15) microprojets d'hydraulique sont achevés et réceptionnés. Les trois (03) microprojets restants qui sont relatifs à la gestion des ressources naturelles sont toujours en cours de passation des marchés.

DIFFICULTES : Lenteur dans la procédure de passation des marchés au niveau de la délégation départementale du MINMAP du Haut-Nyong. Incompréhension entre la CRC et la délégation régionale du MINMAP au niveau de la procédure dans la passation des marchés des trois microprojets de gestion des ressources naturelles.

RECOMMANDATIONS : Relance régulière du Délégué départemental du MINMAP du Haut-Nyong et information de sa hiérarchie notamment le Délégué Régional du MINMAP de l'Est et des autorités administratives (Préfet et Gouverneur). Organisation d'une rencontre d'harmonisation des procédures entre le PNDP et le MINMAP avec la supervision du SPM de la CNC.

A300 : 12 microprojets ont été financés Moloundou

ETAT D'AVANCEMENT : La commune de Moloundou compte au total douze (12) microprojets qui ont été cofinancés par le PNDP et la commune pour un montant total de 69 982 938 FCFA. La contribution du PNDP s'élève à 65 085 105 FCFA et celle de la commune à 4 897 833 FCFA. Tous ces microprojets sont achevés et réceptionnés. On y retrouve trois (03) microprojets du secteur « Education », huit (08) microprojets du secteur « Eau et assainissement » et un (01) microprojet du secteur « Santé ». Tous les ouvrages hydrauliques sont tombés en panne. L'entreprise a été saisie à plusieurs reprises pour les réhabiliter mais ne s'est jamais exécuté. Le Délégué Départemental du MINEE de la Boumba et Ngoko a été commis pour faire une mission de diagnostic de tous ces

puits assorti d'un dévis pour leur réhabilitation afin que la retenue de garantie du prestataire soit saisie pour dépanner tous ces puis.

DIFFICULTES : L'entreprise ne s'occupe pas de la fonctionnalité des ouvrages qui sont pourtant en période de garantie.

RECOMMANDATIONS : Saisir la retenue de garantie du prestataire pour dépanner les ouvrages en panne au cas où il ne le fait pas lui-même.

A300 : 09 microprojets ont été financés Ndelele

ETAT D'AVANCEMENT : La commune de Ndéléle compte au total neuf (09) microprojets qui ont été cofinancés par le PNDP et la commune pour un montant total de 64 408 443 FCFA. La contribution du PNDP s'élève à 57 312 217 FCFA et celle de la commune à 7 096 226 FCFA. Tous ces microprojets sont achevés et réceptionnés. On y retrouve deux (02) microprojets du secteur « Education », cinq (05) microprojets du secteur « Eau et assainissement », un (01) microprojet du secteur « Santé » et un (01) microprojet d'infrastructure de développement économique.

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : RAS

A300 : 22 microprojets ont été financés Nguelebok

ETAT D'AVANCEMENT : La commune de Nguelebok compte au total vingt deux (22) microprojets qui ont été cofinancés par le PNDP et la commune pour un montant total de 177 905 570 FCFA. La contribution du PNDP s'élève à 162 939 925 FCFA et celle de la commune à 14 965 645 FCFA. Tous ces microprojets sont achevés et réceptionnés. On y retrouve quatre (04) microprojets du secteur « Education », seize (16) microprojets du secteur « Eau et assainissement », un (01) microprojet du secteur « Santé » et un (01) microprojet d'infrastructure de développement économique. Tous ces microprojets ont déjà fait l'objet d'une réception définitive.

DIFFICULTES : Pour les microprojets réceptionnés définitivement, les comités de gestion ne s'approprient pas les projets. Certains ouvrages sont mal entretenus.

RECOMMANDATIONS : Sensibilisation et redynamisation des comités de gestion des microprojets pour l'entretien des ouvrages.

A300 : 15 microprojets ont été financés Ngulemendouka

ETAT D'AVANCEMENT : Une convention de cofinancement de douze (12) microprojets d'un montant total de 95 031 518 FCFA a été signée avec la commune. La procédure de passation des marchés est achevée, les entreprises retenues n'attendent que la signature des lettres commande et la notification des ordres de service de démarrer.

Par ailleurs, trois (03) microprojets ne requérant pas la contribution de la commune ont été réalisés. Il s'agit du microprojet de formation du Secrétaire Général et du Receveur Municipal de la commune, du microprojet de formation de deux agents communaux (ACD et ACF) et du microprojet de fournitures des formations sanitaires de la commune en médicaments essentiels et consommables médicaux.

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : RAS

A300 : 9 microprojets ont été financés Ngoura

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Ngoura, neuf (09) microprojets ont été cofinancés par le PNDP et la commune pour un montant total de 79 062 816 FCFA. La contribution du PNDP s'élève à 70 231 620 FCFA et celle de la commune à 8 832 196 FCFA. On y retrouve trois (03) microprojets du secteur « Education », un (01) microprojet du secteur « Elevage », un (01) microprojet du secteur « Transport » qui nécessite des travaux complémentaires pour qu'il soit opérationnel et quatre (04) microprojets du secteur « Eau et assainissement ». Parmi ces microprojets, huit (08) sont achevés et réceptionnés. Un microprojet est encore en cours de réalisation après une consommation des délais de plus de 150%. Une mise en demeure a été adressée à l'entreprise pour porter le taux d'exécution des travaux à 80% au moins dans un délai de 21 jours faute de quoi il sera procédé à la résiliation de son contrat. Il s'agit du microprojet de construction d'un abattoir à Samba.

DIFFICULTES : L'étude de faisabilité du microprojet de construction d'un parking pour gros porteurs à Mbama n'a pas pris en compte tous les aspects permettant de rendre fonctionnel le microprojet immédiatement après la fin des travaux. Ce microprojet nécessite des travaux complémentaires pour qu'il soit opérationnel. Une demande de non objection a été envoyée à la CNC pour la signature d'une nouvelle convention de cofinancement du microprojet complémentaire qui va rendre le parking opérationnel.

Lenteur de l'entreprise dans l'exécution des travaux de construction de l'abattoir de Samba.

RECOMMANDATIONS : Réaliser un nouveau microprojet qui va prendre en compte tous les aspects complémentaires permettant de rendre le parking opérationnel.

Donner une mise en demeure à l'entreprise et lui appliquer les pénalités de retard. Au cas où le niveau d'avancement des travaux n'est pas satisfaisant au terme de la période de la mise en demeure, procéder à la résiliation du contrat.

A300 : 14 microprojets ont été financés Ngoyla

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Ngoyla, on a au total quatorze (14) microprojets dans le portefeuille. Cependant il n'y a que trois (03) microprojets qui ont été effectivement cofinancés par le PNDP et la commune pour un montant total de 52 930 786 FCFA. La contribution du PNDP étant de 50 284 347 FCFA et celle de la commune de 2 646 439 FCFA. Ces trois (03) microprojets sont déjà achevés et réceptionnés. Il s'agit du microprojet d'électrification du centre urbain de la ville de Ngoyla, du microprojet de formation du Secrétaire

Général et du Receveur Municipal de la commune de Ngoyla et du microprojet de formation de deux agents communaux (ACD et ACF). Les onze (11) autres microprojets sont en cours de passation des marchés pour un montant total prévisionnel de 60 513 073 FCFA. La commune a déjà donné sa contribution prévue pour la réalisation de ces microprojets qui s'élève à 6 255 515 FCFA et la contribution attendue du PNDP s'élève à 54 257 558 FCFA.

DIFFICULTES : Lenteur dans la procédure de passation des marchés au niveau de la délégation départementale du MINMAP du Haut-Nyong.

Absence des soumissionnaires des marchés de cette commune compte tenu de son enclavement. Le marché a déjà été déclaré deux fois infructueux.

RECOMMANDATIONS : Relance régulière du Délégué départemental du MINMAP du Haut-Nyong et information de sa hiérarchie notamment le Délégué Régional du MINMAP de l'Est et des autorités administratives (Préfet et Gouverneur).

Large diffusion des appels d'offre et des demandes de cotation des marchés de cette commune. Recherche et identification des entreprises qui ont l'habitude de travailler dans cette zone pour que leur soit adressées les demandes de cotation.

A300 : 16 microprojets ont été financés Ouli

ETAT D'AVANCEMENT : Une convention de cofinancement de treize (13) microprojets d'un montant total de 111 064 737 FCFA a été signée avec la commune. La procédure de passation des marchés est achevée et les travaux de réalisation de ces microprojets sont en cours.

Par ailleurs, trois (03) microprojets ont déjà été réalisés dans la commune sans contribution des bénéficiaires. Il s'agit du microprojet de formation du Secrétaire Général et du Receveur Municipal de la commune, du microprojet de formation de deux agents communaux (ACD et ACF) et du microprojet de fourniture des formations sanitaires de la commune en médicaments essentiels et consommables médicaux.

DIFFICULTES : L'insécurité qui sévit la cette zone frontalière avec la Centrafrique ne permet pas que les travaux avancent normalement.

RECOMMANDATIONS : Accorder des prolongations des délais aux entreprises qui travaillent dans cette commune.

A300 : 13 microprojets ont été financés Salapoumbe

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Salapoumbé, on a onze (11) microprojets ont été cofinancés par le PNDP et la commune pour un montant total de 45 173 884 FCFA. La contribution du PNDP s'élève à 40 907 684 FCFA et celle de la commune à 4 267 200 FCFA. Trois (03) microprojets sont achevés et réceptionnés. Il s'agit du microprojet de formation du Secrétaire Général et du Receveur Municipal de la commune, du microprojet de formation de deux agents communaux (ACD et ACF) et du microprojet de fourniture en médicaments des formations sanitaires de la commune. Les huit (08) autres microprojets qui sont tous du secteur « Eau et assainissement » sont achevés et réceptionnés.

Par ailleurs deux (02) microprojets d'un montant prévisionnel de 24 408 304 FCFA sont en passation des marchés. La contribution de la commune pour la réalisation de ces deux (02) microprojets est de 3 661 246 FCFA et est disponible, celle attendue du PNDP, s'élève quant à elle à 20 747 058 FCFA. Ces deux (02) microprojets sont tous du secteur « Agriculture ».

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : RAS

A300 : 16 microprojets ont été financés Somalomo

ETAT D'AVANCEMENT : Une convention de cofinancement de treize (13) microprojets d'un montant total de 237 715 512 FCFA a été signée avec la commune. La procédure de passation des marchés est achevée, les entreprises retenues n'attendent que la signature des lettres commande et la notification des ordres de service de démarrer.

Par ailleurs, trois (03) microprojets ont déjà été réalisés dans la commune sans contribution des bénéficiaires. Il s'agit du microprojet de formation du Secrétaire Général et du Receveur Municipal de la commune, du microprojet de formation de deux agents communaux (ACD et ACF) et du microprojet de fourniture des formations sanitaires de la commune en médicaments essentiels et consommables médicaux.

DIFFICULTES : Enclavement prononcé de certaines localités bénéficiaires des microprojets.

RECOMMANDATIONS : Notifier rapidement aux entreprises les ordres de service de démarrer pendant que la saison sèche en cours et accorder des délais supplémentaires aux entreprises qui doivent réaliser des microprojets dans certaines localités qui sont très enclavées.

A300 : 14 microprojets ont été financés Yokadouma

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Yokadouma, quatorze (14) microprojets ont été cofinancés par le PNDP et la commune pour un montant total de 59 986 720 FCFA. La contribution du PNDP s'élève à 48 088 680 FCFA et celle de la commune à 11 898 040 FCFA. Quatre (04) microprojets sont achevés et réceptionnés. Il s'agit du microprojet de formation du Secrétaire Général et du Receveur Municipal de la commune, du microprojet de formation de deux agents communaux (ACD et ACF), du microprojet de fourniture en médicaments des formations sanitaires de la commune et du microprojet de fourniture de 210 tables bancs à certaines écoles primaires publiques de la commune. Les dix (10) autres microprojets qui sont tous du secteur « Eau et assainissement » sont en cours de réalisation avec un dépassement des délais très élevé.

DIFFICULTES : Lenteur dans l'exécution des travaux de réalisation des microprojets d'hydraulique. Délais contractuels largement dépassés mais le taux d'avancement physique des travaux est déjà à plus de 80%.

RECOMMANDATIONS : Encourager l'entreprise à achever les travaux mais lui appliquer des pénalités de retard.

A3A1 : Microprojet Education

ETAT D'AVANCEMENT : Six (06) microprojets d'éducation ont été réceptionnés dans les communes de Doumé (02), Messamena (01), Angossas (01), Yokadouma (01) et Bélabo (01) au cours de l'année portant à 91 le nombre total de microprojets de ce secteurs qui sont achevés et réceptionnés. Dans le secteur « education » on a dans la région 107 microprojets, dont sept (07) sont en cours de réalisation et neuf (09) n'ont pas démarré.

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : RAS

A3B1 : Microprojet Santé

ETAT D'AVANCEMENT : Au total on a dans la région 29 microprojets du secteur « Santé ». Il s'agit des microprojets de construction/réhabilitation et d'équipement des formations sanitaires et de fournitures en médicaments et consommables médicaux essentiels.

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : RAS

A3C1 : Microprojet d'hydraulique

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année 2014, la CRC a réceptionné quarante-sept (47) microprojets d'hydraulique quatre (04) dans la commune de Bélabo, dix (10) dans la commune d'Abong-Mbang, trois (03) à Messamena, quinze (15) à Mindourou, huit (08) à Salapoumbé, deux (02) à Dimako et cinq (05) dans la commune de Ndélé. Au total on a dans le portefeuille des microprojets, 257 microprojets d'hydraulique dans la région dont 169 sont achevés et réceptionnés, 46 en cours de réalisation et 42 n'ont pas démarré.

DIFFICULTES : Plusieurs cas de pannes relevés pour les microprojets réceptionnés et mauvais entretien des ouvrages à certains endroits.

RECOMMANDATIONS : Redynamiser les comités de gestion et renforcer les capacités des artisans réparateurs et même de certains ACD sur le dépannage des ouvrages hydrauliques.

A3E1 : Microprojet Electrification

ETAT D'AVANCEMENT : Le portefeuille des microprojets de la région comporte trois (03) microprojets d'électrification réalisés dans les communes de Ngoyla, Diang et Dimako. Tous ces microprojets sont achevés, réceptionnés et sont fonctionnels.

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : RAS

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes

ETAT D'AVANCEMENT : Un microprojet d'infrastructure marchande a été réceptionné au cours du semestre dans la commune de Ndélé. Il s'agit du microprojet de construction d'un hangar de marché avec quarante (40) comptoirs, douze (12) magasins, un (01) bloc latrine à quatre (04) compartiments et cinq (05) bacs à ordures à MBOMBÉTÉ. Au total on a dans le portefeuille des microprojets, 12 microprojets d'infrastructures marchandes dans la région dont quatre (04) sont achevés et réceptionnés, trois (03) en cours de réalisation et cinq (05) n'ont pas démarré.

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : RAS

C204 : Missions de suivi et de coordination du MINEPAT

ETAT D'AVANCEMENT : Le DR/MINEPAT a effectué au cours de l'année quatre (04) missions de suivi des activités du PNDP.

DIFFICULTES : Lenteur dans la production des justificatifs.

RECOMMANDATIONS : Programmation d'une mission après production de toutes les pièces justificatives de la précédente mission.

C209 : Réunions coordination des unités de gestion

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année la CRC a tenu seize (16) réunions de coordination sur les quarante (40) qui étaient programmées.

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : RAS

C306 : Missions de supervision

ETAT D'AVANCEMENT : Plusieurs missions de suivi et de supervision des activités ont été réalisées au cours de l'année.

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : RAS

C308 : Elaboration des rapports périodiques

ETAT D'AVANCEMENT : Deux rapports trimestriels, un rapport semestriel et un rapport annuel élaborés au cours de l'année.

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : RAS

C309 : Mise à Jour des logiciels

ETAT D'AVANCEMENT : Logiciels TECPRO et TOMPRO régulièrement mis à jour.

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : RAS

C509 : Abonnement journaux

ETAT D'AVANCEMENT : Livraison régulière du quotidien Cameroun Tribune

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : RAS

C516 : Couverture médiatique des activités

ETAT D'AVANCEMENT : Couverture médiatique des activités selon la nécessité.

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : RAS

C708 : Achat fournitures de bureaux

ETAT D'AVANCEMENT : Deux commandes des fournitures de bureau ont été faites au cours de l'année et les livraisons ont été faites conformément aux commandes.

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : RAS

C711 : Loyers et charges locatives

ETAT D'AVANCEMENT : Prise en charge régulière du loyer et des charges locatives

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : RAS

C714 : Frais de communication

ETAT D'AVANCEMENT : Les personnels de la CRC ont régulièrement reçu leur allocation mensuelle de crédit de communication. On a cependant noté au cours de l'année une suspension des lignes de communication pendant deux semaines par le fournisseur.

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : RAS

C716 : personnel consultants, honoraires, charges sociales et fiscales

ETAT D'AVANCEMENT : Honoraires régulièrement payés pour tous les cadres de la CRC.

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : RAS

C717 : Personnel d'appui, Salaires, charges sociales et fiscales

ETAT D'AVANCEMENT : Salaires régulièrement payés pour l'Assistant comptable, la secrétaire, les chauffeurs et l'agent d'entretien.

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : RAS

C718 : Frais de liaison et envoi de courriers

ETAT D'AVANCEMENT : Prise en charge régulière des frais de liaison et d'envoi de courriers.

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : RAS

5.1. 5. Bilan détaillé Littoral**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Baré**

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de remplacement de BIYON Paul, l'Agent Communal Financier démissionnaire est arrivé à son terme car la Non Objection relative au recrutement de son successeur a été envoyée par la CNC.

DIFFICULTES : Faible connaissance par l'Agent Communal Financier, du fait de sa nouveauté des procédures, modes opératoires et montage institutionnel du Programme.

RECOMMANDATIONS : Une fois que les procédures liées à la vérification des diplômes ainsi qu'à la signature du contrat auront abouti, faire bénéficier l'Agent Communal Financier pressenti pour occuper le poste d'un renforcement des capacités à la carte sur les procédures, modes opératoires et montage institutionnel du Programme.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Ngambe

ETAT D'AVANCEMENT : Après plusieurs tentatives infructueuses, le processus de recrutement d'un Agent Communal Financier dans la commune de Ngambe a été conclu avec succès car la sélection s'est déroulée dans de très bonnes conditions et la Non Objection de la CNC a été donnée sur le processus de sélection.

DIFFICULTES : Faible connaissance par l'Agent Communal Financier, du fait de sa nouveauté des procédures, modes opératoires et montage institutionnel du Programme.

RECOMMANDATIONS : Une fois que les procédures liées à la vérification des diplômes ainsi qu'à la signature du contrat auront abouti, faire bénéficier l'Agent Financier pressenti pour occuper le poste d'un renforcement des capacités à la carte sur les procédures, modes opératoires et montage institutionnel du Programme.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Ndom

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de remplacement de NYEMEG Jérémie Christian, l'Agent Communal de Développement démissionnaire est arrivé à son terme car la Non Objection relative au recrutement de son successeur a été envoyée par la CNC.

DIFFICULTES : Faible connaissance par l'Agent Communal de Développement, du fait de sa nouveauté des procédures, modes opératoires et montage institutionnel du Programme.

RECOMMANDATIONS : Une fois que les procédures liées à la vérification des diplômes ainsi qu'à la signature du contrat auront abouti, faire bénéficier l'Agent Communal de Développement pressenti pour occuper le poste d'un renforcement des capacités à la carte sur les procédures, modes opératoires et montage institutionnel du Programme.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Nkondjock

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de remplacement de DJOUHOU Raoul Emmanuel, l'Agent Communal de Développement démissionnaire est arrivé à son terme car la Non Objection relative au recrutement de son successeur a été envoyée par la CNC.

DIFFICULTES : Faible connaissance par l'Agent Communal de Développement, du fait de sa nouveauté des procédures, modes opératoires et montage institutionnel du Programme.

RECOMMANDATIONS : Une fois que les procédures liées à la vérification des diplômes ainsi qu'à la signature du contrat auront abouti, faire bénéficier l'Agent Communal de Développement pressenti pour occuper le poste d'un renforcement des capacités à la carte sur les procédures, modes opératoires et montage institutionnel du Programme.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Loum

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de remplacement de WOUAKOUE NOUNE Igor, l'Agent Communal de Développement démissionnaire est arrivé à son terme car la Non Objection relative au recrutement de son successeur a été envoyée par la CNC.

DIFFICULTES : Faible connaissance par l'Agent Communal de Développement, du fait de sa nouveauté des procédures, modes opératoires et montage institutionnel du Programme.

RECOMMANDATIONS : Une fois que les procédures liées à la vérification des diplômes ainsi qu'à la signature du contrat auront abouti, faire bénéficier l'Agent Communal de Développement pressenti pour occuper le poste d'un renforcement des capacités à la carte sur les procédures, modes opératoires et montage institutionnel du Programme.

A105 : Prise en charge agents communaux (financiers et techniques) CRC LITTORAL

ETAT D'AVANCEMENT : L'année 2013 a marqué la fin de la prise en charge dégressive pour 90% des agents communaux en poste. Actuellement, 41 agents sont en poste dont vingt (20) agents de développement et-vingt-un (21) agents financiers. Le processus de sélection des agents financiers démissionnaires dans les Communes de Baré et Ngambe et des agents de développement des communes de Ndom, Loum et Nkondjock est arrivé à son terme et les Non Objection y relatives ont été envoyées par la CNC. Ainsi, le Programme a poursuivi avec l'accompagnement des communes dans le remplacement des agents démissionnaires et le recrutement dans les communes n'ayant pas encore bénéficié de cet appui.

DIFFICULTES : A l'issue de la première année totalement prise en charge par le Programme, de nombreuses communes qui avaient déjà des difficultés à payer régulièrement les salaires de l'ensemble du personnel communal ont connu quelques retard dans la prise en charge des 50% du salaire des Agents Communaux de Développement et Financier. Ce qui a entraîné un taux de départ relativement élevé des Agents Communaux Financiers et de

Développement dus entre autres à des relations conflictuelles avec certains maires ainsi qu'à la perception d'insécurité dans l'emploi.

RECOMMANDATIONS : Continuer de sensibiliser les maires à la sécurisation de l'emploi des Agents Communaux et à l'amélioration de leurs conditions de travail.

A105 : Prise en charge agents communaux (financiers et techniques) Ndom

ETAT D'AVANCEMENT : SOPP Gabriel, l'Agent Communal Financier dont le contrat a déjà été signé par le Ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD) a été nommé Receveur Municipal de la Commune de Ndom à la faveur des récents mouvements qui ont eu lieu dans ce corps.

DIFFICULTES : La nomination de l'Agent Communal Financier comme Receveur Municipal entraîne la vacance du poste d'Agent Communal Financier.

RECOMMANDATIONS : Capitaliser au niveau national cet exemple d'intégration réussie pour montrer l'apport décisif des Agents Communaux dans l'amélioration des recettes des communes ainsi que les perspectives en termes d'intégration au sein de la fonction publique communale.

A105 : Prise en charge agents communaux (financiers et techniques) Bonaléa

ETAT D'AVANCEMENT : MAKOTA Félix Manfred, l'Agent Communal Financier recruté par la Commune avec l'appui du Programme a vu son son emploi se pérenniser à la faveur de la signature de son contrat par le Ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD).

DIFFICULTES : Le fait que le processus de contractualisation définitive n'est pas été amorcé suffisamment tôt par la commune en dépit des multiples actions de sensibilisation du Programme a créé une période de flottement au niveau de la prise en charge de l'Agent.

RECOMMANDATIONS : Capitaliser au niveau national cet exemple d'intégration réussie pour montrer l'apport décisif des Agents Communaux dans l'amélioration des recettes des communes ainsi que les perspectives en termes d'intégration au sein de la fonction publique communale.

A105 : Prise en charge agents communaux (financiers et techniques) Bonaléa

ETAT D'AVANCEMENT : BOOK NYOBE Aurélien Bertrand, l'Agent Communal de Développement recruté par la Commune avec l'appui du Programme a vu son son emploi se pérenniser à la faveur de la signature de son contrat par le Ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD).

DIFFICULTES : Le fait que le processus de contractualisation définitive n'est pas été amorcé suffisamment tôt par la commune en dépit des multiples actions de sensibilisation du Programme a créé une période de flottement au niveau de la prise en charge de l'Agent.

RECOMMANDATIONS : Capitaliser au niveau national cet exemple d'intégration réussie pour montrer l'apport décisif des Agents Communaux dans l'amélioration des recettes des communes ainsi que les perspectives en termes d'intégration au sein de la fonction publique communale.

A201 : Etudes de faisabilité technique et environnement des MP CRC LITTORAL

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de ce premier trimestre 2014, les paiements relatifs aux études de faisabilités élaborées sur la base des PCD, réceptionnées au 30 novembre 2013 et réalisées dans 22 communes, qui n'avaient jusqu'ici pas encore été effectuées ont pu être apurés.

A203 : Sélection des prestataires pour la réalisation des MP CRC LITTORAL

ETAT D'AVANCEMENT : Avec l'avènement du Ministère des Marchés Publics, qui a désormais toutes les prérogatives en matière de passation des marchés y compris au niveau local, le processus a été retardé dans plusieurs communes pour s'arrimer avec ce nouvel acteur. Le Programme s'est rapproché du MINMAP tant au niveau central qu'au niveau régional en vue d'une bonne collaboration dans le cadre de la passation des marchés relevant des ressources du PNDP qui sont régies par les conventions avec les bailleurs de fonds notamment la Banque mondiale et la Coopération Française. A la suite de ces échanges, des programmations ont été faites avec le MINMAP pour la sélection des prestataires des microprojets. Ces programmations ont été mises en œuvre avec succès. Dans le cadre de la mise en œuvre des microprojets, des concertations permanentes ont lieu tant avec le MINMAP que l'ARMP dans des aspects aussi divers que le suivi-contrôle des microprojets, la relance des marchés résiliés et l'application des pénalités de retard.

A300 : 142 microprojets ont été financés CRC LITTORAL

ETAT D'AVANCEMENT : Le portefeuille du PNDP ce premier trimestre 2014 dans la région du Littoral compte 85 microprojets sous fonds IDA (83 Achevés et 02 Non Démarrés car en phase de passation des marchés avec le MINMAP) et 126 sous fonds C2D (33 Achevés et 93 En Cours) soit un total tout bailleur confondus de 211 microprojets (116 Achevés, 93 En Cours et 02 Non Démarrés car en phase de passation des marchés avec le MINMAP).

B202 : Acquisition des équipements cartographiques (GPS, matériel info etc.) CRC LITTORAL

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours du trimestre, les 150 motos objet contrat signé avec la centrale d'achat de la Banque mondiale « UNOPS » ont été livrées à la CNC. La cérémonie des 14 motos réservées à la Région du Littoral est prévue le 10 avril 2014.

B202 : Acquisition des équipements cartographiques (GPS, matériel info etc.) Melong

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de la cérémonie solennelle de remise des motos prévue le 10 avril 2014 qui sera présidé par le Gouverneur de la Région du Littoral, une Convention de Gestion de la moto Yamaha AG 100 sera signée entre la commune et le Programme et la moto sera immédiatement rétrocédée au bénéficiaire.

B202 : Acquisition des équipements cartographiques (GPS, matériel info etc.) Baré

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de la cérémonie solennelle de remise des motos prévue le 10 avril 2014 qui sera présidé par le Gouverneur de la Région du Littoral, une Convention de Gestion de la moto Yamaha AG 100 sera signée entre la commune et le Programme et la moto sera immédiatement rétrocédée au bénéficiaire.

B202 : Acquisition des équipements cartographiques (GPS, matériel info etc.) Ebone

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de la cérémonie solennelle de remise des motos prévue le 10 avril 2014 qui sera présidé par le Gouverneur de la Région du Littoral, une Convention de Gestion de la moto Yamaha AG 100 sera signée entre la commune et le Programme et la moto sera immédiatement rétrocédée au bénéficiaire.

B202 : Acquisition des équipements cartographiques (GPS, matériel info etc.) Mombo

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de la cérémonie solennelle de remise des motos prévue le 10 avril 2014 qui sera présidé par le Gouverneur de la Région du Littoral, une Convention de Gestion de la moto Yamaha AG 100 sera signée entre la commune et le Programme et la moto sera immédiatement rétrocédée au bénéficiaire.

B202 : Acquisition des équipements cartographiques (GPS, matériel info etc.) Mbanga

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de la cérémonie solennelle de remise des motos prévue le 10 avril 2014 qui sera présidé par le Gouverneur de la Région du Littoral, une Convention de Gestion de la moto Yamaha AG 100 sera signée entre la commune et le Programme et la moto sera immédiatement rétrocédée au bénéficiaire.

B202 : Acquisition des équipements cartographiques (GPS, matériel info etc.) Bonaléa

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de la cérémonie solennelle de remise des motos prévue le 10 avril 2014 qui sera présidé par le Gouverneur de la Région du Littoral, une Convention de Gestion de la moto Yamaha AG 100 sera signée entre la commune et le Programme et la moto sera immédiatement rétrocédée au bénéficiaire.

B202 : Acquisition des équipements cartographiques (GPS, matériel info etc.) Dibombari

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de la cérémonie solennelle de remise des motos prévue le 10 avril 2014 qui sera présidé par le Gouverneur de la Région du Littoral, une Convention de Gestion de la moto Yamaha AG 100 sera signée entre la commune et le Programme et la moto sera immédiatement rétrocédée au bénéficiaire.

B202 : Acquisition des équipements cartographiques (GPS, matériel info etc.) Mouanko

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de la cérémonie solennelle de remise des motos prévue le 10 avril 2014 qui sera présidé par le Gouverneur de la Région du Littoral, une Convention de Gestion de la moto Yamaha AG 100 sera signée entre la commune et le Programme et la moto sera immédiatement rétrocédée au bénéficiaire.

B202 : Acquisition des équipements cartographiques (GPS, matériel info etc.) Ngwei

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de la cérémonie solennelle de remise des motos prévue le 10 avril 2014 qui sera présidé par le Gouverneur de la Région du Littoral, une Convention de Gestion de la moto Yamaha AG 100 sera signée entre la commune et le Programme et la moto sera immédiatement rétrocédée au bénéficiaire.

B202 : Acquisition des équipements cartographiques (GPS, matériel info etc.) Pouma

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de la cérémonie solennelle de remise des motos prévue le 10 avril 2014 qui sera présidé par le Gouverneur de la Région du Littoral, une Convention de Gestion de la moto Yamaha AG 100 sera signée entre la commune et le Programme et la moto sera immédiatement rétrocédée au bénéficiaire.

B202 : Acquisition des équipements cartographiques (GPS, matériel info etc.) Ngambe

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de la cérémonie solennelle de remise des motos prévue le 10 avril 2014 qui sera présidé par le Gouverneur de la Région du Littoral, une Convention de Gestion de la moto Yamaha AG 100 sera signée entre la commune et le Programme et la moto sera immédiatement rétrocédée au bénéficiaire.

B202 : Acquisition des équipements cartographiques (GPS, matériel info etc.) Nyanon

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de la cérémonie solennelle de remise des motos prévue le 10 avril 2014 qui sera présidé par le Gouverneur de la Région du Littoral, une Convention de Gestion de la moto Yamaha AG 100 sera signée entre la commune et le Programme et la moto sera immédiatement rétrocédée au bénéficiaire.

B202 : Acquisition des équipements cartographiques (GPS, matériel info etc.) Ndobian

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de la cérémonie solennelle de remise des motos prévue le 10 avril 2014 qui sera présidé par le Gouverneur de la Région du Littoral, une Convention de Gestion de la moto Yamaha AG 100 sera signée entre la commune et le Programme et la moto sera immédiatement rétrocédée au bénéficiaire.

B202 : Acquisition des équipements cartographiques (GPS, matériel info etc.) Yingui

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de la cérémonie solennelle de remise des motos prévue le 10 avril 2014 qui sera présidé par le Gouverneur de la Région du Littoral, une Convention de Gestion de la moto Yamaha AG 100 sera signée entre la commune et le Programme et la moto sera immédiatement rétrocédée au bénéficiaire.

B302 : Opération pilote déploiement logiciel dans 23 communes CRC LITTORAL

ETAT D'AVANCEMENT : Cette opération s'est déroulée du 15 au 20 avril 2013 dans la région du littoral et cinq communes - Manjo, Mbanga, Penja, Mouanko et Bonaléa- ont bénéficié de ce logiciel. A cette occasion, les activités suivantes ont été menées : (1) Logiciel installé sur les ordinateurs en réseau (Client-serveur) ; (2) Saisie des données de 2012 achevée pour les deux comptabilités ; (3) Budget 2013 saisi et (4) Saisie des mandats et émission sur SIMBA. Sur la base de l'évaluation et des leçons tirées de cette première vague de mise en œuvre, un plan de déploiement a été préparé et sera mis en œuvre d'ici le 2ème semestre de l'année dans 10 nouvelles communes.

B403 : Formation des Commission Communales des marchés/convention ARMP CRC LITTORAL

ETAT D'AVANCEMENT : Avec l'avènement du MINMAP, les échanges menés par la CNC au cours de ce trimestre ont permis de redéfinir les cibles pour les formations qui seront menées avec l'ARMP sur le Guide simplifié élaboré à l'intention des acteurs intervenant dans le processus de la passation des marchés et de l'exécution des contrats par les maîtres d'ouvrage et sur le Code des marchés publics camerounais. Le programme

de formation est en cours de finalisation et les cibles retenues sont principalement les Commissions régionales et Départementales de passation des marchés ainsi que les personnels du MINMAP.

C204 : Missions de suivi et de coordination du MINEPAT CRC LITTORAL

ETAT D'AVANCEMENT : Le Délégué Régional du MINEPAT a fréquemment participé aux activités de la CRC. De même, la Cellule a bénéficié de l'assistance permanente du représentant de la tutelle, dans le cadre de son fonctionnement. Les Délégués départementaux du MINEPAT, ont quant à eux apporté leur appui pour la mobilisation des sectoriels dans le cadre des activités menées.

C209 : Réunions coordination des unités de gestion CRC LITTORAL

ETAT D'AVANCEMENT : 06 réunions de coordination se sont effectivement tenues au cours de ce trimestre et les rapports y afférents sont élaborés et disponibles.

DIFFICULTES : Le rythme assez effréné des activités rend difficile la tenue hebdomadaire des réunions de coordination ainsi que le partage systématique des comptes-rendus de réunions instauré entre les différentes unités régionales et la CNC au troisième trimestre 2010.

RECOMMANDATIONS : Continuer à tenir autant que faire se peut des réunions de coordination des activités régulières.

C306 : Missions de supervision CRC LITTORAL

ETAT D'AVANCEMENT : Les cadres de la cellule ont effectué plusieurs missions sur le terrain en rapport avec les activités menées. La majorité des descentes sur le terrain représente les activités liées à la mise en œuvre des Microprojets : sélection des prestataires et des contrôleurs, suivi des microprojets. La mobilité des cadres pour la période en cours, a gardé presque le même rythme que les périodes précédentes.

DIFFICULTES : Les moyens logistiques sont très limites. Deux véhicules pour couvrir le suivi de 211 microprojets.

C308 : Elaboration des rapports périodiques CRC LITTORAL

ETAT D'AVANCEMENT : Les rapports d'activités ont été élaborés et envoyés dans les délais à la CNC avec ampliation au Gouverneur de la Région du Littoral ainsi qu'au Délégué Régional du MINEPAT.

DIFFICULTES : Le fait que le logiciel TECPRO ne soit pas installé dans l'ordinateur du Responsable Régional Suivi Evaluation empêche la saisie des données, leur mise à jour ainsi que leur envoi systématique à la CNC dans les délais prescrits.

RECOMMANDATIONS : Installer le logiciel TECPRO pour permettre un suivi systématique des activités en attendant le noyau unique.

C309 : Mise à jour des logiciels CRC LITTORAL

ETAT D'AVANCEMENT : La base de données TOMPRO actualisée et mises à jour a été systématiquement envoyée dans les délais impartis à la CNC pour consolidation.

DIFFICULTES : Le fait que le logiciel TECPRO ne soit pas installé dans l'ordinateur du Responsable Régional Suivi Evaluation empêche la saisie des données, leur mise à jour ainsi que leur envoi systématique à la CNC dans les délais prescrits.

RECOMMANDATIONS : Multiplier la participation des gestionnaires des bases de données de la CRC_LT aux ateliers de formation au maniement des logiciels TECPRO et TOMPRO.

C405 : Missions d'audit financier interne CRC LITTORAL

ETAT D'AVANCEMENT : Du 06 au 10 janvier 2014, une mission de la Banque mondiale a procédé à la revue a posteriori des marchés passés sous financement IDA dans le cadre de la deuxième phase du PNDP dans la région du Littoral. Les principales conclusions de cette mission ont mis en évidence : (i) l'exécution globalement satisfaisante des marchés passés dans la région ; (ii) la nécessité de continuer d'accompagner les nouveaux acteurs en charge de la passation des marchés du fait de la réforme intervenue dans le système des marchés publics au Cameroun.

C505 : mise en place mécanismes de comm au niv communal CRC LITTORAL

ETAT D'AVANCEMENT : Le contrat de production/diffusion d'émissions radiophonique signé avec la Cameroon Radion & Television (CRTV) et Radio Maria est arrivé à son terme.

DIFFICULTES : La modicité du montant alloué eu égard au coût moyen de production/diffusion des émissions en plusieurs langues sur le marché audio-visuel camerounais.

RECOMMANDATIONS : Revoir à la hausse le montant alloué pour la mise en place des mécanismes de communication au niveau régional par le biais des radios communautaires.

C509 : Abonnement journaux CRC LITTORAL

ETAT D'AVANCEMENT : L'abonnement au journal Cameroon Tribune a permis à l'ensemble des cadres d'avoir accès à l'information quotidienne. La connexion internet dans les locaux de la Cellule est disponible. Les échanges d'information avec l'extérieur largement privilégiés par ce couloir ont été améliorés. Toutefois, si le câblage téléphonique fonctionne entre les bureaux, des difficultés persistent pour les appels à l'extérieur.

C516 : Couverture médiatique des activités CRC LITTORAL

ETAT D'AVANCEMENT : La CRC_LT a continué d'appliquer la nouvelle stratégie de communication du Programme qui s'appuie sur des périodiques d'information tant externes qu'internes. C'est la raison pour laquelle en attendant la parution du troisième numéro des ECHOS DU PNDP, le numéro deux a continué d'être diffusé auprès des partenaires externes du Programme. Sur un tout autre plan, la production et la diffusion des émissions radiophoniques et d'un documentaire sur les réalisations du Programme dans la région du Littoral en collaboration

avec la chaîne Canal 2 International qui avait quelque peu été freiné pour des besoins d'harmonisation sera finalisé dans les prochains jours.

5.1. 6. Bilan détaillé Nord**A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Nord**

ETAT D'AVANCEMENT : Les avenants dont les objets portaient sur le modification du calendrier de paiement et la production des rapports sont en cours de signature.

DIFFICULTES :

RECOMMANDATIONS :

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Barndaké

ETAT D'AVANCEMENT : Atelier de lancement du processus de planification et d'actualisation du PCD effectué ; COPIL mis en place et formé sur la méthodologie d'actualisation du PCD ; DIC et DEUC élaboré ; DPNV en cours d'élaboration

DIFFICULTES : Faible mobilisation des populations lors des DPNV due à la sensibilisation insuffisante ; Instabilité des équipes sur le terrain ; retard dans le dépôt des versions hard et électronique du DIC et DEUC validés ; suspension des activités de Diagnostic participatifs dans les villages pendant les deux semaines des fêtes de fin d'année due à la très faible mobilisation des populations pendant cette période ; présence des facilitateurs peu expérimentés en matière de planification parmi les équipes de l'OAL ; difficulté de suivi des OAL par les membres du COPIL due au manque de moyen de déplacement ;

RECOMMANDATIONS :

- i- La CRC doit veiller à ce que l'OAL avec l'appui de la commune mette sur pied une stratégie de sensibilisation permettant de toucher et à temps tous les villages et de mieux faire comprendre l'importance de la planification aux populations ;
- ii- L'OAL doit déposer les versions hard et électronique du DIC et DEUC avant le 10 janvier 2015 ;
- iii- l'OAL doit régulariser sa demande de suspension des activités pendant la période des fêtes afin de disposer des arguments justificatifs du retard contractuels à cette suspension. il mettra à jour son chronogramme à compter du début de la reprise des activités ;
- iv- l'OAL doit s'assurer que ses chefs d'équipes sont expérimentés en matière de DPNV. la CRC doit veiller à la stabilité des facilitateurs de l'OAL.
- v- La CRC doit sensibiliser les maires sur l'importance de mettre à la disposition des membres du COPIL des moyens de déplacement pour leur permettre de suivre les OAL dans les villages.

A102 : Elabo du PCD (prise en cpte des peuples pygmées) Béka

ETAT D'AVANCEMENT : COPIL mis en place et formé ; DIC et DEUC achevé et déposé à la CRC pour lecture ; DPNV en cours d'élaboration

DIFFICULTES : Lancement du processus non effectué à cause de l'enclavement de la zone dû aux inondations qui la rendent inaccessible jusqu'au mois de décembre ; faible mobilisation des populations due à la coïncidence des activités de planification avec les travaux champêtres ; suspension des activités de Diagnostic participatifs dans les villages pendant les deux semaines des fêtes de fin d'année due à la très faible mobilisation des populations pendant cette période ; difficulté pour le COPIL de suivre les équipes de l'OAL sur le terrain due au manque de moyen de déplacement ;

RECOMMANDATIONS :

- i- L'OAL doit régulariser sa demande de suspension de ses activités pendant la période des fêtes afin de disposer des arguments justificatifs du retard contractuel causé par cette suspension. L'OAL mettra à jour son chronogramme à compter du début de la reprise de ses activités ;
- ii- La CRC doit sensibiliser les maires sur l'importance de mettre à la disposition des membres du COPIL des moyens de déplacement pour leur permettre de suivre les OAL dans les villages.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Dembo

ETAT D'AVANCEMENT : DIC, DEUC DPNV, et DEUC validés ; cadres logiques sectoriel élaborés depuis le 20/12/2014 en attente de validation par le COMES ; Fichiers Excel de données « Etat et Besoins » élaborés ; base PRO-ADP en cours de finalisation

DIFFICULTES : Grand retard dans la finalisation des activités contractuelles dû à l'OAL ; report par le Maire des ateliers de « Planification, mobilisation des ressources et de programmation » pour le début de janvier 2015 à cause des fêtes de fin d'année qui pouvaient rendre indisponibles certains membres du COMES ;

RECOMMANDATIONS :

Le maire doit programmer les ateliers de planification, de mobilisation des ressources et de programmation avant le 20/01/14. Le contrat de l'OAL doit être achevé avant le 31/12/2015 par la validation du PCD et la finalisation des fiches Excel et PROADP.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Figuil

ETAT D'AVANCEMENT : Atelier de lancement effectué ; COPIL mis en place et formé sur la méthodologie d'actualisation du PCD ; DIC et DEUC élaboré ; DPNV en cours d'élaboration

DIFFICULTES : Faible mobilisation des populations due à une très sensibilisation insuffisante ; suspension des activités de Diagnostic participatifs dans les villages pendant les deux semaines des fêtes de fin d'année due à la très faible mobilisation des populations pendant cette période ; présence parmi les équipes de l'OAL, des

facilitateurs peu expérimentés en matière de planification; difficulté de suivi des OAL par les membres du COPIL due au manque de moyens de déplacement ;

RECOMMANDATIONS :

- i- L'OAL avec l'appui de la commune doit mettre sur pied une stratégie de sensibilisation permettant de toucher et à temps tous les villages et de mieux faire comprendre l'importance de la planification aux populations ;
- ii- L'OAL doit régulariser sa demande de suspension des activités pendant la période des fêtes afin de disposer des arguments justificatifs du retard contractuel causé par cette suspension ; il mettra à jour son chronogramme à compter du début de reprise des activités ;
- iii- L'OAL doit s'assurer que les chefs d'équipes sont expérimentés en matière de DPNV ;
- iv- La CRC doit sensibiliser les maires sur l'importance de mettre à la disposition des membres du COPIL des moyens de déplacement pour leur permettre de suivre les OAL dans les villages.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Lagdo

ETAT D'AVANCEMENT : Atelier de lancement effectué ; COPIL mis en place et formé sur la méthodologie d'actualisation du PCD ; DIC et DEUC élaboré ; DPNV en cours d'élaboration

DIFFICULTES : Retard dans le dépôt des versions hard et électronique du DIC et DEUC validés ; suspension des activités de Diagnostic participatif dans les villages pendant les deux semaines des fêtes de fin d'année due à la très faible mobilisation des populations pendant cette période ; présence parmi les équipes de l'OAL, des facilitateurs peu expérimentés en matière de planification ; difficulté de suivi des OAL par les membres du COPIL due au manque de moyens de déplacement ;

RECOMMANDATIONS :

- i- L'OAL doit déposer les versions hard et électronique du DIC et DEUC avant le 10 janvier 2015 ;
- ii- L'OAL doit régulariser sa demande de suspension des activités pendant la période des fêtes afin de disposer des arguments justificatifs du retard contractuel dû à cette suspension. il mettra à jour son chronogramme à compter du début de reprise des activités ;
- iii- L'OAL doit s'assurer que les chefs d'équipe sont expérimentés en matière de DPNV ;
- iv- La CRC doit sensibiliser les maires sur l'importance de mettre à la disposition des membres du COPIL des moyens de déplacement pour leur permettre de suivre les OAL dans les villages.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Madingring

ETAT D'AVANCEMENT : Les DIC, DEUC DPNV, et DEUC validés ; ateliers de Planification, Mobilisation des ressources et de Programmation effectués ; PCD achevé en attente de validation par le COMES ; Fichiers Excel des données « Etat et Besoins » élaborés ; base PRO-ADP renseignée

DIFFICULTES : Grand retard dans la finalisation des activités contractuelles dû à l'OAL; perturbation du chronogramme d'activités de l'OAL due à la période des fêtes qui rend indisponibles le personnel communal ;

RECOMMANDATIONS :

Le maire doit programmer le COMES d'approbation du PCD avant le 20/01/15. Le contrat de l'OAL doit être achevé avant le 31/12/2015 par le dépôt à la CRC de tous les documents contractuels exigés.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Pitoa

ETAT D'AVANCEMENT : Atelier de lancement effectué ; COPIL mis en place et formé sur la méthodologie d'actualisation du PCD ; DIC et DEUC élaboré ; DPNV en cours d'élaboration

DIFFICULTES : Retard dans le dépôt des versions hard et électronique du DIC et DEUC validés; suspension des activités de Diagnostic participatifs dans les villages pendant les deux semaines des fêtes de fin d'année due à la très faible mobilisation des populations pendant cette période ;

RECOMMANDATIONS :

- i- L'OAL doit déposer les versions hard et électronique des DIC et DEUC avant le 10 janvier 2015;
- ii- L'OAL doit régulariser sa demande de suspension des activités pendant la période des fêtes afin de disposer des arguments justificatifs du retard contractuel causé par cette suspension. il mettra à jour son chronogramme à compter du début de reprise des activités ;

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Tcholliré

ETAT D'AVANCEMENT : Atelier de lancement effectué ; COPIL mis en place et formé sur la méthodologie d'actualisation du PCD ; DIC et DEUC élaboré ; DPNV en cours d'élaboration

DIFFICULTES : Retard dans le dépôt des versions hard et électronique du DIC et DEUC validés ; suspension des activités de Diagnostic participatifs dans les villages due à deux causes : (1) la rupture du papier kraft et (2) les deux semaines des fêtes de fin d'année qui limite la mobilisation des populations pendant cette période ; présence parmi les équipes des facilitateurs novices en matière de planification ; difficulté pour les équipes de l'OAL de se mouvoir d'un village à l'autre, ce qui a entraîné la suspension immédiate du processus ; difficulté de suivi des OAL par les membres du COPIL due au manque de moyen de déplacement ;

RECOMMANDATIONS :

- i- L'OAL doit déposer les versions hard et électronique du DIC et DEUC avant le 10 janvier 2015 ;

- ii- L'OAL doit régulariser sa demande de suspension des activités pendant la période des fêtes afin de disposer des arguments justificatifs du retard contractuel causé par cette suspension. il mettra à jour son chronogramme à compter du début de reprise des activités ;
- iii- L'OAL doit s'assurer que les chefs d'équipe sont expérimentés en matière de DPNV ;
- iv- L'OAL doit veiller à la mise à la disposition de ses facilitateurs des moyens pour assurer leurs déplacements et du matériel de travail ;
- v- La CRC doit sensibiliser les maires sur l'importance de mettre à la disposition des membres du COPIL des moyens de déplacement pour leur permettre de suivre les OAL dans les villages.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Touroua

ETAT D'AVANCEMENT : Atelier de lancement effectué ; COPIL mis en place et formé sur la méthodologie d'actualisation du PCD ; DIC et DEUC élaboré ; DPNV achevé en attente de validation

DIFFICULTES : Retard dans le dépôt des versions hard et électronique du DIC et DEUC validés

RECOMMANDATIONS :

L'OAL doit déposer les versions hard et électronique des DIC et DEUC avant le 10 janvier 2015 ;

A103 : Approbation du PDC Bibémi

ETAT D'AVANCEMENT : DIC, DEUC DPNV, et DEUC validés ; ateliers de planification, mobilisation des ressources et de programmation effectués ; Fichiers Excel des données « Etat et Besoins » élaborés ; base PRO-ADP en cours de renseignement ; PCD approuvé par le COMES en cours d'impression ;

DIFFICULTES : Retard dans le dépôt des documents

RECOMMANDATIONS :

L'OAL doit déposer tous les documents du PCD avant le 10 janvier 2015 ;

A103 : Approbation du PDC Bibémi

ETAT D'AVANCEMENT : DIC et DEUC validés ; l'atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation est en cours de préparation.

DIFFICULTES : les activités de planification se sont arrêtées au stade du diagnostic consolidé. Un constat de carence a été effectué par la Commune et une lettre de sommation a été adressée à l'OAL, l'invitant à achever ses activités contractuelles à la date du 04 Juillet 2014. Suite à l'observation à nouveau de la non reprise des activités, le processus de résiliation du contrat a été amorcé et l'OAL a repris aussitôt les activités.

RECOMMANDATIONS : L'OAL doit accélérer le processus.

A103 : Approbation du PDC Guider

ETAT D'AVANCEMENT : DIC, DEUC DPNV, et DEUC validés ; ateliers de planification, mobilisation des ressources et de programmation effectués ; Fichiers Excel des données « Etat et Besoins » élaborés ; base PRO-ADP renseignée et achevée ; PCD approuvé par le COMES ;

DIFFICULTES : retard dans le dépôt des documents

RECOMMANDATIONS :

Une lettre de rappel doit être adressée à l'OAL pour qu'il dépose tous ses documents contractuels à la CRC avant le 10/01/2015

A103 : Approbation du PDC Mayo-Oulo

ETAT D'AVANCEMENT : DIC, DEUC DPNV, et DEUC validés ; ateliers de planification, mobilisation des ressources et de programmation effectués ; Fichiers Excel des données « Etat et Besoins » élaborés ; base PRO-ADP renseignée et achevée ; PCD approuvé par le COMES en cours d'impression ;

DIFFICULTES : Retard dans le dépôt des documents

RECOMMANDATIONS :

Une lettre de rappel doit être adressée à l'OAL pour qu'il dépose tous ses documents contractuels à la CRC avant le 10/01/2015

A103 : Approbation du PDC Poli

ETAT D'AVANCEMENT : DIC, DEUC DPNV, et DEUC validés ; ateliers de planification, mobilisation des ressources et de programmation effectués ; Fichiers Excel des données « Etat et Besoins » en cours de finalisation ; base PRO-ADP en cours de finalisation ; PCD approuvé par le COMES en cours d'impression ;

DIFFICULTES : Retard dans le dépôt des documents

RECOMMANDATIONS :

Une lettre de rappel doit être adressée à l'OAL pour qu'il dépose tous ses documents contractuels à la CRC avant le 10/01/2015

A103 : Approbation du PDC Touboro

ETAT D'AVANCEMENT : DIC, DEUC DPNV, et DEUC validés ; ateliers de planification, mobilisation des ressources et de programmation effectués ; Fichiers Excel des données « Etat et Besoins » élaborés ; base PRO-ADP renseignée et achevée ; PCD approuvé par le COMES en cours d'impression ;

DIFFICULTES : Retard dans le dépôt des documents

RECOMMANDATIONS :

Une lettre de rappel doit être adressée à l'OAL pour qu'il dépose tous ses documents contractuels à la CRC avant le 10/01/2015

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Nord

ETAT D'AVANCEMENT : Les appels à candidature pour le recrutement des agents financiers de Pitoa, Garoua 2^{ème} et Garoua 3^{ème} sont publiés et la date limite de dépôt des dossiers est fixée au 14 janvier 2015.

DIFFICULTES : Les difficultés peuvent être dues au mécanisme de large diffusion.

RECOMMANDATIONS : Appuyer les communes à diffuser le plus largement possible au besoin par communiqué radio.

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Nord

ETAT D'AVANCEMENT : Les cadres communaux sont régulièrement pris en charges à la CRC Nord. Toutefois, Trois (03) Communes ne disposent pas de CCF, il s'agit de Garoua 2, Garoua 3 et Pitoa, tandis qu'une (01) Commune ne dispose pas de CCD. L'appel à candidature a été lancé le 23/12/2014 et l'examen des dossiers de candidature se fera courant mois de janvier 2015.

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : RAS

A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Nord

ETAT D'AVANCEMENT : Les études de faisabilité de Figuil, de Mayo-Oulo et de Lagdo sont finalisées et attendent l'organisation des COMES pour leur examen et leur validation.

DIFFICULTES : Les communes étaient plus préoccupées par la tournée du Gouverneur qui s'est bouclée le 23 Décembre 2014 ;

RECOMMANDATIONS : Saisir les maires pour convocation des COMES des le mois de janvier 2015.

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Nord

ETAT D'AVANCEMENT : Les études de faisabilité ont été examinées et approuvées dans les communes de Touboro, de Barndaké, de Garoua 3^{ème}, de Garoua 1^{er}, de Baschéo et de Tcholliré.

DIFFICULTES : Les consultants prennent du retard à intégrer les observations des COMES et à déposer les documents finaux (Cinq exemplaires de chacune des requêtes, le dossier de sélection avec les versions électroniques).

RECOMMANDATIONS : Saisir les consultants pour le dépôt des documents définitifs.

A203 : Sélection des prestataires pour la réalisation des MP Garoua 2

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de sélection du prestataire est bouclé pour les travaux de construction de l'abattoir, du parc à bétail et de deux puits.

DIFFICULTES : La réunion de lancement a eu lieu.les travaux d'implantation de l'abattoir ont démarré par l'entreprise ISMA. La prospection des sites d'implantation des puits par l'Entreprise DTZ a eu lieu

RECOMMANDATIONS : Accélérer les travaux afin de rattraper les retards accusés.

A203 : Sélection des prestataires pour la réalisation des MP Gaschiga

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de deux salles de classe avec latrines au CETIC de POMLA MANGA ont démarré timidement malgré l'ordre de service valant mise en demeure. Les travaux de construction de deux salles de classe avec latrines au CES de BAMANGA n'ont pas démarré malgré l'ordre de service valant mise en demeure. Les travaux de construction d'un radier à Kolléré n'ont pas démarré malgré l'ordre de service valant mise en demeure.

Les travaux de foration pour la réalisation d'un forage au CETIC de POMLA MANGA et au CES de BAMANAGA sont achevés par l'entreprise MOUSTAPHA Mohamadou puis s'en suivra les travaux de développement de essais de débits et des équipements de surface.

DIFFICULTES : L'Entreprise UCS ayant gagné une trentaine des marchés connaît des difficultés de mobilisation des fonds pour le démarrage des chantiers.

RECOMMANDATIONS : Suivre le processus de pénalité et éventuellement résilier le contrat.

A203 : Sélection des prestataires pour la réalisation des MP Madingring

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de deux salles de classe et latrines à l'EPB de Madingring sont en cours de finition par les Ets MODI.

Les travaux de construction d'un hangar au marché Madingring sont au niveau des fondations par les Ets MODI. Les travaux de réalisation de deux forages n'ont pas encore démarré car l'ordre de service de démarrer les travaux n'ont pas encore démarré.

DIFFICULTES : Le chantier de Djeing portant sur les travaux de construction d'un magasin par les Ets MODI est inaccessible car le pont de Djemadjou est cassé.

RECOMMANDATIONS : Reprendre les travaux aussitôt que la situation se rétablit ;

A203 : Sélection des prestataires pour la réalisation des MP Ngong

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de trois salles de classe avec latrines à trois cabines au Lycée de Ndjola sont au début de la maçonnerie d'élévation par les établissements DEGO. Les travaux de construction de trois salles de classe avec latrines à trois cabines au CETIC de Ngong sont au début de l'implantation par DEGO. Les travaux d'aménagement du marché à bétail de Ngong sont au début de l'implantation par UCS.

DIFFICULTES : Un grand retard a été accusé par l'Entreprise DEGO. La mobilisation des matériaux est timide. Un grand retard a été accusé par l'Entreprise UCS. La mobilisation des matériaux est timide. Un constat de défaillance a été établi

RECOMMANDATIONS : Servir une mise en demeure aux Ets DEGO pour accélération et rattrapage du retard accusé.

Procéder à la résiliation du contrat d'UCS

A203 : Sélection des prestataires pour la réalisation des MP Poli

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction d'un magasin et d'un bloc de quatre boutiques avec latrines n'ont pas démarré par l'Entreprise ACHMEN

Les travaux de construction de deux salles de classe avec latrines au CES de Fignolé n'ont pas démarré par l'Entreprise MOBA mais le DG rassure que les travaux démarrent au début du mois de Janvier 2015

DIFFICULTES : L'Entreprise ACHMEN est défaillante.

RECOMMANDATIONS : Procéder à la résiliation de constat de ACHMEN

A203 : Sélection des prestataires pour la réalisation des MP Rey-Bouba

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux sont en cours de démarrage ; le projet d'exécution sur la base du calage de quantité est en cours sur la bretelle de la gare routière.

Les travaux de l'installation sont en cours à Wafango (approvisionnement en agrégats, construction de la baraque)

DIFFICULTES : La période de fête de fin d'année ralentit le rythme du travail.

RECOMMANDATIONS : Accélérer les travaux dès janvier 2015 ;

A203 : Sélection des prestataires pour la réalisation des MP Touroua

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction d'un radier à Tourou, d'un dalot à Karéhi Sioutirki n'ont pas démarré malgré par UCS l'ordre de service valant mise en demeure.

Les travaux de foration sont en cours d'exécution à Tourou, à Magadjiré et à Galdimaré par les Ets MOUSTAPHA Mohamadou.

DIFFICULTES : USC est défaillance et le constat de carence a été établi par rapport aux termes de mise en demeure servi.

RECOMMANDATIONS : Procéder à la résiliation des contrats de UCS

A3A1 : Microprojet Education Nord

ETAT D'AVANCEMENT : Deux salles de classe au CETIC de POMLA MANGA, deux salles de classe au CES de BAMANGA, trois salles de classe au Lycée de Ndjola, trois salles de classe au CETIC de Ngong, deux salles de classe au CES de Fignolé, deux salles de classe à l'EPB de Madingring. De manière générale, les travaux sont en cours d'exécution mais pour la plupart, le rythme d'évolution est insatisfaisant.

DIFFICULTES : Les entreprises éprouvent de difficulté de mobilisation des fonds et la période de fêtes de fin d'année exige la suspension des travaux.

RECOMMANDATIONS : Accélérer les travaux à partir de 02 janvier 2014.

A3A2 : Contrôles des Microprojets d'Education Nord

ETAT D'AVANCEMENT : Les consultants IBRAHIMA, NGUENDO, GARBA Katchalla et TCHINDEBE Samuel exercent les missions de contrôle respectivement à Gaschiga, Ngong, Poli et Madingring.

DIFFICULTES : Les performances des entreprises ne permettent à ceux d'exercer aisément leur mission car les différentes missions sont liées.

RECOMMANDATIONS : Les Entreprises doivent accélérer les travaux sont peines de voir leurs contrats résiliés.

A3B1 : Microprojet Santé Nord

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction d'un bâtiment à usage de centre de santé intégré à Wafango sont en cours de démarrage.

DIFFICULTES : L'Entreprise a eu des difficultés de mobilisation du personnel en cette fin de l'année. Le souci étant d'achever les marchés sous financement BIP.

RECOMMANDATIONS : Les travaux doivent s'accélérer à partir du mois de Janvier 2014.

A3B2 : Contrôles des Microprojets Santé Nord

ETAT D'AVANCEMENT : La mission de contrôle exercée par le consultant BABA subit le retard engendré par l'Entreprise.

DIFFICULTES : Le consultant ne maîtrise pas le rythme d'exécution de l'Entreprise.

RECOMMANDATIONS : Le Consultant doit imposer un rythme de travail à l'entreprise sous peine de pénalité.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Nord

ETAT D'AVANCEMENT : Deux forages au CETIC de Pomla et au CES de Bamanga dans la Commune de Gaschiga. Trois forages à Tourou, à Karéhi Sioutirki et à Gadimaré. Un forage au CSI de Wafango. Deux forages à l'EPB de Madingring et au stade municipal de Madingring.

DIFFICULTES : Les travaux étant suspendus pour période non propice, ils ont repris à Gaschiga et à Touroua ; Ils progresseront à Wafango pour s'achever à Madingring.

RECOMMANDATIONS : L'entreprise MOUSTAPHA MOHAMDOU doit accélérer les travaux.

A3C2 : Contrôles des Microprojets d'hydraulique Nord

ETAT D'AVANCEMENT : Les activités de contrôle menées par TCHINDIBE obéit au rythme des entreprises à Gaschiga, à Touroua, à Rey Bouba et à Madingring.

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : RAS

A3F1 : Microprojet de Transport Nord

ETAT D'AVANCEMENT : Aménagement de l'accès à la gare routière de Rey Bouba par MOBA.

Les travaux de construction d'un radier de 20 mètres sur le Mayo Koléré par UCS

Les travaux de construction d'un radier à Tourou, d'un dalot à Tourou et la pose de buse à Touroua par UCS.

DIFFICULTES : La mobilisation de l'entreprise MOBA à Rey Bouba n'a pas été aisée. Le projet d'exécution suite au calage des quantités est en cours d'élaboration pour approbation par l'Ingénieur.

L'Entreprise UCS est absente sur les chantiers de Gaschiga et de Touroua

RECOMMANDATIONS : Faire approuver le projet d'exécution par l'ingénieur et démarrer les travaux. Procéder à la résiliation des contrats de UCS et relancer les appels d'offres.

A3F2 : Contrôles des Microprojets de Transport Nord

ETAT D'AVANCEMENT : MANA BABA est le consultant agréé pour le contrôle.

DIFFICULTES : Difficulté de maîtriser l'entreprise.

RECOMMANDATIONS : Bieri coacher l'entreprise sur l'exécution des travaux.

A3I1 : Microprojet de Gestion des ressources Naturelles Mayo Oulo

ETAT D'AVANCEMENT : 19 Microprojets achevés à forts impacts dans l'amélioration de la productivité des parcelles agricoles, la sécurisation des parcelles pastorales, le reboisement et l'amélioration des besoins en eau des animaux et des humains.

DIFFICULTES : projets étroitement liés au calendrier saisonnier ; gestion financière à fort risque du fait de mise en œuvre en régie.

RECOMMANDATIONS : Mise en œuvre en entreprise

A3I1 : Microprojet de Gestion des ressources Naturelles Guider

ETAT D'AVANCEMENT : 17 Microprojets achevés à forts impacts dans l'amélioration de la productivité des parcelles agricoles, l'amélioration des besoins en eau des animaux et des humains et la lutte contre la désertification par le reboisement.

DIFFICULTES : Idem

RECOMMANDATIONS : Idem

A3I1 : Microprojet de Gestion des ressources Naturelles Figuil

ETAT D'AVANCEMENT : 12 Microprojets achevés à forts impacts dans l'amélioration de la productivité des parcelles agricoles, la sécurisation des parcelles pastorales, le reboisement et l'amélioration des besoins en eau des animaux et des humains.

DIFFICULTES : Idem

RECOMMANDATIONS : Idem

A3I1 : Microprojet de Gestion des ressources Naturelles Pitoa

ETAT D'AVANCEMENT : 23 Microprojets achevés à forts impacts dans l'amélioration de la productivité des parcelles agricoles, la sécurisation des parcelles pastorales, le reboisement et l'amélioration des besoins en eau des animaux et des humains.

Le projet de sécurisation de 80 km de pistes à bétail en cours est actuellement à 25% de réalisation et s'achèvera en mi-janvier 2015.

DIFFICULTES : Retard dans la réalisation du projet de sécurisation de 80 km de pistes à bétail par les bornes

RECOMMANDATIONS : Idem

A3I1 : Microprojet de Gestion des ressources Naturelles Lagdo

ETAT D'AVANCEMENT : 18 Microprojets achevés à forts impacts dans l'amélioration de la productivité des parcelles agricoles et le reboisement.

DIFFICULTES : Idem

RECOMMANDATIONS : Idem

A3I1 : Microprojet de Gestion des ressources Naturelles Tcholliré

ETAT D'AVANCEMENT : 15 Microprojets achevés à forts impacts dans l'amélioration de la productivité des parcelles agricoles et le reboisement.

DIFFICULTES : Idem

RECOMMANDATIONS : Idem

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Bibémi

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction et d'équipement d'un campement de 20 chambres sont achevés et réceptionnés provisoirement.

DIFFICULTES : L'Etablissement d'hébergement est non fonctionnel.

RECOMMANDATIONS : La Commune de Bibémi doit rendre l'établissement opérationnel.

A3K2 : Contrôles des MP d'Infrastructures marchandes Bibémi

ETAT D'AVANCEMENT : La mission de contrôle exercée par M. TCHINZIE Emmanuel est épuisée.

DIFFICULTES : L'amateurisme de l'entreprise dans la gestion des contrats a rendu difficile la mission du consultant.

RECOMMANDATIONS :

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Nord

ETAT D'AVANCEMENT : Travaux d'aménagement du marché à bétail à Ngong par UCS, travaux de construction d'un magasin et d'un bloc de quatre boutiques avec latrines au marché de Pintchoumba par ACHMEN, Travaux de construction d'un hangar au marché de Madingring, travaux de construction d'un magasin de stockage des produits agricoles au marché de Djeing par Ets MODI. Seuls les travaux de construction du hangar au marché de Madingring sont en cours de construction. De manière générale, les travaux connaissent des retards dans leur exécution.

DIFFICULTES : Difficultés de communication avec les entreprises.

RECOMMANDATIONS : Prendre les dispositions pour résilier les contrats dont les travaux n'ont pas démarrés.

A3K2 : Contrôles des MP d'Infrastructures marchandes Nord

ETAT D'AVANCEMENT : Le contrôle des travaux de la construction d'un magasin de produits agricoles à Djeing dans la commune de Madingring n'est pas encore exécuté à cause de la route coupé à travers un pont cassé à Djoumassi.

DIFFICULTES : L'accès impossible sur le site du projet.

RECOMMANDATIONS : Suspendre officiellement les travaux suite à la demande de l'entreprise.

B506 : Autres formations des sectoriels & acteurs divers Nord

ETAT D'AVANCEMENT : Formation des SG et ACD sur l'utilisation de la base PRO-ADP et l'élaboration du PIA ; formation des sectoriels sur l'élaboration des cadres logiques sectoriels ; formation des receveurs municipaux ACF sur l'utilisation du logiciel SIMBA ; formation des présidents de COPIL et ACD sur la méthodologie de planification et d'actualisation de PCD ;

DIFFICULTES : Lanon maitrise par les Maires de l'importance de l'actualisation du PIA et du CDMT a rendu quasi-impossible l'exécution de cette activité.

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les Maires sur l'importance de l'actualisation du PIA et du CDMT dans l'optique de mettre des moyens de travail à la disposition des ACD pour effectuer cette activité à temps.

5.1. 7. Bilan détaillé Nord-d'Ouest**A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)**

ETAT D'AVANCEMENT : L'appel à candidature pour le remplacement des (i) 04 Agents Communaux de Développement ayant démissionné dans les communes de Balikumbat, Kumbo, Ndu et Santa ainsi que des (ii) 04 Agents Financiers ayant abandonné leur poste dans les communes d'Ako, Kumbo, Fundong et Santa a été lancé à la Cellule Nationale de Coordination. L'ouverture était prévue au courant du 3ème trimestre 2013 mais elle n'a pas pu se tenir compte tenu du climat politique et des élections législatives et municipales. Toutefois, dès l'installation des nouveaux magistrats municipaux, le processus a suivi son cours. Les non-objections ont été données pour ces communes. Ces derniers agents ont obtenus leurs contrats au courant du 1er trimestre 2014 et ont effectivement pris service.

Dans un tout autre ordre d'idée, il convient de préciser qu'au courant du 4ème trimestre 2013 la démission des ACD de Batibo et Bafut a été enregistrée. Ces derniers ont été remplacés par de nouveaux agents communaux désignés par acte administratif des Maires et sur approbation des conseils municipaux.

L'on note en outre la démission des ACF des communes de Njinikom et Nkum au courant du 2ème trimestre 2014 et la démission de l'ACD de la commune de Ndu au cours du 4ème trimestre 2014.

DIFFICULTES : En cas de démission, l'absence d'agents communaux compromet l'élaboration et la transmission des rapports ainsi que le suivi des activités effectuées dans la commune. De plus, de nombreux agents sont arrivés au terme de leurs contrats et sont en attente de la contractualisation. Aussi, le non-paiement des salaires aux agents communaux par leurs communes respectives constitue une énorme contrainte pour ces derniers.

RECOMMANDATIONS : Mobiliser les Maires afin qu'ils accompagnent le processus de contractualisation des agents jugés performants. De même, pour les agents arrivés en fin de contrat et démissionnaires, les Maires devront prendre un acte administratif désignant un agent au poste ceci sur approbation du conseil municipal. De plus, il faudra sensibiliser les Maires afin que ces derniers puissent procéder au paiement des salaires des agents communaux conformément aux termes de la convention.

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)

ETAT D'AVANCEMENT : Les salaires de tous les agents communaux recrutés et effectivement en poste (29 Agents Communaux de Développement et 29 Agents Financiers) ont été régulièrement payés par le Programme depuis leur prise de service (1er juillet 2011 pour les Agents Communaux de Développement et le 1er août 2011 pour les Agents Financiers) soit respectivement 24 mois pour les premiers et 24 mois pour les seconds.

DIFFICULTES : La non prise en charge dans certaines communes des 50% du salaire de l'Agent Communal de Développement et de l'Agent Financier durant la deuxième année et même après la fin de la période de prise en charge conjointe PNDP-Commune. L'on note également la non prise en charge dans certaines communes du salaire des agents recrutés en janvier 2014 en remplacement de ceux ayant démissionnés.

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser la commune au paiement des salaires des agents communaux en leur rappelant au besoin les dispositions de la convention.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP

ETAT D'AVANCEMENT : les études de faisabilités ont été réalisées par des consultants recrutés par les communes pour la mise en œuvre de 53 nouveaux microprojets agricoles. De ces études, 26 ont été techniquement validés par la CRC_NW avec la collaboration des sectoriels compétents au cours du 4ème trimestre 2014. Les autres 27 études de faisabilités sont prévues pour être validées au cours du 1er trimestre 2015.

DIFFICULTES : le retard enregistré par certaines communes pour la réalisation des études de faisabilités des microprojets agricoles n'a pas permis que toutes les études puissent être validées au cours du 4ème trimestre 2014.

RECOMMANDATIONS : sensibiliser les communes retardataires à produire leurs drafts d'études de faisabilité dans les meilleurs délais.

A203 : Sélection des prestataires pour la réal des MP

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de sélection des prestataires devant réaliser les 38 microprojets identifiés dans les communes de Andek, Balikumbat, Furu Awa, Mbiame, Misaje, Ndop, Njikwa, Nwa, Tubah, Nkambe, Njinikom, et Santa ainsi que des Ingénieurs de Contrôle devant assurer le suivi des travaux est arrivé à son terme au cours du deuxième trimestre 2014 et les travaux ont débutés sur le terrain.

dans le même ordre d'idée, au cours du troisième et quatrième trimestre 2014, le processus de sélection des prestataires devant réaliser les 3 microprojets dans la commune de Fonfuka, les 4 microprojets d'eau dans la commune de Nkambe, 3 microprojet dans la commune de Benakuma, 1 microprojet d'électricité dans la commune Tubah, 1 microprojet de tables bancs dans la commune de Njinikom et 3 microprojets d'eau dans la commune de Wum ainsi que les ingénieurs de Contrôle devant assurer le suivi des travaux est arrivé à son terme et les travaux ont débuté sur le terrain.

Il s'agira maintenant de poursuivre au cours du 1er trimestre 2015 avec la sélection des prestataires pour l'exécution de 3 microprojets dans les communes de Bali, Njikwa

DIFFICULTES : Des retards d'exécution des microprojets sont enregistrés à cause de la lenteur du processus de sélection des prestataires au niveau du MINMAP.

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser le MINMAP sur la nécessité de fluidifier le processus de sélection des prestataires dans le cadre de l'exécution des microprojets du PNDP.

A300 : X microprojets ont été financés

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de cette année 2014, des conventions de cofinancement ont été signées pour la mise en œuvre de 32 nouveaux microprojets dans les communes de Fonfuka, Andek, Bali, Mbiame, Misaje, Njikwa, Njinikom, Nkambe, Tubah, Widikum, Wum pour un montant effectif de 498 644 546 Francs CFA. Portant ainsi le portefeuille des microprojets à un total de 298 microprojets financés dans 31 communes sous allocation PNDP de la Région du Nord-Ouest à hauteur de 3 573 644 159 Francs CFA. Parmi eux, 259 sont achevés et réceptionnés, 35 en cours, 4 en passation des marchés ;

DIFFICULTES :

RECOMMANDATIONS :

A3A1 : Microprojet Education

ETAT D'AVANCEMENT : 04 microprojets d'éducation ont été mise en œuvre cette année dans le cadre des allocations dans la Région du Nord-Ouest. il s'agit des microprojets suivant :

- "Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Esaw in Andek Council area ". Ce microprojets a été achevé et réceptionné le 26 Septembre 2014. Titulaire de la Lettre commande : ETS YUNISHIE ENTERPRISE.
- "Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GTC Fonfuka in Fonfuka council area". Ce microprojet est en cours d'exécution. Titulaire de la Lettre commande : ETS MARK MANAGEMENT.
- "Acquisition and installation of school equipment's (25 benches, 01 teachers tables, 01 teachers chairs and 01 cupboards) in the following school institutions in the Njinikom council GSS Chuaku Muloin, GSS Yang, GSS Kifkuini; GTHS Njinikom in Njinikom Council". Ce microprojet est en cours d'exécution. Titulaire de la Lettre commande : SOCIETE MAGONA SARL .
- "Supply of school equipments (25 Benches, 01 Teachers Tables, 01 Teachers chairs and 01 Cupboards) for the following School institutions: GS TAMBANG, GS TANKA, GS EBENDI, GS DICHE II, GS EMUA, GS BARAMBICHANG I, GS ELUM, GS NYEN, GS ABEDU, GS NGALLA, GS EKA, in Widikum council" Ce microprojet est en cours d'exécution. Titulaire de la Lettre commande : STAR ENTERPRISE.

DIFFICULTES : de nombreux retard sont enregistrés dans l'exécution des travaux entraînant ainsi le non-respect des délais contractuels

RECOMMANDATIONS :

- Renforcer les capacités des entreprises dans la gestion des contrats (organisation des travaux, montage de projets d'exécution, tenue du journal des chantiers, communications...)
- Prendre en compte les intempéries et l'enclavement de certains sites de réalisation des microprojets lors de la signature des contrats.
- déduire systématiquement les pénalités de retard lors du paiement des prestataires.

A3A1 : Microprojet Education Widikum Boffe

ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojets a été mise en œuvre ce semestre dans le cadre des allocations dans cette commune il s'agit du microprojet de : "Supply of school equipments (25 Benches, 01 Teachers Tables, 01 Teachers chairs and 01 Cupboards) for the following School institutions: GS TAMBANG, GS TANKA, GS EBENDI, GS DICHE II, GS EMUA, GS BARAMBICHANG I, GS ELUM, GS NYEN, GS ABEDU, GS NGALLA, GS EKA". La passation de marché de ce microprojet a abouti à la sélection d'un prestataire. Ce microprojet est actuellement en cours d'exécution. Titulaire de la Lettre commande : STAR ENTERPRISE.

DIFFICULTES : retard enregistré dans la réalisation du microprojet par le prestataire.

RECOMMANDATIONS : suivre la réalisation du microprojet en s'assurant que le prestataire respecte toutes les spécifications techniques et socio-environnementales mentionnées dans son contrat.

A3A1 : Microprojet Education Njinikom

ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojets a été mise en œuvre ce semestre dans le cadre des allocations dans cette commune il s'agit du microprojet de : "Acquisition and installation of school equipment's (25 benches, 01 teachers tables, 01 teachers chairs and 01 cupboards) in the following school institutions in the Njinikom council GSS Chuaku Muloin, GSS Yang, GSS Kifkuini; GTHS Njinikom". Ce microprojet est en cours d'exécution. Titulaire de la Lettre commande : SOCIETE MAGONA SARL.

DIFFICULTES : l'exécution de ce microprojet a été retardée du fait du désengagement du prestataire qui avait été notifié pour exécuter le marché. La passation de marché a été relancée et un autre prestataire a été sélectionné par la suite.

RECOMMANDATIONS : suivre la réalisation du microprojet en s'assurant que le prestataire respecte toutes les spécifications techniques et socio-environnementales mentionnées dans son contrat.

A3A1 : Microprojet Education Andek

ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojets a été mise en œuvre ce semestre dans le cadre des allocations dans cette commune. Il s'agit du microprojet de : "Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Esaw in Andek Council area ". Ce microprojets a été achevé et réceptionné le 26 Septembre 2014. Titulaire de la Lettre commande : ETS YUNISHIE ENTERPRISE.

DIFFICULTES :

RECOMMANDATIONS : Suivre la fonctionnalité du comité de gestion de ce microprojet.

A3A1 : Microprojet Education Fonfuka

ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet a été mise en œuvre ce semestre dans le cadre des allocations dans cette commune. Il s'agit du microprojet de : "Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GTC Fonfuka in Fonfuka council area". Ce microprojet est en cours d'exécution. Titulaire de la Lettre commande : ETS MARK MANAGEMENT.

DIFFICULTES : Retard enregistré dans l'exécution des travaux.

RECOMMANDATIONS : suivre la réalisation du microprojet en s'assurant que le prestataire respecte toutes les spécifications techniques et socio-environnementales mentionnées dans son contrat.

A4B1 : Microprojet Santé

ETAT D'AVANCEMENT : 02 microprojets de santé ont été mise en œuvre cette année dans le cadre des allocations dans la Région du Nord-Ouest. Il s'agit des microprojets suivant :

- "Provision of Medical Equipment at Ngorin health centre and Mbiame Hospital" ce microprojet a été achevé et réceptionné le 26/06/2014. Titulaire de la lettre commande: ETS INHHAUS CAMEROON.
- "Purchase and installation of Medical Health Equipment's for 06 Health Center in Widikum Council Area (Akaninku, Larinji, Bifang, Eka, Widikum, Olorunti)" ce microprojet a été achevé et réceptionné le 01/10/2014. Titulaire de la lettre commande: FAVOUR ENTERPRISE.

DIFFICULTES :

RECOMMANDATIONS :

A3B1 : Microprojet Santé Mbiame

ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet a fait l'objet de la signature d'une convention de cofinancement dans cette commune cette année. Il s'agit du microprojet de "Provision of Medical Equipment at Ngorin health centre and Mbiame Hospital". Ce microprojet a été achevé et réceptionné le 26 Juin 2014. Titulaire de la lettre commande : ETS INHAUS

DIFFICULTES :

RECOMMANDATIONS : Suivre la fonctionnalité du COGES de ce microprojet.

A3B1 : Microprojet Santé Widikum Boffé

ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet a fait l'objet de la signature d'une convention de cofinancement dans cette commune cette année. Il s'agit du microprojet de "Purchase And installation of Medical Health Equipment's for 06 Health Center in Widikum Council Area (Akaninku, Larinji, Bifang, Eka, Widikum, Olorunti)" ce microprojet a été achevé et réceptionné le 01/10/2014. Titulaire de la lettre commande: FAVOUR ENTERPRISE.

DIFFICULTES :

RECOMMANDATIONS :

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Misaje

ETAT D'AVANCEMENT : 02 microprojets d'hydraulique ont été financés dans cette commune ce semestre dans le cadre des allocations il s'agit des microprojets de : "Construction of a gravity water system at Bansobi" et "Extension of water supply system to GSS Dumbu, CBC Dumbu, IPS Dumbu and CS Dumbu in Misaje council area". Le premier microprojet a été achevé et réceptionné au cours du mois de juin 2014. Et le second a été achevé et réceptionné le 08 Juillet 2014. Titulaire de la lettre commande : ETS FRONTLINERS

DIFFICULTES :

RECOMMANDATIONS : Suivre la fonctionnalité des COGES de ces microprojets.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique

ETAT D'AVANCEMENT : 18 microprojets d'hydraulique ont été mise en œuvre cette année dans le cadre des allocations dans la Région du Nord-Ouest. Il s'agit des microprojets suivant :

- "Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Esaw in Andek Council area" ce microprojet a été achevé et réceptionné le 26/09/2014. titulaire de la lettre commande: ETS YUNISHIE ENTERPRISE.
- "Provision of portable water at GS Esaw with a flow rate of at least 700l/h in Andek Council area". ce microprojet a été achevé et réceptionné le 26/09/2014. titulaire de la lettre commande: ETS YUNISHIE ENTERPRISE.
- " Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GTC Fonfuka in Fonfuka council area". ce microprojet est en cours d'exécution titulaire de la lettre commande: ETS MARK MANAGEMENT.
- "Extension of potable water for GTC Fonfuka in Fonfuka council area". ce microprojet est en cours d'exécution titulaire de la lettre commande: ETS MARK MANAGEMENT.
- " Construction of a gravity water system at Mbohnso in Mbiame council area". ce microprojet est en cours d'exécution titulaire de la lettre commande: TALENTECH.
- "Construction of a gravity water system at Bansobi in Misaje council area". Ce microprojet a été achevé et réceptionné le 08/07/2014. titulaire de la lettre commande: ETS FRONTLINERS.
- "Extension of water supply system to GSS Dumbu, CBC Dumbu, IPS Dumbu and CS Dumbu in Misaje council area. ce microprojet a été achevé et réceptionné le 08/07/2014. titulaire de la lettre commande: ETS FRONTLINERS.
- "Construction or extension of potable water to GSS Bassa in Njikwa council area". Ce microprojet a été achevé et réceptionné le 13/08/2014. titulaire de la lettre commande: ETS FAMILY TRADING STORE.
- "Construction of water supply system in Barimbong in Njikwa council area". Ce microprojet a été achevé et réceptionné le 12/08/2014. titulaire de la lettre commande: ETS FAMILY TRADING STORE.
- "Rehabilitation of water at Njikwa District Hospital". Ce microprojet est en cours d'exécution. titulaire de la lettre commande: CRYSTAL ENTERPRISE.

- "Rehabilitation and extension of water system in Njikwa town". Ce microprojet est en cours d'exécution. Titulaire de la lettre commande: CRYSTAL ENTERPRISE.
- "Provision of potable water for GS Mbikong in Nkambe Council area". Ce microprojet est en cours d'exécution. Titulaire de la lettre commande: NAH ENTERPRISE.
- "Provision of potable water for GS Binju in Nkambe Council area". Ce microprojet est en cours d'exécution. titulaire de la lettre commande: NAH ENTERPRISE.
- "Provision of potable water for GS Remi in Nkambe Council area". Ce microprojet est en cours d'exécution. Titulaire de la lettre commande: NAH ENTERPRISE.
- "Construction of Ardo Ndemsa gravity potable water supply scheme in Nkambe Council area". Ce microprojet est en cours d'exécution. Titulaire de la lettre commande: NAH ENTERPRISE.
- "Construction of a modern well for Wum cattle Market". Ce microprojet est en cours d'exécution. titulaire de la lettre commande: ETS FELIXCO CONSTRUCTION.
- "Construction of a modern well for GS Ko-oh". Ce microprojet est en cours d'exécution. Titulaire de la lettre commande: ETS FELIXCO CONSTRUCTION.
- "Connection of water from the community water network to GS Bang". Ce microprojet est en cours d'exécution. Titulaire de la lettre commande: ETS FELIXCO CONSTRUCTION.

DIFFICULTES :

- Retards enregistrés dans le processus de sélection des prestataires devant réaliser les microprojets d'hydraulique dans les commune de Njikwa, Nkambe et Wum.
- retards enregistrés dans l'exécution des travaux.

RECOMMANDATIONS :

- sensibilisé le MINMAP afin qu'il puisse fluidifier le processus de sélection des prestataires devant réaliser les microprojets dans le cadre du PNDP.
- Renforcer les capacités des entreprises dans la gestion des contrats (organisation des travaux, montage de projets d'exécution, tenue du journal des chantiers, communications...)
- déduire systématiquement les pénalités de retard.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Njikwa

ETAT D'AVANCEMENT : 04 MP ont été financés cette année dans le cadre des allocations dans cette commune. Il s'agit des microprojets de: "extension of potable water to GSS Bassa in Njikwa council area"; "Construction of water supply system in Barimbong in Njikwa council area"; "Rehabilitation of water at Njikwa District Hospital"; "Rehabilitation and extension of water system in Njikwa town". Les 2 premiers MP ont été achevés et réceptionnés le 13/08/2014. Titulaire de la lettre commande : ETS FAMILY TRADING STORE. Par contre, les deux autres MP sont en cours d'exécution. Titulaire de la lettre commande: CRYSTAL ENTERPRISE.

DIFFICULTES :

RECOMMANDATIONS : suivre la réalisation des deux microprojets en cours en s'assurant que le prestataire respecte toutes les spécifications techniques et socio-environnementales mentionnées dans son contrat.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Nkambe

ETAT D'AVANCEMENT : 04 MP ont été financés cette année dans le cadre des allocations dans cette commune. Il s'agit des microprojets de: "Provision of potable water for GS Mbikong in Nkambe Council area"; "Provision of potable water for GS Binju in Nkambe Council area"; "Provision of potable water for GS Remi in Nkambe Council area"; "Construction of Ardo Ndemsa gravity potable water supply scheme in Nkambe Council area ". Ces microprojets sont en cours d'exécution. Titulaire de la lettre commande: NAH ENTERPRISE

DIFFICULTES :

RECOMMANDATIONS : suivre la réalisation du microprojet en s'assurant que le prestataire respecte toutes les spécifications techniques et socio-environnementales mentionnées dans son contrat.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Wum

ETAT D'AVANCEMENT : 03 microprojets ont fait l'objet de la signature d'un avenant à la convention de cofinancement dans cette commune cette année. Il s'agit des microprojets de " Construction of a modern well for Wum cattle Market", "Construction of a modern well for GS Ko-oh ", "Connection of water from the community water network to GS Bang".

DIFFICULTES :**RECOMMANDATIONS :****A3E1 : Microprojet d'Electrification**

ETAT D'AVANCEMENT : 03 microprojets d'électrification ont été mise en œuvre cette année dans le cadre des allocations dans la Région du Nord-Ouest. Il s'agit des microprojets suivant :

- "Extension of Rural électrification network to Baforkum, Bie and Ntambang in Tubah council area (3Km)" ce microprojet est achevé et réceptionné. Titulaire de la lettre commande: ETS PATI ENTERPRISE.
- "Extension of Rural electrification network to Tonguh in Tubah council area". Ce microprojet est en cours d'exécution. Titulaire de la lettre commande: CONCEPT ENGINEERING CAM.
- "Extension of Rural electrification network to Kwighe from market to Nsonsoh Quarter in Tubah council area". ce microprojet est en cours d'exécution. Titulaire de la lettre commande: BROTHERS ENTERPRISE.

DIFFICULTES : Des retards sont enregistrés dans l'exécution des travaux, entraînant le non-respect des délais contractuel.

RECOMMANDATIONS :

- Renforcer les capacités des entreprises dans la gestion des contrats (organisation des travaux, montage de projets d'exécution, tenue du journal des chantiers, communications...)
- Prendre en compte les intempéries et l'enclavement de certains sites de réalisation des microprojets lors de la signature des contrats.
- déduire systématiquement les pénalités de retard lors du paiement des prestataires.

A3E1 : Microprojet d'Electrification Tubah

ETAT D'AVANCEMENT : 03 microprojets ont été financé cette année dans cette commune dans le cadre des allocations. IL s'agit des microprojets de: "Extension of Rural electrification network to Baforkum, Bie and Ntambang in Tubah council area"; "Extension of Rural electrification network to Tonguh in Tubah council area"; "Extension of Rural electrification network to Kwighe from market to Nsonsoh Quarter in Tubah council area".

- Le premier MP a été achevé et réceptionné le 25 Avril 2014, titulaire de la lettre commande : ETS PATI ENTERPRISE.
- Le deuxième est en cours de réalisation, titulaire de la lettre commande : CONCEPT ENGINEERING CAM.
- Le troisième MP est en passation des marchés.

DIFFICULTES :

- Retard enregistré par le MINMAP dans le processus de sélection des prestataires.
- Retard enregistré par l'entreprise CONCEPT ENGINEERING CAM dans l'exécution des travaux.

RECOMMANDATIONS : Suivre la réalisation du microprojet en cours en s'assurant que les prestataires respectent toutes les spécifications techniques et socio-environnementales mentionnées dans leurs contrats

A4F1 : Microprojet de Transport

ETAT D'AVANCEMENT : 04 microprojets de transport ont été mise en œuvre cette année dans le cadre des allocations dans la Région du Nord-Ouest. Il s'agit des microprojets suivant :

- "Rehabilitation of bossah banjah road in bali sub-division and backfilling of Tim Bridge". ce microprojet est actuellement au stade de la passation des marchés.
- "Construction of a 6m bridge at between Lam and Mbohtsem over River Kerkong in Mbiame Council". Ce microprojet a été achevé et réceptionné le 29/10/2014. Titulaire de la lettre commande: B&B CONSTRUCTION.
- "Construction of a 12,03 m bridge over River Mbven linking Tanyar to Mbohtsem in Mbiame Council". Ce microprojet a été achevé et réceptionné le 29/10/2014. Titulaire de la lettre commande: B&B CONSTRUCTION.
- "Rehabilitation of road from Konda to Banya through Bako (5Km) in Njikwa council". Ce microprojet est actuellement au stade de la passation des marchés.

DIFFICULTES :

- retard enregistré dans le processus de sélection des prestataires devant réaliser les microprojets dans les communes de Bali et Njikwa.
- retards enregistrés dans l'exécution des travaux dans la commune de Mbiame.

RECOMMANDATIONS :

- sensibilisé le MINMAP afin qu'il puisse fluidifier le processus de sélection des prestataires devant réaliser les microprojets dans le cadre du PNDP.
- Renforcer les capacités des entreprises dans la gestion des contrats (organisation des travaux, montage de projets d'exécution, tenue du journal des chantiers, communications...)
- Prendre en compte les intempéries et l'enclavement de certains sites de réalisation des microprojets lors de la signature des contrats.
- déduire systématiquement les pénalités de retard lors du paiement des prestataires.

A3F1 : Microprojet de Transport Njikwa

ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé cette année dans cette commune dans le cadre des allocations. Il s'agit du microprojet de: "Rehabilitation of road from Konda to Banya through Bako (5Km)". Ce microprojet est au stade de la passation des marchés.

DIFFICULTES : le processus de passation des marchés pour la sélection du prestataire devant réaliser ce microprojet a déjà été infructueux à deux reprises. Et le processus de passation des marchés a été relancé.

RECOMMANDATIONS :**A3F1 : Microprojet de Transport Mbiame**

ETAT D'AVANCEMENT : 02 MP ont été financés cette année dans cette commune dans le cadre des allocations. Il s'agit des microprojets de "Construction of a 6m bridge at between Lam and Mbohtsem over River Kerkong" et "Construction of a 12,03 m bridge over River Mbven linking Tanyar to Mbohtsem". Ces deux microprojets ont été achevés et réceptionnés le 29/10/2014. Titulaire de la lettre commande: B&B CONSTRUCTION.

DIFFICULTES : retard enregistré au cours de l'exécution des travaux.

RECOMMANDATIONS : Suivre la fonctionnalité des comités de gestion de ces microprojets.

A4F1 : Microprojet de Transport Bali

ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet de transport a été mise en oeuvre cette année dans cette commune dans le cadre des allocations. Il s'agit du microprojet de: "Rehabilitation of bossah banjah road in bali sub-division and backfilling of Tim bridge". Ce microprojet est actuellement au stade de la passation des marchés.

DIFFICULTES : Retard enregistré par le MINMAP dans le processus de sélection du prestataire devant réaliser ce microprojet.

RECOMMANDATIONS : sensibilisé le MINMAP afin qu'il puisse fluidifier le processus de sélection des prestataires devant réaliser les microprojets dans le cadre du PNDP.

A4K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes

ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet de d'infrastructure marchande a été mise en œuvre cette année dans le cadre des allocations dans la Région du Nord-Ouest. Il s'agit du microprojet suivant :

"Construction of a Fence round Bali Main Market/fitting of metallic gates" ce microprojet est actuellement au stade de la passation de marché.

DIFFICULTES : retard enregistré dans le processus de sélection du prestataire devant réaliser ce microprojet.

RECOMMANDATIONS : sensibilisé le MINMAP afin qu'il puisse fluidifier le processus de sélection des prestataires devant réaliser les microprojets dans le cadre du PNDP.

B202 : Acquisit° équip cartog (GPS, matériel info etc...)

ETAT D'AVANCEMENT : le 14 Avril 2014, la CRC Nord-Ouest a procédé à la remise d'une première vague de 18 motos à 18 communes de la Région du Nord-Ouest. Le 25 Septembre 2014, la CRC Nord-Ouest a poursuivi avec la remise de la dernière vague de 9 motos au profit des communes d'Ako, Batibo, Balikumbat, Furu Awa, Njikwa, Njinikom, Nkambe, Nwa et Santa. Les cérémonies de remise officielle de ces motos ont été présidées par Monsieur le gouverneur de la Région de l'Ouest à Bafoussam. Les conventions ont été signées à cet effet entre le PNDP et ces communes bénéficiaires pour s'assurer de la maintenance et l'utilisation de ces motos au profit du suivi des activités sur le terrain

DIFFICULTES :

RECOMMANDATIONS : suivre l'utilisation et la maintenance de ces motos par les communes au profit du suivi des activités sur le terrain.

B203 : Renf capa intégration des (SIG) dans les PDC

ETAT D'AVANCEMENT : au cours du 3ème trimestre, la CRC Nord-Ouest a organisé un atelier de formation de 5 jours sur l'utilisation du logiciel PROADP et le GPS. Cet atelier dont la cérémonie d'ouverture a été présidé par Monsieur le Préfet du département de la Mezam a vu la participation du Délégué Régional MINEPAT, 31 agents communaux, de 31 Secrétaires généraux, des 7 délégués départementaux MINEPAT, ainsi que les chefs services de développement local des différentes préfectures de la Région du Nord-Ouest.

DIFFICULTES : le logiciel PROADP a pu être installé dans tous les ordinateurs des participants, la principale difficulté rencontrée au cours de cet atelier a été la non fonctionnalité parfaite du logiciel PROADP. Une liste des observations a été formulée et transmis au consultant en charge de la conception du Progiciel.

RECOMMANDATIONS : le consultant en charge de la conception du logiciel PROADP devrait intégrer toutes les observations formulées au cours de l'atelier de formation afin d'améliorer la fonctionnalité du logiciel.

B302 : Opération pilote déploiement logiciel dans 30 comm

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de deux ateliers de formation à l'utilisation du logiciel SIMBA organisée à l'intention des agents financiers et des receveurs municipaux au troisième et quatrième trimestre 2014, le logiciel SIMBA a été déployé dans 10 nouvelles communes et les personnels communaux des 7 anciennes communes bénéficiant déjà du logiciel ont également été recyclés.

DIFFICULTES : l'absence d'une version anglaise du logiciel SIMBA rend difficile l'exploitation optimale du logiciel par les personnels communaux.

RECOMMANDATIONS : Rendre disponible dans la mesure du possible une version anglaise du logiciel SIMBA au profit des communes du Nord-Ouest. Suivre l'utilisation du logiciel SIMBA dans les communes bénéficiaires.

B502 : Appui au MINEPAT (processus du dev locale et Rég)

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de cette année, la CRC Nord-Ouest a relancé le dispositif de suivi de la mise en œuvre des activités du PNDP par les autorités administratives (préfets) dans tous les 7 départements de la Région. Cette activité s'est matérialisée par l'organisation régulière des réunions départementales mensuelles de suivi des microprojets financés le PNDP et les communes, présidées par les Préfets et techniquement animées par les délégués départementaux du MINEPAT. Au Total, 38 réunions départementales de suivi des microprojets financés par le Programme ont été organisées au cours de cette année 2014.

DIFFICULTES : l'agenda de travail assez surchargé du personnel de la CRC Nord-Ouest ne permet que le Programme soit toujours systématiquement représenté à ces différentes réunions.

RECOMMANDATIONS : poursuivre autant que faire se peut la supervision des réunions départementales mensuelles de suivi des microprojets cofinancés par le PNDP organisées par les délégués départementaux MINEPAT et présidées par les autorités administratives.

B504 : Formation des agents communaux (techn et fin)

ETAT D'AVANCEMENT : au cours de cette année, le renforcement des capacités des agents communaux a été fait tant par la Cellule Régionale de Coordination du PNDP Nord-Ouest que par le CEFAM sous la supervision du PNDP. C'est Ainsi qu'au cours de l'atelier de formation et recyclage des agents communaux organisé du 16 au 21 juin 2014 par la CRC Nord-Ouest et qui a vu la participation de 31 agents de développement et 31 agents financiers, les nouveaux agents communaux recrutés dans le cadre du PNDP ont pu s'imprégner de leur environnement de travail et les anciens agents ont été recyclés. Dans l'ensemble tous les agents ont vu leurs capacités renforcés en matière de : élaboration des PCD, actualisation des PIA et CDMT, suivi des activités de développement des communes, animation des réunions dans les villages, suivi et animation des COGES,

élaboration des rapports d'activités mensuelles et trimestriels, méthodologie d'élaboration des études de faisabilité, archivage des documents de passation de marché, élaboration d'un plan simple de passation des marchés des communes, suivi du respect des aspects socio-environnementaux dans les projets communaux, tenue de la comptabilité communale.

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : Accompagner les agents communaux dans la capitalisation de ces différentes formations et l'implémentation des enseignements au profit de leurs communes respectives.

B506 : Autres formations des sectoriels & acteurs divers

ETAT D'AVANCEMENT : En ce qui concerne les autres formations organisées à l'intention des personnels communaux et des acteurs locaux au cours de l'année 2014, l'on note la tenue de: 3 ateliers trimestriels de mise à jour de la comptabilité des communes. Ces ateliers visaient à :

- Rappeler les procédures de décaissement sur les opérations liées aux microprojets (suivi, contrôle et exécution des travaux) ;
- Renforcer les capacités des agents financiers et receveurs municipaux à la comptabilisation des opérations financières liées aux microprojets ;
- Mettre à jour le classement des pièces comptables dans les communes, journal par journal et de façon chronologique ;
- Vérifier les mises à jour des documents comptables.

Il a également été organisé au cours de l'année:

- L'atelier de relecture des requêtes, signature des conventions et supervision de la sélection des prestataires dans 31 communes du Nord-Ouest, du 12 au 17 février 2014 ;
- L'atelier Régional de validation et de consolidation du Programme d'Investissement Prioritaire des communes du Nord-Ouest, du 24 au 25 Février 2014 ;
- Deux ateliers en vue du classement et l'archivage des documents de passation des marchés sous financement IDA dans la CRC et dans les 7 communes sous financement IDA, du 25 au 28 Mars 2014 et du 08 au 09 Mai 2014 ;
- L'atelier tripartite PNDP, Communes et Sectoriels pour la mise en œuvre des microprojets agricoles, du 21 au 22 Août 2014 ;
- L'atelier Régional de production de 22 émissions radios sur les réalisations du PNDP dans le Nord-Ouest, du 12 au 14 Novembre 2014 ;
- L'atelier de relecture et de validation des études de faisabilités des microprojets agricoles ;
- L'atelier Régional de préparation du PTBA 2015, du 25 au 26 Octobre 2014 ;
- L'atelier Régional de signature des conventions de cofinancement, de programmation et de transmission des cotations au MINMAP pour les microprojets agricoles, du 27 au 28 Novembre 2014.
- Trois ateliers Régionaux de signature des documents contractuels et lancement des travaux de démarrage des microprojets dans les communes, tenu le 14 janvier 2014, le 06 Mai 2014 et le 28 Novembre 2014.

DIFFICULTES :

RECOMMANDATIONS :

C202 : Réunion de concertation avec les sectoriels

ETAT D'AVANCEMENT : Avec les acteurs institutionnels tels que le MINMAP, le MINTP et le MINEE ainsi que les contrôleurs et les prestataires, la Cellule Régionale de Coordination du Nord-Ouest a régulièrement organisée au cours de cette année des réunions techniques impliquant également les communes, notamment dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des microprojets et la résolution des problèmes liés à la réalisation des microprojets sur le terrain.

DIFFICULTES : Absence de certains prestataires au cours des réunions.

RECOMMANDATIONS : poursuivre autant que faire se peut la tenue des réunions de concertation avec les partenaires techniques (MINMAP, Sectoriels, contrôleurs, prestataires...).

C209 : Réunions coordination des unités de gestion

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année 2014, les mécanismes de coordination du Programme ont régulièrement fonctionné. Les réunions de coordination hebdomadaires ont été régulièrement organisées en interne. Au cours de ces réunions, chaque cadre présente l'état d'avancement, les résultats et les difficultés rencontrés dans les activités dont il a la charge pour évaluation et reprogrammation des activités pour les semaines suivantes. En raison du rythme d'implémentation assez effréné des activités et des descentes incessante des cadres sur le terrain, seulement 27 réunions de coordination se sont effectivement tenues au cours de cette année et les rapports y afférents sont élaborés et disponibles.

Il faut noter que ces réunions de coordination sont précédées par les réunions du comité technique qui ont pour but d'analyser et d'apporter des éléments de solutions sur les différents dossiers à caractères techniques. A ces moyens classiques de coordination et de communication, la Cellule a en outre régulièrement utilisé d'autres outils comme les notes de services, les courriers électroniques (e-mail) et les appels téléphoniques pour coordonner les activités aussi bien en interne qu'avec les acteurs externes.

DIFFICULTES : Le rythme assez effréné des activités rend difficile la tenue hebdomadaire des réunions de coordination ainsi que le partage systématique des comptes rendus de réunions instauré entre les différentes unités régionales et la Cellule Nationale de Coordination.

RECOMMANDATIONS : Continuer à tenir autant que faire se peut des réunions de coordination des unités de gestion et partager les comptes rendus avec tous les cadres.

C302 : Atelier national de revue, bilan et prog semest

ETAT D'AVANCEMENT : au cours de l'année 2014, la Cellule Régionale de Coordination du Nord-Ouest a organisé deux ateliers de revue, bilan et programmation.

- le premier atelier de revue, bilan et programmation du premier semestre organisé au mois de Juin 2014 a permis d'évaluer le niveau de mise en œuvre des activités programmés au cours du 1er semestre et de reprogrammer le 2nd semestre sur la base des activités ajournées.

- le second atelier de revue, bilan et programmation organisé au cours du mois de Novembre 2014 a consisté à évaluer le niveau de mise en œuvre des activités au cours des 10 mois de l'année 2014 et de préparer le draft de PTBA 2015 de la Cellule Régionale de Coordination du Nord-Ouest.

DIFFICULTES :

RECOMMANDATIONS :

C306 : Missions de supervision Ndop

ETAT D'AVANCEMENT : - du 7 au 8 Mai 2014, une première mission conduite par le CASE, du CCI et de l'ARRSE s'est rendue à Ndop dans le but de réceptionner provisoirement les microprojets dans cette commune. à cet effet, après avoir entièrement visité les microprojets de: "Extension of potable water to G.B.H.S Bamali in Ndop Council area", "Extension of potable water to G.T.C Bamessing in Ndop Council area", "Construction of a positive modern well equipped with a manual pump at GS Teloh-Bamunka in Ndop Council area" la mission a constaté que tous ces microprojets ont été réalisés conformément aux spécifications techniques et socio-environnementales. Aucune réserve majeure n'a été émise. Ces microprojets ont été provisoirement réceptionnés et les PV de réceptions provisoires sont disponibles.

- du 17 au 18 Septembre 2014, une deuxième mission conduite par le Coordonnateur Régional et de l'ARRSE s'est rendue à Ndop dans le but de réceptionner définitivement les microprojets dans cette commune. à cet effet, après avoir entièrement visité les microprojets de: "Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Bamunka", "Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Bamunka", "Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at G.B.H.S Bamali" et "Construction of a latrines block with 03 squatting holes at G.B.H.S Bamali". Suite au contrôle de l'état de fonctionnalité de ces ouvrages, la commission de réception n'a émis aucune réserve majeure. Ces microprojets ont été définitivement réceptionnés et les PV de réceptions définitives sont disponibles.

- du 21 au 22 Décembre 2014, une troisième mission conduite par l'ARRSE s'est rendue à Ndop dans le but de réceptionner définitivement les microprojets dans cette commune. à cet effet, après avoir entièrement contrôlé de l'état de fonctionnalité des microprojets de: "Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at G.T.C Bamessing" et "Construction of a latrines block with 03 squatting holes at G.T.C Bamessing", la commission de réception a émis réserves sur les ouvrages réalisés. Le prestataire devra effectuer les corrections mentionnées dans le procès-verbal dans les meilleurs délais.

DIFFICULTES :

RECOMMANDATIONS : Suivre la fonctionnalité des comités de gestion des microprojets achevés.

C306 : Missions de supervision CNC

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de cette année, 4 missions de l'ARRSE ont été effectuées à la CNC dans le but de Transmettre et faire Valider les dossiers de demande de virement de 40%, 60% et 100% d'allocations aux communes.

Au terme de la 1ère mission qui s'est tenue du 07 au 10 Février 2014, tous les dossiers de virement de 40% des communes de Fonfuka, Zhoa, Fundong, Andek, Jakiri et Ako ont été validés à hauteur de 86 078 849 FCFA

Au terme de la 2ème mission qui s'est tenue du 14 au 16 Mai 2014, tous les dossiers de virement de 40% et 60% des communes de Zhoa, Ndop, Jakiri, Balikumbat, Fonfuka, Tubah, Nwa, Mbengwi, Furu Awa ont été validé à hauteur de 294 147 815 FCFA

Au terme de la 3ème mission qui s'est tenue du 25 au 28 Juin 2014, tous les dossiers de demande de virement de 100%, 60% et 40% des communes de Mbiame, Santa, Njikwa, Andek, Ako et Misaje à hauteur de 64 090 959 F CFA

Au terme de la 4ème mission qui s'est tenue du 28 Septembre au 01 Octobre 2014, tous les dossiers de virement de 40%, 60% et 100% des communes de Fonfuka, Njikwa,, Andek, Mbiame et Widikum ont été validés à hauteur de 128 327 070 FCFA.

Egalement au cours de cette année, 7 missions de l'ACPTR ont été effectuées à la CNC dans le but de Transmettre et justifier les DRF sur fonds C2D II N° 001, N°002, N°003, N°004, N°005, N° 006, N°007, N°008, N°009 et N°010. Ainsi au cours de ces missions, toutes les pièces comptables de la CRC Nord-Ouest ont été clairement justifiées et les DRF ont été validées par la Cellule Administrative et financière.

Au cours de cette année également, des missions conduites par le Coordonnateur Régional ont également été effectuées à la CNC dans le cadre des réunions de coordination avec le Coordonnateur National et la participation aux activités marquant le 10ème anniversaire du PNDP.

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS :

C306 : Missions de supervision Zhoa

ETAT D'AVANCEMENT : du 17 au 18 Juin 2014, une mission conduite par le CCI s'est rendue à Zhoa dans le but de visiter le microprojet de : " Completion of Mekaf water supply scheme in Zhoa Council ". Ce microprojet a été entièrement visité par tous les acteurs présents sur le site. Ensuite, une réunion a été tenue à la commune en présence de toutes les parties prenantes du microprojet (Maire, prestataire, PNDP, DD MINEE Menchum, membres du COGES) afin de trouver une solution au problème d'énergie électrique pour le fonctionnement du système d'adduction d'eau potable. A cet effet, il a été recommandé qu'une étude de faisabilité soit réalisée afin de permettre d'évaluer le coût des travaux complémentaires qui devront être effectués pour rendre le microprojet fonctionnel. Il a également suggéré que le prestataire reprenne le test du système d'adduction d'eau pour vérifier la fonctionnalité de toutes les bornes fontaines et qu'il effectue les réparations de tous les manquements relevés dans le système.

DIFFICULTES : retard dans l'exécution de ce microprojet, non fonctionnalité du système d'adduction d'eau réalisé du fait de l'insuffisance de l'énergie électrique.

RECOMMANDATIONS : une étude de faisabilité doit être réalisée afin de permettre une évaluation du coût des travaux complémentaires qui devront être effectués pour rendre le microprojet fonctionnel.

C306 : Missions de supervision Wum

ETAT D'AVANCEMENT : du 12 au 13 Mai 2014, l'équipe conduite par le CASE et l'ARRSE s'est rendue dans la commune de Wum dans le but de réceptionner définitivement les microprojets dans cette commune. à cet effet, après le contrôle des aspects socio-environnementaux et de l'état physique des microprojets de: "Construction of 07 classrooms (02 at GS Ko-oh, 02 at GSS Bangwe and 03 at GS Bang) and construction of 02 blocks of VIP toilets with 06 squatting holes (02 at GS Ko-oh, 02 at GSS Bangwe and 02 at GS Bang), Construction of fences, construction of dining shed, construction of a block of VIP toilet with 03 squatting holes in Wum Cattle Market", la mission n'a émis aucune réserve majeure. Ces microprojets ont été définitivement réceptionnés et les PV de réceptions définitives sont disponibles.

DIFFICULTES : Quelques petites anomalies ont été relevées sur certains microprojets de salles de classes et le projet de latrine au Cattle market à Wum.

RECOMMANDATIONS : il a été recommandé au prestataire de Corriger ces petites anomalies relevées sur certains projets dans les meilleurs délais. La commune a également pris l'engagement d'arranger le problème survenu au niveau des toilettes au "Cattle Market" de Wum.

C306 : Missions de supervision Widikum Boffe

ETAT D'AVANCEMENT : - du 4 au 6 Juin 2014, une première mission conduite par le CASE et l'ARRSE s'est rendue à Widikum dans le but de réceptionner définitivement les microprojets dans cette commune. à cet effet, après le contrôle des aspects socio-environnementaux et de l'état physique des microprojets de: "Construction of 01 standtap, 01 handwashing basin, 01 valve chamber and laying of 525m pipeline to GS Widikum", "Construction of a well with a manual pump for GS Mpeng", " Rehabilitation of the widikum water supply scheme by the construction of 7 standtaps, rehabilitation of 5 standtaps, 02 valve chambers, supply and laying of 5206m pipeline , rehabilitation of storage tank", " Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Mpeng ", "Construction of a block of 03 VIP toilet at GS Mpeng", "Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Widikum", "Construction of a block of 03 VIP toilet at GS Widikum", la mission n'a émis aucune réserve majeure sur les ouvrages réalisés. Ces microprojets ont été définitivement réceptionnés et les PV de réceptions définitives sont disponibles.

- du 30 Septembre au 01 Octobre 2014, une deuxième mission conduite par le Coordonnateur Régional et le CCI s'est rendue dans la commune de Widikum dans le but de réceptionner provisoirement certains microprojets. Après vérification de l'état de fonctionnalité des ouvrages, la mission a constaté que les microprojets de " Purchase And installation of Medical Health Equipment's for 06 Health Center in Widikum Council Area (Akaninku, Larinji, Bifang, Eka, Widikum, Olorunti)" a été réalisé à 100% conformément aux spécifications techniques et socio-environnementales. La commission de réception a procédé à la réception provisoire de ce microprojet. Les Procès-verbal de réception provisoire est disponible. Titulaires de la lettre commande : FAVOUR ENTERPRISE.

DIFFICULTES :

RECOMMANDATIONS : suivre la fonctionnalité des comités de gestion de microprojets achevés

C306 : Missions de supervision Santa

ETAT D'AVANCEMENT : - du 14 au 15 Juillet 2014, une première mission conduite par le CASE et l'ACPTR s'est rendue à Santa dans le but de réceptionner provisoirement certains microprojets. Après vérification de l'état de fonctionnalité des ouvrages, la mission a constaté que les microprojets de " Acquisition and installation of 60 Benches 2 Teacher's table, 2 teachers chairs and 01 cupboard in GS AZANEH-AWING" et " Acquisition and installation of 60 Benches 2 Teacher's table, 2 teachers chairs and 01 cupboard in GS Atualah-Pinyin" ont été réalisés à 100% conformément aux spécifications techniques et socio-environnementales. La mission a procédé à la réception provisoire de ces microprojets. Les Procès-verbaux de réception provisoire sont disponibles. Titulaire de la lettre commande : KIRANI&SHALA COMPANY LTD.

- du 18 au 19 Décembre 2014, une deuxième mission conduite par l'ARRSE s'est rendu à Santa dans le but de réceptionner définitivement les microprojets de: "Construction of 02 Classrooms at GS Atualah- Pinyin in Santa council area", "Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Atualah- Pinyin in Santa council area" et "Provision of potable water at GS Atualah- Pinyin in Santa council area". Au terme de la visite des

ouvrages réalisés, la commission de réception a émis des réserves. Les prestataires devront effectuer les corrections dans les meilleurs délais afin que les réceptions définitives puissent être effectuées.

DIFFICULTES :

RECOMMANDATIONS :

C306 : Missions de supervision Nwa

ETAT D'AVANCEMENT : du 26 au 27 Août 2014, la mission conduite par le CASE s'est rendue à Nwa dans le but de réceptionner provisoirement certains microprojets et visité les sites de microprojets agricoles. Après vérification du niveau d'exécution physique et de la fonctionnalité de l'ouvrage réalisé, la mission a constaté que le microprojet de " Construction of a positive well at GS Mashie in Nwa Council area " a été réalisé à 100% conformément aux spécifications techniques et socio-environnementales. La mission a procédé à la réception provisoire de ce microprojet. Le Procès-verbal de réception provisoire est disponible. Titulaire de la lettre commande : ETS LES VENTURES.

DIFFICULTES :

RECOMMANDATIONS : suivre la fonctionnalité du comité de gestion du microprojet achevé.

C306 : Missions de supervision Ndu

ETAT D'AVANCEMENT : - du 9 au 10 Mai 2014, une première mission conduite par le CASE, du CCI et de l'ARRSE s'est rendue à Ndu dans le but de réceptionner définitivement les microprojets dans cette commune. à cet effet, après le contrôle des aspects socio-environnementaux et de l'état physique des microprojets de: "Construction of 02 classrooms at GS Nsam", " Construction of 01 block of VIP toilet with 03 squatting holes at GS Nsam", "Construction of 02 classrooms at GSS Kakar", " Construction of 01 block of VIP toilet with 03 squatting holes at GSS Kakar", "Construction of 02 classrooms at GTC Sop", " Construction of 01 block of VIP toilet with 03 squatting holes at GTC Sop", "Purchase and installation of 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Nsam", "Purchase and installation of 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GSS Kakar", "Purchase and installation of 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GTC Sop", "Connection of potable water to GS Nsam", " Construction of a well for GSS Kakar ", "Construction of a water catchment at GTC Sop", "Extension of electricity to Ngarum village", la mission n'a émis aucune réserve. Ces microprojets ont été définitivement réceptionnés et les Procès-Verbaux de réceptions définitives sont disponibles.

- du 25 au 26 Août 2014, une seconde mission conduite par le CASE s'est rendue dans la commune de Ndu dans le but de visiter les sites de réalisation des microprojets agricoles. Ainsi, les sites de réalisation des microprojets de : " construction of one (01) market hanger in NTUMBAW, Ndu council area ", " construction of one (01) market hanger in SINNA, a VIP toilet with three (03) squatting holes and construction of a mini water scheme to supply the market in SINNA, Ndu council area", "construction of wowo agricultural irrigation scheme by the usage of water supplying the WOWO community by gravity in NDU council area", "construction of one (01) market hanger in NTAMRU, Ndu council area" ont été visités et validés par la mission.

DIFFICULTES :

RECOMMANDATIONS : suivre la fonctionnalité des comités de gestion des microprojets réceptionnés.

C306 : Missions de supervision Misaje

ETAT D'AVANCEMENT : - du 4 au 5 juin 2014, une première mission conduite par le CCI s'est rendue à Misaje dans le but de réceptionner et visiter certains MP dans cette commune. Au cours de cette visite, la mission a constaté que le microprojet de " Construction of a gravity water system at Bansobi " a été réalisé conformément aux spécifications techniques et socio-environnementales et son taux d'exécution est de 100%. La réception provisoire a été faite. Le procès-verbal de réception provisoire est disponible.

- du 7 au 8 juillet 2014, une deuxième mission conduite par le CCI et l'ARRSE s'est rendue à Misaje dans le but de réceptionner un microprojet. Au cours de cette visite, la mission a constaté que le microprojet de " Extension of water supply system to GSS Dumbu, CBC Dumbu, IPS Dumbu and CS Dumbu in Misaje council area " a été réalisé conformément aux spécifications techniques et socio-environnementales et son taux d'exécution est de 100%. La réception provisoire a été faite. Le procès-verbal de réception provisoire est disponible.

DIFFICULTES :

RECOMMANDATIONS : Suivre la fonctionnalité des comités de gestion des microprojets réceptionnés.

C306 : Missions de supervision Mbiame

ETAT D'AVANCEMENT : - du 25 au 26 Juin 2014, une première mission conduite par le CCI s'est rendue dans la commune de Mbiame dans le but de visiter et réceptionner provisoirement certains microprojets. Au cours de cette mission, il a été constaté que le microprojet de " Provision of Medical Equipment at Ngorin health centre and Mbiame Hospital " a été réalisé à 100% conformément aux spécifications techniques. La mission a procédé à la réception provisoire du microprojet. Le Procès-verbal de réception provisoire est disponible. Titulaire de la lettre commande : ETS INHAUS.

- du 28 au 29 Octobre 2014, une deuxième mission conduite par le CASE et l'ARRSE s'est rendu dans la commune de Mbiame dans le but de réceptionner certains microprojets. Au cours de cette mission, il a été constaté que les microprojets de " Construction of a 6m bridge at between Lam and Mbohtsem over River Kerkong " et " Construction of a 12,03 m bridge over River Mbven linking Tanyar to Mbohtsem " ont été réalisés à 100% conformément aux spécifications techniques. La commission de réception a procédé à la réception provisoire de ces microprojets. Les Procès-verbaux de réception provisoire sont disponibles. Titulaire de la lettre commande : B&B construction.

- du 08 au 09 Décembre 2014, une troisième mission conduite par le CCI et l'ARRSE s'est rendu dans la commune de Mbiame dans le but de réceptionner provisoirement le microprojet de " Construction of a gravity water system at Mbohnso ". Au terme de la visite de l'ouvrage, la commission de réception de ce microprojet a émis des réserves sur les travaux réalisés. Le prestataire devrait intégrer les observations formulées dans le procès-verbal de visite de chantier et achevé les travaux dans les meilleurs délais.

DIFFICULTES : Retards enregistrés dans l'exécution des travaux

RECOMMANDATIONS : Suivre la fonctionnalité des comités de gestion des microprojets réceptionnés.

C306 : Missions de supervision Andek

ETAT D'AVANCEMENT : - du 25 au 26 Septembre 2014, une première mission conduite par le CASE s'est rendue dans la commune d'Andek dans le but de réceptionner provisoirement certains microprojets. Après vérification du niveau d'exécution des différents microprojets, la mission a constaté que les microprojets de " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Esaw in Andek Council area ", "Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Esaw in Andek Council area" ont été réalisés à 100% conformément aux spécifications techniques et socio-environnementales. La mission a procédé à la réception provisoire de ces microprojets. Les Procès-verbaux de réception provisoire sont disponibles. Titulaire de la lettre commande : ETS YUNISHIE ENTERPRISE.

- Du 03 au 04 Décembre 2014, une deuxième mission conduite par le Délégué Régional MINEPAT, le Coordonnateur Régional et le CCI s'est rendue dans la commune de Andek dans le but de réceptionner provisoirement les microprojets de : "Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Abichia in Andek Council area" et "Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Abichia in Andek Council area". Au terme de la visite de ces microprojets, la mission a constaté que les ouvrages n'ont pas été réalisés conformément aux spécifications techniques. Il a été recommandé au prestataire de prendre en compte toutes les réserves formulées dans le procès-verbal de visite de chantier et d'achever les travaux dans les meilleurs délais.

DIFFICULTES :

- Retards enregistrés dans l'exécution des travaux.

- Difficultés d'accès aux sites des microprojets du fait de l'enclavement de la commune d'Andek.

RECOMMANDATIONS :

- Suivre la fonctionnalité des COGES des microprojets achevés.

- Suivre le prestataire afin qu'il achève les travaux conformément aux spécifications techniques mentionnées dans son contrat.

C306 : Missions de supervision Njikwa

ETAT D'AVANCEMENT : du 11 au 12 Août 2014, la mission conduite par le CCI et le CASE s'est rendue à Njikwa dans le but de réceptionner provisoirement certains microprojets. Après vérification du niveau d'exécution physique et de la fonctionnalité des ouvrages, la mission a constaté que les microprojets de " Construction or extension of potable water to GSS Bassa in Njikwa council area " et "Construction of water supply system in Barimbong in Njikwa council area" ont été réalisés à 100% conformément aux spécifications techniques et socio-environnementales. La mission a procédé à la réception provisoire de ces microprojets. Les Procès-verbaux de réception provisoire sont disponibles. Titulaire de la lettre commande : ETS FAMILY TRADING STORE.

DIFFICULTES :

RECOMMANDATIONS : Suivre la fonctionnalité des comités de gestion des microprojets achevés

C306 : Missions de supervision Ako

ETAT D'AVANCEMENT : - Du 5 au 6 juin 2014, une première mission conduite par le CCI s'est rendue dans la commune d'Ako dans le but de visiter certains MP en cours dans cette commune. La mission a constaté que le taux d'exécution du microprojet de " Construction of a well water point in GS Abutu " était de 90%" et le taux d'exécution du microprojet de " Construction of a well water point in GS Amba " était de 90%.

- du 27 au 28 Août 2014, une deuxième mission conduite par le CCI s'est rendue dans la commune de Ako dans le but de réceptionner provisoirement certains microprojets et visiter les sites de réalisation des microprojets agricoles. Après vérification du niveau d'exécution des différents microprojets, la mission a constaté que les microprojets de " Construction of a well water point in GS Amba " et " Construction of a well water point in GS Abutu " ont été réalisés à 100% conformément aux spécifications techniques et socio-environnementales. La mission a procédé à la réception provisoire de ces microprojets. Les Procès-verbaux de réception provisoire sont disponibles. Titulaires de la lettre commande : ETS NAWFI AND SONS et ETS UKAN INVESTMENT.

DIFFICULTES :

RECOMMANDATIONS : Suivre la fonctionnalité des Comités de Gestion des microprojets achevés.

C306 : Missions de supervision Mbengwi

ETAT D'AVANCEMENT : du 18 au 19 Juin 2014, l'équipe conduite par le CCI s'est rendue à Mbengwi dans le but de réceptionner provisoirement le microprojet de " Rehabilitation of the Nyen water supply scheme in Mbengwi council area " au terme de la visite de l'ouvrage, la mission a constaté que le microprojet a été réalisé à 100% conformément aux spécifications techniques et socio-environnementales. La mission a procédé à la réception provisoire du microprojet. Le Procès-verbal de réception provisoire est disponible. Titulaire de la lettre commande : ETS ESSOKA GROUP

DIFFICULTES :

RECOMMANDATIONS : Suivre la fonctionnalité du comité de gestion du microprojet réceptionné.

C306 : Missions de supervision Babessi

ETAT D'AVANCEMENT : du 17 au 18 Septembre 2014, l'équipe conduite par le CASE et l'ACPTR s'est rendue dans la commune de Babessi dans le but de réceptionner définitivement les microprojets de: "Construction of Culverts at PK 1 + 250 on the Makwat-Ngian road" et "Extension of the Bangolan water supply scheme". Suite au contrôle de l'état de fonctionnalité de ces ouvrages, la mission n'a émis aucune réserve majeure sur les ouvrages réalisés. Ces microprojets ont été définitivement réceptionnés et les PV de réceptions définitives sont disponibles.

DIFFICULTES :

RECOMMANDATIONS : Il est question de suivre la fonctionnalité des Comités de gestion de ces microprojets.

C306 : Missions de supervision Bafut

ETAT D'AVANCEMENT : - du 2 au 3 Juin 2014, une première mission conduite par le CASE et l'ARRSE s'est rendue à Bafut dans le but de réceptionner définitivement certains microprojets dans cette commune. à cet effet, après le contrôle des aspects socio-environnementaux et de l'état physique des microprojets de: "Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Otang", "Construction of a block of VIP toilet with 3 squatting holes in GS Otang", "Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GSS Agyati", "Purchase and installation of 40 benches at GSS Agyati", "Completion of the Bafut District Maternity Hospital building", la mission n'a émis aucune réserve majeure sur les ouvrages réalisés. Ces microprojets ont été définitivement réceptionnés et les PV de réceptions définitives sont disponibles.

- du 28 au 29 Octobre 2014 une deuxième mission conduite par le CCI s'est rendue à Bafut dans le but de réceptionner définitivement le microprojet de "Construction of Obang Bridge". Suite au contrôle de l'état de fonctionnalité de ce microprojet, la mission n'a émis aucune réserve majeure sur l'ouvrage réalisé. Ce microprojet a été définitivement réceptionné et le PV de réception définitive est disponible

- le 08 Décembre 2014, une troisième mission conduite par le Coordonnateur Régional, le Consultant de l'AFD, le CCI et l'ARRSE s'est rendu dans la commune de Bafut dans le cadre de l'évaluation physique de certaines réalisations du Programme dans la Région sur financement C2D. Ainsi les microprojets de: "Construction of Obang Bridge" et "Completion of the Bafut District Maternity Hospital building" ont pu être visité et les impacts ont été perceptibles par la mission.

DIFFICULTES :

RECOMMANDATIONS : Suivre la fonctionnalité des COGES de tous ces microprojets achevés.

C306 : Missions de supervision Bali

ETAT D'AVANCEMENT : - Du 11 au 12 Janvier 2014, une première mission conduite par le CASE s'est rendue dans la commune de Bali dans le but de réceptionner provisoirement le microprojet de : "Rehabilitation of the Mbufung-gungong road and of the Baform-Fomujuh road (Pa Jacob to link Pinyin road in Bawock village)". La mission s'est rassurée que toute les parties prenantes ont joué leurs rôles dans la réalisation de ces microprojets (prestataires, contrôleurs et superviseurs) ; la mission a ensuite apprécié l'état d'avancement des travaux et procédé à la réception provisoire des microprojets achevés. Les procès-verbaux de réception provisoire sont disponibles.

- du 17 au 18 juin 2014, une deuxième mission conduite par le CASE et l'ARRSE s'est rendue à Bali dans le but de réceptionner provisoirement les microprojets de: "Construction of a bridge linking koppin native and koppin Fulani", "Extension of water to Bali main market" et "Extension of water to Netap quarter in Bawock". À l'issue du contrôle physique des ouvrages, avec toutes les autres parties prenantes (contrôleurs, prestataires, ingénieur de suivi), la mission a apprécié l'état d'avancement des travaux, et a procédé aux réceptions provisoires de ces microprojets. Les procès-verbaux de réception provisoire sont disponibles.

- du 02 au 03 Septembre 2014, une troisième mission conduite par le CCI s'est rendue à Bali dans le but de réceptionner provisoirement un microprojet. Après vérification du niveau d'exécution des travaux, la mission a constaté que le microprojet de "Construction of Tim bridge in Bossa" a été réalisé à 100% conformément aux spécifications techniques et socio-environnementales. La mission a procédé à la réception provisoire de ce microprojet. Le Procès-verbal de réception provisoire est disponible. Titulaire de la lettre commande : ETS CYPROCAM

DIFFICULTES : des retards ont été enregistrés dans l'exécution des travaux.

RECOMMANDATIONS : Suivre la fonctionnalité des COGES des microprojets achevés.

C306 : Missions de supervision Belo

ETAT D'AVANCEMENT : du 3 au 4 Juin 2014, l'équipe conduite par le CASE et l'ARRSE s'est rendue dans la commune de Belo dans le but de réceptionner définitivement les microprojets dans cette commune. à cet effet, après le contrôle des aspects socio-environnementaux et de l'état physique des microprojets de: "Construction and Equipping of 03 Classrooms with 90 benches, 03 teachers tables, 03 teachers chairs and 03 cupboards at GS Ntungfe", "Construction of a block of VIP toilet with 3 squatting holes in GS Ntungfe", "Connection of potable water supply to GS Ntungfe", "Connection of potable water supply to GS Fetungfe", "Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Fetungfe", "Construction of a block of VIP toilet with 3 squatting holes in GS Fetungfe", "Extension of a 740 m single phase MT line, provide and install a transformer of 25Kv, extension of 120m BT line and connection of GSS Ibal Anjin to the network", "Extension of a 360 m single phase BT line and connection of Njinikijem Health Center to the

network", la mission n'a émis aucune réserve majeure. Ces microprojets ont été définitivement réceptionnés et les PV de réceptions définitives sont disponibles.

DIFFICULTES : vol des câbles électrique sur le tronçon du microprojet de "Extension of a 360 m single phase BT line and connection of Njinikijem Health Center to the network"

RECOMMANDATIONS : il a été demandé à la commune de procéder dans les meilleurs délais au remplacement des câbles électriques volés sur le tronçon du microprojet de "Extension of a 360 m single phase BT line and connection of Njinikijem Health Center to the network".

C306 : Missions de supervision Benakuma

ETAT D'AVANCEMENT : du 09 au 10 Juin 2014, l'équipe conduite par le CCI s'est rendue à Benakuma dans le but de réceptionner provisoirement le microprojet de : " Construction of a water supply scheme in Benakuma city and extension to the neighbourhoods ".après avoir apprécié l'état d'avancement des travaux et s'être rassuré que le prestataire a réalisé le microprojet conformément aux spécifications techniques mentionnées dans le contrat, la mission a procédé à la réception provisoire du microprojet; le procès-verbal de réception provisoire est disponible.

DIFFICULTES :

RECOMMANDATIONS : Suivre la fonctionnalité des Comités de Gestion du microprojet achevé.

C306 : Missions de supervision Elak Oku

ETAT D'AVANCEMENT : du 11 au 13 Mars 2014, l'équipe conduite par le CCI et l'ARRSE s'est rendue à Elak Oku dans le but de réceptionner provisoirement le microprojet de: Construction of a gravity water supply system in Kfum in Elak Oku Council area. La mission en présence de toutes les parties prenantes (prestataires, contrôleurs et superviseurs) a apprécié l'état d'avancement des travaux et s'est rassuré que l'ouvrage a été réalisé conformément aux spécifications techniques et socio-environnementales, la commission de réception a procédé à la réception provisoire du microprojet; le procès-verbal de réception provisoire est disponible.

DIFFICULTES :

RECOMMANDATIONS : Suivre la fonctionnalité des comités de gestion mise en place.

C306 : Missions de supervision Furu Awa

ETAT D'AVANCEMENT : - du 11 au 13 Mars 2014, une première mission conduite par le CASE et le RRFDC s'est rendue à Furu Awa dans le but de réceptionner provisoirement les microprojets de : "Construction of a modern market with 05 hangers of 03 sales slabs each (15 sales slabs) at Kpep in Furu Awa council area" et de "Construction of a latrines block with 06 squatting holes in Kpep market". Après avoir visité les ouvrages réalisés, la mission a constaté que le prestataire a réalisé les microprojets conformément aux spécifications techniques mentionnés dans le contrat. La réception provisoire des microprojets a été effectuée et les procès-verbaux de réception provisoire sont disponibles. Titulaire de la lettre commande: ETS BACHE LIMITED

- du 11 au 13 Décembre 2014, une deuxième mission conduite par l'ARRSE et le CCI s'est rendue à Furu Awa dans le but de réceptionner provisoirement les microprojets de : "Construction of a modern market with 03 hangers of 05 slabs each (15 slabs) in Furu Awa town market" et " Construction of a latrines block with 06 squatting holes at in Furu Awa Town market". Après avoir visité les ouvrages réalisés, la mission a constaté que le prestataire a réalisé les microprojets conformément aux spécifications techniques mentionnés dans le contrat. La réception provisoire des microprojets a été effectuée et les procès-verbaux de réception provisoire sont disponibles. Titulaire de la lettre commande: ETS BACHE LIMITED

DIFFICULTES :

RECOMMANDATIONS : suivre la fonctionnalité des comités de gestion des microprojets réceptionnés.

C306 : Missions de supervision Kumbo

ETAT D'AVANCEMENT : du 8 au 9 Mai 2014, l'équipe conduite par le CASE, du CCI et de l'ARRSE s'est rendue à Kumbo dans le but de réceptionner définitivement les microprojets dans cette commune. à cet effet, après avoir entièrement visité les microprojets de: "Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Mbveh", "Construction of a block of 2 water system public toilets and two baths at the Municipal Stadium in the Kumbo Council Area", "Construction of a block of 2 water system public toilets and two baths at the Njavnyuy Park" la mission n'a émis aucune réserve majeure sur les ouvrages réalisés. Ces microprojets ont été définitivement réceptionnés et les Procès-Verbaux de réceptions définitives sont disponibles.

DIFFICULTES :

RECOMMANDATIONS : Suivre la fonctionnalité des comités de gestion des microprojets réceptionnés.

C308 : Elaboration des rapports périodiques

ETAT D'AVANCEMENT : Les rapports d'activités du 1er trimestre (Janvier, Février, Mars), du 1er Semestre 2014 et du troisième trimestre ont été élaborés et envoyés à la CNC avec ampliation au Gouverneur de la Région du Nord-Ouest ainsi qu'au Délégué Régional du MINEPAT.

DIFFICULTES : La non-fonctionnalité de l'interface Tecpro/Tompro et les bugs permanents de Tomprojet empêche l'importation des données financières ce qui ralentit considérablement la consolidation nécessaire à l'élaboration du rapport d'activité de la cellule.

RECOMMANDATIONS : Continuer à veiller au strict respect des deadlines convenus avec la CNC pour l'envoi des rapports périodiques d'activités.

C506 : Actions com promo dév local au niveau communal

ETAT D'AVANCEMENT : au cours de cette année, la Cellule Régionale de Coordination du Nord-Ouest a contractualisé avec la radio DREAM MEDIA AFRICA à l'issu d'un processus de passation de marché pour la

production de 22 émissions en langue anglaise et en pidgin sur les réalisations du Programme dans la Région du Nord-Ouest. Dans le même ordre d'idée, la CRC a signé des conventions avec 6 radios communautaires (Bui community radio ; Stone FM community radio ; Foundation radio FM 100 MHZ ; Ndefcam radio FM 94.9 MHZ ; Donga Mantung community radio FM 105.1 Nkambe ; Voice of Moghamo radio) pour une diffusion régulière de ces émissions radios produites pendant un an.

DIFFICULTES :

RECOMMANDATIONS :

C508 : Visite de microprojets avec la presse

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de cette année, des visites de microprojets avec la presse ont été organisées du 1 au 12 Septembre 2014 dans les communes de Fundong, Bafut, Babessi, Jakiri, Tubah, Batibo, Nkambe, Kumbo, Ndop et Wum. Cette visite des microprojets avec la presse dans ces 10 communes s'est bien déroulée et un documentaire vidéo synthétique portant sur les réalisations du Programme dans la Région du Nord-Ouest a été Produit.

DIFFICULTES : les pluies ont un peu perturbé la mission dans certaines communes.

RECOMMANDATIONS :

C509 : Abonnement journaux

ETAT D'AVANCEMENT : La livraison du journal Cameroon Tribune souscrite auprès de la Société de Presse et d'Edition du Cameroun (SOPECAM) qui a débuté le 1er juillet 2010 se poursuit sans aucun incident.

DIFFICULTES : Les délais de livraison dus à la distance Yaoundé-Bamenda font que les journaux ne sont reçus que le lendemain de leur parution.

RECOMMANDATIONS :

C711 : Loyers et charges locatives

ETAT D'AVANCEMENT : Les frais relatifs au loyer ont été réglés par la CNC, les factures de la Camerounaise Des Eaux (CDE), d'AES/SONEL, de CAMTEL et d'ESSOKA SECURITY la société de gardiennage ont été régulièrement payées mais le contrat d'ESSOKA SECURITY arrivé à son terme. La passation des marchés a été relancée et le gardiennage est désormais sous la responsabilité de PREMIER SECUTITY.

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : Continuer à s'acquitter du paiement des différentes factures.

C716 : personnel consultants, hono, charges soc et fisc

ETAT D'AVANCEMENT : Depuis leur prise de service le 1er avril 2010, les salaires du personnel ont été régulièrement payés. Cependant, le processus d'immatriculation de certains personnels du Programme nouvellement recruté auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) n'est pas encore arrivé à son terme.

Il faut relever que Suite à la Note de service N° 493 signée par le Coordonnateur National le 16 avril 2014, Monsieur PEGUI Yannick Félix, a été désigné Assistant Régional Suivi-Evaluation en remplacement de Monsieur Steve AVOM ESSOMBA, démissionnaire.

Dans le même ordre d'idée, suite à la Note de service N°709 signé par le Coordonnateur National le 16 Mai 2014 Monsieur NKANJO Bruno Daniel, précédemment Responsable Régional Suivi-Evaluation Sud-Ouest a été désigné Coordonnateur Régional de la Cellule Régionale du Nord-Ouest en remplacement de Monsieur Michel Pascal KOLO LOMO précédemment Coordonnateur Régional par intérim cumulativement à ses fonctions de Responsable Régional Formation et Développement des Capacités.

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS : Finaliser le processus d'immatriculation du personnel du Programme nouvellement recruté, accélérer le traitement des salaires au niveau de la CNC et fluidifier davantage la collaboration avec la CAA.

C717 : Personnel d'appui, Sal, charges soc et fiscales

ETAT D'AVANCEMENT : Le personnel d'appui est en poste et vaque normalement à ses occupations.

DIFFICULTES : Les retards dans le virement des salaires, possibilité de ne pas jouir des prestations sociales en cas de non régularisation auprès de la CNPS.

RECOMMANDATIONS : Finaliser le processus d'immatriculation du personnel du Programme nouvellement recruté, accélérer le traitement des salaires au niveau de la CNC et fluidifier davantage la collaboration avec la CAA.

C718 : Frais de liaison et envoi de courriers

ETAT D'AVANCEMENT : La liaison et l'envoi des courriers est assurée par ESICO et les factures sont régulièrement payées

DIFFICULTES : RAS

RECOMMANDATIONS :

5.1. 8. Bilan détaillé Ouest

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire OUEST

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus d'actualisation des PDC en 2014 concernait 19 communes dans la Région de l'Ouest. IL s'agit de la deuxième vague d'actualisation des PDC dans les communes de Baham, Bakou, Bamendjou, Bangangte, Bangou, Bangourain, Banwa, Bassamba, Demdeng, Bana, Kouoptamo, Koutaba, Lafé-Baleng, Massangam, Njimom, Nkong-Zem, Penka-Michel, et Santchou et Banka. Le processus de passation des marchés pour le recrutement de ces Consultants a été lancé en septembre 2012 par AMI et s'est achevé en 2013 par le MINMAP, avec l'appui du PNDP. Les OAL retenus par le MINMAP après l'obtention de la non objection de la part de la CNC sont les suivants : ACAFIA à Bafoussam 2, CEPAD à Baham et à Bangou, Centre Immanuel à Bakou et à Kouoptamo, DK International à Bamendjou et à Koutaba, CAFER à Bana et à Bangangté, GIC PDP à Bangourain et à Penka Michel, GIC PRODEPAD à Banwa et à Bassamba, ADEID à Massangam, CEVODIN à Njimom, NODDEL à Nkong-Zem, GADD à Santchou et Etrafor Matelot à Demdeng. Ce sont ces 12 OAL qui ont été au cours de cette année en activité sur le terrain dans les 19 communes de la Région de l'Ouest pour la collecte des données du DIC, DEUC, et du DPNV dans les communes et villages concernés par la planification.

.DIFFICULTES : La qualité du travail effectué par certains OAL montre des insuffisances professionnelles au niveau du personnel qui est déployé sur le terrain.

RECOMMANDATIONS : L'équipe de la mairie (membre du COPIL et l'ACD doivent participer aux travaux de l'OAL dans leur commune pour s'assurer de la prise en compte des recommandations formulées par la CRC et par là, lever les insuffisances.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) OUEST

ETAT D'AVANCEMENT : Les activités de planification dans le Région de l'Ouest ont débuté en début du 3ème trimestre dans les 19 communes (Baham, Bakou, Bamendjou, Bangangte, Bangou, Bangourain, Banwa, Bassamba, Demdeng, Bana, Kouoptamo, Koutaba, Lafé-Baleng, Massangam, Njimom, Nkong-Zem, Penka-Michel, Santchou et Banka); à partir du 02/07/2014. Dans le cadre de l'élaboration de ces dix neuf(19) PCD de la Région, les contrats de tous les OAL sont signés et en cours de mise en œuvre, quatre OAL ont entrepris l'élaboration du PCD de la commune dont ils ont la charge : il s'agit de ACAFIA à Bafousam 2e, DK International à Bamendjou, GADD à Sabtchou et CEPAD à Baham. Les OAL des communes de Bana, Nkong-Zem et Njimom sont en phase diagnostic alors que les douze autres communes (Banka, Bakou, Bangangté, Bangou, Bangourain, Banwa, Bassamba, Demdeng, Kouoptamo, Koutaba, Massangam, Penka-Michel) sont en cours de préparation de l'atelier de consolidation des données de Diagnostic Participatif. Les paiements s'effectuent progressivement à la demande des OAL : sept (7) sont payés à hauteur de 10% et trois à hauteur de 30%. A date 19/19 communes et personnels des équipes d'OAL ont reçu la formation sur la planification locale ; 19/19 communes ont lancé le processus de planification; 16/19 commune ont réalisé et restitués les DIC et DEUC hors mis Njimom, Nkong-Zem et Bana où ces activités sont en cours; Le DPNV est achevé dans 16/19 communes hors mis Nkong'Zem, Njimom et Bana.

DIFFICULTES : Le retard enregistré par certains OAL, notamment ceux en charge des communes de Nkong-Zem, et de Njimom pour la mise en œuvre de leur contrat; le retard observé par les OAL dans la mise en œuvre de leur cahier de charges; la faible prise en compte des recommandations formulées par les OAL et le suivi lâche des activités de planification par certains COPIL et De même l'on a observé la réticence de certains OAL à mettre en œuvre les orientations techniques de la CRC.

RECOMMANDATIONS : Les OAL concernés par les dépassements de délais doivent demander une prorogation motivée de ceux-ci auprès des Maires. Les OAL qui travaillent avec légèreté continueront de voir leurs produits sanctionnés par la CRC. Les Maires ont été exhortés à apporter un appui matériel et financier à leur COPIL afin de leur permettre de fonctionner efficacement. La CRC va davantage accompagner ces OAL pour la finalisation de la mise en œuvre de leur cahier de charges.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Koutaba

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est DK International. A la suite de la formation du mois de juin 2014, le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 16/07/2014. Les données du DIC et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. Le DPNV est finalisé. La consolidation des données est en cours et l'atelier y relatif en cours de préparation dans la commune.

DIFFICULTES : Cet OAL a pris du retard, et peine à prendre en compte les recommandations techniques formulées par la CRC. Quelques difficultés rencontrées également dans la manipulation du Pro-ADP.

RECOMMANDATIONS : Corriger les insuffisances observées lors de la restitution des DIC et DEUC ; se rapprocher de la CRC-OUEST pour lever les contraintes issues de la manipulation du progiciel.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Banka (Bafang)

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est Terre et développement. A la suite de la formation du mois de juin 2014, le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 18/07/2014. Les données du DIC et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. Le DPNV est finalisé. La consolidation des données est en cours et l'atelier y relatif en cours de préparation dans la commune.

DIFFICULTES : Quelques problèmes rencontrés par l'OAL dans la manipulation du Pro-ADP.

RECOMMANDATIONS : Que l'OAL se rapproche de la CRC-OUEST pour lever les contraintes issues de la manipulation du progiciel.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Santchou

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est GADD. A la suite de la formation du mois de juin 2014, le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 02/09/2014. Les données du DIC et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. Le DPNV est finalisé. La commune a tenu son atelier de consolidation des données le 19/12/2014 en présence du PNDP et des sectoriels. A ce jour, à la suite de l'atelier de planification tenue du xx au xx/12/14, L'élaboration du PCD est en cours.

DIFFICULTES : Quelques problèmes rencontrés par l'OAL dans la manipulation du Pro-ADP.

RECOMMANDATIONS : Que l'OAL se rapproche de la CRC-OUEST pour lever les contraintes issues de la manipulation du progiciel.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Penka Michel

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est GIC PDP. A la suite de la formation du mois de juin 2014, le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 22/07/2014. Les données du DIC et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. Le DPNV est finalisé. La consolidation des données est en cours et l'atelier y relatif en cours de préparation dans la commune.

DIFFICULTES : Quelques problèmes rencontrés dans la manipulation du Pro-ADP.

RECOMMANDATIONS : Se rapprocher de la CRC-OUEST pour lever les contraintes issues de la manipulation du progiciel.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Nkongzem

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est NODDEL. A la suite de la formation du mois de janvier le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 24/07/2014. Les données du DIC, du DEUC sont en cours de collecte.

DIFFICULTES : L'OAL a pris du retard pour cause d'indisponibilité de son chef de mission.

RECOMMANDATIONS : L'OAL devra respecter les délais contractuels dans la mise en œuvre de son cahier de charge.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Njimom

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est CEVODIN. A la suite de la formation du mois de janvier le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 02/09/2014. Les données du DIC, du DEUC ont déjà été collectées, en cours de traitement, la préparation du DPNV est en cours.

DIFFICULTES : L'OAL a pris du retard dans la collecte des données des différents diagnostics pour cause d'indisponibilité de son chef de mission.

RECOMMANDATIONS : Que l'OAL respecte les délais contractuels dans la mise en œuvre du cahier de charge et la CRC devra l'accompagner dans le processus à travers un suivi dans le déroulement du DPNV dans le village zéro.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Kouoptamo

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est Centre Immanuel. A la suite de la formation du mois de juin 2014, le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 08/07/2014. Les données du DIC et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. Le DPNV est finalisé. La consolidation des données est en cours par l'OAL et l'atelier y relatif en cours de préparation.

DIFFICULTES : Cet OAL a pris du retard, et peine à prendre en compte les recommandations techniques formulées par la CRC. Quelques difficultés rencontrées également dans la manipulation du Pro-AD.

RECOMMANDATIONS : L'OAL devra achever les travaux avant la fin de la nouvelle période obtenue. Se rapprocher de la CRC-OUEST pour lever les contraintes issues de la manipulation du progiciel.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Demdeng

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est Etrafor Matelo. A la suite de la formation du mois de juin 2014, le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 30/07/2014. Les données du DIC et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. Le DPNV est finalisé. La consolidation des données est en cours et l'atelier y relatif en cours de préparation dans la commune.

DIFFICULTES : Quelques difficultés rencontrées par l'OAL dans la manipulation du Pro-ADP.

RECOMMANDATIONS : Se rapprocher de la CRC-OUEST pour lever les contraintes issues de la manipulation du progiciel.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Bassamba

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est GIC PRODEPAD. A la suite de la formation du mois de juin 2014, le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 21/07/2014. Les données du DIC et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. Le DPNV est finalisé. La consolidation des données est en cours et l'atelier y relatif en cours de préparation dans la commune.

DIFFICULTES : Quelques difficultés rencontrées par l'OAL dans la manipulation du Pro-ADP.

RECOMMANDATIONS : Se rapprocher de la CRC-OUEST pour lever les contraintes issues de la manipulation du progiciel.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Banwa

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est GIC PRODEPAD. A la suite de la formation du mois de juin 2014, le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 16/06/2014. Les données du DIC et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. Le DPNV est finalisé. La consolidation des données est en cours et l'atelier y relatif en cours de préparation dans la commune.

DIFFICULTES : Quelques difficultés ont été rencontrées par l'OAL dans la manipulation du Pro-ADP.

RECOMMANDATIONS : Se rapprocher de la CRC-OUEST pour lever les contraintes issues de la manipulation du progiciel.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Bangourain

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est GIC PDP. A la suite de la formation du mois de juin 2014, le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 15/07/2014. Les données du DIC et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. Le DPNV est finalisé. La consolidation des données est en cours et l'atelier y relatif en cours de préparation dans la commune.

DIFFICULTES : L'OAL a rencontré des difficultés dans la manipulation du Pro-ADP.

RECOMMANDATIONS : Se rapprocher de la CRC-OUEST pour lever les contraintes issues de la manipulation du progiciel.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Baham

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est CEPAD. A la suite de la formation du mois de juin 2014, le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 18/07/2014. Les données du DIC et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. Le DPNV est finalisé. La commune a tenu son atelier de consolidation des données le 05/12/2014 en présence du PNDP et des sectoriels. A ce jour, à la suite de l'atelier de planification tenue du 22 au 21/12/14, L'élaboration du PCD est en cours.

DIFFICULTES : Quelques problèmes rencontrés par l'OAL dans la manipulation du PRO-ADP

RECOMMANDATIONS : Se rapprocher de la CRC-OUEST pour lever les contraintes issues de la manipulation du progiciel.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Bangangté

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est CAFER. A la suite de la formation du mois de juin 2014, le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 22/07/2014. Les données du DIC et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. Le DPNV est finalisé. La consolidation des données est en cours et l'atelier y relatif en cours de préparation dans la commune.

DIFFICULTES : Cet OAL a pris du retard, et peine à prendre en compte les recommandations techniques formulées par la CRC. IL a également rencontré quelques difficultés dans la manipulation du Pro-ADP.

RECOMMANDATIONS : Acheter les travaux avant la fin de la nouvelle période obtenue. Se rapprocher de la CRC pour lever les contraintes issues de la manipulation du progiciel.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Bana

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est CAFER. A la suite de la formation du mois de janvier le contrat de cet OAL a été signé le 1er /10 /2014. Après l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 16/12/2014. Les données du DIC, du DEUC ont déjà été collectées, en cours de traitement, la préparation du DPNV est en cours.

DIFFICULTES : L'indisponibilité du Maire de la Commune a retardé le démarrage de l'activité.

RECOMMANDATIONS : Que l'OAL respecte les délais contractuels dans la mise en oeuvre de son cahier de charge.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Bamendjou

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est DK International. A la suite de la formation du mois de juin 2014, le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 11/07/2014. Les données du DIC et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. Le DPNV est finalisé. La commune a tenu son atelier de consolidation des données le 28 novembre 2014 en présence du PNDP et des sectoriels. A ce jour, à la suite de l'atelier de planification tenue du 10 au 11/12/14, L'élaboration du PCD est en cours.

DIFFICULTES : Quelques problèmes rencontrés dans la manipulation du Pro-ADP.

RECOMMANDATIONS : Se rapprocher de la CRC-OUEST pour lever les contraintes issues de la manipulation du progiciel.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Bakou

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est Centre Immanuel. A la suite de la formation du mois de juin 2014, le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 11/07/2014. Les données du DIC et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. Le DPNV est finalisé. La consolidation des données est en cours par l'OAL et l'atelier y relatif en cours de préparation.

DIFFICULTES : Cet OAL a pris du retard, et peine à prendre en compte les recommandations techniques formulées par la CRC. L'OAL rencontre également des problèmes dans la manipulation du Pro-ADP, problèmes liés à la configuration du Progiciel car le nom de la commune ne figure pas dans le menu des communes du Haut-Nkam et ne peut donc pas créer son, ni introduire les données dans l'application.

RECOMMANDATIONS : L'OAL devra achever les travaux avant la fin de la nouvelle période de grâce obtenue. Se rapprocher de la CRC-OUEST pour lever les contraintes issues de la manipulation du progiciel.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Lafé Baleng

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est ACAFIA. A la suite de la formation du mois de juin 2014, le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 06 août 2014. Les données du DIC et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. Le DPNV est finalisé. La commune a tenu son atelier de consolidation des données le 26 novembre 2014 en présence du PNDP et des sectoriels. A ce jour, à la suite de l'atelier de planification tenue du 09 au 10/12/14, L'élaboration du PCD est en cours.

DIFFICULTES : La complexité du DEUC dans la mesure où Bafoussam 1er est une commune d'arrondissement, donc la zone urbaine est assez dense. L'on a relevé quelques difficultés dans la manipulation du Pro-AD par l'OAL en activité.

RECOMMANDATIONS : Se rapprocher de la CRC-OUEST pour lever les contraintes issues de la manipulation du progiciel.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Massangam

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est ADEID. A la suite de la formation du mois de juin 2014, le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 17/07/2014. Les données du DIC et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. Le DPNV est finalisé. La consolidation des données est en cours et l'atelier y relatif en cours de préparation dans la commune.

DIFFICULTES : Quelques difficultés rencontrées par l'OAL dans la manipulation du Pro-ADP.

RECOMMANDATIONS : Se rapprocher de la CRC-OUEST pour lever les contraintes issues de la manipulation du progiciel.

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Bangou

ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est CEPAD. A la suite de la formation du mois de juin 2014, le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 24/07/2014. Les données du DIC et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. Le DPNV est finalisé. La consolidation des données est en cours et l'atelier y relatif en cours de préparation dans la commune.

DIFFICULTES : Quelques difficultés liées à la manipulation du Pro-ADP

RECOMMANDATIONS : Se rapprocher de la CRC-OUEST pour lever les contraintes issues de la manipulation du progiciel.

A103 : Approbation du PDC OUEST

ETAT D'AVANCEMENT : La vague des dix (10) PCD des communes de 2010 sont aujourd'hui entièrement approuvées par les différents Conseils Municipaux et même validé par les différentes autorités administratives. Pour ce qui est de la vague des communes de 2011, onze des douze (12) PCD ont été approuvés par les différents COMES, Le PCD de Banka n'ayant pas été achevé à cause de la résiliation du contrat de l'OAL en charge de cette commune ; ils sont validés par les Préfets compétents. La vague des dix neuf (19) PCD des communes de 2012 sont en cours d'actualisation et ne sont pas encore à l'étape d'approbation. L'approbation des PCD en cours d'actualisation sur le terrain est un processus qui interviendra en aval après avoir obtenus des PCD finalisés. Une

formation des COMES devant approuver ces PCD est prévue en vue de garantir la qualité du document qui va faire connaître la commune auprès des différents bailleurs potentiels.

DIFFICULTES : Le suivi de la validation du PCD n'est pas toujours mené par les communes au niveau des préfectures. Ces communes ne font pas toujours une remontée de l'information à la CRC sur les avancées liées à la validation des PCD.

RECOMMANDATIONS : Que les communes sollicitent l'appui des SDL pour faciliter le processus de validation des PCD.

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) OUEST

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année 2014, le processus de recrutement des agents communaux a été lancé dans 17 communes. En fin 2014, 34 agents techniques et 34 agents financiers sont en poste. Au cours du 4ème trimestre, certains postes vacants ont été pourvus dont 03 agents techniques à Banwa, Bakou, Bassamba et 01 agent financier à Bangou. Rendu au 31 Décembre 2014, 34 agents techniques et 34 agents financiers sont en poste. Le processus est en cours pour 03 postes à Bangou, Koutaba et Kouoptamo (1 ACF et 2 ACD en remplacement). En fin d'année 2014 nous dénombrons 17 Agents recrutés définitivement à la Commune (10 ACD et 7 ACF). Certaines Communes après la démission de certains Agents n'étant plus pris en charge par le PNDP ont fait recruter les points focaux au poste pour assurer les fonctions d'Agents Communaux.

DIFFICULTES : Le processus de remplacement dans les 10 communes concernées par les 18 agents s'est heurté dans certains cas, à la réticence des nouveaux Maires qui imposaient des candidats, refusant parfois le candidat en première position et préférant parfois que la mairie reste sans agent communal du fait que le candidat imposé par la mairie soit refusé et ceci à cause de son rang. Le refus catégorique de certains maires de contractualiser les agents après la prise en charge par le PNDP.

RECOMMANDATIONS : (i) Faire un suivi rapprocher auprès des maires pour leur booster à accélérer la contractualisation des Agents après leur prise en charge par le PNDP. (ii) Sensibiliser les maires sur la nécessité de recruter l'Agent Communal ayant des compétences requises et qui préalablement a déposé un dossier de candidature et de respecter scrupuleusement le rang des candidats sur la liste retenue après analyse.

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) OUEST

ETAT D'AVANCEMENT : En fin 2014, sur les 68 agents communaux en poste 28 ont été pris en charge à 100 %, 3 à 50% et 37 à 0 %. Avec les évolutions du 4ème trimestre qui s'achève le nombre d'agents techniques pris en charge à 100% est de 15, 13 agents financiers sont pris en charge à 100% ; 02 ACD à 50% ; et 1 ACF à 50%. Nous avons 37 AC en poste qui ne sont pas pris en charge par le PNDP. La situation de la prise en charge des AC au cours de l'année 2014 fait état de 20 AC à 100% dont 13 ACD et 7 ACF ; 02 ACD sont pris en charge à 50% et 01 ACF à 50%. Nous avons 05 postes vacants au niveau des ACD et 06 postes vacants au niveau des ACF ce qui fait en tout 11 postes vacants dans 09 communes. Le nombre de contractualisations définitives au 31 Décembre 2014 est de 17, et 16 agents en cours de contractualisation. Les agents qui ont obtenus les non objections vont voir leur contrat être signé au cours du 1er trimestre 2015 et seront pris en charge automatiquement.

DIFFICULTES : Les lenteurs administratives au niveau des Communes retardent la signature des contrats par les autorités compétentes; d'où le retard dans la prise en charge de plusieurs AC aujourd'hui en poste depuis plusieurs mois.

RECOMMANDATIONS : (i) Que les maires concernés délèguent la signature pour permettre la célérité dans la signature des contrats. (ii) Les maires devraient s'impliquer davantage dans le processus de contractualisation définitive des AC auprès des autorités administratives après la prise en charge du PNDP.

A201 : Etudes de faisabilité technique et enviro des MP Bassamba

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Bassamba, le montage des études concernait (i) la construction d'un point d'eau à usage agricole à Ntakou ; (ii) la construction d'un point d'eau à usage agricole à Babossa ; (iii) la construction d'une ferme moderne au centre de Bassamba ; (iv) la construction d'un hangar de trente comptoirs au marché de Bassamba, pour ce qui est du consultant NOUPADJA Paul Rene ; (v) l'ouverture d'une piste agricole à Bandoubo sur 12 km ; (vi) l'ouverture d'une piste agricole à Babossa sur 4 km ; (vii) l'ouverture d'une piste agricole à Banyabo sur 4 km et (viii) l'ouverture d'une piste agricole à Ntakou sur 15 km, requêtes élaborées par les établissements FLORAISON.

Ces études sont en attente de validation par le COMES après avoir fait l'objet de relecture par les sectoriels compétents.

DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue des COMES de même qu'à la mobilisation des contreparties.

A201 : Etudes de faisabilité technique et enviro des MP Bakou

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Bakou, le montage des études concernait (i) la construction d'une case communautaire à Baboutcha ; (ii) l'ouverture de la piste agricole Fondjanti - Babon sur 8 km ; (iii) l'ouverture de la piste agricole Domanang - Makou sur 6 km et (iv) l'ouverture de la piste agricole Fondsinga - Balalouk sur 8 km, études réalisées par le consultant TCHALEU NGUEGUE Ulysse.

Ces études sont en attente de validation par le COMES après avoir fait l'objet de relecture par les sectoriels compétents.

DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue des COMES de même qu'à la mobilisation des contreparties.

A201 : Etudes de faisabilité technique et enviro des MP Bangourain

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Bangourain, le montage des études concernait (i) la construction d'un hangar de trente comptoirs au marché de Somain ; (ii) la construction de deux ponts entre Pokam I et Pokam II et (iii) la construction d'un marché à bétail à Koumban et Koutoupi, études réalisées par les établissements DJANGEO.

Ces études sont en attente de validation par le COMES après avoir fait l'objet de relecture par les sectoriels compétents.

DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue des COMES de même qu'à la mobilisation des contreparties.

A201 : Etudes de faisabilité technique et enviro des MP Bamendjou

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Bamendjou, le montage des études concernait (i) la construction et l'équipement d'une case communautaire à Balatsi I ; (ii) la construction et l'équipement d'une case communautaire à Mohie - Mbou ; (iii) la construction et l'équipement d'une case communautaire à Bameya, réalisées par MEKONTSO Sebastien, (iv) la construction et l'équipement d'un CEAC à Bamendjou centre ; (v) la construction de quatre magasins de stockage à Bangam, Bahouan, Bameka et Batchoum ; (vi) la construction des postes agricoles à Bakang, Bangam, Bameka, et Bahouan et (vii) la construction d'un hangar de 30 comptoirs au marché de Bameka

Ces études sont en attente de validation par le COMES après avoir fait l'objet de relecture par les sectoriels compétents.

DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue des COMES de même qu'à la mobilisation des contreparties.

A201 : Etudes de faisabilité technique et enviro des MP Koutaba

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Koutaba, le montage des études concernait (i) la mise en place d'un cadre de résolution des conflits agropastoraux dans la commune de Koutaba ; (ii) la construction d'un abattoir municipal à Koutaba et (iii) la construction d'un terminal pour embarcation des vivres à Koutaba centre, études réalisées par NGOUFFO Robert pour les deux premières et TCHUAU Armand Christophe pour la dernière.

Ces études sont en attente de validation par le COMES après avoir fait l'objet de relecture par les sectoriels compétents.

DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue des COMES de même qu'à la mobilisation des contreparties.

A201 : Etudes de faisabilité technique et enviro des MP Demdeng

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Demdeng, le montage des études concernait (i) la construction d'une case communautaire à Demdeng centre par SAHIM Judicaël Brown ; (ii) l'ouverture de la piste agricole Kelen - Bangang Fondji sur 12 km par VOGMORE Fidelis et (iii) la construction d'un hangar au marché de Banwa centre par KAMENI TADJOUNTE Joseph.

Ces études sont en attente de validation par le COMES après avoir fait l'objet de relecture par les sectoriels compétents.

DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue des COMES de même qu'à la mobilisation des contreparties.

A201 : Etudes de faisabilité technique et enviro des MP Banwa

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Banwa, le montage des études concernait (i) la construction d'un abattoir au marché de Banwa centre, étude réalisée par AKAGO NGOUFACK Philippe. Cette étude est en attente de validation par le COMES après avoir fait l'objet de relecture par les sectoriels compétents.

DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue des COMES de même qu'à la mobilisation des contreparties.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Bangou

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Bangou, le montage des études concernait (i) la construction de deux hangars de trente comptoirs au marché de Bangou carrefour ; (ii) la construction d'un abattoir au marché de Bangou carrefour et (iii) l'alimentation en eau potable gravitaire à partir d'un point d'eau dans la ville de Bandenkop. Ces études ont toutes été menées par AKAGO NGOUFACK Philippe, et sont en attente de validation du COMES, après quelles aient fait l'objet de relecture par les sectoriels compétents.

DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue des COMES de même qu'à la mobilisation des contreparties.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Tonga

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Dschang, le montage des études concernait (i) l'aménagement des comptoirs au marché agricole de Tonga ; (ii) la construction d'une case communautaire à Babouleng ; (iii) la construction des hangars de trente comptoirs aux marchés de Noutse et de Bitchoua Nord et (iv) la construction d'un puit à usage agricole à Babitchoua. Ces études ont été menées en régie, et sont en attente de validation au COMES, après avoir fait l'objet de relecture par les sectoriels compétents.

DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue des COMES, de même qu'à la mobilisation des fonds de contrepartie.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Lafé Baleng

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Bafoussam II, le montage des études concernait (i) la construction d'un pont à Manema, étude réalisée par le consultant SAHIM Judicaël Brown, et (ii) la construction d'un pont à Manemah, réalisée par VOGMORE Fidelis.

Ces études sont en attente de validation par le COMES après avoir fait l'objet de relecture par les sectoriels compétents.

DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue des COMES de même qu'à la mobilisation des contreparties.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Dschang

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Dschang, le montage des études concernait (i) la réhabilitation de 11 KM de route entre Kentsop et Tchouadeng ; (ii) la construction d'un pont à Zeming et (iii) l'aménagement de 17 KM de piste agricole entre FOSSONG et WENTCH. Ces études ont été menées en régie, et sont en attente de validation au COMES pour préparation des conventions y relatives.

DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue des COMES.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Santchou

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Santchou, le montage des études concernait (i) la construction d'une case communautaire à Bale ; (ii) l'ouverture de la piste agricole Tawoum - Makelewoum - Fondonera, études réalisées par le consultant TCHEUDJOU Christian Otis ; (iii) la construction d'une case communautaire à Echiok ; (iv) la construction d'un abattoir au centre urbain de Santchou ; (v) la réhabilitation de la retenue d'eau de Ngwatta ont été réalisées par AKAGO NGOUFACK Philippe, et (vi) la construction d'une case communautaire à Essekou, comme (vii) la construction d'une case communautaire à Fombap ont été réalisées par KAMGOU KENFACK Bonaventure. Ces études sont en attente de validation par le COMES après avoir fait l'objet de relecture par les sectoriels compétents.

DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue des COMES de même qu'à la mobilisation des contreparties.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Massangam

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Massangam, le montage des études concernait (i) la construction d'un hangar au marche de Mansouen - Mambain ; (ii) la construction d'un hangar de trente comptoirs au marche rural de Mancha-Yolo ; (iii) la construction d'un hangar de trente comptoirs au marche rural de Mankouombi, études réalisées par les établissements DJANGELO ; (iv) la construction d'un hangar de trente comptoirs au marche

rural de Matoufa et (v) la construction d'un hangar de trente comptoirs au marché rural de Makom ont été réalisées par SEZONO Rodolphe Narcisse, alors que (vi) la construction d'un hangar de trente comptoirs au marché rural de Malanden et (vii) la

Construction d'une case communautaire à Mankoukou ont été réalisées par KENFACK Felix. Ces études sont en attente de validation par le COMES après avoir fait l'objet de relecture par les sectoriels compétents.

DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue des COMES de même qu'à la mobilisation des contreparties.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Nkongzem

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Nkong-Zem, cette activité concernait les microprojets de (i) construction d'un ponceau à Tsimbeng, (ii) pose d'une buse à Mezet ; (iii) construction d'un dalot simple sur la rivière Lempsi, et (iv) construction d'un ponceau à Metsah. Ces études ont été réalisées en régie, et sont en attente de validation par le COMES après avoir fait l'objet de relecture par les sectoriels compétents.

DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue des COMES de même qu'à la mobilisation des contreparties.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Kouoptamo

ETAT D'AVANCEMENT : Les études de faisabilité technique et environnemental des MP dans la commune de Kouoptamo concernaient, (i) la construction d'un forage à Kouobou et (ii) la construction d'un pont à Ngouensouen sur la rivière Ndougouen ont été par le consultant KOMYUM Yves Paulin, quand les études de (iii) construction d'un forage à Doumkain ; (iv) construction d'un hangar de trente comptoirs au marché de Koupara ; (v) construction d'un hangar de trente comptoirs marché de Manim ; et de (vi) construction d'un pont sur la rivière Nagham ont été conduites par les établissements MADAMAR. Ces études après relecture par les sectoriels compétents sont en attente de validation par le COMES.

DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue des COMES de même qu'à la mobilisation des contreparties.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Penka Michel

ETAT D'AVANCEMENT : Les études de faisabilité technique et environnemental des MP dans la commune de Penka - Michel concernaient, (i) la construction d'un abattoir municipal au centre urbain ; (ii) l'ouverture de la piste agricole Bimegwou - marché Baloum ; (iii) l'ouverture de la piste agricole Bimegwou - Messing ; (iv) la construction d'un hangar au marché de Balessing, études réalisées par le consultant KAMENI TADJOUNTE Joseph. Les études relatives à (v) la construction d'un CEAC au centre urbain de Penka - Michel ; (vi) la construction d'un hangar de trente comptoirs au marché de Baloum ; (vii) la construction du poste agricole de Bani - Baloum et (viii) la construction du point d'eau à usage agricole à Batchie ont été conduites par les établissements DJANGEO. Aucune requête n'a encore fait l'objet de convention, après la lecture par les délégués sectoriels compétents, les requêtes sont en attente de validation par le COMES.

DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue des COMES de même qu'à la mobilisation des contreparties.

A201 : Etudes de faisabilité technique et envr des MP Bangangté

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de BANGANGTE, les études concernaient (i) la construction d'un hangar de quarante comptoirs au marché de Kamna ; (ii) la construction d'un hangar de quarante comptoirs au marché de Bantoum 3 ; (iii) la construction d'un hangar de quarante comptoirs au marché de Sanki et (iv) la construction d'un hangar de quarante comptoirs au marché de Batchingou. Ces requêtes ont été réalisées par les établissements 2CUD. Pour ce qui est des études de (v) construction et aménagement d'un ouvrage d'art à Pounkap ; (vi) construction et aménagement d'un ouvrage d'art à Nzuidjong ; (vii) construction et aménagement d'un ouvrage d'art à Ngnou ; (viii) construction et aménagement d'un ouvrage d'art à Sioteu et (ix) construction et aménagement d'un ouvrage d'art à Ketoutse, les études ont été réalisées par TSIMI Paul Jeresi. Ces requêtes déjà relues par les délégués compétents, sont en attente de validations aux COMES. Néanmoins, pour ce qui est des requêtes des hangars de Bantoum III, Batchingou, Kamna et Sanki, les conventions y relatives sont en cours de finalisation.

DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue des COMES de même qu'à la mobilisation des contreparties.

A201 : Etudes de faisabilité technique et enviro des MP Baham

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de BAHAM, les études concernaient (i) la construction d'une tuerie municipale a Baham centre, (ii) la construction d'une chambre froide au centre urbain de BAHAM et (iii) Construction d'un hangar au marché de BAHIALLA. Ces études ont été réalisées par KUATE DEDOU Justin. Ces requêtes déjà relues par les délégués compétents, sont en attente de validations aux COMES.

DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue des COMES de même qu'à la mobilisation des contreparties.

A201 : Etudes de faisabilité technique et enviro des MP Njimom

ETAT D'AVANCEMENT : Les études dans la commune de NJIMOM concernaient (i) la construction d'un point d'eau à usage agricole à Mayo,(ii) l'aménagement d'une source a caractère agricole a Maloure et (iii) l'aménagement d'une source à caractère agricole a Njimom centre, ont été réalisés par NGOUFFO Robert. Pour ce qui est des microprojets de (iv) construction d'un abattoir municipal a Njimom centre, (v) construction d'un hangar au marché de Njimom centre, et (vi) d'extension de la foret communale de Mayouom sur 3 HA, le consultant en charge desdites études fut TALLA NGANGNI Charly Idriss. Ces requêtes déjà relues par les délégués compétents, sont en attente de validations aux COMES.

DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue des COMES de même qu'à la mobilisation des contreparties.

A201 : Etudes de faisabilité technique et enviro des MP OUEST

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de cette année, la sélection des consultants pour l'élaboration de 85 études de faisabilité techniques et environnementales a été faite, pour le compte de 19 communes. Ces études ont fait l'objet d'un atelier de lecture au quatrième trimestre du 1er au 02 décembre à Bana. A date 136 requêtes sont mûres et feront l'objet de conventions de cofinancement au 1er trimestre 2015 dans le cadre du volet agricole. Les 126 requêtes sont réparties dans 36 communes, soit 2 à Batié, 1 à Bayangam, 2 à Fongo-Tongo, 3 à Magba, et 3 à Malentouen, 3 à Mbouda, 3 à Bandjoun, 3 à Kekem, 3 à Galim, 2 à Foubot, 4 à Fouban, 2 à Fokoué, 2 à Bazou, 2 à Babadjou, 2 à Bafoussam 1er, 3 à Bandja, 4 à Banka, 6 à Njimom, 3 à Baham, 9 à Bangangté, 8 à Penka-Michel, 4 à Nkong-Zem, 7 à Massangam, 7 à Santchou, 2 à Bafoussam II, 7 à Bamendjou, 4 à Bakou, 3 à Bangourain, 3 à Koutaba, 8 à Bassamba, 3 à Demdeng, 1 à Banwa, 3 à Bangou, 3 à Dschang, 4 à Tonga.

DIFFICULTES : (i) Absence de certains consultants aux travaux; (ii) Mauvaise qualité de certaines requêtes transmises au PNDP par les consultants (absence de fichiers Excel et document Word); (iii) Dossiers d'appel d'offre et demande de cotation transmis ont été élaborés avec légèreté par certains consultants et non transmis par d'autres. (iv) Insuffisance des consultants ayant le profil indiqué pendant le processus de sélection ; (v) Les communes ne font pas toujours le suivi dans le déroulement des prestations des consultants tant sur le plan technique qu'administratif pour ce qui de l'aboutissement des contrats, ordre de service et même pour le paiement desdites prestations.

RECOMMANDATIONS : (i) Mise en demeure à tous es consultants n'ayant pas donné satisfaction dans la qualité attendue pour production des requêtes sous un délais de 10 jours (ii) Permettre aux consultants disposant de la formation de base d'avoir accès à la prestation sous réserve d'un minimum d'une étude réalisée au préalable; (iii) Sensibiliser d'avantage les communes à suivre le déroulement des prestations des consultants.

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES OUEST

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de cette année, le processus d'élaboration et de validation de 85 études de faisabilité des MP agricoles a été finalisé, et leur approbation aura lieu au cours du 1er trimestre 2015 pour permettre la signature des conventions de cofinancement entre les 36 communes concernées et le PNDP.

DIFFICULTES : Faible mobilisation des conseillers municipaux pour les cessions de COMES permettant l'approbation des études.

RECOMMANDATIONS : Informer et sensibiliser les conseillers municipaux au travers des communes au moins deux semaines avant la tenue des COMES.

A203 : Sélection des prestataires pour la réal des MP OUEST

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année 2014, les entrepreneurs recrutés en 2013 et qui n'ont pas encore achevés les ouvrages à tant ont continué à œuvrer sur le terrain. Quelques deux (2) prestataires ont été recrutés dans la commune de Bayangam pour réaliser un projet d'aménagement d'ouvrage d'assainissement et une adduction en eau potable dans la Commune de Bandja. Les contrats ont été signés par les services du MINMAP et les travaux ont effectivement démarré sur le terrain ; à la fin du 4ème la CRC a accompagné 18 Communes pour le recrutement des consultants devant mener les études de faisabilités pour les microprojets du volet agricole, les contrats sont signés pour la plupart et le reste est en cours de signature. L'ouverture des offres pour la sélection du prestataire devant réaliser le MP de Fondjomoko à Kekem est prévu le 14/01/2015.

DIFFICULTES : (i) La sélection du prestataire pour la réalisation du MP de l'école bilingue de Fondjomoko à KEKEM a pris du temps car l'offre a été infructueuse à la première relance après que le contrat ait été résilié ; et même à la deuxième relance le processus prend du temps. (ii) Concertation difficile entre les différents acteurs dans le processus de passation des marchés. Ce qui a occasionné un grand retard dans la signature du contrat car la procédure est très longue dans les services du MINMAP.

RECOMMANDATIONS : Le PNDP devra organiser autant que possible des rencontres entre les différents acteurs pour faciliter le processus.

A300 : X microprojets ont été financés OUEST

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année 2014, aucun MP n'a été financé par le PNDP dans la Région de l'Ouest, les MP réalisés cette année ont été financés en 2013. A date 06 conventions des MP à caractère agricoles ont été élaborées et soumises à la CNC pour Non Objection n'ont pas fait l'objet d'un financement, et ont été reportées à l'année 2015 à cause des exigences inhérentes aux allocations dédiées aux MP du volet agricole.

DIFFICULTES : Faible implication des maires dans la mobilisation des contreparties des communes dédiées au financement desdits microprojets. A date nous avons 11 communes sur les 40 que compte la Région qui ont déjà mobilisé leurs contre parties (Magba, Malentouen, Foubot, Fokoué, Bandja, Bafoussam, Batié, Babadjou, Bangangté, Bangou, Dshang).

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les maires à travers des réunions de concertation pour permettre la mobilisation rapide des fonds afin d'éviter le retard dans le démarrage des MP.

A3A1 : Microprojet Education Foubot

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs au lycée de Baïgom chefferie ; le projet est achevé et réceptionné définitivement.

2-Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de Mangoum chefferie ; le projet est achevé et réceptionné définitivement.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP doivent suivre la fonctionnalité et la pérennité des infrastructures réalisées.

A3A1 : Microprojet Education Galim

ETAT D'AVANCEMENT : 1-Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (10) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de bororo-bamendjing : les travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.

2-Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de meyendung : les travaux sont achevés et réceptionnés provisoirement.

3-Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de ngohmafo : les travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.

4-Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de ngosong-bati : les travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP doivent suivre la fonctionnalité et la pérennité des infrastructures réalisées pour les microprojets réceptionnés définitivement.

A3A1 : Microprojet Education Mbouda

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique groupe 1 de babete ; le projet est achevé et réceptionné définitivement.

2-Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de Bamefap ; le projet est achevé et réceptionné définitivement.

3-Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de bamendou ; le projet est achevé et réceptionné définitivement.

4 -Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de bamesso ; le projet est achevé et réceptionné définitivement.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP doivent suivre la fonctionnalité et la pérennité des infrastructures réalisées.

A3A1 : Microprojet Education Fokoué

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables-bancs du niveau 3, d'un bureau pour enseignant au CES de Fomopéa ; le projet est en phase de résiliation, il a connu un retard d'ores et déjà important, toutefois Le comité technique d'évaluation a constaté une nette amélioration dans l'avancement des travaux (85%) et dans la mobilisation des équipes sur le terrain (Bâtiment achevé, tables bancs non livrés)..

DIFFICULTES : Capacité financière de l'entreprise pour la conduite des travaux à échéance contractuelle, et ressources mobilisées pour l'exécution desdits travaux. Retard dans le déroulement des travaux.

RECOMMANDATIONS : (i) Résiliation du contrat au regard des retards dans les délais d'exécution, sans préjudice de la prise en compte des pénalités de retard dans le paiement des travaux faits. (ii) Préparation de la consultation des fournisseurs par la Mairie, pour la fourniture des tables blanches.

2- Construction d'un bâtiment de deux salles de classes équipées de soixante (60) tables bancs du niveau II et d'un bureau pour enseignant au CETIC de Fokoué ; le projet est achevé et réceptionné provisoirement le 24/12/2014. La période de garanti est en cours.

DIFFICULTES : (i) Capacité financière de l'entreprise pour la conduite des travaux à échéance contractuel, et ressources mobilisées pour l'exécution desdits travaux. (ii) Retard dans le déroulement des travaux.

RECOMMANDATIONS : Prise en compte des pénalités de retard lors du paiement des prestations réalisées.

A3A1 : Microprojet Education Fongo-Tongo

ETAT D'AVANCEMENT : Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs au CETIC de FongoTongo. Les travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP doivent suivre la fonctionnalité et la pérennité des infrastructures réalisées.

A3A1 : Microprojet Education Bayangam

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un bloc administratif au CETIC de Bandrefam dans la commune de Bayangam ; le projet est achevé et réceptionné provisoirement le 25/03/2014. La période de garanti est en cours.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP devront suivre le microprojet dans sa période de garantie.

A3A1 : Microprojet Education Batié

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un bloc administratif au CES de BALIG ; le projet est achevé et réceptionné provisoirement le 24/02/2014. La période de garanti est en cours. En attente de réception définitive après l'observation de la période de garantie.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP devront suivre le microprojet dans sa période de garantie.

A3A1 : Microprojet Education Kékem

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction et équipement de l'école maternelle bilingue de Fondjomoko ; le projet a été résilié, l'évaluation technico financière a été faite et le marché a été relancé malheureusement il a été infructueux lors de l'ouverture des offres le 10/09/2014 dernier à Bafang. Le marché a été à nouveau relancé et l'ouverture est prévue se tenir le 14/01/2015.

2- Construction et équipement de l'école maternelle du plateau de Bangui-Chari, le projet est achevé et réceptionné provisoirement le 17/10/2014. La période de garanti est en cours.

DIFFICULTES : Dépassement des délais contractuels dus à la correction de certaines malfaçons constatées et aussi à cause de l'incapacité financières du prestataire à achever les travaux dans les délais.

RECOMMANDATIONS : Le maire et le PNDP doivent suivre la fonctionnalité des microprojets dans leur période de garantie. Veiller à la prise en compte des pénalités de retard lors des paiements des prestations faites.

A3A1 : Microprojet Education Bafoussam I

ETAT D'AVANCEMENT : construction d'un bloc de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs et Réhabilitation du point d'eau à l'EP de Djeleng VB1 ; le projet est achevé et réceptionné définitivement.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP doivent suivre la fonctionnalité et la pérennité des infrastructures réalisées.

A3A1 : Microprojet Education Pete Bandjoun

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs au CES DE MBO YOM ; le projet est achevé et réceptionné définitivement.

2-Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs au CETIC DE TESSE ; le projet est achevé et réceptionné définitivement.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP doivent suivre la fonctionnalité et la pérennité des infrastructures réalisées.

A3A1 : Microprojet Education Malentouen

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de NJINGOUGHOUN ; les travaux sont achevés et définitivement réceptionnés.

2-Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de NJITIEM ; les travaux sont achevés et définitivement réceptionnés.

3-Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de MAPOUAYAM ; les travaux sont achevés et définitivement réceptionnés.

4-Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de FEKOUOP ; les travaux sont achevés et définitivement réceptionnés.

DIFFICULTES : Enclavement des localités dû au mauvais état des routes, ce qui a rendu l'acheminement du matériel sur les chantiers difficile. L'on peut également mentionner la faible surface financière de certains prestataires, ce qui a engendré un prolongement des délais d'exécution.

RECOMMANDATIONS : Le maire devra suivre la fonctionnalité et la pérennité des infrastructures réalisées.

A3A2 : Controles des Microprojets d'Education OUEST

ETAT D'AVANCEMENT : Pour ce qui concerne les projets d'éducation exécutés au courant de l'année 2014, deux (02) communes en sont concernés, notamment, Kékem, Fokoué. Ces projets étaient placés sous la supervision de trois (03) contrôleurs.

DIFFICULTES : L'enclavement et l'accès difficile de certaines localités ne facilitent pas la tâche aux contrôleurs ; l'incapacité financière des prestataires ayant causée des retards dans l'exécution des travaux et la prorogation de la durée de prestation des contrôleurs pour le suivi de l'exécution des travaux.

RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP devront veiller, pour les échéances futures, au respect des délais contractuels d'exécution des travaux.

A3B1 : Microprojet Santé Banka (Bafang)

ETAT D'AVANCEMENT : Microprojet de construction d'une (01) maternité au Centre de Santé Intégré (CSI) de Manila ; Les travaux sont achevés et réceptionnés provisoirement le 28/08/2014.

DIFFICULTES : Le dépassement des délais par le prestataire ont largement retardé les travaux suite aux nombreuses difficultés liées au vol du matériel dans le chantier et aussi à cause de l'incapacité financière de l'entreprise à achever les travaux.

RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP doivent suivre l'ouvrage pendant sa période de garantie.

A3B1 : Microprojet Santé Pete Bandjoun

ETAT D'AVANCEMENT : construction d'un bloc de radiologie à l'hôpital de district de Bandjoun. Les travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP doivent suivre la fonctionnalité et la pérennité des infrastructures réalisées.

A3B2 : Controles des Microprojets Santé Banka (Bafang)

ETAT D'AVANCEMENT : Les prestations du contrôleur en charge des travaux de la maternité sont achevées et ont relativement été satisfaisantes.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : R.A.S

A3B2 : Controles des Microprojets Santé Pete Bandjoun

ETAT D'AVANCEMENT : Les prestations du contrôleur en charge des travaux du centre de santé intégré sont achevées et ont relativement été satisfaisantes.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : R.A.S

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Batié

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un (01) puits moderne équipé d'une pompe à motricité humaine au CES de BALIG ; Les travaux sont achevés et réceptionnés provisoirement.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP doivent suivre pendant la période de garanti, la fonctionnalité des ouvrages à réceptionner définitivement.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Bafoussam III

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Captage d'une source à Houong III. Les travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.

2-Construction et équipement d'un (01) forage positif à Houong IV ; les travaux sont achevés et réceptionnés provisoirement.

3-Construction et équipement d'un (01) forage positif à Latsit Djuitcha ; les travaux sont achevés et réceptionnés provisoirement.

4-- Captage d'une source à Houong III, Les travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.

5-Extension du réseau CDE dans les quartiers situés en zone urbaine DJUNANG-METE ; Les travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.

DIFFICULTES : Les difficultés à obtenir une autorisation pour se connecter au réseau CDE à DJUNANG METE.

RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP doivent suivre la fonctionnalité et la pérennité des infrastructures réalisées.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Fokoué

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un système d'alimentation en eau potable gravitaire à partir d'un captage au bénéfice du CETIC de Fotomena ; Les travaux sont suspendus en raison de la saison pluvieuse inappropriée pour le démarrage des travaux. Un cadre de concertation est proposé se tenir préalablement au démarrage des travaux pour définir la solution technique et les précautions environnementales à prendre pour assurer la qualité de l'eau à la distribution ; en outre, le projet est en attente de signature de l'avenant au contrat visant à prendre en charge la TVA dans le cadre de l'exécution du contrat, et à ne pas imputer cette TVA au prestataire selon les orientations données par la CNC, les dispositions sont entrain d'être prises au niveau de la CRC pour que le contrat soit enregistré et que les travaux démarrent.

DIFFICULTES : Prise en charge de la TVA en 2014, non ressortie sur l'offre du prestataire adjudicataire, et produite en 2013 au régime simplifié.

RECOMMANDATIONS : Prise en charge de la TVA au travers d'un avenant au contrat.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Banja

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Réhabilitation du système d'alimentation en eau potable gravitaire de Bandja ville ; Les travaux sont en cours d'exécution.

DIFFICULTES : Le retard accusé par le MINMAP Régional dans l'élaboration des documents contractuels de l'adjudicataire, et le lancement du marché.

RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP devront suivre l'exécution des travaux et veiller au respect du délai contractuel.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Galim

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de bororo-bamendjing ; les travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné définitivement.

2-Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de meyendung ; les travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné définitivement.

3-Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de ngohmafo ; les travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné définitivement.

4-Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de ngossong-bati ; les travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné définitivement.

5-Construction et équipement d'un (01) forage positif à Bamekoupéré (groupement Bagam) ; les travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné définitivement.

6- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de bororo-bamendjing ; les travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné définitivement.

7- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de meyendung ; les travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné définitivement.

9- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de ngohmafo ; les travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné définitivement.

10- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de ngossong-bati ; les travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné définitivement.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP doivent suivre la fonctionnalité et la pérennisation des projets réceptionnés définitivement.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Kékem

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un bloc latrines à fosse ventilée à trois (03) compartiments à l'école maternelle bilingue de Fondjomoko ; Les travaux sont achevés, et réceptionnés provisoirement.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP doivent suivre pendant la période de garanti, la fonctionnalité des ouvrages à réceptionner définitivement.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Pete Bandjoun

ETAT D'AVANCEMENT : 1- construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun à l'école publique domlo ; les travaux sont achevés et définitivement réceptionnés.

2- Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun à l'école publique Kamgo ; les travaux ont été achevés et réceptionnés provisoirement.

3- Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun à l'école publique Keng ; les travaux sont achevés et définitivement réceptionnés.

4- Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun à l'école publique Mbem ; les travaux sont achevés et définitivement réceptionnés.

5- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun au CES DE MBO YOM ; les travaux sont achevés et l'ouvrage provisoirement réceptionné.

6- construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun à l'école publique Mtieki ; les travaux sont achevés et définitivement réceptionnés.

7- construction de latrine à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun à l'école publique du centre groupe 2 ; les travaux sont achevés et définitivement réceptionnés.

8- construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun à l'école publique Tseghem ; les travaux sont achevés et définitivement réceptionnés.

9- construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun à l'école publique Yom 3 ; les travaux sont achevés et l'ouvrage provisoirement réceptionné.

10- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine dans la Communauté de YOM ; les travaux sont achevés et l'ouvrage provisoirement réceptionné.

11- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine au CETIC DE TESSE, les travaux sont achevés et l'ouvrage provisoirement réceptionné.

12-: Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun à l'école publique kamgo ; les travaux sont achevés et l'ouvrage provisoirement réceptionné.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP doivent suivre la période de garantie, la fonctionnalité des projets et le fonctionnement des Comités de Gestion pour les MP réceptionnés provisoirement ; et la pérennisation des ouvrages pour les microprojets réceptionnés définitivement.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Fongo-Tongo

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Alimentation en eau potable gravitaire par Captage d'une la source sur un linéaire de 6094ml avec la construction de 02 Réservoirs de capacité 20 et 15 m³, de 10 Bornes fontaines dans la ville de FongoTongo et Réhabilitation d'un ancien réservoir de captage ; les travaux sont achevés et l'ouvrage définitivement réceptionné.

2- Extension du réseau d'adduction d'eau potable dans la commune de Fongo Tongo (CETIC de Fongo-Tongo, le foyer du village Lefang et le Centre de sante de Mboua) ; les travaux sont achevés et l'ouvrage définitivement réceptionné.

3- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun au CETIC de FongoTongo ; les travaux sont achevés et l'ouvrage définitivement réceptionné.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP doivent suivre la fonctionnalité et la pérennité des infrastructures réalisées.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Malentouen

ETAT D'AVANCEMENT : 1-Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments à l'Ecole Publique de NJINGOUGHOUN ; Les travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.

2- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments à l'Ecole Publique de NJITIEM ; Les travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.

3- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments à l'Ecole Publique de MAPOUAYAM ; Les travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.

4- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments à l'Ecole Publique de FEKOUOP ; Les travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.

5- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de NJINGOUGHOUN ; Les travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.

6- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de NJITIEM ; Les travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.

7- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de MAPOUAYAM ; Les travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.

8- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de FEKOUOP ; Les travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP doivent suivre la fonctionnalité et la pérennité des infrastructures réalisées.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Dschang

ETAT D'AVANCEMENT : 1- construction d'un bloc latrines à six (06) compartiments à l'école maternelle du marché B de Dschang ; les travaux sont achevés et l'ouvrage définitivement réceptionné.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : 1- construction d'un bloc latrines à six (06) compartiments à l'école maternelle du marché B de Dschang ; les travaux sont achevés et l'ouvrage définitivement réceptionné.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Foubot

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de Mangoum chefferie ; Travaux achevés et réceptionnés définitivement.

2- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de Mangoum chefferie ; les travaux sont achevés et le projet réceptionné définitivement.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP doivent suivre la pérennisation et la fonctionnalité des projets réceptionnés définitivement.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Tonga

ETAT D'AVANCEMENT : Construction d'un forage positif à Djachali ; les travaux sont achevés et réceptionné définitivement.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP doivent suivre la fonctionnalité et la pérennisation des projets réceptionnés définitivement.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Magba

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un bloc de toilette à Quatre (04) compartiment au marché moderne de Magba ; Les travaux sont achevés et réceptionnés provisoirement.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP doivent suivre pendant la période de garanti, la fonctionnalité des ouvrages à réceptionner définitivement.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Banka (Bafang)

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Microprojet de construction d'un bloc de deux latrines au marché de Baboaté ; Les travaux sont achevés et réceptionnés provisoirement.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP doivent suivre pendant la période de garanti, la fonctionnalité des ouvrages à réceptionner définitivement.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Mbouda

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique groupe1 de Babete ; les travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné définitivement.

2- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de Bamefap ; les travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné définitivement

3- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de Bamendou ; les travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné définitivement.

4- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de Bamesso ; les travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné définitivement.

5- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique groupe1 de Babete ; les travaux sont achevés et l'ouvrage réceptionné définitivement.

6- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de Bamefap ; Travaux achevés et réceptionnés définitivement.

7- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de Bamendou ; Travaux achevés et réceptionnés définitivement

8- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de Bamefap ; Travaux achevés et réceptionnés définitivement.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP doivent suivre la fonctionnalité et la pérennité des infrastructures réalisées.

A3E1 : Microprojet d'Electrification Bayangam

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction des ouvrages d'assainissement sur la rivière Koupdock reliant les villages KASSE et TSEP dans la Commune de Bayangam ; Les travaux sont en cours, l'ouverture de la piste est achevée, et les travaux d'assainissement (fourniture et pose de buse) sont actuellement en cours.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP devront suivre le déroulement des travaux en cours.

A3E1 : Microprojet d'Electrification Fongo-Tongo

ETAT D'AVANCEMENT : Electrification du village Yaguem dans la Commune de FongoTongo ; Les travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP doivent suivre la fonctionnalité et la pérennisation des projets réceptionnés définitivement.

A3E1 : Microprojet d'Electrification Babadjou

ETAT D'AVANCEMENT : 1- l'extension du réseau électrique sur 2,2 km dans l'UPP de Bamedouso dans la commune de Babadjou, Les travaux sont achevés et réceptionnés provisoirement.

2- l'extension du réseau électrique sur 1,6 km dans l'UPP Bamegnia dans la commune de Babadjou, le contrat pour l'exécution des travaux a été résilié, La relance du marché est en phase préparatoire par la Commune et le PNDP ;

3- l'extension du réseau électrique sur 2,12 km entre Carrefour Tong-Bawa dans la commune de Babadjou, Les travaux sont achevés et réceptionnés provisoirement.

DIFFICULTES : Faible capacité financier du prestataire en charge des travaux d'électrification de la localité de Bamegnia, à exécuter les travaux.

RECOMMANDATIONS : (i) La commune et le PNDP devront ; (i) Veiller à la relance du marché d'électrification de Bamegnia ; (ii) suivre pendant la période de garanti, la fonctionnalité des ouvrages à réceptionner définitivement, (iii) Capitaliser l'expérience (études, préparation et mise en œuvre du projet) à l'issue du projet.

A3E1 : Microprojet d'Electrification Bafoussam III

ETAT D'AVANCEMENT : Electrification rurale dans la commune de Bafoussam 3eme, département de la Mifi ; les travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP doivent suivre la fonctionnalité et la pérennisation des projets réceptionnés définitivement.

A3F1 : Microprojet de Transport Bafoussam I

ETAT D'AVANCEMENT : Construction d'un (01) pont définitif sur le cours d'eau Megamwe, " PONT DE MEDJO " de 5,00 m de portée dans la Commune de Bafoussam 1ier ; Travaux achevés et réceptionnés définitivement.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP devront suivre la fonctionnalité et la pérennité des infrastructures réalisées.

A3F1 : Microprojet de Transport Dschang

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un (01) pont à tsinkop ; les travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.

2-Construction d'un (01) pont à tsingbing ; les travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.

3-Construction d'un (01) pont à Mbeng ; les travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.

DIFFICULTES : (i) La saison de pluie qui n'a pas été favorable à l'avancement des chantiers ; (ii) Capacité financière de certaines entreprises ; (iii) faible effectif mobilisé pour la réalisation des travaux.

RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP devront suivre la fonctionnalité et la pérennité des infrastructures réalisées.

A3F1 : Microprojet de Transport Bayangam

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction des ouvrages d'assainissement sur la rivière Koupdock reliant les villages KASSE et TSEP dans la Commune de Bayangam ; Les travaux sont en cours, l'ouverture de la piste est achevée, et les travaux d'assainissement (fourniture et pose de buse) sont actuellement en cours.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP devront suivre le déroulement des travaux en cours.

A3F1 : Microprojet de Transport Bafang

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un pont en béton armé (pont en Béton Armé à deux travées) sur la Rivière Lieusseau-Mouankeu, derrière l'Abattoir municipal de Bafang ; les travaux sont achevés et réceptionnés provisoirement.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP devront suivre durant la période de garantie, la fonctionnalité de l'ouvrage le fonctionnement des Comités de Gestion.

A3F2 : Controles des Microprojets de Transport Bafoussam I

ETAT D'AVANCEMENT : Le contrôle dans le secteur des transports dans la commune de Bafoussam 1er concerne un projet : il s'agissait du MP de Construction d'un (01) pont définitif sur le cours d'eau Megamwe, " PONT DE MEDJO " de 5,00 m de portée, le contrôle a été assuré par contrôleur TANKOU, de manière relativement satisfaisante.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : R.A.S

A3F2 : Controles des Microprojets de Transport Dschang

ETAT D'AVANCEMENT : Le contrôle dans les MP de transport dans la commune de Dschang concerne trois (03) ouvrages : il s'agit de (i) la Construction d'un (01) pont à tsinkop dont le contrôle est assuré par le contrôleur NSAMSE Victor, (ii) la Construction d'un (01) pont à tsingbing dont le contrôle est assuré par le contrôleur NSAMSE Victor, (iii) la Construction d'un (01) pont à Mbeng dont le contrôle est assuré par le contrôleur GOKO Fabrice. Les paiements ont été effectués pendant le trimestre.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP devront suivre la fonctionnalité et la pérennité des infrastructures réalisées.

A3J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Bazou

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un Foyer communautaire à BAKONG ; Les travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.

2-Construction d'un Foyer communautaire à MAHA ; Les travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.

3 - Construction d'un Foyer communautaire à NTANZEU ; Les travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.

4-Construction d'un Foyer communautaire à TONGO ; Les travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP devront suivre la fonctionnalité et la pérennité des infrastructures réalisées.

A3J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Tonga

ETAT D'AVANCEMENT : Construction à Tonga d'un mini complexe sportif comportant un (01) terrain de Handball, un (01) terrain de Basketball et un (01) terrain de Volleyball avec vestiaires ; Travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP devront suivre la fonctionnalité et la pérennité des infrastructures réalisées.

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Bafoussam III

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Aménagement du site et des réseaux d'assainissement du marché de Kéké ; Travaux achevés et réceptionnés définitivement.

2- Construction d'un hangar de dix (10) boutiques au marché de Kéké ; Travaux achevés et réceptionnés définitivement.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP devront suivre la fonctionnalité et la pérennité des infrastructures réalisées.

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Magba

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Microprojet de Construction de trois (03) blocs de seize (16) boutiques au marché moderne de Magba ; Les travaux sont achevés et réceptionnés provisoirement.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP devront suivre durant la période de garantie, la fonctionnalité de l'ouvrage le fonctionnement des Comités de Gestion.

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Banka (Bafang)

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Microprojet de construction d'un hangar avec trente (30) comptoirs au marché de Baboaté ; Les travaux sont achevés et réceptionnés provisoirement.

DIFFICULTES : Incapacité financière de l'entreprise en charge des travaux.

RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP devront suivre durant la période de garantie, la fonctionnalité de l'ouvrage le fonctionnement des Comités de Gestion.

C516 : Couverture médiatique des activités OUEST

ETAT D'AVANCEMENT : Les activités du PNDP dans la région de l'Ouest ont été régulièrement couvertes par les médias locaux (Crtv, Equinox, Radio Batcham, Yemba et Flambeau). Cette année, la CRTVet Cameroon Tribune et quelques médias privés dont CANAL 2, Radio Batcham et Equinox ont couvert plusieurs ateliers dont celui sur " la sensibilisation et la formation sur la mise oeuvre de la composante REDD+ dans le cadre du PNDP organisé pour le compte des Régions du Nord Ouest et de l'Ouest ", sur " l'imprégnation des personnels du MINMAP en planification locale en vue de faciliter le suivi contrôle de la mise en oeuvre du cahier de charges des OAL en activité dans les 19 communes" ; sur " la formation des OAL sur la planification locale en vue de l'actualisation des PDC dans dix neuf communes de la Région de l'Ouest ", sur " la formation sur l'élaboration du PIA, l'actualisation du CDMT et l'utilisation du PRO ADP ". Ces médias ont également couvert les cérémonies de remise de 59 motos (34 pour l'Ouest et 24 pour le Nord-Ouest) et de 30 GPS pour l'Ouest par le Gouverneur de la Région de l'Ouest à Bafoussam. La gestion des contrats avec les trois radios communautaires (Batcham à Bafoussam, Yemba à Dschang et Flambeau à Banka) est en cours d'exécution.

DIFFICULTES : Insuffisance de moyens financiers pour la prise en charge de tous les médias qui souhaitent collaborer avec le PNDP à l'Ouest.

RECOMMANDATIONS :

C701 : Aménagement réfection des bureaux OUEST

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année 2014, la CRCO n'a fait aucun aménagement ou réfection dans les bureaux de la Cellule, mais certains aménagements ont été faits au niveau de la plomberie des toilettes de la Cellule.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : R.A.S

C708 : Achat fournitures de bureaux OUEST

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année, les fournitures de bureau ont été acquises et distribuées aux différents cadres présentant des besoins, un prestataire a été sélectionné pour la fourniture et le montage des pneus sur deux véhicules de la Cellule, la livraison est en cours.

DIFFICULTES : R.A.S

RECOMMANDATIONS : R.A.S

C718 : Frais de liaison et envoi de courriers OUEST

ETAT D'AVANCEMENT : La non objection donnée par la CNC pour apurer la dette qu'a connu la CRC en 2013 à cause du budget jugé insuffisant a permis d'envoyer régulièrement les courriers au cours de l'année. Les paiements se sont régulièrement faits parfois mensuellement et parfois trimestriellement.

DIFFICULTES : Retard dans l'envoi des courriers par la Cam-poste, y compris les factures inhérentes aux différentes prestations.

RECOMMANDATIONS : Que la Cam-poste envoie ses factures à tant pour que le paiement des prestations soit fait mensuellement.

5.1. 9. Bilan détaillé Sud**A102 : Actualisation du PDC****Biwong Bané**

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL CAIPE a accompagné la Commune de Biwong-Bane dans le processus d'actualisation de son PDC. Le nouveau Plan Communal de Développement élaboré a été approuvé par le COMES le 22/11/2013 et est en cours de validation par le Préfet.

A102 : Actualisation du PDC**Mengong**

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL ATIPAD a accompagné la Commune de Mengong dans le processus d'actualisation de son PDC. Le nouveau Plan Communal de Développement élaboré a été approuvé par le COMES le 28/11/2013 et validé par le Préfet de la Mvila le 02/04/2014.

A102 : Actualisation du PDC (Prise en compte des peuples pygmées)**Lolodorf**

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL ACDDI a accompagné la Commune de Lolodorf dans le processus d'actualisation de son PDC. Le nouveau Plan Communal de Développement élaboré a été approuvé par le COMES le 26/11/2013 et validé aussi par le Préfet.

A102 : Actualisation du PDC**Meyomessala**

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL ADECOL a accompagné la Commune de Meyomessala dans le processus d'actualisation de son PDC. Le nouveau Plan Communal de Développement élaboré a été approuvé par le COMES le 06/12/2013 et validé aussi par le Préfet.

A102 : Actualisation du PDC**Mvengue**

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL CCD a accompagné la Commune de Mvengue dans le processus d'actualisation de son PDC. Le nouveau Plan Communal de Développement élaboré a été approuvé par le COMES le 14/12/2013 et validé aussi par le Préfet.

A102 : Actualisation du PDC (Prise en compte des peuples pygmées)**Niété**

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL ONED a accompagné la Commune de Niété dans le processus d'actualisation de son PDC. Le nouveau Plan Communal de Développement élaboré a été approuvé par le COMES le 12/12/2013 et validé aussi par le Préfet.

A102 : Elaboration du PCD**Kye-Ossi**

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL BIEN ETRE a accompagné la Commune de Kye-Ossi dans le processus d'élaboration de son PDC. Le nouveau Plan Communal de Développement élaboré a été approuvé par le COMES le 27/11/2013 et validé aussi par le Préfet.

A102 : Actualisation du PDC**Akom II**

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL CAIPE accompagne la Commune d'Akom II dans l'actualisation de son PDC. Le DIC, le DEUC et le DPNV sont achevés et le rapport consolidé est en cours de finalisation en vue de l'organisation de l'atelier de planification.

A102 : Actualisation du PDC (Prise en compte des peuples pygmées)**Bengbis**

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL ATIPAD accompagne la Commune de Bengbis dans l'actualisation de son PDC. Le DIC, le DEUC et le DPNV sont achevés et le rapport consolidé est en cours de finalisation en vue de l'organisation de l'atelier de planification.

A102 : Actualisation du PDC**Bipindi**

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL ATIPAD accompagne la Commune de Bipindi dans l'actualisation de son PDC. Le DIC, le DEUC et le DPNV sont achevés et le rapport consolidé est en cours de finalisation en vue de l'organisation de l'atelier de planification.

A102 : Actualisation du PDC**Campo**

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL ACDDI accompagne la Commune de Campo dans l'actualisation de son PDC. Le nouveau Plan Communal de Développement élaboré a été approuvé par le COMES le 09/12/2014.

A102 : Actualisation du PDC**Djoum**

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL ACP-CAM accompagne la Commune de Djoum dans l'actualisation de son PDC. Le DIC, le DEUC et le DPNV sont achevés et le rapport consolidé est en cours d'élaboration.

A102 : Actualisation du PDC**Ma'an**

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL ACP-CAM accompagne la Commune de Ma'an dans l'actualisation de son PDC. Le DIC, le DEUC et le DPNV sont achevés, le rapport consolidé élaboré et l'atelier de planification est prévu en début janvier 2015.

A102 : Actualisation du PDC**Meyomessi**

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL CCD accompagne la Commune de Meyomessi dans l'actualisation de son PDC. Le DIC, le DEUC et le DPNV sont achevés et le rapport consolidé est en cours d'élaboration.

A102 : Actualisation du PDC (Prise en compte des peuples pygmées)**Mintom**

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL ATIPAD accompagne la Commune de Mintom dans l'actualisation de son PDC. Le DIC, le DEUC et le DPNV sont achevés. L'atelier de planification a eu lieu les 11 et 12/12/2014 et le draft du PCD a été déposé à la CRC-SUD.

A102 : Actualisation du PDC**Mvangan**

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL CANIDEV accompagne la Commune de Mvangan dans l'actualisation de son PDC. Le nouveau Plan Communal de Développement élaboré a été approuvé par le COMES le 19/12/2014.

A102 : Actualisation du PDC**Ngoulemakong**

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL **CANADEL** accompagne la Commune de Ngoulamakong dans l'actualisation de son PDC. Le DIC, le DEUC et le DPNV sont achevés et le rapport consolidé est en cours d'élaboration.

A102 : Actualisation du PDC

Olamze

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL **ATIPAD** accompagne la Commune d'Olamze dans l'actualisation de son PDC. Le DIC et le DEUC sont achevés et les rapports validés. Le DPNV est à rattraper sans délais dans un dernier village de la Commune dénommé Bonangoa.

A102 : Actualisation du PDC

Sangmélina

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL **JEURAC** accompagne la Commune de Sangmélina dans l'actualisation de son PDC. Le DIC, le DEUC et le DPNV sont achevés et le rapport consolidé est en cours d'élaboration.

A102 : Actualisation du PDC

Zoétélé

ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL **GIC PRODEPAD** accompagne la Commune de Zoétélé dans l'actualisation de son PDC. Le DIC et le DEUC sont achevés et les rapports validés. Le DPNV est en cours et doit s'achever avant la fin du mois de janvier 2015.

A105 : Prise en charge Agents Communaux (financiers et techniques)

SUD

ETAT D'AVANCEMENT : Des 15 Agents Communaux financiers recrutés de 2008 à 2013, 13 ACF sont arrivés en fin de contrat avec le PNDP et 02 contrats sont encore en cours (ACF de Niété et Kye-Ossi). Des 12 Agents Communaux de Développement recrutés de 2011 à 2013, 10 ACD sont arrivés en fin de contrat avec le PNDP et 02 contrats sont encore en cours (ACD de Biwong-Bulu et Kye-Ossi).

Tous les 23 Agents Communaux nouvellement recrutés cette année dans les Communes d'Akom II (01 ACD et 01 ACF) ; Bengbis (01 ACD et 01 ACF) ; Bipindi (01 ACD) ; Campo (01 ACD et 01 ACF) ; Djoum (01 ACD et 01 ACF) ; Ma'an (01 ACD et 01 ACF) ; Meyomessala (01 ACF) ; Meyomessi (01 ACD et 01 ACF) ; Mintom (01 ACD et 01 ACF) ; Mvangan (01 ACD et 01 ACF) ; Ngoulamakong (01 ACD) ; Olamze (01 ACD et 01 ACF) ; Sangmélina (01 ACD) et Zoétélé (01 ACD), sont en poste dans leurs Communes respectives. Le 1^{er} ACD recruté pour la Commune de Mintom a été recruté à la Fonction Publique en août dernier et vient d'être remplacé par le 2^e sur la liste (Date de prise de service : le 13/10/2014).

A3A1 : Microprojet Education

Oveng

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction d'un bloc de 02 salles de classe équipées dans le village Essam II (Befio), ont été réalisés à près de 50%. Le contrat a finalement été résilié. Titulaire de la lettre-commande : ETS LA BALANCE.

Les travaux restants (finition du bloc de 2 salles de classe) sont en cours par un autre prestataire ETS NKOLO JOSEPH sélectionné à cet effet. Les tables-bancs sont déjà livrées par ce prestataire.

A3A1 : Microprojet Education

Mvengue

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de deux blocs de deux logements pour enseignants à Mvengue-centre ont été achevés et réceptionnés à titre définitif. Titulaire du marché : ETS CAGEC.

A3A1 : Microprojet Education

Niété

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction et d'équipement de 02 salles de classes et d'un bloc de 04 latrines au CES d'Adjap à Niété ont été achevés et réceptionnés à titre définitif.

A3B1 : Microprojets Santé

Biwong-Bulu

ETAT D'AVANCEMENT : Les 3 microprojets de fournitures en équipements respectivement dans les Centres de Santé Intégré de Biwong-Bulu, Ebe et Nkolbityé sont achevés et réceptionnés à titre définitif. Titulaire de la LC : Ets HORIZONS NOUVEAUX.

Les 3 microprojets de fournitures en équipements respectivement dans les Centres de Santé Intégré d'Eminemvom II, Mvong et Ngone sont achevés et réceptionnés à titre définitif. Titulaire de la LC : Ets CHURUPOUO.

Les 3 microprojets de fournitures en équipements respectivement dans les Centres de Santé Intégré de Nkoetyé, Nselang et Ondodo sont achevés et réceptionnés à titre définitif. Titulaire de la LC : ETS ALFA PLURIEL.

A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement

Meyomessala

ETAT D'AVANCEMENT :

Les 3 microprojets de construction de puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine respectivement dans les villages Olong, Biboulemam et Nye'ele Ecole sont achevés et réceptionnés à titre définitif. Le puits de Kpwe-école a été réceptionné à titre provisoire et La retenue de garantie cautionnée par le prestataire. (Titulaire des LC : ETS SAM'S FOUR).

Les 3 microprojets de construction de puits d'eau potable positifs équipés de pompes à motricité humaine respectivement dans les villages Mbanlam, Nnemeyong et Bite'Eboe sont achevés et réceptionnés à titre définitif (Titulaire de la LC : ETS LE REGIONAL).

Les microprojets de construction de puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine respectivement dans les villages Mebame et Mvanbisson (Meyos) sont achevés et réceptionnés à titre définitif. (Titulaire de la LC : ETS CAPREST).

A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement

Oveng

ETAT D'AVANCEMENT :

Les microprojets de construction des puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine respectivement dans les villages Abek et Bifot sont achevés et réceptionnés à titre provisoire depuis le 20/06/2013. Les travaux de construction du puits de Bikougou n'ont pas pu être achevés. Le contrat a été clôturé. Entreprise titulaire : Ets ARIZONA GENERALIS.

Trois des 04 puits objets de la Lettre-commande signée avec l'entreprise ENGOUDA pour la construction des puits dans les villages Mebassa, Nkomo, Essam II et Anyoungom sont achevés et réceptionnés. Le puits de Mebassa n'a pas pu être réalisé pour cas de force majeure (sous-sol essentiellement rocheux). Le contrat a été clôturé.

Aucun des 04 forages objets de la Lettre-commande signée avec l'entreprise GROUPE WELFARE CHANNEL n'est encore réalisé. Ce contrat a été résilié. Les besoins en 02 puits dans les villages Bikougou et Mebassa ont été transformés en forages pour cause de sous-sol rocaillieux. L'ensemble des 06 forages a fait l'objet d'un avenant à la convention et d'un DAO qui été déposé au MINMAP du Dja et Lobo. La procédure de passation du marché est en cours.

Les travaux de construction d'un bloc de 2 latrines à l'école maternelle d'Essam II Befio sont achevés et le microprojet a été réceptionné à titre provisoire.

A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement

Biwong Bané

ETAT D'AVANCEMENT :

Les travaux d'extension du réseau d'approvisionnement en eau potable (AEP) de l'axe Biwong Bané vers Kama sont achevés et le microprojet a été réceptionné à titre définitif. Titulaire de la LC : Ets NGON MVELE.

Les travaux d'extension du réseau d'approvisionnement en eau potable (AEP) de l'axe Ngoazip vers Metet sont achevés et le microprojet a été réceptionné à titre définitif. Titulaire du marché : ETS LA ROCHELLE+.

A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement

Efoulan

ETAT D'AVANCEMENT :

Les travaux d'extension du réseau d'adduction d'eau potable d'Efoulan centre vers Minto, Ngonebok et Biyina-Si sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. La retenue de garantie a été cautionnée par le prestataire. Titulaire du marché : ETS NGON MVELE.

Les travaux de construction d'un bloc de deux latrines au complexe commercial d'Efoulan sont achevés et le microprojet a été réceptionné à titre définitif. Titulaire du marché : ETS MARKA.

A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement

Lolodorf

ETAT D'AVANCEMENT :

Les 3 microprojets de construction de forages positifs équipés de pompes à motricité humaine respectivement dans les villages Kaba, Nkoambpoer 1 et Madong sont achevés et réceptionnés à titre définitif. Titulaire du marché : ETS MLENCE.

Les travaux de construction de 03 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine respectivement dans les localités de Bikala, Bibia et Lycée technique sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. Titulaire de la LC : ETS SINO LIANG YUAN.

A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement

Mvengue

ETAT D'AVANCEMENT :

Les travaux de construction de 02 forages à Nkolmending I et Bembe sont achevés et les 02 microprojets ont été réceptionnés à titre provisoire. Titulaire : ETS SINO LIANG YUAN.

Les travaux de construction d'un bloc de 2 latrines pour enseignants à Mvengue centre sont achevés et réceptionnés à titre définitif. Titulaire du marché : ETS CAGEC.

A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement

Biwong-Bulu

ETAT D'AVANCEMENT :

Les 2 microprojets de construction des puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine, respectivement dans la localité d'Akak école et le village Biboulemam, sont achevés et réceptionnés à titre définitif. Titulaire de la LC : ETS B. JEAN.

Les 2 microprojets de construction des puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans les villages Ndjana et Essangong Chefferie sont achevés et réceptionnés à titre définitif. Titulaire de la LC : ETS B. JEAN.

Les 2 microprojets de construction des puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans les villages Sonkoé-retraité/sonel et Eminemvom II sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. La retenue de garantie a été cautionnée par le prestataire. Titulaire de la LC : ETS M. TH. Et FILS.

Les 2 microprojets de construction des puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine, respectivement dans les villages Mang 3 et Nkpwébaé 1, sont achevés et réceptionnés à titre définitif. Titulaire de la LC : Ets GENERAL SERVICE ACADEMY.

Les 2 microprojets de construction des puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine, respectivement dans les villages Obem et Oveng Ngoé sont achevés et réceptionnés à titre définitif. Titulaire de la LC : Ets FULLER.

Les 2 microprojets de construction des puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine, respectivement dans les villages Koungoulou Ngoe et Nselang Centre sont achevés et réceptionnés à titre définitif. Titulaire de la LC : Ets LA FLORIDE.

A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement

Mengong

ETAT D'AVANCEMENT :

Les 03 microprojets de construction des forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans les villages Ababita, Nkoletoto et Mvi'i sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. La retenue de garantie a été cautionnée par le prestataire. Titulaire du marché : GROUPEMENT BEM GROUPE ABOUEBA AND SON'S.

A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement**Niété****ETAT D'AVANCEMENT :**

Les 4 microprojets de construction des forages positifs équipés de pompes à motricité humaine respectivement dans les villages Nkolembonda, Angalé, Akom I et Adjap, de la Commune de Niété sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. La retenue de garantie a été cautionnée par le prestataire. Titulaire du marché : ETS SIM ET FRERES.

Le microprojet de construction d'un bloc de 4 latrines au CES d'Adjap est achevé et réceptionné à titre définitif. Titulaire de la LC : ETS GEMIER.

A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement**Lokoundjé****ETAT D'AVANCEMENT :**

Les 3 microprojets de construction des forages positifs équipés de pompes à motricité humaine respectivement dans les localités de Marché Ebéa, Bandevouri et Pongo Aviation, sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. La retenue de garantie a été cautionnée par le prestataire. Titulaire de la LC : ETS LA BALANCE.

Le microprojet de construction d'un bloc de 2 latrines au complexe commercial d'Ebéa est achevé et réceptionné à titre définitif. Titulaire du marché : ETS NGOBERD.

A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement**Meyomessala**

ETAT D'AVANCEMENT : Le microprojet d'alimentation en eau potable de la ville de Meyomessala est achevé, réceptionné à titre définitif et rétrocédé à la CAMWATER par la Commune et le PNDP pour un montant TTC de 90 000 000 F CFA, à rembourser cette société. La convention de rétrocession a été signée le 02/09/2014. Entreprise titulaire du marché : EIC.

A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement**Ngoulemakong****ETAT D'AVANCEMENT :**

Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté BANK est achevé et réceptionné à titre définitif. Entreprise titulaire de la LC : ETS MYRIAM AND SON.

Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté ENAMESSI est achevé et réceptionné à titre définitif. Entreprise titulaire de la LC : ETS FABI.

Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté EMON est achevé et réceptionné à titre définitif. Entreprise titulaire de la LC : ETS TNR ET FILS.

Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté ETOILE est achevé et réceptionné à titre définitif. Entreprise titulaire de la LC : ETS GROUPE AMICAM.

A3E1 : Microprojet d'Electrification**Biwong Bané**

ETAT D'AVANCEMENT : Le microprojet d'extension du réseau électrique BT mono dans le village Nyep Bane de la Commune de Biwong Bane est achevé, mis en service par AES-SONEL et réceptionné définitivement. Titulaire de la LC : ETS BRISTHER.

A3E1 : Microprojets d'Electrification**Mengong****ETAT D'AVANCEMENT :**

Le microprojet de construction d'un réseau électrique MT/BT dans le village EBAP est achevé, mis en service par AES-SONEL et réceptionné définitivement. Titulaire de la LC : Ets KENFACK et FILS.

Le microprojet de construction d'un réseau électrique MT/BT dans le village Mvangué est achevé, mis en service par AES-SONEL et réceptionné définitivement. Titulaire de la LC : Ets SOKE et FILS.

A3E1 : Microprojet d'Electrification**Oveng**

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux d'extension du réseau électrique sur l'Axe Nkoeteng-Mbama dans la Commune d'Oveng sont achevés et microprojet a été réceptionné à titre définitif. Titulaire de la LC : ETS LA BALANCE.

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes**Efoulan**

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction d'un complexe commercial à Efoulan sont achevés et le microprojet a été réceptionné à titre définitif. Titulaire du marché : ETS MARKA.

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes**Mvengue**

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction d'un hangar de marché à Ebom Centre dans la Commune de Mvengue ont été achevés et réceptionnés à titre définitif. Titulaire du marché : ETS CAGEC.

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes**Lokoundjé**

ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction d'un complexe commercial à Ebéa dans la Commune de Lokoundjé sont achevés et réceptionnés à titre définitif. Titulaire du marché : ETS NGOBERD.

A3B1 : Microprojet de Santé**Djoum**

ETAT D'AVANCEMENT : Le microprojet d'équipement du CSI de Nkolafendek (01 forage équipé de pompe à motricité humaine ; 01 équipement de gestion des déchets; 01 bloc de 03 latrines) est achevé et réceptionné à titre définitif. Entreprise titulaire de la LC : ETS FRANTANIA.

A3E1 : Microprojet d'Electrification**Ngoulemakong**

ETAT D'AVANCEMENT : Le microprojet d'électrification de la communauté AMO (Réseau MT (2,47 km); Réseau BT (0,37 km); 1 transfo 25KVA) est achevé et réceptionné à titre définitif. Entreprise titulaire de la LC : ETS MARTIN.

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes**Bipindi**

ETAT D'AVANCEMENT : Le microprojet de construction d'un marché de vivres dans le village Bidjouka à Bipindi est achevé et réceptionné à titre définitif. Titulaire de la Lettre-commande : ETS LE CONSTRUCTEUR.

A3K1 : Microprojet d'infrastructures marchandes

Bengbis

ETAT D'AVANCEMENT : Le microprojet de construction d'un complexe commercial dans la ville de Bengbis est achevé et réceptionné à titre définitif. Titulaire du marché : ETS CAGEC.

A3D1 : Microprojet d'agriculture

Niété

ETAT D'AVANCEMENT : La convention de cofinancement des 3 microprojets (construction d'un marché de vivres, d'un bloc de 3 latrines à fosses ventilées et d'un puits) à Adjap dans la Commune de Niété a été signée le 10/10/2014, le marché est passé et est en cours d'attribution par le MINMAP/SUD.

A3D1 : Microprojet d'agriculture

Ambam

ETAT D'AVANCEMENT : La convention de cofinancement des 2 microprojets (Construction d'un entrepôt agricole à et d'un bloc de 3 latrines à fosses ventilées avec local du gestionnaire) à Abang-Minko'o dans la Commune d'Ambam a été signée le 11/10/2014. Le marché est en cours de passation par le MINMAP/SUD.

A3D1 : Microprojet d'agriculture

Biwong-Bulu

ETAT D'AVANCEMENT : La convention de cofinancement des 3 microprojets (construction d'un marché de vivres, d'un bloc de 3 latrines à fosses ventilées et d'un puits) à Biwong-Bulu a été signée.

A3D1 : Microprojet d'agriculture

Lokoundjé

ETAT D'AVANCEMENT : La convention de cofinancement du microprojet d'extension du complexe commercial de Lokoundjé a été signée le 17/12/2014.

A3D1 : Microprojet d'agriculture

Mvengue

ETAT D'AVANCEMENT : La convention de cofinancement des 2 microprojets (extension du marché de vivres et construction d'un bloc de 3 latrines à fosses ventilées avec local du gestionnaire) à Mvengue-centre a été signée.

B203 : Renforcement des capacités des Cnes à l'intégrat° des (SIG) ds les PCD

SUD

ETAT D'AVANCEMENT : Un atelier de formation des ACD ; SG et OAL à l'élaboration du PIA, l'actualisation du CDMT et à l'utilisation du Progiciel d'Aide au Développement Participatif (PRO-ADP) a été organisé à Ambam du 20 au 24 octobre 2014.

B302 : Opération de déploiement du logiciel du logiciel Sim_ba dans les Communes

SUD

ETAT D'AVANCEMENT : Un atelier de formation ACF ; SG et RM de 10 Communes du Sud (Efoulan ; Mvangan ; Djoum ; Meyomessala ; Sangmélina ; Zoétélé ; Lokoundjé ; Niété ; Kye-Ossi Et Olamze) à l'utilisation du logiciel Sim_ba, a eu lieu à Kye-Ossi en octobre dernier. Au cours de cet atelier, le logiciel Sim_ba a été installé dans un ordinateur de chaque Commune concernée.

B401 : Formation des OAL et équipes pluridisciplinaires

SUD

ETAT D'AVANCEMENT : Il a été organisé à Sangmélina du 22 mai 03 juin 2014 l'atelier de formation des OAL d'accompagnement des treize (13) Communes 2012 (Akom II ; Campo ; Bengbis ; Bipindi ; Djoum ; Ma'an ; Meyomessi ; Mintom ; Mvangan ; Ngoulemakong ; Olamze ; Sangmélina et Zoétélé) dans l'actualisation de leurs PCD. Les Agents Communaux de Développement des Communes concernées, les présidents des Comités de Pilotage, les représentants des 04 préfectures du Sud (Services de Développement Local) ainsi que les points focaux du MINEPAT aux niveaux régional et départemental, ont aussi pris part à cet atelier.

B503 : Formation au CEFAM sur la gestion communale

SUD

ETAT D'AVANCEMENT : Dans le cadre de la mise en œuvre des 25 conventions de financement de la formation des personnels communaux, signées en octobre-novembre 2013, les Secrétaires Généraux ; Agents Communaux Financiers et de Développement et Receveurs Municipaux des 25 Communes du Sud ont été formés au CEFAM sur des thématiques diverses liées à la gestion communale et en rapport avec de leurs postes spécifiques.

B504 : Formation des agents communaux

SUD

ETAT D'AVANCEMENT : Il a été organisé à Ambam du 24 au 26 juillet 2014 mai 03 juin 2014 un atelier régional de formation/imprégnation de 16 Agents Communaux de Développement et 12 Agents Communaux Financiers récemment recrutés, 16 Secrétaires Généraux et 12 Receveurs Municipaux.

5.1. 10. Bilan détaillé **Sud-Ouest****A3B1 : Microprojet Santé Akwaya**

ETAT D'AVANCEMENT : Le projet "Renovation of the Akwaya medical health center" dans la commune d'Akwaya est mis en œuvre par l'entreprise LA RIVOLI. L'exécution du projet sur le terrain est rendue à 70%.

DIFFICULTES : Au delà de l'enclavement, le projet est suspendu du fait de la destruction d'un pont qui sert à acheminer le matériel. De ce fait l'entreprise a demandé une suspension des travaux jusqu'à la réparation du pont.

RECOMMANDATIONS : Suivre la mise en œuvre du projet jusqu'à la réception provisoire du projet.

A3B1 : Microprojet Santé Isangele

ETAT D'AVANCEMENT : Le projet "Supply of medical equipment" dans la commune d'Isangele est en procédure de Passation de marché, bien que la convention ait été signée en 2013. En effet, à la suite de la résiliation du marché attribué à l'entreprise NJEKA, le MINMAP Ndian a procédé à la relance du marché. Celui-ci a été ouvert le 08/01/2015 en présence du Cadre Communal de Développement, représentante du PNDP. Trois (03) entreprises ont soumissionnées pour la prestation.

DIFFICULTES : La principale difficulté rencontrée est la résiliation que le marché a connue, ce qui a prolongé la mise en œuvre de ce projet.

RECOMMANDATIONS : Suivre la production de la Non Objection au plus tard le 16 janvier 2015,

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Toko

ETAT D'AVANCEMENT : Le projet "Rehabilitation and extension of the water supply system " a été attribué à l'entreprise OKINE & SONS. A ce jour, le taux d'exécution est de 0%.

DIFFICULTES : La difficulté d'accès dans la localité du projet a obligé l'autorité contractante à différer la mise en œuvre du projet.

RECOMMANDATIONS : Ecrire au prestataire afin qu'il se mobilise pour la mise en œuvre du projet sur le terrain et qu'il produise les documents d'exécutions (calage des quantités, plan d'exécution).

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Mamfé

ETAT D'AVANCEMENT : Le projet "construction of a block of toilet with 2 compartments at Eyanchang community hall" a connu une clôture de contrat de la part du premier prestataire Maro Ventures. La procédure de sélection a été déclenchée au niveau de la commune, et devra aboutir au plus tard le 15 février 2015

DIFFICULTES : Le retard dans l'exécution de ce projet dont la convention a été signé en 2013, ainsi que l'indisponibilité du Maire de la commune.

RECOMMANDATIONS : Finaliser le processus de passation de ce marché au plus tard le 15 février 2015

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Dikome Balue

ETAT D'AVANCEMENT : 1-Le projet "Construction of a market shed (45) in Difenda " a été attribué à l'entreprise Mother Care Entreprise. Le taux d'exécution est à ce jour de 0% de mise en œuvre.

2-Le projet "construction of 04 shops in Difenda market " a été attribué à l'entreprise Mother Care Entreprise. Le taux d'exécution est à ce jour de 0% de mise en œuvre.

DIFFICULTES : La mauvaise gestion du contrat par le prestataire qui, depuis le service de l'OS ne s'est pas mobilisé sur le terrain.

RECOMMANDATIONS : Ecrire au prestataire pour lui demander de se mobiliser sur le terrain au risque de voir les pénalités être appliquées en cas de dépassement des délais.

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Tinto (upper bayang)

ETAT D'AVANCEMENT : Le projet "Construction of a multipurpose restaurant at Tinto" est un projet dont la convention a été signée en 2013. A la suite de quelques difficultés liées à la mobilisation du financement la procédure de passation du marché a été déclenchée au mois de décembre 2014. La publication du marché a eu lieu le 21 décembre 2014 et les offres des soumissionnaires sont attendues dans les services du MINMAP Manyu.

DIFFICULTES : L'utilisation de la contrepartie de la commune dans les opérations de clôture des comptes IDA, ce qui a retardé la mise en œuvre du projet.

RECOMMANDATIONS : Suivre le processus de sélection, collecter tous les documents et archiver.

A3A1 : Microprojet Education Mundemba

ETAT D'AVANCEMENT : Le projet "Construction of a block of 2 classrooms at GPS Besingi" par l'entreprise MULTIPURPOSE Business center, est l'objet d'un contrat signé le 08/04/2014 et l'ordre de service produit le 08/04/2014. Le projet est rendu à 70% d'exécution technique malgré la prolongation des délais par le MINMAP et devrait faire l'objet de réception provisoire au plus tard le 31 janvier 2015.

DIFFICULTES : La difficulté principale rencontrée dans la mise en œuvre de ce projet est la mauvaise gestion du contrat par le prestataire, ce qui a engendré un retard considérable.

RECOMMANDATIONS : Ecrire au prestataire pour lui signifier le dépassement excessif des délais, et l'accompagner dans la finalisation des travaux.

A3A1 : Microprojet Education Isangele

ETAT D'AVANCEMENT : Le projet "Construction of a staff residence in Idibayanga" est attribué à l'entreprise NJEKA CO LTD, le contrat a été signé le 16/10/2013 et l'ordre de service produit le 28/10/2013. A ce jour, le projet est exécuté à plus de 50%. Du fait des mauvaises saisons, le prestataire n'a pas pu achever les travaux. La reprise des travaux dans cette commune a permis la repise des travaux qui devrait être réception au plus tard le 31 janvier 2015.

DIFFICULTES : Le retard pris par le prestataire dans l'exécution de son contrat et la mauvaise saison qui engendre l'inaccessibilité du site sur une longue période.

RECOMMANDATIONS : Suivre le prestataire dans l'achèvement des travaux

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Kombo Itindi

ETAT D'AVANCEMENT : La convention des 03 projets "Purchase and installation of desalinator for the potable water in Ishu, Barracks and Gold Coast" est en cours de mise en œuvre. L'OS a été servi le 17/04/2013. Les désalinisateurs ont été acquis aux Etats Unis et sont en ce moment sur les sites des projets. Afin de protéger ces équipements, la commune a entrepris de construire trois abris dont deux sont achevés. Les projets devraient être réceptionnés au plus tard le 15 février 2015.

DIFFICULTES : Le retard pris par la procédure d'achat des fournitures aux Etats Unis, ce qui a prolongé les délais d'exécution desdits projets.

RECOMMANDATIONS : Suivre la construction des abris par la commune et accompagner le prestataire à l'installation du matériel en vue de la réception des projets.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Mundemba

ETAT D'AVANCEMENT : Le projet " Construction of a block of latrine with three compartments at GPS Besingi" par l'entreprise MULTIPURPOSE Business center, est l'objet d'un contrat signé le 08/04/2014 et l'ordre de service produit le 08/04/2014. Le projet est rendu à 70% d'exécution technique malgré la prolongation des délais par le MINMAP et devrait faire l'objet de réception provisoire au plus tard le 31 janvier 2015.

DIFFICULTES : La difficulté principale rencontrée dans la mise en œuvre de ce projet est la mauvaise gestion du contrat par le prestataire, ce qui a engendré un retard considérable.

RECOMMANDATIONS : Ecrire au prestataire pour lui signifier le dépassement excessif des délais, et l'accompagner dans la finalisation des travaux.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Dikome Balue

ETAT D'AVANCEMENT : 1- Le projet "Construction of a block of latrine with 3 compartments at Difenda market" a été attribué à l'entreprise Mother Care Entreprise. Le taux d'exécution est à ce jour de 0% de mise en œuvre.

2- Le projet "Extension of the water supply scheme and construction of a stand tap at Difenda Market" a été attribué à l'entreprise Mother Care Entreprise. Le taux d'exécution est à ce jour de 0% de mise en œuvre.

DIFFICULTES : La mauvaise gestion du contrat par le prestataire qui, depuis le service de l'OS ne s'est pas mobilisé sur le terrain.

RECOMMANDATIONS :

Ecrire au prestataire pour lui demander de se mobiliser sur le terrain au risque de voir les pénalités être appliquées en cas de dépassement des délais.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Mbonge

ETAT D'AVANCEMENT : Le projet "Construction of a block of latrine with three compartments in Big Ngwandi" exécuté par les Ets FECOCAM, est l'objet d'un contrat signé le 29/07/2014 A ce jour le taux d'exécution est de 0%. A la suite d'une réunion avec les prestataires tenue au mois de décembre 2014, le prestataire a été interpellé pour mobiliser son équipe de travail.

DIFFICULTES : La difficulté d'accéder dans le site du projet du fait de la mauvaise saison qui a entraîné la suspension des travaux dans la Région et le désistement du contrôleur avant la signature de son contrat.

RECOMMANDATIONS : Suivre le début des travaux et accompagner le prestataire à finaliser la mise en œuvre du projet ; recruter un nouveau contrôleur.

A3C1 : Microprojet d'hydraulique Idabato

1-Achat et installation de trois désalinisateurs dans la commune d'Idabato

ETAT D'AVANCEMENT : La convention des 03 projets "Purchase and installation of desalinator for the potable water in Idabato 1, Idabato 2, Shell Greek" est en cours de mise en œuvre. L'OS a été servi le 17/04/2013. Les désalinisateurs ont été acquis aux Etats Unis et sont en ce moment sur les sites des projets. Afin de protéger ces équipements, la commune a signé avec le PNDP une nouvelle convention pour la construction de trois abris Les projets devraient être réceptionnés au plus tard le 28 février 2015.

2- Construction de trois abris pour désalinisateurs dans la commune d'Idabato

La commune a signé avec le PNDP le 27 octobre 2014 une convention de financement pour la construction de trois abris dans les trois (03) localités abritant les dits projets. Les contrats y afférant ont été signés et le prestataire est sur le point de se mobiliser pour démarrer les travaux.

DIFFICULTES : Le retard pris par la procédure d'achat des fournitures aux Etats Unis, ce qui a prolongé les délais d'exécution desdits projets

RECOMMANDATIONS : Suivre la construction des abris et accompagner le prestataire à l'installation du matériel en vue de la réception des projets.

A3F1 : Microprojet de Transport Isangele

ETAT D'AVANCEMENT : Le projet "Construction of a culvert over Amoto stream in Bateka" est attribué à l'entreprise NJEKA CO LTD, le contrat a été signé le 16/10/2013 et l'ordre de service produit le 28/10/2013. A ce jour, le projet est exécuté à plus de 50%. Du fait des mauvaises saisons, le prestataire n'a pas pu achever les travaux. La reprise des travaux dans cette commune a permis la relance des travaux qui devraient être réceptionnés au plus tard le 31 janvier 2015.

DIFFICULTES : Le retard pris par le prestataire dans l'exécution de son contrat et la mauvaise saison qui engendre l'inaccessibilité du site sur une longue période.

RECOMMANDATIONS : Suivre le prestataire dans l'achèvement des travaux au plus tard le 31 janvier 2015

A3F1 : Microprojet de Transport Bangem

ETAT D'AVANCEMENT : La convention du projet "Construction of 3,910 km earth road, 5 metallic culverts, 3 box culverts" a été signé en 2013 et après une procédure d'attribution conduite par les services du DRMINMAP, les ETS DELKA ont été adjudicatrice du marché. Le contrat a été signé le 06/06/2013 et l'OS servi le 03/07/2013. Après l'exécution de 50% du contrat, le prestataire a abandonné le site malgré les lettres d'observation et la mise en demeure qui lui a été servi. Le marché a été résilié et relancé par le MINMAP. L'ouverture des offres est programmée pour le 21 janvier 2015.

DIFFICULTES : La difficulté d'accès du site qui n'a pas facilité la tâche au prestataire.

RECOMMANDATIONS : Suivre le processus de sélection du nouveau prestataire.

A3J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Mbonge

ETAT D'AVANCEMENT : Le projet "Construction of a town hall in Big Ngwandi" exécuté par les Ets FECOCAM, est l'objet d'un contrat signé le 29/07/2014. A ce jour le taux d'exécution est de 0%. A la suite d'une réunion avec les prestataires tenue au mois de décembre 2014, le prestataire a été interpellé pour mobiliser son équipe de travail.

DIFFICULTES : La difficulté d'accéder dans le site du projet du fait de la mauvaise saison qui a entraîné la suspension des travaux dans la Région.

RECOMMANDATIONS : Suivre le début des travaux et accompagner le prestataire à finaliser la mise en œuvre du projet.

A3J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Bamusso

ETAT D'AVANCEMENT : Le projet "Construction of a guest house in Illoani" a été attribué à l'entreprise CRYSTAL Enterprise, le contrat a été signé le 27/06/2014 et l'ordre de service produit le 06/08/2014. La mise en œuvre technique est de 28% (étape des élévations).

DIFFICULTES : Le retard enregistré par le prestataire du fait de la faible gestion de son contrat.

RECOMMANDATIONS : Produire toute la documentation qui constate le dépassement des délais par le prestataire et l'accompagner pour l'achèvement du projet.

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Kombo Abedimo

ETAT D'AVANCEMENT : Le projet "Construction of a market at Akwa" est exécuté par le prestataire Concept Engineering Cam sur la base d'un contrat signé le 10/04/13. A ce jour le projet est exécuté à 90%.

DIFFICULTES : Le retard enregistré dans la mise en œuvre du projet

RECOMMANDATIONS : Suivre la finalisation des travaux et produire le PV de réception provisoire.

B501 : Appui au MINATD (renf capa acteurs Décentralisé)° CRC SUD OUEST

ETAT D'AVANCEMENT : Du 12 au 16/02/2014 à Douala et du 03 au 08/03/2014 à Bamenda les cadres de la CRS SW ont pris part au séminaire interrégional de formation des magistrats municipaux, secrétaires généraux de mairie et receveurs municipaux par le MINATD. Cette mission avait pour objectifs de suivre le déroulement de tous les contenus de formation magistrats municipaux, des secrétaires généraux de mairie et receveurs municipaux (offres des différents partenaires aux différentes cibles à savoir le MINATD, le MINFI/DGTCFM, le MINFI/DGI, le FEICOM et PNDP). Les présentations du PNDP dans chacun des ateliers se sont structurées sur trois modules à savoir :

- Le PCD : un outil d'investissement, de planification et d'aménagement du territoire au niveau local ;
- Le renforcement des capacités au PNDP ;
- L'appui institutionnel aux communes pour la mise en œuvre des organigrammes type. Dans l'ordre des difficultés l'on peut mentionner le temps court accordé aux présentations du PNDP, l'insuffisance du nombre de supports en anglais distribués aux participants.

RECOMMANDATIONS : Suite à cela les recommandations suivantes ont été faites :

- Accorder au moins quatre heures au PNDP pour ses présentations ;
- Augmenter le nombre de support en anglais.

B501 : Appui au MINATD (renf capa acteurs Décentralisé)° CNC

ETAT D'AVANCEMENT : Du 09 au 12/02/2014 le CR, le RRSE et le RRFDC étaient à Yaoundé afin de prendre part à la réunion préparatoire à la formation des magistrats municipaux, secrétaires généraux de mairie et receveurs municipaux par le MINATD. Cette mission avait pour objectifs de :

- S'imprégner de la position et de la stratégie de la CNC du PNDP par rapport à cette opération ;
- S'imprégner des orientations et de l'approche du MINATD pour la formation ;
- Harmoniser les contenus et séquences de la formation ;
- Repartir et clarifier les rôles de chaque acteurs impliqués ;
- Elaborer un calendrier de la formation.

De cette réunion préparatoire les résolutions suivantes ont été prises :

- Finaliser la traduction des documents en anglais ;
- Insister sur les cas et exercices pratiques ;
- Mettre l'accent sur l'importance du PCD comme outils de programmation des investissements dans la commune et de préparation des budgets-programmes ;
- Sensibiliser les Maires à mettre en place des mécanismes de suivi de la mise en œuvre des PCD et leur actualisation ;
- Expliquer les axes de renforcements des capacités des communes par le PNDP ;

- Présenter les termes de référence des agents communaux comme une opérationnalisation des organigrammes type des communes.

B504 : Formation des agents communaux (techn et fin) SUD OUEST

1- Formation des Receveurs aux Procédures de décaissement

ETAT D'AVANCEMENT : Du 20 au 25/01/2014 la CRC SW a tenu un atelier à Limbe. Ce dernier avait pour objectifs

- De former les nouveaux receveurs aux activités et procédures de décaissement du PNDP ;
- Donner l'état des décaissements relatifs aux activités du programme pour chaque commune ;
- Renforcer les capacités des agents financiers et trésoriers municipaux en comptabilité et opérations relatives aux microprojets ;
- Mettre à jour le système d'archivage des communes ;
- Vérifier la mise à jour du livre journal au 31/12/2013.

Pendant les travaux il a été question de mettre à jour avec chaque agent financier la comptabilité de la commune. Il est ressorti de ce travail que la majorité des paiements étaient faits à l'insu des agents financiers d'où ces derniers n'ont généralement pas en leur possession les pièces justificatives.

RECOMMANDATIONS : Après cet atelier les recommandations ci dessous ont été émises:

- Les agents rencontrant des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions devront les mettre par écrit ;
- Les agents financiers sont interpellés à faire des recherches personnelles afin d'améliorer leurs compétences ;
- Suggérer aux maires d'envoyer les agents pour renforcement de leurs capacités au CEFAM ;
- Inviter les agents des autres régions pour des échanges ;
- Le PNDP devra appliquer des sanctions aux trésoriers municipaux absents sans aucune raison valable lors des ateliers ;
- Les agents et les trésoriers municipaux devront à l'issu des ateliers produire des rapports et les classer dans les archives.

2-Formation des Cadres Communaux Financier à l'utilisation de Sim_Ba

ETAT D'AVANCEMENT : Du 27 octobre au 1^{er} novembre 2014, s'est tenue à l'Hotel Holiday Inn Ressort un atelier regroupant les acteurs communaux sur la maîtrise du logiciel Sim_Ba. Seize (16) communes ont pris part à cette activité. Cette formation à l'utilisation du logiciel a permis à la plus part des communes présentes d'introduire leur budget 2014 dans le système, les engagements sur une certaine période en termes de revenus et dépense, les mandats, etc.

RECOMMANDATIONS : Suivre la mise à jour de la base dans les différentes communes.

3- Formation des Cadres Communaux de Développement à la maîtrise de PRO_ADP

ETAT D'AVANCEMENT : Du 09 au 14 novembre 2014 s'est tenu à l'hôtel Holliday Inn Ressort un atelier de formation des ACD sur l'utilisation du Pro_ADP. Cette activité a rassemblé vingt quatre (24) Agents Communaux de Développement, 01 Chef de Division du Développement Local des services du Gouverneur, 05 Chefs Service du Développement Local (SDL) des Services des Préfets, vingt trois (23) Secrétaires Généraux, Six (06) Délégués Départementaux, Un (01) représentant du Délégué Régional, onze (11) représentants du PNDP et douze (12) journalistes.

Cet atelier a permis de :

Pour ce qui est de l'actualisation du PIP (CDMT et PIA) de :

- ✓ former les acteurs sur la méthodologie d'actualisation du PIP ;
- ✓ présenter les différents acteurs et leurs rôles (Communal, Départemental, Régional) ;
- ✓ élaborer un plan d'action pour l'actualisation des PIP pour les communes.

Pour ce qui est de l'utilisation du PROADP de :

- ✓ présenter le contexte de l'élaboration du Progiciel ;
- ✓ présenter et expliquer l'environnement de PROADP ;
- ✓ procéder à l'installation du Progiciel dans les ordinateurs des participants ;
- ✓ effectuer les travaux pratiques liés à l'utilisation du Progiciel ;
- ✓ élaborer un plan d'action de mise à jour de la base de données en rapport avec la situation de chaque commune.

DIFFICULTES : La principale difficulté rencontrée a été l'incompatibilité du programme avec la version anglaise des machines, et la difficulté à installer les machines sur Windows 8.

RECOMMANDATIONS : A la suite de cet atelier, une programmation a été faite pour mettre à jour la base de données. IL est question pour la CRC de suivre la mise en œuvre de cette mise à jour.

C306 : Missions de supervision Tombel

ETAT D'AVANCEMENT : La CRC SW durant le premier semestre s'est rendue à Tombel pour une mission de supervision. L'objectif était de prendre part à la session ordinaire de délibération du compte administratif de l'année 2012 et le draft de budget de 2014 afin d'y apporter certaines corrections relatives aux activités du programme. Durant la mission l'équipe constituée du CR et l'ACPTR a effectué une visite du site de l'école maternelle et a constaté beaucoup de dégradations. Notamment les murs de la salle de classe, les fosses, les vérandas qui se fissurent, les murs s'effritent. Dans les toilettes les boutons de la chasse sont en panne, il n'y a ni eau ni électricité. Durant la session ordinaire de délibération il est ressorti que le montant budgétisé pour la commune s'élève à 21 000 000 FCFA. La mairie devra intégrer dans son budget les études de faisabilité pour les

projets à venir, utiliser le PCD comme document de base de préparation du PIA et remettre une copie du PCD à chaque conseiller. Le CR a suggéré au Maire de déléguer un de ses assistants qui représentera la commune lors des réunions organisées par le PNDP. Il a été rappelé au Maire que les justificatifs des sessions de COMES étaient toujours attendus et une copie de la délibération de la session également.

C306 : Missions de supervision Alou

ETAT D'AVANCEMENT : L'équipe de la CRC s'est rendue à ALOU afin d'inspecter l'état des infrastructures du marché d'Esaweh. A l'issue de cette visite d'inspection, la mission a tenu une réunion portant sur les améliorations à faire sur l'ouvrage car le bois initialement rejeté a été réutilisé à certains endroits par le prestataire, la rigole n'a pas été construite selon les spécifications " V forme 60x20 " et le panneau de labellisation n'a pas été posé.

RECOMMANDATIONS : En recommandations ; la mission avait donné jusqu'au mercredi 29/01/2014 pour achever tous les travaux conformément aux recommandations faites et consignées dans le cahier de chantier.

C306 : Missions de supervision Wabane

ETAT D'AVANCEMENT : L'équipe de la CRC composée du s'est rendue plusieurs fois à Wabane. Ces missions avaient pour objectif d'évaluer l'avancement des travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe et un bloc latrine à trois compartiments dans les villages de Magha, Malengha Bechati et wabane, examiner la qualité de ces derniers, identifier les difficultés rencontrées par les entreprises les contrôleurs et les ingénieurs de suivi, prendre part aux réunions de chantier et lever les obstacles à l'avancement des travaux.

- A l'école publique de Malingha Bechati les travaux sont réceptionnés.
- A Wabane, les travaux sont effectués à plus de 50%. Il a été constaté l'absence de la plaque de signalisation de chantier, du contrôleur et du cahier de chantier.
- A Magha les travaux sont réceptionnés.

RECOMMANDATIONS : Les missions dans les trois sites a fait les recommandations suivantes :

- Suivre la période de garanti à Bechati
- Remobiliser l'équipe pour l'avancement des travaux ;
- Le contrôleur devra systématiquement procéder à la réception des matériaux et de chaque phase des travaux.

C306 : Missions de supervision CRC SUD OUEST

ETAT D'AVANCEMENT : Le RRSE a pris part à l'atelier national des suivis évaluation sur la mise en œuvre de la stratégie de clôture des comptes joints sur financement IDA. L'objectif de l'atelier était de finaliser la mise en œuvre des fonds IDA dans les régions commune par commune et préparer la clôture des comptes joints des communes. Durant cet atelier les RRSE ont passé en revue les points tels que la mise à jour de la base unique des microprojets, l'utilisation du logiciel PRO_ADG, la fonction alerte du RRSE.

DIFFICULTES : Les difficultés rencontrées lors de cette mission étaient d'ordre mécanique. Notamment la crevaison de deux pneus.

C306 : Missions de supervision Mundemba

ETAT D'AVANCEMENT : La CRC SW a effectué des missions de supervision dans la commune de Mundemba avec comme objectif d'évaluer l'avancement des travaux et examiner la qualité de ces derniers sur la base du devis quantitatif et des spécifications techniques recommandées.

Pour ce qui est de la construction d'un bloc de deux salles de classe et d'un bloc latrines à trois compartiments à l'école publique de Ndiang Estate, les missions se sont rendues sur le site et ont constaté que les travaux sont avancés à 80%, l'entrepreneur s'est vu servir une mise en demeure de 21 jours. .

A Fabe la dernière mission a observé que le projet est techniquement réceptionnable. L'entreprise s'est vu servir une mise en demeure, elle a adressé à l'autorité contractante une lettre de demande de réception provisoire.

RECOMMANDATIONS :

NDIAN ESTATE

- L'entreprise doit finaliser les travaux avant l'expiration de la mise en demeure ;

FABE

- L'entreprise doit finaliser les travaux avant l'expiration de la mise en demeure ;

C306 : Missions de supervision Isangele

ETAT D'AVANCEMENT : La CRC SW a effectué plusieurs missions de supervision dans la commune de Isangele avec comme objectif d'évaluer l'avancement des travaux et examiner la qualité de ces derniers sur la base du devis quantitatif et des spécifications techniques recommandées. Les équipes composées de l'agent de développement, de la mission et du contrôleur se sont rendues sur le site de la construction du logement d'astreinte pour les enseignants à Isangele. Les travaux sont à ce jour réceptionnés. A Idibayanga, les travaux sont avancés à plus de 80% et Massaka les travaux sont situés à plus de 80%. Tous ces prestataires ont reçu des mises en demeure du 21 jours à partir de la date de décharge.

Pour ce qui est des microprojets de construction d'un dalot sur la rivière Amoto, les travaux sont estimés à 70%.

Pour ce qui est de la fourniture d'équipement des formations sanitaires et de la construction d'un bloc latrine à trois compartiments à l'école primaire et au lycée d'Isangele les travaux n'ont pas démarré pour le premier et sont réceptionnés pour le second.

RECOMMANDATIONS : Suivre la période de mise en demeure dans toutes ces communes.

C306 : Missions de supervision Kombo Abedimo

ETAT D'AVANCEMENT : La CRC SW a effectué des missions de supervision dans la commune de Kombo Abedimo avec comme objectif d'évaluer l'avancement des travaux et examiner la qualité de ces derniers sur la

base du devis quantitatif et des spécifications techniques recommandées. Le niveau d'avancement des travaux se situe à 25% avec beaucoup de malfaçons dans l'exécution des travaux.

Le prestataire s'est vu servir une mise en demeure de 21 jours.

DIFFICULTES : Mauvais état des routes.

RECOMMANDATIONS : Les recommandations suivantes ont été faites.

- Traiter le bois avant utilisation,
- Utiliser l'eau et la sable de bonne qualité dépourvus de déchets et de sel,
- Utiliser les tôles BAC 6/10ème et tenir les réunions de chantier.

C306 : Missions de supervision Nguti

ETAT D'AVANCEMENT : Pendant le premier semestre de l'année 2014, la CRC SW a effectué quatre missions de supervision dans la commune de Nguti. Ces missions avaient pour objectifs d'évaluer l'avancement des travaux, examiner la qualité de ces derniers sur la base du devis quantitatif et des spécifications techniques recommandées identifier les difficultés rencontrées par les entreprises et prendre part aux réunions de chantier et lever les obstacles à l'avancement des travaux. Les missions ont effectué une descente sur le site de construction d'un hangar et d'un bloc latrine à trois compartiments au marché de Manyemen. Les travaux sont à ce jour réceptionnés. L'équipe s'étant rendue ensuite sur le site de construction de l'abattoir et d'un bloc latrine à trois compartiments a constaté que l'entreprise a achevé les travaux à 95% ; il est entrain d'achever la construction de l'air d'abattage ; les latrines sont achevées. Le prestataire a reçu également une mise en demeure de 21 jours.

RECOMMANDATIONS : Le respect des délais de la mise en demeure.

C306 : Missions de supervision Mamfé

ETAT D'AVANCEMENT : Pendant le premier semestre de l'année 2014, la CRC SW a effectué cinq missions de supervision dans la commune de Mamfe. Ces missions avaient pour objectifs d'évaluer l'avancement des travaux, examiner la qualité de ces derniers sur la base du devis quantitatif et des spécifications techniques recommandées identifier les difficultés rencontrées par les entreprises et prendre part aux réunions de chantier et lever les obstacles à l'avancement des travaux. L'équipe composée du DDMINTP Manyu, l'agent de développement, le contrôleur et la mission a effectué une descente sur le site du foyer communautaire d'Eyanchang et a constaté que les travaux étaient quasiment achevés ainsi que la peinture sur le bâtiment. Cependant les toilettes externes demandées pour pallier à l'absence d'eau ne peuvent être réalisée du fait des remontées des eaux sur le site.

Au hangar du marché de Bachountai les travaux sont achevés.

Sur le site d'Egbekaw les travaux étaient achevés à 90%.

Pour ce qui est du microprojet de réhabilitation du réseau d'AEP d'Eshobi l'équipe composée du DDMINEE, Manyu, de l'agent de développement, du contrôleur et l'équipe de mission rendue sur le terrain a validé les emplacements retenus pour la prise d'eau, le réservoir et les quatre bornes fontaines. Les travaux sont achevés.

Toutes les entreprises dont les projets sont en cours ont reçus des mises en demeure de 21 jours pour achever les travaux.

RECOMMANDATIONS : La dernière mission a recommandé que le Comité de Gestion soit mis en place à Eshobi, suivre également la période de mise en demeure.

C306 : Missions de supervision Bangem

ETAT D'AVANCEMENT : Durant le premier trimestre la CRC SW a effectué quatre missions de supervision dans la commune de Bangem. Les objectifs de ces missions étaient d'évaluer l'avancement des travaux par rapport aux délais écoulés, examiner la qualité des travaux réalisés et identifier les difficultés rencontrées par l'entreprise. Les équipes de la mission ont fait les observations suivantes :

- Absence de l'entreprise sur le chantier
- Les ouvrages d'art ont été réalisés, mais certains sont défectueux
- Aucun rechargement n'a été fait par l'entreprise et les pluies ont recommencé
- La construction du dalot a crée un important amas de débris autour de l'ouvrage et présente un risque social important du fait de la saison des pluies. L'entreprise a reçu une mise en demeure de 21 jours pour achever les travaux.

RECOMMANDATIONS : Suivre la période de mise en demeure.

C306 : Missions de supervision CNC

ETAT D'AVANCEMENT : Durant le premier semestre la CPTR a effectué du 27/01 au 01/02/2014 et du 26 au 28/02/2014 deux missions à Yaoundé dans le but de présenter et d'obtenir le paiement des dépenses effectuées sur la période couverte par les DRF ETAT C2D N°005/2013, N°005/2013 et N° 007/2014. Il était également question de compléter les le classement des pièces comptables du quatrième trimestre 2013. A la fin des travaux les DRF N°005/2013 et la DRF 007/2014 ont été validées à 100% et la DRF 006/2013 d'un montant de 15 751 756 FCFA a été validé à hauteur de 15 641 756 FCFA. Les 110 000 FCFA de différence constituaient un montant intégré par erreur. Au courant de cette mission il avait aussi été question de superviser les activités d'obtention des pro-forma liées à la réparation du véhicule NISSAN PATROL dont les travaux de réparation ont été réceptionnés en juin 2014.

DIFFICULTES : La mission se déplaçant avec le véhicule NISSAN PATROL, le véhicule a connu sur le chemin une double crevaillon.

Durant le premier semestre de l'année en cours le CCI s'est rendue à Yaoundé dans le but de déposer les conventions de financement signées avec 24 communes, de suivre le dossier de demande de non objection déposé

à la CNC pour le recrutement d'un agent financier dans la commune de Dikome Balue et récupérer les dossiers de passation des marchés remis à l'auditeur interne du PNDP.

Au terme de cette mission les conventions ont été déposées mais il a été impossible de rentrer en possession non seulement du dossier de demande de non objection mais aussi de ceux remis à l'auditeur interne du PNDP.

Durant la période du 06 au 09/03/2014 les femmes constituant le personnel de la CRC SW se sont rendues à Yaoundé afin d'assurer la participation de toutes les femmes du PNDP à la célébration de la 29ème édition de la journée internationale de la femme. Celle-ci a été marquée par des activités sportives, des activités à caractère social d'une table ronde et bien d'autres activités festives.

DIFFICULTES : La principale difficulté fût l'absence d'un véhicule de service rendant ainsi difficile le déplacement de l'équipe de mission.

RECOMMANDATIONS : Suite à cette difficulté, l'équipe de mission suggère que des contacts soient pris avec des structures de location de véhicule et des contrats établis afin de parer à ce genre de difficulté.

C306 : Missions de supervision Bamusso

ETAT D'AVANCEMENT : Au courant du premier semestre de l'année en cours, la CRC SW a effectué une mission de supervision dans la commune de Bamusso. L'objectif de cette dernière était d'apprécier la qualité des réalisations durant la période de garantie, évaluer et quantifier les dégradations et les malfaçons inhérentes à ces défauts de mise en œuvre, préparer le procès verbal d'évaluation technique ou procéder à la réception définitive du microprojet. Durant la visite du microprojet de construction d'un bloc maternel, la mission a observé que

- La toiture suintait dans la salle de classe ;
- La serrure de la salle de bain des enfants était bloquée du fait de la corrosion ;
- Le lave main des enfants était partiellement décroché du mur et le siphon était endommagé.

S'étant ensuite rendu sur le site des latrines à six compartiments, la mission a observé que les corrections relatives à la dernière mission avaient été effectuées et qu'aucunes dégradations n'étaient survenues depuis lors. A cet effet la commission a procédé à la réception définitive du microprojet.

RECOMMANDATIONS : La mission a recommandé que toutes les malfaçons observées sur le bloc maternel soient corrigées avant la réception définitive.

C306 : Missions de supervision Idenau

ETAT D'AVANCEMENT : La CRC a effectué une mission diagnostique de la gestion de l'alimentation en eau potable à Bakingili dans la commune d'Idenau du 10 au 11/03/2014. Les objectifs de cette mission étaient d'évaluer les équipements et vérifier la fonctionnalité du comité de gestion. La mission accompagnée du Maire et de son adjoint s'est rendue sur le terrain et a pris note de ce que le comité de gestion qui avait été formé par le contrôleur est bel et bien en place et a un fonctionnement autonome géré par le village. La mairie s'occupant uniquement des factures liées à l'alimentation électrique.

C306 : Missions de supervision Muyuka

ETAT D'AVANCEMENT : Du 04 au 05/03/2014 la CRC SW a effectué une mission de supervision dans la commune de Muyuka. Cette mission avait pour objectifs d'apprécier la qualité des réalisations durant la période de garantie, évaluer et quantifier les dégradations et les malfaçons inhérentes à des défauts de mise en œuvre, préparer le procès-verbal d'évaluation technique ou procéder à la réception définitive du projet. Durant la visite du centre la mission a observé que la peinture appliquée sur les façades s'arrachait à certains points (problème d'enduit), le contre plaqué du plafond était dégradé dans les salles OPD room, Female ward et Maternité à cause des eaux de pluie, la toiture était défectueuse en certains points et cinq lames NACO étaient défectueuses dans certaines salles (défaut de dimension).

DIFFICULTES : La difficulté rencontrée était liée à l'état du véhicule qui avait deux pannes majeures.

RECOMMANDATIONS : La mission a ainsi recommandé que la peinture réappliquée aux points de mauvaise adhérence, remplacer le plafond dégradé dans les salles concernées, assurer l'étanchéité de la toiture et remplacer les cinq lames NACO défectueuses par des lames de dimensions adéquates.

C306 : Missions de supervision Akwaya

ETAT D'AVANCEMENT : Au courant du premier semestre de l'année en cours, la CRC SW s'est rendue à Akwaya dans le but de suivre le déploiement des offres de la commune. Des 06 soumissionnaires trois ont déposé leurs offres. Il s'agissait de :

- PREMIER MEDICAL SARL, qui a transmis à la commission une correspondance relative à l'inexistence de certains équipement sur le marché. De manière globale les spécifications de forme n'ont pas été respectées. L'offre financière est de 17 809 988 FCFA et le délai d'exécution 02 mois.
- FOSSUNG AND SONS ENTERPRISE, son offre financière est de 16 560 000 pour un délai d'exécution de 02 mois
- BIOPHACAM SARL : l'offre a été rejetée à cause de la non-conformité des aux spécifications techniques.

RECOMMANDATIONS : La mission a recommandé que les rapports d'analyse soient transmis au PNDP avec la demande de non objection.

C306 : Missions de supervision Ekondo Titi

ETAT D'AVANCEMENT : Au courant du premier semestre de l'année en cours, la CRC SW a effectué plusieurs missions de supervision dans la commune d'EKONDO TITI. Le but de cette dernière était d'évaluer l'avancement des travaux par rapport aux délais écoulés et examiner la qualité des travaux réalisés. A ce jour le forage est achevé et le prestataire a adressé une demande de réception provisoire.

RECOMMANDATIONS : Réceptionner les travaux, suivre la mise en œuvre du Comité de gestion et suivre la période de garantie.

C306 : Missions de supervision Dikome Balue

ETAT D'AVANCEMENT : Au courant du premier semestre de l'année en cours, la CRC SW a effectué une mission de supervision dans la commune de Dikome Balue. Le but de cette dernière était de prendre part à l'ouverture des offres pour la construction d'un hangar à quatre boutiques, des toilettes modernes et d'un robinet au marché Difenda. Deux offres ont été reçues dont celles de JAMAT DISTRIBUTION et MOTHER CARE ENTERPRISE

C306 : Missions de supervision Konye

ETAT D'AVANCEMENT : Au courant du premier trimestre de l'année en cours, la CRC SW a effectué une mission de supervision dans la commune de Konye. Le but de cette dernière était le suivi du microprojet d'AEP de Konye à travers le fonctionnement du COGES et les problèmes de fonctionnement normal du réseau. La mission a relevé les points suivants :

- Problème de maintenance des installations hydrauliques ;
- L'eau coule dans trois des cinq villages (Dikomi n'a pas d'eau tandis que Kokaka a de l'eau par moment) ceci serait dû à la faiblesse des installations qui cèdent sous la pression de l'eau ;
- La lettre du Maire adressée à l'entreprise CHARIOT n'a connu aucune suite ;
- L'entreprise en charge de la maintenance de la route provoque de nombreuses dégradations sur le réseau.

RECOMMANDATIONS :

- La mairie devrait prendre la responsabilité de la gestion de ce projet ou procéder à la réorganisation du COGES
- L'entreprise devrait procéder à la réparation des dégradations du réseau ;
- Réorganiser le COGES afin que l'entretien du réseau soit effectif ;
- En proposition pour l'entretien du réseau, instituer le paiement de la somme de 1000 FCFA par ménage et par an. L'autorité traditionnelle devra veiller à l'application de cette mesure.

C306 : Missions de supervision SUD OUEST

ETAT D'AVANCEMENT : Du 03 au 08/02/2014 la CPTR a pris part à Douala à la formation en gestion des projets PM BOK. L'objectif était de participer à la formation et d'acquérir de nouveaux outils, de nouvelles techniques et méthodes.

DIFFICULTES : Les difficultés rencontrées ont d'abord été d'ordre organisationnelle et par la suite logistique.

RECOMMANDATIONS : La mission a fait les recommandations qui suivent :

- Identifier les parties prenantes ;
- Elaborer l'échéancier sur une période de 03 mois environ ;
- Planifier le management des ressources humaines et des parties prenantes ;
- Clore les approvisionnements.

C607 : Atel tech divers (relecture doc, mise à niv etc.) SUD OUEST

ETAT D'AVANCEMENT : Durant le premier semestre le CCI a pris part à l'atelier de finalisation des plans de passation des marchés 2014 de la Cellule Nationale de Coordination et des Cellules Régionales de Coordination. Cet atelier avait pour objectifs :

- Valider le plan de passation des marchés de la région ;
- Valider les listes des microprojets et des plans de passation des marchés des communes de chaque région ;
- Avoir la visibilité sur le nombre de microprojets réceptionnés en 2013 dans chaque région ;
- Consolider tous les PPM y compris celui de la CNC ;
- Finaliser le rapport annuel des marchés exécutés en 2013 ;
- Examiner et valider le processus de sélection notamment des OALs, des agents communaux et autres.

Les points d'attention relatifs à la CRC SW abordés dans cet atelier concernaient l'évaluation des contrats cadre, le paiement des consultants individuels, la fourniture des pneus et le plan de passation 2013.

RECOMMANDATIONS : Les points d'attention suscités ont donné lieu aux recommandations suivantes.

- Le renouvellement d'un contrat cadre suite à une évaluation se fait par avenant sur une durée maximale de deux ans ;
- Les factures de paiement des consultants individuels doivent respecter les tranches de paiement indiquées dans le contrat
- Mettre en concurrence les fournisseurs spécialisés tels que Michelin, Cami Toyota...
- Insérer dans le PPM 2013 les marchés de la CRC et ceux des communes.

C607 : Atel tech divers (relecture doc, mise à niv etc.) CRC SUD OUEST

ETAT D'AVANCEMENT : Du 05 au 07/02/2014 la CRC SW a tenu à Limbe l'atelier de préparation du plan de passation des marchés 2014 et de préparation de la clôture des comptes joints des communes. L'objectif général de cet atelier était d'élaborer avec les communes le plan régional de passation des marchés communaux et communiquer sur la clôture des allocations sur financement IDA. Le dit atelier s'est déroulé en deux phases : la première en interne et la seconde avec les Maires. Durant la phase interne, il a été présenté le tableau consolidé des allocations IDA par communes, prenant en compte les engagements et les reliquats après déductions, le plan de passation des marchés de la cellule régionale de coordination sur la base du budget corrigé et le plan régional de passation des marchés consolidés. Durant celle avec les maires la CRC est revenue sur l'apurement de tous les engagements financiers avant le 30/03/2014 et la nécessité pour les communes de prendre en charge les études de

faisabilité pour les microprojets retenus et les soumettre au PNDP. La CRC a insisté sur le choix des microprojets qui devront rentrer dans le financement C2D agricole afin de booster l'économie locale.

RECOMMANDATIONS : Chaque commune devra préparer sa contrepartie pour la réalisation de ces microprojets (10 à 15%).

5.1. Indicateurs intermédiaires

Tableau 1 : Indicateurs intermédiaires et d'impact du PNDP

5.2. Tableau de suivi des allocations

5.3. Situation détaillée d'élaboration des PCD

5.4. Tableau détaillé des microprojets PNDP-2