

République du Cameroun

Paix – Travail – Patrie

**Ministère de l'Economie, de la
Planification et de
l'Amenagement du Territoire**

Secrétariat Général

**Programme National de
Développement Participatif**



Republic of Cameroon

Peace – Work – Fatherland

**Ministry of Economy,
Planning and Regional
Development**

General Secretary

**National Community Driven
Development Program**

RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITES

- Année 2015 -

SOMMAIRE

SIGLES ET ABREVIATIONS	4
RÉSUMÉ EXECUTIF	5
INTRODUCTION.....	8
CHAPITRE 1 : RÉALISATION DE LA COMPOSANTE 1	10
1.1 RAPPEL DES PREVISIONS POUR L'ANNEE 2015.....	10
1.2 ACTIVITES DE LA PREMIERE TRANCHE DE L'ALLOCATION	10
1.3 ACTIVITES DES AUTRES TRANCHES DE L'ALLOCATION	14
1.3.1 MISE EN ŒUVRE DES MICROPROJETS	14
1.3.2 MISE EN ŒUVRE DES OPERATIONS SPECIFIQUES	18
CHAPITRE 2 : RÉALISATIONS DES COMPOSANTE 2 ET 3.....	23
2.1 COMPOSANTE 2 : APPUI AUX COMMUNES DANS LE CADRE DE LA DECENTRALISATION	23
2.2 COMPOSANTE 3 : COORDINATION, GESTION, SUIVI-EVALUATION, COMMUNICATION....	25
2.2.1 COORDINATION	25
2.2.2 GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	26
2.2.3 SUIVI ET EVALUATION	28
A. SUIVI DES MARCHES ET DES CONTRATS.....	28
B. SUIVI-EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES	29
2.2.4 COMMUNICATION	32
2.2.5 ASPECTS SOCIO-ENVIRONNEMENTAUX.....	32
CHAPITRE 3: PROBLEMES RENCONTRES, SOLUTIONS ENVISAGEES ET PERSPECTIVES POUR LE PROCHAIN TRIMESTRE.....	34
3.1 PROBLEMES RENCONTRES ET SOLUTIONS ENVISAGEES	34
3.2 PERSPECTIVES POUR L'ANNEE 2016	35
3.1.1 PNDP	35
3.1.2 OPERATIONS SPECIFIQUES.....	36
ANNEXES	37
Annexe 1 : Situation détaillée des Microprojets	37

Annexe 2: Situation détaillée des études de faisabilité	79
Annexe 3: Situation détaillée de la planification locale	88
Annexe 4 : Situation des agents communaux recrutés dans le cadre du PNDP dans la commune.....	99

LISTES DES TABLEAUX ET FIGURES

Tableaux

Tableau 1: Situation du processus d'élaboration/actualisation des PCD.....	11
Tableau 2: Situation des études de faisabilité	12
Tableau 3 : Répartition des agents communaux selon la fonction et la région.....	13
Tableau 4: Agents communaux contractualisés par le MINATD selon la région	14
Tableau 5: Etat de mise en œuvre des microprojets de la phase 2 et leurs montants	15
Tableau 6: Microprojets de la phase 2 selon la région et l'état de mise en œuvre.....	15
Tableau 7: Répartition des microprojets financés au 31 décembre 2015 selon le secteur	16
Tableau 8: Répartition des microprojets phase 2 par bailleur	17
Tableau 9 : Répartition des microprojets phase 2 par bailleur et par secteur.....	17
Tableau 10: Communes ou Groupements de communes sélectionnés, OAL d'accompagnement et Idée de projet REDD+	19
Tableau 11: Idées de projets identifiés dans le cadre du volet HIMO, Coût de réalisation, Coût estimatif des activités HIMO et Nombre d'emplois générés par commune	21
Tableau 12: Communes sélectionnées dans le cadre de la mise en œuvre de l'opération radios communautaires et radios à réhabiliter selon la région	22
Tableau 13 : Nombre de balances produites au 30 juin 2015 avec le logiciel Sim_Ba	23
Tableau 14: Ateliers et formations tenus au cours de l'année 2015.....	24
Tableau 15: Effectif du personnel du Programme au 30 septembre 2015	26
Tableau 16: Budget de l'année 2015 par source de financement et par composante.....	27
Tableau 17: Types de marchés passés au de l'année 2015.....	28
Tableau 18: Synthèse des missions de supervision	31

Figures

Figure 1 : Etat de mise en œuvre des Microprojets de la phase 2 au 31 décembre 2015	15
Figure 2 : Répartition des microprojets selon la région et l'état d'avancement.....	16
Figure 3: Niveau d'engagement (%) de l'allocation du PNDP au cofinancement des microprojets au 31 décembre 2015 par région.....	27

SIGLES ET ABREVIATIONS

AER	Agence d'Electrification Rurale
AFD	Agence Française de Développement
ARMP	Agence de Régulation des Marchés Publics
CAA	Caisse Autonome d'Amortissement
CCS/PPTE	Comité Consultatif et de Suivi de la gestion des ressources PPTE
CEFAM	Centre de Formation de l'Administration Municipale
CNOP	Comité National d'Orientation et de Pilotage
CNC	Cellule Nationale de Coordination
COMES	Conseil Municipal Elargi aux Sectoriels
CRC	Cellule Régionale de Coordination
CTD	Collectivité Territoriale Décentralisée
DAO	Dossier d'Appel d'Offre
DSCE	Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi
ECAM	Enquête Camerounaise Auprès des Ménages
ENIET	Ecole Normale des Instituteurs de l'Enseignement Technique
FEICOM	Fonds spécial d'Equipeement et d'Intervention intercommunale
FEM	Fonds pour l'Environnement Mondial
GEF	Global Environment Facility
GIZ	Coopération Technique Allemande
IDA	International Development Association
MINADER	Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural
MINATD	Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation
MINEDUB	Ministère de l'Education de Base
MINEPDED	Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable
MINFI	Ministère de l'Economie et des Finances
MINEPIA	Ministère de l'Elevage des Pêches et des Industries Animales
MINESEC	Ministère des Enseignements Secondaires
MINFOF	Ministère des Forêts et de la Faune
MINEE	Ministère de l'Energie et de l'Eau
MINPAT	Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire
MINSANTE	Ministère de la Santé Publique
MINTP	Ministère des Travaux Publics
MINT	Ministère des Transports
OAL	Organismes d'Appui Local
ONG	Organisation Non Gouvernementale
PADDL	Programme d'Appui à la Décentralisation et au Développement Local
PCD	Plan Communal de Développement
PGDT	Projet de Gestion Durable des Terres
PNDP	Programme National de Développement Participatif
PDPP	Plan de Développement des Peuples Pygmées
PPTE	Pays Pauvres Très Endettés
PTBA	Plan de Travail et Budget Annuel
REDD+	Réduction des Emissions de gaz à effet de serres Dues à la Dégradation et à la Déforestation

RÉSUMÉ EXECUTIF

L'année 2015 marque une transition entre la 2^{ème} et la 3^{ème} phase du Programme sous financement IDA et la poursuite des activités de la 2^{ème} phase avec les ressources du C2D de 2^{ème} génération. Au cours de cette année, le Plan de Travail et Budget du Programme a prévu en plus des activités classiques, la mise en œuvre des activités liées au volet agricole, au PDPP et à des opérations spécifiques telles que le REDD+, les radios communautaires et le volet HIMO en appui au PRODAT.

S'agissant des activités classiques portant sur la planification locale, l'année 2015 a prévu l'achèvement du processus d'actualisation des Plans Communaux de Développement (PCD) des 88 communes issues du PNDP-I. Pour ce qui est du financement des microprojets, il a été prévu la réalisation de 779 nouveaux microprojets agricoles et le suivi de l'exécution de ceux démarrés les années précédentes.

Concernant les opérations spécifiques, il a été prévu de conduire à terme le processus de mise en place des radios communautaires et d'appui des radios existantes, de financer des projets HIMO avec une incidence sur l'insertion de plus de 3000 jeunes et de démarrer des projets REDD+ dans chacune des 5 zones agroécologiques du pays.

D'autres actions à mettre en œuvre au cours de l'année 2015 concernaient la redynamisation des comités de gestion des microprojets réalisés, la communication sur le Programme avec une attention particulière sur la promotion et la diffusion de l'approche ainsi que des acquis du Programme, la préparation de la troisième phase du Programme sur fonds IDA.

Au moment où s'achève l'année 2015, le bilan des activités réalisées se présente comme suit :

Sous la composante 1 dédiée à l'appui au développement local à travers les allocations, le Programme a poursuivi l'accompagnement des communes dans le processus d'actualisation ou d'élaboration de leurs PCD. En 2015, ce processus a conduit à la validation par les Préfets de tous les PCD élaborés tandis que seuls 74 PCD actualisés ont été validés. La mise en œuvre des PCD s'est traduit par le suivi de l'exécution des microprojets démarrés les périodes précédentes, l'identification de nouveaux microprojets et la réalisation des études de faisabilité y relatives. Au cours de l'année 2015, le PNDP a ainsi financé 555 nouveaux microprojets pour un montant de l'ordre de 8,2 milliards de FCFA.

De manière cumulée, le portefeuille du PNDP en 2015 compte 3 240 microprojets sous allocation du PNDP II. De ces microprojets, 2 521 sont achevés et fonctionnels, 425 sont en cours d'exécution et 294 en cours de passation des marchés. Avec ces réalisations financées par le Programme dans des secteurs aussi variés que l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement, le Programme a consolidé sa contribution à l'atteinte des objectifs du DSCE.

Les efforts entrepris par le Programme en vue de renforcer les capacités d'intervention des communes se sont poursuivis à travers le recrutement de 597 agents communaux en fin 2015, 59

postes d'agents communaux restant vacants sur les 656 postes disponibles dans les 328 communes couvertes par le Programme. Il apparaît important de pourvoir à ces vacances de poste compte tenu de la contribution majeure du personnel déjà recruté à l'amélioration des recettes, du taux d'exécution budgétaire, de l'archivage, du suivi de la mise en œuvre des PCD, du suivi et de la redynamisation des comités de gestion des microprojets et de la collecte des données sur les infrastructures socio-économiques.

Sous la composante 2 consacrée à l'appui aux communes dans le cadre de la décentralisation, l'opération d'installation et de formation des utilisateurs au logiciel de gestion comptable « Sim_ba » a été évaluée. En fin d'année 2015, le renforcement des capacités des 328 communes à l'utilisation du logiciel s'est poursuivi. De même, dans le cadre de l'amélioration de la planification et de la programmation des actions de développement au niveau communal, il a été conçu le logiciel PROADP. Ce logiciel a donné lieu à l'organisation de nombreux ateliers par les cellules régionales du Programme en vue de la mise à jour des données et de l'imprégnation des responsables du MINEPAT. De même, dans le cadre de la collaboration avec le CEFAM, le Programme a appuyé les communes dans le renforcement des capacités de leur personnel par cette institution.

Au titre de la composante 3 portant sur la coordination, la gestion, le suivi-évaluation et la communication, les activités ont concerné le suivi des interventions sur le terrain, la coordination des activités et le suivi des opérations spécifiques.

Concernant la coordination des activités, des réunions hebdomadaires ont été régulièrement tenues au sein des Unités de gestion du Programme. Une matrice de suivi des activités permet de faire le point sur leur niveau d'avancement et de discuter des dossiers stratégiques du Programme.

En ce qui concerne le suivi-évaluation, en plus du suivi des activités de la phase II, il a été question de suivre la préparation de la mise en vigueur du PNDP III. A cet effet, il s'est agi de contribuer aux étapes de négociation, d'élaboration des documents techniques du PNDP III (manuels d'exécution, de suivi-évaluation, des procédures administratives et financières ainsi que les plans de couverture et d'allocations aux communes), d'évaluation des conditionnalités de la mise en vigueur du PNDP III. De plus, le suivi-évaluation a suivi la mise en œuvre de l'ERP en cours de développement ainsi que l'amélioration du logiciel PROADP par le consultant.

Pour ce qui est de la communication, elle a consisté en des insertions dans des magazines et publications diverses (Le journal de la Journée de l'Entreprenariat Chrétien, le Guide de l'économie camerounaise, le journal de la décentralisation: "Décentralisation Info", etc.), la production et la distribution des "Echos du PNDP" portant sur des dossiers tels que le Salon des Communes de l'Ouest (SACO) et le déploiement du logiciel SIM_BA, la production des émissions télé, et enfin le démarrage des activités d'élaboration d'un plan de classement et d'archivage au PNDP.

Par ailleurs, l'opération « Radios communautaires » s'est poursuivie à travers des activités de plaidoyer et des descentes sur le terrain en vue de créer 12 radios rurales et de renforcer 13

radios existantes. Les équipements font l'objet d'un DAO validé par l'AFD. L'accompagnement de cette opération par RFI et BBC a été réactivé après un temps d'hibernation.

Concernant l'opération REDD+, les dix communes ou groupes de communes présélectionnés ont été accompagnés dans le processus d'élaboration de leurs Notes d'Idées de Projets par les Organismes d'Appui Local (OAL) retenus à cet effet. Les 10 NIP ont été finalisées et validées par le Comité de Pilotage du processus REDD+ au Cameroun.

S'agissant du PDPP, les activités se sont poursuivies sur le terrain, notamment dans les communes sous financement C2D et ont permis de poursuivre les appuis dans les domaines de citoyenneté, la santé, l'éducation et l'agriculture. Un plaidoyer pour l'insertion sociale des pygmées a abouti au recrutement d'un aide soignant pygmée dans la fonction publique et 4 nouveaux enfants pygmées ont été identifiés pour des formations professionnelles dans les écoles de l'enseignement et de la santé.

Dans le cadre de l'opération HIMO, il a été enregistré le recrutement d'un Expert HIMO, la réalisation de 09 études de faisabilité sur les 11 attendus, la sélection des entreprises devant réaliser six projets pilotes, la sélection de l'ONG pour assurer l'ingénierie sociale autour des projets, la participation au 16ème séminaire régional sur HIMO et l'organisation d'une mission de supervision de l'AFD en fin du troisième trimestre 2015.

Dans le domaine de la gestion, les termes de référence de l'Audit Financier ont reçu la non objection de l'AFD et les activités du consultant démarreront le trimestre suivant. En matière d'exécution budgétaire, l'exploitation des rapports en provenance des régions révèle un niveau d'engagement de 97,6% en ce qui concerne l'allocation du PNDP pour l'année 2015 destinée à cofinancer les microprojets dans les régions.

L'année 2015 s'est achevée par l'organisation d'un atelier national d'élaboration du Plan de Travail et du Budget Annuel (PTBA) qui fixe le cap pour la mise en œuvre du programme au cours de l'année 2016. Il s'agira pour le Programme de poursuivre la mise en œuvre des trois opérations spécifiques sous financement C2D (REDD+, HIMO, Radios communautaires) à travers le financement des activités restantes. Dans le cadre de la mise en place du projet d'appui du PNDP III sous financement IDA, il est question pour le Programme de :

- poursuivre la mise en œuvre des conditionnalités de mise en vigueur du Crédit du PNDP III,
- préparer l'atelier de lancement du PNDP III,
- financer les microprojets matures du plan d'urgence en faveur de quatre (04) Régions
- finaliser les documents techniques du PNDP III.

INTRODUCTION

Le Programme National de Développement Participatif (PNDP) est un Programme multi-bailleurs conçu sur trois phases de quatre (04) années chacune. Ayant clôturé la première phase en décembre 2009, le Programme a entamé sa deuxième phase en janvier 2010 sous le financement de deux bailleurs de fonds multilatéraux: d'une part, la Banque mondiale à travers le financement IDA qui s'est achevé en novembre 2013 et d'autre part, l'AFD grâce au financement C2D qui se poursuit jusqu'à la fin du premier trimestre 2017. Outre leurs financements, le Programme est financé par le Gouvernement camerounais à travers le BIP et la contribution des bénéficiaires au financement de leurs microprojets. Sa mise en œuvre au cours de l'année 2015 s'arrime à son objectif de développement, à la nature de chacune de ses trois composantes et au plan de couverture établi en début de deuxième phase.

1. Objectif du Programme

L'Objectif de Développement du PNDP pour la deuxième phase demeure le même que celui de la première. Il s'agit d'améliorer l'accès aux services sociaux de base (santé, éducation, eau et assainissement) dans les communes cibles et d'étendre l'appui au processus de décentralisation en cours dans les nouvelles régions. Cet objectif de développement s'inscrit en droite ligne avec les politiques définies par le Gouvernement, faisant du PNDP un cadre opérationnel à la fois du DSCE et de la politique de décentralisation.

(i) Pour ce qui est du DSCE qui comprend sept axes prioritaires, le PNDP contribue en particulier : **(a)** à la diversification et à la croissance économique en milieu rural; **(b)** au développement des infrastructures socioéconomiques de base d'une manière durable et respectueuse de l'environnement; **(c)** au renforcement des capacités des ressources humaines, ainsi que du secteur social, et à la promotion de l'intégration des groupes vulnérables dans l'économie;

(ii) En ce qui concerne la politique de décentralisation, le PNDP réalise des activités d'appui à la décentralisation et à la mise en place du cadre institutionnel et administratif tel que prescrit dans la constitution du 18 janvier 1996 et les lois de 2004. Le but est de favoriser le transfert des compétences et des ressources aux CTD, la promotion du développement, de la démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local.

2. Composantes

Au lieu de quatre (04) composantes comme à la première phase, trois (03) composantes ont été retenues dans le cadre de la deuxième phase du PNDP. Il s'agit de : (1) *l'appui financier au développement local* qui est un fonds mis à la disposition des communes sous forme d'une allocation budgétaire prévue pour supporter les actions liées aux PCD et activités connexes d'une part, et pour cofinancer des microprojets identifiés par le biais d'un diagnostic participatif d'autre part ; (2) *l'appui aux communes dans le cadre de la décentralisation* dont l'objectif est de poursuivre l'amélioration du cadre législatif et réglementaire de la décentralisation et renforcer les

capacités techniques et opérationnelles des communes, afin de leur permettre de s'ancrer efficacement dans la mouvance de la décentralisation et enfin, (3) *la coordination, la gestion, le suivi-évaluation et la communication*.

3. Plan de couverture

Au cours de la première phase, le PNDP a déployé ses actions dans 151 communes localisées dans 6 régions à savoir l'Adamaoua, le Centre, l'Extrême Nord, le Nord, l'Ouest et le Sud. Avec la seconde phase, le Programme couvre désormais 329 communes situées dans les 10 régions du pays.

La suite du présent rapport des activités du PNDP II au 31 décembre 2015 se structure en trois (03) chapitres. Les réalisations de la composante 1 font l'objet du chapitre 1 tandis que celles des composantes 2 et 3 meublent le chapitre 2. Quant au dernier chapitre, il porte sur les problèmes rencontrés, les solutions envisagées et les perspectives pour la prochaine période.

CHAPITRE 1 : RÉALISATION DE LA COMPOSANTE 1

Au cours de l'année 2015, le PNDP a mis en œuvre, sous la bannière de la composante 1, diverses opérations aux côtés des activités classiques de planification et de réalisation de microprojets. Ces actions du Programme offrent la possibilité de converger vers l'atteinte de son objectif de développement, dont l'indicateur est : « le pourcentage des communes éligibles ayant déjà mis en œuvre les microprojets qui ont amélioré leur taux de couverture en services sociaux de base d'au moins 5% dans l'un des quatre secteurs ci-après : la santé, l'éducation, l'approvisionnement en eau et l'assainissement ». L'estimation faite par l'INS en 2014 situe cet indicateur à 264 communes ayant amélioré de plus de 5% leur taux de couverture dans l'un des quatre secteurs visés, soit 80,3% des 328 communes ayant déjà mis en œuvre un microprojet. Au 31 décembre 2015, le portefeuille du PNDP pour la 2^{ème} phase compte au total 3 240 microprojets, soit une hausse de 14,5% par rapport à la même période en 2014. Parmi ces microprojets, 2 521 sont achevés, 425 en cours d'exécution et 294 non encore démarrés. En dehors de ces réalisations classiques du PNDP, d'autres activités s'exécutent dans le cadre des opérations spécifiques telles que le REDD+, l'HIMO et les Radios communautaires et participent de la mise en œuvre effective et efficiente du Programme dans sa deuxième phase.

1.1 RAPPEL DES PREVISIONS POUR L'ANNEE 2015

Pour l'année 2015, le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) a prévu au titre de cette composante le virement des allocations dans 328 communes pour le financement des microprojets. Les allocations de la première tranche dédiée au financement de l'élaboration des PCD et activités connexes ayant été virées les années antérieures. A titre de rappel, toute allocation virée à une commune est constituée de trois tranches. D'autres allocations sont versées aux communes à travers: (1) le projet d'appui aux radios communautaires; (2) l'opération pilote REDD+ et (3) la mise en œuvre du PRODAT à travers le financement des projets selon une approche HIMO dans l'Extrême-nord. Au 31 décembre 2015, l'évaluation des prévisions du PTBA 2015 dans la composante 1 se présente ainsi qu'il suit :

1.2 ACTIVITES DE LA PREMIERE TRANCHE DE L'ALLOCATION

(i) Signature des conventions

Toutes les 328 communes ont signé à ce jour la convention relative à la première tranche d'allocation pour l'actualisation ou l'élaboration de leurs PCD.

(ii) Nature du financement

Le virement de la première tranche de l'allocation a permis de procéder au paiement des factures des OAL pour l'actualisation ou l'élaboration des PCD, et le paiement des salaires des agents communaux dont les contrats étaient encore supportés par le PNDP. Ces paiements ont été régulièrement effectués depuis la Cellule Nationale de Coordination sur les fonds de contrepartie pour ceux financés par les fonds IDA. Pour les OAL et les agents communaux pris en charge par

le Programme, dont les contrats s'adosent sur les fonds C2D, les paiements des factures et des salaires ont été assurés par les comptes joints des communes.

(iii) Planification locale

La planification locale suit un processus qui aboutit à l'actualisation ou à l'élaboration du PCD dans une commune donnée. Pour ce qui est de l'élaboration de nouveau PCD, il est observé du tableau 1 que tous les PCD des communes qui en sont concernées sont validés par les Préfets. L'actualisation des PCD a connu une nette progression de 13 PCD validés par les Préfets au 4^{ème} trimestre de 2015 par rapport au trimestre précédent. S'agissant de l'actualisation, cet exercice est suspendu dans une commune et en retard dans trois communes dans les régions de l'Adamaoua et de l'Extrême-Nord.

Tableau 1: Situation du processus d'élaboration/actualisation des PCD

Niveau avancement de la planification		Région										Total
		AD	CE	EN	ES	LT	NO	NW	OU	SU	SW	
Actualisation	31/12/2015	17	45	23	0	0	14	0	30	19	0	148
	30/09/2015	17	45	23	0	0	14	0	30	19	0	148
Non démarré	31/12/2015	2		1								3
	30/09/2015			1								1
Suspendu	31/12/2015			1								1
	30/09/2015			2								2
En cours d'actualisation	31/12/2015		13	6					1			20
	30/09/2015	2	19	8			7		3	3		42
PCD approuvé au COMES	31/12/2015	6	11				13		15	5		50
	30/09/2015	6	7	0			7		14	8		42
PCD validé par le préfet	31/12/2015	9	21	15			1		14	14		74
	30/09/2015	9	19	12	0		0		13	8		61
Elaboration	31/12/2015	4	19	24	31	23	7	31	10	6	25	180
	30/09/2015	4	19	24	31	23	7	31	10	6	25	180
PCD approuvé au COMES	31/12/2015											
	30/09/2015			4								4
PCD validé par le préfet	31/12/2015	4	19	24	31	23	7	31	10	6	25	180
	30/09/2015	4	19	20	31	23	7	31	10	6	25	176
Total	31/12/2015	21	64	47	31	23	21	31	40	25	25	328
	30/09/2015	21	64	47	31	23	21	31	40	25	25	328

Source : Données d'activités des CRC au 31 décembre 2015

La bonne progression dans le déroulement de la planification locale se justifie par la supervision menée par les équipes du Programme tout au long du processus. La supervision a parfois nécessité des descentes sur le terrain de l'équipe de la Coordination Nationale et l'implication de tous les acteurs locaux comme dans le cas des communes de Maroua 1, 2, 3, dans l'optique

d'affiner la méthodologie de planification locale en milieu urbain, pour laquelle un partenariat est en cours de matérialisation entre le PNDP et le MINH DU.

(iv) Études de faisabilité

La réalisation des études de faisabilité constitue une étape importante dans la maturation des projets d'investissement. Elles portent tant sur les microprojets agricoles que sur les microprojets classiques. Les données d'activités (tableau 2) montrent que des microprojets agricoles sont passés à l'étape de réalisation après la validation de leurs études de faisabilité par le COMES, portant ainsi leur nombre de 771 au 3^{ème} trimestre 2015 à 705 au 4^{ème} trimestre. Il en est de même pour les microprojets classiques pour lesquels le nombre des études de faisabilité dégraisse de 556 à 306. Cependant, il est à signaler des cas de suspension au nombre de 27 ou de non démarrage au nombre de 13, de ces études tant pour les microprojets classiques qu'agricoles. Ce phénomène est tributaire de la situation d'insécurité qui prévaut dans l'Extrême-nord. Au 31 décembre 2015, il ressort du tableau 2 que les communes encadrées par le Programme disposent d'un potentiel de 627 microprojets dont la réalisation attend encore des financements suite à la validation de leurs études de faisabilité par le COMES. Ce chiffre représente une augmentation de 8% par rapport à l'année 2014. Par contre, 344 études de faisabilité sont à des stades divers de maturation.

Tableau 2: Situation des études de faisabilité

Nature du microprojet		Région										Total
		AD	CE	EN	ES	LT	NO	NW	OU	SU	SW	
Agricole	31/12/2015	2	326	28	146	35	0	10	126	11	21	705
	30/09/2015	22	345	83	156	49	9	53	30	3	21	771
Validé au COMES	31/12/2015	2	191					8	126	3	10	340
	30/09/2015	16		27		5	2	40	2	0	10	102
Achevé et en attente de validation au COMES	31/12/2015		135		146	35		1			11	328
	30/09/2015	2	345	2	156	44	7	8	25	1	11	601
En cours de réalisation	31/12/2015			8						8		16
	30/09/2015	4		33				4	3	2		46
Non démarré	31/12/2015			5				1				6
	30/09/2015			21				1				22
Suspendu	31/12/2015			15								15
	30/09/2015											
Classique	31/12/2015	1	16	21	12	25	0	25	58	11	137	306
	30/09/2015	87	0	64	12	32	44	25	155	0	137	556
Validé au COMES	31/12/2015	1	16			17		25	58	6	134	257
	30/09/2015	64		40		30	34	25	83	0	134	410
Achevé et en attente de validation au COMES	31/12/2015			2	12	8				4		26
	30/09/2015	23		2	12	2	10		59			108
En cours de réalisation	31/12/2015									1	3	4
	30/09/2015			5					13		3	21

Nature du microprojet		Région										Total
		AD	CE	EN	ES	LT	NO	NW	OU	SU	SW	
Non démarré	31/12/2015			7								7
	30/09/2015			17								17
Suspendu	31/12/2015			12								12
	30/09/2015											
Total	31/12/2015	3	342	49	158	60	0	35	184	22	158	1011
	30/09/2015	109	345	147	168	81	53	78	185	3	158	1327

Source : Données d'activités des CRC au 31 décembre 2015

(v) Recrutement et prise en charge des agents communaux

Le recrutement des agents communaux et leur prise en charge participe de la nécessité de renforcer les capacités d'intervention des communes dans la mise en œuvre du Programme au niveau local. Sur les 656 postes d'agents communaux à pourvoir à raison de deux par commune, 597 sont pourvus au 31 décembre 2015 contre 570 au 30 septembre 2015 (voir tableau 3). Par rapport à 2014, 19 nouveaux agents communaux ont été recrutés. Cette hausse traduit l'effort entrepris pour pourvoir les postes vacants qui s'établissent désormais à 59 (33 pour les agents financiers et 26 pour les agents techniques). Il faut relever que ces vacances de postes sont dues, dans la plupart des cas, au départ des agents recrutés dans les écoles de formation ou par leur nomination comme Secrétaire Général ou Receveur Municipal dans certaines communes.

Tableau 3 : Répartition des agents communaux selon la fonction et la région

Fonction du cadre communal		Région										Total
		AD	CE	EN	ES	LT	NO	NW	OU	SU	SW	
Financier	31/12/2015	21	64	47	31	23	21	31	40	25	25	328
	30/09/2015	21	64	47	31	23	21	31	40	25	25	328
En poste	31/12/2015	19	55	45	28	23	19	30	38	19	19	295
	30/09/2015	19	52	39	26	16	18	30	35	19	22	276
Poste vacant	31/12/2015	2	9	2	3		2	1	2	6	6	33
	30/09/2015	2	12	8	5	7	3	1	5	6	3	52
Technique	31/12/2015	21	64	47	31	23	21	31	40	25	25	328
	30/09/2015	21	64	47	31	23	21	31	40	25	25	328
En poste	31/12/2015	19	58	44	31	23	19	29	35	21	23	302
	30/09/2015	20	54	45	28	20	18	30	36	20	24	295
Poste vacant	31/12/2015	2	6	3			2	2	5	4	2	26
	30/09/2015	2	10	2	3	3	3	1	4	5	1	34
Total postes	31/12/2015	42	128	94	62	46	42	62	80	50	50	656
	30/09/2015	42	128	94	62	46	42	62	80	50	50	656
Total postes pourvus	31/12/2015	38	113	89	59	46	38	59	73	40	42	597
	30/09/2015	38	106	84	54	36	36	60	71	39	46	570

Source : Données d'activités des CRC au 31 décembre 2015

Pour favoriser l'attraction des postes d'agents communaux, le Programme encourage leur contractualisation, une démarche qui porte déjà ses fruits dans plusieurs communes. Au 4^{ème} trimestre 2015, 215 agents communaux sont contractualisés contre 201 au dernier trimestre. Cependant, 2 agents techniques ont démissionné bien que contractualisés, ce qui suscite la nécessité d'offrir à ces cadres des perspectives de carrière pour les fidéliser dans le cadre d'une fonction publique communale.

Tableau 4: Agents communaux contractualisés par le MINATD selon la région

Fonction du cadre communal		Région										Total
		AD	CE	EN	ES	LT	NO	NW	OU	SU	SW	
Financier	31/12/2015	9	11	37	2		6	17	21	5	1	109
	30/09/2015	9	7	35	2		5	17	21	5		101
Technique	31/12/2015	9	9	40	3			18	19	3	5	106
	30/09/2015	8	8	43	3			16	19	3		100
Total	31/12/2015	18	20	77	5	0	6	35	40	8	6	215
	30/09/2015	17	15	78	5	0	5	33	40	8	0	201

Source : Données d'activités des CRC au 31 décembre 2015

(vi) Appui à la passation des marchés au niveau communal

Les actions d'appui aux communes dans la passation des marchés, aussi bien dans le processus de sélection des agents communaux ayant désisté que des prestataires pour la réalisation des microprojets en tenant compte de l'arrivée du MINMAP, se sont poursuivies. Il a été question notamment d'accompagner les communes dans la préparation des plans de passation des marchés et des DAO.

1.3 ACTIVITES DES AUTRES TRANCHES DE L'ALLOCATION

1.3.1 MISE EN ŒUVRE DES MICROPROJETS


Dans sa dynamique de développement à travers la fourniture des biens et services socio-économiques, le Programme s'est investi dans la mise en œuvre des microprojets sous allocation de la deuxième phase. Ainsi, 555 nouveaux microprojets ont été mis en œuvre au cours de l'année 2015, dont 70 achevés, 231 en cours d'exécution et 254 non démarrés (en cours de passation des marchés). Ce chiffre porte à 3 240 le nombre de microprojets financés dans la phase 2 au 31 décembre 2015. De ces microprojets, 2 521 sont achevés, 425 en cours d'exécution et 294 non encore démarrés car en passation de marché. Le financement des microprojets a mobilisé environ **30 857 110 882 FCFA** (trente milliards huit cent cinquante-sept millions cent dix mille huit cent quatre-vingt-deux FCFA). Le tableau ci-dessous donne une vue synoptique des microprojets financés par les allocations de la phase 2 au 31 décembre 2015.

Tableau 5: Etat de mise en œuvre des microprojets de la phase 2 et leurs montants

Etat de mise en œuvre	Année de financement						Total
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Nombre de microprojets	13	49	983	1456	184	555	3240
Achevé	13	49	961	1313	115	70	2521
En cours			22	116	56	231	425
Non démarré				27	13	254	294
Montant total	231 540 249	516 377 168	9 089 644 121	10 166 749 038	2 656 255 292	8 196 545 015	30 857 110 882
Achevé	231 540 249	516 377 168	8 789 985 718	8 463 986 596	1 242 654 134	1 061 039 126	20 305 582 991
En cours			299 658 403	1 322 395 701	954 424 514	3 290 018 131	5 866 496 749
Non démarré				380 366 740	459 176 645	3 845 487 758	4 685 031 142

Source : Données d'activités des CRC au 31 décembre 2015

La défaillance de certains prestataires du fait de l'enclavement du site, soit de son incapacité à exécuter les travaux, a retardé le démarrage de 40 microprojets dont 27 ont des conventions signées en 2013 et 13 en 2014. De la figure 1, il découle que les microprojets achevés représentent sur la période sous revue 78% du portefeuille des microprojets de la phase 2, contre 13% pour ceux en cours d'exécution et 9% pour ceux n'ayant pas encore démarrés. D'après le tableau 6, c'est la région du Centre qui regorge le plus grand nombre de microprojets achevés, suivie dans l'ordre de l'Est, de l'Adamaoua, du Nord-ouest et de l'Extrême-Nord.

Figure 1 : Etat de mise en œuvre des Microprojets de la phase 2 au 31 décembre 2015

Source : Données d'activités des CRC au 31 décembre 2015

Tableau 6: Microprojets de la phase 2 selon la région et l'état de mise en œuvre


Région	Etat de mise en œuvre			Total
	Achevé	En cours	Non démarré	
AD	324	4	7	335
CE	371	71	32	474
EN	295	65	62	422
ES	352	112	70	534

Région	Etat de mise en œuvre			Total
	Achevé	En cours	Non démarré	
LT	206	48		254
NO	160	25	31	216
NW	310	48	17	375
OU	159	22	40	221
SU	121	2	35	158
SW	223	28		251
Total	2521	425	294	3240

Source : Données d'activités des CRC au 31 décembre 2015

En confirmant les observations précédentes, la figure 2 offre aussi la possibilité de comparer à l'intérieur de chaque région, les niveaux des différents états de mise en œuvre. Ainsi, force est de constater la forte prédominance des microprojets achevés dans toutes les régions.

Figure 2 : Répartition des microprojets selon la région et l'état d'avancement



Source : Données d'activités des CRC au 31 décembre 2015

Une répartition des microprojets par secteur indique que l'eau et l'assainissement est le secteur le plus sollicité, suivi dans l'ordre décroissant de l'éducation, des infrastructures de développement économique (IDE), de la formation, de la santé, de l'agriculture, du transport et de l'électrification. Les secteurs marginaux restent la gestion des ressources naturelles (GRN), la promotion de la femme, et dans une moindre mesure le secteur des sports et loisirs.

Tableau 7: Répartition des microprojets financés au 31 décembre 2015 selon le secteur

Secteur	Région										Total
	AD	CE	EN	ES	LT	NO	NW	OU	SU	SW	
Agriculture	8		30	42	31	17	1		1		130
Eau et assainissement	87	291	231	299	117	86	160	85	88	74	1518

Secteur	Région										Total
	AD	CE	EN	ES	LT	NO	NW	OU	SU	SW	
Education	189	57	94	45	59	68	83	57	40	66	758
Electrification	6	16	10	3	12	3	12	6	5	10	83
Elevage	4		22	6		20					52
Formation	9	23	12	62			31	17		25	179
GRN				3	1						4
IDE	7	36	10	42	25	12	49	26	13	24	244
Promotion de la femme	1	2						5			8
Santé	8	9	10	29	4	4	18	3	11	43	139
Sport et loisir	1	11			3	1		1		4	21
Transport	15	29	3	3	2	5	21	21		5	104
Total	335	474	422	534	254	216	375	221	158	251	3240

Source : Données d'activités des CRC au 31 décembre 2015

Dans les régions de l'Adamaoua, du Centre, de l'Ouest, du Sud et du Sud-ouest, les ressources IDA ont permis de financer la grande majorité de microprojets. La situation s'inverse dans les autres régions où c'est plutôt les ressources C2D qui ont permis le financement de l'essentiel des microprojets. L'arrêt du financement IDA en novembre 2013 a fortement contribué à l'utilisation de ces fonds en priorité contrairement aux fonds C2D dont la clôture interviendra en mars 2016.

Tableau 8: Répartition des microprojets phase 2 par bailleur

Bailleur	Région										Total
	AD	CE	EN	ES	LT	NO	NW	OU	SU	SW	
C2D	38	229	400	357	172	134	223	88	43	94	1778
IDA	297	245	22	177	82	82	152	133	115	157	1462
Total des microprojets	335	474	422	534	254	216	375	221	158	251	3240

Source : Données d'activités des CRC au 31 décembre 2015

Dans les secteurs Agropastoral, Eau et assainissement, GRN et IDE, les ressources C2D ont permis de réaliser un nombre plus élevé de microprojets en comparaison aux fonds IDA, avec 589 microprojet dans le secteur agropastoral notamment pour un montant de 9 626 045 764 F CFA (neuf milliards six cent vingt-six millions quarante-cinq mille sept cent soixante-quatre francs CFA). Cette tendance s'inverse dans les autres secteurs.

Tableau 9 : Répartition des microprojets phase 2 par bailleur et par secteur

Secteur	Bailleur				Total	
	C2D		IDA			
	Nombre	Montant	Nombre	Montant	Nombre	Montant
Agropastoral (agriculture et élevage)	589	9 626 045 764	18	440 175 555	607	10 066 221 319
Eau et assainissement	820	5 394 838 900	521	2 872 320	1 341	8 267 159 503
Education	243	3 681 197 227	514	2 549 189	757	6 230 386 831
Electrification	28	623 422 399	54	813 265 752	82	1 436 688 151

Secteur	Bailleur				Total	
	C2D		IDA			
	Nombre	Montant	Nombre	Montant	Nombre	Montant
Formation			179	361 553 534	179	361 553 534
GRN	4	36 137 370			4	36 137 370
IDE	40	1 073 071 989	19	527 816 230	59	1 600 888 218
Promotion de la femme	1	25 015 283	6	94 203 319	7	119 218 602
Santé	31	775 115 348	108	356 439 685	139	1 131 555 033
Sport et loisir	9	257 108 352	12	236 274 196	21	493 382 548
Transport	13	345 568 141	31	768 351 632	44	1 113 919 773
Total	1 778	21 837 520	1 462	9 019 590	3 240	30 857 110 882

Source : Données d'activités des CRC au 31 décembre 2015

1.3.2 MISE EN OEUVRE DES OPERATIONS SPECIFIQUES

Des opérations spécifiques qui bénéficient des allocations sous fonds C2D, gérées directement par la Coordination Nationale du Programme, sont en cours de mise en œuvre dans le cadre du PTBA 2015 et rattachées à la composante 1. Il s'agit des opérations REDD+, HIMO et Radios communautaires.

(i) Opération REDD+

L'opération de Réduction des Emissions de gaz à effet de serre dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts (REDD+) menée dans le cadre du PNDP a pour objectif de : (1) Contribuer à l'élaboration de la stratégie nationale REDD+ pilotée par le Ministère en charge de l'Environnement/MINEPDED et (2) enrayer efficacement, et sur une zone donnée et délimitée, les dynamiques de déforestation et/ou de dégradation forestière afin de booster le développement local par des activités pertinentes de production et de conservation et éventuellement valoriser les résultats obtenus sur les marchés du carbone.

La zone d'intervention de cette opération dont le coût est de 1,9 milliards de F CFA sur fonds C2D, couvre toutes les 05 zones agro-écologiques du Cameroun (zone forestière monomodale, zone forestière bimodale, zone des hauts plateaux, zone des hautes savanes, zone soudano-sahélienne).

Le premier pas vers l'atteinte de cet objectif a consisté en 2014 à : (1) un lancement officiel de l'opération sous la présidence du Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED), (2) la sensibilisation et la formation de 328 maires des 10 Régions à la problématique REDD+, avec l'appui technique de la Coordination Nationale REDD+, dans le cadre d'ateliers régionaux ou interrégionaux au cours desquels les maires ont été édifiés sur les critères de sélection des communes bénéficiaires, (3) la sélection 10 communes ou groupes de communes (voir tableau 9) dans les 05 zones agro-écologiques du Cameroun.

En ce qui concerne l'année 2015, elle a offert l'opportunité de sélectionner et de former des Organismes d'Appui Local (OAL) devant accompagner les communes bénéficiaires dans l'élaboration de leurs Notes d'Idée de Projet (NIP). Des représentants des SDE (MINFOF, MINEPDED) et des agents communaux ont également été formés, dans la perspective de la mise

en place des démembrements de la Coordination Nationale REDD+ à savoir les coordinations régionales et les comités techniques départementaux. Ces formations ont eu lieu au mois de mai 2015 dans le cadre de 02 séries d'ateliers techniques. Le financement de ces NIP repose sur les conventions signées entre les communes bénéficiaires de l'opération REDD+ et le PNDP. Examinées du 21 au 25 septembre 2015 dans le cadre d'un atelier auquel a pris part le Secrétariat Technique de la Coordination REDD+, toutes les NIP élaborées par les OAL ont été approuvées par les COMES, préalablement à leur validation par le Comité de pilotage du processus REDD+. Ces NIP ont été soumises au Comité de Pilotage du processus REDD+ qui les a validé notamment lors de sa session d'Octobre 2015. Le Secrétariat Technique du processus REDD+ devra procéder au classement de ces NIP selon des critères qu'il aura définis, pour le choix des 5 projets devant passer à l'étape suivante, à raison toutefois de un par zone agro-écologique. Sur impulsion de l'AFD, une collaboration a été initiée avec le PSFE – C2D qui financera la mise en œuvre d'un 6^e projet, ce qui fait que 6 NIP seront retenues au final.

Par ailleurs, , un Appel à Manifestation d'Intérêt a été lancé le 02 septembre 2015 pour le recrutement des bureaux d'études par zone agro-écologique chargés d'élaborer les Documents Descriptifs de Projets (DDP) pour les NIP qui seront retenues. Cet appel a donné lieu à l'établissement d'une liste

Tableau 10: Communes ou Groupements de communes sélectionnés, OAL d'accompagnement et Idée de projet REDD+

N°	Zone agro-écologique	Commune/Groupement de communes	Projet	OAL
1	Hautes Savanes guinéennes	Nyambaka	Restauration du couvert végétal dégradé à travers l'intensification des productions agrosylvopastorales dans la commune de Nyambaka	ONG APROSPEN
2	Hautes Savanes guinéennes	Meiganga	Amélioration des pratiques agropastorales et forestières dans la commune de Meiganga	ADEES
3	Zone Soudano-Sahélienne	Lagdo	Réduction de la pression anthropique sur les ressources naturelles autour du lac de Lagdo	GIC CTP
4	Zone à Pluviométrie Bimodale	Yoko	Réduction de la dégradation de la Forêt Communale de Yoko par le reboisement à haute intensité de main d'œuvre	CARFAD
5	Zone à Pluviométrie Bimodale	Groupement de Communes Belabo/Doume/Diang	Gestion durable de la réserve de Bélabo-Diang et de la forêt communale de Doumé par la réduction de la déforestation et de la dégradation	ASD
6	Zone Soudano-	Pitoa	Réduction de la dégradation des ressources végétales le long du couloir	BET GEOCOMPETEN

N°	Zone agro-écologique	Commune/Groupement de communes	Projet	OAL
	Sahélienne		de transhumance internationale, aménagement et sécurisation des ressources pastorales dans la commune de PITO A	CE
7	Zone des Hautes Terres	Groupement de Communes Bangangté/Bana/Bangou	Gestion durable de la réserve forestière de Bapouh-bana	ASD
8	Zone des Hautes Terres	Kumbo	The Sustainable management of the Kumbo Council Forest: a Strategy to fight against deforestation and degradation of the natural resources and promotion of local development	PVC
9	Zone à Pluviométrie Monomodale	Groupement de Communes Ekondo Titi/Bamusso	Sustainable management of mangrove forest through REDD+ implementation in the Ekondo-Titi and Bamusso municipalities	CAFER
10	Zone à Pluviométrie Monomodale	Tiko	Reducing deforestation and degradation of the Tiko-Limbe III Mangrove area by improving livelihoods of key stakeholders	CWCS

Source : Données d'activités des CRC au 31 décembre 2015

(ii) Opération HIMO

L'opération HIMO est une réponse du Programme à la mise en œuvre du PRODAT. Il a pour objectif de : (1) appuyer les communes à réaliser les microprojets dans le cadre du PRODAT suivant le mode opératoire du PNDP et ; (2) contribuer à la création d'emplois durables pour les jeunes désœuvrés dans le Septentrion, avec une priorité donnée à la main-d'œuvre locale (main d'œuvre qualifiée et/ou non qualifiée) dans les lieux d'implantation des microprojets sélectionnés. La phase pilote d'un montant de près de 3,2 milliards de F CFA sur fonds C2D est en cours de mise en œuvre dans l'Extrême-Nord au sein de 12 communes (Bourha, Gobo, Guidiguï, Hina, Mindif, Moutourwa, Pétté, Wina, Kaélé, Kar Hay, Mokolo, Maroua 1^{er}).

En accord avec cet objectif, la mise en œuvre de cette opération en 2015 s'est appuyé sur le recrutement d'un expert HIMO et sur la sélection de l'ONG en charge de l'accompagnement des communes dans la réalisation des activités liées aux microprojets dont la maturation a fait l'objet d'une identification des projets et d'une sélection des consultants chargés de la réalisation des études de faisabilité y afférentes. Ainsi, sur les 11 projets qui ont été soumis pour les études de faisabilité, 09 ont été achevées, 02 sont en arrêt pour cause d'insécurité (Pété et Bourha). La finalisation de ces études a donné lieu à 6 projets HIMO en cours de mise en œuvre dans les Communes de Guidiguï, Wina, Gobo, Hina, Moutourwa, Mindif.

L'opération HIMO, qui a connu une mission de supervision de l'AFD en fin du 3^{ème} trimestre dans la région de l'Extrême-Nord, a été officiellement lancée le 3 novembre 2015 en présence de la Secrétaire d'Etat chargée du Développement et de la Francophonie. Cette opération vise la création au courant de l'année 2016, d'un total de 1 433 emplois (voir tableau 10) à travers des microprojets portant pour l'essentiel sur la construction soit des routes, soit des mares artificielles équipées de forages à énergie solaire. La réalisation de ces microprojets nécessite un coût total de **1 244 998 995 F CFA** (un milliard deux cent quarante-quatre million neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-quinze f cfa) dont la part du montant à reverser à la main d'œuvre locale représente 25,49%.

Tableau 11: Idées de projets identifiés dans le cadre du volet HIMO, Coût de réalisation, Coût estimatif des activités HIMO et Nombre d'emplois générés par commune

N°	Commune	Idée de projet	Coût estimatif de réalisation	Montant à reverser à la main d'oeuvre locale HIMO	Nombre d'emplois générés
1	Guidiguis	Construction d'une mare artificielle et d'un forage équipé de pompe à énergie solaire à Mandaïgoum	150 123 697	50 789 440	200
2	Wina	Construction d'une mare artificielle et d'un forage équipé de pompe à énergie solaire à HOUGNO	163 217 634	35 007 653	220
3	Gobo	Construction d'une mare artificielle et d'un forage équipé de pompe à énergie solaire à Helme (Djelme)	142 996 419	38 455 208	230
4	Hina	Réhabilitation de 6 Km de route HINA MARBAK- KAFTAKA et construction de 10 dalots et 2 radiers	307 513 407	69 580 366	284
5	Moutourwa	Construction de 5 Km de la route MOUGOUDOU-DAMAI avec 2 dalots (5 Km)	210 703 252	48 286 200	169
6	Mindif	Construction de 9 Km de la route MODJOMBODI-DIR avec 7 dalots	270 444 586	75 206 400	330
Total			1 244 998 995	317 325 267	1 433

Source : Données d'activités de la CRC-EN au 31 décembre 2015

(iii) Opération Radios Communautaires

Cette opération d'un montant de 904 millions de F CFA, financée sur fonds C2D, a pour objectif de : (1) amplifier les efforts de développement des populations rurales et des couches défavorisées des villes, (2) accompagner et faciliter les transformations sociales et les changements de comportement dans le sens de la promotion du développement local, (3) contribuer à la cohésion sociale et (4) permettre aux radios communautaires de jouer l'important

rôle d'impulsion de la mise en œuvre de la décentralisation à la base et l'appropriation par les communes et les communautés des actions menées dans le cadre du développement local. Toutes les communes cibles du Programme étaient éligibles à la sélection des bénéficiaires pour la mise en œuvre des activités dans le cadre de cette opération.

Conformément à cet objectif, il a été enregistré des activités portant sur : (1) la sélection de 13 communes pour la mise en place de nouvelles radios communautaires et l'identification de 09 radios à réhabiliter (voir tableau 11), (2) le plaidoyer auprès des partenaires (RFI, INA, MINPOSTEL, MINCOM, etc.) pour l'appui en matériel, le renforcement des capacités et le fonctionnement des radios à créer, (3) La finalisation du DAO approuvée par l'AFD pour l'acquisition des équipements, (4) la mise en conformité en collaboration avec les communes des bâtiments pour les radios à mettre en place et la confirmation des besoins identifiés pour les radios à réhabiliter, (5) la construction ou l'identification des pylônes, et (6) la construction ou la réhabilitation des bâtiments.

Tableau 12: Communes sélectionnées dans le cadre de la mise en œuvre de l'opération radios communautaires et radios à réhabiliter selon la région

N°	Région	Commune bénéficiant de la mise en place d'une radio communautaire	Radio à réhabiliter
1	Adamaoua	Galim-Tignere	Tikiri FM (Meiganga)
2	Centre	Messondo et Endom	Aucune
3	Est	Atok, Angossas	Radio Communautaire de Mbang (Mbang)
4	Extrême-nord	Aucune	Radio Communale de Tchatibali (Tchatibali) ; Radio Labar (Maga) ; Radio rurale Dana (Yagoua)
5	Littoral	Aucune	Radio Bare Bakem (Bare) ; Radio Maria (Edéa)
6	Ouest	Magba	Dschang University Radio (Dschang)
7	Nord	Pitoa	Radio Fm Demsa (Gashiga)
8	Nord-Ouest	Nkor, Wum	Aucune
9	Sud	Olamze	Aucune
10	Sud-Ouest	Bangem, Alou	Aucune

Source : Données d'activités des CRC au 31 décembre 2015

Compte tenu de la clôture prévue en mars 2016 des fonds C2D finançant l'opération, une séance de travail avec l'AFD s'est tenue pour élaborer un nouveau calendrier de mise en œuvre des activités à respecter scrupuleusement en vue de prolonger le délai de clôture de ces fonds C2D.

CHAPITRE 2 : RÉALISATIONS DES COMPOSANTE 2 ET 3

Un grand nombre d'activités regroupés dans la composante 2 du Programme justifie son appui aux communes dans le cadre de la décentralisation. A ces activités, s'ajoutent celles liées à la coordination, à la gestion, au suivi-évaluation et à la communication.

2.1 COMPOSANTE 2 : APPUI AUX COMMUNES DANS LE CADRE DE LA DECENTRALISATION

Cette composante vise à renforcer les capacités de l'institution communale dans le processus de décentralisation à travers l'amélioration du cadre légal et réglementaire. Elle vise également le renforcement des capacités des communes et d'autres acteurs locaux tels que les Organismes d'Appui Local (OAL), les équipes pluridisciplinaires et les prestataires de services, afin de les rendre efficaces dans la promotion du développement local.

Sur la base du PTBA de l'année 2015, les activités réalisées de la composante 2 concernent : (1) la poursuite de l'informatisation de la gestion dans de nouvelles communes, conformément au nouveau plan sectoriel comptable des communes; (2) l'appui à la maîtrise d'ouvrage des communes en matière de passation des marchés; (3) l'appui au MINEPAT et au MINATD en matière de planification et de décentralisation; (4) l'appui aux sectoriels dans leurs rôles d'accompagnement des communes pour la mise en œuvre des actions de développement.

(1) Informatisation de la gestion communale

En 2015, le Programme a poursuivi l'accompagnement des communes à l'utilisation de l'application Sim_ba dans les 331 communes dans lesquelles le logiciel a été déployé. Cet accompagnement s'est fait au cours des ateliers trimestriels de mise à jour de la comptabilité des communes et pendant les missions de supervision sur le terrain. Les données disponibles révèlent qu'au cours de l'année 2015, près de 59% des communes ont produit des balances comptables à l'aide du logiciel Sim_ba comme l'indique le tableau ci-dessous:

Tableau 13 : Nombre de balances produites au 31 décembre 2015 avec le logiciel Sim_Ba

REGIONS	COMMUNES FORMEES SUR SIMBA	COMMUNES QUI PRODUISENT LES BALANCES SUR SIMBA	TAUX
ADAMAOUA	21	9	43%
CENTRE	64	50	78%
EST	31	25	81%
EXTREME NORD	47	33	70%
LITTORAL	23	10	43%
NORD	21	14	67%
NORD-OUEST	34	28	82%
OUEST	40	11	28%

REGIONS	COMMUNES FORMEES SUR SIMBA	COMMUNES QUI PRODUISENT LES BALANCES SUR SIMBA	TAUX
SUD	25	10	40%
SUD-OUEST	25	15	60%
TOTAL	331	205	59%

Source : Données d'activités des CRC au 31 décembre 2015

Le pourcentage des communes produisant les balances à l'aide de Sim_Ba devrait s'améliorer compte tenu de l'implication des Trésoriers Payeurs Généraux du MINFI qui exigent la production des états financiers à partir de ce logiciel.

Dans le cadre de l'harmonisation et du déploiement du logiciel Sim_Ba, il s'est tenu au cours du 3^{ème} trimestre 2015 une réunion entre le PNDP et le PDUE en vue d'optimiser l'accompagnement des communes dans ce processus.

(2) Appui à la maîtrise d'ouvrage communale et formations spécifiques

La consolidation de la base PROADP a été assurée à travers un atelier tenu à Limbé. Y ont pris part, outre le personnel du PNDP, les représentants des directions générales ainsi que les délégués régionaux du MINEPAT.

Au niveau régional, dans le cadre de la mise en œuvre des activités avec les communes, des sessions de formation ont été organisées en rapport avec l'appui à l'élaboration des budgets communaux, la maintenance des ouvrages hydrauliques, l'élaboration des études de faisabilité et le suivi des chantiers, le renforcement des capacités des sectoriels en matière de planification dans le cadre de la tenue des ateliers de planification et des COMES en rapport avec le processus d'actualisation des PCD. Le tableau 13 résume les ateliers et formations auxquels les diverses parties prenantes du Programme ont participé au cours de l'année 2015.

Tableau 14: Ateliers et formations tenus au cours de l'année 2015

Unités fonctionnelles	Thématique de l'atelier ou de la formation	Participants	Lieu
CSE	Atelier de consolidation des données PROADP au niveau national	CN, RSE, RFDC, SSE, CTI, ARSE, ASSE, RRSE, Délégués MINEPAT	Limbé
	Les ateliers régionaux de mise à jour du progiciel sont en cours dans les régions.	CRC, Délégués MINEPAT	Régions
Environnement	Ateliers de renforcement des capacités des organismes d'appui local des services déconcentrés et des agents communaux sur l'élaboration d'une note d'idée de projet	CNC, CRC, MINEPDED (ST, DR, DD), Commune, Société Civile, OAL,	Meiganga Bana
	Atelier d'examen des drafts initiaux de NIP dans le cadre du REDD+	CN, SSE, RSE, RFDC, ASSE, ATF, MINEPDED	Douala
	Atelier de formation sur la DDP	CN, SSE, RSE, RFDC,	Limbé

Unités fonctionnelles	Thématique de l'atelier ou de la formation	Participants	Lieu
		ASSE, ATF, CASE, MINEPDED	
Marché	Atelier sur l'actualisation du guide des acteurs de la passation des marchés	SPM, ASPM, Cadres d'appui	Limbé
Infrastructure	Atelier de finalisation du choix des microprojets et de sélection des consultants devant réaliser les études de faisabilité HIMO	CTI, SPM, RSE, SSE, CCPT, CRC EN	Maroua
	Atelier de lecture des études de faisabilité avec l'appui technique de la CNC		Maroua
	Atelier de production de Dossier de Consultation d'Entreprises (DCE) pour l'opération HIMO/PNDP	CTI, CRC EN	Maroua
	Atelier de dépouillement et d'analyse des offres pour les travaux en HIMO à la CNC du 20 novembre au 01 décembre 2015	CTI, SPM, CCPT, Expert HIMO, ACCI-CRC EN	Yaoundé
CRC	Renforcement des capacités des COMES à la validation des Plans Communaux de Développement	Sectoriels, personnel communal, Conseillers Municipaux	Régions
	Renforcement des capacités des communes à l'élaboration des budgets communaux	Exécutif Municipal, personnel communal, SDL	Régions

Source : Données de la CNC et des CRC au 31 décembre 2015

2.2 COMPOSANTE 3 : COORDINATION, GESTION, SUIVI-EVALUATION, COMMUNICATION

Cette composante permet de coordonner et de faciliter la mise en œuvre du Programme à travers : (1) la prise en charge du personnel; (2) le suivi du fonctionnement des organes de délibération, notamment le COMES, le Comité National d'Orientation et de Pilotage (CNOP) et la Commission Spéciale de Passation des marchés (CSPM); (3) le suivi des conventions avec les sectoriels et les partenaires notamment le FEICOM, l'ANAFOR; (4) la mise à jour des bases des données dans les 10 Régions; (5) les missions de supervision des activités tant au niveau régional que national; (6) la redéfinition de l'architecture du Système de Gestion de l'Information (SGI), son implémentation et son opérationnalisation; (7) les ateliers et formations diverses; (8) les évaluations d'impact environnemental et les audits; (9) la communication et (10) les charges courantes de fonctionnement.

2.2.1 COORDINATION

(1) Coordination avec la tutelle

La coordination avec la tutelle a été effective au cours de l'année 2015 à travers sa participation à toutes les phases de la mission de négociation du PNDP III, la présentation de l'état de mise en œuvre du Programme au nouveau Ministre de l'Economie, de la Planification et de

l'Aménagement du Territoire (MINEPAT), la restitution au Président du CNOP de la mission de la Banque mondiale en vue d'évaluer les conditions de mise en vigueur du PNDP III et le compte rendu de cette mission au Ministre de tutelle.

(2) Coordination interne

Au titre de la coordination interne, les réunions de coordination ont été régulières tant au niveau régional que national. Leur tenue a permis de faire le point sur l'état d'avancement des activités, de s'assurer du bon fonctionnement des cellules fonctionnelles dans chaque unité de gestion du Programme et de garantir une bonne cohésion entre elles.

2.2.2 GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Rendu au 31 décembre 2015, le personnel du Programme s'est stabilisé à 168 dont 43 à la CNC et 125 dans les régions.

Tableau 15: Effectif du personnel du Programme au 31 décembre 2015

N°	Unité de gestion	Effectif cadre	Effectif personnel d'appui	Total
1	CNC	17	26	43
2	CRC_AD	6	7	13
3	CRC_EN	6	8	14
4	CRC_ES	6	5	11
5	CRC_NO	6	7	13
6	CRC_CE	6	12	18
7	CRC_LT	6	5	11
8	CRC_NW	6	5	11
9	CRC_OU	6	6	12
10	CRC_SU	5	6	11
11	CRC_SW	6	5	11
Total		75	92	168

Source : Données des unités de gestions du PNDP au 31 décembre 2015


Pour la gestion financière du Programme, un budget a été validé au cours de la 15^{ème} session du CNOP qui s'est tenue le 06 février 2015 à l'Hôtel la Falaise de Yaoundé et s'établissait à **22 759 631 973 FCFA** (vingt-deux milliards sept cent cinquante-neuf millions six cent trente-un mille neuf cent soixante-treize francs CFA). Suite à la demande du MINEPAT de contribuer au financement du PRODAT à travers les fonds C2D alloués au PNDP, ce budget a été réaménagé et validé au cours de la 16^{ème} session du CNOP qui s'est tenue le 04 juin 2015 au montant global de **22 759 631 973 FCFA** (vingt-deux milliards sept cent cinquante-neuf millions six cent trente-un mille neuf cent soixante-treize francs CFA) et une provision de **3 243 270 955 FCFA** (trois milliards deux cent quarante-trois millions deux cent soixante-dix mille neuf cent cinquante-cinq francs CFA) a été dégagée pour contribuer à l'opération HIMO attachée au PRODAT. Le Budget du PNDP pour l'exercice 2015 est réparti par composantes et par bailleurs comme suit :

Tableau 16: Budget de l'année 2015 par source de financement et par composante

	Composante et Opération	Emplois	Ressources			
		TOTAL	Bénéficiaires	ETAT_ C2D	ETAT_ hors C2D	TOTAL
A	Appui au Développement Local	13 447 586 718	1 379 320 505	11 057 718 117	1 010 548 096	13 447 586 718
B	Appui aux Communes dans le cadre de la Décentralisation	2 788 909 300	0	1 723 185 114	1 065 724 186	2 788 909 300
C	Coordination, gestion, suivi évaluation et communication	3 243 270 955	0	2 829 610 753	413 660 202	3 243 270 955
*	Operation HIMO	3 279 865 000	0	3 279 865 000	0	3 279 865 000
	TOTAL	22 759 631 973	1 379 320 505	18 890 378 984	2 489 932 484	22 759 631 973
Poids de chaque composante par bailleur						
	Composante et Opération	TOTAL	Bénéficiaires	ETAT_ C2D	ETAT_ hors C2D	TOTAL
A	Appui au Développement Local	59,09%	100,00%	58,54%	40,59%	59,09%
B	Appui aux Communes dans le cadre de la Décentralisation	12,25%	0,00%	9,12%	42,80%	12,25%
C	Coordination, gestion, Suivi Evaluation et communication	14,25%	0,00%	14,98%	16,61%	14,25%
*	Operation HIMO	14,41%	0,00%	17,36%	0,00%	14,41%
	TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Poids de chaque bailleur par composante						
	Composante et Opération	TOTAL	Bénéficiaires	ETAT_ C2D	ETAT_ hors C2D	TOTAL
A	Appui au Développement Local	100,00%	10,26%	82,23%	7,51%	100,00%
B	Appui aux Communes dans le cadre de la Décentralisation	100,00%	0,00%	61,79%	38,21%	100,00%
C	Coordination, gestion, suivi évaluation et communication	100,00%	0,00%	87,25%	12,75%	100,00%
*	Operation HIMO	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	TOTAL	100,00%	6,06%	83,00%	10,94%	100,00%

Source : PTBA 2015

De l'exploitation de la situation consolidée des engagements et des besoins de financement en composante 1 des CRC, il ressort que, sur les **10 308 266 215 F CFA** (dix milliards trois cent huit millions deux soixante-six mille deux cent quinze francs CFA) d'allocation destinée à cofinancer les microprojets avec les communes en 2015, **97,6%** ont été engagés. Ce taux d'engagement varie d'une région à une autre. La région du Centre avec **82,3%**, a le taux le plus bas. Le taux d'engagement le plus élevé est celui de la région du Littoral avec **113,5%** (figure 3). Cependant, le décaissement effectif des allocations à destination des comptes joints reste faible et se situe à **42%**. Par ailleurs, près de **43%** des allocations non décaissées concernent les microprojets en cours de passation de marché.

Figure 3: Niveau d'engagement (%) de l'allocation du PNDP au cofinancement des microprojets au 31 décembre 2015 par région.

Source : Données d'activités des CRC au 31 décembre 2015

2.2.3 SUIVI ET EVALUATION

L'amélioration du suivi budgétaire s'est également traduite au cours du 3^{ème} trimestre par l'élaboration d'un projet de plan analytique des composantes HIMO, REDD+ et Radios communautaires, qui a été validé dans le cadre d'un atelier au cours duquel les budgets et les dépenses de ces opérations ont été mis en cohérence.

A. SUIVI DES MARCHES ET DES CONTRATS

La Cellule des marchés a mené des activités liées à l'établissement des contrats et à la passation des marchés dans le cadre de la mise en œuvre des opérations Radios communautaires, REDD+ et HIMO en appui au PRODAT. En 2015, elle a établi deux contrats dont l'un pour le recrutement d'un expert HIMO et l'autre pour la réalisation de l'audit financier.

S'agissant de l'opération Radios communautaires, le processus de passation du marché a nécessité la finalisation des DAO, qui ont été par la suite validés par l'AFD. De plus, le matériel roulant qui sera utilisé dans le cadre de cette opération a fait l'objet d'une demande de gré à gré au MINMAP qui n'a accordé que l'acquisition d'un véhicule. Les autres (deux véhicules et 6 motocyclettes) feront l'objet d'un appel d'offre ouvert qui sera effectué en 2016. Pour ce qui est de l'opération HIMO, le recrutement de l'ONG d'accompagnement a franchi l'étape du lancement de l'appel à manifestation d'intérêt en vue de la sélection d'une liste restreinte. Le processus de recrutement a pris fin au 4^{ème} trimestre tout comme celui de la sélection des consultants pour la réalisation des Documents Descriptifs des Projets REDD+ à travers le lancement de l'appel à manifestation d'intérêt pour la sélection des bureaux d'études (BET) dans le quotidien national et sur le site du PBC. Un projet de grille d'analyse des dossiers par le comité ad hoc, validé par l'AFD, a été mis en place pour la sélection.

Un atelier sur l'actualisation du guide des acteurs de la passation des marchés s'est tenu du 8 au 13 septembre 2015 à Limbé. Il s'en est suivi la mise en place par le MINMAP d'un comité disposant de 30 jours pour produire une version actualisée du guide. Les amendements dudit comité ont été intégrés par le sous-comité au cours d'une séance de travail en date du 28 septembre 2015. Sur un autre front, la Cellule des marchés s'est attelée à la préparation des formations des commissions du MINMAP et des communes dans le cadre de la passation des marchés. C'est ainsi que des échanges sont en cours avec l'ARMP et le MINMAP en vue de la préparation d'une convention et l'organisation des formations. La finalisation du guide détermine le démarrage de cette activité.

Par ailleurs, les recommandations découlant de la mission de supervision sur les marchés sont suivies par la cellule des marchés qui continue d'exploiter le feedback des régions sur l'état de mise en œuvre de ces recommandations.

Tableau 17: Types de marchés passés au de l'année 2015

Type de marché	Nombre	Montant total
Fourniture	17	176 414 108
Consultant	17	206 379 115
Total	34	382 793 223

Source : Données de la CNC au 31 décembre 2015

Au niveau régional, les Cellules Régionales de Coordination en partenariat avec les services déconcentrés du MINMAP ont accompagné les Communes dans la sélection des prestataires/consultants pour la réalisation de certaines prestations (Exécution des microprojets, maîtrise d'œuvre, élaboration des études de faisabilités, planification communales, etc.).

B. SUIVI-EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES

Supervision/ Evaluation / Audit technique/enquêtes

Préparation de la 3ème phase du PNDP

A l'issue de la mission de pré-évaluation de la 3^{ème} phase du PNDP qui a permis de s'accorder sur les composantes du Projet et de la mission d'évaluation au cours de laquelle le Document d'évaluation du Projet (PAD) a été finalisé, les négociations du 3^{ème} crédit IDA pour le financement du PNDP III ont eu lieu entre le Gouvernement et la Banque mondiale au cours de la période du 29 juillet au 4 août 2015 à Yaoundé et à Washington (vidéo conférence). Un procès-verbal, contenant toutes les modifications des documents du projet et les recommandations, a sanctionné ces discussions et négociations. Le respect des conditions préalables à l'approbation du projet a conduit le Conseil d'administration de la Banque mondiale à valider le PNDP III le 29 septembre 2015 pour un montant de 133 millions de dollars dont 70 de l'IDA, 56 de l'Etat et 7 des bénéficiaires.

D'un point de vue opérationnel, le PNDP III s'est préparé aussi à travers l'élaboration des manuels qui guideront son action sur les quatre prochaines années. Il s'agit principalement des manuels de sauvegarde sociale et environnementale pour lesquels un atelier de consultation des bénéficiaires s'est tenu à Mbalmayo en février 2015 préalablement à leur finalisation, du manuel des procédures, et des manuels d'exécution et de suivi-évaluation qui ont fait l'objet d'un atelier de relecture tenu à Nkolafamba du 27 au 29 août 2015. Ces derniers documents devront intégrer l'idée de la mise en place de deux guichets tel que prôné par la Banque mondiale à l'effet de distinguer le financement des microprojets sur une base sociale de celui sur une base sélective. Une note conceptuelle permet de clarifier le fonctionnement de ces guichets dont l'un est le guichet équité et l'autre le guichet performance. De plus, les manuels d'exécution et de suivi-évaluation devront insérer les plans de couverture et d'allocation en attente de validation par le CNOP pour entrer en vigueur.

Base de données de référence des communes.

Le PROADP est un progiciel qui offre la possibilité de disposer dans chaque commune d'une base de données concernant tous les secteurs et contenant également les données socio-économiques géo-référencées qui permettront de produire des cartes thématiques des infrastructures au sein des communes. Un atelier de consolidation des données PROADP au niveau national s'est tenu à la fin du mois de juillet 2015 à Limbé. Des recommandations issues de cet atelier induisant une version améliorée du PROADP, deux séances de travail ont été tenues, respectivement le 10 et le 21 septembre 2015, avec le consultant en charge du développement du logiciel. Parallèlement, un consultant avait été recruté pour élaborer un volet

cartographique à rattacher au PROADP. La prestation de ce volet cartographie a été réceptionnée provisoirement au cours d'un atelier et les derniers amendements sur l'application ont été pris en compte dans sa dernière version.

Acquisition d'un Système de Gestion Intégré (SGI) (ou ERP en anglais: Entreprise Ressource Planning)

Le SGI est un progiciel qui automatise l'ensemble des processus opérés dans toutes les unités de gestion du PNDP. Son utilisation va augmenter la fiabilité des données et assurer leur cohérence interne. Dans le cadre de l'acquisition d'un SGI, un groupement de cabinets a été recruté en 2014 et un cahier de charges a été validé par les différentes parties (PNDP et Cabinets). Un consultant assurant la maîtrise d'œuvre accompagne le PNDP dans ce processus. L'installation du SGI nécessite des séances de validation au cours desquelles il est effectué des tests sur les différents modules dont le fonctionnement devra être compatible avec le progiciel de la CAA. L'année 2016 va connaître l'accélération des tests fonctionnels.

Suivi des microprojets

Le suivi de la réalisation des microprojets au cours de l'année 2015 a consisté à effectuer des missions d'appui auprès des Cellules Régionales de Coordination pour le suivi des chantiers, la lecture des études de faisabilité et l'appui à la passation des marchés.

Suivi des conventions de partenariat

De la séance de travail tenue le 27 août 2015 au MINEPAT sur la clôture des fonds KfW, il en ressort que le plan d'action y relatif a été entièrement mis en œuvre. Cependant, la KfW attend encore certains documents justificatifs.

Le suivi des conventions établies avec ENEO, CAMWATER, HCR, et RIO TINTO s'est inséré dans la dynamique des activités initiées au 3^{ème} trimestre 2015. En effet, le contact a été renoué avec ENEO et RIO TINTO de qui le PNDP est toujours en attente d'un rendez-vous. S'agissant de CAMWATER, elle a procédé au paiement de 50% de la compensation attendues par la CRC-Sud à travers la remise d'un chèque au Coordonnateur Régional. Le projet de convention en cours de préparation par la CAMWATER reste attendu.

Economie sociale et solidaire

L'implication du PNDP dans la promotion d'une économie sociale et solidaire s'est manifestée par sa participation à l'atelier de formation en vue du renforcement du mécanisme des RELESS tenu du 17 au 21 août 2015 à Nkolafamba. Il s'en est suivi le 23 septembre une cérémonie de lancement du RELESS de la Commune d'arrondissement de Yaoundé 7 à laquelle prenait part le PNDP. Ce RELESS représente le 210^{ème} mis en place et 64 RELESS sont en attente de création. L'intérêt pour l'économie sociale va se traduire, une fois de plus, par l'implication du PNDP dans la préparation de la 2^{ème} édition des Journées Nationales de l'Economie Sociale qui se sont déroulées en début du 4^{ème} trimestre de l'année 2015.

Suivi de l'opération REDD+

Au cours de cette année, le suivi a été essentiellement organisé autour des principales activités. Il s'agit du recrutement des OAL, de la formation des OAL et des sectoriels, du processus de réalisation de 10 notes d'idées de projets (NIP) au profit des communes et groupe de communes. Ce suivi a impliqué aussi le personnel du PNDP, au niveau national et régional, que celui de la Coordination Nationale REDD+, ainsi que les communes bénéficiaires. Ces NIP ont été validées et approuvées par le Comité de Pilotage des activités REDD+.

Suivi de l'opération HIMO

Du 15 au 19 septembre à Maroua, s'est tenu un atelier de finalisation des choix des microprojets et la sélection des consultants devant réaliser les études de faisabilité HIMO. Des 11 projets soumis à ces études, 1 sont en cours de finalisation, 1 est en arrêt pour cause d'insécurité (Pété) et 1 est abandonné par le consultant. Les études de faisabilité réalisées ont fait l'objet d'un atelier de lecture tenu à Maroua avec l'appui technique de la CNC.

Une mission de supervision de l'AFD conduite par son Directeur assisté de Mr Olivier Ray en charge de la Cellule de crise à l'AFD de Paris, le CN, le CTI, l'Expert HIMO et l'ASJCOM, s'est déroulée en septembre dernier à l'Extrême-nord. Ce mois a aussi vu la tenue à l'AFD d'une séance de travail avec la Banque mondiale dont l'objectif était d'examiner les possibilités de collaboration entre la composante HIMO du PNDP et le Projet Filets Sociaux de la Banque mondiale. Une autre réunion avec la MIPROMALO a servi de prétexte pour jeter les bases d'une collaboration entre cette institution et le PNDP. A cet effet, un projet de convention de collaboration élaborée par le MIPROMALO a été transmis à la CNC. Ladite convention prévoit la construction d'un grand magasin de stockage dans la commune de Maroua 1er avec la formation et l'emploi de 100 jeunes dans les métiers de fabrication/montage des briques de terre stabilisée, les pavés et les tuiles.

Supervision des activités sur le terrain

Au cours du trimestre, des missions de supervision ont été menées sur le terrain par la CNC, afin d'appuyer les équipes régionales ou faciliter la compréhension des activités du Programme auprès de certains partenaires. Le tableau ci-dessous présente une synthèse de ces missions.

Tableau 18: Synthèse des missions de supervision

Unités fonctionnelles	Mission de supervision	Participants	Lieu
Marché	Mission de supervision sur les marchés	Tous les Chefs Cellules et Assistants	Toutes les CRC
Infrastructure	Mission d'appui à la tenue de l'atelier de finalisation du choix des microprojets et de sélection des consultants devant réaliser les études de faisabilité HIMO	CTI, SSE, RSE	Maroua
	Mission d'appui au financement des microprojets dans l'Adamaoua	CTI	Djohong

Unités fonctionnelles	Mission de supervision	Participants	Lieu
	Mission d'appui à l'atelier de lecture des études de faisabilité des microprojets	CTI, SSE, RSE	Maroua
	Mission de supervision de l'AFD	CN, CTI, CRC-CE	Obala
	Mission de supervision de l'AFD	Directeur de l'AFD, Mr Olivier, le CN, le CTI, l'Expert HIMO et l'ASJCOM	Extrême-nord
	Cérémonie de lancement de l'opération HIMO à Maroua	MinDel/MINEPAT, CNC, Secrétaire d'Etat français au Développement et à la Francophonie, Ambassadeur de France au Cameroun, AFD	Maroua

Source : Données de la CNC au 31 décembre 2015

2.2.4 COMMUNICATION

Les actions de communication au cours de l'année 2015 ont concerné :

- ❖ la participation au SAGO et aux AFRICITES ;
- ❖ la mise à jour hebdomadaire du site internet. Cependant, un travail approfondi est en cours pour amplifier son degré de fonctionnalité;
- ❖ les insertions dans certains journaux notamment le journal de la Journée de l'Entrepreneuriat Chrétien, le Guide de l'Economie Camerounaise, le journal de la décentralisation. Une offre d'insertion dans le guide des organismes et entreprises publiques a été faite au PNDP ;
- ❖ la participation à deux émissions télé à savoir « Croissance plus » et « Lumière sur la décentralisation » ;
- ❖ l'archivage qui va conduire à un Plan de Classement. A cet effet, les entretiens nécessaires à sa finalisation ont été réalisés avec le personnel PNDP-CNC producteur de documents.
- ❖ la collecte des données pour l'insertion d'un dossier sur SIM_BA dans les Echos 9.

2.2.5 ASPECTS SOCIO-ENVIRONNEMENTAUX

Dans le cadre du Plan de Développement des Peuples Pygmées (PDPP), les CRC ont été saisies pour la clôture du PDPP II dans les communes concernées sur fonds IDA. Seules les activités résiduelles se poursuivent dans ces communes IDA, cependant la mise en œuvre sous fonds C2D des Plans d'actions dans les communes suit son cours. La formation demeure une action prioritaire qui s'est traduite par la participation de 4 enfants pygmées au concours d'entrée dans les écoles de l'enseignement et de la santé. L'année 2015 a vu l'intégration d'un enfant pygmée dans la fonction publique camerounaise et l'initiation d'un plaidoyer pour l'insertion de 13 autres. Dans le cadre de la convention avec le MINAS, le PNDP a participé à l'organisation de la Journée Internationale des Peuples Autochtones (JIPA) tenue le 10 août 2015.

Tous les microprojets continuent de faire l'objet d'un examen socio-environnemental, validé par le Délégué départemental du MINEPDED, préalablement à leur mise en œuvre. Cet exercice débouche sur des mesures environnementales qui ont été intégrées dans la conception des microprojets financés. Aucun projet financé au cours de l'année n'a fait l'objet d'un déplacement involontaire. Tous les sites d'implantation des microprojets ont fait l'objet d'une donation volontaire de leurs usagers. Parallèlement, dans le cadre de la préparation de la 3^{ème} phase, les documents liés aux politiques de sauvegarde (Cadre de Gestion Environnementale et Sociale, Plan de Développement des Peuples Pygmées, Plan de Déplacement Involontaire et de Réinstallation, Plan de Gestion des Pesticides) ont été actualisées avec toutes les parties prenantes et validées par les partenaires techniques.

Parallèlement, au cours de l'année 2015, le Programme a contribué auprès du MINEPDED et de GIZ, au processus de définition de la démarche d'utilisation de la notice d'impact environnemental, à valider par les Collectivités Territoriales Décentralisées.

.

CHAPITRE 3: PROBLEMES RENCONTRES, SOLUTIONS ENVISAGEES ET PERSPECTIVES POUR LE PROCHAIN TRIMESTRE

3.1 PROBLEMES RENCONTRES ET SOLUTIONS ENVISAGEES

Les problèmes majeurs rencontrés ainsi que les solutions envisagées sont résumés comme suit :

N°	Problèmes majeurs rencontrés	Types de problèmes (Technique, financier, administratif)	Solutions envisagées
1.	Difficulté de programmation des ateliers de planification et de validation des PCD dues à l'agenda des maires	Administratif	Elaborer un programme concerté avec le maire, l'OAL et le PNDP
2.	Retard dans la finalisation de certains PCD dû à l'indisponibilité du responsable de l'OAL concerné ou à la résiliation de son contrat	Administratif et Technique	Contraindre l'OAL à présenter des documents de PCD harmonisés (PCD, fiches Excel, PRO ADP) ; Accélérer le recrutement d'un nouvel OAL.
3.	Insuffisance et vétusté du matériel	Administratif	Organiser la gestion du matériel existant et renouveler le matériel vétuste.
4.	Plusieurs entreprises accusent des retards par rapport aux délais d'exécution de leur contrat	Technique	Inciter les entreprises à accélérer les travaux afin de réduire le retard
5.	Arrêt de certains microprojets	Administratif	Résilier les contrats liés à ces microprojets
6.	Postes d'agent technique et d'agent financier vacants dans certaines communes	Administratif	Poursuivre la contractualisation des agents communaux en poste et procéder au recrutement dans les postes vacants en concertation avec les maires des communes concernées
7.	Retard dans le traitement des dossiers de paiement des tranches contractuelles des prestataires par le MINMAP	Technique et Administratif	Se rapprocher du MINMAP
8.	Faible expertise des OAL pour l'élaboration des NIP et des TDR de REDD+ des communes	Technique	Apporter un appui technique aux OAL
9.	La fonctionnalité des ouvrages construits dans le couloir pour satisfaire le besoin d'accommodation et d'abreuvement des animaux.	Technique	Prévoir une rencontre avec les autorités administratives, communales et les sectorielles pour la mise en fonctionnalité de ces ouvrages
10.	La plupart des activités en dehors des missions liées au suivi des microprojets, étaient suspendues jusqu'à la validation définitive du PTBA 2015, en Avril 2015	Administratif	Exécution des activités programmées

N°	Problèmes majeurs rencontrés	Types de problèmes (Technique, financier, administratif)	Solutions envisagées
11.	Le retard dans la finalisation des études de faisabilité notamment du volet HIMO	Administratif	Achever lesdites études dans les délais
12.	Le retard dans l'exécution des microprojets pouvant permettre le virement des 40% de la contribution du PNDP	Technique	Les entreprises ont été appelées à achever les travaux dans les délais

3.2 PERSPECTIVES POUR L'ANNEE 2016

L'année 2016 sera marquée par la poursuite de la réalisation des microprojets agricoles sous fonds C2D dans les communes qui ont mobilisé leur contribution. Parallèlement à cette activité principale, plusieurs autres activités prévues dans le PTBA 2016 seront réalisées. Dans le même temps, il est prévu le démarrage de certaines activités sous financement IDA.

3.1.1 PNDP

Dans la composante 1 du Programme, les principales activités sous financement C2D en perspective portent sur la réalisation des microprojets agricoles dans les communes qui ont mobilisé leur contribution et le suivi des chantiers. Sous financement IDA, il est envisagé le financement de l'élaboration ou l'actualisation des PCD dans toutes les communes à l'exception de 19 communes d'arrondissement et de celles situées dans les zones potentiellement à risque élevé. De plus, 169 communes bénéficieront des virements d'allocations pour le financement de leurs microprojets. La plupart de ces communes proviennent du Septentrion et de la région de l'est au regard de leur vulnérabilité qui commande d'agir en urgence. A cet effet, 264 microprojets du plan d'urgence, ont vu leurs contrats signés et le démarrage des travaux est subordonné à la disponibilité des fonds IDA.

Pour ce qui est de la composante 2, les principales activités programmées pour l'année 2016 concernent l'organisation des formations CEFAM à l'intention du personnel communal, et des ateliers divers tels que l'atelier de mise à jour des comptabilités des communes, l'atelier de saisie et de mise à jour des données sur PROADP, l'atelier de formation des commissions communales de passation des marchés et l'atelier de formation des communes sur l'élaboration du budget communal et du compte administratif.

Quant à la composante 3, elle justifiera la tenue de plusieurs activités dont les principales sont (1) la poursuite de la préparation de la mise en vigueur du PNDP III, (2) les réunions avec les partenaires techniques et financiers, (3) la préparation du PTBA 2017, (4) les missions de supervision, (5) les missions de suivi et de coordination du MINEPAT, (6) les réunions hebdomadaires de coordination, et (7) l'acquisition des fournitures de bureau.

3.1.2 OPERATIONS SPECIFIQUES

(i) Opération REDD+

Au cours de l'année 2016, les activités programmées sont : (1) l'organisation des sessions de formation des Consultants sur les DDP avec la signature des contrats, et (2) l'élaboration des DDP. Il est également envisagé que les projets pilotes REDD+ démarrent au cours du dernier trimestre 2016.

(ii) Opération HIMO

La mise en œuvre de l'opération HIMO dans sa phase pilote sera surtout axée vers la formation des jeunes recrutés dans les chantiers des projets à financer, l'accompagnement de ces jeunes dans leur insertion dans l'environnement économique et le renforcement des capacités de toutes les parties prenantes engagées dans l'opération. Concernant la phase deux de cette opération, 52 microprojets ont été identifiés dans les trois régions septentrionales et les études de faisabilité seront exécutées.

(iii) Opération Radios Communautaires

Les activités de cette opération consisteront à : (1) acquérir les équipements des radios à réhabiliter et à créer, (2) mettre en fonctionnement les radios concernées par l'opération, (3) renforcer les capacités du personnel des radios et les Comités de Gestion, (4) appuyer les radios sur le plan technique à la production des émissions.

(iv) Mise en œuvre du PDPP

Dans le cadre du Projet de Développement des Peuples Pygmées, il s'agira de poursuivre la mise en œuvre des plans d'action sous financement C2D dans les communes bénéficiaires en vue de la clôture des activités. En outre, il sera procédé au lancement du PDPP3 sous financement IDA, à la définition des plans d'action et au démarrage de leur mise en œuvre.

ANNEXES

ANNEXE 1 : SITUATION DETAILLEE DES MICROPROJETS

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
AD	Djérem	Ngaoundal	Eau et assainissement	C2D	2	90 178 060	85 669 157	4 508 903
		Tibati	Agriculture	C2D	2	41 225 018	37 102 517	4 122 501
			Eau et assainissement	C2D	2	9 764 133	9 185 203	578 930
	Faro et Déo	Galim tignère	Electrification	IDA	1	4 965 000	4 716 750	248 250
			Formation	IDA	1	2 921 116	2 921 116	-
			Santé	IDA	1	2 268 000	2 041 200	226 800
		Kontcha	Eau et assainissement	IDA	6	11 374 687	10 764 754	1 337 424
			Education	IDA	3	22 009 894	19 504 573	2 505 321
			Electrification	IDA	1	4 651 200	4 461 140	190 060
			Formation	IDA	1	1 460 558	1 460 558	-
			Promotion de la femme	IDA	1	27 441 168	24 697 051	2 744 117
		Mayo baléo	Eau et assainissement	IDA	5	21 542 197	20 320 087	1 222 110
			Education	IDA	9	40 853 051	36 657 078	4 195 974
			Santé	IDA	2	4 499 898	4 499 898	-
	Mayo banyo	Banyo	Eau et assainissement	IDA	3	7 681 831	7 244 989	436 842
			Education	IDA	8	40 048 236	35 600 372	4 447 865
			Formation	IDA	1	2 921 116	2 921 116	-
			Santé	IDA	1	2 977 000	2 679 300	297 700
		Mayo darlé	Agriculture	C2D	1	21 530 583	19 377 525	2 153 058
			Eau et assainissement	C2D	3	5 687 673	4 929 317	758 356
				IDA	3	3 869 264	3 482 338	386 926
			Education	IDA	38	52 783 283	47 755 512	5 027 771
			Electrification	IDA	2	40 973 596	38 924 916	2 048 680

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
	Mbéré		IDE	C2D	2	37 905 090	32 219 479	5 685 611
			Santé	IDA	1	2 204 336	2 204 336	-
			Transport	C2D	1	28 323 963	26 907 765	1 416 198
				IDA	2	25 402 022	24 131 921	1 270 101
		Dir	Eau et assainissement	IDA	29	41 920 771	38 107 867	2 005 674
			Education	IDA	1	4 499 624	4 049 662	449 962
			Formation	IDA	1	2 921 116	2 921 116	-
			Santé	IDA	1	4 772 650	4 772 650	-
		Djohong	Eau et assainissement	IDA	8	70 241 403	64 625 600	3 401 345
			Education	IDA	39	4 028 744	4 622 311	-
			Sport et loisir	IDA	1	25 864 510	22 415 909	2 490 656
			Transport	C2D	1	62 593 300	49 963 635	12 629 665
				IDA	2	29 153 240	26 745 578	1 407 662
		Ngaoui	Agriculture	C2D	1	13 626 725	11 582 716	2 044 009
			Eau et assainissement	C2D	3	23 250 005	21 927 007	1 322 998
			Education	IDA	3	27 935 936	25 142 342	2 793 594
			Electrification	IDA	2	28 398 250	26 637 322	1 760 929
			Elevage	C2D	2	60 994 611	51 845 419	9 149 192
			IDE	C2D	1	45 100 611	38 335 519	6 765 092
	Vina	Martap	Eau et assainissement	IDA	8	32 477 864	29 986 519	2 491 345
			Education	IDA	33	25 274 582	23 080 472	2 194 110
			IDE	IDA	1	16 239 890	13 803 907	2 435 984
		Ngan-ha	Eau et assainissement	IDA	5	13 920 119	12 931 035	989 084
				C2D	4	6 588 422	5 683 781	904 641
			Education	IDA	9	64 678 946	57 435 565	7 243 381
			Formation	IDA	1	1 460 558	1 460 558	-
			IDE	IDA	1	11 707 230	10 536 507	1 756 084

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
				C2D	1	20 306 677	17 260 675	3 046 002
			Agriculture	C2D	4	54 520 293	46 878 951	7 641 342
			Elevage	C2D	1	12 457 596	10 588 957	1 868 639
		Ngaoundéré I	Education	IDA	6	4 692 000	4 222 800	469 200
			Formation	IDA	1	2 921 116	2 921 116	-
			Santé	IDA	1	4 254 040	4 254 040	-
			Transport	C2D	2	49 351 841	46 884 249	2 467 592
				IDA	3	51 581 944	48 577 443	3 004 501
		Ngaoundéré II	Eau et assainissement	C2D	1	1 643 979	1 397 382	246 597
			Education	IDA	9	10 791 811	9 799 630	992 181
			Elevage	C2D	1	8 961 284	7 617 091	1 344 193
			Formation	IDA	1	2 921 116	2 921 116	-
			IDE	C2D	1	13 665 725	11 615 866	2 049 859
			Transport	C2D	2	73 639 759	69 957 771	3 681 988
				IDA	1	49 122 625	46 666 494	2 456 131
		Ngaoundéré III	Eau et assainissement	IDA	1	600 000	540 000	60 000
			Education	IDA	22	42 770 561	38 865 305	3 905 256
			Formation	IDA	1	1 460 558	1 460 558	-
			Transport	IDA	1	15 029 250	14 277 788	751 463
		Nyambaka	Eau et assainissement	IDA	4	13 631 891	12 800 916	830 975
			Education	IDA	9	35 276 961	30 913 958	4 363 003
			Formation	IDA	1	1 460 558	1 460 558	-
			Santé	IDA	1	2 262 000	2 035 800	226 200
CE	Haute-sanaga	Bibey	Eau et assainissement	C2D	2	11 818 515	11 227 589	590 926
			IDE	C2D	1	28 090 775	23 877 159	4 213 616
		Lembe-yezoum	Eau et assainissement	IDA	18	101 459 694	96 386 709	5 072 985
			Education	IDA	3	5 824 000	5 824 000	-

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
			Formation	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
		Mbandjock	Eau et assainissement	C2D	5	22 713 231	21 577 569	1 135 662
			Education	C2D	2	33 915 000	30 523 500	3 391 500
				IDA	2	4 043 807	4 043 807	-
			Electrification	C2D	1	13 913 402	12 522 062	1 391 340
			Formation	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
		Nanga-eboko	Eau et assainissement	IDA	5	19 994 678	18 994 945	999 734
			Education	IDA	3	36 742 513	33 352 226	3 390 287
		Nkoteng	Eau et assainissement	IDA	8	31 916 377	30 320 558	1 595 819
			Education	IDA	4	75 381 832	68 176 142	7 205 689
			Formation	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
		Nsem	Eau et assainissement	C2D	10	35 757 118	33 969 262	1 787 856
			Education	C2D	2	34 073 742	30 666 368	3 407 374
				IDA	1	1 645 000	1 645 000	-
			Formation	IDA	1	2 350 358	2 350 358	-
			IDE	C2D	3	37 056 106	31 497 690	5 558 416
	Lekie	Batchenga	Eau et assainissement	C2D	1	12 391 029	11 771 478	619 551
			IDE	C2D	1	44 272 049	37 631 242	6 640 807
		Edzendouan	Eau et assainissement	C2D	1	17 421 503	16 550 428	871 075
		Elig-mfomo	Education	C2D	1	85 002 916	76 502 624	8 500 292
			Transport	C2D	1	38 556 059	34 700 453	3 855 606
		Evodoula	Eau et assainissement	C2D	2	9 121 501	8 665 425	343 514
				IDA	1	5 481 943	5 207 846	274 097
			Education	C2D	1	16 957 500	15 261 750	1 695 750
			Electrification	IDA	1	32 349 505	29 114 555	3 234 951
			Formation	IDA	1	1 785 000	1 785 000	-
			Transport	C2D	4	71 632 571	64 469 313	7 163 258

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
		Lobo	Electrification	IDA	1	5 185 269	4 666 742	518 527
			Formation	IDA	1	2 025 836	2 025 836	-
			Transport	IDA	1	104 141 442	93 727 298	10 414 144
		Obala	Eau et assainissement	C2D	1	5 864 528	5 571 302	293 226
				IDA	1	6 201 956	5 891 858	310 098
			Electrification	IDA	2	51 279 220	46 151 298	5 127 922
			Formation	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
			IDE	C2D	1	26 028 010	22 123 808	3 904 202
		Okola	Eau et assainissement	C2D	9	51 573 552	48 994 875	2 578 678
			Education	C2D	2	35 699 049	32 129 144	3 569 905
			Formation	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
			IDE	C2D	1	18 759 391	15 945 483	2 813 909
			Sport et loisir	IDA	1	2 997 680	2 968 000	-
	Mbam et inoubou	Bafia	Eau et assainissement	C2D	2	14 598 233	13 904 817	693 416
			IDE	C2D	1	25 395 910	22 157 931	3 237 979
			Transport	C2D	1	28 750 043	26 162 539	2 587 504
		Bokito	Eau et assainissement	C2D	11	62 952 304	59 804 689	3 147 615
			Education	C2D	2	34 206 876	30 786 188	3 420 688
				IDA	1	1 562 940	1 562 940	-
			Formation	IDA	1	2 025 836	2 025 836	-
			Transport	C2D	1	103 686 731	93 318 058	10 368 673
		Deuk	Eau et assainissement	C2D	4	21 822 926	20 731 779	1 091 147
			IDE	C2D	3	88 260 502	75 021 427	13 239 075
		Makenene	Eau et assainissement	C2D	3	39 389 043	37 419 591	1 969 452
			Education	IDA	1	3 000 000	3 000 000	-
			IDE	C2D	1	81 918 093	69 630 379	12 287 714
		Ndikinimeki	Eau et assainissement	C2D	1	8 374 212	7 955 501	418 711

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
			Education	IDA	1	3 298 800	3 298 800	-
			Electrification	IDA	1	49 046 630	44 141 967	4 904 663
			Formation	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
			Sport et loisir	C2D	1	42 793 300	38 513 970	4 279 330
		Nitoukou	Eau et assainissement	IDA	5	22 124 881	21 018 637	1 106 244
			Education	IDA	1	17 168 162	15 451 345	1 716 816
			Electrification	IDA	1	27 535 274	24 781 747	2 753 527
			Formation	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
			Sport et loisir	IDA	1	2 191 763	2 191 763	-
			Transport	C2D	1	58 350 084	52 515 076	5 835 008
		Ombessa	Eau et assainissement	C2D	1	8 073 702	7 670 017	403 685
			IDE	C2D	1	44 272 049	37 631 242	6 640 807
			Transport	C2D	1	20 131 477	18 118 329	2 013 148
	Mbam et kim	Mbangassina	Eau et assainissement	C2D	4	24 319 275	23 103 312	1 215 963
			IDE	C2D	2	44 849 842	38 122 366	6 727 476
		Ngambe-tikar	Eau et assainissement	C2D	8	28 297 091	26 882 236	1 414 854
			Education	IDA	1	2 699 070	2 699 070	-
			Formation	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
			IDE	C2D	3	52 088 165	44 274 940	7 813 225
			Santé	C2D	1	2 310 000	2 079 000	202 441
			Transport	C2D	1	19 950 000	17 955 000	1 995 000
		Ngoro	Eau et assainissement	C2D	3	8 422 901	8 001 755	421 145
				IDA	4	27 090 405	25 735 885	1 354 520
			Education	IDA	2	16 989 385	15 527 747	1 461 639
			Formation	IDA	1	2 380 000	2 380 000	-
			IDE	C2D	1	30 074 514	25 563 337	4 511 177
			Promotion de la femme	IDA	1	16 362 151	14 725 936	1 636 215

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
		Ntui	Eau et assainissement	C2D	7	34 677 956	32 944 058	1 733 898
			IDE	C2D	1	26 717 066	22 709 506	4 007 560
		Yoko	Education	IDA	1	2 513 551	2 513 551	-
			IDE	C2D	1	17 516 415	14 888 953	2 627 462
				IDA	1	101 712 332	86 455 483	15 256 850
	Mefou et afamba	Afanloun	Eau et assainissement	C2D	1	9 001 478	8 551 404	450 074
				IDA	8	42 368 320	40 249 904	2 117 235
			Education	IDA	1	2 499 988	2 499 988	-
			Formation	IDA	1	1 310 758	1 310 758	-
			IDE	C2D	1	21 929 216	18 639 834	3 289 382
			Sport et loisir	IDA	1	22 463 615	20 217 254	2 021 725
		Awae	Eau et assainissement	IDA	3	16 404 152	15 583 944	820 208
			Education	IDA	1	1 680 000	1 680 000	-
			Electrification	IDA	2	31 001 045	27 900 940	3 100 104
			Formation	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
			Transport	IDA	2	32 274 431	29 046 988	3 227 443
		Edzendouan	Eau et assainissement	C2D	2	10 972 500	10 423 875	548 625
			Education	IDA	1	3 500 000	3 500 000	-
			Formation	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
			Sport et loisir	C2D	1	33 600 000	30 240 000	3 360 000
			Transport	C2D	2	64 101 809	57 691 628	6 410 181
		Esse	Eau et assainissement	C2D	8	37 380 338	35 511 321	1 869 017
			Education	IDA	1	3 300 000	3 300 000	-
			IDE	C2D	1	13 380 968	11 373 823	2 007 145
		Mfou	Ide	C2D	1	17 248 195	14 660 965	2 587 229
		Nkolafamba	Eau et assainissement	IDA	14	58 669 407	55 735 937	2 933 470
			Santé	IDA	1	4 896 052	4 896 052	-

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
			Transport	C2D	1	9 478 910	8 531 019	947 891
				IDA	2	24 942 795	22 448 516	2 494 280
			Eau et assainissement	C2D	3	32 615 686	30 984 902	1 630 784
				C2D	2	60 749 916	51 637 429	9 112 487
				C2D	1	90 555 110	81 499 599	9 055 511
		Mefou et akono	Bikok	Eau et assainissement	IDA	9	51 471 819	48 898 228
				Education	IDA	1	17 514 221	15 762 798
				Formation	IDA	1	2 701 115	2 380 000
				Santé	IDA	1	4 900 000	4 900 000
				Transport	C2D	3	99 932 160	89 938 944
			Mbankomo	Eau et assainissement	C2D	2	14 194 880	13 485 136
					IDA	16	79 080 635	75 126 603
				Education	IDA	2	16 244 807	15 516 133
				IDE	C2D	1	30 905 236	26 269 451
				Santé	IDA	1	4 465 629	4 465 629
				Transport	C2D	1	33 365 924	30 054 980
	Nyong et kelle	Biyouha	Eau et assainissement	C2D	2	12 129 298	11 522 833	606 465
				IDA	4	9 526 773	9 050 435	476 339
			Education	IDA	2	6 289 305	6 289 305	-
			Electrification	IDA	4	44 931 634	40 438 470	4 493 163
			Formation	IDA	1	2 380 000	2 380 000	-
			IDE	C2D	1	28 734 476	24 424 305	4 310 171
				IDA	2	39 063 286	33 203 793	5 859 493
			Santé	IDA	1	1 500 000	1 500 000	-
			Transport	IDA	1	17 171 232	15 454 109	1 717 123
		Bondjock	Ide	C2D	2	33 307 189	28 311 110	4 996 079
		Bot-makak	Transport	C2D	1	208 953 057	188 057 751	20 895 306

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
		Matomb	Eau et assainissement	IDA	4	21 954 339	20 856 622	1 097 717
			Education	C2D	2	18 505 822	16 655 239	1 850 582
			Electrification	IDA	1	12 674 653	11 407 188	1 267 465
			Santé	IDA	1	1 752 275	1 752 275	-
			Sport et loisir	IDA	2	15 951 797	14 356 617	1 491 938
		Messondo	Eau et assainissement	C2D	1	1 890 000	1 795 500	94 500
				IDA	8	67 823 417	64 432 246	3 391 171
			Education	C2D	1	17 850 000	16 065 000	1 785 000
			Electrification	IDA	1	30 080 854	27 072 769	3 008 085
			Formation	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
			Santé	IDA	1	2 412 260	2 412 260	-
		Ngog mapubi	Eau et assainissement	IDA	1	8 477 927	8 054 031	423 896
			IDE	IDA	1	17 893 100	15 209 135	2 683 965
			Santé	C2D	1	7 493 923	6 744 531	749 392
			Sport et loisir	IDA	1	3 350 000	3 350 000	-
			Transport	IDA	1	18 653 494	16 788 145	1 865 349
		Nguibassal	Eau et assainissement	C2D	4	29 368 437	27 900 015	1 468 422
				IDA	1	14 927 889	14 181 494	746 394
			IDE	C2D	2	29 481 409	25 059 197	4 422 211
			Sport et loisir	IDA	2	61 747 111	56 031 724	5 715 387
	Nyong et mfoumou	Akonolinga	Eau et assainissement	IDA	3	25 436 250	24 164 438	1 271 813
			Education	IDA	3	38 875 077	35 411 392	3 463 685
		Ayos	Eau et assainissement	C2D	16	62 414 303	59 293 588	3 120 715
			Education	IDA	2	15 130 080	14 538 280	591 800
			Formation	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
			Transport	IDA	1	19 612 535	17 651 282	1 961 254
		Kobdombo	Eau et assainissement	C2D	23	61 405 665	58 335 382	3 070 283

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
			Education	C2D	1	21 917 635	19 725 871	2 191 763
				IDA	1	1 306 936	1 306 936	-
			Formation	IDA	1	1 190 000	1 190 000	-
			Promotion de la femme	C2D	1	25 015 283	22 513 755	2 501 528
			Santé	IDA	1	3 068 674	3 068 674	-
		Akoeman	Eau et assainissement	C2D	1	16 275 000	15 461 250	813 750
		Dzeng	Eau et assainissement	C2D	5	29 950 830	28 453 290	1 497 540
				IDA	10	57 601 565	54 721 486	2 880 078
			Formation	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
			Sport et loisir	IDA	1	1 035 000	1 035 000	-
	Nyong et so'o	Mbalmayo	Eau et assainissement	IDA	3	14 760 506	14 022 481	738 025
			Education	IDA	3	12 075 000	11 755 800	319 200
			Transport	IDA	1	80 836 188	72 752 569	8 083 619
		Ngomedzap	Eau et assainissement	IDA	8	39 559 079	37 581 125	1 977 954
			Education	IDA	3	35 920 000	32 728 000	3 192 000
			Electrification	IDA	1	22 355 913	20 120 322	2 235 591
			Formation	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
			Transport	C2D	1	49 701 224	44 731 102	4 970 122
		Nkolmetet	Eau et assainissement	C2D	14	95 460 192	90 687 183	4 773 010
			Education	IDA	1	2 498 396	2 498 396	-
EN	Diamare	Dargala	Eau et assainissement	C2D	9	45 720 090	42 776 393	2 943 697
			Education	C2D	5	84 408 789	75 967 910	8 440 879
		Gazawa	Eau et assainissement	C2D	4	28 544 502	26 308 750	2 235 752
			Elevage	C2D	2	50 028 047	43 787 837	6 240 210
			Santé	C2D	4	12 737 662	11 463 896	1 273 766
	Diamaré	Dargala	Agriculture	C2D	2	25 872 597	21 991 708	3 880 890
			Eau et assainissement	C2D	1	4 500 000	3 825 000	675 000

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
			IDE	C2D	1	44 000 000	37 400 000	6 600 000
		Gazawa	Agriculture	C2D	2	29 084 111	24 721 494	4 362 617
	Logone et chari	Blangoua	Eau et assainissement	C2D	7	47 487 215	44 973 300	2 513 915
			Education	C2D	7	44 058 862	39 652 976	4 405 886
		Darak	Eau et assainissement	C2D	12	124 100 341	116 502 741	7 597 600
		Fotokol	Eau et assainissement	C2D	5	43 286 999	40 695 895	2 591 104
			Santé	C2D	1	21 922 085	19 729 877	2 192 209
		Goulfey	Eau et assainissement	C2D	6	29 699 521	27 579 604	2 119 916
			Education	C2D	3	65 633 244	59 069 920	6 563 324
		Hile alifa	Eau et assainissement	C2D	12	100 079 468	94 957 256	5 122 212
			Education	C2D	1	27 056 439	24 350 795	2 705 644
		Kousseri	Formation	IDA	1	4 531 680	4 531 680	-
		Logone birni	Formation	IDA	1	4 531 680	4 531 680	-
		Makary	Agriculture	C2D	2	42 000 001	35 700 001	6 300 000
			Elevage	C2D	3	43 606 126	39 315 207	4 290 919
			Formation	IDA	1	4 531 680	4 531 680	-
		Zina	Eau et assainissement	C2D	10	71 820 844	68 229 802	3 591 042
	Mayo danay	Datcheka	Agriculture	C2D	1	19 312 094	16 415 280	2 896 814
			Eau et assainissement	C2D	10	56 026 760	52 243 458	3 783 303
			Education	C2D	4	70 920 272	63 828 245	7 092 027
			IDE	C2D	1	23 168 124	19 692 905	3 475 219
		Gobo	Agriculture	C2D	1	16 376 941	13 920 400	2 456 541
			Eau et assainissement	C2D	1	1 819 612	1 546 670	272 942
			Elevage	C2D	2	20 571 925	18 431 137	2 140 789
			Formation	IDA	1	4 441 680	4 441 680	-
		Guémé	Eau et assainissement	C2D	10	48 664 180	44 464 714	4 199 466
			Education	C2D	4	75 287 996	67 759 197	7 528 800

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
			Agriculture	C2D	2	38 995 574	33 146 238	5 849 336
			Elevage	C2D	2	48 809 752	46 369 264	2 440 488
		Guere	Agriculture	C2D	1	18 368 880	15 613 548	2 755 332
			Eau et assainissement	C2D	19	117 281 208	110 922 147	6 359 061
		Kaïkai	Agriculture	C2D	1	16 298 956	13 854 112	2 444 843
			Formation	IDA	1	4 531 680	4 531 680	-
		Kalfou	Agriculture	C2D	1	18 342 679	15 591 277	2 751 402
			Eau et assainissement	C2D	12	72 437 002	67 371 986	5 065 015
			Education	C2D	31	73 272 650	65 945 385	7 327 265
			Elevage	C2D	1	15 768 869	13 403 539	2 365 330
		Kar hay	Eau et assainissement	C2D	2	10 180 141	9 468 741	711 400
			Elevage	C2D	1	17 702 855	15 047 426	2 655 428
			Formation	IDA	1	4 531 680	4 531 680	-
		Maga	Eau et assainissement	C2D	8	40 528 552	38 502 124	2 026 428
			Education	C2D	4	77 780 476	70 002 428	7 778 048
		Roua	Eau et assainissement	C2D	1	24 903 216	23 658 055	1 245 161
			Transport	C2D	1	14 021 639	13 320 557	701 082
		Tchatibali	Eau et assainissement	C2D	12	90 349 737	85 728 470	4 621 267
			Education	C2D	3	54 081 627	48 673 464	5 408 163
		Wina	Eau et assainissement	C2D	8	42 143 995	39 489 595	2 654 399
			Education	C2D	4	70 720 000	63 648 000	7 072 000
		Yagoua	Agriculture	C2D	2	61 617 665	52 375 015	9 242 650
			Eau et assainissement	C2D	2	10 919 477	10 101 080	818 397
			Formation	IDA	1	4 531 680	4 531 680	-
	Mayo kani	Dziguilao	Agriculture	C2D	3	57 936 282	49 245 839	8 690 442
			Eau et assainissement	C2D	13	77 966 041	72 348 550	5 617 491
			Education	C2D	4	72 577 584	65 319 826	7 257 758

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
			Elevage	C2D	2	61 897 627	53 591 714	8 305 913
			IDE	C2D	1	46 336 247	39 385 810	6 950 437
		Guidiguis	Eau et assainissement	C2D	5	27 527 349	25 887 905	1 639 444
			Education	C2D	6	46 756 676	42 081 008	4 675 668
		Kaele	Eau et assainissement	C2D	2	2 288 000	2 059 200	228 800
			Education	C2D	2	35 708 400	32 137 560	3 570 840
			Elevage	C2D	3	41 480 081	37 937 062	3 543 019
			Formation	IDA	1	4 411 680	4 411 680	-
		Mindif	Agriculture	C2D	1	17 600 000	14 960 000	2 640 000
			Eau et assainissement	C2D	11	76 413 280	72 402 616	4 010 664
			Education	C2D	2	36 049 766	32 444 789	3 604 977
			Elevage	C2D	2	51 941 232	49 344 170	2 597 062
		Moulvoudaye	Agriculture	C2D	2	31 990 968	27 192 323	4 798 645
			Eau et assainissement	C2D	1	5 116 118	4 348 700	767 418
			Elevage	C2D	2	42 333 883	36 928 800	5 405 082
			Formation	IDA	1	4 441 680	4 441 680	-
		Moutourwa	Agriculture	C2D	1	14 490 305	12 316 759	2 173 546
			Formation	IDA	1	4 531 680	4 531 680	-
		Touloum	Agriculture	C2D	1	20 135 238	17 114 952	3 020 286
			Eau et assainissement	C2D	14	113 668 464	107 985 041	5 683 423
			Elevage	C2D	2	50 965 286	48 417 022	2 548 264
			IDE	C2D	1	17 821 237	15 148 052	2 673 186
	Mayo sava	Kolofata	Eau et assainissement	C2D	8	50 084 495	47 359 786	2 724 709
			Education	C2D	4	88 412 064	79 570 858	8 841 206
		Mora	Agriculture	C2D	3	43 888 906	37 305 570	6 583 336
			Formation	IDA	1	4 531 680	4 531 680	-
			IDE	C2D	2	29 481 950	25 059 658	4 422 293

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
	Mayo tsanaga	Tokombere	Agriculture	C2D	2	30 349 751	25 797 288	4 552 463
			Formation	IDA	1	4 531 680	4 531 680	-
			IDE	C2D	2	52 590 668	44 702 068	7 888 600
		Bourha	Eau et assainissement	C2D	10	77 942 077	73 758 727	4 183 350
			Education	C2D	3	56 117 686	50 505 917	5 611 769
		Hina	Agriculture	C2D	2	36 495 291	31 020 997	5 474 294
			Eau et assainissement	C2D	7	44 406 264	41 467 848	2 938 415
			Education	C2D	2	36 166 298	32 549 668	3 616 630
			Electrification	IDA	4	52 376 104	49 757 299	2 618 805
		Koza	Eau et assainissement	C2D	4	17 610 039	15 355 061	2 254 979
			Education	C2D	1	19 820 798	17 838 719	1 982 080
			IDE	C2D	2	41 848 144	35 570 922	6 277 222
			Santé	C2D	5	53 217 507	48 253 590	4 963 918
			Transport	C2D	1	37 341 155	33 607 040	3 734 116
		Roua	Eau et assainissement	C2D	5	34 931 368	32 806 017	2 125 351
			Education	C2D	4	64 136 938	57 723 244	6 413 694
			Electrification	IDA	6	50 168 755	47 660 318	2 508 438
			Transport	C2D	1	18 846 389	17 904 070	942 319
ES	Boumba et ngoko	Gari-gombo	Eau et assainissement	C2D	11	61 475 172	57 171 906	4 303 266
				IDA	1	5 697 169	5 425 875	-
			Formation	IDA	2	2 002 000	2 002 000	-
			Santé	IDA	1	1 999 860	1 999 860	-
		Moloundou	Eau et assainissement	C2D	8	45 941 584	42 961 388	2 980 196
			Education	C2D	1	21 771 286	19 328 844	2 442 442
			Formation	IDA	2	2 002 000	2 002 000	-
			Santé	IDA	1	699 989	699 989	-
		Salapoumbe	Agriculture	C2D	1	11 541 781	9 810 513	1 731 268

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
			Eau et assainissement	C2D	8	43 573 952	39 216 552	4 357 400
			Formation	IDA	2	2 002 000	2 002 000	-
			IDE	C2D	1	12 866 523	10 936 545	1 929 978
			Santé	IDA	1	499 884	499 884	-
		Yokadouma	Eau et assainissement	C2D	10	55 809 110	43 531 020	12 278 090
			Education	C2D	1	6 896 725	5 017 549	1 879 176
			Formation	IDA	2	2 002 000	2 002 000	-
			Santé	IDA	1	5 449 720	5 449 720	-
		Abong-mbang	Eau et assainissement	C2D	10	52 553 900	41 415 325	11 138 575
			Education	C2D	1	23 645 002	18 303 277	5 341 725
			Formation	IDA	2	2 002 000	2 002 000	-
			IDE	C2D	1	72 186 882	61 358 849	10 828 032
			Santé	IDA	1	2 400 000	2 400 000	-
	Haut-nyong	Angossas	Eau et assainissement	C2D	8	40 562 552	38 534 452	2 028 100
			Education	C2D	4	86 370 332	77 732 174	8 638 158
				IDA	1	2 182 275	1 964 048	218 227
			Formation	IDA	2	2 002 000	2 002 000	-
			Santé	IDA	1	399 948	399 948	-
		Atok	Eau et assainissement	C2D	2	8 272 326	7 031 477	1 240 849
				IDA	11	52 501 944	49 875 990	2 625 954
			Education	IDA	1	7 070 310	6 716 795	353 515
			Formation	IDA	2	2 002 000	2 002 000	-
			IDE	C2D	3	33 793 325	28 724 326	5 068 999
			Santé	IDA	1	299 874	299 874	-
			Transport	IDA	1	30 294 807	25 750 586	4 544 221
		Dimako	Eau et assainissement	C2D	2	11 354 270	10 786 556	567 714
				IDA	2	13 667 571	12 921 285	746 286

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
			Education	IDA	1	21 771 286	19 594 157	2 177 129
			Electrification	IDA	1	13 531 715	12 855 129	676 586
			Formation	IDA	2	2 002 000	2 002 000	-
			IDE	C2D	1	33 551 872	28 519 092	5 032 780
		Doumaintang	Agriculture	C2D	1	5 128 949	4 872 501	256 448
			Eau et assainissement	C2D	9	49 403 844	46 933 650	2 470 194
			Education	C2D	2	28 292 146	25 462 932	2 829 214
			Formation	IDA	2	2 002 000	2 002 000	-
			IDE	C2D	1	43 916 392	37 328 934	6 587 458
			Santé	IDA	1	1 999 860	1 999 860	-
		Doume	Eau et assainissement	C2D	7	36 357 818	32 687 384	3 670 434
			Education	C2D	3	44 504 721	39 442 694	5 062 027
			Formation	IDA	2	2 002 000	2 002 000	-
			IDE	C2D	2	63 268 850	53 778 523	9 490 328
			Santé	IDA	1	2 099 800	2 099 800	-
		Lomie	Eau et assainissement	C2D	13	28 795 389	27 224 852	1 570 537
				IDA	1	4 731 684	4 495 100	236 584
			Education	C2D	1	42 474 569	38 227 112	4 247 457
			Formation	IDA	2	2 002 000	2 002 000	-
			Santé	IDA	1	2 099 800	2 099 800	-
		Mboma	Eau et assainissement	C2D	4	21 579 480	20 500 504	1 078 976
				IDA	18	50 576 813	47 430 974	3 145 839
			Education	C2D	2	48 740 034	43 866 030	4 874 004
			Formation	IDA	2	2 002 000	2 002 000	-
		Messamena	Eau et assainissement	C2D	3	16 028 989	12 625 686	3 403 303
			Education	C2D	3	66 643 770	52 648 590	13 995 180
			Formation	IDA	2	2 002 000	2 002 000	-

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
			Santé	IDA	1	1 079 985	1 079 985	-
		Messok	Eau et assainissement	IDA	8	68 438 881	59 515 513	8 923 368
			Formation	IDA	2	2 002 000	2 002 000	-
			Santé	IDA	1	599 692	599 692	-
		Mindourou	Agriculture	C2D	1	14 398 248	12 238 511	2 159 737
			Eau et assainissement	C2D	18	62 497 943	57 194 320	5 303 622
			Formation	IDA	2	2 002 000	2 002 000	-
			GRN	C2D	3	16 098 750	14 569 368	1 529 382
			IDE	C2D	3	44 224 362	37 590 708	6 633 654
			Santé	IDA	1	2 549 840	2 549 840	-
		Ngoyla	Eau et assainissement	C2D	8	25 744 018	23 733 105	2 010 913
			Education	C2D	2	19 415 617	17 474 055	1 941 562
			Electrification	C2D	1	52 956 462	50 308 639	2 647 823
			Formation	IDA	2	2 002 000	2 002 000	-
			IDE	C2D	1	15 353 438	13 050 398	2 303 040
		Nguelemendouka	Eau et assainissement	C2D	11	60 025 680	57 024 396	3 001 284
			Formation	IDA	2	2 002 000	2 002 000	-
			IDE	C2D	1	35 005 838	29 754 962	5 250 876
			Santé	IDA	1	1 579 730	1 579 730	-
		Somalomo	Agriculture	C2D	1	23 633 860	20 088 781	3 545 079
			Eau et assainissement	C2D	11	64 592 952	59 879 501	4 713 451
			Education	C2D	3	69 417 389	62 475 648	6 941 741
			Formation	IDA	2	2 002 000	2 002 000	-
			IDE	C2D	4	75 323 464	64 024 944	11 298 519
				C2D	1	34 594 312	31 134 881	3 459 431
			Santé	IDA	1	499 884	499 884	-
			Transport	C2D	1	49 608 000	47 127 600	2 480 400

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
	Kadey	Batouri	Eau et assainissement	IDA	12	59 537 292	56 560 427	2 976 865
			Formation	IDA	2	2 002 000	2 002 000	-
			Santé	IDA	1	1 749 876	1 749 876	-
		Kentzou	Agriculture	C2D	1	21 870 619	18 590 026	3 280 593
			Eau et assainissement	C2D	12	55 875 228	51 066 817	4 808 412
			Education	C2D	2	46 524 884	41 872 377	4 652 507
			Formation	IDA	2	2 002 000	2 002 000	-
			IDE	C2D	2	30 607 130	26 016 061	4 591 070
			Santé	IDA	1	999 950	999 950	-
		Kette	Eau et assainissement	C2D	4	15 051 658	12 793 909	2 257 749
				IDA	3	16 445 412	15 623 139	822 273
			Education	IDA	2	43 009 318	38 708 386	4 300 932
			Elevage	C2D	1	5 083 878	4 321 297	762 582
			Formation	IDA	2	2 002 000	2 002 000	-
			IDE	C2D	3	49 667 071	42 217 010	7 450 061
				IDA	1	12 511 728	10 604 936	1 906 792
			Santé	IDA	1	1 999 788	1 999 788	-
		Mbang	Eau et assainissement	C2D	3	14 524 650	13 798 416	726 234
			Education	C2D	2	44 451 238	40 005 394	4 445 844
			Formation	IDA	2	2 002 000	2 002 000	-
			Santé	IDA	1	3 599 290	3 599 290	-
		Ndelele	Eau et assainissement	C2D	9	40 807 844	37 114 860	3 692 983
			Formation	IDA	2	2 002 000	2 002 000	-
			IDE	C2D	3	85 853 032	72 224 533	13 628 499
			Santé	IDA	1	2 499 749	2 499 749	-
		Nguelebok	Agriculture	C2D	17	133 284 567	113 291 882	19 992 685
			Eau et assainissement	C2D	6	24 994 782	21 245 564	3 749 217

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
				IDA	16	84 505 328	80 280 048	4 225 280
			Education	IDA	2	47 644 230	42 879 808	4 764 422
			Elevage	C2D	1	17 206 501	14 625 526	2 580 975
			Formation	IDA	2	2 002 000	2 002 000	-
			IDE	C2D	1	22 129 236	18 809 851	3 319 385
				IDA	1	26 759 700	22 745 745	4 013 955
			Santé	IDA	1	26 266 266	23 639 639	2 626 627
		Ouli	Eau et assainissement	C2D	11	53 061 950	49 666 582	3 395 368
			Education	C2D	1	4 740 665	4 503 631	237 034
			Elevage	C2D	1	15 823 671	13 450 120	2 373 551
			Formation	IDA	2	2 002 000	2 002 000	-
			IDE	C2D	3	70 451 154	59 883 481	10 567 673
			Santé	IDA	1	2 199 900	2 199 900	-
	Lom et djerem	Belabo	Eau et assainissement	C2D	4	20 974 264	19 925 554	1 048 710
			Education	C2D	2	42 860 714	38 574 645	4 286 069
			Formation	IDA	2	2 002 000	2 002 000	-
			Santé	IDA	1	1 749 875	1 749 875	-
		Betare-oya	Eau et assainissement	C2D	9	44 476 272	39 460 645	5 015 627
			Education	C2D	2	30 324 826	27 667 743	2 657 083
			Formation	IDA	2	2 002 000	2 002 000	-
			IDE	C2D	7	167 273 467	142 182 447	25 091 020
			Santé	C2D	1	26 870 114	24 183 102	2 687 012
				IDA	1	499 884	499 884	-
		Diang	Eau et assainissement	C2D	6	29 950 830	28 453 297	1 497 533
			Education	C2D	2	43 795 635	39 416 071	4 379 564
			Electrification	C2D	1	18 080 187	15 433 851	2 646 336
			Formation	IDA	2	2 002 000	2 002 000	-

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
			IDE	C2D	1	12 145 647	10 323 800	1 821 847
			Santé	C2D	1	14 902 243	13 412 019	1 490 224
		Garoua-boulai	Eau et assainissement	C2D	3	16 105 131	15 299 886	805 245
			Education	C2D	3	57 996 192	52 196 572	5 799 620
			Formation	IDA	2	2 002 000	2 002 000	-
			Santé	IDA	1	299 854	299 854	-
		Mandjou	Agriculture	C2D	10	31 683 267	26 930 777	4 752 490
			Eau et assainissement	C2D	10	52 939 850	50 292 895	2 646 955
			Formation	IDA	2	2 002 000	2 002 000	-
			IDE	C2D	1	18 207 148	15 476 073	2 731 075
			Santé	IDA	1	1 248 800	1 248 800	-
		Ngoura	Agriculture	C2D	10	31 478 171	26 756 445	4 721 726
			Eau et assainissement	C2D	3	13 624 693	11 580 989	2 043 704
				IDA	4	23 707 852	22 522 465	1 185 387
			Education	IDA	1	22 259 234	20 033 311	2 225 923
			Elevage	C2D	3	37 716 305	32 058 804	5 657 501
			Formation	IDA	2	2 002 000	2 002 000	-
			IDE	C2D	1	16 633 790	14 138 722	2 495 069
			Transport	IDA	1	24 344 239	20 692 603	3 651 636
LT	Moungo	Bare	Eau et assainissement	IDA	3	23 155 524	19 874 386	3 281 138
			Education	IDA	1	2 025 836	2 025 836	-
			IDE	C2D	2	40 738 396	32 355 782	8 382 615
				IDA	3	112 688 470	96 720 514	15 967 956
		Bonalea	Agriculture	C2D	1	30 687 330	27 618 597	3 068 733
			Eau et assainissement	IDA	1	13 168 367	11 851 531	1 316 837
			Education	IDA	4	31 410 229	28 471 789	2 938 439
			Electrification	IDA	1	11 071 917	9 964 726	1 107 192

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
		Dibombari	Agriculture	C2D	5	115 107 070	101 097 097	14 009 973
			Eau et assainissement	C2D	4	28 270 322	24 013 944	4 256 378
			Education	IDA	2	2 825 836	2 825 836	-
			GRN	C2D	1	20 038 620	18 181 040	1 857 580
			IDE	C2D	2	21 787 500	11 983 125	9 804 375
		Ebone	Eau et assainissement	C2D	9	25 554 063	22 663 899	2 890 165
			Education	C2D	2	33 945 600	30 106 353	3 839 247
				IDA	2	2 825 836	2 825 836	-
			IDE	C2D	2	19 661 200	17 437 518	2 223 682
		Loum	Ide	C2D	1	25 455 413	21 637 101	3 818 312
		Manjo	Agriculture	C2D	1	20 843 950	18 759 555	2 084 395
			Eau et assainissement	IDA	7	27 407 822	22 098 927	5 308 895
			Education	IDA	5	62 928 236	51 131 441	11 796 795
			Transport	IDA	1	14 366 855	11 583 995	2 782 860
		Mbanga	Agriculture	C2D	3	55 962 860	47 568 431	8 394 429
			Eau et assainissement	IDA	7	50 091 600	43 985 434	6 106 166
			Education	IDA	1	2 025 836	2 025 836	-
			IDE	IDA	1	34 321 525	30 137 731	4 183 794
		Melong	Eau et assainissement	C2D	4	19 760 000	17 408 560	2 351 440
			Education	IDA	1	2 025 836	2 025 836	-
			IDE	C2D	2	31 951 333	28 149 124	3 802 209
			Santé	C2D	1	52 347 210	46 117 892	6 229 318
		Mombo	Agriculture	C2D	3	36 141 724	30 720 466	5 421 259
			Eau et assainissement	C2D	1	1 297 920	1 168 128	129 792
			Education	IDA	1	2 025 836	2 025 836	-
			Santé	C2D	1	61 196 041	55 076 437	6 119 604
				IDA	1	3 300 000	3 300 000	-

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
	Nkam	Penja	Agriculture	C2D	1	22 244 001	20 019 601	2 224 400
			Eau et assainissement	IDA	4	20 047 802	17 541 827	2 505 975
			Education	IDA	4	30 534 045	26 992 936	3 541 110
			IDE	IDA	2	28 705 729	25 117 513	3 588 216
		Ndobian	Education	C2D	1	61 900 800	57 499 653	4 401 147
				IDA	1	2 025 836	2 025 836	-
			Electrification	C2D	1	84 359 705	78 361 730	5 997 975
		Nkondjock	Agriculture	C2D	1	21 195 325	19 075 792	2 119 532
			Eau et assainissement	C2D	5	23 089 439	20 369 503	2 719 936
			Education	IDA	1	2 025 836	2 025 836	-
			IDE	C2D	3	32 933 581	29 054 005	3 879 576
			Transport	C2D	1	50 946 176	44 944 717	6 001 460
		Yabassi	Eau et assainissement	C2D	5	40 000 222	38 000 211	2 000 011
		Yingui	Agriculture	C2D	3	64 505 991	56 648 304	7 857 688
			Eau et assainissement	C2D	2	9 487 113	8 533 461	953 652
			Education	IDA	2	3 825 836	3 623 207	202 584
			IDE	C2D	1	13 520 000	12 120 680	1 399 320
			Sport et loisir	C2D	3	75 747 647	67 907 766	7 839 881
	Sanaga maritime	Dibamba	Eau et assainissement	IDA	3	6 719 604	6 047 644	671 960
			Education	IDA	4	37 413 204	33 874 468	3 538 737
			Electrification	IDA	1	59 867 318	53 880 586	5 986 732
		Dizangue	Agriculture	C2D	4	36 825 607	31 301 766	5 523 841
			Eau et assainissement	C2D	3	14 903 024	13 412 721	1 490 302
			Education	C2D	9	11 737 440	10 563 696	1 173 744
				IDA	2	2 825 836	2 825 836	-
			Electrification	C2D	1	59 451 219	53 506 097	5 945 122
		Massok	Eau et assainissement	C2D	8	45 468 800	40 921 920	4 546 880

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
			Education	C2D	3	34 574 498	31 117 048	3 457 450
				IDA	1	2 025 836	2 025 836	-
		Mouanko	Eau et assainissement	C2D	2	19 308 354	16 873 570	2 434 783
			Education	IDA	2	3 825 836	3 649 836	-
			IDE	C2D	2	55 764 404	48 732 513	7 031 891
			Santé	C2D	1	24 500 123	21 410 658	3 089 466
		Ndom	Eau et assainissement	C2D	19	98 885 003	88 551 520	10 333 483
			Education	IDA	1	2 025 836	2 025 836	-
		Ngambe	Eau et assainissement	C2D	3	7 446 025	6 754 290	691 736
			Education	C2D	3	33 363 969	30 264 456	3 099 513
				IDA	1	2 025 836	2 025 836	-
			Electrification	C2D	1	16 275 000	14 763 053	1 511 948
		Ngwei	Eau et assainissement	C2D	7	61 775 979	55 091 818	6 684 161
			Education	IDA	1	2 025 836	2 025 836	-
			Electrification	C2D	2	37 938 809	33 833 830	4 104 979
			IDE	C2D	1	1 976 000	1 762 197	213 803
		Nyanon	Agriculture	C2D	5	96 844 196	84 202 015	12 642 181
			Eau et assainissement	C2D	15	69 977 664	64 729 339	5 248 325
			Education	IDA	1	2 025 836	2 025 836	-
			Electrification	C2D	5	42 408 212	39 227 596	3 180 616
			IDE	C2D	2	23 422 770	21 666 062	1 756 708
		Pouma	Agriculture	C2D	4	36 825 607	31 301 766	5 523 841
			Eau et assainissement	IDA	5	39 132 976	33 896 984	5 235 992
			Education	IDA	3	14 963 036	13 691 765	1 271 271
			IDE	IDA	1	37 428 552	32 420 612	5 007 940
NO	Bénoué	Dembo	Elevage	C2D	1	15 518 613	14 742 682	775 931
			Eau et assainissement	C2D	8	66 137 445	62 830 568	3 306 872

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
		Barndaké	Eau et assainissement	C2D	2	9 143 437	8 520 559	622 878
			Elevage	C2D	4	43 418 920	39 308 191	4 110 729
			IDE	C2D	1	20 370 223	17 314 690	3 055 533
		Baschéo	Eau et assainissement	C2D	14	65 295 176	61 757 573	3 537 603
			Education	C2D	6	85 593 830	77 034 447	8 559 383
			Elevage	C2D	5	25 171 223	21 395 540	3 775 683
		Bibémi	Eau et assainissement	C2D	1	372 061	178 589	193 472
			Electrification	C2D	1	620 100	297 648	322 452
			Elevage	C2D	2	37 681 461	32 900 923	4 780 539
			IDE	C2D	1	119 569 821	57 393 514	62 176 307
			Elevage	C2D	6	93 111 678	88 456 092	4 655 586
		Garoua 1	Eau et assainissement	IDA	1	7 605 407	7 225 137	380 270
			Education	IDA	19	13 596 402	12 236 762	1 359 640
			IDE	IDA	2	44 666 659	37 620 803	7 045 856
			Transport	IDA	3	51 289 761	48 725 273	2 564 488
		Garoua 2	Eau et assainissement	IDA	1	6 490 091	5 516 577	973 514
			Education	IDA	20	35 195 701	31 676 131	3 519 570
			IDE	IDA	1	76 241 182	64 805 005	11 436 177
		Garoua 3	Agriculture	C2D	1	14 859 077	12 630 215	2 228 862
			Eau et assainissement	C2D	7	40 513 539	36 462 185	4 051 354
			Education	C2D	2	17 420 614	15 678 553	1 742 061
			Elevage	C2D	2	18 219 080	16 396 156	1 822 924
			IDE	C2D	1	26 861 376	22 832 170	4 029 206
			Santé	C2D	3	73 661 228	66 295 105	7 366 123
		Gaschiga	Agriculture	C2D	1	17 885 806	16 991 516	894 290
			Eau et assainissement	C2D	4	17 751 656	16 799 108	952 549
				IDA	26	58 703 351	55 509 747	3 193 604

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
			Education	C2D	4	33 194 364	30 140 331	3 054 034
				IDA	6	41 311 580	37 180 422	4 131 158
			IDE	IDA	1	8 008 115	6 806 898	1 201 217
		Ngong	Agriculture	C2D	1	27 025 861	22 971 982	4 053 879
			Eau et assainissement	C2D	6	8 919 021	7 609 398	1 309 623
			Education	C2D	9	131 209 658	112 473 794	18 735 864
			Electrification	C2D	1	18 417 064	17 496 211	920 853
		Pitoa	Agriculture	C2D	4	65 652 453	55 804 587	9 847 869
		Touroua	Agriculture	C2D	2	30 884 081	29 339 877	1 544 204
			Eau et assainissement	C2D	3	22 729 518	20 077 740	2 651 778
	Faro	Poli	Agriculture	C2D	1	17 578 221	14 941 488	2 636 733
			Eau et assainissement	C2D	4	5 993 910	5 159 790	834 120
			Education	C2D	1	17 060 441	15 354 397	1 706 044
			IDE	C2D	1	59 756 427	50 792 963	8 963 464
	Mayo-louti	Guider	Transport	C2D	1	39 746 692	35 772 023	3 974 669
	Mayo-rey	Madingring	Agriculture	C2D	2	24 342 375	20 691 018	3 651 357
			Eau et assainissement	C2D	3	17 164 979	16 209 851	955 128
				IDA	1	3 917 436	391 744	3 525 692
			Education	C2D	1	17 092 687	15 383 418	1 709 269
			Sport et loisir	IDA	1	61 483 306	6 148 331	55 334 976
		Rey-bouba	Agriculture	C2D	1	54 055 357	30 271 000	23 784 357
			Eau et assainissement	C2D	4	13 742 060	12 612 968	1 129 092
			Electrification	C2D	1	1 940 794	1 843 754	97 040
			IDE	C2D	1	95 048 069	80 790 859	14 257 210
			Santé	C2D	1	56 112 263	21 851 368	2 427 930
			Transport	C2D	1	10 522 859	9 996 716	526 143
		Tcholliré	Agriculture	C2D	2	30 990 053	26 341 546	4 648 508

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
NW		Touboro	Eau et assainissement	C2D	1	3 692 612	3 138 720	553 892
			Agriculture	C2D	2	31 265 832	26 575 958	4 689 874
			IDE	C2D	3	30 488 136	26 696 467	3 791 669
	Boyo	Belo	Eau et assainissement	IDA	4	11 749 112	11 011 656	737 456
			Education	IDA	3	43 954 500	39 704 500	4 250 000
			Electrification	IDA	2	15 019 298	14 268 333	750 965
			Formation	IDA	1	2 025 837	2 025 837	-
			IDE	C2D	1	49 657 371	42 208 765	7 448 606
			Transport	IDA	1	12 720 650	11 448 585	1 272 065
		Fonfuka	Eau et assainissement	C2D	4	13 930 457	12 759 920	1 170 537
				IDA	3	71 198 588	67 439 280	3 759 308
			Education	C2D	1	19 585 822	17 627 240	1 958 582
				IDA	2	21 997 951	19 998 373	1 999 578
			Formation	IDA	1	2 025 837	2 025 837	-
			IDE	C2D	3	29 322 966	24 924 521	4 398 445
		Fundong	Eau et assainissement	C2D	7	33 865 039	29 135 468	4 729 570
			Education	C2D	1	18 418 416	16 576 574	1 841 842
				IDA	1	3 462 163	3 462 163	-
			Formation	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
			IDE	C2D	5	74 021 529	62 918 300	11 103 229
		Njinikom	Eau et assainissement	C2D	2	8 645 299	7 452 653	1 192 646
				IDA	2	26 064 779	24 391 332	1 673 447
			Education	C2D	1	4 006 800	4 006 800	-
			Formation	IDA	1	2 025 837	2 025 837	-
			IDE	C2D	1	79 932 781	67 942 864	11 989 917
				IDA	1	36 381 268	30 924 078	5 457 190
			Santé	IDA	1	1 777 204	1 777 204	-

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
			Transport	IDA	1	58 199 825	52 379 843	5 819 983
	Bui	Elak oku	Eau et assainissement	C2D	3	83 599 852	79 419 860	4 179 993
			Education	IDA	1	3 160 125	3 160 125	-
			Formation	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
			IDE	C2D	2	30 451 939	25 884 148	4 567 791
			Jakiri	Eau et assainissement	C2D	6	41 538 757	39 228 931
		Electrification		C2D	4	72 790 436	69 150 914	3 639 522
		Formation		IDA	1	1 350 558	1 350 558	-
		IDE		C2D	1	22 845 467	19 418 647	3 426 820
		Kumbo	Eau et assainissement	IDA	1	1 500 000	1 350 000	150 000
			Education	IDA	3	36 368 822	33 039 009	3 329 813
			Formation	IDA	1	2 025 837	2 025 837	-
			IDE	IDA	2	31 663 065	26 913 604	4 749 460
			Santé	IDA	1	9 726 054	9 726 054	-
			Transport	C2D	1	35 578 238	32 020 414	3 557 824
		Mbiamé	Eau et assainissement	C2D	3	45 816 722	42 759 932	3 056 790
			Education	IDA	1	4 084 313	4 084 313	-
			Formation	IDA	1	2 025 837	2 025 837	-
			IDE	C2D	3	55 161 421	46 887 208	8 274 213
			Santé	C2D	1	16 826 369	16 826 369	-
			Transport	C2D	2	48 552 392	43 697 153	4 855 239
		Nkor	Eau et assainissement	C2D	13	36 317 183	33 180 211	3 136 972
			Education	C2D	6	120 087 419	108 078 680	12 008 742
				IDA	1	533 048	533 048	-
			Formation	IDA	1	2 025 837	2 025 837	-
	IDE		C2D	3	46 066 916	39 156 878	6 910 037	
	Nkum	Eau et assainissement	C2D	2	21 345 910	18 706 095	2 639 815	

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
	Donga mantung			IDA	5	40 728 548	38 214 445	2 514 104
			Education	IDA	2	44 403 280	39 962 952	4 440 328
			Formation	IDA	1	2 025 837	2 025 837	-
			IDE	C2D	1	19 416 833	16 504 308	2 912 525
			Santé	IDA	1	1 814 264	1 814 264	-
		Ako	Eau et assainissement	C2D	8	47 054 237	43 734 384	3 319 853
			Education	C2D	4	95 083 712	85 575 341	9 508 371
			Formation	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
			Santé	IDA	1	3 816 000	3 816 000	-
		Misaje	Eau et assainissement	C2D	5	50 568 429	46 783 165	3 785 264
			Education	IDA	1	2 872 034	2 872 034	-
			Formation	IDA	1	2 025 837	2 025 837	-
			IDE	C2D	3	27 650 122	23 502 604	4 147 518
		Ndu	Agriculture	C2D	1	31 900 754	27 115 641	4 785 113
			Eau et assainissement	C2D	2	5 600 141	5 186 310	413 831
				IDA	6	13 637 840	12 805 066	832 774
			Education	IDA	6	50 975 524	45 877 972	5 097 552
			Electrification	IDA	1	16 305 600	15 490 320	815 280
			Formation	IDA	1	2 025 837	2 025 837	-
			IDE	C2D	3	22 858 782	19 429 965	3 428 817
			Santé	IDA	1	1 336 793	1 336 793	-
		Nkambe	Eau et assainissement	C2D	6	36 122 024	33 485 874	2 636 150
				IDA	3	10 956 689	9 861 021	1 095 669
			Education	IDA	3	56 729 169	51 056 612	5 672 957
			Formation	IDA	1	2 025 837	2 025 837	-
			IDE	C2D	3	19 555 855	16 848 351	2 707 505
			Santé	IDA	1	2 458 531	2 458 531	-

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
	Menchum	Nwa	Eau et assainissement	C2D	3	92 649 169	87 747 508	4 901 661
			Education	C2D	1	20 566 460	18 500 815	2 055 646
			Formation	IDA	1	2 025 837	2 025 837	-
			Santé	IDA	1	2 897 755	2 897 755	-
		Benakuma	Eau et assainissement	C2D	4	102 366 612	95 865 688	6 500 924
			Education	C2D	1	27 989 585	25 190 627	2 798 959
				IDA	1	3 040 875	3 040 875	-
			Formation	IDA	1	2 025 837	2 025 837	-
			IDE	C2D	1	27 494 947	21 995 958	5 498 989
			Santé	C2D	1	11 592 659	11 592 659	-
		Furu awa	Eau et assainissement	C2D	4	33 021 202	28 928 583	4 092 618
			Education	C2D	2	46 776 340	42 098 706	4 677 634
			Formation	IDA	1	1 350 558	1 350 558	-
			IDE	C2D	2	139 509 843	118 583 367	20 926 476
			Santé	C2D	1	99 096 221	89 186 599	9 909 622
		Wum	Eau et assainissement	C2D	2	4 207 655	3 492 353	715 301
				IDA	6	18 188 381	16 501 309	1 687 073
			Education	IDA	7	60 810 674	54 873 689	5 936 985
			Formation	IDA	1	2 025 837	2 025 837	-
			IDE	C2D	1	43 093 234	35 767 384	7 325 850
				IDA	2	12 941 099	10 999 934	1 941 165
		Zhoa	Eau et assainissement	C2D	6	27 993 567	25 934 271	2 059 296
			Education	C2D	2	40 736 179	36 662 561	4 073 618
				IDA	1	2 027 250	2 027 250	-
			Formation	IDA	1	2 025 837	2 025 837	-
			IDE	C2D	2	31 631 859	26 887 080	4 744 779
			Transport	C2D	1	30 177 916	27 160 124	3 017 792

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
	Mezam	Bafut	Eau et assainissement	IDA	3	9 476 638	8 927 936	548 702
			Education	IDA	7	45 626 933	41 124 091	4 502 842
			Formation	IDA	1	2 025 837	2 025 837	-
			Santé	IDA	1	11 280 663	10 152 597	1 128 066
			Transport	C2D	1	40 220 410	36 198 369	4 022 041
				IDA	1	24 363 740	21 927 366	2 436 374
		Bali	Eau et assainissement	C2D	2	31 642 292	28 477 502	3 164 789
			Formation	IDA	1	1 350 558	1 350 558	-
			IDE	C2D	1	15 329 940	13 030 449	2 299 491
			Santé	IDA	1	2 415 425	2 415 425	-
			Transport	C2D	6	80 044 339	72 039 906	8 004 434
		Santa	Eau et assainissement	C2D	5	64 616 049	61 020 025	3 596 026
			Education	C2D	4	40 667 716	37 355 944	3 311 772
			Formation	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
			Transport	C2D	1	30 966 402	27 869 762	3 096 640
		Tubah	Education	IDA	1	2 653 313	2 653 313	-
			Electrification	C2D	3	88 450 840	84 028 298	4 422 542
			Formation	IDA	1	2 025 837	2 025 837	-
	Momo	Andek	Eau et assainissement	C2D	9	35 502 945	32 498 473	3 004 473
			Education	C2D	3	73 642 842	66 278 557	7 364 284
				IDA	1	2 581 464	2 581 464	-
			Formation	IDA	1	2 025 837	2 025 837	-
			IDE	C2D	2	31 004 849	26 354 121	4 650 727
		Batibo	Eau et assainissement	C2D	2	4 215 656	3 605 099	610 556
				IDA	4	19 992 386	18 439 265	1 553 121
			Education	IDA	4	59 356 321	53 644 285	5 712 039
			Formation	IDA	1	2 025 837	2 025 837	-

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
			IDE	C2D	2	34 699 248	29 279 361	5 419 887
			Santé	IDA	1	38 315 025	38 315 025	-
		Mbengwi	Eau et assainissement	C2D	2	58 885 962	55 941 664	2 944 298
			Education	IDA	1	3 264 707	3 264 707	-
			Formation	IDA	1	2 025 837	2 025 837	-
			IDE	C2D	1	39 219 543	29 219 543	10 000 000
			Santé	C2D	1	68 120 307	61 308 276	6 812 031
		Njikwa	Eau et assainissement	C2D	6	48 774 163	46 046 106	2 728 057
			Education	IDA	1	2 891 812	2 891 812	-
			Formation	IDA	1	2 025 837	2 025 837	-
			IDE	C2D	1	12 295 192	10 450 913	1 844 279
			Transport	C2D	2	70 525 801	63 473 221	7 052 580
		Widikum boffe	Eau et assainissement	C2D	2	8 143 944	7 054 126	1 089 818
				IDA	5	34 938 366	33 041 448	1 896 918
			Education	C2D	1	18 126 000	18 126 000	-
				IDA	2	34 000 000	30 600 000	3 400 000
			Formation	IDA	1	2 025 837	2 025 837	-
			IDE	C2D	1	27 291 243	23 197 557	4 093 686
			Santé	C2D	1	31 005 000	31 005 000	-
				IDA	1	1 892 498	1 892 498	-
	Ngoketunjia	Babessi	Eau et assainissement	C2D	1	4 896 451	4 161 984	734 468
				IDA	1	62 069 778	58 966 289	3 103 489
			Education	IDA	2	17 979 938	16 289 569	1 690 369
			Formation	IDA	1	2 025 837	2 025 837	-
			IDE	C2D	1	24 270 843	20 630 216	3 640 626
			Santé	IDA	1	22 795 214	22 795 214	-
			Transport	IDA	1	10 977 630	9 879 867	1 097 763

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
		Balikumbat	Eau et assainissement	C2D	2	50 067 184	47 563 825	2 503 359
			Electrification	C2D	2	63 292 027	60 127 427	3 164 601
			Formation	IDA	1	2 025 837	2 025 837	-
			Santé	IDA	1	2 905 648	2 905 648	-
			Transport	C2D	2	37 713 427	33 942 084	3 771 343
		Ndop	Eau et assainissement	C2D	6	21 386 781	19 968 164	1 418 619
			Education	C2D	3	55 497 306	49 947 573	5 549 730
				IDA	1	1 771 220	1 771 220	-
			Formation	IDA	1	2 025 837	2 025 837	-
			Transport	C2D	1	29 984 813	26 986 332	2 998 481
OU	Bamboutos	Babadjou	Eau et assainissement	C2D	2	8 667 767	8 234 378	433 388
			Education	IDA	1	2 182 290	2 182 290	-
			Electrification	C2D	3	52 528 140	47 275 326	5 252 814
			Formation	IDA	1	2 701 116	2 701 116	-
			IDE	C2D	1	13 391 593	11 382 854	2 008 739
		Batcham	Eau et assainissement	C2D	2	8 667 767	8 234 378	433 388
			IDE	C2D	1	26 223 523	22 289 995	3 933 528
		Galim	Eau et assainissement	IDA	9	34 727 436	31 254 693	3 472 744
			Education	IDA	6	67 590 824	61 059 228	6 531 596
			Formation	IDA	1	2 701 116	2 701 116	-
			Transport	C2D	2	30 798 304	27 718 474	3 079 830
		Mbouda	Eau et assainissement	C2D	3	12 114 004	11 508 304	605 700
				IDA	8	26 892 038	24 202 834	2 689 204
			Education	IDA	5	68 257 630	61 676 367	6 581 263
			Formation	IDA	1	2 701 116	2 701 116	-
			IDE	C2D	2	26 958 483	22 914 711	4 043 772
	Haut nkam	Bafang	Transport	C2D	1	45 260 619	40 734 557	4 526 062

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
		Bandja	Eau et assainissement	C2D	1	56 373 860	50 736 474	5 637 386
			Education	IDA	1	1 024 000	1 024 000	-
			Formation	IDA	1	2 701 116	2 701 116	-
			IDE	C2D	4	43 100 469	36 635 399	6 465 070
		Banka	Eau et assainissement	C2D	1	2 173 149	1 955 834	217 315
			Education	IDA	2	9 898 000	9 898 000	-
			Formation	IDA	1	2 701 116	2 701 116	-
			IDE	C2D	1	8 131 898	7 318 708	813 190
			Santé	C2D	1	39 227 164	35 304 448	3 922 716
				IDA	1	4 990 000	4 990 000	-
		Kekem	Eau et assainissement	C2D	2	5 106 883	4 596 195	510 688
			Education	C2D	2	46 556 205	41 900 585	4 655 621
				IDA	2	2 071 364	2 071 364	-
			Formation	IDA	1	2 701 116	2 701 116	-
		Bana	Transport	C2D	1	84 762 602	76 286 342	8 476 260
		Banwa	Eau et assainissement	C2D	1	3 345 635	3 178 353	167 282
			IDE	C2D	1	21 195 122	18 015 853	3 179 268
		Kekem	Eau et assainissement	C2D	2	6 616 755	6 285 917	330 838
			IDE	C2D	1	12 893 381	10 959 373	1 934 007
	Hautx plateaux	Bamendjou	Eau et assainissement	C2D	2	8 667 767	8 234 378	433 388
			IDE	C2D	2	28 350 000	24 097 500	4 252 500
		Bangou	Eau et assainissement	C2D	1	7 255 933	6 530 339	725 593
			IDE	C2D	1	36 171 864	32 554 677	3 617 186
		Batié	Eau et assainissement	C2D	1	5 421 220	4 879 098	542 122
			Education	C2D	1	24 705 652	22 235 086	2 470 565
				IDA	2	8 002 700	8 002 700	-
			Formation	IDA	1	2 701 116	2 701 116	-

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
			IDE	C2D	1	22 945 605	19 503 764	3 441 841
			Transport	C2D	1	9 861 112	8 875 001	986 111
	Koung khi	Bayangam	Eau et assainissement	C2D	1	21 909 165	19 718 248	2 190 916
			Education	C2D	1	28 082 777	25 274 499	2 808 278
			IDE	C2D	1	17 050 425	14 492 861	2 557 564
		Pete bandjoun	Eau et assainissement	IDA	11	38 977 415	35 079 674	3 897 742
			Education	IDA	2	32 499 354	29 249 419	3 249 935
			Santé	IDA	1	27 511 143	24 760 029	2 751 114
	Menoua	Dschang	Education	IDA	3	11 216 309	10 704 014	512 295
			Transport	C2D	3	66 475 197	59 827 677	6 647 520
				IDA	3	94 327 997	84 895 198	9 432 800
		Fokoué	Eau et assainissement	C2D	1	26 259 624	23 633 662	2 625 962
			Education	C2D	2	33 571 488	30 214 339	3 357 149
				IDA	2	7 748 935	7 748 935	-
			Formation	IDA	1	2 701 116	2 701 116	-
			Transport	C2D	1	37 815 387	34 033 848	3 781 539
		Fongo tongo	Eau et assainissement	IDA	3	54 678 524	49 210 672	5 467 852
			Education	IDA	3	21 575 280	19 982 577	1 592 703
			Electrification	IDA	1	26 902 532	24 212 279	2 690 253
			Formation	IDA	1	2 701 116	2 701 116	-
			Transport	C2D	1	50 263 428	45 237 085	5 026 343
		Nkong-zem	Transport	C2D	4	49 189 009	44 270 108	4 918 901
	Mifi	Bafoussam 1er	Eau et assainissement	C2D	2	8 667 767	8 234 378	433 388
				IDA	1	939 094	845 184	93 909
			Education	IDA	3	22 506 045	20 905 091	1 600 955
			Formation	IDA	1	2 701 116	2 701 116	-
			IDE	C2D	1	13 391 593	11 382 854	2 008 739

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
		Bafoussam 3	Transport	IDA	1	29 995 280	26 995 752	2 999 528
			Eau et assainissement	IDA	6	55 893 359	50 304 023	5 589 336
			Education	IDA	1	3 120 000	3 120 000	-
			Electrification	IDA	1	25 742 161	23 167 945	2 574 216
			Formation	IDA	1	2 701 116	2 701 116	-
			IDE	IDA	1	24 966 690	22 470 021	2 496 669
	Ndé	Bangangté	Eau et assainissement	C2D	3	13 889 296	13 194 831	694 465
			IDE	C2D	2	27 104 236	23 038 601	4 065 635
		Bazou	Education	IDA	2	6 214 500	6 214 500	-
			Electrification	IDA	1	7 029 301	6 326 371	702 930
			Formation	IDA	1	2 701 116	2 701 116	-
			Promotion de la femme	IDA	4	50 400 000	45 360 000	5 040 000
		Tonga	Eau et assainissement	C2D	2	6 123 241	5 817 079	306 162
				IDA	2	17 760 610	15 984 549	1 776 061
			Formation	IDA	1	4 025 000	4 025 000	-
			IDE	C2D	2	36 099 590	31 753 088	4 346 502
			Sport et loisir	IDA	1	39 189 414	35 270 472	3 918 941
	Nkounk khi	Bayangam	Education	IDA	2	6 009 500	6 009 500	-
		Pete bandjoun	Education	IDA	2	2 717 000	2 717 000	-
			Formation	IDA	1	2 701 116	2 701 116	-
	Noun	Bangourain	Eau et assainissement	C2D	2	8 699 069	8 264 116	434 953
			IDE	C2D	1	13 416 635	11 404 140	2 012 495
		Foumban	Education	IDA	2	4 322 230	4 322 230	-
		Foumbot	Eau et assainissement	IDA	2	7 033 812	6 330 431	703 381
			Education	IDA	4	44 306 494	40 849 894	3 456 599
			Formation	IDA	1	2 701 116	2 701 116	-
			IDE	C2D	1	57 038 726	48 482 917	8 555 809

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
		Kouoptamo	Eau et assainissement	C2D	2	10 568 271	10 039 857	528 414
		Magba	Eau et assainissement	C2D	3	12 362 755	11 492 676	618 138
			Education	IDA	1	1 804 480	1 804 480	-
			Formation	IDA	1	2 701 116	2 701 116	-
			IDE	C2D	2	65 712 886	58 735 003	9 856 933
			Transport	C2D	1	74 415 622	66 974 060	7 441 562
		Malentouen	Eau et assainissement	IDA	8	26 822 660	24 140 394	2 682 266
			Education	IDA	5	65 953 751	59 602 347	6 351 404
			Formation	IDA	1	2 701 116	2 701 116	-
			Transport	C2D	2	54 466 091	49 019 482	5 446 609
		Massangam	Eau et assainissement	C2D	1	5 221 529	4 960 453	261 076
			Promotion de la femme	C2D	1	33 309 302	29 978 372	3 330 930
SU	Dja et Lobo	Bengbis	Eau et assainissement	C2D	2	11 566 608	10 988 278	578 330
			Education	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
			IDE	C2D	1	22 811 243	19 389 557	3 421 686
		Djoum	Agriculture	C2D	1	32 258 120	27 419 402	4 838 718
			Eau et assainissement	C2D	2	6 896 389	6 551 570	344 819
			Education	IDA	1	3 376 395	3 376 395	-
			Electrification	C2D	1	2 855 610	2 712 830	142 781
		Meyomessala	Education	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
			Eau et assainissement	IDA	9	47 745 297	45 358 032	2 387 265
		Meyomessi	Education	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
		Mintom	Education	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
		Oveng	Eau et assainissement	IDA	6	27 100 000	25 661 000	1 439 000
			Education	IDA	3	21 446 105	19 516 105	1 930 000
			Electrification	IDA	1	13 297 900	12 633 005	664 895
			IDE	C2D	2	54 918 974	46 918 974	8 000 000

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
		Sangmélina	Education	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
		Zoetele	Education	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
	Mvila	Biwong-bane	Education	IDA	2	26 507 840	24 365 235	2 142 605
			Eau et assainissement	C2D	2	6 093 116	5 788 461	304 656
				IDA	2	19 172 538	18 213 911	958 627
			Electrification	IDA	1	14 009 146	13 308 689	700 457
			IDE	C2D	1	25 621 400	21 778 190	3 843 210
		Biwong-bulu	Eau et assainissement	C2D	2	8 879 221	8 422 759	456 462
				IDA	12	66 705 072	63 369 818	3 335 254
			Education	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
			IDE	C2D	1	36 956 923	31 413 385	5 543 538
			Santé	IDA	9	33 442 470	30 128 225	3 314 246
		Efoulan	Eau et assainissement	C2D	6	26 815 355	25 474 588	1 340 768
				IDA	3	42 791 783	40 747 194	2 044 589
			Education	C2D	5	36 595 645	32 936 080	3 659 564
				IDA	2	3 791 315	3 791 315	-
			IDE	IDA	1	68 406 892	58 145 858	10 261 034
		Mengong	Eau et assainissement	IDA	3	24 000 000	22 800 000	1 200 000
			Education	C2D	1	2 701 115	2 701 115	-
				IDA	1	1 300 000	1 300 000	-
			Electrification	IDA	2	30 275 072	28 761 318	1 513 754
		Mvangan	Education	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
		Ngoulemakong	Education	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
	Ocean	Niété	Eau et assainissement	C2D	2	8 487 971	7 601 428	886 543
			IDE	C2D	1	36 953 454	30 339 998	6 613 457
		Akom II	Education	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
		Bipindi	Education	IDA	1	2 025 837	2 025 837	-

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
		Campo	Education	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
		Lokoundjé	Eau et assainissement	C2D	3	17 962 125	17 064 019	898 106
				IDA	4	25 500 000	24 225 000	1 275 000
			Education	C2D	1	17 228 892	15 506 003	1 722 889
				IDA	2	5 890 615	5 890 615	-
			IDE	C2D	1	25 793 545	21 924 513	3 869 032
				IDA	1	82 148 370	68 573 370	13 575 000
		Lolodorf	Education	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
			Eau et assainissement	C2D	1	196 972 374	19 697 237	177 275 137
				IDA	6	48 000 000	45 600 000	2 400 000
		Mvengue	Eau et assainissement	C2D	1	5 834 042	5 401 739	432 303
				IDA	3	17 265 146	16 394 865	870 281
			Education	IDA	3	46 757 775	42 602 319	4 155 456
				C2D	1	48 848 188	41 716 375	7 131 813
			IDE	IDA	1	6 683 077	5 680 615	1 002 462
				IDA	1	6 683 077	5 680 615	1 002 462
		Niété	Eau et assainissement	IDA	5	35 000 000	33 100 000	1 900 000
			Education	IDA	2	19 701 115	18 001 115	1 700 000
			Santé	IDA	1	1 439 000	1 439 000	-
	Vallée du Ntem	Ambam	Eau et assainissement	C2D	1	5 126 816	198 899	4 927 917
				IDA	12	96 000 000	89 678 052	6 321 948
			IDE	C2D	1	59 801 101	50 801 101	9 000 000
			Education	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
			Santé	IDA	1	2 502 300	2 502 300	-
		Kye-ossi	Eau et assainissement	C2D	1	5 208 272	4 947 859	260 414
			Education	C2D	1	2 701 115	2 701 115	-
			IDE	C2D	1	59 090 810	50 227 188	8 863 621
		Ma'an	Education	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
		Olamze	Education	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
SW	Fako	Buea	Eau et assainissement	C2D	2	3 035 822	2 732 240	151 791
				IDA	3	2 934 707	2 641 236	293 471
			Education	C2D	1	19 969 296	17 972 366	1 996 930
				IDA	2	36 143 124	32 528 812	3 614 312
			Formation	IDA	1	2 661 115	2 661 115	-
			Transport	IDA	1	18 737 379	16 863 641	1 873 738
		Idenau	Eau et assainissement	C2D	1	338 074	287 363	50 711
				IDA	2	32 237 663	30 497 991	1 739 672
			Education	IDA	5	40 563 615	36 749 331	3 814 284
			Formation	IDA	1	2 661 115	2 661 115	-
			IDE	C2D	1	28 792 822	24 473 898	4 318 923
		Muyuka	Education	IDA	2	20 021 650	18 019 485	2 002 165
			Formation	IDA	1	1 320 558	1 320 558	-
			IDE	C2D	1	35 985 373	30 587 567	5 397 806
			Santé	IDA	2	18 511 773	17 720 478	791 295
			Transport	IDA	1	26 096 484	23 486 836	2 609 648
		Tiko	Eau et assainissement	C2D	2	4 659 545	4 193 591	698 932
				IDA	1	8 894 261	8 449 548	444 713
			Education	IDA	4	22 523 731	20 495 667	2 028 064
			Formation	IDA	1	2 661 115	2 661 115	-
			IDE	C2D	1	52 172 555	49 688 148	7 825 883
	Kupe muanengouba	Nguti	Eau et assainissement	C2D	4	13 607 880	11 566 698	2 041 182
			IDE	C2D	4	49 261 827	41 872 553	7 389 274
			Formation	IDA	1	2 040 836	2 040 836	-
			Santé	IDA	4	3 081 000	3 081 000	-
		Bangem	Education	IDA	1	826 403	826 403	-

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
			Formation	IDA	1	2 025 836	2 025 836	-
			Transport	C2D	1	75 410 531	67 869 478	7 541 053
		Tombel	Eau et assainissement	IDA	2	10 160 421	9 652 400	508 021
			Education	IDA	5	54 369 651	49 370 930	4 998 722
			Formation	IDA	1	2 681 115	2 681 115	-
			Santé	IDA	2	706 350	706 350	-
		Lebialem	Eau et assainissement	IDA	1	2 202 651	1 872 253	330 398
			Electrification	IDA	3	34 370 894	29 215 260	5 155 634
			Formation	IDA	1	2 721 115	2 721 115	-
			IDE	IDA	2	30 787 335	26 169 234	4 618 100
			Santé	IDA	1	8 552 014	8 552 014	-
			Transport	C2D	1	31 530 261	28 377 235	3 153 026
			Eau et assainissement	C2D	2	4 716 630	4 244 967	471 663
				IDA	2	54 743 474	52 006 300	2 737 174
			Education	IDA	4	4 638 824	4 638 824	-
			Formation	IDA	1	2 741 115	2 741 115	-
			IDE	C2D	2	32 222 060	28 999 854	3 222 206
		Wabane	Eau et assainissement	C2D	4	8 215 853	7 299 814	916 039
			Education	C2D	3	55 973 164	50 375 848	5 597 316
				IDA	4	4 500 494	4 500 494	-
			Formation	IDA	1	2 741 115	2 741 115	-
			IDE	C2D	1	9 037 044	7 681 487	1 355 557
			Santé	IDA	1	379 418	379 418	-
		Manyu	Formation	IDA	1	1 450 558	1 450 558	-
			Santé	C2D	2	58 231 670	54 230 117	4 001 553
				IDA	1	4 393 110	4 393 110	-
		Eyumojock	Eau et assainissement	C2D	2	4 565 693	3 880 839	684 854

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
				IDA	3	54 005 170	51 304 912	2 700 259
			Formation	IDA	1	2 055 836	2 055 836	-
			IDE	C2D	1	23 426 758	19 912 744	3 514 014
			Santé	IDA	6	4 941 125	4 941 125	-
		Mamfe	Eau et assainissement	C2D	6	20 323 145	18 591 399	1 731 747
			Formation	IDA	1	2 040 836	2 040 836	-
			IDE	C2D	3	39 886 895	33 903 860	5 983 034
			Santé	IDA	2	3 589 682	3 589 682	-
			Sport et loisir	C2D	2	39 381 113	35 443 002	3 938 111
		Tinto	Electrification	IDA	7	57 869 995	49 189 496	8 680 499
			Formation	IDA	1	2 721 115	2 721 115	-
			IDE	C2D	1	21 476 617	18 255 124	3 221 493
			Santé	IDA	7	3 799 306	3 799 306	-
	Meme	Konye	Eau et assainissement	IDA	5	48 091 800	45 687 210	2 404 590
			Education	IDA	5	23 268 132	21 262 423	2 005 709
			Formation	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
			IDE	C2D	1	19 610 531	16 668 952	2 941 580
		Mbonge	Eau et assainissement	C2D	3	7 410 045	6 669 041	741 005
			Education	C2D	2	37 763 184	33 986 866	3 776 318
				IDA	3	3 541 725	3 541 725	-
			Formation	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
			Santé	IDA	1	356 996	356 996	-
			Sport et loisir	C2D	1	17 951 009	16 155 908	1 795 101
	Ndian	Bamusso	Eau et assainissement	C2D	1	2 228 381	1 894 124	334 257
				IDA	2	5 546 181	4 802 563	554 618
			Education	IDA	1	27 091 558	24 382 402	2 709 156
			Formation	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
			IDE	C2D	1	20 848 758	17 721 444	3 127 314
			Santé	IDA	3	4 996 575	4 996 575	-
			Sport et loisir	C2D	1	47 635 283	40 489 991	7 145 292
		Dikome balue	Eau et assainissement	C2D	2	3 864 237	3 284 601	579 636
				IDA	2	33 387 570	31 718 192	1 669 379
			Education	IDA	4	30 926 236	28 236 880	2 689 356
			Formation	IDA	1	2 025 836	2 025 836	-
			IDE	C2D	2	36 801 841	31 281 565	5 520 276
		Ekondo titi	Eau et assainissement	C2D	1	9 815 595	9 324 815	490 780
				IDA	2	21 341 123	19 339 356	2 134 112
			Education	IDA	6	28 277 717	25 949 364	2 328 353
			Formation	IDA	1	2 001 836	2 001 836	-
			Santé	IDA	5	2 005 030	2 005 030	-
		Idabato	Eau et assainissement	C2D	6	168 168 222	160 412 289	7 755 933
			Formation	IDA	1	2 055 836	2 055 836	-
			Santé	IDA	1	4 926 292	4 926 292	-
		Isangele	Eau et assainissement	C2D	2	12 211 172	10 990 055	1 221 117
			Education	C2D	3	95 787 592	86 208 833	9 578 759
			Formation	IDA	1	2 055 836	2 055 836	-
			Santé	C2D	1	9 151 245	9 151 245	-
				IDA	1	1 762 136	1 762 136	-
			Transport	C2D	1	14 318 467	12 886 620	1 431 847
		Kombo abedimo	Formation	IDA	1	2 055 836	2 055 836	-
			IDE	C2D	1	52 358 859	44 505 030	7 853 829
			Santé	IDA	1	1 315 887	1 315 887	-
		Kombo itindi	Eau et assainissement	C2D	7	169 205 475	160 692 677	8 512 797
			Education	C2D	2	60 495 298	54 445 768	6 049 530

Région	Département	Commune	Secteur	Bailleur	Nombre de microprojets	Cout total des microprojets	Montant total PNDP	Montant total bénéficiaire
			Formation	IDA	1	2 055 836	2 055 836	-
			IDE	C2D	2	134 052 750	134 052 750	-
			Santé	IDA	2	2 903 092	2 903 092	-
		Mundemba	Eau et assainissement	C2D	2	6 061 930	5 455 737	606 193
			Education	C2D	3	59 196 474	53 276 827	5 919 647
				IDA	1	1 352 176	1 352 176	-
			Formation	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
		Toko	Eau et assainissement	C2D	1	30 433 329	28 911 663	1 521 666
				IDA	1	210 000	199 500	10 500
			Education	IDA	5	33 215 762	30 377 148	2 838 614
			Formation	IDA	1	2 701 115	2 701 115	-
		Total					3 240	30 857 110 882

Source : Données d'activités des CRC au 31 décembre 2015

Annexe 2: Situation détaillée des études de faisabilité

Région	Commune	Nature du microprojet (Agricole, Classique)	Bailleur (IDA, C2D, Commune, ...)	Nombre d'études de faisabilité	Coût total TTC des études de faisabilité	Coût estimatif total des microprojets incluant les Contrôles et les Supervisions
AD	Bélel	Classique	C2D	1	834 750	137 094 823
	Meiganga	Agricole	C2D	2	1 341 563	105 009 526
CE	Afanloum	Agricole	C2D	1	250 000	22 584 414
	Akoeman	Agricole	C2D	4	4 000 000	173 390 052
	Akono	Agricole	C2D	7	3 997 438	121 500 000
	Akonolinga	Agricole	IDA	1	1 470 000	104 332 887
	Awae	Agricole	IDA	6	1 500 000	74 790 000
	Ayos	Agricole	N/A	2	-	69 680 000
		Classique	IDA	8	2 200 000	116 225 395
	Batchenga	Agricole	C2D	6	5 250 000	207 214 840
	Bibey	Agricole	C2D	8	7 000 000	98 079 818

Région	Commune	Nature du microprojet (Agricole, Classique)	Bailleur (IDA, C2D, Commune, ...)	Nombre d'études de faisabilité	Coût total TTC des études de faisabilité	Coût estimatif total des microprojets incluant les Contrôles et les Supervisions
	Bondjock	Agricole	C2D	5	1 550 000	63 400 810
	Bot makak	Agricole	C2D	31	9 963 742	632 729 011
	Deuk	Agricole	C2D	7	6 600 000	96 889 130
	Dibang	Agricole	C2D	19	4 535 712	318 271 940
	Dzeng	Classique	IDA	2	600 000	11 100 000
	Ebebda	Agricole	C2D	11	2 600 000	115 998 216
	Edzendouan	Agricole	C2D	2	2 500 000	67 841 000
	Elig mfomo	Agricole	C2D	20	2 176 465	186 045 668
	Endom	Agricole	C2D	14	4 099 996	196 169 014
	Eseka	Agricole	C2D	7	4 000 003	331 700 000
	Esse	Agricole	IDA	9	1 500 000	134 325 108
	Kiiki	Agricole	C2D	5	4 000 000	-
	Kon yambetta	Agricole	C2D	15	2 300 000	348 388 492
		Classique	C2D	1	500 000	16 500 000
	Makak	Agricole	C2D	15	4 600 000	213 630 000
	Mbandjock	Agricole	C2D	3	1 470 000	14 653 574
	Mbangassina	Agricole	C2D	12	2 900 000	214 903 994
	Mengang	Agricole	C2D	10	4 500 000	158 020 000
	Mengueme	Agricole	C2D	6	5 300 000	87 601 197
	Mfou	Agricole	C2D	8	3 999 998	243 750 660
	Minta	Agricole	C2D	8	4 000 000	96 979 243
	Monatele	Agricole	C2D	9	6 500 000	245 844 391
	Nanga eboko	Agricole	IDA	9	1 500 000	87 091 701
	Ngoro	Agricole	IDA	1	750 000	22 430 596
	Ngoumou	Agricole	C2D	2	2 000 000	79 303 000
	Nitoukou	Agricole	C2D	1	1 500 000	36 897 000
	Nkolmetet	Agricole	C2D	1	1 000 000	51 300 000

Région	Commune	Nature du microprojet (Agricole, Classique)	Bailleur (IDA, C2D, Commune, ...)	Nombre d'études de faisabilité	Coût total TTC des études de faisabilité	Coût estimatif total des microprojets incluant les Contrôles et les Supervisions
	Nkoteng	Agricole	C2D	6	3 000 000	121 616 000
	Ntui	Agricole	IDA	3	1 500 000	54 520 400
		Classique	IDA	4	600 000	16 663 500
	Obala	Classique	IDA	1	600 000	17 000 000
	Olanguina	Agricole	C2D	23	4 000 000	-
	Ombessa	Agricole	C2D	4	2 500 000	262 721 500
	Sa'a	Agricole	C2D	8	4 750 000	144 408 280
	Soa	Agricole	C2D	11	5 533 332	-
	Yaounde 7	Agricole	C2D	5	4 000 000	135 109 541
	Yoko	Agricole	C2D	1	-	-
EN	Blangoua	Agricole	C2D	2	1 850 000	145 743 398
		Classique	C2D	1		9 000 000
	Bourha	Agricole	C2D	2		
	Darak	Agricole	C2D	4	3 025 000	
		Classique	COMMUNE	1	3 290 000	
	Fotokol	Agricole	C2D	1		
		Classique	C2D	2		9 690 447
	Gazawa	Agricole	C2D	1	1 500 000	
	Goulfey	Agricole	C2D	2		
		Classique	C2D	3		
	Hile alifa	Agricole	C2D	4		
	Kalfou	Agricole	COMMUNE	1		
	Kolofata	Agricole	C2D	3		
	Kousseri	Agricole	IDA	5		
		Classique	IDA	9		
	Koza	Classique	C2D	1		
	Moutourwa	Classique	COMMUNE	1		

Région	Commune	Nature du microprojet (Agricole, Classique)	Bailleur (IDA, C2D, Commune, ...)	Nombre d'études de faisabilité	Coût total TTC des études de faisabilité	Coût estimatif total des microprojets incluant les Contrôles et les Supervisions
	Tchatibali	Agricole	C2D	1		
	Wina	Agricole	C2D	1		
		Classique	C2D	1		
	Yagoua	Classique	COMMUNE	2		
	Zina	Agricole	C2D	1		
ES	Abong-mbang	Agricole	IDA	4	1 500 000	84 939 478
	Angossas	Agricole	IDA	11	1 600 000	107 833 306
	Atok	Agricole	IDA	1	250 000	5 196 319
		Classique	IDA	5	1 250 000	73 494 610
	Batouri	Agricole	IDA	3	1 500 000	29 653 432
	Belabo	Agricole	IDA	19	1 500 000	173 420 164
	Betare-oya	Agricole	IDA	12	1 500 000	211 522 770
	Diang	Agricole	IDA	11	1 500 000	124 784 805
	Dimako	Agricole	IDA	2	1 600 000	173 819 533
	Doumaintang	Agricole	IDA	8	1 333 333	48 922 910
		Classique	IDA	1	166 667	22 973 501
	Doume	Agricole	IDA	3	1 500 000	24 258 244
	Gari-gombo	Agricole	IDA	9	1 500 000	115 105 640
	Kentzou	Agricole	IDA	3	1 500 000	22 687 522
	Lomie	Agricole	IDA	3	1 500 000	26 698 931
	Mbang	Agricole	IDA	16	1 411 765	79 128 490
		Classique	IDA	1	88 235	3 502 694
	Mboma	Agricole	IDA	2	800 000	71 772 090
	Meesok	Agricole	IDA	5	1 500 000	37 415 626
	Messamena	Agricole	IDA	7	1 500 000	44 457 806
	Mindourou	Agricole	IDA	2	1 500 000	51 942 000
	Moloundou	Agricole	IDA	3	1 500 000	20 899 312

Région	Commune	Nature du microprojet (Agricole, Classique)	Bailleur (IDA, C2D, Commune, ...)	Nombre d'études de faisabilité	Coût total TTC des études de faisabilité	Coût estimatif total des microprojets incluant les Contrôles et les Supervisions
	Ndelele	Agricole	IDA	5	1 500 000	36 415 188
	Ngoura	Agricole	IDA	1	466 667	3 680 321
		Classique	IDA	2	933 333	40 972 352
	Nguelebok	Agricole	IDA	6	709 091	14 397 434
		Classique	IDA	3	354 545	42 350 217
	Nguelemendouka	Agricole	IDA	5	1 500 000	44 306 643
	Salapoumbe	Agricole	IDA	3	1 400 000	20 041 193
	Somalomo	Agricole	IDA	2	300 000	13 792 450
LT	Dibamba	Agricole	COMMUNE	4	720 000	55 026 101
			IDA	1	2 388 310	42 408 946
		Classique	COMMUNE	1	180 000	13 928 576
	Dibombari	Agricole	IDA	1	2 398 595	46 445 675
	Ebone	Agricole	IDA	2	1 940 503	28 141 772
	Loum	Agricole	IDA	1	2 000 000	102 851 191
	Massok	Agricole	IDA	5	2 673 667	66 303 674
	Melong	Agricole	IDA	3	2 385 515	131 845 898
	Mouanko	Agricole	IDA	2	2 210 121	53 841 375
	Ndobian	Classique	IDA	1	3 773 785	26 152 721
	Ngambe	Agricole	IDA	4	1 363 343	116 650 343
		Classique	IDA	10	2 505 800	96 719 600
	Ngwei	Agricole	IDA	4	1 702 816	50 854 716
	Nkondjock	Agricole	IDA	1	1 625 395	20 000 000
	Nyanon	Agricole	IDA	6	3 244 589	88 732 851
	Pouma	Agricole	IDA	1	500 000	16 277 625
	Yabassi	Classique	COMMUNE	5	1 000 000	40 000 220
			IDA	8	2 000 000	77 389 156

Région	Commune	Nature du microprojet (Agricole, Classique)	Bailleur (IDA, C2D, Commune, ...)	Nombre d'études de faisabilité	Coût total TTC des études de faisabilité	Coût estimatif total des microprojets incluant les Contrôles et les Supervisions
NW	Ako	Agricole	COMMUNE	1		12 721 964
	Andek	Agricole	COMMUNE	1		14 922 044
	Bali	Classique	IDA	5		88 234 982
	Elak oku	Classique	IDA	5		106 836 916
	Fonfuka	Agricole	COMMUNE	2		53 311 169
	Fundong	Agricole	COMMUNE	1		15 096 889
	Furu awa	Classique	IDA	10		162 946 082
	Jakiri	Classique	IDA	2		30 381 420
	Misaje	Classique	IDA	3		
	Ndop	Agricole	COMMUNE	2		69 138 836
	Nkor	Agricole	COMMUNE	3		28 564 308
OU	Babadjou	Classique	IDA	1	500 000	26 495 453
	Bafang	Classique	IDA	2	78 765 919	66 010 096
	Bafoussam 1er	Classique	IDA	3	1 500 000	43 208 762
	Bafoussam 3	Classique	COMMUNE	6	3 900 000	62 641 311
	Bafoussam ii	Agricole	C2D	1	900 000	37 000 000
	Baham	Agricole	C2D	3	1 489 815	74 625 550
	Bakou	Agricole	C2D	4	3 420 000	193 849 485
	Bamendjou	Agricole	C2D	10	5 800 000	216 350 075
		Classique	C2D	1	600 000	-
	Bana	Agricole	C2D	1	550 000	-
	Bandja	Agricole	IDA	3	1 350 200	128 262 675
		Classique	IDA	12	6 600 000	427 663 131
	Bangangte	Agricole	C2D	7	2 950 000	225 069 752
	Bangou	Agricole	C2D	1	550 000	43 946 548
		Classique	C2D	1	400 000	44 869 488
	Bangourain	Agricole	C2D	2	2 350 000	18 658 885

Région	Commune	Nature du microprojet (Agricole, Classique)	Bailleur (IDA, C2D, Commune, ...)	Nombre d'études de faisabilité	Coût total TTC des études de faisabilité	Coût estimatif total des microprojets incluant les Contrôles et les Supervisions
	Banka	Agricole	IDA	3	1 650 000	75 461 749
		Classique	IDA	13	7 150 000	434 504 863
	Banwa	Classique	C2D	1	600 000	37 000 000
	Bassamba	Agricole	C2D	8	3 850 000	204 986 840
	Batcham	Classique	COMMUNE	2	1 200 000	106 964 919
	Batié	Agricole	IDA	1	550 000	-
		Classique	IDA	3	1 650 000	55 294 551
	Bayangam	Agricole	IDA	1	600 000	19 406 987
		Classique	IDA	1	600 000	117 867 026
	Bazou	Agricole	IDA	2	1 100 000	24 937 236
	Demdeng	Agricole	C2D	3	2 985 505	35 097 000
	Dschang	Agricole	IDA	1	500 000	-
	Fokoue	Agricole	IDA	2	1 200 000	55 983 943
		Classique	IDA	3	1 800 000	100 707 083
	Fongo tongo	Agricole	IDA	1	-	27 614 249
	Foumban	Agricole	IDA	7	3 850 000	312 975 420
	Foumbot	Agricole	IDA	1	500 000	39 246 813
		Classique	IDA	3	1 500 000	28 963 347
	Galim	Agricole	IDA	1	550 000	20 166 625
	Kekem	Agricole	IDA	5	3 000 000	110 551 204
		Classique	IDA	2	1 200 000	160 054 662
	Kouoptamo	Agricole	C2D	4	2 382 000	59 245 670
	Koutaba	Agricole	C2D	3	1 928 135	53 360 431
	Magba	Agricole	IDA	1	550 000	47 440 735
		Classique	IDA	4	2 200 000	306 280 498
	Malentouen	Agricole	IDA	9	5 850 000	321 683 867
	Massangam	Agricole	C2D	6	3 405 000	77 963 034

Région	Commune	Nature du microprojet (Agricole, Classique)	Bailleur (IDA, C2D, Commune, ...)	Nombre d'études de faisabilité	Coût total TTC des études de faisabilité	Coût estimatif total des microprojets incluant les Contrôles et les Supervisions
	Mbouda	Agricole	IDA	7	3 850 000	254 505 164
	Njimom	Agricole	C2D	6	3 323 775	-
	Penka-michel	Agricole	C2D	8	4 000 000	147 419 806
	Pete bandjoun	Agricole	IDA	3	1 800 000	55 000 000
	Santchou	Agricole	C2D	7	3 930 000	64 247 103
	Tonga	Agricole	COMMUNE	4	37 073 356	101 498 004
SU	Akom ii	Agricole	COMMUNE	2		
	Biwong bulu	Classique	PNDP	2		
	Lolodorf	Agricole	COMMUNE	3		
		Classique	PNDP	1		
			C2D	1		
	Mengong	Agricole	COMMUNE	3		59 406 816
	Meyomessala	Classique	COMMUNE	1		92 855 545
	Mintom	Agricole	COMMUNE	1		30 000 000
	Mvangan	Agricole	COMMUNE	2		
SW	Oveng	Classique	PNDP	6		48 880 296
	Akwaya	Classique	C2D	4		255 967 177
	Alou	Agricole	C2D	3		32 989 984
		Classique	C2D	4		44 152 249
	Bamusso	Classique	C2D	4		32 637 757
	Bangem	Agricole	C2D	2		80 501 012
		Classique	C2D	1		
	Buea	Classique	C2D	16		159 508 052
	Dikome balue	Classique	C2D	3		
	Ekondo titi	Classique	C2D	6		73 493 106
	Eyumojock	Classique	C2D	4		98 336 242
	Idabato	Classique	C2D	2		104 447 322

Région	Commune	Nature du microprojet (Agricole, Classique)	Bailleur (IDA, C2D, Commune, ...)	Nombre d'études de faisabilité	Coût total TTC des études de faisabilité	Coût estimatif total des microprojets incluant les Contrôles et les Supervisions
	Idenau	Classique	C2D	8		42 686 469
	Isangele	Agricole	COMMUNE	1	-	
		Classique	C2D	6		26 771 043
	Kombo abedimo	Classique	C2D	3		40 117 656
	Kombo itindi	Agricole	C2D	2		
		Classique	C2D	4		156 670 983
	Konye	Agricole	COMMUNE	2	-	-
		Classique	C2D	9		65 922 509
	Mamfe	Classique	C2D	4		51 437 224
	Mbonge	Classique	C2D	4		
	Menji	Agricole	COMMUNE	4	-	
		Classique	C2D	2		10 592 084
	Mundemba	Classique	C2D	9		72 267 293
	Muyuka	Classique	C2D	8		68 373 012
	Nguti	Classique	C2D	5		28 828 676
	Ngutti	Agricole	COMMUNE	4	-	
	Tiko	Classique	C2D	11		70 186 217
	Tinto	Classique	C2D	7		80 267 583
	Toko	Classique	C2D	3		92 008 686
	Tombel	Agricole	C2D	1		26 269 350
		Classique	C2D	4		73 534 584
	Wabane	Agricole	COMMUNE	2	-	
			Classique	C2D	6	
Total				1 011	438 667 779	16 793 845 701

Source : Données d'activités des CRC au 31 décembre 2015

ANNEXE 3: SITUATION DETAILLEE DE LA PLANIFICATION LOCALE

N°	Région	Commune	Nature de la planification	Nom OAL	Cout du contrat	date d'approbation COMES réalisé	date de validation préfet réalisé	Niveau de paiement %	Niveau avancement (Non démarré, Suspendu, En cours, approuvé COMES, validés Préfet)
1	AD	Bankim	Actualisation	Service d'Appui au Développement Rural	17 330 012	7-août-15		50	PCD approuvé au COMES
2	AD	Banyo	Actualisation	Service d'Appui au Développement Rural	32 264 860	27-août-15		30	PCD approuvé au COMES
3	AD	Bèlèl	Actualisation	Metrika Group (MG)	17 839 009	13-sept.-14	2-juin-15	80	PCD validé par le Préfet
4	AD	Dir	Actualisation	Association pour le Développement Economique Environnemental et Social (ADEES)	12 596 500	28-nov.-13		100	PCD validé par le Préfet
5	AD	Djohong	Elaboration	Centre d'Accompagnement de Nouvelles Alternatives de Développement (CANADEL)	12 438 853	27-oct.-11	20-mars-12	100	PCD validé par le Préfet
6	AD	Galim-tignère	Actualisation	Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources (ACAGER)	18 556 629	14-août-15		30	PCD approuvé au COMES
8	AD	Kontcha	Actualisation	Centre d'Accompagnement de Nouvelles Alternatives de Développement (CANADEL)					Non démarrée
9	AD	Martap	Actualisation	Association Canal de Développement (CANALDEV)	11 543 400	18-sept.-15		10	PCD approuvé au COMES
11	AD	Mayo-baléo	Actualisation	Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources (ACAGER)					Non démarrée
12	AD	Mayo-darlé	Elaboration	Service d'Appui au Développement Rural (SADER)	12 995 000	29-oct.-11	16-nov.-11	99	PCD validé par le Préfet
13	AD	Mbé	Actualisation	Association des Jeunes pour la Lutte Contre les IST-SIDA et le Paludisme (AJLC – MST/SIDA)	11 251 546	20-juin-14	14-oct.-14	100	PCD validé par le Préfet
14	AD	Meiganga	Elaboration	Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources (ACAGER)	16 815 000	19-juin-14	29-sept.-14	100	PCD validé par le Préfet

N°	Région	Commune	Nature de la planification	Nom OAL	Cout du contrat	date d'approbation COMES réalisé	date de validation préfet réalisé	Niveau de paiement %	Niveau avancement (Non démarré, Suspendu, En cours, approuvé COMES, validés Préfet)
15	AD	Nganha	Actualisation	Groupe de Recherches pour le Renforcement des Capacités au Cameroun (GRC)	17 999 999	31-mars-14	28-avr.-14	100	PCD validé par le Préfet
16	AD	Ngaoui	Elaboration	Association Canal de Développement (CANALDEV)	12 095 000	26-oct.-11	8-nov.-11	100	PCD validé par le Préfet
17	AD	Ngaoundal	Actualisation	Action pour la Promotion de la Santé, la Production et l'Environnement (APROSPEN)	16 448 000	21-mai-14		70	PCD approuvé au COMES
18	AD	Ngaoundéré I	Actualisation	Association Canal de Développement (CANALDEV)	7 286 000	27-nov.-13	29-avr.-14	100	PCD validé par le Préfet
19	AD	Ngaoundéré II	Actualisation	Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources (ACAGER)	11 955 000	28-nov.-13	12-sept.-14	100	PCD validé par le Préfet
20	AD	Ngaoundéré III	Actualisation	Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources (ACAGER)	11 170 000	29-nov.-13	26-sept.-14	100	PCD validé par le Préfet
21	AD	Nyambaka	Actualisation	Association Canal de Développement (CANALDEV)	17 961 000	29-nov.-13	28-avr.-14	100	PCD validé par le Préfet
22	AD	Tibati	Actualisation	Service d'Appui au Développement Rural (SADER)	20 600 021	28-janv.-14	30-janv.-14	100	PCD validé par le Préfet
23	AD	Tignère	Actualisation	Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources (ACAGER)	17 952 491	22-juil.-15		30	PCD approuvé au COMES
24	CE	Akoeman	Actualisation	SLEC	9 802 715			30%	En cours d'actualisation
26	CE	Bafia	Actualisation	PRODEPAD	12 747 229	10/12/2015		0%	En cours d'actualisation
29	CE	Bondjock	Actualisation	PAARDIC	9 599 999	18/12/2015		50%	En cours d'actualisation
35	CE	Endom	Actualisation	TERRE ET DEVELOPPEMENT	15 265 609			10%	En cours d'actualisation
36	CE	Eseka	Actualisation	ASAFRO	16 861 950	16/12/2015		0%	En cours d'actualisation
37	CE	Kiiki	Actualisation	BIOCONCEPT	8 866 238	14/12/2013		10%	En cours d'actualisation
38	CE	Kon yambetta	Actualisation	BIOCONCEPT	9 581 728	11/12/2015		0%	En cours d'actualisation
39	CE	Mengueme	Actualisation	CENTRE EMMANUEL	10 263 633	09/12/2015		50%	En cours d'actualisation
43	CE	Mfou	Actualisation	CCD	22 438 625	19/12/2015		30%	En cours d'actualisation
44	CE	Minta	Actualisation	AADIH	10 588 203	11/12/2015		50%	En cours d'actualisation

N°	Région	Commune	Nature de la planification	Nom OAL	Cout du contrat	date d'approbation COMES réalisé	date de validation préfet réalisé	Niveau de paiement %	Niveau avancement (Non démarré, Suspendu, En cours, approuvé COMES, validés Préfet)
46	CE	Ngoumou	Actualisation	ADECOL	17 649 000			30%	En cours d'actualisation
47	CE	Olanguina	Actualisation	PROMODER	8 824 500			0%	En cours d'actualisation
49	CE	Saa	Actualisation	NODDEL	22 425 559			30%	En cours d'actualisation
25	CE	Akono	Actualisation	ADECOL	15 252 075	26/06/2015		80%	PCD approuvé au COMES
27	CE	Batchenga	Actualisation	GIC PDP	8 136 450	05/11/2015		30%	PCD approuvé au COMES
28	CE	Bibey	Actualisation	GIC PROMAC	7 075 699	14/08/2015		80%	PCD approuvé au COMES
31	CE	Deuk	Actualisation	TERRE ET DEVELOPPEMENT	11 258 809	26/11/2015		30%	PCD approuvé au COMES
32	CE	Dibang	Actualisation	AND2	11 451 578	28/08/2015		80%	PCD approuvé au COMES
33	CE	Ebebda	Actualisation	NODDEL	13 838 485	02/09/2015		80%	PCD approuvé au COMES
34	CE	Elig mfomo	Actualisation	ACAFIA	10 919 605	01/09/2015		50%	PCD approuvé au COMES
40	CE	Makak	Actualisation	RADA	10 934 033	19/11/2015		50%	PCD approuvé au COMES
45	CE	Monatele	Actualisation	ADIE	20 397 712	24/06/20215		80%	PCD approuvé au COMES
48	CE	Ombessa	Actualisation	FONDATION SAF	7 512 750	23/04/2015		100%	PCD approuvé au COMES
50	CE	Soa	Actualisation	ACP CAM	13 418 010	22/10/2015		50%	PCD approuvé au COMES
30	CE	Bot makak	Actualisation	GEAD	15 066 041	23/07/2015	02/11/2015	80%	PCD validé par le préfet
41	CE	Mbangassina	Actualisation	LUDEPRENA	11 448 000	20/02/2015	24/06/2015	100%	PCD validé par le Préfet
42	CE	Mengang	Actualisation	PODC	6 000 000	04/09/2015	02/12/2015	50%	PCD validé par le préfet
51	CE	Yaounde 7	Actualisation	ORTHO SERVICE	N/A	19/12/2014	16/03/2015	0%	PCD validé par le Préfet
71	CE	Afanloum	Actualisation	SLEC	5 541 488	27/11/2013	02/07/2014	100	PCD validé par le Préfet
72	CE	Akonolinga	Actualisation	GIC PDP	19 300 000	25/11/2013	16/08/2014	100	PCD validé par le Préfet
73	CE	Awae	Actualisation	NODDEL	15 000 000	30/11/2013	28/08/2014	100	PCD validé par le Préfet
74	CE	Dzeng	Actualisation	ADECOL	15 075 000	24/11/2013	19/08/2014	100	PCD validé par le Préfet
75	CE	Esse	Actualisation	PRODEPAD	15 900 000	30/11/2013	16/09/2014	100	PCD validé par le Préfet
76	CE	Evodoula	Actualisation	CPD	14 150 000	30/11/2013	28/05/2014	100	PCD validé par le Préfet
77	CE	Matomb	Actualisation	ASAFRO CAMEROUN	10 410 167	28/11/2013	17/10/2014	100	PCD validé par le Préfet
78	CE	Mbandjock	Actualisation	CRADEL	6 070 421	30/11/2013	04/06/2014	100	PCD validé par le Préfet
79	CE	Nanga eboko	Actualisation	AIDED CAMEROUN	19 820 000	27/11/2013	14/04/2014	100	PCD validé par le Préfet
80	CE	Ndikinimeki	Actualisation	NODDEL	14 320 000	26/09/2014	23/01/2015	100	PCD validé par le Préfet
81	CE	Ngambe tikar	Actualisation	CAFER	6 300 000	25/11/2013	07/05/2014	100	PCD validé par le Préfet
82	CE	Ngog mapubi	Actualisation	ASAFRO CAMEROUN	8 608 658	30/11/2013	17/10/2014	100	PCD validé par le Préfet
83	CE	Ngoro	Actualisation	MIPACAM	12 035 000	26/11/2013	23/05/2014	100	PCD validé par le Préfet
84	CE	Nguibassal	Actualisation	CENTRE IMMANUEL	9 270 000	27/11/2013	09/05/2014	100	PCD validé par le Préfet
85	CE	Nitoukou	Actualisation	FONDATION SAF	7 274 250	30/11/2013	04/09/2014	100	PCD validé par le Préfet

N°	Région	Commune	Nature de la planification	Nom OAL	Cout du contrat	date d'approbation COMES réalisé	date de validation préfet réalisé	Niveau de paiement %	Niveau avancement (Non démarré, Suspendu, En cours, approuvé COMES, validés Préfet)
86	CE	Ntui	Actualisation	LUDEPRENA	11 260 000	01/11/2013	11/07/2014	100	PCD validé par le Préfet
87	CE	Obala	Actualisation	ACP CAM	18 126 000	17/11/2013	08/09/2014	100	PCD validé par le Préfet
52	CE	Ayos	Elaboration	CANADEL	15 214 511	17/03/2012	17/03/2012	100	PCD validé par le Préfet
53	CE	Bikok	Elaboration	AGIR	15 681 375	29/07/2011	10/07/2012	100	PCD validé par le Préfet
54	CE	Biyuha	Elaboration	AADIH	6 521 663	12/05/2011	22/07/2011	100	PCD validé par le Préfet
55	CE	Bokito	Elaboration	PRODEPAD	12 449 938	16/12/2011	14/06/2012	100	PCD validé par le Préfet
56	CE	Edzendouan	Elaboration	GEAD	7 155 000	04/08/2011	27/03/2012	100	PCD validé par le Préfet
57	CE	Kobdombo	Elaboration	GICADER	11 881 000	16/12/2011	16/12/2011	100	PCD validé par le Préfet
58	CE	Lembe yezoum	Elaboration	RADA	11 746 125	20/09/2011	19/12/2011	100	PCD validé par le Préfet
59	CE	Lobo	Elaboration	SAPEND	10 810 000	25/11/2011	11/06/2012	100	PCD validé par le Préfet
60	CE	Makenene	Elaboration	AEF	7 188 393	22/09/2011	11/01/2012	100	PCD validé par le Préfet
61	CE	Mbalmayo	Elaboration	ADECOL	11 290 000	18/10/2011	09/05/2012	100	PCD validé par le Préfet
62	CE	Mbankomo	Elaboration	CPDD	16 489 751	29/08/2011	09/04/2012	100	PCD validé par le Préfet
63	CE	Messondo	Elaboration	ASAFRO	14 149 013	27/08/2011	27/02/2012	100	PCD validé par le Préfet
64	CE	Ngomedzap	Elaboration	ACAFIA	15200000	30 /08/2011	09/05/2012	100	PCD validé par le Préfet
65	CE	Nkolafamba	Elaboration	SLEC	14 053 308	19/08/2011	10/05/2012	100	PCD validé par le Préfet
66	CE	Nkolmetet	Elaboration	CRADIF	12850000	29 /09 /2011	09/05/2012	100	PCD validé par le Préfet
67	CE	Nkoteng	Elaboration	CCD	9 245 500	19/08/2011	16/03/2012	100	PCD validé par le Préfet
68	CE	Nsem	Elaboration	FONDATION SAF	7 680 000	17/08/2011	31/04/2012	100	PCD validé par le Préfet
69	CE	Okola	Elaboration	FONDATION SAF	17 450 000	19/07/2011	24/05/2012	100	PCD validé par le Préfet
70	CE	Yoko	Elaboration	ACP-CAM	15 169 793	29/08/2011	01/09/2011	100	PCD validé par le Préfet
90	EN	Maroua III	Actualisation	TAMMOUNDE	9 720 065			50%	En cours d'actualisation
91	EN	Bogo	Actualisation	PI PNVRA	9 978 840			50%	En cours d'actualisation
93	EN	Méri	Actualisation	SPMIDR	12 306 600			0%	En cours d'actualisation
94	EN	Pétté	Actualisation	ACD	15 315 155			50%	En cours d'actualisation
95	EN	Maroua I	Actualisation	GREEN SAFE	8 836 425			50%	En cours d'actualisation
98	EN	Maroua II	Actualisation	TAMMOUNDE	7 871 690			50%	En cours d'actualisation
88	EN	Waza	Actualisation	CADEPI	8 250 000				Non démarrée
92	EN	Ndoukoula	Actualisation	TERDED	12 764 520	29/12/2015		50%	PCD validé par le Préfet
96	EN	Mokolo	Actualisation	PI PNVRA	20 241 495	19/11/2015		50%	PCD validé par le Préfet
97	EN	Mogodé	Actualisation	TERDED	16 850 025	12/11/2015	12/11/2015	80%	PCD validé par le Préfet
99	EN	Makary	Actualisation	BIOCONCEPT	17 292 442	30/11/2013			PCD validé par le Préfet
100	EN	Logone birni	Actualisation	ACD	20 679 000	29/05/2015	29/05/2015		PCD validé par le Préfet

N°	Région	Commune	Nature de la planification	Nom OAL	Cout du contrat	date d'approbation COMES réalisé	date de validation préfet réalisé	Niveau de paiement %	Niveau avancement (Non démarré, Suspendu, En cours, approuvé COMES, validés Préfet)
101	EN	Kousséri	Actualisation	ACD	9 631 000	30/11/2013			PCD validé par le Préfet
102	EN	Yagoua	Actualisation	PI PNVRA	19 947 364	30/10/2014			PCD validé par le Préfet
103	EN	Kar hay	Actualisation	ACTION CAMEROUNAISE	9 801 349	30/11/2013			PCD validé par le Préfet
104	EN	Gobo	Actualisation	CAFER	16 960 152	30/11/2013			PCD validé par le Préfet
105	EN	Kaïkaï	Actualisation	CAFER	17 564 750	19/11/2014			PCD validé par le Préfet
106	EN	Kaélé	Actualisation	GIC TERDED	19 197 759	30/11/2013			PCD validé par le Préfet
107	EN	Moutourwa	Actualisation	PI PNVRA	11 300 000	18/11/2014			PCD validé par le Préfet
108	EN	Moulvoudaye	Actualisation	GREEN GENERATION	16 200 000	30/11/2013			PCD validé par le Préfet
109	EN	Mora	Actualisation	CAPROVI	23 909 684	30/11/2013			PCD validé par le Préfet
110	EN	Tokombéré	Actualisation	CADEPI	15 247 901	30/11/2013			PCD validé par le Préfet
111	EN	Gazawa	Elaboration	GRADEV	7 584 896	18/07/2012			PCD validé par le Préfet
112	EN	Dargala	Elaboration	GREEN SAFE	11 328 750	28/11/2012			PCD validé par le Préfet
113	EN	Fotokol	Elaboration	BIOCONCEPT	42 810 750	12/11/2011			PCD validé par le Préfet
114	EN	Goulfey	Elaboration	ACP- CAM	18 180 855	23/09/2011			PCD validé par le Préfet
115	EN	Blangoua	Elaboration	ASSOCIATION CANAL DEVELOPPEMENT (ACD)	30 200 063	12/11/2011			PCD validé par le Préfet
116	EN	Hile alifa	Elaboration	SMIPDR	19 688 175	05/07/2012			PCD validé par le Préfet
117	EN	Darak	Elaboration	TERDEL – GIE	11 042 550	13/11/2011			PCD validé par le Préfet
118	EN	Zina	Elaboration	SANA LOGONE	11 925 000	06/03/2012			PCD validé par le Préfet
119	EN	Tchatibali	Elaboration	GRADEV	10 672 875	04/02/2012			PCD validé par le Préfet
120	EN	Datcheka	Elaboration	INSTRAD	9 528 075	03/02/2012			PCD validé par le Préfet
121	EN	Wina	Elaboration	SMIPDR	13 475 250	25/02/2012			PCD validé par le Préfet
122	EN	Guere	Elaboration	SANA LOGONE	19 020 375	04/11/2011			PCD validé par le Préfet
123	EN	Gueme	Elaboration	LITTLE HOPE ASSOCIATION (LHA)	9 923 985	09/12/2011			PCD validé par le Préfet
124	EN	Maga	Elaboration	CAFER	19 006 453	11/01/2012			PCD validé par le Préfet
125	EN	Kalfou	Elaboration	CANADEL	12 342 375	18/05/2012			PCD validé par le Préfet
126	EN	Mindif	Elaboration	INSTRAD	12 270 825	18/11/2011			PCD validé par le Préfet
127	EN	Guidiguï	Elaboration	GRADEV	6 229 620	29/05/2012			PCD validé par le Préfet
128	EN	Touloum	Elaboration	CERAD	6 790 930	25/11/2011			PCD validé par le Préfet
129	EN	Dziguïlao	Elaboration	APD	7 566 413	08/02/2012			PCD validé par le Préfet
130	EN	Kolofata	Elaboration	CAPROVI	16 216 635	11/12/2012			PCD validé par le Préfet
131	EN	Bourha	Elaboration	TERDEL- GIE	13 397 738	12/12/2011			PCD validé par le Préfet

N°	Région	Commune	Nature de la planification	Nom OAL	Cout du contrat	date d'approbation COMES réalisé	date de validation préfet réalisé	Niveau de paiement %	Niveau avancement (Non démarré, Suspendu, En cours, approuvé COMES, validés Préfet)
132	EN	Koza	Elaboration	CERAD	11 674 450	23/11/2011			PCD validé par le Préfet
133	EN	Roua	Elaboration	PI PNVRA	17 571 488	13/12/2011			PCD validé par le Préfet
134	EN	Hina	Elaboration	APD	11 349 619	02/05/2012			PCD validé par le Préfet
89	EN	Mozogo	Actualisation	ENVIRO PROTECT	12 850 500			10%	Suspendu
135	ES	Gari-gombo	Elaboration	LHA	13 750 000	11/08/2012	17/12/2012	100%	PCD validé par le préfet
136	ES	Moloundou	Elaboration	CPDR	8 389 238	05/06/2011	08/05/2012	90%	PCD validé par le préfet
137	ES	Salapoumbe	Elaboration	ADECO	11 090 250	19/06/2012	19/09/2012	100%	PCD validé par le préfet
138	ES	Yokadouma	Elaboration	FONDATION SOLIDARTE	22 170 960	31/07/2012	10/10/2012	100%	PCD validé par le préfet
139	ES	Abong-mbang	Elaboration	ASAFRO	10 447 483	26/06/2012	12/04/2013	100%	PCD validé par le préfet
140	ES	Angossas	Elaboration	BIEN ETRE	11 588 298	23/05/2012	17/12/2012	100%	PCD validé par le préfet
141	ES	Atok	Elaboration	AIDED	11 090 250	24/11/2011	09/12/2011	100%	PCD validé par le préfet
142	ES	Dimako	Elaboration	ADIE	11 982 240	09/06/2011	13/09/2011	100%	PCD validé par le préfet
143	ES	Doumaintang	Elaboration	WAPAL	9 993 746	22/11/2011	13/01/2012	100%	PCD validé par le préfet
144	ES	Doume	Elaboration	FONDATION SAF	9 396 900	14/12/2011	23/04/2012	100%	PCD validé par le préfet
145	ES	Lomie	Elaboration	LUDEPRENA	14 758 976	13/06/2012	17/10/2012	100%	PCD validé par le préfet
146	ES	Mboma	Elaboration	AAFCOOP	6 856 875	13/12/2011	17/12/2012	100%	PCD validé par le préfet
147	ES	Messamena	Elaboration	CRADEL	16 558 867	04/07/2012	17/12/2012	100%	PCD validé par le préfet
148	ES	Messok	Elaboration	CANADEL	11 130 000	29/05/2011	13/09/2011	100%	PCD validé par le préfet
149	ES	Mindourou	Elaboration	CCD	8 823 248	10/04/2012	17/12/2012	100%	PCD validé par le préfet
150	ES	Ngoyla	Elaboration	BIEN ETRE	11 934 123	12/07/2012	17/10/2012	100%	PCD validé par le préfet
151	ES	Nguelemendouka	Elaboration	PLANET SURVEY	15 399 969	29/06/2012	17/10/2012	100%	PCD validé par le préfet
152	ES	Somalomo	Elaboration	LUDEPRENA	11 793 230	18/04/2012	05/07/2012	100%	PCD validé par le préfet
153	ES	Batouri	Elaboration	RADEC	17 223 278	17/12/2011	14/03/2012	100%	PCD validé par le préfet
154	ES	Kentzou	Elaboration	TERRE ET DEVELOPPEMENT	12 656 585	24/07/2012	19/10/2012	100%	PCD validé par le préfet
155	ES	Kette	Elaboration	RADEC	13 135 417	17/04/2011	30/09/2011	100%	PCD validé par le préfet
156	ES	Mbang	Elaboration	RADEC	17 722 339	15/05/2012	05/09/2012	100%	PCD validé par le préfet
157	ES	Ndelele	Elaboration	ADS	13 041 180	27/07/2012	03/12/2012	100%	PCD validé par le préfet
158	ES	Nguelebok	Elaboration	TERRE ET DEVELOPPEMENT	11 962 384	15/06/2012	19/10/2012	100%	PCD validé par le préfet
159	ES	Ouli	Elaboration	CEPEDIC	10 106 438	23/03/2012	25/09/2012	100%	PCD validé par le préfet
160	ES	Belabo	Elaboration	CRADEL	13 231 980	12/04/2012	05/10/2012	100%	PCD validé par le préfet
161	ES	Betare-oya	Elaboration	CI2D	11 909 895	17/11/2011	20/02/2012	100%	PCD validé par le préfet
162	ES	Diang	Elaboration	CADIC	12 109 838	23/12/2011	21/03/2012	100%	PCD validé par le préfet
163	ES	Garoua-boulai	Elaboration	GREFAAD	10 315 125	19/07/2012	25/10/2012	100%	PCD validé par le préfet

N°	Région	Commune	Nature de la planification	Nom OAL	Cout du contrat	date d'approbation COMES réalisé	date de validation préfet réalisé	Niveau de paiement %	Niveau avancement (Non démarré, Suspendu, En cours, approuvé COMES, validés Préfet)
164	ES	Ngoura	Elaboration	ACED	10 851 750	06/07/2012	27/10/2012	100%	PCD validé par le préfet
165	ES	Mandjou	Elaboration	METRIKA	10 732 500	22/06/2012	25/10/2012	100%	PCD validé par le préfet
166	LT	Baré	Elaboration	GADD	9 940 680	3-mars-12	24-juil.-12	100%	PCD validé par le Préfet
167	LT	Bonalea	Elaboration	CAFER	15 346 623	1-févr.-12	17-avr.-12	100%	PCD validé par le Préfet
168	LT	Dibamba	Elaboration	CADIC	8 279 528	11-mai-12	30-oct.-12	100%	PCD validé par le Préfet
169	LT	Dibombari	Elaboration	ADI	13 129 997	24-févr.-12	23-août-13	100%	PCD validé par le Préfet
170	LT	Dizangue	Elaboration	IPD-AC	12 620 000	3-févr.-12	4-sept.-12	100%	PCD validé par le Préfet
171	LT	Ebone	Elaboration	CIFORD	9 611 550	30-mars-12	31-oct.-12	100%	PCD validé par le Préfet
172	LT	Loum	Elaboration	IMMANUEL CENTER	8 259 486	27-mars-12	27-mars-12	100%	PCD validé par le Préfet
173	LT	Manjo	Elaboration	CIFORD	11 328 750	23-juil.-11	23-juil.-11	100%	PCD validé par le Préfet
174	LT	Massok	Elaboration	PAARDIC	14 581 372	25-mai-12	27-sept.-12	100%	PCD validé par le Préfet
175	LT	Mbanga	Elaboration	PDP	8 347 500	10-avr.-12	22-août-12	100%	PCD validé par le Préfet
176	LT	Melong	Elaboration	ACPCAM	14 581 372	24-mars-12	30-août-12	100%	PCD validé par le Préfet
177	LT	Mombo	Elaboration	CPD	5 638 736	23-mars-12	26-sept.-12	100%	PCD validé par le Préfet
178	LT	Mouanko	Elaboration	PROMAC	11 120 063	3-avr.-12	2-nov.-12	100%	PCD validé par le Préfet
179	LT	Ndobian	Elaboration	CHAIRE DE SERVICES	11 792 633	19-août-11	8-mai-13	100%	PCD validé par le Préfet
180	LT	Ndom	Elaboration	LUDEPRENA	16 398 070	30-mai-12	8-nov.-12	100%	PCD validé par le Préfet
181	LT	Ngambe	Elaboration	LUDEPRENA	14 224 260	23-mai-12	14-nov.-12	100%	PCD validé par le Préfet
182	LT	Ngwei	Elaboration	RADA	11 567 250	18-avr.-12	23-oct.-13	100%	PCD validé par le Préfet
183	LT	Nkondjock	Elaboration	GADD	14 463 833	3-mars-12	6-août-12	100%	PCD validé par le Préfet
184	LT	Nyanon	Elaboration	CITADEL	14 622 435	29-mai-12	20-sept.-12	100%	PCD validé par le Préfet
185	LT	Penja	Elaboration	ADI	6 511 050	23-juil.-12	8-oct.-12	100%	PCD validé par le Préfet
186	LT	Pouma	Elaboration	IPD-AC	5 962 500	16-mars-12	30-août-12	100%	PCD validé par le Préfet
187	LT	Yabassi	Elaboration	ENVIRO PROTECT	14 830 000	14-sept.-12	6-déc.-12	100%	PCD validé par le Préfet
188	LT	Yingui	Elaboration	NODEL	8 526 375	5-avr.-12	30-oct.-12	100%	PCD validé par le Préfet
189	NO	Barndaké	Actualisation	CENTRE IMMANUEL	14/05/2014	13/10/2015		30%	PCD approuvé au COMES
191	NO	Bibemi	Actualisation	GIC CTP	13/03/2013	30/05/2014		100%	PCD approuvé au COMES
192	NO	Dembo	Actualisation	BIEN ETRE	04/02/2013	17/07/2015		80%	PCD approuvé au COMES
197	NO	Lagdo	Actualisation	GIC FADIR	03/04/2014	20/10/2015		50%	PCD approuvé au COMES
199	NO	Pitoa	Actualisation	BET GEO COMPETENCE	05/05/2014	21/10/2015		10%	PCD approuvé au COMES
200	NO	Touroua	Actualisation	GIC CTP	27/12/2013	28/07/2015		30%	PCD approuvé au COMES
202	NO	Poli	Actualisation	CENTRE IMMANUEL	26/02/2013	04/06/2014		80%	PCD approuvé au COMES
203	NO	Figuil	Actualisation	ENVIRO PROTECT	27/03/2014	08/09/2015		30%	PCD approuvé au COMES

N°	Région	Commune	Nature de la planification	Nom OAL	Cout du contrat	date d'approbation COMES réalisé	date de validation préfet réalisé	Niveau de paiement %	Niveau avancement (Non démarré, Suspendu, En cours, approuvé COMES, validés Préfet)
204	NO	Guider	Actualisation	FADIR	07/03/2013	02/07/2014		100%	PCD approuvé au COMES
205	NO	Mayo oulo	Actualisation	GIC TERDED	05/03/2013	26/06/2014		100%	PCD approuvé au COMES
206	NO	Madingring	Actualisation	CELDIE	18/03/2013	20/02/2015		80%	PCD approuvé au COMES
208	NO	Tcholliré	Actualisation	INSTRAD	07/03/2014	16/09/2015		50%	PCD approuvé au COMES
209	NO	Touboro	Actualisation	INSTRAD	28/02/2013	01/07/2014		100%	PCD approuvé au COMES
201	NO	Béka	Actualisation	WAPAL	11/06/2014	05/08/2015	10/09/2015	80%	PCD validé par le Préfet
190	NO	Baschéo	Elaboration	ENVIRO PROTECT	25/11/2010	15/07/2011	05/12/2011	100%	PCD validé par le Préfet
193	NO	Garoua 1	Elaboration	APESS	02/12/2010	11/08/2011	04/01/2012	100%	PCD validé par le Préfet
194	NO	Garoua 2	Elaboration	APESS	07/12/2010	17/08/2011	21/10/2011	100%	PCD validé par le Préfet
195	NO	Garoua 3	Elaboration	TERDEL	24/11/2010	05/08/2011	13/01/2012	100%	PCD validé par le Préfet
196	NO	Gaschiga	Elaboration	GIC FADIR	25/11/2010	10/08/2011	05/04/2012	100%	PCD validé par le Préfet
198	NO	Ngong	Elaboration	VIPOD	24/11/2010	17/11/2011	23/05/2012	100%	PCD validé par le Préfet
207	NO	Rey boub	Elaboration	INSTRAD	26/11/2010	28/08/2011	13/12/2011	100%	PCD validé par le Préfet
210	NW	Ako	Elaboration	Mount Zion Foundation	9 187 020	28-juin-12	28-juin-12	100	PCD validé par le Préfet
211	NW	Andek	Elaboration	PVC	9 549 450	27-avr.-12	27-avr.-12	100	PCD validé par le Préfet
212	NW	Babessi	Elaboration	CANADEL	4 650 000	26-oct.-11	26-oct.-11	80	PCD validé par le Préfet
213	NW	Bafut	Elaboration	SIBADEF	9 808 313	16-juin-11	16-juin-11	100	PCD validé par le Préfet
214	NW	Bali	Elaboration	SIBADEF	8 886 510	2-avr.-12	2-avr.-12	100	PCD validé par le Préfet
215	NW	Balikumbat	Elaboration	SOFI	4 942 913	3-juil.-12	3-juil.-12	100	PCD validé par le Préfet
216	NW	Batibo	Elaboration	ANEMBOM	10 131 240	6-juin-12	6-juin-12	100	PCD validé par le Préfet
217	NW	Belo	Elaboration	SIBADEF	12 402 000	16-juin-11	16-juin-11	100	PCD validé par le Préfet
218	NW	Benakuma	Elaboration	GAB	10 404 000	26-avr.-12	26-avr.-12	100	PCD validé par le Préfet
219	NW	Elak oku	Elaboration	IMMANUEL CENTER/SIRDEP	12 607 178	15-juin-12	15-juin-12	100	PCD validé par le Préfet
220	NW	Fonfuka	Elaboration	COMINSUD	7 950 000	14-févr.-12	14-févr.-12	100	PCD validé par le Préfet
221	NW	Fundong	Elaboration	PAID WA	15 334 358	23-mars-12	23-mars-12	100	PCD validé par le Préfet
222	NW	Furu awa	Elaboration	Mount Zion Foundation	15 097 050	18-avr.-12	18-avr.-12	100	PCD validé par le Préfet
223	NW	Jakiri	Elaboration	SIBADEF	15 788 700	4-juil.-12	4-juil.-12	100	PCD validé par le Préfet
224	NW	Kumbo	Elaboration	PVC	13 360 174	9-juin-11	9-juin-11	100	PCD validé par le Préfet
225	NW	Mbengwi	Elaboration	SIBADEF	11 591 100	16-mars-12	16-mars-12	100	PCD validé par le Préfet
226	NW	Mbiame	Elaboration	ANEMBOM	13 259 400	25-mai-12	25-mai-12	100	PCD validé par le Préfet
227	NW	Misaje	Elaboration	BERDSO	7 290 000	13-juin-12	13-juin-12	100	PCD validé par le Préfet
228	NW	Ndop	Elaboration	PVC	4 485 376	27-mars-12	27-mars-12	100	PCD validé par le Préfet
229	NW	Ndu	Elaboration	CHCA	7 481 817	16-juin-11	16-juin-11	100	PCD validé par le Préfet

N°	Région	Commune	Nature de la planification	Nom OAL	Cout du contrat	date d'approbation COMES réalisé	date de validation préfet réalisé	Niveau de paiement %	Niveau avancement (Non démarré, Suspendu, En cours, approuvé COMES, validés Préfet)
230	NW	Njikwa	Elaboration	HEDECS	6 300 000	30-mars-12	30-mars-12	100	PCD validé par le Préfet
231	NW	Njinikom	Elaboration	PAID WA	7 925 355	22-mars-12	22-mars-12	100	PCD validé par le Préfet
232	NW	Nkambe	Elaboration	CAMGIS	15 088 320	27-mars-12	27-mars-12	100	PCD validé par le Préfet
233	NW	Nkor	Elaboration	CAMGIS	14 272 245	28-mars-12	28-mars-12	100	PCD validé par le Préfet
234	NW	Nkum	Elaboration	SAILD	12 551 063	11-janv.-12	11-janv.-12	100	PCD validé par le Préfet
235	NW	Nwa	Elaboration	SOFI	13 630 275	27-juin-12	27-juin-12	100	PCD validé par le Préfet
236	NW	Santa	Elaboration	SAILD	10 577 475	29-déc.-11	29-déc.-11	100	PCD validé par le Préfet
237	NW	Tubah	Elaboration	INADES	5 470 495	17-janv.-12	17-janv.-12	100	PCD validé par le Préfet
238	NW	Widikum boffe	Elaboration	CHCA	12 211 128	14-juin-11	14-juin-11	100	PCD validé par le Préfet
239	NW	Wum	Elaboration	COMINSUD	8 905 000	14-juin-11	14-juin-11	100	PCD validé par le Préfet
240	NW	Zhoa	Elaboration	SIRDEP	11 740 163	7-févr.-12	7-févr.-12	100	PCD validé par le Préfet
280	OU	Nkong zem	Actualisation	GADD	16156270			30	En cours d'actualisation
251	OU	Babadjou	Actualisation	DK. Internationnal	15 682 702	15/11/2013	En cours	100%	PCD approuvé au COMES
255	OU	Bandja	Actualisation	CAFER	15 184 758	11/12/2013	En cours	100%	PCD approuvé au COMES
256	OU	Banka	Actualisation	Terre et développement	15388324	08/05/2015		50	PCD approuvé au COMES
257	OU	Batcham	Actualisation	AGRIDEV	24 099 233	06/12/2013	En cours	100%	PCD approuvé au COMES
263	OU	Bana	Actualisation	CAFER	7 081 065	26/11/2015		50	PCD approuvé au COMES
265	OU	Bakou	Actualisation	Centre Immanuel	8 620 820	14/08/2015		80	PCD approuvé au COMES
267	OU	Bangangte	Actualisation	CAFER	10894800	09/09/2015		50	PCD approuvé au COMES
269	OU	Bangourain	Actualisation	GIC PDP	7 830 000	07/08/2015		80	PCD approuvé au COMES
270	OU	Banwa	Actualisation	GIC PRODEPAD	8 659 339	29/04/2015		80	PCD approuvé au COMES
271	OU	Bassamba	Actualisation	GIC PRODEPAD	7 141 286	05/08/2015		30	PCD approuvé au COMES
272	OU	Demdeng	Actualisation	Etrafor Matelo	9408825	19/06/2015		50	PCD approuvé au COMES
273	OU	Kouoptamo	Actualisation	Centre Immanuel	13 525 006	02/06/2015		50	PCD approuvé au COMES
274	OU	Koutaba	Actualisation	DK International	8 500 000	25/08/2015		80	PCD approuvé au COMES
277	OU	Njimom	Actualisation	CEVODIN	7 830 000	19/08/2015		50	PCD approuvé au COMES
278	OU	Penka michel	Actualisation	GIC PDP	11 415 600	30/07/2015		80	PCD approuvé au COMES
252	OU	Bafang	Actualisation	GIC PRODEPAD	11 052 625	20/12/2013	02/09/2015	100%	PCD validé par le Préfet
253	OU	Bafoussam I	Actualisation	ACAFIA	13 098 420	20/11/2013	08/01/2014	100%	PCD validé par le Préfet
254	OU	Kekem	Actualisation	ACAFIA	14 479 335	21/11/2013	02/01/2014	100%	PCD validé par le Préfet
258	OU	Batie	Actualisation	ACAFIA	8 510 000	22/11/2013	30/12/2013	100%	PCD validé par le Préfet
259	OU	Bayangam	Actualisation	Fondation SAF	12 640 500	22/11/2013	26/09/2014	100%	PCD validé par le Préfet
260	OU	Bazou	Actualisation	Fondation SAF	13 900 000	22/11/2013	20/12/2015	100%	PCD validé par le Préfet

N°	Région	Commune	Nature de la planification	Nom OAL	Cout du contrat	date d'approbation COMES réalisé	date de validation préfet réalisé	Niveau de paiement %	Niveau avancement (Non démarré, Suspendu, En cours, approuvé COMES, validés Préfet)
261	OU	Fokoué	Actualisation	GADD	8 998 605	21/11/2013	20/01/2014	100%	PCD validé par le Préfet
262	OU	Foumbot	Actualisation	GADD	9 766 575	22/11/2013	28/11/2013	100%	PCD validé par le Préfet
264	OU	Baham	Actualisation	CEPAD	9 228 757	13/03/2015	18/05/2015	100	PCD validé par le Préfet
266	OU	Bamendjou	Actualisation	DK International	13 099 765	27/02/2015	19/05/2015	100	PCD validé par le Préfet
268	OU	Bangou	Actualisation	CEPAD	13 260 004	17/04/2015	11/06/2015	100	PCD validé par le Préfet
275	OU	Bafoussam II	Actualisation	ACAFIA	17 290 058	19/03/2015	25/09/2015	40	PCD validé par le Préfet
276	OU	Massangam	Actualisation	ADEID	8 901 500	25/03/2015	29/07/2015	60	PCD validé par le Préfet
279	OU	Santchou	Actualisation	GADD	14 000 000	13/05/2015	16/06/2015	100	PCD validé par le Préfet
241	OU	Galim	Elaboration	GAID	13 471 673	03/05/2011	05/07/2011	100%	PCD validé par le Préfet
242	OU	Mbouda	Elaboration	ADI	21 194 741	20/07/2011	18/08/2011	100%	PCD validé par le Préfet
243	OU	Pete bandjoun	Elaboration	CIFORD	12 999 997	20/07/2011	29/11/2011	100%	PCD validé par le Préfet
244	OU	Dschang	Elaboration	ADEID	19044255	30/03/2011	30/03/2011	100%	PCD validé par le Préfet
245	OU	Fongotongo	Elaboration	CEPAD	14 196 712	17/06/2011	25/07/2011	100%	PCD validé par le Préfet
246	OU	Bafoussam 03	Elaboration	ACAFIA	9 328 332	01/07/2011	02/08/2011	100%	PCD validé par le Préfet
247	OU	Tonga	Elaboration	ADI	12 276 788	24/10/2011	24/10/2011	100%	PCD validé par le Préfet
248	OU	Foumban	Elaboration	ACAFIA	19 999 531	05/07/2011	25/08/2011	100%	PCD validé par le Préfet
249	OU	Malentouen	Elaboration	GIC SAL	10 338 975	20/07/2011	01/02/2012	100%	PCD validé par le Préfet
250	OU	Magba	Elaboration	CEVODIN	11 883 302	26/08/2011	05/07/2011	100%	PCD validé par le Préfet
292	SU	Niéte	Actualisation	ONED	11 505 479	28/11/2013	-	100%	PCD approuvé au COMES
298	SU	Ma'an	Actualisation	ACP-CAM	15 980 000	28/12/2015		50%	PCD approuvé au COMES
301	SU	Mvangan	Actualisation	CANIDEV	15 200 000	19/12/2014		100%	PCD approuvé au COMES
302	SU	Ngoulemakong	Actualisation	CANADEL	15 580 013	28/12/2015		50%	PCD approuvé au COMES
304	SU	Sangmélina	Actualisation	JEURAC	15 293 813	04/01/2016		80%	PCD approuvé au COMES
287	SU	Biwong bane	Actualisation	CAIPE	11 975 681	22/11/2013	21/01/2014	100%	PCD validé par le Préfet
288	SU	Lolodorf	Actualisation	ACDDI	13 415 625	26/11/2013	30/07/2014	100%	PCD validé par le Préfet
289	SU	Mengong	Actualisation	ATIPAD	14 441 175	28/11/2013	02/04/2014	100%	PCD validé par le Préfet
290	SU	Meyomessala	Actualisation	ADECOL	19 000 000	26/11/2013	19/12/2014	100%	PCD validé par le Préfet
291	SU	Mvengue	Actualisation	CCD	14 963 490	25/11/2013	27/11/2014	100%	PCD validé par le Préfet
293	SU	Akom ii	Actualisation	CAIPE	12 225 000	01/07/2015	18/11/2015	80%	PCD validé par le Préfet
294	SU	Bengbis	Actualisation	ATIPAD	16 300 000	07/07/2015	04/12/2015	80%	PCD validé par le Préfet
295	SU	Bipindi	Actualisation	ATIPAD	14 098 927	31/07/2015	08/12/2015	80%	PCD validé par le Préfet
296	SU	Campo	Actualisation	ACDDI	10 499 963	09/12/2014	08/01/2015	100%	PCD validé par le Préfet
297	SU	Djoum	Actualisation	ACP-CAM	16 000 000	18/03/2015	17/11/2015	80%	PCD validé par le Préfet

N°	Région	Commune	Nature de la planification	Nom OAL	Cout du contrat	date d'approbation COMES réalisé	date de validation préfet réalisé	Niveau de paiement %	Niveau avancement (Non démarré, Suspendu, En cours, approuvé COMES, validés Préfet)
299	SU	Meyomessi	Actualisation	CCD	11 200 000	22/07/2015	22/12/2015	80%	PCD validé par le Préfet
300	SU	Mintom	Actualisation	ATIPAD	12 600 000	20/02/2015	19/12/2015	80%	PCD validé par le Préfet
303	SU	Olamze	Actualisation	ATIPAD	11 400 000	03/07/2015	14/12/2015	80%	PCD validé par le Préfet
305	SU	Zoétéélé	Actualisation	GIC PRODEPAD	14 812 043	17/07/2015	18/12/2015	50%	PCD validé par le Préfet
281	SU	Ambam	Elaboration	PLANET SURVEY	17 499 938	26/08/2011	09/02/2012	100%	PCD validé par le Préfet
282	SU	Biwong-bulu	Elaboration	CAIPE	13 499 100	29/07/2011	28/12/2011	100%	PCD validé par le Préfet
283	SU	Efoulan	Elaboration	ATIPAD	13 185 000	10/08/2011	06/01/2012	100%	PCD validé par le Préfet
284	SU	Lokoundje	Elaboration	RAPID	14 400 000	29/08/2011	15/03/2012	100%	PCD validé par le Préfet
285	SU	Oveng	Elaboration	CANADEL	12 160 000	27/07/2011	Déc. 2011	100%	PCD validé par le Préfet
286	SU	Kye-ossi	Elaboration	BIEN ETRE	10 208 993	27/11/2013	02/12/2014	100%	PCD validé par le Préfet
306	SW	Tiko	Elaboration	SIRDEP	9 861 975	18/06/2011	25/07/2011	100%	PCD validé par le Préfet
307	SW	Tombel	Elaboration	Immanuel Center	16 337 347	16/06/2011	26/07/2011	100%	PCD validé par le Préfet
308	SW	Menji	Elaboration	Nkong Hill Top	15 969 960	08/07/2011	24/07/2011	100%	PCD validé par le Préfet
309	SW	Eyumojock	Elaboration	Rudea	8 971 200	09/02/2012	09/02/2012	100%	PCD validé par le Préfet
310	SW	Mbonge	Elaboration	PAID/WA	16 310 657	15/07/2011	24/07/2011	100%	PCD validé par le Préfet
311	SW	Bamusso	Elaboration	Reach Out	8 806 613	16/07/2011	20/07/2011	100%	PCD validé par le Préfet
312	SW	Buea	Elaboration	GREMPCO	16 057 013	17/04/2012	17/04/2012	100%	PCD validé par le Préfet
313	SW	Idénau	Elaboration	Reach Out	7 945 628	20/03/2012	20/03/2012	100%	PCD validé par le Préfet
314	SW	Muyuka	Elaboration	PAID/WA	8 865 045	28/03/2012	28/03/2012	100%	PCD validé par le Préfet
315	SW	Bangem	Elaboration	Cosacode	16 380 750	07/05/2012	07/05/2012	100%	PCD validé par le Préfet
316	SW	Nguti	Elaboration	AHEAD	15 399 945	08/06/2012	08/06/2012	100%	PCD validé par le Préfet
317	SW	Alou	Elaboration	Nkong Hill	17 253 977	16/05/2012	16/05/2012	100%	PCD validé par le Préfet
318	SW	Wabane	Elaboration	Ceplodev	13 440 049	28/05/2012	28/05/2012	100%	PCD validé par le Préfet
319	SW	Akwaya	Elaboration	FORUDEF	19 131 397	29/06/2012	29/06/2012	100%	PCD validé par le Préfet
320	SW	Mamfé	Elaboration	SIRDEP	6 022 125	23/03/2012	23/03/2012	100%	PCD validé par le Préfet
321	SW	Tinto	Elaboration	Anembom Consulting	15 264 000	25/07/2012	25/07/2012	100%	PCD validé par le Préfet
322	SW	Konye	Elaboration	Immanuel Center	12 784 366	21/03/2012	21/03/2012	100%	PCD validé par le Préfet
323	SW	001/sc/11/cpm/dbc/sg	Elaboration	GREMPCO	7 818 825	15/04/2012	15/04/2012	100%	PCD validé par le Préfet
324	SW	001/sc/11/cpm/ekc/sg	Elaboration	RUDEA	12 169 462	04/05/2012	04/05/2012	100%	PCD validé par le Préfet
325	SW	001/sc/11/cpm/idc/sg	Elaboration	Reach Out	14 315 963	19/06/2012	19/06/2012	100%	PCD validé par le Préfet
326	SW	Isangele	Elaboration	AHEAD	6 629 704	14/06/2012	14/06/2012	100%	PCD validé par le Préfet
327	SW	001/sc/11/cpm/kac/sg	Elaboration	Reach Out	8 607 465	12/06/2012	12/06/2012	100%	PCD validé par le Préfet
328	SW	Kombo itindi	Elaboration	MUDEC	11 229 773	14/12/2011	14/12/2011	100%	PCD validé par le Préfet

N°	Région	Commune	Nature de la planification	Nom OAL	Cout du contrat	date d'approbation COMES réalisé	date de validation préfet réalisé	Niveau de paiement %	Niveau avancement (Non démarré, Suspendu, En cours, approuvé COMES, validés Préfet)
329	SW	001/sc/11/cpm/muc/sg	Elaboration	Rudea	12 235 366	02/05/2012	02/05/2012	100%	PCD validé par le Préfet
330	SW	Toko	Elaboration	MUDEC	12 937 433	13/12/2011	13/12/2011	100%	PCD validé par le Préfet

Source : Données d'activités des CRC au 31 décembre 2015

ANNEXE 4 : SITUATION DES AGENTS COMMUNAUX RECRUTES DANS LE CADRE DU PNDP DANS LA COMMUNE

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
1	AD	Bankim	YABO SOULEYMANOU	Financier	févr-13	C2D	0%	Moyen	En poste	non
2	AD	Bankim	MVOING Vicky Léandre	Technique	avr-13	C2D	0%	Moyen	En poste	non
3	AD	Banyo	TSAFACK NGUEFACK Christophe Archille	Technique	févr-13	IDA	0%	Bon	En poste	non
4	AD	Banyo	MOHAMED MOURTALA	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
5	AD	Belel	AHMADOU BAMANGA	Technique	févr-13	C2D	0%	Bon	En poste	non
6	AD	Belel	ABDOUL NASSER	Financier	févr-13	C2D	0%	Bon	En poste	non
7	AD	Dir	BOUBA HAMADJAM Beaudelaire	Technique	mars-12	IDA	0%	Bon	En poste	non
8	AD	Dir	ANITHA NOELLE YADJI	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
9	AD	Djohong	INNA Florence BOBBO	Technique	févr-13	IDA	0%	mauvais	En poste	Oui
10	AD	Djohong	TORRA BELL	Financier	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Oui

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
11	AD	Galim-tignere	EMOH SANDJALI GUY MARCEL	Technique	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Oui
12	AD	Galim-tignere	SELANGAI CHRISTINE ATTA	Financier	mars-12	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
14	AD	Kontcha		Financier					Poste vacant	N/A
16	AD	Kontcha	WANGSOUWE GABRIEL	Technique	mars-12	IDA	0%	Moyen	En poste	Oui
17	AD	Martap	IZAK	Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
18	AD	Martap	WOCHE MARY	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
20	AD	Mayo baleo		Technique		IDA	0%		Poste vacant	N/A
22	AD	Mayo baleo		Financier		IDA	0%		Poste vacant	N/A
23	AD	Mayo-darle	MBOUOMBOUO CHOUAIBOU	Financier	juil-11	IDA	0%	moyen	En poste	Oui
24	AD	Mayo-darle	MYCRE Achille	Technique	févr-13	IDA	0%	Moyen	En poste	non
25	AD	Mbe	SANDA FREDERIC HAMIDOU	Technique	févr-13	C2D	0%	Moyen	En poste	non
26	AD	Mbe	SAMAKI	Financier	févr-13	C2D	0%	Moyen	En poste	non
27	AD	Meiganga	ADAMOU KOULAGNA MARCELLIN	Technique	févr-13	C2D	0%	Bon	En poste	non
28	AD	Meiganga	DJOMENIE Valérie	Financier	juin-13	C2D	0%	Moyen	En poste	non
30	AD	Ngan-ha		Technique					Poste vacant	N/A

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
31	AD	Ngan-ha	MBOUOBOUO NSANGOU AMADOU	Financier	févr-13	IDA	0%	Moyen	En poste	non
32	AD	Ngaoui	BEUBOUM ROGER	Technique	juil-11	IDA	0%	bon	En poste	Oui
33	AD	Ngaoui	DEKA BETARA Gabriel	Financier	juin-13	IDA	0%	Moyen	En poste	non
34	AD	Ngaoundal	BOUVOURNE Richard	Technique	févr-13	C2D	0%	Moyen	En poste	non
35	AD	Ngaoundal	ALIMA ELOUNA Pascal Cyrile	Financier	juin-13	C2D	0%	Moyen	En poste	non
36	AD	Ngaoundere i	OUMOUL KOULSOUMI	Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
37	AD	Ngaoundere i	MOHAMADOU MOUSTAPHA	Financier	juil-11	IDA	0%	bon	En poste	Oui
38	AD	Ngaoundere ii	MOHAMADOU AWAL	Technique	oct-11	IDA	0%	bon	En poste	Oui
39	AD	Ngaoundere ii	DJAFAROU YAYA	Financier	oct-11	IDA	0%	bon	En poste	Oui
40	AD	Ngaoundere iii	HAMASSAMBO BELLO	Technique	juil-11	IDA	0%	bon	En poste	Oui
41	AD	Ngaoundere iii	IBRAHIMA NANA	Financier	juil-11	IDA	0%	bon	En poste	Oui
42	AD	Nyambaka	YAYA SOUMAN	Technique	juin-13	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
43	AD	Nyambaka	IYA IBRAHIMA	Financier	juil-11	IDA	0%	bon	En poste	Oui
44	AD	Tibati	DJOUMETIEU KANA Alain Branly	Financier	févr-13	C2D	0%	Bon	En poste	non
45	AD	Tibati	PALAI KIEB Hubert	Technique	févr-13	C2D	0%	Moyen	En poste	non
46	AD	Tignere	ABDOUL RAHMADOU	Technique	févr-13	C2D	0%	mauvais	En poste	non
47	AD	Tignere	JASTA Dieudonné	Financier	févr-13	C2D	0%	Moyen	En poste	non

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
48	CE	Afanloum	FEUMBA Armelle Ardy	Financier	avr-13	IDA	0%		En poste	Non
49	CE	Afanloum	MBONG EBANG Fiacre	Technique	févr-14	IDA	0%		En poste	Non
50	CE	Akoeman	DJOTSA TEDAJIO Franklin	Technique	mai-14	C2D	50%		En poste	Non
51	CE	Akoeman	KOA Augustine	Financier	avr-14	C2D	50%		En poste	Non
52	CE	Akono	BIBANA Françoise	Financier	juin-14	C2D	50%		En poste	Non
53	CE	Akono	ENGUENE ETOUNDI Clotaire Désiré	Technique	avr-14	C2D	50%		En poste	Non
54	CE	Akonolinga	NDJA'A NYA Bob Olivier	Technique	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Oui
55	CE	Akonolinga	ESSEMEZE Yannick Serge	Financier	mars-14	IDA	50%	Bon	En poste	Non
56	CE	Awae	NANTCHOUANG Alain Claude	Financier	juil-11	IDA	0%		En poste	Non
57	CE	Awae	EDZENGTE Patrick	Technique	juil-11	IDA	0%	Excellent	En poste	Non
58	CE	Ayos	AMBA Justin	Financier	mars-13	IDA	0%	Bon	En poste	Non
59	CE	Ayos	NKOULOU WONG	Technique	mars-13	IDA	0%	Bon	En poste	Non
60	CE	Bafia	NYAM Emmanuel Dieudonné	Financier	févr-11	IDA	0%		En poste	Non
61	CE	Bafia		Technique		C2D	100%		Poste vacant	Non
62	CE	Batchenga		Technique		C2D	100%		Poste vacant	Non
63	CE	Batchenga	ETOGA TSIMI Roger	Financier	avr-14	C2D	50%		En poste	Non
64	CE	Bibey		Technique		C2D	100%		Poste vacant	Non
65	CE	Bibey	SANDJE Roland Sonny	Financier	mars-14	C2D	50%	Mauvais	En poste	Non

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
66	CE	Bikok	YENE BALLA Jean Baptiste	Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
67	CE	Bikok	MENDOMO Marie Clémentine	Financier	juil-11	IDA	0%	Excellent	En poste	Oui
68	CE	Biyouha	YEMNGA Paterne	Technique	Recruté par la commune	IDA	0%		En poste	Non
69	CE	Biyouha		Financier		IDA	100%		Poste vacant	Non
70	CE	Bokito		Financier	juil-11	IDA	0%		Poste vacant	Non
71	CE	Bokito		Technique	juil-11	IDA	0%		Poste vacant	Non
72	CE	Bondjock		Financier		C2D	100%		Poste vacant	Non
73	CE	Bondjock	ASSANGUINA Armel	Technique	mai-14	C2D	50%		En poste	Non
74	CE	Bot-makak	BAZAMA Annette	Financier	avr-14	C2D	50%		En poste	Non
75	CE	Bot-makak	BOGNIS Ernest André	Technique	avr-14	C2D	50%		En poste	Non
76	CE	Deuk	LOMANG YANG HI Paul Henri	Financier	juin-08	C2D	0%		En poste	OUI
77	CE	Deuk	TAKOE NAH Alias Valère	Technique	mars-14	C2D	50%		En poste	Non
78	CE	Dibang	MINLEND François Renaud	Technique	mai-14	C2D	50%		En poste	Non
79	CE	Dibang	NGO KONDE Cathérine	Financier	sept-14	C2D	50%		En poste	Non
80	CE	Dzeng	ESSOMBA BENE Jean Luc	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
81	CE	Dzeng	KANDIM Esther Mireille	Technique	juil-11	IDA	0%	Excellent	En poste	Non
82	CE	Ebebda	MBALLA Marie Chantal	Financier	mars-14	C2D	50%		En poste	Non

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
83	CE	Ebebda	Eloundou Theophile	Technique	mars-14	C2D	50%		En poste	Non
84	CE	Edzendouan		Financier	févr-14	IDA	0%		Poste vacant	Non
85	CE	Edzendouan	FEGUE Isabelle	Technique	juil-11	IDA	0%	Excellent	En poste	Oui
86	CE	Elig-mfomo	Ekani Guy	Financier	nov-14	IDA	0%		En poste	Non
87	CE	Elig-mfomo	ONANA Martin Constant	Technique	avr-14	C2D	50%		En poste	Non
88	CE	Endom	EKOE Constantin	Financier	juil-14	C2D	100%		En poste	Non
89	CE	Endom	EKALLE MBOME Ebenezer	Technique	juil-14	C2D	50%		En poste	Non
90	CE	Eseka	NYOUMA Jean Pierre	Technique	févr-14	C2D	50%		En poste	Non
91	CE	Eseka	NOLHEL NGWE Claude Roger	Financier	sept-14	C2D	100%	Mauvais	En poste	Non
92	CE	Esse	BITOGO Adalbert	Technique		IDA	100%		En poste	Non
93	CE	Esse	NKOMO Théophile marie	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
94	CE	Evodoula	BILOA ONOMO ANGELE Mireille	Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
95	CE	Evodoula	MVOGO Damien Désiré	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
96	CE	Kiiki	AGOUYEI Alain Magloire	Financier	avr-14	C2D	50%		En poste	Non
97	CE	Kiiki	ATIOK A YOMBI Emile Zola	Technique	avr-14	C2D	50%		En poste	Non
98	CE	Kobdombo		Financier		IDA	100%		Poste vacant	Non
99	CE	Kobdombo	Mvogo SougaEmile Baudouin	Technique	avr-13	IDA	0%	Bon	En poste	Non
100	CE	Kon yambetta	ASSENN EKOMBA Marie Louise	Technique	avr-14	C2D	50%		En poste	Non

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
101	CE	Kon yambetta	ZOCK Dieudonné Eric	Financier	avr-14	C2D	50%		En poste	Non
102	CE	Lembe yezoum		Financier		IDA	100%		Poste vacant	Non
103	CE	Lembe yezoum	Bounoungou Linus	Technique	avr-13	IDA	0%	Bon	En poste	Non
104	CE	Lobo	NGONGO Serge Joachim	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
105	CE	Lobo	GOUFAN Sabine	Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
106	CE	Makak	NYOBE Mélanie épse BILONG	Technique		C2D	100%		En poste	Non
107	CE	Makak	KOGLA NJOCK Nicolas	Financier	juil-11	IDA	0%		En poste	Non
108	CE	Makenene	SIMO Paul Magloire	Technique	Recruté par la commune	IDA	0%	Bon	En poste	Non
109	CE	Makenene	NGON A NWATCHOCK BILLY BLACK	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
110	CE	Matomb	EYOME Etienne	Financier	avr-13	IDA	0%	Bon	En poste	Non
111	CE	Matomb	NOUGA NGOM Jean Emile	Technique	juil-11	IDA	0%	Excellent	En poste	Oui
112	CE	Mbalmayo		Technique		IDA	0%		Poste vacant	Non
113	CE	Mbalmayo	OYIE Essomba	Financier	avr-13	IDA	0%	Bon	En poste	Non
114	CE	Mbandjock	NDZOMO Médard Bertrand	Technique	Recruté par la commune	IDA	0%		En poste	Non
115	CE	Mbandjock	Yوبا KUIPET Armelle	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
116	CE	Mbangassina	NTSAMA Nelly Arlette	Financier	mars-14	C2D	50%		En poste	Non

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
117	CE	Mbangassina	AKIEME Hervé Patrick	Technique	mars-14	C2D	50%		En poste	Non
118	CE	Mbankomo	BALLA Guy Christian Michel	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
119	CE	Mbankomo	NGUELE ZAMBO René	Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
120	CE	Mengang	BELA Engoulou Alain Lucien	Financier	juil-14	IDA	0%		En poste	Non
121	CE	Mengang	BIKOULA NTONGA Norbert Chrisostome	Technique	mars-14	C2D	50%		En poste	Non
122	CE	Mengueme	NGAKOUGOU MEKA Regis	Financier		C2D	100%		En poste	Non
123	CE	Mengueme	BELA NOA Justin	Technique	mai-14	C2D	50%		En poste	Non
124	CE	Messondo	KITET NGO YOMBA BIKIM	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
125	CE	Messondo	NDEBI Gilbert	Technique	juil-11	IDA	0%	Excellent	En poste	Oui
126	CE	Mfou	OMGBA René Léon	Financier	juil-11	IDA	0%		En poste	Non
127	CE	Mfou	AFAN ELLA Alain Christian	Technique	mai-14	C2D	50%		En poste	Non
128	CE	Minta	ENGOULOU ABAT Clément	Technique	avr-14	C2D	50%		En poste	Non
129	CE	Minta	NDJOCK ENOL Florent	Financier	avr-14	C2D	50%		En poste	Non
130	CE	Monatele		Financier		IDA	0%		Poste vacant	Non
131	CE	Monatele	MBASSI Patrick Christian	Technique	avr-14	C2D	50%		En poste	Non
132	CE	Nanga eboko	SINANG Adrien	Technique	Recruté par la commune	IDA	0%		En poste	Non

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
133	CE	Nanga eboko	NDENGUE Cyrille Avelin	Financier	Recruté par la commune	IDA	0%		En poste	Non
134	CE	Ndikinimeki	SABOYEMAGNE Elvis Timothée	Technique		IDA	50%		En poste	Non
135	CE	Ndikinimeki	AYANGMA Daniel Eric	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
136	CE	Ngambe tikar	MELONG Anne Marie	Financier		IDA	0%		En poste	Oui
137	CE	Ngambe tikar	IYAWA IYAWA Pierre	Technique	Recruté par la commune	IDA	0%		En poste	Oui
138	CE	Ngog mapubi	BOGMIS Sadrack	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
139	CE	Ngog mapubi	NGIMOUTH Celeste Le majeur	Technique	avr-13	IDA	0%	Bon	En poste	Non
140	CE	Ngomedzap	ESSAKA TOKO Emilienne	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
141	CE	Ngomedzap	OBONO Louis Désiré	Technique	mars-14	IDA	50%		En poste	Non
142	CE	Ngoro	BELL BELL Samuel	Technique	juil-11	IDA	0%		En poste	Non
143	CE	Ngoro	DOUNAH MVETOU Fabrice	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
144	CE	Ngoumou	OLINGA OSSA Lambert	Financier	Recruté par la commune	IDA	0%		En poste	Non
145	CE	Ngoumou	ELEMBOT DJOMBE Rebecca Michelle	Technique	juin-14	IDA	50%		En poste	Non
146	CE	Nguibassal		Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	Poste vacant	Non
147	CE	Nguibassal	BAYIHA	Technique	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
148	CE	Nitoukou	NDEME Christiane Mireille	Financier		IDA	0%		En poste	Non
149	CE	Nitoukou	NDEME Aline Michelle	Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
150	CE	Nkolafamba	BEKONO Martin Cyrille	Financier	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
151	CE	Nkolafamba	MVOGO Sylvain Vivien	Technique	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
152	CE	Nkolmetet	MBITA Alex	Financier		IDA	50%		En poste	Non
153	CE	Nkolmetet	BIALA Cyprien Bienvenu	Technique		IDA	0%	Bon	En poste	Oui
154	CE	Nkoteng	NYANYOUMA CARINE MIREILLE	Financier	Recruté par la commune	IDA	0%		En poste	Non
155	CE	Nkoteng	ZEH ETOLLO BENOIT	Technique	Recruté par la commune	IDA	0%		En poste	Non
156	CE	Nsem		Technique		IDA	0%		Poste vacant	Non
157	CE	Nsem	GOUFAN a YOMBI Alain.C	Financier	juin-13	IDA	0%		En poste	Non
158	CE	Ntui	ATELENTCHE Sara Helene	Technique	avr-13	IDA	0%	Bon	En poste	Non
159	CE	Ntui	MBOENE BEKOA Christian Marcel	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
160	CE	Obala	NKIENE Ignace Bertin	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
161	CE	Obala	MANGA AMBASSA Emile	Technique	juil-11	IDA	0%	Excellent	En poste	Oui
162	CE	Okola	TSALA ATEBA Etienne Alain	Technique	Recruté par la commune	IDA	0%		En poste	Non
163	CE	Okola	TSOGO ELISABETH SANDRINE	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
164	CE	Olanguina	MENGUE Robert Christian	Financier	avr-14	C2D	50%		En poste	Non
165	CE	Olanguina	MBIDA ESSINDI Mathieu	Technique	avr-14	C2D	50%	Bonne	En poste	Non

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
166	CE	Ombessa	KOSSONI Anne valérie	Technique	mai-14	C2D	50%		En poste	Non
167	CE	Ombessa		Financier		C2D	100%		Poste vacant	Non
168	CE	Sa'a	MVONDO Justin	Financier	juil-11	IDA	0%		En poste	Oui
169	CE	Sa'a	DJIYA Théophil	Technique	sept-14	C2D	50%		En poste	Non
170	CE	Soa	ATANGANA Luc Justin	Financier	avr-14	C2D	50%		En poste	Non
171	CE	Soa	EDANG EVINA Jules	Technique	mars-14	C2D	50%		En poste	Non
172	CE	Yaounde vii	EBIE Jean Alban	Financier	mars-14	C2D	50%		En poste	Non
173	CE	Yaounde vii	TSOUNGUI André Emmanuel	Technique	mars-14	C2D	50%		En poste	Non
174	CE	Yoko	ISSA YOKO Martial	Financier	juil-11	IDA	0%	Excellent	En poste	Non
175	CE	Yoko	KIFALOMA Egoueye	Technique	juil-11	IDA	0%		En poste	Non
176	EN	Blangoua	ALLAMINE ABBA Liman	Technique	juil-11	C2D	0%	MOYEN	En poste	Oui
177	EN	Blangoua	MOUHAMADOU BLAMA	Financier	févr-12	C2D	0%	MOYEN	En poste	Oui
178	EN	Bogo	DJOUBAIDATOU	Technique	juil-11	C2D	0%	MOYEN	En poste	Oui
179	EN	Bogo	AHMADOU GARGA	Financier	juil-11	C2D	0%	BON	En poste	Non
180	EN	Bourha	ADAMOU SALI ABBA	Technique	juil-11	C2D	0%	MOYEN	En poste	Oui
181	EN	Bourha	FADIMATOU OUSMANOU	Financier		C2D	0%		En poste	Non
182	EN	Darak	DAWE Jean Claude	Technique	févr-12	C2D	0%	MOYEN	En poste	Oui
183	EN	Darak	SAIDOU Zachée	Financier	févr-12	C2D	0%	MOYEN	En poste	Oui
184	EN	Dargala	NENBA Pascal	Technique		C2D	0%	MOYEN	En poste	Non
185	EN	Dargala	CEKAÏ Evelyne	Financier		C2D	0%	MOYEN	En poste	Non

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
186	EN	Datcheka	WOLA Roland	Technique	juil-11	C2D	0%	BON	En poste	Oui
187	EN	Datcheka	BASGA DAWEKREO	Financier	juil-11	C2D	0%	BON	En poste	Oui
188	EN	Dziguilao	DOMGA DJAOBELE	Technique	juil-11	C2D	0%	MOYEN	En poste	Oui
189	EN	Dziguilao	GOMBELE	Financier	mars-13	C2D	0%	MOYEN	En poste	Oui
190	EN	Fotokol		Technique	nov-11	C2D	0%	BON	Poste vacant	Non
191	EN	Fotokol	SALE LOWOL	Financier	janv-15	C2D	0%		En poste	Oui
192	EN	Gazawa	HALIDOU Dominique	Technique	juil-11	C2D	0%	MOYEN	En poste	Non
193	EN	Gazawa	YANPELDA Florence	Financier	juil-11	C2D	0%	MOYEN	En poste	Oui
194	EN	Gobo	GALIDI Gaston	Technique	mars-13	IDA	0%	MOYEN	En poste	Oui
195	EN	Gobo	WANNAMOU YAKSIA	Financier	juil-11	IDA	0%	BON	En poste	Oui
196	EN	Goulfey		Technique	mars-13	C2D	0%		Poste vacant	Non
197	EN	Goulfey	ALI OUSMANE	Financier	juil-11	C2D	0%	PASSABLE	En poste	Oui
198	EN	Gueme	NGABAÏNA IBRAHIMA	Technique	févr-12	C2D	0%	MOYEN	En poste	Oui
199	EN	Gueme	MAKTOUANDI Emmanuel	Financier	juil-11	C2D	0%	BON	En poste	Oui
200	EN	Guere	ALI SOUAIBOU	Technique	juil-11	C2D	0%	BON	En poste	Oui
201	EN	Guere	DAWA François	Financier	mars-13	C2D	0%	MOYEN	En poste	Oui
202	EN	Guidiguis	YOUSOUFA HAMADOU	Technique	juil-11	C2D	0%	MOYEN	En poste	Oui
203	EN	Guidiguis	BEGA Raphaël	Financier	juil-11	C2D	0%	MOYEN	En poste	Oui
204	EN	Hile alifa	SAH Vincent	Technique	févr-12	C2D	0%	MOYEN	En poste	Oui
205	EN	Hile alifa	HAMAN Sylvain	Financier	févr-12	C2D	0%		En poste	Oui
206	EN	Hina	DAIROU André	Technique	juil-11	C2D	0%	MOYEN	En poste	Oui
207	EN	Hina	TIZE ZAKARIA	Financier	mars-13	C2D	0%	MOYEN	En poste	Non

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
208	EN	Kaele	SANDA BAKARI	Technique	juil-11	IDA	0%	BON	En poste	Oui
209	EN	Kaele	DJODA Michèle	Financier	juil-11	IDA	0%		En poste	Oui
210	EN	Kaï kaï	DOUBLA Benoît	Technique	févr-13	IDA	0%	MOYEN	En poste	Oui
211	EN	Kaï kaï	ALAO Jean apôtre	Financier		IDA	0%	MOYEN	En poste	Oui
212	EN	Kalfou	YING YANG BAME	Technique	mars-13	C2D	0%	MOYEN	En poste	Oui
213	EN	Kalfou	BADAÏWE Michel	Financier		C2D	0%	MOYEN	En poste	Oui
214	EN	Kar hay	DINGBA Jean François	Technique	mars-13	IDA	0%	MOYEN	En poste	Oui
215	EN	Kar hay	DAISO Soline	Financier	juil-11	IDA	0%	MOYEN	En poste	Oui
216	EN	Kolofata	YADA Elias	Technique	mars-13	C2D	0%	MOYEN	En poste	Oui
217	EN	Kolofata	NGO BIHENG Edwige Astrid	Financier	févr-12	C2D	0%	MOYEN	En poste	Oui
218	EN	Kousseri	ABBA LIMAN ADJI	Technique	mars-13	IDA	0%	MOYEN	En poste	Oui
219	EN	Kousseri	ABAKACHI ALIFA	Financier	mars-13	IDA	0%	MOYEN	En poste	Oui
220	EN	Koza	SAWALDIYE Brigitte	Technique	mars-13	C2D	0%	MOYEN	En poste	Oui
221	EN	Koza	MANAOUNDA DZAVAI	Financier	juil-11	C2D	0%	MOYEN	En poste	Oui
222	EN	Logone birni	VOUTSOU Joseph	Technique	juil-11	IDA	0%	PASSABLE	En poste	Oui
223	EN	Logone birni	ALI ATTI	Financier	juil-11	IDA	0%	MOYEN	En poste	Oui
224	EN	Maga	ADOUM ASSAN	Technique	juil-11	C2D	0%	BON	En poste	Oui
225	EN	Maga	BARIA MAMOUDOU	Financier	juil-11	C2D	0%	MOYEN	En poste	Non
226	EN	Makary		Technique	juil-11	IDA	0%	MOYEN	Poste vacant	Non
227	EN	Makary		Financier	avr-14	IDA	50%		Poste vacant	Non
228	EN	Maroua i	BIRWE BELBARA Bienvenu	Technique	Contrat en signature	C2D	0%		En poste	Non
229	EN	Maroua i	OUMAROU SAM	Financier	juil-11	C2D	0%	MOYEN	En poste	Oui

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
230	EN	Maroua ii	OUSMAN Djibrine	Technique	juil-11	IDA	0%	MOYEN	En poste	Oui
231	EN	Maroua ii	BOUBAKARY Hamadou Yaya	Financier	juil-13	IDA	0%	MOYEN	En poste	Oui
232	EN	Maroua iii	GUEIME OUSMAN	Technique	juil-11	IDA	0%	MOYEN	En poste	Oui
233	EN	Maroua iii	ABOUBAKARY NDARIFOU	Financier	juil-11	IDA	0%	MOYEN	En poste	Oui
234	EN	Meri	NDOUGA ALAIN	Technique	juil-11	IDA	0%	BON	En poste	Oui
235	EN	Meri	NASSER YOUSOUFA	Financier	mars-13	IDA	0%	MOYEN	En poste	Oui
236	EN	Mindif	PASSANG ENIKI	Technique	mars-13	C2D	0%	MOYEN	En poste	Oui
237	EN	Mindif	BOUBA KARAROU	Financier	mars-14	C2D	0%	BON	En poste	Oui
238	EN	Mogode	DELI ABRAHAM	Technique	mars-12	C2D	0%	BON	En poste	Oui
239	EN	Mogode	MASSA Elisabeth	Financier	mars-14	C2D	0%	MOYEN	En poste	Oui
240	EN	Mokolo	DIKOUZA Pascal	Technique	juin-14	C2D	0%	MOYEN	En poste	Oui
241	EN	Mokolo	CHELYE NGUELEO	Financier	juil-11	C2D	0%	BON	En poste	Oui
242	EN	Mora	HAMADOU NDJIDDA	Technique	juil-13	IDA	50%	MOYEN	En poste	Oui
243	EN	Mora	MAHAMA ADAMOU	Financier	juil-11	IDA	0%	MOYEN	En poste	Oui
244	EN	Moulvoudaye	WAÏDIBE Silas	Technique	mars-13	IDA	0%	MOYEN	En poste	Oui
245	EN	Moulvoudaye	BINWE Alphonse	Financier	juil-11	IDA	0%	MOYEN	En poste	Oui
246	EN	Moutourwa	ADAMA Sougna	Technique	juil-11	IDA	0%	BON	En poste	Oui
247	EN	Moutourwa	SIYA HERMANN	Financier	mars-13	IDA	0%	MOYEN	En poste	Oui
248	EN	Mozogo	MOUSSA Moïse	Technique	juil-11	C2D	0%	BON	En poste	Oui
249	EN	Mozogo	HAMAN Simon	Financier	juil-11	C2D	0%	MOYEN	En poste	Oui
250	EN	Ndoukoula	YING RAH	Technique	avr-14	IDA	50%		En poste	Oui

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
251	EN	Ndougoula	OUTSMAN ALIOU OUTSMAN	Financier		IDA	0%		En poste	Oui
252	EN	Pette	ABBO NGUIBOUMOKO	Technique	juil-11	IDA	0%	MOYEN	En poste	Oui
253	EN	Pette	NGAÏBI Pierre	Financier	juil-11	IDA	0%	MOYEN	En poste	Oui
254	EN	Roua	NDOKOBAI	Technique		C2D	0%	MOYEN	En poste	Oui
255	EN	Roua	ABDOUL MALIKI	Financier	juil-11	C2D	0%	MOYEN	En poste	Non
256	EN	Tchatibali	TOUKROU Antoine	Technique	juil-11	C2D	0%	PASSABLE	En poste	Oui
257	EN	Tchatibali	KAOGA Rigobert	Financier	juil-11	C2D	0%	MOYEN	En poste	Oui
258	EN	Tokombere	ADAMOU YAOUBA	Technique	mars-13	IDA	0%	MOYEN	En poste	Non
259	EN	Tokombere	MAÏPA Jacqueline	Financier	juin-14	IDA	0%	MOYEN	En poste	Non
260	EN	Touloum	FOURI GARANDI	Technique	juil-13	C2D	0%	MOYEN	En poste	Oui
261	EN	Touloum	KADA Justin	Financier	juil-11	C2D	0%	MOYEN	En poste	Oui
262	EN	Waza	DEFO OUABO	Technique	juil-13	C2D	0%	MOYEN	En poste	Oui
263	EN	Waza	ABBA ADOUM OUSMAN	Financier		C2D	0%		En poste	Oui
264	EN	Wina	TOUNA François	Technique	mars-13	C2D	0%	MOYEN	En poste	Oui
265	EN	Wina	HAÏNA GORBANE	Financier	déc-11	C2D	0%	MOYEN	En poste	Oui
266	EN	Yagoua	ABOUBAKAR ABDOULAYE	Technique	mars-13	IDA	0%	MOYEN	En poste	Oui
267	EN	Yagoua	TEMGA William	Financier	juil-11	IDA	0%	BON	En poste	Non
268	EN	Zina	NGOMSU Joseph	Technique	mars-13	C2D	0%	MOYEN	En poste	Oui
269	EN	Zina		Financier		C2D	0%	MOYEN	Poste vacant	Non
270	ES	Abong-mbang	ZAMBO PAUL HYACINTHE	Technique	févr-13	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
271	ES	Abong-mbang	MBELE ELISABETH YOLANDE	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
272	ES	Angossas	GUEMEZI EDOUARD	Technique	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
273	ES	Angossas		Financier		IDA			Poste vacant	N/A
274	ES	Atok	MELIPPE Floribert	Technique	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
275	ES	Atok		Financier		IDA			Poste vacant	N/A
276	ES	Batouri	DOKO BABA GEORGES	Technique	nov-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
277	ES	Batouri	ADDA ADDA EMMANUEL	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
278	ES	Belabo	ENDJANGA NGON FRANCIS	Technique	févr-13	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
279	ES	Belabo	ONANENA CLEMENT	Financier	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
280	ES	Betare-oya	AOUWE JOSEPH	Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
281	ES	Betare-oya	MBOUOMBOUO ABOUBAKAR	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
282	ES	Diang	BOUNDEL KIRINGA BORIS	Technique	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
283	ES	Diang	MVONDO DONGDANGA JOSEPH MARTIAL	Financier	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
284	ES	Dimako		Technique		IDA	0%	Moyen	En poste	Non
285	ES	Dimako	NGOFFE DJOKO Laurent	Financier				Moyen	En poste	N/A
286	ES	Doumaintang	DJENABIA II ANKENKOE YVES	Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
287	ES	Doumaintang		Financier					Poste vacant	N/A
288	ES	Doume	ONOMO Antoine parfait	Technique	janv-14	IDA	0%	Nouveau	En poste	Non

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
289	ES	Doume	GERTRUDE NANGA DAROSA	Financier	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
290	ES	Gari-gombo	KOUARI GBASSOM Eric	Technique	janv-14	IDA	0%	Nouveau	En poste	Non
291	ES	Gari-gombo	KAMBASSOUE FRIDOLIN	Financier	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
292	ES	Garoua-boulai	SOULEYMAN EL HADJ	Technique	mai-12	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
293	ES	Garoua-boulai	KITIO BERTIN OCTOLI	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
294	ES	Kentzou	NDEM BIBEL VIVIANE FLORE	Technique	févr-13	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
295	ES	Kentzou	SOMO DJOTSUE ACHILLE ADRIEN	Financier	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
296	ES	Kette	MOUAFO TUWA SOLANGE	Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
297	ES	Kette	AMOUGOU MESSO FRANCIS	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
298	ES	Lomie		Technique		IDA	0%	Bon	En poste	Non
299	ES	Lomie	AYAB ANICET ODILON	Financier	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
300	ES	Mandjou	NKANA BONIFACE	Technique	févr-13	IDA	0%	Nouveau	En poste	Non
301	ES	Mandjou	DAMA PASCALES	Financier	mars-12	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
302	ES	Mbang	NG' AMOUGOU JULIETTE PAULINE YOLLANDE	Technique	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
303	ES	Mbang	ALO'O ERIC STEPHANE	Financier	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Non

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
304	ES	Mboma	NANGA CHRISTELLE	Technique	févr-13	IDA	0%	Nouveau	En poste	Non
305	ES	Mboma	FOKONO PAUL	Financier	janv-12	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
306	ES	Messamena	NGAMESSI ALAIN	Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
307	ES	Messamena	MVOMO NARCISSE	Financier	avr-13	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
308	ES	Messok	MBONGO YANNICK	Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
309	ES	Messok	BENG BIMENG JOEL	Financier	févr-13	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
310	ES	Mindourou	CHIA KWAMONG JOSEPH	Technique	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
311	ES	Mindourou	MIKES ANNIE ROSE LEA	Financier	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
312	ES	Moloundou	FOGANTSOP PIERRE ROGER	Technique	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
313	ES	Moloundou	MODI SABA MICHEL	Financier	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
314	ES	Ndelele	MONDJO TAWO LILIANE	Technique	févr-13	IDA	0%	Bon	En poste	Non
315	ES	Ndelele	DJAFRASSI VANESSA	Financier	févr-13	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
316	ES	Nguelebok	MANDOH BARTHELEMY	Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
317	ES	Nguelebok	EKOUTESSIL MOGOGO Yves	Financier	févr-13	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
318	ES	Nguelemendouka	SAMBE PATRICK	Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
319	ES	Nguelemendouka	WAYE FERNAND	Financier	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
320	ES	Ngoura	NDASSIM OLIVIER	Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
321	ES	Ngoura	ADDA ADDA EMMANUEL	Financier		IDA	0%	Bon	En poste	Non
322	ES	Ngoyla	MOANDJONG ACHILLE AIMEE	Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
323	ES	Ngoyla	BENA ZANGA MICHEL	Financier	janv-12	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
324	ES	Ouli	ADAMOU KASSIMOU BALLARABE	Technique	janv-14	IDA	0%	Nouveau	En poste	Non
325	ES	Ouli	WANGNAMOU AUGUSTIN	Financier	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
326	ES	Salapoumbe	GAMTIA Mathieu	Technique	janv-14	IDA	0%	Nouveau	En poste	Non
327	ES	Salapoumbe	VOUMIA BANEKE JEANEE	Financier	janv-12	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
328	ES	Somalomo		Technique	janv-14	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
329	ES	Somalomo	NTYAYID NKILE Melissa	Financier	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
330	ES	Yokadouma	MINDJUL MICHEL	Technique	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
331	ES	Yokadouma	OYOMBO ARISTIDE	Financier	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
332	LT	Baré	EBENDE EPOH Agnès Sorel	Financier	avr-14	IDA	50%	Moyen	En poste	Non
333	LT	Baré	NDANKOU Frédéric	Technique	août-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
334	LT	Bonaléa	MAKOTA Felix Manfred	Financier	août-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
335	LT	Bonaléa	NDEDI EPOH Jacques	Technique	oct-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
336	LT	Dibamba	EBANDA KELLE Jacques	Financier		IDA	0%	Bon	En poste	Non
337	LT	Dibamba	MBELLA Guy Michel	Technique	janv-13	IDA	0%	Moyen	En poste	Non

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
338	LT	Dibombari	MPOH Marcel Joel	Financier	août-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
339	LT	Dibombari	NJOH Madeleine Noelle	Technique	août-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
340	LT	Dizangue	KOMGUEM DECHUENG Christine Juvie	Financier		IDA	0%	Moyen	En poste	Non
341	LT	Dizangue	NJIE Anne Obaker	Technique	févr-13	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
342	LT	Ebone	CHETEU TCHUAM Pascal Désiré	Financier		IDA	0%	Moyen	En poste	Non
343	LT	Ebone	EYANGO EBWELE Fabrice Bayard	Technique	oct-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
344	LT	Loum	MANDEKI DOUALLA Rodolphe	Financier		IDA	0%	Moyen	En poste	Non
345	LT	Loum	NEUWA DJANGA Giscard	Technique	avr-14	IDA	100%	Moyen	En poste	Non
346	LT	Manjo	EBENE EBOA Nicolas	Financier	août-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
347	LT	Manjo	TSOKAM Merline Pascale	Technique	août-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
348	LT	Massock	NYAME Emmanuel	Financier	août-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
349	LT	Massock	KIANFRE KALGUEN Audrey Estelle	Technique		IDA	0%	Passable	En poste	Non
350	LT	Mbanga	TAGWI ADOM Germain	Financier	sept-12	IDA	0%	Bon	En poste	Non
351	LT	Mbanga	MOUGOUKOA DJAMO Blaise	Technique	août-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
352	LT	Melong	EWANE Cyrille bienvenu	Financier	août-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
353	LT	Melong	NGUEFO JIONGO Merline Flore	Technique	janv-13	IDA	0%	Moyen	En poste	Non

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
354	LT	Mombo	DONG a DANG	Financier	août-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
355	LT	Mombo	FENDOUNG TETANG André	Technique	août-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
356	LT	Mouanko	ETOH AVELE Eric	Financier	janv-13	IDA	0%	Bon	En poste	Non
357	LT	Mouanko	MATAT Marie Grace	Technique	janv-12	IDA	0%	Bon	En poste	Non
358	LT	Ndobian	TCHAPDA Chanceline	Financier	mars-13	IDA	50%	Moyen	En poste	Non
359	LT	Ndobian	KWATE Michel	Technique	mars-13	IDA	50%	Bon	En poste	Non
360	LT	Ndom	BITEP Martin	Financier		IDA	0%	Moyen	En poste	Non
361	LT	Ndom	TONGA BOUM Suzanne Dominique	Technique	avr-14	IDA	100%	Bon	En poste	Non
362	LT	Ngambe	BAOLA BAOLA Adèle	Financier	avr-14	IDA	100%	Bon	En poste	Non
363	LT	Ngambe	BOOK NYOBE Aurelien Bertrand	Technique	août-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
364	LT	Ngwei	TONYE BINDOP Alain Thomas	Financier	avr-14	IDA	50%	Moyen	En poste	Non
365	LT	Ngwei	NGO NGOCK Jacqueline Gaelle	Technique	janv-13	IDA	0%	Bon	En poste	Non
366	LT	Nkondjock	KIETATH MANGAN Véronique	Financier	août-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
367	LT	Nkondjock	NGAKO EKONGOLO Dieudonné Beaugard	Technique		IDA	50%	Moyen	En poste	Non
368	LT	Nyanon	TJOMBE Jean Léon	Financier	août-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
369	LT	Nyanon	BIMBAI Jean Pierre	Technique	août-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
370	LT	Penja	PFOUGA Georges Yannick	Financier	août-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Non

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
371	LT	Penja	NGUENKEP NGUENKEP Paulin Franklin	Technique		IDA	0%	Moyen	En poste	Non
372	LT	Pouma	NGO TONYE	Financier		IDA	0%	Moyen	En poste	Non
373	LT	Pouma	BIENE ANDELA Alvine Mariane	Technique	janv-13	IDA	0%	Bon	En poste	Non
374	LT	Yabassi	MANDEKI DOUALLA Rodolphe	Financier		IDA	0%	Moyen	En poste	Non
375	LT	Yabassi	TAKENKOU FOKAM Samuel Magloire	Technique	août-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
376	LT	Yingui	BELLE OTT Grâce Amélie	Financier		IDA	0%	Bon	En poste	Non
377	LT	Yingui	MINKOMA Claude Olivier	Technique	août-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
378	NO	Barndaké	FRIDA Anne Marie	Technique	mars-13	C2D	0%	Passable	En poste	Non
379	NO	Barndaké	NANI GOUYOUK GOUYOUK	Financier	févr-10	C2D	0%	Bon	En poste	Non
380	NO	Baschéo	ABDOURAMAN ALIM	Technique	mars-13	C2D	0%	Moyen	En poste	Non
381	NO	Baschéo	SIRAÏ ADAMA	Financier	mars-14	C2D	0%	Bon	En poste	Non
382	NO	Bibemi	DEZOUNBE Jean Claude	Technique	mars-13	C2D	0%	Moyen	En poste	Non
383	NO	Bibemi	GEGOBE Marie	Financier	août-11	C2D	0%	Bon	En poste	Oui
384	NO	Dembo	OUM ROBERT EMMANUEL	Technique	août-11	C2D	0%	Bon	En poste	Non
385	NO	Dembo	LAMINOUE	Financier		C2D	0%		En poste	Non
386	NO	Garoua 1	ESSANGUEM NADJIOTA HAROUNA	Technique		C2D	0%		En poste	Non

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
387	NO	Garoua 2		Financier		C2D	0%		Poste vacant	N/A
388	NO	Garoua 2	FALSOU Ferdinand	Technique	mars-13	C2D	0%	Passable	En poste	Non
389	NO	Garoua 3	SAIDOU ADAM ALHADJI Victor	Financier		C2D	0%	NA	En poste	Non
390	NO	Garoua 3	YOUSOUFA IBRAHIM	Technique	mars-13	C2D	0%	Bon	En poste	Non
391	NO	Garoua 4	MOHAMADOU MOUKTAR SALI	Financier		C2D	0%	NA	En poste	Non
392	NO	Gaschiga	EDOA Aline Juliette	Technique	mars-13	C2D	0%	Bon	En poste	Non
393	NO	Gaschiga	HABIBA ISSA	Financier	août-11	C2D	0%	Bon	En poste	Oui
394	NO	Lagdo	SEIDI ABBA	Technique	juil-13	C2D	0%	Bon	En poste	Non
395	NO	Lagdo	YOMO Lambert	Financier	févr-08	C2D	0%	Bon	En poste	Oui
396	NO	Ngong	DAWANG Pierre	Technique	mars-13	C2D	0%	Bon	En poste	Non
397	NO	Ngong	PAFING LABA	Financier	juin-12	C2D	0%	Bon	En poste	Non
398	NO	Pitoa	ADAMA BOUBA	Technique	mars-13	C2D	0%	Bon	En poste	Non
399	NO	Pitoa	ABDEL AZIZ HAYATOU	Financier		C2D	50%	NA	En poste	Non
400	NO	Touroua		Technique		C2D	0%		Poste vacant	N/A
401	NO	Touroua	SALIHOU	Financier	sept-08	C2D	0%	Moyen	En poste	Oui
402	NO	Béka	BANYA OUSMAN	Technique	avr-13	C2D	0%	Passable	En poste	Non
403	NO	Béka	MAMADOU Ardo	Financier	mars-13	C2D	0%	Passable	En poste	Non
404	NO	Poli	NYAPELBA Joswa	Technique	mars-13	C2D	0%	Passable	En poste	Non
405	NO	Poli	BETGAHI DA'ADA Cathérine	Financier	août-11	C2D	0%	Moyen	En poste	Non
406	NO	Figuil	BAYANBE Saleh	Technique	avr-13	C2D	0%	Moyen	En poste	Non
407	NO	Figuil	DAVAIE Salomé	Financier	mai-08	C2D	0%	Bon	En poste	Oui
408	NO	Guider	BOUHARI Apollinaire	Technique	mars-13	C2D	0%	Moyen	En poste	Non

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
409	NO	Guider	SALIHOU	Financier		C2D	0%		En poste	Non
410	NO	Mayo oulo	WAMBARA Gaston Pierre	Technique	mars-13	C2D	0%	Moyen	En poste	Non
411	NO	Mayo oulo	ALIM AMADOU	Financier	mars-10	C2D	0%	Moyen	En poste	Non
412	NO	Madingring	YOUSOUFA ALIOUM	Technique	août-11	C2D	0%	Bon	En poste	Non
413	NO	Madingring		Financier		C2D	0%		Poste vacant	N/A
414	NO	Rey boubou		Technique		C2D	0%		Poste vacant	N/A
415	NO	Rey boubou	IENSOUBO ABAKOU	Financier	août-11	C2D	0%	Moyen	En poste	Non
416	NO	Tcholliré	MOHAMAN NASSOURE	Technique	mars-13	C2D	0%	Moyen	En poste	Non
417	NO	Tcholliré	WOUYANG TAKOH William	Financier	mars-13	C2D	0%	Bon	En poste	Non
418	NO	Touboro	MFOMBOUOT SALIM	Technique	déc-15	C2D	50%		En poste	Non
419	NO	Touboro	GOYDAYE KERBAI Nathalie	Financier	août-09	C2D	0%	Moyen	En poste	Oui
420	NW	Ako	JATO AUGUSTINE SUNDAY	Technique	août-12	IDA	0%	Passable	En poste	Non
421	NW	Ako	WATOH STEPHEN YAYI	Financier	janv-14	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
422	NW	Andek	TEBE EMMANUEL NDAMUKONG	Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	OUI
423	NW	Andek	AJONINA DENIS ABUGICHE	Financier	sept-11	IDA	0%	Bon	En poste	OUI
424	NW	Babessi	CHE ANSELME SUH	Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	OUI

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
425	NW	Babessi	PEGLALA HONORINE MOHBO'OH	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	OUI
426	NW	Bafut	MANKA'A GERALDINE SHU	Technique	déc-14	IDA	0%	Bon	En poste	Non
427	NW	Bafut	AMBE Azinwi Paul	Financier	janv-14	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
428	NW	Bali	ERIE DOH MUTIA	Technique	août-12	IDA	0%	Bon	En poste	OUI
429	NW	Bali	CONCILIA ADINWO	Financier	août-12	IDA	0%	Bon	En poste	OUI
430	NW	Balikumbat	LANGMI GERALD WUBBAH	Technique	janv-14	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
431	NW	Balikumbat	SAMA ARNAULD SAMMUVAGHA	Financier	août-12	IDA	0%	Bon	En poste	OUI
432	NW	Batibo	NGOH JOHN NDI	Technique	juil-14	IDA	0%	Passable	En poste	Non
433	NW	Batibo	JASPER TEMBENG	Financier	août-12	IDA	0%	Bon	En poste	Non
434	NW	Belo	CONFIDENCE NGES NTAM	Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	OUI
435	NW	Belo	CHIABI KUH EDWARD	Financier	juil-11	IDA	0%	Passable	En poste	OUI
436	NW	Benakuma	MANGHO ANITA MANJU	Technique	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	OUI
437	NW	Benakuma	EMI EMMANUEL ABECRY	Financier	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
438	NW	Elak oku	CHIATEH KINGKOH GODLOVE	Technique	janv-14	IDA	0%	Bon	En poste	Non
439	NW	Elak oku	TATA Gideon Ndimteck	Financier	janv-14	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
440	NW	Fonfuka	SHING ERIC WUN	Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	OUI
441	NW	Fonfuka	NJOYA SALIFU	Financier	janv-14	IDA	0%	Moyen	En poste	Non

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
442	NW	Fundong	AMBO JENNETTE SAHFOR	Technique	sept-11	IDA	0%	Bon	En poste	OUI
443	NW	Fundong	YIBAIN KILIAN AFUMBOM	Financier	janv-14	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
444	NW	Furu awa	ONKO MOSES AMAH	Technique	juil-11	IDA	0%	Passable	En poste	Non
445	NW	Furu awa	KARANA WILLY ABRAHAM	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	OUI
446	NW	Jakiri	BIMELA CARINE YIYEN	Technique	août-12	IDA	0%	Bon	En poste	OUI
447	NW	Jakiri	Ndzeyimo Vitalis	Financier		IDA	0%	Bon	En poste	OUI
448	NW	Kumbo	LOWEH ELVIS FONYUY	Technique	janv-14	IDA	0%	Bon	En poste	Non
449	NW	Kumbo	TATAH ELISON FOBOI	Financier	janv-14	IDA	0%	Bon	En poste	Non
450	NW	Mbengwi	GLORY NGUM TEKUM	Technique	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	OUI
451	NW	Mbengwi	IRENE INDAH FOMBO	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	OUI
452	NW	Mbiamé	BONGKA PRESCILLA TANI	Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	OUI
453	NW	Mbiamé	NYUYDZE BUDZE	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	OUI
454	NW	Misaje	KINFOR JONAH DOTA	Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	Poste vacant	OUI
455	NW	Misaje	SHU GODLOVE AKOUMBA	Financier	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	OUI
456	NW	Ndop	NUSANGE GERALD TENENG	Technique	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Non

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
457	NW	Ndop	MOHAMMADOU PANEMASHI	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	OUI
458	NW	Ndu	TANSA NGWANYI	Technique	mai-15	IDA	0%	Moyen	Poste vacant	Non
459	NW	Ndu	NDI VERA NDFUBU	Financier	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	OUI
460	NW	Njikwa	NDAMBI DESMOND AZONGKOH	Technique	août-14	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
461	NW	Njikwa	EMMANUEL MOKOM	Financier	nov-15	IDA	0%	Passable	En poste	Non
462	NW	Njinikom	YONGHABI Siniou YUH	Technique		IDA	0%	Moyen	En poste	OUI
463	NW	Njinikom	PASCALINE BIH	Financier	juin-14	IDA	0%	Bon	En poste	OUI
464	NW	Nkambe	AMOS GWEI BUDZI	Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	OUI
465	NW	Nkambe	LENDJO KILIAN NDI	Financier	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
466	NW	Nkor noni	TATAH MICHAEL MNULALI	Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	OUI
467	NW	Nkor noni	SHEY VITALIS BOFA	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
468	NW	Nkum	DZEKEM JACLINE	Technique	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	OUI
469	NW	Nkum	TANJIY MUSTAFA NJDODZEKA	Financier	août-14	IDA	0%	NA	Poste vacant	Non
470	NW	Nwa	CHRISTIAN JITAR TAKU	Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	OUI
471	NW	Nwa	MENYONG JUSTICE NGATI	Financier	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	OUI
472	NW	Santa	PENN ERIC TIZI	Technique	janv-14	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
473	NW	Santa	NGONGFOR FRIDA SIRRI	Financier	janv-14	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
474	NW	Tubah	BAH Clarence	Technique	juin-15	IDA	0%	Moyen	En poste	Non

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
475	NW	Tubah	NDAKA GABRIEL NGWA	Financier	03-aut-11	IDA	0%	Moyen	En poste	OUI
476	NW	Widikum	NCHO JULIUS NCHO	Technique	févr-12	IDA	0%	Bon	En poste	OUI
477	NW	Widikum	TAYONG RITA MBAYE	Financier	juil-11	IDA	0%	Passable	En poste	OUI
478	NW	Wum	FELEFUSAH HOSEA ASANG	Technique	31-aout-11	IDA	0%	Bon	En poste	Non
479	NW	Wum	NCHIA PETER NGHONG	Financier	31-aout-11	IDA	0%	Bon	En poste	OUI
480	NW	Zhoa	STANLEY MUA KUM BAH	Technique	31-aout-11	IDA	0%	Moyen	En poste	OUI
481	NW	Zhoa	Nelson Alubai Lang	Financier		IDA	0%	Passable	En poste	Non
482	OU	Galim	PETSOGUIEVO MANTO ANNY	Financier	juil-11	IDA	0%	N/A	En poste	Non
483	OU	Galim	LAH MBOKOUOKO Gilbert	Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
484	OU	Mbouda		Technique	juil-11	IDA	0%	N/A	Poste vacant	N/A
485	OU	Mbouda		Financier	juil-11	IDA	0%	N/A	Poste vacant	N/A
486	OU	Pete bandjoun	KAMGA FOKAM Aymar Brice	Technique	20/02//2013	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
487	OU	Pete bandjoun	DIESSE KAMDEM POLYCARPE	Financier	févr-13	IDA	0%	Moyen	En poste	Non
488	OU	Dschang	GUIMFACQ Tamezi Epouse CHEGAN	Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
489	OU	Dschang	TSAGUE Calvin Roger	Financier	juil-11	IDA	0%	bon	En poste	Oui
490	OU	Fongotongo	TEUFACK Paul Séraphin	Technique	juil-11	IDA	0%	passable	En poste	Oui

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
491	OU	Fongotongo	EYOUNG NGANN NKOUE Charlie	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
492	OU	Bazou	GUIANAING Léonie Chantal	Technique	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Oui
493	OU	Bazou	FEUMBA KAMEDIA Ester	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
494	OU	Tonga	BAWADI VOUSSOU Wilfried	Technique	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Oui
495	OU	Tonga	Togue Michel	Financier	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Oui
496	OU	Foumban	MEFIRE CHETOU	Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
497	OU	Foumban	NCHOUTSEKOU Roukayatou	Financier	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Oui
498	OU	Magba	YOUTAP Célestin	Technique	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Oui
499	OU	Magba	MFOUAPON Alassa	Financier	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Oui
500	OU	Malentouen	AYIRE MOTAPON ISMAILA Henri	Technique	12/02/2013 au 10/06/2015	IDA	0%	Moyen	En poste	N/A
501	OU	Malentouen	MBOUOMBOUO Ahmadou	Financier	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Oui
502	OU	Bafoussam 3	NGOUEKOUNG MEWA Eps KOUETE G	Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
503	OU	Bafoussam 3	KONMEGNE CHIPEDJE Yvette	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
504	OU	Banka	NGUENKAM Antoine	Technique	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Oui
505	OU	Banka	LEUGOUE CHARLES	Financier	juil-11	IDA	0%	N/A	En poste	Oui
506	OU	Bafang		Technique	juil-11	IDA	0%	N/A	Poste vacant	N/A
507	OU	Bafang		Financier	juil-11	IDA	0%	N/A	Poste vacant	N/A

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
508	OU	Bafoussam II	TCHOUPON MEGUI PAUL PIERRE	Technique	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Oui
509	OU	Bafoussam II	KAMTCHOUAN PIERRE	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
510	OU	Batcham	MELEA LINDA	Technique	juil-11	IDA	0%	N/A	En poste	Oui
511	OU	Batcham	KUETE Michel	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
512	OU	Babadjou		Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	Poste vacant	Oui
513	OU	Babadjou	CHOFFO NGUEMETA Marcelle Marilyne	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
514	OU	Bandja	FOMO Antoine	Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
515	OU	Bandja	YTEMBA PETANGOUE Jean	Financier	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Oui
516	OU	Fokoué	FONJEU FOKOU Olive	Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
517	OU	Fokoué	NDIJEUDJOU NGOUZOZOCK Alain Michel	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
518	OU	Kekem	MONDJOKO DJIAGA Sylvain	Technique	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Oui
519	OU	Kekem	Hortense OJONG Née MAWAMBA	Financier	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Oui
520	OU	Batié	NOUKUIMEU DJILE EMILE	Technique	01/12/2013 au 30 Nov 2014	IDA/C2D	0%	Moyen	En poste	Oui
521	OU	Batié	KAMGANG Josias	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
522	OU	Bayangam	NGUEMDJOP Guy Francis	Technique	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Oui

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
523	OU	Bayangam	TOUKAM FOTSO Epse DJOPKOU	Financier	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Oui
524	OU	Foumbot	MOUTAPBEME POUMIE MOUSTAPHA DALEB	Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
525	OU	Foumbot	RENGOU NJIMBAMIE. DAOUDA	Financier	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	Oui
526	OU	Bafoussam 1er	NJOUNPAMAM SOULE RAMADAN	Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
527	OU	Bafoussam 1er	FEUMI NJATCHEU Sylvie	Financier	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	Oui
528	OU	Nkong-zem	FOTSOP TSAGUE Etienne	Financier	déc-12	IDA	0%	Moyen	En poste	Oui
529	OU	Nkong-zem	YMELOM MBOUTSOP Gerlian	Technique	janv-14	C2D	50%	Bon	En poste	N/A
530	OU	Bana	SABAN NGOMSEU Jean de Dieu	Technique	avr-14	C2D	50%	Bon	En poste	N/A
531	OU	Bana	NYADOU NJINOUE Josiane	Financier	avr-14	C2D	50%	Moyen	En poste	N/A
532	OU	Baham	FODOP Guy Alain	Technique	févr-14	C2D	50%	Bon	En poste	N/A
533	OU	Baham	MAMOUKO KAMDEM JOSIANE	Financier	juin-14	C2D	50%	Moyen	En poste	N/A
534	OU	Bamendjou	GOUMDJOU PAULINE LAURE	Financier	févr-14	C2D	100%	Moyen	En poste	N/A
535	OU	Bamendjou	TCHINDA NZOKOA Alain Fabrice	Technique	févr-14	C2D	100%	Moyen	En poste	N/A
536	OU	Bangangté	NOUBWEN Reine Ide	Technique	févr-14	C2D	100%	Moyen	En poste	N/A

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
537	OU	Bangangté	BATCHAYA DAMBIA Yannick	Financier	oct-15	C2D	100%	N/A	En poste	N/A
538	OU	Bangourain	NDAM Abdou Moudalabi	Technique	avr-14	C2D	50%	Bon	En poste	N/A
539	OU	Bangourain	MOMO KEMDJEU NA Jules Pascal	Financier	mars-14	C2D	50%	Bon	En poste	N/A
540	OU	Banwa	EMALEU AUGUSTIN	Financier	sept-14	C2D	50%	Moyen	En poste	N/A
541	OU	Banwa	DJIEUTCHEU NGOUABE Seraphin	Technique	avr-14	C2D	50%	Bon	En poste	N/A
542	OU	Bassamba	MBATTA MAURICE	Financier	oct-08	PPTE/IDA	0%	Moyen	En poste	Oui
543	OU	Bassamba	NGASSA TCHIEGANG Flaubert	Technique	mai-14	C2D	50%	passable	En poste	N/A
544	OU	Demdeng	JUKOUA Lucienne	Technique	juin-15	C2D	50%	Moyen	En poste	N/A
545	OU	Demdeng	KUATE Gabriel	Financier	mars-14	C2D	50%	Moyen	En poste	N/A
546	OU	Kouoptamo	NGOUNGOUO Eric Hugues Roméo	Technique	mars-14	C2D	50%	Bon	En poste	N/A
547	OU	Kouoptamo	MBOUOMBOUO NJANKOUO OUSMANOU	Financier	févr-15	C2D	100%	Moyen	En poste	N/A
548	OU	Koutaba		Technique	Contrat en cours de signature	IDA	N/A	N/A	Poste vacant	N/A
549	OU	Koutaba	KENZO HONORE GUY ROGER	Financier	mars-14	IDA	50%	Moyen	En poste	N/A
550	OU	Massangam	SIMO TCHUENKAM HERVE	Technique	01/05/2014/ 06/08/15	C2D	100%	Moyen	En poste	N/A
551	OU	Massangam	NSANGOU Amidou	Financier	mai-14	C2D	50%	Moyen	En poste	N/A

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
552	OU	Njimom	Mfouangoup Josué Pas cal	Financier	oct-15	C2D	100%	N/A	En poste	N/A
553	OU	Njimom		Technique	mars-14	C2D	50%	Moyen	Poste vacant	N/A
554	OU	Penka michel	FOGANG KOUGOM Barhélémy Michel	Technique	mars-14	C2D	50%	passable	En poste	N/A
555	OU	Penka michel	MEWOUEGAM FOHOUE Martine	Financier	juil-14	C2D	50%	passable	En poste	N/A
556	OU	Santchou	ELOUMBAT ASSEMOT SEVERIN	Financier	juil-14	C2D	50%	passable	En poste	N/A
557	OU	Santchou	TEDOUTCHOP KENFACK PIERRE RODRIGUE	Technique	août-14	C2D	50%	passable	En poste	N/A
558	OU	Bangou	KOUAMO WILLY STEPHAN	Technique	déc-15	C2D	100%	N/A	En poste	N/A
559	OU	Bangou	KEUNANG TIWA STEPHANIE	Financier	déc-14	C2D	50%	Moyen	En poste	N/A
560	OU	Bakou	DJEUTCHEU TOUDJOM NELLY SORELLE	Financier	août-14	C2D	50%	Moyen	En poste	N/A
561	OU	Bakou	KAMO NGANGMO PASCALINE	Technique	sept-14	C2D	50%	Moyen	En poste	N/A
562	SU	Ambam	ELONG NJOME Patrice Marie	Technique	juil-11	IDA	0%	Passable	En poste	OUI
563	SU	Ambam	ONA OKPWAE Rodrigue	Financier	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	OUI
564	SU	Biwong bulu	BIBANG IPOUA Maurice Hervé	Technique	févr-13	IDA	0%	Bon	En poste	NON
565	SU	Biwong bulu	AFANE Cedric Christel	Financier	janv-12	IDA	0%	Bon	En poste	OUI

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
566	SU	Efoulan	MONABANG Alice	Technique	juil-11	IDA	0%	Passable	En poste	OUI
567	SU	Efoulan	NDO Cédric	Financier	juil-11	IDA	0%	Passable	En poste	OUI
568	SU	Lokoundje	MAVEVI Christophe	Technique	juil-11	IDA	0%	Passable	Poste vacant	NON
569	SU	Lokoundje	NGALI LIARD FRANCKY	Financier	janv-13	IDA	0%	Moyen	En poste	NON
570	SU	Oveng	NTOLO Sandrine Marcyves	Technique	juil-11	IDA	0%	Bon	En poste	NON
571	SU	Oveng	NLEME MINTETE Jacques	Financier	juil-11	IDA	0%	Mauvais	En poste	NON
572	SU	Biwong-bane	NDY NDY Venard Etienne	Technique	févr-13	IDA	0%	Passable	En poste	NON
573	SU	Biwong-bane	EKOMBO MEYON Jérôme Yannick	Financier	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	NON
574	SU	Mengong	ENGONO OYONO Steve I	Technique		IDA	0%		En poste	NON
575	SU	Mengong	MFOU'OU MFOU'OU Didier	Financier	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	OUI
576	SU	Lolodorf	ETOUNDI ESSOMBA Martin Patrice	Technique	mai-12	IDA	0%	Mauvais	Poste vacant	NON
577	SU	Lolodorf	AMBAN BOKALLY Berthe	Financier	juil-11	IDA	0%	Passable	En poste	NON
578	SU	Meyomessala	MBALLA Appolinaire	Technique	mai-12	IDA	0%	Bon	Poste vacant	NON
579	SU	Meyomessala	Mme ESSAME Thérèse Chavely	Financier	févr-14	IDA	0%	Moyen	En poste	NON
580	SU	Meyomessala	BIYONG Martin	Technique	juil-11	IDA	0%	Moyen	Poste vacant	NON
581	SU	Meyomessala	KOUMA Vincent	Financier	févr-13	IDA	0%	Moyen	En poste	NON

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
582	SU	Mvengue	AVOUZOA ENYEGUE Juliette Nelly	Technique	juil-11	IDA	0%	Moyen	En poste	OUI
583	SU	Mvengue	ATANGANA Luc	Financier	févr-10	IDA	0%	Mauvais	Poste vacant	NON
584	SU	Kye-ossi	FOUMAN OKO Martial	Technique	févr-13	ETAT	0%	Passable	En poste	NON
585	SU	Kye-ossi	EVONO A TCHOTCHOM Max Thierry	Financier	févr-13	ETAT	0%	Moyen	En poste	NON
586	SU	Bipindi	Mlle DJOUADJONG Mireille Laure	Technique	mars-14	IDA	50%	Passable	En poste	NON
587	SU	Bipindi	Mlle NGO NTJEN Madeleine	Financier	mars-08	PPTE	0%	Mauvais	Poste vacant	NON
588	SU	Ngoulemakong	BASSOLI TJOLL Roselyn	Technique	juin-14	IDA	50%	Moyen	En poste	NON
589	SU	Ngoulemakong	BELINGA Paulin Bienvenu	Financier	mars-09	PPTE	0%	Bon	En poste	OUI
590	SU	Zoetele	AMOUGOU MANGA Pierre Paul	Technique	mars-14	IDA	50%	Bon	En poste	NON
591	SU	Zoetele	ELOM Calvin	Financier	févr-08	PPTE	0%	Moyen	Poste vacant	NON
592	SU	Akom ii	NDONGO Thierry Douglas	Technique	mars-14	IDA	50%	Moyen	En poste	NON
593	SU	Akom ii	OBAM Charles	Financier	févr-14	IDA	50%	Moyen	En poste	NON
594	SU	Bengbis	ELANGA MBE Christian	Technique	mai-14	IDA	50%	Passable	En poste	NON
595	SU	Bengbis	Mme MBALA OWONO épse MINKOULOU	Financier	mai-14	IDA	50%	Passable	En poste	NON
596	SU	Campo	NGATCHA Elie Paulin	Technique	avr-14	IDA	50%	Moyen	En poste	NON

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
597	SU	Campo	VIKOTI MAHINDO Luc	Financier	avr-14	IDA	50%	Moyen	En poste	NON
598	SU	Djoum	BELINGA BENGONO Rodrigue Bradroy	Technique	avr-14	IDA	50%	Passable	En poste	NON
599	SU	Djoum	ONGANDZI NOA Louis Philippe	Financier	mars-14	IDA	50%	Moyen	En poste	NON
600	SU	Ma'an	MBA NDONG Gracien	Technique	mars-14	IDA	50%	Bon	En poste	NON
601	SU	Ma'an	TSIMI Athanase	Financier	mars-14	IDA	50%	Moyen	En poste	NON
602	SU	Meyomessi	NDOUM ANYA NOA Lucien	Technique	mars-14	IDA	50%	Moyen	En poste	NON
603	SU	Meyomessi	EBOLO ANDOMO Martin Pétronil	Financier	mars-14	IDA	50%	Passable	En poste	NON
604	SU	Mintom	NGUELE Narcisse	Technique	oct-14	IDA	50%	Bon	En poste	NON
605	SU	Mintom	ELANGA ABENA François	Financier	nov-14	IDA	-	Mauvais	Poste vacant	NON
606	SU	Mvangan	ZE ATE'E Gilles André	Technique	févr-14	IDA	50%	Bon	En poste	NON
607	SU	Mvangan	MBONGO'O André Duval	Financier	févr-14	IDA	50%	Bon	En poste	NON
608	SU	Olamze	Jovanovic ONDOBO Starisa	Technique	avr-14	IDA	50%	Bon	En poste	NON
609	SU	Olamze	ABOSSOLO ASSOUMOU Dolet	Financier	avr-14	IDA	0%	Bon	Poste vacant	NON
610	SU	Sangmelima	AKAM ENGOLO Hans Lotis	Technique	févr-14	IDA	50%	Moyen	En poste	NON
611	SU	Sangmelima	MBEZA Françoise	Financier				N.A.	Poste vacant	N/A
612	SW	Bamusso	OKENYE Patrick ANOH	Technique	août-11		0%	Bon	En poste	Oui

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
613	SW	Bamusso	AYUK EYONG Sylvester MBIANYOR	Financier	août-11		0%	Passable	En poste	N/A
614	SW	Isangele	Felicia NJWENG NDONG	Technique	août-11		0%	Bon	En poste	Oui
615	SW	Isangele	Evaristus DAWOH DAGA	Financier	août-11		0%	Moyen	En poste	N/A
616	SW	Mundemba	MOSAKI Emmanuel MOTOASE	Technique	août-11		0%	Moyen	En poste	N/A
617	SW	Mundemba	NJEA Irene NAMATA Epse AMENDA	Financier	août-11		0%	Mauvais	En poste	N/A
618	SW	Kombo itindi	Valentine ABAI AQUASAMA	Technique	août-11		0%	Moyen	En poste	Oui
619	SW	Kombo itindi	MOSONGO ABEKUM Culbert EFFIONG-EFFIONG	Financier	août-11		0%	Moyen	En poste	N/A
620	SW	Idabato	AKAMA SHIRLEY	Technique	août-11		0%	Moyen	En poste	N/A
621	SW	Idabato	KAMNYA Osee S.	Financier			0%	Mauvais	En poste	N/A
622	SW	Ekondotiti	ELISABETH MARY ITARE IKOE	Technique	mai-12		0%	Passable	En poste	N/A
623	SW	Ekondotiti	Mme IYASSA née TOMO Njea Edwige	Financier	août-11		0%	Moyen	En poste	N/A
624	SW	Toko	TUKWA IYAH ONGIE	Technique			0%	Moyen	En poste	N/A
625	SW	Toko	MOFA Emmanuel ITOE	Financier	août-11		0%	Bon	En poste	N/A
626	SW	Dikomebalue	ETONGWE Roger KWENY	Technique			0%	Moyen	En poste	N/A

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
627	SW	Dikomebalue	ITOE Eric NASAKO	Financier			0%	Passable	Poste vacant	N/A
628	SW	Kombo abedimo	NFORTAN Micheal MBELLA	Technique	août-11		0%	Moyen	En poste	N/A
629	SW	Kombo abedimo	ZIH Ferdinand NGUM	Financier			0%		En poste	N/A
630	SW	Akwaya	ANYE FRU Godlove	Technique			0%	Moyen	Poste vacant	N/A
631	SW	Akwaya	ANYE Fru GODLOUE	Financier			0%		Poste vacant	N/A
632	SW	Tinto	TAKU Ferdinand TABI	Technique	août-11		0%	Bon	En poste	Oui
633	SW	Tinto		Financier	févr-12		0%		Poste vacant	N/A
634	SW	Mamfe	NJUI BEN EGBE	Technique	août-11		0%	Bon	En poste	N/A
635	SW	Mamfe		Financier	août-11		0%		Poste vacant	N/A
636	SW	Eyumojock	ASHU John MBI	Technique	août-11		0%	Mauvais	En poste	N/A
637	SW	Eyumojock	ACHU OJONG BRAZIL	Financier			0%	Passable	En poste	N/A
638	SW	Alou	NKEMACHENG Agendia Gabriel	Technique	août-11		0%	Bon	En poste	Oui
639	SW	Alou	AQUALAMBENG Kubert	Financier			0%	Passable	En poste	N/A
640	SW	Wabane	Mark ATOH AGEN TAKU	Technique	août-11		0%	Bon	En poste	N/A
641	SW	Wabane		Financier	mars-12		0%		Poste vacant	N/A
642	SW	Menji	NJIKEM Denis MUFAW	Technique	août-11		0%	Mauvais	En poste	N/A
643	SW	Menji	NJULEFAC QueenBezankeng	Financier	août-11		0%	Bon	En poste	N/A
644	SW	Buea	NKEME Née NJEMA ETIMBA LUMA	Technique	sept-11		0%	Moyen	En poste	N/A

N°	Région	Commune	Nom du Cadre	Fonction Financier/Technique	Date de signature du contrat	Bailleur IDA/C2D	Niveau de prise en charge actuelle par le PNDP	Appréciation générale (Bon, Moyen, Passable, Mauvais)	Situation actuelle (En poste/ Poste vacant)	Contractualisé par le MINATD (Oui/Non)
645	SW	Buea	SIRRI AWASUM FRU	Financier	sept-11		0%	Bon	En poste	N/A
646	SW	Idenau	Wilfred MONDAY	Technique	août-11		0%	Bon	En poste	N/A
647	SW	Idenau	EFETI Christina TONDE	Financier	août-11		0%	Moyen	En poste	N/A
648	SW	Muyuka	ATEM BAKIA	Technique	août-11		0%	Bon	En poste	N/A
649	SW	Muyuka	NDAH Qeentha	Financier	août-11		0%	Bon	En poste	N/A
650	SW	Tiko	MBOLLO NDEDI Yves P.	Technique			0%	Moyen	En poste	N/A
651	SW	Tiko	FOMBON Patrick FOKUM	Financier	août-11		0%	Mauvais	En poste	N/A
652	SW	Konye	TABONG Arnold TABONG	Technique	nov-12		0%	Bon	En poste	N/A
653	SW	Konye	Richard MUABE ITOE	Financier	août-11		0%	Bon	En poste	Oui
654	SW	Mbonge	Oscar AKAMA WASE	Technique	août-11		0%	Mauvais	En poste	N/A
655	SW	Mbonge	NGOLEMETUK Jobelrene	Financier			0%	Bon	En poste	N/A
656	SW	Bangem		Technique	janv-12		0%		Poste vacant	N/A
657	SW	Bangem		Financier	août-11		0%		Poste vacant	N/A
658	SW	Tombel	NGOMEBONG Ernest	Technique	août-11		0%	Moyen	En poste	N/A
659	SW	Tombel	Jerome EKANDILLE KOME	Financier	août-11		0%	Mauvais	En poste	N/A
660	SW	Nguti	NDOZMYA Jacob	Technique			0%	Moyen	En poste	N/A
661	SW	Nguti	SOJA Terence	Financier	févr-12		0%	Bon	En poste	N/A

Source : Données d'activités des CRC au 31 décembre 2015