République du Cameroun
Paix – Travail – Patrie

Ministère de la Planification, de la Programmation du Développement de l'Aménagement du Territoire

----
Secrétariat Général

Programme National de Développement Participatif

Republic of Cameroon
Peace – Work - Fatherland

Ministry of Planning, Programming and Regional Development

General Secretary

National Community Driven Development Program

RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITES DU PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF (PNDP)

EXERCICE 2005

Janvier 2006

SOMMAIRE

SIGLES ET ABREVIATIONS **3**

INTRODUCTION **4**

CHAPITRE I **5**

ORIENTATIONS GENERALES DES ACTIVITES DU PNDP POUR L'EXERCICE 2005 ..... **5**

CHAPITRE II **7**

PRINCIPALES REALISATIONS DE L'ANNEE 2005 ..... **7**

I-/ APPUI FINANCIER AU DEVELOPPEMENT DES COMMUNAUTES 8
II-/ APPUI AUX COMMUNES DANS LE PROCESSUS PROGRESSIF DE DECENTRALISATION 20
III-/ RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS 22
IV-/ COORDINATION, GESTION, SUIVI-EVALUATION ET COMMUNICATION 23
1- Coordination *23*
2- Gestion *23*
2.1 Gestion administrative *23*
2.2 Gestion financière *24*
3- Suivi-évaluation *27*
4- Communication *28*
V-/ AUTRES DOSSIERS MIS EN ŒUVRE 29
1- Collaboration avec le FEICOM *29*
a. Audit FEICOM *29*
b. - Convention avec le FEICOM *29*
2- Extension du PNDP à l'Extrême-Nord sur Financement KFW *29*
3- Mise en œuvre du Don Japonais sur les plantes médicinales (JSDF) *30*
4- Don GEF sur la gestion durable des terres et des systèmes agro-pastoraux *33*
5- Conventions cadre de collaboration avec les sectoriels *34*

CHAPITRE III **35**

LES ACTIVITES EN PERSPECTIVES **35**

I-/ AU NIVEAU GLOBAL 35
II-/ AU NIVEAU DES UNITES DE GESTION 35
2.1 Au Nord *35*
2.2 A l'Ouest *35*
2.3 A l'Adamaoua *35*
2.4 Au Sud *36*
2.5 Au Centre ..... ***Erreur ! Signet non défini.***

CHAPITRE IV **37**

PROBLEMES MAJEURS RENCONTRES ET SOLUTIONS ENVISAGEES **37**

ANNEXES **45**

1. BILAN DETAILLE PAR COMPOSANTE *46*
Site 01- CNC *46*
Site 02- ADAMAOUA *52*
Site 03- CENTRE *59*
Site 04- NORD *72*
Site 05- OUEST *75*
Site 06- SUD *87*
2. TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS *95*
3. TABLEAU DE BORD DES INDICATEURS ; *103*

SIGLES ET ABREVIATIONS

AFD	Agence Française de Développement
AFDCR	Appui Financier au Développement des Communautés Rurales
AVZ	Agent de Vulgarisation de Zone
BM	Banque mondiale
CAA	Caisse Autonome d'Amortissement
CANADEL	Centre d'Accompagnement de Nouvelles Alternatives de Développement Local
CC	Comité de Concertation de Base
CCSPPTE	Comité Consultatif et de Suivi de la gestion des ressources PPTE
CNLS	Comité National de Lutte contre le Sida
CNOP	Comité National d'Orientation et de Pilotage
CNC	Cellule Nationale de Coordination
CPAC	Comité Paritaire d'Approbation et de supervision de niveau Communal
CPP	Cellule Provinciale du Programme
CPAP	Comité Paritaire d'Approbation et de supervision de niveau Provincial
DAO	Dossier d'Appel d'Offre
DSRP	Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté
ECAM	Enquête Camerounaise Auprès des Ménages
EMF	Etablissement de Micro Finance
FEICOM	Fonds spécial d'Equipement et d'Intervention intercommunale
FIDA	Fonds International pour le Développement Agricole
GEF	Global Environment Facility
GIC	Groupe d'Initiative Commune
GIE	Groupement d'Intérêt Economique
GTZ	Coopération Technique Allemande
IDA	International Development Association
JSDF	Japan Social Development fund
MC²	Mutuelle Communautaire de Croissance
MINADER	Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural
MINATD	Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation
MINEDUB	Ministère de l'Education de Base
MINEP	Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature
MINEFI	Ministère de l'Economie et des Finances
MINEPIA	Ministère de l'Elevage des Pêches et des Industries Animales
MINSEC	Ministère de l'Enseignement Secondaire
MINFOF	Ministère de la Forêt et de la faune
MINEE	Ministère de l'Energie et de l'Eau
MINPLAPDAT	Ministère de la Planification, de la Programmation du Développement et de l'Aménagement du Territoire
MINSANTE	Ministère de la Santé Publique
MINTP	Ministère des Travaux Publics
MINTRANS	Ministère des Transports
OAL	Organismes d'Appui Local
ONG	Organisation non Gouvernementale
PADC	Projet d'Appui au Développement Communautaire
PDL	Plan de Développement Local
PDC	Plan de Développement Communal
PMLS	Programme Multisectoriel de Lutte contre le Sida
PNDP	Programme National de Développement Participatif
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
PPTE	Pays Pauvres Très Endettés
PTBA	Plan de Travail et Budget Annuel
UPP	Unité de Planification Participative

INTRODUCTION

Le Programme National de Développement Participatif (PNDP), est l'un des cadres opérationnels de la stratégie de réduction de la pauvreté, mis en place par le Gouvernement camerounais avec l'aide de plusieurs partenaires techniques et financiers. Par cet outil, le Gouvernement camerounais entend donner aux populations à la base les moyens effectifs leur permettant de prendre elles mêmes en charge leur développement. Les actions du PNDP pour atteindre cet objectif se regroupent dans quatre composantes : (i) *l'appui financier au développement des communautés rurales* qui est un fonds qui sert à financer des microprojets identifiés dans les localités au travers d'un diagnostic participatif. (ii) *l'appui aux communes dans le processus progressif de décentralisation* dont l'objectif est de renforcer les capacités techniques et opérationnelles des communes, afin de leur permettre de s'ancrer de façon efficace dans la mouvance de la décentralisation. (iii) *le renforcement des capacités des acteurs* impliqués dans la mise en œuvre du Programme, au travers des formations, de la sensibilisation et la communication ; (iv) *la coordination, la gestion, le suivi-évaluation des activités et la communication*.

Le PNDP est mis en œuvre de façon progressive sur l'étendue du territoire national en trois phases successives de quatre ans chacune. Dans sa première phase de mise en oeuvre, le PNDP devra couvrir les 153 communes des 5 provinces que sont l'Adamaoua, le Centre, l'Ouest, le Nord et le Sud. Au cours de cette phase également, une extension du Programme est prévue dans la Province de l'Extrême Nord avec un financement de la coopération allemande. Par ailleurs, sur instructions du Gouvernement, le PNDP mène de façon exceptionnelle des actions ponctuelles dans la localité de Lom en vue d'apporter des mesures compensatrices aux populations riveraines suite au démantèlement du pont de Lom mis en place lors de la construction du pipe-line Tchad Cameroun. Enfin, le PNDP bénéficie de deux financements additionnels. L'un de ces financements est un don japonais destiné à l'amélioration de la gestion des plantes médicinales et l'autre est une avance de don d'un montant de 350 000 $ US pour la préparation d'une opération sur gestion durable des terres.

En cette fin d'année 2005, les grands pas franchis par le Programme, qui auront marqués son évolution et qui méritent d'être soulignés sont : (i) la phase pilote qui a permis de tester les mécanismes opératoires du programme, (ii) la mise en place des structures définies dans le cadre institutionnel du Programme (Unités de Gestions : CNC et CPP, CSPM, CNOP, CPAC, CPAP), (iii) la déclaration de l'entrée en vigueur du Crédit survenue en octobre 2004, (iv) le lancement officiel des activités du Programme au cours d'un atelier en décembre 2004, et aussi (v) la préparation et l'exécution du Plan de Travail Annuel et Budget du Programme (PTBA) pour l'exercice 2005 qui se trouve être la première année de mise en œuvre effective du Programme.

Le présent rapport d'activités, présente de façon détaillée, la mise en œuvre du PTBA pour l'exercice 2005.

CHAPITRE I

ORIENTATIONS GENERALES DES ACTIVITES DU PNDP POUR L'EXERCICE 2005

Dans le cadre de la préparation du PTBA pour l'année 2005, le Coordonnateur National a par une note circulaire datée du 24 septembre 2004, présenté les grandes orientations du programme ainsi que les lignes directrices des activités du Programme. Cette note qui rappelait l'objectif du PNDP pour la première phase à savoir, mettre en œuvre le Programme dans les premières provinces d'intervention et d'assurer son impact réel auprès des bénéficiaires, a également présenté les objectifs spécifiques pour l'année 2005. Ces objectifs se résument dans les points suivants :

- Couvrir effectivement 33 communes, selon la répartition ci-après, telle qu'il ressort du projet de plan de couverture : Adamaoua **(2)**; Centre **(11)**; Nord **(6)**; Ouest **(7**) ; Sud **(7) ;**
- Améliorer la coordination et les capacités de gestion des unités de gestions du PNDP;
- Améliorer la communication externe du Programme et son image auprès des partenaires techniques et financiers ;
- Améliorer la coordination du PNDP avec les structures intervenant dans le secteur rural ;
- Finaliser la problématique de l'extension du PNDP à la province de l'Extrême Nord ;
- Lancer l'exécution des conventions de collaboration entre le MINPLAPDAT et les ministères sectoriels dans le cadre de la mise en œuvre du PNDP;
- Lancer l'exécution de la convention de collaboration entre le MINPLAPDAT et le FEICOM dans le cadre de la mise en œuvre du PNDP ;
- Améliorer le processus de financement des microprojets;
- Améliorer le processus d'engagement des fonds ;
- Améliorer le processus de suivi et de reddition des comptes ;
- Améliorer la mise en œuvre des processus administratifs ;
- Améliorer le taux de couverture des communes et le taux de couverture des communautés ;
- Améliorer le taux de mobilisation des fonds ;
- Améliorer le taux de financement des microprojets ;
- Améliorer le contrôle interne du financement en particulier celui des microprojets.

D'un point de vue stratégique, les défis que le Programme a tenté de relever au cours de l'année 2005 ont été :

S'agissant de l'Appui à la décentralisation

- Appuyer la mise en application du nouveau cadre législatif et réglementaire consacrant la décentralisation notamment par :
    - le renforcement des capacités des communes d'intervention ;
    - la formation des élus et du personnel communal en vue de les familiariser à la gestion communale dans le nouveau contexte de décentralisation.

S'agissant de la Formation et de la Communication

- identifier les besoins en formation du personnel du Programme et des différents acteurs de la mise en œuvre du programme ;
- programmer les principaux séminaires et ateliers ;
- identifier et programmer des voyages d'échanges inter/intra provinciaux ;
- identifier et programmer des voyages d'études ;
- conduire des actions de sensibilisation au profit des bénéficiaires pour les préparer aux différentes interventions prévues ;
- produire et diffuser des outils et supports de communication d'appui ;
- informer les différents acteurs sur le PNDP.

S'agissant du Suivi évaluation

- finaliser la mise en service du SGI
- collecter et traiter les informations relatives aux activités du PNDP
- restituer de façon efficace l'information aux différents acteurs
- élaborer et diffuser les rapports périodiques d'activités
- opérationnaliser les procédures de suivi d'exécution du budget tel que décrit dans les manuels du programme ;
- suivre les activités sur le terrain.
- évaluer les performances du programme

S'agissant de la Passation des marchés

- renforcer les capacités des communes sur les procédures de passation des marchés ;
- élaborer le plan de passation des marchés annuel ;
- suivre l'exécution du plan de passation des marchés annuel ;
- suivre les réceptions des biens et services ;
- élaborer les rapports trimestriels de passation de marché.

S'agissant de l'Administration et des Finances

- maîtriser le volet financier du SGI
- maîtriser la gestion du budget et des autres outils de planification
- assurer une bonne gestion de trésorerie
- assurer une bonne gestion des biens et services
- assurer une bonne gestion comptable
- assurer une bonne gestion du personnel
- maîtriser les aspects institutionnels de la gestion financière
- assurer un bon contrôle des opérations financières.

Au cours d'un atelier qui rassemblait tous les cadres du PNDP et les principaux partenaires du Programme, ces objectifs pour l'année 2005, ont été traduits par un plan d'activités opérationnel. Le PTBA 2005 ainsi élaboré a été approuvé ; après avis de la Banque mondiale ; par le Comité National d'Orientation et de Pilotage (CNOP) qui s'est tenu en février 2005. Les différentes structures d'exécution du Programme (CNC et CPP) ont alors poursuivi la mise en œuvre dudit PTBA accompagné des résultats à atteindre pour cette première année d'exécution. (cf PTBA 2005, PNDP Décembre 2005).

CHAPITRE II

PRINCIPALES REALISATIONS DE L'ANNEE 2005

L'année 2005, qui a coïncidé avec la première année de mise en œuvre effective du Programme a été marquée par :

- la couverture effective des 33 communes retenues pour l'année 2005 ;
- la mise en place des organes de délibération (CPAC/CPAP) dans les 23 nouvelles communes;
- la redéfinition des actions à mener avec le MINATD dans le cadre des études conjointes MINPLAPDAT/ PNDP-MINATD ;
- la poursuite des efforts de mise en place d'un cadre de concertation opérationnel avec les ministères sectoriels impliqués dans la mise en œuvre du PNDP au travers de la signature des conventions cadre de collaboration avec lesdits ministères sectoriels ;
- le renforcement des capacités des Organismes d'Appui Local (OAL) ;
- la finalisation des contrats de services pour l'élaboration des PDL et PDC dans les 23 nouvelles communes et l'exécution des contrats dans les 10 communes pilotes ;
- la formation de 148 cadres et agents de 74 OAL dans les techniques d'élaboration des PDL et PDC et d'accompagnement des communautés ;
- la formation de 33 CPAC et 5 CPAP sur les mécanismes d'approbation des microprojets ;
- la finalisation du recrutement et sa mise en service du personnel de l'Adamaoua et le complément de la CNC ;
- l'acquisition des équipements et matériel de travail ;
- la finalisation des documents juridiques avec la KfW en vue de l'extension du PNDP dans l'Extrême Nord ;
- la mise en œuvre des actions liées à la gestion durable, des plantes médicinales ;
- la préparation de l'opération Gestion Durable des Terres (GDT) sur financement GEF ;

Les tableaux ci-dessous résument les avancées du Programme à la fin de l'exercice 2005, comparativement, aux engagements contractuels tels que définis dans les documents du Projet, pour la première phase.

1. Tableau1 : Indicateurs de performance

N°	Libellé	Valeurs attendues à la fin de la 1ère phase (fin 2008)	Valeurs raisonnables attendues à la revue à mi-parcours (fin 2006)	Valeurs atteintes en fin 2005
1	Nombre de microprojets mis en œuvre	500	250	115
2	Nombre de communes couvertes	153	70	33
3	Nombre de communes dont le personnel a bénéficié d'une formation	38	12	
4	Les textes réglementaires sur la décentralisation ont été préparés (textes d'application de la loi sur les communes; lois et textes d'application sur la fiscalité locale et le régime financier des communes)	Textes réglementaires sur la décentralisation préparés	Etudes préliminaires achevées	Recrutement des consultants en cours

N°	Libellé	Valeurs attendues à la fin de la 1ère phase (fin 2008)	Valeurs raisonnables attendues à la revue à mi-parcours (fin 2006)	Valeurs atteintes en fin 2005
5	Nombre de communes ayant un taux de recouvrement fiscal de plus de 50% par rapport à la situation de référence	75	----	-----
6	Nombre de communes ayant un taux d'exécution budgétaire de plus de 50% par rapport à la situation de référence	75	----	------
7	Nombre de PDL élaborés	1150	345	293
8	Nombre de PDC élaborés	115	45	6
9	Nombre de microprojets opérationnels et entretenus	350	----	44
10	Pourcentage de requêtes soumises à l'approbation des CPAP/CPAC et ayant reçu des avis motivés pertinents.	95%	95%	----

I-/ APPUI FINANCIER AU DEVELOPPEMENT DES COMMUNAUTES

Au cours de l'année 2005, la mise en œuvre de la composante I, a abouti à la signature de 97 conventions pour le financement de 34 microprojets communaux pour un montant total de 2 450 784 383 FCFA et 63 microprojets communautaires pour un montant total de 827 378 890 FCFA. Ces résultats atteints par le Programme correspondent en terme de taux d'exécution à 117% pour ce qui est des microprojets communaux et 126 % pour ce qui est des microprojets communautaires. De façon cumulative (de la phase pilote à fin 2005), le PNDP a financé 115 microprojets pour un montant total de **3 398 039 087** FCFA.

Le tableau ci-dessous présente de façon analytique, les résultats de la composante I.

Tableau 2 : Données consolidées des microprojets du PNDP au 31 /12/2005

TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 31/12/2005 (PNDP)					
Libellé	**Trim. -1**	**Trim. en cours**	**Année-1**	**Année en cours**	**Cumul Projet**
Nombre total de Microprojets	**45**	**22**	**18**	**97**	**115**
Approuvés (conventions signées)	7	22	-	38	38
En cours (1er décaissement)	19	-	-	33	33
Terminés (3ème décaissement)	19	-	18	26	44
Montant total Microprojets	**753 103 156**	**1 487 548 184**	**119 875 814**	**3 278 163 273**	**3 398 039 087**
Approuvés	274 026 164	1 463 818 105	-	2 009 484 014	2 009 484 014
En cours	332 529 763	-	-	1 004 141 441	1 004 141 441
Terminés	146 547 229	23 730 079	119 875 814	264 537 818	384 413 632
Montant total par Volets	**753 103 155**	**1 487 548 185**	**119 875 814**	**3 278 163 273**	**3 398 039 087**
Microprojet socio-collectif (100)	719 634 016	1 172 115 314	115 677 311	2 681 502 687	2 797 179 998
Equipements ou service publics marchands (14)	17 185 789	315 432 871	4 198 503	580 377 236	584 575 739
Gestion durable des ressources naturelles (01)	16 283 350	-----	-	16 283 350	16 283 350
Appui aux EMFs (00)	-	-----	-	-	-
Montant total par secteur	**753 103 155**	**1 487 548 185**	**119 875 814**	**3 278 163 273**	**3 398 039 087**
Education (36)	247 996 006	105 205 897	73 719 769	508 256 937	581 976 706
Santé (12)	65 860 786	13 749 665	18 559 632	127 830 451	146 390 083

TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 31/12/2005 (PNDP)					
Libellé	**Trim. -1**	**Trim. en cours**	**Année-1**	**Année en cours**	**Cumul Projet**
Hydraulique (33)	282 303 229	179 531 276	16 870 970	863 837 059	880 708 029
Electrification rurale (11)	104 018 000	600 482 191	6 526 940	778 836 940	785 363 880
Piste rurale (6)	-	273 146 285	-	383 285 305	383 285 305
Gestion des ressources naturelles (1)	16 283 350	-	-	16 283 350	16 283 350
Agriculture	-	-	-	-	-
Elevage	-	-	-	-	-
Sport et loisir (1)	11 626 875	-	-	11 626 875	11 626 875
Promotion de la femme (1)	7 829 120	-	-	7 829 120	7 829 120
Infrastructure de développement économique (14)	17 185 789	315 432 871	4 198 503	580 377 236	584 575 739
Montant total par localisation	**753 103 156**	**1 487 548 184**	**119 875 814**	**3 278 163 273**	**3 398 039 087**
Communautaires (80)	447 541 050	37 114 133	109 875 814	827 378 890	937 254 704
Communaux (35)	305 562 106	1 450 434 051	10 000 000	2 450 784 383	2 460 784 383
Montant total par genre	**753 103 156**	**1 487 548 184**	**119 875 814**	**3 278 163 273**	**3 398 039 087**
Féminin (1)	7 829 120	-	-	7 829 120	7 829 120
Masculin (0)	-	-	-	-	-
Mixte (114)	745 274 036	1 487 548 184	119 875 814	3 270 334 153	3 390 209 967

Graphique 1 : Réalisation des microprojets par secteur



Le graphique ci-dessus montre que, plus 70% des subventions du PNDP ont été allouées aux infrastructures sociales de base. En effet, 26% des subventions ont été affectées à l'hydraulique, 23% à l'électrification rurale, 17% à l'éducation et 4,3% à la santé. Les infrastructures de développement économique ont bénéficié de 17%, les pistes rurales de 11%. Les autres secteurs (Sport et loisir, promotion de la femme, Gestion des ressources naturelles) ont reçu un financement marginal correspondant globalement à moins de 3%.

Graphique 2 : Répartition du nombre de microprojets financés par secteur



La seconde analyse en termes de nombre de microprojets financés par secteur permet de se rendre compte des secteurs les plus concernés par les besoins des populations. On constate ainsi que l'éducation est le secteur pour lequel les populations ont exprimé le plus de besoin (31% de la demande). Vient ensuite le secteur de l'hydraulique (29% de la demande), suivi des infrastructures de développement économique (12% de la demande), ensuite la santé (10% de besoins exprimé) et aussi l'électrification rurale (10% de la demande). Les besoins en pistes rurales exprimés par les populations ne représentent que 5%. Les autres secteurs concernés par les financements du PNDP (Gestion des ressources naturelles, promotion de la femme, sport et loisir) sont marginaux et représentent moins de 3% des besoins exprimés par les populations.

Pour l'agriculture et l'élevage, les besoins des populations sont généralement exprimés en termes d'approvisionnement en intrants non éligibles au financement du PNDP.

Graphique 3 : Courbe d'évolution de la mise en œuvre des microprojets du PNDP



Le graphique ci-dessus traduit le rythme de progression dans la mise en œuvre des microprojets au PNDP. La première courbe présente le nombre de microprojets pour lesquels des conventions ont été signées, les fonds virés dans les comptes ouverts par les bénéficiaires et leur exécution est en cours. Ce nombre a évolué de façon progressive et s'évalue à 115 au 31 décembre 2005. Les microprojets achevés quant à eux ont atteint le nombre de 44 en fin d'année 2005.

L'analyse de ce graphique montre que, globalement le taux d'achèvement[1] des microprojets approuvés est de 38%. Ce taux est de 52,5% pour les microprojets communautaires et de 6% pour les microprojets communaux. Cette performance mitigée laisse voir que des efforts et des mécanismes devront être mis en œuvre pour accélérer l'exécution des microprojets une fois que ceux ci sont approuvés.

Par ailleurs il convient de rappeler que ce taux d'achèvement varie d'une province à l'autre. Au Nord, environ 2,5 microprojets sur 3 approuvés sont achevés ; à l'Ouest 2 sur 3, au Sud et au Centre 1 sur 3. La CNC doit au cours du prochain exercice effectuer des appuis ciblés pour harmoniser ce taux d'achèvement.

Il importe cependant de préciser que, l'année 2005 ayant été la première année de mise en œuvre effective du PNDP, les résultats de 2006 seront sans aucun doute meilleurs. En effet, la passation des marchés pour la réalisation des microprojets communaux, ainsi que la sélection des OAL ont été au cours de l'année qui s'achève, les principaux goulots d'étranglement dans la mise en œuvre des microprojets surtout au niveau communal. L'une des orientations de gestion du Programme pour l'année 2006 allant dans le sens de décentraliser ces activités stratégiques de mise en œuvre des microprojets, on peut s'attendre à une amélioration significative de ce score.

2. Situation des microprojets par Province

Tableau 2 : Situation des microprojets dans la Province de l'Adamaoua au 31/12/2005

TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 31/12/2005 (PNDP/ADAMAOUA)					
Libellé	**Trim. -1**	**Trim. en cours**	**Année-1**	**Année en cours**	**Cumul Projet**
Nombre total de Microprojets	**-**	**3**	**-**	**3**	**3**
Approuvés (conventions signées)		3		3	3
En cours (1er décaissement)					
Terminés (3ème décaissement)					
Montant total Microprojets	**-**	**257 672 971**	**-**	**257 672 971**	**257 672 971**
Approuvés		257 672 971		257 672 971	257 672 971
En cours					
Terminés					
Montant total par Volets	**-**	**257 672 971**	**-**	**257 672 971**	**257 672 971**
Microprojet socio-collectif (03)		257 672 971		257 672 971	257 672 971
Equipements ou service publics marchands (00)					
Gestion durable des ressources naturelles (00)					
Appui aux EMFs (00)					
Montant total par Secteurs	**-**	**257 672 971**	**-**	**257 672 971**	**257 672 971**
Education (00)					

[1] Le taux d'achèvement des microprojets, est le pourcentage de microprojet achevés par rapport à ceux approuvés.

TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 31/12/2005 (PNDP/ADAMAOUA)					
Libellé	**Trim. -1**	**Trim. en cours**	**Année-1**	**Année en cours**	**Cumul Projet**
Santé (01)		13 749 665		13 749 665	13 749 665
Hydraulique (01)		137 539 602		137 539 602	137 539 602
Electrification rurale (01)		106 383 704		106 383 704	106 383 704
Piste rurale (00)					
Gestion des ressources naturelles (00)					
Agriculture (00)					
Elevage (00)					
Sport et loisir (00)					
Promotion de la femme (00)					
Infrastructure de développement économique (00)					
Montant total par Localisations		**257 672 971**	**-**	**257 672 971**	**257 672 971**
communautaires (01)		13 749 665		13 749 665	13 749 665
communaux (02)		243 923 306		243 923 306	243 923 306
Montant total par Genres		**257 672 971**	**-**	**257 672 971**	**257 672 971**
Féminin (00)					
Masculin (00)					
Mixte (03)		257 672 971		257 672 971	257 672 971

Trois microprojets dont 2 communaux et 1 communautaire ont été mis en œuvre en 2005 dans la province de l'Adamaoua. Ces résultats s'expliquent par l'entrée de la province de l'Adamaoua dans la zone d'intervention du Programme au cours du second trimestre 2005.

Tableau 3 : Situation des microprojets dans la province du Centre au 31/12/2005

TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 31/12/2005 (PNDP/CENTRE)					
Libellé	**Trim -1**	**Trim en cours**	**Année -1**	**Année en cours**	**Cumul Projet**
Nombre total de Micro-Projets	**5**	**3**	**3**	**23**	**26**
Approuvés (contrats signés)	5	3		13	13
En cours (1er décaissement)				4	4
Terminés (3ème décaissement)			3	6	9
Montant total Micro-Projets	**245 648 044**	**186 372 554**	**21 870 970**	**835 830 933**	**857 701 903**
Approuvés	245 648 044	186 372 554		596 622 174	596 622 174
En cours				152 699 499	152 699 499
Terminés			21 870 970	86 509 260	108 380 230
Montant total par Volets	**245 648 044**	**186 372 554**	**21 870 970**	**835 830 933**	**857 701 903**
Microprojet socio-collectifs (21)	245 648 044	111 579 368	21 870 970	637 612 171	659 483 141
Equipements ou service publics marchands (05)		74 793 186		198 218 762	198 218 762
Gestion durable des ressources naturelles(00)					
appui aux EMFs (00)					
Montant total par Secteurs	**245 648 044**	**186 372 554**	**21 870 970**	**835 830 933**	**857 701 903**
Education (02)			10 000 000	59 617 738	69 617 738
Santé (00)					
Infrastructure de devpt eco (05)		74 793 186		198 218 762	198 218 762
Hydraulique (15)	141 630 044	41 991 674	11 870 970	340 143 398	352 014 368
Electrification rurale (03)	104 018 000	69 587 694		173 605 694	173 605 694
Piste rurale (01)				64 245 341	64 245 341
Gestion des ressources naturelles (00)					
Agriculture (00)					
Elevage (00)					

TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 31/12/2005 (PNDP/CENTRE)					
Libellé	**Trim -1**	**Trim en cours**	**Année -1**	**Année en cours**	**Cumul Projet**
Sport et loisir (00)					
Promotion de la femme (00)					
Montant total par Localisations	**245 648 044**	**186 372 554**	**21 870 970**	**835 830 933**	**857 701 903**
communautaires (14)			11 870 970	238 771 256	250 642 226
communaux (12)	245 648 044	186 372 554	10 000 000	597 059 677	607 059 677
Montant total par Genres	**245 648 044**	**186 372 554**	**21 870 970**	**835 830 933**	**857 701 903**
Féminin (00)					
Masculin (00)					
Mixte (26)	245 648 044	186 372 554	21 870 970	835 830 933	857 701 903

Graphique 4 : Répartition par secteur du nombre de microprojets dans la province du Centre



Au vue du graphique ci-dessus, le secteur prioritaire dans la province du Centre est celui de l'hydraulique qui représente plus de la moitié de la demande exprimée. Les autres secteurs sont ceux des infrastructures de développement économique, de l'électrification rurale, l'éducation, et des pistes rurales.

L'attention dans les prochains mois pour ce qui est de la province du Centre, devrait porter sur la maîtrise du processus d'identification des microprojets à financer pour qu'ils puissent refléter effectivement les besoins des populations.

Graphique 5 : Evolution de la mise en œuvre des microprojets dans la province du Centre



Dans la province du Centre, la mise en œuvre des microprojets a été marquée par une croissance continue dans l'approbation des microprojets. L'achèvement des microprojets a connu une stagnation au cours des derniers trimestres. A la lecture de cette courbe il apparaît en effet qu'aucun microprojet n'a été achevé au second semestre. **En terme de performance, on observe au Centre, un taux d'achèvement des microprojets communautaires de 50%, contre 17% pour les communaux; ce qui ramène à 35% le taux global d'achèvement des microprojets dans cette province.**

Tableau 4 : Situation des microprojets dans la province du Nord au 31/12/2005

TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 31/12/2005 (PNDP/NORD)					
Libellé	**Trim -1**	**Trim en cours**	**Année -1**	**Année en cours**	**Cumul Projet**
Nombre total de Micro-Projets	**10**	**6**	**9**	**17**	**26**
Approuvés (contrats signés)	1	6		7	7
En cours (1er décaissement)	4			5	5
Terminés (3ème décaissement)	5		9	5	14
Montant total Micro-Projets	**134 772 974**	**454 664 383**	**81 232 254**	**678 874 857**	**760 107 111**
Approuvés	11 837 091	454 664 383		466 501 474	466 501 474
En cours	50 896 965			140 334 465	140 334 465
Terminés	72 038 918		81 232 254	72 038 918	153 271 172
Montant total par Volets	**134 772 974**	**454 664 383**	**81 232 254**	**678 874 857**	**760 107 111**
Projet socio-collectif (24)	134 772 974	360 499 014	77 033 751	584 709 488	661 743 239
Equipement Public marchand (02)	-	94 165 369	4 198 503	94 165 369	98 363 872
Gestion des Ressources Naturelles (00)					
Appui a la Micro-finance (00)					
Montant total par Secteurs	**134 772 974**	**454 664 383**	**81 232 254**	**678 874 857**	**760 107 111**
Education (14)	91 418 833	101 883 622	58 474 119	193 302 455	251 776 574
Santé (04)	19 757 042		18 559 632	19 757 042	38 316 674
Hydraulique (03)	23 597 099			113 034 599	113 034 599
Electrification rurale (02)		202 518 018		202 518 018	202 518 018
Piste rurale (01)		56 097 374		56 097 374	56 097 374
Gestion des ressources naturelles (00)					
Agriculture (00)					
Elevage (00)					
Sport et loisir (00)					
Promotion de la femme (00)					
Infrastructure de dvpt éco (02)		94 165 369	4 198 503	94 165 369	98 363 872
Montant total par Localisations	**134 772 974**	**454 664 383**	**81 232 254**	**678 874 857**	**760 107 111**
Communautaires (20)	134 772 974		81 232 254	134 772 974	216 005 228

TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 31/12/2005 (PNDP/NORD)					
Libellé	**Trim -1**	**Trim en cours**	**Année -1**	**Année en cours**	**Cumul Projet**
Communaux (06)		454 664 383		544 101 883	544 101 883
Montant total par Genres	**134 772 974**	**454 664 383**	**81 232 254**	**678 874 857**	**760 107 111**
Féminin (00)					
Masculin (00)					
Mixte (26)	134 772 974	454 664 383	81 232 254	678 874 857	760 107 111

Graphique 6 : Répartition par secteur du nombre de microprojets dans le Nord



Les microprojets mis en œuvre au Nord sont assez diversifiés du point de vue des secteurs. L'éducation est le secteur pour lequel les besoins des populations sont fortement exprimés. Ce secteur capitalise en effet plus de la moitié (53%) des microprojets mis en œuvre. La santé, l'hydraulique, l'Electrification rurale ; les infrastructures de développement économique et les pistes rurales se partagent le reste qui correspond à 47% des microprojets. Les autres secteurs (promotion de la femme, sport et loisir, GRN) n'ont pas été parmi les priorités des populations au cours de l'année 2005.

Graphique 7 : Evolution de la mise en œuvre des microprojets dans la province du Nord



L'évolution de la mise en œuvre des microprojets dans le Nord laisse voir un grand effort dans l'exécution des microprojets. En effet, la courbe des microprojets approuvés et celle des microprojets achevés ne sont pas assez distantes et évoluent avec des pentes pas très différentes. **En terme de performance, 70% des microprojets communautaires approuvés ont été achevés, tandis qu'aucun microprojet communal approuvé n'a été achevé. Ce qui ramène à environ 60% le taux global d'achèvement des microprojets au Nord.**

Tableau 5 : Situation des microprojets dans la province de l'Ouest au 31/12/2005

TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 31/12/2005 (PNDP/OUEST)					
Libellé	**Trim-3**	**Trim en cours**	**Année -1**	**Année en cours**	**Cumul projet**
Nombre total de Microprojets	**16**	**10**	**3**	**26**	**29**
Approuvés (contrats signés)		10		10	10
En cours (1er décaissement)	6	-		6	6
Terminés (3ème décaissement)	10	-	3	10	13
Montant total Microprojets	**127 647 725**	**588 838 276**	**-**	**716 486 001**	**716 486 001**
Approuvés		565 108 197		565 108 197	565 108 197
En cours	101 921 579			101 921 579	101 921 579
Terminés	25 726 146	23 730 079		49 456 225	49 456 225
Montant total par Volets (Nbre)	**127 647 724**	**588 838 277**	**-**	**716 486 001**	**716 486 001**
Projet socio-collectif (25)	122 386 935	442 363 961		564 750 896	564 750 896
Equipement Public marchand (04)	5 260 789	146 474 316		151 735 105	151 735 105
Gestion des Ressources Naturelles (00)					
Appui a la Micro-finance (00)					
Montant total par Secteurs (Nbre)	**127 647 724**	**588 838 277**	**-**	**716 486 001**	**716 486 001**
Education (11)	75 129 525	3 322 275		78 451 800	78 451 800
Santé (04)	29 216 244			29 216 244	29 216 244
Hydraulique (03)	10 212 046			10 212 046	10 212 046
Electrification rurale (03)		221 992 775		221 992 775	221 992 775
Pistes et ouvr. de franchissement (03)		217 048 911		217 048 911	217 048 911
Gestion des ressources naturelles (00)					
Agriculture (00)					
Elevage (00)					
Sport et loisirs (00)					
Promotion de la femme (01)	7 829 120			7 829 120	7 829 120
Infrastructure de développement économique (04)	5 260 789	146 474 316		151 735 105	151 735 105
Montant total par Localisations (Nbre)	**127 647 725**	**588 838 276**	**-**	**716 486 001**	**716 486 001**
Communautaire (22)	127 647 725	23 364 468		151 012 193	151 012 193
Communal (07)		565 473 808		565 473 808	565 473 808
Montant total par Genres (Nbre)	**127 647 725**	**588 838 276**	**-**	**716 486 001**	**716 486 001**
Féminin (01)	7 829 120			7 829 120	7 829 120
Masculin (00)					
Mixte (28)	119 818 605	588 838 276		708 656 881	708 656 881

Graphique 8 : Répartition du nombre de microprojets mis en œuvre dans la province de l'Ouest



La mise en œuvre des microprojets dans la province de l'Ouest se caractérise par une assez grande diversité pour ce qui est des secteurs sollicités. Hormis les secteurs des GRN et des sports et loisirs, tous les secteurs ont fait l'objet d'au moins une requête de financement. On remarque toutefois que le secteur de l'éducation, vient en tête des besoins avec 39%, suivi de la santé et des infrastructures de développement économique qui ont chacun 14% des microprojets mis en œuvre. L'hydraulique, l'électrification rurale, et les pistes rurales ont bénéficiés chacun de 10% du total des microprojets. Le secteur de la promotion de la femme se caractérise par 3% des microprojets mis en œuvre.

Graphique 9 : Evolution de la mise en œuvre des microprojets dans la province de l'Ouest



L'évolution de la mise en œuvre des microprojets montre une croissance dans l'approbation des microprojets. Des efforts ont également été fait dans l'achèvement des microprojets surtout au 2ème et au 3ème trimestre de l'année. **Le taux d'achèvement des microprojets**

communautaires est de 59%. Pour les microprojets communaux, ce taux est de 0% ce qui ramène à 45 % le taux global d'achèvement des microprojets dans cette province.

Tableau 6 : Situation des microprojets dans la province du Sud au 31/12/2005

TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 31/12/2005 (PNDP/SUD)					
Libellé	**Trim -1**	**Trim en cours**	**Année -1**	**Année en cours**	**Cumul Projet**
Nombre total de Micro-Projets	**14**	**0**	**3**	**24**	**27**
Approuvés (contrats signés)	1			1	1
En cours (1er décaissement)	9			18	18
Terminés (3ème décaissement)	4		3	5	8
Montant total Micro-Projets	**245034413**	**0**	**16772590**	**682260342**	**699032932**
Approuvés	16 541 029			16 541 029	16 541 029
En cours	179 711 219			609 185 898	609 185 898
Terminés	48 782 165		16 772 590	56 533 415	73 306 005
Montant total par Volets	**245 034 413**	**0**	**16 772 590**	**682 260 342**	**699 032 932**
Projet socio-collectif (23)	216 826 063		16 772 590	529 718 992	546 491 582
Equipement Public marchand (03)	11 925 000			136 258 000	136 258 000
Gestion des Ressources Naturelles (01)	16 283 350			16 283 350	16 283 350
Appui a la Micro-finance (00)					
Montant total par Secteurs	**245 034 413**	**0**	**16 772 590**	**682 260 342**	**699 032 932**
Education (09)	81 447 648		5 245 650	176 884 944	182 130 594
Santé (01)	16 887 500			16 887 500	16 887 500
Hydraulique (10)	106 864 040		5 000 000	249 982 924	254 982 924
Electrification rurale (02)			6 526 940	74 336 749	80 863 689
Pistes et ouvrages de franchissement (00)					
Gestion des ressources naturelles (01)	16 283 350			16 283 350	16 283 350
Agriculture (00)					
Elevage (00)					
Sport et loisirs (01)	11 626 875			11 626 875	11 626 875
Promotion de la femme (00)					
Infrastr de développement écon (03)	11 925 000			136 258 000	136 258 000
Montant total par Localisations	**245 034 413**	**0**	**16 772 590**	**682 260 342**	**699 032 932**
Communautaire (20)	185 120 351		16 772 590	227 928 312	244 700 902
Communal (07)	59 914 062			454 332 030	454 332 030
Montant total par Genres	**245 034 413**	**0**	**16 772 590**	**682 260 342**	**699 032 932**
Féminin (00)					
Masculin (00)					
Mixte (27)	245 034 413		16 772 590	682 260 342	699 032 932

Graphique 9 : Répartition par secteur du nombre de microprojets mis en œuvre dans la province du Sud



La mise en œuvre des microprojets dans le Sud se caractérise également par une diversité remarquable. Hormis la promotion de la femme et les pistes rurales, tous les secteurs sont concernés par les besoins des populations avec en tête l'hydraulique (37%) suivi de l'éducation (33%), viennent ensuite les secteurs des infrastructures de développement rurale(11%) et de l'électrification rurale (7%). Les secteurs de des sports, des GRN et de la santé sont sollicités mais dans des proportions moindres (4% chacun).



L'approbation des microprojets a évolué à partir du deuxième trimestre pour se stabiliser en fin d'année. Ce rythme d'évolution a été sensiblement le même pour ce qui est de l'exécution des microprojets. **On observe au travers de l'écart entre les deux courbes qu'il existe une grande différence entre le rythme d'approbation des microprojets et celui de leur exécution. Cette réalité se traduit par un taux global d'achèvement des microprojets de 30%. Les taux d'achèvement des microprojets spécifiques étant de 40% pour les communautaires et 0% pour les communaux.**

Tableau 7 : Situation des microprojets dans la localité de Lom au 31/12/2005

TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS AU 31/12/2005 (PNDP/LOM)					
	Trim -1	**Trim en cours**	**Année -1**	**Année en cours**	**cumul vie du projet**
NOMBRE TOTAL MICROPROJETS	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**
Requêtes approuvées				4	4
En cours					
achevés					
MONTANT TOTAL MICROPROJETS	**0**	**0**	**0**	**107 038 169**	**107 038 169**
Requêtes approuvées				107 038 169	107 038 169
En cours					
achevés					
MONTANT MICROPROJETS APPROUVES PAR VOLET				**107 038 169**	**107 038 169**
Socio collectifs (04)				107 038 169	107 038 169
Équipements publics marchands (00)					
Gestion des Ressources Naturelles (00)					
Appui à la mise en place des EMF (00)					
MONTANT MICROPROJETS APPROUVES PAR SECTEUR	**0**	**0**	**0**	**107 038 169**	**107 038 169**
Education (00)					
Santé (02)				48 220 000	48 220 000
Hydraulique (01)				12 924 490	12 924 490
Electrification rurale (00)					
Transport (01)				45893679	45893679
Gestion ressources naturelles (00)					
Agriculture (00)					
Elevage (00)					
Sport et loisir (00)					
Promotion de la Femme (00)					
Infrastructures de Développement Economique (00)					
Montant total par Localisations	**0**	**0**	**0**	**107 038 169**	**107 038 169**
Communautaire (03)				61 144 490	61 144 490
Communal (01)				45 893 679	45 893 679
Montant total par Genres	**0**	**0**	**0**	**107 038 169**	**107 038 169**
Féminin (00)					
Masculin (00)					
Mixte (04)				107 038 169	107 038 169

La mise en œuvre des microprojets dans la localité de Lom a connu un frein particulier à cause de son pilotage depuis Yaoundé par la Cellule Nationale de Coordination. L'absence d'une équipe locale pour assurer le relais a rendu difficile le suivi de la mobilisation de la contribution des bénéficiaires. Un point d'attention doit être accordé à ces microprojets qui ont un caractère spécial.

II-/ APPUI AUX COMMUNES DANS LE PROCESSUS PROGRESSIF DE DECENTRALISATION

Dans le cadre de l'appui aux communes dans le processus progressif de décentralisation, les activités planifiées pour l'année 2005 qui s'achève concernaient (i) l'étude sur la réforme de la fiscalité locale et le régime financier des collectivités territoriales décentralisées ; (ii) l'étude sur l'évaluation des besoins en formation du personnel communal et des élus locaux ; (iii) l'assistance à la passation des marchés communaux ; (vi) la mise en application du nouveau plan comptable ; (vii) le renforcement des capacités opérationnelles communes.

Au cours de l'année 2005, ces activités inscrites ont été redéfinies de manière concertée avec le MINATD conformément à la convention cadre collaboration signée avec le MINPLAPDAT le 06 avril 2005.

S'agissant de l'étude sur la réforme de la fiscalité locale et le régime financier des collectivités territoriales décentralisées, sa mise en œuvre avait abouti à (i) l'élaboration d'une liste restreinte suite à un appel à manifestation d'intérêt international, (ii) la mise en place par le Premier Ministère d'un comité interministériel de suivi de l'étude et (iii) la publication de l'appel d'Offre International Restreint destiné aux six (06) cabinets de la liste restreinte (Ernst & Young International et Ernst & Young(**France**) ; 2 AC (**France**) ; Auditec –Philippe Laurent Consultants (**Cameroun**) ; Gopa consultants (**Germany**); C&A consulting et Eyra International (**Cameroun**) ; Nordic Consulting Group a/s (**Denmark**)). Le dépôt et l'ouverture des propositions techniques initialement prévus le 24 janvier 2006 ont été reportés au 21 février 2006, en vue d'obtenir des clarifications sur le groupement Ersnt & Young International/ FFA Ersnt & Young (**France**).

Pour ce qui est de l'étude sur l'évaluation des besoins en formations des élus locaux et du personnel communal, les TDR en vue de la sélection d'un consultant ont été amendés et l'étude a été reformulée pour tenir compte des objectifs poursuivis par le MINATD dans le cadre de l'élaboration des textes relatifs aux statuts des personnels territoriaux et des élus locaux.

S'agissant de l'assistance à la passation des marchés communaux, il est prévu de renforcer les capacités des commissions communales de passation des marchés afin de les rendre plus aptes à assumer leur fonction. L'action du PNDP a consisté à établir un diagnostic de l'existant à la suite duquel un consultant international sera recruté pour le renforcement des capacités desdites commissions. Les TDR y relatifs sont en cours de finalisation.

S'agissant de la mise en application du nouveau plan sectoriel des communes, du matériel informatique d'une valeur de 15 millions a été acquis pour équiper les 10 communes de la phase pilote. Par ailleurs, il est prévu le recrutement d'un consultant en vue d'élaborer un cahier des charges dédié à l'évaluation des solutions informatiques pour l'acquisition d'un logiciel adapté.

Dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des communes, il est prévu le recrutement d'agents communaux dont les TDR ont été préparés de concert avec le MINATD.

En marge des activités ci-dessus, la Cellule Nationale de Coordination du Programme, a préparé un projet de protocole d'accord cadre de collaboration avec les communes. L'objectif visé par ce document est de définir le cadre global de collaboration entre les communes et le PNDP en intégrant aussi bien le financement des microprojets que les actions d'appui à la décentralisation. Une première mouture dudit document a été échangée avec le partenaire Banque mondiale et plusieurs autres acteurs impliqués dans la décentralisation. Ensuite, le document a été finalisé avec l'appui du MINATD et sera mis en application au cours de cet exercice.

Le coût global des appuis du PNDP au processus de décentralisation est estimé à environ 400 millions. Il faudrait toutefois préciser que ce montant n'intègre pas les autres appuis non moins importants que sont l'élaboration des plans de développement et le financement des microprojets communaux et communautaires.

III-/ RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS

En ce qui concerne le renforcement des capacités des acteurs, le Plan de Travail de l'année 2005 a prévu (i) la contractualisation avec des OAL en vue d'élaborer des Plans de Développement Local (PDL) et des Plans de Développement Communaux (PDC) ainsi que l'accompagnement de 33 communes, et la formation des acteurs clés (CPAP, CPAC, CC, OAL).

Au cours de l'année 2005 148 personnes appartenant à 74 OAL ont été formées sur la planification participative. Les OAL ont été contractualisés pour l'encadrement des 33 communes.

Le bilan de l'accompagnement des communes et communautés par les OAL est résumé dans le tableau ci-dessous :

Tableau 8 : **Nombre de plans de développement mis en œuvre dans les Provinces du PNDP**

Province	Nombre de PDL élaborés
ADAMAOUA	11
CENTRE	143
NORD	42
OUEST	50
SUD	100
TOTAL	**346**

Il faut noter que le processus de sélection des OAL, assez long a induit un retard dans le démarrage du processus d'élaboration des PDL et PDC. L'exécution des contrats d'OAL qui ont une durée d'un an a été effective à partir du mois de mars 2005 pour les OAL des communes de la phase pilote et août 2005 pour ceux des communes de 2005.

Comme autres activités de renforcement des capacités, le PNDP a organisé et exécuté des ateliers nationaux de formation auxquels ont pris part plusieurs responsables. Il s'agit de l'atelier sur les procédures du 21 au 25 mars 2005 ; de l'atelier sur l'opérationnalisation du SGI du 07 au 12 mars 2005,. En plus de ces ateliers nationaux, trois responsables du Programme ont pris part à une formation sur le suivi évaluation organisée par la Société TOMATE à Paris du 20 juin au 8 juillet 2005. Le Spécialiste socio-environnementaliste a pris part à un séminaire qui s'est tenue à Dakar au Sénégal sur les aspects environnementaux.

Toujours dans le cadre du renforcement des capacités, le PNDP a élaboré en partenariat avec la SNV, la GTZ, le PADC, des ONG et les élus locaux, un manuel pour le praticien des appuis de développement.

Au niveau provincial, les CPAC et les CPAP mis en place ont été formés en vue de les rendre opérationnels pour la validation des plans de développement et projets soumis par les bénéficiaires.

Au niveau local, les quatre formations statutaires (gestion, suivi-évaluation participatif, aspects environnementaux, maintenance des ouvrages) faites dans le cadre de l'accompagnement des communautés de base, ont été diversement organisées à l'endroit des comités de concertation, organes représentant chacune de ces communautés.

IV-/ COORDINATION, GESTION, SUIVI-EVALUATION ET COMMUNICATION

1- Coordination

Dans le cadre de la coordination des activités du Programme, la Banque mondiale a effectué une mission de supervision du 17 juillet au 12 août 2005. En sus de cette mission de supervision, plusieurs vidéos conférences ont été organisées entre la CNC et l'équipe de la Banque mondiale pour échanger sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du Programme.

Au niveau interne, des réunions de coordination ont été périodiquement organisées dans chaque unité de gestion. Aussi, des rencontres entre l'équipe de la CNC et le Secrétaire Général du MINPLAPDAT ont eu lieu pour assurer la coordination avec la tutelle.

Deux sessions du Comité National d'Orientation et de Pilotage se sont tenues. Au cours de la première session, le PTBA 2005 a été validé et la seconde session a été consacrée à la validation du plan de couverture des communes par le PNDP pour la première phase.

S'agissant de la gestion du Programme, des réflexions sont en cours en vue de l'amendement des manuels du Programme. A cet effet, il a été convenu de consigner tous les amendements à suggérer dans un registre afin de faciliter au moment venu l'amendement desdits manuels.

Pour l'année 2005, il était prévu de mener une consultation en vue d'aider le PNDP en matière de gestion opérationnelle du Programme. A cet effet, un consultant a été recruté pour une consultation en trois étapes. La première s'est faite par une mission qui s'est déroulée du 05 mars au 25 mars 2005, a été consacrée essentiellement à un diagnostic des mécanismes de gestions et de fonctionnement au sein du programme. La seconde mission a permis au consultant d'évaluer l'état d'avancement des recommandations de la première étape et de proposer des outils de gestion pour élaguer les faiblesses mises en évidence. La troisième mission sera consacrée à l'évaluation et à l'adoption des outils de gestion proposés par le consultant.

2- Gestion

2.1 Gestion administrative

Au cours de l'année 2005, le processus de recrutement des cadres de la CPP Adamaoua a été finalisé. Les cadres nouvellement recrutés ont pris fonction depuis le 1er avril 2005. Deux cadres Techniques Chargés des Communautés (Sud et Adamaoua) ont déposé leur démission au cours de l'année. Le processus de leur remplacement qui a été engagé est actuellement au stade de la validation du rapport de la première étape d'analyse au niveau de la commission des marchés. Le Responsable de la Formation du Sud a été recruté remplacement du défunt SALLA MABALLY Brice décédé au cours de l'année 2004. Toutes les unités de gestion du Programme ont été dotées de personnels d'appui (Secrétaire, Chauffeur, agent d'entretien).

Le Programme a acquis treize véhicules pour ses 6 unités de gestion. Chacune des Cellules Provinciales du PNDP a bénéficié de deux Véhicules, un «Pick-up» et une «hard-up» à l'exception de l'Adamaoua qui n'a bénéficié que d'un Pick-up. La CNC a quant à elle eu 4 Véhicules, 3 «hard-up» et une «Berline».

2.2Gestion financière

Au cours du mois de septembre 2005, le Ministre de l'Economie et des Finances a saisi la Banque mondiale, pour solliciter l'amendement de l'Accord de Crédit du PNPD. Cette requête sollicitait le financement à 100% hors taxes, de toutes les catégories de dépenses sur fonds IDA. La demande a eu un avis favorable pour toutes les catégories sauf la catégorie « coûts opérationnels » et l'Accord de Crédit amendé entrera en vigueur dès contre signature par la partie camerounaise de l'amendement.

Les fonds de PPF 1 & 2, eu Crédit N° 3876 CM ainsi que le don japonais ont fait l'objet d'un audit au cours du second semestre 2005. Le rapport de l'audit a été partagé avec le PNDP et un plan d'actions en vue de la mise en œuvre des recommandations a été élaboré et suivi.

S'agissant de la mobilisation des fonds, le PNDP a bénéficié d'un montant total de 500 millions en fonds PPTE en plus des 2 milliards de 2004 qui ont été virés dans ses comptes. Sur une enveloppe budgétaire sollicitée au titre de fonds de contrepartie en numéraire de 460 millions de francs CFA pour l'exercice 2005 (626 millions en impôts et taxes), 150 millions ont été inscrits pour le projet. Ce montant a connu un rabattement de 42% au cours de l'année ce qui a ramené à 87 millions le montant effectivement virés dans les comptes du Projet. Par la suite, une allocation spéciale de 63 millions correspondant aux 42% diminués au cours de l'année, été consentie au PNDP et le virement dudit montant est attendu depuis novembre 2005. Par ailleurs, le programme a bénéficié de 150 millions au titre des arriérés de l'année 2004. Ces fonds ont été virés dans les comptes du Projet. Au total, un montant effectif en fonds de contrepartie de 237 millions a été disponible pour la mise en œuvre du Programme au cours de l'année 2005. Ce montant s'est avéré très insuffisant et n'équivalait même pas à la moitié des besoins réels en fonds de contrepartie du Programme, évalués pour l'année 2005 à plus de 500 millions.

La mobilisation des fonds IDA s'est faite à travers les comptes spéciaux A (pour les microprojets) et les B (pour le fonctionnement) qui ont reçu en 2004 des dépôts initiaux respectifs de 600 et 240 millions de francs CFA. La reconstitution des fonds au niveau du compte spécial A s'est heurté à la longueur du processus de financement des microprojets. Le rythme de reconstitution au niveau du compte spécial B a été plus satisfaisant au point d'envisager le relèvement dans les tous premiers mois de 2006 du montant de son dépôt initial de 240 à 480 millions de francs quand le montant cumulé décaissé de ce compte aura dépassé 2700000 de DTS.

La situation des financements prévus dans le cadre de la mise en œuvre de la première phase du PAPNDP est présentée dans les tableaux suivants :

Tableau9 **: Coût de financement phase I du PNDP** (Ventilation par composantes)

	Coût Global		**%**	**Financement Bm**		**%**
	US$ (en millions)	**FCFA** (en milliards)		**US$** (en millions)	**FCFA** (en milliards)	
Appui Financier Développement des Communautés Rurales	53,07	31,842	64,08	10	6	50
Appui au Processus de Décentralisation	5,56	3,336	6,71	0,86	0,516	4,3

Renforcement des Capacités des Acteurs au niveau Local	10,22	6,132	12,34	3,59	2,154	17,95
Gestion du Projet & Surveillance	13,97	8,382	16,87	5,55	3,33	27,75
	82,82	**49,692**	**100**	**20**	**12**	**100**

Tableau 10 : **Participation au financement de la phase I du PNDP**

	US $ en millions	**FCFA en milliards**
Etat du Cameroun	6,29	3,774
IDA	20	12
Communautés Locales	1	0,6
Fonds C2D	25	15
Fonds PPTE	27,2	16,32
FEICOM	3,33	1,998
	82,82	**49,692**

Tableau 11 : **Calendrier de financement de l'IDA**

2005	**2006**	**2007**	**2008**
4,4	3,7	5,2	6,7
4,4	8,1	13,3	20
30/06/2004:	Date projetée de mise en vigueur		
04/10/2004:	Date effective de mise en vigueur		
31/12/2008:	Date de clôture		

Sous réserves d'éventuelles observations de l'audit en cours de préparation, les réalisations financières, au 31 décembre 2005, sont présentées dans les tableaux suivants:

Tableau 12 : **Suivi des réalisations par catégorie de l'exercice 2005 sur financement IDA**

Libellé	**Réalisations**	**Budget**	**%Exéc.**
Travaux		21 815 000	
Véhicules & Equipements	230 136 390	593 134 000	38,8
Services de Consultants	153 062 795	852 945 000	17,95
Formation	188 312 525	235 168 000	80,08
Dons/Micro-Projets	475 053 528	432 855 000	109,75
Fonctionnement	418 702 179	684 153 000	61,2
Remboursement avance PPF	40 000		
	1 465 307 417	**2 820 070 000**	**51,96**

Tableau 13 : **Suivi des réalisations par composante de l'exercice 2005 sur financement IDA**

Libellé	Réalisations	Budget	%Exéc.
AFCR	478 389 712	432 855 000	110,52
Appui Fin. aux communes	35 791 782	104 214 000	34,34
Appui Fin. aux communautés	442 597 930	328 641 000	134,68
Appui aux communes		171 968 000	
Appui aux réformes		46 673 000	
Réf. capacités des Communes		104 727 000	
Renf. Capacités des administra		20 568 000	
Renforcement des capacités	218 733 105	744 519 000	29,38
Appui à l'élaborat° PDL/PDC	107 443 154	578 629 000	18,57
Sensibilisat° & format° Commun	111 289 951	165 890 000	67,09
Codt°, Gest°, Suivi-éval, Comm	768 184 600	1 470 728 000	52,23
Coordinat° du programme	43 065 272	92 340 000	46,64
Gestion du programme	601 199 123	1 192 285 000	50,42
Suivi-Evaluation	100 951 006	144 391 000	69,92
Communication	22 969 199	41 712 000	55,07
Total général	**1 465 307 417**	**2 820 070 000**	**51,96**

Tableau 14 **Suivi des réalisations de l'exercice 2005 par composante, tous financements confondus**

Libellé	Réalisations	Budget	%Exéc.
Appui financier au Communautés Rurales	**3 021 840 982**	**2 554 130 000**	**118,31**
Appui Fin. aux communes	2 201 520 754	1 868 513 000	117,82
Appui Fin. aux communautés	820 320 228	685 617 000	119,65
Appui aux communes	**51 238 243**	**296 414 000**	**17,29**
Appui aux réformes	51 238 243	66 336 000	77,24
Réf. capacités des Communes		204 432 000	
Renf. Capacités des administra		25 646 000	
Renforcement des capacités	**255 676 270**	**978 582 000**	**26,13**
Appui à l'élaborat° PDL/PDC	125 995 474	791 231 000	15,92
Sensibilisat° & format° Commun	129 680 796	187 351 000	69,22
Coordination, Gestion, Suivi-évaluation, Communication	**1 049 260 345**	**2 230 899 000**	**47,03**
Coordinat° du programme	90 202 578	157 084 000	57,42
Gestion du programme	796 526 378	1 812 819 000	43,94
Suivi-Evaluation	129 641 945	202 107 000	64,15
Communication	32 889 444	58 889 000	55,85
	4 378 015 840	**6 060 025 000**	**72,24**

Tableau 15 : **Suivi des DRF de l'exercice 2005**

N°	De 3/CS à 18/CS		
COMPTE	CSB & CSA		
PERIODE	Novembre 2004 à Décembre 2005		
MONTANT	1 306 837 647		
EXERCICE	2005		
N° CATEGORIE	**DESCRIPTION**	**Montant total 100%**	**Montant financé par la BM**
1	Travaux	-	-
2	Biens et Equipements	445 845 906	312 092 134
3	Services de Consultants et Audits	352 334 177	256 790 343
4	Ateliers et Formations	168 368 031	167 518 031
5	Microprojets	324 299 245	324 299 245
6	Fonctionnement	327 103 636	246 137 894
TOTAL		**1 617 950 995**	**1 306 837 647**

3- Marchés

Au cours de l'année 2005, le PNDP a acquis des équipements et sélectionné les consultants selon les procédures définies dans le Manuel des Procédures administratives comptables et financière. L'annexe 4 donne l'état d'avancement de chaque marché.

4- Suivi-évaluation

Les activités de suivi évaluation ont consisté (i) à l'organisation d'un atelier d'évaluation et de programmation, (ii) aux missions de supervisions des CPP par la CNC, (iii) au suivi de l'exécution des travaux des différents prestataires par les CPP (iv) la mise à jour du SGI.

L'atelier d'évaluation et de programmation qui s'est tenue en septembre 2005, l'état de mise en œuvre du PTBA a été apprécié et les priorités ont été définies pour le reste de l'année 2005.

Les missions de supervision des CPP par la CNC ont eu lieu respectivement en janvier 2005 (du 25 au 30) et en début avril 2005 (du 5 au 20). Ces missions ont permis principalement d'apporter un appui aux CPP pour le financement des microprojets en cours. Par ailleurs, elles ont permis d'identifier les problèmes de mise en œuvre dans les provinces et de formuler des recommandations.

Une mission de suivi de la réalisation des microprojets en cours de préparation dans la localité du pont de Lom s'est déroulée du 24 au 27 février 2005. Cette mission a permis d'apporter

des amendements sur les quatre Plans de Développement qui ont été élaborés par l'OAL commis à cet effet. Les requêtes de financement de quatre (04) microprojets des communautés concernées ont reçu la non objection de la Banque mondiale. Une deuxième mission effectuée en septembre 2005 a abouti à la signature des conventions avec les bénéficiaires. Les modalités de virement des fonds dans les comptes ouverts à cet effet.

Au niveau provincial, plusieurs missions ont eu lieu dans le cadre du suivi et de l'accompagnement des bénéficiaires dans le montage de leurs requêtes.

- Appui et supervision à la tenue des sessions des Comités Paritaires d'Approbation et de supervision de niveau Communal (CPAC) ;
- Appui aux commissions ad hoc de passation des marchés communautaires ;
- Prise de contact et diagnostic des besoins prioritaires dans les nouvelles communes du PNDP ;
- Sensibilisation et animation communautaires en vue de la mobilisation des contributions des bénéficiaires ;
- Signature des conventions de cofinancement et de sélection définitive des villages pour le JSDF dans les provinces concernées. ;
- Publication de l'avis d'appel d'offres pour les marchés communautaires;
- Identification des communautés ayant les PDL dans les nouvelles communes ;
- Appui aux OAL et validation des PDL

5- Communication

Dans le cadre des actions de communication de l'année 2005, le PNDP a fait confectionner une signalétique et des panneaux de signalisation qui ont été livrées à la CNC du Programme puis acheminées dans les CPP.

Une fiche signalétique et les grands axes de la politique éditoriale du magazine semestriel du PNDP assorti d'un plan de développement, ont été préparés au niveau de la Cellule Nationale de Coordination du PNDP. La mise en œuvre de ce moyen de communication interviendra en 2006, lorsque le Programme aura une masse critique de réalisations.

Les spécifications techniques en vue de la labellisation des ouvrages réalisés sur le terrain ont été élaborés et transmises aux cellules provinciales du Programme. Les ouvrages cofinancés par le PNDP sont actuellement labellisés.

Le site du PNDP a été amélioré par la refonte du Site, la mise en place de la version anglaise du site, le référencement accru sur les grands moteurs de recherche et la mise à jour du site.

En plus de l'abonnement au quotidien national (Cameroon-Tribune) auquel le PNDP a souscrit, un dossier en vue de l'abonnement au journal officiel est en cours de préparation à la CNC.

Le PNDP a pris part au salon de l'entreprise PROMOTE 2005. Au cours de cette grande rencontre, plusieurs entreprises ont été informées sur les activités du PNDP et des prestataires potentiels ont été identifiés.

Au niveau des provinces, les activités de communication ont consisté à :
- la tenue des réunions de concertation restreinte avec les maires des nouvelles communes,
- la sensibilisation des partenaires et des autorités administratives des nouvelles communes,

- la médiatisation des activités.

V-/ AUTRES DOSSIERS MIS EN ŒUVRE

1- Collaboration avec le FEICOM

i. Audit FEICOM

Au cours de l'année 2005, l'audit du FEICOM a été finalisé et le rapport du consultant a été transmis au Comité de Pilotage de cette activité (CPAF) mis en place par le Ministre d'Etat, Ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation. La lecture des conclusions de cet audit laisse entrevoir que le FEICOM ne pourrait servir en l'état, comme instrument de financement du développement des collectivités Territoriales Décentralisées. En effet, cet audit relève entre autres que la gestion financière de cette institution reste à assainir et à rendre transparente. Il suggère que le FEICOM se recentre dans ces fonctions de financement en laissant les missions techniques à d'autres structures et la maîtrise d'ouvrage aux bénéficiaires.

ii. Convention avec le FEICOM

Le processus de collaboration avec le FEICOM avait abouti en fin d'année 2004, à la préparation d'une première mouture de convention cadre de collaboration. Au cours de la deuxième session du CNOP du PNDP, il a été recommandé à la CNC de procéder à la finalisation de la convention de collaboration avec le FEICOM. Le projet de convention a été transmis au MINATD pour avis. Au cours d'une audience que le Directeur du FEICOM a accordé aux Coordonnateur National du PNDP et à son Adjoint le 08 juin 2005, le Représentant du FEICOM a exigé une lettre de couverture de la Banque mondiale avant de procéder à la signature de la convention de collaboration avec le PNDP, compte tenu des conclusions de l'audit du FEICOM. Suite aux échanges entre le PNDP et la Banque mondiale en rapport avec cette préoccupation du DG du FEICOM, le processus de signature de la convention a été relancé et sera probablement finalisé, au cours du premier trimestre 2006, avec l'administration provisoire mise en place par le Gouvernement camerounais pour la restructuration du FEICOM, dans le sens des recommandations de l'audit.

2- Extension du PNDP à l'Extrême-Nord sur Financement KFW

Dans le cadre de l'extension du PNDP à l'Extrême Nord, une convention de financement du PNDP a été signée avec la KFW pour un montant de 7 millions d'Euro. Le démarrage du projet initialement prévu pour le 4ème trimestre 2005 avec l'arrivée du consultant détaché de la KfW en octobre 2005, a été reporté au 2ème semestre de 2006 suite au retard accusé pour le recrutement du consultant. Il convient d'indiquer qu'au titre de la conditionnalité pour la mise à disposition des fonds KfW, il est demandé à la partie camerounaise de débloquer une contrepartie de 60 millions de FCFA. Un dossier a été préparé et soumis au MINEFI à cet effet. Des échanges entre le PNDP et la KfW ont permis d'élaborer un plan d'actions qui prévoyait entre le recrutement des cadres du PNDP/Extrême Nord. A cette fin, les dossiers de candidature ont été déposés à la CNC suite à un appel à candidature publié dans le quotidien national. Une sous-commission d'analyse a été mise en place par la commission spéciale des marchés du PNDP. En parallèle, le processus de recrutement de l'assistant technique qui devrait appuyer cette Cellule Provinciale conformément aux exigences de la KfW se poursuit.

3- *Mise en œuvre du Don Japonais sur les plantes médicinales (JSDF)*

Dans le cadre des activités relatives au don japonais, le PNDP se propose de renforcer les capacités de quelques communautés rurales dans la préservation de leurs ressources naturelles, de leurs forêts sacrées et des plantes médicinales en particulier. De manière spécifique, ce renforcement devrait permette aux communautés bénéficiaires d'être capables de réaliser l'inventaire des produits forestiers et des plantes médicinales de leur localité, d'évaluer qualitativement et quantitativement les volumes de plantes médicinales prélevés avec une estimation de leur valeur économique. Les données de cette évaluation devront permettre d'élaborer avec la participation des populations un plan réaliste de gestion durable des plantes médicinales en particulier, ou leurs produits forestiers non ligneux et forêts sacrées en général.

Pour l'année 2005, le processus d'identification des villages s'est achevé au mois d'avril. Ainsi, 20 communautés ont été retenus pour accueillir cette opération, soit 15 dans la province du Sud et 05 à l'Ouest. La liste et les caractéristiques villages sélectionnés pour les activités du don se présentent comme suit :

Tableau 15 : **Liste des villages retenus pour les opérations JSDF**

PROVINCE	DEPARTEMENT	COMMUNE	VILLAGES/ COMMUNAUTES	Caractéristiques
OUEST	Koung-hki	Bayangam	Batoufam	300 ha forêts sacrées
	Bamboutous	Mbouda	Bamendjinda	20 ha forêts sacrées
	Hauts-Plateaux	Bamendjou	Bahouan	03 ha forêts sacrées
	Ndé	Bangangté	Bangam Fokam	03 ha forêts sacrées
	Noun	Malamtouen	Mantoum	3320ha forêts communautaire sur 03 villages
SUD	Océan	Campo	Akak	Forêt vierge ou jachère abandonnée
			Bivabivota	Forêt vierge ou jachère abandonnée
			Mabiogo	Forêt vierge ou jachère abandonnée
			Mbendji (**Fone**)	Forêt vierge ou jachère abandonnée
			Nkoadjap	Forêt vierge ou jachère abandonnée
	Ntem	Akom II	Biboulemam	Forêt vierge ou jachère abandonnée
			Ebemvok	Forêt vierge ou jachère abandonnée
			Elon	Forêt vierge ou jachère abandonnée
			Mvié-yenjôk	Forêt vierge ou jachère abandonnée
			Nnemeyong	Forêt vierge ou jachère abandonnée

PROVINCE	DEPARTEMENT	COMMUNE	VILLAGES/ COMMUNAUTES	Caractéristiques
	Océan	Nyeté	Adjap-yessock	Forêt vierge ou jachère abandonnée
	Mvila	Ngoulémakong	Biyenyale	Forêt vierge ou jachère abandonnée
			Nkole	Forêt vierge ou jachère abandonnée
	Ntem	Ambam	Nkotoveng	Forêt vierge ou jachère abandonnée
	Mvila	Mengong	Ngoulessaman	Forêt vierge ou jachère abandonnée

Parallèlement, une Organisation Non Gouvernementale formatrice (OPED) a été recrutée pour accompagner les populations bénéficiaires dans la mise en œuvre de cette opération. Cette ONG est appuyée au niveau de chaque province par un consultant local chargé de l'introduction, de la facilitation ainsi que de la mobilisation des populations autour des objectifs du projet. De même, un consultant a été recruté pour élaborer le manuel d'exécution du projet.

3.1 Etat d'avancement dans la province du Sud

Dans la province du Sud**,** la formation théorique et pratique a été réalisée dans quatre (04) communautés à savoir Binyenyalé, Nkol, Fone et Nkotoveng regroupant au total plus de 44 personnes. Après cette formation, le petit matériel (balance, registre) a été mis à la disposition de chacune de ces communautés pour enregistrer des prélèvements effectués par l'ensemble des populations.

A Binyenyalé, le projet a amélioré la cohésion sociale et le travail communautaire : les populations procèdent à un contrôle plus rigoureux de leurs ressources, ce qui les amené à saisir un « étranger de leur localité» qui s'était « introduit » frauduleusement dans leur forêt avec plus de 5 kilogrammes d'écorce

Toutefois, du fait de la faiblesse dans les activités de sensibilisation et d'un manque de suivi des populations, l'enregistrement des données n'a pas été systématique notamment à Fone et Binyenyalé.

Les personnes à former dans l'ensemble des villages bénéficiaires du projet ont été déjà sélectionnées. La formation théorique et pratique se poursuit dans les 11[2] autres villages bénéficiaires. Parallèlement, le processus d'identification de nouveaux villages est actuellement en cours par la Cellule provinciale en collaboration avec le Consultant d'appui. Il convient de préciser qu'il est prévu d'étendre le processus dans 30 villages de cette province d'ici mars 2006.

[2] Il convient de noter que le village Mbenji a été exclu du processus en raison de la taille très insuffisante de la population. Il a été remplacé par Fone (Binyényalé)

3.2. Etat d'avancement dans la province de l'Ouest

A l'Ouest, tous les villages concernés ont déjà reçu la formation théorique et pratique de l'ONG formatrice. Toutefois, les populations de Bahouan et Mantoum et Makpa[3] II poursuivent elles-mêmes la phase pratique en réalisant l'inventaire des parcelles restantes. Cet exercice sera validé par l'ONG formatrice.

Toutefois, du fait de la faiblesse dans les activités de sensibilisation et de suivi des populations, l'enregistrement des données n'est pas rigoureux notamment à Batoufam.

Le processus d'identification de nouveaux villages est actuellement en cours par le Consultant d'appui en collaboration avec la Cellule provinciale. Il convient de préciser qu'il est prévu d'étendre le processus dans 10 villages de cette province d'ici mars 2006.

3.3. Enseignements et perspectives

1. Le terme « communauté » au sens de la nomenclature du PNDP réfère à une unité géographique plus grande et regroupant parfois plusieurs villages. Dans le cas du Don JSDF, il est utile de considérer des entités homogènes et mieux circonscrites dans l'espace de manière à faciliter les opérations d'enregistrement des données. De même, cela devra faciliter la détermination ou délimitation des zones d'influence des populations concernées. Ce critère a été discuté avec les consultants d'appui et est pris en compte dans le choix des villages de la deuxième phase ;

2. Les aspects techniques du projet (techniques d'inventaires, enregistrement, etc.) sont en général bien maîtrisés par les populations ou peuvent être facilement améliorés ;
3. Les perceptions, les attentes et craintes des populations (motivations, besoins immédiats des projets physiques et concrets, risques d'exploitation du savoir local et/ou des plantes médicinales, etc.) sont quasi-identiques dans tous les villages et vont continuer à subsister : mais seule une bonne sensibilisation autour des objectifs/bénéfices du projet peut renverser la tendance ;

4. La sensibilisation et l'adhésion des populations au processus restent des conditions indispensables au succès de l'opération. Ces activités demandent beaucoup plus de temps, mais aussi beaucoup de patience et d'habileté pour les opérateurs : ceci passe par un encadrement rapproché et répété des populations, par la mise en confiance des populations, le développement et la transmission par les techniques d'animation participative d'un message simple, cohérent, et convaincant mettant l'accent sur les bénéfices ou retombées du projet d'abord pour les populations elles-mêmes, puis pour leur commune et l'Etat.

5. Un suivi rapproché des prestataires sur le terrain s'impose pour atteindre les résultats escomptés.

<u>Perspectives</u>

Pour la suite du processus, il est prévu de mettre en œuvre les activités ci-après :

1. Etendre le processus dans 80 nouveaux villages pour l'année 2006. Cette extension se fera en deux phases de 40 villages, soit 40 en mars et 40 en septembre. Les critères de sélection comprennent entres autres la présence des forêts communautaires/forêts sacrées, la réceptivité ou l'engagement du chef du village, la présence de tradipraticiens, l'accessibilité (accès, possibilité de suivi), la fonctionnalité (bloc opérationnel pouvant utiliser le matériel

[3] Ce village très excentré et proche de Mantoum a été considéré pour remplacer le village Bangang Fokam qui entrera dans une phase ultérieure.

d'enregistrement), la possibilité de développer des synergies avec d'autres projets en cours ou programmés (C'est le cas notamment autour de la réserve de Campo-Ma'an avec WWF).

2. Organiser un atelier de validation du manuel de formation, d'ajustement de la méthodologie, de concertation et d'information du public ;

3. Développer une campagne d'information et de sensibilisation impliquant les médias locaux (presse, radio, etc.)

4. Accroître et rapprocher le suivi des activités sur le terrain : à cet effet, les cellules provinciales du PNDP (y compris service provincial du MINFOF) pourraient davantage être impliquées dans ces activités ;

4- Don GEF sur la gestion durable des terres et des systèmes agro-pastoraux

A la suite d'une requête sur la prise en compte des effets de la dégradation des terres, le Cameroun a obtenu le 18 mars 2005 du Fonds pour l'Environnement Mondial (GEF) ; à travers le PNDP ; un don pour appuyer la préparation d'un projet de promotion de la gestion durable de l'espace agro-pastoral. Ce fonds de préparation devait permettre d'identifier les interventions et les investissements nécessaires dans la gestion des terres et devant aboutir à l'amélioration de la fertilité des sols, de la productivité agricole et de la biodiversité du Cameroun.

Dès l'obtention de ce fonds, une réunion d'information et de concertation avec les différents départements ministériels impliqués a été organisée au mois de mai. A la suite de cette réunion, en collaboration avec l'équipe de la Banque mondiale, les termes de référence de onze (11) études ont été élaborés. Il s'agit de :(i) Analyse du cadre institutionnel, législatif et politique et proposition d'un cadre approprié de mise en oeuvre de la gestion durable des terres aux niveaux national et local (ii) Analyse et évaluation besoins en formation des parties prenantes et élaboration d'un programme de renforcement des capacités aux niveaux national et local ; (iii) Inventaire et appréciation de la faisabilité culturelle des techniques de conservation et de restauration des sols ; (iv) Inventaire des techniques innovatrices et réussies en matière de gestion durable des terres au Cameroun ; (v) Etude de la situation de référence de la gestion des terres au Cameroun ; (vi) Revue d'expériences d'autres pays et du Cameroun sur les pratiques de gestion durable des terres et élaboration de meilleurs kits adaptables aux zones d'intervention du don GEF ; (vii) Analyse économique et financière du don GEF ; (viii) Revue et compilation des plans d'utilisation des terres existants et gestion de l'information basée sur le SIG ; (ix) Manuel d'exécution du don GEF ; (x) Manuel de suivi et évaluation du don GEF ; (xi) Manuel de procédures comptables, administratives et financières du don GEF ;

De même, des consultants internationaux et nationaux ont été recrutés pour réaliser ces études.

Du 20 juillet au 08 août 2005, une mission de pré-évaluation du don GEF a été réalisée par la Banque mondiale. Au cours de cette mission, une harmonisation de la compréhension des termes de référence a été opérée avec les consultants impliqués. De même, les critères de sélection des sites d'intervention ont été définis. Les rencontres se sont poursuivies avec les départements ministériels ainsi que les institutions impliquées dans la gestion des terres tant au niveau national que local en vue de prendre en compte et capitaliser les expériences et

dynamiques en cours. A la suite de cette mission de pré-évaluation, un document provisoire du Project Appraisal Document (PAD) a été élaboré.

Depuis septembre 2005, l'équipe du projet a régulièrement procédé à l'examen des différents rapports d'étape et/ou provisoire et à la formulation des observations aux consultants concernés. Ce processus d'examen a été étendu à l'ensemble des ministères sectoriels et institutions impliqués dans la gestion des terres au cours d'un atelier de validation et de consolidation de l'ensemble des études commanditées dans le cadre don GEF qui s'est tenu à Kribi du 18 au 22 décembre 2005. L'un des objectifs de cet atelier était également l'enrichissement ou l'amendement des différentes sections du PAD pour servir de base aux travaux de la mission d'Evaluation de la Banque mondiale prévue en mi-janvier 2006.

5- *Conventions cadre de collaboration avec les sectoriels*

Dans le cadre de l'harmonisation de l'intervention du PNDP avec les stratégies sectorielles, des négociations ont été menées avec les principaux ministères sectoriels impliqués dans la mise en œuvre du Programme. Ces négociations ont abouti à l'élaboration et à la signature avec les chefs de départements ministériels concernés des conventions cadre de collaboration. Au stade actuel, neuf conventions sont signées par les différentes parties impliquées. Le processus est en cours de finalisation pour le MINEE et le MINSEC.

Des contrats-programmes qui découlent de ces conventions cadres ont été élaborés pour être signés au niveau provincial. Actuellement, les contrats-programmes ont été signés au Nord avec 6 services déconcentrés des ministères sectoriels, au Sud avec 5, à l'Ouest avec 5 et à l'Adamaoua avec 5.

CHAPITRE III

LES ACTIVITES EN PERSPECTIVES

I-/ AU NIVEAU GLOBAL

- Validation du PTBA 2006 par le Gouvernement Camerounais et par la Banque mondiale ;
- Poursuite de l'instruction du Projet GEF,
- Extension du PNDP à l'Extrême Nord sur financement KfW
- Mobilisation du financement C2D
- Contractualisation avec les OAL pour les nouvelles communes 2006 ;
- Suivi et extension des activités du JSDF dans 80 villages ;
- Mise en œuvre du plan de développement des peuples pygmées dans la province du Sud

II-/ AU NIVEAU DES UNITES DE GESTION

2.1 Au Nord

- Tenue de la session du CPAP en vue de l'approbation des requêtes de financement des microprojets des communes de Garoua, Touboro, Touroua et Mayo Oulo nouvellement admises dans le PNDP.
- Mise en place des CPAC des communes de Garoua, Touboro, Touroua et Mayo Oulo.
- Finalisation des travaux d'aménagement des locaux.
- Suivi du découpage des nouvelles communes en unités de planification ;
- Sélection des OALs pour les nouvelles communes.

2.2 A l'Ouest

- Mise en place des CPAC (Demdeng, Santchou, Lafé baleng, Bassamba) ;
- Formation de ces 04 CPAC.
- Signature des contrats programme avec les délégations provinciales.
- Elaboration du fichier des prestataires pour 2006.
- Tenue des séances de lancement des activités dans les 11 nouvelles communes (communes de 2006).
- Suivi des activités menées dans le cadre du don JSDF sur les plantes médicinales

2.3 A l'Adamaoua

- Le suivi des OAL dans l'accompagnement des communes et leurs communautés ;
- Le découpage des nouvelles communes en unités de planification participative (UPP) ;
- La sélection, la formation et la contractualisation des nouveaux OAL ;
- Le renforcement des capacités du personnel des communes ;
- Le renforcement des capacités du personnel de la CPP et des prestataires ;
- Le suivi de l'exécution des microprojets communaux et communautaires ;
- Le suivi de l'approbation des PDL, PDC et nouvelles requêtes de financement des microprojets ;

- La signature des contrats programme avec le reste des services sectoriels dans la mise en œuvre du PNDP ;
- La mise en place et la formation des CPAC dans les nouvelles communes ;
- Le renforcement de la concertation avec les différents partenaires du développement rural.

2.4 Au Sud

- Début des travaux d'exécution des microprojets communaux ;
- Finalisation de la formation du personnel CPP/Sud aux NTIC ;
- Réception définitive des 17 microprojets communautaires ;
- Finalisation de la mise en place et de la formation des CPAC des communes additionnelles 2005 (Djoum, Mvangan, Ngoulemakong, Zoetele) ;
- Mise en place et formation des CPAC des communes additionnelles de 2006 (Mintom, Bengbis, Sangmelima rural, Bipindi et Olamze) ;
- Suivi des OAL dans le cadre de leurs activités d'accompagnement des communautés ;
- Contractualisation avec les OAL pour les nouvelles communes 2006 ;
- Atelier de lancement officiel des activités du PNDP au niveau provincial ;
- Validation des PDL et PDC ;
- Suivi et extension des activités du JSDF dans 50 villages ;
- Suivi du plan de développement des peuples pygmées

CHAPITRE IV

PROBLEMES MAJEURS RENCONTRES ET SOLUTIONS ENVISAGEES

A la fin de première année de mise en œuvre de PNDP, indépendamment des résultats obtenus, des réflexions ont été menées en vue de détecter ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui ne fonctionne pas bien. C'est à cet effet que les cadres du Programme ont procédé à la revue de la chaîne de mise en œuvre du Programme. Cet exercice a consisté à interpréter l'expérience tirée de la première année d'exécution en vue de créer de nouvelles conditions de réussite de Programme. De l'exploitation des rapports de mise en œuvre du programme dans les différentes unités de gestion, il en découle un certain nombre de problèmes dont les plus importants sont présentés ci après :

COMPOSANTE I : AFDCR

- Mauvaise évaluation des coûts lors du montage des requêtes de financement ;
- Délais de démarrage et d'exécution des projets très longs ;
- Faible mobilisation des contributions des bénéficiaires (en nature notamment) ;
- Délais de passation des marchés communaux très longs ;
- Maîtrise d'ouvrage non prise en charge par les maires ;
- Processus participatif non respecté de façon rigoureuse ;
- Projets identifiés non-conformes au résultat du diagnostic ;
- Gestion des rompus non définis dans les documents du Programme (reliquats de financement) ;
- Faible prise en compte des aspects environnementaux ;
- Mauvaise finition des ouvrages par endroits ;
- Faible implication des bénéficiaires dans la mise en œuvre des microprojets ;
- Mauvaise qualité des matériaux proposés par les bénéficiaires ;
- Standardisation observée dans propositions de contributions en nature des bénéficiaires ;
- Défaillance de quelques prestataires ;
- Conception des projets n'intégrant tous les éléments indispensables à la fonctionnalité du microprojet.

COMPOSANTE II : ACPPD

- Faible appropriation des objectifs de cette composante par les cellules provinciales ;
- Faible implication des maires dans la définition des activités de cette composante ;
- Délais d'exécution des activités de cette composante très longs.

COMPOSANTE III : RCA

- Faible maîtrise par les OAL/CPP du processus participatif (Introduction dans les communes, monographie, découpage des UPP, cahier des charges, programme mensuel de travail, réunion mensuelle CPP/OAL, formation des équipes, information/sensibilisation, etc.)

- Mauvaise élaboration des PDL (matériel non adéquat, limites sur l'itinéraire technique etc.).
- Mauvaise présentation des documents de PDL
- Lourdeur dans le processus de validation des PDL
- Eloignement de certains OAL des lieux d'intervention
- Utilisation par les OAL d'un personnel autre que celui présenté dans les contrats
- Connaissance insuffisante du PNDP par les acteurs (niveau provincial, communal et communautaire)
- Faible implication des CPP et des partenaires techniques concernés (GTZ, SNV, UICN,…) dans le processus de sélection des OAL
- Absence d'un plan de formation intégré des acteurs internes et externes

COMPOSANTE IV: CGSEC

- Difficulté des coordonnateurs dans l'animation de leur équipe
- Difficulté dans la signature de l'acte constatant la constitution des CPAC
- Membres des CPAC/CPAP insuffisamment outillés pour assurer leur mission
- Retard dans la signature des contrats programme avec les partenaires sectoriels
- Retard dans le paiement des prestataires au niveau de la CNC
- Non mise à disposition systématique des contrats de prestation aux CPP
- Faible emprise des CPP sur les prestataires
- Absence de clauses pénalités pécuniaires de retard dans les contrats des prestataires
- Faible impact (mauvaise qualité) des missions de suivi et de supervision des CPP
- Absence d'outils de collecte et de suivi des activités sur le terrain
- Difficulté d'utilisation du SGI
- Gestion irrationnelle du matériel (véhicule, ordinateur etc.)
- Insuffisance des moyens financiers mis à disposition pour le fonctionnement des CPP
- Mauvaise circulation de l'information
- Insuffisance dans l'archivage des informations
- Délais de Passation des marchés très longs au niveau de la CNC
- Insuffisance de transparence dans la passation des marchés au niveau provincial
- Difficulté dans l'opérationnalisation du plan de communication
- Nombre élevé de chèques annulés
- Collusion dans les tâches d'OAL et de prestataires

Les problèmes de la composante I ont été analysés et des solutions ont été proposées dans la matrice ci-dessous :

Composante	Problème	Description	Solution envisagée	Actions à entreprendre	Responsable	Delai
AFDCR	Mauvaise évaluation des coûts lors du montage des requêtes de financement	- coûts exprimés hors taxes	Intégrer les taxes dans les coûts unitaires lorsqu'ils en sont soumis	Prévoir les taxes dans les coûts unitaires	CTC, CTT	continu
				S'assurer de l'intégration des taxes dans les coûts	CPTP	
		Sur-évaluation des coûts par suite de l'utilisation de la mercuriale	Evaluer les coûts des microprojets en s'inspirant des prix pratiqués sur le marché et non ceux pratiqués dans la mercuriale	-Elaborer et/ou mettre à jour un bordereau de coûts unitaires (BCU) des principaux biens et services, pratiqués sur le marché local ;	CPTP	28 février 2006
				Mettre à la disposition des OAL le BCU	CTT, CTC	Continu
				S'assurer que les coûts utilisés dans les requêtes sont ceux du BCU	CPTP	Continu
		Non prise en compte des frais d'analyse et de contrôle des ouvrages (1% du Coût total)	Intégrer systématiquement dans le devis de l'ouvrage, les 1% du coût du MP	S'assurer que le 1% du coût du MP a été pris en compte dans le devis de l'ouvrage	CTT, CTC	Continu
		-Beaucoup d'erreurs de calcul dans les parties chiffrées des requêtes	Calculer en se servant d'outils appropriés et procéder à des vérifications	Utiliser des tableurs appropriés pour le montage des devis quantitatifs (EXCEL)	OAL	Continu
				Vérifier à l'aide de tableurs appropriés les calculs présentés dans les requêtes	CPTP	Continu

Composante	Problème	Description	Solution envisagée	Actions à entreprendre	Responsable	Delai
		Non respect du taux de contribution minimum requis des bénéficiaires	Respecter les taux prévus dans le manuel d'exécution et l'appliquer au coût total du MP	Se référer systématiquement à la matrice des MP éligibles au PNDP lors de l'évaluation de la contribution des bénéficiaires	OAL	Continu
				Vérifier systématiquement le respect du taux requis dans la matrice des MP éligibles au PNDP	CTT, CTC	Continu
		-Mauvaise évaluation des devis quantitatifs (route Akak, complexe commercial Pitoa, adduction d'eau de Tcholliré)	Faire réaliser les études techniques par les experts du domaine concerné	Contractualiser le montage technique des MP à des spécialistes du domaine	OAL	
				S'assurer que le montage technique du MP a été effectué par des techniciens du domaine	CTC, CTT	Continu
				Se procurer de la documentation technique appropriée	RPFC	1er trimestre 2006
		-Non prise en compte des frais financiers (Frais bancaires)	Intégrer systématiquement les frais financiers dans l'évaluation du coût du MP	Prévoir les frais financiers dans les devis estimatifs des MP	OAL	Continu
				S'assurer de la prise en compte des frais financiers	CPTP	Continu
		-Non prise en compte des coûts des mesures environnementales	Intégrer systématiquement les aspects	Evaluer les aspects environnementaux de chaque MP	OAL	Continu

Composante	Problème	Description	Solution envisagée	Actions à entreprendre	Responsable	Delai
		(Défaut de mécanismes de destruction des déchets médicaux, Exple : Salles de classe sans latrines à Ngoundouop, CSI de Mamevouo)	environnementaux dans l'évaluation du coût du MP tels que précisés dans le manuel	S'assurer de la prise en compte des aspects environnementaux	RPSE	Continu
		-Alignement du coût des microprojets sur les plafonds pré établis (8 puits de Mengang, financés au cours de la phase pilote)	Dissocier l'évaluation technique de l'évaluation financière du MP	Identifier le MP à la suite d'un diagnostic participatif	CTT, CTC	Continu
				Evaluer au préalable le MP sans les conditions de son financement	CTC, CTT	Continu
	Délais de démarrage et d'exécution des projets très longs	Longue période entre l'identification du MP et le montage de la requête (2 à 3 mois au lieu d'une moyenne d'un mois. Exple : Marchés communautaires d'Akono)	Veiller au respect des délais prévus dans les cahiers des charges des OAL	Fixer les délais moyens de montage des requêtes dans les cahiers des charges des OAL	RPFC	Continu
				Prévoir des pénalités liées au non respect des délais dans les contrats-type des OAL	SPM	Janvier 2006
				Mettre en œuvre les pénalités liées au non respect des délais	CP	Continu
		Longue période de latence entre l'approbation de la requête et la signature de la convention (2 à 6 mois au lieu de 1 mois au maximum. Exple :	Raccourcir les délais entre l'approbation de la requête et la signature de la convention	Sensibiliser les bénéficiaires pour la mobilisation de leurs contributions	OAL	Continu
				Sensibiliser les élites et les leaders d'opinion pour la mobilisation de la contribution des bénéficiaires	CP	Continu

Composante	Problème	Description	Solution envisagée	Actions à entreprendre	Responsable	Delai
		Electrification du village de Lam à Figuil)		S'assurer que les requêtes soumises aux CPAC sont celles dont les contributions sont mobilisées	CTT, CTC	Continu
				Accélérer le processus de signature des conventions lorsque toutes les conditions sont réunies	CP	Continu
		Longue période de latence entre la signature de la convention et la sélection du prestataire (3 à 6 mois au lieu de 2mois Exple : Marchés de Koutaba, Akom II)	Raccourcir les délais entre la signature de la convention et la sélection du prestataire	Décentraliser la passation des marchés au niveau communal	CN	Janvier 2006
				Renforcer les capacités des commissions communales	SPM	Juin 2006
				Renforcer les capacités des CTT et des CTC dans l'appui au montage des DAO au niveau communal	SPM	Juin 2006
		Longue période de latence entre la sélection du prestataire et la fin des travaux (Exple : Mvili'i Mengalé , Nkoelon, MP 2005 du Centre)	Raccourcir les délais entre la sélection du prestataire et la fin des travaux	Mettre en place des outils de suivi des prestataires	RSE	Mars 2006
				Prévoir des pénalités dans les contrats des prestataires	SPM	Janvier 2006
				Mettre en application des clauses contractuelles liées aux délais d'exécution des MP	CP	Continu
Renforcement des capacités des acteurs	Faible maîtrise par les OAL/CPP du processus participatif	Découpage des UPP sans tenir compte de la réalité	Découper les UPP en tenant compte des facteurs socio-culturels et géographiques tels que : la population, affinités	Réaliser préalablement une étude rapide du milieu (Monographie)	CTC, CTT	Dès diffusion de la liste des communes approuvée par le CNOP

Composante	Problème	Description	Solution envisagée	Actions à entreprendre	Responsable	Delai
			socio-culturelles, distances entre hameaux, etc.	Aider l'exécutif municipal dans la définition des UPP dans chaque commune	RPFC	Après réalisation de la monographie
				Valider le découpage de la commune en UPP	Conseil municipal	Après définition des UPP
		Prise de contact des OAL dans les communes sans l'implication des CPP	Responsabiliser davantage les CPP dans la gestion du processus de contractualisation avec les OAL	Analyser les propositions technique et financière des OAL au niveau provincial	CP	Cf plan de passation des marchés
				Attribuer les marchés en tenant compte des résultats des sous commissions provinciales d'analyse	CN	Après examen et approbation des rapports d'analyse par la CSPM
				Signer les contrats des OAL au niveau provincial	CP	Après notification de l'attribution du marché
				Suivre l'exécution des contrats des OAL	RPFC	Continu
				Régler les tranches de paiement des contrats des OAL à partir des comptes provinciaux	CPTP	Continu
		Démarrage de l'appui des OAL sans élaboration des cahiers des charges	Systématiser l'élaboration des cahiers des charges avant le démarrage de l'appui	Associer les maires et les principaux responsables sectoriels dans l'élaboration des cahiers des charges	RPFC	

Composante	Problème	Description	Solution envisagée	Actions à entreprendre	Responsable	Delai
				Conditionner le démarrage des activités de l'OAL par la signature conjointe des cahiers des charges par le maire, l'OAL et le CP	CP	
		Cahiers des charges non-conformes	Elaborer un cahier des charges type	Organiser un atelier d'élaboration des outils de travail des OAL	RFC	
		Absence de programme mensuel de travail	Elaborer un programme de travail mensuel type			
		Absence de monographie générale de la commune	Elaborer systématiquement des monographies			
		Non tenue régulière des réunions mensuelles CPP/OAL	Systématiser la tenue des réunions mensuelles avec les OAL	Elaborer et diffuser le calendrier de réunions avec les OAL	RPFC	
		Faible implication des sectoriels, des élus locaux, des élites et autres acteurs du développement	Impliquer les sectoriels, les élus locaux, les élites et tous les autres acteurs du développement dans le processus d'élaboration des plans de développement	Constituer des équipes pluridisciplinaires intégrant les sectoriels et autres acteurs	OAL	
				Former les équipes pluridisciplinaires dans les approches participatives	OAL	
				S'assurer de la constitution et de la formation des équipes pluridisciplinaires	RPFC	

Pour les autres composantes, les réflexions se poursuivent dans toutes les unités de gestion du programme et seront capitalisées au cours d'un atelier national d'orientation prévue pour le début de l'année 2006.

ANNEXES

1. Bilan détaillé par activités
2. Tableau de bords des microprojets ;
3. Tableau des principaux indicateurs;
4. Le plan de passation des marchés actualisé ;
5. Liste des communes d'intervention
6. Liste du personnel cadre du PNDP.

1. BILAN DETAILLE PAR COMPOSANTE

Site 01- CNC

B1102 : Appui à l'élaboration des projets de texte... (01 - CNC)
Etat d'avancement:Au cours de l'année 2005, dans le cadre de l'appui à l'élaboration des projets de textes, le PNDP a mené conjointement avec le MINATD, la préparation d'une étude sur la réforme de la fiscalité et le régime financier des CTD. A la fin du premier semestre 2005, le processus avait abouti à la constitution d'une liste restreinte et la mise en place d'un comité de suivi de l'étude. Au cours du second semestre 2005, le PNDP a saisi le MINATD pour lui demander de reprendre la procédure d'appel d'offres conformément aux recommandations de la Banque mondiale. Le MINATD a accédé à cette requête en annulant la procédure. Le PNDP a été alors mandaté de reprendre la procédure de sélection d'un cabinet en intégrant les observations de la Banque mondiale. La reprise de la procédure au niveau du PNDP a donné lieu à la constitution d'une liste restreinte de cabinets assez représentée sur le plan régional. Suite à l'avis de non objection de la Banque mondiale sur ladite liste restreinte, les cabinets ont été consultés et leurs réactions devraient survenir au plus tard le 24 janvier 2006. Cette date a dû être reportée au 21 février 2006 par la suite, à cause d'une lettre venant de Ernst & Young France annonçant sa désolidarisation de son représentant camerounais.
Observation : Les efforts du Programme dans l'avancée dans ce dossier étaient sous-tendus par la perspective de la transmission à l'Assemblée Nationale du projet de loi qui devrait résulter de cette étude.
Difficultés rencontrées: Les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ce dossier ont concerné principalement l'harmonisation entre le PNDP et le MINATD. Plusieurs rencontres d'échange qui ont été rendues nécessaires pour la coordination de ce dossier, ce qui a occasionné un retard manifeste dans l'exécution de cette activité.

B1104 : Etude sur besoin en format° PC (01 - CNC)
Etat d'avancement: Cette étude avait pour but d'élaborer un canevas qui retracerait les besoins en formation des élus locaux et du personnel communal. A cet effet, des TDR ont été élaborés et discutés avec les partenaires du Programme. A l'issue d'une mission de supervision du PNDP par la Banque mondiale, il a été recommandé à la CNC de transmettre ces TDR au MINATD pour avis. Au niveau de ce ministère, il a été relevé que les TDR de cette étude contenait un nombre élevé d'objectifs dont plusieurs sont déjà pris en compte dans le cadre des actions menées par le MINATD avec l'appui d'autres partenaires à l'instar du PNUD. Toutefois, cette étude a été accueillie comme un complément aux actions déjà menées dans ce sens. En fin de compte, il a été retenu d'harmoniser toutes les interventions dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de formation qui sera issue de cette étude. Ces observations du MINATD ont été prises en compte et les TDR de l'étude ont été amendés.
Difficultés rencontrées: La difficulté rencontrée dans cette étude aura été le problème la coordination des actions entre le PNDP et le MINATD.

B1201 : MEA nouveau plan comptable (01 - CNC)
Etat d'avancement: Dans le cadre de la mise en application du nouveau plan comptable sectoriel des communes, il est prévu l'acquisition du matériel informatique au profit des communes et la confection d'un logiciel comptable sur la base d'un cahier des charges à concevoir au préalable. Les équipements informatiques ont été acquis et disposés dans les CPP en vue de leur transmission dans les communes au moment convenable. Pour la confection du logiciel comptable, des échanges ont été effectués avec plusieurs techniciens parmi lesquels ceux de la mission résidente de la Banque mondiale en vue de la finalisation du projet de TDR du cahier de charges.
Observation: Dans les réflexions relatives à ce dossier, il a été retenu de scinder en deux cette activité : (i) Elaboration du cahier des charges et (ii) Confection du logiciel.

B2101 : Prise en charge agents communal (01 - CNC)
Etat d'avancement: La mise en œuvre du PTBA 2005, prévoyait également, le recrutement des agents communaux qui devaient aider les maires dans la gestion communale. Les TDR de cette activité ont été élaborés et partagés avec les principales parties prenantes parmi lesquelles le MINATD. Les observations faites par le MINATD sur ce dossier portaient sur la révision des TDR de l'agent communal afin de distinguer de façon claire les tâches de cet agent et celles des receveurs municipaux et des secrétaires généraux des mairies. Le MINATD a part ailleurs suggéré d'intégrer la fonction d'agent communal dans l'organigramme de la commune ou d'identifier et former un cadre de la commune, lorsqu'il en existe, pour exécuter cette fonction.
Observation *:* L'appel a candidatures qui avait été lancé, pour le recrutement de ces agents a été annulé pour prendre en compte les avis du MINTAD conformément aux recommandations de la Banque mondiale
Recommandations*:* Compte tenu du retard que le dossier a pris à cause des besoins d'harmonisation de sa compréhension les partenaires, il a été retenu de finaliser le processus en intégrant les communes retenues au financement du PNDP pour l'année 2006.

B2103 : Assistance passation° marchés (01 - CNC)
Etat d'avancement*:* Le PTBA 2005 prévoyait de renforcer les commissions communales de passation des marchés afin de les rendre aptes à assurer la maîtrise d'ouvrage des activités dont ils sont les bénéficiaires. A cette fin, le PNDP a prévu le recrutement d'un assistant en passation des marchés. Une liste de consultants nationaux et internationaux a été élaborée et validée par la Banque mondiale. Une correspondance a été adressée aux consultants le 08/09/05 leur demandant de se prononcer sur leur disponibilité éventuelle à mener la consultation. Les TDR amendés des observations de la Banque mondiale ont été finalisés et le processus se poursuit.

B3102 : Achat des publications didactiques (01 - CNC)
Etat d'avancement*:* le PTBA 2005 du Programme prévoyait l'achat des publications didactiques qui aideraient les communes à mieux s'informer sur leurs rôles dans décentralisation en cours. Au cours de l'année, il été jugé opportun d'attendre l'issue de certaines études qui permettraient de mieux évaluer les besoins des communes en termes d'appui didactique. Une liste de documents susceptibles d'être acquis a tout de même été élaborée et est disponible à la CNC.

C1101 : Elaboration du guide méthodologique à l'usage du planificateur (01 - CNC)
Etat d'avancement*:* Suite aux travaux préliminaires qui avaient été effectués au cours de l'année 2004 en vue de l'élaboration du manuel du praticien, un consultant a été recruté pour produire un guide capitaliserait les expertises des principaux acteurs de la planification locale. Ce guide devrait être édité au cours de cette année 2005. Il a par la suite été jugé opportun de procéder à l'expérimentation du guide avant son édition.
Observation*:* Les observations qui sont progressivement faites en vue de l'amélioration du Guide, seront intégrées dans le Guide avant son édition.

C1201 : Atelier formation des OAL (01 - CNC)
Etat d'avancement*:* Dans le cadre de la formation des OAL figurant sur les listes restreintes établies par le PNDP, un atelier de formation des OAL s'est tenu du 09 au 20 mai 2005. Cet atelier qui portait sur la planification locale et communale a permis de former une moyenne de 16 OAL par province sur les aspects théoriques de la planification et des séances de travaux pratiques ont eu lieu. Cette formation a été aussi l'occasion de présenter aux OAL la méthodologie de montage des dossiers d'appels d'offres.
Difficultés rencontrées*:* Certains OAL se sont faits représenter à cette formation par des personnes qui n'avaient pas un statut permanent dans leurs structures. Ces OAL n'ont pas pu capitaliser cette formation.

C1202 : Contractualisation OAL pour élaboration PDL & PDC (01 - CNC)
Etat d'avancement*:* Le processus de contractualisation avec les OAL, a abouti à la sélection de 33 OAL en deux phases. Pour chacune des deux phases, le processus est parti des appels à manifestation d'intérêt au niveau des provinces. Ces appels ont donnés lieu à la constitution des listes restreintes. Les OAL des listes restreintes ont été formés et des Demandes de Proposition leur ont été adressées. La phase finale de sélection s'est fait au cours d'un atelier organisé par la commission spéciale de passation des marchés du PNDP.
Difficultés rencontrées*:* Les différents délais des procédures relatives à cette activité ont causé beaucoup de retard dans le processus.
Observation*:* Il a été convenu d'engager le processus de sélection des OAL 2006, très rapidement pour éviter les retards connus l'année précédente.

C2201 : Elaboration du plan de format° PNDP (01 - CNC)
Etat d'avancement*:* Un plan de formation devrait être défini au cours de l'année 2005. Il a été demandé aux Responsables Provinciaux de la Formation de préparer et transmettre au niveau de la CNC les besoins en formation de leur unité de gestion. Ces besoins devaient intégrer les besoins en formation identifiés au niveau des communautés.
Observation *:* Les résultats de la consultation sur l'assistance du PNDP en matière de gestion opérationnelle devaient permettre également de servir à la finalisation de ce plan de formation.

C2202 : Atelier National S/procédures (01 - CNC)
Etat d'avancement*:* Le PNDP a organisé du 21 au 25 mars 2005, un atelier d'imprégnation sur les procédures administratives, comptables et financières. Cet atelier, auquel ont pris part outre les cadres du PNDP, des représentants du MINEFI, de la Caisse Autonome d'Amortissement et du MINPLAPDAT a permis de passer en revue les principales procédures en vigueur au PNDP.
Observation : Cet atelier a été très utile pour la compréhension par les cadres du Programme des procédures.

C2203 : Atelier national remise à niveau SGI (01 - CNC)

Etat d'avancement*:* En vue du recyclage des cadres à l'utilisation du SGI, il s'est tenu au siège de la CNC du 07 au 12 mars 2005 un atelier sur les logiciels du SGI. Cet atelier a vu la participation outre des cadres de la CNC, de trois cadres (Comptables, Responsables du Suivi Evaluation, Coordonnateurs) de chacune des cinq cellules provinciales du programme.
Observation: L'absence d'une masse critique de données au moment de la réalisation de cet atelier n'a pas permis de se rendre compte de tous les problèmes éventuels qui pourraient se présenter lors de l'utilisation des outils du SGI.

C2204 : Stages, formation et voyages à l'étranger (01 - CNC)
Etat d'avancement*:* Au cours de l'année 2005, trois cadres du PNDP ont suivi à Paris une formation organisée par la société TOMATE. Cette formation a permis outre les aspects théoriques de formation sur le suivi évaluation de passer en revue les aspects à améliorer dans logiciels du SGI. Le SSE a également pris part à une conférence au Sénégal sur l'environnement.

C2302 : Mise en oeuvre plan de gestion° des peuples pygmées (01 - CNC)
Etat d'avancement*:*Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de gestion des peuples pygmées, une liste restreinte a été constituée et validée par la Banque. La Demande de Propositions a été finalisée et transmise aux consultants de la liste restreinte le 19 août 2005. A l'issue du processus, l'OAL GERAD a été retenu pour la phase technique de l'analyse. La finalisation du processus et l'exécution, du contrat interviendront en 2006.

C2801 : Abonnement à des revues spéciales (01 - CNC)
Etat d'avancement*:* Au cours de cette année, le PNDP a souscrit à un abonnement au quotidien national Cameroon-Tribune. Le processus d'abonnement au Journal Officiel du Cameroun PNDP compte au cours de l'année 2006, finaliser le processus d'abonnement au Journal Officiel du Cameroun.

D1101 : Fonctionnement du CNOP (01 - CNC)
Etat d'avancement*:* Au cours l'année 2005, les deux sessions du Comité National d'Orientation et de Pilotage se sont tenues l'une le 23 février 2005 et l'autre le 03 novembre 2005. Ces sessions ont permis successivement de valider le PTBA 2005 du Programme et le Plan de Couverture du PNDP pour les prochaines années.

D1102 : Fonctionnement de la CSM (01 - CNC)
Etat d'avancement*:* La CSPM a fonctionné tout au long de l'année de façon régulière. Cependant le nombre assez élevé de sessions, à cause de la nécessité de passer les marchés communaux a été observé par l'observateur Indépendant.
Difficultés rencontrées*:* Le problème de la disponibilité financière pour le paiement des frais des sessions de la CSPM s'est posé avec beaucoup de sérieux. Ce qui a causé un manque de motivation au niveau des membres de la CSPM.

D1202 : Mission et supervision des bailleurs (01 - CNC)
Etat d'avancement*:* Dans le cadre de la supervision du PNDP, une mission de la Banque mondiale a séjourné au Cameroun du 17 juillet 2005 au 12 août 2005. La coordination entre le PNDP et les bailleurs a été assurée également par des vidéos conférences qui ont été organisées à plusieurs reprises entre l'équipe du PNDP et celle de la Banque mondiale.

D1204 : Convention avec le FEICOM (01 - CNC)
Etat d'avancement*:* Dans le cadre de la mise en oeuvre du PNDP, il est prévu que le PNDP signe avec le FEICOM une convention de collaboration en vue du financement des communes. Un projet de convention avait été élaboré, échangé avec le MINATD et soumis au DG du FEICOM. Après les résultats de l'audit du FEICOM, le DG de ladite structure a jugé bon de requérir l'aval formel de la Banque mondiale avant de se prononcer sur le projet de convention. Suite à une mission de la Banque mondiale, le processus a été relancé et la convention sera probablement signée avant la fin du mois de février 2006.

D1205 : Convention avec la KFW (01 - CNC)
Etat d'avancement*:* Dans le cadre des consultations intergouvernementales Germano-camerounaises, la coopération allemande a accordé au Cameroun un don qui sera mis en œuvre dans le cadre du PNDP. Les conditionnalités de mise en vigueur du don avait été définies et prévoient: un dépôt initial de 60 millions, le recrutement du personnel de la CPP EN. Du 14 au 19 novembre 2005 une mission conjointe PNDP/KFW a séjourné dans l'Extrême Nord en vue de la préparation de la mise en place de la cellule provinciale du Programme dans cette province. Cette mission a permis d'avoir une vue synoptique du fonctionnement des communes et du développement participatif dans cette province. Elle a également permis de faire un projet de

plan de couverture en terme de nombre de communes à couvrir d'année en année pendant les trois ans de mise en œuvre du PNDP à l'Extrême Nord.
L'appel à candidatures pour le recrutement des cadres de cette nouvelle cellule provinciale a été publié dans le quotidien national. Les dossiers de candidatures ont été reçus à la CNC jusqu'au 28 juillet 2005.

D1206 : Convention cadre avec les sectoriels (01 - CNC)
Etat d'avancement*:* Il a été retenu dans le cadre de la mise en œuvre du PNDP de formaliser la collaboration avec les sectoriels par la signature de conventions cadre de collaboration. Au jour d'aujourd'hui, neuf ministères ont signés les conventions cadres de collaboration avec le PNDP. Il s'agit du MINSANTE; MINEP; MINT; MINFOF ; MINATD; MINTP, MINADER, MINSEC. Les ministères restants sont : MINEDUB, MINEPIA.
Les SG des ministères ayant signés ont été saisis pour engager la signature des contrats programme par leurs correspondants provinciaux. Le processus a été finalisé au Nord, à l'Ouest et se poursuit dans les autres CPP.

D1302 : Réunion semestrielle de Coordination CNC/CPP (01 - CNC)
Etat d'avancement*:* Au cours d'un atelier qui s'est tenu à Ebolowa du 21 au 23 septembre 2005, le PNDP a procédé à la revue et la programmation de ces activités pour l'année 2005. A l'issue de cet atelier, des actions précises ont été définies par unité de gestion pour atteindre les objectifs annuels du programme.
Difficultés rencontrées*:* Cet atelier qui aurait dû se dérouler au début du mois de juillet 2005, a été repoussé à cause d'une mission de la Banque mondiale qui a séjourné au Cameroun entre juillet et août 2005. Ceci a causé une réelle difficulté pour les ajustements de fin d'année.

D1303 : Gestion du personnel (01 - CNC)
Etat d'avancement*:* Au cours de l'année 2005, le processus de recrutement des cadres de la CPP Adamaoua et du Complément des cadres CNC (Spécialiste Socio environnementaliste, Assistant Suivi évaluation) a été finalisé. Les contrats des cadres nouvellement recrutés, ainsi que les contrats renouvelés du personnel de la CNC ont été signés le 08 août 2005 par le Ministre d'Etat Ministre de la Planification, de la Programmation du Développement et de l'Aménagement du Territoire. Par ailleurs, Le PNDP a également procédé au cours de cette année au remplacement :(i) du Responsable Provincial de la Communication du Sud, décédé, (ii) des cadres Techniques chargés des communautés du Sud et de l'Adamaoua, démissionnaires.
Difficultés rencontrées *:* Une réelle difficulté dans la gestion du personnel a été celui de la non disponibilité des fonds de contrepartie qui servent entre autres au paiement des indemnités pour le personnel fonctionnaire.
Recommandations*:* Des efforts quoique insuffisants ont été fait par le Gouvernement en vue de régler le problème.

D1304 : Assistance au PNDP en gestion opérationnelle (01 - CNC)
Etat d'avancement: Un consultant a été recruté pour aider le PNDP en matière de gestion opérationnelle. Au cours de deux missions successives, le consultant a fait un diagnostic et a proposé des mesures correctrices conformément à son mandat. Une dernière mission en vue de la finalisation de cette activité est attendue au PNDP.

D1305 : Mobilisation des fonds (01 - CNC)
Etat d'avancement: Les fonds de contrepartie que le PNDP a pu mobiliser au cours de l'année 2005, s'élèvent a 87 millions de francs CFA. Une inscription complémentaire de 63 millions a été inscrite au bénéfice du Programme. Le virement de ces fonds est toujours attendu.
S'agissant des fonds PPTE, en sus des 2 milliards virés dans les comptes du projet en 2004, un complément de 500 millions a été viré dans les comptes du projet ouverts par la CAA.
La mobilisation des fonds du FEICOM était conditionnée par la signature d'une convention de collaboration. Le l'aboutissement de ce dossier est imminent et surviendra dans les tous premiers mois de l'année 2006.
Les fonds C2D n'ont pas été mobilisés, car liés à l'atteinte du point d'achèvement.
Difficultés rencontrées*:* Les lourdeurs administratives ont très souvent retardés la mobilisation des fonds surtout ceux de contrepartie. Par ailleurs, les besoins réels du PNDP ne sont pas toujours exprimés lors des conférences budgétaires par les représentants du Ministère de tutelle. Ceci explique outre les autres contraintes budgétaires, les inscriptions en faveur du PNDP très souvent inférieures aux besoins réels du Programme.

D2101 : Achat véhicules 4x4 (01 - CNC)
Etat d'avancement: Le PNDP a acquis au cours de l'exercice 2005, 13 véhicules (5 pick-up et 8 Station Wagon). Outre la CPP Adamaoua qui a reçu un véhicule Pick-up, les autres CPP en ont reçu 2 (Un pick-up et une Station Wagon) et la CNC 3 Station Wagon.
Difficultés rencontrées *:* La montée en puissance du Programme avec l'entrée en jeu de nouvelles communes dont plusieurs ont des superficies très grandes fait penser voir que le besoin en véhicules supplémentaires se fera sentir au cours des prochains mois.

D2102 : Achat Matériel informatique (01 - CNC)
Etat d'avancement*:* Le PNDP a acquis de nouveaux ordinateurs (23 PC et 9 ordinateurs portables). Ces ordinateurs qui intègrent l'équipement des 10 communes de la phase pilotes ont été affectés dans les CPP et à la CNC pour ce qui est des équipements du PNDP et stockés dans les CPP pour ce qui est des équipements des communes.

D2110 : Travaux de réhabilitation des locaux (01 - CNC)
Etat d'avancement: Une expertise a été commise à l'effet de présenter les besoins en réfection des locaux de tous les sites du PNDP. A l'issue de cette consultation, les priorités ont été définies et les travaux seront réalisés au cours de l'exercice 2006.

D2201 : Personnel fonctionnaires (01 - CNC)
Etat d'avancement: Le personnel fonctionnaire accuse plusieurs mois d'arriérés de salaire.
Difficultés rencon*trées:* A cause de cette situation, on observe une réelle démotivation des cadres du Programme.

D3102 : Atelier national programmation (01 - CNC)
Etat d'avancement*: :* Au cours d'un atelier national qui s'est tenu du 27 novembre au 02 décembre 2005, le PNDP a préparé son Programme de Travail et Budget pour l'année 2006. Le document est en cours de finalisation et sera transmis à la Banque mondiale pour avis.

D3201 : Missions de la CNC (01 - CNC)
Etat d'avancement: La CNC a effectué en tous 3 séries de 5 missions en directions des CPP. La première s'est déroulée du 25 au 30 janvier 2005, la seconde du 05 avril au 20 avril 2005 la dernière du 23 au 30 octobre 2005.
Difficultés rencontrées: Il était prévu des missions de supervision mensuelles des CPP par la CNC. Toutefois, les missions n'ont pas pu se dérouler avec la périodicité voulue à cause des multiples activités
Recommandations*:* Des mécanismes de supervision à distance seront définis pour permettre à la CNC d'apporter aux CPP l'appui nécessaire.

D3301 : Collecte des données (01 - CNC)
Etat d'avancement*:*Des outils de collecte des données ont été élaborés. Ces outils seront partagés avec les différents acteurs avant leur utilisation au niveau des Provinces.

D3302 : Saisie des données (01 - CNC)
Etat d'avancement*:* Les données du Programme sont saisies dans le logiciel du SGI.
Observation *:* Des efforts restent encore à faire dans la mise à jour des bases de données dans les différents sites du Programme.
Difficultés rencontrées *:* Quelques aspects perfectibles ont été observés dans l'utilisation du SGI, notamment en ce qui concerne l'interaction entre les logiciels techniques et ceux financiers.

D3303 : Elaboration° rapports périodiques (01 - CNC)
Etat d'avancement*:* Les rapports périodiques d'activités du PNDP ont été élaborés au cours de l'année 2005 (Mensuels, trimestriels, semestriels, annuel).
Observation *:* Notons que seuls les rapports trimestriels sont contractuels et ont fait l'objet d'une large diffusion en direction des partenaires du PNDP.

D3403 : Audit financier du projet (01 - CNC)
Etat d'avancement: La société KPMG chargée d'auditer les comptes du PNDP a effectué une mission de deux semaines au PNDP au cours du mois d'avril 2005. Cette premier mission a eu pour objet d'auditer les comptes des PPFs 1 / 2 ainsi que le don japonais.

D4111 : Couverture média (01 - CNC)
Etat d'avancement*:* Les grands évènements du PNDP ont tous été couverts par les médias.

D4112 : Panneau de signalisation (01 - CNC)
Etat d'avancement*:* Des panneaux de signalisation ont été confectionnés par un prestataire et disposés dans les Cellules provinciales du Programme et de la CNC

D4113 : Labellisation des ouvrages (01 - CNC)

Etat d'avancement*:* Au cours de la phase pilote du PNDP, les ouvrages réalisés n'ont pas tous été labellisés. Au cours de l'année 2005, les spécifications techniques de labels standard ont été élaborés par la CNC et transmises au CPP pour exploitation. Il a été convenu que le coût de la labellisation soit désormais inclus dans les devis estimatifs des ouvrages.
Difficultés rencontrées*:* Certains prestataires ne respectent pas toujours les standards de labels retenus par le PNDP.

D4114 : Programme pilote radio rurales (01 - CNC)
Etat d'avancement*: :* Dans le cadre du Programme Pilote des radios rurales, les TDR ont été préparés. Au cours de l'année, le PNUD a envisagé de mettre en place avec l'appui du PNDP un projet de radios rurales.

D4202 : Edit° rapport annuel/semestriel (01 - CNC)
Etat d'avancement*:* Au cours de l'année 2005, tous les rapports trimestriels d'activités ont été élaborés et partagés avec les principaux partenaires du Programme pour avis. De plus, des rapports mensuels ont été rédigés et transmis à la Banque mondiale pour information.
Difficultés rencontrées*:* Il n'a pas toujours été évident de produire les rapports mensuels dans les délais du fait de plusieurs contraintes et autres sollicitations (Atelier, missions de supervisions, tâches courantes, délais de rassemblement des informations assez long etc.)
Recommandations*:* Pour plus d'efficacité, seuls des tableaux de synthèse seront produits avec une fréquence mensuelle. Les rapports à produire de façon systématiques seront de périodicité trimestrielle.

Site 02- ADAMAOUA

AC101 : Electrification rurale de la ville de Mbé

Etat d'avancement: Le microprojet d'électrification de la ville de Mbé est un microprojet prioritaire identifié par les conseillers municipaux de Mbé lors de leur conseil tenu le 18 avril 2005. La demande d'appui financier pour la réalisation de ce microprojet a été introduite auprès de la CPP/AD le 21 avril 2005. Suite à cette demande, l'OAL ADDUCOB a été sélectionné et contractualisé pour accompagner la commune de Mbé dans le montage de sa requête de financement.

La requête de financement du microprojet de Mbé a été déposée au secrétariat du CPAP le 27 juillet 2005. Elle a été analysée et approuvée par le CPAP le 05 octobre 2005. A l'issue de l'approbation de cette requête, une convention de cofinancement a été signée entre le PNDP et la Commune de Mbé le 15 octobre 2005.

La contribution du PNDP pour le financement de ce microprojet est de : 100 856 549 fcfa (cent millions huit cent cinquante six mille cinq cent quarante neuf francs) et celle de la commune est estimée à 5 527 155 fcfa (cinq millions cinq cent vingt sept mille cent cinquante cinq francs cfa). La mise à disposition des fonds dans le compte conjoint Commune de Mbé - CPP -PNDP /AD a été opérée le 29 décembre 2005. Le dossier d'appel d'offre n° 032 / AAONO / MINPLAPDAT/ SG / PNDP / CSPM/2005 a été publié dans Cameroon Tribune le 29 /12/ 05. Les offres sont attendues jusqu'au 20 janvier 2006 au siège du PNDP à Yaoundé.

Observations: La mobilisation des fonds de contrepartie de la commune pour le financement de ce microprojet n'a pas été facile. Tous les bénéficiaires et surtout les élites de Mbé n'ont pas été suffisamment sensibilisés et mobilisés. L'exécutif municipal ne s'est pas impliqué pour expliquer aux bénéficiaires les bienfaits de ce microprojet et d'obtenir leur adhésion massive souhaitée.

Difficultés rencontrées: La difficulté de mobilisation des fonds s'explique par : la faible mobilisation de tous les bénéficiaires et le fait que les populations de la commune soient en majorité des petits agriculteurs et ont des revenus limités. Nous notons également la crainte de l'exécutif communale de Mbé quant à la récupération des retombées de ce microprojet par certaines élites. Les conseillers ne comprennent pas suffisamment le rôle qui est le leur dans le processus de décentralisation qui est en cours.

AC102 : Adduction en eau potable de la ville de Ngaoundal

Etat d'avancement: Le projet socio collectif à réaliser dans la commune de Ngaoundal est l'adduction en eau potable. Ce microprojet prioritaire a été choisi par le conseil municipal de Ngaoundal en leur session du 25 avril 2005. Une fois saisie pour l'appui financier à la réalisation de ce microprojet, la CPP/AD a procédé à la sélection et à la contractualisation de l'OAL ACONG pour accompagner cette commune dans l'élaboration de la requête de financement dudit microprojet.

En date du 27 juillet 2005, la requête de financement de ce microprojet a été déposée au secrétariat du CPAP. Elle a été analysée et approuvée à la session du CPAP du 05 octobre 2005.

La contribution financière du PNDP à sa réalisation est de 121 437 862 fcfa (cent vingt un millions quatre cent trente sept mille huit cent soixante deux) et l'apport de la commune de Ngaoundal est de: 16 101 770 fcfa (seize millions cent un mille sept cent soixante dix francs cfa).

Un compte conjoint Commune rurale de Ngaoundal - PNDP CPP/ AD n° 331 709 73001 -97 a été ouvert dans les livres de l'agence BICEC Ngaoundéré le 18 juillet 2005.

La convention de cofinancement a été signée entre le PNDP AD et la Commune de Ngaoundal le 21 octobre 2005. La mise à disposition des fonds du PNDP dans ce compte conjoint est en cours.

L'appel d'offre national ouvert pour la réalisation de ce microprojet est publié le 29 décembre 2005 dans le Cameroon-Tribune sous le n° 031 / AAONO / MINPLAPDAT / SG/ PNDP / CSPM /2005. Les offres sont attendues à la CNC au plus tard le 20 janvier 2006.

Observations: Le retard accusé par rapport à la mise à disposition des fonds du PNDP dans le compte conjoint Commune Ngaoundal - PNDP CPP AD est dû à la lenteur de la mobilisation des fonds de contrepartie de la Commune qui n'a pas été facile. Les bénéficiaires de ce microprojet n'ont pas été suffisamment mobilisés et impliqués. Il est nécessaire de signaler le prêt de 8.000 000 FCFA (huit mille francs CFA) que le FEICOM a accordé à la commune de Ngaoundal pour compléter son apport propre dans le cadre de ce microprojet.

Difficultés rencontrées : Les difficultés sont liées à la faible mobilisation et implication des bénéficiaires.

AL101 : Construction et Equipement du centre de santé Djoundé

Etat d'avancement: Le microprojet " Construction et équipement du Centre de Santé de Djoundé " est issu du Plan de Développement Local de cette unité de planification participative. La requête de financement de ce microprojet a été déposée au secrétariat du CPAC le 10 novembre 2005. Elle a été analysée et approuvée en date du 21 novembre 2005. Suite à cette approbation la contribution demandée au PNDP est de 12 374 700 francs cfa (douze millions trois cent soixante quatorze mille sept cent francs cfa) et celle des bénéficiaires de 1 374 966.5 fcfa (un million trois cent soixante quatorze mille neuf cent soixante six francs cfa) qui représente 10 % du coût total de ce microprojet (5% en numéraire et 5 % autre en nature). Le compte conjoint CC de Djoundé -

CPP/PNDP-AD est en cours d'ouverture à l'agence BICEC de Ngaoundéré. Pour l'instant sur 687 483 fcfa attendus en numéraire de ces bénéficiaires seuls 345 500 fcfa (trois cent quarante cinq mille cinq cent francs cfa) sont réunis

La convention de cofinancement de ce microprojet est déjà élaborée.

Observations: Le retard observé dans la mobilisation des fonds propres des bénéficiaires pour le cofinancement de ce microprojet est dû au fait que certaines populations bien qu'ayant leurs contributions en mains hésitent de les donner à leurs représentants pour aller déposer en banque à cause de certains précédents malheureux.

Aussi, il est à relever que dans cette localité, les femmes ont été les toutes premières à mobiliser leur apport personnel. Ce qui indique l'intérêt des femmes pour ce microprojet.

Difficultés rencontrées: La difficulté qui persiste dans la mobilisation de la contrepartie est due au fait que la confiance totale n'est pas encore établie entre le bureau du CC et les populations.

Recommandations: Pour l'instant, il est important que les responsables du CC fournissent plus d'efforts pour sensibiliser et mobiliser les bénéficiaires et leur montrer qu'ils méritent leur confiance. L'OAL CDCV devra s'investir dans cet accompagnement.

B2101 : Prise en charge agents communaux

Etat d'avancement: Les deux communes de la province de l'Adamaoua n'ont pas été concernées par la prise en charge des agents communaux en 2005.

B2202 : Formation° du personnel communal

Etat d'avancement: La formation du personnel communal n'a pas eu lieu au cours de l'année 2005. Cela s'explique par le fait que les besoins de ce personnel en formation n'étaient pas encore connus.

C1201 : Atelier de formation des OAL

Etat d'avancement:L'atelier provincial de formation des OAL en planification locale et communale s'est tenu à Ngaoundal du 09 au 19 mai 2005. L'objectif de cet atelier était de renforcer les capacités des OAL présélectionnés intervenant dans la province de l'Adamaoua en planification locale et communale. La phase pratique s'est déroulée dans trois unités de planification participative à savoir : Djoundé, Béka Gotto et Danfili Mambal.

Observations: Les principaux résultats techniques qui ont été atteints sont:

- ✓ Le PNDP et ses mécanismes de mise en oeuvre ont été présentés;
- ✓ 28 cadres des OAL formés;
- ✓ 06 cadres de la CPP/Ad formés;
- ✓ 01 conseiller municipal et 01 cadre du GTP/CNLS de l'Adamaoua formés;
- ✓ Trois PDL élaborés;
- ✓ 01 rapport de formation produit.

Difficultés rencontrées : Le temps de la formation était insuffisant pour permettre aux formateurs de parcourir tous les aspects de la planification participative. Egalement les participants n'ont pas eu suffisamment de temps sur le terrain pour restituer les PDL élaborés de concert avec les populations locales.

Recommandations: Il est souhaitable qu'à l'avenir plus de temps soit alloué à des formations similaires et surtout à la phase pratique.

C1202 : Contractualisation des OAL pour l'élaboration des PDL & PDC

Etat d'avancement : A l'issu de l'analyse des différentes offres déposées par les OAL de la " short list " de la province de l'Adamaoua, suite à la demande de proposition 005/05/MINPLAPDAT / PNDP / CSPM/CSPM qui leur était adressée en date du 25 mai 2005, les OAL suivants ont été sélectionnés et contractualisés:

- ✓ Appui pour le Développement Durable des Communautés de Base (ADDUCOB) pour la Commune de Mbé ;
- ✓ Centre de Développement des Communautés Villageoises (CDCV) pour la Commune de Mbé.

Les cahiers de charge relatifs à l'exécution des contrats de ces deux OAL dans lesdites communes sont signés. Les listes des UPP de ces deux communes sont connues. Il s'agit de 24 UPP pour la commune de Mbé et 11 UPP pour la commune de Ngaoundal.

L'OAL ADDUCOB a été introduit dans la commune de Mbé le 19 août 2005 et l'OAL CDCV le 30 septembre 2005 dans la Commune de Ngaoundal.

L'accompagnement des communautés de ces deux communes et leurs communautés dans l'élaboration de leur plan de développement local et communal est cours. Les premiers PDL élaborés sont attendus en début février 2006.

Observations: Les responsables de l'OAL ADDUCOB ont eu des difficultés lors de leur prise de contact dans la Commune de Mbé. Il s'agit d'un malentendu avec le maire de la Commune de Mbé au sujet du Plan de Développement Communal qui existe déjà.

Les responsables de CDCV ont accusé un retard de plus d'un mois pour se présenter à la CPP / AD après la signature de leur contrat.
Difficultés rencontrées La CPP /AD n'a pas maîtrisé la durée des opérations pour sélectionner et contractualiser les OAL devant accompagner les communes. Ce qui a rendu très difficile la planification des activités de terrain qui en découlent.
La présentation tardive de l'OAL CDCV a constitué un handicap à la CPP pour le montage et le financement des microprojets communautaires prioritaires des trois UPP (Djoundé, Béka Gotto et Danfili) dans lesquelles les draft de PDL existent.
Il convient de souligner également le non respect du cahier de charge sur le terrain par les OAL (Confère annexe 3 sur le suivi des OAL)
Recommandations: Au sujet du PDC de la Commune de Mbé qui a été réalisé il de cela quelques années, il est demandé à l'OAL d'actualiser et de consolider de façon participative ce plan le moment venu.
Il serait souhaitable que les OAL signent leurs contrats au niveau provincial afin d'être sous le contrôle de ces derniers.
Les OAL locaux doivent être privilégiés par rapport à ceux qui n'ont pas leurs sièges dans la province.

C2201 : Elaboration du plan de formation de la CPP/AD
Etat d'avancement En vue de l'élaboration du plan de formation de la CPP, les fiches d'identification des besoins en formation ont été élaborées et distribuées aux cadres de la CPP depuis le mois de juillet 2005. En même temps les OAL ont été saisis pour pouvoir remonter les besoins en formation des bénéficiaires ainsi que les leurs. Depuis le mois de septembre 2005 chaque cadre de la CPP a remis ses besoins en formation. Le premier draft du plan de formation a été élaboré depuis le mois de novembre 2005. Les besoins des acteurs autres que les cadres de la CPP sont attendus pour compléter ce plan.
Observations: Le plan de formation de la CPP sera plus complet quand l'élaboration de tous les PDL et PDC sera terminée.
Recommandations: Il est important que les OAL fassent un diagnostic approfondi lors de leur travail d'accompagnement de la commune et ses communautés pour pouvoir remonter les besoins réels en renforcement des capacités des bénéficiaires.

C2202 : Atelier National sur les procédures administratives et financières du PNDP
Etat d'avancement: Le CP/AD, le RPSE/AD et le CPT/AD ont participé à l'atelier national sur les procédures qui s'est tenu à Kribi du 21 au 26 mars 2005.
Observations : Cet atelier a permis à la jeune équipe de la CPP / AD de mieux s'imprégner des procédures du PNDP afin d'éviter certaines erreurs dans la mise en oeuvre du programme.
Difficultés rencontrées: Au cours de cette formation, l'équipe de l'Adamaoua n'a pas pu poser assez de questions de compréhension par manque d'expérience de terrain.
Recommandations: Les responsables de la Cellule Administrative et financière du PNDP devront apporter un appui spécial aux gestionnaires de la CPP / Ad dans la mise en oeuvre du PNDP dans la province.

C2203 : Atelier national remise à niveau des cadres du PNDP à l'utilisation du SGI
Etat d'avancement: Le CP/AD, le RPSE/AD et le CPT/AD ont participé à l'atelier national de mise à niveau des cadres du PNDP à l'utilisation du Système de Gestion de l'Information qui s'est tenu du 07 au 12 mars 2005 à Yaoundé.
Observations Cet atelier a permis aux cadres de la CPP/AD présents de :
- ✓ Faire la connaissance de plusieurs anciens cadres du PNDP
- ✓ De mieux s'imprégner du système de gestion de l'information du PNDP
- ✓ D'avoir les connaissances sur la programmation et la planification des activités au sein du PNDP

Difficultés rencontrées: Le manque du matériel informatique à la CPP/ AD a été un grand handicap pour cadres ayant assistés à cet atelier dans la maîtrise du système de gestion informatique du PNDP.
Recommandations Il serait souhaitable que les responsables de la Cellule de Suivi Evaluation de la CNC apportent un appui particulier à l'équipe de la CPP/AD dans la maîtrise progressive du SGI au cours de l'année 2006.

C2205 : Recyclage à la maîtrise NTIC des cadres de la CPP/AD
Etat d'avancement Les thèmes de formation identifiés sont :
- ✓ Formation en bureautique
- ✓ Formation en Master Design
- ✓ Formation en Web Master

L'appel d'offre restreint a été lancé le 21 novembre 2005.
Les offres de service étaient attendues jusqu'au 14 décembre 2005 à 9 heures.

Observations: Près de quarante pour cent de prestataires contactés n'ont pas pu déposé leurs dossiers.
Difficultés rencontrées: Les difficultés évoquées par ces prestataires sont liées à la lourdeur des administrations pour la délivrance de certains papiers administratifs.
Recommandations: Il faudra à l'avenir ouvrir ces appels d'offres aux prestataires des autre provinces.

C2301 : Contractualisation avec les OALS
Etat d'avancement: Au cours de l'année 2005, deux OAL ont été contractualisés pour une courte durée en vue d'accompagner les communes de Mbé et de Ngaoundal dans l'élaboration de leur requête de financement et son approbation. Il s'agit de l'OAL Adamaoua Consulting Group (ACONG) pour la commune de Ngaoundal et de Appui pour le Développement Durable des Communautés de Base (ADDUCOB) pour la commune de Mbé.
Observations: Les deux OAL ont déjà terminé la réalisation de leur contrat. Toutefois il est à relever le manque d'expertise dans la province de l'Adamaoua quant à ce qui concerne certains secteurs tels que : l'eau et l'électricité.
Recommandations: Il est important pour chaque OAL de disposer un répertoire d'experts dans différents domaines pour leur permettre d'agir avec célérité et efficacité sur le terrain.

C2802 : Formation des membres du CPAC de Ngaoundal
Etat d'avancement: Les membres du Comité Paritaire d'Approbation et de supervision de niveau Communal de Ngaoundal désignés par arrêté préfectoral N° 43 / AP / H48 / BAE du 10 novembre 2005 ont été formés le 21 novembre 2005 sur leurs différents rôles. Prenaient part à cette formation 27 membres dudit organe. Le rapport de celle formation a été produit et est disponible.
Observations: Au cours des exercices d'applications de cette formation, trois PDL (ceux des UPP de Djoundé, Danfili Mambal et Béka Goto) ont été validés. Egalement la requête de financement du microprojet de Djoundé a été approuvée.
Difficultés rencontrées: Le temps alloué à cette formation a été court. Il en est de même pour les moyens financiers alloués à cette formation.
Recommandations: Les moyens alloués à cette formation sont à revoir à la hausse compte tenu des grandes distances qui séparent souvent les communes de l'Adamaoua au chef lieu des départements.

C2803 : Formation des membres du Comité Paritaire d'Approbation et de supervision de Niveau Provincial
Etat d'avancement: La formation des membres du CPAP a eu lieu le 6 septembre 2005 à l'hôtel du Rail à Ngaoundéré. Sur 38 personnes invitées 31 ont répondu présents. Soit un taux de participation de 81,58 %. A la fin de la formation les résultats tangibles suivants ont été atteints :

- ✓ Le président et son vice ont été élus (Il s'agit respectivement de Monsieur ABBA Dahirou, maire de la Commune Rurale Ngaoundéré et de Monsieur Dentale Douna Joël, député de la vina) ;
- ✓ Le CPAP Adamaoua a été officiellement installé par le Gouverneur de la province;
- ✓ Les membres sont désormais capables:
  - D'accomplir les missions dont ils ont la charge et telle que défini dans l'arrêté n° 002 /PM du 09 janvier 2004 ;
  - De bien conduire les processus d'approbation des requêtes de financement des microprojets et des PDC ;
  - De bien superviser l'exécution des microprojets communaux sur le terrain.

Observations : Au cours de cette formation le processus d'approbation des requêtes de financement des microprojets de Ngaoundal et de Mbé a été enclenché. Les sous commissions d'analyse technique et financière des deux requêtes ont été mises sur pied. La tenue de la première session du CPAP a été fixée pour le 05 octobre 2005. Le programme de travail des sous comités élaboré.
Difficultés rencontrées: Le temps a été un facteur limitant pour permettre aux membres du CPAP d'être capable de très bien connaître le PNDP et ses mécanismes de mise en œuvre à ceux qui n'ont pas participé à cette formation.

D1201 : Réunion avec les sectoriels
Etat d'avancement: Au cours de l'année 2005, la CPP / AD a tenu trois réunions avec les services sectoriels(MINADER, MINEPIA, MINEP) à savoir:

- ✓ Un réunion en date du 22 / 6/ 05 avec le gouverneur pour discuter des contrats programme à signer avec les services sectoriels;
- ✓ La réunion du 14 août 2005 qui regroupait la CPP, les sectoriels et les consultants de la Banque mondiale au sujet de la gestion durable des terres dans la province de l'Adamaoua.
- ✓ La réunion du 10 octobre 2005 qui regroupait le DP du MINPLAPDAT et cinq autres délégués sectoriels.

Observations: Il convient de signaler que la société civile représentée par deux ONG (Canal de développement, ADAM'S et ADDUCOB) et un groupe de bénéficiaires représenté par le président de la Fédération des éleveurs de l'Adamaoua ont pris part à cette réunion du 14 août 2005.

D1202 : Mission des bailleurs

Etat d'avancement: La CPP a reçu du 29 au 30 juillet 2005 une mission de supervision de la Banque Mondiale conduite par Monsieur Ousmane Seck Chargé du Programme à la BM. Les autres membres de l'équipe étaient Madame Fathma Diana Jalloh Responsable du GEF et Mr Mbwangué Jonas consultant.

L'objectif de cette mission était :

- ✓ La pré-évaluation du projet GDT adossé au PNDP;
- ✓ L'examen de l'état d'avancement du processus de signature des contrats programmes avec les services sectoriels ainsi que la qualité des services rendus par le dispositif d'appui aux communes et leurs communautés.

Observations: Cette mission a permis à la jeune équipe du PNDP Adamaoua de faire la connaissance du Chargé de Programme PNDP à la Banque Mondiale. Elle a également permis aux cadres de la CPP/AD de s'imprégner des activités du projet GDT qui sera adossé au PNDP.

Recommandations: A la fin de la mission, les recommandations suivantes ont été données aux cadres de la CPP:

- ✓ De continuer la recherche des informations sur la GDT dans l'Adamaoua.;
- ✓ De rechercher des nouveaux locaux devant abriter la CPP Adamaoua ;
- ✓ De veiller à la bonne image du PNDP dans la province.

D1206 : Convention cadre avec les sectoriels

Etat d'avancement: Suite à la signature des conventions de collaboration entre le MINPLAPDAT et d'autres ministères sectoriels dans le cadre de la mise en oeuvre du PNDP, les négociations ont été entreprises au niveau provincial entre la DPMINPLAPDAT et les autres services sectoriels. Ces négociations visaient la signature des contrats programme entre la DP MINPLAPDAT et les autres services sectoriels pour la mise en oeuvre du PNDP. A l'issue de ces négociations cinq contrats types ont été signés depuis le 10 octobre 2005, à savoir : entre le DP MINPLAPDAT d'un côté et DPMINT, DPMINTP, DPMINFOF, DPMINEP, DPMINSANTE de l'autre.

Difficultés rencontrées: L'une des difficultés rencontrées dans ce travail est la définition du cadre juridique de signature avec les services du Gouverneur de la province.

D1221 : Session CPAP

Etat d'avancement: La première session du CPAP/AD s'est tenue le 05 octobre 2005 dans la salle des actes de la Commune Rurale de Ngaoundéré. Cette session a été présidée par le président du CPAP, Monsieur ABBA Dahirou. Le taux de participation a été de 80 % pour les membres statutaires. Au cours de cette session les deux requêtes de financement des microprojets de Mbé et de Ngaoundal ont été approuvées. Toutefois des recommandations ont été données aux OAL qui ont accompagné les deux communes dans le montage de leurs requêtes en vue d'améliorer le travail présenté.. A l'issue de cette session le président du CPAP a signé les lettres d'acceptation de cofinancement des microprojets qui ont été transmises aux deux Maires. Le montant de la contribution du PNDP accordé pour ces deux requêtes est de 121 437 862 Fcfa pour le projet d'adduction en eau potable de la ville Ngaoundal et de 100 856 549 Fcfa pour le microprojet d'électrification rurale de la ville de Mbé.

Observations: Lors de cette session, on a noté l'absence d'un député et de deux maires.

D1302 : Réunion semestrielle de Coordination CNC/CPP

Etat d'avancement : Du 21 au 23 septembre 2005, tous les cadres de la CPP/ AD en poste ont participé à Ebolowa à la réunion de coordination semestrielle du PNDP. L'objectif de cette réunion était de:

- ✓ Présenter l'état d'avancement des activités du programme au 31 août 2005 ;
- ✓ Evaluer le niveau d'exécution du PTBA ;
- ✓ Programmer les activités du troisième trimestre ;
- ✓ Finaliser et valider le rapport consolidé d'activités au 31 août 2005.

Observations: Les principaux résultats de cette réunion pour la CPP /AD ont été:

- ✓ La consolidation du plan de travail pour le quatrième trimestre;
- ✓ La connaissance des autres cadres du PNDP par l'équipe de l'Adamaoua;
- ✓ Et les échanges des expériences avec les autres cadres du programme.

D2101: Véhicule 4x4 (harp-up)

Etat d'avancement: La CPP AD est dotée depuis le mois de juin 2005 d'un véhicule Pick up 4 x 4 double cabines de marque Toyota, ce qui a facilité les déplacements des cadres pour les missions de terrain.

Observations : La province de l'Adamaoua est très vaste. Par conséquent une seule voiture ne peut pas donner entièrement satisfaction pour les différentes missions.

Recommandations: Il est souhaitable que la CPP /AD soit dotée d'un second véhicule tout terrain le plus tôt que possible.

D2102 : Matériel informatique
Etat d'avancement : La CPP/Ad est dotée depuis le mois d'août 2005 de deux ordinateurs et de leurs accessoires, d'un ordinateur portable et de trois imprimantes.
Observations: Toutefois, il convient de signaler que trois cadres n'ont toujours pas d'ordinateurs. Ce qui rend difficile l'exécution des tâches qui leur sont confiées.
Recommandations: Il est souhaitable que chaque cadre soit doté d'un ordinateur plus les accessoires.

D2103 : Matériel et mobilier de bureau
Etat d'avancement:Il est à relever l'absence totale des fournitures et mobilier de bureau à la CPP Adamaoua à la date du 31 décembre 2005.
Observations: La CPP / AD n'a pas de mobilier de bureau depuis la mise en oeuvre du PNDP dans l'Adamaoua. En dehors des ordinateurs et accessoires, la CPP/AD n'a reçu aucun matériel ou fourniture de bureau pendant l'année 2005.
Difficultés rencontrées: Les cadres éprouvent d'énormes difficultés pour faire leur travail. Par conséquent leur rendement est fortement affecté.
Recommandations : Il est souhaitable que le Coordonnateur National du PNDP se penche sur ce dossier afin de pouvoir le résoudre définitivement.

D2201 : Personnel fonctionnaires
Etat d'avancement: Au courant de l'année 2005, le personnel fonctionnaire de la CPP/AD a reçu deux mois d'arriérés des honoraires.
Observations: Plusieurs mois d'honoraires restent encore à payer.

D2202 : Personnel privée/consultant
Etat d'avancement: Durant l'année 2005, le personnel privé de la CPP/ AD a régulièrement touché ses honoraires. Toutefois la fraction de la contrepartie reste à leur verser.

D2203 : Personnel d'appui
Etat d'avancement: Le personnel d'appui de la CPP /AD a régulièrement touché son salaire durant la période correspondante à la signature de leur contrat.

D2211 : Loyer professionnel
Etat d'avancement: Le loyer des locaux abritant les services du PNDP Adamaoua depuis le 1er septembre 2005(date d'entrée en vigueur du contrat de bail) a été versé pour une durée de douze mois le 19 /12 /2005

D2214 : Internet
Etat d'avancement: L'attribution du marché pour l'installation de l'Internet à la CPP Adamaoua est en cours.

D3101 : Elaboration du PTBA
Etat d'avancement: Depuis le 24 octobre 2005, l'équipe de la CPP/AD a reçu la note présentant les orientations du PNDP pour l'élaboration du PTBA 2006 assortie d'une note technique. Au cours de la mission des cadres de la CNC du 24 au 31 octobre 2005, nous avons partagé le contenu de ces notes. Du 14 au 19 novembre 2005, s'est tenu à Ngaoundal l'atelier provincial d'élaboration du PTBA 2006 de la CPP/AD.
Observations: Lors de cet atelier provincial, deux OAL, six sectoriels, un responsable de projet et deux maires y ont assisté. Pendant cette formation le programme de travail des partenaires pour 2006 a été connu et le draft du PTBA de la CPP/AD a été élaboré.

D3102 : Atelier national de programmation et de consolidation du PTBA 2006
Etat d'avancement: Du 27 novembre au 03 décembre 2005, s'est tenu à Kribi l'atelier national de consolidation du PTBA 2006.
Observations: A l'issue de cet atelier, le PTBA a été consolidé. Mais compte tenu de la diminution des fonds PPTE, le budget de la CPP/AD n'a pas été consolidé.

D3201 : Missions de supervision de la CNC
Etat d'avancement: Les cadres de la CNC ont effectué trois missions de supervision dans la province de l'Adamaoua au mois de mai, août et octobre 2005.

Observations : Il est à souligné que ces missions ont été à tout moment salutaires pour la CPP/AD. Pour preuve lors de la mission du mois d'août 2005, le Responsable national du suivi- évaluation a installé la nouvelle version de Tomprojet dans l'ordinateur de la CPP/AD.
Egalement au cours de la descente du 27 octobre 2005 sur le terrain dans la commune de Ngaoundal, l'équipe de la CNC accompagnée de celle de la CPP/ AD a approfondi le diagnostic pour valider les microprojets prioritaires des communautés de Béka Gotto et de Danfili qui avaient déjà faits l'objet des requêtes de financement. A l'issu de ce travail, il s'est avéré que les requêtes montées ne prenaient pas à 100% les problèmes prioritaires des communautés qui étaient l'eau. Conséquence, il a été demandé à l'OAL de reprendre ces requêtes tout en tenant compte des priorités réelles des bénéficiaires.

D3301 : Collecte des données
Etat d'avancement: Quelques données secondaires et primaires ont été collectées sur les communes de Mbé et de Ngaoundal. Mais la collecte des données en vue de produire un bref rapport monographique et les fichiers des autres partenaires des communes, continue. Les OAL contractualisés devront compléter ces informations au cours de l'élaboration des PDL et PDC.
Difficultés rencontrées: Le manque des outils de collecte harmonisés limite cette activité.
Recommandations: Il est souhaitable que les outils de collecte soient produits.

D3302 : Saisie des données
Etat d'avancement: La saisie des données dans les logiciels TECPRO, TOMPROJET et TOMPRO est en cours.

D3303 : Rapports périodiques
Etat d'avancement:
Les rapports d'activités périodiques sont régulièrement produits et envoyés à la CNC, à la Délégation du MINPLAPDAT ainsi qu'aux services du Gouverneur de la province de l'Adamaoua.
Observations:Durant l'année 2005 la CPP/AD a produit :
- ✓ Six rapports mensuels
- ✓ Un rapport semestriel
- ✓ Un rapport trimestriel
- ✓ Un rapport annuel.

Site 03- CENTRE

AC101 : Extension du réseau SNEC, Yaoundé 2 rural
Etat d'avancement*: :* Une première convention de cofinancement de ce micro projet a été signée le 14 Juillet 2005 quand il s'agissait encore de la construction de huit (08) puits d'eau potable équipés de pompe à motricité humaine. Suite à l'accord de non objection sur le requête de financement de ce microprojet réorienté en faveur de l'extension du réseau SNEC, de la réhabilitation d'une station SCAN WATER, de la construction de dix (10) bornes fontaines et de la construction d'un puits d'eau potable équipé d'une pompe à motricité humaine pour un montant supplémentaire de quarante millions de francs (40 000 000 CFA), une nouvelle convention a été signée après que le Maire ait fourni les preuves du versement dans le compte conjoint, du surtout de la contribution en numéraire de la commune dû à la réorientation de ce microprojet
Observations*:* Le processus d'appel d'offre est en cours à la CNC.
AC102 : Aménagement des Sources, Réhabilitation & construction des puits, Monatélé
AC103 : construction cinq (05) forages, Ombessa
AC104 : Electrification rurale du Groupement Ngali, Soa
Etat d'avancement*:* Les conventions de cofinancement de ces micros projets ont été signées. De même le virement dans le compte conjoint a été effectué.
Les Procès verbaux des short listes des prestataires retenus par la CPP pour la réalisation de ces microprojets ont été finalisés et acheminés à la CNC pour faciliter l'élaboration des DAO.
Observations*:* Le processus d'appel d'offre est en cours à la CNC.
Le retard qu'accuse la finalisation de cette opération constitue un sérieux handicap pour la mise en oeuvre de ces micros projets.

AC105 : Electrification rurale d'Akoemen centre Akoéman
Etat d'avancement*:* La signature de la convention de cofinancement de ce microprojet a eu lieu .Le Maire avait ouvert le compte conjoint dans un EMF (CEPI) il lui a été demandé de l'y déloger pour un établissement bancaire de 1er rang, Ce qui a été fait. La CPP a procédé au virement de sa quote part de financement dans le nouveau compte conjoint ouvert à cet effet.
La sélection d'un prestataire pour la réalisation de ce microprojet est attendue. Toutes les informations nécessaires y relatives ont été acheminées à la CNC
Observations*:* Le processus d'appel d'offre est en cours à la CNC.
Le retard qu'accuse la finalisation de cette opération constitue un sérieux handicap pour la mise en oeuvre de ce micro projet.

AC106 : Electrification décentralisée de la ville de Bibey, Bibey
Etat d'avancement*:* La convention de cofinancement de ce microprojet a été signée le 28 juin 2005. Le virement de la quote part du PNDP a été effectué. A l'origine il était question que ce marché soit réalisé en régie. C'est alors qu'il avait été question que le SPM élabore une demande de cotation pour l'achat d'un groupe électrogène.
Cette approche apparemment, n'a pas convaincue la CSPM qui a plutôt opté pour le lancement d'un appel d'offre restreint en vue de la sélection d'un prestataire dans Cameroun Tribune en fin du mois d'out 2005. L'analyse des dossiers des soumissionnaires short listés a abouti à la conclusion selon laquelle il est important de lancer un appel d'offres ouvert car aucun soumissionnaire n'a pu satisfaire les conditions requises pour ce Marché.
Le lancement de cet appel d'offre ouvert est encore attendu
Observations*:* Le processus d'appel d'offre est en cours à la CNC.
Le retard qu'accuse la finalisation de cette opération constitue un sérieux handicap pour la mise en oeuvre de ce micro projet.

AC107 : Construction de cinq (05) forages, Ngambè Tikar
Etat d'avancement*:* La signature de la convention de cofinancement de ce microprojet a eu lieu le 06 octobre 2005 bien après l'appel d'offres paru dans Cameroun Tribune au mois août 2005. Le Maire de la commune de Ngambè-Tikar, malgré la publication de cet Appel d'Offre restreint pour la réalisation de ce microprojet n'a pas trouvé utile de signer sa convention.
Cet Appel d'Offres heureusement pour lui mais malheureusement pour les communautés a été déclaré infructueux. Il a ainsi été question de lancer un appel d'offre national ouvert. Ce dernier est apparu dans Cameroun-Tribune du 29 décembre 2005.
Le Maire avait ouvert le compte conjoint dans un EMF non accepté par le Programme. Il lui a été demandé de l' y déloger pour l'ouvrir dans une banque de 1er rang.
Après avoir saisi les services du Gouverneur de la Province du Centre pour joindre le Maire de Ngambe-tikar préoccupé certainement par d'autres opérations autres que la facilitation de la mise en œuvre du PNDP dans sa commune, cet Administrateur municipal peu soucieux des préoccupations de développement de sa localité et

dont la coopération avec le PNDP reste difficile a finalement déloger son compte conjoint de l'EMF pour un établissement bancaire de 1er rang. Le virement de la quote part de financement du PNDP a été effectué dans ce nouveau compte conjoint en attendant la sélection d'un prestataire.

AC108 : réhabilitation de la route Akak-Afambassi, Mengang

Etat d'avancement*: :* Le prestataire " Echelle des travaux" adjudicataire de l'Appel d'Offres pour la réhabilitation de cette route a reçu en plus de l'avance de démarrage des travaux, le paiement d'un 1er décompte équivalent aux travaux effectifs réalisés sur le terrain. Une mission d'appui de la CNC a visité ce microprojet en octobre 2005. La mission a parcouru tout le tracé du chantier en compagnie du Chef de subdivision des routes d'Akonolinga et du prestataire " Echelles des Travaux " et a formulé de recommandations.

En date du 1er novembre 2005, le prestataire a adressé une correspondance à la CPP dans laquelle il souhaite le renforcement du niveau de service, le calage des quantités ayant prévu (i) une grande quantité de remblai pour améliorer la circulation à certains endroits de mauvaise tenue du sol, (ii) vingt deux (22) passages busées au lieu de onze (11) retenus dans l'axe central Nyodo-Afambassi, (iii) un pont en bois non prévu à construire dans l'axe Nsee-Ecole Publique de Messock, (iv) la démolition de ponts forestiers au droit de pose de certains passages de buses, (v) l'abatage d'arbres importants pour ensoleiller la route et (vi) le curage de buses non prévu, causant toujours des bourbiers après les travaux.

Pour atteindre ce niveau de service, le prestataire a sollicité d'une part à défaut de lui accorder un avenant, une adhésion effective de tous les participants au projet et d'autre part un délai supplémentaire d'un (01) mois dans les délais contractuels de l'entreprise.

Pour faire face à la demande du prestataire, une réunion a regroupé à la CPP en date du 15 novembre 2005, la Commune de Mengang représentée par le Maire assisté d'une élite au nom de Monsieur Elanga Ambela, les Ets " ECHELLE DES TRAVAUX " représentés par Monsieur OBAMA ESSAMA, et le CTC représentant la CPP

Des échanges qu'il y a eu lors de cette réunion, on retient que dans l'application de la méthode HIMO, il est important de sensibiliser les populations à travailler en respectant les délais contractuels de l'entreprise et leur verser une petite indemnité ainsi que d'autres types de motivations (nourriture, boisson et leur transport sur les sites d'intervention). L'entrepreneur aurait donc dû faire cette proposition dès le lancement du chantier ou à tout le moins immédiatement après le calage des quantités.

S'agissant des travaux à effectuer, il a été demandé aux Etablissements "Echelle des Travaux " de constituer des équipes de manœuvres composées des différents membres de la Communauté, surtout ceux des Comités d'entretien routier qui s'occuperont :

- du curage des buses et de la création des tranchées en aval pour diriger les eaux de ruissellement ;
- de la construction des têtes de buses ;
- de la démolition de ponts forestiers au droit de pose de certains passages de buses ;
- de la pose du bois équarré pour les passages busés non prévus ;
- des travaux de construction des ponts en bois.

L'abattage des arbres est à poursuivre. Il faudrait cependant augmenter le matériel en ajoutant trois (03) tronçonneuses ainsi que le carburant nécessaire et renforcer l'équipe d'abattage en assurant l'implication des populations dans cette activité qui pourrait, en plus, fournir quelques arbres pour la fabrication des madriers devant être utilisés à la construction des ponts en bois ainsi que pour les passages " busés " non prévus.

La Communauté a donné une carrière pour le remblai de la route. M. Elanga Ambela se propose de négocier la mise à disposition d'une tractopelle pour le chargement des camions en terre de remblai et apportera le résultat de cette démarche le plutôt possible. Le Maire s'engage aussi à mettre le Camion de la Commune à contribution.

M. Elanga Ambela, en sa qualité d'Elite de la Communauté d'Edou, tiendra une réunion avec sa Communauté, dans les meilleurs délais pour arrêter les modalités pratiques de l'implication des populations dans la mise en œuvre de ces activités supplémentaires. Au préalable, il s'engage à apporter à manger et à boire aux populations chaque fois qu'elles viendront travailler.

Le PNDP pense, qu'au vu de la disponibilité de l'entreprise à travailler à relever le niveau de service de la route au-delà de son contrat et dans le respect de la méthode HIMO, qu'il serait utile de lui accorder un avenant de délai qui prorogerait son contrat d'un mois.

Le Maire et M. Elanga Ambela se sont engagés à continuer à mobiliser les populations pour qu'elles participent davantage à l'exécution de cet important microprojet.

La dernière mission de suivi de ce chantier de la CPP en compagnie du chef de subdivision des routes d'Akonolinga a constaté que le prestataire a posé les buses sur les (08) passages contractuels. Lors de la réunion tenue avec le prestataire, et les bénéficiaires à la fin de la visite du chantier, il a été retenu que:

- le prestataire et le chef de subdivision des routes d'Akonolinga établissent un chronogramme d'activités et de visites du chantier qu'ils mettront à la disposition des bénéficiaires et de la CPP pour un suivi et une communication efficaces sur l'exécution des travaux sur le terrain.
- les bénéficiaires abattent des arbres et produisent des madriers pour la fabrication des ponts en bois aux endroits dont le calage des quantités a recommandé des passages de buses qui n'étaient pas prévues dans le contrat.

Le prestataire a commencé la pose des têtes de buses avant le début des opérations de remblai aux endroits convenus par le calage des quantités en attendant l'approvisionnement des madriers par les populations.
Observations*:* Ce chantier pourrait être livré dans les délais si les populations et la commune observent leurs engagements contractuels.

AC109 : Fourniture de manuels scolaires, Akono
Etat d'avancement*:* Un total de six mille quatre cent quinze (6 415) livres a déjà été réceptionnés du fournisseur "CAM CONNECTION". A la demande du fournisseur d'un avenant pour terminer la livraison des ouvrages à la Bibliothèque municipale, il a été plutôt négocié lors d'une réunion tenue à la CNC à cet effet et qui devait être entérinée par un procès verbal signé d'accord parti, le principe de prise en compte du surcoût lié à l'achat des ouvrage sur place recommandée par la CPP et le Maire, vu l'urgence de la rentrée scolaire et non plus à l'étranger comme cela avait été convenu initialement
Observations*:* (i) Ce procès verbal est encore attendu à la CPP. (ii) Malgré que ce prestataire a eu une avance de démarrage pour débuter sa livraison, il continue à poser des problèmes de mise à disposition des fonds pour toute opération aussi minime soit-elle. Complaisance, farce et manœuvre dilatoire auxquelles souscrit curieusement le CP qui ne ménage aucun effort pour mouvementer le compte conjoint au mépris d'une part des procédures du Programme et d'autre part de son RPSE qui faut-il le rappeler encore, doit en tout état de cause viser tout dossier de paiement dans lesdits comptes. Une facture d'achat des livres sans fond de dossier de plus de trois millions cinq cent mille francs (3 500 000 F CFA) a été présentée au CPT lors d'une réunion de coordination. La destination desdits livres si jamais livraison il y eu n'est pas connu, car aucun procès verbal de réception encore moins une simple décharge n'est revenue à la CPP.
S'agissant des obligations contractuelles de la Commune pour une mise en œuvre harmonieuse de ce microprojet, il convient de relever pour le déplorer que rien ne soit fait jusqu'à date. La gestion du fonds scolaire est chaotique. Malgré les multiples demandes du rapport financier de ce de fonds, celui n'est toujours pas présenté à la CPP. Un jeu de cache- cache est curieusement maintenu par les responsables de ce fonds à savoir le Maire, le Receveur municipal et le Secrétaire du Fonds. La Commune s'était engagée à rendre opérationnel ce Fonds Scolaire d'Akono (FSA) dès réception des manuels. Elle devait notamment mettre ses textes à jour de toutes les dispositions prévues dans la requête approuvée par le CPAP. Elle devait signer des conventions de collaboration avec les Associations des Parents d'Elèves (APE) pour assurer la mise en œuvre du microprojet au sein des Etablissements scolaires concernés, et s'interdire en conséquence toute intervention directe. L'audit de ce fonds qu'elle devait commanditer aux fins de certifier les comptes, de réaliser un inventaire du fonds bibliothécaire, et de s'assurer du respect des clauses financières relatives à l'utilisation des recettes issues de la mise en œuvre du microprojet, telles que définies dans la requête est resté sans objet.
La Commune s'était aussi engagée à réaliser au plus tard en mai 2005, les travaux de sécurisation et d'équipement de la Bibliothèque Municipale y compris la fabrication d'un dispositif approprié de rangement des ouvrages conformément au devis qui est joint à la requête de financement de ce microprojet approuvée par le CPAP pour un montant de : **vingt deux millions, sept cent cinquante quatre mille deux cent quatre vingt dix neuf francs CFA (22 754 299FCFA**). Elle avait aussi accepté de livrer autant de cantines que nécessaire, devant servir au transfert et à la sécurisation des ouvrages dans les établissements scolaires. Les premières recettes du Fonds scolaire déjà perçues devraient être prioritairement utilisées à cet effet. Aucun des engagements cités ci haut n'est tenu à ce jour.
Recommandations *:* Il est souhaitable de résilier le contrat de CAM CONNECTION et d'instruire la CPP via le CPT, de rassembler le reste des ouvrages chez un ou deux fournisseurs sûrs, d'opérer un paiement direct et de reverser le reliquat dans le compte provincial microprojets, après avoir intimer formellement le Maire d'Akono d'observer sans délai les obligations contractuelles de la Commune sous peine de voir sa Commune exclue des activités du Programme.

AC110 : Construction de dix (10) puits, Batsenga
Etat d'avancement*:* Les Ets C & A ont été retenus pour la construction des dix (10) puits dans la Commune de Batsenga. Ce prestataire procède actuellement aux formalités administratives avant sa prise de service.
Observations*:* Ce prestataire déclare qu'il a monté son offre financière en tenant compte que le fonçage des puits en terrain sec serait à la charge des bénéficiaires tel qu'expliqué dans le DAO. Ceci pose encore une fois de plus le problème de la coordination du montage des dossiers d'Appel d'Offres entre la CNC et les CPP. En effet, la Commune de Batsenga a versé la totalité de la contribution des bénéficiaires en numéraire nécessaire pour la construction des dix (10) puits. Elle n'est plus exigible d'une quelconque contribution pour la construction de ces puits.
Recommandations*:* Il serait souhaitable d'accorder un avenant à ce prestataire si son offre financière le permet par rapport au coût du microprojet, la CPP n'ayant pas encore reçu son contrat.

AC201 : Construction marché de Sombo , Dibang

Etat d'avancement*:* La convention de cofinancement a été signée en octobre 2005 après la désignation d'un autre Maire titulaire suite à la mise en détention préventive du précèdent.
La Commune a présenté une convention de prêt avec le FEICOM qui pourrait lui permettre de verser le surplus de sa contribution causé par le réajustement de ce microprojet.
Les versions hard et soft de la nouvelle requête ont été acheminées à la CNC. L'appel d'offres pour la sélection d'un prestataire a été publié dans Cameroun Tribune.
Observations*:* Ce document n'est pas une preuve de versement de la contribution de la commune pour la réalisation de ce microprojet.
Recommandations Il a été recommandé au Maire de diligenter les conditions d'obtention de son prêt au FEICOM pour que le financement du PNDP soit mobilisé dans le compte conjoint.

AL101 : Construction de trois (03) puits d'eau potable équipés de pompe motricité humaine, Communauté d'Edou
Etat d'avancement*:* Ce microprojet a été réceptionné provisoirement en octobre 2005.
Observations*:* Le 3eme décompte ne sera payé qu'après présentation d'une part d'un rapport d'achèvement des travaux, et de formation des artisans réparateurs et des membres des comités de gestion et d'autre part d'une décharge au profit des trois (03) communautés des sites de puits d'un lot chacune de clés essentielles de dépannage et de matériels de rechange de première nécessité.

AL102 : Construction de trois (03) puits d'eau potable équipés de pompe motricité humaine, Communauté d'Atong
AL103 : Construction de trois (03) puits d'eau potable équipés de pompe motricité humaine, Communauté d' Ebolakounou
AL106 : Construction de trois (03) puits d'eau potable équipés de pompe motricité humaine, Communauté d'Obok
AL107 : Construction de trois (03) puits d'eau potable équipés de pompe motricité humaine ; Communauté de Mimbang
AL108 : Construction de trois (03) puits d'eau potable équipés de pompe motricité humaine, Communauté d'Ekok
Etat d'avancement*:* Microprojets achevés
Observations*:* Il reste la garantie à libérer après observation du délai contractuel de quatre (04) mois.

AL104 : Construction de trois (03) puits d'eau potable équipés de pompe motricité humaine, Communauté de Mengou
Etat d'avancement*:* Deux des trois (03) puits sont opérationnels. Le troisième est encore au stade du fonçage dans la nappe.
Une mission de supervision s'est rendue sur les sites des puits en date du 17 novembre 2005
La mission n'a constaté aucune évolution par rapport à la dernière mission. Le prestataire qui est resté dans la nature après avoir perçu son deuxième décompte de 50% s'est présenté à la CPP Centre en fin du mois de décembre 2005 déclarant que même un marteau piqueur ne peut pas percer le rocher trouvé dans la nappe. Il souhaite la concours du Programme pour dynamiter ce rocher.
Recommandations*:* La rupture du contrat de ce prestataire sera envisagée dès février 2006 si le chantier n'est pas livré entre temps.

AL105 : Construction de trois (03) puits d'eau potable équipés de pompe motricité humaine, Communauté de Mengos
Etat d'avancement*:* Deux (02) des trois (03) puits ont été foncés jusque dans la nappe et les superstructures fabriquées en attente du montage des pompes. Le troisième est encore au stade du fonçage dans la nappe.
Une mission est descendue sur les sites de ce microprojet en date du 17 novembre 2005.
Cette mission avait pour objectif de booster le prestataire pour la livraison de son chantier, de sensibiliser les bénéficiaires pour la mise à disposition de leur contribution en nature
Dans cette communauté, de Mengos, la mission a constaté que contrairement à la conversation téléphonique que le prestataire SAA FOAMAT a eu avec le CP, conversation selon laquelle ce dernier avait mobiliser un marteau piqueur pour foncer dans la nappe de son dernier puits, il n'en était rien. Selon les déclarations des puisatiers trouvés sur place, un marteau piqueur y a fait un tour éclaire, et n'a pu être utile à cause du manque d'accessoires. Le puits reste donc encore au stade de fonçage dans la nappe.
Ce dernier sollicite actuellement, le concours du Programme pour dynamiter le puits et percer le rocher rencontré dans la nappe.
En plus, le prestataire n'a pas encore acheté la dernière pompe alors qu'il a déjà perçu son deuxième décompte de 50%.

Recommandations*:* La rupture du contrat de ce prestataire sera envisagée dès février 2006 si le chantier n'est pas livré entre temps.

AL201 : Construction d'un marché périodique à Mfida Communautés de Mfida et de Doum
Etat d'avancement*:* Le chantier est abandonné par le prestataire FOJEB depuis plus d'un mois. La mission du 21 décembre 2005 a pu constater sur le site de ce chantier que le terrassement est fait et qu'i existe environ mille cinq cent (1500) parpaings, de dix mètres cube (10m3) de sable Sanaga, cinq mètres cube de sable fin et cinq mètres cube de gravier. Le puits est réalisé à presque 52% par l'entreprise Serphy TP.
Observations*:* Les entreprises FOJEB n'ont pas daigné retirer leur contrat à la CPP pour l'enregistrer aux impôts comme cela s'est fait de manière automatique avec ses autres collègues pour les Marchés d'Okombé, Fegmimbang I et Ngamba.
Recommandations*:* Une mission rendue sur le site de ce microprojet en date du 21 décembre 2005 a recommandé la résiliation du contrat de ce prestataire et la contractualisation avec le second par rapport aux résultats du dépouillement des offres pour que ce microprojet s'exécute dans des bonnes conditions.

AL202 : Construction d'un marché périodique à Ngamba, Communautés de Ngamba-Zoamoua et de d'Akono Centre
Etat d'avancement*:* La dernière mission du 21 décembre 2005 qui a regroupé la CPP, les Délégués Départementaux du MINADER, MINTP MINMEE et MINPLAPDAT a pu constaté que les travaux de la fondation du hangar sont en cours. Le béton armé et la maçonnerie sont achevés. Le dallage et quelques travaux de remblai de terre se poursuivent.
En élévation, la mission a pu noter environ 80% de réalisation de la maçonnerie et de béton armé. Le niveau de construction du hangar est estimé à 60%. Un journal de chantier a été ouvert.
Le puits est à un niveau de réalisation de 65% par l'entreprise Serphy TP. La superstructure et la fosse à ordure sont en cours de réalisation.

AL203 : Construction d'un marché périodique à Fegmimbang I, Communautés de Nkoal-Bondi et d'Ekoumdoum
Etat d'avancement*:* La dernière mission du 21 décembre 2005 qui a regroupé la CPP, les Délégués Départementaux du MINADER, MINTP MINMEE et MINPLAPDAT a pu constaté que les travaux de la fondation du hangar sont en cours. Le béton armé et la maçonnerie sont achevés. Le dallage et quelques travaux de remblai de terre se poursuivent normalement.
En élévation, la mission a pu noter environ 40% de réalisation de la maçonnerie et de béton armé. Le niveau de construction du hangar est estimé à 40%. Un journal de chantier a été ouvert .
Le puits est à un niveau de réalisation de 65% de la superstructure. La fosse à ordure est implantée, cependant le creusage n'a pas encore commencé.

AL204 : Construction d'un marché périodique à Okombé, Communautés de Nkolnlong et de Bilik
Etat d'avancement*:* La dernière mission du 21 décembre 2005 qui a regroupé la CPP, les Délégués Départementaux du MINADER, MINTP MINMEE et MINPLAPDAT a pu constaté que les travaux de la fondation du hangar sont en cours. Le béton armé et la maçonnerie sont achevés. Le dallage et quelques travaux de remblai de terre se poursuivent normalement.
En élévation, la mission a pu noter environ 30% de réalisation de la maçonnerie et de béton armé. Le niveau de construction du hangar est estimé à 35%. Un journal de chantier a été ouvert.
Le puits est à un niveau de réalisation de 30% de la superstructure. La fosse à ordure implantée est en cours de réalisation.
Recommandations*:* Il a été recommandé aux prestataires, d'exécuter les travaux en étroite collaboration avec les sectoriels qui restent garants des normes et standards en la matière. Chaque chantier devrait avoir non seulement un journal de chantier, mais aussi un cahier de chantier. Ces documents sont à consulter lors du passage des différentes missions de contrôle de l'exécution des travaux.
s'agissant du hangar, le DD MINTP insiste que les ouvertures prévues sur le bâtiment soient réalisées en produisant un linteau au dessus de chacune d'elles (portes et fenêtres) conformément à la requête de financement.

C1201 : Atelier formation des OALs
Etat d'avancement*:* Un atelier provincial de formation des AOLs en planification locale et communale a eu lieu à Ombessa du 09 au 18 mai 2005. Elle a enregistré la participation de 27 OALs. Le rapport de cet atelier a été acheminé à la CNC. La plus part de ces OALs à la demande de la CNC ont élaboré des offres techniques et financières pour le recrutement de neufs (09) parmi eux pour accompagner les communes de 2005 élues aux activités du Programme dans le Centre.
Un autre atelier de formation des OALs recrutés dans les onze (11) communes élues aux activités du Programme dans la Province du Centre sur le Diagnostic Communal Rapide a été organisé les 03 et 04 octobre 2005.

Cette formation a permis aux OALs sur le terrain de mieux connaître l'Institution communale avant de se lancer dans le processus de planification dans les communautés. Elle a été organisée conjointement par la CPP -Centre et le Programme D'Appui à la Décentralisation et au Développement Local (PADDL/GTZ).

C1202 : Contractualisation OAL pour élaboration des PDL & PDC
Etat d'avancement*:* Les neufs (09) OALs des communes de 2005 sont sur le terrain pour l'accompagnement des Communes et leurs communautés dans le processus de planification.
Observations: Certains ont commencé la rédaction des premières moutures de PDL qu'ils acheminent à la CPP pour observation et enrichissement.

C1204 : contractualisation avec Canadel à AKONO
Etat d'avancement*:* La Commune a été divisée en treize (13) UPP. Les treize (13) PDL ont été validées par les bénéficiaires et la CPP. La programmation du CPAC d'Akono pour leur approbation est en cours. De même le plan de formation des communautés a été reçu à la CPP pour enrichissement et validation.

C1205 : Contractualisation avec Volontaire de Développement à MENGANG
Etat d'avancement*:* La Commune a été divisée en quinze (15) UPP. Les quinze (15) PDL ont été validées par les bénéficiaires et la CPP. La programmation du CPAC de Mengang pour leur approbation est en cours. De même le plan de formation des communautés a été reçu à la CPP pour enrichissement et validation.

C1206 : Contractualisation avec CPDD à Batsenga
Etat d'avancement*:* La Commune a été divisée en dix (10) UPP. Le processus de planification est achevé. L'OAL CPDD a déposé à la CPP un DPL test qui a été enrichi et amendé. La rédaction de sept (07) PDL est finalisée en attendant leur éventuel mise à jour des nouvelles recommandations de la CPP. Ces recommandations sont attendues pour la rédaction des trois (03) autre PDL.
Le rapport du Diagnostic Communal Rapide a été déposé à la CPP. L'arrêté constatant le CPAC de Batsenga a été signé le 08 décembre 2005. Le processus de reconnaissance des associations constituées en comités de concertation à la base suit normalement son cours.

C1207 : Contractualisation avec PRODEPAD à Yaoundé II rural
Etat d'avancement*:* La Commune a été divisée en quinze (15) UPP. L'OAL PRODEPAD est en phase de planification sur le terrain.
A date, six (06) UPP restent encore à couvrir. Le PDL test élaboré a été déposé à la CPP pour enrichissement. Le Diagnostic Communal Rapide n'est pas encore fait. Les fiches de collecte d'information déposées à la Commune ont été retournées à l'OAL sans informations utiles.
Le CPAC est déjà constitué et le projet d'arrêté déposé dans les services du Préfet de Mfoundi pour constatation.
Difficultés rencontrées*:* Grand retard pour le lancement des activités de l'OAL à cause de la nécessité d'imprégnation du nouveau préfet des activités du PNDP. Il a été de même pour le nouveau Secrétaire Général de la Commune qui est resté réticent à donner les informations utiles pour l'élaboration du DCR.
Recommandations*:* Poursuivre l'imprégnation des nouveaux responsables à la préfectorale et à la Commune de l'approche PNDP.

C1208 : Contractualisation avec PAN'ART à Bibey
Etat d'avancement*:* La Commune a été divisée en quinze (15) UPP. Le processus de planification est achevé. L'OAL PAN'ART est en phase de rédaction des PDL et de signature des statuts des Comités de Concertations à la base. Une mouture de PDL a été déposée à la CPP et attend des amendements pour y être mise à jour avant la finalisation de la rédaction de tous les PDL. Le rapport du DCR a également été déposé à la CPP. Le CPAC a été constitué, le dossier est en cours de finalisation pour être déposé à la préfecture pour constatation par le préfet de la Haute Sanaga.
Observations*:* L'OAL a pris l'option d'aller installer le CPAC sans sa constatation préalable par le Préfet.
Recommandations*:* Il a été recommandé à cet OAL et à tous les autres pour mémoire, de constituer et de faire reconnaître d'abord les CC. Ensuite d'organiser les élections pour ceux des neufs (09) représentants des CC qui devront siéger au CPAC avant de déposer le projet de constatation de cette instance de délibération dans les services du Préfet.

C1209 : Contractualisation avec GROUP'AVENIR à Soa
Etat d'avancement*:* La Commune a été divisée en quinze (15) UPP. Le processus de planification est achevé. L'OAL GROUP'AVENIR est en phase de rédaction des PDL. Les statuts des CC sont légalisés. La validation du rapport sur le DCR est prévue pour le début du mois de janvier 2006.

C1210 : contractualisation avec AEF à Ombessa

Etat d'avancement*:* La Commune a été divisée en huit (08) UPP. Le processus de planification sur le terrain est achevé dans les huit (08) UPP ainsi que la rédaction des PDL. La première mouture de PDL a été déposée à la CPP pour enrichissement. Le diagnostic Communal rapide n'est pas encore effectué. Un chronogramme pour son élaboration a été négocié avec les populations à partir du 15 janvier 2006.
Difficultés rencontrées*:* Collaboration difficile du Maire et des populations pour permettre à l'OAL de mener à bien les opérations de planification sur le terrain.
Recommandations*:* Il a été recommandé à l'OAL d'user du tact et de la patience pour convaincre le Maire et ses populations du sérieux de son travail.

C1211 : contractualisation avec APICA à Akoeman
Etat d'avancement*:* La Commune a été divisée en quinze (15) UPP. Le processus de planification en cours à Akoeman a déjà couvet 10 UPP. Il en reste cinq (05) autres à couvrir.
Le CPAC n'est pas encore constitué et la mise en place des CC évolue au fur et à mesure que le processus de planification couvre les UPP. Leur reconnaissance n'est pas encore officielle mais les dossiers sont en constitution à cet effet. Un chronogramme couvrant la période du 9 au 27 janvier a été retenu pour la finalisation de la planification dans les cinq (05) UPP restant. Un DCR avait déjà été fait dans la Commune d'Akoeman ; des échanges sont en cours avec le Maire pour l'actualisation des résultats de ce travail.
Difficultés rencontrées*:* Difficultés de soutenir les équipes sur le terrain à cause des moyens financiers très modiques.
Recommandations*:* Il a été recommandé l'OAL de progresser dans l'exécution de son contrat afin de solliciter le 1er décompte assez consistant et qui pourrait permettre à la structure de lever la difficulté signalée ci haut. Par ailleurs il a également été conseillé à l'OAL, de consulter également la structure qui avait élaboré le DCR de la Commune d'Akoeman pour une meilleure mise à jour du rapport y relatif.

C1212 : contractualisation avec ASAFRO à Dibang
Etat d'avancement*:* La Commune a été divisée en dix (10) UPP. Le processus de planification est achevé. L'OAL ASAFRO a finalisé la rédaction des PDL. Une mouture revue, corrigée et enrichie par deux fois est déposée à la CPP et attend sa validation pour mettre le reste des neuf (09) autres en forme. Le projet d'arrêté constatant la composition du CPAC est en attente de signature dans les services du Préfet du Nyong et Kéllé à Eseka. Il en est de même des projets de statuts des Comités de Concertations à la base.
Difficultés rencontrées*:* Le préfet nouvellement affecté ignore encore les procédures du Programme et ne trouve pas juste de formaliser les statuts pour toutes les communautés.
Recommandations*:* l'OAL a été invité à aller rencontrer le préfet et rendre compte à la CPP au cas où le dialogue avec ce dernier resterait infructueux.

C1213 : contractualisation avec CPD à Monatélé
Etat d'avancement*:* La Commune a été divisée en dix sept (17) UPP. Le processus de planification est achevé. L'OAL CPD a rédigé tous les PDL et un exemplaire est déposé à la CPP pour enrichissement avant la mise à jour du reste des PDL. Les projets de statuts des communautés leur ont été remis pour validation. Le CPAC est constitué et le projet d'arrêté de sa constation ainsi que ceux des statuts des comités de Concertation à la base déposés dans les services du Préfet de la Lekié.

C1214 : contractualisation avec LUDEPRENA à Ngambe-Tikar
Etat d'avancement*:* La Commune a été divisée en dix (10) UPP. Le processus de planification sur le terrain est achevé. Une première mouture a été corrigée par deux fois à la CPP. A l'issue de ces enrichissements, l'OAL procédera à la mise à jour des autres PDL.
La constitution du CPAC a été finalisée et le projet d'arrête de sa constatation déposé dans les services du préfet du Mbam et Kim. Le DRC n'est pas encore élaboré.
Difficultés rencontrées*:* Le Maire de Ngambe-Tikar est très peu coopératif et son Secrétaire Général est nouvellement affecté et maîtrise très peu les procédures du Programme.
Recommandations*:* L'OAL a été invité à redoubler d'efforts pour imprégner le nouveau SG des procédures du Programme et de s'appuyer davantage des autorités administratives compétentes notamment le sous-préfet pour amener l'exécutif municipal à coopérer.

C2201 : Elaboration d'un Plan de formation
Etat d'avancement*:* La CPP a conçu un questionnaire sur les besoins en renforcement des capacités qu'elle a adressé à tous les cadres. L'analyse des besoins ainsi recueillis a permis de dresser un tableau de bord des besoins prioritaires en formation des responsables de la CPP avec des indications sur les structures ressources qui pourraient dispenser ces formations. Un compte rendu a été acheminé à la CNC.
Recommandations*:* Il est souhaitable que les formations sollicitées par les uns et les autres à la CPP soient prises en compte pour étoffer leur rentabilité dans le Programme.

C2205 : Recyclage à la maîtrise NTIC
Etat d'avancement*:* Les cadres de la CPP ont participé au mois de novembre 2005 à un recyclage à la maîtrise des NTIC.

C2208 : Autres ateliers et formations
Etat d'avancement*:* Le CP, le RPSE et le CPT ont participé du 7 au 12 mars 2005 à la CNC, à l'atelier de mise à niveau sur le Système de Gestion de l'Information comptable Technique et Financière. Cet atelier avait pour but, l'approfondissement des connaissances des uns et des autres sur les logiciels TECPRO, TOMPRO TOMPROJET etc…. Du 21 au 26 mars 2005, les mêmes responsables ont participé à Kribi, à l'atelier sur les procédures administratives et financières du Programme.
Le Comptable Provincial a participé du 22 au 24 août 2005 à la CNC à l'atelier de restitution de la formation sur le logiciel TOMPRO. Les discussions essentielles lors de ces assises ont porté sur la gestion comptable, la gestion budgétaire, la gestion du personnel, la gestion financière, la gestion des contrats et des conventions. La situation comptable de chaque CPP a été examinée et des recommandations formulées pour la bonne tenue de la comptabilité dans chaque Province.

C2803 : Formation comités paritaires Niveau Provincial
Etat d'avancement*:* La CPP a tenu le 07 janvier 2005, la session de formation du CPAP dont la composition a été constatée en décembre 2004. Cette formation a été suivie par une session ordinaire du CPAP chargée d'examiner les microprojets soumis par les Communes pilotes de Mengang et d'Akono. Les membres du CPAP ont été outillés dans le processus d'examen des microprojets qui leur seront désormais soumis pour validation et en ont fait un exercice pratique réussi avec les deux microprojets soumis par les Communes de Mengang et d'Akono.

D1103 : Session du CPAC
Etat d'avancement*:* Deux sessions CPAC se sont tenues. Une à Mengang qui a connu l'approbation au financement de huit (08) microprojets de construction des puits équipés de pompe à motricité humaine. Une autre à Akono qui a approuvé les quatre (04) microprojets intercommunautaires de construction des marchés dans les communautés d'Akono.

D1104 : Visite de terrain des membres des CPAC
Etat d'avancement*:* Dans le cadre du suivi des microprojets communautaires de Mengang, le Délégué Départemental de l'Eau et de l'Energie d' Akonolinga, sectoriel qualifié en la matière a effectué des visites de terrain réguliers. En outre il a effectué des missions conjointes avec la CPP pour le suivi desdits microprojets. De même, le Chef de subdivision des routes d'Akonoloinga suit le microprojet communal de réhabilitation de la route du secteur d'Edou.
En outre dans le cadre de la cérémonie officielle de réception des microprojets communautaires de la Commune de Mengang, les membres du CPAC de Mengang ont effectué des vites des sites de puits en compagnie du Préfet du Nyong et Nfoumou.

D1105 : Appui documentaire des CPAC
Etat d'avancement*:* Le fonctionnement de la CPP n'a pas permis un appui documentaire conséquent aux CPAC. Néanmoins des photocopies des documents utiles pour la compréhension des procédures du PNDP et le mandat des membres des CPAC ont régulièrement été mises à la disposition des demandeurs.

D1106 : Session CPAP
Etat d'avancement*:* Deux sessions CPAP ont eu lieu au cours de l'année qui s'achève: une le 07 janvier 2005 qui a connu l'approbation au financement des deux microprojets de fourniture des manuels scolaires à Akono et de construction de la route du secteur d'Edou dans la commune de Mengang. L'autre le 17 mars 2005 et a connu l'approbation au financement de microprojets des neufs (09) communes élues aux activités du Programme pour l'année 2005.

D1107 : visite de terrain des membres du CPAP
Etat d'avancement*:* Elles ont commencé tardivement du fait de la sélection tardive des premiers prestataires pour la réalisation des microprojets communaux.
Néanmoins, le Chef de subdivision des routes d'Akonoloinga représentant le Délégué Provincial des Travaux Publics du Centre suit la réalisation du microprojet communal de réhabilitation de la route du secteur d'Edou. Dans le même ordre d'idées, le Délégué Départemental des Enseignements Secondaires de la Mefou et Akono a participé à la réception partielle des manuels scolaires à la bibliothèque municipale d'Akono dans le cadre de la

mise en œuvre du microprojet communal de fourniture de manuels scolaire des cycles primaires et maternel à la commune d'Akono.

D1108 : Appui documentaire du CPAP
Etat d'avancement*:* Le fonctionnement de la CPP n'a pas permis un appui documentaire conséquent au CPAP. Néanmoins des photocopies des documents utiles pour la compréhension des procédures du PNDP et le mandat des membres du CPAP ont régulièrement été mises à la disposition des membres demandeurs.

D1201 : Réunion avec les sectoriels
Etat d'avancement*:* Dans le cadre de la préparation du Projet de promotion de la gestion durable des systèmes agropastoraux et des terres (SLM/GDT) par une mission de la Banque Mondiale, la CPP a rencontré les sectoriels et a organisé à son siège deux réunions de sensibilisation de ces derniers sur les contributions qui sont attendues d'eux pour une identification des sites du projet d'une part et pour une définition, cadrage et calage des activités que ce projet pourra exécuter d'autre part.

D1202 : Mission des bailleurs
Etat d'avancement*: :* La CPP a reçu au cours de l'année qui s'achève trois (03) missions des bailleurs,une au cours du premier trimestre conduite par le CNA qui est arrivée à Mengang pour visiter les puits de la phase pilote et les deux dernières au mois d'out 2005. Elles étaient conduites respectivement par Jonas Mbwangue dans le cadre la préparation du projet de promotion de la gestion durable des systèmes agropastoraux et des terres (SLM/GDT) et de Cheik pour évaluer les aspects de participation de tous les partenaires et groupes sociaux dans ce projet. L'équipe de Mbangue Jonas a fait une descente sur le terrain respectivement à Ngoro ,et à Obala pour l'identification des sites potentiels de ce projet alors celle de Chiek a visité l'abattoir de Yaoundé à Etoudi. A location de cette mission, Ousmane Seck, le Task Manager du Programme à Washington a visité en compagnie du CN, la CPP C

D1203 : Atelier évaluation PNDP
Etat d'avancement*:* Un atelier semestriel bilan d'évaluation des activités du PNDP a eu lieu à Ebolowa du 21 au 23 août 2005. Elle a passé en revue les activités du PNDP dans les cinq 05) provinces et a prodigué des recommandations pour une fin d'exercice plus acceptable sur le double plan comptable et technique. Tous les cadres de la CPP ont participé à cet Atelier.

D1206 : Convention cadre avec les ministères sectoriels
Etat d'avancement*:* Les projets de convention cadre élaborés et enrichis des avis des différents Délégués sectoriels leur ont été renvoyés pour lecture et assurance de la prise en compte de leurs remarques avant toute signature.

D1301 : Réunion de coordination de la CPP
Etat d'avancement*:* Elles sont hebdomadaires et se tiennent les lundis. Elles sont sanctionnées par un rapport qui (i) reprend le rapport de la semaine précédente pour l'adopter, (ii) évalue les activités de la semaine qui s'achève et (iii) programme les activités de la semaine en cours. Elles connaissent une fréquence mitigée, ce qui pose un réel problème de la programmation des activités sur le terrain. Il en résulte par conséquent, une improvisation des actions à mener qui n'est pas de nature à permettre une utilisation rationnelle et efficiente des moyens et des ressources mis à la disposition de la CPP.

D1302 : Réunion semestrielle de Coordination / CPP
Etat d'avancement*:* N'a pas eu lieu au cours de l'année qui s'achève.

D2101 : Vehicles 4x4 (harp-up)
Etat d'avancement*:* La CPP a reçu deux (02) véhicules 4x4 (harp up) une pick up double cabine et une Terrano. La production de leurs cartes grises a été assurée par la CPP.
Observations*:* L' entretien de ces véhicules pris en charge à 70% par les fonds IDA et à 30% par la contrepartie selon les procédures du Programme pose d'énormes problèmes face aux prestataires qui n'entendent pas souscrire à de telles acrobaties.
Difficultés rencontrées*:* Réticence des prestataires à accepter les conditions de versement de 70% pour l'entretien desdits véhicules.
Recommandations*:* Il serait louable que la CNC règle tous ces problèmes an amont de manière à faciliter l'exécution sur le terrain.

D2102 : Matériel informatique

Etat d'avancement*:* La CPP a reçu au cours de l'année qui s'achève, les ordinateurs pour tous les cadres. Les deux ordinateurs de la première vague pour le RPSE et le CPT ont eu des problèmes de lectures de CD pour l'un et de lecture de disquettes pour l'autre. La société CFAO Technologies qui assuraient encore leur maintenance a remis ces appareils en état normal de fonctionnement. La CPP Centre a reçu une deuxième vague de quatre (04) ordinateurs complets et d'un ordinateur portable, faisant un total de sept (07) ordinateurs.
En outre elle a reçu deux (02) ordinateurs complets pour le compte des agents communaux de Mengang et d'Akono à recruter.

D2110 : Travaux de réhabilitation des locaux
Etat d'avancement*:* La CPP a reçu un mandataire de la CNC qui est passé évaluer l'état des travaux de réhabilitation des locaux à effectuer. Son rapport est resté attendu à la CPP pour validation jusqu'à la fin de l'année.

D2122 : Caution. (Téléphone, eau, électricité)
Etat d'avancement*:* La CPP est abonnée à la SNEC et à AES SONEL.
Le cautionnement a été effectué et les factures sont payées au fur et à mesure qu'elles parviennent.

D2205 : Fournitures de bureaux
Etat d'avancement*:* Les commandes en fourniture de bureau sont passées à bon escient. Les prestataires sont retenus du répertoire des prestataires de la CPP/Centre.

D2207 : Entretien & réparation véhicules
Etat d'avancement*:* L'entretien des véhicules se fait encore chez le concessionnaire qui les livrés.
Observations*:* Le coût élevé de ces prestations laisse à désirer.
Difficultés rencontrées*:* Règlement des prestations à 70%
Recommandations: A la longue la CPP se trouvera dans l'obligation de négocier ces prestations à un coût raisonnable chez d'autres prestataires.

D2209 : Carburant et lubrifiants
Etat d'avancement*:* La commande s'est faite régulièrement chez les fournisseurs agréés au cours de l'année qui s'achève.

D2212 : Eau & électricité
Etat d'avancement*:* Les factures d'eau et d'électricité sont régulièrement réglées par le comptable provincial.

D2213 : Frais de télécommunication
Etat d'avancement*:* Le personnel de la CPP a reçu sa dotation en téléphone.
Observations*:* Le personnel d'appui notamment la secrétaire et l'agent d'entretien n'en ont pas encore eu.
Recommandations*:* Il serait souhaitable que ce personnel soit également facilement joignable pour améliorer l'efficacité du travail.

D2216 : Entretien .matériel .informatique & copieurs
Etat d'avancement*:* Les deux ordinateurs de la première vague du RPSE et du CPT reçus ont eu des problèmes de lecture de CD pour l'un et de disquettes pour l'autre. La société CFAO Technologies qui assuraient encore leur maintenance a remis ces appareils en état normal de fonctionnement.
La photocopieuse de la CPP a également été endommagée. Elle a été remise en état de fonctionnement normal.

D3101 : Elaboration du PTBA
Etat d'avancement*:* La CPP a organisé un atelier de préparation de son PTBA 2006 du 02 au 07 octobre 2005 à Mbalmayo. Elle l'a défendu lors de l'Atelier national d'élaboration du PTBA 2006 à Kribi du 27 au 03 décembre 2005.
Le projet définitif du PTBA 2006 de la CPP Centre issu des échanges lors de l'Atelier de Kribi cité ci haut a été acheminé à la CNC. Il se chiffre à 2 179 482 000 F CFA dont 1 317 708 000 F CFA soit 60% du budget pour le financement de microprojets, 60 708 000 F CFA soit 3% pour l'appui aux Communes, 529 823 000 C FA soit 24% pour la renforcement des capacités des acteurs, et 271 246 000 F CFA soit 12% pour la gestion, et coordination du Programme.
Sous forme de catégories budgétaires, ce budget se présente de la manière suivante:
Catégorie 1 : travaux de réhabilitation 4 710 000 F CFA soit 0.22%;
Catégorie 2 : véhicules et équipements 52 665 000 F CFA soit 2.4%,
Catégorie 3 : services de consultants 9 720 000 F CFA soit 0.45%,
Catégorie 4 : formation 563 136 000 F CFA soit 25.84%,

Catégorie 5 : dons pour microprojets 1 317 708 000 F CFA soit 60.46% et
Catégorie 6 : coût de fonctionnement 231 542 000 F CFA soit 10.62%

D3201 : Missions de la CNC
Etat d'avancement*:* La CPP a reçu au cours l'année qui s'achève, plusieurs missions d'appui de la CNC. La première de 24 au 29 janvier 2005 qu'a conduit le CN accompagnée du CPTN et du SPM avait pour objectif d'outiller la CPP dans le passage de la phase pilote à la phase de mise en œuvre. La deuxième du 18 au 20 avril 2005 composée du CN, RAF, RSE, RFC et du SPM avait pour but d'appuyer la CPP dans la mise en application des recommandations et des leçons tirées des ateliers et des missions précédemment réalisées. Elle avait pour objectifs: (i) accélérer la finalisation des dossiers de microprojets, (ii) donner la non objection sur les projets de convention en cours, (iii) passer en revue le respect des procédures et corriger les points faibles, (iv) évaluer l'état de mise en œuvre des recommandations de l'aide mémoire de la dernière mission de supervision (v) appuyer la CPP à la mise à jour de sa base des données, (vi) remonter les rapports trimestriels et les tableaux de bords et (vii) examiner la mise en place des commissions communales de passation de marché et évaluer leur fonctionnalité.
La troisième mission d'appui de la CNC à la CPP a eu lieu du 17 au 18 août 2005. Elle était composée du RAF, du SPM et du CPTN. Elle avait pour objectifs :: (i) de préparer la livraison des fournitures scolaires à Akono, (ii) de suivre la mise en œuvre des microprojets communautaires dans les communes de Mengang et d'Akono et (iii) d'auditer les comptes de certains microprojets en cours d'exécution.
La quatrième composée du CN, du CPTN et du RAF a séjourné dans la Province du Centre du 24 au 30 octobre 2005 . Les objectifs de cette mission étaient les suivants: (i) faire le point sur l'état d'avancement des activités dans la province du Centre, (ii) visiter la plupart des microprojets en cours, (iii) s'accorder sur un plan d'action prioritaire pour le prochain mois, (iv) donner des indications sur le PTBA 2006, (v) appuyer la CPP à la finalisation des cahiers de charges des OALs et faciliter leur introduction auprès des communes.
Observations*:* Toutes ces missions se sont déroulées dans une atmosphère conviviale, de confiance et de respect mutuelle et ont été sanctionnées par des aides -mémoires qui ont permis à la CPP de rectifier le tir là ou il le fallait au cours de l'année qui s'achève.
Recommandations*:* La CPP souhaite avoir quelques jours auparavant les termes de référence de telles missions pour lui permettre de s'organiser en conséquence.

D3202 : Missions de la CPP
Etat d'avancement*:* Le suivi des activités sur le terrain au cours de l'année qui s'achève a concerné l'exécution des microprojets communautaires et communaux de Mengang et d'Akono, ainsi que le processus de planification déroulé par les OALs dans les communes de 2005.
Observations*:* La contractualisation tardive et même attendue pour la plupart des prestataires pour la réalisation des microprojets communaux n'a pas permis un suivi de ces microprojets au cours de l'année qui s'achève.
Recommandations*:* Il est souhaitable que la CNC boucle dans les meilleurs délais la sélection des prestataires pour la réalisation de ces microprojets communaux pour éviter aux CPP de traîner leur suivi sur deux ans.
Un tableau de bord sur utilisation des ressources par acteurs est présenté en annexe du présent rapport. Il illustre comment le déploiement des cadres sur le terrain a été opéré au cours de l'année.

D3301 : Collecte des données
Etat d'avancement*:* La collecte des données est effective sur les microprojets communautaires de Mengang. Une grille de collecte a été élaborée et permet un suivi progressif de l'avancement des travaux sur le terrain. Une autre grille a été élaborée et mise à la disposition du RPFC et CTT pour la collecte des données relatives au suivi des OAL.
Une autre est en cours d'élaboration pour la collecte des données sur les marchés en construction à Akono et à construire à Dibang.

D3302 : Saisie des données
Etat d'avancement*:* La saisie des données dans les logiciels TECPRO et TOMPRO est effective depuis le mois de mars 2005. La mise à jour du logiciel TOMPROJET a permis à la CPP de renseigner cet outil et de sortir le tableau de bord de ses microprojets.

D3303 : Elaboration des rapports périodiques
Etat d'avancement*:* Depuis le mois de mars 2005, les rapports périodiques sont générés du logiciel TECPRO.

D3803 : Fonctionnement des groupe de travail
Etat d'avancement*:* Au cours de l'année qui s'achève, la CPP a tenue trois (03) réunions avec ses partenaires. Ces réunions ont été supportées par la ligne "fonctionnement des groupes thématiques". Les deux premières avec

les bailleurs de fonds et les sectoriels en vue de la préparation du projet de promotion de la gestion durable des systèmes agropastoraux et des terres (SLM/GDT) .
La troisième réunion qui a regroupé la CPP et le Projet PADDL/GTZ et qui a été supportée par la même ligne avait trait à la préparation de l'Atelier de formation des OALs sur du Diagnostic Communal Rapide.

D4101 : Signalétique PNDP
Etat d'avancement*:* La CPP a mené au cours de l'année qui s'achève, des actions en vue de la signalisation des actions du PNDP sur le terrain, qu'il s'agisse de la labellisation des ouvrages ou de la pose des panneaux signalétiques au siège des locaux de la CPP.

D4105 : Couverture médiatique activité
Etat d'avancement*:* La plus part des activités de la CPP Centre ont été largement couvertes par les medias aussi bien par la Station Provinciale CRTV que par la chaîne nationale de la CRTV. Il s'est agit particulièrement des ateliers de formation des CPAC et du CPAP, de l'Atelier de formation des OALs et de la réception officielle des microprojets La dernière en date est l'atelier de formation des OALs sur le Diagnostic Communal Rapide qui a été suffisamment médiatisé à la radio et à la télévision.

D4106 : Gestion du site Internet
Etat d'avancement*:* Un important documentaire riche et diversifiée sur les activités du Programme à la CPP - Centre destinée à alimenter le site Internet du PNDP est élaboré. Il sera acheminé à la CNC dans les tous prochains jours après sa validation.

D4109 : Couverture radio
Etat d'avancement*:* La CRTV Centre a couvert la quasi totalité des activités de la CPP au cours de l'année. Notamment les sessions CPAP de janvier et mars 2005, la formation des OALs à Ombessa, et très récemment la fourniture des manuels scolaires des cycles primaire et maternel à Akono pour ne citer que ces activités phares.

D4111 : Couverture presse écrite
Etat d'avancement*:* La presse écrite notamment Cameroun Tribune a repris la plus part des activités de la CPP Centre. D'autres organismes de la presse privée se joignent aux descentes de la CPP pour glaner des informations au sujet des activités du Programme. A bon escient, des interviews leurs sont accordées pour enrichir les colonnes de leurs journaux.

D4112 : Panneau de signalisation
Etat d'avancement*:* La CPP a reçu d'un prestataire recruté à la CNC, un panneau signalétique du PNDP. Ce panneau a été planté à l'entrée de la CPP Centre.
Observations*:* Ce panneau n'a pas des écritures sur les deux cotés.
Recommandations*:* Il serait souhaitable que ce travail soit repris dans le sens de produire un panneau signalétique sur ses deux cotés afin de permettre aux usagers de s'y informer quelque soit le sens de leur orientation par rapport aux locaux de la CPP.

D4113 : Labellisation des ouvrages
Etat d'avancement*:* Les labels pour les puits de Mengang ont été confectionnés et posés sur les sites de certains puits. L'opération de pose des ces labels est en cours sur les autres sites. De même des cachets ont été confectionnés pour le marquage des ouvrages scolaires à livrer à Akono. Les stocks déjà réceptionnés ont été entièrement marqués.

D4114 : Programme pilote radio rurales
Etat d'avancement*:* La CPP a été contactée par les radios suivantes:
CRTV Centre à travers l'émission " verte campagne " diffusée tous les jeudis de 21 heures à 21 h 30mn.
Radio femmes : FM de Mbalmayo.
Radio colombe de Sa'a.
L'objectif de ces contacts est de voir dans quelle mesure la CPP pourrait informer et sensibiliser les populations du Centre sur ses activités. Elle entend organiser avec ces radios, des réunions à l'effet de définir les rapports de collaboration.
Dans cette optique, une mission de la CPP s'est rendue le 09 septembre 2005 à la station FM de Mbalmayo en vue de rencontrer le responsable des programmes de cette structure et d'échanger avec lui sur les possibilités de collaboration à travers les tranches d'antenne; surtout celles diffusées en langue locale.
Recommandations*: :* En rapport avec les pourparlers engagés avec la radio "Femmes F-M" de Mbalmayo et étant donné qu'il s'agit d'une radio qui émet dans la Commune d'Akoemen et de Mengueme élues aux activités du Programme dans le Nyong et So'o et une partie de la Commune d'Akono,(Mezali, Mfida, I, II, III et IV), il a

été recommandé qu'une rencontre ait lieu entre la présidente du comité de gestion de cette structure et le Coordonnateur Provincial du PNDP pour le Centre afin de voir dans qu'elle mesure poursuivre la collaboration amorcée.

D4115 : Abonnements presse écrite
Etat d'avancement*:* La CPP s'est abonnée à Cameroun Tribune. Elle reçoit tous les jours de lundi à vendredi, trois (03) numéros.

D4203 : Publication des Appels d'Offres
Etat d'avancement*:* Les appels à manifestation d'intérêt pour l'élaboration du répertoire des prestataires de la CPP Centre a été publié dans Cameroun- Tribune. Pour ce qui des appels d'offres pour l'exécution des microprojets communautaires, ils ont été publiés au niveau des services préfectoraux territorialement compétents, des Mairies concernées et à la CPP-Centre.

Site 04- NORD

AC101 : Réhabilitation et extension du réseau d'adduction d'eau de Tcholliré

Etat d'avancement :
Les travaux relatifs à ce microprojet ont repris et suite aux observations formulées par l'équipe de la CNC en supervision, l'entreprise s'atèle à la recherche de l'eau et exécute la tranchée en vue du raccordement du forage réalisé au réseau. Par ailleurs, l'entreprise procède actuellement à la pose des pompes dans les forages..

AC102 : Construction de salles de classe à Lagdo
Etat d'avancement: La requête de financement du microprojet communal a été approuvée par le CPAP le 13 juin 2005. A ce jour, la procédure de sélection des prestataires est en cours.

AC103 : Construction de la route de Mindjiwa à Guider
Etat d'avancement: La sélection du prestataire a été effectuée et le contrat de prestation signé.
Les travaux sont en cours.

AC201 : Construction complexe commercial de Pitoa
Etat d'avancement: La requête de financement du microprojet communal a été approuvée par le CPAP le 13 juin 2005. A ce jour, la procédure de sélection des prestataires est en cours.

AL105 : Construction du centre de santé de Ouro Tara
Etat d'avancement: Les travaux de réalisation du microprojet de la communauté de Ouro Tara, objets de la convention signée avec cette communauté sont encours. Les travaux sont à ce jour effectués à 30%.

AL106 : Construction de deux salles de classe à Dahal
Etat d'avancement: Le bâtiment construit et équipé en tables bancs par le PNDP est actuellement utilisé à l'école publique de Dahal. Cependant, lors de la pré réception technique de l'ouvrage, la commission avait constaté quelques anomalies et avait recommandé leur correction par le prestataire, préalables à la réception définitive des deux salles de classe.
Réception définitive effectuée.

AL110 : Construction de deux salles de classe à Ouro Mordoy
Etat d'avancement: Le bloc de deux salles de classe est achevé et la réception provisoire a été effectuée le 15 septembre 2005. Par ailleurs, les tables bancs ont été livrées le 20 septembre par le prestataire retenu à cet effet.
Ces salles sont actuellement utilisées par les élèves de l'école de cette localité.

AL111 : Construction de deux salles de classe à Mindjiwa
Etat d'avancement: Les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe, objets de la convention signée avec cette communauté sont encours. Les travaux sont à ce jour effectués à 90% donc en cours de finition.

AL112 : Construction de deux salles de classe à Kéreng Guider
Etat d'avancement: Le bloc de deux salles de classe est achevé et la réception provisoire du bâtiment est intervenue le 31 août 2005. Les tables bancs ont été livrés le 09 septembre 2005 par le prestataire retenu à cet effet. Lors des visites des réalisations effectuées par l'équipe de la CPP, l'on a pu constaté que les salles de classe sont utilisées par les élèves.

AL113 : Construction de deux salles de classe à Kossi
Etat d'avancement: Les travaux de construction du bloc de deux salles de classe à Kossi sont achevés et la réception provisoire effectuée. Cependant, l'on note un manque de participation de la communauté qui s'était pourtant engagée lors de la signature de la convention à produire la main d'oeuvre non qualifiée.
Par ailleurs, Les tables bancs ont été livrés par le prestataire retenu à cet effet.

AL114 : Construction de deux salles de classe à Galao
Etat d'avancement: Le bloc de deux salles de classe est achevé et la réception provisoire a été effectuée le 15-09-2005. Par ailleurs, les tables bancs ont été livrées le 20 septembre par le prestataire retenu à cet effet.
A ce jour, les salles de classe sont utilisées par les élèves de cette localité.

AL115 : Construction de deux salles de classe à Hélé

Etat d'avancement: Les travaux objets de la convention signée avec cette communauté sont au stade 70% de réalisation.
Le prestataire poursuit normalement la réalisation des travaux.

AL116 : Construction de deux salles de classe à Badadji
Etat d'avancement: Les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe dans la communauté de Badadji sont achevés et la réception provisoire effectuée.
Les tables bancs ont été livrés.

AL117 : Construction du centre de santé de Pelgué
Etat d'avancement: Les travaux de réalisation du microprojet de la communauté de Pelgué sont achevés et la réception provisoire effectuée.
Le matériel médical a été livré et réceptionné.

AL118 : Construction de 02 puits à Nioua
Etat d'avancement: Les travaux relatifs à la construction des puits sont arrêtés pour cause de pluie. Cet arrêt a été signifié aux prestataires par le CP. La reprise des travaux est toujours attendue de la part du prestataire.

AL119 : Construction de 02 puits à Boudva
Etat d'avancement: Les travaux de construction de 02 puits dans la communauté de Boudva réalisés à 60%.

AL201 : Construction du magasin de Sorawel
Etat d'avancement: Le magasin de la communauté de Sorawel construit avec le concours du PNDP fonctionne normalement. Par ailleurs, il a été noté un besoin en renforcement des capacités des membres du comité de gestion de ce microprojet. L'OAL retenu pour cette commune a été saisi à cet effet.
Par ailleurs, onze (11) requêtes communautaires dans quatre (4) nouvelles communes sont montées ont été approuvées les CPAC.

B2101 : Prise en charge agents communaux
Etat d'avancement: Le processus de recrutement des agents communaux est encours et piloté par la CNC qui a fait publié un appel à manifestation d'intérêt en vue du recrutement dudit personnel.

B2102 : Equipement en matériel de bureau. et outil informatique
Etat d'avancement: La CPP Nord a reçu le matériel informatique destiné aux communes pilotes de la province du Nord que sont Guider et Figuil. Ce matériel est disponible dans le bureau du Coordonnateur Provincial.

C1202 : Contractualisation° OAL pour élaboration° PDL & PDC
Etat d'avancement: Six OAL sont à pied d'œuvre pour l'accompagnement de 06 communes couvertes par le PNDP dans la province du Nord, ceci dans le cadre du montage des PDL et PDC.. **Cependant, jusqu'à ce jour, la CPP a reçu 42 PDL.**
Par ailleurs, la CPP Nord et le Maire ayant constaté une défaillance de la part de VDD, ont saisi la CNC pour des mesures à prendre.

D1211 : Véhicules
La CPP Nord a réceptionné au mois de juin 2005, deux véhicules de marque TERRANO et TOYOTA pour le fonctionnement sur le terrain. Ces deux véhicules sont en bon état.

D2102 : Matériel informatique
Au courant du mois de septembre 2005, les cadres de la CPP ont reçu en plus des micros ordinateurs supplémentaires (04). Ce qui porte à six, le nombre de micro ordinateurs, ainsi qu'un ordinateur portable deux imprimantes laser, une imprimante couleur et un scanner.
Tout ce matériel est en bon état, mais présente cependant quelques difficultés de fonctionnement.

D2203 : Personnel d'appui
Le personnel d'appui de la CPP nord est en activité depuis le mois de juillet 2005.
il s'agit de deux chauffeurs, une secrétaire et un agent d'entretien; recrutés après appel à candidature lancé au niveau de la province. Leurs contrats sont attendus pour enregistrement.

D2213 : Frais de télécommunication

Les cadres de la CPP Nord, ainsi que les chauffeurs sont depuis le mois de septembre, abonnés au réseau de téléphonie mobile. L'opérateur choisi est MTN.

Site 05- OUEST

AC100 : Projets socio-collectifs Foumban
Etat d'avancement: - Le marché relatif à l'Electrification de Folap et Kossam est en cours d'attribution à la CSPM/PNDP.
Difficultés rencontrées: -Impatience de la commune pour le début des travaux.

AC100 : Projets socio-collectifs Bassamba
Etat d'avancement: -Le marché relatif à l'aménagement de la route Bassamba, Banékane par Babou est en cours d'attribution à la CSPM/PNDP
Difficultés rencontrées: -Impatience de la commune à voir le début des travaux commencer.

AC100 : Projets socio-collectifs Lafé Baleng
Etat d'avancement: - Le marché relatif à la construction de la route principale de Lafé Baleng en cours d'attribution à la CSPM/PNDP.
Difficultés rencontrées: Impatience de la commune à voir les travaux commencer.

AC100 : Projets socio-collectifs Santchou
Etat d'avancement: Le marché relatif à l'Electrification des villages, Bamia, Echioc et nwatta est en cours d'attribution à la CSPM/PNDP.
Difficultés rencontrées: Impatience de la commune pour le début des travaux.

AC100 : Projets socio-collectifs Demdeng
Etat d'avancement: Le marché relatif à l'aménagement du marché de Kamden est en cours d'attribution à la CSPM/PNDP
Difficultés rencontrées: Impatience de la commune pour le début des travaux.

AC100 : Projets socio-collectifs Kouoptamo
Etat d'avancement: le marché relatif à l' Electrification de 04 villages du centre de Kouoptamo est en cours d'attribution à la CSPM/PNDP
Difficultés rencontrées: : -Impatience de la commune pour le début des travaux.
Recommandations.

AC200 : Equipement marchands Koutaba
Etat d'avancement: - Le marché relatif à l'aménagement et l'extension du marché central de koutaba est en cours d'attribution à la CSPM/PNDP.
Difficultés rencontrées: -Impatience de la commune pour le début des travaux.

Al100 : Projets socio-collectifs Makouémeka
Etat d'avancement: 03 puits réceptionnés et fonctionnels (100% de réalisation). Près de 400 familles approvisionnées en eau potable dans 03 quartiers du village. 03 comités de gestions formés et actifs dans l'entretien et la maintenance des ouvrages.
- bonne tenue des pièces comptables par le CC.
- 01 puits en cours de finition (puit creusé; buses posées; nappe phréatique atteint).
Difficultés rencontrées: - Retards dans la finition du 4eme puit (puit supplémentaire à la convention de cofinancement suite à la bonne gestion des fonds par le CC).
-Appui de l' OAL auprès du CC (pour assurer la maîtrise d'ouvrage) encore insuffisant.
Recommandations:
- La commune doit jouer son rôle de maîtrise d'ouvrage (faciliter le dialogue entre le CC et le tâcheron afin de finaliser la construction du faire aboutir le 4eme puits)

AL100 : Projets socio-collectifs Mangah-Koundoum
Etat d'avancement: - 02 salles de classes en construction (70% des travaux réalisés et 70% de fonds décaissés).
- Maîtrise d'ouvrage du CC appréciable.
Recommandations: - Accélérer les travaux et rendre fonctionnels les 02 salles de classes pour la rentrée du 2eme trimestre de 2005/2006.

AL100 : Projets socio-collectifs Kouffen
Etat d'avancement: -Château d'eau et bâche de pompage fonctionnels; 10 puits réceptionnés et fonctionnels (120% de travaux et 100% de fonds décaissés). 10 comités de gestion fonctionnels. Plus de 3000 individus approvisionnés en eau potable. Ouvrage entretenu par le CC mis en place.

- Dynamisme du village appréciable. La présidente du CC a représenté les CC de l'Ouest à la session du CNOP/PNDP en novembre à Yaoundé.
Observations: - L'appropriation des ouvrages par la communauté est appréciable.
-Tenu des livres comptables en amélioration.
Difficultés rencontrées: - Retard dans la production par le CC des justificatifs pour la 4eme tranche des fonds décaissés.

AL100 : Projets socio-collectifs Foyet
Etat d'avancement: -02 salles de classes réceptionnés et fonctionnels.
-Equipement fournis par le CC.

AL100 : Projets socio-collectifs **Koupa** Ngagnou
Etat d'avancement: -Centre de santé fonctionnel (près de 120 consultations par mois).

AL100 : Projets socio-collectifs Njimom
Etat d'avancement: - Conventions signés pour la réalisation de 05 puits busés à motricité humaines.
- Dao élaboré et diffusé.
Recommandations: - La commune et le CC devront accélérer la passation du marché et lancer les travaux.

AL100 : Projets socio-collectifs Njiambié
Etat d'avancement: -02 salles de classes et équipements réceptionnées.
Recommandations: - Le CC doit veiller à lever les réserves émises (finition toilettes, protection du puits d'eau destinés aux enfants, mise en place des bacs à ordures);
-Prendre des mesures en collaboration avec l'inspecteur local de l'éducation pour rendre les salles de classes fonctionnelles dès janvier 2006.
- CDCV doit appuyer la commune et le CC pour l'élaboration du PDL et la programmation des actions avec stratégie de mise en oeuvre pour 2006.

AL100 : Projets socio-collectifs Mabouo
Etat d'avancement: -DAO pour la construction et équipement de 02 salles de classes diffusé.
- Convention de cofinancement du microprojet signé avec la CPP.
Recommandations: - L' OAL accompagne la commune et le CC à accélérer le processus de sélection du prestataire et lancer les travaux.

AL100 : Projets socio-collectifs Njindoun
Etat d'avancement: Travaux de construction du centre de santé intégré en cours de finition et équipements réceptionné.
Recommandations: : - La commune doit programmer la réception du microprojet au mois de janvier 2006.

AL100 : Projets socio-collectifs Koupa
Etat d'avancement: - 02 salles de classes réceptionnés depuis avril 2005.
-Décret de création du CES publié au journal officiel.
Observations: - Arrêté d'ouverture officielle du CES encore attendu du MINES.
D**ifficultés rencontrées**: - CES pas encore fonctionnels.
Recommandations: - La commune doit continuer le lobbying auprès du MINSEC pour l'ouverture du CES dans les brefs délais.

AL100 : Projets socio-collectifs Ndoumkain
Etat d'avancement: - Travaux (Aménagement de 12 Km de route et pose de 04 buses) réalisé 20% (0% de fonds décaissé).
Recommandations: - La commune et le CC doivent veuiller à l'accélération de la finition des travaux avant la fin de la saison sèche (février 2006);

AL100 : Projets socio-collectifs Folap
Etat d'avancement: - DAO pour la construction et équipement d'un centre de santé intégré élaboré et diffusé.
- Convention de cofinancement du micro projet signé.
Recommandations:- La commune et le CC doivent finaliser le processus de passation de marché et lancer les travaux.

AL100 : Projets socio-collectifs Kouffen
Etat d'avancement: -10 bornes fontaines réceptionnées et fonctionnelles depuis septembre 2005.

-10 comité de gestion actifs et appropriation de la maintenance par le CC appréciable.
-CC dynamique et présidente du CC désignée pour siéger au CNOP à Yaoundé en session de novembre 2005.
Recommandations: -L' OAL doit appuyer le CC pour qu' il puisse parachever la mise en place du mécanisme de rentabilisation et de maintenance des bornes fontaines.

AL100 : Projets socio-collectifs Makouémeka
Etat d'avancement: -03 puits réceptionnés et fonctionnels. un quatrième puit supplémentaire en cours de finition.
- Près de 400 familles (2000 personnes) approvisionnées en eau par les 03 puits fonctionnels.
- 03 comités de gestion de ces puits actifs. Tenue de livre comptable appréciable au niveau du CC.
Observations: Retard de livraison du 4eme puit.
- La présence de plusieurs roches dans le tracées des différents puits à retardé la livraison des 1er puits réceptionnées (09 mois de travaux).
- Le conflit de gestion du contrat de tacheronnage entre le CC et son tâcheron retarde les travaux.
Recommandations: -L' OAL CIFORD et la commune doivent faciliter la collaboration entre le CC et son tâcheron afin d'assurer la livraison rapide du 4eme puit.
- Le CC doit mettre à jour l'état de ses justificatifs au niveau de la CPP.

AL100 : Projets socio-collectifs Mapare
Etat d'avancement: 02 salles de classes réceptionnées et fonctionnelles depuis septembre 2005.
Recommandations: CIFOR devra appuyer le CC à pérenniser les acquits de la dynamique de développement local et l' APE dans la cogestion de l'école avec l'administration.

AL100 : Projets socio-collectifs Koundja
Etat d'avancement: - Travaux de construction de la maison de la femme réalisé à 80% (100% de fonds débloqué).
Observations: - La sous évaluation des coûts du micro projet a engendré l'arrêt des travaux après clôture du compte conjoint.
Difficultés rencontrées: - Travaux en léthargie.
Recommandations: - La commune et le CC doivent accélérer l'effort de mobilisation des fonds pour continuer les travaux.

AL100 : Projets socio-collectifs Njiyit
Etat d'avancement: - 02 salles de classes réceptionnées et fonctionnelles depuis septembre 2005.
Recommandations: CIFORD doit appuyer le CC à pérenniser les acquits de la dynamique de développement communautaire et l' APE dans la cogestion de l'école avec l'administration.

AL100 : Projets socio-collectifs Kounchankap-Njimonoun
Etat d'avancement: -02 salles de classes réceptionnées et fonctionnelles depuis septembre 2005.
Recommandations: l' OAl doit appuyer le CC à pérenniser les acquits et l'APE dans la cogestion de l'école avec l'administration.

AL100 : Projets socio-collectifs Koutié
Etat d'avancement: - 02 salles réceptionnées et fonctionnelles depuis septembre 2005.
Recommandations: L' OAL doit appuyer le CC à pérenniser les acquits et l' APE dans la gestion de l'école.

AL100 : Projets socio-collectifs Mamevouo
Etat d'avancement: - Centre de santé intégré réceptionné et fonctionnel depuis septembre 2005.
- Plus de 100 consultations réalisé par mois.
- Pro pharmacie fonctionnel
- comité de gestion actif
- Elaboration du PDL programmé par CIFORD.
Observations: - CC dynamique
Recommandations: L' OAL doit appuyer le CC à pérenniser les acquits et voir comment améliorer/augmenter le plateau technique en fonction de nouvelles offres de services du CSI aux populations.

AL100 : Projets socio-collectifs Ngoundoup
Etat d'avancement: -02 salles de classes réceptionnées et fonctionnelles depuis juillet 2005.
Recommandations: -Le CC doit prendre des mesures pour lever les réserves mentionnées lors de la réception provisoire du MP (aménagement d' un point d' eau; couverture de la base de la fondation et des drains; fabrication des tables bancs conventionnels).

AL100 : Projets socio-collectifs **Koupa** Menké
Etat d'avancement: - 02 salles de classe réceptionnées et fonctionnelles depuis septembre 2005.
Recommandations: Le CIFORD devra appuyer le CC à pérenniser les acquits de la dynamique de développement local et l' APE dans la cogestion de l'école avec l'administration.

AL200 : Equipement marchands Manfu
Etat d'avancement: - Travaux de construction du marché (01 hangar; 01 boutique; une toilette, une boucherie) réalisé à 70 %(et 70% de fonds décaissés);
-Mesure de protection de l'environnement prise en compte dans le micro projet (fausse de déchets du marché programmé).
- Convention de cogestion du marché par la commune et le CC en cours de négociation.
-Elaboration du PDL par CIFOR programmé.
Recommandations: - Le CC doit veiller à ce que le prestataire accélère les travaux pour rendre le projet fonctionnel avant fin janvier 2006.

B2101 : Prise en charge agents communaux CPP Ouest
Etat d'avancement: - Transmission des TDR des agents communaux de gestion à la commune de Kouoptamo, Koutaba et Foumban; recueille de leur réaction et transmission à la CNC.
- Signature de conventions cadre de collaboration cadre avec 07 communes.
Recommandations: -Organiser des séances de travail avec les communes pour trouver une stratégie de recrutement de ces agents au niveau de la province.
-Poursuivre la signature des conventions cadres avec les 11 prochaines communes de 2006.

B2103 : Assistance passation marchés koutaba
Etat d'avancement: - Une commission ad hoc de passation de marchés communautaires créée et active (05 marché déjà attribués: Mamevouo, Njiyit, Koutié, Kouchankap, Mapare).
Recommandations: Renforcer les capacités de cette commission à maîtriser tout le processus de passation du marché (notamment, la programmation des marché, l'élaboration et la diffusion de la DAO).

B2103 : Assistance passation marchés Foumban
Etat d'avancement: Un comité ad hoc de passation de marché communautaire a été crée et est actif (02 marchés déjà attribués: Mangah, Manfu).
Difficultés rencontrées: -Maîtrise partielle de tout le processus de passation de marché(dépouillement et attribution).
Recommandations: -La CPP en collaboration avec l' OAL devra renforcer la capacité de ces commissions ad hoc à la maîtrise de tout le processus de passation de marché (notamment les étapes de programmation des marchés, l'élaboration et diffusion des DAO).

B2103 : Assistance passation marchés kouoptamo
Etat d'avancement: -Une commission ad hoc de passation de marché crée et actif (03 marchés déjà attribués par cette commission: MP de Njiambié, njindoun, et Ndoumkain)

C1201 : Atelier format° des OALs **CPP** Ouest
Etat d'avancement: Un atelier de formation des OALs s'est tenu au mois de mai 2005 à Bangangté. Plus de 40 cadres de développement ont été formés pour près de 18 structures.
Observations: 06 OALs retenues dans le cadre des contrats d'accompagnement des communes et communautés (CAFER, CDCV, CIFOR, FASD, OFSAD, Fondation Kanga) sont entrain de mettre en œuvre cette formation sur le terrain.
Recommandations: La CPP doit se rapprocher de la CNC en vue de l'évaluation de la mise en oeuvre du manuel du praticien.

C1202 : Contractualisation OAL pour élaboration PDL & PDC Makouémeka
Etat d'avancement: Préparatifs pour élaboration du PDL en cours.
Recommandations: Accélérer l'élaboration du PDL.

C1202 : Contractualisation OAL pour élaboration PDL & PDC Foumban
Etat d'avancement: Réalisations en fin juillet 2005:
- 20 membres des CC de Mangah Koundoup et Manfu Koundoup formés.
- Le CIFORD a accompagné les deux comités de concertation Manga Koundoup et Manfu Koundoup dans le suivi de la mise en œuvre de leurs microprojets.

- L'appui du CPAC dans le suivi/contrôle des MP n'a pas été effectif.
- Les communautés de Manga Koundoup, Manfu Koundoup, Folap, Mabouo et Njimom ont été accompagnées pour lever les réserves, Ouvrir leurs comptes avec 5% du coût total,·Mobiliser les ressources en nature,·Suivre la préparation des conventions, la passation des marchés et l'élaboration des contrats de prestation de service.
- Validation des UPP : 22 UPP ont été validées dans la Commune rurale de Foumban. La liste des UPP validées est disponible.
- Le CIFORD a appuyé à l'actualisation et l'élaboration de 10 PDL dans les UPP de Maghait, Mamarom, Koupa Matapit, Koussam, Njichom, Foumban, Njikenkie, Mayouom, Mayo et Manki I &II.
- Dans le cadre du suivi de la commune, beaucoup de descentes de terrain ont eu lieu avec le SG de la mairie de Foumban, mais les rapports, les TDR et les OM de ces missions ne sont pas disponibles. Néanmoins un calendrier de suivi des MP a été remis à la CPP Ouest par le SG, président du CPAC de Foumban.

Réalisation d'octobre à fin décembre 2005:
- 07 PDL restitués
- 10 PDL réalisés au 1er trimestre ont été améliorés
- Données de base collectées ;
- Formation des animateurs endogènes en cours
- Suivi de l'exécution de 05 MP communautaires
- Appui à la légalisation de 07 CC
- 10 microprojets communautaires identifiés dans les 10 UPP ayant des PDL.
- 03 requêtes de financement finalisées :- Folap ;- Njimoun ; - Maboue.
- Liste des besoins de formation de tous les acteurs de la Commune élaborée.

Difficultés rencontrées: Constats en fin décembre 2005
-03/10 PDL n'ont pas été restitués
- Rapports non encore parvenus à la CPP
- Processus d'élaboration des PDL enclenché
- Les autres 07 requêtes sont en cours d'élaboration.
-Restructuration et formation du CC de Maghait attendus.
- Liste des besoins de formation non déposée à la CPP.

Recommandations:- Finir avec la restitution de 03 PDL avant fin 2005
- Rapports de PDL avec outils intégrés attendus à la CPP
- Finaliser l'élaboration des 13 PDL
- La CPP doit soumettre les 10 PDL finalisé à l'approbation du CPAC.
- Finaliser l'élaboration des autres 07 requêtes.
- Finir l'élaboration des PDL et commencer celui du PDC
- Finaliser l'estimation des coûts des 23 PDL de la Commune de Foumban
- Finaliser la Restructuration et formation du CC de Maghait ainsi que la formation du CC de Koussam
- Liste des besoins de formation à déposer à la CPP par le CIFORD.

C1202 : Contractualisation OAL pour élaboration PDL & PDC Koutaba

Etat d'avancement: Réalisations en fin juillet 2005 :
- Trois (03) ateliers ont été organisés par le CIFORD en faveur de 06 CC formés en trois groupes :
- 1er groupe de formé : CC de Kouti, Mamevoue, Kouchankap et Njiyit ;
- 2ème groupe de formé : CC de Mapare
- 3ème groupe concernait le CC de Koupa menké.

Ces trois ateliers ont connu une participation de 38 sur 60 Participants escomptés répartis de la façon suivante : 1er groupe (20/40), 2ème groupe (9/10) et 3ème groupe (10/10). Chaque atelier avait une durée de 03 jours chacun et les modules traités portaient sur la gestion, le suivi - évaluation et la pérennisation des MP.
- Les CC de Njiyit, Koupa menké, Maparé, Kouchankap, Koutié et Mamevouo ont été accompagnés dans le suivi de mise en oeuvre de leurs microprojets
- Pour assurer les activités d'élaboration des 05 PDL, le CIFORD a eu à mener les activités suivantes :
- Restitution formation sur la DPP du PAPE des PDL et PDC après Bangangté,
- Pour préparer l'élaboration des 05 PDL

Réunion avec les maires o Validation des UPP : 14 à Koutaba
- Elaboration d'un calendrier consensuel d'élaboration des PDL
- Validation des UPP : Le CIFORD a fait validé 14 UPP dans la Commune rurale de Koutaba.
-05 PDL élaborés dans les UPP de :1. Didango2. Koumelap3. Pondimoum4. Bafolé 5. Mataba
- Des descentes ont été faites avec le Maire pour le suivi des réalisations et les conseils auprès des CC ont été faits.

Réalisations entre octobre et fin décembre 2005:
- 04 PDL restitués.

- Outils d'élaboration des PDL intégrés dans les rapports
- 03 PDL sont élaborés :- Koupa Kagnam, Koupa Menké, Koumelap II.
- Suivi de l'exécution de 02 MP communautaires.
- En cours de suivi de l'exécution des 05 PDL
- Appui à la légalisation de 05 CC
- 05 MP identifiés
- 03 requêtes élaborées :- Folap- Djimoun- Mabouo

En cours
- Coût de Mp inscrit dans les PDL estimés.
- Restructuration et formation faites au CC de Maparé.
- Liste des besoins de formation de tous les acteurs de la Commune de Koutaba disponible au CIFORD

Difficultés rencontrées: Constats en fin décembre 2005:
01/5 PDL sera restitué avant fin 2005 (non encore parvenue à la CPP et travail en cours de finalisation).
-Retard dans l'élaboration des 09 autres PDL(03 sur 09 réalisés) programmé avant fin decembre 2005.
- Liste des besoins de formation de tous les acteurs de la Commune de Koutaba non encore parvenue à la CPP

Recommandations: Recommandations en fin décembre 2005:
- Finir avec la restitution de 01 PDL
-Faire parvenir à la CPP les documents des PDL élaborés (03 attendus) avec les outils intégrés.
- Finaliser d'élaborer les 06 PDL restantes.
- Finaliser avec la formation et la légalisation des 02 autres CC;
- Finaliser avec le montage des 02 autres requêtes de financement
- Commencer déjà avec la préparation et l'élaboration du PDC
- Restructuration et formation à faire au CC de Kouchankap
- Faire parvenir à la CPP la liste des besoins de formation de tous les acteurs
- La CPP et l' OAL doivent soumettre à la validation du CPAC les 08 PDL déjà élaborés.
- Le montage des requêtes doit entre programmer immédiatement après validation des PDL par le CPAC.

C1202 : Contractualisation OAL pour élaboration PDL & PDC Demdeng

Etat d'avancement: : Réalisations en fin décembre 2005:
- 09 PDL déjà élaborés et 09 CC mis en place (Taux de réalisations90 %)
- 09 séances de restitution au villages réalisées et 09 document PDL élaborés (100 %)

Observations: Programme du 1er trimestre (octobre à décembre 2005) respecté par l' OAL Fondation Kamga Victor.

Difficultés rencontrées: - Préparation faite avec beaucoup de légèreté;
- Projet de PDL non encore transmis à la CPPO pour examen.

Recommandations: :
- L'OAL doit restituer les 09 PDL aux bénéficiaires afin de leur permettre de mieux exprimer la vision de développement de leur village
- Transmettre des projets de PDL élaborés à la CPPO pour analyse avant validation au CPAC
- Relancer l'élaboration du PDL de la dernière UPP-
-Tenir des séances d'analyse des statuts des CC pour leur légalisation

C1202 : Contractualisation OAL pour élaboration PDL & PDC Santchou

Etat d'avancement: Situation en fin décembre 2005:
- 0 PDL élaboré sur 15 UPP attendus.
- Monographie communale réalisée
- Processus d'élaborations des PDL en cours.
- Membres des équipes de planificateurs en cours de formation sur le terrain.

Observations: :
- Programme de travail du 1er trimestre pas disponible à la CPP.
- Les capacités de maîtrise d' oeuvre du processus de planification communale et communautaire par FASD douteuses.

Difficultés rencontrées:
- Non respect du programme préétabli
- Retard constaté sur le programme de travail du 1er trimestre 2005 (oct-déc 2005)

Recommandations: - L'OAL doit produire un programme de travail qui respecte les produits attendus conformément aux cahiers de charges;
- L'OAL doit rattraper le retard constater sur le terrain. Pour ce faire, il doit se présenter à la CPP le 20 décembre 2005 pour établir un calendrier consensuel de son intervention à Santchou.

C1202 : Contractualisation OAL pour élaboration PDL & PDC Lafé Baleng

Etat d'avancement: Situation en fin décembre 2005:
- 15 PDL déjà élaborés et 15 CC mis en place (100% réalisation) (Villages/UPP concernés: Dandeng, Bapi;Dounze famtchouet; Famchouet catholique; Kanti; Koung-Megang; Lafé; Lagoueng; Diankou; Nefo; Tchada; Tegang; Tegang Tchichap; Tyo; Tyo lagoueng);
- Suivi du processus de legalisation des CC et organisation du suivi de la mise en oeuvre des PDL en cours.

Observations: Ces PDL ne sont pas encore transmis à la CPP

Difficultés rencontrées:
- Les coûts des MP inscrit dans les PDL pas estimés.
- Mauvaise transition entre plan triennale et plan opérationnel annuel.

Recommandations:
- Améliorer le contenu des documents des PDL suivant les remarques faites par la CPP sur le terrain et transmettre au plus tard le 23 décembre 2005 les projets de PDL à la CPPO pour examen de conformité;
- Organiser des séances de restitution des PDL aux bénéficiaires afin de leur permettre de mieux exprimer la vision de développement de leur village;
- Tenir des séances d'analyse des statuts des CC pour leur légalisation.
- La CPP doit déjà programmer la séance de validation des PDL dès que le CPAC sera formé.

C1202 : Contractualisation OAL pour élaboration PDL & PDC Bassamba

Etat d'avancement: - Pour 10 PDL attendus: 03 documents PDL déjà élaborés (quartier 2, 3, et 4) et 03 en cours de rédaction (quartier 5,6 et 1) (taux de réalisation 50 % de réalisation);
- 03 CC mis en place et mise en oeuvre des PDL (quartier 2, 3, et 4);
- 03 projets de PDL transmis à la CPPO (quartier 2, 3, et 4).

Observations: :

Difficultés rencontrées: - Planification triennale et annuelle des MP dans les PDL inadéquats.

Recommandations: - Prendre en compte les observations de la CPP et procéder à la restitution de ces PDL aux bénéficiaires;
-Accélérer la production de 07 autres PDL et faire valider par les villages.

Scene

C1202 : Contractualisation OAL pour élaboration PDL & PDC Kouoptamo

Etat d'avancement: - 05 PDL élaborés et restitués auprès des communautés concernées (taux de réalisation 100%)
- Elaboration de 10 PDL dans les 10/15 UPP restantes de la commune de Kouoptamo (Préparation effective du processus entrepris)
- Suivi de l'exécution des 03 microprojets et de 05 PDL (chantiers en cours de réalisation : Njambié, Njindoun et Ndoumkain).

Observations: : Conformément à la lettre de la CPP, le CDCV doit déposer progressivement les PDL à la CPP.

Difficultés rencontrées: Rapport de restitution non encore disponible à la CPP

Recommandations: -Rapport de restitution attendu à la CPP avant le 31 décembre et Finaliser avec l'élaboration des 05 PDL restants.
- CDCV doit former rapidement les CC en cours de mise en place et les légaliser.
- Accélérer l'élaboration de 10 PDL restantes.
-La CPP et CDCV doivent programmer la validation de 05 PDL finalisés au niveau du CPAC.

C2101 : Sensibilisation contre VIH/SIDA Foumban

Etat d'avancement: - 20 membres des CC de Mangah, Manfu formés par le CIFORD aux techniques de sensibilisation contre le VIH Sida.
- Les aspects de lutte contre le SIDA ont été diagnostiqués et des actions de lutte programmée dans les 05 PDL élaborés par CIFORD.

Recommandations: -L'OAL doit appuyer les 24 CC à être capable d' orienter les actions vers des campagnes de dépistage et la mise en place des actions communautaires de traitement des malades du Sida.
- Mettre les actions de lutte contre le SIDA en synergie avec les actions des comités locaux de lutte contre le SIDA qui existent dans le village.

C2101 : Sensibilisation contre VIH/SIDA koutaba

Etat d'avancement: -30 membres des CC de Njindoun et Njiambié formés aux techniques de sensibilisation de lutte contre le SIDA.
-Des actions communautaires de lutte contre le SIDA sont inscrites dans 05 PDL déjà élaborés.

Recommandations: - CDCV doit appuyer les 15 CC à être capable de mener des campagnes en faveur du dépistage et l'organisation des stratégies communautaires de traitement des malades.
- CDCV devra créer une synergie avec les CCLS enfin de renforcer la lutte contre la pandémie.

C2203 : Atelier national remise à niveau CPP Ouest
Etat d'avancement: Les RPSE et les comptables ont assisté à des ateliers nationaux de remise à niveau (notamment dans la mise à jours des bases de données techniques, comptables et financiers).
Recommandations: - La CNC doit envisager l'organisation des ateliers trimestriels de consolidation des rapports techniques et financiers avec les RPSE pour l'améliorer et harmoniser la qualité des rapports et la gestion des données.

C2803 : Format° comités paritaires NP CPP Ouest
Etat d'avancement: - Une session de formation des membres du CPAC couplée avec la tenue de la session d'approbation des requêtes communales a eu lieu en février 2005 à Bafoussam.
- plus de 25 membres du CPAP ont été formé sur le fonctionnement du CPAP (processus approbation des requêtes, supervision des MP, etc.).
Recommandations: - Systématiser l'échange d'informations entre le secrétariat et la présidence du CPAP.

C2807 : Atelier provinciaux de concertation. CPP Ouest
Etat d'avancement: Un atelier provincial de concertation avec les commune de 2006 a été organisé à la CPP à Bafoussam. Ont pris part les représentants de 07 des 11 communes (les SG et leur maires).
Observations: Les communes ont été sensibilisé sur:

- Les activités du PNDP.
- Le montage institutionnels et les rôles des communes.
- l'information sur le processus d'élaboration participative des unités de planification dans chacune des communes.
- Le partenariat PNDP-commune: le défi de la synergie entre la lutte contre la pauvreté et la bonne gouvernance au niveau communal et communautaire.
- l'élaboration du calendrier de lancement des activités dans ces communes.

Difficultés rencontrées: Absence remarquée de 04 communes à cette concertation.
Recommandations: - Sensibiliser les 04 communes absentes.
- Programmer les dates, organiser les réunions de sensibilisation et de lancement des activités dans les communes.

C2811 : Formation membre des comités paritaires Demdeng
Etat d'avancement: -La commune a été informé des procédures de mise en place du CPAC.
-Les conseillers municipaux devant siéger au CPAC ont été désignés.
Recommandations: La CPP doit accompagner la commune pour:
- En organisant une assemblée élective en vue de designer les représentant des ONG dans les différents CPAC.
- Appuyer la commune à organiser l'assemblée élective des représentants des CC.
- Programmer la session de formation du CPAC.

C2811 : Formation membre des comités par Lafé Baleng
Etat d'avancement: -La commune a été informé des procédures de mise en place du CPAC.
-Les conseillers municipaux devant siéger au CPAC ont été désignés.
Recommandations: - La CPP doit organiser l'assemblée élective des représentants des ONG en collaboration avec leur réseau CADO.
- Appuyer la commune à organiser l'assemblée élective des représentants des CC.
- La CPP doit programmer la formation du CPAC.

C2811 : Formation membre des comités par Bassamba
Etat d'avancement: -La commune a été informé des procédures de mise en place du CPAC.
-Les conseillers municipaux devant siéger au CPAC ont été désignés.
Recommandations: - La CC doit faciliter la désignation des représentants des ONG au sein du CPAC.
- La CC devra appuyer la commune pour la désignation des représentants des CC.
- La CPP devra programmer la session de formation des membres des CPAc après légalisation par arrêté préfectoral.

C2811 : Formation membre des comités par Santchou
Etat d'avancement: -La commune a été informé des procédures de mise en place du CPAC.
-Les conseillers municipaux devant siéger au CPAC ont été désignés.
Recommandations: - La CC doit organiser l'assemblée élective des représentants des ONG en collaboration avec le réseau provincial CADO.
- Appuyer la commune à organiser l'assemblée élective des représentants des CC.

- La CPP doit programmer la formation des membres du CPAC.

D1201 : Réunion avec les sectoriels CPP Ouest
Etat d'avancement: - Une séance de signature de 04 contrats programmes avec des délégations provinciales des ministères sectoriels ont été organisées sous le haut patronage du gouverneur de la province.
Recommandations: - Poursuivre la signature des contrats programmes avec d'autres ministères (prévoir les modalités de mise en oeuvre, du suivi évaluation annuel de l'exécution du contrat programme).

D1202 : Mission des bailleurs CPP Ouest
Etat d'avancement: Plusieurs missions de la Banque mondiale accompagnée par la CNC ont séjournées dans la province en 2005:
- Des missions d'appuis techniques.
- Mission d'évaluation des sites des plantes médicinales.
-Mission de pré évaluation du don GEF.

D1203 : Atelier évaluation PNDP CPP Ouest
Etat d'avancement: Préparation de la présentation de l'Ouest et participation à l'atelier national d'évaluation semestriel du PNDP à Ebolowa en septembre 2005.

D1218 : Session CPAC Foumban
Etat d'avancement: - CPAC outillé par la CPP à l'analyse des PDL.
-Tenue en novembre 2005 d'une session d'approbation de 10 PDL élaborés par CIFORD avec les communautés (10 PDL approuvés avec réserves).
Difficultés rencontrées: -Insuffisances notées dans l'appréciation des PDL (confusion entre contrôle qualité et contrôle sectoriel).
Recommandations: -La commune doit instituer qu'en une session donnée, les membres puissent plancher directement sur la conformité sectorielle et la prise en compte des attentes des populations dans le PDL.
- Le CPAC de foumban doit veiller à la levée des réserves par le CIFORD et enfin devra produire des lettres de notification aux communautés dont les PDL sont validé.

D1218 : Session CPAC koutaba
Etat d'avancement: - Tenue de la session du CPAC de Koutaba et approbation de 06 micro projets communautaires.
- Séance d'information du nouveau SG de la commune sur le PNDP et les mécanismes de fonctionnement du CPAC tenue.
- Information du SG sur les mesures à prendre pour organiser l'approbation des PDL.
Difficultés rencontrées:- Faible maîtrise autonome du processus d'approbation et validation des PDL et requêtes de financement.
Recommandations: - La CPP doit appuyer systématiquement le CPAC à être capable s'autogérer et à la maîtrise de tous le processus d'organisation et tenue des sessions d'approbation des PDL et requêtes (concevoir des outils simples et appropriés à l'intention du CPAC).

D1219 : Visite terrain membres CPAC kouoptamo
Etat d'avancement: -Mission de supervision des travaux dans les chantiers de Njindoun, Njiambié et Doumkain par le maire et les sectoriels.
Difficultés rencontrées : -Faible rapportage des mission;
-Absence de production des justificatifs pour permettre le payement des frais du CPAC
Recommandations: La CPP doit outiller le CPAC à être capable:
- De programmer les activités et le budget du CPAC.
- De produire des justificatifs corrects en vue d payement des frais de mission des membres.

D1219 : Visite terrain membres CPAC koutaba
Etat d'avancement: - Organisation de plusieurs missions de supervision des Mp par le maires, ses collaborateurs et les sectoriel.
Recommandations: La CPP doit outiller le maire à être capable:
- De programmer les activités et le budget de fonctionnement du CPAC.
- De produire des justificatifs appropriés des missions pour permettre le payement des dits frais.

D1219 : Visite terrain membres CPAC Foumban
Etat d'avancement: -Plusieurs descentes sur les 08 sites des micro projets communautaires ont été organisées par le CPAC. -Le maire est descendu sur le terrain pour superviser le processus d' élaboration des 10 premiers

PDL(mission de gestion de conflit de mise en place des CC; mission de suivi de programmation des premiers projets, etc.).
Difficultés rencontrées: - Faible systématisation du rapportage sur les activités du CPAC par la commune.
- Insuffisance en qualité des justificatifs pour le payement des frais de mission des membres sur le terrain.
Recommandations: : La CPP outiller le CPAC dans:
- La programmation et budgétisation des activités des mission de terrain en fonction de perspectives des actions à suivre (suivi MP; Contrôle qualité PDL; supervision du cahier de charge de l' OAL d'accompagnement, etc.).
- La production des justificatifs appropriés enfin de régler les frais de mission des membres (pièces appropriés: ordre de mission, TDR, rapport de mission).
- Régler les frais de mission des membres

D1220 : Appui documentaire CPAC CPP Ouest
Etat d'avancement: La CPP a conduit au cours de l'année un diagnostic des besoins en documents dans les CPAC de Foumban, Koutaba et Kouoptamo.
Recommandations: - Accélérer la mise à disposition de ces documents et appuyer la commune dans la gestion durable et rationnelle de ces documents.

D1221 : Session CPAP CPP Ouest
Etat d'avancement: - 02 session du CPAP on été tenue en 2005 et 07 requêtes ont été approuvées à ces occasions (approbation des requêtes communales de Foumban, Kouoptamo, Koutaba, Bassamba, demdeng, Santchou, Lafé baleng).
Recommandations: - Programmer et préparer la session du CPAP pour approuver les PDC.

D1223 : Visite de terrain membre CPAP CPP Ouest
Etat d'avancement: Des visites de terrain ont été organisé par le CPAP (sectoriels) pour apprécier la faisabilité de la mise en oeuvre de certains Mp communaux avant approbation au CPAP (visite sites Mp communaux de : Santchou, Lafé baleng, Demdeng, et Bassamba).
Recommandations: : La CPP doit outiller le CPAP dans:
- La programmation des visites et le budget.
- La production de justificatifs appropriés pour les frais de mission (OM, TdR, raport de mission).

D1301 : Réunion de coordinat° CPP CPP Ouest
Etat d'avancement: Plusieurs réunions de coordination ont été tenues:
- au moins 24 réunions de programmation hebdomadaires.
- au moins 08 réunions d'évaluation mensuel des activités et de programmation (avec parfois a participation des OALs)
Recommandations: : -Systématiser la tenue de ces réunions et améliorer sa conduite.
- Systématiser la production des PV de ces réunions et leur échange avec d'autres CPP et la CNC.

D2101 : Véhicules 4x4 (harp-up) CPP Ouest
Etat d'avancement: - La CPP a bénéficier de 02 véhicules tout terrain (01 Terrano et 01 Toyota Pick Up).
-Au moins une révision a été faite sur chacun de ces véhicules.

D2102 : Matériel informatique CPP Ouest
Etat d'avancement: La CPP a été renforcé en matériel informatique:
- 04 ordinateurs avec accessoires ont été livrés.
- Des entretiens ont été conduits sur ces matériels informatiques.

D2110 : Travaux de réhabilitation locaux CPP Ouest
Etat d'avancement: : Une mission d' évaluation des besoins en réhabilitation des locaux de la CPP a éte conduit par un expert envoyé par la CNC.
Recommandations: : Prévoir des activités de réhabilitation pour 2006.

D2122 : Caution. (tél., eau, électric) CPP Ouest
Etat d'avancement: - La CPP a souscrit un abonnement d'eau et d électricité auprès de la AES-SONEL et la SNEC.
Difficultés rencontrées: -Retard dans la fourniture d'eau et d'électricité par ces entreprises.
Recommandations: -Suivre le dossier auprès de ces entreprises.

D2201 : Personnel fonctionnaires CPP Ouest
Etat d'avancement: Payement de quelques mois d'honoraires des 03 fonctionnaires de la CPP

Difficultés rencontrées: - Plusieurs mois d'arriérés à payer aux cadres fonctionnaires.

D2202 : Personnel privée/consultant CPP Ouest
Etat d'avancement: Payement de 70% d'honoraires de consultants privés effectués.
Difficultés rencontrées: Retard dans le payement de 30% de contrepartie état sur le salaire.

D2203 : Personnel d'appui CPP Ouest
Etat d'avancement: - 04 personnel d'appui recruté sur appel à candidature et sélection (01 secrétaire comptable; 01 agent d'entretien; 02 chauffeurs).Salaires 70% payés chaque mois à ces agents d'appui.
Difficultés rencontrées: : Payement de 30% de contrepartie état sur le salaire attendu.

D2205 : Fournitures de bureaux CPP Ouest
Etat d'avancement: : 03 approvisionnements trimestriels en fournitures de bureau ont été effectué en 2005.

D2208 : Assurances CPP Ouest
Etat d'avancement: : 02 véhicules de la CPP ont été assurées.

D2209 : Carburant et lubrifiants CPP Ouest
Etat d'avancement: -La CPP a procédé à plusieurs approvisionnements en carburant.
-Un système de suivi kilométrage et de consommation est fonctionnel et est tenu par les chauffeurs sous la supervision du comptable.

D2211 : Loyer professionnel CPP Ouest
Etat d'avancement: Le loyer a été régulièrement payé à la CAPLAMI au cours de l'année 2005 (propriétaire des bureaux de la CPP).

D2213 : Frais de télécommunication CPP Ouest
Etat d'avancement: -une ligne téléphonique fixe a été souscrit par la CPP et est fonctionnels
- Les cadres disposent de téléphones portables avec un plafond de consommations payé par le PNDP.

D2214 : Internet CPP Ouest
Etat d'avancement: La CPP a procédé à une étude de faisabilité pour l'installation du réseau Internet à la CPP.

D3101 : Elaboration du PTBA CPP Ouest
Etat d'avancement: Un atelier provincial du PTBA a été tenue et un projet de PTBA élaboré en octobre 2005.
- Un projet final de PTBA provincial a été produit à l'issue de l'atelier national de consolidation du PTBA 2006 à Kribi en novembre 2005.

D3201 : missions de la CNC CPP Ouest
Etat d'avancement: Plusieurs missions de la CNC a appuyés la CPP au cours de l'année:
-Supervision de la mise en oeuvre des activités.
-Visite de terrain.
-appui des cadres dans l'exécution de leurs taches.

D3301 : Collecte des données CPP Ouest
Etat d'avancement: La cellule de suivi évaluation a procédé à la collecte des données sur le programme dans la province.
R**ecommandations**: -La CNC doit outillé la CPP dans la collecte de données.
-Les cadres doivent systématiser la production de rapports individuels.
-La circulation des informations du programme doit être systématique dans la CPP.

D3302 : Saisie des données CPP Ouest
Etat d'avancement: Les données ont été mises à jours dans Tecpro, Tompro et Tompcrédit.
Difficultés rencontrées: -Fonctionnalité approximative de ces logiciels.
-Forte charge de travail pour la mise à jours de ces logiciels par l'unité suivi évaluation.
Recommandations: -Systématiser l'organisation des rencontres périodiques pour harmoniser la tenue de ces logiciels entre la CPP et la CNC.
-La CNC devra appuyer régulièrement les CPP en province sur la gestion de ces logiciels

D3303 : Elaboration rapports périodiques CPP Ouest

Etat d'avancement: Plusieurs rapports d'activités de la CPP ont été produits et transmis à la CNC:
- 02 rapports trimestriels; 01 rapport semestriel; 01 rapport annuel; 08 rapports mensuels.
Recommandations: : Systématiser la circulation des données du rapport aux autres partenaires pour améliorer leur information (OAL, communes, sectoriels, services du gouverneur, DP MINPLAPDAT, etc.).

D4101 : Signalétique PNDP CPP Ouest
Etat d'avancement: : La signalétique des bureaux de la CPP a été fournis par la CNC.
Recommandations: améliorer et pauser des signalétiques de la CPP.

D4105 : Couverture médiatique activité CPP Ouest
Etat d'avancement: Plusieurs couvertures médiatiques des activités de la CPP a été organisé en 2005:
- Couverture des 02 sessions du CPAP.
- couverture de la formation des OALs pour la planification communale et communautaire.
- Couverture de la séance de signature des conventions de financement des MP communaux.
-Couverture de la session de signature de contrat programme avec les sectoriels provinciaux.
-Couverture de l'atelier provincial du PTBA 2006.
Recommandations: -Intensifier et systématiser la couverture médiatique.
-Produire un plan de communication de la CPP et organiser la stratégie de mise en oeuvre et son évaluation.

D4113 : Labellisation des ouvrages CPP Ouest
Etat d'avancement: Tous les ouvrages réceptionnés ont été labellisés sur le terrain (12 MP sur 10 prévus).

D4115 : Abonnements presse écrite CPP Ouest
Etat d'avancement: La CPP a souscrit à un abonnement aux journaux. Plusieurs livraisons déjà opérées.
Difficultés rencontrées: Retard et fluctuation des livraisons à la CPP.
Recommandations: La CPP doit fidéliser la livraison de ces journaux en collaboration avec les fournisseurs.

D4203 : Publication, appels d'offres & R CPP Ouest
Etat d'avancement: : Plusieurs appel d' offres de la CPP ont été publié par affichage et communauté radio(appels d' offre pour prestataires MP communautaires; appels d' offre pour fourniture de services diverses).
Recommandations: Systématiser la publication des appels d'offres en collaboration avec les média provinciaux et locaux (radio, presse)

Site 06- SUD

AC101 : Approvisionnement de la ville d'Akom II en eau potable par captage

Etat d'avancement : Le marché a été lancé en septembre 2005 dans les colonnes du journal Cameroon-Tribune, par appel d'offre restreint.

Observations : Les dépouillements ont déjà eu lieu et les analyses techniques faites. Les résultats définitifs suite aux analyses financières des offres des prestataires présélectionnés sont toujours attendus.

Difficultés rencontrées : Lenteur dans le processus de sélection des prestataires par la CSPM au niveau national.

Recommandations : Revoir la procédure dans le sens d'une célérité dans le traitement des dossiers.

- Que tous les prestataires soient sélectionnés définitivement avant la fin du mois de janvier 2006 afin que démarrent immédiatement les travaux d'exécution de nos 7 microprojets communaux. Ceci d'autant plus que les agios bancaires sont trop élevés à la BICEC où la plupart des comptes conjoints communaux sont logés.

AC102 : Construction d'une mini cité à 6 appartements pour hébergement des enseignants à Campo

Etat d'avancement : Le marché a été lancé en septembre 2005 dans les colonnes du journal Cameroon Tribune, par appel d'offre restreint.

Observations : Les dépouillements ont déjà eu lieu et les analyses techniques faites. Les résultats définitifs suite aux analyses financières des offres des prestataires présélectionnés sont toujours attendus.

Difficultés rencontrées : Lenteur dans le processus de sélection des prestataires par la CSPM au niveau national.

Recommandations : Revoir la procédure dans le sens d'une célérité dans le traitement des dossiers.

- Que tous les prestataires soient sélectionnés définitivement avant la fin du mois de janvier 2006 afin que démarrent immédiatement les travaux d'exécution de nos 7 microprojets communaux. Ceci d'autant plus que les agios bancaires sont trop élevés à la BICEC où la plupart des comptes conjoints communaux sont logés.

AC103 : Adduction en eau potable de la ville de Djoum

Etat d'avancement : Le marché a été lancé en septembre 2005 dans les colonnes du journal Cameroon Tribune, par appel d'offre restreint.

Observations : Les dépouillements ont déjà eu lieu et les analyses techniques faites. Les résultats définitifs suite aux analyses financières des offres des prestataires présélectionnés sont toujours attendus.

Difficultés rencontrées : Lenteur dans le processus de sélection des prestataires par la CSPM au niveau national.

Recommandations : Revoir la procédure dans le sens d'une célérité dans le traitement des dossiers.

- Que tous les prestataires soient sélectionnés définitivement avant la fin du mois de janvier 2006 afin que démarrent immédiatement les travaux d'exécution de nos 7 microprojets communaux. Ceci d'autant plus que les agios bancaires sont trop élevés à la BICEC où la plupart des comptes conjoints communaux sont logés.

AC104 : Adduction en eau potable ville de Mvangan

Etat d'avancement : Le marché a été lancé en septembre 2005 dans les colonnes du journal Cameroon Tribune, par appel d'offre restreint.

Observations : Les dépouillements ont déjà eu lieu et les analyses techniques faites. Les résultats définitifs suite aux analyses financières des offres des prestataires présélectionnés sont toujours attendus.

Difficultés rencontrées : Lenteur dans le processus de sélection des prestataires par la CSPM au niveau national.

Recommandations : Revoir la procédure dans le sens d'une célérité dans le traitement des dossiers.

- Que tous les prestataires soient sélectionnés définitivement avant la fin du mois de janvier 2006 afin que démarrent immédiatement les travaux d'exécution de nos 7 microprojets communaux. Ceci d'autant plus que les agios bancaires sont trop élevés à la BICEC où la plupart des comptes conjoints communaux sont logés.

AC105 : Electrification du tronçon Nkilzock - Mbedoumou – Engoutouk – Ndangeng, en réseau monophasé dans la Commune de Zoetele

Etat d'avancement : Le marché a été lancé en octobre 2005 dans les colonnes du journal Cameroon Tribune, par appel d'offre restreint.

Observations : Les dépouillements ont déjà eu lieu et les analyses techniques faites. Les résultats définitifs suite aux analyses financières des offres des prestataires présélectionnés sont toujours attendus.

Difficultés rencontrées : Lenteur dans le processus de sélection des prestataires par la CSPM au niveau national.

Recommandations : Revoir la procédure dans le sens d'une célérité dans le traitement des dossiers.
- Que tous les prestataires soient sélectionnés définitivement avant la fin du mois de janvier 2006 afin que démarrent immédiatement les travaux d'exécution de nos 7 microprojets communaux. Ceci d'autant plus que les agios bancaires sont trop élevés à la BICEC où la plupart des comptes conjoints communaux sont logés.

AC201 : Construction d'un complexe gare routière - marché dans la Commune de Ma'an

Etat d'avancement : Le marché a été lancé en septembre 2005 dans les colonnes du journal Cameroon Tribune, par appel d'offre restreint.

Observations : Les dépouillements ont déjà eu lieu et les analyses techniques faites. Les résultats définitifs suite aux analyses financières des offres des prestataires présélectionnés sont toujours attendus.

Difficultés rencontrées : Lenteur dans le processus de sélection des prestataires par la CSPM au niveau national.

Recommandations : Revoir la procédure dans le sens d'une célérité dans le traitement des dossiers.
- Que tous les prestataires soient sélectionnés définitivement avant la fin du mois de janvier 2006 afin que démarrent immédiatement les travaux d'exécution de nos 7 microprojets communaux. Ceci d'autant plus que les agios bancaires sont trop élevés à la BICEC où la plupart des comptes conjoints communaux sont logés.

AC202 : Construction d'un centre commercial dans la Commune de Ngoulemakong

Etat d'avancement : Le marché a été lancé en octobre 2005 dans les colonnes du journal Cameroon Tribune, par appel d'offre restreint.

Observations : Les dépouillements ont déjà eu lieu et les analyses techniques faites. Les résultats définitifs suite aux analyses financières des offres des prestataires présélectionnés sont toujours attendus.

Difficultés rencontrées : Lenteur dans le processus de sélection des prestataires par la CSPM au niveau national.

Recommandations : Revoir la procédure dans le sens d'une célérité dans le traitement des dossiers.
- Que tous les prestataires soient sélectionnés définitivement avant la fin du mois de janvier 2006 afin que démarrent immédiatement les travaux d'exécution de nos 7 microprojets communaux. Ceci d'autant plus que les agios bancaires sont trop élevés à la BICEC où la plupart des comptes conjoints communaux sont logés.

AL101 : Construction d'un Centre de Santé Intégré dans la Communauté d'Akok-Efoulan I

Etat d'avancement : La réception provisoire du microprojet de construction d'un centre de santé intégré par l'Ets EMYLER et Frères pour le compte de la communauté d'Akok-Efoulan I, a eu lieu le 8 décembre 2005.

Observations : La date de réception définitive est fixée au 10 mars 2006. Les réserves émises par la commission étaient les suivantes :
- Le matériel de laboratoire et le stock de médicaments prévus dans la convention devront être livrés à la réception définitive ;
- La communauté doit assurer l'assainissement autour du CSI (près du puits ; devant les latrines et autour du bâtiment).

AL102 : Construction d'un foyer culturel dans la Communauté de Biboulemam

Etat d'avancement : La réception provisoire du microprojet de construction d'un foyer culturel par l'Ets EMYLER et Frères pour le compte de la communauté de Biboulemam, a eu lieu le 8 décembre 2005.

Observations : La date de réception définitive est fixée au 10 mars 2006. La réserve émise par la commission était la suivante :
- 01 (un) fauteuil ; 14 (quatorze) chaises et 01 (un) bureau doivent être livrés sur décharge au bureau du CC avant la date de réception définitive.

AL103 : Aménagement de sept points eau potable dans la Communauté d'Ebemvok

Etat d'avancement : Suite aux missions conjointes CPP/Sud - Sectoriels dans le cadre du suivi et contrôle des travaux de réalisation des microprojets communautaires, le microprojet d'aménagement de 7 points d'eau potable (dont 1 puits et 6 sources) a connu une évolution. Il s'agira désormais de la construction de deux puits et de 3 sources d'eau pour le même montant.

Observations : Des six sources initialement identifiées au départ par l'OAL, trois seulement se sont avérées être de véritables sources, les trois autres n'étant que des ruisseaux.

Difficultés rencontrées : Quelques lacunes observées dans le montage des requêtes par les OAL d'avant contractualisation.

Recommandations : Il est absolument indispensable que pour nos prochains microprojets communautaires, les sectoriels soient suffisamment impliqués, à travers les CPAC, par les visites des sites des microprojets ou dans le cadre des contrats programmes. Nos OAL recrutés seront davantage sensibilisés à ce sujet.

AL104 : Aménagement quatre sources eau potable dans la Communauté de Nnemeyong

Etat d'avancement : La réception provisoire du microprojet d'aménagement de 04 (quatre) sources d'eau potable par l'Ets AVA Jeanne pour le compte de la communauté de Nnemeyong, a eu lieu le 8 décembre 2005.

Observations : La date de réception définitive est fixée au 10 mars 2006. Les réserves émises par la commission étaient les suivantes :

- Le prestataire devra installer les labels et les panneaux l'indication avant la date de réception définitive ;
- La communauté devra réaliser l'assainissement autour des sources.

AL105 : Construction de 3 puits d'eau potable dans la Communauté de Nkongôp-Efoulan II

Etat d'avancement : Les trois sont réalisés par le prestataire Ets LA MALOUINE, mais il reste à parachever les travaux de finition afin que tous les puits fonctionnent normalement.

Observations : Le CC et CVSE ont pu identifié des tricheries faites par le prestataire, en essayant de comparer les ouvrages réalisés à ce qui est décrit dans leur requête de financement. Les massifs filtrants par exemple n'ont pas été réalisés au niveau de deux puits et la superstructure du puits de Nkongôp I est pratiquement à refaire.

Recommandations : Le prestataire doit revoir la construction des ouvrages et se conformer aux spécifications techniques décrites dans la requête de financement de la communauté. Les travaux de finition doivent rapidement être faits afin que le microprojet soit réceptionnable avant le 15 janvier 2006.

AL106 : Construction de 3 puits d'eau potable dans la Communauté de Nyabitande

Etat d'avancement : Un puits est déjà creusé et busé et la pompe montée mais son débit est encore faible.

Observations : Le matériel de travail utilisé par le prestataire est rudimentaire.

Difficultés rencontrées : Des difficultés rencontrées par le prestataire Ets Bruno et Sons, liées à la présence des roches aux niveaux des 2e et 3e puits. Si la nappe a pu être atteinte au 2e puits (celui du milieu), tel n'est pas le cas pour le 3e puits où la roche est plus et se trouve à une profondeur de 11 m.

Recommandations : Le prestataire a été obligé d'abandonner le fonçage au troisième puits et est à la recherche, avec la communauté, d'un autre emplacement pour la réalisation du 3e puits.
A propos du matériel utilisé, le prestataire devra faire usage d'un outil mieux approprié pour le creusage des puits (le compresseur en bon état et marteaux piqueurs par exemple).

AL107 : Construction de 3 puits d'eau potable dans la Communauté d'Akak

Etat d'avancement : Deux puits sont achevés et fonctionnent normalement.

Difficultés rencontrées : Deux puits entamés et abandonnés parfois à des profondeurs importantes, à cause de la présence des roches dures.

- Difficulté de collaboration entre la communauté et le prestataire CAIPE au niveau du hameau où doit être réalisé le dernier puits, ce qui a contribué à freiner les travaux. La communauté s'est opposé au troisième site identifié par CAIPE et préfère que le prestataire continue le fonçage malgré la contrainte majeure que constitue la roche. Décidément, le sous-sol du département de l'Océan ne se prête pas à la réalisation des puits ordinaires à cause des roches.

Recommandations : La mission du 29 décembre 2005 à Akak a permis de trouver un compromis avec la communauté en vue de la continuité des travaux par CAIPE. Elle est prête à accepter toutes les solutions proposées par le prestataire et de renforcer leur participation afin que son dernier soit réalisé.

AL108 : Construction d'une école maternelle à 2 sections dans la Communauté de Bouandjo

Etat d'avancement : Près de 65% des travaux déjà réalisés par la communauté et selon les règles de l'art. Toiture et plafonds achevés.

Difficultés rencontrées : Arrêt des travaux à cause de trois élites de la communauté qui veulent absolument que l'un d'entre eux prenne la place du président du CC. Beaucoup de tension dans le village créée par ces derniers.

Recommandations : Suite à la réunion du 29/12/2005 tenue à Bouandjo et présidée par le Maire de Campo à l'occasion de la mission de la CPP/Sud du 27 au 30 décembre 2005 dans l'Océan, l'assemblée générale de la communauté a fixé la date du 02/01/2006 comme date arrêtée pour l'assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle la communauté décidera soit de conduire l'ancien bureau du CC (ADBM) ou de procéder au vote du nouveau bureau de l'ADBM.

AL109 : Construction de latries et équipement de 2 salles de classe dans la Communauté de Mvi'ilimengale
Etat d'avancement : Salles de classe équipées. Deux latrines réalisées sur quatre prévues. Un puits creusé, superstructure et pompes montées mais arrêt de fonctionnement pour des causes à rechercher par le prestataire.
Difficultés rencontrées : Retard dans l'exécution de la prestation par l'Ets SAMEL.
Recommandations : La CPP/Sud doit adresser une lettre de mise en demeure au prestataire afin que ce dernier achève immédiatement les travaux.

AL110 : Construction d'un bâtiment à 2 salles de classe dans la Communauté de Melen II
Etat d'avancement : Elévation et chaînage déjà réalisés.
Difficultés rencontrées : L'approvisionnement du chantier de Melen II est désormais impossible car le bac n'est plus opérationnel depuis le début du mois d'octobre à cause de l'arrêt provisoire du chantier de l'entreprise WIJTMA.
Recommandations : Le prestataire Ets ONDO et Fils qui réalise aussi le microprojet de Tya'assono devra se concentrer sur ce dernier chantier pour l'achever le plus rapidement possible en attendant le redémarrage du chantier de WIJTMA à Melen II.

AL111 : Construction d'une école maternelle dans la Communauté de Messama II
Etat d'avancement : Près de 65 % des travaux déjà réalisés par Ets NSF malgré le retard dans le démarrage du chantier.
Recommandations : Le prestataire Ets NSF devra accélérer les travaux de construction de l'école maternelle de Messama II afin qu'ils soient achevés avant le 10 janvier 2006. La CPP/Sud doit aussi adresser une lettre de mise en demeure à ce prestataire.

AL112 : Construction d'un bâtiment à 2 salles de classe dans la Communauté de Minkan-mengale
Etat d'avancement : Près de 60 % des travaux déjà réalisés malgré le démarrage tardif des travaux par le prestataire qui a attendu pendant longtemps la contribution en nature de la communauté.
Difficultés rencontrées : Travaux démarrés avec beaucoup de retard (en novembre 2005).
Recommandations : Le prestataire Ets NSF devra accélérer les travaux de construction d'un bâtiment à deux salles de classe à l'école publique de Minkan-mengale afin qu'ils soient achevés avant le 15 janvier 2006.

AL113 : Construction de 2 puits d'eau potable dans la Communauté de Nyabessang
Etat d'avancement : La réception provisoire du microprojet de construction de deux puits d'eau potable par le prestataire UGPAMO, pour le compte de la communauté de Nyabessang, a eu lieu le 13 décembre 2005.
Observations : La date de réception définitive est fixée au 11 mars 2006. La réserve émise par la commission était la suivante : le prestataire devra veiller à ce qu'il n'y ait pas de stagnation d'eau dans l'aire de puisage (revoir donc son aménagement).

AL114 : Construction d'un bâtiment à 2 salles de classe dans la Communauté de Tom-Asseng (ATA)
Etat d'avancement : Les travaux ont démarré en septembre 2005. La fondation est achevée et près de cinq rangées d'élévation déjà réalisées.
Difficultés rencontrées : Epanchement de la fondation de la 2e salle de classe à cause des pluies torrentielles. Mauvais site choisi par la communauté.
Recommandations : Le prestataire, en collaboration avec la mairie de Ma'an et la CPP/Sud, doivent trouver une solution urgente à ce problème. Il a déjà été proposé que la communauté cède l'ancienne fondation nue existante,

prévue pour la construction d'une salle de classe au prestataire à titre de complément à leur contribution en nature.

AL115 : Construction d'un bâtiment à 2 appartements pour logements des maîtres dans la Communauté de Tya'assono
Etat d'avancement : Près de 65 % des travaux déjà réalisés (couverture toiture achevée).
Difficultés rencontrées : Lenteur dans l'exécution des travaux par le prestataire Ets ONDO et Fils.
Recommandations : La CPP/Sud doit adresser une lettre de mise en demeure au prestataire. Ce dernier doit accélérer les travaux afin qu'ils soient achevés avant le 10 janvier 2005.

AL116 : Electrification rurale de 2 hameaux dans la Communauté d'Assok I
Etat d'avancement : Le microprojet d'électrification rurale de 2 hameaux dans la communauté d'Assok I (Commune d'Akom II) a été définitivement réceptionné le 13 août 2005.
Observations : Pour que cette réception soit possible, la société AES/SONEL avait exigé de réaliser au préalable des travaux de normalisation. Cette opération a coûté 1.397.341 FCFA (montant ayant donné droit à un avenant).
Difficultés rencontrées : Ce microprojet a connu beaucoup de problèmes dus au fait que l'AER n'avait pas été impliquée dès le départ. Nous en avons tiré une autre leçon que nous capitalisons dans la phase actuelle de mise en oeuvre du PNDP.
Recommandations : L'AER devra désormais être impliqué dans le cadre de la réalisation de tous nos microprojets d'électrification rurale. Les prestataires sélectionnés devront nécessairement être agréés par l'AER.

AL117 : Construction de 3 puits d'eau potable dans la Communauté de Mabiogo
Etat d'avancement : Microprojet réceptionné définitivement le 12 août 2005.
Difficultés rencontrées : Le coût de ce microprojet avait été trop sous-estimé.
Recommandations : Le sectoriel devra désormais être suffisamment impliqué dans le montage de tous nos microprojets pour éviter des modifications ultérieures.

AL118 : Construction d'un bâtiment de 2 salles de classe dans la Communauté de Mvi'ilimengale
Etat d'avancement : Microprojet réceptionné définitivement le 11 août 2005.
Difficultés rencontrées : Le premier prestataire Monsieur MVE ONDO Louis avait démissionné sans avoir achevé les travaux. le coût du microprojet avait été trop sous-estimé au départ.
Recommandations : C'est grâce aux efforts supplémentaires de la Commune et de la communauté que ce microprojet a pu être achevé avec succès.
Le sectoriel devra désormais être suffisamment impliqué dans le montage de tous nos microprojets pour éviter des modifications ultérieures.

AL201 : Construction d'un marché de vivres dans la Communauté de Nkomakak
Etat d'avancement : La réception provisoire du microprojet de construction d'un marché de vivres par l'Ets EMYLER et frères, pour le compte de la communauté de Nkomakak a eu lieu le 8 décembre 2005.
Observations : La date de réception définitive est fixée au 10 mars 2006. Les réserves émises par la commission étaient les suivantes :
- Exécuter le caniveau et le dallage des alentours du bâtiment ;
- Assainir les latrines ;
- Poser la dernière couche de peinture de la deuxième boutique.

AL301 : Aménagement d'un site éco touristique dans la Communauté de Nkoelon-Mvini
Etat d'avancement : Près de 70 % des travaux déjà réalisés malgré le retard dans l'attribution du marché au nouveau prestataire Ets La REFERENCE après démission de Ets LE ROCHER.
Recommandations : Le prestataire doit accélérer les travaux tout en se conformant aux dernières modifications proposées par le sectoriel MINTP et adoptées par la communauté.

B2101 : Prise en charge des agents communaux
Etat d'avancement : Les dossiers de recrutement des agents communaux et d'acquisition des logiciels plan comptable communal sont en cours de validation au niveau du MINATD, conformément aux dernières recommandations de la mission de la Banque Mondiale.

B2102 : Equipement en matériel de bureau. & outil
Etat d'avancement : Dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des Communes, trois ordinateurs complets (avec imprimantes et onduleurs) ont été déposés à la CPP/Sud pour le compte des

Communes pilotes (AKOM II, CAMPO et MA'AN). Le matériel attend la suite de la procédure qui vient d'être énoncée (acquisition des logiciels et recrutement des agents communaux devant utiliser ces outils).

C1201 : Atelier de formation des OAL en planification locale et communale

Etat d'avancement : Du 09 au 19 mai 2005 s'était tenu à Sangmelima, l'atelier provincial de formation des Organismes d'Appui Local (OAL) en planification locale et communale. La phase pratique dudit atelier avait eu lieu dans les communautés de BIBOULEMAM, ELANG et MEBA (Commune de ZOETELE).

C1202 : Contractualisation avec OAL pour élaboration des PDL & PDC

Etat d'avancement :

OAL CAIPE d'accompagnement de la Commune d'AKOM II :

- Le processus de planification est terminé
- Les premières moutures des PDL soumis à l'appréciation de la CPP ont été corrigés et remis à l'OAL pour tirage multiplication et dépôt à la commune.

OAL NUAGE d'accompagnement de la Commune de CAMPO :

- Les PDL ont été validés par le CPAC
- Les données de base ont déjà été collectées par l'OAL pour la préparation du PDC
- La réaction du Maire reste attendue pour la convocation du conseil municipal.

OAL CEPFILD d'accompagnement de la Commune de Ma'an :

- Le processus de planification est terminé,
- Les moutures des PDL déposés à la CPP ont été revues les versions définitives ont été déposées à la commune et attende la convocation du CPAC pour être validés.

OAL NUAGE d'accompagnement de la Commune de DJOUM :

- Le processus de planification est terminé
- La rédaction des PDL est en cours
- La collecte des données relatives au PDC est en cours.

OAL CAIPE d'accompagnement de la Commune de MVANGAN :

- Le processus de planification est terminé
- Les premières moutures des PDL soumis à l'appréciation de la CPP ont été corrigés et retournés à l'OAL.

OAL PLANET SURVEY d'accompagnement de la Commune de NGOULEMAKONG :

- Le processus de planification est terminé
- Les PDL sont en cours d'élaboration

Observations :

OAL CAIPE d'accompagnement de la Commune d'AKOM II :

- CAIPE accuse un grand retard dans l'exécution de son contrat.

OAL CEPFILD d'accompagnement de la Commune de Ma'an :

- Beaucoup de lenteur dans la détermination de la date de la tenue du CPAC.

Difficultés rencontrées :

OAL CAIPE d'accompagnement de la Commune d'AKOM II :

- Nous n'avons toujours pas de feed-back sur le dépôt des PDL au niveau de la mairie d'Akom II et attendons que la date de la tenue du CPAC d'Akom II pour la validation de ces PDL soit arrêtée.

OAL NUAGE d'accompagnement de la Commune de CAMPO :

- Le maire freine l'avancée du processus d'élaboration du PDC.

OAL NUAGE d'accompagnement de la Commune de DJOUM :

- Le processus est ralenti à cause de la lenteur dans la mise en place du CPAC qui conditionne la formation de celui-ci. La validation des PDL dépendra de ces préalables.

OAL CAIPE d'accompagnement de la Commune de MVANGAN :

- Le processus est ralenti à cause de la lenteur dans la mise en place du CPAC qui conditionne la formation de celui-ci. La validation des PDL dépendra de ces préalables.

OAL PLANET SURVEY d'accompagnement de la Commune de NGOULEMAKONG :

- Le processus est ralenti à cause de la lenteur dans la mise en place du CPAC qui conditionne la formation de celui-ci. La validation des PDL dépendra de ces préalables.

OAL CRADIF d'accompagnement de la Commune de ZOETELE :

- Le processus est ralenti à cause de la lenteur dans la mise en place du CPAC qui conditionne la formation de celui-ci. La validation des PDL dépendra de ces préalables.

Recommandations :

OAL CAIPE d'accompagnement de la Commune d'AKOM II :

- Une correspondance a été adressée à l'OAL pour déposer les différents PDL à la commune dans les plus brefs délais.

OAL NUAGE d'accompagnement de la Commune de CAMPO :
- Une correspondance doit être adressée au maire afin qu'il permette l'avancée du processus.

OAL NUAGE d'accompagnement de la Commune de DJOUM :
- Accélérer le processus de mise en place du CPAC.

OAL CAIPE d'accompagnement de la Commune de MVANGAN :
- Accélérer le processus de mise en place du CPAC.

OAL PLANET SURVEY d'accompagnement de la Commune de NGOULEMAKONG :
- Accélérer le processus de mise en place du CPAC.

OAL CRADIF d'accompagnement de la Commune de ZOETELE :
- Accélérer le processus de mise en place du CPAC.

C2101 : Sensibilisation contre le VIH/SIDA
Etat d'avancement : Une centaine de communautés au total ont été sensibilisées sur le VIH/SIDA durant le processus de diagnostic mené par les OAL d'accompagnement des 7 communes : AKOM II ; CAMPO ; MA'AN ; DJOUM ; MVANGAN ; NGOULEMAKONG ET ZOETELE.

C2202 : Atelier national sur les procédures administratives, financières et comptables
Etat d'avancement : Du 21au 26 mars 2005 s'est tenu à Kribi, l'atelier national sur les procédures administratives, financières et comptables. Le CPSU, le CPTSU et le RPSESU y avaient pris part.

C2203 : Atelier national de remise à niveau sur le SGI
Etat d'avancement : Le CPSU, le CPTSU et le RPSESU ont participé à l'atelier national de mise à niveau du personnel du PNDP à l'utilisation des logiciels SGI ; du 07 au 11 mars 2005 à la CNC à Yaoundé.

C2205 : Recyclage à la maîtrise des NTIC
Etat d'avancement : Le prestataire SEAQUENCE INFORMATIQUE a été sélectionné parmi les trois soumissionnaires pour assurer le recyclage du personnel CPP/Sud (cadres et secrétaire) à la maîtrise des NTIC de Windows XP Professional. La formation a d'ailleurs déjà démarré mais elle ne pourra prendre fin qu'au cours du premier trimestre 2006.

C2802 : Formation des CPAC (nouvelles communes)
Etat d'avancement : Des lettres ont été adressées aux Maires des quatre nouvelles communes en vue de constituer leurs CPAC.
Observations : Le processus est en cours de finalisation.

C2803 : Formation du CPAP
Etat d'avancement : La formation du Comité Paritaire d'Approbation et de supervision de niveau Provincial (CPAP) pour le Sud avait eu lieu le 14 février 2005. Elle avait été suivie de la première session dudit organe de délibération à l'issue de laquelle les trois microprojets pilotes avaient été approuvés.

D1101 : Sessions CPAC
Etat d'avancement : Au cours de l'exercice, quatre sessions CPAC ont eu lieu, respectivement dans les communes pilotes de Campo, de Ma'an et d'Akom II. Les 3 premières sessions ont abouti à l'approbation des 17 microprojets communautaires. Par contre, la 2e session CPAC de Campo avait permis l'approbation des 12 PDL élaborés par l'OAL NUAGE.

D1104 : Sessions CPAP
Etat d'avancement : Deux sessions du CPAP/Sud se sont tenues au cours de l'exercice. La première session du 14 février 2005 avait connu l'approbation des trois microprojets des communes pilotes d'Akom II, Campo et Ma'an. Celle du 16 juin 2005 a abouti à l'approbation des quatre dernières requêtes communales (Djoum ; Mvangan, Ngoulemakong et Zoetele).

D2101 : Véhicules 4x4
Etat d'avancement : Les deux (02) véhicules de la CPP Sud ont été réceptionnés au cours du mois de juin 2005. Il s'agit des marques TERRANO et TOYOTA (pick-up).

D2102 : Matériel informatique
Etat d'avancement *:* Livraison à la CPP/Sud du matériel composé de:
- Quatre (04) ordinateurs de marque HP ;
- Un (01) ordinateur portable de marque HP ;
- Deux imprimantes de marque HP LaserJet 1320n ;

- Une (01) imprimante couleur HP Deskjet ;
- Un scanner.

D2203 : Personnel d'appui CPP Sud
Etat d'avancement : Contrats du personnel d'appui (Chauffeurs, secrétaire et agent d'entretien) signés par les concernés et transmis à la CNC.

D3101 : Elaboration du PTBA 2006
Etat d'avancement : Le PTBA 2006 de la Cellule Provinciale du PNDP/Sud a été élaboré au cours de l'atelier provincial organisé à cet effet du 30 octobre au 03 novembre 2005 à Sangmelima. A l'issue de l'atelier national de consolidation du PTBA 2006, tenu à Kribi du 27 novembre au 03 décembre 2005, notre PTBA a été consolidé.

D3102 : Atelier national de programmation
Etat d'avancement : Tous les cadres de la CPP/Sud ont participé à l'atelier national de consolidation du PTBA 2006, tenu à Kribi en novembre 2005.

D4105 : Couverture médiatique des activités
Etat d'avancement :
- Couverture médiatique (CRTV radio et télé) de la formation/première session du CPAP Sud en date du 14/02/2005 ;
- Couverture de l'atelier provincial de formation des OAL par Radio Equatoriale et CRTV/Sud.

2. TABLEAU DE BORD DES MICROPROJETS PAR PROVINCE

1-Liste des microprojets mis en œuvre dans la localité de Lom

N°	Code	Requete	Nom microprojet	Montant	Passation des Marches	Avancement
1	AC 102	RQ AC 002	Aménagement d'une piste Rurale dans la commune de Bélabo	45893679	AOR	0
2	AL101	RQ AL 001	Construction d'un centre de santé Intégré dans la communauté de Tête d'Eléphant	24 110 000	AOR	0
3	AL102	RQ AL 002	Construction d'un centre de santé dans la communauté de Liguim	24 110 000	AOR	0
4	AL103	RQ AL 003	Aménagement de deux sources et construction d'un puits d'eau potable dans la communauté de Lom I	12924490	AOR	

2- Liste des microprojets mis en œuvre dans l'Adamaoua

N°	Code	Requete	Nom microprojet	DteConv	Passation des Marches	Avancement
1	AC 102	RQ AC 002	Adduction en eau potable de la ville de Ngaoundal	21/10/2005	AONR	0
2	AC101	RQ AC 001	Electrification de la ville de Mbé	15/10/2005	AONR	0
3	AL101	RQ AL 001	Construction d'un centre de santé dans la communauté de Djoundé		AOR	0

3- Liste détaillée des microprojets mis en œuvre dans le Centre

N°	Code	Nom microprojet	Date Convention	Coût du Microprojet	Avancement	Paiement OAL	Retrait 1% CPAP/CPAC	Décompte N° 1 Prestataire	Décompte N° 2 Prestataire	Décompte N° 3 Prestataire	Décompte N° 4 prestataire
1	AC101	Extension du réseau SNEC Yde II	14/07/2005	42.125.706	0	1 604 789	401 197	0	0	0	
2	AC102	Aménagement sources construction puits ; Monatelé	14/07/2005	54 299 044	0	2 068 535	517 134	0	0	0	
3	AC103	construction 5 forages, Ombessa	18/05/2005	41 176 241	0	1 568 619	392 155	0	0	0	
4	AC104	électrification rurale, Soa	05/10/2005	69 587 694	0	2 650 870	662 717	0	0	0	
5	AC105	électrification rurale, Akoemen	14/07/2005	59 295 498	0	2 258 876	564 719	0	0	0	
6	AC106	électrification décentralisée, Bibey	12/07/2005	44 723 500	0	1703752	425938	0	0	0	
7	AC107	construction de 5 forages, Ngambe-Tkar	05/10/2005	41.991.674	0	1.599.683	399.920	0	0	0	
8	AC108	construction route Akak, Mengang	28/01/2005	64 245 341	40	2 121 308	606 088	11 855 296	20 330 076	0	
9	AC109	Fourniture des livres, Akono	28/01/2005	59 617 738	60	2 249 725	562 422	14 781 350	20 391 442	0	
10	AC110	construction de 10 puits, Batsenga	12/07/2005	45 206 123	0	1.722.138	430535	0	0	0	
11	AC201	construction marché de sombo, Dibang	13/10/2005	74 793 186	0	1 500 000	712 316	0	0	0	
12	AL101	construction de 03 puits, Mengang Edou	23/02/2005	14 418 210	100	477 560	118 425	2 615 544	6 538 860	0	
13	AL102	construction de 03 puits, Mengang, Atong	23/02/2005	14 418 210	100	477 560	118 425	2 574 011	6 435 028	2 793 639	
14	AL103	construction de 03 puits, Mengang, Ebolakounou	23/02/2005	14 418 210	100	477 560	118 425	2 655 600	6 639 000	2 851 268	
15	AL104	Construction 03 puits Mengang, Mengou	23/02/2005	14 418 210	60	477 560	118 425	2 542 500	6 356 250	0	
16	AL105	construction de 03 puits Mengang, Mengos	23/02/2005	14 418 210	50	477 560	118 425	2 512 230	6 530 428	0	
17	AL106	construction de 03 puits Mengang, Obok	23/02/2005	14 418 210	100	477 560	118 425	2 612 171	6 530 428	2 835 055	
18	AL107	construction de 03 puits Mengang, Mimbang	23/02/2005	14 418 210	100	477 560	118 425	2 495 475	6 238 687	2 708 4052	
19	AL108	construction de 03 puits Mengang, Ekok	23/02/2005	14 418 210	100	477 560	118 425	2 688 491	6 721 228	2 917 887	
20	AL201	construction marché Akono Mfida	17/05/2005	30 856 394	10	1 175 481	293 870		0	0	
21	AL202	construction marché Akono Ngamba	17/05/2005	30 856 394	50	1 175 481	293 870		0	0	
22	AL203	construction d'un marché Akono Fegmimbang1	17/05/2005	30 856 394	50	1 175 481	293 870		0	0	
23	AL204	construction marchée Akono Okombe	17/05/2005	30 856 394	50	1 175 481	293 870		0	0	
24	AL109	Construction de puits d'eau à Mengang									
25	AL110										
26	AC111										

4- Liste des microprojets mis en œuvre dans le Nord

N°	Nom microprojet	DteConv	Passation des Marches	Avancement	XAF	Date Paie1	XAF	Date Paie2	XAF	Date Paie3
1	Réhabilitation et extention eau Tcholliré	15/06/2005	Marché passé après appel d'offre restreint	1	17 887 500	25/08/2005	0		0	
2	Construction de salles de classe Lagdo	14/10/2005	Appel d'offre restreint	0	0		0		0	
3	Réhabilitation de la route de Mindjiwa	20/10/2005	Appel d'offre restreint	0	0		0		0	
4	Electrification de Lam	14/10/2005	Appel d'offre restreint	0	0		0		0	
5	Electrification de Béka	14/10/2005	Appel d'offre restreint	0	0		0		0	
6	Construction complexe commercial	14/10/2005	Appel d'offre restreint	0	0		0		0	
7	Construction maternité de Lougguéré	28/09/2004	Appel d'offre ouvert	3	2 709 534	21/10/2004	1 977 687	25/11/2004	3 230 000	10/01/2005
8	Réhabilitation des salles de classes a Djougui	28/08/2004	Marché passé après appel d'offre	3	2 666 346	21/10/2004	1 756 413	26/11/2004	2 466 000	26/11/2004
9	Construction de salles de classe a Sodalou	29/09/2004	Marché passé après appel d'offre	3	3 147 835	02/03/2005	2 241 716	19/04/2005	3 757 365	05/05/2005
10	Construction de salles de classe a Bissoli	28/09/2004	Marché passé après appel d'offre	3	1 783 760	20/01/2005	4 459 401	21/02/2005	3 293 641	29/04/2005
11	Construction de salles de classe a Dahal	29/09/2004	Marché passé après appel d'offre	3	4 462 665	01/02/2005	3 411 228	04/04/2005	1 250 000	19/04/2005
12	Construction de salles de classe a Guérémé	29/09/2004	Marché passé après appel d'offre	3	2 677 643	25/01/2005	1 503 423	14/02/2005	4 901 236	19/04/2005
13	Construction de salles de classe a Bidzar	28/09/2004	Marché passé après appel d'offre	3	6 398 483	25/01/2005	1 440 270	24/02/2005	1 250 000	19/04/2005
14	Construction CSI a Kong Kong	29/09/2004	Microprojet en régie	3	1 064 820	26/01/2005	1 595 430	13/02/2005	1 597 200	12/04/2005
15	Construction salles de classe a Ouro Mordoy	18/07/2005	Appel d'offre restreint	3	2 240 170	02/08/2005	5 600 427	30/09/2005	3 269 685	30/09/2005
16	Construction de salles de classe Mindjiwa	18/07/2005	Appel d'offre restreint	2	2 217 513	29/08/2005	5 543 784	05/10/2005	0	
17	Construction de salles de classe a Kereng	18/07/2005	Appel d'offre restreint	3	2 209 524	31/08/2005	5 523 809	31/08/2005	3 229 112	07/10/2005
18	Construction salles de classe a Kossi	18/07/2005	Marché passé après appel d'offre restreint	2	2 216 321	16/08/2005	5 540 802	28/09/2005	0	
19	Construction de salles de classe a Galao	18/07/2005	Marché passé après appel d'offre restreint	3	2 351 380	04/10/2005	5 878 449	04/10/2005	3 337 697	04/10/2005
20	Construction salles de classe a Badadji	18/07/2005	Marché passé après appel d'offre restreint	2	2 311 602	08/08/2005	5 779 004	08/08/2005	1 197 282	14/12/2005
21	Construction CSI a Pelgué	18/07/2005	Marché passé après appel d'offre restreint	2	2 925 453	18/08/2005	7 313 632	18/08/2005	3 475 841	14/12/2005
22	Construction de puits a Boudva	18/07/2005	Marché passé après appel d'offre restreint	0	1 949 747	07/07/2005	0		0	
23	Construction magasin a Sorawel	27/09/2004	Marché passé après appel d'offre	3	1 449 743	02/03/2005	2 346 036	07/06/2005	400 000	13/10/2005
24	Construction et équipement d'un centre de santé à Nioua		Marché passé après appel d'offre	1						
25	Construction et équipement de 02 salles de classes à l'école primaire à Hélé		Marché passé après appel d'offre	2						
26	Construction et équipement d'un centre de santé à Ouro Tara		Marché passé après appel d'offre	2						

5- Liste détaillée des microprojets mis en œuvre à l'Ouest

N°	Commune	Communauté	Libellé	Montant Total	Montant PNDP	Montant Bénéficiaire	Bailleurs	Etat d'avancement en fin Décembre 2005	Date signature convention	Date début des travaux	Date fin des travaux
1	Foumban	Makoueméka	Construction de 03 puits d'eau équipes de pompes manuelles dans la communauté de Makouenmeka	4 910 526,32	4 665 000	245 526,32	IDA	Réception provisoire réalisée; 120% travaux réalisés	22/07/04	22/09/2004	15/03/2005
2	Malentouen	Massassa	Construction d'un magasin de stockage des produits agricoles	5 260 789,47	4 997 750	263 039,47	IDA	Magasin fonctionnel	23/07/2004	22/09/2004	20/02/2005
3	Koutaba	Koupa	Construction d'un bâtiment de 02 salles de classe au CES	8 163 606,32	7 755 426	408 180,32	IDA	Micro projet réceptionné et décret de création du CES publiée; Arrêté d'ouverture en cours de préparation au MINDUB.	22/07/2004	22/09/2004	20/02/2005
4	Koutaba	Ngoundoup	Construction de 2 salles de classe	5 301 750,00	4 561 660	240 087,37	IDA	02 salles de classe fonctionnelles en cette rentrée scolaire de 2005;	21/09/2004	28/02/2005	15/04/2005
5	Foumban	Kouffen	Travaux de réhabilitation d'adduction d'eau potable	5 301 520,00	4 856 445	255 602,37	IDA	Réception provisoire réalisée; Micro projet fonctionnel	21/09/2004	03/03/2005	15/04/2005
6	Foumban	Foyet	Construction de 2 salles de classe	5 688 912,50	5 000 950	263 207,89	IDA	Réception provisoire réalisé	18/11/04	28/02/2005	15/04/2005
7	Koutaba	Koundja	Construction de la maison de formation de la femme	7 829 120,00	5 286 620	278 243,16	IDA	80%travaux réalisés	21/09/2004	22/02/2005	15/04/2005
8	Foumban	Koupa Ngagnou	Travaux de finition et d'équipement d'un bâtiment au centre de santé intégré	7 000 000,00	6 300 000	331 578,95	IDA	Centre de santé fonctionnel:	18/11/04	28/02/2005	15/04/2005
9	Koutaba	Mamevouo	Construction d'un bâtiment et équipement centre de santé.	9 808 401,00	8 514 401	1 294 000,00	IDA	MP réceptionné et fonctionnel; 90% de fonds décaissées.		03/06/2005	03/09/2005

N°	Commune	Communauté	Libellé	Montant Total	Montant PNDP	Montant Bénéficiaire	Bailleurs	Etat d'avancement en fin Décembre 2005	Date signature convention	Date début des travaux	Date fin des travaux
10	Koutaba	Koutie	Réfection de 02 salles de classes.	6 776 991,00	5 982 881	794 110,00	IDA	Salles fonctionnelles; Réception provisoire effectuée 90% de fonds débloqués.		03/06/2005	03/09/2005
11	Koutaba	Kounchakap	Construction d'un bâtiment de 02 salles de classes.	9 742 211,00	8 634 161	1 108 050,00	IDA	Salles fonctionnelles; Réception provisoire en cours ; 70% de fonds débloqués.		03/06/2005	03/09/2005
12	Koutaba	Njiyit	Construction d'un bâtiment de 02 salles de classes.	9 742 141,00	8 622 047	1 108 050,00	IDA	Salles fonctionnelles; Réception provisoire réalisé, 70% de fonds débloqués.		17/06/2005	17/06/2005
13	Koutaba	Mapare	Construction d'un bâtiment de 02 salles de classes.	9 730 097,00	8 622 047	1 108 050,00	IDA	Salles fonctionnelles; Réception provisoire réalisé ; 90% de fonds débloqués.		03/06/2005	03/09/2005
14	Koutaba	Koupa menke	Construction d'un bâtiment de 02 salles de classes.	10 798 521,00	9 265 076	1 533 445,00	IDA	Salles de classe réceptionnées et fonctionnelles ; 90% de fonds débloqués.	12/04/2005	03/06/2005	03/09/2005
15	Kouoptamo	Njindoun	Construction et équipement d'un centre de santé intégré.	12 407 843,00	10 630 343	1 777 500,00	IDA	Finition en cours; Equipements réceptionnés;70% de fonds débloqué.	12/04/2005	25/08/2005	25/11/2005
16	Kouoptamo	Njiambie	Construction d'un bâtiment de 02 salles de classes.	9 185 295,00	8 005 295	1 280 000,00	PPTE	Microprojet réceptionné; 90% de fonds débloqués.	12/04/2005	14/06/2005	14/09/2005
17	Kouoptamo	Ndoumkain	Aménagement de la route Ndoumkain à kouoptamo avec 04 passages busés.	13 482 754	11 419 098	2 063 656	IDA	Début travaux lancé sur le terrain	15/09/2005		
18	Foumban	Manga-Koudoum	Construction de 02 salles de classe	11 485 882	9089022	2 396 860	IDA	Finitions en cours, 70% de fonds débloqué.	30/08/2005	15/09/2005	15/12/2005

N°	Commune	Communauté	Libellé	Montant Total	Montant PNDP	Montant Bénéficiaire	Bailleurs	Etat d'avancement en fin Décembre 2005	Date signature convention	Date début des travaux	Date fin des travaux
19	Foumban	Manfu-Koudoum	Construction de marché (hangar, toilettes, boucherie)	11 820 195	10 022 675	1 797 520	IDA	Finitions en cours, 70% de fonds débloqué.	30/08/2005	15/09/2005	15/12/2005
20	Foumban	Mabouo	Construction de 02 salles équipées	//	//	//		DAO diffusé	//	//	//
21	Foumban	Njimom	Aménagement de 05 puits d' eau potable équipé à motricité humaine	//	//	//		DAO diffusé	//	//	//
22	Foumban	Folap	Construction d'un Centre de santé équipé.	//	//	//		DAO diffusé	//	//	//
				II.MICRO PROJETS COMMUNAUX.							

	Province	Commune	Libellé	Montant Total	Montant PNDP	Montant Bénéficiaire	Bailleurs	Etat d'avancement fin Décembre 2005.	Date signature convention	Date début des travaux	Date fin des travaux
1	Ouest	Koutaba	Construction des hangars au marché central de Koutaba.	65 530 282	55 259 067	10 174 255	PPTE multi	Compte conjoint approvisionne; Prestataire en cours de sélection par le CSPM du PNDP.	04/10/2005	Sélection du prestataire en cours à la CNC	Sélection du prestataire en cours à la CNC
2	Ouest	Kouoptamo	Electrification de 04 villages autours du centre urbain de Kouoptamo.	74 928 666	70 122 233	4 806 433	PPTE multi	Compte conjoint approvisionne; Prestataire en cours de sélection par le CSPM du PNDP.	29/09/2005	Sélection du prestataire en cours à la CNC	Sélection du prestataire en cours à la CNC
3	Ouest	Foumban rural	Electrification des villages Koussam et Folap.	80 008 022	68 858 028	11 149 994	PPTE multi	Compte conjoint approvisionne; Prestataire en cours de sélection par le CSPM du PNDP.	26/09/2005	Sélection du prestataire en cours à la CNC	Sélection du prestataire en cours à la CNC
4	Ouest	Bassamba et Bangangté	Rehabilitation de 16km de route Banekane-Bassamba par Bazou.	128 114 950	106 186 802	21 928 148	PPTE multi	Compte conjoint approvisionne; Prestataire en cours de sélection par le CSPM du PNDP.	26/09/2005	Sélection du prestataire en cours à la CNC	Sélection du prestataire en cours à la CNC
5	Ouest	Lafé baleng	Aménagement de la route principale de la CR de lafé Baleng.	100 254 758	74 549 162	25 705 596	PPTE multi	Compte conjoint approvisionne; Prestataire en cours de sélection par le CSPM du PNDP.	29/09/2005	Sélection du prestataire en cours à la CNC	Sélection du prestataire en cours à la CNC

	Province	Commune	Libellé	Montant Total	Montant PNDP	Montant Bénéficiaire	Bailleurs	Etat d'avancement fin Décembre 2005.	Date signature convention	Date début des travaux	Date fin des travaux
6	Ouest	Santchou	Electrification de 03 villages (Ngwatta,bamia,Echioc)	80 580 027	69 543 683	11 036 344	PPTE multi	Compte conjoint approvisionne partiellement; Prestataire en cours de sélection par le CSPM du PNDP.	27/09/2005	Sélection du prestataire en cours à la CNC	Sélection du prestataire en cours à la CNC
7	Ouest	Demdeng	Construction du marché de Kamdem	77 897 765	65 575 956	12 321 805	PPTE multi	Compte conjoint approvisionne; Prestataire en cours de sélection par le CSPM du PNDP.	26/09/2005	Sélection du prestataire en cours à la CNC	Sélection du prestataire en cours à la CNC

6-/ Liste détaillée des microprojets mis en œuvre au Sud

N°	Requête	Code	Nom microprojet	Date signature Convention	Passation des Marches	Avancement	Montant 1		Montant 2		Montant 3	
							XAF	Date Paie1	XAF	Date Paie2	XAF	Date Paie3
1	RQAC01	AC201	Const complex march g r MA'AN	05/05/2005	AOR	1	1 812 600	25/07/2005	0		0	
2	RQAC02	AC102	Const mini cité 6 app. CAMPO	12/06/2005	AOR	1	2 862 000	01/07/2005	0		0	
3	RQAC03	AC104	AEP ville de Mvangan	20/06/2005	AOR	1	2 265 750	25/07/2005	0		0	
4	RQAC04	AC105	Electrification rurale ZOETELE	28/06/2005	AON	1	1 788 750	15/07/2005	0		0	
5	RQAC05	AC202	Const complexe com. NGOULEMAKONG	28/06/2005	AOR	1	2 200 000	01/07/2005	0		0	
6	RQAC06	AC103	AEP ville de Djoum	30/06/2005	AOR	1	2 027 250	15/07/2005	0		0	
7	RQAC07	AC101	Adduction d'eau potable ville d'AKOM II par captag	03/10/2005	AOR	1	2 413 620	01/08/2005	0		0	
8	RQAL001	AL116	Electrification rurale 2 hameaux ASSOK I	22/07/2004	AOR	3	1 050 000	10/09/2004	2 625 000	10/09/2004	2 897 400	19/10/2005
9	RQAL002	AL117	Construction 3 puits d'eau potable MABIOGO	23/07/2004	AOR	3	1 000 000	30/09/2004	2 500 000	30/09/2004	1 000 000	31/12/2004
10	RQAL003	AL118	Constr batiment de 2 salles de classe MV'ilimengal	22/07/2004	AOR	3	1 000 000	30/09/2004	2 500 000	30/09/2004	1 000 000	05/01/2005
11	RQAL004	AL107	Constr 3 puits d'eau potable AKAK	27/04/2005	AOR	2	2 660 674	22/07/2005	4 329 838	30/09/2005	0	
12	RQAL005	AL109	Constr latrines et éq 2 sal classe MVI'ILIMENGALE	17/06/2005	AOR	2	1 279 553	11/10/2005	3 193 992	11/10/2005	0	
13	RQAL006	AL104	Aménagement 4 sources d'EP NNEMEYONG	17/06/2005	AOR	3	1 720 778	16/08/2005	3 271 028	20/10/2005	1 342 288	08/12/2005
14	RQAL007	AL114	Constr batiment 2 salles de classe TOM	17/06/2005	AOR	1	4 635 148	10/11/2005	0		0	
15	RQAL008	AL102	Construction foyer culturel de Biboulemam	01/07/2005	AOR	3	2 755 689	02/09/2005	4 724 700	30/09/2005	2 094 717	08/12/2005
16	RQAL009	AL101	Construction CSI Akok-Efoulan I	01/07/2005	AOR	3	3 590 377	30/09/2005	7 388 406	30/09/2005	2 942 492	08/12/2005
17	RQAL010	AL201	Construction marché de vivres NKOMAKAK	01/07/2005	AOR	3	2 754 675	15/09/2005	4 662 359	15/09/2005	2 073 028	08/12/2005
18	RQAL011	AL110	Constr batiment 2 salles de classe MELEN II	06/07/2005	AOR	1	3 406 038	09/09/2005	0		0	
19	RQAL012	AL113	Construction 2 puits d'eau potable NYABESSANG	07/07/2005	AOR	3	1 786 806	23/09/2005	3 619 238	17/10/2005	1 457 850	13/12/2005
20	RQAL013	AL106	Constr 3 puits d'eau potable NYABITANDE	07/07/2005	AOR	1	2 543 631	08/11/2005	0		0	
21	RQAL014	AL115	Constr logement pr maitres 2 app. TYA'ASSONO	07/07/2005	AOR	2	3 569 128	17/10/2005	7 286 707	12/12/2005	0	
22	RQAL015	AL112	Constr bat 2 salles de classe Minkan	18/07/2005	AOR	1	666 171	27/07/2005	0		0	
23	RQAL016	AL105	Constr 3 puits d'eau potable NKONGOP-EFOULAN II	18/07/2005	AOR	2	2 717 024	03/10/2005	5 060 573	21/11/2005	0	
24	RQAL017	AL111	Constr école maternelle MESSAMA II	30/08/2005	AOR	1	0		0		0	
25	RQAL018	AL108	Const école mat 2 sections BOUANDJO	31/08/2005	REGIE	2	3 567 107	30/09/2005	4 277 446	15/11/2005	0	
26	RQAL019	AL301	Aménagement d'un site éco touristique NKOELON	09/09/2005	AOR	0	3 510 054	05/09/2005	7 277 060	12/12/2005	0	
27	RQAL020	AL103	Aménagement de 7 pts d'eau potable EBEMVOK	05/09/2005	AOR	2	3 247 780	30/09/2005	6 065 088	12/12/2005	0	

3. TABLEAU DE BORD DES PRICIPAUX INDICATEURS ;

Code	Libellé	Type	Mars	Juin	Septembre	Décembre
AC	Nombre de microprojets communaux mis en oeuvre	P				**29**
		R				**35**
AL	Nombre de microprojets communautaires mis en oeuvre	P				**50**
		R				**80**
B2101 01	Nb agents communaux pris en charge	P				**10**
		R				**0**
B2101 02	Nb mois de salaires payés au agt communaux	P				**6**
		R				**0**
B2102 01	Nb communes équipées en ordinateurs	P				**10**
		R				**10**
C1101 01	Guide méthodologique élaboré	P	**1**	**1**	**1**	**1**
		R	**1**	**1**	**1**	**1**
C1102 01	Guide édité	P		**1**		**1**
		R				**0**
C1201 01	Nb atelier formation OAL réalisées	P		**5**		**5**
		R				**5**
C1201 02	Nb OAL formés	P				**75**
		R				**74**
C1201 03	Nb des personnes formées en élab. PDL/PDC	P				**150**
		R				**148**
C1202 01	Nb PDL élaborés	P		**50**	**125**	**200**
		R				**346**
C1202 02	Nb PDC élaborés	P			**10**	**20**
		R				**6**
C1202 03	Nb PDL approuvés	P		**50**	**125**	**200**
		R				
C1202 04	Nb PDC approuvés	P			**10**	**20**
		R				
D1204 01	Convention signée avec le FEICOM	P				**1**
		R				**0**
D1205 01	Convention signée avec la KFW	P				**1**
		R				**1**
D1206 01	Nb de conventions signées avec les ministères sectoriel	P	**3**	**6**	**9**	**11**
		R	**4**	**6**	**6**	**8**

4. SUIVI DES MARCHES DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU PNDP 2005/2006

	Marchés	Mode de passation de marché	Date de signature	Attributaire	Montant	Financement	Niveau d'exécution/observations et Projection
			FOURNITURES				
1.	Acquisition 13 Véhicules	AOIO					
	Lot1 : 5 Pick up 4x4		042/MINPLAPDAT/PNDP	CAMI	108.915.000	IDA	Livré et payé
	Lot2 :7 Station wagon		043/MINPLAPDAT/PNDP	MITCAM	180.600.000	IDA	Livré et payé
	Lot3 : 1 Berline	AOIO	041/MINPLAPDAT/PNDP	MITCAM	17.900.000	IDA	Livré et payé
2.	Acquisition Matériel Informatique	AOIO					
	Lot1 : 29 Ordinateurs fixes	AONO	046/MINPLAPDAT/PNDP	CONNECT INFORMATIQUE	64.700.614	IDA	Livré et payé
	Lot2 : 9 Ordinateurs portables		045/MINPLAPDAT/PNDP	ECODIS	14.729.516	IDA	Livré et payé
3.	Assurance véhicules, Maladie et Incendie	AONO				IDA	Payement en cours
	Lot1 : véhicules		128/MINPLAPDAT/SG/PNDP	CAMINSUR	28.905.634	IDA	
	Lot2 : Maladie		127/MINPLAPDAT/SG/PNDP	LA CITOYENNE	56.873.402	IDA	
	Lot3 :Incendie		/MINPLAPDAT/SG/PNDP	PRO ASSUR		IDA	
4.	Acquisition Logiciel Intégré de gestion Communal et formation	AONR	En cours	En cours		IDA	Les termes de référence et le cahier sont en cours de validation par le MINATD
5.	Acquisition matériel Pédagogique	AONO	En cours	En cours		IDA	Spécifications techniques validées par la CNC
6.	Installation autocommutateur des CPP	AONO	En cours	En cours		IDA	Deux lignes téléphoniques sont installées dans Chaque CPP. Spécifications techniques de l'autocom sont

	Marchés	Mode de passation de marché	Date de signature	Attributaire	Montant	Financement	Niveau d'exécution/observations et Projection
							validées
7.	Edition guide Méthodologique	AONR	En cours	En cours		IDA	Prévu pour février 2006
PETITS TRAVAUX DE REHABILITATION							
8.	Réhabilitation et réfection des locaux des CPP et CNC	AONR	En cours	En cours		IDA	Rapport de l'Etude réceptionné - la réfection se fera en 2006 selon la nécessité de chaque CPP
FOURNITURES DON JAPONAIS SUR LES PLANTES MEDICINALES							
9.	Equipement pour inventaire des plantes médicinales	cotation	29 Août 2005	Etablissement ABE	2.176.735	Don japonais	A approuver par l'équipe

ETUDES/SERVICES DE CONSULTANT

	Confection carte géographique PNDP	Mode de Consultation	Date	Attributaire	Montant	Financement	Niveau d'exécution
ETUDES/CONSULTATIONS PNDP							
10.	Etude sur l'Evaluation des besoins en formation du personnel communal et des élus locaux	Qualité technique et coût		En cours	En cours	IDA	Etude retenue pour 2005 mais en cours de reformulation par le MINATD

	Confection carte géographique PNDP	**Mode de Consultation**	**Date**	**Attributaire**	**Montant**	**Financement**	**Niveau d'exécution**
11.	Elaboration des contrats Programmes	qualification		ONGOLO Maximin	8.570.140	IDA	Rapport provisoire réceptionné.
12.	Etude sur l'élaboration du guide harmonisé local et communal	qualification	décembre 2004	NJIFAKUE	4.940.294	IDA	Guide réceptionné
13.	Appui aux communautés riveraines du pont de Lom	qualification		CPDD	4.842.000	IDA	Rapports réceptionnés
14.	Consultant Appui à la CNC	Qualification		JJ PESQUET	94.231,66 US$	IDA	Le consultant est entrain d'exécuter la deuxième mission
15.	Audit des Comptes	Moindre coût		KPMG	69.185.150	IDA	En cours
16.	Sélection des OALs	Qualité technique et coût	Mars 2005		273.708.583 environ 68.000.000 **pour 2006**		les 10 communes pilotes sont en cours d'exécution. Les 80% des plans de développement locaux sont réceptionnés.
17.		Qualité technique et coût	Août 2005		706.578.089 environ 400.000.000 **pour 2005**	IDA	Les contrats pour la seconde vague des communes (23) sont en cours de signature jusqu'au jeudi 11 août 2005.
18.	Etude sur la réforme de la fiscalité locale	Qualité technique et coût		En cours	En cours	IDA	L'ouverture des offres est prévue pour le 21 février 2006

	Confection carte géographique PNDP	**Mode de Consultation**	**Date**	**Attributaire**	**Montant**	**Financement**	**Niveau d'exécution**
19.	Renforcement des capacités en faveur des Pygmées	Qualité technique et coût				IDA	Non objection obtenue sur les TDR. Appel à manifestation d'intérêt lancé et procès verbal de sélection de la short list en cours de signature. -consultation des prestataires 16 août 2005 - ouverture offres techniques le 6 septembre 2005 - validation du rapport technique et financier combiné le 13 mars 2006 - signature contrat le 19 mars 2006
20.	Evaluation pour la mise en œuvre du plan de développement du peuple pygmée	Qualité technique et coût				IDA	Appel à manifestation d'intérêt lancé et procès verbal de sélection de la short list en cours de signature. -consultation des prestataires 10 septembre 2006 - ouverture offres techniques le 26 septembre 2006 - validation du rapport technique et financier combiné le 30 septembre 2006 - signature contrat le 07 octobre 2006

	Confection carte géographique PNDP	**Mode de Consultation**	**Date**	**Attributaire**	**Montant**	**Financement**	**Niveau d'exécution**
21.	Audit annuel de la performance de mise en œuvre du plan de gestion environnemental	Moindre coût				IDA	Appel à manifestation d'intérêt lancé et procès verbal de sélection de la short list en cours de signature -consultation des prestataires 10 octobre 2006 - ouverture offres techniques le 28 octobre - validation du rapport technique et financier combiné le 11 novembre 2006 - signature contrat le 21novembre 2006
22.	Audit technique de la mise en œuvre du projet	Moindre coût				IDA	Appel à manifestation d'intérêt lancé et procès verbal de sélection de la short list en cours de signature Finalisation des TDR mars 2006
23.	Etude sur les radio rurales	Qualification		En cours	En cours	IDA	Non objection obtenue sur les TDR. Appel à manifestation d'intérêt lancé et procès verbal de sélection de la short signé.
ETUDES/CONSULTATIONS PNDP/ DON JAPONAIS SUR LES PLANTES MEDICINALES							
24.	Sélection d'un consultant pour l'élaboration du PIM	Qualification	15 juillet 2005	ADAMA Philémon	11.865.375	Don japonais	Manuel en cours d'élaboration
25.	Sélection de l'ONG formatrice des 20 communautés	Qualité technique et coût	15 juillet 2005	OPED	50.029.668	Don japonais	Plan de formation élaboré Exécution en cours

	Confection carte géographique PNDP	**Mode de Consultation**	**Date**	**Attributaire**	**Montant**	**Financement**	**Niveau d'exécution**
26.	Etudes sur les forêts sacrées et espèces protégées	Qualité technique et coût		En cours	En cours	Don japonais	Appel à manifestation d'intérêt lancé et procès verbal de sélection de la short list de signée
27.	Audit Annuel sur le don	Moindre coût		En cours	En cours	Don japonais	Appel à manifestation d'intérêt lancé et procès verbal de sélection de la short signé.
ETUDES/CONSULTATIONS PNDP/ DON GEF							
28.	1. Detailed Stakeholder Analysis and Capacity-Building Assessment (analyse détaillée des parties prenantes et évalation des besoins en renforcement des capacités)	qualification	18 juillet 2005	Cheikh Sagna TSANA ENAMA Joseph	27.690.000 7.435.125	Don GEF	En cours de réception
29.	2. Inventory and Assessment of the Cultural and Technical Feasibility of Soil Protection and Restoration (Inventaire et évaluation de la faisabilité culturelle et technique de la conservation et restauration des sols)	qualification	18 juillet 2005	Dr. Boli	8.109.000	Don GEF	Rapport final en cours de réception
30.	. Baseline Study (Evaluation de la situation de référence)	qualification	18 juillet 2005	Jonas Mbwangue Yantio Yantio	24.772.280 9.861.975	Don GEF	Rapport final en cours de réception

	Confection carte géographique PNDP	**Mode de Consultation**	**Date**	**Attributaire**	**Montant**	**Financement**	**Niveau d'exécution**
31.	Study of Innovative and Successful Practices in SLM (including Technical Sheets) - Etude des pratiques innovatives et réussies en matière des gestion durable des terres	qualification	18 juillet 2005	Ambassa KIKI	11.435.480	Don GEF	Rapport final en cours de réception
32.	1. Economic and Financial Analysis (analyse économique et financière)	qualification	18 juillet 2005	MENG-LIHINAG Jean Marie	11.209.500	Don GEF	Rapport final en cours de réception
33.	Review of Institutional, Legislative, and Policy Frameworks Bottlenecks for proper SLM Implementation (revue des cadres institutionnel, legislatif et la politique pour une mise en œuvre de la gestion durable des terres appropriée)		18 juillet 2005	NDEMANOU Richard	8.109.000	Don GEF	Rapport final en cours de réception
34.	3. Review of other Country Experiences and Development of an Illustrated SLM best practices toolkit (Revue d'expériences des autres pays et élaboration de meilleurs kit d'outils sur les pratiques illustrant la gestion durable des terres)		18 juillet 2005	MBAHE Rigobert	6.081.000	Don GEF	Rapport final en cours de réception
35.	.Manuel d'Exécution		18 juillet 2005	Bakuzakundi Michel	10.464.426	Don GEF	Rapport final en cours de réception
36.	Manual de Suivi et Evaluation		18 juillet 2005	NSON Henri	8.347.500	Don GEF	Rapport final en cours de réception

	Confection carte géographique PNDP	**Mode de Consultation**	**Date**	**Attributaire**	**Montant**	**Financement**	**Niveau d'exécution**
37.	Review and Compilation of Existing Land-Use Plan and GIS-based Management Information System (Revue et compilation des plans d'utilisation des terres existants et gestion de l'information sur la base du SIG)		18 juillet 2005	Voundi Nkana	10.494.000	Don GEF	Rapport final en cours de réception
38.	Manuel de Procédures Administratives et Financières		18 juillet 2005	Bonlong Joseph	17.887.500	Don GEF	Rapport final en cours de réception
39.	Audit des comptes du budget de préparation			En cours	En cours	Don GEF	Avenant en cours

	Marchés	**Mode de passation de marché**	**Date de signature**	**Attributaire**	**Montant**	**Financement**	**Niveau d'exécution/observations et Projection**
MICROPROJETS COMMUNAUX : FINANCEMENT PPTE							
40	Réhabilitation de la route Akak-Ngat-Ngang-Edou-Afambassi et ses bretelles	AONR	Le 5 août 2005	Echelle des Travaux	52.276.890	PPTE	Contrat en cours de signature
41	Réhabilitation de la route Mindjiwa – Winde Loue et la construction d'un ponceau sur le Mayo Mindjiwa	AONR		Sahel Ingénieur	54.228.789	PPTE	Contrat en cours de signature
42	Fourniture de 10.146 manuels scolaires du programme officiel	AONR		CAM CONNECTION	49.271.166	PPTE	Contrat en cours de signature

	Marchés	**Mode de passation de marché**	**Date de signature**	**Attributaire**	**Montant**	**Financement**	**Niveau d'exécution/observations et Projection**
	des cycles primaires et secondaires à la ville d'AKONO.						
43	Construction de cinq (05) forages équipés de pompes à motricité humaine dans la Commune de d'Ombessa.	AONR		CEGECOR	38.136.150	PPTE	Exécution en cours
44	construction de cinq (05) forages équipés de pompes à motricité humaine dans la Commune de Ngambe Tikar.	AONR		En cours		PPTE	Analyse en cours
45	Construction de dix (10) puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine à Batschenga.	AONR		Ets CA	38.130.188	PPTE	Ouverture des offres techniques le 5 août 2005. validation du rapport d'analyse technique et ouverture des offres financières 19 août 2005
46	Electrification de la ville de Bibey	AONR		En cours		PPTE	Analyse technique en cours
47	Construction d'une mini-cité pour	AONR		En cours		PPTE	En cours d'attribution

	Marchés	Mode de passation de marché	Date de signature	Attributaire	Montant	Financement	Niveau d'exécution/observations et Projection
	hébergement des enseignants à Campo						
48	Approvisionnement de la ville d'Akom II en eau potable par captage.	AONR		Ets CHINS	50.978.183	PPTE	Attribution en cours
49	Construction d'un complexe marché-gare routière à Ma'an.	AONR		En cours		PPTE	Contrat en cours de signature
50	Construction d'un hangar au marché de Koutaba	AONR		ENGOULIBRA	53.572.832	PPTE	Attribution en cours
51	Electrification de 04 villages périphériques de la commune de KOUOPTAMO.	AONR		ICC	62.892.688	PPTE	Contrat signé
52	1. Construction d'un complexe commercial dans la ville de PITOA.	AONR		En cours		PPTE	Analyse financière en cours
53	Construction de bâtiments dans la Commune de Lagdo	AONR		En cours	Analyse	PPTE	Analyse financière en cours
54	Réhabilitation de la			GRANSTRAT	99.999.654	PPTE	Attribution en cours

	Marchés	**Mode de passation de marché**	**Date de signature**	**Attributaire**	**Montant**	**Financement**	**Niveau d'exécution/observations et Projection**
	route BANAKANE Bassamba Commune de Bassamba						
55	Réhabilitation de la route Baleng Seignang commune de Lafe Baleng			HAMADOU Bouba	81.181.996		Attribution en cours
56	Electrification de la commune d'Akoéman			HECOTRAPE Sarl	66.089.781		Attribution en cours
57	Electrification rurale de deux villages dans la commune de Foumban			IGC	77.199.976		Attribution en cours
58	Electrification rurale du tronçon Nkilzock commune Zoetélé			LE WOLARBE SARL	73.995.609		Attribution en cours
59	Eléctrification rurale des villages commune de SANTCHOU			GECAM	79.999.930		Attribution en cours
60	Adduction d'eau potable dans la commune de Mvangan			EIC	52.976.546		En cours d'attribution
61	Construction du marché de Kamdeng dans la Commune de DEMDENG			En cours	En cours		Attribution en cours
62	Construction d'un centre commercial dans la commune de NGOULEMAKONG			En cours	En cours		Attribution en cours
63	Hydraulique villageoise dans la commune de monatélé			En cours	En cours		Attribution en cours

	Marchés	**Mode de passation de marché**	**Date de signature**	**Attributaire**	**Montant**	**Financement**	**Niveau d'exécution/observations et Projection**
64	Construction du marché de sombo commune Dibang			En cours	En cours		Attribution en cours
65	Electrification rurale Commune de SOA			En cours	En cours		Analyse technique en cours
66	Electrification rurale Commune de Beka			En cours	En cours		Analyse technique en cours
67	Electrification rurale Commune de Lam			En cours	En cours		Analyse technique en cours
68	Adduction en eau potable en Ngaoundal			En cours	En cours		Analyse technique en cours
69	Electrification rurale Commune MBE			En cours	En cours		Analyse technique en cours
70	Adduction d'eau potable à Djoum			En cours	En cours		Ouverture des offres le 17 février 2006

5. LISTE DES COMMUNES INSCRITES AU FINANCEMENT DU PNDP EN 2005, AVEC LES OAL ACCOMPAGNATRICES

1. Communes de la phase pilote

Provinces	communes	OAL retenu
Centre	Akono	CANADEL
	Mengang	VOLONTAIRES DU DEVELOPPEMENT
Sud	Campo	NUAGE
	Ma'an	CEPFILD
	Akom II	CAIPE
Ouest	Foumban	CIFORD
	Koutaba	CIFORD
	Kouoptamo	CDCV
Nord	Figuil	VOLONTAIRES DU DEVELOPPEMENT
	Guider	ENAPIL NORD

2. Communes entrées en 2005

Provinces	communes	OAL retenu
CENTRE	BIBEY	PAN'ART
	BATSCHENGA	CPDD
	OMBESSA	AEF
	DIBANG	ASAFRO
	MONATELE	CPD
	AKOEMAN	APICA
	NGAMBE TIKAR	LUDEPRENA
	YAOUNDE II	PRODEPAD
	SOA	GROUP'AVENIR
SUD	NGOULEMAKONG	PLANET SURVEY
	ZOETELE	CRADIF
	DJOUM	NUAGE
	MVANGAN	CAIPE
OUEST	BASSAMBA	CAFER
	LAFE BALENG	OFSAD
	DEMDENG	FONDATION KAMGA
	SANTCHOU	FASD
NORD	PITOA	APESS
	LAGDO	ADER
	TCHOLLIRE	VIPOD
	BEKA	ENAPIL
ADAMAOUA	NGAOUNDAL	CDCV
	MBE	ADDUCOB

6. LISTE DU PERSONNEL CADRE DU PNDP

N°	NOMS	FONCTION	TELEPHONE
1	Mme NGA Marie Madeleine	CN	793 49 04
2	M. GWETH Jean Vincent	CNA	793 49 05 / 993 31 45
3	M. ELIMBI NDOUMBE E	RAF	793 49 06
4	M. BOYOGUENO Alphonse	RSE	793 49 07 / 989 64 80
5	M. EKEME Isaac	RFC	793 49 08 / 991 73 20
6	M. BOUBE MATCHA C	SPM	793 49 11/ 994 71 38
7	M. NKAMI Georges	SSE	954 06 55 /528 19 46
9	M. CHEGUE Sylvestre	CPTN	793 49 10 / 995 23 31/ 223 72 35
8	M. DZOKOU Célestin	ASCOM	793 49 09 / 980 92 84
10	M. NDJANMOU Théophile	CDR	949 07 67 /528 19 47
11	M. ONDO Armand	ASCPTN	763 32 00/ 223 46 49/528 19 48
12	Mme OKOBALEMBA Edith	SAD	717 50 47/ 528 19 49
19	Mme NGANDJONG	CM	779 50 57 / 984 22 69
CPP CENTRE Tel : 220 13 90 / 220 13 83			
19	M. AMBELA	CP/CE	983 58 99 /700 52 87/ 528 19 50
20	M. BALOMOG	RSE/CE	959 19 81 /528 19 51
21	Mme MASSO	RFC/CE	991 25 52 /528 19 52
22	M. MBARGA	CTT/CE	775 86 96 / 528 19 53
23	M. ESSOMBA	CTC/CE	986 81 00 /512 31 41/ 528 19 54
24	Mme NDOUMBE	CPT/CE	728 13 99/ 528 19 55
CPP OUEST Tél. : 344 34 48 / fax 344 34 47			
25	Mme PENTANG	CP/OU	959 11 30 /222 32 21 / 528 19 56
26	M. MFORIFUM	RSE/OU	991 59 44 /528 19 57
27	M. WABO	RFC/OU	782 08 08 /528 19 58
28	M. ONGON	CTT/OU	985 36 71 /528 19 59

N°	NOMS	FONCTION	TELEPHONE
29	Mme ONDJA'A	CTC/OU	955 07 30 /528 19 60
30	Mme MODJO	CPT/OU	729 68 26 /528 19 61
CPP NORD Tél. 227 10 70 fax 227 10 74			
31	M. OUSMAÏLA	CP/NO	987 98 70/ 796 75 47 /528 19 62
32	M. EYIKE	RSE/NO	916 15 09/528 19 63
33	M. TEKELA	RFC/NO	960 43 11 / 719 74 96/528 19 64
34	M. DEGEM	CTT	998 17 35 /528 19 65
35	M. MOUSSA	CTC	938 48 97/528 19 66
36	M. NGA MENGUENE	CPT/NO	743 82 36/ 528 19 67
CPP SUD Tél./ 228 35 17 / fax 228 42 64			
37	M. NKO'OMINTYANG	CP/Sud	941 90 13 / 771 74 22/528 19 68
38	M. FOGUE Victor	RSE /SUD	998 96 60 /704 46 86/528 19 69
39	M. VUNDI Fidèle	RFC/SUD	768 60 56 /528 19 70
40	M. PENDA	CTT /SUD	751 20 36/ 998 55 16 /528 19 71
41	**(Encours de remplacement)**	CTC /SUD	
42	M. MANI	CPT/SUD	925 69 83 / 231 96 04 /528 19 73
CPP ADAMAOUA Tél: 225 19 56 /225 19 57			
43	M. MAADJOU NANA	CP/AD	765 55 44 / 528 19 94
44	M. MEGOUO Boniface	RSE/AD	989 42 26 /528 19 96
45	M. OUMAROU SALI Bernard	RFC/AD	961 39 02/ 511 85 61 /528 19 97
46	Mme TITI NWEL Rosalie	CTT	962 03 52/528 19 98
47	**(En cours de remplacement)**	CTC	
48	Mme EYONG Marie Mathilde	CPT/AD	798 68 58 / 957 02 18 /528 19 74